Folio No. hoja 27

PGB

Sabado 29 Julio 2023
PGB CLU: 8001715
cra 92b cll40sur cll40A sur
Tiempo = Seco
Actividades: Frente de obra sin actividad

Steven B

Lunes 31 Julio 2023
PGB CLU: 8001715
cra 92b cll40sur cll40A sur
Tiempo = Seco
Actividades: Frente de obra sin actividad

Steven J

Martes 01 Agosto 2023
PGB CLU: 8001715
cra 92b cll40sur cll40A sur
Tiempo = Seco
Actividades = Instalacion geotextil, Geoceldа, fresado
Personal: Oficiales 3, Ayudantes 5, Trafico 1.
Componente. SST - Ambiental. En el recorrido de obra se evidencia actividades de Geoceldа, el personal porta la dotacion de acuerdo al manual de identificacion Ubual asi mismo hace uso de los EPP.

Sandra Gonzalez
Res. SST.

Steven J

Yanet Claro
Res Ambiental

P68 Folio No. hoja 28

Miercoles 02 Agosto 2023
P68 CIV: 8001715
cra 92b cll40sur cll40Asur
Tiempo: Seco
Actividades: Frente de obra sin actividad.

Steven

Jueves 03 Agosto 2023
P68 CIV: 8001715.
cra 92b cll40Sur cll40Asur
Tiempo: Seco
Actividades: Instalacion de Piesado estabilizado, al 4% con cemento y solid soil.

NP.25 - Piesado estabilizado = 7,87 m³

Personal = Inspector 1, Oficial 2, Ayudantes 4, Operador 1, Trafico.

Steven

Viernes 04 Agosto 2023
P68 CIV: 8001715.
cra 92b cll40sur cll40Asur
Tiempo: Seco.
Actividades. Instalacion de cargue a pozo de Aguas lluvias. K0+002 e instalacion parcial de cabezales a los sumideros
NP - 11 Instalacion placa cubierta = 1 und.
Personal: Oficial 2, Ayudantes 4.

Steven

PG8

Sabado 05 Agosto 2023.
PG8 CIU: 8001715.
Cra 92b cll40Sur cll40ASur
Tiempo = Seco
Actividades: Frente de obra sin actividad

Steven B

Martes 08 Agosto 2023.
PG8 CIU: 8001715.
Cra 92b cll40Sur cll40ASur
Tiempo = Seco
Actividades: Frente de obra sin actividad
Componente SST: Se realiza recorrido y se evidencio la prioridad sin actividad teenica

Steven B

Miercoles 09 Agosto 2023.
PG8 CIU: 8001715.
Cra 92b cll40Sur cll40ASur
Tiempo = Seco
Actividades: Frente de obra sin actividad

Steven B

Jueves 10 Agosto 2023
PG8 CIU: 8001715.
Cra 92b cll40Sur cll40ASur
Tiempo: Seco
Actividades: Frente de obra sin actividad.

Steven B

PGB

Viernes 11 Agosto 2023

PGB CLV: 8001715.

Cra 92b cll40sur cll40A sur.

Tiempo: Seco

Actividades: Frente de obra sin actividad

Steven

Sabado 12 Agosto 2023

PGB CLV: 8001715.

Cra 92b cll40sur cll40A sur

Tiempo: Seco

Actividades: Frente de obra sin actividad

Steven

Lunes 14 Agosto 2023

PGB CLV: 8001715.

Cra 92b cll40sur cll40A sur

Tiempo: Seco

Actividades: Frente de obra sin actividad

Steven

Martes 15 Agosto 2023

PGB CLV: 8001715.

Cra 92b cll40sur cll40A sur

Tiempo: Seco

Actividades.

Componente SST - Ambiental: Se realiza recorrido y se evidencia actividad de Conformación espacio publico, el Hit de emergencia es compartido con la prioridad 69, el personal cuenta con los elementos de protección personal

P68

y dotación de identificación visual
Yanet Claro P. Interven. Res. Ambiental

-Instalacion fresado estabilizado 1ra capa, con cemento y sol.l Al 4% KO+000 / KO+010.

NP=25 = Fresado estabilizado = 4,91 m3

Personal= Oficial 1, Operador 1, Ayudantes 4.
Equipo. Minicargador 1.

Steven

Miercoles 15 Agosto 2023
P68 CW: 8001715
cla 92b cl/40Sur cl/40ASur
Tiempo = Seco
Actividades: Instalacion DE fresado estabilizado 1ra capa, con cemento y solid soil al 4% KO+000 / KO+010

NP-25 : fresado estabilizado = 4,91 m3.

Personal: Oficial 1, Operador 1, Ayudantes 3.
Equipo: Minicargador 1.

Steven

P68

Jueves 16 Agosto 2023.

P68 CU: 3001715

cra 92b cll40sur cll40Asur.

Tiempo: SECO

Actividades: Vaciado de concreto 3000PSI, para losas en ambos costados.

NP-30 · Concreto 3000 PSI = 15.67 m^2

Personal: Oficial 1, Ayudantes 3, Trapico 1.

Steven

Viernes 17 Agosto 2023

P68 CU: 8001715

cra 92b cll40sur cll40Asur

Tiempo: SECO

Actividades: Instalacion de fresado estabilizado con cemento y solid soil al 4%

NP-25: fresado estabilizado: 18,37 m^3

Personal: Inspector 1, Oficiales 2, Operador 1, Ayudantes 5, Trapicò 1.

Equipo Minicargador 1.

Steven

P68

Sabado 18 Agosto 2023.
P68 CIU: 8001715.
cra 92b cll40sur cll40Asur
Tiempo: SECO
Actividades: Instalacion de fresado estabilizado con cemento y solid soil al 4% 2da capa.

NP-25 : fresado estabilizado : 12,07 m^3

Personal: Inspector 1, Operador 1, Oficiales 2, Ayudantes 4.
Equipo: Minicargador 1.

Steven

Martes 22 Agosto 2023
P68 CIU: 8001715.
cra 92b cll40sur cll40Asur
Tiempo: SECO.
Actividades: Instalacion de bordillo A-80 para confinamiento via.

Personal. Oficial 1, Ayudante 1.

Steven

Miercoles 23 Agosto 2023
P68 CIU: 8001715
cra 92b cll40sur cll40Asur
Tiempo: SECO
Actividades: Instalacion de Bordillo A-80

PGB

Para confinamiento via, parte norte

Personal - Ayudantes 2.

Steven B

Jueves 24 Agosto 2023.
PGB CIU: 8001715.
cra 92b cll40sur cll40A sur
tiempo = seco
Actividades: Vaciado de concreto 3000 PSI, para loza.

NP-30 = Instalacion concreto 3000 PSI = 7,05 m²

Steven B

Viernes 25. Agosto 2023
PGB CIU: 8001715.
Cra 92b cll40sur cl409sur
Tiempo = seco
Actividades: Frente de obra sin actividad

Steven B

Sabado 26. Agosto 2023
PGB CIU: 8001715.
Cra 92b cll40sur cll40Asur
Tiempo = seco
Actividades: Frente de obra sin actividad.

Steven B

Folio No. hoja 35

PGB

Se realiza Nivelación Sub sad y se evidencia unos puntos altos los cuales se deben corregir para su liberación Oscar Vasquez Topografo

Steven B

Lunes. 28 Agosto 2023

PGB CIV: 8001715

Cra 92b cll40Sur cll40Asur

Tiempo: Seco

Actividades: Frente de obra sin actividad

Steven B

Martes. 29 Agosto 2023

PGB CIV: 8001715

Cra 92b cll40Sur cll40Asur

Tiempo: Seco

Actividades: Frente de obra sin actividad

Componente SST - Ambiental: Se realiza recorrido y se evidencia el CIV sin actividad tecnica.

Sandra Gonzalez
Res. SST

Yaret Cloro P
Res. Ambiental

Steven B

Miercoles. 30 Agosto 2023

PGB CIV: 8001715

Cra 92b cll40Sur cll40Asur

Tiempo: Seco

Actividades: Frente de obra sin actividad

Steven B

P68

Jueves 31 Agosto 2023
P68 CIV: 8001715
cra 92b cll 40Sur cll40A Sur
Tiempo = SECO
Actividades: Fiente de obra sin actividad

Viernes 01 Septiembre 2023
P68 CIV: 8001715
cra 92b cll40 Sur cll40A Sur
Tiempo = Seco
Actividades: Fiente de obra sin actividad
StevenB

Sabado 02. Septiembre 2023
P68 CIV: 8001715
cra 92b cll40Sur cll40A Sur
Tiempo = SECO
Actividades fiente de obra sin actividad
StevenB

Lunes 04 Septiembre 2023
P68 CIV: 8001715
cra 92b cll40Sur cll40A Sur
Tiempo = SECO
Actividades = Fiente de obra sin actividad
StevenB