Folio No. hoja 16

P69

Lunes 31 JULIO 2023
P69 CIV: 8001823
cra 92b cll40A SUR cll41SUR
Tiempo = SECO
Actividades: Conformacion espacio publico e instalacion de geotextil, fresado

Personal: Oficiales 2, Ayudantes 4, Inspeccion 1, Trafico 1, boal 1.

Steven Yoms

MARTES 01 JULIO 2023
P69 CIV: 8001823
cra 92b cll40ASUR cll41SUR
Tiempo: SECO
Actividades: Conformacion Espacio publico
Personal: Oficiales 3, Ayudantes 5, Trafico 1.
Componente SST- Ambiental = se realiza recorrido de obra se evidencian actividades de conformacion de espacio publico, se evidencia personal haciendo uso de los EPP. asi mismo porta la dotación. este CIV cuenta con Kit de emergencia, kit antiderrame y punto ecologico

Yyff

Sandra Gonzalez
Res. SST

Steven

Yanet Claro
Res. Ambiental

P69

Folio No. hoja 27

Miercoles 02 Agosto 2023
P69 CIU 8001823
cra 92b cll40Asur cll41sur
Tiempo: Seco
Actividades: Vaciado de concreto 3000 PSI

NP-30 = Concreto 3000 PSI = 43.32m³
2010 = mamposteria = 1,70 ml
3002 = Geodren = 5,50

Steven Yams

Jueves 03 Agosto 2023
P69 CIU: 8001823
cra 92b cll40Asur cll41sur
Tiempo: seco
Actividades: Vaciado de concreto MR-41

NP-29 = Concreto MR-41 = 44,37 m²

Personal- Inspector 1, Oficiales 3, Ayudantes 4, Trafico 4.

Steven Yams

Viernes 04 Agosto 2023
P69 CIU: 8001823
cra 92b cll40A sur cll41sur
Tiempo: seco
Actividades: Conformacion espacio publico e instalacion de cargue de pozo aguas lluvias koto62

P69

NP-11 : Instalacion placa cubierta = 1und

Personal = Oficiales 2, Ayudantes 4, Inspector 1, Trafico 1 operador 1

Equipo : Minicargador.

Steven Yoms

Sabado 05 Agosto 2023

P69 CIV: 8001823

Tiempo : Seco

cra 92b cll 40A sur cll 41 sur

Tiempo = Seco.

Actividades: Se continua con conformacion de espacio publico, instalacion de fresado 1ra y 2da capa e instalacion de monoblock V=200

Personal : Oficiales 2, Inspector 1, Ayudantes 2, Trafico 1, operador 1.

Equipo : Minicargador 1.

Steven Yoms

Martes 08 Agosto 2023

P69 CIV. 8001823

Tiempo = Seco

cra 92b cll 40A sur cll 41 sur

Tiempo = Seco

Actividades

Componente SST: Se realizo recorrido y se evidencia instalacion de tuberia para pozo, cuenta con kit de emergencia, punto ecologico

P69

kit de derrame, el personal cuenta con los elementos de protección personal y dotación de identificación visual

Steven

Instalacion de geotextil, fresado y geocelda en via. y en espacio publico se realiza la instalacion de geotextil y geocelda

NP-22 Geotextil Via = 22m²
NP-23 Geocelda = 22m²
NP-24 fresado Via = 3,96m³
Menos pozo = 0,40m³

NP-22 : Geotextil Espacio publico = 47,34m²
NP-24 : fresado Espacio publico = 17,4 m³

Personal: Inspector 1, Oficial = 2, Ayudantes 4, Trafico 1

Steven

Miercoles 09 Agosto 2023.
P69 CLV: 8001823
cra 92b cll40A Sur cll41Sur
Tiempo: Seco y lluvia.
Actividades: Excavacion manual, para sumideros. Instalacion lavaderos para sumideros, E instalacion de tuberia Novafort Ø=12" pozos a sumideros K0+062

9001 = Excavacion manual = 1,92 m³
2013 = Tubo Novafort Ø12" = 3,0mL
NP-08 - Arena de Peña = 0,42m³

Personal: Inspector 1, Ayudantes 2, Oficial = 1

Steven

P69

Jueves. 10 Agosto 2023.
P69 CIV: 8001823
Cra 92b cll40ASur cll41Sur
Tiempo: Seco
Actividades: Conformación espacio publico, Instalacion manoblock, c Instalacion cabezales de sumideros
Personal = Oficial 1, Ayudantes 2, Trafico 1

Viernes. 11 Agosto 2023 Steven
P69 CIV: 8001823
Cra 92b cll40A Sur cll41Sur
Tiempo = Seco
Actividades: Instalacion de manoblock, bordillo A-80, geotextil y fresado primera y segunda capa

NP-22 = Geotextil = 37,37 m²
NP-24 = fresado = 17,4 m²

Personal - Inspector 1, Trafico 1, Oficial 1, Ayudantes 2
Steven

Sabado 12 Agosto 2023
P69 CIV: 8001823
cra 92b cll40ASur cll41Sur
Tiempo: Seco
Actividades: Vaciado de concreto MR-41 Rampas acceso

NP-29 = Concreto MR-41 =
Personal = Oficial 2, Ayudantes 2, Trafico 1

PG9

Lunes 14 Agosto 2023

PG9 CIV: 8001823

cra 92b cll40A sur cll41sur

Tiempo: seco

Actividades: Conformacion espacio publico, instalacion de, mezablock, bordillo A-80

4002 : Bordillo A-80 = 7,15 ml

Personal: Inspector 1, Oficial 1, Ayudantes 2, Trafico 1

Por parte de PMT. Se le solicita al contratista mantener los senderos peatonales. longitudinales y transversales a la obra con un ancho minimo de 1,5 m libres, comodos y seguros. para su uso. segun el coi aprobado, tambien se realizan actividades en via sin coi aprobado por lo. Tanto no se esta manteniendo el sendero peatonal segun. plano.

Martes 15 Agosto 2023

PG9 CIV: 8001823

cra 92b cll40A sur cll41sur

Tiempo seco

Componente SST - Ambiental; Se realiza recorrido evidenciando

P69

Actividades de Conformación de espacio Público, Cuenta con el kit de emergencia, kit antiderrame, cartelera, punto ecológico el personal cuenta con los elementos de protección personal y dotación de identificación visual, sobre el paso peatonal y sobre la vía se encuentra residuos de demolición y se evidencia lavado de equipos donde contienen residuos de cemento por lo mismo se encuentra contaminada la vía, se le informa al contratista el mismo día.

Yanet Claro P
Res. Ambiental
Interventoría.

Steven

Sandra Gonzalez

Instalación de fresado estabilizado con cemento y solid soil al 4% K0+059.5 | K0+065.5

NP-25 : fresado estabilizado = 2,81 m³

Personal = Inspector 1, Oficial 1, Ayudantes 4, Operador 1, Equipo Minicargador 1.

- El contratista no esta avisando a esta interventoría para el control de la pesificación del fresado, y ya se les ha dicho pero están haciendo caso omiso a esta observación.
- Se evidencio presencia de la compañía de inteventoria en el mezclado, no se entiende la nota

- Por parte de PMT se le solicita al contratista mantener los senderos peatonales, longitudinales y transversales a la obra con un ancho mínimo de 1,5m libres cómodos y seguros

Steven PMT.

P69

- Se Recomienda a la Interventoria Revisar su telefono ya que Reiteradamente se le comunica al inspector de los trabajos ; de igual forma el Horario de obra Realizamos las actividades es de 7 Am a 5 pm ; para dar Cumplimiento se tiene Registro fotografico de cada actividad

Miercoles 16 Agosto 2023

P69 CLV: 8001823

Cra 92b cll40Asur cll41sur

Tiempo = Seco

Actividades: Vaciado de concreto 3000 psi

NP-30 = Concreto 3000 PSI 42.48m3

Personal = Inspector 1, Oficiales 2, Ayudantes 3, Topico 1,

Jueves 17 Agosto 2023

P69 CLV: 800 1823.

Cra 92b cll40Asur cll41sur

Tiempo = Seco

Actividades: Instalacion de Bordillo A-80 para confinamiento via, espacio publico y esquinas.

Personal: Inspector 1, Oficiales 2, Ayudantes 3.

Se le recomienda al contratista de avisar a esta interventoria cuando se vayan a Realizar actividades.

PG9

para verificacion y control de calidad
- Se Recomienda Revisar el tema ya que Reiteradamente se aducido que se hal dada aviso y no hacen presencia y la obra no se puede parar hasta que hagan precencia ; de igual forma se Remite Registro fotografico

Steven Yams

Viernes 18 Agosto 2023
PG9 CIV: 8001823
Cra 92b cll40Asur cll41Sur
Tiempo = Seco
Actividades: Se continua con la instalacion parcial, de. bordillo A-80 para confinar via

Personal: Inspector 1. Oficiales 2 Ayudantes 4.

Steven Yams

Sabado 19 Agosto 2023
PG9 CIV: 8001823
Cra 92b cll40Asur cll41Sur
Tiempo = Seco
Actividades: Cortes de lozas para contieta.
Personal: Ayudantes 2.

Steven Yams

PG9

Martes 22 Agosto 2023.
PG9 CIU: 8001823
Cra 92b cll 40A Sur cll 41 Sur
Tiempo = Seco.
Actividades: Instalacion de Bordillo A-80 para confinamiento via y espacio publico

4002 . Bordillo A-80 = 27,55 mL

Personal = Oficial 1, Inspector 1, Ayudantes 3, Trafico.
Componente SST: Se realiza recorrido y se evidencia prioridad sin actividad tecnica

Steven B Sandra Gonzalez

Miercoles 23 Agosto 2023
PG9 CIU: 8001823
Cra 92b cll 40A Sur cll 41 Sur
Tiempo = Seco
Actividades. Instalacion fresado estabilizado al 4%, con concreto y solid soil, K0+000 / K0+030

NP-25 fresado Estabilizado = 15,75 m3

Personal = Oficial 1, Ayudantes 4, Operador 1, Trafico 1

Steven B

PG9

Jueves 24 Agosto 2023

PG 9 CLV: 8001823

Cra 92b cll40Asur cll41Sur

Tiempo = SECO

Actividades: Vaciado de concreto 3000 PSI

NP-30 : concreto 3000 PSI = 31,61 m^2

Personal: Oficial 2, Inspector 1, Ayudantes 4, Trafico 1

Steven B

Viernes 25. Agosto 2023

PG9. CLV: 8001823

Cra 92b cll40A Sur cll41Sur

Tiempo = SECO

Actividades: Instalacion de piezado estabilizado con cemento y solid soil al 4% K0+030 / K0+066.

NP-25 : Piezado estabilizado = 18,9 m^3

Personal: Inspector 1, Oficial 1, Ayudantes 2, Operador 1, Trafico 1.

Equipo = Minicargador 1.

Steven B

P69

Sabado 26 Agosto 2023
P69 CIV: 8001823
cra 92b cll40A sur cll41sur.
Tiempo = SECO
Actividades: Frente de obra sin actividad.

StevenB

Lunes. 28 Agosto 2023.
P69 CIV: 8001823.
cra 92b cll40A sur cll41sur
Tiempo = SECO
Actividades: Frente de obra sin actividad

StevenB

Martes 29 Agosto 2023
P69 CIV: 8001823.
cra 92b cll40A sur cll41sur
Tiempo = SECO
Actividades: Frente de obra sin actividad.
Componente. SST-Ambiental: se realiza recorrido y se evidencia en el CIV sin actividad Tecnico.

Sandra Gonzalez
Res. SST

Yanet Claro P.
Res. Ambiental

Miercoles. 30 Agosto 2023
P69 CIV: 8001823.
cra 92b cll40A sur cll41sur
Tiempo = SECO
Actividades: Frente de obra sin actividad

StevenB

P69

Jueves 31 Agosto 2023
P69 CLV: 8001823
cra 92b cll40Asur cll41sur
Tiempo: SECO
Actividades: frente de obra sin actividad
StevenB kams

Viernes 01 Septiembre 2023
P69 CLV: 8001823
cra 92b cll40Asur cll41sur
Tiempo = SECO
Actividades: frente de obra sin actividad
StevenB kams

Sabado 02 Septiembre 2023
P69 CLV: 8001823.
cra 92b cll40A sur cll41sur
Tiempo = SECO
Actividades: frente de obra sin actividad
StevenB kams

Lunes 04 Septiembre 2023.
P69 CLV: 8001823
cra 92b cll40Asur cll41sur
Tiempo = SECO
Actividades: frente de obra sin actividad
StevenB kams