Folio No. hoja 34

P76

Sabado 29 Julio 2023
P76 CU: 8001183
cra 93 cll38A sur cll38b sur
Tiempo SECO
Actividades: Instalacion sumideros
Personal: Oficial 1, Ayudantes 2,

Steven

Lunes 31 Julio 2023
P76 CU: 8001183
cra 93 cll38A sur cll38b sur
Tiempo = SECO
Actividades: Instalacion sumideros
Personal = Oficial 1, Ayudante 2,

Steven

Martes 01 Agosto 2023
P76 CU: 8001183
cra 93 cll38A sur cll38b sur
Tiempo = SECO
Actividades: Frente de obra sin actividad
Componente SST - Ambiental: Se realiza recorrido y se evidencia que la prioridad se encuentra sin actividad tecnica

Sandra Gonzalez
Res. SST.

Steven

Yanet Claro
Residente Ambiental.

P76

Folio No. Hoja 35

Miercoles 02 Agosto 2023
P76 CIV: 8001183
Cra 93 cll 38A Sur cll 38b Sur
Tiempo = Seco
Actividades: Excavacion manual para empalme de geotextil, geoceldo y fresado.

Personal: Oficial 1, Ayudantes 2.

Steven

Jueves 03 Agosto 2023.
P76 · CIV: 8001183.
Cra 93 cll 38A Sur cll 38b Sur
Tiempo: Seco
Actividades: Excavacion manual para empalme
Personal: Oficial 1, Ayudantes 3, Trafico 1.

Steven

Viernes 04 Agosto 2023
P76 CIV: 8001183
Cra 93 cll 38A Sur cll 38b Sur
Tiempo = Seco
Actividades: Se continua con la excavacion manual, para empalme de geotextil y geoceldo en las prioridades 93, 94, 95.

Personal: Oficial 1, Ayudantes 4, Inspector 1, Trafico 1, Operador 1
Equipo. Minicargador 1.

Steven

P76

Sabado 05 Agosto 2023

P76 CCU: 8001183

cra 93 cll38A Sur cll38b Sur

Tiempo: Seco.

Actividades: Excavacion manual para empalme.

Personal: Inspector 1, Oficial 1, Ayudante 4, Trafico 1.

StevenB

Martes. 08 Agosto 2023

P76 CCU-8001183

cra 93 cll38A Sur cll38b Sur

Tiempo: SECO.

Actividades.

Componente SST: Se realizo recorrido y se evidencia instalacion de geocelda y fresado para empalme en pozo el personal cuenta con los elementos de proteccion personal y dotacion de identificacion visual. el HIT se comparte con la prioridad 75.

StevenB Sandra Gonzalez

Instalacion geotextil, geocelda y fresado en interseccion

NP-22 = Geotextil = 29.75 m^2

NP-23 = Geo celda = 29.75 m^2

NP-24 = Fresado = 5.35 m^3.

Personal: Inspector 1, Oficial 1, Ayudantes 3, Trafico 1

P76

Miercoles 09 Agosto 2023

P76 CIV: 8001183

Cra 93 Cll 38A Sur Cll 38b Sur

Tiempo = SECO

Actividades: Continuan con empalme de geotextil, geoceldas y fiesado

Personal = Inspector 1, Oficial 1, Ayudantes 3.

Steven Yam

Jueves 10 Agosto 2023

P76 CIV: 8001183

Cra 93 Cll 38A Sur Cll 38b Sur

Tiempo = SECO

Actividades frente de obra sin actividad

Steven Yam

Viernes 11 Agosto 2023

P76 CIV 8001183

Cra 93 Cll 38A Sur Cll 38b Sur

Tiempo = Seco

Actividades: Frente de obra sin actividad.

Steven Yam

Sabado 12 Agosto 2023

P76 CIV: 8001183.

Cra 93 Cll 38A Sur Cll 38b Sur

Tiempo: Seco

Actividades: Frente de obra sin actividad

Steven Yam

P76

Lunes. 14 Agosto 2023

P76 CIV: 8001183

Cra 93 cll 38A Sur cll 38b Sur

Tiempo = Seco

Actividades: Se realiza la instalacion de fresado estabilizado en empalme de via

Personal = Oficial 1, Ayudantes 3

Steven B

Martes. 15 Agosto 2023

P76 CIV: 8001183

Cra 93 cll 38A Sur cll 38b Sur

Tiempo: Seco

Actividades: Frente de obra sin actividad

Componente SST - Ambiental: Se realiza recorrido y no se evidencia actividad tecnica.

Steven B

Miercoles 16 Agosto 2023

P76 CIV: 8001183

Cra 93 cll 38A Sur cll 38b sur

Tiempo: Seco

Actividades: Frente de obra sin actividad

Steven B

P76

Jueves 17 Agosto 2023

P76 CIU: 8001183

cra 93 cll 38A Sur cll 38b Sur

Tiempo = Seco

Actividades: Frente de obra sin actividad.

Steven Yoms

Viernes 18 Agosto 2023

P76. CIU. 8001183

cra 93 cll 38A Sur cll 38b Sur

Tiempo = Seco

Actividades: Vaciado de concreto 3000 PSI.

NP-30 : Concreto 3000 PSI = 30,43 m²

Personal: Oficial 1, Ayudantes 3, Inspector 1, Trapito 1, Boal 1

Steven Yoms

Sabado 19 Agosto 2023

P76 CIU: 8001183

cra 93 cll 38A Sur cll 38b Sur

Tiempo = Seco

Actividades: Frente de obra sin actividad

Steven Yoms

P76

Martes. 22 Agosto 2023
P76 CIU: 8001183
cra 93 cll 38A Sur cll 38b sur
Tiempo = SECO
Actividades: frente de obra sin actividad
Componente SST: Se realiza recorrido y no se evidencia actividad tecnica.

Steven Forero

Miercoles. 23 Agosto 2023
P76 CIU: 8001183.
Cra 93 cll 38A Sur cll 38b sur
Tiempo = SECO
Actividades: frente de obra sin actividad.

Steven Forero

Jueves 24 Agosto 2023
P76 CIU: 8001183.
Cra 93 cll 38A Sur cll 38b sur
Tiempo = SECO
Actividades: Frente de obra sin actividad

Steven Forero

P76

Viernes 25 Agosto 2023
P76 CIU: 8001183
Cra 93 Cll 38A Sur Cll 38b Sur
Tiempo = SECO
Actividades: Frente de obra sin actividad

Steven Yam

Sabado 26 Agosto 2023
P76 CIU: 8001183
Cra 93 Cll 38A Sur Cll 38b Sur
Tiempo = SECO
Actividades: Frente de obra sin actividad.

Steven Yam

Lunes 28 Agosto 2023.
P76 CIU: 8001183.
Cra 93 Cll 38A Sur Cll 38b Sur
Tiempo = SECO
Actividades: Frente de obra sin actividad

Steven Yam

Martes. 29 Agosto 2023
P76 CIU: 8001183
Cra 93 Cll 38A Sur Cll 38b Sur
Tiempo = SECO
Actividades

Componente SST - Ambiental: En recorrido de obra se evidencia que se estan realizando actividades de estendido de Fresado Estabilizado el personal que realiza las actividades cuenta con la dotacion de acuerdo al manual

P76

de Identificación Visual, así mismo hace uso de los Epp. este cuenta con kit de emergencia, kit antiderrame, punto ecológico y Pictura Informativa

Sandra Gonzalez
Rsssst 1111

Yanet Claro P.
Res. Ambiental.

Instalacion de fresado estabilizado con cemento y Soil Soil al 4% 2da Capa.

NP-22. Fresado estabilizado = 4,72 m³

Personal: Oficial 1, Ayudante 3, Trafico 1, Operador 1

Equipo: Minicargador 1,

StevenB

Miercoles 30 Agosto 2023

P76 CIU: 8001183

cra 93 Cll 38A sur cll 38b sur

Tiempo: Seco

Actividades: Vaciado de concreto MR-41 para empas

NP-29 = Concreto MR-41 = 7,75m²

Personal: Inspector 1, Oficial = 1, Ayudante 4, trafico 1, Operador 1,

Equipo: Minicargador 1.

StevenB

P76

Jueves 31 Agosto 2023
P76 CIU: 8001183
Cra 93 Cll 38A Sur Cll 38 b Sur
Tiempo = Seco
Actividades: Frente de obra sin actividad
StevenB YdmS

Viernes 01 Septiembre 2023
P76 CIU: 8001183
Cra 93 Cll 38A Sur Cll 38b Sur
Tiempo = Seco
Actividades: Frente de obra sin actividad
StevenB YdmS

Sabado 02 Septiembre 2023.
P76 CIU: 8001183
Cra 93 Cll 38A Sur Cll 38b Sur
Tiempo = Seco
Actividades: Frente de obra sin actividad
StevenB YdmS

Lunes 04 Septiembre 2023.
P76 CIU: 8001183
Cra 93 Cll 38A Sur Cll 38b Sur
Tiempo = Seco
Actividades: Frente de obra sin actividad
StevenB YdmS