Folio No. hoja 1

P77

Sabado 29 Julio 2023
P77 CIU: 8001285
cra 93C cll 38C Sur cll 40 Sur
Tiempo: Seco
Actividades Iniciar CIU-C iniciar con excavacion mecanica.

3001 = Excavacion mecanica = 18 m3

Personal: Inspector 1, Ayudante 3, Operador 1
Trafico 1, bodi 1.

Steven B Lam

Lunes 31 Julio 2023
P77 CIU: 8001285
cra 93C cll 38C Sur cll 40 Sur
Tiempo = Seco
Actividades: Excavacion mecanica

3001 = Excavacion mecanica =
1002 = Retiro de materia = 105 m3

Personal: Inspector 1, Ayudantes 2, Operador 1,
Trafico 1,
Equipo: Retroexcavadora

Steven B Lam

Folio No. hoja 2

P77

Martes 01 Agosto 2023

P77 CID: 8001285

Tiempo = Seco

Actividades =

Móvil 46 Excavadora Hitachi EX60 horómetro 16609

Carlos Benavides residente MEV

Componente SST - Ambiental - Se realizo recorrido y se evidencia que el a prioridad no cuenta con actividad, Cuenta con kit de emergencia, kit de derrame, punto ecologico baño portatil, carpa vestier.

Yanet, Claro
Residente Ambiental

Sandra Gonzalez
Residente SST

- Excavacion mecanica para recuperacion via K0+069 / K0+035

3001 = Excavacion mecanica = 71,4m³

1002 = Retiro material Excavacion = 105m³.

Personal = Inspector 1, Oficial 2, Ayudante 3, operador 2

Equipo = Retro excavadora, Minicargador 1,

Folio No. hoja 3

P77

Miercoles 02 Agosto 2023.
P77 CIU. 8001285.
Cra 93C Cll 38C Sur Cll 40Sur
Tiempo: Seco
Actividades: Excavacion mecanica via.

3001 : Excavacion mecanica = 123,9 m^3.
1002 : Retiro de material = 75 m^3.

Personal: Oficial 1, Ayudante 1, Operador 1,
Equipo: Retro excavadora 1,

Steven Yam

Jueves 03 Agosto 2023.
P77 CIU: 8001285.
Cra 93C Cll 38C Sur Cll 40Sur
Tiempo: Seco
Actividades: Frente de obra sin actividad.

Steven Yam

Viernes 04 Agosto 2023
P77 CIU: 8001285.
Cra 93C Cll 38C Sur Cll 40Sur
Tiempo: Seco
Actividades: Excavacion mecanica para recuperacion via c. Instalacion de manguera ϕ 1/2" para acometida.

3001: Excavacion mecanica = 21 m^3.
: Manguera ϕ 1/2" = 7 und

Steven Yam

P77

Sabado 05. Agosto 2023
P77 CIV: 8001223.
Cra 93C cl138Csur cl140sur
Tiempo = Seco.
Actividades: Perfilacion y conformacion via
Personal = Inspector 1, Oficcal 1, Ayudantes 4, Trafico 1,
operador 1,
Equipo = Retroexcavadora 1.

Steven

Martes 08 Agosto 2023
P77 CIV: 8001223.
Cra 93C cl138Csur cl140sur
Tiempo: Seco.
Actividades: Frente de obra sin actividad
Componente SST: Se realizo recorrido y se evidencia la prioridad sin actividad tecnica, Cuenta con carpa vestier, Baño portatil, Punto ecologico y kit de emergencia y kit de derrame.

Steven

Sandra Gonzalez

Componente Maquinaria: Excavadora caterpillar movil 52 horas 1322,8
Se realizo inspeccion de pozo de aguas lluvias ubicado Sobre Carrera 94C y la topografia evidencia que los cotas de diseño no coinciden para replanteo e instalacion de red lluvias Prioridad 77, se solicita nuevo diseño para verificación de cotas a implementar

Steven Oscar Vasquez
topografo

Folio No. hoja 5

P77

Miercoles. 09 Agosto 2023.

P77 CIV. 8001223

cra 93C Cll38C SUR Cll40 SUR

Tiempo: SECO y llovizna

ACTIVIDADES: FRENTE DE obra SIN ACTIVIDAD

StevenB YOM

Jueves. 10 Agosto 2023

P77 CIV: 8001223

cra 93C Cll38C SUR Cll40SUR

Tiempo: SECO.

ACTIVIDADES: FRENTE DE OBRA SIN ACTIVIDAD

StevenB YOM

Viernes 11 Agosto 2023

P77 CIV: 8001223

Cra 93C cll38CSUR cll40SUR

Tiempo: SECO

ACTIVIDADES: Excavacion mecanica para la construccion de zanjas, para la instalacion tuberia conexion pozo a pozo

Personal: Oficial 1, Ayudantes 2, Operador 1, Trafico 1

Equipo: Retro excavadora 1.

StevenB YOM

Sabado 12 Agosto 2023

P77 CIV: 8001223

Cra 93C cll38CSUR cll40SUR

Tiempo: SECO

ACTIVIDADES. FRENTE DE obra SIN ACTIVIDAD

StevenB YOM

P77

Lunes 14 Agosto 2023

P77 CIV: 8001285

Cra 93C Cll 38C Sur Cll 40 Sur

Tiempo = Seco

Actividades = Frente de obra sin actividad.

Steven

Martes 15 Agosto 2023

P77 CIV: 8001285

Cra 93C Cll 38C Sur Cll 40 Sur

Tiempo = Seco

Actividades: Excavacion manual para la reinstacion de tuberia acometidas de aguas Negras

Componente SST-Ambiental: Se realiza recorrido y se evidencia actividad de excavación manual para tubería el personal cuenta con los elementos de protección personal y dotación de identificación visual, Cuentan con carpa vestier, Baño portatil, Punto ecologico, rit de emergencia, Cuenta con señalización Preventiva

Yañet Claro
Residente ambental.

Sandra Gonzalez
Residente SST

Personal: Ayudantes 4. Inspector 1. Trafico 1.

Componente tecnico: Se le informa al contratista que todo daño que presente la subrasante es a riesgo del contratista, ya que el CIV. inicio el 29 de Julio del 2023 y a la fecha no se ha

P77

Iniciado la Instalacion de la estructura de la estructura del pavimento. ya que se evidencia actividades de excavacion para tuberia de aguas Negras, el resto del civ esta expuesto.

- Se Realizo entrega de trazabilidad o inventario el cual el segmento Vial se encuentra constantemente ch actividad. por Sistema constructivo se debe realizar la Renovacion o Instalacion de tuberia de red pluvial el contratista no puede proteger y estimar los condiciones metereologicas Se solicito Re evaluar tecnicamente con la evidencias

StevenB KdmS

Miercoles 16 Agosto 2023
P77 CIV: 8001285.
Cra 93C cll 38C Sur cll40Sur
Tiempo = SECO
Actividades: Excavacion manual para reinstalacion de Tuberia de acometidas de Aguas Negras predio a principal
Personal = Inspector 1, Oficial 1, Ayudantes 3, Tecnico 1.

StevenB KdmS

Jueves 17 Agosto 2023
P77 CIV: 8001285.
Cra 93C cll 38C Sur cll40Sur
Tiempo = SECO
Actividades: Excavacion manual para zanja instalacion Tuberia acometidas aguas negras. Instalacion Tuberia Novafort ϕ 6", instalacion arena de peña y excavacion

StevenB KdmS

P 77

Mecanica para zanja conexion aguas lluvias pozo a pozo

400 L : Excavacion manual : 4,03 m^3

2015 : Tubo Novafort ϕ 6" = 3,50 ml

NP-08 : Arena de peña = 0,57 m^3

300 L : Excavacion mecanica : 17,43 m^3

NP-24 : Relleno de ficsado = 3,02 m^3

Personal : Oficial 1, Ayudantes 4, Trafico 1.

Steven K

Viernes 18 Agosto 2023.

P77 CIV: 8001285

Cra 93C Cll 38C sur Cll 40 Sur

Tiempo = SECO

Actividades: Instalacion de Tuberia Novafort ϕ 12" para aguas lluvias

Personal: Inspector 1, Ayudantes 4, Oficial 1, Trafico 1.

Steven K

Sabado 19 Agosto 2023

P77 CIV: 8001285

Cra 93C Cll 38C sur Cll 40 Sur

Tiempo = SECO

Actividades: Instalacion de tuberia Novafort ϕ 12" arena de peña

2013 : Tuberia Novafort ϕ 12" = 28,10 ml

NP-08 : Arena de peña = 3,93 m^3

Personal: Inspector 1, Oficial 1, Ayudantes 4, Trafico 1.

Steven K

Folio No. hoja 9

P77

Martes 22 Agosto 2023.

P77 CIV: 8001285.

Cra 93C Cll 38C Sur Cll 40 Sur

Tiempo = Seco

Actividades: Instalacion de piesado para recubrimiento acera de peño

Personal = Inspector 1, Oficial 1, Ayudantes 2, Trafico 1.

Steven Yoms

- Limpieza y reinvelacion a via por saturacion el contratista debe de tomar los correctivos pertinentes, para el mejoramiento de la subrazante, ya que desde el dia 04 de agosto a estado sin actividad, en la via, por lo tanto a presentado saturacion en la subrazante, por lo tanto la interventoria no pasara actividades adicionales por la demora en el proceso constructivo

Steven Yoms.

Miercoles 23 Agosto 2023

P77 CIV: 8001285

Cra 93C Cll 38C Sur Cll 40 Sur

Tiempo = Seco

Actividades: Instalacion de concreto de 1500. psi, para solados de limpieza, pozo aguas lluvias.

P77

2022 = Concreto 1500 PSI = 0,28m²

-Mejoramiento a la subrazante.

Personal: Oficial 1, Ayudantes 3, Trafico 1.

Steven Yam

Jueves 24 Agosto 2023.
P77 CIV: 8001285.
Cra 93C Cll 38C Sur Cll 40 Sur
Tiempo = Seco
Actividades: Continuan con el mejoramiento de la subrazante, e instalacion de placa. futuro. Ko+004, pozo aguas lluvias

Personal Inspector 1, Oficial 1, Ayudantes 6, Trafico 2

Steven Yam

Viernes 25 Agosto 2023
P77 CIV: 8001285
Cra 93C Cll 38C Sur Cll 40 Sur
Tiempo = Seco
Actividades. Instalacion de placa fondo para pozos de aguas lluvias

2009 = Placa fondo = 2 und

Personal. Inspector 1, Oficial 2, Ayudantes 4, Trafico 2

Steven Yam

Folio No. hoja 11

P77

Sabado 26 Agosto 2023
P77 CIU: 8001285
cra 93C cll 38C Sur cll 40Sur
Tiempo = SECO
Actividades: Continuan con replanteo y llenos a via por sobre excavacion

Personal: Oficial 1, Trafico 1, Ayudantes 3

Steven Kams

Lunes. 28 Agosto 2023.
P77 CIU: 8001285.
Cra 93C cll 38CSur cll40Sur
Tiempo: Seco
Actividades: Instalacion de geotextil, geocelda y fresado, construccion parcial pozos aguas lluvias

NP-22 = Geotextil = 35 m²
NP-23 = Geocelda = 35m²
NP-24 = fresado = 6,3 m³

Personal = Oficial 1, Ayudantes 2, Operador 1

Steven B Kams

Martes 29 Agosto 2023
P77 CIU: 8001285
Cra 93C cll 38CSur cll40Sur
Tiempo = Seco
Actividades: Técnico

P77

En recorrido de obra se evidencia. la instalación de. geotextil, Geoceldo y Fresado. Se solicita al contratista perfilar la excavacion desde K0 al K0+85 ya que no cumple con las anchos. de diseño y adicionalmente mejorar la compactación. de la subrasante para asi evitar fallos.

Instalacion de geotextil. geocelda y fresado K0+066. K0+035 para aguas lluvias

NP-22 : Geotextil. : 120,8 m^2
NP-23 : Geoceldo : 120,8 m^2
NP-24 : Fresado : 21,74 m^3
NP-11 : Cargue poco : 1 und

Personal: Inspector 1, Oficial 1, Ayudantes 3, Operador 1. Trafico 1.
Equipo = Minicargador

*Se rectifica un faltante que hizo falta. de las medidas anteriormente pasadas.

Steven B

Miercoles 30 Agosto 2023
P77 CIU: 8001285.
Cra 93C C11 38C Sur C11 40 Sur
Tiempo = Seco
Actividades: Continuan con instalacion de geotextil geocelda y fresado K0+035 | K0+015.

P77

NP-22 Geotextil : 76m²

NP-23 Geocelda . 76m²

NP-24 : Fresado . 13,68 m³

Personal : Inspector 1 Oficial 1 Ayudante 2.

Trafico 1, Operador 1.

Equipo = Minicargador 1.

StevenB

Jueves 31 Agosto 2023

P77 CIV: 8001285

Cra 93C Cll38CSur Cll40Sur

Tiempo: Seco

Actividades: Conformacion fresado para geotextil geocelda se realizan apiques para Supervision Redes Secas

Personal = Oficial 1, Ayudantes 3.

StevenB

Viernes 01 Septiembre 2023

P77 CIV: 8001285

Cra 93C Cll38CSur Cll40Sur

Tiempo: Seco

Actividades: Conformacion via instalacion de fresado

Ko+076 / Ko+015

Personal- Inspector 1, Oficiales 2, Ayudantes 4, Operador 1,

Equipo - Minicargador 1.

StevenB