Bogotá, D. C., 11 de agosto de 2023

Señores
CONSORCIO VÍAS DE KENNEDY 22
Ing. Gladys Sarita Molita Pita
Director de obra
Carrera 13 No 94ª-44 Oficina 501
cvk22.correspondencia@gmail.com
Ciudad

Ref.: **Cto N° CIN-717-2022.** Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Jurídica, Ambiental, Social y de Seguridad y Salud en el Trabajo a los contratos de Obra Pública resultantes del proceso de Licitación Pública N° FDLK-LP-004-2022 cuyo objeto es: INV-014 contratar las obras de construcción por el sistema de precios unitarios a monto agotable de la malla vial local y su espacio público asociado de la Localidad de Kennedy. **Grupo 2 - COP-690-2022.**

Asunto: **No aprobación del informe mensual No 10 (julio) – Componente Técnico V0. Responde comunicación CE-CVK22-ADM-649.**


Respetados Señores:

El Consorcio SCLV, con NIT No 900.547.145-2, en cumplimiento de sus obligaciones como firma interventora, informa que, una vez revisado el Informe mensual No. 10 correspondiente al periodo del 1 al 31 de julio de 2023 V0, radicado por el Contratista mediante comunicación CE-CVK22-ADM-649 de fecha 4 de agosto de 2023, se tienen las siguientes observaciones:

1. Se debe actualizar el encabezado y la portada del informe al mes de julio No. 10



2. La tabla de ilustraciones no se encuentra actualizada




3. Los valores del numeral 2.2 Cuadro de control legal no se encuentran actualizados.

FACTURADO	$ 4.465.620.029,00
SALDO ACTUALIZADO	$ 15.155.815.755,00

4. Los valores del numeral 2.5 Balance financiero del contrato, no se encuentran actualizados, dado que, el valor relacionado no coincide con el reportado en el acta de mayo.

10 de recibo parcial No. 8	01/05/2023 al 31/05/2023	$ 977.350.702	$ 15.155.815.755
TOTAL		$ 4.465.620.029	$ 15.155.815.755

5. No se encuentra actualizado el numeral 3.1 Cronograma detallado del contrato correspondiente a julio.
6. No se encuentra actualizado el numeral 3.2 Análisis de desempeño correspondiente a julio
7. No se encuentra actualizado el numeral 3.3 Descripción de atrasos y adelantos correspondiente a julio



3.3. DESCRIPCIÓN DE LOS ATRASOS O ADELANTOS.

Se relacionan los atrasos y adelantos de las actividades de la etapa de obra, de acuerdo al último informe semanal del periodo correspondiente.

Tabla 12. Atrasos o adelantos etapa de obra
***Fuente**: Propia*

Tabla 13. Resumen seguimiento semanal etapa de obra
***Fuente**: Propia*

Ilustración 5. Acumulado semanal etapa de obra
***Fuente:** Propia*

8. El formato de estado del tiempo correspondiente a julio, no se encuentra diligenciado.

3.5. ESTADO DEL TIEMPO.

Durante el desarrollo del periodo del presente informe, se tienen los siguientes estados diarios, medidos en horas según el tipo de clima presentado

DIAS	SECO	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	TOTAL
1				
2				
3				
4				
5				

DIAS	SECO	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	TOTAL
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
TOTAL	240	0	0	240

9. La tabla relacionada en el numeral 3.6 Reporte de daños a la infraestructura de espacio público no se encuentra diligenciada con los datos correspondientes a julio

3.6. REPORTE DE DAÑOS A LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS.

Durante el desarrollo del periodo del presente informe, se generaron los siguientes daños a la infraestructura de servicios públicos (Ver Anexo 13).

FECHA	CIV	ESP	REPORTE	OBSERVACIÓN

10. La tabla 16. Medidas correctivas no se encuentra diligenciada con lo correspondiente al mes de julio.

OFICIO INTERVENTORÍA	ASUNTO	OFICIO RESPUESTA	ASUNTO	MEDIDA CORRECTIVA
U233-G2-478-23	No aprobación informes semanales mes de abril. Responde comunicación CE-CVK22-ADM-504	CE-CVK22-ADM-521	Respuesta comunicado U233-G2-478-23 Informes semanales Abril V2	Se atiende las observaciones realizadas mediante el comunicado.
U233-G2-494-23	Solicitud de actualización de cantidades de pavimento y de anden aprobadas por la interventoría.	CE-CVK22-ADM-544	Atención a comunicado U233-G2-494-23. Envío de cantidades de obra	Se remite los diseños geométricos ajustados y las correspondientes cantidades de obra.
U233-G2-468-23	Compromiso entrega documentos Informe mensual SST N°7 . Responde la comunicación CE-CVK22-ADM-500	CE-CVK22-ADM-528	Respuesta comunicado 468. Insumos SST Informe 7-Jose Mora y Santiago Construcciones.	Se atiende las observaciones realizadas mediante el comunicado.

Tabla 16. Medidas correctivas

11. El numeral 3.10 Avance físico no se encuentra actualizado de acuerdo con el acta de julio.
12. El numeral 3.12 Avance físico y financiero no se encuentra actualizado de acuerdo con el acta de julio.
13. El numeral 3.13 Resultado y análisis de los ensayos de laboratorio no se encuentra actualizado con lo correspondiente a julio.
14. En el numeral 3.19 Calificación del componente PMT, no se reporta la calificación correspondiente al periodo.

3.19. CALIFICACION DEL COMPONENTE DEL PLAN DE MANEJO DE TRANSITO.

Durante el periodo del presente informe se presenta calificación del componente para el presente periodo y la cual corresponde al ,%:

RELACIÓN CALIFICACIONES PMT - MAYO 2023			
COI	PRIORIDAD	CIV	% CALIFICACIÓN
50	64-65	8001931 – 8002008	
50	60-61	8002162 – 8002265	
2	73 - 74 -75 - 76	8001148 - 8001184 - 8001223 - 8001183	
2	81-82	8005000 – 8005078	
10	66	8001876	
12	44-50	8004757 – 8004663	
19	68-69	8001715 – 8001823	
		PROMEDIO	

15. El numeral 3.27 Cantidades y valores ejecutados no se encuentra actualizado de acuerdo con el acta de julio

Así las cosas, la Interventoría ***NO APRUEBA*** el informe en comente y se solicita al Contratista atender las observaciones y abstenerse de radicar el Informe mensual sino cuenta con toda la información completa para proceder a la revisión y verificación del mismo.

Cordialmente,

CONSORCIO SCLV

JUAN MANUEL ALBA ROJAS
Representante Legal

Anexo: Sin Anexos

c.c. Ing. Andrés Mauricio Rojas Llanos – Infraestructura FDLK – Profesional de Apoyo
Ing. Danilo Meneses Toro – Infraestructura FDLK – Profesional de Apoyo
Archivo

Elaboró: KSO- AMCA Revisó: KSO Aprobó: JMAR