Bogotá, D. C., 22 de agosto de 2023

Señores
CONSORCIO VÍAS DE KENNEDY 22
Ing. Gladys Sarita Molita Pita
Director de obra
Carrera 13 No 94ª-44 Oficina 501
cvk22.correspondencia@gmail.com
Ciudad

Ref.: **Cto N° CIN-717-2022.** Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Jurídica, Ambiental, Social y de Seguridad y Salud en el Trabajo a los contratos de Obra Pública resultantes del proceso de Licitación Pública N° FDLK-LP-004-2022 cuyo objeto es: INV-014 contratar las obras de construcción por el sistema de precios unitarios a monto agotable de la malla vial local y su espacio público asociado de la Localidad de Kennedy. **Grupo 1 -COP-621-2022.**

Asunto: **Observaciones recorrido de obra con la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá - EAAB.**

Respetados Señores:

El Consorcio SCLV, con NIT N° 900.547.145-2, en cumplimiento de sus obligaciones contractuales, informa que, de acuerdo con el recorrido de obra realizado el 9 de agosto de 2023, en compañía de la EAAB, la Interventoría comenta las conclusiones de lo tratado:

Prioridad 49: Continuidad del Monoblock:

El Contratista propuso dar continuidad al Monoblock, a través de una tubería de 6 pulgadas que atraviese el andén y descargue sobre la vía Calle 42 sur, a nivel superficial de la rasante del pavimento existente. Esto en razón a que no existe cámara en el colector de gran tamaño, que va por la Calle 42 sur, que permita la recepción de las aguas.

LA EAAB no estuvo de acuerdo con la solución de la tubería que atraviese el andén.

Después de tratar varias ideas, la única que mostró aceptación por parte de la EAAB, es la de manejar la escorrentía de todo el CIV de manera superficial, con cañuela A120, retirando todos los monoblocks. O construir una manija.

La EAAB dejó en claro que no da aprobaciones, sino recomendaciones**.**

Prioridad 79: Manantial de aguas negras

Después de que el Contratista ilustró el problema de las aguas negras que salen de un predio por debajo del piso, y de comentar que ya se hizo prueba de colorante en las tres

casas involucradas, sin que haya dado positivo a alguna de las casas, la EAAB manifestó su acuerdo con la propuesta del contratista de colocar un geodren planar, frente al predio donde se presenta el manantial de aguas negras, que llegue y descargue a la caja domiciliaria sanitaria cercana.

Prioridad 48:

Aprovechando la visita, el Contratista invitó a la EAAB a observar la situación de entrega de las aguas lluvias de este CIV 8004699 (P48) hacia el colector de gran tamaño, que va por la Calle 42 sur.

La EAAB comentó que, es conveniente hacer la entrega en la parte superior de la cámara existente, es decir, en el manhole que corresponde a la parte reducida construida por encima de la cámara.

Recomendó calcular la entrega por encima de la placa de techo de la parte principal de la cámara. Para esto, comentó que el pozo nuevo que se construya al final del CIV, deberá ser poco profundo, para que la tubería de conexión pozo nuevo- cámara existente, alcance a llegar por cotas.

Sifas en predios bajos:

La EAAB manifestó que, desde la parte social del Contratista, aquellos predios que, por estar muy bajos, las aguas lluvias se manejaron con sifas a las cajas sanitarias, sean socializados con los dueños de los predios, dejándoles una especie de manual de mantenimiento que deberán realizar los mismos propietarios, y explicarles por qué no hubo otra opción sino manejarlo con la sifa.

La EAAB dio muestras de su disgusto hacia estas soluciones de la sifa, que recargan el sistema sanitario con aguas lluvias, así que no se debe dejar por sentada la aceptación general de esta solución por parte de la EAAB.

Cordialmente,

CONSORCIO SCLV

JUAN MANUEL ALBA ROJAS
Director de Interventoría

Anexo: Sin anexos

c.c. Ing. Andrés Mauricio Rojas Llanos – Infraestructura FDLK – Profesional de Apoyo
Ing. Danilo Meneses Toro – Infraestructura FDLK – Profesional de Apoyo
Archivo

Elaboró: PACG-AMCA Revisó: PACG Aprobó: JMAR