Bogotá, D. C., 15 de agosto de 2023

Señores
**ALCALDÍA LOCAL DE KENNEDY**
**Atn. Dra. Yeimy Carolina Agudelo Hernández**
Alcaldesa
Calle 19 Sur No. 64C -17
cdi.kennedy@gobiernobogota.gov.co
Ciudad

**Ref.:** **Cto N° CIN-717-2022.** Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Jurídica, Ambiental, Social y de Seguridad y Salud en el Trabajo a los contratos de Obra Pública resultantes del proceso de Licitación Pública N° FDLK-LP-004-2022 cuyo objeto es: INV-014 contratar las obras de construcción por el sistema de precios unitarios a monto agotable de la malla vial local y su espacio público asociado de la Localidad de Kennedy. **Grupo 2 - COP-690-2022.**

**Asunto: Solicitud de material fresado Patio IDU-5. Responde comunicación CE-CVK22-ADM-666**

Respetados Señores:

El Consorcio SCLV, con NIT N° 900.547.145-2, en cumplimiento de sus obligaciones como firma interventora, informa que, en atención a la comunicación CE-CVK22-ADM-663 radicada por el Contratista el 14 de agosto de 2023, se realiza la siguiente solicitud:

El Contratista CONSORCIO VIAS DE KENNEDY 22 requiere la consecución de material fresado del patio IDU, de acuerdo con lo establecido en el Manual “Para la Supervisión, Control, Manejo y Operación de los sitios de Almacenamiento Transitorio de Pavimento Asfáltico Fresado – SATPAF” del IDU” en el numeral **7.1.4 Egreso de pavimento asfaltico fresado de los SATPAF**, solicitud que debe ser elevada directamente por el Fondo de Desarrollo Local de Kennedy, al Instituto de Desarrollo Urbano IDU, dirigida al Ing. Luis Ernesto Bernal, en calidad de Director técnico de Conservación e Infraestructura del IDU.

Por lo anterior, el Contratista CONSORCIO VIAS DE KENNEDY 22 se permite realizar la cuarta solicitud de suministro de 1.000 m³ de material de fresado para el desarrollo de las obras objeto del contrato de la referencia, para ser usado como:

- Material de relleno para mejoramiento de la subrasante con Geocelda en un espesor de 18cm.
- Capa de Fresado estabilizado con cemento y Solid Soil en un espesor de 30 cm

A continuación, se presenta la proyección en la cual se dará la utilización del material solicitado:

| Prioridad | CIV | EJE | DESDE | HASTA | AREA VÍA | VOLUMEN FRESADO SUELTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 8004947 | KR 83 | CL 42C SUR | CL 42F BIS SUR | 235,80 | 147,13 |
| 48 | 8004699 | KR 83 | CL 42A SUR | CL 41A SUR | 500,01 | 312,00 |
| 79 | 8001390 | KR 93C | CL 38C SUR | CL 40 SUR | 317,84 | 198,33 |
| 80 | 8001581 | KR 93 | CL 38C SUR | CL 40 SUR | 327,50 | 128,53 |
| 89 | 8001841 | KR 91B | CL 38C SUR | CL 40 SUR | 342,97 | 214,01 |

- ***Volumen total solicitado.***

| | |
|---|---|
| **Número de Contrato de Obra** | COP-690-2022 |
| **Número de Contrato de Interventoría** | CIN-717-2022 |
| **Volumen total solicitado** | 1000 m³ |

- ***Relación de vehículos***

| Tipo de Vehículo | Marca | Línea | Serial | Placa |
|---|---|---|---|---|
| VOLQUETA | INTERNATIONAL | 7600SBA | 3HTWYAHT18N654583 | SNO421 |
| VOLQUETA | INTERNATIONAL | 7600SBA | 3HTWYAHT78N665183 | SNO474 |
| VOLQUETA | INTERNATIONAL | 7600SBA | 3HTWYAHTOBN393468 | SPV661 |
| VOLQUETA | INTERNATIONAL | 7600SBA | 3HTWYAHT3FN680597 | UVM569 |
| VOLQUETA | INTERNATIONAL | 7600SBA | 3HTWYAHT6FN680867 | UVM572 |
| VOLQUETA | INTERNATIONAL | 7600SBA | 3HTWYSHT6FN680951 | UVM573 |
| VOLQUETA | INTERNATIONAL | 7600SBA | 3HTWYAHT2FN696421 | WGU928 |
| VOLQUETA | INTERNATIONAL | 7600SBA | 3HTWYAHT2FN696419 | WGU929 |
| VOLQUETA | FREIGHTLINER | M2 106 | 3ALHCYCS2EDFL3771 | TAN011 |
| VOLQUETA | FREIGHTLINER | M2 106 | 3ALHCYCS9BDAZ5326 | UFY222 |
| VOLQUETA | FREIGHTLINER | M2 106 | 3ALHCYCS2EDFW1635 | WFH216 |
| VOLQUETA | FREIGHTLINER | M2 106 | 3ALHCYCS0EDFW1634 | WFH217 |

| Operador | Placa | PIN SDA | Código Interno | No. de cedula | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| Yeisson Bonilla | SNO421 | 20939 | MOVIL 06 | 1.144.029.477 | 15 |
| Jhon Alexander Torres | SNO474 | 20940 | MOVIL 04 | 80.830.340 | 15 |
| Julián Sarmiento | SPV661 | 3990 - 4283 | MOVIL 09 | 79.925.801 | 15 |
| Jonathan Jair Galindo Galindo | UVM569 | 18522 | MOVIL 08 | 1.024.527.704 | 15 |
| Víctor Manuel Clavijo Manzanares | UVM572 | 17433 | MOVIL 07 | 79.861.580 | 15 |
| Luis Ángel Ayala | WGU928 | 16231 | MOVIL 03 | 79.491.139 | 15 |
| Yovanni Santana Parra | WGU929 | 13249 | MOVIL 05 | 1.031.130.203 | 15 |
| John Jairo Puin | TAN011 | 6209 | MOVIL 23 | 80.745.528 | 15 |
| Segundo Franco | UFY222 | 4419 | MOVIL 24 | 1.013.576.737 | 15 |
| Federico Caicedo Rivera | WFH216 | 7976 | MOVIL 25 | 1.024.512.330 | 15 |
| Juan Cárdenas | WFH217 | 7974 | MOVIL 33 | 1.030.538.781 | 15 |

Es importante aclarar que el listado de móviles, se actualizará mensualmente, conforme al ingreso y retiro de los mismos, de acuerdo con la dinámica de obra.

La Interventoría agradece la gestión del FDLK para atender esta solicitud.

Cordialmente,

**CONSORCIO SCLV**



**JUAN MANUEL ALBA ROJAS**
**Representante Legal**

Anexo: U233-G2-607-23 FDLK RTA 666 Solicit Fresado Patio IDU-5
https://1drv.ms/f/s!AstLHY9O7kEWktw7etmwzT90X_Y--w?e=3HrMZi

c.c. Ing. Andrés Mauricio Rojas Llanos – Infraestructura FDLK – Profesional de Apoyo
Ing. Danilo Meneses Toro – Infraestructura FDLK – Profesional de Apoyo
Ing. Gladys Sarita Molina Pita – DI – Consorcio Vías de Kennedy 22 - Contratista
Archivo con anexos

Elaboró: JMAR-AMCA Revisó: JMAR Aprobó: JMAR