CE-CVK22-ADM-636
02 de agosto de 2023

Señores
**CONSORCIO SCLV**
**Atn. Ing. Juan Manuel Alba Rojas**
**Representante Legal Interventoría**
Dirección: AK 72 # 49 – 69
u233sclvkennedy@outlook.com
Cel: 311 219 8546
Bogotá.

**REFERENCIA:** CONTRATO COP-690-2022 CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE DE LA MALLA VIAL LOCAL Y SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY. GRUPO 2."

**ASUNTO:** *Respuesta comunicado U233-G2-545-23 - No aprobación de análisis de precios no previstos NP-32 al NP-35. Entrega de NP-34*

Respetado Ingeniero:

En atención al comunicado del asunto y de acuerdo a la mesa de trabajo llevada a cabo el pasado martes 26 de julio de 2023, remitimos nuevamente el análisis de precio unitario de la actividad no prevista NP-34, con los soportes correspondientes y solicitados, para su revisión y fines pertinentes.

En cuanto a la observación realizada por la interventoría:

*NP-34 - ACOPIO Y TRASIEGO MECANICO DE MATERIAL DE FRESADO EN EL SITIO DE ALMACENAMIENTO TRANSITORIO.: La Interventoría le recuerda al contratista que en la evaluación del NP-25 (FRESADO (RAP) ESTABILIZADO CON CEMENTO AL 4% Y ADITIVO POTENCIALIZADOR (1.3 KG/M3 - SOLID -SOIL), el Contratista consideró toda la actividad desde su mezclado hasta su instalación, prueba de lo anterior es que lo acordado en el comité No. 18 realizado el 2 de febrero del 2023, el contratista manifiesta que: "no van a mezclar en un patio, sino que van a mezclar en el mismo tramo".*

El contratista aclara que la actividad descrita en el ítem propuesto, corresponde a la selección, trasiego, acopio y cargue que se debe realizar dentro del patio de acopio de fresado del IDU localizado en la localidad de Engativá, de donde se retira el material para ser llevado a los frentes de obra ubicados en la localidad de Kennedy, para la construcción de la estructura de pavimento de la vía y del espacio público.

Se estima que del patio de acopio de fresado del IDU se van a retirar alrededor 6.000 m3 de este material, de los cuales 4.000 m3 deberán ser seleccionados y cargados con el equipo que debe disponer el Consorcio Vías de Kennedy 22 para tal fin.

De acuerdo a los rendimientos medidos en obra, un equipo del tipo minicargador, tarda en seleccionar, trasegar, acopiar y cargar 15 m3 de fresado dentro del patio, una hora y media.

Quedamos atentos a sus comentarios,

Cordial saludo,

**Ing. Gladys Sarita Molina Pita**
Directora de Obra.
CONSORCIO VÍAS DE KENNEDY 22

Anexo: Un archivo en pdf
CC. Ing. Andrés Rojas – Infraestructura FDLK – Apoyo a la Supervisión del Contrato Interventoría - andresm.llanos@gobiernobogota.gov.co
Ing. Danilo Meneses – Infraestructura FDLK – Apoyo a la Supervisión del Contrato Interventoría - danilo.meneses@gobiernobogota.gov.co



Sede Principal: Carrera 13 No 94ª-44 Oficina 501
Tel: (+57) 1 9261808 - 7653882
Bogotá D. C.