CE-CVK22-ADM-652
08 de agosto de 2023

Señores
CONSORCIO SCLV
Atn. Ing. Juan Manuel Alba Rojas
Representante Legal Interventoría
Dirección: AK 72 # 49 – 69
u233sclvkennedy@outlook.com
Cel: 311 219 8546
Bogotá.

REFERENCIA: CONTRATO COP-690-2022 CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE DE LA MALLA VIAL LOCAL Y SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY. GRUPO 2."

ASUNTO: *Revisión y ajuste de la nivelación y conexión de la red pluvial a construir en la prioridad 80 de CIV 8001581.*

Respetado Ingeniero:

Una vez realizado el replanteo de la topografía en el segmento de CIV 8001581, al realizar la revisión de los niveles del pozo pluvial ubicado sobre la calle 40 sur para realizar la conexión de la red pluvial, que de acuerdo al diseño hidráulico se debe construir sobre la carrera 93; se observa que el pozo de inspección no tiene la profundidad suficiente para adoptar la pendiente que especifica el diseño, por lo cual es necesario replantear la pendiente de la tubería a instalar.

Adjunto al presente comunicado se remite el plano con el ajuste planteado por el especialista hidráulico de la interventoría y el correspondiente cálculo que soporta la propuesta. Dicho replanteo ya fue socializado en campo con la topografía de la interventoría con quienes se corroboró que se llega de forma adecuada al pozo existente y que la tubería nueva queda un metro por debajo de la rasante de la vía proyectada.

Quedamos atentos a sus comentarios,

Cordial saludo,

Ing. Gladys Sarita Molina Pita
Directora de Obra.
CONSORCIO VÍAS DE KENNEDY 22

Anexo: Dos (02) archivos.
CC. Ing. Andrés Rojas – Infraestructura FDLK – Apoyo a la Supervisión del Contrato Interventoría - andresm.llanos@gobiernobogota.gov.co
Ing. Danilo Meneses – Infraestructura FDLK – Apoyo a la Supervisión del Contrato Interventoría - danilo.meneses@gobiernobogota.gov.co