INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS/ CONTRATOS FONSECON/SIES
CONVENIO No. 2319 DE 2022, ORITO- PUTUMAYO
INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE **ABRIL DE 2023**

1. GENERALIDADES CONVENIO/ CONTRATO

OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES INTEGRALES DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA MEDIANTE LA COFINANCIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO DE ORITO		
UBICACIÓN DEL PROYECTO: (**Si es urbano:** Dirección exacta y barrio **Si es rural:** Vereda y breve descripción para llegar)	ORITO PUTUMAYO		
BENEFICIARIO:	ORITO PUTUMAYO		
VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO	**APORTES MIN – FONSECON**		$ 5.348.096.810
	APORTES ENTIDADES PÚBLICAS		$ 594.232.979
	TOTAL APORTES DEL CONVENIO		$ 5.942.329.789
FECHA SUSCRIPCIÓN	28/12/2022		
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	26/10/2023		
SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO	SERGIO ANDRÉS VEGA NOVOA		
SUPERVISORES ANTERIORES (adjuntar casillas si es necesario)	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	SERGIO ANDRÉS VEGA NOVOA	21/03/2023	A LA FECHA
	NORMAN EDUARDO ORTIZ TOVAR	28/12/2022	20/03/2023
APOYO A LA SUPERVISIÓN	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	EDGAR MAURICIO SÁNCHEZ PITA	17-01-2023	A LA FECHA
	FAIVER RIVERA MONTES	27-01-2023	A LA FECHA
REGISTRO PRESUPUESTAL MININTERIOR	No.169722	28/12/2022	$ 2.139.238.724
COMPROMISO VIGENCIA FUTURA (si aplica)	No.22922	28/12/2022	$3.208.858.086,00
REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL	No.2022001041	15/07/2022	$597.875.228,00
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL	No. 436-47-994000057465	28/12/2022	
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	28/12/2022		
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	PRIMERA PRÓRROGA: N/A		FECHA: DD/MM/AAAA
	SEGUNDA PRÓRROGA: N/A		FECHA: DD/MM/AAAA
	TERCERA PRÓRROGA: N/A		FECHA: DD/MM/AAAA
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	SUSPENSIÓN 01: N/A		FECHA: DD/MM/AAAA
	AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN: N/A		FECHA: DD/MM/AAAA
	REINICIO: N/A		FECHA: DD/MM/AAAA
PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN (Vigencia nueva del amparo)	FECHA: DD/MM/AAAA: N/A		
	FECHA: DD/MM/AAAA: N/A		
	FECHA: DD/MM/AAAA: N/A		
VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 183.706.795,00		
VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 85.980.031,00		
CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)	N/A		
VALOR DE OBRA	$ 5.409.212.908,00		
VALOR INTERVENTORÍA	$263.430.055		
VALOR ADICIONAL DE OBRA	$		

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO

- ***Convenio interadministrativo/ Contrato*** (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ contrato tuvo adiciones)

CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO	A. Suscripción del acta de inicio. B. Aprobación de Póliza.	NO APLICA	28/12/2022	$ 2.139.238.724
TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME				$ 2.139.238.724
TOTAL VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de contratación derivada)				$ 0,00

ESTADO CUENTA BANCARIA DEL MES DE ABRIL 2023	
Saldo Inicial	$ 2.139.238.724,00
Rendimientos Financieros Abril 2023	$ 3.651.505,00
Saldo Final	$2.141.645.090,00

3. PÓLIZA CONVENIO/ CONTRATO

Nombre Aseguradora: LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
436-47-994000057465	Cumplimiento	$ 1.188.465.957,80	27/12/2022	27/04/2024
	Calidad de servicio	N/A	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA

4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

- ***Contrato de Ejecución de Estudios y Diseños***

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. del contrato	Descripción del objeto		$ 0,00
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	NOMBRE		
Fecha de Acta de inicio del contrato	DD/MM/AAAA		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha de terminación del contrato	DD/MM/AAAA		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$ 0,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA			
PÓLIZA No.			
FECHA DE LA PÓLIZA			

- ***Contrato de Ejecución de Interventoría Estudios y Diseños***
-

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR
No. del contrato	Descripción del objeto	$ 0,00
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA	$ 0,00
	DD/MM/AAAA	$ 0,00

Nombre contratista	NOMBRE		
Fecha de Acta de inicio del contrato	DD/MM/AAAA		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha de terminación del contrato	DD/MM/AAAA		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$ 0,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA			
PÓLIZA No.			
FECHA DE LA PÓLIZA			

- ***Contrato de Ejecución de Obra***

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. del contrato	Descripción del objeto		$ 0,00
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	NOMBRE		
Fecha de Acta de inicio del contrato	DD/MM/AAAA		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha de terminación del contrato	DD/MM/AAAA		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$ 0,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA			
PÓLIZA No.			
FECHA DE LA PÓLIZA			

- ***Contrato de Ejecución de Interventoría de Obra***

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. del contrato	Descripción del objeto		$ 0,00
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario) (Si hacen parte del convenio)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	NOMBRE		
Fecha de Acta de inicio del contrato	DD/MM/AAAA		
Prorrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha de terminación del contrato	DD/MM/AAAA		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$ 0,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA			
PÓLIZA No.			

FECHA DE LA PÓLIZA	

5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

FECHA DE ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO: MARZO	SI	NO
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA		X
INFORME FINANCIERO	X	
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA	$2.141.645.090,00	
ACTIVIDADES DEL PROYECTO	X	
OTROS		X

6. INFORMEDEL SUPERVISOR DEL MINISTERIO

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/ CONTRATO:	
La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría:	**PORCENTAJE (%)**
% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA	**0%**
% EJECUTADO DE OBRA	**0%**

EL SUPERVISOR DETALLARÁ LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERÍODO.

Durante el mes de abril de 2023 se realizaron las siguientes actividades:

- *El día 12 de abril de 2023, el municipio de Orito Putumayo realiza adjudicación del proceso de estudios y diseños e implementación: " IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES INTEGRALES DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, MEDIANTE LA COFINANCIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD, EN EL MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.". el cual se adelanta en la plataforma SECOP 1 mediante la modalidad de* Licitación Pública*, e identificado con el número* **LP-SGM-004-2023**.

  Link del proceso:

  https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-1-228032&g-recaptcha-response=03AFY_a8WsVzxg02MAPzf_eWxQD-GOu3femoVLkwRW7NmOuzp7bQRrfZxl36YhdX2MZAg5M8L68S6prjMHjNYIR9pQldbX9Ljaw3p-gRS2dIZUrTD7tNgu0HWR9j66CKOAKJaaokhSsVt6KMq4kwkW5u9kDRJVfrM81AvzBh_RtjbbCYtKafg3eVY-Mzn1Ze7oOdvATqMt-HP6f4j2vvuJnMRRrI3XWu784T9cknPRGaOGuy5bq-W8qzD_n_Co8o-cy3zC6VljiIcBbDypwtjGZukmvWKdU8fkqTtzjn16jI6GWTX6oK5oGcBOWuo2lttRuG_noYW0hBb5byKdjS5c4sf0GHSXjW-PoaQ3G_12Z-FgMzuSmP7RIF2aUoqisoMHbSH-p_YlP-CQnZ2wMpEZGmmVgY6Q3XpzICPwRF8lMz9GCbIbznsH-3MIzeDPs23YXZCYDe4U90tfybhQLUgXQ7ymUR7Aed-GjgLRRDydRXBqIsP4pTrU5cdj6t4mgLNdfn86QLchbKhhICbdQLmFTRNo7YC9mgPYsQ

- *El día 13 de abril de 2023, la supervisión por parte del Ministerio del Interior adelantó reunión virtual con el Municipio de Orito Putumayo, con el fin de efectuar seguimiento a los procesos de contratación de: la Consultoría de Estudios, Diseños y Obra y su correspondiente interventoría, en la que quedaron como compromiso: a) la adjudicación del proceso de estudios y diseños e implementación con el numero: LP-SGM-004-2023 ; b) la adjudicación del proceso de contratación pendiente para la Interventoría con el numero: CM-SGM-005-2023.*

  Link del proceso:
  https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-15-13574051&g-recaptcha-response=03AKH6MRGmejLxF5bReuu6wNokrdznYlmIytGxWAUp7kEfOR6FtWHhRtIKhqHAVFyk9p1iK6Sb3m8Ci0ABh_6xaQUFI8TYv8fHIg7-6BboZSvAzId3NBCUlWnqK81jKXY6IY__4A9Ia8nuhEbY9jAbXwu-xwWStumb2S5vGLomgktyufqAbdFHVoBu07oX-wPFICsgjQZJTakQOYodTHAC9U971hBa35TbUsuarIZ8s3WbhVwPQ2zY4IpFH8xiYZPhOEKQxlG7pQvjV20S6uGilYDEpPmpu0Q2Ddxvd3yTa3ghdnUwiOxXpcJ971xJTlpjJsHCItBPflwbWFxe5mTJNDcNwXV4

oxvwVF3gKH0xQ2WNHFDWvIl_j7i-2GS8shix4zk8RAOL0uiGXNkZi3Z-YjLdHMnAUcE9v9mwnyAEkBILK0f3sj3gOiPZ1iEeuoQnyfrsZyG0D6tVEsC40svVZFMdXjZqSTu1vveEiXwUMgDPIiz1jdnerAtQN2ZXKfz8h9usjxHVe37x7VS9ZVTJhuKcp0CursMLmg
JUSTIFICACIÓN DE AVANCE: El convenio a la fecha del presente informe se encuentra en adjudicación del proceso de estudios y diseños e implementación con el numero: LP-SGM-004-2023, pendiente de adjudicación el proceso de contratación pendiente para la Interventoría con el numero: CM-SGM-005-2023.

7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico)

DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA

8. SUPERVISOR

SERGIO ANDRES VEGA NOVOA Supervisor Convenio No. 2319 de 2022 Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana - FONSECON	**MAURICIO SÁNCHEZ PITA** Apoyo a la supervisión Convenio No. 2319 de 2022 Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana - FONSECON
FAIVER RIVERA MONTES Apoyo a la supervisión Convenio No. 2319 de 2022 Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana - FONSECON	

INFORME DE SUPERVISIÓN No 05
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2319 del 2022

El suscrito Jefe de la oficina de Secretaria de Gobierno Municipal de Orito Putumayo, en su condición de supervisor del **convenio** de la referencia, que tiene por objeto "**AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LA IMPLEMENTACION DE LOS PLANES INTEGRALES DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADDANA MEDIANTE LA COFINANCIACION PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD EN EL MUNICPIO** ". Rinde informe de seguimiento y control, así:

Periodo: Mes de Abril de 2023

1. DATOS DEL CONTRATO SUPERVISADO			
CONTRATANTE	NACIÓN – MINISTERIO DEL INTERIOR		
CONVENIO	2319	DE FECHA: 27 de Diciembre	2022
CONTRATISTA	MUNICPIO DE ORITO		
NIT	800.102.89-2		
OBJETO	**AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LA IMPLEMENTACION DE LOS PLANES INTEGRALES DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADDANA MEDIANTE LA COFINANCIACION PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD EN EL MUNICPIO**		
2. **BALANCE JURIDCO ADMINSTRATIVO**			
VALOR CONVENIO	$5.942.329.789.00		
APORTE MINISTERIO - FONSECON	$5.348.096.810.00		
APORTE MUNICIPIO DE ORITO	$594.232.979.00		
PLAZO	26 de Octubre de 2023		

PLAZO ADICIONAL	No.1	Valor	Fecha
	No.2	Valor	Fecha
PLAZO TOTAL (Acumulado)			
FECHA DE INICIO	28 de diciembre 2022		

FECHA DE SUSPENSION O REINICIO		TERMINO		FECHA
	No 1.			
	No 2.			
	No 3.			
	No 4.			
FCHA DE TERMINACION	26 de Octubre de 2023			

3. GARANTIAS

POLIZAS

No. de Póliza	Fecha de Aprobación Ministerio	Tipo de Amparo	Valor Asegurado	Vigencia	
				Inicio	Final
436 47 994000057465	28/12/2022	CUMPLIMIENTO	1,188,465,957.80	27/12/2022	27/04/2024

SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDD SOCIAL

El Municipio de Orito Putumayo han cumplido mensualmente durante los últimos cinco meses con los pagos de seguridad social y parafiscal

PLANILLA No.	**Salud:**	
	Fondo de Pensiones	
	ARL:	

4. BALANCE FINANCIERO Y CONTABLE

DESEMBOLSOS	FECHA (dd/mm/dd)	VALOR	AMORTIZACION	SALDO
PRIMER DESENBOLSO - MINSTERIO DEL INTERIOR	**29/12/2022**	**$2.139.238.724.00**		**$2.139.238.724.00**

El Municipio de orito Putumayo, apertura cuenta de Ahorros, No. En el BBVA, para el manejo de los recursos provenientes del convenio No. 2319 del 2022, se allega información de los movimientos que presenta la misma en el mes de mayo, según documentación adjunta entregada por el asea de Tesorería de la Secretaria de Hacienda de la Alcaldía de orito Putumayo y que hace parte integral del presente informe. En los que se registra el siguiente detalle de transacciones (Extracto de Cuenta).

DETALLE DE TRANSACCIONES (Concepto)	FECHA (dd/mm/dd)	CARGOS	ABONOS	SALDO
ABONO A INTERESES GANADOS	30/04/2023		$3651.505.00	$2.141.645.090.00

5. COMPONENTE TECNICO

Dando cumplimiento a las obligaciones contraídas por el Municipio de Orito se describen las siguientes actividades

ACTIVIDAD EJECUTADA	ENTREGABLE Y/O RESULTADO LOGRADO	% CUMPLIMIENTO ACUMULADO PACTADO	%CUMPLIMIENTO PARCIAL MENSUAL	DIFICULTASES U OBSERVACIONES
Cargue del Proceso Cm-Sgm-005-2023 Interventoría Técnica, Administrativa, Ambiental, Financiera y Jurídica al Proyecto: Implementación de Los Planes Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana, Mediante la Cofinanciación para la Adquisición e Instalación de Cámaras de				Proceso declarado Desierto.

Seguridad, en el Municipio de Orito, Departamento del Putumayo.				

OBSERVACIONES

Proceso declarado desierto, a pesar de haber cumplido con los tiempos establecidos por la norma.

1. Imagen Secop.

196 CM-SGM-005-2023	Concurso de Méritos Abierto	Terminado Anormalmente después de Convocado	PUTUMAYO - ALCALDIA MUNICIPIO DE ORITO	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y JURIDICA AL PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES INTEGRALES DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, MEDIANTE LA COFINANCIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD, EN EL MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	Putumayo : Orito	$349.410.066,00	Fecha de Terminación Anormal: 28-04-2023

MARTIN ROLANDO ROSERO DELGADO
Jefe de Oficina, Secretaría de Gobierno municipal
Supervisor.

MUNICIPIO DE ORITO

CLL 8 # 9 A-13 ALCALDIA MUNICIPAL ORITO
ORITO PUTUMAYO- COLOMBIA

869 557 Oficina: 0221

BBVA
Creando Oportunidades

Extracto de Cuenta
CUENTA DE AHORROS AHORRODIARIO

Sin importar la hora y el lugar, realiza tu pago en BBVA móvil/net. Si tienes la cuenta en otro banco, paga por BBVA net /PSE. Es fácil, es seguro.

Información de la oficina

AGENCIA ORITO
DIRECCIÓN: CARRERA 8 10 - 129
TELEFONO: 00984229263

PERIODO DESDE: 01-04-2023 HASTA: 30-04-2023

Información de la cuenta

Número de cuenta	00130221020010329 45
Fecha de corte	30-04-2023
Pago de intereses desde	0.00

Resumen de movimientos	No.	Valor		No.	Valor
SALDO CIERRE MES ANTERIOR		2,140,293,585.00	- IVA		0.00
+ ABONOS		0.00	- 4 POR MIL		0.00
+ INTERESES RECIBIDOS	19	351,505.00	- RETENCIONES		0.00
- CARGOS		0.00	SALDO FINAL		2,140,645,090.00

Detalles de transacciones

Movimiento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
	28-04-2023	28-04-2023	ABONO INTERESES GANADOS		351,505.00	2,140,645,090.00

- En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Habeas Data, 1266 de 2008, nos permitimos comunicarte que los datos contenidos en los extractos, que incluyen el monto de la obligación, sus cuotas y fecha de exigibilidad, podrían ser reportados a las Centrales de Información Financiera. Si aparecen cuotas vencidas, pasados veinte (20) días contados a partir del envío de estos datos en los extractos, se generará el reporte negativo sobre incumplimiento ante las Centrales de Información Financiera por el término Legal.
- Tenemos en cuenta tus pagos desde el momento en que los efectúas, pero si los realizas después de la fecha de corte, se reflejan en el próximo estado de cuenta. Puedes consultar el valor de la próxima cuota a pagar, en nuestras oficinas o en la Línea BBVA.
- Si realizas tu pago con cheque, debes girarlo a nombre de BBVA Colombia, NIT 860.003.020-1, colocando al respaldo el número de tu obligación y tus datos personales.
- Puedes consultar los extractos generados, utilizando BBVA móvil, BBVA net, BBVA net cash; por tanto, si no los recibes en email o físico, no estás eximido de efectuar el pago en la fecha prevista.
- Para informarte sobre tus créditos, vencimientos, ofertas de nuevos productos y servicios, es importante que mantengas actualizada en BBVA tu dirección electrónica y física, los números telefónicos de contacto, así como la documentación que BBVA requiera.
- Tus pagos oportunos, se constituyen en excelentes referencias crediticias, financieras y/o comerciales, y te evitan costos adicionales por honorarios de cobranza e intereses de mora, que se descontarán de los pagos que efectúes, según el siguiente orden: gastos (incluye los ocasionados por la cobranza prejudicial, extrajudicial y/o judicial), intereses de mora, intereses corrientes y capitales. Los intereses de mora serán liquidados a la tasa que se encuentre vigente en cada uno de los periodos en que se presente mora.
- Para mayor información sobre la política de cobranza de BBVA, puedes ingresar a www.bbva.com.co, en la sección Información de Interés.
- Contamos con Defensoría del Consumidor Financiero, cuyo Defensor Principal es el Doctor Guillermo Enrique Daguet Fernández, ubicado en la Carrera 9 No. 72 – 21 piso 6 en Bogotá D.C., teléfono 3438365 y email: defensoria.bbvacolombia@bbva.com.co. El horario de atención telefónica: lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5:30 p.m., jornada continua.
- Para mayor información sobre el Servicio al Consumidor Financiero de BBVA, atención preferencial al cliente y otras instancias de atención, puedes ingresar a www.bbva.com.co, en la sección Información Corporativa.
- No olvides tener en cuenta las recomendaciones de seguridad para los diferentes canales de atención de BBVA, puedes consultarlas en www.bbva.com.co, en la sección Seguridad.
- Puedes resolver inquietudes adicionales en las Oficinas BBVA o ingresar a www.bbva.com.co o en la Línea BBVA. Bogotá: (1) 4010000, Barranquilla: (5) 3503600, Medellín: (4) 4936300, Cali: (2) 8892020, Bucaramanga: (7) 6304000 o desde el resto del país al 018000912227.
- Comunica cualquier inconformidad con la información incluida en este extracto, a nuestros Revisores Fiscales Ernst & Young, email: revisoriafiscalgrupoBBVA@co.ey.com

Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia

El Fogafín Respaldo otorgado por el Seguro de Depósitos

Este producto cuenta con Seguro de Depósitos Fogafín. El campo retenciones contiene la sumatoria del total de retenciones practicadas por el Banco por todo concepto.

BBVA Colombia Establecimiento Bancario

Página 1 de 1 V1

Detalle del Proceso Número: LP-SGM-004-2023

PUTUMAYO - ALCALDÍA MUNICIPIO DE ORITO

Información General del Proceso

Tipo de Proceso	Licitación Pública
Estado del Proceso	Adjudicado
Asociado al Acuerdo de Paz	No
Documentos tipo	No
¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	No
¿El contrato incluye el suministro de bienes y servicios distintos a alimentos?	
Régimen de Contratación	Estatuto General de Contratación
Grupo	[E] Productos de Uso Final
Segmento	[43] Difusión de Tecnologías de Información y Telecomunicaciones
Familia	[4319] Dispositivos de comunicaciones y accesorios
Clase	[431915] Dispositivos de comunicación personal
Detalle y Cantidad del Objeto a Contratar	IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES INTEGRALES DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, MEDIANTE LA COFINANCIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD, EN EL MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.
Cuantía a Contratar	$ 5,942,329,789
Moneda de Pago	Peso Colombiano
Tipo de Contrato	Compraventa
Tipo de Gasto	Inversión

Fuentes de Financiación

Fuente	Otro Recurso	Valor
Otros recursos	680-08 CONTRIBUCIÓN	$5,942,329,789

Respaldos Presupuestales Asociados al Proceso

Tipo de respaldo presupuestal	Número del respaldo presupuestal	Cuantía del respaldo presupuestal
CDP	2023000001	$ 694,232,979
CDP	2023000235	$ 5,348,096,810

Ubicación Geográfica del Proceso

Departamento y Municipio de Ejecución	**Putumayo** : Orito
Departamento y Municipio de Obtención de Documentos	**Putumayo** : Orito
Dirección Física de Obtención de Documentos del Proceso	calle 8 12-38 barrio Marco Fidel Suarez
Departamento y Municipio de Entrega Documentos	**Putumayo** : Orito
Dirección Física de Entrega de Documentos del Proceso	calle 8 12-38 barrio Marco Fidel Suarez

Cronograma del Proceso

Fecha y Hora de Apertura del Proceso	16-02-2023 05:00 p.m.
Fecha y Hora de Cierre del Proceso	17-03-2023 08:00 a.m.

Datos de Contacto del Proceso

Correo Electrónico	juridicaycontratacion@orito-putumauo.gov.co

Información de la Adjudicación del Proceso

Documento del proponente	Nombre Proponente	Calificacion

Privacidad - Términos

900401345 M&R CAPITAL GROUP S.A.S 100

Documentos del Proceso

Nombre	Descripción	Tipo	Tamaño	Versión	Fecha de Publicación del Documento (dd-mm-aaaa)
Documento Adicional	AUDIENCIA DE ADJUDICACION		192 KB	1	12-04-2023 02:12 PM
Acto de Adjudicación	RESOLUCION DE ADJUDICACION		149 KB	1	12-04-2023 11:26 AM
Acta de la audiencia de adjudicación	AUDIENCIA DE ADJUDICACION		206 KB	1	12-04-2023 11:17 AM
Documento Adicional	ADENDA 03		171 KB	1	12-04-2023 11:08 AM
Documento Adicional	INFORME FINAL		486 KB	1	11-04-2023 05:06 PM
Informe de evaluación	INFORME EVALUACION		4.83 MB	1	27-03-2023 05:35 PM
Adendas	ADENDAS 02		1.03 MB	1	27-03-2023 05:35 PM
Documento Adicional	RESPUESTA A OBSERVACIONES EXTEMPORANEAS		722 KB	1	14-03-2023 04:07 PM
Adendas	ADENDA N 01		159 KB	1	14-03-2023 04:07 PM
Documento Adicional	OBSERVACIONES 3		92 KB	1	14-03-2023 04:06 PM
Documento Adicional	OBSERVACIONES 2		94 KB	1	14-03-2023 04:06 PM
Documento Adicional	OBSERVACIONES 1		29 KB	1	14-03-2023 04:06 PM
Acta de audiencia de aclaración de los pliegos de condiciones	AUDIENCIA ACLARACIÒN DE PLIEGOS Y ASIGNACIÒN DE RIESGOS		365 KB	1	10-03-2023 08:54 AM
Pliegos de Condiciones definitivos	PLIEGO DE CONDICIONES DE		4.09 MB	1	09-03-2023 02:44 PM
Acto que ordena Apertura del Proceso	RESOLUCIÓN DE APERTURA		218 KB	1	09-03-2023 02:44 PM
Observaciones y sugerencias recibidas del proyecto de pliego de condiciones	RESPUESTA A OBSERVACIONES		163 KB	1	09-03-2023 02:31 PM
Observaciones y sugerencias recibidas del proyecto de pliego de condiciones	OBSERVACIONES AL PROYECTO PLIEGO		601 KB	1	09-03-2023 02:31 PM
Documento Adicional	SEGUNDO AVISO		273 KB	1	08-03-2023 06:10 PM
Documento Adicional	PAA		25 KB	1	24-02-2023 10:55 AM
Documento Adicional	MATRIZ DE RIESGOS DE CAMARAS DE SEGURIDAD		254 KB	1	17-02-2023 09:39 AM
Documento Adicional	FORMATO 13		46 KB	1	17-02-2023 09:31 AM
Documento Adicional	FORMATO 12		91 KB	1	17-02-2023 09:31 AM
Documento Adicional	FORMATO 11		146 KB	1	17-02-2023 09:31 AM
Documento Adicional	FORMATO 10		151 KB	1	17-02-2023 09:31 AM
Documento Adicional	FORMATO 9		160 KB	1	17-02-2023 09:31 AM
Documento Adicional	FORMATO 8		64 KB	1	17-02-2023 09:31 AM
Documento Adicional	FORMATO 6		24 KB	1	17-02-2023 09:31 AM
Documento Adicional	FORMATO 4		111 KB	1	17-02-2023 09:31 AM
Documento Adicional	FORMATO 3		37 KB	1	17-02-2023 09:31 AM

Documento Adicional	FORMATO 2		131 KB	1	17-02-2023 09:31 AM
Documento Adicional	FORMATO 1		112 KB	1	17-02-2023 09:30 AM
Documento Adicional	ANEXO 4 PACTO DE TRANSPARENCIA		90 KB	1	17-02-2023 09:30 AM
Documento Adicional	COTIZACIONES		102 KB	1	16-02-2023 06:26 PM
Documento Adicional	CDP2		23 KB	1	16-02-2023 06:26 PM
Aviso de Licitación (Art.30 Ley 80 de 1993)	AVISO		168 KB	1	16-02-2023 06:24 PM
Documento Adicional	CDP 1		24 KB	1	16-02-2023 06:24 PM
Aviso	PRIMER AVISO		168 KB	1	16-02-2023 06:24 PM
Documento de estudios previos	ESTUDIOS PREVIOS		2,98 MB	1	16-02-2023 06:23 PM
Proyecto de pliego de condiciones	PROYECTO PLIEGO DE CONDICIONES		3,50 MB	1	16-02-2023 06:23 PM

Hitos del Proceso

Descripcion del Hito	Fecha y Hora de Ocurrencia
Creación de Proceso	16 de February de 2023 06:23 P.M.
Convocatoria	09 de March de 2023 02:44 P.M.
Adjudicación	12 de April de 2023 11:26 A.M.

Ver Reporte Modificaciones

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012, los datos personales contenidos en esta página son clasificados como dato personal público y la finalidad de su divulgación es dar cumplimiento a la ley de Transparencia y el derecho de Acceso a la Información Pública Nacional (Ley 1712 del 2014). Cualquier uso de la información distinto a su finalidad no es aprobado por Colombia Compra Eficiente.

Si desea presentar cualquier solicitud o petición relacionada con la protección de datos personales puede ingresar a la página web www.colombiacompra.gov.co en la opción de Contáctenos o comuníquese al teléfono en Bogotá: 7 456788 o Línea Nacional: 018000 520808 o por medio de www.colombiacompra.gov.co/soporte

Copyright ©
El contenido y diseño de esta página web está protegido por las leyes colombianas.
La información incluida en esta página puede ser reproducida y descargable para usos personales de forma gratuita y sin necesidad de solicitar un permiso, bajo las siguientes condiciones:
Debe reproducirse el material de forma exacta y en su versión más actualizada.
No se debe usar el material en ninguna forma ofensiva, engañosa o confusa.
Debe reconocerse la fuente y los derechos de autor.
A pesar del esfuerzo hecho para asegurar la exactitud del contenido, Colombia Compra Eficiente no se hace responsable por errores o información incompleta.

MINISTERIO DEL INTERIOR	FORMATO ACTA DE REUNIÓN DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL ANEXO 7	Código: GC-P3-F7 Versión: 2 Vigente desde: 17/12/2018

ACTA No.	0003– Reunión Virtual
FECHA	13/04/2023
CIUDAD	BOGOTA D.C.
No. CONTRATO y/o CONVENIO	2319 -2022
OBJETO:	""AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES INTEGRALES DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA MEDIANTE LA COFINANCIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO DE ORITO
PORCENTAJE DE AVANCE DE LA EJECUCION %	0 %
MOTIVO:	Reunión Seguimiento

ANTECEDENTES DEL CONTRATO

EL DIA 28/12/2022 SE SUSCRIBE EL CONTRATO No. 2319-22
EL DIA 28/12/2022 SE FIRMA EL ACTA DE INICIO
VALOR DEL CONTRAO $5,942,329,789

DESARROLLO DE LA REUNION

Reunión de Seguimiento Contrato No. 2319 - 2022

ORDEN DEL DIA

En la mesa trabajo se trataron los siguientes temas:

1. Presentación de los asistentes a la mesa de trabajo, que integran el grupo de supervisión y apoyo a la supervisión.

2. Seguimiento a convenio: que nos informen cómo va el proceso de proceso de estudios y diseños e implementación con el numero: LP-SGM-004-2023 y proceso de Interventoría con el numero: CM-SGM-005-2023.

3. El Ministerio del Interior Solicita corrección en los informes presentados por la supervisión del convenio por parte del municipio de Orito Putumayo, debido a que no presenta informe financiero, ni adjunta extractos bancarios, ni se menciona el dato actualizado del saldo en la cuenta bancaria.

MINISTERIO DEL INTERIOR

- Edgar Mauricio Sánchez - Apoyo a la Supervisión
- Faiver Rivera Montes - Apoyo a la Supervisión

MUNICIPIO DE ORITO PUTUMAYO

- Freddy Figueroa Jiménez – Jefe de Oficina de Jurídica y Contratación
- MARTIN ROSERO DELGADO – Secretario de Gobierno.

FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO 2319 de 2022: 26 /10/2023

COMPROMISOS

RESPONSABLE	ACCIONES	FECHA LÍMITE CUMPLIMIENTO
MUNICIPIO DE ORITO PUTUMAYO	• Adjudicación del proceso de Interventoría con el numero: CM-SGM-005-2023. • Corrección de informes de supervisión	28/04/2023

FIRMA	
E. Mauricio Sánchez P. **Nombre y firma: Edgar Mauricio Sánchez.** Cargo: Apoyo a la Supervisión	**Nombre y firma: • Faiver Rivera Montes** Cargo: Apoyo a la Supervisión