BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

ACTA MODIFICATORIA BALANCE PRESUPUESTAL
No. 1

CGC-2023
CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR

CONTRATO DE OBRA No. : FDLUSA-CTO-292-2023

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.

CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN

CONTRATISTA: CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4

INTERVENTORIA: JET INGENIERIA S.A.S.

BALANCE INICIAL DE OBRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO FINAL	VALOR TOTAL	CANTIDADES DE OBRA	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
							CANTIDADES MAYORES		CANTIDADES MENORES		CANTIDADES NO PREVISTAS		CANTIDADES ACTUALIZADAS	
1	**PRELIMINARES**													
1.1	CERRAMIENTO EN LONA VERDE CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO DISTACIAMIENTO CADA METRO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)	M	60	$ 26.685,00	$ 1.601.100,00	60,00							60,00	$ 1.601.100
1.2	DESMONTE DE PUERTAS METÁLICAS FACHADA PRINCIPAL, INCLUIDO MARCO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	11,5	$ 24.942,00	$ 286.833,00	22,07	10,57	$ 263.637					22,07	$ 550.470
1.3	DESMONTE DE VENTANAS METÁLICAS FACHADA PRINCIPAL, INCLUIDO VIDRIO Y REJAS. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	56	$ 17.413,00	$ 975.128,00	22,54			33,46	$ 582.639			22,54	$ 392.489
1.4	DESMONTE DE PUERTAS INTERNAS EXISTENTES TODO TAMAÑO MADERA - METÁLICAS, INCLUIDO MARCO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	16	$ 24.942,00	$ 399.072,00	3,69			12,31	$ 307.036			3,69	$ 92.036
1.5	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO: LAVAMANOS, SANITARIOS, ORINAL, ETC., INCLUYE DISPOSICIÓN, CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS.	UN	8	$ 19.923,00	$ 159.384,00	12,00	4,00	$ 79.692					12,00	$ 239.076
1.6	DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, ORINALES, ETC, CORRIDOS, POYOS, MESONES, PREFABRICADOS, INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS	M	2	$ 31.059,00	$ 62.118,00				2,00	$ 62.118				
1.7	PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15CM, PROFUNDIDAD <= 10CM. (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, CARGUE, RETIRO DE ESCOMBROS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFECTADA)	M	5	$ 18.874,00	$ 94.370,00	65,09	60,09	$ 1.134.139					65,09	$ 1.228.509
1.8	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	80	$ 9.961,00	$ 796.880,00	46,13			33,87	$ 337.379			46,13	$ 459.501
1.9	DESMONTE DE PISO	M2	160	$ 31.013,00	$ 4.962.080,00	130,00			30,00	$ 930.390			130,00	$ 4.031.690
1.10	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	530	$ 32.132,00	$ 17.029.960,00	24,88			505,12	$ 16.230.516			24,88	$ 799.444
2	**MUROS TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN**													
2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINA DE FIBROCEMENTO PARA MUROS INTERIORES	M2	496	$ 61.412,00	$ 30.460.352,00	452,73			43,27	$ 2.657.297			452,73	$ 27.803.055
2.2	MURO EN LÁMINA DE FIBROCEMENTO PARA GENERAR VOLÚMENES EN ANTEPECHO DE FACHADA	M2	100	$ 60.470,00	$ 6.047.000,00				100,00	$ 6.047.000				
2.3	ENCHAPE 25 X 35	M2	60	$ 74.944,00	$ 4.496.640,00	58,68			1,32	$ 98.926			58,68	$ 4.397.714

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

ACTA MODIFICATORIA BALANCE PRESUPUESTAL
No. 1

CGC-2023 CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR

CONTRATO DE OBRA No. : FDLUSA-CTO-292-2023

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.

CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN

CONTRATISTA: CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4

INTERVENTORIA: JET INGENIERIA S.A.S.

3	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS**																		
3.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO MOVILIDAD REDUCIDA (INCLUYE SENSOR, SISTEMA DE INSTALACION EP/ES, ASIENTO SANITARIO)	UN	1	$ 1.931.105,00	$ 1.931.105,00	1,00										1,00	$ 1.931.105
3.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO, (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	2	$ 443.054,00	$ 886.108,00	3,00	1,00	$ 443.054								3,00	$ 1.329.162
3.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS MOVILIDAD REDUCIDA (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, BRAZO SOPORTE Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN ACOPLE, SIFÓN EN P, DESAGÜE Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN)	UN	1	$ 1.641.234,00	$ 1.641.234,00	1,00										1,00	$ 1.641.234
3.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO, (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL Y DESCARGA TIPO PUSH, BRIDA DE 4" Y SELLANTE)	UN	4	$ 405.538,00	$ 1.622.152,00	4,00										4,00	$ 1.622.152
3.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE INCRUSTAR COLOR BLANCO, (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFÓN COMPLETO TIPO BOTELLA Y GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	4	$ 504.480,00	$ 2.017.920,00	5,00	1,00	$ 504.480								5,00	$ 2.522.400
3.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEZCLADORES TIPO CUELLO DE GANSO DE 8" SENCILLOS PARA LAVAPLATOS	UN	1	$ 107.989,00	$ 107.989,00	1,00										1,00	$ 107.989
4	**INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, ALCANTARILLADO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**																		
4.1	TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 4" INCLUYE ACCESORIOS	M	20	$ 59.232,00	$ 1.184.640,00	25,00	5,00	$ 296.160								25,00	$ 1.480.800
4.2	REGISTRO CORTINA 3/4"	UN	2	$ 79.054,00	$ 158.108,00	3,00	1,00	$ 79.054								3,00	$ 237.162
4.3	PUNTO SANITARIO 2"	UN	4	$ 50.719,00	$ 202.876,00	10,00	6,00	$ 304.314								10,00	$ 507.190
4.4	TUBERIA PVCP RDE 9 DE ½" INCLUYE ACCESORIOS	M	35	$ 9.161,00	$ 320.635,00	55,00	20,00	$ 183.220								55,00	$ 503.855
4.5	punto hidraulico de agua Fria de 1/2"	und	1	$ 28.731,00	$ 28.731,00	15,00	14,00	$ 402.234								15,00	$ 430.965
5	**INSTALACIONES ELECTRICAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**																		
5.1	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL GFCI TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UND	8	$ 213.725,00	$ 1.709.800,00	4,00				4,00	$ 854.900					4,00	$ 854.900
6	**CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**																		
6.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO EN FACHADA, TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE BATIENTES. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	M2	56	$ 395.959,00	$ 22.173.704,00	22,37				33,63	$ 13.316.101					22,37	$ 8.857.603
6.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA - VENTANA EN ALUMINIO EN FACHADA, TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD, HERRAJES Y CERRADURA. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE BATIENTES. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	M2	11,5	$ 475.940,00	$ 5.473.310,00	27,90	16,40	$ 7.805.416								27,90	$ 13.278.726
7	**PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**																		
7.1	PINTURA TIPO KORASA O SIMILAR PARA ANTEPECHO DE FACHADA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	73,265	$ 20.606,00	$ 1.509.698,59	103,32	30,06	$ 619.313								103,32	$ 2.129.012
7.2	VINILO TIPO 1 TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	452	$ 15.008,00	$ 6.783.616,00	887,31	435,31	$ 6.533.132								887,31	$ 13.316.748
8	**ACABADOS DE PISOS, (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**																		
8.1	PISO CERAMICA ANTIDESLIZANTE, FORMATO 33 X 33 (COLORES VARIOS)	M2	25	$ 69.988,00	$ 1.749.700,00	42,13	17,13	$ 1.198.894								42,13	$ 2.948.594
8.2	INSTALACIÓN DE PISO MACHIMBRE	M2	20	$ 59.322,00	$ 1.186.440,00	20,00										20,00	$ 1.186.440
8.3	REINSTALACIÓN DE PISO MADERA	M2	160	$ 9.808,00	$ 1.569.280,00	160,00										160,00	$ 1.569.280

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

ACTA MODIFICATORIA BALANCE PRESUPUESTAL
No. 1

CGC-2023 CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR

CONTRATO DE OBRA No. : FDLUSA-CTO-292-2023

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.

CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN

CONTRATISTA: CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4

INTERVENTORIA: JET INGENIERIA S.A.S.

9	**APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**																
9.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN PUERTAS Y PANELES EN ACERO CALIBRE 20, DIVISIONES PARA BAÑO INSTITUCIONAL, ANTIÁCIDO, ENTAMBORADAS	M2	22	$ 960.949,00	$ 21.140.878,00	11,41				10,59	$ 10.176.450				11,41	$ 10.964.428	
9.2	CONSTRUCCION E INSTALACION DE BARANDA DE PROTECCION DE ALTURA DE 1,20MTS CON DOBLE PASAMANOS DE 2" Y TUBERIA VERTICAL CADA 40CM DE 1/2". INCLUYE 2 CAPAS DE ANTICORROSIVO Y ESMALTE EXTERIOR	ML	2	$ 740.343,00	$ 1.480.686,00					2,00	$ 1.480.686						
9.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS INDUSTRIAL, LÍNEA MODULAR MUEBLE Y ENTREPAÑO EN ACERO INOX, CON DIMENSIONES: DE ANCHO 0.60, ALTO: 0.90M LONGITUD EN ML, CAL. 16, SALPICADERO 10 CM, PATAS EN TUBO DE ACERO INOX. CON NIVELADOR. UNA POCETA DE 50 X50X30, CAL. 16, NO INCLUYE GRIFERÍA NI SIFÓN. INCLUYE INSTALACIÓN.	M	2	$ 548.419,00	$ 1.096.838,00	2,00									2,00	$ 1.096.838	
10	**MESONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**																
10.1	MESON EN GRANITO NATURAL ANCHO MENOR O IGUAL A 80CM - INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE	M	4	$ 924.398,00	$ 3.697.592,00	3,40				0,60	$ 554.639				3,40	$ 3.142.953	
11	**SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOMEMBRANA**																
11.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOMEMBRANA CAL 20	M2	200	$ 24.748,00	$ 4.949.600,00	130,00				70,00	$ 1.732.360				130,00	$ 3.217.240	
12	**CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**																
12.1	CIELO RASO PANEL 84R MADERABE HUNTER DOUGLAS INCLUYE ESTRUCTURA DE ALISTADO Y ELEMENTO DE FIJACION	M2	590	$ 176.229,00	$ 103.975.110,00	442,33				147,67	$ 26.023.950				442,33	$ 77.951.160	
12.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA BLACK THEATER DE 1.22 X 2.44	M2	590	$ 89.471,00	$ 52.787.890,00					590,00	$ 52.787.890						
NP	**NO PREVISTOS**																
NP1	PAÑETES LISO MUROS 1:3 (e=0,03m)	M2		$ 34.006,00		81,65						81,65	$ 2.776.590		81,65	$ 2.776.590	
NP2	DILATACIÓN PLASTICA EN Z	ML		$ 4.470,00		60,72						60,72	$ 271.418		60,72	$ 271.418	
NP3	MANTENIMIENTO DE MAMPOSTERIA EXISTENTE, INCLUYE LAVADO CON RINCE Y SELLADOR RESPECTIVO, APLICACIÓN DE HIDROFUGO 10 AÑOS (INCLUYE SUMINISTRO, APLICACIÓN Y LIMPIEZA).	M2		$ 34.586,00		465,82						465,82	$ 16.110.851		465,82	$ 16.110.851	
NP4	DESMONTE DE APARATOS ELÉCTRICOS (CABLES, TOMAS, INTERRUPTORES, LUMINARIAS).	UND		$ 4.048,00		10,00						10,00	$ 40.480		10,00	$ 40.480	
NP5	DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE LÁMPARA CUALQUIER TAMAÑO, (INCLUYE LIMPIEZA Y AJUSTE SI SE REQUIERE)	UND		$ 46.474,00		26,00						26,00	$ 1.208.324		26,00	$ 1.208.324	
NP6	PUNTO SANITARIO PVC (4")	UND		$ 115.702,00		5,00						5,00	$ 578.510		5,00	$ 578.510	
NP7	DESMONTE Y MONTAJE DE EQUIPOS DE SONIDOS EXISTENTES A DOBLE ALTURA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS).	UND		$ 558.113,00		2,00						2,00	$ 1.116.226		2,00	$ 1.116.226	
NP8	ANCLAJE EPÓXICO 3/4" PROF 0.10M CON SIKADUR 42	UND		$ 17.947,00		14,00						14,00	$ 251.258		14,00	$ 251.258	
NP9	BARRA DE SEGURIDAD FIJA EN ACERO INOXIDABLE PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA	UND		$ 368.876,00		3,00						3,00	$ 1.106.628		3,00	$ 1.106.628	
NP10	BARRA DE SEGURIDAD ABATIBLE EN ACERO INOXIDABLE PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA	UND		$ 539.335,00		1,00						1,00	$ 539.335		1,00	$ 539.335	
NP11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BISAGRA HIDRAULICA PARA PUERTA PRINCIPAL DE FACHADA.	UND		$ 657.609,00		4,00						4,00	$ 2.630.436		4,00	$ 2.630.436	
NP12	COLUMNETA DE CONFINAMIENTO PARA MAMPOSTERIA. CONCRETO F'C 21 MPA - 0.12x0.15 M.	ML		$ 64.523,00		11,90						11,90	$ 767.824		11,90	$ 767.824	
NP13	DESMONTE, MANTENIMIENTO Y REINSTALACIÓN DE GRIFERIA DE LAVAMANOS (INCLUYE REINTALACIÓN DE SISTEMA DE SENSOR DE GRIFERIA)	UND		$ 92.096,00		5,00						5,00	$ 460.480		5,00	$ 460.480	
NP14	DEMOLICIÓN ENCHAPE DE PISO E=4CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO)	M2		$ 13.949,00		26,28						26,28	$ 366.580		26,28	$ 366.580	
NP15	DEMOLICION MUROS MAMPOSTERIA 0.15M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO)	M2		$ 22.074,00		7,78						7,78	$ 171.736		7,78	$ 171.736	
NP16	MURO EN BLOQUE N° 5 E=0,12M	M2		$ 51.918,00		14,62						14,62	$ 759.041		14,62	$ 759.041	

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

ACTA MODIFICATORIA BALANCE PRESUPUESTAL
No. 1

CGC-2023 CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR

CONTRATO DE OBRA No. : FDLUSA-CTO-292-2023

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.

CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN

CONTRATISTA: CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4

INTERVENTORIA: JET INGENIERIA S.A.S.

NP17	LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE EN ZONA INFERIOR INTERNA DE TARIMA DE TEATRO (INCLUYE TRANSPORTE Y RETIRO DE MATERIAL).	M2		$ 7.362,00		130,00					130,00	$ 957.060	130,00	$ 957.060
NP18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDA ESCOBA, PISO CERAMICA (SEGUN PISO INSTALADO)	ML		$ 14.541,00		17,50					17,50	$ 254.468	17,50	$ 254.468
NP19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDA ESCOBA PVC COLOR EXISTENTE O SIMILAR	ML		$ 14.717,00		61,07					61,07	$ 898.767	61,07	$ 898.767
NP20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARTON CORRUGADO	M2		$ 3.581,00		240,00					240,00	$ 859.440	240,00	$ 859.440
NP21	MEDIA CAÑA FUNDIDO EN SITIO Y PULIDO (GRANITO PULIDO a= 0,1 m)	ML		$ 45.952,00		39,30					39,30	$ 1.805.914	39,30	$ 1.805.914
NP22	SALIDA SANITARIA SIFON DE PISO PVC-S 3"	UND		$ 95.134,00		3,00					3,00	$ 285.402	3,00	$ 285.402
NP23	EXCAVACIÓN MANUAL CON RETIRO SUELO BLANDO	M3		$ 73.172,00		3,60					3,60	$ 263.419	3,60	$ 263.419
NP24	GRANITO ANCHO MAX 0.15(INCLUYE PULIDA)	ML		$ 77.841,00		2,75					2,75	$ 214.063	2,75	$ 214.063
NP25	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE TODO CIELO RASO PANEL 84R MADERABE HUNTER DOUGLAS	M2		$ 137.094,00		489,58					489,58	$ 67.118.042	489,58	$ 67.118.042
NP26	SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO TUBO PVC (INCLUYE INTERRUPTOR SENCILLO LUZ PILOTO+CABLE+CAJA)	UND		$ 88.210,00		3,00					3,00	$ 264.630	3,00	$ 264.630
NP27	ESTRUCTURA METALICA PARA RECUBRIMIENTO EN LAMINAS DE FIBROCEMENTO Y TRATAMIENTO DE JUNTAS.	M2		$ 37.122,00		452,73					452,73	$ 16.806.243	452,73	$ 16.806.243
NP28	SALIDA CON LUMINARIA PANEL LED RD 24 W	UND		$ 135.261,00		5,00					5,00	$ 676.305	5,00	$ 676.305
NP29	DESMONTE DE VIDRIO Y/O ESPEJO	M2		$ 5.552,00		4,53					4,53	$ 25.167	4,53	$ 25.167
NP30	ESPEJOS EN BAÑOS DE 4 MM FLOTADOS CON ESTRUCTURA E	M2		$ 312.287,00		2,73					2,73	$ 852.544	2,73	$ 852.544
NP31	ALISTADO/AFINADO PISO MORTERO 1:4 h=4	M2		$ 31.785,00		15,15					15,15	$ 481.543	15,15	$ 481.543
NP32	BASE PLACA CONCRETO POBRE 1500 PSI, ACELERANTE E IMPERMEABILIZANTE	M3		$ 658.817,00		6,50					6,50	$ 4.282.311	6,50	$ 4.282.311

TOTAL COSTOS DIRECTOS				**$ 308.756.558**				**$ 19.846.740**			**$ 134.180.278**			**$ 125.201.032**		**$ 319.624.052**
COSTOS INDIRECTOS	**ADMINISTRACION**	**26%**	$ 80.276.705				$ 5.160.152,40			$ 34.886.872,28			$ 32.552.268,32		$ 83.102.254,00
	IMPREVISTO	**2%**	$ 6.175.131				$ 396.934,80			$ 2.683.605,56			$ 2.504.020,64		$ 6.392.481,00
	UTILIDAD	**5%**	$ 15.437.828				$ 992.337,00			$ 6.709.013,90			$ 6.260.051,60		$ 15.981.203,00
	A.I.U	**A.I.U**	$ 101.889.664				$ 6.549.424,00			$ 44.279.492,00			$ 41.316.341,00		$ 105.475.938,00
TOTAL COSTO DE OBRA				**$ 410.646.222**				**$ 26.396.164**			**$ 178.459.770**			**$ 166.517.373**		**$ 425.099.990**

WILMAR ANDRES GOYENECHE MONTOYA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4

JAIME ANDRES VARGAS VIVES
SUPERVISOR DEL CONTRATO
ALCALDE LOCAL DE USAQUEN

JORGE ELIECER TRUJILLO OROZCO
REPRESENTANTE LEGAL
JET INGENIERIA S.A.S

MONICA ANDREA MALDONADO
Apoyo a la Supervisión Técnica ALUSA

CHRYSTEL SHIRLEY BRAVO SEGURA
Apoyo a la Supervisión Técnica ALUSA

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.

CGC-2023
CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	**DIA**	07	**MM**	11	**AA**	2023	**MODIFICATIVA:**	1	
CONTRATO OBRA:	**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FDLUSA-CTO-292-2023**						**CONTRATO INTERVENTORIA:**	**CONTRATO DE INVERVENTORIA N° FDLUSA-CTO307-2023**	
CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN						**ACUMULADO ANTERIOR:**	**PRESENTE ACTA:**	**ACUMULADO TOTAL:**
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4								
INTERVENTORIA:	JET INGENIERIA S.A.S							**60,00**	60,00
ITEM:	1.1	CERRAMIENTO EN LONA VERDE CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO DISTACIAMIENTO CADA METRO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)					**UNID:**	M	**UBICACIÓN:** SERVITÁ

ESQUEMA





LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	LONGITUD	ALTURA	ANCHO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA TOTAL
						60,00
	1,00	60,00				60,00
Subtotal						**60,00**
TOTAL						**60,00**

OBSERVACIONES:

ELABORÓ:
RESIDENTE DE OBRA
DAVID RICARDO SANCHEZ RUIZ

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE OBRA
CRISTIAN DAVID OCHOA PERDOMO

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ

PRESENTÓ:
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
WILSON JAVIER RIVEROS ANTOLINEZ

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.

CGC-2023
CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	**DIA**	07	**MM**	11	**AA**	2023	**MODIFICATIVA:**	1	
CONTRATO OBRA:	**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FDLUSA-CTO-292-2023**						**CONTRATO INTERVENTORIA:**	**CONTRATO DE INVERVENTORIA N° FDLUSA-CTO307-2023**	
CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN						**ACUMULADO ANTERIOR:**	**PRESENTE ACTA:**	**ACUMULADO TOTAL:**
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4								
INTERVENTORIA:	JET INGENIERIA S.A.S							**22,07**	22,07
ITEM:	1.2	DESMONTE DE PUERTAS METÁLICAS FACHADA PRINCIPAL, INCLUIDO MARCO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)					**UNID:**	M2	**UBICACIÓN:** SERVITÁ



LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	LONGITUD	ALTURA	ANCHO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA TOTAL
						22,07
PUERTA PRINCIPAL	1,00	6,60	2,95			19,47
PUERTA PRINCIPAL CRUCE	1,00	0,88	2,95			2,60
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
Subtotal						**22,07**
TOTAL						**22,07**

OBSERVACIONES:

ELABORÓ:
RESIDENTE DE OBRA
DAVID RICARDO SANCHEZ RUIZ

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE OBRA
CRISTIAN DAVID OCHOA PERDOMO

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ

PRESENTÓ:
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
WILSON JAVIER RIVEROS ANTOLINEZ

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.

CGC-2023
CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	**DIA**	07	**MM**	11	**AA**	2023	**MODIFICATIVA:**	1	
CONTRATO OBRA:	**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FDLUSA-CTO-292-2023**						**CONTRATO INTERVENTORIA:**	**CONTRATO DE INVERVENTORIA N° FDLUSA-CTO307-2023**	
CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN						**ACUMULADO ANTERIOR:**	**PRESENTE ACTA:**	**ACUMULADO TOTAL:**
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4								
INTERVENTORIA:	JET INGENIERIA S.A.S							**22,54**	22,54
ITEM:	1.3	DESMONTE DE VENTANAS METÁLICAS FACHADA PRINCIPAL, INCLUIDO VIDRIO Y REJAS. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)					**UNID:**	M2	**UBICACIÓN:** SERVITÁ

ESQUEMA





LOCALIZACIÓN	**CANTIDAD**	**LONGITUD**	**ALTURA**	**ANCHO**	**DESCRIPCIÓN**	**MEDIDA TOTAL**
						22,54
FACHADA FRONTAL	1	6,70	2,15			14,41
FACHADA FRONTAL CRUCE	1	0,90	2,15			1,94
FACHADA SUR	1	6,04	0,59			3,56
BAÑO MUJERES	1	2,44	0,56			1,37
BAÑO HOMBRES	1	2,44	0,52			1,27
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
Subtotal						**22,54**
TOTAL						**22,54**

OBSERVACIONES:

ELABORÓ:
RESIDENTE DE OBRA
DAVID RICARDO SANCHEZ RUIZ

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE OBRA
CRISTIAN DAVID OCHOA PERDOMO

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ

PRESENTÓ:
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
WILSON JAVIER RIVEROS ANTOLINEZ

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.

CGC-2023
CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA


FECHA:	**DIA**	07	**MM**	11	**AA**	2023	**MODIFICATIVA:**	1

CONTRATO OBRA:	**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FDLUSA-CTO-292-2023**	**CONTRATO INTERVENTORIA:**	**CONTRATO DE INVERVENTORIA N° FDLUSA-CTO307-2023**

CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN	**ACUMULADO ANTERIOR:**	**PRESENTE ACTA:**	**ACUMULADO TOTAL:**
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4		**3,69**	3,69
INTERVENTORIA:	JET INGENIERIA S.A.S			

ITEM:	1.4	DESMONTE DE PUERTAS INTERNAS EXISTENTES TODO TAMAÑO MADERA - METÁLICAS, INCLUIDO MARCO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	**UNID:**	M2	**UBICACIÓN:**	**SERVITÁ**

ESQUEMA





LOCALIZACIÓN	**CANTIDAD**	**LONGITUD**	**ALTURA**	**ANCHO**	**DESCRIPCIÓN**	**MEDIDA TOTAL**
						3,69
BAÑO HOMBRES	1,00	0,90	2,05		Puerta principal	1,85
BAÑO MUJERES	1,00	0,90	2,05		Puerta principal	1,85
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
Subtotal						**3,69**
TOTAL						**3,69**

OBSERVACIONES:

ELABORÓ:
RESIDENTE DE OBRA
DAVID RICARDO SANCHEZ RUIZ

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE OBRA
CRISTIAN DAVID OCHOA PERDOMO

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ

PRESENTÓ:
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
WILSON JAVIER RIVEROS ANTOLINEZ

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA


CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.

CGC-2023
CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	**DIA**	07	**MM**	11	**AA**	2023	**MODIFICATIVA:**	1	
CONTRATO OBRA:	**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FDLUSA-CTO-292-2023**						**CONTRATO INTERVENTORIA:**	**CONTRATO DE INVERVENTORIA N° FDLUSA-CTO307-2023**	
CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN						**ACUMULADO ANTERIOR:**	**PRESENTE ACTA:**	**ACUMULADO TOTAL:**
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4								
INTERVENTORIA:	JET INGENIERIA S.A.S							**12,00**	12,00
ITEM:	1.5	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO: LAVAMANOS, SANITARIOS, ORINAL, ETC., INCLUYE DISPOSICIÓN, CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS.					**UNID:**	UN	**UBICACIÓN:** SERVITÁ

ESQUEMA





LOCALIZACIÓN	**CANTIDAD**	**LONGITUD**	**ALTURA**	**ANCHO**	**DESCRIPCIÓN**	**MEDIDA TOTAL**
						12,00
BAÑO MUJERES	3				SANITARIO	3,00
BAÑO MUJERES	3				LAVAMANOS	3,00
BAÑO HOMBRES	2				SANITARIO	2,00
BAÑO HOMBRES	2				ORINAL	2,00
BAÑO HOMBRES	2				LAVAMANOS	2,00
Subtotal						**12,00**
TOTAL						**12,00**

OBSERVACIONES:

ELABORÓ:
RESIDENTE DE OBRA
DAVID RICARDO SANCHEZ RUIZ

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE OBRA
CRISTIAN DAVID OCHOA PERDOMO

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ

PRESENTÓ:
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
WILSON JAVIER RIVEROS ANTOLINEZ

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.

CGC-2023
CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	**DIA**	07	**MM**	11	**AA**	2023	**MODIFICATIVA:**	1	
CONTRATO OBRA:	**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FDLUSA-CTO-292-2023**						**CONTRATO INTERVENTORIA:**	**CONTRATO DE INVERVENTORIA N° FDLUSA-CTO307-2023**	
CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN						**ACUMULADO ANTERIOR:**	**PRESENTE ACTA:**	**ACUMULADO TOTAL:**
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4								
INTERVENTORIA:	JET INGENIERIA S.A.S							**65,09**	65,09
ITEM:	1.7	PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15CM, PROFUNDIDAD <= 10CM. (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, CARGUE, RETIRO DE ESCOMBROS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFECTADA)					**UNID:**	M	**UBICACIÓN:**	**SERVITÁ**

ESQUEMA



LOCALIZACIÓN	**CANTIDAD**	**LONGITUD**	**ALTURA**	**ANCHO**	**DESCRIPCIÓN**	**MEDIDA TOTAL**
						65,09
BAÑO PMR	1	15,00				15,00
BAÑO MIXTOS	1	29,91				29,91
COCINA	1	10,00				10,00
BAÑO NIÑOS	1	10,18				10,18
Subtotal						**65,09**
TOTAL						**65,09**

OBSERVACIONES:

ELABORÓ:	**PRESENTÓ:**	**PRESENTÓ:**	**PRESENTÓ:**
RESIDENTE DE OBRA	**DIRECTOR DE OBRA**	**DIRECTOR DE INTERVENTORIA**	**RESIDENTE DE INTERVENTORIA**
DAVID RICARDO SANCHEZ RUIZ	CRISTIAN DAVID OCHOA PERDOMO	RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ	WILSON JAVIER RIVEROS ANTOLINEZ

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.

CGC-2023
CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	**DIA**	07	**MM**	11	**AA**	2023	**MODIFICATIVA:**	1	
CONTRATO OBRA:	**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FDLUSA-CTO-292-2023**						**CONTRATO INTERVENTORIA:**	**CONTRATO DE INVERVENTORIA N° FDLUSA-CTO307-2023**	
CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN						**ACUMULADO ANTERIOR:**	**PRESENTE ACTA:**	**ACUMULADO TOTAL:**
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4								
INTERVENTORIA:	JET INGENIERIA S.A.S							**46,13**	46,13
ITEM:	1.8	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)					**UNID:**	M2	**UBICACIÓN:** SERVITÁ

ESQUEMA



LOCALIZACIÓN	**CANTIDAD**	**LONGITUD**	**ALTURA**	**ANCHO**	**DESCRIPCIÓN**	**MEDIDA TOTAL**
						46,13
BAÑO MUJERES	1	1,15	1,75		MUROS	2,01
BAÑO MUJERES	1	4,02	1,75		MUROS	7,04
BAÑO MUJERES	1	2,97	1,75		MUROS	5,20
BAÑO MUJERES	1	3,42	1,75		MUROS	5,99
BAÑO MUJERES	1	1,62	1,75		MUROS	2,84
BAÑO MUJERES	1	0,60	1,75		MUROS	1,05
BAÑO MUJERES	1	1,00	1,75		MUROS	1,75
BAÑO HOMBRES	1	2,12	1,75		MUROS	3,71
BAÑO HOMBRES	1	2,91	1,75		MUROS	5,09
BAÑO HOMBRES	1	3,15	1,75		MUROS	5,51
BAÑO HOMBRES	1	1,85	1,75		MUROS	3,24
BAÑO HOMBRES	1	0,61	1,75		MUROS	1,07
BAÑO HOMBRES	1	0,94	1,75		MUROS	1,65
Subtotal						**46,13**
TOTAL						**46,13**

OBSERVACIONES:

ELABORÓ:
DAVID SANCHEZ
RESIDENTE DE OBRA
DAVID RICARDO SANCHEZ RUIZ

PRESENTÓ:
Cristian Ochoa
DIRECTOR DE OBRA
CRISTIAN DAVID OCHOA PERDOMO

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ

PRESENTÓ:
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
WILSON JAVIER RIVEROS ANTOLINEZ

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.

CGC-2023
CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	**DIA**	07	**MM**	11	**AA**	2023	**MODIFICATIVA:**	1	
CONTRATO OBRA:	**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FDLUSA-CTO-292-2023**						**CONTRATO INTERVENTORIA:**	**CONTRATO DE INVERVENTORIA N° FDLUSA-CTO307-2023**	
CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN						**ACUMULADO ANTERIOR:**	**PRESENTE ACTA:**	**ACUMULADO TOTAL:**
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4								
INTERVENTORIA:	JET INGENIERIA S.A.S							**130,00**	130,00
ITEM:	1.9	DESMONTE DE PISO					**UNID:**	M2	**UBICACIÓN:** SERVITÁ



LOCALIZACIÓN	AREA	LONGITUD	ALTURA	ANCHO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA TOTAL
						130,00
PISO DE TARIMA	130,00					130,00
Subtotal						**130,00**
TOTAL						**130,00**

OBSERVACIONES:

ELABORÓ:
RESIDENTE DE OBRA
DAVID RICARDO SANCHEZ RUIZ

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE OBRA
CRISTIAN DAVID OCHOA PERDOMO

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ

PRESENTÓ:
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
WILSON JAVIER RIVEROS ANTOLINEZ

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.

CGC-2023
CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	**DIA**	07	**MM**	11	**AA**	2023	**MODIFICATIVA:**	1	
CONTRATO OBRA:	**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FDLUSA-CTO-292-2023**						**CONTRATO INTERVENTORIA:**	**CONTRATO DE INVERVENTORIA N° FDLUSA-CTO307-2023**	
CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN						**ACUMULADO ANTERIOR:**	**PRESENTE ACTA:**	**ACUMULADO TOTAL:**
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4								
INTERVENTORIA:	JET INGENIERIA S.A.S							**24,88**	24,88
ITEM:	1.10	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)					**UNID:**	M2	**UBICACIÓN:** SERVITÁ

ESQUEMA





LOCALIZACIÓN	**CANTIDAD**	**LONGITUD**	**ALTURA**	**ANCHO**	**DESCRIPCIÓN**	**MEDIDA TOTAL**
						24,88
TEATRO	1,00	70,00		0,10		7,00
TEATRO PARTE FRONTAL	1	13,75		1,30		17,88
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
Subtotal						**24,88**
TOTAL						**24,88**

OBSERVACIONES:

ELABORÓ:
RESIDENTE DE OBRA
DAVID RICARDO SANCHEZ RUIZ

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE OBRA
CRISTIAN DAVID OCHOA PERDOMO

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ

PRESENTÓ:
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
WILSON JAVIER RIVEROS ANTOLINEZ

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.

CGC-2023 CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	**DIA**	07	**MM**	11	**AA**	2023	**MODIFICATIVA:**	1	
CONTRATO OBRA:	**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FDLUSA-CTO-292-2023**						**CONTRATO INTERVENTORIA:**	**CONTRATO DE INVERVENTORIA N° FDLUSA-CTO307-2023**	
CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN						**ACUMULADO ANTERIOR:**	**PRESENTE ACTA:**	**ACUMULADO TOTAL:**
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4								
INTERVENTORIA:	JET INGENIERIA S.A.S							**452,73**	452,73
ITEM:	2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINA DE FIBROCEMENTO PARA MUROS INTERIORES					**UNID:**	M2	**UBICACIÓN:** SERVITÁ

ESQUEMA





LOCALIZACIÓN	**CANTIDAD**	**LONGITUD**	**ALTURA**	**ANCHO**	**DESCRIPCIÓN**	**MEDIDA TOTAL**
						452,73
Muros internos en ladrillo de Teatro	2	1,13	5,28			11,93
	2	0,12	5,28			1,27
	2	2,05	5,28			21,65
	2	1,06	5,28		Columna	11,19
	2	2,09	5,47			22,86
	2	2,22	5,89			26,15
	2	0,25	5,89			2,95
	2	2,09	6,30			26,33
	2	1,07	6,33			13,48
	2	2,18	7,04			30,69
	2	2,18	7,35			32,05
	2	0,26	7,35			3,82
	2	1,92	6,79			26,07
	-2	1,92	1,89		Puerta	-7,26
	2	2,38	7,64			36,37
	2	4,60	7,54			69,37
	1	4,76	6,21			29,56
	-1	4,00	3,41			-13,64
	1	0,25	3,41			0,85
	1	0,63	7,68			4,84
	1	3,13	7,68			24,04
	1	3,20	5,69			18,21
	-1	0,72	2,70			-1,94
	1	2,53	4,80			12,14
	1	2,66	2,10			5,59
	1	15,33	2,88			44,15
Subtotal						**452,73**
TOTAL						**452,73**

OBSERVACIONES:

ELABORÓ:
RESIDENTE DE OBRA
DAVID RICARDO SANCHEZ RUIZ

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE OBRA
CRISTIAN DAVID OCHOA PERDOMO

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ

PRESENTÓ:
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
WILSON JAVIER RIVEROS ANTOLINEZ

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA


CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.

CGC-2023
CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	**DIA**	07	**MM**	11	**AA**	2023	**MODIFICATIVA:**	1	
CONTRATO OBRA:	**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FDLUSA-CTO-292-2023**						**CONTRATO INTERVENTORIA:**	**CONTRATO DE INVERVENTORIA N° FDLUSA-CTO307-2023**	
CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN						**ACUMULADO ANTERIOR:**	**PRESENTE ACTA:**	**ACUMULADO TOTAL:**
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4								
INTERVENTORIA:	JET INGENIERIA S.A.S							**58,68**	58,68
ITEM:	2.3	ENCHAPE 25 X 35					**UNID:**	M2	**UBICACIÓN:** SERVITÁ

ESQUEMA



LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	LONGITUD	ALTURA	ANCHO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA TOTAL
						58,68
BAÑO DISCAPACITADOS	1	1,15	1,75		MUROS	2,01
BAÑO DISCAPACITADOS	1	4,02	1,75		MUROS	7,04
BAÑO DISCAPACITADOS	1	2,97	1,75		MUROS	5,20
BAÑO DISCAPACITADOS	1	3,42	1,75		MUROS	5,99
BAÑO DISCAPACITADOS	1	1,62	1,75		MUROS	2,84
BAÑO DISCAPACITADOS	1	0,60	1,75		MUROS	1,05
BAÑO MIXTO	1	1,00	1,75		MUROS	1,75
BAÑO MIXTO	1	2,12	1,75		MUROS	3,71
BAÑO MIXTO	1	2,91	1,75		MUROS	5,09
BAÑO MIXTO	1	3,15	1,75		MUROS	5,51
BAÑO MIXTO	1	1,85	1,75		MUROS	3,24
BAÑO MIXTO	1	0,61	1,75		MUROS	1,07
BAÑO MIXTO	1	0,94	1,75		MUROS	1,65
BAÑO MIXTO	2	1,25	1,75		MURO LAVAMANOS	4,38
BAÑO NIÑOS	1	1,04	1,75		MUROS	1,82
BAÑO NIÑOS	1	0,85	1,75		MUROS	1,49
BAÑO NIÑOS	1	1,78	1,75		MUROS	3,12
BAÑO NIÑOS	1	1,00	1,75		MUROS	1,75
Subtotal						**58,68**
TOTAL						**58,68**

OBSERVACIONES:

ELABORÓ:
RESIDENTE DE OBRA
DAVID RICARDO SANCHEZ RUIZ

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE OBRA
CRISTIAN DAVID OCHOA PERDOMO

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ

PRESENTÓ:
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
WILSON JAVIER RIVEROS ANTOLINEZ

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA


CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.

CGC-2023
CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	**DIA**	07	**MM**	11	**AA**	2023	**MODIFICATIVA:**	1	
CONTRATO OBRA:	**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FDLUSA-CTO-292-2023**						**CONTRATO INTERVENTORIA:**	**CONTRATO DE INVERVENTORIA N° FDLUSA-CTO307-2023**	
CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN						**ACUMULADO ANTERIOR:**	**PRESENTE ACTA:**	**ACUMULADO TOTAL:**
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4								
INTERVENTORIA:	JET INGENIERIA S.A.S							**1,00**	1,00
ITEM:	3.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO MOVILIDAD REDUCIDA (INCLUYE SENSOR, SISTEMA DE INSTALACION EP/ES, ASIENTO SANITARIO)					**UNID:**	UN	**UBICACIÓN:** SERVITÁ

ESQUEMA



LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	LONGITUD	ALTURA	ANCHO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA TOTAL
						1,00
BAÑO DE MOVILIDAD REDUCIDA MIXTO	1,00					1,00
Subtotal						**1,00**
TOTAL						**1,00**

OBSERVACIONES:

ELABORÓ:	PRESENTÓ:	PRESENTÓ:	PRESENTÓ:
RESIDENTE DE OBRA	**DIRECTOR DE OBRA**	**DIRECTOR DE INTERVENTORIA**	**RESIDENTE DE INTERVENTORIA**
DAVID RICARDO SANCHEZ RUIZ	CRISTIAN DAVID OCHOA PERDOMO	RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ	WILSON JAVIER RIVEROS ANTOLINEZ

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA


CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.


CGC-2023
CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	**DIA**	07	**MM**	11	**AA**	2023	**MODIFICATIVA:**	1	
CONTRATO OBRA:	**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FDLUSA-CTO-292-2023**						**CONTRATO INTERVENTORIA:**	**CONTRATO DE INVERVENTORIA N° FDLUSA-CTO307-2023**	
CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN						**ACUMULADO ANTERIOR:**	**PRESENTE ACTA:**	**ACUMULADO TOTAL:**
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4								
INTERVENTORIA:	JET INGENIERIA S.A.S							**3,00**	3,00
ITEM:	3.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO, (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)					**UNID:**	UN	**UBICACIÓN:** **SERVITÁ**

ESQUEMA





LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	LONGITUD	ALTURA	ANCHO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA TOTAL
						3,00
BAÑO MIXTO	2,00				ORINAL	2,00
BAÑO PMR	1,00				ORINAL	1,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
Subtotal						**3,00**
TOTAL						**3,00**

OBSERVACIONES:

ELABORÓ:
RESIDENTE DE OBRA
DAVID RICARDO SANCHEZ RUIZ

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE OBRA
CRISTIAN DAVID OCHOA PERDOMO

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ

PRESENTÓ:
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
WILSON JAVIER RIVEROS ANTOLINEZ

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA


CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.

CGC-2023
CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	**DIA**	07	**MM**	11	**AA**	2023	**MODIFICATIVA:**	1	
CONTRATO OBRA:	**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FDLUSA-CTO-292-2023**						**CONTRATO INTERVENTORIA:**	**CONTRATO DE INVERVENTORIA N° FDLUSA-CTO307-2023**	
CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN						**ACUMULADO ANTERIOR:**	**PRESENTE ACTA:**	**ACUMULADO TOTAL:**
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4								
INTERVENTORIA:	JET INGENIERIA S.A.S							**1,00**	1,00
ITEM:	3.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS MOVILIDAD REDUCIDA (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, BRAZO SOPORTE Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN ACOPLE, SIFÓN EN P, DESAGÜE Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN)					**UNID:**	UN	**UBICACIÓN:**	**SERVITÁ**

ESQUEMA



LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	LONGITUD	ALTURA	ANCHO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA TOTAL
						1,00
BAÑO PMR	1,00					1,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
Subtotal						**1,00**
TOTAL						**1,00**

OBSERVACIONES:

ELABORÓ:
RESIDENTE DE OBRA
DAVID RICARDO SANCHEZ RUIZ

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE OBRA
CRISTIAN DAVID OCHOA PERDOMO

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ

PRESENTÓ:
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
WILSON JAVIER RIVEROS ANTOLINEZ

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA


CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.

CGC-2023
CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	**DIA**	07	**MM**	11	**AA**	2023	**MODIFICATIVA:**	1	
CONTRATO OBRA:	**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FDLUSA-CTO-292-2023**						**CONTRATO INTERVENTORIA:**	**CONTRATO DE INVERVENTORIA N° FDLUSA-CTO307-2023**	
CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN						**ACUMULADO ANTERIOR:**	**PRESENTE ACTA:**	**ACUMULADO TOTAL:**
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4								
INTERVENTORIA:	JET INGENIERIA S.A.S							**4,00**	4,00
ITEM:	3.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO, (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL Y DESCARGA TIPO PUSH, BRIDA DE 4" Y SELLANTE)					**UNID:**	UN	**UBICACIÓN:** SERVITÁ

ESQUEMA



LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	LONGITUD	ALTURA	ANCHO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA TOTAL
						4,00
BAÑO MIXTO	3,00					3,00
BAÑO NIÑOS	1,00					1,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
Subtotal						**4,00**
TOTAL						**4,00**

OBSERVACIONES:

ELABORÓ:
RESIDENTE DE OBRA
DAVID RICARDO SANCHEZ RUIZ

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE OBRA
CRISTIAN DAVID OCHOA PERDOMO

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ

PRESENTÓ:
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
WILSON JAVIER RIVEROS ANTOLINEZ

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA


CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.

CGC-2023
CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	**DIA**	07	**MM**	11	**AA**	2023	**MODIFICATIVA:**	1	
CONTRATO OBRA:	**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FDLUSA-CTO-292-2023**						**CONTRATO INTERVENTORIA:**	**CONTRATO DE INVERVENTORIA N° FDLUSA-CTO307-2023**	
CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN						**ACUMULADO ANTERIOR:**	**PRESENTE ACTA:**	**ACUMULADO TOTAL:**
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4								
INTERVENTORIA:	JET INGENIERIA S.A.S							**5,00**	5,00
ITEM:	3.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE INCRUSTAR COLOR BLANCO, (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFÓN COMPLETO TIPO BOTELLA Y GRIFERÍA TIPO PUSH)					**UNID:**	UN	**UBICACIÓN:** SERVITÁ

ESQUEMA



LOCALIZACIÓN	**CANTIDAD**	**LONGITUD**	**ALTURA**	**ANCHO**	**DESCRIPCIÓN**	**MEDIDA TOTAL**
						5,00
BAÑO MIXTO	4,00					4,00
BAÑO NIÑOS	1,00					1,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
Subtotal						**5,00**
TOTAL						**5,00**

OBSERVACIONES:

ELABORÓ:	**PRESENTÓ:**	**PRESENTÓ:**	**PRESENTÓ:**
RESIDENTE DE OBRA	**DIRECTOR DE OBRA**	**DIRECTOR DE INTERVENTORIA**	**RESIDENTE DE INTERVENTORIA**
DAVID RICARDO SANCHEZ RUIZ	CRISTIAN DAVID OCHOA PERDOMO	RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ	WILSON JAVIER RIVEROS ANTOLINEZ

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA


CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.

CGC-2023
CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	**DIA**	07	**MM**	11	**AA**	2023	**MODIFICATIVA:**	1	
CONTRATO OBRA:	**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FDLUSA-CTO-292-2023**						**CONTRATO INTERVENTORIA:**	**CONTRATO DE INVERVENTORIA N° FDLUSA-CTO307-2023**	
CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN						**ACUMULADO ANTERIOR:**	**PRESENTE ACTA:**	**ACUMULADO TOTAL:**
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4								
INTERVENTORIA:	JET INGENIERIA S.A.S							**1,00**	1,00
ITEM:	3.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEZCLADORES TIPO CUELLO DE GANSO DE 8" SENCILLOS PARA LAVAPLATOS					**UNID:**	UN	**UBICACIÓN:** SERVITÁ

ESQUEMA



LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	LONGITUD	ALTURA	ANCHO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA TOTAL
						1,00
CAFETERIA	1,00					1,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
Subtotal						**1,00**
TOTAL						**1,00**

OBSERVACIONES:

ELABORÓ:
RESIDENTE DE OBRA
DAVID RICARDO SANCHEZ RUIZ

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE OBRA
CRISTIAN DAVID OCHOA PERDOMO

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ

PRESENTÓ:
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
WILSON JAVIER RIVEROS ANTOLINEZ

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA


CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.

CGC-2023
CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	**DIA**	07	**MM**	11	**AA**	2023	**MODIFICATIVA:**	1	
CONTRATO OBRA:	**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FDLUSA-CTO-292-2023**						**CONTRATO INTERVENTORIA:**	**CONTRATO DE INVERVENTORIA N° FDLUSA-CTO307-2023**	
CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN						**ACUMULADO ANTERIOR:**	**PRESENTE ACTA:**	**ACUMULADO TOTAL:**
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4								
INTERVENTORIA:	JET INGENIERIA S.A.S							**25,00**	25,00
ITEM:	4.1	TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 4" INCLUYE ACCESORIOS					**UNID:**	M	**UBICACIÓN:** SERVITÁ

ESQUEMA



LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	LONGITUD	ALTURA	ANCHO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA TOTAL
						25,00
BAÑO MIIXTO	1,00	12,00				12,00
BAÑO NIÑOS	1,00	8,00				8,00
BAÑO PMR	1,00	5,00				5,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
Subtotal						**25,00**
TOTAL						**25,00**

OBSERVACIONES:

ELABORÓ:
RESIDENTE DE OBRA
DAVID RICARDO SANCHEZ RUIZ

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE OBRA
CRISTIAN DAVID OCHOA PERDOMO

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ

PRESENTÓ:
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
WILSON JAVIER RIVEROS ANTOLINEZ

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.

CGC-2023
CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA


FECHA:	**DIA**	07	**MM**	11	**AA**	2023	**MODIFICATIVA:**	1

CONTRATO OBRA:	**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FDLUSA-CTO-292-2023**	**CONTRATO INTERVENTORIA:**	**CONTRATO DE INVERVENTORIA N° FDLUSA-CTO307-2023**

CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN	**ACUMULADO ANTERIOR:**	**PRESENTE ACTA:**	**ACUMULADO TOTAL:**
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4			
INTERVENTORIA:	JET INGENIERIA S.A.S		**3,00**	3,00

ITEM:	4.2	REGISTRO CORTINA 3/4"	**UNID:**	UN	**UBICACIÓN:**	**SERVITÁ**

ESQUEMA



LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	LONGITUD	ALTURA	ANCHO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA TOTAL
						3,00
BAÑO MIXTO	1,00					1,00
BAÑO NIÑOS	1,00					1,00
BAÑO DISCAPASITADOS	1					1,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
Subtotal						**3,00**
TOTAL						**3,00**

OBSERVACIONES:

ELABORÓ:
RESIDENTE DE OBRA
DAVID RICARDO SANCHEZ RUIZ

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE OBRA
CRISTIAN DAVID OCHOA PERDOMO

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ

PRESENTÓ:
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
WILSON JAVIER RIVEROS ANTOLINEZ

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA


CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.

CGC-2023
CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	**DIA**	07	**MM**	11	**AA**	2023	**MODIFICATIVA:**	1	
CONTRATO OBRA:	**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FDLUSA-CTO-292-2023**						**CONTRATO INTERVENTORIA:**	**CONTRATO DE INVERVENTORIA N° FDLUSA-CTO307-2023**	
CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN						**ACUMULADO ANTERIOR:**	**PRESENTE ACTA:**	**ACUMULADO TOTAL:**
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4								
INTERVENTORIA:	JET INGENIERIA S.A.S							**10,00**	10,00
ITEM:	4.3	PUNTO SANITARIO 2"					**UNID:**	UN	**UBICACIÓN:** **SERVITÁ**

ESQUEMA



LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	LONGITUD	ALTURA	ANCHO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA TOTAL
						10,00
BAÑO MIXTO	4				LAVAMANOS	4,00
BAÑO MIXTO	2				ORINAL	2,00
BAÑO PMR	1				LAVAMANOS	1,00
BAÑO PMR	1				ORINAL	1,00
BAÑO NIÑOS	1				LAVAMANOS	1,00
COCINA	1				LAVAPLATOS	1,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
Subtotal						**10,00**
TOTAL						**10,00**

OBSERVACIONES:

ELABORÓ:
RESIDENTE DE OBRA
DAVID RICARDO SANCHEZ RUIZ

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE OBRA
CRISTIAN DAVID OCHOA PERDOMO

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ

PRESENTÓ:
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
WILSON JAVIER RIVEROS ANTOLINEZ

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA


CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.

CGC-2023
CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	**DIA**	07	**MM**	11	**AA**	2023	**MODIFICATIVA:**	1	
CONTRATO OBRA:	**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FDLUSA-CTO-292-2023**						**CONTRATO INTERVENTORIA:**	**CONTRATO DE INVERVENTORIA N° FDLUSA-CTO307-2023**	
CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN						**ACUMULADO ANTERIOR:**	**PRESENTE ACTA:**	**ACUMULADO TOTAL:**
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4								
INTERVENTORIA:	JET INGENIERIA S.A.S						**55,00**		55,00
ITEM:	4.4	TUBERIA PVCP RDE 9 DE ½" INCLUYE ACCESORIOS					**UNID:**	M	**UBICACIÓN:** SERVITÁ

ESQUEMA



LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	LONGITUD	ALTURA	ANCHO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA TOTAL
						55,00
BAÑO MIXTO	1,00	15,00				15,00
BAÑO PMR	1,00	15,00				15,00
BAÑO NIÑOS	1,00	10,00				10,00
COCINA	1,00	15,00				15,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
Subtotal						**55,00**
TOTAL						**55,00**

OBSERVACIONES:

ELABORÓ:
RESIDENTE DE OBRA
DAVID RICARDO SANCHEZ RUIZ

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE OBRA
CRISTIAN DAVID OCHOA PERDOMO

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ

PRESENTÓ:
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
WILSON JAVIER RIVEROS ANTOLINEZ

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA


CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.


CGC-2023
CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	**DIA**	07	**MM**	11	**AA**	2023	**MODIFICATIVA:**	1	
CONTRATO OBRA:	**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FDLUSA-CTO-292-2023**						**CONTRATO INTERVENTORIA:**	**CONTRATO DE INVERVENTORIA N° FDLUSA-CTO307-2023**	
CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN						**ACUMULADO ANTERIOR:**	**PRESENTE ACTA:**	**ACUMULADO TOTAL:**
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4								
INTERVENTORIA:	JET INGENIERIA S.A.S							**15,00**	15,00
ITEM:	4.5	punto hidraulico de agua Fria de 1/2"					**UNID:**	und	**UBICACIÓN:** SERVITÁ

ESQUEMA





LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	LONGITUD	ALTURA	ANCHO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA TOTAL
						15,00
LAVAPLATOS	1,00				CAFETERIA	1,00
BAÑO MIXTO	4,00				LAVAMANOS	4,00
BAÑO MIXTO	3				SANITARIOS	3,00
BAÑO MIXTO	2				ORINAL	2,00
BAÑO NIÑOS	1				LAVAMANOS	1,00
BAÑO NIÑOS	1				SANITARIO	1,00
BAÑO PMR	1				SANITARIO	1,00
BAÑO PMR	1				LAVAMANOS	1,00
BAÑO PMR	1				ORINAL	1,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
Subtotal						**15,00**
TOTAL						**15,00**

OBSERVACIONES:

ELABORÓ:
RESIDENTE DE OBRA
DAVID RICARDO SANCHEZ RUIZ

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE OBRA
CRISTIAN DAVID OCHOA PERDOMO

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ

PRESENTÓ:
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
WILSON JAVIER RIVEROS ANTOLINEZ

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.

CGC-2023
CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	**DIA**	07	**MM**	11	**AA**	2023	**MODIFICATIVA:**	1	
CONTRATO OBRA:	**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FDLUSA-CTO-292-2023**						**CONTRATO INTERVENTORIA:**	**CONTRATO DE INVERVENTORIA N° FDLUSA-CTO307-2023**	
CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN						**ACUMULADO ANTERIOR:**	**PRESENTE ACTA:**	**ACUMULADO TOTAL:**
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4								
INTERVENTORIA:	JET INGENIERIA S.A.S							**4,00**	4,00
ITEM:	5.1	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL GFCI TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.					**UNID:**	UND	**UBICACIÓN:** **SERVITÁ**

ESQUEMA





LOCALIZACIÓN	**CANTIDAD**	**LONGITUD**	**ALTURA**	**ANCHO**	**DESCRIPCIÓN**	**MEDIDA TOTAL**
						4,00
BAÑO MIXTO	2				Lavamanos	2,00
BAÑO PMR	1				Sanitario discapacitados	1,00
COCINA	1				Cafeteria	1,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
Subtotal						**4,00**
TOTAL						**4,00**

OBSERVACIONES:

ELABORÓ:
RESIDENTE DE OBRA
DAVID RICARDO SANCHEZ RUIZ

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE OBRA
CRISTIAN DAVID OCHOA PERDOMO

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ

PRESENTÓ:
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
WILSON JAVIER RIVEROS ANTOLINEZ

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.

CGC-2023
CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	**DIA**	07	**MM**	11	**AA**	2023	**MODIFICATIVA:**	1	
CONTRATO OBRA:	**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FDLUSA-CTO-292-2023**						**CONTRATO INTERVENTORIA:**	**CONTRATO DE INVERVENTORIA N° FDLUSA-CTO307-2023**	
CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN						**ACUMULADO ANTERIOR:**	**PRESENTE ACTA:**	**ACUMULADO TOTAL:**
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4								
INTERVENTORIA:	JET INGENIERIA S.A.S							**22,37**	22,37
ITEM:	6.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO EN FACHADA, TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE BATIENTES. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)					**UNID:**	M2	**UBICACIÓN:** SERVITÁ

ESQUEMA





LOCALIZACIÓN	**CANTIDAD**	**LONGITUD**	**ALTURA**	**ANCHO**	**DESCRIPCIÓN**	**MEDIDA TOTAL**
						22,37
BAÑO MIXTO	1	2,44	0,56			1,37
BAÑO PMR	1	2,44	0,52			1,27
FACHADA SUR BAÑO Y BODEGA	1	6,04	0,59			3,56
FACHADA FRONTAL	1	6,70	2,15			14,41
FACHADA FRONTAL	1	0,82	2,15			1,76
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
Subtotal						**22,37**
TOTAL						**22,37**

OBSERVACIONES:

ELABORÓ:
RESIDENTE DE OBRA
DAVID RICARDO SANCHEZ RUIZ

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE OBRA
CRISTIAN DAVID OCHOA PERDOMO

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ

PRESENTÓ:
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
WILSON JAVIER RIVEROS ANTOLINEZ

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.

CGC-2023
CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	**DIA**	07	**MM**	11	**AA**	2023	**MODIFICATIVA:**	1	
CONTRATO OBRA:	**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FDLUSA-CTO-292-2023**						**CONTRATO INTERVENTORIA:**	**CONTRATO DE INVERVENTORIA N° FDLUSA-CTO307-2023**	
CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN						**ACUMULADO ANTERIOR:**	**PRESENTE ACTA:**	**ACUMULADO TOTAL:**
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4								
INTERVENTORIA:	JET INGENIERIA S.A.S							**27,90**	27,90
ITEM:	6.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA - VENTANA EN ALUMINIO EN FACHADA, TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD, HERRAJES Y CERRADURA. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE BATIENTES. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)					**UNID:**	M2	**UBICACIÓN:** SERVITÁ

ESQUEMA



LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	LONGITUD	ALTURA	ANCHO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA TOTAL
						27,90
PUERTA VENTANA	1,00	6,60	2,95		Fachada principal	19,47
PUERTA VENTANA	1,00	0,90	2,95		Fachada principal	2,66
PUERTA	1,00	0,95	2,10		Baño Mixto	2,00
PUERTA	1,00	0,95	2,10		Baño niños	2,00
PUERTA CORREDIZA	1,00	0,85	2,10		Baño PMR	1,79
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
Subtotal						**27,90**
TOTAL						**27,90**

OBSERVACIONES:

ELABORÓ:	PRESENTÓ:	PRESENTÓ:	PRESENTÓ:
RESIDENTE DE OBRA	**DIRECTOR DE OBRA**	**DIRECTOR DE INTERVENTORIA**	**RESIDENTE DE INTERVENTORIA**
DAVID RICARDO SANCHEZ RUIZ	CRISTIAN DAVID OCHOA PERDOMO	RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ	WILSON JAVIER RIVEROS ANTOLINEZ

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.

CGC-2023
CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	**DIA**	07	**MM**	11	**AA**	2023	**MODIFICATIVA:**	1	
CONTRATO OBRA:	**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FDLUSA-CTO-292-2023**						**CONTRATO INTERVENTORIA:**	**CONTRATO DE INVERVENTORIA N° FDLUSA-CTO307-2023**	
CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN						**ACUMULADO ANTERIOR:**	**PRESENTE ACTA:**	**ACUMULADO TOTAL:**
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4								
INTERVENTORIA:	JET INGENIERIA S.A.S							**103,32**	103,32
ITEM:	7.1	PINTURA TIPO KORASA O SIMILAR PARA ANTEPECHO DE FACHADA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)					**UNID:**	M2	**UBICACIÓN:** SERVITÁ

ESQUEMA



LOCALIZACIÓN	**CANTIDAD**	**LONGITUD**	**ALTURA**	**ANCHO**	**DESCRIPCIÓN**	**MEDIDA TOTAL**
						103,32
FACHADA	1	1,63	3,40		PARTE SUPERIOR	5,54
FACHADA	1	14,57	3,40		PARTE SUPERIOR	49,54
FACHADA	1	1,63	3,40		PARTE SUPERIOR	5,54
TECHO INGRESO	2	1,63	0,48		BAJO PLACA LATERALES	1,56
	1	13,57	0,76		BAJO PLACA FRONTAL	10,31
MURO INFERIOR	1	6,88	0,80		MURO BAJO VENTANA	5,50
	1	0,90	0,80		MURO BAJO VENTANA	0,72
	1	0,17	2,15		MURO DIVISORIO	0,37
	1	6,61	0,20		ALFAGIA	1,32
	1	1,00	0,20		ALFAGIA	0,20
	1	1,20	0,30		JARDINERA GRADAS	0,36
MURO DE FACHADA JARDIN	1	4,30	0,75		JARDINERA	3,23
MURO DE FACHADA JARDIN	1	7,04	0,94		JARDINERA	6,62
MURO DE FACHADA JARDIN	1	7,05	1,40		JARDINERA	9,87
MURO RAMPAS	1	4,40	0,30		RAMPA	1,32
MURO RAMPAS	2	4,40	0,15		RAMPA	1,32
						0,00
						0,00
						0,00
					Subtotal	**103,32**
					TOTAL	**103,32**

OBSERVACIONES:

ELABORÓ:
RESIDENTE DE OBRA
DAVID RICARDO SANCHEZ RUIZ

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE OBRA
CRISTIAN DAVID OCHOA PERDOMO

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ

PRESENTÓ:
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
WILSON JAVIER RIVEROS ANTOLINEZ

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA


CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.

CGC-2023 CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	**DIA**	07	**MM**	11	**AA**	2023	**MODIFICATIVA:**	1	
CONTRATO OBRA:	**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FDLUSA-CTO-292-2023**						**CONTRATO INTERVENTORIA:**	**CONTRATO DE INVERVENTORIA N° FDLUSA-CTO307-2023**	
CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN						**ACUMULADO ANTERIOR:**	**PRESENTE ACTA:**	**ACUMULADO TOTAL:**
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4								
INTERVENTORIA:	JET INGENIERIA S.A.S							**887,31**	887,31
ITEM:	7.2	VINILO TIPO 1 TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)					**UNID:**	M2	**UBICACIÓN:** **SERVITÁ**

ESQUEMA



LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	LONGITUD	ALTURA	AREA	DESCRIPCIÓN	MEDIDA TOTAL
						887,31
TEATRO	2	2,79	5,45		Muro costado Oriental	30,41
	-2	2,55	2,88		Puerta	-14,69
	2	2,16	5,30		Muro costado Oriental	22,90
	2	2,95	5,30		Muro costado Oriental	31,27
	1	13,43	6,20		Muro costado Oriental	83,27
Zona comun	1	15,33	2,80		Muro 1	42,92
	1	1,50	2,87		Muro 2	4,31
	1	1,06	2,87		Muro 3	3,04
	-1	0,90	1,94		Puerta	-1,75
	1	1,08	0,94		Muro 4	1,02
	1	1,22	1,11		Muro 6	1,35
	1	1,63	1,11		Muro 7	1,81
	1	3,44	1,11			3,82
	1	2,96	1,11			3,29
	-1	2,44	0,65		Ventana	-1,59
	1	4,06	1,11			4,51
	1	0,92	1,11			1,02
	1	1,01	2,88			2,91
	1	1,89	2,88			5,44
	1	0,37	2,88			1,07
	1	0,65	2,88			1,87

	1	1,26	2,83			3,57
	-1	0,82	2,18		Ventana	-1,79
	1	4,05	0,69			2,79
	1	1,25	2,82			3,53
	1	2,70	2,83			7,64
	-1	0,74	20,90		Puerta	-15,47
	1	1,28	2,83			3,62
	1	2,40	2,83			6,79
	1	1,15	2,83			3,25
	1	1,15	2,83			3,25
	1	0,58	2,83			1,64
	1	0,65	2,85			1,85
	1	0,64	2,85			1,82
	1	0,39	2,85			1,11
	1	1,94	2,85			5,53
	1	1,07	2,83			3,03
	-1	0,69	1,84		Puerta	-1,27
	-1	1,08	2,83		Puerta	-3,06
	1	1,50	2,86			4,29
TECHO BAÑOS Y ZONA DE INGRESO				81,87		81,87
PINTURA TEATRO SUPER BOARD	2	1,13	5,28			11,93
	2	0,12	5,28			1,27
	2	2,05	5,28			21,65
	2	1,06	5,28		Columna	11,19
	2	2,09	5,47			22,86
	2	2,22	5,89			26,15
	2	0,25	5,89			2,95
	2	2,09	6,30			26,33
	2	1,07	6,33			13,48
	2	2,18	7,04			30,69
	2	2,18	7,35			32,05
	2	0,26	7,35			3,82
	2	1,92	6,79			26,07

		2	1,92	1,89		Puerta	7,26
		2	2,38	7,64			36,37
		2	4,60	7,54			69,37
		1	4,76	6,21			29,56
		-1	3,99	3,41			-13,61
		1	0,25	3,41			0,85
		1	0,63	7,68			4,84
		1	3,13	7,68			24,04
		1	3,20	5,69			18,21
		1	2,53	4,80			12,14
		1	2,66	2,10			5,59
		1	15,33	2,88			44,15
		1	13,78	1,20			16,54
	BODEGA	1	15,50	2,88		Muro	44,64
	BAÑO TARIMA				4,70	Techo	4,70
	BAÑO TARIMA	1	10,00	1,00		Muro	10,00
OBSERVACIONES:		**Subtotal**					**887,31**
		TOTAL					**887,31**

ELABORÓ:
RESIDENTE DE OBRA
DAVID RICARDO SANCHEZ RUIZ

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE OBRA
CRISTIAN DAVID OCHOA PERDOMO

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ

PRESENTÓ:
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
WILSON JAVIER RIVEROS ANTOLINEZ

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA


CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.

CGC-2023
CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	**DIA**	07	**MM**	11	**AA**	2023	**MODIFICATIVA:**	1	
CONTRATO OBRA:	**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FDLUSA-CTO-292-2023**						**CONTRATO INTERVENTORIA:**	**CONTRATO DE INVERVENTORIA N° FDLUSA-CTO307-2023**	
CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN						**ACUMULADO ANTERIOR:**	**PRESENTE ACTA:**	**ACUMULADO TOTAL:**
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4								
INTERVENTORIA:	JET INGENIERIA S.A.S							**42,13**	42,13
ITEM:	8.1	PISO CERAMICA ANTIDESLIZANTE, FORMATO 33 X 33 (COLORES VARIOS)					**UNID:**	M2	**UBICACIÓN:** SERVITÁ

ESQUEMA



LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	LONGITUD	ALTURA	ANCHO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA TOTAL
						42,13
BAÑO MIXTO	13,91					13,91
BAÑO PMR	10,44					10,44
BAÑO NIÑOS	1	1,89		1,02		1,93
BODEGA	1	4,04		3,48		14,06
BODEGA	1	0,88		1,87		1,65
BODEGA	1	1,19		0,12		0,14
Subtotal						**42,13**
TOTAL						**42,13**

OBSERVACIONES:

ELABORÓ:
RESIDENTE DE OBRA
DAVID RICARDO SANCHEZ RUIZ

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE OBRA
CRISTIAN DAVID OCHOA PERDOMO

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ

PRESENTÓ:
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
WILSON JAVIER RIVEROS ANTOLINEZ

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.

CGC-2023
CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	**DIA**	07	**MM**	11	**AA**	2023	**MODIFICATIVA:**	1	
CONTRATO OBRA:	**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FDLUSA-CTO-292-2023**						**CONTRATO INTERVENTORIA:**	**CONTRATO DE INVERVENTORIA N° FDLUSA-CTO307-2023**	
CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN						**ACUMULADO ANTERIOR:**	**PRESENTE ACTA:**	**ACUMULADO TOTAL:**
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4								
INTERVENTORIA:	JET INGENIERIA S.A.S							**20,00**	20,00
ITEM:	8.2	INSTALACIÓN DE PISO MACHIMBRE					**UNID:**	M2	**UBICACIÓN:** **SERVITÁ**

ESQUEMA



LOCALIZACIÓN	CANTIDAD (m2)	LONGITUD	ALTURA	%	DESCRIPCIÓN	MEDIDA TOTAL
						20,00
PISO DE TARIMA	20,00			100%		20,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
Subtotal						**20,00**
TOTAL						**20,00**

OBSERVACIONES:

ELABORÓ:
DAVID SANCHEZ
RESIDENTE DE OBRA
DAVID RICARDO SANCHEZ RUIZ

PRESENTÓ:
Cristian Ochoa
DIRECTOR DE OBRA
CRISTIAN DAVID OCHOA PERDOMO

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ

PRESENTÓ:
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
WILSON JAVIER RIVEROS ANTOLINEZ

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA


CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.

CGC-2023
CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	**DIA**	07	**MM**	11	**AA**	2023	**MODIFICATIVA:**	1	
CONTRATO OBRA:	**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FDLUSA-CTO-292-2023**						**CONTRATO INTERVENTORIA:**	**CONTRATO DE INVERVENTORIA N° FDLUSA-CTO307-2023**	
CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN						**ACUMULADO ANTERIOR:**	**PRESENTE ACTA:**	**ACUMULADO TOTAL:**
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4								
INTERVENTORIA:	JET INGENIERIA S.A.S							**160,00**	160,00
ITEM:	8.3	REINSTALACIÓN DE PISO MADERA					**UNID:**	M2	**UBICACIÓN:** **SERVITÁ**

ESQUEMA



LOCALIZACIÓN	**CANTIDAD (m2)**	**LONGITUD**	**ALTURA**	**%**	**DESCRIPCIÓN**	**MEDIDA TOTAL**
						160,00
PISO DE TARIMA	160,00			100%		160,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
Subtotal						**160,00**
TOTAL						**160,00**

OBSERVACIONES:

ELABORÓ:
RESIDENTE DE OBRA
DAVID RICARDO SANCHEZ RUIZ

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE OBRA
CRISTIAN DAVID OCHOA PERDOMO

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ

PRESENTÓ:
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
WILSON JAVIER RIVEROS ANTOLINEZ

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA


CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.

CGC-2023
CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	**DIA**	07	**MM**	11	**AA**	2023	**MODIFICATIVA:**	1	
CONTRATO OBRA:	**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FDLUSA-CTO-292-2023**						**CONTRATO INTERVENTORIA:**	**CONTRATO DE INVERVENTORIA N° FDLUSA-CTO307-2023**	
CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN						**ACUMULADO ANTERIOR:**	**PRESENTE ACTA:**	**ACUMULADO TOTAL:**
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4								
INTERVENTORIA:	JET INGENIERIA S.A.S							**11,41**	11,41
ITEM:	9.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN PUERTAS Y PANELES EN ACERO CALIBRE 20, DIVISIONES PARA BAÑO INSTITUCIONAL, ANTIÁCIDO, ENTAMBORADAS					**UNID:**	M2	**UBICACIÓN:** SERVITÁ

ESQUEMA



LOCALIZACIÓN	**CANTIDAD**	**LONGITUD**	**ALTURA**	**ANCHO**	**DESCRIPCIÓN**	**MEDIDA TOTAL**
						11,41
BAÑO MIXTO	2	1,50	1,78		Divisiones	5,34
BAÑO MIXTO	1	2,96	1,78		Divisiones	5,27
BAÑO MIXTO	2	0,40	1,00		Orinales	0,80
Subtotal						**11,41**
TOTAL						**11,41**

OBSERVACIONES:

ELABORÓ:	**PRESENTÓ:**	**PRESENTÓ:**	**PRESENTÓ:**
RESIDENTE DE OBRA	**DIRECTOR DE OBRA**	**DIRECTOR DE INTERVENTORIA**	**RESIDENTE DE INTERVENTORIA**
DAVID RICARDO SANCHEZ RUIZ	CRISTIAN DAVID OCHOA PERDOMO	RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ	WILSON JAVIER RIVEROS ANTOLINEZ

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA


CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.

CGC-2023
CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	**DIA**	07	**MM**	11	**AA**	2023	**MODIFICATIVA:**	1	
CONTRATO OBRA:	**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FDLUSA-CTO-292-2023**						**CONTRATO INTERVENTORIA:**	**CONTRATO DE INVERVENTORIA N° FDLUSA-CTO307-2023**	
CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN						**ACUMULADO ANTERIOR:**	**PRESENTE ACTA:**	**ACUMULADO TOTAL:**
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4								
INTERVENTORIA:	JET INGENIERIA S.A.S							**2,00**	2,00
ITEM:	9.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS INDUSTRIAL, LÍNEA MODULAR MUEBLE Y ENTREPAÑO EN ACERO INOX, CON DIMENSIONES: DE ANCHO 0.60, ALTO: 0.90M LONGITUD EN ML, CAL. 16, SALPICADERO 10 CM, PATAS EN TUBO DE ACERO INOX. CON NIVELADOR. UNA POCETA DE 50 X50X30, CAL. 16, NO INCLUYE GRIFERÍA NI SIFÓN. INCLUYE INSTALACIÓN.					**UNID:**	M	**UBICACIÓN:**	**SERVITÁ**

ESQUEMA



LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	LONGITUD	ALTURA	ANCHO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA TOTAL
						2,00
CAFETERIA	1,00	2,00				2,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
Subtotal						**2,00**
TOTAL						**2,00**

OBSERVACIONES:

ELABORÓ:
RESIDENTE DE OBRA
DAVID RICARDO SANCHEZ RUIZ

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE OBRA
CRISTIAN DAVID OCHOA PERDOMO

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ

PRESENTÓ:
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
WILSON JAVIER RIVEROS ANTOLINEZ

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA


CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.

CGC-2023
CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	**DIA**	07	**MM**	11	**AA**	2023	**MODIFICATIVA:**	1	
CONTRATO OBRA:	**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FDLUSA-CTO-292-2023**						**CONTRATO INTERVENTORIA:**	**CONTRATO DE INVERVENTORIA N° FDLUSA-CTO307-2023**	
CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN						**ACUMULADO ANTERIOR:**	**PRESENTE ACTA:**	**ACUMULADO TOTAL:**
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4								
INTERVENTORIA:	JET INGENIERIA S.A.S							**3,40**	3,40
ITEM:	10.1	MESON EN GRANITO NATURAL ANCHO MENOR O IGUAL A 80CM - INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE					**UNID:**	M	**UBICACIÓN:** SERVITÁ

ESQUEMA



LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	LONGITUD	ALTURA	ANCHO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA TOTAL
						3,40
BAÑO MIXTO	1,00	1,25				1,25
BAÑO MIXTO	1,00	1,25				1,25
BAÑO PMR	1,00	0,90				0,90
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
Subtotal						**3,40**
TOTAL						**3,40**

OBSERVACIONES:

ELABORÓ:
RESIDENTE DE OBRA
DAVID RICARDO SANCHEZ RUIZ

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE OBRA
CRISTIAN DAVID OCHOA PERDOMO

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ

PRESENTÓ:
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
WILSON JAVIER RIVEROS ANTOLINEZ

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA


CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.

CGC-2023
CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	**DIA**	07	**MM**	11	**AA**	2023	**MODIFICATIVA:**	1	
CONTRATO OBRA:	**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FDLUSA-CTO-292-2023**						**CONTRATO INTERVENTORIA:**	**CONTRATO DE INVERVENTORIA N° FDLUSA-CTO307-2023**	
CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN						**ACUMULADO ANTERIOR:**	**PRESENTE ACTA:**	**ACUMULADO TOTAL:**
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4								
INTERVENTORIA:	JET INGENIERIA S.A.S							**130,00**	130,00
ITEM:	11.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOMEMBRANA CAL 20					**UNID:**	M2	**UBICACIÓN:** **SERVITÁ**

ESQUEMA



LOCALIZACIÓN	**CANTIDAD**	**LONGITUD**	**ALTURA**	**ANCHO**	**DESCRIPCIÓN**	**MEDIDA TOTAL**
						130,00
PISO DE TARIMA	130,00					130,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
Subtotal						**130,00**
TOTAL						**130,00**

OBSERVACIONES:

ELABORÓ:
RESIDENTE DE OBRA
DAVID RICARDO SANCHEZ RUIZ

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE OBRA
CRISTIAN DAVID OCHOA PERDOMO

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ

PRESENTÓ:
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
WILSON JAVIER RIVEROS ANTOLINEZ

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.

CGC-2023
CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	**DIA**	07	**MM**	11	**AA**	2023	**MODIFICATIVA:**	1	
CONTRATO OBRA:	**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FDLUSA-CTO-292-2023**						**CONTRATO INTERVENTORIA:**	**CONTRATO DE INVERVENTORIA N° FDLUSA-CTO307-2023**	
CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN						**ACUMULADO ANTERIOR:**	**PRESENTE ACTA:**	**ACUMULADO TOTAL:**
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4								
INTERVENTORIA:	JET INGENIERIA S.A.S							**442,33**	442,33
ITEM:	12.1	CIELO RASO PANEL 84R MADERABE HUNTER DOUGLAS INCLUYE ESTRUCTURA DE ALISTADO Y ELEMENTO DE FIJACION					**UNID:**	M2	**UBICACIÓN:** **SERVITÁ**

ESQUEMA





LOCALIZACIÓN	**CANTIDAD**	**LONGITUD**	**ALTURA**	**ANCHO**	**DESCRIPCIÓN**	**MEDIDA TOTAL**
						442,33
TEATRO	1,00	70,00		0,10		7,00
TEATRO PARTE FRONTAL	1	13,75		1,30		17,88
CAMERINOS (PROYECTADO)	417,45					417,45
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
Subtotal						**442,33**
TOTAL						**442,33**

OBSERVACIONES:

ELABORÓ:
DAVID SANCHEZ
RESIDENTE DE OBRA
DAVID RICARDO SANCHEZ RUIZ

PRESENTÓ:
Cristian Ochoa
DIRECTOR DE OBRA
CRISTIAN DAVID OCHOA PERDOMO

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ

PRESENTÓ:
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
WILSON JAVIER RIVEROS ANTOLINEZ

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA


CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.


CGC-2023
CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA


FECHA:	**DIA**	07	**MM**	11	**AA**	2023	**MODIFICATIVA:**	1	
CONTRATO OBRA:	**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FDLUSA-CTO-292-2023**						**CONTRATO INTERVENTORIA:**	**CONTRATO DE INVERVENTORIA N° FDLUSA-CTO307-2023**	
CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN						**ACUMULADO ANTERIOR:**	**PRESENTE ACTA:**	**ACUMULADO TOTAL:**
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4								
INTERVENTORIA:	JET INGENIERIA S.A.S							**81,65**	81,65
ITEM:	NP1	PAÑETES LISO MUROS 1:3 (e=0,03m)					**UNID:**	M2	**UBICACIÓN:** SERVITÁ

ESQUEMA





	LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	LONGITUD	ALTURA	ANCHO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA TOTAL
							81,65
1	BAÑO MIXTO	1	2,10	2,15		MUROS	4,52
1.1	BAÑO MIXTO	1	0,95	0,90		MUROS	0,86
2	BAÑO MIXTO	1	0,91	3,04		MUROS	2,77
3	BAÑO MIXTO	1	3,15	1,92		MUROS	6,05
4	BAÑO MIXTO	1	2,94	1,92		MUROS	5,64
5	BAÑO MIXTO	1	2,94	1,92		MUROS	5,64
6	BAÑO MIXTO	1	1,25	1,92		MUROS	2,40
7	BAÑO MIXTO	1	0,14	1,25		MUROS	0,18
8	BAÑO MIXTO	1	1,25	1,92		MUROS	2,40
9	BAÑO MIXTO	1	1,95	1,92		MUROS	3,74
10	BAÑO MIXTO	1	0,30	1,92		MUROS	0,58
11	BAÑO MIXTO	1	0,23	1,92		MUROS	0,44
12	BAÑO MIXTO	1	0,24	2,10		MUROS	0,50
13	BAÑO MIXTO	1	0,16	1,00		BAJO PUERTA	0,16
1	BAÑO NIÑOS	2	0,15	2,10		FILO PUERTA	0,63
2	BAÑO NIÑOS	1	0,15	0,83		BAJO PUERTA	0,12
3	BAÑO NIÑOS	1	1,19	3,02		MUROS	3,59
4	BAÑO NIÑOS	1	0,25	3,02		MUROS	0,76
5	BAÑO NIÑOS	1	0,90	3,02		MUROS	2,72
6	BAÑO NIÑOS	1	0,75	3,02		MUROS	2,27
7	BAÑO NIÑOS	1	0,90	3,02		MUROS	2,72
8	BAÑO NIÑOS	1	1,10	2,12		MUROS	2,33
9	BAÑO NIÑOS	1	0,86	0,92		SOBRE PUERTA INTERNA	0,79
10	BAÑO NIÑOS	1	0,97	0,92		SOBRE PUERTA EXTERNA	0,89
11	BAÑO NIÑOS	1	0,14	2,10		FILO PUERTA	0,29
12	BAÑO NIÑOS	1	0,81	3,02		MUROS	2,45
13	BAÑO NIÑOS	1	1,30	0,20		REGATA	0,26



1	BAÑO DISCAPACITADOS	1	2,12	1,92		MUROS	4,07
2	BAÑO DISCAPACITADOS	1	2,91	1,92		MUROS	5,59
3	BAÑO DISCAPACITADOS	1	3,15	1,92		MUROS	6,05
4	BAÑO DISCAPACITADOS	1	1,85	1,92		MUROS	3,55
5	BAÑO DISCAPACITADOS	1	0,61	1,92		MUROS	1,17
6	BAÑO DISCAPACITADOS	1	0,20	2,10		FILO PUERTA	0,42
7	BAÑO DISCAPACITADOS	1	0,16	0,90		BAJO PUERTA	0,14
8	BAÑO DISCAPACITADOS	1	1,10	2,11		MURO INTERNO	2,32
9	BAÑO DISCAPACITADOS	1	1,10	2,11		MURO EXTERNO	2,32
10	BAÑO DISCAPACITADOS	1	0,15	2,11		FILO EXTERNO	0,32
	Subtotal						**81,65**
	TOTAL						**81,65**

OBSERVACIONES:

ELABORÓ:

RESIDENTE DE OBRA
DAVID RICARDO SANCHEZ RUIZ

PRESENTÓ:

DIRECTOR DE OBRA
CRISTIAN DAVID OCHOA PERDOMO

PRESENTÓ:

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ

PRESENTÓ:

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
WILSON JAVIER RIVEROS ANTOLINEZ

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA


CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.

CGC-2023 CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	**DIA**	07	**MM**	11	**AA**	2023	**MODIFICATIVA:**	1	
CONTRATO OBRA:	**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FDLUSA-CTO-292-2023**						**CONTRATO INTERVENTORIA:**	**CONTRATO DE INVERVENTORIA N° FDLUSA-CTO307-2023**	
CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN						**ACUMULADO ANTERIOR:**	**PRESENTE ACTA:**	**ACUMULADO TOTAL:**
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4								
INTERVENTORIA:	JET INGENIERIA S.A.S							**60,72**	60,72
ITEM:	NP2	DILATACIÓN PLASTICA EN Z					**UNID:**	ML	**UBICACIÓN:** SERVITÁ

ESQUEMA



	LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	LONGITUD	ALTURA	ANCHO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA TOTAL
							60,72
1	Muros internos en ladrillo de Teatro	2	1,23				2,46
2		2	0,13				0,26
3		2	1,81				3,62
4		2	1,31			Columna	2,62
5		2	1,89				3,78
6		2	2,43				4,86
6,1		2	0,26				0,52
7		2	1,87				3,74
8		2	1,36			Columna	2,72
9		2	1,96				3,92
10		2	0,15				0,29
11		2	2,32				4,64
12		2	0,15				0,29
13		2	1,75			SOBRE PUERTA	3,50
14		2	2,28				4,56
15		2	4,66				9,32
16		2	4,81				9,62
						Subtotal	60,72
						TOTAL	**60,72**

OBSERVACIONES:

ELABORÓ:
RESIDENTE DE OBRA
DAVID RICARDO SANCHEZ RUIZ

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE OBRA
CRISTIAN DAVID OCHOA PERDOMO

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ

PRESENTÓ:
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
WILSON JAVIER RIVEROS ANTOLINEZ

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.

CGC-2023
CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	**DIA**	07	**MM**	11	**AA**	2023	**MODIFICATIVA:**	1	
CONTRATO OBRA:	**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FDLUSA-CTO-292-2023**						**CONTRATO INTERVENTORIA:**	**CONTRATO DE INVERVENTORIA N° FDLUSA-CTO307-2023**	
CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN						**ACUMULADO ANTERIOR:**	**PRESENTE ACTA:**	**ACUMULADO TOTAL:**
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4								
INTERVENTORIA:	JET INGENIERIA S.A.S							**465,82**	465,82
ITEM:	NP3	MANTENIMIENTO DE MAMPOSTERIA EXISTENTE, INCLUYE LAVADO CON RINCE Y SELLADOR RESPECTIVO, APLICACIÓN DE HIDROFUGO 10 AÑOS (INCLUYE SUMINISTRO, APLICACIÓN Y LIMPIEZA).					**UNID:**	M2	**UBICACIÓN:** SERVITÁ

ESQUEMA



LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	LONGITUD	ALTURA	ANCHO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA TOTAL
						465,82
MURO EN LADRILLO INGRESO A TEATRO	2	2,83	1,20		Costado norte	6,79
	2	1,20	0,24		Costado norte	0,58
	1	2,83	0,24		Costado norte	0,68
	2	2,83	1,20		Costado sur	6,79
	2	1,20	0,24		Costado sur	0,58
	1	2,83	0,24		Costado sur	0,68
MURO TARIMA	1	13,54	1,30		Tarima	17,60
MURO TARIMA	2	2,45	1,30		Tarima	6,37
FACHADA FRONTAL	1	7,20	8,66		Lado izquierdo	62,35
FACHADA FRONTAL	1	14,50	1,96		Lado superior central	28,42
FACHADA FRONTAL	1	6,00	7,66		Lado derecho	45,96
FACHADA LATERAL COSTADO SUR	1	1,65	9,19		Lateral escalera 1	15,16
FACHADA LATERAL COSTADO SUR	1	12,45	9,69		Lateral	120,64
FACHADA LATERAL COSTADO SUR	1	1,70	10,32		Lateral escalera 2	17,54
FACHADA LATERAL COSTADO SUR	1	12,38	10,79		Lateral	133,58
FACHADA LATERAL COSTADO SUR	1	1,90	1,10		Escalera	2,09
Subtotal						**465,82**
TOTAL						**465,82**

OBSERVACIONES:

ELABORÓ:
RESIDENTE DE OBRA
DAVID RICARDO SANCHEZ RUIZ

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE OBRA
CRISTIAN DAVID OCHOA PERDOMO

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ

PRESENTÓ:
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
WILSON JAVIER RIVEROS ANTOLINEZ

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.

CGC-2023
CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	**DIA**	07	**MM**	11	**AA**	2023	**MODIFICATIVA:**	1	
CONTRATO OBRA:	**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FDLUSA-CTO-292-2023**						**CONTRATO INTERVENTORIA:**	**CONTRATO DE INVERVENTORIA N° FDLUSA-CTO307-2023**	
CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN						**ACUMULADO ANTERIOR:**	**PRESENTE ACTA:**	**ACUMULADO TOTAL:**
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4								
INTERVENTORIA:	JET INGENIERIA S.A.S							**10,00**	10,00
ITEM:	NP4	DESMONTE DE APARATOS ELÉCTRICOS (CABLES, TOMAS, INTERRUPTORES, LUMINARIAS).					**UNID:**	UND	**UBICACIÓN:** SERVITÁ

ESQUEMA	LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	LONGITUD	ALTURA	ANCHO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA TOTAL
							10,00
	BAÑO HOMBRES	3				Tomacorriente Lavamanos	3,00
	BAÑO HOMBRES	2				Lamparas	2,00
	BAÑO MUJERES	3				Tomacorriente Lavamanos	3,00
	BAÑO MUJERES	2				Lamparas	2,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							
OBSERVACIONES:	**Subtotal**						**10,00**
	TOTAL						**10,00**

ELABORÓ:
RESIDENTE DE OBRA
DAVID RICARDO SANCHEZ RUIZ

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE OBRA
CRISTIAN DAVID OCHOA PERDOMO

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ

PRESENTÓ:
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
WILSON JAVIER RIVEROS ANTOLINEZ

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.

CGC-2023
CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	**DIA**	07	**MM**	11	**AA**	2023	**MODIFICATIVA:**	1	
CONTRATO OBRA:	**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FDLUSA-CTO-292-2023**						**CONTRATO INTERVENTORIA:**	**CONTRATO DE INVERVENTORIA N° FDLUSA-CTO307-2023**	
CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN						**ACUMULADO ANTERIOR:**	**PRESENTE ACTA:**	**ACUMULADO TOTAL:**
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4								
INTERVENTORIA:	JET INGENIERIA S.A.S							**26,00**	26,00
ITEM:	NP5	DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE LÁMPARA CUALQUIER TAMAÑO, (INCLUYE LIMPIEZA Y AJUSTE SI SE REQUIERE)					**UNID:**	UND	**UBICACIÓN:** SERVITÁ

ESQUEMA





LOCALIZACIÓN	**CANTIDAD**	**LONGITUD**	**ALTURA**	**ANCHO**	**DESCRIPCIÓN**	**MEDIDA TOTAL**
						26,00
TEATRO	12				Luminarias ovaladas	12,00
TEATRO	6				Luminarias cuadradas	6,00
TEATRO	8				Luminarias tipo mike mouse	8,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
Subtotal						**26,00**
TOTAL						**26,00**

OBSERVACIONES:

ELABORÓ:
RESIDENTE DE OBRA
DAVID RICARDO SANCHEZ RUIZ

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE OBRA
CRISTIAN DAVID OCHOA PERDOMO

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ

PRESENTÓ:
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
WILSON JAVIER RIVEROS ANTOLINEZ

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO


CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.

CGC-2023
CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	**DIA**	07	**MM**	11	**AA**	2023	**MODIFICATIVA:**	1	
CONTRATO OBRA:	**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FDLUSA-CTO-292-2023**						**CONTRATO INTERVENTORIA:**	**CONTRATO DE INVERVENTORIA N° FDLUSA-CTO307-2023**	
CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN						**ACUMULADO ANTERIOR:**	**PRESENTE ACTA:**	**ACUMULADO TOTAL:**
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4								
INTERVENTORIA:	JET INGENIERIA S.A.S							**5,00**	5,00
ITEM:	NP6	PUNTO SANITARIO PVC (4")					**UNID:**	UND	**UBICACIÓN:** **SERVITÁ**

ESQUEMA	**LOCALIZACIÓN**	**CANTIDAD**	**LONGITUD**	**ALTURA**	**ANCHO**	**DESCRIPCIÓN**	**MEDIDA TOTAL**
							5,00
	BAÑO MIXTO	3					3,00
	BAÑO PMR	1					1,00
	BAÑO NIÑO	1					1,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
OBSERVACIONES:	**Subtotal**						**5,00**
	TOTAL						**5,00**

ELABORÓ:
RESIDENTE DE OBRA
DAVID RICARDO SANCHEZ RUIZ

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE OBRA
CRISTIAN DAVID OCHOA PERDOMO

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ

PRESENTÓ:
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
WILSON JAVIER RIVEROS ANTOLINEZ

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA


CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.

CGC-2023
CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	**DIA**	07	**MM**	11	**AA**	2023	**MODIFICATIVA:**	1	
CONTRATO OBRA:	**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FDLUSA-CTO-292-2023**						**CONTRATO INTERVENTORIA:**	**CONTRATO DE INVERVENTORIA N° FDLUSA-CTO307-2023**	
CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN						**ACUMULADO ANTERIOR:**	**PRESENTE ACTA:**	**ACUMULADO TOTAL:**
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4								
INTERVENTORIA:	JET INGENIERIA S.A.S							**2,00**	2,00
ITEM:	NP7	DESMONTE Y MONTAJE DE EQUIPOS DE SONIDOS EXISTENTES A DOBLE ALTURA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS).					**UNID:**	UND	**UBICACIÓN:** **SERVITÁ**

ESQUEMA



LOCALIZACIÓN	**CANTIDAD**	**LONGITUD**	**ANCHO**	**ALTURA**	**DESCRIPCIÓN**	**MEDIDA TOTAL**
						2,00
TORRE DE SONIDO (BAFLES	1,00				Parte superior costado Nor-occidental	1,00
TORRE DE SONIDO (BAFLES	1,00				Parte superior costado Sur-occidental	1,00
Subtotal						**2,00**
TOTAL						**2,00**

OBSERVACIONES:

ELABORÓ:
DAVID SANCHEZ
RESIDENTE DE OBRA
DAVID RICARDO SANCHEZ RUIZ

PRESENTÓ:
Cristian Ochoa
DIRECTOR DE OBRA
CRISTIAN DAVID OCHOA PERDOMO

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ

PRESENTÓ:
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
WILSON JAVIER RIVEROS ANTOLINEZ

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA


CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.

CGC-2023
CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	**DIA**	07	**MM**	11	**AA**	2023	**MODIFICATIVA:**	1	
CONTRATO OBRA:	**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FDLUSA-CTO-292-2023**						**CONTRATO INTERVENTORIA:**	**CONTRATO DE INVERVENTORIA N° FDLUSA-CTO307-2023**	
CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN						**ACUMULADO ANTERIOR:**	**PRESENTE ACTA:**	**ACUMULADO TOTAL:**
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4								
INTERVENTORIA:	JET INGENIERIA S.A.S							**14,00**	14,00
ITEM:	NP8	ANCLAJE EPÓXICO 3/4" PROF 0.10M CON SIKADUR 42					**UNID:**	UND	**UBICACIÓN:** SERVITÁ

ESQUEMA



LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTURA	DESCRIPCIÓN	MEDIDA TOTAL
						14,00
BAÑO BAÑO DISCAPACITADOS	2,00				Ingreso a baño	2,00
						0,00
BAÑO MIXTO	2,00				Viga cinta a muro	2,00
BAÑO MIXTO	6,00				Lavamanos	6,00
BAÑO NIÑOS	2,00				Ingreso a baño	2,00
BAÑO NIÑOS	2,00				Viga cinta	2,00
Subtotal						**14,00**
TOTAL						**14,00**

OBSERVACIONES:

ELABORÓ:
RESIDENTE DE OBRA
DAVID RICARDO SANCHEZ RUIZ

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE OBRA
CRISTIAN DAVID OCHOA PERDOMO

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ

PRESENTÓ:
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
WILSON JAVIER RIVEROS ANTOLINEZ

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA


CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.

CGC-2023
CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	**DIA**	07	**MM**	11	**AA**	2023	**MODIFICATIVA:**	1	
CONTRATO OBRA:	**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FDLUSA-CTO-292-2023**						**CONTRATO INTERVENTORIA:**	**CONTRATO DE INVERVENTORIA N° FDLUSA-CTO307-2023**	
CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN						**ACUMULADO ANTERIOR:**	**PRESENTE ACTA:**	**ACUMULADO TOTAL:**
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4								
INTERVENTORIA:	JET INGENIERIA S.A.S							**3,00**	3,00
ITEM:	NP9	BARRA DE SEGURIDAD FIJA EN ACERO INOXIDABLE PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA					**UNID:**	UND	**UBICACIÓN:** SERVITÁ

ESQUEMA



LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	LONGITUD	ALTURA	ANCHO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA TOTAL
						3,00
BAÑO DISCAPACITADOS	1,00				Sanitario	1,00
BAÑO DISCAPACITADOS	2,00				Orinal	2,00
Subtotal						**3,00**
TOTAL						**3,00**

OBSERVACIONES:

ELABORÓ:
RESIDENTE DE OBRA
DAVID RICARDO SANCHEZ RUIZ

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE OBRA
CRISTIAN DAVID OCHOA PERDOMO

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ

PRESENTÓ:
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
WILSON JAVIER RIVEROS ANTOLINEZ

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA


CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.

CGC-2023
CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	**DIA**	07	**MM**	11	**AA**	2023	**MODIFICATIVA:**	1	
CONTRATO OBRA:	**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FDLUSA-CTO-292-2023**						**CONTRATO INTERVENTORIA:**	**CONTRATO DE INVERVENTORIA N° FDLUSA-CTO307-2023**	
CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN						**ACUMULADO ANTERIOR:**	**PRESENTE ACTA:**	**ACUMULADO TOTAL:**
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4								
INTERVENTORIA:	JET INGENIERIA S.A.S							**1,00**	1,00
ITEM:	NP10	BARRA DE SEGURIDAD ABATIBLE EN ACERO INOXIDABLE PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA					**UNID:**	UND	**UBICACIÓN:** **SERVITÁ**

ESQUEMA



LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	LONGITUD	ALTURA	ANCHO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA TOTAL
						1,00
BAÑO DISCAPACITADOS	1				Sanitario	1,00
Subtotal						**1,00**
TOTAL						**1,00**

OBSERVACIONES:

ELABORÓ:
RESIDENTE DE OBRA
DAVID RICARDO SANCHEZ RUIZ

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE OBRA
CRISTIAN DAVID OCHOA PERDOMO

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ

PRESENTÓ:
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
WILSON JAVIER RIVEROS ANTOLINEZ

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.

CGC-2023
CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	**DIA**	07	**MM**	11	**AA**	2023	**MODIFICATIVA:**	1	
CONTRATO OBRA:	**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FDLUSA-CTO-292-2023**						**CONTRATO INTERVENTORIA:**	**CONTRATO DE INVERVENTORIA N° FDLUSA-CTO307-2023**	
CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN						**ACUMULADO ANTERIOR:**	**PRESENTE ACTA:**	**ACUMULADO TOTAL:**
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4								
INTERVENTORIA:	JET INGENIERIA S.A.S							**4,00**	4,00
ITEM:	NP11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BISAGRA HIDRAULICA PARA PUERTA PRINCIPAL DE FACHADA.					**UNID:**	UND	**UBICACIÓN:** **SERVITÁ**

ESQUEMA	**LOCALIZACIÓN**	**CANTIDAD**	**LONGITUD**	**ALTURA**	**ANCHO**	**DESCRIPCIÓN**	**MEDIDA TOTAL**
							4,00
	PUERTA PRINCIPAL	4,00					4,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
OBSERVACIONES:	**Subtotal**						**4,00**
	TOTAL						**4,00**

ELABORÓ:
RESIDENTE DE OBRA
DAVID RICARDO SANCHEZ RUIZ

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE OBRA
CRISTIAN DAVID OCHOA PERDOMO

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ

PRESENTÓ:
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
WILSON JAVIER RIVEROS ANTOLINEZ

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA


CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.

CGC-2023
CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	**DIA**	07	**MM**	11	**AA**	2023	**MODIFICATIVA:**	1	
CONTRATO OBRA:	**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FDLUSA-CTO-292-2023**						**CONTRATO INTERVENTORIA:**	**CONTRATO DE INVERVENTORIA N° FDLUSA-CTO307-2023**	
CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN						**ACUMULADO ANTERIOR:**	**PRESENTE ACTA:**	**ACUMULADO TOTAL:**
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4								
INTERVENTORIA:	JET INGENIERIA S.A.S							**11,90**	11,90
ITEM:	NP12	COLUMNETA DE CONFINAMIENTO PARA MAMPOSTERIA. CONCRETO F'C 21 MPA - 0.12x0.15 M.					**UNID:**	ML	**UBICACIÓN:** SERVITÁ

ESQUEMA



LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTURA	DESCRIPCIÓN	MEDIDA TOTAL
						11,90
BAÑO PMR	1,00	3,05			Ingreso a baño	3,05
BAÑO MIXTO	1,00	3,90			Ingreso a baño	3,90
BAÑO MIXTO	1,00	2,85			Lavamanos	2,85
BAÑO NIÑOS	1,00	2,10			Ingreso a baño	2,10
Subtotal						11,90
TOTAL						11,90

OBSERVACIONES:

ELABORÓ:
RESIDENTE DE OBRA
DAVID RICARDO SANCHEZ RUIZ

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE OBRA
CRISTIAN DAVID OCHOA PERDOMO

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ

PRESENTÓ:
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
WILSON JAVIER RIVEROS ANTOLINEZ

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.

CGC-2023
CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	**DIA**	07	**MM**	11	**AA**	2023	**MODIFICATIVA:**	1	
CONTRATO OBRA:	**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FDLUSA-CTO-292-2023**						**CONTRATO INTERVENTORIA:**	**CONTRATO DE INVERVENTORIA N° FDLUSA-CTO307-2023**	
CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN						**ACUMULADO ANTERIOR:**	**PRESENTE ACTA:**	**ACUMULADO TOTAL:**
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4								
INTERVENTORIA:	JET INGENIERIA S.A.S							**5,00**	5,00
ITEM:	NP13	DESMONTE, MANTENIMIENTO Y REINSTALACIÓN DE GRIFERIA DE LAVAMANOS (INCLUYE REINTALACIÓN DE SISTEMA DE SENSOR DE GRIFERIA)					**UNID:**	UND	**UBICACIÓN:** **SERVITÁ**

ESQUEMA





LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	LONGITUD	ALTURA	ANCHO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA TOTAL
						5,00
BAÑO MIXTO	4,00					4,00
BAÑO NIÑOS	1,00					1,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
Subtotal						**5,00**
TOTAL						**5,00**

OBSERVACIONES:

ELABORÓ:
RESIDENTE DE OBRA
DAVID RICARDO SANCHEZ RUIZ

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE OBRA
CRISTIAN DAVID OCHOA PERDOMO

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ

PRESENTÓ:
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
WILSON JAVIER RIVEROS ANTOLINEZ

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.

CGC-2023
CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	**DIA**	07	**MM**	11	**AA**	2023	**MODIFICATIVA:**	1	
CONTRATO OBRA:	**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FDLUSA-CTO-292-2023**						**CONTRATO INTERVENTORIA:**	**CONTRATO DE INVERVENTORIA N° FDLUSA-CTO307-2023**	
CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN						**ACUMULADO ANTERIOR:**	**PRESENTE ACTA:**	**ACUMULADO TOTAL:**
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4								
INTERVENTORIA:	JET INGENIERIA S.A.S							**26,28**	26,28
ITEM:	NP14	DEMOLICIÓN ENCHAPE DE PISO E=4CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO)					**UNID:**	M2	**UBICACIÓN:** **SERVITÁ**

ESQUEMA





LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	LONGITUD	ALTURA	ANCHO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA TOTAL
						26,28
BAÑO MUJERES	13,91					13,91
BAÑO HOMBRES	10,44					10,44
BAÑO NIÑOS	1	1,89	1,02			1,93
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
				Subtotal		**26,28**
				TOTAL		**26,28**

OBSERVACIONES:

ELABORÓ:
DAVID SANCHEZ
RESIDENTE DE OBRA
DAVID RICARDO SANCHEZ RUIZ

PRESENTÓ:
Cristian Ochoa
DIRECTOR DE OBRA
CRISTIAN DAVID OCHOA PERDOMO

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ

PRESENTÓ:
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
WILSON JAVIER RIVEROS ANTOLINEZ

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA


CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.


CGC-2023
CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	**DIA**	07	**MM**	11	**AA**	2023	**MODIFICATIVA:**	1	
CONTRATO OBRA:	**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FDLUSA-CTO-292-2023**						**CONTRATO INTERVENTORIA:**	**CONTRATO DE INVERVENTORIA N° FDLUSA-CTO307-2023**	
CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN						**ACUMULADO ANTERIOR:**	**PRESENTE ACTA:**	**ACUMULADO TOTAL:**
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4								
INTERVENTORIA:	JET INGENIERIA S.A.S							**7,78**	7,78
ITEM:	NP15	DEMOLICION MUROS MAMPOSTERIA 0.15M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO)					**UNID:**	M2	**UBICACIÓN:** **SERVITÁ**

ESQUEMA





LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	LONGITUD	ALTURA	ANCHO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA TOTAL
						7,78
BAÑO MIXTO	1	1,20	2,10		muro	2,52
BAÑO PMR	1	1,20	2,10		muro	2,52
BAÑO NIÑOS	1	0,95	2,88		muro	2,74
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
Subtotal						**7,78**
TOTAL						**7,78**

OBSERVACIONES:

ELABORÓ:
RESIDENTE DE OBRA
DAVID RICARDO SANCHEZ RUIZ

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE OBRA
CRISTIAN DAVID OCHOA PERDOMO

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ

PRESENTÓ:
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
WILSON JAVIER RIVEROS ANTOLINEZ

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA


CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.

CGC-2023
CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	**DIA**	07	**MM**	11	**AA**	2023	**MODIFICATIVA:**	1	
CONTRATO OBRA:	**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FDLUSA-CTO-292-2023**						**CONTRATO INTERVENTORIA:**	**CONTRATO DE INVERVENTORIA N° FDLUSA-CTO307-2023**	
CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN						**ACUMULADO ANTERIOR:**	**PRESENTE ACTA:**	**ACUMULADO TOTAL:**
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4								
INTERVENTORIA:	JET INGENIERIA S.A.S							**14,62**	14,62
ITEM:	NP16	MURO EN BLOQUE N° 5 E=0,12M					**UNID:**	M2	**UBICACIÓN:** **SERVITÁ**

ESQUEMA



LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	LONGITUD	ALTURA	ANCHO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA TOTAL
						14,62
BAÑO PMR	1	0,90	2,05		muro	1,85
BAÑO MIXTO	1	0,90	2,05		muro	1,85
BAÑO MIXTO	1	1,80	2,97		muro	5,35
BAÑO MIXTO	1	1,25	2,00		muro lavamanos	2,50
BAÑO NIÑOS	1	0,70	2,97		muro	2,08
BAÑO NIÑOS	1	0,96	0,90		muro Superior dintel	1,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
Subtotal						**14,62**
TOTAL						**14,62**

OBSERVACIONES:

ELABORÓ:
RESIDENTE DE OBRA
DAVID RICARDO SANCHEZ RUIZ

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE OBRA
CRISTIAN DAVID OCHOA PERDOMO

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ

PRESENTÓ:
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
WILSON JAVIER RIVEROS ANTOLINEZ

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA


CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.

CGC-2023
CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	**DIA**	07	**MM**	11	**AA**	2023	**MODIFICATIVA:**	1	
CONTRATO OBRA:	**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FDLUSA-CTO-292-2023**						**CONTRATO INTERVENTORIA:**	**CONTRATO DE INVERVENTORIA N° FDLUSA-CTO307-2023**	
CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN						**ACUMULADO ANTERIOR:**	**PRESENTE ACTA:**	**ACUMULADO TOTAL:**
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4								
INTERVENTORIA:	JET INGENIERIA S.A.S							**130,00**	130,00
ITEM:	NP17	LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE EN ZONA INFERIOR INTERNA DE TARIMA DE TEATRO (INCLUYE TRANSPORTE Y RETIRO DE MATERIAL).					**UNID:**	M2	**UBICACIÓN:** SERVITÁ

ESQUEMA



LOCALIZACIÓN	**CANTIDAD**	**LONGITUD**	**ALTURA**	**ANCHO**	**DESCRIPCIÓN**	**MEDIDA TOTAL**
						130,00
LIMPIEZA DE ZONA DEBAJO DE TARIMA	130,00					130,00
						0,00
Subtotal						**130,00**
TOTAL						**130,00**

OBSERVACIONES:

ELABORÓ:
RESIDENTE DE OBRA
DAVID RICARDO SANCHEZ RUIZ

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE OBRA
CRISTIAN DAVID OCHOA PERDOMO

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ

PRESENTÓ:
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
WILSON JAVIER RIVEROS ANTOLINEZ

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.

CGC-2023
CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	**DIA**	07	**MM**	11	**AA**	2023	**MODIFICATIVA:**	1	
CONTRATO OBRA:	**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FDLUSA-CTO-292-2023**						**CONTRATO INTERVENTORIA:**	**CONTRATO DE INVERVENTORIA N° FDLUSA-CTO307-2023**	
CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN						**ACUMULADO ANTERIOR:**	**PRESENTE ACTA:**	**ACUMULADO TOTAL:**
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4								
INTERVENTORIA:	JET INGENIERIA S.A.S							**17,50**	17,50
ITEM:	NP18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDA ESCOBA, PISO CERAMICA (SEGUN PISO INSTALADO)					**UNID:**	ML	**UBICACIÓN:** SERVITÁ



ESQUEMA	LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	LONGITUD	ALTURA	ANCHO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA TOTAL
							17,50
	ALMACEN	1	3,48				3,48
		1	5,02				5,02
		1	1,87				1,87
		1	0,88				0,88
		1	0,68				0,68
		1	0,11				0,11
		1	2,28				2,28
		1	3,18				3,18
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
OBSERVACIONES:	**Subtotal**						**17,50**
	TOTAL						**17,50**

ELABORÓ:
RESIDENTE DE OBRA
DAVID RICARDO SANCHEZ RUIZ

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE OBRA
CRISTIAN DAVID OCHOA PERDOMO

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ

PRESENTÓ:
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
WILSON JAVIER RIVEROS ANTOLINEZ

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.

CGC-2023
CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	**DIA**	07	**MM**	11	**AA**	2023	**MODIFICATIVA:**	1	
CONTRATO OBRA:	**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FDLUSA-CTO-292-2023**						**CONTRATO INTERVENTORIA:**	**CONTRATO DE INVERVENTORIA N° FDLUSA-CTO307-2023**	
CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN						**ACUMULADO ANTERIOR:**	**PRESENTE ACTA:**	**ACUMULADO TOTAL:**
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4								
INTERVENTORIA:	JET INGENIERIA S.A.S							**61,07**	61,07
ITEM:	NP19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDA ESCOBA PVC COLOR EXISTENTE O SIMILAR					**UNID:**	ML	**UBICACIÓN:** SERVITÁ

ESQUEMA	LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	LONGITUD	ALTURA	ANCHO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA TOTAL
 							61,07
	MURO COSTADO SUR	1	2,32				2,32
	MURO COSTADO SUR	1	3,23				3,23
	MURO COSTADO SUR	1	2,37				2,37
	MURO COSTADO SUR	1	1,70				1,70
	MURO COSTADO SUR	1	2,65				2,65
	MURO COSTADO SUR	1	2,86				2,86
	MURO COSTADO SUR	1	5,47				5,47
	MURO COSTADO NORTE	1	2,32				2,32
	MURO COSTADO NORTE	1	3,34				3,34
	MURO COSTADO NORTE	1	2,34				2,34
	MURO COSTADO NORTE	1	1,65				1,65
	MURO COSTADO NORTE	1	2,42				2,42
	MURO COSTADO NORTE	1	3,35				3,35
	MURO COSTADO NORTE	1	7,95				7,95
	MURO CURVO COSTADO ORIENTAL	1	6,50				6,50
	MURO CURVO COSTADO ORIENTAL	1	6,50				6,50
		1	1,18				1,18
		1	2,92				2,92
						Subtotal	**61,07**
						TOTAL	**61,07**

OBSERVACIONES:

ELABORÓ:
RESIDENTE DE OBRA
DAVID RICARDO SANCHEZ RUIZ

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE OBRA
CRISTIAN DAVID OCHOA PERDOMO

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ

PRESENTÓ:
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
WILSON JAVIER RIVEROS ANTOLINEZ

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.

CGC-2023
CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	**DIA**	07	**MM**	11	**AA**	2023	**MODIFICATIVA:**	1	
CONTRATO OBRA:	**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FDLUSA-CTO-292-2023**						**CONTRATO INTERVENTORIA:**	**CONTRATO DE INVERVENTORIA N° FDLUSA-CTO307-2023**	
CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN						**ACUMULADO ANTERIOR:**	**PRESENTE ACTA:**	**ACUMULADO TOTAL:**
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4								
INTERVENTORIA:	JET INGENIERIA S.A.S							**240,00**	240,00
ITEM:	NP20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARTON CORRUGADO					**UNID:**	M2	**UBICACIÓN:** **SERVITÁ**

ESQUEMA	**LOCALIZACIÓN**	**CANTIDAD**	**LONGITUD**	**ALTURA**	**ANCHO**	**DESCRIPCIÓN**	**MEDIDA TOTAL**
							240,00
	ALMACEN	1	200,00		1,20		240,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
OBSERVACIONES:	**Subtotal**						**240,00**
	TOTAL						**240,00**

ELABORÓ:
RESIDENTE DE OBRA
DAVID RICARDO SANCHEZ RUIZ

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE OBRA
CRISTIAN DAVID OCHOA PERDOMO

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ

PRESENTÓ:
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
WILSON JAVIER RIVEROS ANTOLINEZ

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.

CGC-2023
CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA


FECHA:	**DIA**	07	**MM**	11	**AA**	2023	**MODIFICATIVA:**	1


CONTRATO OBRA:	**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FDLUSA-CTO-292-2023**	**CONTRATO INTERVENTORIA:**	**CONTRATO DE INVERVENTORIA N° FDLUSA-CTO307-2023**

		ACUMULADO ANTERIOR:	**PRESENTE ACTA:**	**ACUMULADO TOTAL:**
CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN			
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4		**39,30**	39,30
INTERVENTORIA:	JET INGENIERIA S.A.S			

ITEM:	NP21	MEDIA CAÑA FUNDIDO EN SITIO Y PULIDO (GRANITO PULIDO a= 0,1 m)	**UNID:**	ML	**UBICACIÓN:**	**SERVITÁ**

ESQUEMA





LOCALIZACIÓN	**CANTIDAD**	**LONGITUD**	**ALTURA**	**ANCHO**	**DESCRIPCIÓN**	**MEDIDA TOTAL**
						39,30
BAÑO MIXTO	1	17,11				17,11
BAÑO NIÑOS	1	6,73				6,73
BAÑO PMR	1	15,46				15,46
Subtotal						**39,30**
TOTAL						**39,30**

OBSERVACIONES:

ELABORÓ:
RESIDENTE DE OBRA
DAVID RICARDO SANCHEZ RUIZ

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE OBRA
CRISTIAN DAVID OCHOA PERDOMO

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ

PRESENTÓ:
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
WILSON JAVIER RIVEROS ANTOLINEZ

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA


CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.

CGC-2023
CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	**DIA**	07	**MM**	11	**AA**	2023	**MODIFICATIVA:**	1	
CONTRATO OBRA:	**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FDLUSA-CTO-292-2023**						**CONTRATO INTERVENTORIA:**	**CONTRATO DE INVERVENTORIA N° FDLUSA-CTO307-2023**	
CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN						**ACUMULADO ANTERIOR:**	**PRESENTE ACTA:**	**ACUMULADO TOTAL:**
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4								
INTERVENTORIA:	JET INGENIERIA S.A.S							**3,00**	3,00
ITEM:	NP22	SALIDA SANITARIA SIFON DE PISO PVC-S 3"					**UNID:**	UND	**UBICACIÓN:** **SERVITÁ**

ESQUEMA



LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	LONGITUD	ALTURA	ANCHO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA TOTAL
						3,00
BAÑO MIXTO	1				Sifon de piso	1,00
BAÑO DISCAPACITADOS	1				Sifon de piso	1,00
BAÑO NIÑOS	1				Sifon de piso	1,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
Subtotal						**3,00**
TOTAL						**3,00**

OBSERVACIONES:

ELABORÓ:
RESIDENTE DE OBRA
DAVID RICARDO SANCHEZ RUIZ

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE OBRA
CRISTIAN DAVID OCHOA PERDOMO

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ

PRESENTÓ:
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
WILSON JAVIER RIVEROS ANTOLINEZ

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA


CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.

CGC-2023
CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	**DIA**	07	**MM**	11	**AA**	2023	**MODIFICATIVA:**	1	
CONTRATO OBRA:	**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FDLUSA-CTO-292-2023**						**CONTRATO INTERVENTORIA:**	**CONTRATO DE INVERVENTORIA N° FDLUSA-CTO307-2023**	
CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN						**ACUMULADO ANTERIOR:**	**PRESENTE ACTA:**	**ACUMULADO TOTAL:**
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4								
INTERVENTORIA:	JET INGENIERIA S.A.S							**3,60**	3,60
ITEM:	NP23	EXCAVACIÓN MANUAL CON RETIRO SUELO BLANDO					**UNID:**	M3	**UBICACIÓN:** **SERVITÁ**

ESQUEMA



LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	LONGITUD	ALTURA	ANCHO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA TOTAL
						3,60
BAÑO PRM	1	8,00	0,50	0,40		1,60
BAÑO MIXTO	1	8,00	0,50	0,40		1,60
BAÑO NIÑOS	1	2,00	0,50	0,40		0,40
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
Subtotal						**3,60**
TOTAL						**3,60**

OBSERVACIONES:

ELABORÓ:
RESIDENTE DE OBRA
DAVID RICARDO SANCHEZ RUIZ

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE OBRA
CRISTIAN DAVID OCHOA PERDOMO

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ

PRESENTÓ:
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
WILSON JAVIER RIVEROS ANTOLINEZ

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA


CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.

CGC-2023
CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	**DIA**	07	**MM**	11	**AA**	2023	**MODIFICATIVA:**	1	
CONTRATO OBRA:	**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FDLUSA-CTO-292-2023**						**CONTRATO INTERVENTORIA:**	**CONTRATO DE INVERVENTORIA N° FDLUSA-CTO307-2023**	
CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN						**ACUMULADO ANTERIOR:**	**PRESENTE ACTA:**	**ACUMULADO TOTAL:**
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4								
INTERVENTORIA:	JET INGENIERIA S.A.S							**2,75**	2,75
ITEM:	NP24	GRANITO ANCHO MAX 0.15(INCLUYE PULIDA)					**UNID:**	ML	**UBICACIÓN:** **SERVITÁ**

ESQUEMA



LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	LONGITUD	ALTURA	ANCHO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA TOTAL
						2,75
BAÑO MIXTO	1	0,95				0,95
BAÑO NIÑOS	1	0,95				0,95
BAÑO PMR	1	0,85				0,85
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
Subtotal						**2,75**
TOTAL						**2,75**

OBSERVACIONES:

ELABORÓ:
RESIDENTE DE OBRA
DAVID RICARDO SANCHEZ RUIZ

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE OBRA
CRISTIAN DAVID OCHOA PERDOMO

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ

PRESENTÓ:
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
WILSON JAVIER RIVEROS ANTOLINEZ

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.

CGC-2023
CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	**DIA**	07	**MM**	11	**AA**	2023	**MODIFICATIVA:**	1	
CONTRATO OBRA:	**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FDLUSA-CTO-292-2023**						**CONTRATO INTERVENTORIA:**	**CONTRATO DE INVERVENTORIA N° FDLUSA-CTO307-2023**	
CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN						**ACUMULADO ANTERIOR:**	**PRESENTE ACTA:**	**ACUMULADO TOTAL:**
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4								
INTERVENTORIA:	JET INGENIERIA S.A.S							**489,58**	489,58
ITEM:	NP25	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE TODO CIELO RASO PANEL 84R MADERABE HUNTER DOUGLAS					**UNID:**	M2	**UBICACIÓN:** **SERVITÁ**

ESQUEMA





LOCALIZACIÓN	**CANTIDAD**	**LONGITUD**	**ANCHO**	**ALTURA**	**DESCRIPCIÓN**	**MEDIDA TOTAL**
						489,58
TEATRO	492,95					492,95
FRENTE DE TARIMA	1	13,75	1,50			20,63
DESCUENTO POR SUMINISTRO NUEVO	-24					-24,00
Subtotal						**489,58**
TOTAL						**489,58**

OBSERVACIONES:

ELABORÓ:
RESIDENTE DE OBRA
DAVID RICARDO SANCHEZ RUIZ

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE OBRA
CRISTIAN DAVID OCHOA PERDOMO

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ

PRESENTÓ:
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
WILSON JAVIER RIVEROS ANTOLINEZ

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA


CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.

CGC-2023
CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	**DIA**	07	**MM**	11	**AA**	2023	**MODIFICATIVA:**	1	
CONTRATO OBRA:	**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FDLUSA-CTO-292-2023**						**CONTRATO INTERVENTORIA:**	**CONTRATO DE INVERVENTORIA N° FDLUSA-CTO307-2023**	
CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN						**ACUMULADO ANTERIOR:**	**PRESENTE ACTA:**	**ACUMULADO TOTAL:**
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4								
INTERVENTORIA:	JET INGENIERIA S.A.S							**3,00**	3,00
ITEM:	NP26	SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO TUBO PVC (INCLUYE INTERRUPTOR SENCILLO LUZ PILOTO+CABLE+CAJA)					**UNID:**	UND	**UBICACIÓN:** SERVITÁ

ESQUEMA



LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTURA	DESCRIPCIÓN	MEDIDA TOTAL
						3,00
BAÑO MIXTO	1,00					1,00
BAÑO NIÑOS	1,00					1,00
BAÑO PMR	1,00					1,00
Subtotal						**3,00**
TOTAL						**3,00**

OBSERVACIONES:

ELABORÓ:
RESIDENTE DE OBRA
DAVID RICARDO SANCHEZ RUIZ

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE OBRA
CRISTIAN DAVID OCHOA PERDOMO

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ

PRESENTÓ:
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
WILSON JAVIER RIVEROS ANTOLINEZ

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.

CGC-2023
CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	**DIA**	07	**MM**	11	**AA**	2023	**MODIFICATIVA:**	1	
CONTRATO OBRA:	**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FDLUSA-CTO-292-2023**						**CONTRATO INTERVENTORIA:**	**CONTRATO DE INVERVENTORIA N° FDLUSA-CTO307-2023**	
CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN						**ACUMULADO ANTERIOR:**	**PRESENTE ACTA:**	**ACUMULADO TOTAL:**
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4								
INTERVENTORIA:	JET INGENIERIA S.A.S							**452,73**	452,73
ITEM:	NP27	ESTRUCTURA METALICA PARA RECUBRIMIENTO EN LAMINAS DE FIBROCEMENTO Y TRATAMIENTO DE JUNTAS.					**UNID:**	M2	**UBICACIÓN:** SERVITÁ

ESQUEMA





LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	LONGITUD	ALTURA	ANCHO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA TOTAL
						452,73
Muros internos en ladrillo de Teatro	2	1,13	5,28			11,93
	2	0,12	5,28			1,27
	2	2,05	5,28			21,65
	2	1,06	5,28		Columna	11,19
	2	2,09	5,47			22,86
	2	2,22	5,89			26,15
	2	0,25	5,89			2,95
	2	2,09	6,30			26,33
	2	1,07	6,33			13,48
	2	2,18	7,04			30,69
	2	2,18	7,35			32,05
	2	0,26	7,35			3,82
	2	1,92	6,79			26,07
	-2	1,92	1,89		Puerta	-7,26
	2	2,38	7,64			36,37
	2	4,60	7,54			69,37
	1	4,76	6,21			29,56
	-1	4,00	3,41			-13,64

	1	0,25	3,41			0,85
	1	0,63	7,68			4,84
	1	3,13	7,68			24,04
	1	3,20	5,69			18,21
	-1	0,72	2,70			-1,94
	1	2,53	4,80			12,14
	1	2,66	2,10			5,59
	1	15,33	2,88			44,15
OBSERVACIONES:		**Subtotal**				**452,73**
		TOTAL				**452,73**

ELABORÓ:
RESIDENTE DE OBRA
DAVID RICARDO SANCHEZ RUIZ

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE OBRA
CRISTIAN DAVID OCHOA PERDOMO

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ

PRESENTÓ:
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
WILSON JAVIER RIVEROS ANTOLINEZ

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA


CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.

CGC-2023
CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	**DIA**	07	**MM**	11	**AA**	2023	**MODIFICATIVA:**	1	
CONTRATO OBRA:	**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FDLUSA-CTO-292-2023**						**CONTRATO INTERVENTORIA:**	**CONTRATO DE INVERVENTORIA N° FDLUSA-CTO307-2023**	
CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN						**ACUMULADO ANTERIOR:**	**PRESENTE ACTA:**	**ACUMULADO TOTAL:**
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4								
INTERVENTORIA:	JET INGENIERIA S.A.S							**5,00**	5,00
ITEM:	NP28	SALIDA CON LUMINARIA PANEL LED RD 24 W					**UNID:**	UND	**UBICACIÓN:** **SERVITÁ**

ESQUEMA



LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTURA	DESCRIPCIÓN	MEDIDA TOTAL
						5,00
BAÑO MIXTO	2,00					2,00
BAÑO NIÑOS	1,00					1,00
BAÑO PMR	2,00					2,00
Subtotal						**5,00**
TOTAL						**5,00**

OBSERVACIONES:

ELABORÓ:
RESIDENTE DE OBRA
DAVID RICARDO SANCHEZ RUIZ

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE OBRA
CRISTIAN DAVID OCHOA PERDOMO

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ

PRESENTÓ:
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
WILSON JAVIER RIVEROS ANTOLINEZ

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA


CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.

CGC-2023
CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	**DIA**	07	**MM**	11	**AA**	2023	**MODIFICATIVA:**	1	
CONTRATO OBRA:	**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FDLUSA-CTO-292-2023**						**CONTRATO INTERVENTORIA:**	**CONTRATO DE INVERVENTORIA N° FDLUSA-CTO307-2023**	
CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN						**ACUMULADO ANTERIOR:**	**PRESENTE ACTA:**	**ACUMULADO TOTAL:**
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4								
INTERVENTORIA:	JET INGENIERIA S.A.S							**4,53**	4,53
ITEM:	NP29	DESMONTE DE VIDRIO Y/O ESPEJO					**UNID:**	M2	**UBICACIÓN:** SERVITÁ

ESQUEMA



LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTURA	DESCRIPCIÓN	MEDIDA TOTAL
						4,53
BAÑO MUREJES	1,00	1,10		0,88		0,97
BAÑO MUREJES	1,00	1,65		0,90		1,49
BAÑO HOMBRES	1,00	1,26		0,90		1,13
BAÑO HOMBRES	1,00	1,10		0,86		0,95
Subtotal						**4,53**
TOTAL						**4,53**

OBSERVACIONES:

ELABORÓ:
RESIDENTE DE OBRA
DAVID RICARDO SANCHEZ RUIZ

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE OBRA
CRISTIAN DAVID OCHOA PERDOMO

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ

PRESENTÓ:
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
WILSON JAVIER RIVEROS ANTOLINEZ

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA


CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.

CGC-2023
CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	**DIA**	07	**MM**	11	**AA**	2023	**MODIFICATIVA:**	1	
CONTRATO OBRA:	**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FDLUSA-CTO-292-2023**						**CONTRATO INTERVENTORIA:**	**CONTRATO DE INVERVENTORIA N° FDLUSA-CTO307-2023**	
CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN						**ACUMULADO ANTERIOR:**	**PRESENTE ACTA:**	**ACUMULADO TOTAL:**
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4								
INTERVENTORIA:	JET INGENIERIA S.A.S							**2,73**	2,73
ITEM:	NP30	ESPEJOS EN BAÑOS DE 4 MM FLOTADOS CON ESTRUCTURA E					**UNID:**	M2	**UBICACIÓN:** SERVITÁ

ESQUEMA



LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTURA	DESCRIPCIÓN	MEDIDA TOTAL
						2,73
BAÑO BAÑO DISCAPACITADOS	1,00	0,60		0,80		0,48
BAÑO MIXTO	2,00	1,25		0,90		2,25
Subtotal						**2,73**
TOTAL						**2,73**

OBSERVACIONES:

ELABORÓ:
RESIDENTE DE OBRA
DAVID RICARDO SANCHEZ RUIZ

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE OBRA
CRISTIAN DAVID OCHOA PERDOMO

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ

PRESENTÓ:
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
WILSON JAVIER RIVEROS ANTOLINEZ

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO


CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.

CGC-2023
CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	**DIA**	07	**MM**	11	**AA**	2023	**MODIFICATIVA:**	1	
CONTRATO OBRA:	**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FDLUSA-CTO-292-2023**						**CONTRATO INTERVENTORIA:**	**CONTRATO DE INVERVENTORIA N° FDLUSA-CTO307-2023**	
CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN						**ACUMULADO ANTERIOR:**	**PRESENTE ACTA:**	**ACUMULADO TOTAL:**
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4								
INTERVENTORIA:	JET INGENIERIA S.A.S							**15,15**	15,15
ITEM:	NP31	ALISTADO/AFINADO PISO MORTERO 1:4 h=4					**UNID:**	M2	**UBICACIÓN:** **SERVITÁ**

ESQUEMA	LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTURA	DESCRIPCIÓN	MEDIDA TOTAL
							15,15
	BAÑO MIXTO	12,54					12,54
	BAÑO NIÑOS	2,61					2,61
	Subtotal						**15,15**
	TOTAL						**15,15**

OBSERVACIONES:

ELABORÓ:
RESIDENTE DE OBRA
DAVID RICARDO SANCHEZ RUIZ

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE OBRA
CRISTIAN DAVID OCHOA PERDOMO

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ

PRESENTÓ:
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
WILSON JAVIER RIVEROS ANTOLINEZ

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO


CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.

CGC-2023
CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	**DIA**	07	**MM**	11	**AA**	2023	**MODIFICATIVA:**	1
CONTRATO OBRA:	**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FDLUSA-CTO-292-2023**						**CONTRATO INTERVENTORIA:**	**CONTRATO DE INVERVENTORIA N° FDLUSA-CTO307-2023**
CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN						**ACUMULADO ANTERIOR:**	**PRESENTE ACTA:** / **ACUMULADO TOTAL:**
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4							
INTERVENTORIA:	JET INGENIERIA S.A.S						**6,50**	6,50
ITEM:	NP32	BASE PLACA CONCRETO POBRE 1500 PSI, ACELERANTE E IMPERMEABILIZANTE					**UNID:** M3	**UBICACIÓN:** SERVITÁ



ESQUEMA	LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	AREA	ANCHO	ESPESOR	DESCRIPCIÓN	MEDIDA TOTAL
							6,50
	TARIMA		130,00		0,05		6,50
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
	Subtotal						**6,50**
	TOTAL						**6,50**

OBSERVACIONES:

ELABORÓ:
DAVID SANCHEZ
RESIDENTE DE OBRA
DAVID RICARDO SANCHEZ RUIZ

PRESENTÓ:
Cristian Ochoa
DIRECTOR DE OBRA
CRISTIAN DAVID OCHOA PERDOMO

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ

PRESENTÓ:
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
WILSON JAVIER RIVEROS ANTOLINEZ