NIT. 800098199-1	**INFORME SUPERVISION DE ACTIVIDADES**	Código: FR-GEBIS-73 Versión: 06 Fecha de Aprobación: 06-02-2023	RESTREPO CUMPLIMOS CON SEGURIDAD ALCALDIA

Restrepo - Meta, 27 de noviembre de 2023

Ref.: CONTRATO DE OBRA No. 190 DE 2023

PERIODO: Del 29 de Septiembre al 09 de Noviembre de 2023

1. **OBJETIVO**: Realizar Informe de Supervisión N° 01 de actividades realizadas durante el periodo comprendido desde el periodo del 29 de septiembre de 2023 al 09 de noviembre de 2023.

2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

CONTRATO / CONVENIO No.	190 DE 2023
OBJETO:	"MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CEMENTERIO LOCAL DEL MUNICIPIO DE RESTREPO META"
CONTRATISTA:	CARLOS ANDRES CANDANOZA REY. CC 79.983.947 DE BOGOTA D.C
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE RESTREPO META
SUPERVISOR:	CARLOS JULIO JIMENEZ BRAN
FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO:	13 DE SEPTIEMBRE DE 2023
TERMINO DEL CONTRATO:	EL PLAZO ESTIMADO PARA LA EJECUCION DEL PRESENTE CONTRATO SERA DE TRES (03) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIACION DE LAS OBRAS, PREVIO AL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION Y APROBACION DE LOS DOCUMENTOS PREVISTOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES.
FECHA ACTA INICIO:	29 DE SEPTIEMBRE DE 2023
FECHA TERMINACION INICIAL:	29 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA REAL DE TERMINACION:	09 DE NOVIEMBRE DE 2023
VALOR INCIAL DEL CONTRATO:	"SETENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA NUEVE PESOS CON NUEVE CENTAVOS

	($77.351.239.09) "
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	"SETENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS ($77.351.214,62) M/CTE
VALOR ADICION No.1	N/A
FECHA DE ADICION No.1:	N/A

3. DESARROLLO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO:

- El 29 de junio de 2023 se emite certificado de registro de proyecto en el BPPIM.
- EL 11 de julio se realiza la solicitud de disponibilidad presupuestal.
- Se emite certificado de disponibilidad presupuestal N° 547 del 11 de julio de 2023.
- El 17 de Agosto de 2023 se suscribió resolución de apertura N° 509 del 17 de agosto de 2023.
- El día 28 se septiembre de 2023 se realiza socialización con la comunidad, con Presidentes de junta de acción Comunal, comunidad en general.
- El día 29 se septiembre de 2023 se firma acta de inicio contrato de obra 190 de 2023.
- El día 09 de noviembre de 2023 se firma acta de recibo final de obra.
- El día 24 de noviembre de 2023 el contratista radica documentación para la liquidación del contrato.

4. RELACIONAR LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA:

5. Garantía Única Firma del Contrato

AMPARO	NÚMERO	VIGENCIA	ASEGURADORA
Cumplimiento del contrato	3736708-6	29-09-2023 hasta 29/04/2024	ASEGURADORA SURAMERICANA
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnización Laboral	3736708-6	29-09-2023 hasta 29/12/2023	

Estabilidad y calidad de la obra	3736708-6	09-11-2023 hasta 09/11/2025	
Calidad de los bienes y equipos suministrados	3736708-6	29-09-2023 hasta 29/04/2024	ASEGURADORA SURAMERICANA

6. Garantía única de contrato – Acta de Inicio

AMPARO	NÚMERO	VIGENCIA	ASEGURADORA
Cumplimiento del contrato	0928757-0	24-10-2019 hasta 24-06-2020	ASEGURADORA SURAMERICANA
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnización Laboral	0928757-0	24-10-2019 hasta 24-02-2023	
Calidad del Servicio	0928757-0	24-10-2019 hasta 24-10-2024	

7. VERIFICACION DE PERSONAL, EQUIPOS Y MATERIALES DE LA INTERVENTORIA (En este punto se reportan también cambios de personal y se adjunta la hoja de vida aprobada)

Para el presente apartado el contratista ha entregado a la interventoría la documentación acerca del personal profesional que laborara en el proyecto dicho personal fue autorizado por la interventoría y se describe a continuación.

CARGO	NOMBRE	CEDULA	MATRICULA PROFESIONAL
RESIDENTE DE OBRA	MATEUS PARDO LUIS ALFREDO	86.045.510	
PROFESIONAL HSEQ	JESSICA ALEXANDRA TRIANA	1.013.584.154	

CARGO	NOMBRE	CEDULA	MATRICULA PROFESIONAL
MAESTRO DE OBRA	JORGEENRIQUE BELTRAN QUINTERO	1121891413	AYUDANTE DE OBRA
OFICIAL DE OBRA	CESAR AUGUSTO FLOREZ BELTRAN	1122649265	
AYUDANTE DE OBRA	ONOFRE BALELSTEROS RIOS	11345754	
AYUDANTE DE OBRA	PEDRO SALAS	71.979.245	
AYUDANTE DE OBRA	VICTOR ALFONSO SANCHES	86.088.393	

8. REPORTE DE VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA OBJETO DE LA INTERVENTORIA.

CARGO	NOMBRE	CEDULA	ARL	SALUD	PENSION
RESIDENTE DE OBRA	MATEUS PARDO LUIS ALFREDO	86.045.510	POSITIVA	FAMISANAR	PROTECCION
PROFESIONAL HSEQ	JESSICA ALEXANDRA TRIANA	1.013.584.154	POSITIVA	SANITAS	COLPENSIONES
MAESTRO DE OBRA	JORGEENRIQUE BELTRAN QUINTERO	1121891413	POSITIVA	SALUD TOTAL	PORVENIR
OFICIAL DE OBRA	CESAR AUGUSTO FLOREZ BELTRAN	1122649265	POSITIVA	NUEVA EPS	PORVENIR
AYUDANTE DE OBRA	ONOFRE BALELSTEROS RIOS	11345754	POSITIVA	SANITAS	PORVENIR
AYUDANTE DE OBRA	PEDRO SALAS	71.979.245	POSITIVA	SALUD TOTAL	PORVENIR
AYUDANTE DE OBRA	VICTOR ALFONSO SANCHES	86.088.393	POSITIVA	CAJACOPI	COLPENSIONES

9. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO LO PROGRAMADO VS LO EJECUTADO

De acuerdo con el balance de mayores y menores cantidades de obra, a continuación, se presenta avance físico a la fecha:

30

CONTRATISTA: **CARLOS ANDRÉS CANDANOZA REY**

No. DE PLANILLA		66163375
IBC	$ 2.000.000,00	
SALUD	EPS SANITAS	$ 250.000,00
PENSIÓN	COLPENSIONES	$ 320.000,00
ARL	POSITIVA	$ 139.200,00
CAJA COMPENSACIÓN	COFREM	$ 40.000,00
		$ 749.200,00

MES DE SEPTIEMBRE

No. DE PLANILLA		66542981
IBC	$ 2.000.000,00	
SALUD	EPS SANITAS	$ 250.000,00
PENSIÓN	COLPENSIONES	$ 320.000,00
ARL	POSITIVA	$ 139.200,00
CAJA COMPENSACIÓN	COFREM	$ 40.000,00
		$ 749.200,00

MES DE OCTUBRE

No. DE PLANILLA		1058702711
IBC	$ 3.170.669,00	
SALUD	EPS SANITAS	$ 31.000,00
	SALUD TOTAL EPS	$ 60.400,00
	NUEVA EPS S.A.	$ 23.200,00
	CAJACOPI EPS S.A.S.	$ 12.400,00
PENSIÓN	COLPENSIONES	$ 49.500,00
	PORVENIR	$ 458.000,00
ARL	POSITIVA	$ 221.000,00
CAJA COMPENSACIÓN	COFREM	$ 127.000,00
		$ 982.500,00

MES DE NOVIEMBRE

No. DE PLANILLA		1058706871
IBC	$ 386.668,00	
SALUD	SALUD TOTAL EPS	$ 7.800,00
	CAJACOPI EPS S.A.S.	$ 7.800,00
PENSIÓN	COLPENSIONES	$ 31.000,00
	PORVENIR	$ 31.000,00
ARL	POSITIVA	$ 27.000,00
CAJA COMPENSACIÓN	COFREM	$ 15.600,00
		$ 120.200,00

MES DE DICIEMBRE

NIT. 800098199-1	INFORME SUPERVISION DE ACTIVIDADES	Código: FR-GEBIS-73 Versión: 06 Fecha de Aprobación: 06-02-2023	RESTREPO CUMPLIMOS CON SEGURIDAD ALCALDIA

14. CONCLUSIONES:

Con base en lo anteriormente expuesto, el suscrito SUPERVISOR certifica que durante el periodo comprendido entre el 28 de septiembre de 2023 y el 09 de noviembre de 2023, el contratista cumplió a satisfacción las actividades objeto del contrato y todas las demás obligaciones pactadas.

El contratista de obra cumple con la entrega del informe final y sus respectivos anexos (seguridad social, registro fotográfico y anexos técnicos).

ARQ. CARLOS JULIO JIMENEZ BRAN
Supervisor

Proyecto: Carlos julio Jiménez Bran
Cargo: profesional Universitario
Reviso: Alberto Andrés Tejeiro Medina
Cargo: Secretario de Planeación