Bogotá D.C. 11 de diciembre de 2023 **Radicado N° RH268-55A-2022**

CONSORCIO INTER 2022
Atn: Ing. John William Casallas Jurado
Representante Legal
Interventoría del contrato de obra 268/2022

CONTRATO DE OBRA N° 268 DE 2022.

OBJETO: "CONTRATAR LOS DISEÑOS Y LAS OBRAS DE ADECUACIÓN DEL PISO 9 DEL PALACIO DE JUSTICIA "ALONSO REYES ECHANDÍA" DE BOGOTÁ D.C."

ASUNTO: Solicitud de suspensión No 2 al contrato No. 268 de 2022.

Cordial saludo.

Agradeciendo de antemano su atención, me permito comunicar que **INGENIERÍA RH SAS** se permite solicitar una suspensión por **30 días calendario**, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

Conforme con los ajustes de diseño realizados en la fase 1 del contrato, se definieron equipos especializados para el control y automatización de las salas del piso noveno, requiriendo unas especificaciones únicas para la unificación del control de las mismas salas; Estos equipos son de producción internacional, teniendo que importarlos directamente desde sus países de origen, requiriendo tramites de importación y nacionalización al país, los cuales dichos equipos en específico son:

- Servidor de sistema de control BASALTE core server s4, programable mediante protocolo de control KNX. (Equipo traído desde Bélgica / País de origen).
- Pantallas táctiles de muro para control de equipos AV configurable de escenarios BASALTE por energía administrable PoE.
- Switch de red de 24 y 8 puertos, soporte de protocolo DANTE, capa 3.
- SUBWOOFER con potencia 300w RMS con respuesta de 24hz-140hz (+3db).

Estos equipos mencionados anteriormente se encuentran en estado de importación, con promesas de compra de más de 40 días, lo cual a la fecha presentan retrasos en el tiempo de entrada y legalización al país por las condiciones de la dirección de impuestos y aduanas nacionales (DIAN) actuales vigentes en el país.

De igual manera y aunado a lo anterior, el mobiliario correspondiente a las:

- Sillas tipo auditorio para la sala de prensa y auditorio.
- Mesas para sala de juntas construida a medida y de diseño de red especial.
- Persianas tipo cortina blackout con tubo enrollador y sistema de cadena retráctil.

Por factores externos a INGENIERÍA RH SAS, ha presentado demoras en la fabricación y suministro por parte del proveedor, contratados oportunamente en los tiempos normales de fabricación.

El mobiliario y los equipos anteriormente relacionados que se encuentran en trámite de importación, son necesarios para el funcionamiento del sistema de control y automatización de las salas en las áreas intervenidas y muebles fijos y móviles de las mismas.

A la fecha, el contrato presenta el siguiente avance físico y presupuestal.

FACTURADO A 20 DE NOVIEMBRE	**FÍSICO**	**PRESUPUESTAL**
Diseño	100%	$ 26.748.952,64
Obra	85.61%	$ 735.863.311,84
Mobiliario y equipos	37.48%	$ 242.884.657,26
TOTAL, EJECUTADO	**65.54%**	**$ 1.005.496.921,74**
Saldo por ejecutar	34.46%	$ 528.713.699,26

EJECUTADO A LA FECHA	**FÍSICO**	**PRESUPUESTAL**
Diseño	100%	$ 26.748.952,64
Obra	100%	$ 859.545.454,42
Mobiliario y equipos	77.10%	$ 499.537.702,58
TOTAL, EJECUTADO	**90.33%**	**$ 1.385.832.109,64**
Saldo por ejecutar	9.67%	$ 148.378.511,36

A continuación, se presenta el balance de presupuesto proyectado del contrato 268 de 2022.

CONSOLIDADO PROYECCIÓN PRESUPUESTO OBRA		
ACTIVIADES PRELIMINARES		$20.450.280,51
MAMPOSTERÍA		$ 0
CONSTRUCCIÓJ LIVIANA EN SECO		$5.518.355,21
ALISATADO PISOS, PAÑETES		$183.057,73
CIELO RASOS		$15.032.832,71
ESTUCO Y PINTURA		$9.787.420,04
ENCHAPES Y ACABADOS		$16.547.413,22
APARATOS SANITARIOS Y MUEBLES		$ 0
INSTALACIONES ELÉCTRICAS		$77.596.049,66
LUMINARIAS		$1.031.900,79
CABLEADO ESTRUCTURADO		$50.623.426,61
AIRE ACONDICIONADO		$2.223.370,16
ASEO Y VARIOS		$1.990.879,87
ACTIVIDADES NO PREVISTAS		$658.560.467,90
VALOR TOTAL PROYECTADO OBRA		**$859.545.454,42**

CONSOLIDADO PROYECCIÓN PRESUPUESTO TOTAL		
DISEÑO		$26.748.952,64
OBRA CIVIL		$ 859.545.454,42
MOBILIARIO Y EQUIPOS		$647.916.213,94
VALOR TOTAL PROYECTADO CONTRATO		**$ 1.534.210.621,00**
VALOR ACTUAL CONTRATO		**$ 1.534.210.621,00**

Por lo anteriormente expuesto, **INGENIERÍA RH SAS**, solicita la suspensión No. 2 del contrato 268 de 2022 por un término de **30 días calendario**, contados a partir de la fecha en que queda publicada en el SECOP II o hasta que se superen las causas que la originaron, considerando que la temporada de fin de año presenta retrasos por cierres administrativos en el área comercial que dificultan y demoran los trámites de legalización y suministros.

INGENIERÍA RH SAS manifiesta que la suspensión 2 solicitada no genera costo adicional para el Consejo Superior de la Judicatura. Sin otro particular, dejamos a su consideración la presente solicitud y quedamos atentos a su disposición.

CORDIALMENTE.



RODRIGO E. HIDALGO M.
C.C 11.159.379 de Fusagasugá.
REPRESENTANTE LEGAL
INGENIERIA RH SAS
NIT 830.061.440-1