ENSALOC INGENIERÍA SAS
Nit. 901186797-8
CALLE 63 # 77a 54
Bogotá D.C. - Colombia

Bogotá, 08 de diciembre de 2023.

Sres. INGENIERÍA RH SAS.
Atn: Arq. Sebastián Angarita.
Carrera 56B # 128-16. Brr. Las villas.

Cordial saludo.

En atención al proceso y vinculación comercial que hay entre INGENIERÍA RH SAS y ENSALOC INGENIERÍA SAS, me permito comunicar ante ustedes que el proceso de importación y nacionalización de los siguientes elementos se encuentran en trámite y presenta demoras a la fecha estimada de entrega, que por cuestiones netamente ajenas a nosotros son difícil prever y controlar, como los fallos en la página de la dirección aduanera y retrasos en navíos y vuelos de entrada al país dado la época decembrina.

Los elementos presentados con retraso son:

- Servidor Basalte core s4 plus.
- Pantalla led 7" control Basalte.
- Sub woofer y amplificador de bajos.
- Switch ubiquity 24 p
- Switch ubiquity 8 p
- Luminaria de anillo D.60cm
- Persiana tipo flexelum.

En mención a lo anterior, dichos elementos presentan un retraso a la fecha inicial de entrega de 20 días hábiles, solicitamos a ustedes la espera de los equipos y la comprensión idónea de la situación ajena a nuestro compromiso ante ustedes.

MANAGER GENERAL
CARLOS ALONSO PIÑEROS.