CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES CS 68/23

CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LAS ESTANTERIA DE LOS CENTROS DE COMPUTADORES PARA EDUCAR

ACEPTACION DE LA OFERTA No. 68-23

OBJETO: "Prestar el servicio de mantenimiento correctivo a las estanterías de los centros de Computadores para Educar"

MANTENIMIENTO	DICIEMBRE	
	18/12/2023 - 20/12/2023	21/12/23 - 27/12/2023

MANTENIMIENTO CST

CENTRO	ITEM	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	
CST	Suministro, desmontaje e instalación de riostra inclinada. Cal 16 de 4,30 x 3 cm. Incluye pintura electrostática y aplicación de anticorrosivo.	Cantidad	2
		Largo	1,60 m
		Color	Azul
	Suministro, desmontaje e instalación de riostra horizontal. Cal 16 de 4,30 x 3 cm. Incluye pintura electrostática y aplicación de anticorrosivo.	Cantidad	2
		Largo	0.93 m
		Color	Azul
	Suministrar pines de seguridad con los cuales se aseguran las vigas horizontales	Cantidad	4

MANTENIMIENTO CENARE

CENTRO	ITEM	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	
CENARE	Suministro, desmontaje e instalación de riostra inclinada. Cal 16 de 4,30 x 3 cm. Incluye pintura electrostática y aplicación de anticorrosivo.	Cantidad	4
		Largo	1,60 m
		Color	Azul
	Suministro, desmontaje e instalación de riostra horizontal. Cal 16 de 4,30 x 3 cm. Incluye pintura electrostática y aplicación de anticorrosivo.	Cantidad	4
		Largo	0.93 m
		Color	Azul
	Fijación de protector de puntal. Incluye la instalación de los pernos de anclaje al piso.	Cantidad	3
	Cambio de vigas horizontal golpeadas (La entidad suministra las vigas a cambiar)	Cantidad	3
	Suministrar pines de seguridad con los cuales se aseguran las vigas horizontales	Cantidad	20
	Suministro de anclaje y placa de nivelación de puntal	Cantidad	1

Cra. 11 No. 71-73, Edificio Davivienda - Piso 10
centro de contacto : 01 8000 9199273 / (57)(1)313 7777
info@cpe.gov.co - www.computadoresparaeducar.gov.co
Código postal: 110231 - Bogotá D.C. - Colombia

Nota 1. La fecha de los mantenimientos queda sujetas a modificaciones con previo aviso, según las necesidades y/o actividades realizadas en el Centro Nacional de Aprovechamiento de Residuos Eléctrico y Electrónicos – CENARE y el Centros de Soluciones Tecnológicas – CST.

Nota 2. El contratista deberá realizar previo al primer mantenimiento, visita a las instalaciones de los centros, con el propósito de verificar y confirmar los elementos de cambio a realizar, establecidos en la aceptación de la oferta.

Nota 3. El mantenimiento debe incluir el transporte (de ser necesario), de las partes y elementos.

Nota 4. Se requiere que el personal que realiza las actividades objeto de contrato cuente con el certificado vigente de trabajo seguro en alturas y pago de seguridad social, vigente.

Nota 5. Se requiere la presencia del coordinador de trabajo seguro en alturas del contratista durante la ejecución de las labores.

Jorge Claudio Cotes Martinez
Supervisor designado
Computadores para Educar

Jorge Alberto Montes Torres
Representante legal
INGERACK – Ingeniería y Diseño S.A.S

INGERACK
EQUIPAMIENTO DE BODEGAS
NIT.900622340-3

Revisó: Lina Paola Quiroga Cubides - Profesional de Sostenibilidad Ambiental
Proyectó: Juan Camilo Zarta - Técnico Sostenibilidad Ambiental