REPÚBLICA DE COLOMBIA
AERONÁUTICA CIVIL
Unidad Administrativa Especial

EL DIRECTOR DE LA DIRECCION REGIONAL CUNDINAMARCA

DE LA AERONAUTICA CIVIL

CERTIFICA

Que la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL-DIRECCION REGIONAL CUNDINAMARCA, celebro contrato con CONSORCIO MANTENIMIENTO CNA, Identificado con NIT 901082143-4, con las siguientes características:

Contrato No	17000660-H4 2017
Clase de Contrato:	Obra.
Objeto del Contrato:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL CUNDINAMARCA EDIFICIO CNA.
Fecha del contrato:	18 de mayo de 2017.
Valor Contrato:	Cuarenta y Tres Millones Novecientos Sesenta y Tres Mil Ochocientos Setenta y Ocho Pesos MCTE (43.963.878) Incluido IVA sobre utilidad
Valor adicional:	Veintiún millones novecientos ochenta y un mil quinientos trece pesos MCTE ($21.981.513)
Valor Total :	Sesenta y Cinco Millones Novecientos cuarenta y cinco mil trescientos noventa y un pesos MCTE ($65.945.391)
Plazo de Ejecución:	Un (1) mes
Plazo adicional:	Quince (15) días
Plazo total:	Un mes y quince días (1/15)
Fecha de inicio:	20 de Junio de 2017.
Fecha acta recibo parcial 1:	13 de julio de 2017.
Fecha acta recibo final:	4 de agosto de 2017
Fecha de Liquidación:	9 de octubre de 2017.

El contrato se ejecutó teniendo en cuenta los valores contratados y el plazo contractual, como también fue recibido el servicio a satisfacción por parte del supervisor del Contrato, delegado por la U.A.E. de Aeronáutica Civil, de acuerdo con lo establecido en el contrato, según consta en el Acta de Recibo Final de 4 de agosto de 2017.

Se expide a solicitud del interesado en la Ciudad de Bogotá D.C. a los 31de octubre de 2017.

CAMILO ALBEIRO PARDO MUÑOZ
Director Regional de Cundinamarca

Proyecto: Martha Cecilia Ocampo Ramirez – Funcionaria Grupo Administrativo y Financiero
Reviso: Cesar Augusto Morales Lozano-Coordinador Grupo Administrativo y financiero

CONSORCIO MANTENIMIENTO CNA

CARTA DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO

Neiva, 20 de Abril de 2017

Señores

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

Regional Cundinamarca

Ciudad

REF: CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA No. 17000660 H4 DE 2017 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL CUNDINAMARCA EDIFICIO CNA

Apreciados Señores:

Los representantes **CONSTRUCTORES E INGENIEROS UNIDOS S.A.S**, Identificado con NIT. No. 900.342.026-3, representada legalmente por Diego Fernando Quevedo Bautista, identificado con Cedula de Ciudadanía No. 80.092.461 de Bogotá, y **ROBINSON LEONARDO FONSECA RUBIO**, Identificado con Cedula de Ciudadanía No. 79.803.698 de Bogotá, debidamente autorizados para actuar en nombre del CONSORCIO, nos permitimos manifestar por este documento que hemos convenido asociarnos en CONSORCIO denominado **CONSORCIO MANTENIMIENTO CNA** para participar en el proceso **CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA No. 17000660 H4 DE 2017** cuyo objeto es **MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL CUNDINAMARCA EDIFICIO CNA** y por lo tanto manifestamos lo siguiente: A.- La duración de este consorcio será igual al término de hasta la liquidación del contrato y Un (1) año más. B.- El consorcio está integrado así:

NOMBRE DEL ASOCIADO	(%)
CONSTRUCTORES E INGENIEROS UNIDOS S.A.S	1 %
ROBINSON LEONARDO FONSECA RUBIO	99 %

C. La responsabilidad de los integrantes del consorcio es solidaria, ilimitada y mancomunada. D.- El representante del consorcio es **LUIS EDUARDO RICO MAHECHA**, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.080.291.460 de Palermo - Huila, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y en caso de salir favorecidos en la selección, para firmar el contrato y tomar todas las decisiones que fueren necesarias al respecto, con amplias y suficientes facultades. E- El suplente del consorcio será ROBINSON LEONARDO FONSECA RUBIO, Identificado con Cedula de Ciudadanía No. 79.803 698 de Bogotá F- Para todos los efectos el presente documento será considerado

CLL. 22 Sur No. 21 – 58 Torre 4 Ofic. 803 Neiva - Huila Cel. 3115643443 – 3178865835 - 3004842997 Email: robinsonarq55@hotmail.com – robinsonarquitecto@gmail.com – luisez19@hotmail.com

el único constitutivo del proponente asociativo.

En constancia se firma en Neiva a los 20 días del mes de Abril de 2017

CONSTRUCTORES E INGENIEROS UNIDOS S.A.S
NIT. 900.342.026-3
R.L. DIEGO FERNANDO QUEVEDO BAUTISTA
C.C. No. 80.092.461 de Bogotá

ROBINSON LEONARDO FONSECA RUBIO
C.C. No. 79.803.698 de Bogotá

LUIS EDUARDO RICO MAHECHA
C.C. No. 1.080.291.460 de Palermo - Huila
Representante Legal **CONSORCIO MANTENIMIENTO CNA**

ROBINSON LEONARDO FONSECA RUBIO
C.C. No. 79.803.698 de Bogotá
Suplente

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL 3201.092	FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN

CONDICIONES GENERALES

NÚMERO DE CONTRATO	17000660-H4 de 2017
CLASE DE CONTRATO	CONTRATO OBRA
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁTICA CIVIL – AEROCIVIL
CONTRATISTA	CONSORCIO MANTENIMIENTO CNA
OBJETO	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL CUNDINAMARCA EDIFICIO CNA
VALOR INICIAL	CUARENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($ 43.963.878,00) INCLUÍDO IVA SOBRE UTILIDAD
ADICIONAL	VEINTIUN MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS TRECE PESOS M/L ($21.981.513)
VALOR FINAL	SESENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/L ($65.945.391) INCLUÍDO IVA SOBRE UTILIDAD
PLAZO INICIAL	Un (1) mes
PRORROGA PLAZO	QUINCE DÍAS
PLAZO TOTAL	Un (1) mes y quince días
CDP SIIF	2417 DE 2017 – 02 – 23 Y 9017 de 2017-07-19
RP SIIF	22717 DE 2017 – 06 – 07 Y 34417 de 2017-07-19
FECHA LEGALIZACIÓN	20 DE JUNIO DE 2017
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	ING JORGE BELTRÁN GÓMEZ
FECHA DE TERMINACIÓN	4 DE AGOSTO DE 2017
ESTADO DEL CONTRATO	TERMINADO Y LIQUIDADO

En la ciudad de Bogotá, a los 9 días de octubre de 2017 se reunieron: el Arquitecto ROBINSON LEONARDO FONSECA RUBIO obrando en representación legal del contratista CONSORCIO MANTENIMIENTO CNA Nit 901082143-4 y el Ingeniero JORGE BELTRÁN GÓMEZ supervisor designado, y el Dr. CAMILO ALBEIRO PARDO MUÑOZ, Ordenador Del Gasto y Director Regional Cundinamarca, con el fin de liquidar el contrato.

CONDICIONES LEGALES

FECHA ACTA DE INICIO: 20 DE JUNIO DE 2016

SUSPENSIONES: N/A

LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIONES: N/A

CONTRATO INICIAL

CUARENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($ 43.963.878,00) INCLUÍDO IVA SOBRE UTILIDAD

PLAZO INICIAL

Un mes

CONTRATOS ADICIONALES EN PLAZO

Quince días

CONTRATOS ADICIONALES EN VALOR

VEINTIUN MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS TRECE PESOS M/L ($21.981.513.oo) IVA SOBRE UTILIDAD

TERMINACIÓN CONTRACTUAL:

4 de AGOSTO DE 2017

ACTIVIDADES EJECUTADAS

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO
3201.092	ACTA DE LIQUIDACIÓN

AERONAUTICA CIVIL		OBJETO:				VALOR INICIAL:				ACTA DE RECIBO FINAL								
		MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE				$ 43.963.879												
		LA REGIONAL CUNDINAMARCA EDIFICIO CNA				INCLUIDO IVA SOBRE U.				CONTRATISTA:								
		AEROPUERTO:				VALOR ADICIONAL:				CONSORCIO MANTENIMIENTO CNA								
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL		CIUDAD:		BOGOTA		$ 21.981.513				SUPERVISOR.								
						INCLUIDO IVA SOBRE U.				ING. JORGE BELTRAN GOMEZ								
DIRECCION REGIONAL CUNDINAMARCA		PLAZO INICIAL:		UN MES		VALOR FINAL :				DIRECTOR REGIONAL CUNDINAMARCA								
		PLAZO ADICIONAL:		15 DIAS		$ 65.945.391				ORDENADOR DEL GASTO								
CONTRATO N° . 17000660 H4 2017		PLAZO FINAL:		MES Y QUINCE DIAS		INCLUIDO IVA SOBRE U.				CAMILO ALBEIRO PARDO MUÑOZ								
ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRATADAS.				ACTA PARCIAL N° 1		MODIFICACION N° 1.		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA RECIBO FINAL		ACUMULADO				
		UND.	CANT.	Vr. UNIT.	VALOR	CANT.	VALOR	+/-	CANT.	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	% ACUM.		
1	PRELIMINARES																	
1,1	Desmonte de muros dry wall	M2	13,79	$ 18.680,00	$ 257.597	13,79	257.597,00	+	0,00	13,79	$257.597	0,00	$0	13,79	257.597	100%		
1,2	Demolición de acabado de piso vinisol existente areas comunes Dirección Regional	M2	185,33	$ 6.022,00	$ 1.116.077	185,33	1.116.077,00	+	234,19	419,52	2.526.349	234,19	$1.410.292	419,52	2.526.349	100%		
1,21	Demolición guardaescoba existente areas comunes Dirección Regional	ML	41,41	$ 1.290,00	$ 53.419	41,41	53.419,00	+	134,54	175,95	226.976	134,54	$173.557	175,95	226.976	100%		
1,3	Demolición de acabado de piso láminado existente area despacho Dirección Regional	M2	39,77	$ 5.225,00	$ 207.816	39,77	207.816,00	+	0,00	39,77	207.816	0,00	$0	39,77	207.816	100%		
1,31	Desmonte guardaescoba piso láminado existente area despacho Dirección Regional	ML	12,64	$ 1.137,00	$ 14.370	12,64	14.370,00	+	0,00	12,64	14.370	0,00	$0	12,64	14.370	100%		
1,4	Demolición de acabado de piso piso láminado existente area Coordinador aeronavegacion	M2	17,98	$ 5.225,00	$ 93.954	17,98	93.954,00	+	17,71	35,69	186.480	17,71	$92.535	35,69	186.480	100%		
1,41	Desmonte guardaescoba existente area Coordinador Aeronavegacion	M2	8,48	$ 1.137,00	$ 9.641	8,48	9.641,00	+	15,84	24,32	27.652	15,84	$18.010	24,32	27.652	100%		
1,5	Desmonte y reinstalacion de placas de cieloraso (No Inc. Estructura)	M2	18	$ 11.147,00	$ 200.640	18,00	200.640,00	+	0,00	18,00	200.646	0,00	$0	18,00	200.646	100%		
1,6	Desmonte de lámpara fluorescente y entrega en almacén	UND.	1	$ 9.980,00	$ 9.980	1,00	9.980,00	+	9,00	10,00	99.800	4,00	$39.920	5,00	49.900	100%		
1,7	Desmonte y reinstalacion de superficies de trabajo y paneles, conexiones entrega funcionando cada uno	UND.	27	$ 74.180,00	$ 2.002.860	27,00	2.002.860,00	+	7,00	34,00	2.522.120	7,00	$519.260	34,00	2.522.120	100%		
1,8	Desmonte y reinstalacion muros divisorios en dry wall h= 1,2 m a 1,85 m	M2	29,04	$ 18.680,00	$ 542.467	20,00	373.600,00	+	0,00	29,04	542.467	9,04	$168.867	29,04	542.467	100%		
1,9	Desmonte y reinstalacion divisiones en aluminio natural y vidrio, acceso despacho Director Regional y pagaduria	M2	14,43	$ 21.323,00	$ 307.689	14,43	307.689,00	+	0,00	14,43	307.691	0,00	$0	14,43	307.691	100%		
1,10	Desmonte vidrio roto, suministro e intalación de vidrio templado de seguridad igual especificacion al existente 8 mm despacho Director Regional rectificar medida en obra	M2	1,28	$ 145.853,00	$ 186.692	1,28	186.692,00	+	0,05	1,33	193.554	0,05	$6.862	1,33	193.554	100%		
2	PISOS																	
2,1	Afinado de piso 0,04 m	M2	185,33	$ 19.208,00	$ 3.559.792	0,00	0,00	-	185,33	0,00	0	0,00	$0	0,00	0	0%		
2,2	Suministro e instalación de porcelanato formato 60X60 cms alto tráfico incluye pirlanes y dilataciones	M2	185,33	$ 48.843,00	$ 9.052.063	185,33	9.052.063,00	+	234,19	419,52	20.490.615	234,19	$11.438.542	419,52	20.490.615	100%		
2,3	Suministro e instalación de guardaescobas en porcelanato H=0,08 m	ML	58,30	$ 8.078,00	$ 470.922	58,30	470.922,00	+	46,00	104,30	842.535	46,00	$371.588	104,30	842.535	100%		
2,4	Suministro e instalación de piso laminado Despacho Dirección Regional tráfico AC-5-33 e=10 mm	M2	39,77	$ 51.759,00	$ 2.058.453	39,77	2.058.453,00	+	0,00	39,77	2.058.455	0,00	$0	39,77	2.058.455	100%		
2,5	Suministro e instalación de guardaescobas Despacho Dirección Regional	ML	22,06	$ 13.009,00	$ 286.969	22,06	286.969,00	+	0,00	22,06	286.979	0,00	$0	22,06	286.979	100%		
2,6	Suministro e instalación de piso laminado aeronavegacion tráfico AC-5-33 e=10 mm	M2	17,98	$ 51.759,00	$ 930.626	17,98	930.626,00	+	17,71	35,69	1.847.279	17,71	$916.652	35,69	1.847.279	100%		
2,7	Suministro e instalación de guardaescobas aeronavegacion	ML	15,96	$ 13.009,00	$ 207.617	15,96	207.617,00	+	0,00	15,96	207.624	0,00	$0	15,96	207.624	100%		
3	CIELO RASO																	
3,1	Suministro e instalación cielo raso dry wall, con estructura en aluminio ensamble automático y agarradera o tensores en lámina. Área para mejoramiento oficina despacho Director Regional en espacio actual del coordinador del Grupo Administrativo y Financiero	M2	10,32	$ 47.529,00	$ 490.503	10,32	490.503,00	+	39,61	49,93	2.373.123	39,61	$1.882.624	49,93	2.373.123	100%		
3,2	Mantenimiento cielo raso existente en laminas de fibra mineral, incluye reutilizar laminas desmontadas e incluye limpieza cielo raso con rejillas y luminarias	M2	185,33	$ 3.140,00	$ 581.936	185,33	581.936,00	-	0,00	185,33	581.936	0,00	$0	185,33	581.936	100%		

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

3201.092

FORMATO

ACTA DE LIQUIDACIÓN

4	CORTINAS Y PERSIANAS															
4,1	Cortinas enrollables en buen estado despacho Director regional incluye desmonte, lavado y reinstalacion	M2	24,93	$ 10.140,00	$ 252.790	24,93	252.790,00	+	0,00	24,93	252.790	0,00	$0	24,93	252.790	100%
4,2	Suministro e instalacion cortinas enrollables de la misma especificación en el área de mejoramiento despacho Director Regional	M2	7,34	$ 38.140,00	$ 279.948	7,34	279.948,00	+	0,00	7,34	279.948	0,00	$0	7,34	279.948	100%
4,3	Suministro e instalacion cortinas metálicas áres comunes Dirección Regional	M2	27,95	$ 53.140,00	$ 1.485.263	27,95	1.485.263,00	+	0,00	27,95	1.485.263	0,00	$0	27,95	1.485.263	100%
4,4	Suministro e instalacion cortinas oficina Aeronavegacion Regional Cundinamarca	M2	8,48	$ 63.140,00	$ 535.427	8,48	535.427,00	+	0,00	0,00	0	0,00	$0	0,00	0	100%
5	AIRE ACONDICIONADO															
5,1	Suministro e instalación de aire acondicionado tipo multisplit inverter 3x1 de 12.000 btu/h con unidades manejadoras tipo cassette aire acondicionado incluye unidad condensadora etc	UND.	1,00	$ 2.285.180,00	$ 2.285.180	0,00	0,00	-	1,00	0,00	0	0,00	$0	0,00	0	100%
6	INSTALACIONES ELECTRICAS															
6,1	Puntos de iluminación balas similares a las existentes Despacho Director Regional, incluye cableado y bombillería LED el bulbo no debe sobresalir	UND.	5,00	$ 60.580,00	$ 302.900	5,00	302.900,00	+	7,00	12,00	726.960	7,00	$424.060	12,00	726.960	100%
6,2	Desmonte e instalación de TV de 42", incluye salida TV PVC completa; Incluye tapa faltante	UND.	1,00	$ 66.805,00	$ 66.805	0,00	0,00	+	0,00	1,00	66.805	1,00	$66.805	1,00	66.805	100%
6,3	Ajuste y mantenimento cableado y sus canaletas, entrega funcionando e identificados los circuitos	ML	43,00	$ 4.620,00	$ 198.660	0,00	0,00	+	0,00	43,00	198.660	43,00	$198.660	43,00	198.660	100%
7	PINTURA															
7,1	Tintilla puertas en madera despacho aeronavegación y puerta baño director Regional, dos caras y tres manos	M2	6,12	$ 11.580,00	$ 70.870	6,12	70.870,00	+	0,00	6,12	70.870	0,00	$0	6,12	70.870	100%
7,2	Pintura cielo raso en dry wall despacho director regional	M2	39,77	$ 15.073,00	$ 599.461	39,77	599.461,00	+	0,00	39,77	599.453	0,00	$0	39,77	599.453	100%
7,3	Pintura cielo raso en dry wall despacho coordinador aeronavegación	M2	17,98	$ 15.073,00	$ 271.016	17,98	271.016,00	+	39,51	57,49	866.547	39,51	$595.534	57,49	866.547	100%
7,4	Pintura puerta cafeteria Regional en pintura de aceite. Dos caras e Incluye marco	M2	3,60	$ 11.702,00	$ 42.127	3,60	42.127,00	+	0,00	3,60	42.127	0,00	$0	3,60	42.127	100%
7,5	Pintura muros instalaciones Regional tres manos incluye filos, dilataciones y resanes con pintura tipo I y wins	M2	172,20	$ 12.865,00	$ 2.215.412	172,20	2.215.412,00	+	110,40	282,60	3.635.649	110,40	$1.420.296	282,60	3.635.649	100%
8	CARPINTERÍA METÁLICA															
8,1	.Mantenimiento puerta metálica acceso incluye cambio cerradura y tres juegos de llaves, incluye locks esten instalados top y parte inferior	UND.	1,00	$ 89.222,00	$ 89.222	0,00	0,00	+	0,00	1,00	89.222	1,00	$89.222	1,00	89.222	100%
8.2	Suministro e instalacion de divisiones en acero inoxidable, División piso techo h=2,42 m en vidrio templado incluye manijas, bisagras, ganchos y pasadores despacho Director Regional	M2	3,87	$ 449.180,00	$ 1.738.327	3,87	1.738.327,00	+	8,89	12,76	5.731.537	8,89	$3.993.210	12,76	5.731.537	100%
8,3	Suministro e instalación de tablero en acrílico de 3 m X 2 m	UND.	1,00	$ 176.624,00	$ 176.624	1,00	176.624,00	+	0,00	1,00	176.624	0,00	$0	0,00	0	0%
9	LIMPIEZA OBRA															
9,1	Aseo y limpieza general de la obra, incluye retiro de desperdicios y sobrantes diariamente	m2	243,00	$ 5.730,00	$ 1.392.390	0,00	0,00	+	61,00	304,00	1.741.904	219,26	$1.256.340	343,53	1.968.429	100%
	COSTO DIRECTO			AJUSTE AL PESO	$ 34.644.506		26.883.587,00				$ 51.966.423		$25.082.836		$51.966.423	100%
	ADMINISTRACION			13%	$ 4.503.786,00		$ 3.494.866,00				$ 6.755.635,00		$3.260.769		$6.755.635	
	IMPREVISTOS			2%	$ 692.890,00		$ 537.672,00				$ 1.039.329,00		$501.657		$1.039.329	
	UTILIDAD			10%	$ 3.464.451,00		$ 2.688.359,00				$ 5.196.642,00		$2.508.284		$5.196.642	
	IVA SOBRE UTILIDAD			19%	$ 658.246,00		$ 510.788,00				$ 987.362,00		$476.574		$987.362	
	COSTO TOTAL				$ 43.963.878		$ 34.115.272,00				$ 65.945.391		$31.830.119		$65.945.391	

4/8/16

CONDICIONES FINANCIERAS

VALOR TOTAL DEL CONTRATO

SESENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/L ($65.945.391.oo)

VALOR EJECUTADO CONTRATO

SESENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/L ($65.945.391.oo)

FORMA DE PAGO:

Pagos parciales

DESARROLLO FINANCIERO DEL CONTRATO

ANTICIPO:

N/A

ACTAS DE RECIBO PARCIAL Y FINAL

Durante la vigencia del contrato se presentaron y tramitaron las siguientes actas.

ACTA	Valor	IVA sobre Utilidad
parcial 1	$ 34.115.272	$ 510.788.
FINAL	$ 31.830.119	$ 476.574

NOTA 1: En caso de contratos de obra u otro que tenga pactado anticipo debe registrarse los datos correspondientes a su valor y amortización.

NOTA 2: la casilla **otros descuentos** corresponde a aquellos valores que le serán descontados al contratista por concepto de sanciones (multas, cláusula penal, entre otros) o de impuestos (Iva, 5% contribución ciudadana, Ica, Retefuente).

NOTA 3: En el evento que de acuerdo a cada contrato no aplique consignar algún dato o valor debe colocarse una raya o cero según el caso.

VALOR EJECUTADO Y PENDIENTE DE PAGO

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 43.963.878.00	
VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL	$ 21.981.513.00	
VALOR CONTRATOS REAJUSTES	$ _____0	
VALOR TOTAL EJECUTADO	$65.945.391.00	
VALOR NO EJECUTADO	$	
VALOR PAGADO acta parcial No 1		$ 34.115.272
VALOR PAGADO acta final		$ 31.830.119
VALOR DESCUENTOS		
VALOR PENDIENTE PAGO		$
TOTALES	$ 65.945.391.oo $65.945.391.oo	$ 65.945.391.oo

NOTA 1: Los totales deben dar sumas iguales

NOTA 2: En el evento que de acuerdo a cada contrato no aplique consignar algún dato o valor debe colocarse una raya o cero según el caso.

CERTIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

6/8 fl36.


El supervisor y/o interventor del presente contrato deja constancia que verifico el pago de los aportes parafiscales y al sistema de seguridad social integral de acuerdo al ingreso base de cotización, encontrándose a paz y salvo con sus obligaciones frente a dichos sistemas en los pagos durante la ejecución del contrato y para el pago final. Se adjunta la certificación expedida por el Representante Legal de estar al día en los pagos del sistema de seguridad social integral.

CERTIFICACIÓN DE DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN

N/A

GARANTIAS

El contratista prorrogó la garantía de estabilidad las garantías contractuales de acuerdo a la cláusula GARANTIA UNICA del contrato por lo cual le fueron aprobadas:



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL

1101.092 ACTA DE APROBACIÓN DE GARANTÍAS


Conforme a lo previsto en el artículo 7° de la Ley 1150 de 2007 y artículos 2.2.1.2.3.1.1 y ss del Decreto 1082 de 2015, se realizó la revisión de la siguiente garantía, basada en los siguientes datos:

PROCESO No.	17000660 144 2017
No. DE CONTRATO	17000660 144 2017
CONTRATISTA	CONSORCIO MANTENIMIENTO CNA
VALOR INICIAL	$43.865.670 INCLUIDO IVA SOBRE UTILIDAD
VALOR ADICCIÓN	$21.981.513 INCLUIDO IVA SOBRE UTILIDAD
VALOR TOTAL	$65.946.391 INCLUIDO IVA SOBRE UTILIDAD
COMPAÑÍA ASEGURADORA	LIBERTY SEGUROS S.A.
GARANTÍA ÚNICA	POLIZA No. 2604852 CERTIFICADO MODIFICATORIO No. 2

AMPAROS	VIGENCIA DESDE DD	MM	AAAA	HASTA DD	MM	AAAA	VALOR
ANTICIPO							
CUMPLIMIENTO	20	06	2017	15	04	2018	$19.783.617
CALIDAD Y BUEN FUNCIONAMIENTO							
CALIDAD DEL SERVICIO	20	06	2017	15	04	2018	$13.189.165
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	20	06	2017	20	06	2022	$26.378.156
SALARIOS, PRESTAC. SOC. E INDEMNIZACIONES	20	06	2017	15	12	2020	$19.783.617
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES							

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	POLIZA No. 633744			CERTIFICADO MODIFICATORIO No.			2	
	VIGENCIA DESDE DD	MM	AAAA	HASTA DD	MM	AAAA	VALOR	
	20	06	2017	15	08	2017	$147.543.400,00	

Reunidos los requisitos de vigencia y valor asegurado exigidos en el contrato, se procede a su aprobación en la ciudad de Bogotá el día 03 de Agosto 2017.



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL

1101.092

ACTA DE APROBACIÓN DE GARANTÍAS

Conforme a lo previsto en el artículo 7° de la Ley 1150 de 2007 y artículos 2.2.1.2.3.1.1 y ss del Decreto 1082 de 2015, se realizó la revisión de la siguiente garantía, basada en los siguientes datos:

PROCESO No.	17000660 H4-2017						
No. DE CONTRATO	17000660 H4-2017						
CONTRATISTA	CONSORCIO MANTENIMIENTO CNA						
VALOR DEL CONTRATO	$43.663.678 INCLUIDO IVA SOBRE UTILIDAD						
VALOR ADICCION	$21.981.513 INCLUIDO IVA SOBRE UTILIDAD						
VALOR TOTAL	$65.945.391 INCLUIDO IVA SOBRE UTILIDAD						
COMPAÑIA ASEGURADORA	LIBERTY SEGUROS S.A						
GARANTÍA ÚNICA	POLIZA No. 2804652			CERTIFICADO MODIFICATORIO No. 3			
AMPARIOS	VIGENCIA DESDE DD MM AAAA			HASTA DD MM AAAA			VALOR
ANTICIPO							
CUMPLIMIENTO							
CALIDAD Y BUEN FUNCIONAMIENTO							
CALIDAD DEL SERVICIO							
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	04	08	2017	04	08	2022	$28.378.156
	Por medio del presente anexo y según acta de recibo final de fecha 04/08/2017 Se modifica la garantía de estabilidad de la presente póliza.						
SALARIOS, PRESTAC. SOC. E INDEMNIZACIONES							
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES							
[illegible] CIVIL CONTRACTUAL	POLIZA No.			CERTIFICADO MODIFICATORIO No.			0
	VIGENCIA DESDE DD MM AAAA			HASTA DD MM AAAA			VALOR

Reunidos los requisitos de vigencia y valor asegurado exigidos en el contrato, se procede a su aprobación en la ciudad de Bogotá el día 26 de Septiembre 2017

Para constancia de lo anterior, habiendo obtenido el cumplimiento a cabalidad del objeto contractual, se firma la presente Acta de liquidación por los que en ella intervinieron,

ROBINSON LEONARDO FONSECA RUBIO
CONSORCIO MANTENIMIENTO CNA R/L

Supervisor
Ing. JORGE BELTRAN GOMEZ

CAMILO ALBEIRO PARDO MUÑOZ
DIRECTOR REGIONAL CUNDINAMARCA
Ordenador del Gasto

Preparó: Fonseca R. Beltran J
Revisó César Augusto Morales Lozano Coordinador Grupo Administrativo y Financiero (E)

8/8 fj36.