CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA
CORPOGUAJIRA.

INFORME DE INTERVENTORIA MENSUAL N° 8

CONTRATO 104 DE 2022

OBJETO : INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA, PARA EL PROYECTO DE RESTAURACIÓN Y PRESERVACION DE ECOSISTEMAS FORESTALES EN ZONAS ABASTECEDORAS DE ACUEDUCTOS,CUENCAS ALTA Y MEDIA, RIOS CESAR Y RANCHERÍA, MUNICIPIOS DE SAN JUAN DEL CESAR Y RIOHACHA-LA GUAJIRA; CÓDIGO BPIN 2022011000032

CONTRATISTA PRIDA SAS

SEPTIEMBRE DE 2023

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe describe las actividades realizadas por el CONSORCIO PAC CESAR responsable del Contrato de obra pública No. 0078 de 2022, cuyo objeto es "RESTAURACIÓN Y PRESERVACION DE ECOSISTEMAS FORESTALES ENZONAS ABASTECEDORAS DE ACUEDUCTOS, CUENCAS ALTA Y MEDIA, RIOS CESAR Y RANCHERÍA, MUNICIPIOS DE SAN JUAN DEL CESAR Y RIOHACHA - LA GUAJIRA" en el periodo comprendido entre el 01 de Septiembre al 30 de septiembre de 2023, de igual manera las actividades ejecutadas por la empresa interventora PRIDA S.A.S. responsable del contrato de consultoría N° 104 de 2022 el cual tiene por objeto INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA, PARA EL PROYECTO DE RESTAURACIÓN Y PRESERVACION DE ECOSISTEMAS FORESTALES EN ZONAS ABASTECEDORAS DEACUEDUCTOS, CUENCAS ALTA Y MEDIA, RIOS CESAR Y RANCHERÍA, MUNICIPIOS DE SAN JUAN DEL CESAR Y RIOHACHA - LAGUAJIRA; CÓDIGO BPIN 2022011000032 en el mismo periodo de tiempo, las cuales corresponden alos componente, técnicos, administrativo, financiero, contable, social y jurídico.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El contrato de obra 0078 de 2022 el cual tiene por objeto "RESTAURACIÓN Y PRESERVACION DE ECOSISTEMAS FORESTALES EN ZONAS ABASTECEDORAS DE ACUEDUCTOS, CUENCAS ALTA Y MEDIA, RIOS CESAR Y RANCHERÍA, MUNICIPIOS DE SAN JUAN DEL CESAR Y RIOHACHA LA GUAJIRA". Tiene varios componentes entre los cuales sobresalen la intervención de 1.391 Has en 66 puntos críticos, ubicados en varios arroyos o cuerpos de aguas importantes para el abastecimiento de agua de los ríos Cesar y Ranchería, la construcción de un vivero permanente y **Pagos por Servicios Ambientales de Regulación y Calidad Hídrica (PSA hídrico)** reconociendo a loshabitantes de la zona actividades de restauración pasiva o espontánea en las zonasabastecedoras de acueductos de las cuencas media y alta de los ríos Cesar y Ranchería en jurisdicción de los municipios de San Juan del Cesar y Riohacha.

2.1 Características Del Proyecto

El proyecto involucra 3 fases las cuales se describen a continuación.

FASE 1: ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN

- Realizar la divulgación del proyecto en medios de prensa escrita y hablada.
- Realizar talleres de socialización y sensibilización ambiental.

FASE 2: RECUPERACIÓN Y PRESERVACIÓN DE ECOSISTEMAS FORESTALES

- Realizar construcción de vivero permanente.
- Realizar la plantación en ecosistemas estratégicos.

- Realizar protección de coberturas vegetales en proceso de rehabilitación.
- Formalizar los acuerdos voluntarios de pagos por servicios ambientales.
- Otorgar el incentivo de pagos por servicios ambientales.
- Realizar el aislamiento de hectáreas en proceso de preservación yrestauración espontánea.

FASE 3: ASISTENCIA TÉCNICA Y MONITOREO A LAS ÁREAS RECUPERADAS Y PRESERVADAS

- Instalar parcelas de monitoreo.
- Realizar acciones de seguimiento y monitoreo a los acuerdos suscritos.
- Generar acuerdos de conservación con las comunidades beneficiadas.
- Seguimiento técnico, administrativo, financiero y jurídico del proyecto.

3. CONTRATO DE OBRA

3.1. Información General Del Contrato.

NUMERO DE CONTRATO	0078 DE 2022
OBJETO	RESTAURACIÓN Y PRESERVACION DE ECOSISTEMAS FORESTALES EN ZONAS ABASTECEDORAS DE ACUEDUCTOS, CUENCAS ALTA Y MEDIA, RIOS CESAR Y RANCHERÍA, MUNICIPIOS DE SAN JUAN DEL CESAR Y RIOHACHA-LA GUAJIRA, BPIN 2022011000032
CONTRATISTA	CONSORCIO PAC CESAR
NIT	901661372-9
VALOR	$ 11.102.566.828.00
ANTICIPO 50%	$ 5.551.283.414.00
PLAZO	OCHO (8) MESES
FECHA DE INICIO	3 DE FEBRERO DE 2023
FECHA DE TERMINACION	2 DE OCTUBRE DE 2023
SUSPENSION	N/A
PRORROGAS	N/A
ADICIONES	N/A
% OBRA PROGRAMADA	100%
% OBRA EJECUTADA	5,87%
% DE ATRASO	94.13%
ACTAS PARCIALES	N/A

3.2. Obras Programadas Y Características Técnicas Del Contrato

Si bien, el cronograma de obra durante el periodo del mes de mayo se le realizó modificaciones técnicas, las cuales fueron solicitadas por parte de la interventoría PRIDA S.A.S., esto debido a la desincronización que había entre el desarrollo de las actividades

ejecutadas por la empresa contratista PAC CESAR con las actividades proyectadas en el proyecto de RESTAURACIÓN Y PRESERVACION DE ECOSISTEMAS FORESTALES EN ZONAS ABASTECEDORAS DE ACUEDUCTOS, CUENCAS ALTA Y MEDIA, RIOS CESAR Y RANCHERÍA, MUNICIPIOS DE SAN JUAN DEL CESAR Y RIOHACHA - LA GUAJIRA. Sin embargo, durante el periodo del mes de agosto, no se lograron cumplir las metas trazadas en las siguientes actividades:

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°.0078 DEL 2022 **OBJETO:** RESTAURACIÓN Y PRESERVACION DE ECOSISTEMAS FORESTALES EN ZONAS ABASTECEDORAS DE ACUEDUCTOS, CUENCAS ALTA Y MEDIA, RIOS CESAR Y RANCHERÍA, MUNICIPIOS DE SAN JUAN DEL CESAR Y RIOHACHA-LA GUAJIRA.			
DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES MES DE AGOSTO DE 2023			
ACTIVIDAD	**CUMPLIMIENTO**		**OBSERVACIONES**
	SI	**NO**	
Desarrollar talleres de socialización y sensibilización ambiental		X	Hasta la fecha el contratista ha realizado 2 jornadas de talleres de socialización y sensibilización. Distribuidos 9 talleres.
Realizar la divulgación del proyecto en medio de prensa escrita y hablada.	X		Según manifiesto en el informe de obra Nº5 el contratista ha realizado la divulgación a través de publicidad en medios de prensa hablada y escrita, además de tener instalada la valla informativa en punto estratégico
Formalizar los acuerdos voluntarios de pagos por servicios ambientales PSA.		X	Se realizó la Aprobación del Acuerdo Voluntario de Pago por Servicios Ambientales-PSA, por parte de la interventoría y Corpoguajira.
Realizar el aislamiento de hectáreas en proceso de preservación y restauración espontanea		X	Hasta la fecha el contratista presenta 1468 ml de aislamiento distribuidos en 3 predios. Verificados por la interventoría 587 ml de la entrega parcial.
Otorgar el incentivo de pagos por servicios ambientales		X	Hasta el momento solo se ha realizado la bancarización y registro de cuentas bancarias de los beneficiarios del incentivo de PSA.

realizar acciones de seguimiento y monitoreo a los acuerdos suscritos		X	Hasta el momento no se han realizado acciones de seguimiento a los acuerdos suscrito.
Realizar la construcción de vivero permanente		X	Hasta el momento se han realizado la entrega de dos puntos para la construcción del vivero, sin embargo no cumple con el área establecida en los planos.
Generar acuerdos de conservación con las comunidades beneficiadas		X	Se han realizado la generación de acuerdos, sin embargo no se define la totalidad dado que el contratista ha reportado dicha actividad a la interventoría. Entendiendo además que dichas socializaciones de acuerdos, carecen de rigor por consiguiente en reiteradas ocasiones la interventoría ha manifestado a través de oficios y actas de reunión en campo las observaciones para continuar el desarrollo de la actividad.
Realizar protección de coberturas vegetales en proceso de rehabilitación.		X	El contratista ha reportado el avance de 7250 ml de aislamiento distribuidos en 4 predios, de los cuales se han verificado por la interventoría 2.165 ml
Realizar la plantación en ecosistemas estratégicos		X	Si bien, el contratista ha realizado acciones con respecto a la realización de plantaciones en ecosistemas estratégicos, han realizado distribución de predios. Según la verificación de la interventoría a través de actas de visita se han presentado las observaciones en cuanto a una nueva selección de material que no cumple con las especificaciones del contrato.
Instalar parcelas de monitoreo		X	Hasta el momento no se ha reportado a esta interventoría avances de instalación de parcelas de monitoreo.
Entrega de informes parciales de ejecución	X		El contratista ha cumplido con la entrega de los informes, sin embargo, persiste con los retrasos

			en la entrega.
Entrega informe final de actividades		X	Se continúa con el proceso de avance en obra.

Según el cronograma, el contratista PAC CESAR en el informe Nº 8 de las actividades contempladas en el periodo del 01 al 30 de septiembre del año en curso, realizaron ajuste teniendo en cuenta la solicitud de prórroga por 60 presentada a la interventoría, cuya verificación y validación esta interventoría traslada dicha solicitud a través de oficio con consecutivo No. 76 emitida el 21 de septiembre a la supervisión

3.3. Obras Ejecutadas En El Período Respectivo

A la fecha el contratista PAC CESAR ha presentado a la interventoría la siguiente información:

N°	VEREDA	BENEFICIARIO	CANTIDAD HAS A INTERVENIR VERIFICADAS	AISLAMIENTO (Km)
1	Achinticua	Yonis Mejia Movil	32,179	1,67
2	Caracolí	Esneider Brito Camargo	2,16	0,11
3	Caracolí	Perfecto Miliam Oñate	22,44	1,16
4	Caracolí	Tulio González	1,71	0,09
5	Caracolí	Úrsula Atencio	3,72	0,19
6	Caracolí	Luz Deysi Mindiola Oñate	2,99	0,15
7	Carrizal	Ysela Mercedes Bolaño	22,15	1,15
8	El Placer	Mabel Esther Vega Montaño	1,1	0,06
9	El Totumo	Nefer Córdoba Mejía	22,248	1,15
10	El Totumo	José Antonio Manjarrez Rodriguez	3,6	0,19
11	Guayacanal	Rafael Fragoso Vergara	4,752	0,25
12	Guayacanal	Abel Darío Bolaño Vega	25,542	1,32
13	Guayacanal	Alcibíades Blanchar	3,273	0,17
14	El Placer	Federico Mendoza Plata	26,3	1,36
15	La Junta	Lacides Mejía	95,634	9,44
16	La Junta	Julio Cesar Daza	38,531	3,79
17	La Junta	José Ángel Hinojosa	5	0,26
18	La Junta	Walter Martínez	4,489	0,23
19	La Peña	Ciro José Mendoza	8,687	0,45
20	La Peña	Enrique Mendoza	70,64	4,06
21	La Peña	Enrique Luis Ariño	13,6	1,56
22	La Peña	Fabiola Maestre Mendoza	22,81	1,18
23	La Peña	Natalia Mendoza	19,98	1,97
24	La Peña	Roberto Elías Díaz Daza	5,26	0,27
25	La Sierrita	Idelfonso Fuentes	100	4
26	La Sierrita	Alberto Fuentes Mejía	171,2	6,83
27	La Sierrita	Calixto Fuentes Mejía	125,962	2,39
28	Loma del Potrero	Juan Segundo Vega	5	0,49
29	Loma del Potrero	Luis Alfredo Vega	2,62	0,14

30	Los Haticos	Héctor Enrique Cujia Martínez	6,08	0,31
31	Los Haticos	Heriberto Salinas	7,83	0,41
32	Los Haticos	José Eduardo Brochero	26,06	1,35
33	Los Haticos	Julio Andrés Cujia Rodriguez	7,05	0,36
34	Los Haticos	Julio Enrique Cujia López	31,67	1,64
35	Los Haticos	Miriam Martínez	21,96	1,14
36	Peña de Los Indios	Julio Bolívar Montaño	4,5	0,44
37	Peña de Los Indios	Jorge Eliecer Mendoza	3,567	0,19
38	Peña de Los Indios	Víctor José Loperena Mindiola	18,084	0,94
39	Peña de Los Indios	Carlos Juvencio	28,286	2,78
40	Piloncito	Lesbia Montaño	1,398	0,07
41	Piloncito	Amilcar José Vega	7,558	0,39
42	Piloncito	Nilson Mendoza	18,439	0,95
43	Piloncito	Luis Alfonso Daza	5	0,26
44	Piloncito	Manuel Jacinto Montero	8	0,41
45	Piloncito	Rafael Montaño	1,83	0,09
46	Platanal	Luis Felipe Moguea	2,8	0,14
47	Platanal	Luis Manuel Vergara	13,628	0,71
48	Tembladera	Orlando Daza	14,185	0,73
49	Tembladera	Prospero José Vega Ibarra	1,15	0,06
50	Tembladera	Henry Brito Rodriguez	7,697	0,4
51	Tembladera	Marcelino Camargo	4,448	0,23
52	Tembladera	Lacidez Mindiola	3,461	0,18
53	Tocapalma	Analdo Acosta	2,2	0,22
Total			1110,458	60,48

Hasta la fecha se registra 53 beneficiarios para restauración activa, los cuales dan una totalidad de 1110,458 ha de las 1391,7 ha establecidas en el contrato, así mismo, en el informe anterior en relación al datebase de los puntos establecidos para la instalación de aislamientos correspondiente a 75km, de los cuales y en base a la tabla anterior hasta el momento se registra 60,48 km.


En este sentido, se le recomienda al contratista cumplir con las cifras establecidas tanto en las ha contratadas como la cantidad en km del aislamiento, teniendo en cuenta la limitación de tiempo prorrogado para la ejecución del contrato.


3.4. Obras Ejecutadas Acumuladas A Partir De La Iniciación Del Contrato

Una vez realizado los correctivos en cuanto a la selección del material vegetal, y recuperación en los viveros transitorios, el contratista PAC CESAR en el informe de obra Nº 6 ha manifestado que suspendieron la distribución de material vegetal y entrega de agroinsumos y herramientas; además de detener las plantaciones en ecosistemas estratégicos, por la escases de lluvias que ha presentado el fenómeno del niño en la zona.

Cabe mencionar, que durante el mes de septiembre la interventoría procede a verificar el material vegetal acopiado en los diferentes viveros transitorios establecidos por el contratista, cuya recuperación ha sido positiva en gran porcentaje, sin embargo, se le recomienda al hacer

nuevamente la selección porque hay plántulas que siguen presentando torceduras tal es el caso del roble y Yaguaro en el vivero ubicado en el hatico de la virgen. Por otro lado el material que han presentado a la interventoría en las últimas visitas cumple con las especificaciones contractuales.







En atención a la solicitud sobre la inclusión de diferentes especies forestales nativas que corresponden al ecosistema de referencia y no fueron contempladas por Corpoguajira en el listado de los arboles a plantar, la interventoría mediante oficio No. 59 emitido el 22 de agosto se aprueban las siguientes especies:

NOMBRE VERNACULO	NOMBRE CIENTIFICO
Puy	Tabebuia billbergii
Hobo	Spondias mombin
Quebracho – Guasanero	Astronium graveolens
Nogal - Vara de Humo - Moncoro - Solera	Cordia alliodora
Tambor, tambolero, tamborero	Schizolobium parahyba

3.5. Control De Programación De Obra De Acuerdo A La ProgramaciónEntregada Por El Contratista De Obra

A la fecha, la obra se ha ejecutado de acuerdo a la programación ajustada pero con retrasos significativos, sin embargo la interventoría ha realizado las alertas tempranas correspondientes, así mismo, ha aumentado esfuerzos brindando apoyo y realización de trabajo conjunto con el contratista.

3.6. Informe De Inversión Del Anticipo

De acuerdo al nuevo plan de inversión del anticipo, se destinará en un 24,50% a la compra de insumos, materiales, y herramientas, 15% al pago de mano de obra calificada y no calificada, 5% transporte y un 3% al componente social. Así las cosas, los recursos girados por concepto de anticipo ascienden a la suma de $5.273.719.243, equivalente al 47,50%.

El contrato durante el periodo del presente informe realizó un avance físico del 5,61% y una ejecución financiera del 5,73%, equivalente a $636.543.883,12 del valor contratado, representando por la ejecución de las actividades antes relacionadas.
Por su parte, el contrato de obras presenta un avance físico acumulado del 5,87% y financiero del 54,20%, equivalente a $6.017.645.983,33 del valor contratado.

3.7. Recursos del contratista

A la fecha no se han empleado recursos adicionales al personal

Personal

El contratista Consorcio PAC CESAR a través de su informe relaciona su equipo de trabajo profesional y técnico presentado para la ejecución del contrato de obras, está integrado por las siguientes personas:

ITEM	NOMBRE	PROFESION	DEDICACION
1	Andrés Perea Sánchez	Coordinador del proyecto	50%
2	Jaime Machado Lopez	Residente	100%
3	Dayibeth Patricia Daza Daza	Profesional del área social	50%
4	Eduar Yesid Gómez Herrera	Técnico Operativo	100%
5	Hernán Yesid Meléndez Rojas	Técnico Operativo	100%

Además de hacer referencia, a los profesionales y técnicos que integran las cuadrillas, las cuales prestan asistencia técnica complementaria a la ejecución de las actividades. A continuación, se relacionan:

ITEM	NOMBRE	PROFESION	TIPO DE CUADRILLA
1	Iván Federico Daza Pérez	Ingeniero Ambiental	T5
2	Rafael Eduardo Daza Mendoza	Ingeniero Ambiental	T5

ITEM	NOMBRE	PROFESION	TIPO DE CUADRILLA
3	Luis Carlos Obregón	Ingeniero Ambiental	T5
4	Benavides Borrego	Ingeniero Agrónomo	T3
5	Olegario Alberto Zequeda Martínez	Ingeniero Agrónomo	T5
6	Rafael Enrique Ramírez Contreras	Ingeniero Agrónomo	T5
7	Andrés Rafael meza ballesta	Ingeniero Agrónomo	T5
8	Juan carlos pacheco callejas	Ingeniero Forestal	T5
9	Alexander Velandia	Ingeniero Forestal	T5
10	Jesús Barrera	Ingeniero Forestal	T5
11	Marco Moreno Correa	Ingeniero Agroforestal	T5
12	Francisco Javier Guevara Torres	Técnico Agrícola	T5
13	Claudia Yelena Torres Jiménez	Tecnólogo en producción agropecuaria ecológica	
14	Kevin José Amariz Charris	Tecnólogo En Producción Agrícola	T5
15	Rosibeth Rangel Echavez	Técnico De Cultivos Agrícolas	T5
16	Ludís Esther Oñate Martínez	Técnico cultivos agrícola	T5
17	Jorge Mario Jiménez Ramos	Tecnólogo en producción Agrícola	T3
18	Luis Gabriel Murcia Molina	Ingeniero Ambiental Y sanitario	T3
19	Leonardo Fabio Nova Dávila	Tecnólogo En Gestión De Empresas Agropecuarias	T3
20	Iván David Molina Corpus	Ingeniero Ambiental Y Sanitario	T3
21	Yorleidis Mercado Alfaro	Asistente Profesional	T2
22	Amílcar José Vega Nieves	Ayudante Agrícola	T6

No obstante, el contratista no ha realizado la formalización ni presentación del personal anteriormente mencionado.

Equipo

A la fecha no se ha utilizados equipos especializados para el desarrollo de las actividades

3.8. Control De Calidad

A la fecha de corte del presente informe, en el vivero ubicado en el casco urbano del municipio de San Juan del Cesar, se encuentran acopiados aproximadamente 175.000 árboles de especies nativas tales como: Cedro, Roble, Ceiba Bonga, Yaguaro, Corazón Fino y Ceiba Amarilla; Resaltando además que el material vegetal fue producido bajo técnicas adecuadas, de semillas provenientes de árboles de buena calidad, con excelente estado fitosanitario y desarrollo normal tanto en su parte aérea como raíces; el cual es suministrado por el vivero FUNDESAM con registro ICA bajo Resolución N°.00004589 del 22 de marzo del 2022, vivero El Trébol con Resolución N°.114152 del 06 de diciembre del 2021 y a la persona natural Díaz Conde Eduardo José, registrado bajo Resolución N°.00002688 del 11 de marzo del 2017.

3.9. Estado General Del Tiempo

En el Boletín de predicción climática y recomendación sectorial de acuerdo a los reportes emitidos por del IDEAM, el escenario climático más cálido (Ideam, 2015) previsto para los próximos cinco años, aunado con la evolución del El Niño −especialmente a finales del 2023 e inicios del 2024− y el déficit de precipitaciones, puede exacerbar transitoriamente condiciones cálidas intensas y persistentes, que podrían incidir en la detonación de diferentes fenómenos atmosféricos o en el favorecimiento de condiciones adversas sobre algunos ecosistemas que sustentan el desarrollo del ser humano y las actividades productivas. Del mismo modo, el modelo de predicción climática del Ideam para la precipitación estima durante el trimestre consolidado octubre-diciembre/23, déficits entre el 10% y 20% con respecto a los promedios históricos en La Guajira.

3.10. Dificultades Presentadas Durante El Desarrollo Del Contrato

Durante la ejecución de las acciones anteriormente referidas, el contratista presento las siguientes dificultades:

- Persiste la dificultad relacionada con la construcción del vivero permanente, pues las áreas definidas en dos ocasiones por la entidad contratante no poseen el espacio suficiente para el establecimiento de las obras
- El retiro voluntario de los propietarios y/o poseedores de los predios concertados para la ejecución de las actividades, genera retrasos en el cumplimiento de las metas definidas, teniendo en cuenta que se debe focalizar, caracterizar y concertar nuevas áreas.
- Las condiciones climáticas presentes en la zona de ejecución del proyecto han afectado el establecimiento de las plantaciones, pues el incremento de la temperatura atmosférica y la reducción e inestabilidad del régimen de lluvias genera un bajo rendimiento de la siembra y ocasiona perdida del material vegetal establecido.

Cabe mencionar, que el contratista debe evitar en gran medida que los beneficiarios desistan, dado que en reiteradas ocasiones los beneficiarios manifiestan que los técnicos del CONSORCIO PAC CESAR tienen poca presencia en la zona, por tanto no ven seriedad y acompañamiento. Tal es el caso en la vereda tembladera y loma del potrero dicha información se encuentra soportada en las actas de visitas (*ver anexo 5*).

Por su parte esta interventoría, en atención a la situación actual que presenta el contrato sobre los retrasos significativos, ha aumentado esfuerzos en la verificación y trabajo en conjunto con el contratista, de esta manera se pretende darle celeridad a la ejecución del mismo.

4. CONTRATO DE INTERVENTORÍA

4.1. Información general del contrato

NUMERO DE CONTRATO	**0104 DE 2022**

OBJETO	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA, PARA EL PROYECTO DE RESTAURACIÓN Y PRESERVACION DE ECOSISTEMAS FORESTALES EN ZONAS ABASTECEDORAS DE ACUEDUCTOS, CUENCAS ALTA Y MEDIA, RIOS CESAR Y RANCHERÍA, MUNICIPIOS DE SAN JUAN DEL CESAR Y RIOHACHA-LA GUAJIRA; CÓDIGO BPIN 2022011000032
CONTRATISTA	PRIDA SAS
NIT	900026388-1
VALOR	$ 881.742.400
ANTICIPO 50%	$ 440.871.200
PLAZO	OCHO (8) MESES
FECHA DE INICIO	3 DE FEBRERO DE 2023
FECHA DE TERMINACION	2 DE OCTUBRE DE 2023
SUSPENSION	N/A
PRORROGAS	N/A
ADICIONES	N/A
% OBRA PROGRAMADA	
% OBRA EJECUTADA	
% DE ATRASO	0
ACTAS PARCIALES	N/A

4.2. Actividades desarrolladas por la interventoría

Durante el periodo comprendido del 01 al 30 septiembre la realizó las siguientes actividades:

4.2.1 Actividades Administrativas

Se realizaron las siguientes solicitudes:

Nº OFICIO	ASUNTO	FECHA
63	Reunión Personal Técnico	Septiembre 2 del 2023
64	Observaciones a informe parcial No.7 y otros	Septiembre 4 del 2023
65	Solicitud Ajustes al Plan de contingencia	Septiembre 5 del 2023
66	Observaciones a la socialización y formulación de los acuerdos de PSA y Restauración Activa	Septiembre 5 del 2023
67	Citación a Comité técnico	Septiembre 7 del 2023
68	Relación consolidada de predios verificados	Septiembre 8 del 2023
69	Observaciones sobre relación de la seguridad social del personal del consorcio PAC CESAR	Septiembre 8 del 2023
70	Aclaración sobre el personal contratado relacionado en los planes de contingencia de los contratos 078 y 080 de 2022	Septiembre11 del 2023
71	Solicitud reporte de avance de obra semanal	Septiembre 18 del 2023

72	Informe verificación de predios PSA y restauración activa	Septiembre19 del 2023
73	Solicitud De Inclusión De Madera Aserrada	Septiembre 20 del 2023
74	Aclaración contrato de Mano de Obra	Septiembre 19 del 2023
75	Solicitud Cambio de personal	Septiembre 20 del 2023
76	Solicitud a prorroga	Septiembre 21 del 2023
77	Solicitud de informe parcial de ejecución No 8 del contrato 078 de 2022	Septiembre 28 del 2023
78	Solicitud de informe parcial de Legalización del anticipo	Septiembre 28 del 2023
79	Ajuste de diseño y presupuesto para la construcción de vivero	Septiembre 28 del 2023
80	Solicitud de aclaración a oficio sobre situaciones presentadas en la ejecución de las actividades del C0-078-2022	Septiembre 28 del 2023
81	Observaciones y rediseño de polígonos y aislamientos de áreas de R.A. y PSA solicitadas	Septiembre 28 del 2023

4.2.1.1. Correspondencia Enviada Y Recibida:

Se recibió la siguiente correspondencia:

- ✓ Respuesta a oficio 62-Ajustes plan de contingencia- 1 de septiembre 2023
- ✓ Programación actividades de campo del 4 al 9 de septiembre de 2023 enviado el 03 de septiembre del 2023
- ✓ Acuerdos PSA firmados PAC CESAR - 4 septiembre 2023
- ✓ Desistimiento PSA PAC CESA- 4 septiembre 2023
- ✓ Programación actividades de campo 11 septiembre 2023- 9 septiembre 2023
- ✓ Respuesta a oficio 65-Ajustes plan de contingencia- 10 septiembre 2023
- ✓ Validación predial PSA y restauración activa faltante por aprobación- 10 septiembre. 2023
- ✓ Observaciones área entregada para construcción de vivero permanente -10 septiembre 2023
- ✓ SOCIALIZACION Y FIRMA DE ACUERDOS VOLUNTARIO 14 septiembre 2023
- ✓ Respuesta a oficio con consecutivo N°.6- 14 septiembre 2023
- ✓ Solicitud de prórroga contrato de obra pública N°.0078 de 2023-15 septiembre 2023
- ✓ Programación actividades de campo 18 septiembre de 2023-16 septiembre 2023
- ✓ Cronograma de talleres PAC CESAR-16 septiembre 2023
- ✓ Respuesta Oficio 070 PAC CESAR-18 septiembre 2023
- ✓ CRONOGRAMA DE TALLERES AJUSTADO-19 septiembre 2023
- ✓ OFICIO OBSERVACIÓN A LA SEGUNDA ENTREGA DEL ÁREA DEL LOTE DEL VIVERO PERMANENTE PAC CESAR- 20 septiembre 2023
- ✓ AVANCE AISLAMIENTO- 21 septiembre. 2023
- ✓ Programación actividades de campo semana del 25 de septiembre - 24 septiembre 2023
- ✓ Situaciones presentadas en la ejecución de las actividades - 26 septiembre 2023

- ✓ Cronograma talleres de semana 28- 27 septiembre. 2023
- ✓ Informe parcial de ejecución contrato de obra N°.0078 de 2022- 29 septiembre. 2023

4.2.1.2. Actas generadas en el periodo del informe

En el mes de septiembre se generaron 41 actas de visitas técnicas (*ver anexo 5*)

4.2.1.3.Actas generadas en el desarrollo del contrato

A la fecha se han generado 122 actas de visitas de técnicas.

4.2.1.4.Actas de comité técnico

En el mes de septiembre se desarrolló un (01) comité de seguimiento técnico Nº 0067 en las instalaciones de CORPOGUAJIRA territorial sur, el cual fue celebrado:

1. El 11 de septiembre de 2023, en las instalaciones de la territorial sur de Corpoguajira, se celebró el comité de seguimiento técnico No. 007, cuya finalidad era atender los temas relacionados con los posibles modificatorios a los puestos inmunizados que presenta el contratista a la interventoría y la supervisión, además de solicitar los más pronto posible la prorroga en tiempo ante la corporación. Así mismo, se menciona la situación correspondiente a la actividad de construcción de un vivero permanente, dado que las dos puntos presentados no cumple con las áreas establecidas contractualmente, en este sentido se dejaron consignado los siguientes compromisos:
   - ✓ envío de solicitud de la inclusión de nuevas formas de postes responsable contratista – 11 de septiembre de 2023
   - ✓ envío de respuesta por parte de interventoría de los nuevos polígonos de restauración activa y PSA. Responsable interventoría – del 11 al 15 de septiembre.
   - ✓ envío de solicitud de prórroga. Responsable contratista e interventoría – 15 de septiembre
   - ✓ visita al predio donde se estará validando la nueva área para la construcción del vivero. Responsable contratista, supervisión e interventoría- 11 de septiembre de 2023
   - ✓ envío de reporte de avance semanal para avance de obra. Responsable contratista- 15-22-29 de septiembre
   - ✓ entrega de revisión parcial de siembra. Responsable contratista.

4.2.1.5.Sistema Integral de seguridad social

El personal de interventoría se encuentra afiliado a los sistemas de seguridad social.

4.2.1.6.Revisión de Vigencia de las Garantías.

Las garantías fueron aprobadas por la oficina jurídica de la corporación.

4.2.2. Actividades Técnicas.

En el mes de septiembre se visitó las áreas de restauración activa y psa, ubicados en La Sierrita, Achinticua y La Junta, de las visitas realizadas se obtuvo la siguiente información:


Medición Áreas de Restauración Activa

Beneficiario	Zona	Aislamiento medido en campo (mts)	N° de postes	N° de Pie de Amigo	Fecha	N° de acta
Alberto Fuentes	La Sierrita	1080,16	483	10	26/09/2023	118
Calixto Fuentes	La Sierrita	468,67	198	0	27/09/2023	119
Manuel Loperena	Achinticua	354,48	179	13	27/09/2023	120
Julio Cesar Daza	La Junta	262,2	120	0	27/09/2023	121


Medición Áreas PSA

Beneficiario	Zona	Aislamiento medido en campo (mts)	N° de postes	N° de Pie de Amigo	Fecha	N° de acta
Hilder Fuentes	La Sierrita	587,69	266	4	26/09/2023	118


Mapas Realizados




Mapa 1 Área Alberto Fuentes




Mapa 2 Área Hilder Fuentes



Mapa 3 Área Idelfonso Fuentes



Mapa 4 Área Manuel Loperena



Mapa 5 Área Julio Cesar Daza

4.2.3. Seguimiento De La Interventoría Al Establecimiento De Plantaciones Forestales En Zonas Degradadas Con Su Respectiva Georrefenciación

En el Boletín de predicción climática y recomendación sectorial de acuerdo a los reportes emitidos por del IDEAM, el escenario climático más cálido (Ideam, 2015) previsto para los próximos cinco años, aunado con la evolución del El Niño −especialmente a finales del 2023 e inicios del 2024− y el déficit de precipitaciones, puede exacerbar transitoriamente condiciones cálidas intensas y persistentes, que podrían incidir en la detonación de diferentes fenómenos atmosféricos o en el favorecimiento de condiciones adversas sobre algunos ecosistemas que sustentan el desarrollo del ser humano y las actividades productivas. Del mismo modo, el modelo de predicción climática del Ideam para la precipitación estima durante el trimestre consolidado octubre-diciembre/23, déficits entre el 10% y 20% con respecto a los promedios históricos en La Guajira.

Cabe mencionar, que durante el mes de septiembre la interventoría procede a verificar el

material vegetal acopiado en los diferentes viveros transitorios establecidos por el contratista, cuya recuperación ha sido positiva en gran porcentaje, sin embargo, se le recomienda al hacer nuevamente la selección porque hay plántulas que siguen presentando torceduras tal es el caso del roble y Yaguaro en el vivero ubicado en el hatico de la virgen. Por otro lado el material que han presentado a la interventoría en las últimas visitas cumple con las especificaciones contractuales.

4.2.3.3.Seguimiento de la interventoría al aislamiento con material vegetal

Mediante correo electrónico el consorcio presenta el avance de aislamiento que lleva el contrato

---------- Forwarded message ---------
De: CONSORCIO PAC CESAR <consorciopaccesar@gmail.com>
Date: jue., 21 sep. 2023 18:07
Subject: AVANCE AISLAMIENTO
To: Prida Sas <Pridasas@gmail.com>

Buenas

Cordial saludo

A Continuación se relaciona avance de aislamiento realizado en el contrato 078 PAC CESAR.

VEREDA	PREDIO	BENEFICIARIO	AISLAMIENTO REALIZADO EN MTS
LA SIERRITA	HATICOS DE LA VIRGEN	CALIXTO FUNTES	600
LA SIERRITA	HATICOS DE LA VIRGEN	ALBERTO FUENTES	1500
LA SIERRITA	HATICOS DE LA VIRGEN	ILDEFONSO FUENTES	1700
LA SIERRITA	HATICOS DE LA VIRGEN	ILDE FUENTES	500
LA PEÑA DE LOS INDIOS	LA PITILLA	CARLOS UVENCIO	1200
LA JUNTA	MATA GRANDE	JULIO DAZA	200

En virtud a lo anterior, esta interventoría procede a realizar la verificación tal y como se demuestra a continuación:

- **Medición Áreas de Restauración Activa**

Beneficiario	Zona	Aislamiento medido en campo (mts)	N° de postes	N° de Pie de Amigo	Fecha	N° de acta
Alberto Fuentes	La Sierrita	1080,16	483	10	26/09/2023	118
Calixto Fuentes	La Sierrita	468,67	198	0	27/09/2023	119
Manuel Loperena	Achinticua	354,48	179	13	27/09/2023	120
Julio Cesar Daza	La Junta	262,2	120	0	27/09/2023	121

- **Medición Áreas PSA**

Beneficiario	Zona	Aislamiento medido en campo (mts)	N° de postes	N° de Pie de Amigo	Fecha	N° de acta

Hilder Fuentes	La Sierrita	587,69	266	4	26/09/2023	118

Con respecto a la recepción de poste inmunizados, el contratista en compañía de la interventoría a través de acta de reunión se han verificado y posterior viabilizacion técnica para distribuir a predios a intervenir.

1.2.3.3. Seguimiento de la interventoría a la divulgación del proyecto en mediosde prensa escrita y hablada

En el informe de obra Nº5 del contratista PAC CESAR, proporcionan evidencia de las Gestiones realizadas Con el fin de informar a la comunidad sobre el objetivo, metas y avances de las diferentes fases del proyecto, los cuales la realizaron a través de la divulgación en los medios de prensa escrita y hablada de la zona de influencia del proyecto. Dichas notas publicitarias fueron publicadas por:

- Diario caribe
- Estasucdiendiendo.com
- Guajira grafica
- Causa guajira
- Guajira news

Respecto a la divulgación en medios de prensa hablada, se realizó la emisión de piezas radiales en emisoras locales de acuerdo a lo siguiente:
1. Emisora Utay Stereo 106.2 FM, los días 13 y 14 de junio 2023.
2. La Voz de La Provincia de Padilla, el 13 de junio del 2023.
3. Guajira Estéreo 107.3 F.M, a partir del 15 de junio al 15 de septiembre del 2023, tres veces por semana.
4. Cardenal Stereo, programa Ecoguajira, de lunes a viernes durante 2 semanas.

Sin embargo, la interventoría en los anexos proporcionados por el contratista sobre las piezas radiales emitidas por las emisoras locales, manifiesta las siguientes observaciones:

- En el audio “AVANCE ST” nos hablan de una restauración espontanea, cuando el nombre idóneo es restauración activa esto se encuentra en el minuto 1.25 del respectivo audio, Interventoría recomienda utilizar un lenguaje sencillo, claro y conciso (sin mencionar los signos de puntuación) para llevar el mensaje a la comunidad.
  En el minuto 1.40 nos hablan de recuperar la perdida de la capacidad productiva de la tierra donde lo correcto es que estamos recuperando la cobertura vegetal, el objeto a futuro es recuperar no evaluar.

- En el audio “CORPOGUAJIRA” en el minuto 1.51 nos hablan de la producción y reforestación de unas series de plántulas donde lo que estamos buscando es la producción de plántulas y reforestación de áreas

degradadas. En el minuto 2.51 nos hablan que se logre la recuperación lo que ha sido la perdida de la capacidad productiva de la tierra, donde vamos a recuperar es la cobertura.

- Respecto a la divulgación en medios de prensa hablada, interventoría recomienda colocar el respectivo nombre de cada audio ya que no tienen una identificación del medio de difusión que se empleó para difundir el mensaje.

4.2.3.4. Seguimiento de la interventoría a las actividades de socialización y sensibilización ambiental.

Primera jornada de talleres

TEMATICA N°1: CAMBIO CLIMATICO			
N°	LUGAR DE ENCUENTRO	FECHA	HORARIO
1	Predio de Enrique Ariño, La Peña, San Juan del Cesar	21/09/2023	2:00 p.m.-5:00 p.m.
2	Casa Comunal, La Peña de los Indios, San Juan delCesar	22/09/2023	2:00 p.m.-5:00 p.m.
3	Casa de la Cultura, municipio de San Juan del Cesar	23/09/2023	9:00 a.m.-11:00 a.m.
4	Predio de Mabel Montaño, vereda El Placer, San Juan del Cesar	23/09/2023	2:00 p.m.-5:00 p.m.

Segunda jornada

TEMATICA N°1: CAMBIO CLIMATICO				
N°	LUGAR DE ENCUENTRO	FECHA	HORARIO	N° DE ASISTENTES
1	Predio de Enrique Ariño, La Peña, San Juan del Cesar	21/09/2023	2:00 p.m.-5:00 p.m.	20
2	Casa Comunal, La Peña de los Indios, San Juan delCesar	22/09/2023	2:00 p.m.-5:00 p.m.	9
3	Casa de la Cultura, municipio de San Juan del Cesar	23/09/2023	9:00 a.m.-11:00 a.m.	11
4	Predio de Mabel Montaño, vereda El Placer, San Juan del Cesar	23/09/2023	2:00 p.m.-5:00 p.m.	13
			TOTAL	53

Hasta el momento se registra un avance de 8 talleres de los 15 establecidos en el contrato.

Durante el desarrollo de estas actividades se presentaron las siguientes observaciones:

- **Socialización De Los Acuerdo De Conservación Y Protección Ambiental La Peña Y El Placer Zona Rural Del Municipio De San Juan Del Cesar:** el contratista Pac Cesar liderado por la profesional Social dieron inicio a la socialización de los acuerdo de restauración activa en dos veredas zona rural del municipio de San Juan del Cesar dirigido al personal beneficiarios del proyecto. En el desarrollo de la socialización se observaron errores en los documentos de los acuerdo presentando, dada esta situación la interventoría emitió oficio el 5 de Septiembre del 2023 al contratista manifestando las falencia presentadas en la socialización y en la redacción de los acuerdo de restauración activa, por tanto se le solicito enviar a la interventoría los acuerdos con el fin de verificar errores que contienen los documentos antes de ser firmados por los beneficiarios; ante la situación la contratista Pac Cesar no se ha manifestado con ninguna respuesta ante el oficio enviado por lo cual hasta no corregir estas fallas no se puede dar continuidad a la socialización de los acuerdo.
- **Acompañamiento A El Contratista Pac Cesar - Taller Cambio Climático La Peña, Peña De Los Indios, Guayacanal, El Placer Zona Rural Y El Casco Urbano De San Juan Del Cesar:** La interventoría realizo el acompañamiento al primer taller ambiental realizado por el contratista PAC CESAR desarrollados en la tercera semana del mes de septiembre (21,22 y 23) del 2023 en jornadas de la mañana y la tarde realizados en zona rural y urbana del municipio de San Juan del Cesar, se contó con la participación de 35 beneficiarios de 65 que se encuentran en el proyecto. La tallerista del contratista Pac Cesar inicia llevando a cabo su metodología iniciando con una retroalimentación de los alcances y metas del proyecto y a su vez aborda el tema de cambio climático; la metodología utilizada por la tallerista fue didáctica en donde le permitió a los beneficiario la participación activa durante el desarrollo del taller, en la continuidad de la actividad surgieron dudas e inquietudes por lo que fueron resueltas. La tallerista fue clara y explícita en cada uno de los temas expuesto a los beneficiarios.
  Por otra parte cabe aclarar que los 30 beneficiario que no asistieron al primer taller dar cumplimiento de que reciban la capacitación ya que de acuerdo al objeto del proyecto amerita que todos los beneficiarios reciban la socialización y sensibilización de los talleres ambientales.

4.2.3.5.Seguimiento de la interventoría al Establecimiento del Montaje deparcelas de monitoreo

A la fecha el contratista solo ha presentado la metodología de montaje de parcelas .

4.2.3.6.Seguimiento de la interventoría a las reuniones para la generación de acuerdos de conservación con las comunidades beneficiada.

En atención a la actividad descrita, de manera conjunta con el contratista, se ha realizado la socialización del Acuerdo de conservación y protección ambiental a los propietarios y/o poseedores de las áreas concertadas para el establecimiento de las plantaciones en ecosistemas estratégicos. Lo anterior, con el fin de presentar y concertar el contenido del

documento respectivo, en especial lo relacionado con las obligaciones de los GESTORES (Contratista de obra, Interventoría y Corpoguajira) y del beneficiario a quien se ha denominado "PROTECTOR AMBIENTAL".

Cabe anotar, que para la socialización del documento se realizaron reuniones predio a predio, lo cual fue liderado por la profesional social y equipo técnico de campo.

4.2.3.7. Avance físico de actividades

Por tanto de acuerdo a la información suministrada por el contratista hasta el momento el contrato realizó un avance físico del 5,61% y una ejecución financiera del 5,73%, equivalente a $636.543.883,12 del valor contratado, representando por la ejecución de las actividades antes relacionadas.
Por su parte, el contrato de obras presenta un avance físico acumulado del 5,87% y financiero del 54,20%, equivalente a $6.017.645.983,33 del valor contratado.

4.2.3.8.Actividades programadas y ejecutadas en el periodo

Se verificó el material vegetal y se brindó las debidas recomendaciones al contratista PAC CESAR, sobre calidad y dimensiones del mismo, se continua con la de verificación de material vegetal y la recepción de poste inmunizados.

4.2.3.9.Actividades ejecutadas y aprobadas.

Se aprobaron los "***ACUERDO DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN AMBIENTAL, PARA EL PROYECTO "RESTAURACIÓN Y PRESERVACIÓN DE ECOSISTEMAS FORESTALES EN ZONAS ABASTECEDORAS DE ACUEDUCTOS, CUENCAS ALTA Y MEDIA, RÍOS CESAR Y RANCHERÍA, MUNICIPIOS DE SAN JUAN DEL CESAR Y RIOHACHA-LA GUAJIRA"*** por parte de la interventoría y Corpoguajira.

4.2.3.10.Estado General del tiempo

En el Boletín de predicción climática y recomendación sectorial de acuerdo a los reportes emitidos por del IDEAM, el escenario climático más cálido (Ideam, 2015) previsto para los próximos cinco años, aunado con la evolución del El Niño −especialmente a finales del 2023 e inicios del 2024− y el déficit de precipitaciones, puede exacerbar transitoriamente condiciones cálidas intensas y persistentes, que podrían incidir en la detonación de diferentes fenómenos atmosféricos o en el favorecimiento de condiciones adversas sobre algunos ecosistemas que sustentan el desarrollo del ser humano y las actividades productivas. Del mismo modo, el modelo de predicción climática del Ideam para la precipitación estima durante el trimestre consolidado octubre-diciembre/23, déficits entre el 10% y 20% con respecto a los promedios históricos en La Guajira.

4.2.3.11.Cuadros control de personal y equipo


ITEMS	CANTIDAD
Director de Interventoría	1
Profesional de apoyo. Ingeniero forestal /agrónomo	3
Profesional de apoyo. Ingeniero Civil	1
Profesional área social	1
Profesional jurídico	1
Profesional Contable	1
Técnico operativo	3
Transporte (alquilervehículo)	2

4.2.4. Actividades Financieras

Según manifestación del contratista la fecha de corte del presente informe, De acuerdo al nuevo plan de inversión del anticipo, se destinará en un 24,50% a la compra de insumos, materiales, y herramientas, 15% al pago de mano de obra calificada y no calificada, 5% transporte y un 3% al componente social. Así las cosas, los recursos girados por concepto de anticipo ascienden a la suma de $5.273.719.243, equivalente al 47,50%. Se realizaron los giros relacionados anteriormente por valor de $819.278.559, equivalente a 15,54% de los recursos entregados por concepto de anticipo.

Por otra parte, se tiene un acumulado de giros de la fiducia por un valor total de $ 4.448.827.097,00 equivalente al 84,36% de los recursos entregados por concepto de anticipo. Así mismo, queda un saldo de $ 824.892.146,00, correspondiente al 15,64%.

4.2.4.1.Ejecución financiera programada Contrato de interventoría



En la gráfica se observa la ejecución financiera proyectada y la ejecutada, por lo tanto la ejecución financiera está de acuerdo a lo planificado

4.2.4.2.Ejecución financiera del periodo Contrato de interventoría

El contrato financieramente se encuentra ejecutando de acuerdo a la Programación,para el mes 5

PROFESIONAL	CANTIDAD	DEDICACION TIEMPO	MES	Factor multiplicador	Salario	V. Unitario	V. total
Perfil profesional							
Director de Interventoría	1	1	1	2,2	$ 5.300.000	$ 11.660.000	$ 11.660.000
Profesional de apoyo. Ingeniero forestal / agrónomo	3	1	1	2,2	$ 4.200.000	$ 27.720.000	$ 27.720.000
Profesional de apoyo. Ingeniero Civil	1	1	1	2,2	$ 4.200.000	$ 9.240.000	$ 9.240.000
Profesional área social	1	0,5	1	2,2	$ 4.000.000	$ 4.400.000	$ 4.400.000
Profesional jurídico	1	0,5	1	2,2	$ 4.000.000	$ 4.400.000	$ 4.400.000
Profesional Contable	1	0,5	1	2,2	$ 4.000.000	$ 4.400.000	$ 4.400.000
Técnico operativo	3	1	1	2,2	$ 3.000.000	$ 19.800.000	$ 19.800.000
Transporte (alquiler vehículo)	2	0,7	1	1	$ 7.500.000	$ 10.500.000	$ 10.500.000
Papeleria	1	1	1	1	$ 500.000	$ 500.000	$ 500.000
SUBTOTAL							$ 92.620.000
IVA (19%)							$ 17.597.800
TOTAL INTERVENTORIA							**$ 110.217.800**

4.2.4.3. Ejecución financiera Acumulada Contrato de interventoría

En la actualidad se han adelantado actividades las cuales fueron mencionadas anteriormente.

PROFESIONAL	CANTIDAD	DEDICACION TIEMPO	MES	Factor multiplicador	Salario	V. Unitario	V. total
Perfil profesional							
Director de Interventoría	1	1	8	2,2	$ 5.300.000	$ 11.660.000	$ 93.280.000
Profesional de apoyo. Ingeniero forestal / agrónomo	3	1	8	2,2	$ 4.200.000	$ 27.720.000	$ 221.760.000
Profesional de apoyo. Ingeniero Civil	1	1	8	2,2	$ 4.200.000	$ 9.240.000	$ 73.920.000
Profesional área social	1	0,5	8	2,2	$ 4.000.000	$ 4.400.000	$ 35.200.000

Profesional jurídico	1	0,5	8	2,2	$ 4.000.000	$ 4.400.000	$ 35.200.000
Profesional Contable	1	0,5	8	2,2	$ 4.000.000	$ 4.400.000	$ 35.200.000
Técnico operativo	3	1	8	2,2	$ 3.000.000	$ 19.800.000	$ 158.400.000
Transporte (alquiler vehículo)	2	0,7	8	1	$ 7.500.000	$ 10.500.000	$ 84.000.000
Papeleria	1	1	8	1	$ 500.000	$ 500.000	$ 4.000.000
SUBTOTAL							$ 740.960.000
IVA (19%)							$ 140.782.400
TOTAL INTERVENTORIA							**$ 881.742.400**

4.2.3.4 Manejo de anticipo

A la fecha se ha desembolsado el anticipo.

4.2.3.10 Aportes parafiscales

Ver anexo 2

4.2.3.11 Información financiera contrato de interventoría

PROFESIONAL	CANTIDAD	DEDICACI ONTIEMPO	MES	Factor multiplicador	Salario	V. Unitario	V. total
Perfil profesional							
Director de Interventoría	1	1	8	2,2	$ 5.300.000	$ 11.660.000	$ 93.280.000
Profesional de apoyo. Ingeniero forestal / agrónomo	3	1	8	2,2	$ 4.200.000	$ 27.720.000	$ 221.760.000
Profesional de apoyo. Ingeniero Civil	1	1	8	2,2	$ 4.200.000	$ 9.240.000	$ 73.920.000
Profesional área social	1	0,5	8	2,2	$ 4.000.000	$ 4.400.000	$ 35.200.000
Profesional jurídico	1	0,5	8	2,2	$ 4.000.000	$ 4.400.000	$ 35.200.000
Profesional Contable	1	0,5	8	2,2	$ 4.000.000	$ 4.400.000	$ 35.200.000
Técnico operativo	3	1	8	2,2	$ 3.000.000	$ 19.800.000	$ 158.400.000
Transporte (alquiler vehículo)	2	0,7	8	1	$ 7.500.000	$ 10.500.000	$ 84.000.000
Papeleria	1	1	8	1	$ 500.000	$ 500.000	$ 4.000.000
SUBTOTAL							$ 740.960.000
IVA (19%)							$ 140.782.400
TOTAL INTERVENTORIA							**$ 881.742.400**

5. INDICE DE GESTION

Actividades	Indicador de Gestión	Unidad de Medida	Meta 2023	Avance Parcial	Avance Total
Realizar Talleres de socialización y sensibilización ambiental	1100G124. Eventos De Participación Realizados	Numero	15	0	0
Realizar la plantación en ecosistemas estratégicos.	0900G137. Hectáreas establecidas y en proceso de restauración	Hectárea	1391	0	0
Realizar la protección de coberturas vegetales en proceso de rehabilitación.	0900G171. Hectáreas de Sistemas Forestales aisladas para la recuperación, conservación y protección	Hectárea	1391	0	0
Realizar la construcción de vivero permanente.	1100G110. Viveros registrados	Numero	1	0	0
Establecer el montaje de parcelas de monitoreo.	0900G075. Parcelas de monitoreo establecidas	Numero	20	0	0
Formalizar los acuerdos voluntarios de pagos por servicios ambientales	9900G037. Actas Realizadas	Numero	16	0	0
Realizar el aislamiento de hectáreas en proceso de preservación y restauración espontánea.	0900G171 Hectáreas de Sistemas Forestales aisladas para la recuperación, conservación y protección	Hectárea	630	0	0
Otorgar el incentivo de pagos por servicios ambientales	0900G022 Incentivos A La Conservación Del Medio Ambiente Otorgados	Numero	16	0	0
Generar acuerdos de conservación con las comunidades beneficiadas	0900G145 Acuerdos municipales para la conservación del medio ambiente aprobados y otorgados	Numero	15	0	0
Realizar la divulgación del proyecto en medios de prensa escrita y hablada	0900G162. Elementos de difusión generados para educación ambiental	Numero	1	0	0
Realizar seguimiento técnico, administrativo, financiero y jurídico del proyecto.	1000G664 Informes de seguimiento realizados	Numero	8	100	

Según el índice de gestión, se registra las siguientes observaciones.

- *Realizar Talleres de socialización y sensibilización ambiental,* hasta el momento solo se han realizado jornadas de socialización a las comunidades y beneficiarios; lo que respecta a los taller ambientales, el contratista aún no ha iniciado estas actividades.
- *Realizar la plantación en ecosistemas estratégicos,* no se han realizado aun las plantaciones, sin embargo, el contratista ha adelantado las gestiones de compra de material vegetal. Las cuales han sido verificada por la interventoría
- *Realizar la construcción de vivero permanente,* hasta el momento la interventoría y el contratista están a la espera del comodato para la entrega oficial del terreno donde se construirá el vivero.
- *Formalizar los acuerdos voluntarios de pagos por servicios ambientales*, la interventoría en el proceso de validación de los documentos para la formalización de acuerdos, tanto la interventoría como Corpoguajira dieron aprobación de los acuerdo.
- *Realizar el aislamiento de hectáreas en proceso de preservación y restauración espontánea*. Aún no se le ha dado marcha a esta actividad, hasta el momento se ha realizado la verificación de aislamiento a 5 predios

- *Generar acuerdos de conservación con las comunidades beneficiadas,* hasta el momento no se ha generado ningún acuerdo.
- *Realizar la divulgación del proyecto en medios de prensa escrita y hablada*. El contratista ha presentado en el informa de obra Nº5 las publicación en presa hablada y escrita.
- *Realizar seguimiento técnico, administrativo, financiero y jurídico del proyecto.* El contratista lleva un avance del 100% de la entrega de los informes, hasta la fecha ha hecho entrega de 8 informes con retrasos en las fechas.

6.OBSERVACIONES, RECOMENDACIÓN Y CONCLUSIONES

6.1.OBSERVACIONES

Durante dichas visitas se presentan las siguientes observaciones:

- El equipo técnico de la interventoría encontró que el aislamiento de los beneficiarios se está ejecutando en zonas diferentes a las ya demarcadas en los shapefiles y/o KML proporcionados por el contratista.

- El aislamiento dispuesto al beneficiario Hilder Fuentes esta por fuera del área destinada para PSA, como se observa en el *mapa 2*.

- El aislamiento del señor Calixto Fuentes esta por fuera de la zona que le fue asignada, dicha apreciación se puede observar en el *mapa 3*, este se encuentra atravesando área de restauración activa del nuevo beneficiario el señor Idelfonso Fuentes.

- Se encontró postes que no poseen grapa, especialmente en las áreas que corresponde a los beneficiarios Alberto Fuentes, Calixto Fuentes, Hilder Fuentes y Julio Daza.

- Se encontró variaciones entre las distancias de poste a poste, las cuales oscilan entre los 1,60 - 7,70 mt; aun así los tramos que presentaban dicho distanciamiento presentan el ahoyado donde va su respectivo poste. Estas observaciones se resaltaron en el aislamiento que corresponde a los beneficiarios Alberto Fuentes, Calixto Fuentes e Hilder Fuentes.

- Gran parte de los postes presentan variaciones en cuanto a la altura a nivel del suelo, se presentaron alturas entre 1,47 – 2,10 metros. Dichas observaciones se encontraron en el aislamiento de los beneficiarios Alberto Fuentes, Calixto Fuentes, Hilder Fuentes y Julio Cesar Daza.

- Escasa presencia de pie de amigo cada 30 metros y postes flojos o sin estabilidad, especialmente en el predio del señor Alberto Fuentes, Calixto Fuentes, Hilder Fuentes y Julio Cesar Daza.

6.2.RECOMENDACIONES

1. Se le recomienda al contratista cumplir con los acuerdos pactados en el primer y segundo comité mediante acta de reunión, teniendo en cuenta el cumplimiento de las fechas para la entrega de los informes.
2. Afianzar la socialización por beneficiario sobre la finalidad del proyecto puntualizando cada ítem.
3. Si bien, en el informe hacen mención de la cantidad de kilómetros establecidos para el aislamiento. Así mismo, el contratista menciona además haber anexado los archivos Shapefiles de las áreas concertadas, en los cuales se evidencia el trazado del aislamiento para los polígonos de PSA y restauración activa; sin embargo, a la interventoría no se le ha suministrado dicha información, por tal razón, se solicita al contratista enviar de manera inmediata esta información a la interventoría.
4. Continuar con los esfuerzos de recuperación de material vegetal, acopiado en el vivero transitorio de san juan del cesar.
5. Tener en cuenta las observaciones señaladas por parte de la interventoría al contratista, para subsanar las inconsistencias que se han venido presentando en reiterada ocasiones.
6. Verificar las áreas definidas dado que estas presentan inconsistencias, al momento de validar la información. Además de proporcionar a la interventoría la caracterización de áreas de los nuevos beneficiarios.
7. Hacer mayor presencia y apoyo técnico por parte del contratista a los beneficiarios al momento de ejecutar el aislamiento, esto con el objeto que oriente al beneficiario los puntos ya demarcados donde se presume se encuentran los Tensionantes ambientales.
8. Atender a las observaciones alusivas al distanciamiento de los postes, alturas uniformes de los postes al realizar la cerca, postura de grapas e instalación de pie de amigo.

6.3.CONCLUSIONES




Se concluye que el contrato se desarrolla con ciertos atrasos, en la etapa de diagnóstico y por consiguiente en el inicio de la ejecución del mismo. Con respecto a la construcción del vivero, el contratista y la interventoría están a la espera dela entrega del comodato otorgado por la administración de san juan del cesar, de igual manera, es importante determinar el terreno del vivero permanente para la adaptación del diseño hidráulico donde se va a decidir que método de bombeo se va a suministrar el agua.

Se infiere además, el compromiso que tiene el contratista de cumplir con las fechas estipuladas en el cronograma de actividades ajustado en el mes de mayo de esta manera se le da celeridad a la ejecución del proyecto.

Por último, se recomienda al contratista apoyarse más con labor que desempeña la interventoría para darle continuidad a las actividades establecidas en el proyecto, con el fin garantizar un buen trabajo conjunto tanto con el contratista como los beneficiarios del contrato.

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS

		
Medición aislamiento área de Alberto Fuentes	Medición de Postes	Distancia entre postes en el predio Alberto Fuentes
		
Pie amigos Alberto Fuentes	Distancia entre postes en el predio Hilder Fuentes	Medición de postes de Hilder Fuentes

		
Aislamiento Hilder Fuentes	Pie amigo Hilder Fuentes	Aislamiento Calixto Fuentes
		
Distancia entre postes Calixto Fuentes	Pie amigo Manuel Loperena	Aislamiento Manuel Loperena
		
Manuel Loperena	Aislamiento Julio Cesar Daza	Distancia entre postes Julio cesar Daza

		
Talleres De Socialización		

ANEXOS

ANEXO 1. CONTROL DE PROGRAMACIÓN DE OBRA DE ACUERDO A LA PROGRAMACIÓN ENTREGADA POR EL CONTRATISTA DE OBRA

ANEXO 2. APORTES PARAFISCALES

ANEXO 3. EXCEL CON DATOS VERIFICADOS

ANEXOS 4. OFICIOS ENVIADOS OFICIOS RECIBIDOS

ANEXOS 5. ACTAS VISITAS TECNICAS

ANEXOS 6. CONTABLES INTERVENTORÍA - CUENTAS POR PAGAR CONTRATO No 0104 DE 2022



Juan Carlos Amaya Bautista
Representante Legal
Prida Sas

PRIDA S.A.S
PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL

San Juan Del Cesar La Guajira Septiembre 2 de 2023

Oficio N° 63

Señor
Andrés Perea
Representante Legal Consorcio PAC CESAR
San Juan Del Cesar.

Ref. Reunión Personal Técnico

Cordial Saludo:

En desarrollo de las actividades correspondientes al contrato No 078 de 2022 el cual tiene por objeto "RESTAURACIÓN Y PRESERVACION DE ECOSISTEMAS FORESTALES EN ZONAS ABASTECEDORAS DE ACUEDUCTOS, CUENCAS ALTA Y MEDIA, RIOS CESAR Y RANCHERÍA, MUNICIPIOS DE SAN JUAN DEL CESAR Y RIOHACHA-LA GUAJIRA, se convoca una reunión el día lunes 4 de septiembre a las 8 a.m. en las instalaciones del INFOTEP en el municipio de San Juan Del Cesar, con el propósito de acordar las estrategias tanto de ejecución y seguimiento con miras a dar celeridad al avance del proyecto a esta reunión se requiere la participación de la totalidad del personal técnico relacionado por el consorcio en el plan de contingencia, con el fin de acordar las estrategias tanto de ejecución el cual relacionamos a continuación.

Nombre	Cargo
Eduar Yesid Gómez Herrera	Técnico operativo
Hernán Yesid Meléndez Rojas	Técnico operativo
Iván Federico Daza Pérez	Ingeniero Ambiental
Rafael Eduardo Daza	Ingeniero Ambiental
Luis Carlos Obregón	Ingeniero Ambiental
Benavides Borrego	Ingeniero Agrónomo
Olegario Alberto Zequeda	Ingeniero Agrónomo
Rafael Enrique Ramírez Contreras	Ingeniero Agrónomo
Andrés Rafael Meza Ballesta	Ingeniero Agrónomo
Juan Carlos Pacheco Callejas	Ingeniero Forestal
Alexander Velandia	Ingeniero Forestal
Jesús Barrera	Ingeniero Forestal

Marco Moreno Correa	Ingeniero agroforestal
Francisco Javier Guevara Torres	Tecnólogo Agrícola
Claudia Yelena Torres Jiménez	Tecnólogo en producción agropecuaria ecológica
Kevin José Amariz Charris	Tecnólogo en producción agrícola
Rosibeth Rangel Echavez	Técnico de cultivos agrícolas
Ludís Esther Oñate Martínez	Técnico cultivos agrícolas
Jorge Mario Jiménez Ramos	Tecnólogo en producción agrícola
Luis Gabriel Murcia Molina	Ingeniero Ambiental y Sanitario
Leonardo Fabio Nova Dávila	Tecnólogo en Gestión empresas agropecuarias
Iván David Molina Corpus	Ingeniero ambiental y sanitario
Yorleidis Mercado Alfaro	Técnico Operativo
Amílcar José Vega Nieves	Ayudante Agrícola

Cordialmente

Juan Carlos Amaya Bautista
Director De Interventoría
Contrato 078 de 2022

PRIDA S.A.S
PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL

San Juan Del Cesar La Guajira septiembre 04 de 2023

Oficio N° 64

Señor.
Andrés Perea Sánchez
Representante Legal Consorcio PAC CESAR
San Juan Del Cesar

REF: observaciones a informe parcial No.7 y otros.

Cordial saludo,

En atención al informe parcial No.7 de ejecución de obra correspondiente al periodo comprendido del 01 al 30 agosto de del 2023 enviado por el contratista de obra; y en relación a salidas de campo y contacto directo con los beneficiarios, le solicita al CONSORCIO PAC CESAR tener en cuenta las siguientes observaciones con el fin de lograr avances en el proyecto denominado "RESTAURACION Y PRESERVACION DE ECOSISTEMAS FORESTALES EN ZONA ABASTECEDORA DE ACUADUCTOS, CUENCAS ALTAS Y MEDIA, RIOS CESAR Y RANCHERIA, MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL CESAR Y RIOHACHA LA GUAJIRA". Por lo anterior se les hace mención de las siguientes observaciones:

1. La tabla presentada en el inciso 3.2 Áreas concertadas para el establecimiento de las plantaciones en ecosistemas estratégicos; se relaciona a los señores, Manuel Enrique Loperena, José Manuel Chismoquera y Jader Cuello. Estos al momento de las visitas de campo se encontró deficiencias en las áreas definidas para restauración activas ya que dichos terrenos se encontraba coberturas de afloramientos rocosos y suelos de uso pecuario, en vista de eso el equipo técnico de la interventoría solicito en manera de recomendación al contratista la reubicación y rediseño de los polígonos, situación que no fue atendida por ellos, debido a que los KML/Shapefiles no se refleja dichas correcciones.

2. Sintetizar la información entre la tabla 3 y la tabla 4; la cual lleva por título retiros voluntarios en el periodo y retiros voluntarios acumulados, se recomienda presentar un solo consolidado.

3. No es necesario presentar la tabla 6, ya que la información de los centroides

que componen cada predio está inmerso en los KML/Shapefiles, la información relevante es la que esta propuesta en las tablas 2 y 5.


4. En el inciso 3.2.1 validación nuevas áreas restauración activa se presentan dos tablas que poseen la misma información, se debe consolidar en una misma tabla. La caracterización de las áreas de los nuevos beneficiarios es deficiente, ya que no demuestran la información solicitada en el oficio N° 30 con fecha de julio 17 del año en curso.

5. Si bien en la tabla 8 sobre las *Coordenadas geográficas aislamiento áreas en proceso de rehabilitación* ubicada en el inciso 3.4 *Realizar protección de coberturas vegetales en proceso de rehabilitación*, no es necesario presentar un database, dado que la información de los centroides que componen cada punto de la cerca está inmerso en los KML/Shapefiles, por lo tanto la información presentada en dicha tabla es irrelevante e incompleta dado que se debe establecer por polígonos el kilometraje cuantificable por área de restauración activa. Además, de definir los tensionantes ambientales de manera descriptiva por predios.


Por otro lado, es necesaria la actualización del documento que lleva por título CARACTERIZACIÓN Y VALIDACIÓN PREDIAL AREAS PARA RESTAURACÓN ACTIVA, ya que no presenta el rediseño de las áreas ya antes mencionadas, específicamente de aquellas que presentan problemas en relación al tipo de cobertura, uso de suelo y reubicación; como lo son:

6. Jader Cuello: el KML presentado por la contratista muestra una reducción de 2,22 has, excluyendo la parte de donde se encuentra la casa y algunos cultivos; cabe mencionar que el predio es netamente de uso pecuario por lo que es de suma importancia delimitar el terreno donde se estará haciendo las plantaciones, esto con el fin de que ninguna de las actividades que se desarrollen en el predio se vean afectadas entre sí.

   La modificación del área de restauración activa para el predio del señor Jader Cuello es considerada deficiente, debido a que el predio es totalmente pecuario, por lo que el ganado estará constantemente haciendo presencia en la zona y no se ve una delimitación clara por donde va a estar, no hay cambio significativo entre el primer polígono en relación al segundo.



Mapa 1 Predio Jader Cuello, Nuevo Polígono



Mapa 2 Predio Jader Cuello, Primer Polígono

7. Julio Bolívar Montaño: No presenta el KML o SHAPEFILE del polígono reubicado y rediseñado del beneficiario. Cabe mencionar que el señor Julio Montaño decidió reubicar el área de restauración activa ya que esta le era de difícil acceso al principio.

8. Muniber Basilio Vega: No presenta el KML o SHAPEFILE del polígono reubicado, el rediseño ni la ampliación que el beneficiario propuso; el día de la visita se encontró un área afectada por trabajos de rocería.
9. José Manuel Chimosquera: No presenta el KML o SHAPEFILE del polígono reubicado y rediseño del mismo; esto debido a que el área se encuentra dentro de cobertura de afloramiento rocoso.
10. Manuel Fernando Loperena (Nuevo): No presenta el KML o SHAPEFILE del polígono reubicado y rediseño del mismo; esto debido a que el área se encuentra dentro de cobertura de afloramiento rocoso.

Dentro de los anexos no se relaciona los KML y/o SHAPEFILES de las áreas añadidas o nuevos beneficiarios, con su respectiva delimitación de aislamiento.

Cordialmente,

Juan Carlos Amaya Bautista
Director De Interventoría
Contrato 078 de 2022

PRIDA S.A.S
PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL

San Juan Del Cesar La Guajira septiembre 5 de 2023

Oficio N° 65

Señor
Andrés Perea
Representante Legal Consorcio PAC CESAR
San Juan Del Cesar.

Ref. Solicitud Ajustes al Plan de contingencia

Cordial Saludo:

Una revisados los ajustes solicitados al plan de contingencia elaborado por el consorcio PAC CESAR correspondiente a los acuerdos suscritos dentro del contrato No 078 de 2022 el cual tiene por objeto "RESTAURACIÓN Y PRESERVACION DE ECOSISTEMAS FORESTALES EN ZONAS ABASTECEDORAS DE ACUEDUCTOS, CUENCAS ALTA Y MEDIA, RIOS CESAR Y RANCHERÍA, MUNICIPIOS DE SAN JUAN DEL CESAR Y RIOHACHA-LA GUAJIRA, se encontró que siguen presentado inconsistencias, en el ítem CUADRILLAS ESTABLECIMIENTO PLANTACIONES EN ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS-1.391 HECTAREAS, se establece en el cuadro que se cuenta con 200 personas y cada cuadrilla tendría 10 personas, por lo cual se contarían con 20 cuadrillas sin embargo en el cuadro se relacionan 40 cuadrillas, se solicita aclarar esta situación, por otro lado revisando el cronograma de suministro de postes este establece que a esta fecha el consorcio ya debería contar con 34.000 postes sin embargo dicha cantidad no se ha descargado o por lo menos no se ha informado a esta interventoria el sitio de descargue de dichos postes se solicita actualizar el cronograma o informar los sitios adicionales de descargue, de igual manera revisando el cronograma ajustado del plan de contingencia, las actividades 1 y 11 se encuentran repetidas, así mismo las actividades de construcción de vivero se encuentra con inicio desde la segunda semana de agosto y a la fecha no se ha iniciado dado que el comodato fue suscrito la semana pasada y el predio fue entregado esta semana, por lo tanto esta actividad programada no es coherente con la realidad, al igual que el seguimiento a los acuerdos los cuales fueron suscritos el día 1 de septiembre, se solicita ajustar dichos ítems, para lo cual se requiere que dichas correcciones sean entregadas a más tardar el día 6 de septiembre de 2023

Cordialmente

Juan Carlos Amaya Bautista
Director De Interventoría
Contrato 078 de 2022

PRIDA S.A.S
PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL

San Juan Del Cesar La Guajira septiembre 05 de 2023

Oficio N° 66

Señor.
Andrés Perea Sánchez
Representante Legal Consorcio PAC CESAR
San Juan Del Cesar

REF: observaciones a la socialización y formulación de los acuerdos de PSA y Restauración Activa.

Cordial saludo,

Si bien, para la formalización de acuerdos se ha venido realizando trabajos de manera conjunta con EL CONSORCIO PAC CESAR para dar avance significativo al contrato, sin embargo esta interventoría manifiesta las siguientes observaciones motivado por las falencias en las socializaciones y en la redacción en los acuerdos de PSA y restauración activa:

1. En la socialización de acuerdo de conservación realizado el 31 de agosto de 2023, se exhorto a la profesional social a ser clara y concisa en la explicación del acuerdo, entregar a cada uno de los beneficiarios su acuerdo sin que faltara ningún beneficiario, tener dominio del grupo y ser puntal en el inicio del evento convocado por ustedes. Sin embargo, en la socialización del 04 de septiembre persiste la misma situación, la cual ocasiona confusión en los beneficiarios y propicia estos se rehúsen a firmar dichos acuerdos. Por lo tanto, se solicita al consorcio establecer un protocolo con el fin de minimizar estos factores que están llevando a la deserción de usuarios.
2. Una de las motivaciones por las cuales los beneficiarios se rehúsen a firmar los acuerdos de conservación es debido a errores de redacción en los documentos a suscribir. Por lo anterior se le solicita a el CONSORCIO PAC CESAR enviar a la interventoría los acuerdos de restauración activa con el fin de verificar errores e inconsistencias que contienen dicho documento antes de ser firmados por los beneficiarios.

PRIDA S.A.S
PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL

3. hacer corrección de acta que lleva por nombre “Acuerdo Voluntario De Pagos Por Servicios Ambientales – PSA N°1 DEL 2023 Para La Restauración Y Preservación De Ecosistemas Forestales En Zonas Abastecedoras De Acueductos, Cuencas Alta Y Media, Ríos Cesar Y Rancheria, Municipios De San Juan Del Cesar Y Rancheria – La Guajira especialmente en la CLAUSULA SEGUNDA – DESCRIPCION DEL PREDIO Y AREAS OBJETOS DEL INCENTIVO donde se hace mención que el predio del señor Henry Brito “tiene una extensión de 84,4 has, que según su participación destina 85 has para la PRESERVACION Y RESTAURACION ESPONTANEA” esto presenta una diferencia de 0,6 has a favor del beneficiario, dicha información no es consecuente con los shapefiles proporcionado por usted y en las cuales pueden prestarse para malas interpretaciones en situaciones futuras.

Cordialmente,

Juan Carlos Amaya Bautista
Director De Interventoría
Contrato 078 de 2022

PRIDA S.A.S
PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL

San Juan Del Cesar La Guajira septiembre 7 de 2023

Oficio N° 67

Señor
Andres Perea
Representante Legal Consorcio PAC CESAR
San Juan Del Cesar.

Ref: Citación a Comité tecnico

Cordial Saludo:

En desarrollo de las actividades correspondientes al contrato No 078 de 2022 el cual tiene por objeto "RESTAURACIÓN Y PRESERVACION DE ECOSISTEMAS FORESTALES EN ZONAS ABASTECEDORAS DE ACUEDUCTOS, CUENCAS ALTA Y MEDIA, RIOS CESAR Y RANCHERÍA, MUNICIPIOS DE SAN JUAN DEL CESAR Y RIOHACHA-LA GUAJIRA contrato suscrito entre CORPOGUAJIRA y CONSORCIO PAC CESAR, solicitamos la asistencia del CONSORCIO PAC CESAR a comité tecnico el cual se desarrollara en las instalaciones de corpoguajira regional fonseca el día 8 de septiembre a las 8 am.

Cordialmente

_____
Juan Carlos Amaya Bautista
Director De Interventoria
Contrato 078 de 2022

PRIDA S.A.S
PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL

San Juan Del Cesar La Guajira septiembre 08 de 2023

Oficio N° 68

Señor.
Andrés Perea Sánchez
Representante Legal Consorcio PAC CESAR
San Juan Del Cesar

REF: Relación consolidada de predios verificados.

Cordial saludo,

En atención a la solicitud realizada por el CONSORCIO PAC CESAR sobre relación consolidada de predios verificados por esta interventoría, el cual se remite a través *anexo 1*, donde se detalla de manera específica todas las observaciones que se han venido proyectando a través de actas de reunión de comité, oficios e informes parciales consecutivos sobre la verificación de las actividades del contratista.

Cordialmente,

Juan Carlos Amaya Bautista
Director De Interventoría
Contrato 078 de 2022

PRIDA S.A.S
PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL

San Juan Del Cesar La Guajira septiembre 08 de 2023

Oficio N° 69

Señor.
Andrés Perea Sánchez
Representante Legal Consorcio PAC CESAR
San Juan Del Cesar

REF: Observaciones sobre relación de la seguridad social del personal del CONSORCIO PAC CESAR.

Cordial saludo,

En desarrollo de las actividades correspondientes al contrato No 078 de 2022 contrato suscrito entre el Consorcio PAC CESAR y CORPOGUAJIRA, reiteramos la solicitud realizada el 31 De Julio mediante oficio N° 36 en el cual se solicitó al consorcio la remisión de los contratos y soportes de pago de salud y seguridad social de los trabajadores**.**

A continuación, se presenta de manera detallada la información suministrada por usted:

RELACION SEGURIDAD SOCIAL										MES CONTRATO		RENUNCIAS
Nº	**PERSONAL**	**feb**	**mar**	**abr**	**my**	**jun**	**jul**	**agt**	**sept**			
1	ANDRES PEREA SANCHEZ	X	X	X	X	X				FEB -ABR		
2	DANIEL MAURICIO APONTE CASTILLO	X	X	X	X	X				FEB -ABR		
3	LADY ANGELICA MUNEVAR BAEZ	X	X	X	X	X				FEB -ABR		
4	EDUARD YESID GOMEZ HERRERA	X	X	X	X	X				FEB -ABR		
5	HERNAN YESID MELENDEZ ROJAS	X	X	X	X	X				FEB-ABR		
6	LINA MARCELA MANJARREZ PALMA	X	X	X	X					3 FEB- 2 OCT		
7	ANA CRISTINA REDONDO DOMINGUEZ	X	X	X	X					3 FEB- 2 OCT		

8	YORLEIDIS DE JESUS MERCADO ALFARO	X	X	X	X					3 FEB-30 ABR	1 JUL-3 SEP	
9	EDIER JOSE MINDIOLA TORRES	X	X	X	X					3FEB-2 OCT		
10	SINDY MELINA CAÑIZARES PALMA	X	X	X	X					3 FEBR-2 OCT		
11	LUIS ALFREDO VILLAFAÑA ALFARO			X	X					1 MZO-21 MZO		
12	IVAN FEDERICO DAZA PEREZ			X	X	X				1 ABR- 30 JUN		
13	LUIS CARLOS OBREGON QUIROZ			X	X	X				1 ABR -30 JUN		
14	RAFAEL EDUARDO DAZA MENDOZA			X	X	X				1 ABR -30 JUN		
15	OLEGARIO ALBERTO SEQUEDA MARTINEZ			X	X	X				1 ABR -30 JUN		
16	RAFAEL ENRRIQUE RAMIREZ CONTRERA			X	X	X				1 ABR -30 JUN		
17	ANDRES RAFEL MEZA BALLESTA			X	X	X				1 ABR -30 JUN		
18	JAMES FERLEY CASTAÑEDA TORRES									1 ABR -30 JUN		
19	JESUS BARRERA CABRERA					X				1 MAY- 17 AGT		
20	ALEXANDER VELANDIA ROZO			X	X	X				1 ABR -30 JUN		
21	MARCO ANTONIO MORENO CORREA			X	X	X				1 ABR -30 JUN		
22	CLAUDIA YELENA TORRES JIMENEZ			X	X	X				1 ABR -30 JUN		
23	YONIER MANUEL ESTRADA JIMENEZ			X	X	X				1 ABR -30 JUN		
24	ADRIANA LOPEZ RENDON									1 JUL -17 AGT		
25	KEVIN JOSE AMARIZ CHARRIS			X	X	X				1 ABR -30 JUN		
26	LUDIS ESTHER OÑATES MARTINEZ			X	X	X				1 ABR -30 JUN		
27	FRANSISCO JAVIER GUEVARA TORRES			X	X	X				1 ABR -30 JUN		
28	ROSIBETH RANGEL ECHAVEZ			X	X					1 ABR -30 JUN		
29	IVAN DAVID MOLINA CORPUS									1 JUN- 3 SEP		
30	BENAVIDES ANTONIO BORREGO GONZALEZ									1 JUN- 3 SEP		
31	JUAN CARLOS PACHECO CALLEJAS									1 JUN- 3 SEP		
32	JORGE MARIO JIMENEZ RAMOS									1 JUN- 3 SEP		30-jun

33	CINDY ZULAY VILLERO ROMERO									1 AGT - 30 SEP		
34	JUAN CAMILO CUELLO ARIAS									1 AGT - 30 SEP		
35	NERIETH ANDREA PEREZ MARRUGO									1 JUL - 2 OCT		
36	JAIME MACHADO LOPEZ									1 AGT - 2 OCT		
37	LUIS GABRIEL MURCIA MOLINA									1 AGT -2 OCT		
38	LEONARDO NOVA DAVILA									1 AGT - 2 OCT		
39	MARIA ANGELA SARMIENTO ZUBIRIA									3 AGT - 2 OCT		
40	LEUGER CORTES ORDUZ											
41	AMILCAR JOSE VEGA NIEVES											

Basado en lo anterior se le reitera la entrega de los soportes de pago de seguridad social actualizados hasta el mes de agosto de todos los profesionales, dado que la información suministrada no es complementaria.

Así mismo, se le solicita relacionar la renovación de los contratos ya que se refleja el pago de la seguridad social más no la renovación de los mismos y a su vez los contratos y pagos de seguridad social del nuevo personal contratado, dado que también hace parte de la ejecución del proyecto.

Cordialmente,

Juan Carlos Amaya Bautista
Director De Interventoría
Contrato 078 de 2022

PRIDA S.A.S
PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL

San Juan Del Cesar La Guajira septiembre 11 de 2023

Oficio N° 70

Señor.
Andrés Perea Sánchez
Representante Legal Consorcio PAC CESAR
San Juan Del Cesar

REF: aclaración sobre personal contratado relacionado en los planes de contingencia de los contratos 078 y 080 de 2022.

Cordial saludo,

Como es de su conocimiento el 15 de agosto de 2023, en las instalaciones de la sede principal de CORPOGUAJIRA, en la ciudad de Riohacha , se llevó a cabo el comité extraordinario de seguimiento técnico, en atención a la situación crítica que presenta el contrato 0078 y 0080 de 2022 por el presunto incumplimiento en las actividades contractuales, cuya intervención y análisis fue atendida por el Director General Samuel Lanao, los representantes de las interventorías 100 y 104 de 2022, supervisores de ambos contratos, área jurídica de la corporación y el subdirector de gestión ambiental.

Así mismo, dentro de las consideraciones del acta de reunión se dejó plasmado la intervención del director Samuel Lanao, sobre su preocupación por el personal contratado, donde presuntamente se encuentran activos los mismos profesionales laborando de manera simultánea en ambos contratos cumpliendo roles iguales o similares.

Bajo este entendido, y dando cumplimiento a los compromisos pactados, esta interventoría en común acuerdo con EL CONSORCIO INTERVENTORIA NUEVO ESPINAL, revisaron los listados de personal incluidos en los planes de contingencia enviados por el CONSORCIO PAC CESAR Y EL CONSORCIO PAC RANCHERIA, y se encontró que en los planes de contingencia de ambos contratos gran parte del personal, los cuales se relacionan a continuación se encuentran reportados en ambos contratos:

ITEM	NOMBRE	PROFESION/ROL		CUADRILLA	
		PAC RANCHERIA	PAC CESAR	P.R	P.C
1	Jesús barrera	Residente	Ing. forestal		T5
2	Claudia Yelena Torres Jiménez	Técnico Operativo 2	Tecnólogo en prod. agropecuaria ecológica	T5	
3	Ludís Oñate	Técnico	Técnico cultivo	T5	

ITEM	NOMBRE	PROFESION/ROL		CUADRILLA	
		PAC RANCHERIA	PAC CESAR	P.R	P.C
		Operativo 5	agrícola		
4	Benavides Borrego	Ingeniero Agrónomo		T3	
5	Iván Daza	Ing. Ambiental		T5	
6	Luis Carlos Obregón	Ing. Ambiental		T5	
7	Rafael Daza	Ing. Ambiental		T5	
8	Olegario Zequeda	Ing. Agrónomo		T5	
9	Rafael Ramírez	Ing. Agrónomo		T5	
10	Andrés Rafael Meza Ballesta	Ing. Agrónomo		T5	
11	Marco Moreno Correa	Ing. Agroforestal		T5	

Ahora bien, retomando los temas tratados en el comité extraordinario mencionado anteriormente, los consorcios manifestaron atreves del ingeniero Andrés Perea que se procedería con la incorporación de personal adicional los cuales serían incorporados en los planes de contingencia, con el objetivo de dar celeridad y continuidad a la ejecución de ambos contratos. Por tanto, de manera congruente, se solicita al consorcio PAC Cesar aclarar ¿cómo estos profesionales cuya dedicación es del 100% en ambos contratos garantizaran el avance y cumplimiento de las actividades contractuales?

Cordialmente,

Juan Carlos Amaya Bautista
Director De Interventoría
Contrato 078 de 2022

PRIDA S.A.S
PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL

San Juan Del Cesar La Guajira septiembre 18 de 2023

Oficio N° 71

Señor.
Andrés Perea Sánchez
Representante Legal Consorcio PAC CESAR
San Juan Del Cesar

Ref. Solicitud Reporte de Avance de Obra Semanal.

Cordial saludo,

La empresa PRIDA S.A.S. en su rol como interventoría, le solicita a ustedes como contratista del contrato de obra 0078 del 2022, el reporte de avance actividades correspondientes a la semana del 11 al 16 de septiembre del año en curso, dado que hasta la fecha no ha sido remitido por EL CONSORCIO PAC CESAR.

Se les recuerda que los avances de obra semanales hacen parte de uno de los compromisos pactados en el acta de comité No. 007 celebrado el 11 de septiembre del presente año.

De antemano agradecemos su pronta respuesta.

Cordialmente,

Juan Carlos Amaya Bautista
Director De Interventoría
Contrato 078 de 2022

PRIDA S.A.S
PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL

San Juan Del Cesar La Guajira septiembre 19 de 2023

Oficio N° 72

Señor.
Andrés Perea Sánchez
Representante Legal Consorcio PAC CESAR
San Juan Del Cesar

REF: Informe Verificación De Predios PSA Y Restauración Activa.

Cordial saludo,

Anexo remito informe de verificación de predios, como fue solicitado, de igual manera se reitera que el consorcio PAC CESAR a la fecha no ha enviado el informe de avance de obra semanal, incumpliendo el compromiso pactado en el comité celebrado el día 11 de septiembre.

Cordialmente,

Juan Carlos Amaya Bautista
Director De Interventoría
Contrato 078 de 2022

PRIDA S.A.S
PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL

San Juan Del Cesar La Guajira septiembre 20 de 2023

Oficio N° 73

Ingenieros
Armando Gómez Añez - Supervisor Contrato 104 de 2022
Luis Eduardo Buelvas Hernández - Supervisor Contrato 078 de 2022
Corpoguajira
Fonseca.

Ref: Solicitud De Inclusión De Madera Aserrada

Cordial Saludo:
En desarrollo de las actividades correspondientes al contrato de obra No 078 de 2022 el cual tiene por objeto "RESTAURACIÓN Y PRESERVACION DE ECOSISTEMAS FORESTALES EN ZONAS ABASTECEDORAS DE ACUEDUCTOS, CUENCAS ALTA Y MEDIA, RIOS CESAR Y RANCHERÍA, MUNICIPIOS DE SAN JUAN DEL CESAR Y RIOHACHA-LA GUAJIRA contrato suscrito entre CORPOGUAJIRA y CONSORCIO PAC CESAR", esta interventoria recibió una solicitud del contratista en la cual solicita incluir la utilización de postes de madera aserrada tres caras y cuadrados en la construcción del aislamiento, si bien los pliegos y anexos técnicos del proyecto indican la utilización únicamente de madera rolliza sin hacer referencia alguna a la madera aserrada, esta interventoria considera viable esta solicitud siempre y cuando las caras de dichos postes conserven la dimensión de 10 cm de diámetro la cual esta consignada en las especificaciones técnicas del proyecto y sean inmunizados por el mismo sistema requerido en los pliegos y demás anexos la cual es por sistema de vacío presión con sales CCA, esto con el fin de conservar la resistencia mecánica de los postes al esfuerzo, por tal razón ponemos a consideración de la corporación esta solicitud en cabeza de la supervisión del proyecto para que autoricen dicha iniciativa.

Cordialmente

_____
Juan Carlos Amaya Bautista
Director De Interventoria
Contrato 078 de 2022

PRIDA S.A.S
PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL

San Juan Del Cesar La Guajira septiembre 19 de 2023

Oficio N° 74

Señor.
Andrés Perea Sánchez
Representante Legal Consorcio PAC CESAR
San Juan Del Cesar

REF: Aclaración contrato de Mano de Obra.

Cordial saludo,

En el marco del desarrollo del contrato No 078 de 2022 el cual tiene por objeto "RESTAURACIÓN Y PRESERVACION DE ECOSISTEMAS FORESTALES EN ZONAS ABASTECEDORAS DE ACUEDUCTOS, CUENCAS ALTA Y MEDIA, RIOS CESAR Y RANCHERÍA, MUNICIPIOS DE SAN JUAN DEL CESAR Y RIOHACHA-LA GUAJIRA contrato suscrito entre CORPOGUAJIRA y CONSORCIO PAC CESAR, el consorcio solicito el desembolso de dineros correspondientes al anticipo a varios beneficiarios del proyecto por concepto de mano de obra, sin embargo el CONSORCIO PAC CESAR suscribió un contrato de mano de obra forestal con la empresa CV CONSTRUCCIONES VERDES SAS identificada con Nit 901.641.916-1 por un valor de $ 1.264.000.550 (Mil Doscientos Sesenta Y Cuatro Millones Quinientos Cincuentas Pesos), solicito dar claridad si ya se tiene un contrato de mano de obra porque se solicitan los desembolsos a los usuarios del proyecto por el mismo concepto.

Cordialmente,

Juan Carlos Amaya Bautista
Director De Interventoría
Contrato 078 de 2022

PRIDA S.A.S
PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL

San Juan Del Cesar La Guajira Septiembre 20 de 2023

Oficio N° 75

Señor
Andrés Perea
Representante Legal Consorcio PAC CESAR
San Juan Del Cesar.

Ref. Solicitud Cambio de personal

Cordial Saludo:

En relación a la solicitud de cambio de los técnicos 1 y 2 del contrato No 078 de 2022 el cual tiene por objeto "RESTAURACIÓN Y PRESERVACION DE ECOSISTEMAS FORESTALES EN ZONAS ABASTECEDORAS DE ACUEDUCTOS, CUENCAS ALTA Y MEDIA, RIOS CESAR Y RANCHERÍA, MUNICIPIOS DE SAN JUAN DEL CESAR Y RIOHACHA-LA GUAJIRA, una vez revisada las hojas de vida aportadas por el consorcio PAC CESAR correspondiente a los ingenieros MARTHA FERNANDA CATAÑO MENDOZA y JUAN CAMILO PERDOMO GUERRERO se encontró que estos cumplen con lo establecido en el numeral 4.4.4.3 RECURSO HUMANO MINIMO PARA LA EJECUSION DEL CONTRATO, por tal razón esta interventoría autoriza el cambio de estos perfiles

Cordialmente

Juan Carlos Amaya Bautista
Director De Interventoría
Contrato 078 de 2022

PRIDA S.A.S
PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL

San Juan Del Cesar La Guajira septiembre 21 de 2023

Oficio N° 76

Señores.
Luis Eduardo Buelvas Hernández
Supervisor contrato obra 078 de 2022

Armando Gómez
Supervisor contrato interventoría 104 de 2022

REF: solicitud a prorroga.

Cordial saludo,

En atención a la solicitud de prórroga enviada el 15 de septiembre del presente año por el CONSORCIO PAC CESAR, ejecutor del Contrato de obra pública N°. 0078 de 2022, cuyo objeto es "RESTAURACIÓN Y PRESERVACION DE ECOSISTEMAS FORESTALES EN ZONAS ABASTECEDORAS DE ACUEDUCTOS, CUENCAS ALTA Y MEDIA, RIOS CESAR Y RANCHERÍA, MUNICIPIOS DE SAN JUAN DEL CESAR Y RIOHACHA-LA GUAJIRA" BPIN 2022011000085, quienes de manera detalla describen las consideraciones que motivan a solicitar prorroga con el fin de dar cumplimiento a las actividades del contrato en mención; esta interventoría considera la viabilidad de conceder la prórroga basado en el análisis de cada una de las consideraciones teniendo en cuenta lo siguiente:

1. El contratista manifiesta de manera textual "*que, para el establecimiento de las plantaciones en ecosistemas estratégicos, se definieron 66 puntos críticos, equivalentes a 1.391, pues de acuerdo a la información cartográfica del proyecto se determinaron las áreas aferentes a las fuentes hídricas en la cuenca alta y media de los ríos Cesar y Ranchería. Ahora bien, con el fin de tener claridad sobre la ubicación exacta de las hectáreas y en especial concertar con los propietarios de los predios la intervención de las áreas relacionadas, se adelantaron socializaciones generales y visitas predio a predio con el fin de definir con el propietario las hectáreas definidas para tal fin. De igual modo, se debían identificar los factores tensionantes de las áreas para la construcción del aislamiento, pues el proyecto contempla 75 kilómetros para la protección de las áreas en proceso de rehabilitación, los cuales no son suficientes para el aislamiento de 1.391 hectáreas, puesto que el documento técnico del proyecto determina que una hectárea tiene 166 ML.*

Es preciso resaltar que, durante el proceso de validación predial, se evidenciaron errores en la cartografía aportada por el proyecto, pues las hectáreas definidas para el establecimiento de las plantaciones en algunos predios correspondían a la extensión total del mismo donde actualmente el propietario desarrolla su actividad productiva, lo que indica que este no dispone de áreas para la ejecución de la actividad descrita"
Con respecto a lo anterior, la interventoría a través de sus avanzadas periódicas verificó la labor del contratista en cuanto a la actividad diagnostica cuyo objeto se focalizó en la identificación de áreas establecidas para plantaciones y la identificación de nuevos beneficiarios para complementar las 1.391 hectáreas contractuales. Quienes hasta la fecha continúan realizando dicha actividad dado que aún no se concreta la totalidad de hectáreas establecidas.

2. *"Por otro lado, se tiene el retiro voluntario de treinta y una (31) personas, equivalente a 437,62 hectáreas, quienes por diferentes motivos manifestaron no continuar como beneficiarios del proyecto".*

Por su parte, la interventoría durante la ejecución del proyecto ha verificado y analizado cada una de las actas de desistimiento, corroborando la información suministrada por el contratista, a continuación se mencionan las personas que han desistido como beneficiarios en el contrato 0078 de 2022:

DESISTIMIENTOS DE BENEFICIARIOS DE RESTAURACIÓN ACTIVA			
VEREDA	**PREDIO**	**FUENTE HIDRICA**	**HAS A INTERVENIR**
Achinticua	Manuel Fernando Loperena	Arroyo Achinticua	22,3
Corral de Piedra	Jader Cuello	Arroyo Caney	22,2
El Totumo	José Manjarrez	Arroyo Ancho	14,7
Guayacanal	Yeiner Iban Vega	Arroyo El Viejo	10,72
Guayacanal	Ponciano Bolaño	Arroyo Las Varas	10
Hatico de Los Indios	Rafael Peralta Vega	Rio Cesar	8,3
La Junta	Luis Ricardo Maestre	Arroyo Corazón Gacho	59
La Peña	Alcides Mendoza	Rio San Francisco	22
La Peña	Jaime Leandro Sierra	Rio San Francisco	22
La Peña	Paulicio Cataño	Rio San Francisco	20
La Sierrita	Hernando Rafael Vega	Arroyo Cementerio	10
Loma del Potrero	Carlos Vega	Arroyos Las Marías	10
Loma del Potrero	Héctor José Vega	Arroyos Las Marías	10
Loma del Potrero	Jorge Iván Vega	Arroyos Las Marías	8
Loma del Potrero	José Gregorio Montaño	Arroyo El Barbón	5
Loma del Potrero	Julio Adelso Vega	Arroyos Las Marías	15
Loma del Potrero	Bacilio Vega	Arroyos Las Marías	9
Loma del Potrero	Julia Helena Vega Nieves	Arroyos Las Marías	12
Peña de Los Indios	Miguel Agustín Montaño	Arroyo El Barbón	7

Peña de Los Indios	Aníbal Joaquín Montaño	Arroyo El Barbón	5,2
Peña de Los Indios	Armando Montaño	Arroyo Pereguetano	3
Peña de Los Indios	Alquimedes José Nieves	Arroyo Los Escondidos	5
Platanal	José Alfredo Vergara	Rio Cesar	8,3
Platanal	Mary Luz Vergara	Rio Cesar	5
Platanal	Luis Manuel Vergara	Rio Cesar	5
Platanal	Neder Moguea	Arroyo El Pilón de Elías	52,7
Tembladera	Elder Rosado	Arroyo La Sierra	5
Tembladera	Daniel Camargo	Arroyo La Sierra	5
Tembladera	Enemias Mendoza	Arroyo Mata Ratón	10
Tembladera	José Efrén Rodríguez	Arroyo Los Laureles	16,7

3. *"En el mes de junio del 2023 se concluyó la validación predial de las 1.391 hectáreas, lo cual afecto en gran manera el establecimiento de las plantaciones en ecosistemas estratégicos, teniendo en cuenta que, las condiciones climáticas favorables para la siembra del material vegetal se presentaron durante el mes de mayo. Por su parte, en junio, de acuerdo a lo descrito en el Boletín de predicción climática y recomendación sectorial emitido por del IDEAM, mediante publicación N°.340 de junio del 2023, en el territorio nacional se esperaban lluvias en la categoría POR DEBAJO de lo normal, dominaría la mayor parte del territorio nacional, con probabilidades entre el 50% y 70%, con precipitación total mensual para junio de 0 a y 100 mm. Igualmente, predominan suelos en estado seco en gran parte de La Guajira, con déficit total de agua o apunto de marchitez permanente".*

Ahora bien, analizando el cronograma inicial del contrato donde se estableció el inicio de las plantaciones a partir del mes 1 tal como se observa a continuación:

CRONOGRAMA

PROYECTO: RESTAURACIÓN Y PRESERVACION DE ECOSISTEMAS FORESTALES EN ZONAS ABASTECEDORAS DE ACUEDUCTOS, CUENCAS ALTA Y MEDIA, RIOS CESAR Y RANCHERÍA, MUNICIPIOS DE SAN JUAN DEL CESAR Y RIOHACHA-LA GUAJIRA

ACTIVIDADES	ETAPA PRECONTRACTUAL	EJECUCIÓN FÍSICA							
	mes 1	mes 1	mes 2	mes 3	mes 4	mes 5	mes 6	mes 7	mes 8
	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
Formalizar los acuerdos voluntarios de pagos por servicios ambientales		■ ■ ■ ■							
Realizar el aislamiento de hectáreas en proceso de preservación y restauración espontanea			■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■			
Otorgar el incentivo de pagos por servicios ambientales			■						■
Realizar acciones de seguimiento y monitoreo a los acuerdos suscritos			■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■
Realizar construcción de vivero		■ ■	■ ■	■ ■					
Realizar la plantación en ecosistemas estratégicos		■ ■	■ ■ ■ ■		■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	
Realizar proteccion de coberturas vegetales en proceso de rehabilitacion		■ ■	■ ■		■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■		
Instalar parcelas de monitoreo		■ ■ ■	■ ■ ■						
Desarrollar talleres de socialización y sensibilización ambiental		■			■			■	■
Generar acuerdos de conservación con las comunidades beneficiadas.								■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■
Realizar la divulgación del proyecto en medios de prensa escrita y hablada.		■ ■			■ ■				■ ■
Realizar seguimiento tecnico, administrativo, financiero y juridico del proyecto		■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■

Y en atención a la exhaustiva actividad diagnostica para la identificación de nuevas áreas, sumado las condiciones climáticas esta interventoría corroboró mes a mes teniendo como referencia los informes parciales de ejecución de obra del contratista en comparación con los registros meteorológicos del Ideam donde predominaba la categoría POR DEBAJO de lo normal, con suelos en estado seco en gran parte de La Guajira, con déficit total de agua o apunto de marchitez permanente. Por tanto no se consideró viable la ejecución de esta actividad; sin embargo en el mes de junio el contratista dio inicio al establecimiento de plantaciones de especies forestales nativas en varios predios, pero por la escasez de precipitaciones, gran parte de las plantaciones tuvieron un alto índice de mortalidad.

4. En cuanto a la formulación de "Acuerdos Voluntario de PSA", en reiteradas ocasiones se han presentados modificatorios asociados a las fechas de plazo de los acuerdos, lo cual ha generado desistimientos de dos personas, lo que conllevó a focalizar y caracterizar nuevas áreas para dar cumplimiento a la meta contratada.

5. Respecto a la actividad "Realizar construcción de vivero permanente", y según lo manifestado por el contratista en la solicitud de prórroga, se han definido dos espacios para estudio de medición cuya verificación cumpla con las medidas establecidas para la construcción del vivero, sin embargo el contratista ha emitido dos informes informando que dichas áreas no son suficientes para el diseño propuesto. Por tanto, hasta la fecha no se tiene definido con certeza el sitio estratégico para ejecutar dicha actividad.

6. En cuanto a la actividad denominada "Formalizar los acuerdos voluntarios de pagos por servicios ambientales", EL CONSORCIO PAC CESAR elaboró el documento respectivo, el cual fue aprobado por la interventoría el 08 de junio del 2023, y por Corpoguajira el 23 de junio del mismo año. El cual se suscribió el día 01 de septiembre del 2023. Así las cosas, el contratista manifiesta que a partir de ese momento se avanza en la ejecución de las actividades que se derivan de la formalización, entre las cuales se describen: Otorgar el incentivo de pagos por servicios ambientales.

7. Por su parte como interventoría se ha verificado la intervención del contratista en los avances de actividades relacionadas a Realizar el aislamiento de hectáreas en proceso de preservación y restauración espontánea.

Teniendo en consideracion lo anteriormente expresado y en atención a lo establecido en el artículo 85 de la ley 1474 de 2011:"los contratos de interventoría podrán

prorrogarse por el mismo plazo que se haya prorrogado el contrato objeto de vigilancia…"

Que, en aras de realizar el debido seguimiento y control al contrato de obra 078 de 2022, teniendo en cuenta las consideraciones anteriormente mencionadas y de acuerdo al aval de parte de la entidad para la prórroga solicitada por EL CONSORCIO PAC CESAR, se hace necesario prorrogar el mismo plazo el contrato de interventoría 104 de 2022.

En virtud a lo anterior, comedidamente, solicito PRORROGA tanto para el contrato de obra como para la interventoria por un termino de 59 días, es decir hasta el 30 de noviembre con el fin de cumplir el objeto contractual.

Anexo remito solicitud de prorroga del Consorcio PAC CESAR.

Cordialmente,

Juan Carlos Amaya Bautista
Director De Interventoría
Contrato 078 de 2022

PRIDA S.A.S
PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL

San Juan Del Cesar La Guajira septiembre 28 de 2023

Oficio N° 77

Señor.
Andrés Perea Sánchez
Representante Legal Consorcio PAC CESAR
San Juan Del Cesar

REF: solicitud de informe parcial de ejecución No 8 del contrato 078 de 2022

Cordial saludo,

Como es de su conocimiento dentro de los compromisos adquiridos en desarrollo del contrato No 078 de 2022 el cual tiene por objeto "RESTAURACIÓN Y PRESERVACION DE ECOSISTEMAS FORESTALES EN ZONAS ABASTECEDORAS DE ACUEDUCTOS, CUENCAS ALTA Y MEDIA, RIOS CESAR Y RANCHERÍA, MUNICIPIOS DE SAN JUAN DEL CESAR Y RIOHACHA-LA GUAJIRA, y teniendo en cuenta que en el comité de seguimiento de obra celebrado en las instalaciones de Corpoguajira territorial sur, ubicada en el municipio de Fonseca el día 16 de marzo de 2023, el CONSORCIO PAC CESAR se comprometió a enviar los informes de ejecución los días 25 de cada mes sin importar que este día fuera festivo o hábil, por tanto esta interventoría solicita al consorcio enviar en la brevedad posible el informe parcial de ejecución del contrato No. 8 correspondiente al mes de septiembre.

Dicha solicitud surge debido a las reiteradas solicitudes que se le han venido haciendo al CONSORCIO PAC CESAR para la entrega puntual de los informes mensuales y a las cuales ha hecho caso omiso, se les recuerda que el incumplimiento reiterado en la entrega de productos e informes puede acarrear multas y sanciones los cuales están estipulados en las cláusulas 14, 15 y 16 del contrato de obra en mención.

Cordialmente

Juan Carlos Amaya Bautista
Director De Interventoría
Contrato 078 de 2022

PRIDA S.A.S
PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL

San Juan Del Cesar La Guajira septiembre 28 de 2023

Oficio N° 78

Señor.
Andrés Perea Sánchez
Representante Legal Consorcio PAC CESAR
San Juan Del Cesar

REF: solicitud de informe parcial de Legalización del anticipo

Cordial saludo,

En desarrollo del contrato No 078 de 2022 el cual tiene por objeto “RESTAURACIÓN Y PRESERVACION DE ECOSISTEMAS FORESTALES EN ZONAS ABASTECEDORAS DE ACUEDUCTOS, CUENCAS ALTA Y MEDIA, RIOS CESAR Y RANCHERÍA, MUNICIPIOS DE SAN JUAN DEL CESAR Y RIOHACHA-LA GUAJIRA, se solicita informe parcial de legalización del anticipo donde se incluya los desembolsos efectuados, soportes y conciliación contable.

Cordialmente

Juan Carlos Amaya Bautista
Director De Interventoría
Contrato 078 de 2022

PRIDA S.A.S
PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL

San Juan Del Cesar La Guajira septiembre 28 de 2023

Oficio N° 79

Señor.
Andrés Perea Sánchez
Representante Legal Consorcio PAC CESAR
San Juan Del Cesar

REF: ajuste de diseño y presupuesto para la construcción de vivero

Cordial saludo,
En atención al oficio enviado por el CONSORCIO PAC CESAR el día 20 de septiembre del 2023 sobre ***Observaciones 2da. Área entregada para construcción de vivero permanente,*** donde manifiestan:

"Que, el día 10 de septiembre del año en curso emitimos oficio en el cual se identifica que el área entregada el día 04 septiembre de 2023 no es suficiente para la construcción del vivero permanente.


Que el día 11 de septiembre del año en curso se realizó comité técnico en la sede CORPOGUAJIRA ubicada en el municipio de Fonseca Guajira, en el presente comité se expuso ese inconveniente y se determinó ese mismo día ir a sitio e identificar un nuevo sitio; Este mismo día al terminar la tarde se identificó una nueva área, la cual fue levantada por nosotros y las conclusiones son las siguientes:

➢ *Acotamientos color blanco área entregada*


➢ *Acotamiento color Amarillo, estructuras por construir. (Área de Rustificacion 50 x 28 metros) y (Área de Invernadero 30 x 14 metros), separación perimetral del área del invernadero de un mínimo de 2.70 m por temas de templetes laterales que contiene la estructura".*

Así mismo, presentan dos alternativas de diseño

Alternativa No.1



Alternativa No. 2



En atención a lo anterior, se concluye que esta segunda área entregada no es suficiente para la construcción del vivero permanente, por lo cual se requiere que la interventoría nos brinde una solución sobre localizar otro espacio dentro del mismo predio definido para tal fin".

Ahora bien, teniendo en cuenta la limitación en tiempo para la ejecución del contrato y la insuficiencia de espacio con respecto a las dos entregas de áreas para la construcción de un vivero permanente, esta interventoría solicita al CONSORCIO PAC CESAR, realizar ajustes al diseño ajustando este al espacio disponible teniendo en cuenta que el presupuesto de este no es objeto de adición puesto que este contrato es a precios fijos, para determinar según su criterio técnico la mejor propuesta en conformidad a los lineamientos establecidos en el contrato.

Esta propuesta de diseño será presentada ante la interventoría y la supervisión para ser analizada y en caso de ser viable por la entidad proceder a validación.

Cordialmente

_____

Juan Carlos Amaya Bautista
Director De Interventoría
Contrato 078 de 2022

PRIDA S.A.S
PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL

San Juan Del Cesar La Guajira septiembre 28 de 2023

Oficio N° 80

Señor.
Andrés Perea Sánchez
Representante Legal Consorcio PAC CESAR
San Juan Del Cesar

REF: solicitud de aclaración a oficio sobre situaciones presentadas en la ejecución de las actividades del C0-078-2022

Cordial saludo,

En atención al oficio enviado por el CONSORCIO PAC CESAR el día 26 de septiembre del 2023 sobre ***situaciones presentadas en la ejecución de las actividades***, sobre el cual hacen mención de los aspectos financieros que afectan directamente el presupuesto oficial, manifiestan lo siguiente:

- *"El ítem 2.1 denominado "Formalizar los acuerdos voluntarios de Pagos por Servicios Ambientales- PSA", para lo cual se definió contractualmente un numero de 16, con los que se cubrirían 630 hectáreas para la preservación y restauración espontanea, dada la novedad de los dos retiros voluntarios de los beneficiarios establecidos por Corpoguajira y la disminución de las hectáreas en uno de ellos, surgió la necesidad de identificar y caracterizar 49 hectáreas, distribuidas en tres predios. Así las cosas, se tiene un total de 17 beneficiarios de PSA, lo que representa la formalización de un acuerdo voluntario adicional, lo cual genera un mayor costo para la actividad descrita, equivalente a $3.181.560".*
-

En relación a lo anterior esta interventoría reporta lo siguiente:

Beneficiarios PSA demarcados en el proyecto

No.	PROPIETARIO	CEDULA	SECTOR	AREA (HAS)
1	Lacides Mindiola Guerra	1760082	Tembladera	53
2	Prospero - Omar Vega	5163502 - 5163825	Tembladera	45
3	Henry Brito	84039025	Tembladera	85
4	Nimia Rosado	36470069	Tembladera	57
5	Daniel Camargo	5165579	Tembladera	40
6	Jorge Camargo	84033871	Tembladera	35
7	Emilda Mindiola	27006148	Tembladera	15
8	Deiner Sierra	5164700	Caracoli	35

9	Esmelin Sierra	2768083	Caracoli	10
10	Martin Sierra	1766057	Caracoli	25
11	Jose Manuel Nieves Guette	84104609	La Mina	35
12	Henry Javier Nieves Guette	2768459	La Mina	10
13	Josefa Raquel Ariza Vega	27003684	La Mina	6
14	Hilder Fuentes Mendoza	5170256	La Sierrita	119
15	Ilmar Mendoza	17952866	La Sierrita	4
16	Analdo Acosta	5163011	Tocapalma	56
Total				**630**

Desistimiento de beneficiario PSA

No.	PROPIETARIO	CEDULA	SECTOR	AREA (HAS)
1	Josefa Raquel Ariza Vega	27003684	La Mina	6
2	Jorge Camargo	84033871	Tembladera	35

Ahora bien, según la información suministrada por EL CONSORCIO PAC CESAR a la interventoría, se relaciona a continuación el Nuevo Consolidado PSA, con la exclusión del desistimiento y el ingreso del nuevo beneficiario PSA validado

N°	PROPIETARIO	Vereda/ Corregimiento	AREA (HAS) EN EL PROYECTO	AREAS VERIFICADAS Y FIRMADAS EN EL ACUERDO	AISLAMIENTO (Km)
1	Deiner Sierra	Caracolí	35	35,4	2,58
2	Esmelin Sierra	Caracolí	10	10,6	1,5
3	Martin Sierra	Caracolí	25	24,7	2,11
4	Aldo Sierra	Caracolí	34	34	2,423
5	José Manuel Nieves	La Mina	35	34,7	2,5
6	Henry Javier Nieves	La Mina	10	6,6	1,36
7	Hilder Fuentes Mendoza	La Sierrita	119	110,3	4,48
8	Ilmar Mendoza	La Sierrita	4	4,5	0,89
9	Lacides Mindiola Guerra	Tembladera	53	53,5	2,59
10	Prospero - Omar Vega	Tembladera	45	44,2	2,7
11	Henry Brito	Tembladera	85	84,4	3,77
12	Nimia Rosado	Tembladera	57	53,6	3,63
13	Daniel Camargo	Tembladera	40	39,5	2,66
14	Emilda Mindiola	Tembladera	15	15,5	3,55
15	Analdo Acosta	Tocapalma	56	55,9	3,08
Total			623	607,4	39,823
Faltante			7	22,6	4,177

La anterior tabla demuestra que hasta el momento se han validado 607,4 has para PSA, lo que significa que hacen falta por validar 22,6 has. Cabe resaltar que aún no se ha hecho entrega oficial del acuerdo PSA firmado por el señor Aldo Sierra.

El equipo técnico de la interventoría, aún no ha validado las áreas PSA propuestas de la señora Lesbia Montaño y Enemias Mendoza la sumatoria de las dos áreas da un total de 15 has, las cuales al momento de sumarse con las 607,4 has se obtendría un total de 622,4 has (en caso de aprobarse); dejando así un diferencial de 7,6 has para cumplir con el objeto de las 630 has definidas para PSA.

- *El ítem 3.3 denominado "Generar acuerdos de conservación con las comunidades beneficiadas", para lo cual se definió contractualmente un numero de 15, con los cuales se cubrirían 1.391 hectáreas para el establecimiento de las plantaciones en ecosistemas estratégicos, distribuidas en 66 puntos críticos. Lo anterior indica, que se deben suscribir 66 acuerdos de conservación, a fin de respaldar la inversión que se realice en los predios concertados. Así las cosas, la cantidad contratada para la actividad en mención, se aumenta a 51 números, lo que representa un mayor valor en los costos, equivalente a $138.651.596.*

Con respecto a la actividad *Generar acuerdos de conservación con las comunidades beneficiadas*, De acuerdo al documento técnico específicamente en el inciso 16 sobre METODOLOGÍA PARA DESARROLLAR LA ALTERNATIVA (ACTIVIDADES) en Fase 3. ASISTENCIA TÉCNICA Y MONITOREO A LAS ÁREAS RECUPERADAS Y PRESERVADAS**.**, menciona que:

…Los beneficiarios velarán por el cuidado y conservación de los materiales utilizados en los procesos de restauración pasiva (cercado). Los beneficiarios garantizarán las establecidas, informarán en su momento cualquier aspecto que ponga en riesgo el sostenimiento de las mismas.

….Para restauración activa se intervendrán 66 puntos críticos correspondientes a 26 Fuentes hídricas (arroyos y rio Cesar)"

Si bien es entendido, el documento técnico es claro y hace mención a 66 beneficiarios cuyas intervenciones por predios son las siguientes:

- ✓ Realizar la plantación en ecosistemas estratégicos.
- ✓ Realizar protección de coberturas vegetales en proceso de rehabilitación.
- ✓ Generar acuerdos de conservación con las comunidades beneficiadas.

Por tanto de los 66 puntos críticos, de los cuales hasta el momento EL CONSORCIO PAC CESAR ha reportado a la interventoría 32 desistimientos relacionados de la siguiente manera:

Desistimiento de beneficiario Restauración Activa.

PUNTO	VEREDA	PREDIO	FUENTE HIDRICA	CANTIDAD HAS A INTERVENIR
1	Achinticua	Manuel Fernando Loperena	Arroyo Achinticua	22,3
2	Corral de Piedra	Jader Cuello	Arroyo Caney	22,2
3	El Totumo	Jose Manjarrez	Arroyo Ancho	14,7
4	Guayacanal	Yeiner Ivan Vega	Arroyo El Viejo	10,72
5	Guayacanal	Ponciano Bolaño	Arroyo Las Varas	10
6	Hatico de Los Indios	Rafael Peralta Vega	Rio Cesar	8,3
7	La Junta	Luis Ricardo Maestre	Arroyo Corazón Gacho	59
8	La Peña	Alcidez Mendoza	Rio San Francisco	22
9	La Peña	Jaime Leandro Sierra	Rio San Francisco	22
10	La Peña	Paulicio Cataño	Rio San Francisco	20
11	La Peña	Enrique Luis Mendoza	Rio San Francisco	18
12	La Sierrita	Hernando Rafael Vega	Arroyo Cementerio	10
13	La Sierrita	Ciro Cordoba	Arroyo Ancho	20
14	Loma del Potrero	Carlos Vega	Arroyos Las Marias	10
15	Loma del Potrero	Hector Jose Vega	Arroyos Las Marias	10
16	Loma del Potrero	Jorge Ivan Vega	Arroyos Las Marias	8
17	Loma del Potrero	Jose Gregorio Montaño	Arroyo El Barbon	5
18	Loma del Potrero	Julio Adelso Vega	Arroyos Las Marias	15
19	Loma del Potrero	Bacilio Vega	Arroyos Las Marias	9
20	Loma del Potrero	Julia Helena Vega Nieves	Arroyos Las Marias	12
21	Peña de Los Indios	Miguel Agustin Montaño	Arroyo El Barbon	7
22	Peña de Los Indios	Anibal Joaquin Montaño	Arroyo El Barbon	5,2
23	Peña de Los Indios	Armando Montaño	Arroyo Pereguetano	3
24	Peña de Los Indios	Alquimedes Jose Nieves	Arroyo Los Escondidos	5
25	Platanal	José Alfredo Vergara	Rio Cesar	8,3
26	Platanal	Mary Luz Vergara	Rio Cesar	5
27	Platanal	Luis Manuel Vergara	Rio Cesar	5
28	Platanal	Neder Moguea	Arroyo El Pilon de Elias	52,7
29	Tembladera	Elder Rosado	Arroyo La Sierra	5
30	Tembladera	Daniel Camargo	Arroyo La Sierra	5
31	Tembladera	Enemias mendoza	Arroyo Mata Raron	10
32	Tembladera	Jose Efren Rodriguez	Arroyo Los Laureles	16,7

Cabe resaltar que dichos desistimiento se han presentado por falta de acompañamiento por parte del CONSORCIO PAC CESAR.

Así las cosas, hasta el momento con los nuevos beneficiarios este contrato registra:

DATOS	
Veredas/corregimientos	17

Beneficiarios Proyecto	66
Restauracion Activa (Has)	1391,07
Aislamiento RA (Km)	75
Plantulas	765089
Areas PSA	630
Aislamiento PSA (Km)	44
Beneficiarios	
Beneficiarios Actual	**67**
Viable	67
Areas	
Total	**1390,852**

Finalmente y en virtud a lo anterior, esta interventoría solicita aclaración por parte del consorcio PAC CESAR sobre los presuntos sobrecostos a través de un análisis económico detallado de los ítems que supuestamente presentan sobrecostos.

Cordialmente

Juan Carlos Amaya Bautista
Director De Interventoría
Contrato 078 de 2022

PRIDA S.A.S
PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL

San Juan Del Cesar La Guajira septiembre 28 de 2023

Oficio N° 81

Señor.
Andrés Perea Sánchez
Representante Legal Consorcio PAC CESAR
San Juan Del Cesar

REF: observaciones y rediseño de polígonos y aislamientos de áreas de R.A. y PSA solicitadas.

Cordial saludo,

La empresa PRIDA S.A.S. en su rol como interventoría, le solicita al consorcio PAC CESAR como ejecutor del contrato de obra pública número 0078 del 2022, él envió de la información SIG la cual debe contener las siguientes especificaciones:

- Los shapefiles y/o KML de los nuevos beneficiarios de R.A. (Restauración Activa).
- El rediseño de polígonos y aislamientos de áreas de R.A. y PSA solicitadas.

Observaciones:

Durante el recorrido en campo el equipo técnico de la interventoría encontró que el aislamiento de los siguientes beneficiarios está asentado en zonas diferentes a las ya demarcadas en los KML proporcionados por el contratista:

- **Medición Áreas de Restauración Activa**

Beneficiario	Zona	Aislamiento medido en campo (mts)	N° de postes	N° de Pie de Amigo	Fecha	N° de acta
Alberto Fuentes	La Sierrita	1080,16	483	10	26/09/2023	118
Calixto Fuentes	La Sierrita	468,67	198	0	27/09/2023	119
Manuel Loperena	Achinticua	354,48	179	13	27/09/2023	120
Julio Cesar Daza	La Junta	262,2	120	0	27/09/2023	121

- **Medición Áreas PSA**

Beneficiario	Zona	Aislamiento medido en campo (mts)	N° de postes	N° de Pie de Amigo	Fecha	N° de acta
Hilder Fuentes	La Sierrita	587,69	266	4	26/09/2023	118

Durante dichas visitas se presentan las siguientes observaciones:

- El equipo técnico de la interventoría encontró que el aislamiento de los beneficiarios se está ejecutando en zonas diferentes a las ya demarcadas en los shapefiles y/o KML proporcionados por el contratista.

- El aislamiento dispuesto al beneficiario Hilder Fuentes esta por fuera del área destinada para PSA, como se observa en el *mapa 2*.

- El aislamiento del señor Calixto Fuentes esta por fuera de la zona que le fue asignada, dicha apreciación se puede observar en el *mapa 3*, este se encuentra atravesando área de restauración activa del nuevo beneficiario el señor Idelfonso Fuentes.


- Se encontró postes que no poseen grapa, especialmente en las áreas que corresponde a los beneficiarios Alberto Fuentes, Calixto Fuentes, Hilder Fuentes y Julio Daza.

- Se encontró variaciones entre las distancias de poste a poste, las cuales oscilan entre los 1,60 - 7,70 mt; aun así los tramos que presentaban dicho distanciamiento presentan el ahoyado donde va su respectivo poste. Estas observaciones se resaltaron en el aislamiento que corresponde a los beneficiarios Alberto Fuentes, Calixto Fuentes e Hilder Fuentes.


- Gran parte de los postes presentan variaciones en cuanto a la altura a nivel del suelo, se presentaron alturas entre 1,47 – 2,10 metros. Dichas observaciones se encontraron en el aislamiento de los beneficiarios Alberto Fuentes, Calixto Fuentes, Hilder Fuentes y Julio Cesar Daza.

- Escasa presencia de pie de amigo cada 30 metros y postes flojos o sin estabilidad, especialmente en el predio del señor Alberto Fuentes, Calixto Fuentes, Hilder Fuentes y Julio Cesar Daza.


Mapas Realizados




Mapa 1 Área Alberto Fuentes




Mapa 2 Área Hilder Fuentes



Mapa 3 Área Idelfonso Fuentes



Mapa 4 Área Manuel Loperena



Mapa 5 Área Julio Cesar Daza

Recomendaciones

- Tomar correctivos de los polígonos en función al aislamiento ya instalado el cual no corresponde con los polígonos aprobados, teniendo en cuenta que aislamientos que no guarden concordancia con los polígonos aprobados por la interventoria no serán recibidos. .
- Hacer mayor presencia y apoyo técnico por parte del contratista a los beneficiarios al momento de ejecutar el aislamiento, esto con el objeto que oriente al beneficiario los puntos ya demarcados donde se presume se encuentran los Tensionantes ambientales.
- Atender a las observaciones alusivas al distanciamiento de los postes, alturas uniformes de los postes al realizar la cerca, postura de grapas e instalación de pie de amigo.

Cordialmente

_____

Juan Carlos Amaya Bautista
Director De Interventoría
Contrato 078 de 2022

PRIDA S.A.S
PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL

San Juan Del Cesar La Guajira septiembre 28 de 2023

Oficio N° 82

Señor.
Andrés Perea Sánchez
Representante Legal Consorcio PAC CESAR
San Juan Del Cesar

REF: Estado solicitud de Prorroga.

Cordial saludo,

En relación a los oficios presentados los dias 25 y 29 de septiembre donde el Consorcio PAC CESAR solicita información acerca del trámite correspondiente a la prórroga del contrato 078 de 2022, me permito informarle que dicho trámite fue remitido por parte de la interventoria a supervisión el día 21 de septiembre con el respectivo concepto y según averiguaciones hechas se encuentra en la oficina asesora jurídica de la corporación, la cual está próxima a emitir concepto acerca de dicha solicitud

Cordialmente

_____

Juan Carlos Amaya Bautista
Director De Interventoría
Contrato 078 de 2022

PRIDA S.A.S PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL	**ACTA DE VISITA** 82	**Código:** R PCP04-2 **Versión:** 5 **Fecha:** 05/11/2015 Página **1** de **2**

Nombre del Evento: Visita de Verificación.

Tema/Proyecto/Asunto: Validación Postes

Fecha: 05/09/2022
Lugar: La Peña
Hora de Inicio: 03:00 pm
Hora de Final: 03:20 pm

PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD
Juan Carlos Arroyo	Director Interventoría	PRIDA SAS
Yeiser Lopez	Tecnico Interventor	PRIDA SAS
Camilo Ledesma	Tecnico Interventor	PRIDA SAS
Francisco Guevara	Técnico Contratista	PAC CESAR

DESARROLLO

El día 05 de agosto del año en curso se hizo visita de verificación en la vereda La Peña zona rural del municipio de San Juan de Cesar, la Guajira.

Se verifico el material de postelería que se encuentra en el punto de acopio en las coordenadas georeferenciadas 10°46'29"N, -73°7'35" W. En compañía de representante del equipo tecnico del contratista Francisco Guevara y el equipo tecnico de la interventoria con el director Juan Carlos Arroyo se aprobo los postes que se recibara en la ultima descarga antes de la prorroga fecha. Esto ya que los postes cumplen con las directrices que se regulan en los pliegos del proyecto.

Powered by CamScanner

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA

FIRMA BENEFICIARIO

FIRMA FUNCIONARIO

CC:
Tel:

Powered by CamScanner

PRIDA S.A.S PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL	ACTA DE VISITA 83	Código: R PCP04-2 Versión: 5 Fecha: 05/11/2015 Página 1 de 2

Nombre del Evento:

Tema/Proyecto/Asunto: Visita al Predio del Señor Julio Andres Cujia Rodriguez	**Fecha:** 12/09/2023 **Lugar:** los Haticos **Hora de Inicio:** 9:00 **Hora de Final:** 9:20

PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD
Yenireth Gutierrez	Tec operativo	Prida S.A.S
Camilo Indorte	Tec operativo	prida S.A.S
Heiser Lopez	Tec operativo	Prida S.A.S
Julio Cujia	Beneficiario	

DESARROLLO

El dia 12 de septiembre del año en curso se hizo visita de Verificacion al Predio del Señor Julio Andres Cujia ubicado en el corregimiento de los Haticos zona rural del municipio de sanjuan del cesar

La Visita al Predio del señor Julio Cujia Vuelo beneficiario se hizo en conjunto con el beneficiario

El equipo Tecnico considera el area Viable Para el proyecto de restauracion Activa.

Powered by CamScanner

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA

FIRMA BENEFICIARIO

CC: 12480 061.
Tel: 3157280794.

FIRMA FUNCIONARIO

Heiser López

Powered by CamScanner

PRIDA S.A.S PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL	ACTA DE VISITA 84	Código: R PCP04-2 Versión: 5 Fecha: 05/11/2015 Página 1 de 2

Nombre del Evento: Visita Tecnica.

Tema/Proyecto/Asunto: Visita al Predio del Señor Adalberto Daza Daza	**Fecha:** 12/09/2023 **Lugar:** Los Haticos **Hora de Inicio:** 9:50 **Hora de Final:** 10:02.

PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD
Yenireth Gutierrez	Tec operativo	Prida S.A.S
Camilo Lindarte	Tec operativo	Prida S.A.S
Heiser Lopez	Tec Operativo	Prida S.A.S

DESARROLLO

El dia 12 de septiembre del año en Curso se hizo Visita de Verificacion al predio del señor Adalberto Daza. Ubicado en los Haticos, zona rural de Sanjuan del Cesar.

El señor Adalberto no se encontraba en el Predio ni lugar de residencia, la Visita fue atendida por sus hermanos el señor Manuel Nicolas Daza y la Señora Maria Cecilia Daza. El señor es nuevo beneficiario.

El equipo tecnico considera el Area acta Para el Proyecto de restauracion activa, con la salvedad que el Contratista debe hacer un rediseño del Poligono presentado ya que el Jagüey esta dentro del poligono y este es usado para el ganado

Powered by CamScanner

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA

FIRMA BENEFICIARIO

María Celia Pazos
CC: 27002514
Tel: 3142987332

FIRMA FUNCIONARIO

Camilo Londoño

Powered by CamScanner

PRIDA S.A.S PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL	ACTA DE VISITA 85	Código: R PCP04-2 Versión: 5 Fecha: 05/11/2015 Página 1 de 2

Nombre del Evento: Visita Tecnica

Tema/Proyecto/Asunto: Visita al predio del señor Heriberto Salina.	**Fecha:** 12/09/2023 **Lugar:** los Hatcos **Hora de Inicio:** 10:04 **Hora de Final:** 10:10

PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD
Yenireth Gutierrez	Tec Operativo	prida S.A.S
Heiser Lopez	Tec Operativo	prida S.A.S
Camilo Londoño	Tec Operativo	prida S.A.S

DESARROLLO

El dia 12 de septiembre del año en curso se hizo visita de verificacion al predio del señor Heriberto Salina ubicado en la zona rural de San Juan del Cesar. Corregimiento los Hatcos
Se visito el Predio del señor Heriberto Salina Nuevo beneficiario para restauracion activa.

El equipo tecnico de la interventoria considera el area viable para el proyecto de restauracion.

Powered by CamScanner

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA

FIRMA BENEFICIARIO

Heriberto Sinisalvo M.
CC: 84103555
Tel: 3107023520

FIRMA FUNCIONARIO

Yeniceth Gutierrez J.

Powered by CamScanner

PRIDA SAS PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL	ACTA DE VISITA 86	Código: R PCP04-2 Versión: 5 Fecha: 05/11/2015 Página 1 de 2

Nombre del Evento: Visita Tecnica	
Tema/Proyecto/Asunto: Visita al Predio del Señor Hector Cujia Martinez	Fecha: 12/09/2023 Lugar: los Haticos Hora de Inicio: 10:20 Hora de Final: 10:28

PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD
Heiser lopez	T. Operativo	Prida S.A.S
Camilo Lindarte	T. operativo	Prida S.A.S
Yeniceth Gutierrez	T. operativo	Prida S.A.S

DESARROLLO

El dia 12 de septiembre del año en curso se hizo Visita de Verificacion al predio del señor Hector Cujia ubicado en los Haticos zona rural del municipio de sanjuan de Sanjuan del cesar

Se hizo Visita al Predio del Señor Hector Cujia Nuevo beneficiario

El equipo tecnico considera el area Viable para el proyecto de restauracion activa

Powered by CamScanner

PRIDA SAS PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL	ACTA DE VISITA	Código: R PCP04-2 Versión: 5 Fecha: 05/11/2015 Página 2 de 2

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA

FIRMA BENEFICIARIO

yadithcusia
CC: 56079027
Tel:
3126172532

FIRMA FUNCIONARIO

Yenireth Gutierrez J.

Powered by CamScanner

PRIDA S.A.S. PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL	ACTA DE VISITA 87	Código: R PCP04-2 Versión: 5 Fecha: 05/11/2015 Página 1 de 2

Nombre del Evento: Visita Tecnica

Tema/Proyecto/Asunto:	**Fecha:** 12/09/2023
Visita al predio del señor Julio Enrique Cujia Lopez	**Lugar:** los Hatticos
	Hora de Inicio: 10:30
	Hora de Final: 10:39

PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD
Yenireth Gutierrez	T. operativo	Prida S.A.S
Camilo Imbarte	T. operativo	Prida S.A.S
Heiser lopez	T. operativo	Prida S.A.S

DESARROLLO

El dia 12 de septiembre se hizo Visita de Verificacion al predio del señor Julio Enrique Cujia Ubicado en el Corregimiento de los Hatticos Zona rural de Sanjuan del Cesar

Se hizo Visita de Verificacion al Predio y la visita en casa fue atendida por la mama del señor Julio Cujia Nuevo beneficiario

El equipo tecnico considera el area Viable Para el Proyecto de restauracion activa

Powered by CamScanner

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA

FIRMA BENEFICIARIO

Edis M. Lopez de Cuefis
CC
Tel: 36.480 05 52
310 849 2033
316 697 47 67

FIRMA FUNCIONARIO

Carlos Lindarte.

Powered by CamScanner

PRIDA S.A.S PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL	**ACTA DE VISITA** 88	**Código:** R PCP04-2 **Versión:** 5 **Fecha:** 05/11/2015 Página **1** de **2**

Nombre del Evento: Visita tecnica

Tema/Proyecto/Asunto: Visita al predio del señor Jose Brochero Martinez	**Fecha:** 12/09/2023 **Lugar:** los Hatcos **Hora de Inicio:** 10 : 50 **Hora de Final:** 11 : 00

PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD
Yenireth Gutierrez	Tec operativo	prida S.A.S
Heiser lopez	Tec operativo	prida S.A.S
Camilo Linderta	Tec operativo	Prida S.A.S

DESARROLLO

El dia 12 de septiembre del año en curso se hizo visita de Verificacion al predio del señor Jose Brochero Nuevo beneficiario ubicado en el corregimiento de los Hatco zona rural del municipio de sanjuan del cesar

La visita se hizo en conjunto con el beneficiario

El equipo tecnico considera el area viable para el proyecto de restauracion activa,

la contratista debe hacer la respectiva correccion del nombre del beneficiario el cual es Jose Brochero y no Hugo Brochero

Powered by CamScanner

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**

FIRMA BENEFICIARIO

CC: 2768036
Tel: 3206411288

FIRMA FUNCIONARIO

Heiber López

Powered by CamScanner

PRIDA S.A.S PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL	ACTA DE VISITA 89	Código: R PCP04-2 Versión: 5 Fecha: 05/11/2015 Página 1 de 2

Nombre del Evento: Visita tecnica

Tema/Proyecto/Asunto: Visita de Verificacion al predio de la señor Miriam Martinez	Fecha: 12/09/2023 Lugar: Los Haticos Hora de Inicio: 11:02 Hora de Final: 11:10

PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD
Heiser Lopez	T. operativo	Prida S.A.S
camilo lindarte	T. operativo	Prida S.A.S
Yeniseth Gutierrez	T. operativo	Prida S.A.S

DESARROLLO

El dia 12 de septiembre del año en curso se hizo visita de Verificacion al predio de la señora Miriam Martinez nueva beneficiana ubicada en el corregimiento de los Haticos zona rural del municipio de Sanjuan del cesar.
La visita fue recibida por su hijo Diego Armando Cujia.

El equipo tecnico Considera el area viable Para el proyecto de restauracion activa.

Powered by CamScanner

PRIDA S.A.S PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL	ACTA DE VISITA	Código: R PCP04-2 Versión: 5 Fecha: 05/11/2015 Página 2 de 2

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA

FIRMA BENEFICIARIO

CC: 1122396154
Tel. 3116044877

FIRMA FUNCIONARIO

Yenireth Gutierrez J.

Powered by CamScanner

PRIDA S.A.S PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL	**ACTA DE VISITA** 90	**Código:** R PCP04-2 **Versión:** 5 **Fecha:** 05/11/2015 Página **1** de **2**

Nombre del Evento:

Tema/Proyecto/Asunto: Visita al predio del Señor Enrique Mendoza	**Fecha:** 12/09/2023 **Lugar:** La Peña **Hora de Inicio:** 11:50 am **Hora de Final:** 12:00 pm

PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD
Canto Lobito	Te Operativo	PRIDA SAS
Hector Lopez	Tc Operativo	PRIDA SAS
Kenneth Contreras	Tc Operativo	PRIDA SAS

DESARROLLO

El dia 12 de septiembre del año en curso se hizo visita de verificación en el predio propiedad del señor Enrique Mendoza ubicado en el corregimiento de Los Haticos Zona rural del municipio de San Juan del Cesar.

El señor Enrique Mendoza es beneficiario afiliado y solicita 24,24 has para la actividad de Restauración activa.

El equipo tecnico de la intervención considera viable el area ubicada a los Haticos para la actividad de RA.

El señor no se encontro en su vivienda la visita es atendida por su esposa en La Peña.

Powered by CamScanner

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA

FIRMA BENEFICIARIO

CC:
Tel:

FIRMA FUNCIONARIO

Powered by CamScanner

PRIDA S.A.S PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL	ACTA DE VISITA 91	Código: R PCP04-2 Versión: 5 Fecha: 05/11/2015 Página 1 de 2

Nombre del Evento: Visita Tecnica

Tema/Proyecto/Asunto: Visita de Verificacion al predio del señor Enrique Luis Añño Cuello	**Fecha:** 12/09/2023 **Lugar:** La Peña **Hora de Inicio:** 12:10 **Hora de Final:** 12:38

PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD
Yenireth Gutierrez	T. operativo	Prida S.A.S
Camila Lindarte	T. operativo	Prida S.A.S
Heiser lopez	T. operativo	Prida S.A.S

DESARROLLO

El dia 12 de Septiembre del año en Curso se hizo Visita de Verificacion al predio del señor Enrique Luis Añño Nuevo beneficiario ubicado en el corregimiento de la Peña Zona rural de San Juan del cesar

Se Visitaron los predios del señor Enrique Añño

El equipo tecnico considera las areas Viables Para la restauracion activa.

Powered by CamScanner

PRIDA S.A.S. PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL	ACTA DE VISITA	Código: F PCP04-2 Versión: 6 Fecha: 05/11/2015 Página 2 de 2

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA

FIRMA BENEFICIARIO

CC:
Tel: 3145903445

FIRMA FUNCIONARIO

Carlo Ladaje.

Powered by CamScanner

PRIDA S.A.S PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL	ACTA DE VISITA 92	Código: R PCP04-2 Versión: 5 Fecha: 05/11/2015 Página 1 de 2

Nombre del Evento: Visita Tecnica

Tema/Proyecto/Asunto: Visita al predio de la señora Fabiola Maestre

Fecha: 12/09/2023
Lugar: La peña
Hora de Inicio: 12:10
Hora de Final: 12:38

PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD
Camilo Indarte	T. operativo	Prida S.A.S
Heiser Lopez	T. operativo	Prida S.A.S
Yeiseth Gutierrez	T. operativo	Prida S.A.S

DESARROLLO

El dia 12 de septiembre del 2023 se hizo Visita de Verificacion al predio de la señora Fabiola Maestre Nueva beneficiaria ubicada en el corregimiento de la Peña zona rural de San Juan del cesar

Se Visito el predio en compañia del Esposo de la beneficiaria.

El equipo tecnico considera el area 1 y 2 Viables para el trabajo de restauracion.

Se recomienda constante asistencia tecnica por parte de la contratista Para que las actividades se desarrollen de manera significativa

Powered by CamScanner

PRIDA S.A.S. PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL	ACTA DE VISITA	Código: R PCP04-2 Versión: 5 Fecha: 05/11/2015 Página 2 de 2

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA

FIRMA BENEFICIARIO

Nabida Mendoza Maestre
CC: 36475071
Tel: 3103208128

FIRMA FUNCIONARIO

Heiser López

Powered by CamScanner

PRIDA S.A.S PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL	ACTA DE VISITA 93	Código: R PCP04-2 Versión: 5 Fecha: 05/11/2015 Página 1 de 2

Nombre del Evento:

Tema/Proyecto/Asunto: Visita al predio del Señor Jesus Crespo

Fecha: 12/09/2023
Lugar: La Peña
Hora de Inicio: 12:49 Pm
Hora de Final: 1:22

PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD
Heiser López	Tec. Operativo	Prida SAS
Yeniveth Gutierrez	Tec. operativo	Prida SAS
Camilo Lindarte	Tec. Operativo	Prida SAS

DESARROLLO

El dia 12 de septiembre del año en curso se hizo visita de verificación al predio del señor Jesús Crespo ubicado en el corregimiento de la Peña, zona rural de San Juan del Cesar

Se realizo la visita en conjunto con el beneficiario

El equipo tecnico de la interventoria considera el area viable para la restauracion activa se recomienda al contratista realizar un rediseño del poligono excluyendo el callejon por donde pasa el ganado y a su vez el coral.

Powered by CamScanner

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA

FIRMA BENEFICIARIO

CC: 5264038
Tel: 3156707622.

FIRMA FUNCIONARIO

Yeniceth Gutierrez J.

Powered by CamScanner

PRIDA S.A.S PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL	ACTA DE VISITA 94.	Código: R PCP04-2 Versión: 5 Fecha: 05/11/2015 Página 1 de 2

Nombre del Evento: Visita Tecnica.

Tema/Proyecto/Asunto: Visita al predio de la señora Yselda Bolaño

Fecha: 12/09/2023
Lugar: Camizal
Hora de Inicio: 2:00
Hora de Final: 2:38

PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD
Yenireth Gutierrez	T. Operativo	Prida S.A.S
Camilo Lindarte	T. operativo	Prida S.A.S
Heiser lopez	T. Operativo	Prida S.A.S

DESARROLLO

El dia 12 de septiembre del año en curso se hizo Visita de Verificacion al predio de la señora Yselda Bolaño Nueva beneficiaria que se encuentra ubicado en camizal zona rural de sanjuan del cesar

En el predio no se encontraba la beneficiana y los trabajadores no tenian el conocimiento con relacion al proyecto.

El equipo tecnico de la interventoria recomienda al contratista enviar informacion mejor detallada (Nombre del beneficiario nombre del predio Telefono entre otros) con el objeto de que la Validacion se desarolle de manera significativa sin ningun inconveniente.

La evidencia de la visita queda plasmada en la evidencia fotografica con fecha del 12 sep 2023 hora 2:31 pm y con

Powered by CamScanner

PRIDA SAS PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL	ACTA DE VISITA	Código: R PCP04-2 Versión: 5 Fecha: 05/11/2015 Página 2 de 2

coordenadas georeferenciadas 10° 44' 37" N – 73° 11' 31" W
Observaciones en el predio nos dicen que el propietario es el señor Juan Jose Daza esposo de la señora Ysela Bolaño
Cel 3207278826 – 3116968000

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA

FIRMA BENEFICIARIO

FIRMA FUNCIONARIO

Yenireth Gutierrez J.

CC:
Tel:

Powered by CamScanner

PRIDA S.A.S. PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL	ACTA DE VISITA 95	Código: R PCP04-2 Versión: 5 Fecha: 05/11/2015 Página 1 de 2

Nombre del Evento:	
Tema/Proyecto/Asunto: Visita al predio del señor Roberto Diaz	Fecha: 13/09/2023 Lugar: La Villa Hora de Inicio: 9:00 Hora de Final: 9:10

PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD
Yenireth Gutierrez	Te operativo	Prida S.A.S
Heiset Lopez	Te operativo	Prida S.A.S
Camilo Lindarte	Te operativo	prida S.A.S
Yisrlen Fragozo	T. Social	prida S.A.S

DESARROLLO

El dia 13 de agosto del año en curso se hizo visita de verificacion al predio del señor Roberto Diaz Nuevo beneficiario ubicado en la Villa zona rural de sanjuan del cesar

El beneficiario no se encontraba en el predio en el lugar se encontraba una trabajadora la cual no tenia conocimiento del proyecto

El equipo tecnico encuentra el area viable Para el proyecto de restauracion activa La evidencia Fotografica 10° 48'0" N, – 73° 4' 55" W hora 8:47' 42"

Powered by CamScanner

PRIDA S.A.S. PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL	ACTA DE VISITA	Código: R PCP04-2 Versión: 5 Fecha: 05/11/2015 Página 2 de 2

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA

FIRMA BENEFICIARIO

CC:
Tel:

FIRMA FUNCIONARIO

Yeniveth Gutierrez J

Powered by CamScanner

PRIDA S.A.S	ACTA DE VISITA 96	Código: R PCP04-2 Versión: 5 Fecha: 05/11/2015 Página 1 de 2

Nombre del Evento: Visita tecnica

Tema/Proyecto/Asunto: Visita al predio del señor Edinson Vega	**Fecha:** 13/09/2023 **Lugar:** El placer **Hora de Inicio:** 9:46 **Hora de Final:** 9:53

PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD
Yenireth Gutierrez	Tec operativo	Prida S.A.S
Yisrlen Bagozo	Trab Social	Prida S.A.S
Camilo Jandarte	Tec operativo	prida S.A.S
Heiser lopez	Tec operativo	prida S.A.S

DESARROLLO

El dia 13 de septiembre del año en curso se hizo visita de verificacion al predio del señor Edinson Vega Nuevo beneficiario ubicado en el placer zona rural del municipio de sanjuan

El señor Edinson Vega manifiesta que no va a continuar el proyecto de restauracion activa. No obstante aun no ha firmado acta de desistimiento con la contratista

Powered by CamScanner

PRIDA S.A.S PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL	ACTA DE VISITA	Código: R PCP04-2 Versión: 5 Fecha: 05/11/2015 Página 2 de 2

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA

FIRMA BENEFICIARIO

FIRMA FUNCIONARIO

CC: 5166142
Tel: 3235839888

Powered by CamScanner

PRIDA SAS PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL	ACTA DE VISITA 97	Código: R PCP04-2 Versión: 5 Fecha: 05/11/2015 Página 1 de 2

Nombre del Evento: Visita Tecnica

Tema/Proyecto/Asunto: Visita al predio del señor Federico Mendoza.	**Fecha:** 13/09/2023 **Lugar:** **Hora de Inicio:** 10:00 **Hora de Final:** 10:10

PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD
Yisrleh Aragon	Trab Social	Prida SAS
Yenireth Gutierrez	Te operativo	Prida SAS
Camelo Cindarte	Te operativo	

DESARROLLO

El dia 13 de septiembre del año en curso se hizo visita de verificacion al predio del señor Federico Mendoza Nuevo beneficiario ubicado en el Hatico de los Indios zona rural del municipio de Sanjuan del cesar

La visita al predio se realizo en compañia de su hermano el señor. Gustavo Mendoza Plata

El equipo tecnico de la interventoria considera el area viable para el trabajo de restauracion activa

Powered by CamScanner

PRIDA S.A.S PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL	ACTA DE VISITA	Código: R PCP04-2 Versión: 5 Fecha: 05/11/2015 Página 2 de 2

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA

FIRMA BENEFICIARIO

Gustavo Arenas Lozano
CC: 12720179
Tel: 3217544754

FIRMA FUNCIONARIO

Carlos Mejía

Powered by CamScanner

PRIDA SAS PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL	ACTA DE VISITA 98	Código: R PCP04-2 Versión: 5 Fecha: 05/11/2015 Página 1 de 2

Nombre del Evento: Visita tecnica

Tema/Proyecto/Asunto: Visita al predio del Señor Huldarico Nieves	**Fecha:** 13/09/2023 **Lugar:** El placer **Hora de Inicio:** 10:14 **Hora de Final:** 10:23

PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD
Yenireth Gutierrez	Tec operativo	Prida S.A.S
Camilo Lindark	Tec operativo	Prida SAS
Heiser Lopez	Tec operativo	Prida SAS
Yisrlen Fragozo	Trab Social	Prida SAS

DESARROLLO

El dia 13 de septiembre del año en curso se hizo Visita de Verificacion al Predio del Señor Huldarco Nieves Nuevo beneficiario ubicado en el placer zona rural del municipio de Sanjuan del cesar

El Señor Huldarco Nieves manifiesta que firmo un desistimiento con la contratista.

El contratista No ha pasado el Reporte a la Interventoria.

Powered by CamScanner

PRIDA S.A.S PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL	ACTA DE VISITA	Código: R PCP04-2 Versión: 5 Fecha: 05/11/2015 Página 2 de 2

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA

FIRMA BENEFICIARIO

CC: 84.037.799
Tel: 3215630958

FIRMA FUNCIONARIO

Yesireth Gutierrez J.

Powered by CamScanner

PRIDA SAS PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL	ACTA DE VISITA 99	Código: R PCP04-2 Versión: 5 Fecha: 05/11/2015 Página 1 de 2

Nombre del Evento: Visita tecnica

Tema/Proyecto/Asunto: Visita de Verificacion al predio del señor Luis Alfonso Daza

Fecha: 13/09/2023
Lugar: Piloncito
Hora de Inicio: 10:45
Hora de Final: 11:06

PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD
Yenireth Gutierrez	Tec Operativo	Prda SAS
Heiser lopez	Tec operativo	Prda SAS
Camilo lindarte	Tec operativo	Prda SAS
Yisrlen Tragozo	Tra social	Prda SAS

DESARROLLO

El dia 13 de septiembre del año en curso se hizo Visita de Verificacion al predio del señor Luis Alfonzo Daza. Nuevo beneficiario ubicado en piloncito zona rural de Sanjuan del cesar

La visita al predio se realizo en compañia con el beneficiario

El equipo tecnico de la interventoria considera. el area Viable Para la restauracion activa

Powered by CamScanner

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA

FIRMA BENEFICIARIO

Luis DAZA
CC: 5735713
Tel: 3726167HOH

FIRMA FUNCIONARIO

Heiser López

Powered by CamScanner

PRIDA SAS PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL	ACTA DE VISITA 100	Código: R PCP04-2 Versión: 5 Fecha: 05/11/2015 Página 1 de 2

Nombre del Evento: Visita tecnica	
Tema/Proyecto/Asunto: Visita al predio del señor Rafael Montano	Fecha: 13/04/2023 Lugar: Piloncito Hora de Inicio: 11 : 10 Hora de Final: 11 : 20

PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD
Yenireth Gutierrez	Tec operativo	Prida SAS
Heisa Lopez	Tec operativo	Prida SAS
camilo linduto	Tec operativo	Prida SAS
Yarlen Bravo zo	Tmb Social	Prida SAS

DESARROLLO

El dia 13 de septiembre del año en curso se hizo Visita de Verificacion al predio del Señor Rafael Montano Nuevo beneficiario ubicado en piloncito zona rural de sanjuan del cesar

La Visita al predio se hizo en compañia del señor Luis Alfonso Daza y el beneficiario el señor Rafael Montaño Recibio la Visita en su residencia.

El equipo tecnico considera el area Viable para La restauracion activa.

Powered by CamScanner

PRIDA S.A.S PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL	ACTA DE VISITA	Código: R PCP04-2 Versión: 5 Fecha: 05/11/2015 Página 2 de 2

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA

FIRMA BENEFICIARIO

Rafael Segundo Martínez
CC: 12723429
Tel: 3206266574

FIRMA FUNCIONARIO

Powered by CamScanner

PRIDA S.A.S PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL	**ACTA DE VISITA** 101	**Código:** R PCP04-2 **Versión:** 5 **Fecha:** 05/11/2015 Página **1** de **2**

Nombre del Evento:

Tema/Proyecto/Asunto: Visita al predio del señor Jose Maria.

Fecha: 13/09/2023
Lugar: loma del potrero
Hora de Inicio: 12:07
Hora de Final: 12:15

PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD
Yenireth Gutierrez	T. operativo	Prida S.A.S
Camilo Lindarte	T. operativo	Prida SAS
Heiser lopez	T. operativo	Prida SAS
Yurlen fragozo	Trab social	Prida SAS

DESARROLLO

El dia 13 de septiembre del año en curso se realizo visita de beneficiacion al predio del señor Jose Maria Martinez ubicado en loma del Potrero zona rural de Sanjuan, del cesar del cesar

El beneficiario no se encontraba en el predio

El equipo tecnico considera el area viable con observacion a la contratista de realizar un redisseño del poligono excluyendo las zonas con cobertura densa.

Fotografia con coordenadas 10°53' 3" N, – 73° 5' 60" W hora 12:07'

Powered by CamScanner

PRIDA SAS PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL	ACTA DE VISITA	Código: R PCP04-2 Versión: 5 Fecha: 05/11/2015 Página 2 de 2

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA

FIRMA BENEFICIARIO

FIRMA FUNCIONARIO

CC:
Tel:

Yeniveth Gutierrez J.

Powered by CamScanner

PRIDA S.A.S PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL	ACTA DE VISITA 102	Código: R PCP04-2 Versión: 5 Fecha: 05/11/2015 Página 1 de 2

Nombre del Evento: Visita tecnica	
Tema/Proyecto/Asunto: Visita al predio da señor Amilcar bolaño	Fecha: 13/09/2023 Lugar: loma del Potrero Hora de Inicio: 1:05 Hora de Final: 1:15

PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD
Yenireth Gutierrez	T. operativo	Prida SAS
Yisrlen Fragozo	Trab social	Prida S. AS
Heiser lopez	T. operativo	prida SAS
Camilo lindarte	T. Operativo	Prida SAS

DESARROLLO

El dia 13/09del año en curso se hizo Visita de Verificacion al predio del señor Amilcar bolaño Ubicado en loma del Potrero zona rural de sanjuan del cesar

La visita al predio fe solo la interventoria. el beneficiano recibio la visita en su lugar de residencia

El equipo tecnico de la interventoria le solicita al contratista realizar un redisño del Poligono ya que parte del area presenta un bosque denso y de galeria, por lo que se Considera pertinente añadir areas degradadas y que requieran restauracion.

Powered by CamScanner

PRIDA S.A.S PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL	ACTA DE VISITA	Código: R PCP04-2 Versión: 5 Fecha: 05/11/2015 Página 2 de 2

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA

FIRMA BENEFICIARIO

Anibal Bolaño.
CC: 1.722.401.009.
Tel: 323 514 1979

FIRMA FUNCIONARIO

Yenireth Gutierrez J.

Powered by CamScanner

PRIDA S.A.S PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL	ACTA DE VISITA 103	Código: R PCP04-2 Versión: 5 Fecha: 05/11/2015 Página 1 de 2

Nombre del Evento: Visita técnica

Tema/Proyecto/Asunto: Visita al predio del señor Jose Manuel Chimosquera	**Fecha:** 13/09/2023 **Lugar:** Achintikua **Hora de Inicio:** 2:00 Pm **Hora de Final:** 2:16 Pm

PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD
Heizer López	Tec. Operativo	Prida SAS
Camilo Lindarte	Tec. Operativo	Prida SAS
Yenneth Gutierrez	Tec. Operativo	Prida SAS
Yirlen Fragozo	Social	Prida SAS
Jose Manuel Chimosquera		

DESARROLLO

El dia 13 de septiembre del año en curso se hizo visita de verificación al predio del señor Jose Manuel Chimosquera ubicado en la comunidad Achintikua zona rural del municipio de San Juan del Cesar.

La visita al predio se hizo en compañia del beneficiario, el señor Jose Manuel Chimosquera,

El equipo técnico de la interventoria considera el area viable para el proyecto de restauración activa, con la recomendación al contratista de excluir los espacios rocosos del polígono, ya que estos impiden el buen desarrollo del material vegetal a sembrar.

Powered by CamScanner

PRIDA SAS PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL	ACTA DE VISITA	Código: R PCP04-2 Versión: 5 Fecha: 05/11/2015 Página 2 de 2

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA

FIRMA BENEFICIARIO

José M Chirinos
CC: 84103240
Tel: 3126804840

FIRMA FUNCIONARIO

Heiser López

Powered by CamScanner

PRIDA S.A.S PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL	ACTA DE VISITA 104	Código: R PCP04-2 Versión: 5 Fecha: 05/11/2015 Página 1 de 2

Nombre del Evento: Visita Tecnica

Tema/Proyecto/Asunto: Visita al predio del señor Yimi Mendoza

Fecha: 13/09/2023
Lugar: la sierrita
Hora de Inicio: 2:45
Hora de Final: 3:57

PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD
Yenireth Gutierrez	Tec operativo	Prida SAS
Camilo Lindarte	Tec operativo	prida SAS
Heiser lopez	Tec operativo	Prida SAS
Yisrlen fragozo	Tras Social	Prida SAS

DESARROLLO

El dia 13 de sephembe del año en curso se hizo visita de Verificacion al predio del señor Yimi Mendoza Nuevo beneficiario ubicado en la sierrita zona rural de sanjuan del cesar

La visita al predio se hizo en conjunto con el beneficiario el señor Yimi Mendoza

El equipo tecnico de la interventoria considera el area Viable para la actividad de la restauracion activa con la observacion que se excluya la cobertura densa del bosque y se priorice las zonas degradadas las cuales requieren la restauracion.

Powered by CamScanner

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA

FIRMA BENEFICIARIO

JIMENDOZA
CC: 94038984
Tel: 3236391214

FIRMA FUNCIONARIO

Heiser López

Powered by CamScanner

PRIDA S.A.S. PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL	ACTA DE VISITA 105	Código: R PCP04-2 Versión: 5 Fecha: 05/11/2015 Página 1 de 2

Nombre del Evento: Visita tecnica

Tema/Proyecto/Asunto: Visita al predio del señor Jorge Avila

Fecha: 13/09/2023
Lugar: La sierrita
Hora de Inicio:
Hora de Final: 3:57

PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD
Yisrlen Trogozo	Tmb Social	Prida SAS
Yenireth Gutierrez	Tec operativo	Prida SAS
Heiser lopez	Tec operativo	prida SAS
Camilo Indarte	Tec operativo	prida SAS

DESARROLLO

El dia 13 de septiembre del año curso se hizo visita de Verificacion al Predio del señor Jorge Avila nuevo beneficiario ubicado en la sirrita zona rural de sanjuan del cesar

La visita al Predio se realizo en compañia del señor Yimi Mendoza y el acta es firmada por la esposa la señora. Elva Maria Mejia Pelizola El equipo tecnico de la interventoria considera el area. Viable para la restauracion activa con la observacion a la contratista de que excluyan el area que presenta cobertura densa y se priorice las zonas degradadas las cuales requieren la restauracion

Powered by CamScanner

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA

FIRMA BENEFICIARIO

Elbo Mejía
CC: 56074457
Tel: 3027724172

FIRMA FUNCIONARIO

Carlos Londoño

Powered by CamScanner

PRIDA SAS PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL	ACTA DE VISITA 106	Código: R PCP04-2 Versión: 5 Fecha: 05/11/2015 Página 1 de 2

Nombre del Evento: Visita tecnica	
Tema/Proyecto/Asunto: Visita al predio de la señora Emilda Mendiola	Fecha: 14/09/2023 Lugar: Tembladera Hora de Inicio: 9:20 Hora de Final: 10:05

PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD
Yenireth Gutierrez	Tec Operativo	Prida SAS
Heiser Lopez	Tec operativo	Prida SAS
Camilo Lindark	Tec operativo	Prida SAS

DESARROLLO

El dia 14 de sephembre del año en curso se hizo visita de Verificacion al predio de la señora Emilda Mendiola ubicado en Tembladera Jurisdicion Riohacha

La visita fue atendida por el trabajador el señor Jose Daniel Torez que manifiesta haber recibido 13 rollos de alambre y 23 cajas de grapa. El señor Jose manifiesta no haber firmado un recibido de los objetos entregados ya que el trabajador de la contratista Ruc Cesar dijo que la firma era de el beneficiario la señora Emilda Mendiola. mas no del encargado del predio.

Powered by CamScanner

PRIDA SAS PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL	ACTA DE VISITA	Código: R PCP04-2 Versión: 5 Fecha: 05/11/2015 Página 2 de 2

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA

FIRMA BENEFICIARIO

José David Zuñiga
C:
Tel:

FIRMA FUNCIONARIO

Heiser López.

Powered by CamScanner

PRIDA SAS	ACTA DE VISITA 107	Código: R PCP04-2 Versión: 5 Fecha: 05/11/2015 Página 1 de 2

Nombre del Evento: Visita Tecnica

Tema/Proyecto/Asunto: Visita al Predio de la Señora EMilda Mindiola

Fecha: 14/09/2023
Lugar: Tembladera
Hora de Inicio: 9:20
Hora de Final: 10:05

PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD
Yenireth Gomez	T. Operativo	Prida SAS
Heiser lopez	T. operativo	Prida S.A.S
Camilo Lindarte	T. Operativo	Prida SAS

DESARROLLO

El dia 14 de septiembre del año en curso se hizo visita de verificacion al predio de la señora EMilda Mindiola Ubicado en Tembladera Jurisdiccion Riohacha

El equipo tecnico realizo la visita al Predio en compañia del trabajador el señor Jose Daniel Torre

se Verifico el Poligono de restauracion actual Propuesto por el contratista el cual el equipo Tecnico de la Interventoria no lo considera Viable para dicha actividad. ya que presenta una avanzada regeneracion espontanea, permitiendo que la cobertura sea densa. se recomienda trasladar el poligono al punto 10° 59' 29" N, -73° 4' 26" W

Powered by CamScanner

PRIDA S.A.S PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL	ACTA DE VISITA	Código: R PCP04-2 Versión: 5 Fecha: 05/11/2015 Página 2 de 2

ya que en este espacio se encuentra un area disponible para la actividad de restauracion activa.

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA

FIRMA BENEFICIARIO

José Daniel Tovar F

CC: 1258339[illegible]

Tel: 3145479296

FIRMA FUNCIONARIO

Camb Mejia

Powered by CamScanner

PRIDA S.A.S PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL	ACTA DE VISITA 108	Código: R PCP04-2 Versión: 5 Fecha: 05/11/2015 Página 1 de 2

Nombre del Evento: Visita Tecnica

Tema/Proyecto/Asunto:	**Fecha:** 14/09/2023
Visita al predio de la señora Elizabet Peña	**Lugar:** Caracoli
	Hora de Inicio: 11:31
	Hora de Final: 11:53

PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD
Heiser Lopez	T. operativo	prida SAS
Camilo Lindorte	T. operativo	prida SAS
Yesireth Gobernes	T. operativo	prida SAS

DESARROLLO

El dia 14 de sephembre del año en curso se realizo visita de verificacion al predio de la señora Elizabeth peña nueva beneficiaria ubicado en caracoli zona rural de sanjuan del cesar

La visita al predio se realizo en conjunto con el cuñado de la beneficiana el señor Luis Alberto Milian Daza

El equipo tecnico de la interventoria considera el area viable para la restauracion activa recomendando a la contratista por cesar excluir la zona densa del bosque y priorizar donder se requiera la restauracion activa.

Powered by CamScanner

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA

FIRMA BENEFICIARIO

Luis A. Milian

CC: 84038747
Tel: 322 872 7363

FIRMA FUNCIONARIO

Jenireth Guerrero

Powered by CamScanner

PRIDA S.A.S. PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL	ACTA DE VISITA 109	Código: R PCP04-2 Versión: 5 Fecha: 05/11/2015 Página 1 de 2

Nombre del Evento: Visita tecnica

Tema/Proyecto/Asunto: Visita al predio del señor Javier Gonzales Barros	Fecha: 14/09/2023 Lugar: Hora de Inicio: 11:31 Hora de Final: 11:55

PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD
Yenireth Gutierrez	T. operativo	Prida SAS
Camilo Lindarte	T. operativo	Prida SAS
Heiser Lopez	T. operativo	Prida S.AS

DESARROLLO

El dia 14 de septiembre del año en curzo se realizo visita de Verificacion al predio del señor Javier Gonzalez Barros Nuevo beneficiario ubicado en caracol zona rural de sanjuan del cesar

La visita al predio se realizo en compañia del beneficiario

El equipo tecnico considera el area viable para la restauracion activa.
recomendando a la contratista excluir la parte en donde se encuentra ubicada la siembra

Powered by CamScanner

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA

FIRMA BENEFICIARIO

Javier Gonzalez
CC: 1122403377
Tel: 3103842003

FIRMA FUNCIONARIO

Powered by CamScanner

PRIDA S.A.S PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL	ACTA DE VISITA 110	Código: R PCP04-2 Versión: 5 Fecha: 05/11/2015 Página 1 de 2

Nombre del Evento: Visita Tecnica

Tema/Proyecto/Asunto: Visita al predio del señor Osman Daza	**Fecha:** 14/09/2023 **Lugar:** Caracoli **Hora de Inicio:** 12:13 **Hora de Final:**

PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD
Heiser López	Tec. Operativo	Prida sas
Camila Lindarte	Tec. Operativo	Prida sas
Yeniseth Gutierrez	Tec. Operativo	Prida sas
Osman Daza		

DESARROLLO

El dia 14 de septiembre del año en curso se hizo visita de verificación al predio del señor Osman Daza Mendoza ubicado en Caracoli zona rural del municipio de San Juan del Cesar.

La visita al predio se hizo en compañia del señor Javier Gonzalez.

El equipo tecnico de la interventoria recomienda hacer un rediseño de la parte densa del predio e incluir la parte descombrada.

Powered by CamScanner

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA

FIRMA BENEFICIARIO

OSMAR DAZA
C.C. 17 955 566
Tel:

FIRMA FUNCIONARIO

Yenireth Gutierrez J

Powered by CamScanner

PRIDA S.A.S PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL	ACTA DE VISITA 111	Código: R PCP04-2 Versión: 5 Fecha: 05/11/2015 Página 1 de 2

Nombre del Evento: Visita Tecnica

Tema/Proyecto/Asunto: Visita al Predio del señor Esneider Brito

Fecha: 14/09/2023
Lugar: caracoli
Hora de Inicio: 12:30
Hora de Final: 1:00

PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD
Yenireth Gutierrez	Tec operativo	Prida SAS
Heiser lopez	Tec operativo	prida SAS
Camilo Cindarte	Tec operativo	prida SAS

DESARROLLO

El dia 14 de Septiembre del 2023 se realizo visita de verificacion al Predio del señor Esneider Brito Nuevo beneficiario ubicado en caracoli, zona rural de sanjuan del cesar
La visita se realizo en conjunto con el hijo de beneficiario el señor Neider Brito

El equipo tecnico de la interventoria considera el area es viable para la restauracion activa.

Powered by CamScanner

PRIDA S.A.S. PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL	ACTA DE VISITA	Código: R PCP04-2 Versión: 5 Fecha: 05/11/2015 Página 2 de 2

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA

FIRMA BENEFICIARIO

Neider Alfredo Brito
CC 1122401533
Tel: 3106045871

FIRMA FUNCIONARIO

Yenireth Gutierrez J.

Powered by CamScanner

PRIDA SAS PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL	ACTA DE VISITA 112	Código: R PCP04-2 Versión: 5 Fecha: 05/11/2015 Página 1 de 2

Nombre del Evento: Visita Tecnica

Tema/Proyecto/Asunto: Visito al predio del Señor Tulio Gonzalez	**Fecha:** 14/09/2023 **Lugar:** Caracoli **Hora de Inicio:** 3:18 Pm **Hora de Final:** 3:30 pm

PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD
Heiser López	Tec. operativo	Prida SAS
Camilo Ladarte	Tec. Operativo	Prida SAS
Yeneth Gutierrez	Tec. operativo	Prida SAS
Tulio Gonzalez	Beneficiario	

DESARROLLO

El dia 14 de septiembre del año en curso se hizo visita de verificación al predio del señor Tulio Gonzalez Nuevo beneficiario ubicado en caracoli zona rural del municipio de San Juan del Cesar.

La visita se realizó en conjunto con el beneficiario, el señor Tulio Gonzalez.

El equipo técnico de la interventoria considera que el area es viable para el proceso de restauracion activa

Powered by CamScanner

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA

FIRMA BENEFICIARIO

Julio Gonzalez
CC: 11.23.991.099
Tel: 3106524608

FIRMA FUNCIONARIO

Heiser López

Powered by CamScanner

PRIDA S.A.S PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL	ACTA DE VISITA 113	Código: R PCP04-2 Versión: 5 Fecha: 05/11/2015 Página 1 de 2

Nombre del Evento: Visita técnica

Tema/Proyecto/Asunto: Visita al predio de la señora Luz Deicy

Fecha: 14/09/2023
Lugar: Caracolí
Hora de Inicio: 3:35 Pm
Hora de Final: 4:07 Pm

PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD
Heiser López	Tec. operativo	Prida SAS
Camilo Landarte	Tec. operativo	Prida SAS
Yeniveth Gutierrez	Tec. operativo	Prida SAS

DESARROLLO

El dia 14 de septiembre del año en curso se hizo visita de verificación al predio dela señora Luz Deicy ubicado en Caracolí zona rural del municipio de San Juan del Cesar.

La visita se hizo en compañía del señor Javier Gonzales.

El equipo Tecnico de la interventoria considera el area viable para el Proceso de restauración activa.

La visita fue atendida por el Señor Isaac Mindiola, hermano de la señora Luz Deicy. Mindiola.

Powered by CamScanner

PRIDA SAS PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL	ACTA DE VISITA	Código: R PCP04-2 Versión: 5 Fecha: 05/11/2015 Página 2 de 2

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA

FIRMA BENEFICIARIO

Rosalba Barato.

CC:
Tel: 5164586

FIRMA FUNCIONARIO

Heiser López

Powered by CamScanner

PRIDA SAS PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL	ACTA DE VISITA 114	Código: R PCP04-2 Versión: 5 Fecha: 05/11/2015 Página 1 de 2

Nombre del Evento: Visita tecnica

Tema/Proyecto/Asunto: Visita al predio de la Señora Ursula Atencio	**Fecha:** 14/09/2023 **Lugar:** Caracolí **Hora de Inicio:** 3:43 pm **Hora de Final:**

PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD
Heiser López	Tec. Operativo	Prida saa
Camilo Linbarte	Tec. Operativo	Prida saa
Yenneth Gutierrez	Tec. Operativo	Prida saa

DESARROLLO

El dia 14 de septiembre del año en curso se hizo visita de verificación en el predio de la señora Ursula Atencio, ubicado en Caracolí zona rural del municipio de San Juan del Cesar.

La visita se realizó en conjunto con el señor Javier Gonzalez.

El equipo técnico de la interventoria considera el area viable para el proceso de restauración activa.

la visita fue atendida por la señora Paola Maria Lópreno Armenta, hija del señor Jose Jairo, hijo de la señor Ursula.

Powered by CamScanner

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA

FIRMA BENEFICIARIO

Paola Loperena
CC: 1134184295
Tel: 322 518 6388

FIRMA FUNCIONARIO

Camilo Hurtado

Powered by CamScanner

PRIDA SAS PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL	ACTA DE VISITA 115	Código: R PCP04-2 Versión: 5 Fecha: 05/11/2015 Página 1 de 2

Nombre del Evento: Visita Tecnica

Tema/Proyecto/Asunto: Visita al predio del señor Aldo Siera	Fecha: 14/09/2023 Lugar: Caracoli Hora de Inicio: 4:00 Hora de Final:

PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD
Yenireth Gutierrez	T. operativo	prida SAS
Camilo Linares	T. operativo	prida SAS
Heiser Lopez	T. operativo	prida SAS

DESARROLLO

El dia 14 de septiembre del año en curso se realizo visita de verificacion al predio del señor Aldo Siera nuevo beneficiario ubicado en caracoli zona rural de sanjuan del cesar

La visita al predio se realizo en compañia del señor Jaider Gonzalez y el beneficiario el señor Aldo reabio la visita en su residencia

El equipo tecnico de la interventoria considera el area viable para PSA.

Powered by CamScanner

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA

FIRMA BENEFICIARIO

Aldo F. Sierra Mendoza
CC:
Tel: 84104886

FIRMA FUNCIONARIO

Yeniceth Gutierrez

Powered by CamScanner

PRIDA S.A.S PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL	ACTA DE VISITA 116	Código: R PCP04-2 Versión: 5 Fecha: 05/11/2015 Página 1 de 2

Nombre del Evento: Visita Tecnica.

Tema Proyecto/Asunto: Visita al predio del señor Perfecto Hilan oñate	**Fecha:** 14/09/2023 **Lugar:** Caracoli **Hora de Inicio:** 4:40 **Hora de Final:** 4:50

PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD
Yesenia Gutierrez	T. operativo	Prida SAS
Camilo Linarte	T. operativo	Prida SAS
Heiser Lopez	T. operativo	Prida SAS

DESARROLLO

El dia 14 de Septiembre del año en curso se hizo visita de Verificacion al predio del Señor Perfecto Hilan Oñate ubicado en caracoli zona rural de Sanjuan del cesar

El beneficiario no se encontraba en el predio

El equipo tecnico de la Interventoria considera el area viable para la restauracion activa.

evidencia fotografica 10° 57' 7" N, -73° 2' 1" W hora 4:44 Pm.

Powered by CamScanner

PRIDA SAS PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL	ACTA DE VISITA	Código: R PCP04-2 Versión: 5 Fecha: 05/11/2015 Página 2 de 2

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA

FIRMA BENEFICIARIO

CC.
Tel:

FIRMA FUNCIONARIO

Powered by CamScanner

PRIDA S.A.S. PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL	ACTA DE VISITA 117	Código: R PCP04-2 Versión: 5 Fecha: 05/11/2015 Página 1 de 2

Nombre del Evento: Verificación de postes

Tema/Proyecto/Asunto: Validación de postes

Fecha: 21/09/2023.
Lugar: Pera
Hora de Inicio: 8:30 am.
Hora de Final:

PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD
Juan Camilo Perdomo	Presidente	Pac Cesar
Francisco Guevarama	Téc. Operativo	pac cesar
Carolaine Celedon	Presidente	Prida Sas.
Camilo Lindarte	Tecnico op.	prida sas.
Yisilen Fragoso	Profesional social	prida sas.

DESARROLLO

el 21 de septiembre del año en curso se procede a realizar la verificación de postes inmunizados cuyos diametros son superiores a 10 cm de diametro. con las mismo caracteristicas de aberturas desde su nucleo.

En atención a la visita, a traves de analisis del formato de transporte, cargue y descargue por la empresa refocosta con fechas de 13 y 20 de septiembre; se procede a dar viabilidad tecnica de distribución a predios a 3.000 unidades de postes rollizos inmunizados de eucalipto.

Powered by CamScanner

PRIDA S.A.S PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL	ACTA DE VISITA	Código: R PCP04-2 Versión: 5 Fecha: 05/11/2015 Página 2 de 2

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA

FIRMA DEL ~~BENEFICIARIO~~

FIRMA DEL RESPONSABLE

Carolaine Celedón

CC:
Tel:

FIRMA DEL CONTRATISTA

CC 1110487040

Powered by CamScanner

PRIDA S.A.S PROYECTOS INTEGRALES & DE DESARROLLO AMBIENTAL	ACTA DE VISITA 118	Código: R PCP04-2 Versión: 5 Fecha: 05/11/2015 Página 1 de 2

Nombre del Evento:

Tema/Proyecto/Asunto: Verificacion Aislamiento Predio Alberto Fuentes (Restauracion Activo) e Hilder Fuentes (PSA)

Fecha: 26/09/2023
Lugar: La sierrita
Hora de Inicio: 11:00
Hora de Final: 4:30.

PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD
Yenireth Gutierrez	T. operativo	Prida SAS
Heiser Lopez	T. operativo	Prida SAS
Camilo Lindarte.	T. operativo	Prida SAS

DESARROLLO

El dia 26 de sep del año en curso se realizo Verificacion al aislamiento en los predios Ubicados en la Sierrita zona rural de Sanjuan del cesar.

En el aislamiento del señor Alberto Fuentes se conto 1,080,16 metros, con 483 postes de los cuales Variaban las longitudes de 1,47 a 2,08 metros, y 10 Pie de amigo.

En el aislamiento del señor Hilder Fuentes se conto 587,69 metros con 266 postes los cuales Variaban entre 1,47 a 2,00 metros y 4 Pie de amigo.

Observaciones

1. gran Parte del aislamiento medido no contaba con las grapas que sostienen el

Powered by CamScanner

PRIDA SAS PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL	ACTA DE VISITA	Código: R PCP04-2 Versión: 5 Fecha: 05/11/2015 Página 2 de 2

alambre con el poste
2. la distancia entre Poste y Poste tenia Variaciones notables entre 1,60 m y 7,70 m
3. la cerca no presenta firmeza en algunos tramos
4. Ausencia de Pc de amigos cada 30 m.

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA

FIRMA BENEFICIARIO

CC:
Tel:

FIRMA FUNCIONARIO

Camilo Londoño

Hector Molina D.

Powered by CamScanner

PRIDA S.A.S PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL	ACTA DE VISITA 119	Código: R PCP04-2 Versión: 5 Fecha: 05/11/2015 Página 1 de 2

Nombre del Evento:

Tema/Proyecto/Asunto: Verificación de Aislamiento del predio del señor Calixto Fuentes.

Fecha: 27/09/2023
Lugar: La sierrita
Hora de Inicio: 9:00 AM
Hora de Final: 12:06 PM

PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD
Heiser López	Tec. Operativo	Prida SAS
Camilo Lindarte	Tec. Operativo	Prida SAS
Yenneth Gutierrez	Tec. Operativo	Prida SAS

DESARROLLO

El dia 27 de septiembre del año en curso se realizó verificación de aislamiento en el Predio ubicado en la sierrita zona rural del municipio de San Juan del Cesar

La verificación del aislamiento se hizo en compañia del tecnico del contratista Hector Molina.

se midieron 468,67 metros, con 198 postes, hasta el momento no se encontró pie de amigo.

Observaciones.

1. Gran parte del aislamiento medido no contaba con las grapas que sostienes el alambre con el poste.

2. La distancia entre poste y poste tenian variaciones notables entre 1,60 y 7,70 m

Powered by CamScanner

PRIDA S.A.S PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL	ACTA DE VISITA	Código: R PCP04-2 Versión: 5 Fecha: 05/11/2015 Página 2 de 2

3. La cerca no presenta firmeza en algunos tramos.
4. Ausencia de pie de amigo cada 3Umt.
5. El aislamiento está por fuera del Presentado en los Kml del contratista.

Caber resaltar que no hacen entrega parcial del aislamiento, si no reporte de avance, lo que significa que dichas observaciones se tendran en cuenta al momento de hacer la entrega oficial.

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA

FIRMA BENEFICIARIO

CC:
Tel:

Hector Molina D.

FIRMA FUNCIONARIO

Heiser López

Powered by CamScanner

PRIDA S.A.S PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL	ACTA DE VISITA 120	Código: R PCP04-2 Versión: 5 Fecha: 05/11/2015 Página 1 de 2

Nombre del Evento:

Tema/Proyecto/Asunto: Verificación de aislamiento del predio del señor Manuel Loperena.

Fecha: 27/09/2023
Lugar: Achintikua
Hora de Inicio: 1:20 Pm
Hora de Final: 2:28 Pm

PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD
Heiser López	Tec. Operativo	Prida SAS
Camilo Lindarte	Tec. Operativo	Prida SAS
Yenireth Gutierrez	Tec. Operativo	Prida SAS

DESARROLLO

El dia 27 de septiembre del año en curso se realizó verificación de aislamiento en el predio del señor Manuel Loperena ubicado en la comunidad Achintikua zona rural del municipio de San Juan del Cesar.

Se midieron 354,48 mt de aislamiento de los cuales se encontró 179 Postes y 13 Pie de amigo.

Observaciones.

1. Se encontraron aproximadamente alrededor de 10 a 12 postes flojos.

2. El aislamiento no va en dirección de lo indicado en los Kml proporcionado por el contratista, por lo que se le solicita al contratista hacer el rediseño del Polígono en función de la dirección del aislamiento.

Powered by CamScanner

PRIDA S.A.S PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL	ACTA DE VISITA	Código: R PCP04-2 Versión: 5 Fecha: 05/11/2015 Página 2 de 2

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA

FIRMA BENEFICIARIO

Manuel E Lopez Cano
CC: 5465310
Tel: 3207002801

FIRMA FUNCIONARIO

Yenireth Gutierrez J.

Powered by CamScanner

PRIDA SAS PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL	ACTA DE VISITA 121	Código: R PCP04-2 Versión: 5 Fecha: 05/11/2015 Página 1 de 2

Nombre del Evento:

Tema/Proyecto/Asunto: Verificacion Aislamiento Julio cesar Daza

Fecha: 27/09/23
Lugar: La Junta
Hora de Inicio: 3:45 Pm
Hora de Final: 4:20 Pm

PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD
Yeniseth Gallegos	T. operativo	Prida SAS
Camila Linderte	T. operativo	Prida SAS
Heiser Lopez	T. operativo	Prida SAS

DESARROLLO

El dia 27 de sep de año en curso se realizo Verificacion de aislamiento en el predio del señor Julio cesar Daza Ubicado en la Junta zona rural de sanjuan del cesar

Se midieron 262,2 mt de aislamiento de los cuales se contaron. 120 postes sin pie de Amigo

Observaciones

1 Se encontraron postes flojos y gran parte de estos les hace falta grapas

2. El aislamiento no va en direccion de lo Indicado en los Kml proporcionados por la contratista por lo que se solicita a la Contratista realizar un rediseño al poligono en funcion del aislamiento

Powered by CamScanner

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA

FIRMA BENEFICIARIO

CC: 7769883
Tel: 3106722666

FIRMA FUNCIONARIO

Powered by CamScanner

Corpoguajira

RESTAURACIÓN Y PRESERVACIÓN DE ECOSISTEMAS FORESTALES EN ZONAS ABASTECEDORAS DE ACUADUCTOS, CUENCAS ALTAS Y MEDIAS, RIOS CESAR Y RANCHERÍA, MUNICIPIOS DE SAN JUAN DEL CESAR Y RIOHACHA-LA GUAJIRA.

CONSORCIO PAC CESAR

INFORMACION GENERAL

FECHA DE VISITA: 27/09/2023

VISITA NUMERO: 2

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO:

PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA Beneficiario ☐ Familiar ☐ Trabajador ☐

VEREDA:

NOMBRE PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA

TELÉFONO:

NOMBRE FINCA:

Georeferenciación (opcional)

SITUACION ENCONTRADA

El dia 26 y 27 de Septiembre se llevo a cabo la visita por parte de la interventoria a los predios de Alber fuentes. Hildir fuentes y Calixto fuentes, con el objeto de verificar el proceso de Aislamiento y su respectivo avance.
El Aislamiento del señor Alberto fuentes cuenta con 1,080,16 metros, con 483 postes; el Aislamiento del señor Hildir fuente Cuenta con 587,69 metros, con 266 postes los cuales variaban entre 1,97 a 200 metros.

RECOMENDACIONES

Recomendaciones de la interventoria
- gran parte del aislamiento no cuenta con las grapas que sostienen el alambre.
- la distancia entre los postes tenia variaciones notables entre 1,60m y 2,70m
- La cerca no presenta firmeza en algunos tramos
- Ausencia de pie de amigo

LABORES REALIZADAS

ACTIVIDAD	FECHA
todos los Requerimientos y Hallazgos encontrados por la interventoria fueron respondidos por parte del tecnico operativo Hector Molina y Jorge Gamez donde dan cuenta que las variaciones de altura y distancias de los postes varia, porque	

LABORES PROGRAMADAS

ACTIVIDAD	FECHA
Hay zonas donde el suelo es muy rocoso y no deja desarrollar como esta estipulado el proceso del ollamiento, por otra parte este aislamiento aun no esta terminado y por ello falta grapar el alambre y atizar los postes y colocar los Pie de amigo	

FIRMA AUXILIAR DE INGENIERIA, TECNICO y/o QUIEN ATIENDE LA VISITA	FIRMA: PROFESIONAL RESPONSABLE
Hector Molina D.	Camilo

Powered by CamScanner