BOGOTÁ | IDRD

10 FEB 2023

MEMORANDO

Radicado IDRD No. 20236000072323

Bogotá D.C. 09-02-2023

PARA: **CAMILO ERNESTO QUIROGA MORA**
Subdirección de la Contratación

DE: **SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES**

ASUNTO: Documentación Informe mensual No.3
Contrato de Obra No. 2664-2022

Expediente Virtual 2022800701602884E

De manera atenta, me permito remitir la siguiente documentación correspondiente al Informe mensual No.3 del Contrato de Obra No. 2664-2022 Belzcon SAS. Lo anterior, para que dicha información repose en la carpeta del contrato, de lo cual se anexa:

Documentación Informe mensual No.3 Contrato de Obra No.2664-2022 - 316 Folios

Cordialmente,



JAVIER ORLANDO SUAREZ ALONSO
SUBDIRECTOR TÉCNICO DE PARQUES

Anexos: Documentación Informe mensual No.3 Contrato de Obra No.2664-2022 Belzcon SAS. Trecientos Dieciséis (316) Folios.
Copia: N/A
Elaboró: Henry Castellanos. Cto.2486-2022
Proyectó: N/A
Revisó: Angelica María Romero. Cto. 0209 de 2023
Aprobó: Javier Orlando Suarez Alonso. Subdirector Técnico de Parques.

cha de firmado:
23.02.09 13:37:05 COT
mado digitalmente

BELZCON SAS

CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES DE LA RED DE PROXIMIDAD QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES



CONTRATO DE OBRA
2664 DE 2022
GRUPO 4

INFORME TÉCNICO DE OBRA No. 03

PERIODO DE EJECUCIÓN:

01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022.

VERSIÓN 1
VOLUMEN 1 DE 1
ORIGINAL

No. 20232100037812 FECHA:03-02-2023 16:07:25 Código Web :1xTI
RADICADOR: LAURA ANDREA GORDILLO BONILLA FOLIOS: 316
DESTINO: SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES
REMITENTE: CONSORCIO DISPARK SANDRA CARDOZO
ASUNTO: REMISION DE INFORME MENSUAL 3 ENERO DE B
Seguimiento de trámite consulte www.idrd.gov.co
IDRD Calle 63 No. 59A - 06 PBX: 660 6400






LISTA DE DISTRIBUCIÓN

El original del presente documento será entregado a la dependencia y entidad correspondiente, según se indica a continuación:

DEPENDENCIA	No. DE COPIAS
Instituto Distrital de Recreación y Deporte - IDRD	Original
Biblioteca del Proyecto	1

ESTADO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN

Titulo Documento	INFORME TÉCNICO DE OBRA No. 3

REVISIÓN		0	1	2
RESPONSABLE ELABORACIÓN	Nombre	Ing. Jorge Bernardo Toncel Arévalo	Ing. Jorge Bernardo Toncel Arévalo	
	Firma			
	Fecha	23-01-2023	27-01-2023	
RESPONSABLE REVISIÓN	Nombre	Ing. Gustavo Franco Carbonell	Ing. Gustavo Franco Carbonell	
	Firma			
	Fecha	23-01-2023	27-01-2023	
RESPONSABLE APROBACIÓN	Nombre	Ing. Jairo Guevara	Ing. Jairo Guevara	
	Firma			
	Fecha	23-01-2023	28-01-2023	

Contenido

1. INTRODUCCIÓN 5
2. OBJETIVOS 6
2.1. Objetivo General 6
2.2. Objetivos específicos 6
3. GENERALIDADES DEL PROYECTO 7
3.1. LOCALIZACIÓN 7
4. DESCRIPCIÓN CONTRATO DE OBRA 8
4.1. CONDICIONES CONTRATO DE OBRA 8
4.2. PÓLIZAS ACTUALIZADAS CONTRATO DE OBRA 9
4.3. PERSONAL PROFESIONAL CONTRATO DE OBRA 9
5. LISTADO PARQUES PRIORIZADOS 10
6. CONDICIONES ACTUALES PARA INTERVENIR 11
7. ACTIVIDADES PARA EJECUTAR Y ALCANCE 11
8. ANÁLISIS DE AVANCE CONTRATO DE OBRA 13
8.1. AVANCE FINANCIERO 13
8.2. AVANCE FÍSICO 14
9. ACTIVIDADES EJECUTADAS – PERIODO ENERO 14
9.1. DIFICULTADES PRESENTADAS 15
9.2. REUNIONES EFECTUADAS 16
9.3. COMPROMISOS 16
10. REGISTRO FOTOGRÁFICO 17
11. CRONOGRAMA 18
12. CUADRILLAS DE TRABAJO 19
CONCLUSIONES 20

Tabla de Ilustraciones

Ilustración 1. Localización del proyecto. 8
Ilustración 2. Programación G4 V3 18

Tabla de tablas

Tabla 1. Información del contrato 9
Tabla 2. Información de pólizas Belzcon SAS 9
Tabla 3. Personal profesional Belzcon SAS 10
Tabla 4. Listado de parques priorizados 10
Tabla 5. Avance financiero 13
Tabla 6. Recorrido parque San Andrés 14
Tabla 7. Respuestas derechos de petición 14
Tabla 8. Documentación remitida mes enero 15
Tabla 9. Envió de actividades no previstas 15
Tabla 10. Registro comités de obra 16
Tabla 11. Compromisos mes de enero 16
Tabla 12. Registro fotográfico parque San Andrés 17

1. INTRODUCCIÓN

El proyecto a desarrollar pretende atender de manera oportuna las labores de mantenimiento, adecuación, mejoramiento integral, recuperación de la infraestructura física, el suministro, desmonte e instalación de las piezas, y/o partes del mobiliario urbano, módulos de juegos infantiles y estructuras deportivas de los parques de la Red de Proximidad del Sistema Distrital de Parques del IDRD - GRUPO No. 4 intervenciones que en los parques se realizará a monto agotable y de conformidad con la priorización realizada por el IDRD, donde el alcance del concepto está relacionado con la revisión del cumplimiento de los lineamientos técnicos definidos por el IDRD.

El grupo No. 4 se encuentra integrado por los parques de la Red de Proximidad ubicados en las localidades de Bosa, Kennedy y Tunjuelito, el cual en la ejecución puede variar en mayor o menor proporción en concordancia con las intervenciones que satisfacen las necesidades de cada parque.

El presente documento corresponde al Informe Técnico Mensual No. 03, en el cual se detallan las actividades realizadas en el período comprendido entre el 01 a 31 de enero de 2023, por parte del Contratista BELZCON S.A.S, en la ejecución del Contrato No. 2664 de 2022, detallando las actividades realizadas en los aspectos técnicos, administrativos y financieros.

Calle 105 No. 46-26 Piso 2 (Bogotá)
Teléfono: (1) 7689259 Bogotá D.C. - email: informacion.bzc@gmail.com - web site: www.belzcon.com.co

2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo General

- Ejecutar actividades necesarias, mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, para el mantenimiento, mejoramiento, adecuación, reparación y recuperación de la infraestructura de los parques de la Red de Proximidad que integran el Sistema Distrital de Parques.

2.2. Objetivos específicos

- ✓ Realizar un diagnóstico acertado de las necesidades reales de cada parque.
- ✓ Priorizar aquellos parques que requieren de una atención inmediata.
- ✓ Establecer una ruta crítica de atención, para optimizar el tiempo y las necesidades.
- ✓ Calcular y cuantificar cantidades de obra para poder generar un presupuesto acorde al contractual.
- ✓ Generar una programación que se ajuste al tiempo contractual, de acuerdo a las cantidades y presupuesto, cumpliendo con las actividades requeridas según el diagnóstico inicial.
- ✓ Realizar acta de inicio en cada parque y acta de recibo final por parte de la Interventoría y el IDRD, para que pasen a manos de la entidad y cobijados bajo su responsabilidad.
- ✓ Ejecutar las actividades constructivas priorizadas en los diagnósticos en cada uno de los parques, cumpliendo con las especificaciones técnicas y normatividad vigente.

3. GENERALIDADES DEL PROYECTO

Belzcon S.A.S. se regirá al presupuesto general del proyecto compuesto por el presupuesto asignado a cada uno de los parques priorizados, que incluye los costos directos e indirectos; lo anterior, con base al resultado de los diagnósticos que se realizarán a medida de la priorización por parte del Instituto Distrital de Recreación y Deporte.

En cumplimiento del objeto descrito, se considera necesario el desarrollo de los siguientes capítulos que contienen las actividades pertinentes a cada uno de estos en el presupuesto, por lo tanto, efectuará los siguientes:

- Elaboración de diagnósticos de los parques priorizados por el IDRD.
- Mobiliario urbano.
- Dotación y mantenimientos.
- Señalética.
- Módulos y juegos infantiles.
- Biosaludables.
- Obras civiles complementarias.
- Reverdecimiento y paisajismo.
- Estructuras deportivas.
- Zonas duras.
- Rellenos.
- Pinturas y demarcaciones
- Asfaltos y geotextiles.
- Instalaciones hidráulicas, sanitarias y aparatos.

La prioridad fundamental para el IDRD, es contar con los parques en estado óptimo de uso para los efectos de garantizar el derecho que tiene la comunidad en general del goce y disfrute del tiempo libre en actividades deportivas, recreativas, culturales y de ocio en espacios al aire libre adecuados, armónicos, cómodos y placenteros; lo que realmente se merecen los usuarios.

02-2023

3.1. LOCALIZACIÓN

La localización del proyecto corresponde a la zona sur occidental del Distrito Capital, integrado por los parques de la Red de Proximidad ubicados en las localidades de Bosa, Kennedy y Tunjuelito, tal y como se muestra a continuación




Ilustración 1. Localización del proyecto.

4. DESCRIPCIÓN CONTRATO DE OBRA

4.1. CONDICIONES CONTRATO DE OBRA

A continuación, se relaciona la información del contrato de obra No. 2664 de 2022.

Objeto	CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES DE LA RED DE PROXIMIDAD QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES
No. Contrato	2664 de 2022
Contratista	BELZCON S.A.S.
NIT	901.252.860-7
Representante legal	WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR

Plazo inicial	Siete (07) meses
Fecha de inicio	09 de noviembre de 2022
Fecha de finalización	08 de junio de 2023
Valor total contrato	$ 7.032.156.195,00

Tabla 1. Información del contrato

4.2. PÓLIZAS ACTUALIZADAS CONTRATO DE OBRA

INFORMACIÓN DE PÓLIZAS BELZCON S.A.S.			
ASEGURADORA	**AMPARO**	**VIGENCIA (Desde-Hasta)**	**VALOR**
Equidad Seguros	Cumplimiento del contrato	09/11/2022 – 08/10/2023	$2.109.646.858,50
Equidad Seguros	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	09/11/2022 – 08/10/2023	$2.812.862.478,00
Equidad Seguros	Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnización laboral	09/11/2022 – 08/06/2026	$703.215.619,50
Equidad Seguros	Estabilidad y calidad de obra	08/06/2023 – 08/06/2025	$1.406.431.239,00
Equidad Seguros	Responsabilidad civil extracontractual	09/11/2022 – 08/06/2023	$500.000.000,00

Tabla 2. Información de pólizas Belzcon SAS

4.3. PERSONAL PROFESIONAL CONTRATO DE OBRA

Durante el desarrollo del contrato de obra se contará con el talento humano que se relaciona a continuación:

NOMBRE	CARGO
Gustavo Franco Carbonell	Director de obra
Sebastián Rodríguez	Inspector de obra
David Ortiz sabogal	Inspector de obra
Jorge Bernardo Toncel Arévalo	Residente de Obra
Jimmy Alberto Ruiz Beltrán	Residente de Obra
Viviana Paulina García	Profesional social
Angelica María Cuervo	Profesional SST
Johanna Marcela Ricaurte	Profesional ambiental
John Portilla Hernández	Profesional en sistema de Calidad
Néstor Orlando Bautista	Profesional para Presupuesto y Programación
Rodrigo Mosquera Ibáñez	Topógrafo
Rodrigo Mosquera Garzón	Cadenero 1

Ervin Arturo Rodríguez Duarte	Cadenero 2
Daniel Orlando Cruz	Ingeniero de transito
Manuel Arsenio Moreno	Ingeniero electricista
Andrés Mauricio Tavera	Ingeniero hidráulico
Nubia Moreno Garzón	Contadora
Miguel Francisco De la Espriella	Abogado
María Camila Jojoa Hernández	Secretaria

Tabla 3. Personal profesional Belzcon SAS

5. LISTADO PARQUES PRIORIZADOS

De acuerdo a los ajustes presentados por la supervisión del Instituto Distrital de Recreación y Deportes (IDRD) y de los datos proporcionados por el Fondo de Desarrollo Local de Bosa (FDLB) y el Fondo de Desarrollo Local de Kennedy (FDLK), el Grupo 4 a la fecha cuenta con un listado actualizado de 9 parques priorizados que se relacionan a continuación. Es pertinente aclarar que los parques Pastranita II sector (08-045) y Carvajal (08-014) no se tienen en cuenta hasta la respectiva aprobación por parte del Instituto Distrital de Recreación y Deportes (IDRD).

Las actividades indicadas en la intervención a los parques de la Red de Proximidad que se prioricen, pueden variar en mayor o menor proporción, en concordancia con las intervenciones que satisfacen las necesidades de cada parque.

No	CÓDIGO PARQUE	LOCALIDAD	NOMBRE DEL PARQUE
1	07-195	BOSA	URBANIZACIÓN LA ESPERANZA
2	07-049	BOSA	DESARROLLO GRAN COLOMBIANO II SECTOR NARANJOS
3	07-072	BOSA	DESARROLLO EL LLANO DE BOSA SAN EDUARDO
4	08-136	KENNEDY	BERTHA HERNÁNDEZ DE OSPINA
5	08-319	KENNEDY	URBANIZACIÓN TIMIZA CÉLULA B TONOLI
6	08-025	KENNEDY	SAN ANDRÉS 2 SECTOR
7	08-013	KENNEDY	URBANIZACIÓN EL PROGRESO
8	06-003	TUNJUELITO	URBANIZACIÓN LA LAGUNA
9	06-004	TUNJUELITO	EL CLARET

Tabla 4. Listado de parques priorizados

6. CONDICIONES ACTUALES PARA INTERVENIR

Para la ejecución del contrato y la definición de los parques de la Red de Proximidad a intervenir en las localidades correspondientes al Grupo No. 4, el contratista deberá tener en cuenta los siguientes aspectos:

- Requerimientos de la ciudadanía, visitas preliminares realizadas por el Instituto Distrital de Recreación y Deportes (IDRD) a las diferentes UPZ, filtro de parques intervenidos por las alcaldías locales y demás entidades públicas y privadas.
- Que cumplan con la titularidad del predio a favor del Distrito.
- El listado final de las UPZ preseleccionados con el tipo de intervención sugerida, así como el orden de intervención de los parques de proximidad, definidos por el Instituto Distrital de Recreación y Deportes (IDRD).
- El contratista deberá verificar si algunos de los parques priorizados son o van hacer objeto de intervención por medio de otro contrato de obra celebrado por otra entidad (Fondo de Desarrollo Local o cualquier otra entidad pública del Distrito Capital o si tienen vigentes pólizas de estabilidad de obra), situación que impediría la intervención de los parques.

7. ACTIVIDADES PARA EJECUTAR Y ALCANCE

De acuerdo, con lo contenido en la descripción del proyecto en el anexo técnico se tiene previsto desarrollar y atender de manera oportuna las labores de mantenimiento, adecuación, mejoramiento integral, recuperación de la infraestructura física, el suministro, desmonte e instalación de las piezas, y/o partes del mobiliario urbano, módulos de juegos infantiles y estructuras deportivas de los parques priorizados por el Instituto Distrital de Recreación y Deportes (IDRD).

El Contratista deberá adelantar las diferentes actividades y acciones necesarias que conlleven al cumplimiento de las obligaciones contractuales y demás que formen parte integral del presente proceso. El Contratista deberá garantizar el adecuado proceso de las actividades que ejecute. Las acciones estarán centradas en la realización del mantenimiento, mejoramiento, adecuación, reparación y recuperación de la infraestructura de los parques de la red de proximidad que integran el sistema distrital de parques del IDRD, para la recuperación y consolidación de espacios.

Entre otras actividades se deben realizar:

- ✓ Mantenimiento de la infraestructura existente de equipos, redes eléctricas, redes hidráulicas y redes de aguas lluvias.
- ✓ Mantenimiento, adecuación y/o recuperación, así como el desmonte e instalación de piezas y/o partes de mobiliario urbano, juegos infantiles, módulos y estructuras deportivas.
- ✓ Mantenimientos preventivo y correctivo de canchas sintéticas y su infraestructura existente.
- ✓ Mantenimientos preventivo y correctivo de canchas (mixtas, basquetbol, futbol) y su infraestructura existente (mallas contra impacto, cerramientos perimetrales, demarcación, cambio carpeta asfáltica, marcos antivandálicos, entre otros) con el propósito de evitar o mitigar consecuencias de diferentes fallos o deterioros que puedan presentar.
- ✓ Mantenimiento preventivo y correctivo de zonas duras como accesos, andenes perimetrales senderos peatonales, pisos (asfalto, tabletas o adoquín) y todas sus obras complementarias.
- ✓ Mantenimiento preventivo y correctivo del mobiliario (bancas, canecas, señalética entre otros) existente y suministro e instalación de este.
- ✓ Mantenimiento preventivo y correctivo de zona de juegos (mobiliario, pisos de caucho, cerramientos perimetrales, módulos complemento), y suministro e instalación de este, para contar con infraestructura propicia y segura destinadas recreación, deporte y actividad física de niños niñas adolescentes.
- ✓ Mantenimiento preventivo y correctivo de gimnasios al aire libre, ruta de vida, nuevas tendencias, así como suministro e instalación de estos.
- ✓ Mantenimiento general (soldadura, pintura, reemplazo de mallas y tubos entre otros) que garanticen el buen funcionamiento, evitando fallas, averías, deterioro por el uso permanente de la infraestructura.
- ✓ Mantenimiento preventivo y correctivo de pistas de patinaje y pistas de atletismo.
- ✓ Solicitud ante las empresas prestadoras de servicios públicos para el correcto funcionamiento del parque si es necesario (Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP, CODENSA y Jardín Botánico de Bogotá - JBB, entre otros) con el fin de mejorar las condiciones de seguridad del parque a intervenir.
- ✓ Solicitud de permisos correspondientes por parte de las autoridades competentes (PMT – Secretaría Distrital de Movilidad).


Las actividades que se desarrollan en cada proceso mencionado se describen y desglosan en cada ítem contractual que hace parte del presupuesto oficial del proceso contractual y a su vez en el Análisis de Precios Unitarios (APU). De igual manera, dentro de los componentes puntuales a realizar se encuentra la intervención de las canchas sintéticas que se encuentren recibidas por el Instituto Distrital de Recreación y Deportes (IDRD) para su administración, con posterioridad a la suscripción del(os) contrato(s) que se deriven del proceso de selección que se adelante y que necesiten de mantenimiento o adecuación o reparación o recuperación.

8. ANÁLISIS DE AVANCE CONTRATO DE OBRA

8.1. AVANCE FINANCIERO

Descripción	%	Valor Inicial
Valor total contrato	100%	$7.032.156.195,00

Tabla 5. Avance financiero



8.2. AVANCE FÍSICO

Para el presente periodo del informe no se presenta avance físico en el contrato.

9. ACTIVIDADES EJECUTADAS – PERIODO ENERO

Durante el periodo del presente informe se realizó recorrido el 05 de enero en el siguiente parque

No	CÓDIGO PARQUE	LOCALIDAD	NOMBRE DEL PARQUE
1	08-025	KENNEDY	SAN ANDRÉS 2 SECTOR

Tabla 6. Recorrido parque San Andrés

Se recibió respuesta por parte de las alcaldías locales de Kennedy, Bosa y Tunjuelito donde se indica las actividades ejecutadas en cada uno de los parques a los cuales se le realizó visita de obra. ***Anexo 1*** Con base a esta respuesta se determinó por parte del Instituto Distrital de Recreación y Deporte – IDRD excluir de la priorización de intervención los parques Desarrollo Piamonte I 07-150, Urbanización Predio Carboquimica Cesión Parque 08-804, Parque Urbanización José María Carbonel I y II Etapa 07-050, teniendo en cuenta que estos presentan garantía de estabilidad de obra vigente, por lo tanto, no es posible realizar algún tipo de intervención.

No	ENTIDAD	No OFICIO	RESPUESTA	No RADICADO
1	FDL DE KENNEDY	BEL-PGC-ADM-031-22	RECIBIDO	20225810181342
2	FDL DE BOSA	BEL-PGC-ADM-032-22	RECIBIDO	20225710162062
3	FDL DE TUNJUELITO	BEL-PGC-ADM-033-22	RECIBIDO	20225610060072

Tabla 7. Respuestas derechos de petición.

En el transcurso del mes de enero, se continua con el balance y ajuste de los presupuestos y memorias preliminares, atendiendo cada uno de los requerimientos y ajustes solicitados por la interventoría y la supervisión del IDRD. A continuación, se relaciona la documentación remitida con su respectiva versión.

No	FECHA	DESTINATARIO	CONSECUTIVO	DESCRIPCIÓN
1	02/01/2023	Consorcio Dispark	BEL-PGC-ADM-069-22	Presupuesto parques priorizados con esquemas y memorias Vo 4
2	13/01/2023	Consorcio Dispark	BEL-PGC-ADM-074-22	Presupuesto parques priorizados con esquemas y memorias Vo 5
3	20/01/2023	Consorcio Dispark	BEL-PGC-ADM-076-22	Presupuesto parques priorizados con esquemas y memorias Vo 6

Tabla 8. Documentación remitida mes enero

Cabe mencionar que el día 20 de enero del 2023 se hace entrega a interventoría del primer listado de actividades no previstas, junto con su respectivo análisis de precios unitarios y acta de aprobación.

No	FECHA	DESTINATARIO	CONSECUTIVO	DESCRIPCIÓN
1	20/01/2023	Consorcio Dispark	BEL-PGC-ADM-075-22	Entrega de actividades no previstas

Tabla 9. Envió de actividades no previstas

Por otro lado, en conjunto con el componente social, el día 19 y 20 de enero del 2023, se realiza el envió de la documentación necesaria para las reuniones de inicio de obra de los parques priorizados con sus respectiva programación y volantes informativos. ***Anexo 2***.

9.1. DIFICULTADES PRESENTADAS

- En los recorridos realizados se evidenciaron parques que presentaban sectores con intervenciones recientes, lo cual nos genera una problemática debido a que se desconoce si estos cuentan con póliza de estabilidad de obra vigente, debido a esto BELZCON SAS iniciara las gestiones necesarias ante las entidades estatales correspondientes para confirmar y corroborar que actividades y sectores se encuentran asegurados bajo la póliza de estabilidad.

9.2. REUNIONES EFECTUADAS

En este periodo se efectuaron comités de seguimiento y visitas de obra las cuales se enumeran a continuación.

ACTA No.	OBJETO DE LA REUNIÓN	FECHA
01	Acta de comité – IDRD (Virtual)	03/01/2023
02	Acta de comité – IDRD	10/01/2023
03	Mesa de trabajo – IDRD (Virtual)	12/01/2023
04	Acta de comité - IDRD	16/01/2023

Tabla 10. Registro comités de obra

9.3. COMPROMISOS

En conjunto con la supervisión y la interventoría se identificaron las necesidades de cada uno de los parques para el correspondiente diagnóstico, tal como se evidencia en el acta de Recorrido, se relaciona a continuación compromisos:

COMPROMISOS		
TEMA	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE PARA SU REALIZACIÓN
Programación de obra de los parques priorizados	Contratista	Despues de la aprobación del presupuesto preliminar
Entregar los diagnósticos de los parques priorizados	Contratista	20 días después de la priorización de los parques

Tabla 11. Compromisos mes de enero

10. REGISTRO FOTOGRÁFICO




RECORRIDO DE IDENTIFICACIÓN PARQUE SAN ANDRÉS 2 SECTOR	
	
	
	

Tabla 12. Registro fotográfico parque San Andrés

11. CRONOGRAMA

Teniendo como referencia el presupuesto parques priorizados V6, el día 26 de enero de 2023 se envía a interventoría la programación G4 v3, teniendo en cuenta una cuantificación de actividades detallada con sus respectivos valores equivalentes a estas necesidades. Esto con el fin de proporcionar una programación aterrizada y permita darles un mayor orden y manejo a los recursos del proyecto. ***Anexo 3***.




Ilustración 2. Programación G4 V3

12. CUADRILLAS DE TRABAJO

Las cuadrillas ejecutaran las actividades que hacen parte del objeto del contrato y estarán conformadas generalmente por un oficial y un ayudante. Este equipo deberá estar capacitado en cada una de las labores o actividades propias a desarrollar en los diferentes frentes de trabajo, utilización adecuada de equipos, herramientas e insumos de mantenimiento y seguridad industrial, en este sentido se deben garantizar las cuadrillas técnicas para los diferentes frentes de obra, así:

- ✓ Cuadrilla de albañilería general.
- ✓ Cuadrilla de albañilería y acabados.
- ✓ Cuadrilla de instalaciones eléctricas.
- ✓ Cuadrilla de instalaciones hidráulicas y sanitarias.
- ✓ Cuadrilla de instalaciones mecánicas.
- ✓ Cuadrilla de carpintería metálica.
- ✓ Cuadrilla de carpintería en madera.
- ✓ Cuadrilla de trabajos en altura.
- ✓ Cuadrilla de mantenimiento de canchas sintéticas.
- ✓ Cuadrilla de mantenimiento de mobiliario urbano.
- ✓ Cuadrilla de mantenimiento de juegos infantiles.

CONCLUSIONES

- Teniendo en cuenta la respuesta a los derechos de petición enviados a las alcaldías locales competentes, la supervisión del contrato realizó el ajuste y nueva priorización para iniciar en nueve (09) parques (Desarrollo El Llano de Bosa, Urbanización La Esperanza, Desarrollo Gran Colombiano II sector, Bertha Hernández de Ospina, urbanización Timiza célula B Tonoli, Urbanización La Laguna, El Claret, Urbanización el Progreso, San Andrés II sector). A partir de esta solicitud, se debe elaborar el correspondiente diagnóstico preliminar en los términos contractuales, cumpliendo con las exigencias de especificaciones técnicas de materiales y procedimientos constructivos; esto con el fin de cumplir con las obligaciones contractuales.

- Se realiza él envió de la programación de obra G4 V3 a interventoría con la inclusión de las actividades a realizar en cada uno de los parques priorizados por el Instituto Distrital de Recreación y Deportes (IDRD), asignando en cada una de estas el tiempo de ejecución y su respectivo valor. Esta programación está sujeta a revisión y aprobación por parte de la entidad.

- Se definirá para cada uno de los parques la mejor propuesta de intervención, la cual beneficie y atienda cada una de las necesidades de la comunidad aportando a través de métodos constructivos e instalación de mobiliario urbano espacios funcionales.

Anexo 1. Respuesta a los Derechos de Petición

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No. 20225722118951
Fecha: 21-12-2022

Bogotá, D.C.

572

Señor
GUSTAVO FRANCO CARBONELL
Director de obra
CALLE 105 No 46-26 piso 2 Bogotá.
idrd2664.bzc@gmail.com
Ciudad

Datos Notificación

Nombres/Apellidos: _____

No Identificación: _____

Fecha y Hora: _____

Nota: Los datos de este apartado solo serán diligenciados por la persona quien recibe este documento al momento de la notificación.

Asunto: Solicitud de información técnica de contrato No 288 de 2019

Referencia: Derecho de petición información estabilidad de obra Radicado Alcaldía Local de Bosa. No 20225710162062 del 12 de diciembre de 2022

Señor Gustavo.

De conformidad al asunto de la referencia, informamos en el siguiente cuadro, las intervenciones realizadas a los parques bajo el contrato de obra No 288 de 2019, los cuales cuentan con lo siguiente:

CODIGO	DIRECCION	NOMBRE	INTERVENCION REALIZADA	OBSERVACION
07-195	KR 77 G CON 78 SUR	URBANIZACION LA ESPERANZA	Desmonte de juegos infantiles en mal estado. Mantenimiento cerramiento contra impacto de cancha de microfutbol y baloncesto y demarcación de las mismas- demolición piso zona infantil existente en mal estado y construcción nuevamente- suministro e instalación piso de grano caucho en zona de juegos infantiles- suministro e instalación de baranda m83 zona de juegos infantiles- construcción e instalación de máquinas biosaludables. suministro e instalación señalética, canecas bancasm40 y bolardos- suministro e instalación de tapas de cajas de inspección.	Este parque cuenta con póliza de estabilidad de obra activa No AA007944, La cual tiene garantía hasta el día 21/11/2027 bajo el contrato de obra No 288-2019.

Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No. 20225722118951
Fecha: 21-12-2022

			desmonte de dos zonas de juegos infantiles en mal estado- desmonte barandas M80 zona de juegos de juegos infantiles- demolición de zona de juegos en mal estado para la construcción de la zona de equipos NTD y biosaludables- suministro e instalación piso en grano de caucho en zona de juegos infantiles- suministro de juegos infantiles - mantenimiento y adecuación de las barandas m80 existentes con el suministro e instalación de módulos complemento m83 y puertas de la zona infantil - construcción y adecuación de senderos peatonales en concreto desmonte de cerramiento contra impacto en mal estado- renivelación con asfalto cancha múltiple en asfalto- suministro e instalación de cerramiento contra impacto de 5mts para cancha múltiple - mantenimiento estructural de baloncesto y de micro futbol- suministro e instalación de tablero antivandálico de baloncesto - aplicación de pintura sintética la cancha múltiple nueva y zona NTD- nivelación y configuración de zonas verdes para manejo de niveles en zona NTD y poder evacuar y poder evacuar aguas lluvias- empradización de zonas verdes- suministro e instalación de red de tuberías de 6 y 4 para la evacuación de aguas lluvias de las cañuelas de las viviendas y parque interno- construcción de cañuela perimetrales en zona de juegos infantiles .NTD y entre zonas verdes y andenes de la zona de la cancha y ntd el suministro e instalación de dos(2) maquinas biosaludables y NTD - suministro e instalación de señalética ocho (8) bancas m40 y dos (2) canecas de acero inoxidable.	Este parque cuenta con póliza de estabilidad de obra activa No AA007944, La cual tiene garantía hasta el día 21/11/2027 bajo el contrato de obra No 288-2019.
07-195 (adición)	KR 77 G CON 78 SUR	URBANIZACION LA ESPERANZA		
07-049	CL 73 C SUR CON KR 80N	DESARROLLO GRAN	intervenido por el IDRD	

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No. 20225722118951
Fecha: 21-12-2022

		COLOMBIANO II SECTOR NARANJOS		intervenido por el IDRD
07-050	DIAGONAL 71 C BIS CON TRANSVERSAL 771 BIS SUR	PARQUE URBANIZACION JOSE MARIA CARBONEL I Y II ETAPA	mantenimiento zona de juegos infantiles existentes (pintura de juego m3 y barandas m80)- aplicación de pintura sintética zona de juegos infantiles- renivelación cancha de baloncesto en asfalto y demarcación de la misma- renivelación cancha de baloncesto en asalto y demarcación de la misma- renivelación parcial (50%) de la cancha de microfutbol y aplicación de pintura sintética completa - aplicación pintura sintética pista de patinaje y arreglo de algunos sectores en mal estado - mantenimiento baranda de patinaje existente y suministro e instalación de las baranda faltante en la pista - construcción cañuela perimetral en concreto a la pista de patinaje - suministro e instalación de cañuela a 120 en sendero peatonal entre pista de patinaje y canchas - construcción de tres cajas de inspección - mantenimiento sendero peatonal en adoquín- arreglos sectores en concreto en andenes cabec4era- suministro e instalación de señalética, cuatro (4) bancas m40 y una(1) caneca de acero inoxidable.	Este parque cuenta con póliza de estabilidad de obra activa No AA007944, La cual tiene garantía hasta el día 21/11/2027 bajo el contrato de obra No 288-2019.
07-072	CL 69D S 78 41	DESARROLLO EL LLANO DE BOSA (SAN EDUARDO)	No aplica	La Alcaldía Local de Bosa no ha intervenido este parque.
07-150	CL 69A S 78H 21	DESARROLLO PIAMONTE I	Diagnostico del parque, desmonte manual y retiro, compactación fondo de excavación con equipos livianos, demol pav asfaltico e=0.1 m (corte disco +carga+ retiro), demol manual anden conc e=0.1m (cargue y retirio), desmonte banca exist(demol de bases y retiro a sitio	Póliza en proceso de firma por parte del contratista por proceso sancionatorio según resolución No 138 de 2021 que declaro el

			autorizado, desmonte y retiro adoquín, desmonte juego tipo m-3 stpm, desmonte juego tipo m-5 o 5ª-stpm, excavación manual + retiro suelo blando + trasieg(<50m, carga+ retiro excavación retroexcavacion (4vjes/día), nivelación + configuración terreno zv manual h=0.4, relleno manual seleccionando de excava sin sumin, cañuela tipo a120 (suministro e instalación incluye 3 cm mortero1:5, bordillo prefabricado a-80 (suministro e instalación incluye 3 cm de mortero de nivelación 1:5), geotextil geost300 y/o t2100(sum+inst), bolardo alto en hierro m-63 (sum-inst), modulo balancín cintura(péndulo) sum+ inst, modulo timón volante 8 sum+ inst) giro manos, modulo giro de cadera, twster (sum+inst), modulo remo gimnasio al aire libre (sum+inst), modulo escalador ginm al aire libre (sum+inst), modulo caballo bicicleta estática (sum+inst),modulo espalda brazos altos (sum+inst), señal sc-120 2 caras (sum+inst), señal idg s 2 caras (sum+inst),anden en concreto reforz e= 0.0m 3000 psi sin, caneca en acero inoxidable m-121 (sum+inst),demolición manual de bordillo inclu cargue y, demolición viga contrapiso concr reforz con, corte dilatación en concreto con pulidora, emboquillado sello junta contracc sikaflex, Empradización zonas de préstamo sin suministro, empradización zona verde recuperar, modulo caballo (pectoral	incumplimiento parcial.

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No. 20225722118951
Fecha: 21-12-2022

			sentado)r16064, adoquín arcill e=0.06 5<p<10%402-2, cinta ajusteconc. 3000psi(e=0.20, e=0.15m) sin ref, base granular clase b(bg-b)con reciclado de concreto (suministro, extensión, nivelación, humedecimiento, y compactación con vibro compactador, sub base granular clase b(sbg-b)con reciclado de concreto (suministro, extensión, nivelación, humedecimiento, y compactación con vibro compactador,	

Esperamos haber dado respuesta a su solicitud.

Atentamente,

LIZETH JAHIRA GONZÁLEZ VARGAS
Alcaldesa Local de Bosa
Alcalde.bosa@gobiernobogota.gov.co
Proyectó: Cristhian García-Arquitecto área de infraestructura FDLB
Revisó: Rosa Gómez Corredor-Arquitecta Área de Infraestructura FDLB

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No. 20225823664041
Fecha: 28-12-2022
20225823664041

582
Bogotá D.C.

Señores
BELZCON. Construcción Propositiva
GUSTAVO FRANCO CARBONEL.
Director de obra
Calle 105 No. 46-26 Piso 2
Tel: 601 768 92 59
Información.bzc@gmail.com ; website: www.belzcon.com.co
Ciudad.

Datos Notificación
Nombres/Apellidos: _____
No Identificación: _____
Fecha y Hora: _____
Nota: Los datos de este apartado solo serán diligenciados por la persona que recibe este documento al momento de la notificación.

Asunto: DERECHO DE PETICION INFORMACION ESTABILIDAD DE OBRA.

Referencia: Contrato de obra No 2664 del IDRD

Cordial Saludo:

Se da Respuesta al Oficio 2022-581-0181342, solicitado por el Señor GUSTAVO FRANCO CARBONEL, Director de obra de BELCON Constricción Propositiva con NIT 901.252.860-7, acerca de ocho (8) parques los cuales se encuentran contemplados en el contrato No 2664 por el contratante INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE IDRD, cuyo objeto es el MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO,ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES DE LA RED DE CPROXIMIDAD QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES GRUPO 4,

De los Ocho parques que solicitan información, nos permitimos informarles que solo dos parques se encuentran en nuestra base de datos, la información de estos dos parques es la siguiente.

PARQUE 08-202 se encuentra en la localidad de Kennedy UPZ 46 Carvajal, Nombre del parque CARIMAGUA PRIMER SECTOR, localizado entre la Calle 38 D Sur No 7 – 21, Escala parque de Bolsillo, valor de intervención de $ 230.069.528, personas beneficiadas 900 habitantes. Este parque fue intervenido en el contrato COP-324-2019, estado ejecutado y terminado en su totalidad y las actividades realizadas las mencionamos a continuación:

PARQUE 08-202
Mantenimiento de cerramiento contra impacto
Mantenimiento de Estructuras de Baloncesto
Mantenimiento de estructuras de microfooball
Mantenimiento de baranda de patinaje
Instalación de Gimnasios al aire libre para Adultos Mayores (Biosaludables)
Instalación de Gimnasios al aire libre para jóvenes (Grecorromanos)
Instalación de señales cívicas
Cimentación para Estructura Voleibol
Demarcación de la Cancha.

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No. 20225823664041
Fecha: 28-12-2022
20225823664041

PARQUE 08-014, se encuentra en la localidad de Kennedy UPZ 46 Carvajal, Nombre del parque CARVAJAL, Escala parque de Bolsillo, localizado entre la Carrera 72 N No 35 B 11 Sur , con un valor de intervención de $ 375.805.777, personas beneficiadas 800 habitantes. Este parque fue intervenido en el contrato COP-324-2019, el cual se encuentra ejecutado y terminado en su totalidad, y las actividades realizadas las mencionamos a continuación:

PARQUE 08-014
Estructura completa de zona de juego infantil, con piso en caucho, juego de última generación y baranda M 83
Zona Completa en adoquín para gimnasios al aire libre.
Instalación de gimnasios al aire libre.
Arreglo de una parte del cárcamo de la cancha aledaña al juego infantil.
Instalación de Señales.

Estos dos parques están relacionados en el COP-324-2017 y cuenta una póliza con la siguiente información.

AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA	
Estabilidad y calidad de la obra (Tiempo):	Estabilidad y calidad de la obra por el 40% del valor total del contrato. Con un plazo de 5 años a partir del acta de recibo a satisfacción de la obra.
No. de póliza	118029
Aseguradora	Seguros SEGUREXPO BANCOLDEX-CESCE
Primera emisión de la Póliza	03 de Diciembre de 2019
Última emisión de la Póliza	15 de Enero de 2020
Vigencia de la garantía de estabilidad y calidad de obra:	Desde: 30 de septiembre de 2020 Hasta: 30 de septiembre de 2025 Valor: $ 1.733.106.520.8 M/CTE.

Los parques 08-013, 08-045, 08-136, 08-319, 08-397, 08-804 no han tenido ninguna intervención por parte del FDLK,

Cordialmente,

YEIMY CAROLINA AGUDELO HERNÀNDEZ
Alcaldesa Local de Kennedy
cdl.kennedy@gobiernobogota.gov.co

Proyectó: Agustín Escobar Ospina - Profesional de Apoyo - Infraestructura FDLK

Revisó y Aprobó: José Tarcicio Quiroga Velásquez- Coordinador área de infraestructura FDLK.

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No. 20225620528971
Fecha: 27-12-2022
20225620528971

Bogotá, D.C.

(562)

Ingeniero
GUSTAVO FRANCO CARBONELL
Director de Obra – BELZCON Construcción Propositiva
Idrd2664.bzc@gmail.com;
Ciudad

Asunto: Traslado respuesta al derecho de petición- información estabilidad de obra
Referencia: Respuesta solicitud con radicado Alcaldía local 20225610060072 y Radicado SDQS 4541162022

Cordial Saludo:

En respuesta a su comunicación con el Radicado de la referencia, donde señala lo siguiente:

"… Nos permitimos solicitar información acerca de las intervenciones realizadas, así mismo si estas se encuentran aseguradas bajo garantía de estabilidad de obra o si por el contrario estos términos ya se vencieron, a continuación, se muestran los parques de los cuales requerimos dicha información…"

Código	***Nombre***	***Escala***
06-003	*Urbanización la laguna*	*Bolsillo*
06-004	*El Claret*	*Bolsillo*

Así mismo y teniendo en cuenta la competencia funcional respecto a la respuesta a su solicitud recae en el Instituto Distrital de Recreación y deporte - IDRD, razón por la que se dará traslado de su solicitud a la mencionada entidad, del que adjuntamos copia del mencionado traslado de competencia. De igual forma y en cumplimiento del artículo 21 de la ley 1755 de 2015 que modifica el artículo 21 de la ley 1437 de 2011, bajo Radicado No**20225610060072**, para que, desde su competencia funcional, evalúe su petición y amplíe la información al respecto.

Sea esta la oportunidad para manifestarle la disposición de esta administración en estar atenta a cualquier requerimiento, información, aclaración y/o alcance de sus solicitudes.

Cordialmente,

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No. 20225620528971
Fecha: 27-12-2022
20225620528971

JOSEPH SWITER PLAZA FINILLA
Alcalde Local Tunjuelito

Anexo: traslado de competencia IDRD20225620528961

Proyectó: Sandra Mondragon Celis – Contratista - Infraestructura FDLT

Reviso y Aprobó: Camilo Riaño – Ingeniero Especializado – Contratista FDLT

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No. 20225620528961
Fecha: 27-12-2022
20225620528961

Bogotá, D.C.

(562)
Señores
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
idrdcorrespondencia@idrd.gov.co;
Ciudad

Asunto: Traslado respuesta al derecho de petición- información estabilidad de obra
Referencia: Respuesta solicitud con radicado Alcaldía local 20225610060072 y Radicado SDQS 4541162022

Respetados señores:

En atención a la comunicación de la referencia, mediante la cual el Ingeniero Gustavo Franco Carbonell y de la cuál adjuntamos copia de su petición quien puntualmente manifiesta *"… Nos permitimos solicitar información acerca de las intervenciones realizadas, así mismo si estas se encuentran aseguradas bajo garantía de estabilidad de obra o si por el contrario estos términos ya se vencieron, a continuación, se muestran los parques de los cuales requerimos dicha información…"*

Código	***Nombre***	***Escala***
06-003	*Urbanización la laguna*	*Bolsillo*
06-004	*El Claret*	*Bolsillo*

Por lo anterior, nos permitimos trasladar por competencia la petición, de conformidad con lo establecido en el artículo 21 de la Ley 1437 de 2011, sustituida por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015, para que procedan a dar respuesta directamente al peticionario.

Los datos de contacto del peticionario son los siguientes:
Email: Idrd2664.bzc@gmail.com;
Dirección: Calle 105 no. 46- 256 piso 2

Cordialmente,

JOSEPH SWITER PLAZA PINILLA
Alcalde Local Tunjuelito

Proyectó: Traslado competencia IDRD con Radicado **20225610060072**

Proyectó: Sandra Mondragon Celis – Contratista - Infraestructura FDLT

Reviso y Aprobó: Camilo Riaño – Ingeniero Especializado – Contratista FDLT

Anexo 2. Programación reuniones de inicio grupo 4.


PROGRAMACION REUNIONES DE INICIO GRUPO 4

PARQUES DE LA RED DE PROXIMIDAD


PARQUE	CÓDIGO	LOCALIDAD	FECHA DE REUNIÓN DE INICIO	HORA	LUGAR DE ENCUENTRO	DIRECCIÓN	MODALIDAD
DESARROLLO EL LLANO DE BOSA SAN EDUARDO	07-072	BOSA	25/01/2023	8:00 a. m.	PARQUE	Carrera 78B con Calle 69 D Sur	REUNIÓN DE INICIO
DESARROLLO GRAN COLOMBIANO II SECTOR NARANJOS	07-049	BOSA	25/01/2023	10:00 a. m.	BODEGA	CARRERA 80 Q # 71 D 33 SUR	REUNIÓN DE INICIO
SAN ANDRES	08-025	KENNEDY	25/01/2023	1:00 p.m.	PARQUE	Calle 43 B Sur con Carrera 72 B Bis A	REUNIÓN DE INICIO
URBANIZACION EL PROGESO	08-013	KENNEDY	25/01/2023	3:30 p.m.	PARQUE	Transversal 72D entre Calle 43 y Carrera 72 B	REUNIÓN DE INICIO
BERTHA HERNANDEZ DE OSPINA	08-136	KENNEDY	26/01/2023	9:00 a.m.	SALÓN COMUNAL ROMA IV SECTOR 2	CARRERA 78 J # 54-16 SUR	REUNIÓN DE INICIO
URBANIZACION TIMIZA CELULA B TONOLI	08-319	KENNEDY	26/01/2023	11:00 a. m.	SALÓN COMUNAL CONJUNTO RESIDENCIAL TONOLI I	DIAGONAL 40 C SUR # 73A 20	REUNIÓN DE INICIO
URBANIZACION LA LAGUNA	06-003	TUNJUELITO	26/01/2023	2:00 p.m.	PARQUE	Carrera 53 entre Diagonal 51 Sur y Diagonal 52 A Sur	REUNIÓN DE INICIO
EL CLARET	06-004	TUNJUELITO	30/01/2023	10:00 a.m.	PARQUE	CALLE 48 A SUR CARRERA 27	VOZ A VOZ
URBANIZACION LA ESPERANZA	07-195	BOSA	30/01/2023	2:30 p.m.	PARQUE	CARRERA 78 C DIAG 78 BIS SUR	VOZ A VOZ

Anexo 3. Programación de obra G4 V3.


Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
	CONTRATO 2664 GRUPO 4 MANTENIMIENTO DE PARQUES	**193 días**	**mié 9/11/22**	**mié 24/05/23**	**$ 3.439.828.585**
	ACTA DE INICIO	**0 días**	**mié 9/11/22**	**mié 9/11/22**	**$ 0**
	DIAGNOSTICO Y ANALISIS DE OBRA	**75 días**	**mié 9/11/22**	**mar 24/01/23**	**$ 0**
	SOCIALIZACIONES DE PARQUES	**5 días**	**mié 25/01/23**	**lun 30/01/23**	**$ 0**
	MANTENIMIENTO DE PARQUES	**110 días**	**mié 1/02/23**	**mié 24/05/23**	**$ 3.439.828.585**
	DESARROLLO EL LLANO DE BOSA SAN EDUARDO	**107 días**	**mié 1/02/23**	**dom 21/05/23**	**$ 455.561.196**
	MOBILIARIO INFANTILES	**2 días**	**vie 3/02/23**	**lun 6/02/23**	**$ 393.245**
	Desmonte juego tipo M-3-STPM**	2 días	vie 3/02/23	lun 6/02/23	$ 393.245
	MOBILIARIO URBANO Y RELACIONADOS	**4 días**	**vie 3/02/23**	**mar 7/02/23**	**$ 594.093**
	Banca M-31 (desmonte) STPM **	2 días	vie 3/02/23	lun 6/02/23	$ 124.572
	Desmonte baranda M-80 sin viga(Sin Reitro)***	2 días	lun 6/02/23	mar 7/02/23	$ 469.521
	OBRAS CIVILES COMPLEMENTARIAS	**5 días**	**mié 15/02/23**	**lun 20/02/23**	**$ 1.339.181**
	Excavacion manual con retiro suelo blando**	5 días	mié 15/02/23	lun 20/02/23	$ 1.339.181
	PRELIMINARES	**2 días**	**mié 1/02/23**	**vie 3/02/23**	**$ 2.030.100**
	Cerramiento lona h=2.20 mts(Exc) **	2 días	mié 1/02/23	vie 3/02/23	$ 2.030.100
	DEMOLICIONES Y RETIROS	**9 días**	**mar 7/02/23**	**jue 16/02/23**	**$ 2.559.256**
	Demolición Bordillo con compresor + cargue y retir	3 días	sáb 11/02/23	mar 14/02/23	$ 487.730
	Demol pav asfaltico e=0.1 (sin corte+carg+retiro	4 días	mar 7/02/23	sáb 11/02/23	$ 1.560.239
	Cargue+Retiro Escombros Retroexcavadora(4Vjes/Dia)	2 días	mié 15/02/23	jue 16/02/23	$ 511.287
	RELLENOS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS	**12 días**	**lun 20/02/23**	**vie 3/03/23**	**$ 2.456.680**
	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	4 días	lun 20/02/23	jue 23/02/23	$ 1.317.227
	Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	4 días	mar 28/02/23	vie 3/03/23	$ 1.139.453
	PINTURAS DEMARCACIONES	**2 días**	**vie 10/03/23**	**dom 12/03/23**	**$ 335.199**
	Pintura Exterior Gris Basalto (3 Manos)	2 días	vie 10/03/23	dom 12/03/23	$ 335.199
	ELEMENTOS LATERALES DE ANDENES	**3 días**	**jue 23/02/23**	**lun 27/02/23**	**$ 2.395.640**
	Bordillo prefabricadoA-80(0.35x0.2x0.80m)ZV-conAtr	3 días	jue 23/02/23	lun 27/02/23	$ 2.395.640
	ACABADOS	**3 días**	**dom 12/03/23**	**mié 15/03/23**	**$ 41.432.409**
	Recubrimiento sintetico Acrilico campos deportivos	3 días	dom 12/03/23	mié 15/03/23	$ 41.432.409
	PISOS	**1 día**	**sáb 20/05/23**	**dom 21/05/23**	**$ 60.887.633**
	Piso Caucho recicl 7cm (EPDM 1cm+SBR 6cm sum+inst)	1 día	sáb 20/05/23	dom 21/05/23	$ 60.887.633
	PLACAS Y ANDENES	**3 días**	**dom 5/03/23**	**mié 8/03/23**	**$ 6.468.015**
	Placa contrapiso 0.10 m 3.000 psi+malla 4mm **	3 días	dom 5/03/23	mié 8/03/23	$ 6.468.015
	ESTRUCTURAS DEPORTIVAS	**1 día**	**vie 12/05/23**	**sáb 13/05/23**	**$ 232.328**
	REDES BALONCESTO (SUM + INST)	1 día	vie 12/05/23	sáb 13/05/23	$ 63.708
	REDES MICROFUTBOL (SUM + INST)	1 día	vie 12/05/23	sáb 13/05/23	$ 168.620
	BARANDAS, ESCALADORES Y VARIOS MADERA	**7 días**	**mar 7/03/23**	**mar 14/03/23**	**$ 9.814.950**
	BARANDA CERRAMIENTOS M-83 (SUM + INST)	7 días	mar 7/03/23	mar 14/03/23	$ 9.814.950
	JUEGOS INFANTILES - SUMINISTRO Y MONTAJE	**8 días**	**jue 11/05/23**	**vie 19/05/23**	**$ 93.538.426**
	Modulo Informativo de Ejercicios (suministro+instalacion)	1 día	jue 18/05/23	vie 19/05/23	$ 1.707.174
	Juego Torre deslizadero muro escalar tubo y red (suministro+instalacion) 3-12 años Cap 20 niños	1 día	jue 18/05/23	vie 19/05/23	$ 85.039.970
	EJERCITADOR MIEMBROS SUPERIORES - EQUIPO INCLUYENTE (SUMINISTRO)	1 día	jue 11/05/23	vie 12/05/23	$ 6.791.282
	MOBILIARIO URBANO METÁLICO Y MIXTO	**1 día**	**vie 12/05/23**	**sáb 13/05/23**	**$ 1.344.600**
	CICLOPARQUEADERO TIPO 1 M- 100 (SUM + INST)	1 día	vie 12/05/23	sáb 13/05/23	$ 1.344.600
	NO PREVISTOS	**72 días**	**mar 7/03/23**	**vie 19/05/23**	**$ 127.052.914**
	Banca concreto GRC 21 MP L=1.93 m Segun diseño BANCA MC	1 día	vie 12/05/23	sáb 13/05/23	$ 11.295.848
	ARCOS TUNEL PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INSTAL)	1 día	vie 12/05/23	sáb 13/05/23	$ 1.775.712
	AROS DE SALTO PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INSTAL)	1 día	vie 12/05/23	sáb 13/05/23	$ 870.610




Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
	PLATAFORMA DE SALTO PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INST	1 día	vie 12/05/23	sáb 13/05/23	$ 3.936.582
	SALTO GRADUABLE PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INSTAL)	1 día	vie 12/05/23	sáb 13/05/23	$ 1.256.685
	SUBE Y BAJA PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INSTAL)	1 día	vie 12/05/23	sáb 13/05/23	$ 2.861.034
	ZIG ZAG PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INSTAL)	1 día	vie 12/05/23	sáb 13/05/23	$ 1.694.320
	CerramMalla M71-FORTINET-H=2m, c9m Viga+Pilotin.**	5 días	mar 7/03/23	dom 12/03/23	$ 12.454.594
	JUEGO PRIMERA INFANCIA CASITA MUSICAL EDAD 1-8 AÑOS CAP 10 USUARIOS	1 día	jue 18/05/23	vie 19/05/23	$ 39.291.218
	Sellado de fisuras y juntas con Emulsión Asfaltica	3 días	mar 7/03/23	vie 10/03/23	$ 212.120
	MODULO EN CONCRETO MESA DE 2 OCUPACIONES (suministro+instalación)	1 día	jue 18/05/23	vie 19/05/23	$ 27.648.192
	CESTA SANECAN OLIMPIA (suministro+instalacion)	1 día	vie 12/05/23	sáb 13/05/23	$ 6.664.000
	FACHADAS VERDES VEGETALES PARA ESCENARIOS IDRD	5 días	mié 15/03/23	lun 20/03/23	$ 12.320.059
	DESMONTE, PINTURA GENERAL Y ARREGLO, REPOSICION PIEZAS BIOSALUDABLES	4 días	mar 7/03/23	vie 10/03/23	$ 4.771.940
	AIU 29.1%	**107 días**	**mié 1/02/23**	**dom 21/05/23**	**$ 102.686.528**
	GRAN COLOMBIANO	**108 días**	**mié 1/02/23**	**lun 22/05/23**	**$ 983.451.279**
	MOBILIARIO INFANTILES	**5 días**	**jue 2/02/23**	**mar 7/02/23**	**$ 1.390.725**
	Desmonte juegos tipo M-3A-STPM**	3 días	jue 2/02/23	lun 6/02/23	$ 1.189.922
	Desmonte juegos tipo M-5 o 5A-STPM**	2 días	lun 6/02/23	mar 7/02/23	$ 200.803
	MOBILIARIO URBANO Y RELACIONADOS	**3 días**	**mar 7/02/23**	**jue 9/02/23**	**$ 1.761.853**
	Banca M-31 (desmonte) STPM **	2 días	mar 7/02/23	jue 9/02/23	$ 498.288
	Desmonte baranda M-60 sin viga(Sin Reitro)***	2 días	mar 7/02/23	mié 8/02/23	$ 1.263.565
	SEÑALETICA	**1 día**	**jue 2/02/23**	**vie 3/02/23**	**$ 47.678**
	Desmonte Señal (IDG-S)	1 día	jue 2/02/23	vie 3/02/23	$ 47.678
	OBRAS CIVILES COMPLEMENTARIAS	**9 días**	**sáb 11/02/23**	**mar 21/02/23**	**$ 6.851.641**
	Demolicion placa de contrapiso incl.cargue+retiro	4 días	sáb 11/02/23	mié 15/02/23	$ 4.627.412
	Excavacion manual con retiro suelo blando**	4 días	jue 16/02/23	mar 21/02/23	$ 2.224.230
	PRELIMINARES	**1 día**	**mié 1/02/23**	**jue 2/02/23**	**$ 2.030.100**
	Cerramiento lona h=2.20 mts(Exc) **	1 día	mié 1/02/23	jue 2/02/23	$ 2.030.100
	DEMOLICIONES Y RETIROS	**3 días**	**mié 8/02/23**	**sáb 11/02/23**	**$ 1.613.813**
	Demolición Bordillo con compresor + cargue y retir	3 días	mié 8/02/23	sáb 11/02/23	$ 1.613.813
	RELLENOS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS	**4 días**	**vie 24/02/23**	**mié 1/03/23**	**$ 4.731.260**
	Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	4 días	vie 24/02/23	mié 1/03/23	$ 4.731.260
	PINTURAS DEMARCACIONES	**7 días**	**lun 6/03/23**	**lun 13/03/23**	**$ 6.119.570**
	Pintura Exterior Gris Basalto (3 Manos)	2 días	sáb 11/03/23	lun 13/03/23	$ 430.970
	Limp. Estruct. Metalica y pintura esmalte+ antic**	5 días	lun 6/03/23	vie 10/03/23	$ 5.688.600
	ELEMENTOS LATERALES DE ANDENES	**4 días**	**mar 21/02/23**	**vie 24/02/23**	**$ 7.926.750**
	Bordillo prefabricadoA-80(0.35x0.2x0.80m)ZV-conAtr	4 días	mar 21/02/23	vie 24/02/23	$ 7.926.750
	ACABADOS	**3 días**	**sáb 11/03/23**	**mar 14/03/23**	**$ 50.655.848**
	Recubrimiento sintetico Acrilico campos deportivos	3 días	sáb 11/03/23	mar 14/03/23	$ 50.655.848
	PISOS	**4 días**	**jue 18/05/23**	**lun 22/05/23**	**$ 173.971.900**
	Piso Caucho recicl 7cm (EPDM 1cm+SBR 6cm sum+inst)	4 días	jue 18/05/23	lun 22/05/23	$ 117.751.274
	Piso Caucho recicl 12cm (EPDM 1cm+SBR 11cm sum+inst)	2 días	vie 19/05/23	dom 21/05/23	$ 56.220.626
	PLACAS Y ANDENES	**7 días**	**jue 2/03/23**	**jue 9/03/23**	**$ 18.889.262**
	Placa contrapiso 0.10 m 3.000 psi+malla 4mm **	4 días	jue 2/03/23	lun 6/03/23	$ 17.904.418
	ADOQUIN CONCRETO 6 Cm	3 días	lun 6/03/23	jue 9/03/23	$ 984.844
	ESTRUCTURAS DEPORTIVAS	**1 día**	**mié 15/03/23**	**jue 16/03/23**	**$ 400.948**
	REDES BALONCESTO (SUM + INST)	1 día	mié 15/03/23	jue 16/03/23	$ 63.708
	REDES MICROFUTBOL (SUM + INST)	1 día	mié 15/03/23	jue 16/03/23	$ 337.240
	BARANDAS, ESCALADORES Y VARIOS MADERA	**6 días**	**vie 3/03/23**	**vie 10/03/23**	**$ 32.475.938**
	BARANDA CERRAMIENTOS M-83 (SUM + INST)	6 días	vie 3/03/23	vie 10/03/23	$ 32.475.938




Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
	SEÑALETICA	**1 día**	**mar 16/05/23**	**mié 17/05/23**	**$ 7.543.208**
	SEÑAL IDG-S 2 CARAS (SUM + INST)	1 día	mar 16/05/23	mié 17/05/23	$ 1.773.396
	Señal Informativa 1 Cara (SUM + INST)	1 día	mar 16/05/23	mié 17/05/23	$ 1.217.264
	SEÑAL SC-120 2 CARAS (SUM + INST)	1 día	mar 16/05/23	mié 17/05/23	$ 2.249.466
	SEÑAL SC-80 2 CARAS (SUM + INST)	1 día	mar 16/05/23	mié 17/05/23	$ 2.303.082
	JUEGOS INFANTILES - SUMINISTRO Y MONTAJE	**2 días**	**mar 16/05/23**	**jue 18/05/23**	**$ 127.778.712**
	Modulo Informativo de Ejercicios (suministro+instalacion)	1 día	mar 16/05/23	mié 17/05/23	$ 1.707.174
	Juego Torre deslizadero muro escalar tubo y red (suministro+instalacion) 3-12 años Cap 20 niños	2 días	mar 16/05/23	jue 18/05/23	$ 85.039.970
	Juego Musical Inclusivo Xilofono (suministro+instalacion) Desde 2 años Cap máx 2 niños	1 día	mar 16/05/23	mié 17/05/23	$ 22.021.610
	Juego Musical Inclusivo Tambores (suministro+instalacion) Desde 2 años Cap max 2 niños	1 día	mar 16/05/23	mié 17/05/23	$ 19.009.958
	MOBILIARIO URBANO METÁLICO Y MIXTO	**1 día**	**mar 16/05/23**	**mié 17/05/23**	**$ 1.344.600**
	CICLOPARQUEADERO TIPO 1 M- 100 (SUM + INST)	1 día	mar 16/05/23	mié 17/05/23	$ 1.344.600
	NO PREVISTOS	**72 días**	**lun 6/03/23**	**jue 18/05/23**	**$ 316.241.006**
	Banca concreto GRC 21 MP L=1.93 m Segun diseño BANCA MC	2 días	mar 16/05/23	jue 18/05/23	$ 22.591.696
	Canecas Plastica en Polipropileno (sum+inst)	1 día	mar 16/05/23	mié 17/05/23	$ 4.650.873
	ARCOS TUNEL PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INSTAL)	1 día	dom 14/05/23	lun 15/05/23	$ 1.775.712
	AROS DE SALTO PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INSTAL)	1 día	dom 14/05/23	lun 15/05/23	$ 870.610
	PLATAFORMA DE SALTO PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INST	1 día	dom 14/05/23	lun 15/05/23	$ 3.936.582
	SALTO GRADUABLE PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INSTAL)	1 día	dom 14/05/23	lun 15/05/23	$ 1.256.685
	SUBE Y BAJA PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INSTAL)	1 día	dom 14/05/23	lun 15/05/23	$ 2.861.034
	ZIG ZAG PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INSTAL)	1 día	dom 14/05/23	lun 15/05/23	$ 1.694.320
	cerramMalla M71 -FORTINET-H=2m, c9m viga+pilotin**	14 días	vie 10/03/23	vie 24/03/23	$ 5.166.350
	Sellado de fisuras y juntas con Emulsión Asfaltica	3 días	lun 6/03/23	jue 9/03/23	$ 318.180
	MODULO EN CONCRETO MESA DE 2 OCUPACIONES (suministro+instalación)	1 día	mar 16/05/23	mié 17/05/23	$ 18.432.128
	JUEGO TORRE TRES DESLIZADERO PANELES LUDICOS EDAD 3-12 AÑOS CAP 10 USUARIOS (suministro+instalación)	2 días	mar 16/05/23	jue 18/05/23	$ 96.879.720
	CESTA SANECAN OLIMPIA (suministro+instalacion)	1 día	dom 14/05/23	lun 15/05/23	$ 3.332.000
	MODULO PRIMERA INFANCIA PUENTE RED DELIZADERO ESCALERA PANELES LUDICOS EDAD 1-8 AÑOS CAP 21 USUARIOS	2 días	mar 16/05/23	jue 18/05/23	$ 120.809.977
	JUEGO MUELLE DOBLE TOPE AMORTIGUANTE EDAD 5-12 AÑOS CAP 2 USUARIOS	1 día	mar 16/05/23	mié 17/05/23	$ 17.558.201
	FACHADAS VERDES VEGETALES PARA ESCENARIOS IDRD	8 días	jue 16/03/23	vie 24/03/23	$ 14.106.938
	AIU 29,1%	**91 días**	**mié 1/02/23**	**vie 5/05/23**	**$ 221.676.470**
	BERTHA HERNANDEZ DE OSPINA	**101 días**	**mié 1/02/23**	**lun 15/05/23**	**$ 513.957.204**
	MOBILIARIO INFANTILES	**10 días**	**sáb 4/02/23**	**mar 14/02/23**	**$ 418.233**
	Desmonte de Balancin Madera-STPM**	1 día	sáb 4/02/23	lun 6/02/23	$ 114.535
	DesmonteJuegos infantil Madera	1 día	sáb 4/02/23	lun 6/02/23	$ 169.898
	Desmonte y retiro de llantas**	2 días	lun 13/02/23	mar 14/02/23	$ 133.800
	ESTRUCTURAS DEPORTIVAS Y BIOSALUDABLES	**2 días**	**mar 7/02/23**	**mié 8/02/23**	**$ 467.613**
	Desmonte estruc de microfutbol + cargue y retiro	2 días	mar 7/02/23	mié 8/02/23	$ 118.303
	Desmonte estruc baloncesto sin demol base conc **	2 días	mar 7/02/23	mié 8/02/23	$ 349.310
	MOBILIARIO URBANO Y RELACIONADOS	**2 días**	**jue 9/02/23**	**sáb 11/02/23**	**$ 560.574**
	Banca M-31 (desmonte) STPM **	2 días	jue 9/02/23	sáb 11/02/23	$ 560.574
	SEÑALETICA	**1 día**	**jue 9/02/23**	**vie 10/02/23**	**$ 47.678**
	Desmonte Señal (IDG-S)	1 día	jue 9/02/23	vie 10/02/23	$ 47.678
	HIERRO, FIBRA DE VIDRIO Y CONCRETO	**4 días**	**lun 13/02/23**	**jue 16/02/23**	**$ 1.044.315**




Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
	Desmonte y demolicion bolardo M-60 concreto**	4 días	lun 13/02/23	jue 16/02/23	$ 1.044.315
	OBRAS CIVILES COMPLEMENTARIAS	**5 días**	**mar 14/02/23**	**sáb 18/02/23**	**$ 5.658.510**
	Excavacion manual con retiro suelo blando**	5 días	mar 14/02/23	sáb 18/02/23	$ 5.658.510
	PRELIMINARES	**2 días**	**mié 1/02/23**	**vie 3/02/23**	**$ 3.451.170**
	Cerramiento lona h=2.20 mts(Exc) **	2 días	mié 1/02/23	vie 3/02/23	$ 3.451.170
	DEMOLICIONES Y RETIROS	**4 días**	**jue 9/02/23**	**mar 14/02/23**	**$ 10.099.530**
	Demol pav asfaltico e=0.1 (sin corte+carg+retiro	3 días	jue 9/02/23	lun 13/02/23	$ 7.606.800
	Cargue+Retiro Escombros Retroexcavadora(4Vjes/Dia)	2 días	sáb 11/02/23	mar 14/02/23	$ 2.492.730
	RELLENOS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS	**23 días**	**dom 19/02/23**	**mar 14/03/23**	**$ 10.480.583**
	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	4 días	dom 19/02/23	mié 22/02/23	$ 2.160.652
	Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	5 días	mié 1/03/23	lun 6/03/23	$ 7.999.625
	Relleno arena s/lav de peña cernida +trans relle	3 días	sáb 11/03/23	mar 14/03/23	$ 320.306
	PINTURAS DEMARCACIONES	**8 días**	**sáb 11/03/23**	**dom 19/03/23**	**$ 1.757.349**
	Pintura Exterior Gris Basalto (3 Manos)	3 días	sáb 11/03/23	mar 14/03/23	$ 335.199
	Limp. Estruct. Metalica y pintura esmalte+ antic**	5 días	mar 14/03/23	dom 19/03/23	$ 1.422.150
	ELEMENTOS LATERALES DE ANDENES	**5 días**	**jue 23/02/23**	**mar 28/02/23**	**$ 5.143.580**
	Bordillo prefabricadoA-80(0.35x0.2x0.80m)ZV-conAtr	5 días	jue 23/02/23	mar 28/02/23	$ 5.143.580
	ACABADOS	**4 días**	**lun 20/03/23**	**vie 24/03/23**	**$ 25.327.924**
	Recubrimiento sintetico Acrilico campos deportivos	4 días	lun 20/03/23	vie 24/03/23	$ 25.327.924
	PISOS	**2 días**	**sáb 13/05/23**	**lun 15/05/23**	**$ 44.197.957**
	Piso Caucho recicl 7cm (EPDM 1cm+SBR 6cm sum+inst)	2 días	sáb 13/05/23	lun 15/05/23	$ 44.197.957
	PLACAS Y ANDENES	**12 días**	**lun 6/03/23**	**sáb 18/03/23**	**$ 44.401.296**
	Placa contrapiso 0.10 m 3,000 psi+malla 4mm **	5 días	lun 6/03/23	vie 10/03/23	$ 39.592.940
	ADOQUIN CONCRETO 6 Cm	4 días	mar 14/03/23	sáb 18/03/23	$ 4.808.356
	ESTRUCTURAS DEPORTIVAS	**2 días**	**jue 16/03/23**	**sáb 18/03/23**	**$ 7.586.802**
	EST. BALONCESTO ANTIBANDALICO (SUM + INST)	2 días	jue 16/03/23	sáb 18/03/23	$ 4.200.555
	ESTRUCTURA MICROFUTBOL(SUM+INST)	2 días	jue 16/03/23	sáb 18/03/23	$ 3.153.919
	REDES BALONCESTO (SUM + INST)	1 día	jue 16/03/23	vie 17/03/23	$ 63.708
	REDES MICROFUTBOL (SUM + INST)	1 día	jue 16/03/23	vie 17/03/23	$ 168.620
	BARANDAS, ESCALADORES Y VARIOS MADERA	**21 días**	**mar 21/02/23**	**mar 14/03/23**	**$ 27.502.125**
	BARANDA CERRAMIENTOS M-83 (SUM + INST)	9 días	dom 5/03/23	mar 14/03/23	$ 8.660.250
	Cerramiento contra impacto IDRD h= 5 **	12 días	mar 21/02/23	dom 5/03/23	$ 18.841.875
	SEÑALETICA	**2 días**	**vie 5/05/23**	**dom 7/05/23**	**$ 6.491.227**
	SEÑAL IDG-S 2 CARAS (SUM + INST)	1 día	sáb 6/05/23	dom 7/05/23	$ 1.330.047
	Señal Informativa 1 Cara (SUM + INST)	1 día	sáb 6/05/23	dom 7/05/23	$ 608.632
	SEÑAL SC-120 2 CARAS (SUM + INST)	1 día	vie 5/05/23	vie 5/05/23	$ 2.249.466
	SEÑAL SC-80 2 CARAS (SUM + INST)	1 día	vie 5/05/23	vie 5/05/23	$ 2.303.082
	JUEGOS INFANTILES - SUMINISTRO Y MONTAJE	**2 días**	**jue 11/05/23**	**sáb 13/05/23**	**$ 126.071.538**
	Juego Torre deslizadero muro escalar tubo y red (suministro+instalacion) 3-12 años Cap 20 niños	2 días	jue 11/05/23	sáb 13/05/23	$ 85.039.970
	Juego Musical Inclusivo Xilofono (suministro+instalacion) Desde 2 años Cap máx 2 niños	1 día	jue 11/05/23	vie 12/05/23	$ 22.021.610
	Juego Musical Inclusivo Tambores (suministro+instalacion) Desde 2 años Cap max 2 niños	1 día	jue 11/05/23	vie 12/05/23	$ 19.009.958
	MOBILIARIO URBANO METÁLICO Y MIXTO	**1 día**	**jue 4/05/23**	**vie 5/05/23**	**$ 896.400**
	CICLOPARQUEADERO TIPO 1 M- 100 (SUM + INST)	1 día	jue 4/05/23	vie 5/05/23	$ 896.400
	PREFABRICADOS EN CONCRETO Y HIERRO	**2 días**	**jue 4/05/23**	**vie 5/05/23**	**$ 2.093.940**
	BOLARDO BAJO EN CONCRETO M-61 (SUM + INS)	2 días	jue 4/05/23	vie 5/05/23	$ 2.093.940
	NO PREVISTOS	**59 días**	**mar 7/03/23**	**vie 5/05/23**	**$ 74.409.483**



Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
	Banca concreto GRC 21 MP L=1,93 m Segun diseño BANCA MC	2 días	jue 4/05/23	vie 5/05/23	$ 33.887.544
	Canecas Plastica en Polipropileno (sum+inst)	1 día	jue 4/05/23	vie 5/05/23	$ 4.650.873
	MODULO EN CONCRETO MESA DE 2 OCUPACIONES (suministro+instalación)	1 día	jue 4/05/23	vie 5/05/23	$ 18.432.128
	CESTA SANECAN OLIMPIA (suministro+instalacion)	1 día	jue 4/05/23	vie 5/05/23	$ 3.332.000
	FACHADAS VERDES VEGETALES PARA ESCENARIOS IDRD	4 días	mar 7/03/23	vie 10/03/23	$ 14.106.938
	AIU 29.1%	**101 días**	**mié 1/02/23**	**lun 15/05/23**	**$ 115.849.378**
	EL CLARET	**28 días**	**jue 2/03/23**	**jue 30/03/23**	**$ 35.089.180**
	PRELIMINARES	**1 día**	**jue 2/03/23**	**jue 2/03/23**	**$ 1.015.050**
	Cerramiento lona h=2.20 mts(Exc) **	1 día	jue 2/03/23	jue 2/03/23	$ 1.015.050
	ESTRUCTURAS DEPORTIVAS	**1 día**	**mié 29/03/23**	**jue 30/03/23**	**$ 232.328**
	REDES BALONCESTO (SUM + INST)	1 día	mié 29/03/23	jue 30/03/23	$ 63.708
	REDES MICROFUTBOL (SUM + INST)	1 día	mié 29/03/23	jue 30/03/23	$ 168.620
	JUEGOS INFANTILES - SUMINISTRO Y MONTAJE	**1 día**	**mié 29/03/23**	**jue 30/03/23**	**$ 1.707.174**
	Modulo Informativo de Ejercicios (suministro+instalacion)	1 día	mié 29/03/23	jue 30/03/23	$ 1.707.174
	NO PREVISTOS	**25 días**	**vie 3/03/23**	**mié 29/03/23**	**$ 24.225.293**
	ARCOS TUNEL PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INSTAL)	1 día	mar 28/03/23	mié 29/03/23	$ 1.775.712
	AROS DE SALTO PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INSTAL)	1 día	mar 28/03/23	mié 29/03/23	$ 870.610
	PLATAFORMA DE SALTO PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INST	1 día	mar 28/03/23	mié 29/03/23	$ 3.936.582
	SALTO GRADUABLE PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INSTAL)	1 día	mar 28/03/23	mié 29/03/23	$ 1.256.685
	SUBE Y BAJA PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INSTAL)	1 día	mar 28/03/23	mié 29/03/23	$ 2.861.034
	ZIG ZAG PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INSTAL)	1 día	mar 28/03/23	mié 29/03/23	$ 1.694.320
	cerramMalla M71 -FORTINET-H=2m, c9m viga+pilotin**	14 días	vie 3/03/23	sáb 18/03/23	$ 5.166.350
	CESTA SANECAN OLIMPIA (suministro+instalacion)	1 día	mar 28/03/23	mié 29/03/23	$ 6.664.000
	AIU 29.1%	**24 días**	**jue 2/03/23**	**dom 26/03/23**	**$ 7.909.335**
	TIMIZA	**71 días**	**mié 1/02/23**	**vie 14/04/23**	**$ 293.867.068**
	ESTRUCTURAS DEPORTIVAS Y BIOSALUDABLES	**2 días**	**vie 3/02/23**	**lun 6/02/23**	**$ 816.923**
	Desmonte estruc de microfutbol + cargue y retiro	2 días	vie 3/02/23	lun 6/02/23	$ 118.303
	Desmonte estruc baloncesto sin demol base conc **	2 días	vie 3/02/23	lun 6/02/23	$ 698.620
	MOBILIARIO URBANO Y RELACIONADOS	**1 día**	**mar 7/02/23**	**mar 7/02/23**	**$ 498.288**
	Banca M-31 (desmonte) STPM **	1 día	mar 7/02/23	mar 7/02/23	$ 498.288
	SEÑALETICA	**1 día**	**lun 6/02/23**	**lun 6/02/23**	**$ 47.678**
	Desmonte Señal (IDG-S)	1 día	lun 6/02/23	lun 6/02/23	$ 47.678
	PRELIMINARES	**1 día**	**mié 1/02/23**	**jue 2/02/23**	**$ 1.015.050**
	Cerramiento lona h=2.20 mts(Exc) **	1 día	mié 1/02/23	jue 2/02/23	$ 1.015.050
	PINTURAS DEMARCACIONES	**2 días**	**mié 8/03/23**	**vie 10/03/23**	**$ 335.199**
	Pintura Exterior Gris Basalto (3 Manos)	2 días	mié 8/03/23	vie 10/03/23	$ 335.199
	ACABADOS	**5 días**	**vie 3/03/23**	**mié 8/03/23**	**$ 50.655.848**
	Recubrimiento sintetico Acrilico campos deportivos	5 días	vie 3/03/23	mié 8/03/23	$ 50.655.848
	ESTRUCTURAS DEPORTIVAS	**2 días**	**mar 28/02/23**	**jue 2/03/23**	**$ 11.787.357**
	EST. BALONCESTO ANTIBANDALICO (SUM + INST)	2 días	mar 28/02/23	jue 2/03/23	$ 8.401.110
	ESTRUCTURA MICROFUTBOL(SUM+INST)	2 días	mar 28/02/23	jue 2/03/23	$ 3.153.919
	REDES BALONCESTO (SUM + INST)	1 día	mar 28/02/23	mié 1/03/23	$ 63.708
	REDES MICROFUTBOL (SUM + INST)	1 día	mar 28/02/23	mié 1/03/23	$ 168.620
	BARANDAS, ESCALADORES Y VARIOS MADERA	**20 días**	**mar 7/02/23**	**mar 28/02/23**	**$ 75.367.500**
	Cerramiento contra impacto IDRD h= 5 **	20 días	mar 7/02/23	mar 28/02/23	$ 75.367.500
	SEÑALETICA	**1 día**	**jue 13/04/23**	**vie 14/04/23**	**$ 5.604.529**
	SEÑAL IDG-S 2 CARAS (SUM + INST)	1 día	jue 13/04/23	vie 14/04/23	$ 443.349
	Señal Informativa 1 Cara (SUM + INST)	1 día	jue 13/04/23	vie 14/04/23	$ 608.632




Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
	SEÑAL SC-120 2 CARAS (SUM + INST)	1 día	jue 13/04/23	vie 14/04/23	$ 2.249.466
	SEÑAL SC-80 2 CARAS (SUM + INST)	1 día	jue 13/04/23	vie 14/04/23	$ 2.303.082
	JUEGOS INFANTILES - SUMINISTRO Y MONTAJE	**1 día**	**mar 4/04/23**	**mar 4/04/23**	**$ 1.707.174**
	Modulo Informativo de Ejercicios (suministro+instalacion)	1 día	mar 4/04/23	mar 4/04/23	$ 1.707.174
	MOBILIARIO URBANO METÁLICO Y MIXTO	**1 día**	**jue 13/04/23**	**vie 14/04/23**	**$ 896.400**
	CICLOPARQUEADERO TIPO 1 M- 100 (SUM + INS	1 día	jue 13/04/23	vie 14/04/23	$ 896.400
	NO PREVISTOS	**65 días**	**mar 7/02/23**	**vie 14/04/23**	**$ 78.895.527**
	Banca concreto GRC 21 MP L=1.93 m Segun diseño BANCA MC	1 día	jue 13/04/23	vie 14/04/23	$ 25.415.658
	Canecas Plastica en Polipropileno (sum+inst)	1 día	jue 13/04/23	vie 14/04/23	$ 6.201.164
	ARCOS TUNEL PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INSTAL)	1 día	mar 4/04/23	mar 4/04/23	$ 1.775.712
	AROS DE SALTO PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INSTAL)	1 día	mar 4/04/23	mar 4/04/23	$ 870.610
	PLATAFORMA DE SALTO PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INST	1 día	mar 4/04/23	mar 4/04/23	$ 3.936.582
	SALTO GRADUABLE PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INSTAL)	1 día	mar 4/04/23	mar 4/04/23	$ 1.256.685
	SUBE Y BAJA PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INSTAL)	1 día	mar 4/04/23	mar 4/04/23	$ 2.861.034
	ZIG ZAG PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INSTAL)	1 día	mar 4/04/23	mar 4/04/23	$ 1.694.320
	cerramMalla M71 -FORTINET-H=2m, c9m viga+pilotin**	14 días	mar 7/02/23	mié 22/02/23	$ 5.166.350
	Sellado de fisuras y juntas con Emulsión Asfaltica	2 días	mar 28/02/23	jue 2/03/23	$ 318.180
	MODULO EN CONCRETO MESA DE 2 OCUPACIONES (suministro+instalación)	1 día	jue 13/04/23	vie 14/04/23	$ 18.432.128
	CESTA SANECAN OLIMPIA (suministro+instalacion)	1 día	mar 4/04/23	mar 4/04/23	$ 3.332.000
	DESMONTE, PINTURA GENERAL Y ARREGLO, REPOSICION PIEZAS BIOSALUDABLES	4 días	vie 10/03/23	mar 14/03/23	$ 7.635.104
	AIU 29.1%	**62 días**	**mié 1/02/23**	**mié 5/04/23**	**$ 66.239.595**
	LA ESPERANZA	**33 días**	**jue 2/03/23**	**mar 4/04/23**	**$ 34.789.245**
	PRELIMINARES	**1 día**	**jue 2/03/23**	**jue 2/03/23**	**$ 1.015.050**
	Cerramiento lona h=2.20 mts(Exc) **	1 día	jue 2/03/23	jue 2/03/23	$ 1.015.050
	JUEGOS INFANTILES - SUMINISTRO Y MONTAJE	**1 día**	**mié 29/03/23**	**jue 30/03/23**	**$ 1.707.174**
	Modulo Informativo de Ejercicios (suministro+instalacion)	1 día	mié 29/03/23	jue 30/03/23	$ 1.707.174
	NO PREVISTOS	**31 días**	**vie 3/03/23**	**mar 4/04/23**	**$ 24.225.293**
	ARCOS TUNEL PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INSTAL)	1 día	mar 4/04/23	mar 4/04/23	$ 1.775.712
	AROS DE SALTO PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INSTAL)	1 día	mar 4/04/23	mar 4/04/23	$ 870.610
	PLATAFORMA DE SALTO PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INST	1 día	mar 4/04/23	mar 4/04/23	$ 3.936.582
	SALTO GRADUABLE PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INSTAL)	1 día	mar 4/04/23	mar 4/04/23	$ 1.256.685
	SUBE Y BAJA PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INSTAL)	1 día	mar 4/04/23	mar 4/04/23	$ 2.861.034
	ZIG ZAG PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INSTAL)	1 día	mar 4/04/23	mar 4/04/23	$ 1.694.320
	cerramMalla M71 -FORTINET-H=2m, c9m viga+pilotin**	20 días	vie 3/03/23	vie 24/03/23	$ 5.166.350
	CESTA SANECAN OLIMPIA (suministro+instalacion)	1 día	mar 4/04/23	mar 4/04/23	$ 6.664.000
	AIU 29.1%	**24 días**	**jue 2/03/23**	**dom 26/03/23**	**$ 7.841.728**
	SAN ANDRES	**59 días**	**mié 15/02/23**	**sáb 15/04/23**	**$ 213.979.976**
	ESTRUCTURAS DEPORTIVAS Y BIOSALUDABLES	**1 día**	**dom 19/02/23**	**lun 20/02/23**	**$ 226.461**
	Desmonte estruct de futbol(Cargue y Retiro)**	1 día	dom 19/02/23	lun 20/02/23	$ 226.461
	TABLEROS Y REDES	**4 días**	**dom 19/02/23**	**mié 22/02/23**	**$ 5.415.840**
	Desmonte malla proteccion contra impacto **	4 días	dom 19/02/23	mié 22/02/23	$ 5.415.840
	PRELIMINARES	**21 días**	**mié 15/02/23**	**mié 8/03/23**	**$ 9.937.200**
	Descapote Manual y Retiro (e=10-15Cm).	4 días	vie 3/03/23	mié 8/03/23	$ 5.877.000
	Cerramiento lona h=2.20 mts(Exc) **	3 días	mié 15/02/23	vie 17/02/23	$ 4.060.200
	RELLENOS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS	**5 días**	**mié 8/03/23**	**lun 13/03/23**	**$ 4.594.257**
	Relleno en tierra negra (Suministro + Transporte)	5 días	mié 8/03/23	lun 13/03/23	$ 4.594.257




contratar mediante el sistema de precios unitarios y to agotable el mantenimiento, mejoramiento, adecuación, reparación y recuperación de la infraestructura de los parques de la Red de Proximidad que integran el Sistema Distrital de Parques

Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
	EMPRADIZACIÓN	**6 días**	**jue 9/03/23**	**mié 15/03/23**	**$ 24.878.787**
	Empradizacion zonas verdes a recuperar (5cmTierra)	6 días	jue 9/03/23	mié 15/03/23	$ 24.878.787
	ESTRUCTURAS DEPORTIVAS	**1 día**	**vie 14/04/23**	**sáb 15/04/23**	**$ 4.921.296**
	PORTERIA ESTRUCTURA MARCO FUTBOL (SUM + INST)	1 día	vie 14/04/23	sáb 15/04/23	$ 4.653.428
	REDES DE FUTBOL (SUM + INST)	1 día	vie 14/04/23	sáb 15/04/23	$ 267.868
	BARANDAS, ESCALADORES Y VARIOS MADERA	**12 días**	**jue 23/02/23**	**mié 8/03/23**	**$ 75.367.500**
	Cerramiento contra impacto IDRD h= 5 **	12 días	jue 23/02/23	mié 8/03/23	$ 75.367.500
	MOBILIARIO URBANO METÁLICO Y MIXTO	**1 día**	**vie 14/04/23**	**sáb 15/04/23**	**$ 896.400**
	CICLOPARQUEADERO TIPO 1 M- 100 (SUM + INST)	1 día	vie 14/04/23	sáb 15/04/23	$ 896.400
	NO PREVISTOS	**33 días**	**lun 13/03/23**	**sáb 15/04/23**	**$ 39.509.723**
	Banca concreto GRC 21 MP L=1,93 m Segun diseño BANCA MC	1 día	vie 14/04/23	sáb 15/04/23	$ 11.295.848
	FACHADAS VERDES VEGETALES PARA ESCENARIOS IDRD	4 días	lun 13/03/23	vie 17/03/23	$ 28.213.875
	AIU 29,1%	**59 días**	**mié 15/02/23**	**sáb 15/04/23**	**$ 48.232.512**
	LA LAGUNA	**59 días**	**mié 15/02/23**	**sáb 15/04/23**	**$ 181.045.125**
	ESTRUCTURAS DEPORTIVAS Y BIOSALUDABLES	**1 día**	**jue 23/02/23**	**vie 24/02/23**	**$ 467.613**
	Desmonte estruc de microfutbol + cargue y retiro	1 día	jue 23/02/23	vie 24/02/23	$ 118.303
	Desmonte estruc baloncesto sin demol base conc **	1 día	jue 23/02/23	vie 24/02/23	$ 349.310
	MOBILIARIO URBANO Y RELACIONADOS	**1 día**	**mié 15/02/23**	**jue 16/02/23**	**$ 311.430**
	Banca M-31 (desmonte) STPM **	1 día	mié 15/02/23	jue 16/02/23	$ 311.430
	SEÑALETICA	**1 día**	**mié 15/02/23**	**jue 16/02/23**	**$ 47.678**
	Desmonte Señal (IDG-S)	1 día	mié 15/02/23	jue 16/02/23	$ 47.678
	OBRAS CIVILES COMPLEMENTARIAS	**12 días**	**dom 19/02/23**	**jue 2/03/23**	**$ 5.872.638**
	Demolicion placa de contrapiso incl.cargue+retiro	5 días	dom 19/02/23	jue 23/02/23	$ 2.535.568
	Excavacion manual con retiro suelo blando**	7 días	jue 23/02/23	jue 2/03/23	$ 3.337.070
	PRELIMINARES	**1 día**	**mié 15/02/23**	**mié 15/02/23**	**$ 1.522.575**
	Cerramiento lona h=2.20 mts(Exc) **	1 día	mié 15/02/23	mié 15/02/23	$ 1.522.575
	DEMOLICIONES Y RETIROS	**13 días**	**jue 16/02/23**	**jue 2/03/23**	**$ 10.259.530**
	Demol pav asfaltico e=0.1 (sin corte+carg+retiro	4 días	vie 24/02/23	mié 1/03/23	$ 7.606.800
	DESMONTE DE ANGULO Y PLATINA (INCLUYE PULIDORA)	2 días	jue 16/02/23	sáb 18/02/23	$ 160.000
	Cargue+Retiro Escombros Retroexcavadora(4Vjes/Dia)	3 días	lun 27/02/23	jue 2/03/23	$ 2.492.730
	RELLENOS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS	**14 días**	**vie 3/03/23**	**vie 17/03/23**	**$ 7.769.960**
	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	5 días	vie 3/03/23	mié 8/03/23	$ 2.131.158
	Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	6 días	mié 8/03/23	mar 14/03/23	$ 5.098.526
	Relleno arena sílav de peña cernida +trans relle	3 días	mar 14/03/23	vie 17/03/23	$ 540.275
	PINTURAS DEMARCACIONES	**4 días**	**dom 19/03/23**	**jue 23/03/23**	**$ 2.513.907**
	Pintura Exterior Gris Basalto (3 Manos)	2 días	dom 19/03/23	mar 21/03/23	$ 143.657
	Limp. Estruct. Metalica y pintura esmalte+ antic**	4 días	dom 19/03/23	jue 23/03/23	$ 2.370.250
	ACABADOS	**4 días**	**vie 24/03/23**	**mar 28/03/23**	**$ 25.327.924**
	Recubrimiento sintetico Acrilico campos deportivos	4 días	vie 24/03/23	mar 28/03/23	$ 25.327.924
	CARPINTERIA METALICA	**4 días**	**dom 19/03/23**	**jue 23/03/23**	**$ 3.321.245**
	ANGULO 1 x 1 x1/8"+Platina 5/8x1/8"(Sum + insta	4 días	dom 19/03/23	jue 23/03/23	$ 1.920.920
	Suministro+Instal. Malla Eslabonada Cal. 10 + Pintura	4 días	dom 19/03/23	jue 23/03/23	$ 1.400.325
	PLACAS Y ANDENES	**9 días**	**mié 15/03/23**	**vie 24/03/23**	**$ 43.008.328**
	Placa contrapiso 0,10 m 3.000 psi+malla 4mm **	4 días	mié 15/03/23	dom 19/03/23	$ 34.897.848
	ADOQUIN CONCRETO 6 Cm	5 días	dom 19/03/23	vie 24/03/23	$ 8.110.480
	ESTRUCTURAS DEPORTIVAS	**31 días**	**mié 15/03/23**	**sáb 15/04/23**	**$ 7.586.802**
	EST. BALONCESTO ANTIBANDALICO (SUM + INST)	2 días	mié 15/03/23	vie 17/03/23	$ 4.200.555
	ESTRUCTURA MICROFUTBOL(SUM+INST)	2 días	mié 15/03/23	vie 17/03/23	$ 3.153.919



contratar mediante el sistema de precios unitarios y ... o agotable el mantenimiento, mejoramiento, adecuación, reparación y recuperación de la infraestructura de los parques de la Red de Proximidad que integran el Sistema Distrital de Parques

Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
	REDES BALONCESTO (SUM + INST)	1 día	vie 14/04/23	sáb 15/04/23	$ 63.708
	REDES MICROFUTBOL (SUM + INST)	1 día	vie 14/04/23	sáb 15/04/23	$ 168.620
	SEÑALETICA	**1 día**	**jue 13/04/23**	**vie 14/04/23**	**$ 1.960.865**
	SEÑAL IDG-S 2 CARAS (SUM + INST)	1 día	jue 13/04/23	vie 14/04/23	$ 443.349
	SEÑAL SC-120 2 CARAS (SUM + INST)	1 día	jue 13/04/23	vie 14/04/23	$ 749.822
	SEÑAL SC-80 2 CARAS (SUM + INST)	1 día	jue 13/04/23	vie 14/04/23	$ 767.694
	MOBILIARIO URBANO METÁLICO Y MIXTO	**1 día**	**mié 12/04/23**	**jue 13/04/23**	**$ 896.400**
	CICLOPARQUEADERO TIPO 1 M- 100 (SUM + INST)	1 día	mié 12/04/23	jue 13/04/23	$ 896.400
	NO PREVISTOS	**55 días**	**jue 16/02/23**	**jue 13/04/23**	**$ 29.369.453**
	Banca concreto GRC 21 MP L=1.93 m Segun diseño BANCA MC	1 día	mié 12/04/23	jue 13/04/23	$ 22.591.696
	Canecas Plastica en Polipropileno (sum+inst)	1 día	mié 12/04/23	jue 13/04/23	$ 3.100.582
	CESTA SANECAN OLIMPIA (suministro+instalacion)	1 día	mié 12/04/23	jue 13/04/23	$ 3.332.000
	Desmonte CerramMalla eslabonada **	3 días	jue 16/02/23	lun 20/02/23	$ 345.175
	AIU 29.1%	**59 días**	**mié 15/02/23**	**sáb 15/04/23**	**$ 40.808.777**
	EL PROGRESO	**97 días**	**mié 15/02/23**	**mié 24/05/23**	**$ 728.088.313**
	ESTRUCTURAS DEPORTIVAS Y BIOSALUDABLES	**3 días**	**jue 16/02/23**	**lun 20/02/23**	**$ 1.844.565**
	Desmonte de Balancin Madera-STPM**	1 día	jue 16/02/23	vie 17/02/23	$ 114.535
	DesmonteJuegos infantil Madera	1 día	jue 16/02/23	vie 17/02/23	$ 169.898
	Desmonte juego tipo M-3-STPM**	2 días	vie 17/02/23	lun 20/02/23	$ 786.490
	Desmonte juegos tipo M-3A-STPM**	2 días	vie 17/02/23	lun 20/02/23	$ 396.641
	Desmonte juegos tipo M-5 o 5A-STPM**	2 días	vie 17/02/23	lun 20/02/23	$ 200.803
	Desmonte Pasamanos Recto-STPM**	1 día	jue 16/02/23	vie 17/02/23	$ 42.398
	Desmonte y retiro de llantas**	1 día	jue 16/02/23	vie 17/02/23	$ 133.800
	ESTRUCTURAS DEPORTIVAS Y BIOSALUDABLES	**2 días**	**mar 21/02/23**	**mié 22/02/23**	**$ 467.613**
	Desmonte estruc de microfutbol + cargue y retiro	2 días	mar 21/02/23	mié 22/02/23	$ 118.303
	Desmonte estruc baloncesto sin demol base conc **	2 días	mar 21/02/23	mié 22/02/23	$ 349.310
	MOBILIARIO URBANO Y RELACIONADOS	**6 días**	**jue 16/02/23**	**mié 22/02/23**	**$ 1.513.977**
	Caneca M-120 (desmonte) STPM **	1 día	jue 16/02/23	vie 17/02/23	$ 205.971
	Banca M-31 (desmonte) STPM **	5 días	vie 17/02/23	mié 22/02/23	$ 1.308.006
	SEÑALETICA	**1 día**	**jue 16/02/23**	**vie 17/02/23**	**$ 143.034**
	Señal (IDG-S) 2 caras (Desmonte)	1 día	jue 16/02/23	vie 17/02/23	$ 143.034
	OBRAS CIVILES COMPLEMENTARIAS	**7 días**	**mié 1/03/23**	**mié 8/03/23**	**$ 8.124.895**
	Excavacion manual con retiro suelo blando**	7 días	mié 1/03/23	mié 8/03/23	$ 8.124.895
	PRELIMINARES	**10 días**	**mié 15/02/23**	**vie 24/02/23**	**$ 3.275.949**
	Descapote Manual y Retiro (e=10-15Cm).	2 días	jue 23/02/23	vie 24/02/23	$ 129.294
	Cerramiento lona h=2,20 mts(Exc) **	2 días	mié 15/02/23	jue 16/02/23	$ 3.146.655
	DEMOLICIONES Y RETIROS	**17 días**	**mar 21/02/23**	**vie 10/03/23**	**$ 19.671.615**
	Demol pav asfaltico e=0.1 (sin corte+carg+retiro	8 días	mar 21/02/23	mié 1/03/23	$ 12.880.848
	Demolición carcamo equipo inclu. cargue y retiro	4 días	mié 1/03/23	dom 5/03/23	$ 887.100
	Desmonte y retiro adoquin **	5 días	dom 5/03/23	vie 10/03/23	$ 1.202.644
	DESMONTE DE ANGULO Y PLATINA (INCLUYE PULIDORA)	2 días	jue 23/02/23	vie 24/02/23	$ 480.000
	Cargue+Retiro Escombros Retroexcavadora(4Vjes/Dia)	8 días	jue 23/02/23	vie 3/03/23	$ 4.221.023
	RELLENOS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS	**20 días**	**mié 8/03/23**	**mar 28/03/23**	**$ 16.524.150**
	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	5 días	mié 8/03/23	lun 13/03/23	$ 5.422.894
	Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	7 días	sáb 18/03/23	sáb 25/03/23	$ 10.838.874
	Relleno arena s/lav de peña cernida +trans relle	3 días	sáb 25/03/23	mar 28/03/23	$ 262.381
	PINTURAS DEMARCACIONES	**6 días**	**mar 4/04/23**	**lun 10/04/23**	**$ 4.841.076**
	Pintura Exterior Gris Basalto (3 Manos)	2 días	vie 7/04/23	lun 10/04/23	$ 574.626
	Limp. Estruct. Metalica y pintura esmalte+ antic**	4 días	mar 4/04/23	vie 7/04/23	$ 4.266.450
	ELEMENTOS LATERALES DE ANDENES	**5 días**	**lun 13/03/23**	**sáb 18/03/23**	**$ 4.051.450**




...MACION PREELIMINAR

CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE -IDRD
INTERVENTORIA: DISPARK
CONTRATISTA: BELZCON SAS

ELABORO. ING NESTOR BAUTISTA
APROBO. WILLY BELZNER

Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
	Bordillo prefabricadoA-80(0,35x0,2x0,80m)ZV-conAtr	5 días	lun 13/03/23	sáb 18/03/23	$ 4.051.450
	ACABADOS	**4 días**	**vie 7/04/23**	**mar 11/04/23**	**$ 25.327.924**
	Recubrimiento sintetico Acrilico campos deportivos	4 días	vie 7/04/23	mar 11/04/23	$ 25.327.924
	PISOS	**4 días**	**sáb 20/05/23**	**mié 24/05/23**	**$ 205.817.352**
	Piso Caucho recicl 7cm (EPDM 1cm+SBR 6cm sum+inst)	4 días	sáb 20/05/23	mié 24/05/23	$ 205.817.352
	EMPRADIZACION	**2 días**	**lun 10/04/23**	**mar 11/04/23**	**$ 143.912**
	Empradizacion zonas verdes a recuperar (5cmTierra)	2 días	lun 10/04/23	mar 11/04/23	$ 143.912
	PINTURA MOBILIARIO	**3 días**	**mar 11/04/23**	**jue 13/04/23**	**$ 1.208.740**
	Pintura Baranda M-80 (2 MANOS)	3 días	mar 11/04/23	jue 13/04/23	$ 1.208.740
	CARPINTERIA METALICA	**7 días**	**mar 4/04/23**	**mar 11/04/23**	**$ 23.659.040**
	ANGULO 1 x 1 x1/8"+Platina 5/8x1/8"(Sum + insta	5 días	mar 4/04/23	sáb 8/04/23	$ 5.762.760
	Suministro+Instal. Malla Eslabonada Cal. 10 + Pintura	5 días	mar 4/04/23	sáb 8/04/23	$ 4.200.975
	Modulo Complemento para Baranda M-80(0,80x0,85m)**	7 días	mar 4/04/23	mar 11/04/23	$ 13.695.305
	PLACAS Y ANDENES	**15 días**	**sáb 25/03/23**	**lun 10/04/23**	**$ 60.700.357**
	Placa contrapiso 0.10 m 3.000 psi+malla 4mm **	9 días	sáb 25/03/23	lun 3/04/23	$ 56.761.560
	ADOQUIN CONCRETO 6 Cm	6 días	mar 4/04/23	lun 10/04/23	$ 3.938.797
	ESTRUCTURAS DEPORTIVAS	**3 días**	**lun 27/03/23**	**jue 30/03/23**	**$ 7.586.802**
	EST. BALONCESTO ANTIBANDALICO (SUM + INST)	2 días	lun 27/03/23	mié 29/03/23	$ 4.200.555
	ESTRUCTURA MICROFUTBOL(SUM+INST)	2 días	lun 27/03/23	mié 29/03/23	$ 3.153.919
	REDES BALONCESTO (SUM + INST)	1 día	mié 29/03/23	jue 30/03/23	$ 63.708
	REDES MICROFUTBOL (SUM + INST)	1 día	mié 29/03/23	jue 30/03/23	$ 168.620
	SEÑALETICA	**2 días**	**mié 3/05/23**	**vie 5/05/23**	**$ 8.174.026**
	SEÑAL IDG-S 2 CARAS (SUM + INST)	1 día	mié 3/05/23	jue 4/05/23	$ 886.698
	Señal Informativa 1 Cara (SUM + INST)	1 día	mié 3/05/23	jue 4/05/23	$ 1.217.264
	SEÑAL SC-120 2 CARAS (SUM + INST)	1 día	jue 4/05/23	vie 5/05/23	$ 2.999.288
	SEÑAL SC-80 2 CARAS (SUM + INST)	1 día	jue 4/05/23	vie 5/05/23	$ 3.070.776
	JUEGOS INFANTILES - SUMINISTRO Y MONTAJE	**1 día**	**vie 19/05/23**	**sáb 20/05/23**	**$ 85.039.970**
	Juego Torre deslizadero muro escalar tubo y red (suministro+instalacion) 3-12 años Cap 20 niños	1 día	vie 19/05/23	sáb 20/05/23	$ 85.039.970
	MOBILIARIO URBANO METÁLICO Y MIXTO	**1 día**	**mar 2/05/23**	**mié 3/05/23**	**$ 1.792.800**
	CICLOPARQUEADERO TIPO 1 M- 100 (SUM + INST)	1 día	mar 2/05/23	mié 3/05/23	$ 1.792.800
	NO PREVISTOS	**68 días**	**jue 23/02/23**	**mié 3/05/23**	**$ 84.063.111**
	Banca concreto GRC 21 MP L=1,93 m Segun diseño BANCA MC	1 día	mar 2/05/23	mié 3/05/23	$ 28.239.620
	Canecas Plastica en Polipropileno (sum+inst)	1 día	mar 2/05/23	mié 3/05/23	$ 4.650.873
	Sellado de fisuras y juntas con Emulsión Asfaltica	2 días	vie 7/04/23	lun 10/04/23	$ 159.090
	MODULO EN CONCRETO MESA DE 2 OCUPACIONES (suministro+instalación)	1 día	mar 2/05/23	mié 3/05/23	$ 18.432.128
	CESTA SANECAN OLIMPIA (suministro+instalacion)	1 día	mar 2/05/23	mié 3/05/23	$ 3.332.000
	FACHADAS VERDES VEGETALES PARA ESCENARIOS IDRD	5 días	lun 10/04/23	vie 14/04/23	$ 28.213.875
	Desmonte CerramMalla eslabonada **	3 días	jue 23/02/23	dom 26/02/23	$ 1.035.525
	AIU 29.1%	**97 días**	**mié 15/02/23**	**mié 24/05/23**	**$ 164.115.956**



CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES DE LA RED DE PROXIMIDAD QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES

CONTRATO DE OBRA No IDRD 2664-2022



INFORME SOCIAL No. 3

VERSIÓN 2

BELZCON S.A.S.

BOGOTÁ, ENERO DE 2023

BOGOTÁ Instituto Distrital de Recreación y Deporte	CONTRATO NO. 2664 DE 2022	INFORME SOCIAL No. 3	Belzcon Construcción Propositiva
	CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES DE LA RED DE PROXIMIDAD QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES		

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN	FOLIOS
1	20-01-2023	Documento original	89
2	30/01/2023	Ajuste al documento según comunicado DPK-2928-G4-038-2022	213

CONTROL DE APROBACIONES

Elaborado por:	Revisado Por:
T.S. Viviana Paulina García Mancipe T.P. 116635212-R	Ing. Gustavo Franco T.P. 25202-50511 CND
Residente Social Contratista	Director de Obra Contratista

Validado Por:	Aprobado Por:
T.S. Marcela Marín T.P. 238505223-1	Ing. Jairo Guevara Rincón T.P. 25202-29798 CND
Residente Social de Interventoría	Director de Interventoría

Revisado Por	Aprobado por:
Ps. Luz Legarda	Arq. Liliana Barbosa
Apoyo a la Supervisión del Componente Social	Supervisión Área Técnica

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCIÓN 6

2. ALCANCE 7

3. MARCO JURIDICO 8

4.OBJETIVOS DEL INFORME DE GESTION SOCIAL 11

4.1. Objetivo General 11

4.2. Objetivos Específicos 11

5. GENERALIDADES DEL PROYECTO 12

6. INFORMACIÓN DEL PROYECTO 13

7.UBICACIÓN DEL PROYECTO 15

8. PROGRAMAS DE GESTIÓN SOCIAL 17

8.1 PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN 17

a. Reunión de Inicio 17

b. Reunión de Finalización de La Obra 22

c. Reuniones adicionales y/o extraordinarias 22

d. Volantes de Información 23

e. Valla Informativa 24

f. Convocatorias 24

8.2 PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD 27

8.3 PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A LAS ACTIVIDADES TÉCNICAS 28

a. Levantamiento de Actas de Vecindad de Inicio y Cierre 28

b. Levantamiento actas de inspección preliminar e inventario de elementos existentes 28

8.4 PROGRAMA DE CONTROL SOCIAL Y COMITES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 30

a. Comités de Participación Ciudadana 30

b. Capacitación Comité de Participación Ciudadana 31

8.5 PROGRAMA DE APOYO A LA CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA 31

Contratación de mano de obra no calificada y población vulnerable: 31

8.6 PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD SOCIAL, ECONÓMICA Y AMBIENTAL 33

Entrega pedagógica uso, mantenimiento y conservación: 33

Aplicación, tabulación y análisis de encuestas de satisfacción: 34

Talleres de prevención violencia de género: 34

9. PROGRAMA DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 35

a. Evaluación 35
b. Seguimiento 35
c. Informe Mensual 35
d. Informe Final 36

10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES **37**

LISTADO DE TABLAS

Tabla 1 Marco Jurídico 8
Tabla 2. Información del Contrato 13
Tabla 3. Parques Incluidos en el Contrato 15
Tabla 4. Parques priorizados Enero 2023 16
Tabla 5. Trazabilidad programación de socializaciones de inicio 18
Tabla 6. Programación reuniones de inicio 19
Tabla 7. Trazabilidad presentaciones para socializaciones de inicio 19
Tabla 8. Socializaciones de inicio 20
Tabla 9. Indicador de cumplimiento Reunión de Inicio 22
Tabla 10. Indicador de cumplimiento de Reunión de Finalización 22
Tabla 11. Indicador de cumplimiento de Reunión Extraordinaria 23
Tabla 12. Trazabilidad volantes voz a voz 23
Tabla 13. Trazabilidad volantes de convocatoria 24
Tabla 14. Volantes de convocatoria 25
Tabla 15. Indicador de cumplimiento de Convocatoria 27
Tabla 16. Información atención a la comunidad 27
Tabla 17. Indicadores de cumplimiento Atención al Ciudadano 28
Tabla 18. Cronograma de actas de preliminares 29
Tabla 19. Indicador de cumplimiento Acompañamiento Social a las Actividades Técnicas 29
Tabla 20. Comités de control y participación 30
Tabla 21 Indicador de cumplimiento Participación y Atención Ciudadana 31
Tabla 22. Listado de personal vinculado 32
Tabla 23. Indicador de cumplimiento Contratación de Mano de Obra 32
Tabla 24. Indicador de cumplimiento Sostenibilidad Social, Económica y Ambiental 34

Tabla 25. Trazabilidad Informes Mensuales 35
Tabla 26. Trazabilidad Plan de Gestión Social 36

LISTADO DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Recorrido de Reconocimiento 17
Ilustración 2. Socializaciones de inicio 21
Ilustración 3. Convocatoria a reuniones 26

LISTADO DE ANEXOS

Anexo 1. Acta de reunión con comunidad 18
Anexo 2. Trazabilidad programación socializaciones de inicio 18
Anexo 3. Trazabilidad presentaciones para socializaciones de inicio 20
Anexo 4. Presentaciones, actas de reuniones y planillas de asistencia socializaciones de inicio 21
Anexo 5. Trazabilidad volantes de socialización de inicio 23
Anexo 6. Pendón de identificación del proyecto y trazabilidad de aprobación 24
Anexo 7. Trazabilidad volantes de convocatoria 25
Anexo 8. Soportes convocatoria a socializaciones de inicio 26
Anexo 9. Planillas de conformación de comités 30
Anexo 10. Soportes de Contratación 33
Anexo 11. Copia de correspondencia enviada y recibida 36
Anexo 12. Copia de correspondencia enviada y recibida 36

1. INTRODUCIÓN

El presente documento de gestión, describe las actividades desarrolladas por parte del componente social, presentando de manera especifica la implementación de actividades del componente desde una perspectiva de responsabilidad social, en cumplimiento del contrato No. 2664 de 2022, cuyo objeto es CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES DE LA RED DE PROXIMIDAD QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES.

Este Informe de Gestión Social, presenta el desarrollo de los siete programas principales de acción ejecutados por Belzcon S.A.S. apoyados en el anexo técnico. Su objetivo principal consiste reportar el cumplimiento de lo propuesto en el Plan de Gestión Social, encaminado a prevenir, controlar y/o mitigar los impactos que se pudiesen generar por las obras de manera oportuna y eficiente.

Desde esta perspectiva, el presente informe reporta la implementación de los siguientes programas para el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de enero de 2023:

- Programa de Información y Divulgación
- Programa de Atención a la Comunidad
- Programa de Acompañamiento a Actividades Técnicas
- Programa de Participación y Control Social
- Programa de Apoyo a la Contratación de Mano de Obra
- Programa de Sostenibilidad Social, Económica y Ambiental
- Programa de Evaluación y Seguimiento

2. ALCANCE

El presente informe consolida las acciones adelantadas desde el componente social para garantizar el cumplimiento en lo propuesto desde esta área en el Plan de Gestión, para garantizar la participación ciudadana de las comunidades del área de influencia directa del proyecto. Cabe destacar que el alcance en las actividades a desarrollar desde el componente social, corresponden de manera estricta al desarrollo de las actividades de mantenimiento que se ejecutan en cada uno de los parques priorizados, con base en el diagnóstico avalado por la interventoría y el IDRD.

3. MARCO JURIDICO

La Carta Magna de Colombia, plantea mecanismos de participación ciudadana para involucrar a las comunidades en la construcción de normatividad, toma de decisiones, rendición de cuentas, y acciones respecto a la afectación de su vida económica, política, administrativa y cultural, es por eso que con el fin de involucrar a las comunidades en el marco del bien colectivo y defensa de los intereses comunes (Ley 99 de 1993 Títulos X y XI, Artículos 69 al 76 y la Ley 134 de 1993) se han generado espacios para permitir relaciones cercanas entre la sociedad y el estado, siendo los ciudadanos interlocutores legítimos para proteger el patrimonio, los derechos comunes y particulares, el espacio, el entorno, la integridad y conservación del medio ambiente.

Tabla 1 Marco Jurídico

REGULACIÓN NORMATIVA	CONTENIDO ESPECÍFICO
Constitución Política de Colombia de 1991 - Asamblea Nacional Constituyente	Los Artículos 1 y 2 de la Constitución Política establecen en el marco del Estado Social Derecho sus principios democráticos, participativos y pluralistas, con prevalencia en el interés general y por tanto la importancia de la participación ciudadana en las decisiones que los afectan a fin de garantizar el cumplimiento y efectividad de los principios, derechos y deberes sociales y del Estado consagrados en la Carta Constitucional. En relación con los derechos colectivos y del ambiente los Artículos 78 y 79 señalan que el Estado garantizará la participación de las organizaciones de consumidores y usuarios en el estudio de las disposiciones que les conciernen, así como la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlos, a fin de garantizar el derecho que tienen todas las personas de gozar de un ambiente sano. Artículo 80: Señala que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo, su sostenibilidad, su conservación, su restauración o sustitución. Artículos 7 y 330 (Parágrafo), indican que la participación ciudadana, entendida como premisa fundamental de índole constitucional, se perfecciona y desarrolla mediante los

REGULACIÓN NORMATIVA	CONTENIDO ESPECÍFICO
	mecanismos de participación allí establecidos, tales como: Derecho de Petición (Art. 23), Acción de Tutela (Art. 86), Acción de Cumplimiento (Art. 87), Acciones Populares y de Grupo (Art. 88). Artículo 90: establece la responsabilidad patrimonial del Estado por los daños jurídicos que le sean imputables, causados por la acción u omisión de las autoridades públicas.
Ley 134 de 1994 Congreso de Colombia	Normas sobre mecanismos de participación ciudadana
Ley 1955 de 2019	"Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 Pacto por Colombia, pacto por la equidad."
Acuerdo 761 de 2020	"Por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo económico, social, ambiental y de obras públicas del Distrito Capital 2020-2024 "Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI"
Ley 134 de 1994	"Por lo cual se establecen los mecanismos de participación ciudadana"
Ley 1755 de 2015	"Por medio del cual se regula el Derecho fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo"
Ley 1757 de 2015	Por el cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática".
Decreto 263 de 2003	Por el cual reglamentaran los artículos 6° y 10° del Acuerdo Distrital 078 de 2002 que dicto normas para la administración y Sostenibilidad del sistema Distrital de Parques" señala el objetivo de los comités locales de control social de los parques metropolitanos, zonales y vecinales del sistema distrital de parques."
Decreto Distrital 215 de 2005	"Por medio del cual se adopta el Plan Maestro de Espacio Público para Bogotá Distrito Capital y se dictan otras disposiciones" Modificado por el art.23, Decreto Distrital 527 de 2014.

REGULACIÓN NORMATIVA	CONTENIDO ESPECÍFICO
Decreto 308 de 2006	"Por medio del cual se adopta el Plan Maestro de Equipamientos Deportivos y Recreativos para Bogotá, Distrito Capital". Título III Política de Gestión para la sostenibilidad, Capitulo II Estrategia de Gestión Social".
Decreto 448 de 2007	"Por el cual se crea y estructura el Sistema Distrital de Participación Ciudadana".
Decreto 371 de 2010	Por el cual se establecen lineamientos para preservar y fortalecer la transparencia y para la prevención de la corrupción en las entidades y Organismos del Distrito Capital".
Decreto Distrital 503 de 2011	"Por la cual se adopta la política pública de participación incidente para el Distrito Capital".
Decreto 483 de 2018	"Por el cual se modifica el Decreto Distrital 229 de 2015," Por medio del cual se adopta la Política pública de Deporte, Recreación, Actividad Física, Parques y Escenarios para Bogotá, y se dictan otras disposiciones"
Decreto 557 de 2018	"Por medio del cual se adopta el Sistema Distrital de Participación en Deporte, Recreación, actividad Física, Parques, Escenarios y Equipamientos recreativos y deportivos para Bogotá D.C – DRAFE y se dictan otras medidas".
Decreto 197 de 2014	"Por medio del cual se adopta la Política Publica Distrital de servicio a la Ciudadanía en la ciudad de Bogotá D.C"
Directiva 001 2017	Democratización de las oportunidades económicas en el distrito capital y promoción de estrategias para la participación real y efectiva de las personas naturales vulnerables, marginadas y/o excluidas de la dinámica productiva de la ciudad
Decreto 332 de 2020	Por medio del cual se establecen medidas afirmativas para promover la participación de las mujeres en la contratación del Distrito Capital

4.OBJETIVOS DEL INFORME DE GESTION SOCIAL

4.1. Objetivo General

Describir las actividades realizadas por BELZCON S.A.S., encaminadas al cumplimiento de las obligaciones de gestión social para el desarrollo del contrato de obra 2664-2022, según las disposiciones legales vigentes, de acuerdo con los criterios de calidad, oportunidad y veracidad, así como la presentación de los resultados de la ejecución, para el tercer mes comprendido entre el 1 y el 31 de enero de 2023.

4.2. Objetivos Específicos

- Presentar el avance en el desarrollo de las actividades sociales por parte de BELZCON S.A.S., dando cumplimiento a lo estipulado en el Plan de Gestión Social.
- Evidenciar los procesos de ejecución y seguimiento adelantados desde el contratista, en cumplimiento de cada uno de los programas establecidos por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte IDRD para la ejecución de obras de infraestructura urbana.

5. GENERALIDADES DEL PROYECTO

El contrato 2664 de 2022 se firmó entre Belzcon S.A.S. y el Instituto de Recreación y Deporte IDRD, con acta de inicio del 9 de noviembre de 2022 y pretende beneficiar a los habitantes de tres localidades del distrito capital, a saber: Tunjuelito, Bosa y Kennedy, teniendo una población aproximada de 2.040.946 personas.

Pretende atender de manera oportuna las labores de mantenimiento, adecuación, mejoramiento integral, recuperación de la infraestructura física, el suministro, desmonte e instalación de las piezas, y/o partes del mobiliario urbano, módulos de juegos infantiles y estructuras deportivas, de los parques de la Red de Proximidad del Sistema Distrital de Parques del IDRD del grupo 4, a monto agotable.

6. INFORMACIÓN DEL PROYECTO

A continuación se menciona la identificación del proyecto, así como los responsables de su ejecución:

Tabla 2. Información del Contrato

CONTRATANTE **INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE**	
Supervisión Técnica:	Arq. Liliana Barbosa
Coordinadora Social:	Luz Dary Legarda
INTERVENTORÍA **Contrato IDRD - 2928 - 2022**	
Interventoría:	Consorcio Dispark
Director de Intervetoría:	Jairo Guevara
Residente Social:	Marcela Marín
Objeto:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL CONTABLE / FINANCIERA Y JURÍDICA DEL CONTRATO RESULTANTE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES: CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES DE LA RED DE PROXIMIDAD QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES" Grupo No. 4
Duración del contrato:	Ocho (8) meses
Fecha de inicio del proyecto:	9 de noviembre de 2022
Fecha de Terminación:	8 de julio de 2023
CONTRATISTA **Contrato IDRD – 2664 - 2022**	
Contratista:	BELZCON S.A.S.
Director de Obra:	Gustavo Franco

Residente Social:	Viviana Paulina García Mancipe
Objeto:	CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES DE LA RED DE PROXIMIDAD QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES
Duración del contrato:	Siete (7) meses
Fecha de inicio del proyecto:	9 de noviembre de 2022
Fecha de Terminación:	8 de junio de 2023

7. UBICACIÓN DEL PROYECTO

De conformidad con la priorización entregada por parte del Instituto Distrital de Recreación y Deporte – IDRD, a continuación, se presenta el listado de parques objeto de intervención definido para el presente corte:

Tabla 3. Parques Incluidos en el Contrato

ID PARQUE	LOCALIDAD	NOMBRE DEL PARQUE	ESCALA	DIRECCION	UPZ
06-003	TUNJUELITO	URBANIZACION LA LAGUNA	BOLSILLO	Dg. 52a Sur #53-97, Bogotá	VENECIA
06-004	TUNJUELITO	EL CLARET	BOLSILLO	CALLE 48 A SUR CARRERA 27	VENECIA
08-804	KENNEDY	URBANIZACION PREDIO CARBOQUIMICA CESION PARQUE	BOLSILLO	CALLE 44 SUR TRANSV 68 B	CARVAJAL
08-014	KENNEDY	CARVAJAL	BOLSILLO	CARRERA 72 Q CALLE 37 SUR	CARVAJAL
08-202	KENNEDY	URBANIZACION CARIMAGUA PRIMER SECTOR	BOLSILLO	CARRERA 72 J CALLE 38 D SUR	CARVAJAL
08-397	KENNEDY	URBANIZACION CARIMAGUA PRIMER SECTOR	BOLSILLO	CALLE 38 B BIS SUR CARRERA 72 I	CARVAJAL
08-319	KENNEDY	URBANIZACION TIMIZA CELULA B TONOLI	VECINAL	CARRERA 74 DG 40 B SUR	TIMIZA
08-045	KENNEDY	PASTRANITA II SECTOR	VECINAL	AV PRIMERA DE MAYO CALLE 48 A SUR	TIMIZA
08-136	KENNEDY	BERTHA HERNANDEZ DE OSPINA	VECINAL	CALLE 53 B SUR CARRERA 78 L	TIMIZA
07-150	BOSA	URBANIZACION JOSE MARIA CARBONELL I Y II ETAPAS	BOLSILLO	TV. 78l & CLL. 69 Sur	BOSA CENTRAL
7-050	BOSA	DESARROLLO PIAMONTE I	BOLSILLO	CRA. 78B & CLL. 69 C BIS	BOSA CENTRAL
07-072	BOSA	DESARROLLO EL LLANO DE BOSA SAN EDUARDO	BOLSILLO	CARRERA 78 B CALLE 69 C BIS SUR	BOSA CENTRAL
07-049	BOSA	DESARROLLO GRAN COLOMBIANO II SECTOR NARANJOS	BOLSILLO	CARRERA 80 Q CALLE 71 F SUR	BOSA CENTRAL
07-195	BOSA	URBANIZACION LA ESPERANZA	BOLSILLO	CARRERA 78 C DIAG 78 BIS SUR	BOSA CENTRAL

***NOTA:** Si bien estos parques corresponden al listado inicial propuesto para el presente contrato, durante el mes objeto del presente informe, se estableció el orden de intervención de los mismos, como se muestra a continuación:

Tabla 4. Parques priorizados Enero 2023

No	ID PARQUE	LOCALIDAD	NOMBRE DEL PARQUE	ESCALA	DIRECCION
1	07-049	BOSA	DESARROLLO GRAN COLOMBIANO II SECTOR NARANJOS	BOLSILLO	CARRERA 80 Q CALLE 71 F SUR
2	07-072	BOSA	DESARROLLO EL LLANO DE BOSA SAN EDUARDO	BOLSILLO	CARRERA 78 B CALLE 69 C BIS SUR
3	08-136	KENNEDY	BERTHA HERNANDEZ DE OSPINA	VECINAL	CALLE 53 B SUR CARRERA 78 L
4	08-319	KENNEDY	URBANIZACION TIMIZA CELULA B TONOLI	VECINAL	CARRERA 74 DG 40 B SUR
5	07-195	BOSA	URBANIZACION LA ESPERANZA	BOLSILLO	CARRERA 78 C DIAG 78 BIS SUR
6	06-003	TUNJUELITO	URBANIZACION LA LAGUNA	BOLSILLO	Dg. 52a Sur #53-97, Bogotá
7	06-004	TUNJUELITO	EL CLARET	BOLSILLO	CALLE 48 A SUR CARRERA 27
8	08-013	KENNEDY	URBANIZACION EL PROGESO	BOLSILLO	CARRERA 72 B # 43 SUR
9	08-025	KENNEDY	SAN ANDRES	VECINAL	ZONA CENTRAL DE LA MANZANA COMPRENDIDA ENTRE LA CALLE 42C SUR Y CALLE 42F SUR CON CARRERA 60 BIS Y DIAGONAL 42C SUR

8. PROGRAMAS DE GESTIÓN SOCIAL

A continuación, se presenta el desarrollo de la gestión social durante el tercer mes de ejecución de contrato a partir de los programas de información y divulgación, atención a la comunidad, acompañamiento a las actividades técnicas de la obra, control social- comités de participación, contratación de mano de obra no calificada y sostenibilidad social, económica y ambiental.

8.1 PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN

A continuación, se presenta lo adelantado el presente mes.


a. Reunión de Inicio

Durante el mes de enero se realizaron acercamientos a los líderes comunales de los sectores aledaños a los parques objeto de intervención, con el fin de establecer los lugares en los que se podrían adelantar las reuniones de inicio. Una de las comunidades más interesadas en el proceso fue la del parque Desarrollo Gran Colombiano, en donde los líderes comunales indicaron haber tenido acercamientos con la entidad. Se realizó un recorrido por el parque en donde los asistentes indicaron los lugares que requieren intervenciones.

Ilustración 1. Recorrido de Reconocimiento



Desarrollo Gran Colombiano – Urbanización Timiza



Urbanización Llano de Bosa – Bertha Hernández

Anexo 1. Acta de reunión con comunidad

Una vez determinado el orden de intervención de los parques priorizados y de acuerdo a la disponibilidad reportada por los funcionarios de la entidad para acompañar los ejercicios de socialización (25, 26 y 27 de enero de 2023), se procedió a proyectar la programación para las reuniones de inicio de los parques, teniendo la siguiente trazabilidad:

Tabla 5. Trazabilidad programación de socializaciones de inicio

FECHA	ACTIVIDAD
16-01-2023	En comité integral celebrado en el IDRD se establecen las fechas para la realización de las socializaciones de inicio (25-26 y 27 de enero)
18-01-2023	Se envía programación de reuniones para los parques Bertha Hernández de Ospina, Desarrollo Gran Colombiano, Urbanización Llano de Bosa y Urbanización Timiza Célula B Tonolí
19-01-2023	Se recibe correo electrónico por parte de la interventoría solicitando la programación de la totalidad de los parques priorizados
	Se remite programación de la totalidad de los parques para revisión
	Se recibe correo electrónico en el que se solicita modificar las fechas de realización de las reuniones de inicio (25 y 26 de enero), incluir las socializaciones voz a voz y cambiar cuadro de presentación del cronograma de reuniones.
	Se envía cuadro de programación según modelo y con fechas ajustadas según solicitud.
21-01-2023	Se recibe aprobación de programación de reuniones

Anexo 2. Trazabilidad programación socializaciones de inicio

	Se recibe solicitud del área social de interventoría de ajustar presentaciones según modelo
21-01-2023	Se remiten presentaciones ajustadas según modelo
	Se recibe solicitud de ajustes por parte de interventoría
23-01-2023	Se reitera solicitud de ajustes por parte de interventoría
	Se remiten las presentaciones atendiendo los ajustes solicitados por la interventoría
24-01-2023	Se reciben observaciones por parte del área técnica del IDRD
	Se remiten presentaciones ajustadas según solicitudes de la entidad
	Se recibe aprobación de las presentaciones

Anexo 3. Trazabilidad presentaciones para socializaciones de inicio

Luego de realizadas las convocatorias, se llevaron a cabo las respectivas reuniones de inicio de mantenimiento de los parques Urbanización El Progreso, San Andrés, Desarrollo el Llano de Bosa San Eduardo, Desarrollo Gran Colombiano II Sector Naranjos, Urbanización La Laguna, Urbanización Timiza Célula B Tonoli y Bertha Hernández de Ospina, como se logra constatar a continuación.

Tabla 8. Socializaciones de inicio

REUNIONES DE INICIO GRUPO 4					
No.	**CÓDIGO**	**LOCALIDAD**	**PARQUE**	**FECHA**	**TOTAL DE ASISTENTES**
1	08-013	KENNEDY	URBANIZACION EL PROGESO	25/01/2023	25
2	08-025	KENNEDY	SAN ANDRES	25/01/2023	37
3	07-072	BOSA	DESARROLLO EL LLANO DE BOSA SAN EDUARDO	25/01/2023	50
4	06-003	TUNJUELITO	URBANIZACION LA LAGUNA	26/01/2023	23
5	08-319	KENNEDY	URBANIZACION TIMIZA CELULA B TONOLI	26/01/2023	20
6	08-136	KENNEDY	BERTHA HERNANDEZ DE OSPINA	26/01/2023	42
7	07-049	BOSA	DESARROLLO GRAN COLOMBIANO II SECTOR NARANJOS	29/01/2023	33

Con base en lo anterior, a continuación se presenta la programación aprobada:

Tabla 6. Programación reuniones de inicio

PROGRAMACION REUNIONES DE INICIO GRUPO 4							
PARQUES DE LA RED DE PROXIMIDAD							
PARQUE	CÓDIGO	LOCALIDAD	FECHA DE REUNIÓN DE INICIO	HORA	LUGAR DE ENCUENTRO	DIRECCIÓN	MODALIDAD
DESARROLLO EL LLANO DE BOSA SAN EDUARDO	07-072	BOSA	25/01/2023	8:00 a. m.	PARQUE	Carrera 78B con Calle 69 D Sur	REUNIÓN DE INICIO
DESARROLLO GRAN COLOMBIANO II SECTOR NARANJOS	07-049	BOSA	25/01/2023	10:00 a. m.	BODEGA	CARRERA 80 Q # 71 D 33 SUR	REUNIÓN DE INICIO
SAN ANDRES	08-025	KENNEDY	25/01/2023	1:00 p.m.	PARQUE	Calle 43 B Sur con Carrera 72 B Bis A	REUNIÓN DE INICIO
URBANIZACION EL PROGESO	08-013	KENNEDY	25/01/2023	3:30 p.m.	PARQUE	Transversal 72D entre Calle 43 y Carrera 72 B	REUNIÓN DE INICIO
BERTHA HERNANDEZ DE OSPINA	08-136	KENNEDY	26/01/2023	9:00 a.m.	SALÓN COMUNAL ROMA IV SECTOR 2	CARRERA 78 J # 54-16 SUR	REUNIÓN DE INICIO
URBANIZACION TIMIZA CELULA B TONOLI	08-319	KENNEDY	26/01/2023	11:00 a. m.	SALÓN COMUNAL CONJUNTO RESIDENCIAL TONOLI I	DIAGONAL 40 C SUR # 73A 20	REUNIÓN DE INICIO
URBANIZACION LA LAGUNA	06-003	TUNJUELITO	26/01/2023	2:00 p.m.	PARQUE	Carrera 53 entre Diagonal 51 Sur y Diagonal 52 A Sur	REUNIÓN DE INICIO
EL CLARET	06-004	TUNJUELITO	1/02/2023	10:00 a.m.	PARQUE	CALLE 48 A SUR CARRERA 27	VOZ A VOZ
URBANIZACION LA ESPERANZA	07-195	BOSA	1/02/2023	2:30 p.m.	PARQUE	CARRERA 78 C DIAG 78 BIS SUR	VOZ A VOZ


Página 1

Una vez establecidas las actividades a desarrollar en cada uno de estos parques, Belzcon S.A.S. procedió a remitir las presentaciones para las reuniones de inicio a la interventoría para su revisión y comentarios. La interventoría emitió observaciones, las cuales fueron atendidas por el contratista y remitidas nuevamente para su aprobación. A continuación se presenta la trazabilidad de la aprobación:

Tabla 7. Trazabilidad presentaciones para socializaciones de inicio

FECHA	ACTIVIDAD
18-01-2023	Se envían las presentaciones para socializaciones de inicio de los parques Bertha Hernández de Ospina, Desarrollo Gran Colombiano, Urbanización Llano de Bosa y Urbanización Timiza Célula B Tonolí
19-01-2023	Se recibe correo electrónico por parte de la interventoría solicitando la programación de la totalidad de los parques priorizados
	Se reciben observaciones por parte del área técnica de interventoría vía Whatsapp a las presentaciones de reuniones de inicio
20-01-2023	Se atienden las observaciones del área técnica de interventoría a presentaciones de reuniones de inicio

Ilustración 2. Socializaciones de inicio



Anexo 4. Presentaciones, actas de reuniones y planillas de asistencia socializaciones de inicio

Tabla 9. Indicador de cumplimiento Reunión de Inicio

INDICADOR	CUMPLIMIENTO
Número de Reuniones de inicio celebradas 7 Número de Reunión de inicio programadas 7	100%

b. Reunión de Finalización de La Obra

Teniendo en cuenta que, para la fecha de corte del presente informe, se adelantan labores de socializaciones de inicio en los parques priorizados por parte del IDRD, aun no se han programado reuniones de finalización.

Tabla 10. Indicador de cumplimiento de Reunión de Finalización

INDICADOR	CUMPLIMIENTO
Número de Reuniones de finalización celebradas Número de Reuniones de finalización programadas	N/A

c. Reuniones adicionales y/o extraordinarias

Teniendo en cuenta que, para la fecha de corte del presente informe, se adelantan labores de socializaciones de inicio en los parques priorizados por parte del IDRD, aun no se han programado reuniones extraordinarias.

Tabla 11. Indicador de cumplimiento de Reunión Extraordinaria

INDICADOR	CUMPLIMIENTO
Número de Reuniones extraordinarias celebradas / Número de Reuniones extraordinarias programadas	N/A

d. Volantes de Información

Durante el presente periodo, se realizó la gestión para la aprobación de los volantes de información a la comunidad sobre el inicio de actividades de mantenimiento en los parques El Claret y Urbanización La Esperanza. En estos parques no se realizarán reuniones de socialización dado el bajo impacto de las actividades a desarrollar (instalación de gimnasios caninos). Estos se entregarán el día 01 de febrero, quedando las correspondientes evidencias a reportar en el informe de gestión social N° 4. A continuación se presenta la trazabilidad para la aprobación de los volantes de socialización voz a voz:

Tabla 12. Trazabilidad volantes voz a voz

FECHA	ACTIVIDAD
27-01-2023	Se remiten volantes
28-01-2023	Se solicita revisar tiempos de ejecución de las actividades
	Se aclara que las fechas de ejecución contemplan un margen amplio, pues se desconoce el tiempo de fabricación y despacho por parte del proveedor
	Se remiten volantes aprobados a IDRD
30-01-2023	IDRD solita ajustar datos de punto de atención virtual
	Se atiende ajuste solicita y se remite para revisión
	Se programa divulgación para el siguiente periodo

Anexo 5. Trazabilidad volantes de socialización de inicio

e. Valla Informativa

Durante el presente periodo, se recibió por parte de la entidad el arte para la elaboración de los pendones que se instalarán en los parques objeto de intervención. Estos fueron remitidos por la interventoría al contratista mediante correo electrónico y se iniciaron las gestiones para su impresión e instalación, una vez se hayan adelantado las socializaciones de inicio de obras.

Anexo 6. Pendón de identificación del proyecto y trazabilidad de aprobación

f. Convocatorias

Con base en la programación de las reuniones de inicio propuestas por Belzcon S.A.S., durante el presente periodo, se gestionó loa aprobación de los volantes de convocatoria para la reunión de inicio de los parques Urbanización El Progreso, San Andrés, Desarrollo el Llano de Bosa San Eduardo, Desarrollo Gran Colombiano II Sector Naranjos, Urbanización La Laguna, Urbanización Timiza Célula B Tonoli y Bertha Hernández de Ospina.

A continuación se presenta la trazabilidad de aprobación de los volantes:

Tabla 13. Trazabilidad volantes de convocatoria

FECHA	ACTIVIDAD
16-01-2023	En comité integral celebrado en el IDRD se establecen las fechas para la realización de las socializaciones de inicio (25-26 y 27 de enero)
18-01-2023	Se envía programación de reuniones y volantes de convocatoria para los parques Bertha Hernández de Ospina, Desarrollo Gran Colombiano, Urbanización Llano de Bosa y Urbanización Timiza Célula B Tonolí
19-01-2023	Se recibe correo electrónico por parte de la interventoría solicitando la programación de la totalidad de los parques priorizados
	Se remite programación de la totalidad de los parques y volantes de convocatoria para revisión
	Se reciben observaciones por parte del área técnica de interventoría vía Whatsapp a los volantes de convocatoria y presentaciones de reuniones de inicio
	Se atienden las observaciones del área técnica de interventoría a volantes de convocatoria

	Se reciben observaciones por parte del área social de interventoría respecto a los volantes de convocatoria
20-01-2023	Se remiten volantes de convocatoria ajustado según modelo remitido por interventoría
	Por medio de llamada telefónica se solicita ajustar el título de los volantes de convocatoria
	Se envían volantes con títulos ajustados según solicitud
	Se recibe correo electrónico en el que se solicita modificar las fechas de realización de las reuniones de inicio (25 y 26 de enero), incluir las socializaciones voz a voz y cambiar cuadro de presentación del cronograma de reuniones.
	Se envía cuadro de programación según modelo y con fechas ajustadas según solicitud.
21-01-2023	Se recibe aprobación de programación de reuniones y volantes de convocatoria.

Anexo 7. Trazabilidad volantes de convocatoria

Tras la aprobación de las piezas, se realizó la entrega de volantes de convocatoria para las reuniones de inicio de mantenimiento de los parques como se muestra a continuación:

Tabla 14. Volantes de convocatoria

PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN GRUPO 4					
DISTRIBUCIÓN VOLANTES DE CONVOCATORIA					
No.	**CÓDIGO**	**LOCALIDAD**	**PARQUE**	**FECHA**	**TOTAL CONVOCADOS**
1	08-013	KENNEDY	URBANIZACION EL PROGESO	21/01/2023	28
2	08-025	KENNEDY	SAN ANDRES	21/01/2023	47
3	07-072	BOSA	DESARROLLO EL LLANO DE BOSA SAN EDUARDO	22/01/2023	44
4	07-049	BOSA	DESARROLLO GRAN COLOMBIANO II SECTOR NARANJOS	22/01/2023-26/01/2023	77
5	06-003	TUNJUELITO	URBANIZACION LA LAGUNA	22/01/2023	28
6	08-319	KENNEDY	URBANIZACION TIMIZA CELULA B TONOLI	22/01/2023	112
7	08-136	KENNEDY	BERTHA HERNANDEZ DE OSPINA	23/01/2023	104
TOTAL					440

Ilustración 3. Convocatoria a reuniones



Anexo 8. Soportes convocatoria a socializaciones de inicio

Tabla 15. Indicador de cumplimiento de Convocatoria

INDICADOR	RESPONSABLE
Número de volantes informativos entregados / Número de volantes informativos requeridos	NA
Número de vallas informativas instaladas / Número de vallas informativas requeridas	N/A
Número de volantes de convocatoria entregados 440 / Número de volantes de convocatoria requeridos 440	100%

8.2 PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD

A continuación se presentan los canales de atención propuestos por el contratista para la atención virtual a la comunidad.

Tabla 16. Información atención a la comunidad

LINEAS DE ATENCION AL CIUDADANO		
No. telefónico	**Correo electrónico**	**Horarios de atención**
3213897064	gestionsocial2664.22@gmail.com	Lunes, Miércoles y Viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Esta información fue incluida en las piezas de convocatoria elaboradas durante el presente periodo, así como en las reuniones de inicio a socializar con las comunidades de los parques priorizados para ejecución. A la fecha de corte del presente informe, no se cuenta con PQRS.

Tabla 17. Indicadores de cumplimiento Atención al Ciudadano

INDICADOR	*CUMPLIMIENTO*
Canales de atención ciudadana habilitados 2 / Canales de atención ciudadana requeridos 2	100%
Número de PQRS atendidas / Número de PQRS Recibidas	N/A
Número de PQRS cerradas / Número de PQRS Recibidas	N/A

8.3 PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A LAS ACTIVIDADES TÉCNICAS

Para el presente periodo objeto del informe, no se realizó acompañamiento social a las actividades técnicas.

a. Levantamiento de Actas de Vecindad de Inicio y Cierre

Durante el presente periodo no se realizó el levantamiento de acta de vecindad de inicio de obra.

b. Levantamiento actas de inspección preliminar e inventario de elementos existentes

Teniendo en cuenta el próximo inicio de actividades de obra, para el presente periodo se estableció el cronograma de acompañamiento a actividades técnicas a ejecutar para el siguiente periodo.

Tabla 18. Cronograma de actas de preliminares

PROGRAMACION ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A ACTIVIDADES TÉCNICAS GRUPO 4							
PARQUES DE LA RED DE PROXIMIDAD							
PARQUE	**CÓDIGO**	**LOCALIDAD**	**FECHA DE LEVANTAMIENTO**	**HORA**	**LUGAR DE ENCUENTRO**	**DIRECCIÓN**	**OBSERVACIONES**
DESARROLLO EL LLANO DE BOSA SAN EDUARDO	07-072	BOSA	1/02/2023	9:00 a. m.	PARQUE	Carrera 78B con Calle 69 D Sur	REQUIERE LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE VECINDAD
DESARROLLO GRAN COLOMBIANO II SECTOR NARANJOS	07-049	BOSA	1/02/2023	10:00 a. m.	PARQUE	CARRERA 80 Q # 71 D SUR	
BERTHA HERNANDEZ DE OSPINA	08-136	KENNEDY	1/02/2023	11:00 a.m.	PARQUE	CARRERA 78 J # 54 SUR	REQUIERE LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE VECINDAD
URBANIZACION TIMIZA CELULA B TONOLI	08-319	KENNEDY	1/02/2023	1:30 p. m.	PARQUE	DIAGONAL 40 C SUR 73A	

Tabla 19. Indicador de cumplimiento Acompañamiento Social a las Actividades Técnicas

INDICADOR	CUMPLIMIENTO
Número de actas de inicio levantadas / Número de actas de inicio requeridas	N/A
Número de actas de cierre levantadas / Número de cierre requeridas	N/A
Número de actas de inspección preliminar levantadas / Número de actas de inspección preliminar registradas	N/A
Número de actas de desmonte de mobiliario levantadas / Número de actas de desmonte de mobiliario requeridas	N/A

8.4 PROGRAMA DE CONTROL SOCIAL Y COMITES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

A continuación, se presentan las actividades desarrolladas durante el presente periodo.

a. Comités de Participación Ciudadana

Para la fecha de corte del presente informe, se adelantaron las labores de socialización de inicio en los parques priorizados por parte del IDRD, y se procedió a conformar los diferentes comités de participación ciudadana, como se observa a continuación:

Tabla 20. Comités de control y participación

No.	CÓDIGO	LOCALIDAD	PARQUE	FECHA	TOTAL DE INSCRITOS AL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL
1	08-013	KENNEDY	URBANIZACION EL PROGESO	25/01/2023	4
2	08-025	KENNEDY	SAN ANDRES	25/01/2023	8
3	07-072	BOSA	DESARROLLO EL LLANO DE BOSA SAN EDUARDO	25/01/2023	6
5	06-003	TUNJUELITO	URBANIZACION LA LAGUNA	26/01/2023	2
6	08-319	KENNEDY	URBANIZACION TIMIZA CELULA B TONOLI	26/01/2023	4
7	08-136	KENNEDY	BERTHA HERNANDEZ DE OSPINA	26/01/2023	9
4	07-049	BOSA	DESARROLLO GRAN COLOMBIANO II SECTOR NARANJOS	29/01/2023	11

Anexo 9. Planillas de conformación de comités

b. Capacitación Comité de Participación Ciudadana

Teniendo en cuenta que, para la fecha de corte del presente informe, se adelantan labores de socializaciones de inicio en los parques priorizados por parte del IDRD, aun no se han celebrado capacitaciones con los miembros del comité.

Tabla 21 Indicador de cumplimiento Participación y Atención Ciudadana

INDICADOR	CUMPLIMIENTO
Número de comités de participación conformados / Número de comités de participación requeridos	N/A
Número de comités de participación capacitados / Número de comités de participación conformados	N/A

8.5 PROGRAMA DE APOYO A LA CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA

A continuación, se presentan las actividades desarrolladas durante el presente periodo.

Contratación de mano de obra no calificada y población vulnerable:

Teniendo en cuenta que, para la fecha de corte del presente informe, se adelantan labores de socializaciones de inicio en los parques priorizados por parte del IDRD, aun no se ha contratado personal de obra.

A continuación, se relaciona el personal vinculado con el proyecto durante el presente periodo:

Tabla 22. Listado de personal vinculado

	APELLIDOS Y NOMBRES	C.C	CARGO
1	BAUTISTA CASTELLANOS NESTOR ORLANDO	80.190.955	ING PRESUPUESTO Y CONTROL
2	CIPRIAN CASALLAS GINA PAOLA	1.012.429.637	INSPECTORA DE OBRA
3	GARCIA MANCIPE VIVIANA PAULINA	52.990.836	PROFESIONAL SOCIAL
4	ORTIZ SABOGAL DAVID ORLANDO	1.012.423.111	INSPECTOR DE OBRA
5	RICAURTE RODRIGUEZ JHONNA MARCELA	52.834.631	PROFESIONAL AMBIENTAL
6	CUERVO GIL ANGÉLICA MARÍA	52.901.081	PROFESIONAL SST
7	CRUZ RODRIGUEZ DANIEL ORLANDO	1.016.027.868	ESP. TRANSITO
8	FRANCO CARBONELL GUSTAVO	19.266.368	DIRECTOR DE OBRA
9	PORTILLA HERNANDEZ JONH EDILBERTO	94.532.542	PROFESIONAL DE CALIDAD
10	RODRIGUEZ LLANOS JUAN SEBASTIAN	1.030.661.956	INSP. TECNICO
11	RUIZ BELTRAN JIMMY ALBERTO	13.615.960	RESIDENTE DE OBRA
12	TONCEL ARÉVALO JORGE BERNARDO	1.081.818.022	RESIDENTE DE OBRA

Tabla 23. Indicador de cumplimiento Contratación de Mano de Obra

INDICADOR	CUMPLIMIENTO
Número de mujeres contratadas 4 Número de personas contratadas 12	30%
Número de población vulnerable contratada Número de personas contratadas	N/A
Número de personas no calificadas de las localidades contratadas Número de personas no calificadas contratadas	N/A
Número de jóvenes contratados Número de personas contratadas	N/A

Número de adultos contratados Número de personas contratadas	12 12	100%

Anexo 10. Soportes de Contratación

8.6 PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD SOCIAL, ECONÓMICA Y AMBIENTAL

A continuación, se presentan las actividades desarrolladas durante el presente periodo.

Entrega de plegables de sostenibilidad:

Teniendo en cuenta que, para la fecha de corte del presente informe, se adelantan labores de socializaciones de inicio en los parques priorizados por parte del IDRD, aun no se han distribuido plegables de sostenibilidad.

Aplicación de Encuestas de Satisfacción:

Teniendo en cuenta que, para la fecha de corte del presente informe, se adelantan labores de socializaciones de inicio en los parques priorizados por parte del IDRD, aun no se han aplicado encuestas de satisfacción.

Entrega pedagógica uso, mantenimiento y conservación:

Teniendo en cuenta que, para la fecha de corte del presente informe, se adelantan labores de socializaciones de inicio en los parques priorizados por parte del IDRD, aun no se ha hecho entrega de elementos de pedagogía.

Aplicación, tabulación y análisis de encuestas de satisfacción:

Teniendo en cuenta que, para la fecha de corte del presente informe, se adelantan labores de socializaciones de inicio en los parques priorizados por parte del IDRD, aun no se han aplicado encuestas de satisfacción, por lo tanto, no se requiere la tabulación y análisis de resultados del ejercicio.

Talleres de prevención violencia de género:

Teniendo en cuenta que, para la fecha de corte del presente informe, se adelantan labores de socializaciones de inicio en los parques priorizados por parte del IDRD, aun no se han celebrado talleres de prevención.

Tabla 24. Indicador de cumplimiento Sostenibilidad Social, Económica y Ambiental

INDICADOR	CUMPLIMIENTO
Número de plegables entregados / Número de plegables requeridos	N/A
Número de capacitaciones celebradas / Número de capacitaciones requeridas	N/A
Número de encuestas aplicadas / Número de encuestas requeridas	N/A

9. PROGRAMA DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

De acuerdo al Plan de Gestión Social del IDRD, este programa contempla lo siguiente:

a. Evaluación

Dentro del presente documento se evidencia la aplicación de los indicadores de cumplimiento propuestos para la evaluación del Plan de Gestión Social.

b. Seguimiento

Para la fecha de corte del presente informe, no se programaron comités de seguimiento a la gestión social.

c. Informe Mensual

En cumplimiento de lo requerido por parte del IDRD, el contratista hizo entrega del informe de gestión social, como se muestra a continuación:

Tabla 25. Trazabilidad Informes Mensuales

INFORME MENSUAL	RADICACIÓN BELZCON	RESPUESTA INTERVENTORIA	ESTADO
1	BEL-PGC-ADM-016-22	DPK-2928-G4-011-2022	Observado
1	BEL-PGC-ADM-039-22	Correo electrónico	Aprobado
2	BEL-PGC-ADM-055-22	DPK-2928-G4-025-2022	Observado

2	BEL-PGC-ADM-068-22		Aprobado

Anexo 11. Copia de correspondencia enviada y recibida

d. Informe Final

Este informe será entregado una vez termine la ejecución del contrato de obra.

e. Productos Entregables

En cumplimiento de lo requerido por parte del IDRD, el contratista hizo entrega del Plan de Gestión Social atendiendo ajustes requeridos por la entidad mediante correo electrónico, como se muestra a continuación:

Tabla 26. Trazabilidad Plan de Gestión Social

DOCUMENTO	RADICACIÓN BELZCON	RESPUESTA INTERVENTORIA	ESTADO
Plan de Gestión Social	BEL-PGC-ADM-017-22	DPK-2928-G4-008-2022	Observado
	BEL-PGC-ADM-025-22	Correo electrónico	Aprobado
	BEL-PGC-ADM-066-22		Aprobado

Anexo 12. Copia de correspondencia enviada y recibida

10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Programa de Información y Divulgación: Se realiza la convocatoria a las reuniones de inicio de actividades de mantenimiento para los parques Urbanización El Progreso, San Andrés, Desarrollo el Llano de Bosa San Eduardo, Desarrollo Gran Colombiano II Sector Naranjos, Urbanización La Laguna, Urbanización Timiza Célula B Tonoli y Bertha Hernández de Ospina, haciendo entrega de volantes predio a predio en el área de influencia directa de los parques. El ejercicio de convocatoria se vio reflejado en la asistencia de comunidad a cada uno de los encuentros citados. Aunque en estos espacios fueron evidentes conflictos al interior de las comunidades beneficiadas por el proyecto, se cumplió con el objetivo de informar a la comunidad sobre su inicio.
- Programa de Atención a la Comunidad: Se incluye la información de los canales de información en los volantes para dar respuesta efectiva a las inquietudes que se generen en la comunidad respecto al proyecto.
- Programa de Acompañamiento a Actividades Técnicas: Se programa el inicio del reconocimiento de las condiciones actuales de los predios ubicados en el área de influencia del proyecto y de los mismos espacios a intervenir.
- Programa de Control Social y Participación Ciudadana: El acompañamiento de la comunidad durante la ejecución de las acciones de mantenimiento, permitirá multiplicar la información del contrato a las personas que por sus obligaciones cotidianas no pueden hacer seguimiento directo y permitirá recepcionar inquietudes de esta misma población, por medio de los miembros inscritos. Durante la celebración de las socializaciones de inicio de actividades de mantenimiento, fue posible conformar los comités de participación de los parques Urbanización El Progreso, San Andrés, Desarrollo el Llano de Bosa San Eduardo, Desarrollo Gran Colombiano II Sector Naranjos, Urbanización La Laguna, Urbanización Timiza Célula B Tonoli y Bertha Hernández de Ospina.
- Programa de Apoyo a la Contratación de Mano de Obra No Calificada: Se adelanta la contratación de personal en la medida que se ejecutan las actividades administrativas por parte del contratista, previo al inicio de las obras.

- Programa de Sostenibilidad, Económica y Ambiental: Vincular a la comunidad beneficiaria del proyecto desde el inicio de las obras a través de las convocatorias a las reuniones de inicio, facilita la apropiación de los espacios recreo deportivos.
- Programa de Evaluación y Seguimiento: El registro oportuno, ordenado y sistemático de las actividades desarrolladas desde el componente social, evidencia no solamente el cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de Belzcon S.A.S., sino también evidencia la intencionalidad del IDRD de mantener relaciones de comunicación abierta y efectivas con las comunidades del área de influencia de los parques de la ciudad.

Anexo No. 1

Acta de reunión con comunidad

BOGOTÁ

ACTA No. 1	COMITÉ/REUNIÓN: Primer acercamiento al territorio	DD: 11	MM: 01	AA: 2023

LUGAR: Parque 07 49 Barrio la Ele Segundo Sector los Laureles HORA DE INICIO: 12 30 HORA FIN:

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
Sandra Patricia Figueroa	Presidenta JAC 7649	Junta de Acción Comunal
Fernando Bermúdez	Vicepresidente JAC 7649	Junta de Acción Comunal
John Pérez	Comunidad	Habitante del Sector

ORDEN DEL DIA

1. Socialización - Presentación	4.
2.	5.
3.	6.

TEMAS TRATADOS

Se realiza primer acercamiento con los habitantes del Sector y miembros de la junta de acción comunal.

La Presidenta de la JAC. añade que ha realizado gestiones con el IDRD para que realicen intervención prontamente con la pista que se encuentra en mal estado y que genera otras problemáticas como consumo SPA, robos, exhibicionismo y habitantes de calle. que utilizan el espacio como baño público.

Se entrega línea de atención al ciudadano y correo electrónico

(Dirt. Jump) nombra de la pista en mal estado a cambio piden una pista de patinaje.

COMPROMISOS		
TEMA	RESPONSABLE	FECHA LIMITE PARA SU REALIZACION
Se notificará a la presidenta de la JAC, la señora Sandra Figueroa cuando se de posibles fechas para reunión de inicio de obra	• Profesional Social Paulina García.	30/01/2023

EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN					
¿Se logró el objetivo?	SI	X	NO		

Observaciones

La presidente de la JAC refiere los siguentes problematicas
- Mantenimiento de alcantarillado
- Descope de árboles
- Dobldmiento de mallas
- Adoquines mantenimiento
- Mantenimiento de pintura
- Mantenimiento del gimnasio
-

Siendo las _____ se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIEN CONVOCA		SECRETARIO (S) Si en la reunión no se maneja esta delegación coloque N.A.	
FIRMA	Sandra Patricia Figueroa C. 52.172.945	FIRMA	Paulina García.
NOMBRE	Sandra Patricia Figueroa P.	NOMBRE	Paulina García
CARGO	Presidenta 3125921928.	CARGO	Profesional Social.

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA:	

FERNANDO A. BERMUDEZ P.
CC 79.417.158 Bta

VICEPRESIDENTE JAC BARRIO LA ESE
SEGUNDO SECTOR LOS LAGOS
Cel: 3153877348

Comunidad Barrio La Ele
C.C. Nº 79'997 339 Bta
Tel: 3132978925

Paulina Garcia
Profesional social
Contratista Beton SAS

Anexo No. 2

Trazabilidad programación socializaciones de inicio

Gmail

Paulina García <gestionsocial2664.22@gmail.com>

PROGRAMACION DE REUNIONES DE INICIO Y VOLANTES DE CONVOCATORIA

1 mensaje

Paulina García <gestionsocial2664.22@gmail.com> 18 de enero de 2023, 15:41
Para: dispark@ingeplan.co
Cc: idrd2664.bzc@gmail.com

Cordial saludo,

Adjunto a la presente remitimos para su conocimiento y comentarios, la programación de las reuniones de inicio de los 4 parques priorizados, así como los volantes de convocatoria.

Atentamente,

--
Paulina García M.
Profesional Social
Belzcon S.A.S.

5 adjuntos

PROGRAMACION REUNIONES.xlsx
11K

4. CONVOCATORIA REUNION DE INICIO URBANIZACIÓN TIMIZA.pptx
595K

2. CONVOCATORIA REUNION DE INICIO GRAN COLOMBIANO.pptx
828K

1. CONVOCATORIA REUNION DE INICIO LLANO DE BOSA.pptx
834K

3. CONVOCATORIA REUNION DE INICIO BERTHA HERNANDEZ DE OSPINA.pptx
1642K

Gmail

Paulina Garcia <pgarcia.bzc@gmail.com>

Fwd: CRONOGRAMA VISITAS SOCIALIZACIÓN INICIO DE OBRA PARQUES GRUPO 4 CONTRATO No. 2664 de 2022 BELZCON SAS

1 mensaje

Contrato IDRD 2664 Grupo 4 <idrd2664.bzc@gmail.com> 19 de enero de 2023, 09:54
Para: pgarcia.bzc@gmail.com

---------- Forwarded message ---------
De: **Dispark G4** <disparkg4@ingeplan.co>
Date: jue, 19 ene 2023 a la(s) 09:39
Subject: CRONOGRAMA VISITAS SOCIALIZACIÓN INICIO DE OBRA PARQUES GRUPO 4 CONTRATO No. 2664 de 2022 BELZCON SAS
To: undefined <correo.bzc@gmail.com>, Contrato IDRD 2664 Grupo 4 <idrd2664.bzc@gmail.com>

Señores

Willy Patrick Belzner Salazar

Belzcon SAS

Ciudad

Cordial Saludo,

Por medio del presente, en calidad de Interventores del contrato de referencia, y teniendo en cuenta la revisión preliminar del cronograma de visitas, las convocatorias y presentaciones de las distintas reuniones de inicio de obra de los parques de proximidad del Grupo 4 Belzcon, se reitera que según indicación de la coordinación del IDRD del proyecto se deben realizar dichas socializaciones a la totalidad de los nueves parques de proximidad hasta la fecha aprobados por la entidad.

Quedamos a la espera de pronta respuesta.

Atentamente,

Jairo Guevara.

Director Interventoría

Consorcio Dispark

Cel: 3219687224

Enviado desde Correo para Windows

89

Gmail

Paulina García <gestionsocial2664.22@gmail.com>

PROGRAMACION DE REUNIONES DE INICIO Y VOLANTES DE CONVOCATORIA

Paulina García <gestionsocial2664.22@gmail.com> 19 de enero de 2023, 21:26
Para: dispark@ingeplan.co, idrd2664.bzc@gmail.com

Cordial saludo,

Adjunto a la presente remitimos para su conocimiento y comentarios, la programación de las reuniones de inicio de los parques priorizados, así como los volantes de convocatoria, atendiendo los ajustes solicitados por la interventoría.

Atentamente,

--
Paulina García M.
Profesional Social
Belzcon S.A.S.

8 adjuntos

4. CONVOCATORIA REUNION DE INICIO URBANIZACIÓN TIMIZA.pptx
594K

2. CONVOCATORIA REUNION DE INICIO GRAN COLOMBIANO.pptx
826K

1. CONVOCATORIA REUNION DE INICIO LLANO DE BOSA.pptx
832K

5. CONVOCATORIA REUNION DE INICIO EL PROGRESO.pptx
984K

3. CONVOCATORIA REUNION DE INICIO BERTHA HERNANDEZ DE OSPINA.pptx
1641K

6. CONVOCATORIA REUNION DE INICIO URBANIZACIÓN LA LAGUNA.pptx
1057K

7. CONVOCATORIA REUNION DE INICIO SAN ANDRES.pptx
1667K

PROGRAMACION REUNIONES.xlsx
11K

Gmail

Paulina García <gestionsocial2664.22@gmail.com>

RV: APROBACIÓN INTERVENTORÍA CRONOGRAMA Y VOLANTES GRUPO 4 BELZCON SAS

1 mensaje

Dispark <dispark@ingeplan.co> 20 de enero de 2023, 19:45
Para: "gestionsocial2664.22@gmail.com" <gestionsocial2664.22@gmail.com>

Cordial saludo

Estimada Paulina, por favor hacer los ajustes correspondientes en el cronograma y volantes según correo que precede.

Atentamente,
Marcela Marín Diaz
Profesional Social
Interventoría Consorcio Dispark

De: Luz Dary Legarda Mena <luz.legarda@idrd.gov.co>
Enviado: viernes, 20 de enero de 2023 19:36
Para: Dispark <dispark@ingeplan.co>
Asunto: Fwd: APROBACIÓN INTERVENTORÍA CRONOGRAMA Y VOLANTES GRUPO 4 BELZCON SAS

LUZ DARY LEGARDA MENA
PROFESIONAL SOCIAL - CONTRATISTA
SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

---------- Forwarded message ---------
De: **Luz Dary Legarda Mena** <luz.legarda@idrd.gov.co>
Date: vie., 20 ene. 2023 7:10 p. m.
Subject: Re: APROBACIÓN INTERVENTORÍA CRONOGRAMA Y VOLANTES GRUPO 4 BELZCON SAS
To: Dispark G4 <disparkg4@ingeplan.co>
Cc: Claudia Milena Corredor Mahecha <claudia.corredor@idrd.gov.co>, liliana paola barbosa barrera <lilipaolab@gmail.com>, Yuddy Vanessa Cardenas Manrique <yuddy.cardenas@idrd.gov.co>, <angelicaromero2205@hotmail.com>

Cordial saludo , de acuerdo a la revisión técnica y social y a lo conversado con la interventoría ajustar el cronograma de reuniones y los volantes y boletines informativos de acuerdo a lo establecido, correspondiente a ajustar en dos días las reuniones de inicio.
Adicional a lo anterior por favor ajustar la plantilla del cronograma, incorporando casilla de modalidad las cuales son dos: 1. Reunión de inicio y 2. Voz a voz mediante boletín informativo, complementar lugar de reunión y retirar la casilla de observaciones.

En cuanto a las socializaciones que se realizarán de voz a voz mediante pieza informativa, se avala por parte del IDRD que para los parques Claret y Urbanización la Esperanza se ejecute la fase informativa de esta manera; sin embargo, se recomienda tener especial cuidado a la hora de realizar el voz a voz en parques que tiene previstas zona canina ya que se pueden presentar temas de interés particulares por parte de la ciudadanía, recepcionar toda inquietud, sugerencia, reclamo, anotación que se presente y evaluar la pertinencia de posterior realizar reunión de ser necesario.
Gracias.

LUZ DARY LEGARDA MENA
PROFESIONAL SOCIAL - CONTRATISTA
SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

El vie., 20 ene. 2023 1:31 p. m., Luz Dary Legarda Mena <luz.legarda@idrd.gov.co> escribió:


> Cordial saludo, es necesario que se se revise previamente los volantes, presentaciones y demás según los modelos previamente aprobados, pues esto genera desgaste de las partes, corregir todos los volantes lo antes posible.
> Gracias.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE

LUZ DARY LEGARDA MENA
Contratista - 647/ 2022
PROMOCIÓN DE SERVICIOS
luz.legarda@idrd.gov.co
Calle 63 # 59ª - 06
(571) 660 5400 Ext. 629

El vie, 20 ene 2023 a las 12:59, Dispark G4 (<disparkg4@ingeplan.co>) escribió:

> Cordial saludo
>
> Estimadas Luz Dary y Claudia, se da aprobación por parte de la interventoría al cronograma y volantes del grupo 4 para la socialización inicial de los parques priorizados .
>
> Atentamente
>
> Marcela Marín Díaz
>
> Profesional social
>
> Interventoría consorcio Dispark
>
> Enviado desde Correo para Windows


Deja una huella verde, ahorra papel, energía y agua.
¡No imprimas este correo!
BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte
Calle 63 # 59A - 06
AVISO LEGAL
El contenido de este mensaje de correo electrónico institucional y todos los archivos adjuntos a éste contienen información de carácter confidencial y/o uso privativo del INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE, y es para uso privilegiado de sus destinatarios. Al destinatario se le considera custodio de la información implícita y debe velar por su confidencialidad, integridad y privacidad. Cualquier uso, divulgación, copia, distribución, impresión o acto derivado del conocimiento total o parcial de este mensaje será sancionado de acuerdo con las normas legales vigentes. Si usted recibió este mensaje por error, por favor elimínelo y comuníquese con el remitente para informarle de este hecho.

Gmail

Paulina García <gestionsocial2664.22@gmail.com>

VOLANTES DE CONVOCATORIA

1 mensaje

Paulina García <gestionsocial2664.22@gmail.com> 20 de enero de 2023, 22:51
Para: Dispark <dispark@ingeplan.co>
Cc: idrd2664.bzc@gmail.com

Cordial saludo,

Adjunto remitimos los volantes de convocatoria atendiendo los ajustes de fechas solicitados.

Atentamente,

--
Paulina García M.
Profesional Social
Belzcon S.A.S.

8 adjuntos

- **1. CONVOCATORIA REUNION DE INICIO LLANO DE BOSA.pptx** 832K
- **4. CONVOCATORIA REUNION DE INICIO URBANIZACIÓN TIMIZA.pptx** 593K
- **2. CONVOCATORIA REUNION DE INICIO GRAN COLOMBIANO.pptx** 825K
- **5. CONVOCATORIA REUNION DE INICIO EL PROGRESO.pptx** 984K
- **3. CONVOCATORIA REUNION DE INICIO BERTHA HERNANDEZ DE OSPINA.pptx** 1640K
- **6. CONVOCATORIA REUNION DE INICIO URBANIZACIÓN LA LAGUNA.pptx** 1056K
- **7. CONVOCATORIA REUNION DE INICIO SAN ANDRES.pptx** 1666K
- **PROGRAMACION REUNIONES.xlsx** 12K

Gmail

Paulina García <gestionsocial2664.22@gmail.com>

RV: APROBACIÓN INTERVENTORÍA CRONOGRAMA Y VOLANTES GRUPO 4 BELZCON SAS

1 mensaje

Dispark <dispark@ingeplan.co>
Para: "gestionsocial2664.22@gmail.com" <gestionsocial2664.22@gmail.com>

21 de enero de 2023, 15:39

Cordial saludo

Dra. Paulina, se hace aprobación de volantes por parte del IDRD para seguir el proceso de convocatoria en los parques priorizados.

Atentamente.
Marcela Marin Diaz
Profesional Social
Interventoría Consorcio Dispark

De: Luz Dary Legarda Mena <luz.legarda@idrd.gov.co>
Enviado: sábado, 21 de enero de 2023 10:52
Para: Dispark G4 <disparkg4@ingeplan.co>
Cc: Claudia Milena Corredor Mahecha <claudia.corredor@idrd.gov.co>; liliana paola barbosa barrera <lilipaolab@gmail.com>; angelicaromero2205@hotmail.com <angelicaromero2205@hotmail.com>; yuddy.cardenas@idrd.gov.co <yuddy.cardenas@idrd.gov.co>; Dispark <dispark@ingeplan.co>
Asunto: Re: APROBACIÓN INTERVENTORÍA CRONOGRAMA Y VOLANTES GRUPO 4 BELZCON SAS


Cordial saludo, mediante el presente se da aprobación de los volantes para el desarrollo de las reuniones, queda pendiente los boletines informativos para los parques Claret y urbanización la Esperanza para aprobación.
Quedamos atentas a las presentaciones para revisión y aprobación.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE

LUZ DARY LEGARDA MENA
Contratista - 647/ 2022
PROMOCIÓN DE SERVICIOS
luz.legarda@idrd.gov.co
Calle 63 # 59ª - 06
(571) 660 5400 Ext. 629

El sáb, 21 ene 2023 a las 8:25, Dispark G4 (<dispark4@ingeplan.co>) escribió:

> Cordial saludo
>
> Estimadas Luz Dary y Claudia, se da aprobación por parte de la interventoría al cronograma y volantes del grupo 4, de acuerdo a las observaciones emitidas por usted el dia de ayer, para la socialización inicial de los parques priorizados .
>
> Atentamente
>
> Marcela Marín Díaz
>
> Profesional social
>
> Interventoría consorcio Dispark
>
> Enviado desde Correo para Windows



Anexo No. 3

Trazabilidad presentaciones para socializaciones de inicio

Gmail

Paulina García <gestionsocial2664.22@gmail.com>

PRESENTACIONES REUNIONES DE INICIO

1 mensaje

Paulina García <gestionsocial2664.22@gmail.com>
Para: dispark@ingeplan.co
Cc: idrd2664.bzc@gmail.com

18 de enero de 2023, 18:00

- Presentacion reunión de inicio de obra Bertha H...
- Presentacion reunión de inicio de obra Gran Col...
- Presentacion reunión de inicio de obra Llano.pptx
- Presentacion reunión de inicio de obra Timiza.pptx

Cordial saludo,

Adjunto remitimos para su conocimiento y fines correspondientes las presentaciones propuestas para las reuniones de inicio de los primeros parques priorizados.

Atentos a sus comentarios,

--
Paulina García M.
Profesional Social
Belzcon S.A.S.

Gmail

Paulina Garcia <pgarcia.bzc@gmail.com>

Fwd: CRONOGRAMA VISITAS SOCIALIZACIÓN INICIO DE OBRA PARQUES GRUPO 4 CONTRATO No. 2664 de 2022 BELZCON SAS

1 mensaje

Contrato IDRD 2664 Grupo 4 <idrd2664.bzc@gmail.com> 19 de enero de 2023, 09:54
Para: pgarcia.bzc@gmail.com

---------- Forwarded message ---------
De: **Dispark G4** <disparkg4@ingeplan.co>
Date: jue, 19 ene 2023 a la(s) 09:39
Subject: CRONOGRAMA VISITAS SOCIALIZACIÓN INICIO DE OBRA PARQUES GRUPO 4 CONTRATO No. 2664 de 2022 BELZCON SAS
To: undefined <correo.bzc@gmail.com>, Contrato IDRD 2664 Grupo 4 <idrd2664.bzc@gmail.com>

Señores

Willy Patrick Belzner Salazar

Belzcon SAS

Ciudad

Cordial Saludo,

Por medio del presente, en calidad de Interventores del contrato de referencia, y teniendo en cuenta la revisión preliminar del cronograma de visitas, las convocatorias y presentaciones de las distintas reuniones de inicio de obra de los parques de proximidad del Grupo 4 Belzcon, se reitera que según indicación de la coordinación del IDRD del proyecto se deben realizar dichas socializaciones a la totalidad de los nueves parques de proximidad hasta la fecha aprobados por la entidad.

Quedamos a la espera de pronta respuesta.

Atentamente,

Jairo Guevara.


Director Interventoría

Consorcio Dispark

Cel: 3219687224

Enviado desde Correo para Windows

100


Nestor Bautista Belzcon
jue, 19 de ene.
Reenviado
Ing Néstor buenos días, estas son las observaciones que se encontraron en las convocatorias y presentaciones de la socialización de los parques: 11:01 a.m.
Reenviado
1. En la convocatoria del Gran Colombiano, esta mal la dirección del sitio de la reunión.
11:01 a.m.
Reenviado
2. En la presentaciones se debe corregir el nombre del supervisor del IDRD, que es el Subdirector de parques
11:01 a.m.
Reenviado
4. En las Presentaciones el contrato de interventoria es de 8 meses y termina el 8 de Julio de 2023
11:01 a.m.
Reenviado
5. En las Presentaciones Los nombres de los Profesionales de Interventoria Son: SST Andrés Ramiro Colmenares. Profesional Social, Marcela Marín
11:02 a.m.
Nestor Bautista Belzcon
5. En las Presentaciones Los nombres de los Profesionales de Interventoria Son: SST Andres Ramiro Colmenares. Profesional Social, Marcela

Gmail

Paulina García <gestionsocial2664.22@gmail.com>

PRESENTACIONES REUNIONES DE INICIO

Paulina García <gestionsocial2664.22@gmail.com>
Para: Dispark <dispark@ingeplan.co>
Cc: idrd2664.bzc@gmail.com

20 de enero de 2023, 10:30

Cordial saludo,

Adjunto remitimos las presentaciones propuestas para las reuniones de inicio de los parques priorizados, con los ajustes solicitados.

Atentos a sus comentarios,

--
Paulina García M.
Profesional Social
Belzcon S.A.S.

- Presentacion reunión de inicio de obra Bertha H...
- Presentacion reunión de inicio de obra El Progr...
- Presentacion reunión de inicio de obra Gran Col...
- Presentacion reunión de inicio de obra La Lagun...
- Presentacion reunión de inicio de obra Llano.pptx
- Presentacion reunión de inicio de obra San Andr...
- Presentacion reunión de inicio de obra Timiza.pptx

102

Gmail

Paulina García <gestionsocial2664.22@gmail.com>

PRESENTACIONES REUNIONES DE INICIO

Dispark <dispark@ingeplan.co>
Para: Paulina García <gestionsocial2664.22@gmail.com>

20 de enero de 2023, 20:29

Cordial saludo

Dra. Paulina, por favor verificar las diferentes presentaciones y ajustar según conversación telefónica sostenida, por favor no dejar fotografías que no correspondan al proyecto.

Atentamente.
Marcela Marín Diaz
Profesional Social
Interventoría Consorcio Dispark

De: Paulina García <gestionsocial2664.22@gmail.com>
Enviado: viernes, 20 de enero de 2023 10:30
Para: Dispark <dispark@ingeplan.co>
Cc: idrd2664.bzc@gmail.com <idrd2664.bzc@gmail.com>
Asunto: PRESENTACIONES REUNIONES DE INICIO

Cordial saludo,

Adjunto remitimos las presentaciones propuestas para las reuniones de inicio de los parques priorizados, con los ajustes solicitados.

Atentos a sus comentarios,

--
Paulina García M.
Profesional Social
Belzcon S.A.S.

- **Presentacion reunión de inicio de obra Bertha H...**
- **Presentacion reunión de inicio de obra El Progr...**
- **Presentacion reunión de inicio de obra Gran Col...**
- **Presentacion reunión de inicio de obra La Lagun...**

193

Presentacion reunión de inicio de obra Llano.pptx

Presentacion reunión de inicio de obra San Andr...

Presentacion reunión de inicio de obra Timiza.pptx

Gmail

Paulina García <gestionsocial2664.22@gmail.com>

PRESENTACIONES REUNIONES DE INICIO

Paulina García <gestionsocial2664.22@gmail.com>
Para: Dispark <dispark@ingeplan.co>
Cc: idrd2664.bzc@gmail.com

21 de enero de 2023, 10:41

Cordial saludo,

Adjunto remitimos las presentaciones de las reuniones,según lo conversado.

Atentamente,

[El texto citado está oculto]

7 adjuntos

Presentacion reunión de inicio de obra Bertha Hernandez.pptx
2617K

Presentacion reunión de inicio de obra El Progreso.pptx
2071K

Presentacion reunión de inicio Llano.pptx
2478K

Presentacion reunión de inicio de obra Gran Colombiano.pptx
2814K

Presentacion reunión de inicio San Andrés.pptx
3564K

Presentacion reunión de inicio La Laguna.pptx
4573K

Presentacion reunión de inicio Timiza.pptx
1302K

105

Gmail

Paulina García <gestionsocial2664.22@gmail.com>

PRESENTACIONES REUNIONES DE INICIO

Dispark <dispark@ingeplan.co>
Para: Paulina García <gestionsocial2664.22@gmail.com>

21 de enero de 2023, 17:38

Cordial saludo

Dra. Paulina, realizada la revisión correspondiente surgen observaciones que se encuentran en la presentación adjunta, las cuales encontrara como "comentario" para ajustar en todas las presentaciones.

Nota: por favor verificar los mapas de localización dado que algunos no tienen demarcada la zona especifica del parque, la demarcación de el mapa en la presentación del Progreso dice "parque San Andrés"

Atentamente.
Marcela Marín Díaz
Profesional Social
Interventoría Consorcio Dispark

De: Paulina García <gestionsocial2664.22@gmail.com>
Enviado: sábado, 21 de enero de 2023 10:41
Para: Dispark <dispark@ingeplan.co>
Cc: idrd2664.bzc@gmail.com <idrd2664.bzc@gmail.com>
Asunto: Re: PRESENTACIONES REUNIONES DE INICIO

[El texto citado está oculto]

Presentacion reunión de inicio de obra Bertha Hernandez (2).pptx
2622K

106

Gmail

Paulina García <gestionsocial2664.22@gmail.com>

RV: PRESENTACIONES REUNIONES DE INICIO

Dispark <dispark@ingeplan.co>
Para: "gestionsocial2664.22@gmail.com" <gestionsocial2664.22@gmail.com>

23 de enero de 2023, 20:28

Cordial saludo

Dra. Paulina, en calidad de interventoría del contrato # 2928 de 2022, manifiesto la preocupación para desarrollo de las socializaciones de inicio de los parques priorizados del grupo #4, dado que a la fecha no nos han remitido las presentaciones con los ajustes solicitados desde el día 21 de enero, es de recordar que se debe enviar a la Supervisión del contrato en este caso IDRD para la revisión y aprobación.

Atentamente.
Marcela Marín Diaz
Profesional Social
Interventoría Consorcio Dispark

De: Dispark <dispark@ingeplan.co>
Enviado: sábado, 21 de enero de 2023 17:38
Para: Paulina García <gestionsocial2664.22@gmail.com>
Asunto: RE: PRESENTACIONES REUNIONES DE INICIO

Cordial saludo

Dra. Paulina, realizada la revisión correspondiente surgen observaciones que se encuentran en la presentación adjunta, las cuales encontrara como "comentario" para ajustar en todas las presentaciones.

Nota: por favor verificar los mapas de localización dado que algunos no tienen demarcada la zona especifica del parque, la demarcación de el mapa en la presentación del Progreso dice "parque San Andrés"

Atentamente.
Marcela Marín Díaz
Profesional Social
Interventoría Consorcio Dispark

De: Paulina García <gestionsocial2664.22@gmail.com>
Enviado: sábado, 21 de enero de 2023 10:41
Para: Dispark <dispark@ingeplan.co>
Cc: idrd2664.bzc@gmail.com <idrd2664.bzc@gmail.com>
Asunto: Re: PRESENTACIONES REUNIONES DE INICIO

Cordial saludo,

Adjunto remitimos las presentaciones de las reuniones,según lo conversado.

Atentamente,

El vie, 20 ene 2023 a las 20:29, Dispark (<dispark@ingeplan.co>) escribió:

> Cordial saludo
>
> Dra. Paulina, por favor verificar las diferentes presentaciones y ajustar según conversación telefónica sostenida, por favor no dejar fotografías que no correspondan al proyecto.
>
> Atentamente.
> Marcela Marín Diaz
> Profesional Social
> Interventoría Consorcio Dispark
>
> ---
>
> **De:** Paulina García <gestionsocial2664.22@gmail.com>
> **Enviado:** viernes, 20 de enero de 2023 10:30
> **Para:** Dispark <dispark@ingeplan.co>
> **Cc:** idrd2664.bzc@gmail.com <idrd2664.bzc@gmail.com>
> **Asunto:** PRESENTACIONES REUNIONES DE INICIO
>
> Cordial saludo,
>
> Adjunto remitimos las presentaciones propuestas para las reuniones de inicio de los parques priorizados, con los ajustes solicitados.
>
> Atentos a sus comentarios,
>
> --
> ***Paulina García M.***
> Profesional Social
> Belzcon S.A.S.
>
> Presentacion reunión de inicio de obra Bertha H...

Presentacion reunión de inicio de obra El Progr...

Presentacion reunión de inicio de obra Gran Col...

Presentacion reunión de inicio de obra La Lagun...

Presentacion reunión de inicio de obra Llano.pptx

Presentacion reunión de inicio de obra San Andr...

Presentacion reunión de inicio de obra Timiza.pptx

Presentacion reunión de inicio de obra Bertha Hernandez (2).pptx
2622K

Gmail

Paulina García <gestionsocial2664.22@gmail.com>

PRESENTACIONES REUNIONES DE INICIO AJUSTADAS

Paulina García <gestionsocial2664.22@gmail.com>
Para: Dispark <dispark@ingeplan.co>
Cc: idrd2664.bzc@gmail.com

23 de enero de 2023, 22:25

Cordial saludo,

Adjunto remitimos para su conocimiento y fines correspondientes las presentaciones para las reuniones de inicio, atendiendo sus últimos comentarios.

Atentamente,

7 adjuntos

- **Presentacion reunión de inicio La Laguna.pptx**
  1826K
- **Presentacion reunión de inicio de obra El Progreso.pptx**
  2146K
- **Presentacion reunión de inicio de obra Bertha Hernandez.pptx**
  2619K
- **Presentacion reunión de inicio Llano.pptx**
  2481K
- **Presentacion reunión de inicio de obra Gran Colombiano.pptx**
  2816K
- **Presentacion reunión de inicio Timiza.pptx**
  1304K
- **Presentacion reunión de inicio San Andrés.pptx**
  3566K

Gmail

Paulina Garcia <pgarcia.bzc@gmail.com>

Fwd: PRESENTACIONES REUNIONES DE INICIO AJUSTADAS

1 mensaje

Contrato IDRD 2664 Grupo 4 <idrd2664.bzc@gmail.com>
Para: pgarcia.bzc@gmail.com

24 de enero de 2023, 12:19

---------- Forwarded message ---------
De: **Dispark** <dispark@ingeplan.co>
Date: mar, 24 ene 2023 a la(s) 12:10
Subject: RV: PRESENTACIONES REUNIONES DE INICIO AJUSTADAS
To: correo.bzc@gmail.com <correo.bzc@gmail.com>, Contrato IDRD 2664 Grupo 4 <idrd2664.bzc@gmail.com>, Dispark G4 <disparkg4@ingeplan.co>

Cordial saludo

Se remite la siguientes observaciones del componente técnico y social para la presentaciones de socializaciones de inicio de parques priorizados del grupo #4, por favor atender esto de manera urgente ya que dichas reuniones se inician el dia de mañana y se necesita que queden aprobadas por parte de la entidad lo antes posible.

Atentamente.

Marcela Marín Díaz

Profesional Social

Interventoría Consorcio Dispark

Enviado desde Correo para Windows

De: Claudia Milena Corredor Mahecha
Enviado: martes, 24 de enero de 2023 11:59 a. m.
Para: Dispark
CC: Luz Dary Legarda Mena; Miryam Monsalve De Velásquez; Yuddy Vanessa Cardenas Manrique
Asunto: Re: PRESENTACIONES REUNIONES DE INICIO AJUSTADAS

Buenos días, una vez revisadas por el componente técnico y social del IDRD se solicitan los siguientes ajustes:

*Parque Bertha Hernández: indicar que la intervención será en una cancha múltiple,, indicar mantenimiento en zona infantil y pintura en malla contra impacto existente.

*Parque Gran Colombiano: Quitar foto de biosaludables y ubicar una foto del parque donde se vean las zonas de juegos en deterioro.

*Parque La Laguna: indicar que la intervención es en una cancha múltiple.

*Parque Llano de Bosa: Poner fotos de las zonas de juego y revisar (eliminar intervención de canchas).

Gracias, quedamos atentos.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE

CLAUDIA CORREDOR
Profesional especializada
ÁREA PROMOCIÓN DE SERVICIOS
claudia.corredor@idrd.gov.co
Calle 63 # 59ª - 06
(571) 660 5400 Ext. 619

El lun, 23 ene 2023 a las 22:44, Dispark (<dispark@ingeplan.co>) escribió:

> Cordial saludo
>
> Estimadas Luz Dary y Claudia, remito presentaciones de socializaciones de inicio de parques priorizados del grupo #4 aprobadas por interventoría para su revisión y aprobación.

Atentamente.

Marcela Marín Díaz

Profesional Social


Interventoría Consorcio Dispark

De: Paulina García <gestionsocial2664.22@gmail.com>
Enviado: lunes, 23 de enero de 2023 22:25
Para: Dispark <dispark@ingeplan.co>
Cc: idrd2664.bzc@gmail.com <idrd2664.bzc@gmail.com>
Asunto: PRESENTACIONES REUNIONES DE INICIO AJUSTADAS

Cordial saludo,

Adjunto remitimos para su conocimiento y fines correspondientes las presentaciones para las reuniones de inicio, atendiendo sus últimos comentarios.

Atentamente,



Gmail

Paulina García <gestionsocial2664.22@gmail.com>

PRESENTACIONES AJUSTADAS - IDRD

Paulina García <gestionsocial2664.22@gmail.com>
Para: Dispark <dispark@ingeplan.co>

24 de enero de 2023, 13:34

Cordial saludo,

Adjunto remitimos para su conocimiento las presentaciones para las reuniones de inicio, atendiendo los comentarios de la entidad.

Atentamente,

--

Paulina García M.
Profesional Social
Belzcon S.A.S.

7 adjuntos

Presentacion reunión de inicio de obra Bertha Hernandez.pptx
2619K

Presentacion reunión de inicio La Laguna.pptx
1826K

Presentacion reunión de inicio de obra Gran Colombiano.pptx
2799K

Presentacion reunión de inicio Llano.pptx
2263K

Presentacion reunión de inicio de obra El Progreso.pptx
2146K

Presentacion reunión de inicio Timiza.pptx
1304K

Presentacion reunión de inicio San Andrés.pptx
3566K

Gmail

Paulina Garcia <pgarcia.bzc@gmail.com>

Fwd: PRESENTACIONES AJUSTADAS - IDRD

1 mensaje

Contrato IDRD 2664 Grupo 4 <idrd2664.bzc@gmail.com>
Para: pgarcia.bzc@gmail.com

24 de enero de 2023, 15:55

---------- Forwarded message ---------
De: **Dispark** <dispark@ingeplan.co>
Date: mar, 24 ene 2023 a la(s) 15:51
Subject: RE: PRESENTACIONES AJUSTADAS - IDRD
To: Paulina García <gestionsocial2664.22@gmail.com>, correo.bzc@gmail.com <correo.bzc@gmail.com>, Contrato IDRD 2664 Grupo 4 <idrd2664.bzc@gmail.com>, Dispark G4 <disparkg4@ingeplan.co>

Cordial saludo

Estimada Paulina, se da aprobación por parte del IDRD y la Interventoría de estas últimas actualizaciones de la presentaciones de socialización de inicio de estos siete parques priorizados del grupo #4 Belzcon SAS

.

Atentamente.

Marcela Marín Díaz

Profesional Social

Interventoría Consorcio Dispark

Enviado desde Correo para Windows

De: Paulina García
Enviado: martes, 24 de enero de 2023 1:35 p. m.
Para: Dispark
Asunto: PRESENTACIONES AJUSTADAS - IDRD

Cordial saludo,

Adjunto remitimos para su conocimiento las presentaciones para las reuniones de inicio, atendiendo los comentarios de la entidad.

Atentamente,

--

Paulina García M.

Profesional Social

Belzcon S.A.S.

Anexo No. 4

Presentaciones, actas de reuniones y planillas de asistencia socializaciones de inicio

REUNIÓN DE SOCIALIZACIÓN DE INICIO DE MANTENIMIENTO

PARQUE DESARROLLO EL LLANO DE BOSA SAN EDUARDO

IDRD
Subdirección Técnica de Parques

AGENDA

1. Saludo y Bienvenida
2. Presentación del Instituto de Recreación y Deporte, Contratista e Interventoría.
3. Generalidades del contrato
4. Localización del proyecto
5. Componentes:
   - Componente Técnico
   - Componente Ambiental
   - Componente Seguridad y Salud en el Trabajo
   - Componente Social
6. Intervención de la comunidad.

2

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE

Supervisión área técnica	Javier Orlando Suarez
Apoyo a la supervisión componente social	Luz Dary Legarda Claudia Corredor

2

CONTRATISTA BELZCON S.A.S.

Director de Obra	Gustavo Franco
Residente de obra	Jimmy Ruiz
Especialista Social	Paulina Garcia

INTERVENTORÍA CONSORCIO DISPARK

Director de Interventoría	Jairo Guevara
Residente de Interventoría	Cristian Barahona
Especialista Social	Marcela Marín

3

GENERALIDADES DEL CONTRATO No. 2664 - 2022

"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES DE LA RED DE PROXIMIDAD QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES"


DURACIÓN DEL CONTRATO	Siete (7) meses
FECHA DE INICIO	9 de noviembre de 2022
FECHA DE FINALIZACIÓN	8 de junio de 2023

4

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO



4



DESARROLLO EL LLANO DE BOSA SAN EDUARDO 07-072	Localizado: CARRERA 78 B CALLE 69 C BIS SUR BOSA CENTRAL	Barrio : LLANO DE BOSA Localidad: BOSA

5

COMPONENTE TÉCNICO


LLANO DE BOSA
Mantenimiento zona infantil
Mantenimiento mobiliario
Instalación gimnasio canino
Mantenimiento biosaludables
Instalación juego de mesa (Ajedrez)



121


5

COMPONENTE AMBIENTAL




5

COMPONENTE SST



5

COMPONENTE SOCIAL



5

COMPONENTE SOCIAL

Atención a la Comunidad:

Paulina Garcia Mancipe
Profesional Social Contratista


Punto virtual de atención al ciudadano

Día y horario de atención: Lunes, Miércoles y Viernes 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Teléfono: 3213897064

Correo electrónico: gestionsocial2664.22@gmail.com

Marcela Marin – Línea Whatsapp 3102418377
Profesional Social Interventoría



122

6

INTERVENCIÓN DE LA COMUNIDAD

RECUERDE CONSIGNAR SUS DATOS EN EL REGISTRO DE ASISTENCIA



BOGOTÁ

!!!GRACIAS POR SU ASISTENCIA¡¡

BOGOTÁ

BOGOTÁ

Si no maneja consecutivo coloque N.A.	COMITÉ/REUNIÓN: Reunión de inicio - parque El Llano de bosa	DD	MM	AA
ACTA No. 1		25	01	2023

LUGAR: DESARROLLO EL LLANO DE BOSA SAN EDUARDO **HORA DE INICIO:** 8:15 a.m. **HORA FIN:** 9:23 a.m.

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
Jimmy Ruiz	Residente Técnico	Belzcon S.A.S.
Sebastían Rodriguez	Inspector Técnico	Belzcon S.A.S.
David Ortiz	Inspector Técnico	Belzcon S.A.S.
Paulina García	Residente Social	Belzcon S.A.S.
Cristian Barahona	Residente Técnico	Consorcio Dispark
Paula Ordoñez	Inspector Técnico	Consorcio Dispark
Marcela Marín	Residente Social	Consorcio Dispark

ORDEN DEL DIA

1. Saludo y Bienvenida	4. Localización del proyecto
2. Presentación de los participantes	5. Presentación áreas de apoyo
3. Generalidades del Contrato	6. Intervención de la comunidad

TEMAS TRATADOS

1. Se da inicio a la reunión de socialización de mantenimiento para el parque Desarrollo el Llano de Bosa San Eduardo.

Se procede a dar lectura a la agenda la cual contiene los siguientes puntos: saludo y bienvenida, presentación de las partes que intervienen en la ejecución del contrato de obra, generalidades del contrato, localización del proyecto, componentes que intervienen en la ejecución del proyecto (técnico ambiental seguridad y salud en el trabajo y componente social) e intervención de la comunidad.

2,.Se procede a dar inicio a la presentación de las partes que intervienen en el proyecto. En primer lugar y como entidad contratante se presenta la subdirección deparques del Instituto Distrital de Recreación y Deporte, en cabeza de Javier Orlando Juárez como supervisión del área técnica. Desde el componente social realizan el acompañamiento las profesionales Luz Dary Legarda y Claudia Corredor.
A continuación se realiza la presentación de la interventoria a cargo del Consorcio Dispark, quien tiene como director al ingeniero Jairo Guevara. Se procede a dar la palabra a los profesionales que acompañan la actividad; en primer lugar se presenta el ingeniero Cristian Barahona quien será el residente técnico de Interventoria y a continuación se presenta la profesional Marcela Marín, quien acompañará el proyecto como especialista social de Interventoria.
Acto seguido, se presenta el equipo contratista a cargo de la ejecución de la obra. En nombre de Belzcon S.A.S. se presentan el ingeniero Jimmy Ruiz quien será el residente técnico de obra y los ingenieros Sebastián Rodríguez y David Ortiz como inspectores de campo. La profesional social Paulina Garcia hace su presentación e indica que acompañará el área social.

3. En cuánto a las generalidades del contrato se informa a la comunidad sobre el desarrollo del contrato IDRD 2664 de 2022 que tiene como objeto realizar acciones de mantenimiento en diferentes parques ubicados en las localidades de Tunjuelito, Bosa y Kennedy, teniendo una un plazo de ejecución de siete meses los cuales iniciaron el día 9 de noviembre de 2022 y tienen como fecha de finalización el día 8 de junio de 2023. Se explica a los asistentes que una vez firmada el acta de inicio del proyecto se procedió a adelantar actividades de reconocimiento y diagnóstico de los parques priorizados, con el fin de determinar sus condiciones actuales y proponer las actividades de mantenimiento a desarrollar, las cuales fueron revisadas y avaladas por Interventoria y en IDRD y que con base en estas aprobaciones se da inicio a las actividades de obra, razón por la cual el día de hoy se realiza el primer acercamiento con la comunidad informando del inicio de ejecución de actividades en campo.

4. Se realiza la presentación de la localización del proyecto, reconociendo el polígono que compone el parque Desarrollo del Llano de Bosa identificado con código 07-072, el cual se encuentra localizado en la Carrera 78 B con Calle 69 C Bis Sur en la UPZ Bosa Central.

A continuación se da paso al componente técnico quien realiza la presentación de las actividades a ejecutar en este parque.

5. Se inicia informando que de acuerdo al diagnóstico elaborado, existen varias áreas del parque que presentan deterioro, por lo cual el contratista propuso el mejoramiento de las siguientes áreas las cuales fueron aprobadas por la Interventoria y el IDRD: en primer lugar se habla del mantenimiento de la zona infantil en donde se adelantará la el cerramiento de la área, la instalación de piso en gránulo de caucho y la instalación de juegos modernos. En segundo lugar se habla del mantenimiento del mobiliario en donde se calcula la instalación de canecas nuevas y el cambio de las bancas que se encuentran en deterioro. Como tercer punto se proyecta la instalación de un gimnasio canino cuya área de habilitación se encuentra por definir. En cuarto lugar se proyecta el mantenimiento de los juegos biosaludables reponiendo aquellas piezas que han sido retiradas o que se encuentran con desgaste evidente. Finalmente se tiene proyectada la instalación de una mesa de ajedrez.

TEMAS TRATADOS

Se realiza la presentación de las áreas de apoyo que intervendrán para mitigar el impacto de la ejecución de las obras sobre la comunidad usuaria del parque.

Desde el componente ambiental se manciona la utilización de materiales pétreos provenientes de proveedores aprobados por el distrito por su cumplimiento de las medidas de manejo ambiental, se reporta que se protegerán los sumideros ubicados en el área de influencia y se realizará la protección de los individuos arbóreos ubicados en el parque. Se realizará la disposición adecuada de los reciduos de construcción y demolición y se realizarán jornadas de aseo para mantener el área intervención en óptimas condiciones. Lo que se busca es evitar que las demás áreas del que no serán intervenidas, cuenten con material disperso que pueda entorpecer el uso libre de las demás áreas del parque.

Desde el componente de seguridad y salud en el trabajo se habla de la entrega y seguimiento al uso adecuado elementos de protección personal. Se informa que todo el personal que laboren con Belzcon estará identificado con sus correspondientes overoles o chalecos y estarán carnetizados y que de acuerdo a las actividades de obra, no se tiene proyectado el ingreso de personal a las viviendas. Esto con el fin de generar condiciones de seguridad y confianza con la comunidad. Se adelantará el acompañamiento en las tareas que se realicen diariamente para minimizar el riesgo de incidentes o accidentes. El personal que labora en el proyecto contará con sus afiliaciones al Sistema General de Seguridad Social. Se realizarán charlas y capacitaciones al personal de obra para la promoción del autocuidado y se instalará señalización preventiva en las áreas de obra, para indicar a la comunidad que no debe ingresar a las áreas que se encuentren delimitadas con polisombra. Como recomendación, se pide a la comunidad abstenerse de abrir créditos a los trabajadores de obra por alimentos o materiales, pues Belzcon S.A.S. no será responsable por las deudas que queden sin cancelar una vez el personal se retire del área. Igualmente se solicita la comunidad no establecer contratos para realizar actividades al interior de los predios con el personal de obra, pues en caso tal de qué se generen afectaciones por estas actividades, el contratista no se hará responsable de este tipo de situaciones.

Finalmente, el componente social se indica los programas que se ejecutarán con el fin de establecer enlaces entre la comunidad y la entidad. Desde el programa de información y divulgación se indica que se realizarán reuniones a fin de informar a la comunidad sobre el inicio y finalización de las actividades de obra. Toda actividad que se realice desde el proyecto será informada a la comunidad por medio de volantes informativos distribuidos predio a predio. Desde el programa de atención a la ciudadanía se habla de los canales habilitados polr Belzcon S.A.S. para la atención de inquietudes reclamaciones quejas o peticiones que se deriven de la ejecución del proyecto. Por el programa de acompañamiento actividades técnicas se informa que se realizará el levantamiento de actas preliminares, en las que se determinen las condiciones actuales del parque, con el fin de contar con un registro inicial del área intervenir. Igualmente se realizará un registro de las vías y espacio público aledaño y de presentarse alguna afectación a los mismos este servirá como soporte comparativo para establecer la responsabilidad del contratista. Para el levantamiento de estos registros se requerirá el acompañamiento de la junta de acción comunal o líderes del sector. Desde el programa de control y participación ciudadana se invita a los participantes a la reunión de inicio, a conformar un comité social de control y participación, con el cual se desarrollarán reuniones periódicas en las que se informará sobre el avance del proyecto, a fin de qué esta información sea multiplicada a la comunidad por medio de sus líderes. Se solicita a las personas interesadas en participar, que finalizando la reunión se acerquen al equipo de gestión social con el fin de brindar sus datos para la inscripción. Desde el programa de sostenibilidad social económica y ambiental el contratista realizará la entrega de herramientas que sirvan a la comunidad para el cuidado de los elementos entregados con el fin de prolongar su vida útil y poder disfrutar de estos espacios por más tiempo. Finalmente se solicita la comunidad su colaboración con el componente social en cuanto a la firma de registros en campo de las diferentes actividades que se desarrollan, dado que estas sirven como soporte para evidenciar los diferentes ejercicios adelantados con la comunidad beneficiaria del proyecto.

A continuación se socializan las líneas de atención al ciudadano: en primer lugar la línea telefónica número 321-389-7064 y el correo electrónico gestionsocial2664.22@gmail.com, los cuales corresponden a las líneas de atención dispuestas por el contratista para la atención de la comunidad. Por parte de la Interventoria, la profesional Marcela Marín cuenta con la línea de atención 310 241 8377, a la cual también se podrá comunicar la comunidad para reportar sus inquietudes frente a la ejecución del proyecto.

Antes de dar paso a la intervención de la comunidad, la profesional Marcela Marín de Interventoria, informa que en el parque será instalado un pendón en donde se dispondrá la información correspondiente a las líneas de atención del contratista e interventoria para canalizar las inquietudes de la comunidad.

INQUIETUDES DE LA COMUNIDAD

Orlando Chingaté: El Ciudadano pregunta sobre la resppndsabilidad de la comunidad en la estabilidad de las obras, referente a lo mencionado desde el componente social de la entrega de herramientas para el mantenimiento delparque.

Se aclara al peticionario que esta actividad no está relacionada con realizar el mantenimiento delparque, sino con una serie de recomendaciones que se brindarán desde elcomponente social, para alargar la vida util de los elementols entregados, ejemplo: abstenerce de usar ciertas sustancias sobre el piso en grano de caucho, para evitar su afectación.

-El ciudadno pregunta sobre el manejo que se dará a los materiales en el parque.

Se indica que se manejarán áreas de acopio debidamente señalizados con el fin de evitar la presencia de materiales en áreas que no estén siendo intervenidas. Igualmente se indica que el contrato cuenta con un Plan de Manejo de Tráfico y un Plan de Manejo Ambiental en los que se disponde de manera exacta el ingreso y salida de materiales, así como la dipsosición de los mismos durante la ejecución de las obras.

- El ciudadano pregunta si dentro de estos planes se contemplan actividades relacionadas con los árboles que actualmente presentan afectación sobre los andenes y las vías aledaños al parque.

Se explica al señor Chingaté que el área de intervención se encuentra delimitada por los linderos del parque y que los árboles referidos se encuentran fuera de esta área. Sin embargo, se puede elevar la consulta a la Secretaría Distrital de Ambiente o al Jardín Botánico, solicitando el mantenimiento de estos individuos, pues no son competencia del IDRD.

- El ciudadano desea conocer el inventario del mobiliario que quedará instalado en el parque.

Se indica que se instalarán 5 bancas que reemplazarán aquellas que presentan avanzado deterioro y que se mantendrán las que se encuentran en buen estado. Se reemplazarán las canecas que se encuentran en mal estado y se instalará una caneca para caninos con dispensador de bolsas.

Una ciudadana refiere que la comunidad está a cargo de la apertura y cierre del parque y solicita la reparación de la puerta, pues presenta dificultad para abrir y cerrar.

Se indica que una vez inicien las actividades, se revisará de acuerdo al alcance del contrato, si es posible realizar la reparación de la puerta.

La comunidad reitera los inconvenientes presentadosal interior del parque con las raices de los árboles, que estám levantando el sendero interno.

Se propone adelantar seguimiento a esta solicitud por medio del comité de control y participación.

- La comunidad refiere que uno de los arcos de futbol se encuentra roto y que hay áreas de adoquín que requieren intervención.

Se explica que el contratista adelantó un diagnóstico previo que avala las actividades socializadas y que hay algunas solicitudes que seescapan al alcance del contrato, sin embargo,las solicitudes aquí reportadas serán elevadas a la entidad a fin de que se estudie su viabilidad.

- La comunidad solicita la reparación de la canal de aguas lluvias que presenta represamiento de aguas.

Se reitera por parte del contratista que se evaluarán las solicitude específicas dado el trámite que conllevan con las diferentes entidades del distrito.

- La comunidad propone realizar un video del parque para establecer sus condiciones iniciales a fin determinar la responsabilidad de Belzcon SAS ante una posible afectación de los elementos instalados.

La profesional social del contrato informa que en proximos días se notificará sobre el día del levantamiento del acta de inspección preliminar, para loa cual se requiere acompañamiento de los líderes de la comunidad.

INQUIETUDES DE LA COMUNIDAD
- La comunidad desea saber que actividades se contemplan para el área de biosaludables y donde se instalará el gimnasio canino. Se informa que se realizará mantenimiento que consta de una nueva pintura, reposición de piezas faltantes. Con respecto al gimnasio canino, este será ubicado cerca al área infantil, con su correspondiente cerramiento. - El señor Evelio Ovalle refiere que el parque contaba con una pista de patinaje completa, la cual fue interrumpida con la instalación de las baterias biosaludables, por lo que solicitan su complemento. Igualmente se menciona la reubicación del mobiliario actual del parque para proteger a los niños que usan la zona infantil y la necesidad de intervenir la canal de aguas lluvias. Se solicita copia del contrato, para poder hacer seguimiento a las actividades a desarrollar. Se refiera a la comunidad que el contrato cuenta con un presupuesto a monto agotable para intervenir varios parques, lo que limita un poco la invenrsión a realizar en cada sector, por lo que se abordan las necesidades mas apremiantes de cada uno. - La señora Esperanza Durán preguna si es posible acondicionar una cancha de voleibol. Se reitera que el objeto del contrato es realizar mantenimiento, por lo que se trabaja sobre lo que ya existe. No es posible dentro del contrato modificar la destinación del uso actual de las áreas del parque. - Sería posible que las personas que sacan a sus mascotas al parque hagan uso exclusivo de un área? Se aclara que el parque es un espacio abierto, por lo que no se puede limitar el uso de la población a ciertas áreas. Si bien el gimnasio canino cuenta con señalización, hay usos que corresponden directamente a la cultura de los usuarios del parque que se escapan al alcance del contrato. Desde el área de gestión social se trabajará en este tipo de recomendaciones. - ¿El parque será cerrado en su totalidad? Como se indicó en la presentación delárea ambiental, se cerrará únicamente el área en intervención para permitir el acceso a otras áreas del parque. - La comunidad solicita a los asistentes a dar udo adecuado a las canecas ubicadas en el parque para la dispocisión de las heces de las mascotas y evitar disponerlas en frente a las puertas de acceso a las viviendas. Igualmente se solicita considerar que el parque es usado por niños, quienes se ven afectados por los desperdicios. - ¿Cuándo se tiene proyectadoel inicio de la obra? Desde el componente técnico se indica que se tiene presupuestado el inicio para la segunda semana de febrero. Sin embargo, cualquier modificación será reportada a la comunicad por el área social. -¿En dónde se ubicarán las mesas de juegos y cuántas se intalarán? Se indica que se ubicarán dos mesas de juegos: parques y ajedréz y que se ubicarán junto a los juegos infantiles. - La comunidad pregunta si en la zona infantil se instalará cesped. Se indica desde el componehnte técnico que se instalará piso en gránulo de caucho con los espesores requeridos en la normatividad vigente. -Una de las asistentes solicita ola instalación de un quiosco en el parque. Se indica que dentro de la cartilla del IDRD para dotación de parques no se tienen especificaciones para la construcción de quioscos. Sin embargo, hay algunas entidades del distrito que implementan algunos quiscos en membrana, como la red de bibliotecas públicas. La Junta de Acción Comunal puede hacer la consulta directamente con esta entidad. - ¿Cómo será el levantamiento de actas de vecindad? Desde el componente social se indica que se levantará el acta de vecindad del predio mas cercano al parque y del área perimetral del mismo (anden y vías). No se requerirá el levantamiento de todos los predios como se acostumbra. Sin embargo se informará oportunamente para el acompañamientoa esta actividad por parte de la comunidad. Se realiza el recordatorio de los compromisos establecidos y se da cierre a la actividad.

COMPROMISOS		
TEMA	**RESPONSABLE**	**FECHA LIMITE PARA SU**
Seguimiento y acompañamiento a la solitud de mantenimiento de los árboles.	Belzcon SAS - Cs. Dispark	Próximo comité con comunidad
Estudiar la podibilidad de hacer mantenimiento a la canal de aguas lluvias.	Belzcon SAS - Cs. Dispark	Próximo comité con comunidad
Mantenimiento a los arcos de futbol.	Belzcon SAS - Cs. Dispark	Próximo comité con comunidad
Informar sobre las actividades que se ejecuten en el contrato a tiempo.	Belzcon SAS	Durante la ejecución del contrato

EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN				
¿Se logró el objetivo?	**SI**	x	**NO**	
Observaciones				
Se contó con un aimportante participación por parte de la comunidad. Se atendieron las inquietudes generadas en la reunión.				

Siendo las 9:23 a.m. se da por terminada lareunión, en constancia firman:

PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA		SECRETARIO (S) Si en la reunión no se maneja esta delegación coloque N.A.	
FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE		**NOMBRE**	
CARGO		**CARGO**	

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA:	Paulina García

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

LISTADO DE ASISTENCIA / REGISTRO DE DIVULGACIÓN

EVENTO: Socialización Mto Parque Llano de Bosa FECHA: 25/01/2023

HORA INICIAL _____ HORA FINAL _____ LUGAR Parque Llano de Bosa

NOTA: los grupos étnicos son: Indígena, ROM, afrocolombiano o afrodescendiente, palenquero o raizal

No.	NOMBRE	EDAD	MARQUE CON UNA X: Se identifica como: Hombre	Mujer	Otro	Tiene discapacidad: SI	NO	Pertenece a un grupo étnico: SI	NO	ENTIDAD / COMUNIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
1	Martha Lucía Rozo Suárez	43		X			X		X	Hab de Comunidad	mailuchy518@hotmail.com	3143073700	
2	Rosalba Galan	70		X			X		X	Comunidad	rossigco18@gmail.com	3155337317	
3	Elsa Yaneth Morales			X			X		X	Comunidad	lulajes30@Hotmail.com	3203350906	
4	Mauro Chingate		X				X		X	Comun. Jal	orchica6658@outlook.co	3108131643	
5	Alicio Beltran		X				X		X	comunidad	- -	3102578073	
6	Mery Gamba			X			X		X	Comunidad	Imergra@hotmail.com	3124579034	
7	Esperanza jaramillo			X			X		X	comunidad	angelcast-80@hotmail.com	3942610	
8	Cecilia Figueroa			X		X			X	11	blanca.ce-fi@Hotmail.com	3170776021	
9	Elizabeth Rojas S.			X			X		X	comunidad	smaisonca@Hotmail.com	3132940326	
10	Sonia Rojas S			X			X		X	Llano de Bosa	sinaisonia@hotmail.com	3108005501	
11	Olga Soto			X						Llano de Bosa		3112567404	
12	Patricia Riano Moreno	49		X			X		X	Comunidad	Ipatys-26@hotmail.com	3002524409	
13	Edgar Simbaqueva Garcia	54	X				X		X	Llano de Bosa	Smsimba@hotmail.com	3126355624	
14	Gloria Rozo de Fonseca	74		X			X		X	Comunidad	Gloria Rozo@hotmail.com	3213768038	
15	John Vdez A	53	X				X		X	Comunidad	Lepoz22@Hotmail.com	3132418725	
16	Brayan Mauricio Salamanca	22	X				X		X	llano de Bosa	salamancasb8@gmail.com	3123588680	
17	Luis Prieto	83	X				-		X	Llano de Bosa	- -	7728427	
18	JAIME CARDENAS V.	75	X				X		X	Llano Bosa	JAICARDUM47@HOTMAIL.Co	3102073835	
19	Margarita Carreño	68		X			X		X	Llano Bosa	3163384100	7759501	
20	Marcela Marin Diaz			X			X		X	Intervención	dmarcemarindiaz@gmail.com	3102418378	
21	Paula Andrea Cadiñez			X			X		X	Interventoria	ia.disparkcyd@inyoplan.co	3043378466	
22	LILIANA P. BARBOSA	44		X			X		X	Privado	lilipaolabe@gmail.com	3203409620	
23	Sebastian Rodriguez L.	27	X				X		X	Contratista	srodriguez.brc@gmail.com	3006485431	
24	David ortegaSabogal	27	X				X		X	Contratista	dortiz.bc@gmail.com	3205679193	
25	Jimmy Ruiz Beltran	50	X				X		X	Contratista	jimmy.ruiz@gmail.com	3182554319	

Con la suscripción del presente formulario, autorizo al IDRD así como a cualquier dependencia y/o área del instituto, a realizar el tratamiento sobre mis datos personales con sujeción a lo establecido en sus Políticas de Protección de Datos Personales, atendiendo a las finalidades en ellas señaladas. La Políticas pueden ser consultadas en la página web del IDRD: https://www.idrd.gov.co/politicas-seguridad-y-proteccion-datos

Powered by CamScanner

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

EVENTO: Reunion de Inicio - Hano de Bosa

LISTADO DE ASISTENCIA / REGISTRO DE DIVULGACIÓN

FECHA: 25 01 2023

HORA INICIAL 8:00am HORA FINAL _____

LUGAR Parque. Dilo Hano de Bosa

No.	NOMBRE	EDAD	MARQUE CON UNA X: Se identifica como: Hombre	Mujer	Otro	Tiene discapacidad: SI	NO	Pertenece a un grupo étnico: SI	NO	ENTIDAD / COMUNIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
1	Sue Myriam Cuadrado A.	38		X			X		X	Junta AC.	cuadradoluzmyriam2@gmail.com	3144602470	Sue Myriam C.
2	Jorge O. Devia P	70	X							J.A.C.	Jordep.52@hotmail.com	3144376387	
3	Evelio Rco Ovalle B.	77	X				X		X	Ex JAC	evelibovalle@hotmail.com	3017323231	
4	Blanca Pinzon	99		X			X		X		blanca-p73@outlook.es	3103613117	
5	Fernando Figueroa	57	X			X				Afiliado	ferfigcru@hotmail.com	3108797901	
6	Nayibe Perez S	56		X			X		X	JAC Secretaria	nayibeperezzo@hotmail.com	3104274487	
7	Leonor Chaparro	70		X			X		X	Afiliado		3142304415	
8	Lucelly Marin V.	69		X			X		X	JAC Vicepres.	Lucellymv1753@gmail.com	3002879110	
9	Jorge Beltran F	67	X				X		X	Afiliado	Jorge10231954@yahoo.	3134658132	
10	Juan Pablo Beltran	49	X				X		X	Afiliado	Juanbeltran2280@gmail.com	3156131503	
11	Maria Nieves Tarsillo	46		X			X		X	Afiliado	Bsmaríatarsillo@gmail.com	3173053163	
12	Blanca Gonzalez	64		X			X		X	Afiliado		3112431680	
13	Flavia Mora	82		X			X		X	Afiliado		7759618	
14	Deisy Marcela Peñuela V	39		X			X		X	Afiliado	deimarpan26@gmail.com	3125135059	
15	Bertilda Rey	73		X			X		X	Aso-Juntas	betty49@hotmail	3115941134	
16	Mercedes Pinto	69		X			X			J	machis Pinto@gmail	7759946	
17	Eg Mariano Rolo Sandoval	71		X			X			Vecinitas	Eg Maria Reyes	3202644129	
18	Flor Trujillo	67		X			X			Bosa	Flores Trujillo Flora	311 533 5359	
19	Rubiela Alvarez M	75		X			X			Habitante	Rubiela Alvarez	2447444	
20	Ana Julia Duque	67		X			X		X	Vecinalte	Anajuliaduque55@gmail	3556175	
21	Oscar Yesid Rodriguez	41	X				X		X	Afiliado	lulajes30@hotmail.com	3113967169	
22	Graciliana Martinez	80		X			X		X	Afiliada	Maria Eugenia Diaz	3218691042	
23	Maria Eugenia Diaz	66		X			X		X		Maria Eugenia Diaz	2470817	
24	Sandra Vargas	47		X			X		X	Afiliado	sansecreta@gmail.com	3112204191	
25	Paulina Gloria	41		X			X		X	Contratista	gestionsocial2664.22@gmail	3213805664	

NOTA: los grupos étnicos son:
Indígena, ROM, afrocolombiano o afrodescendiente, palenquero o raizal

Con la suscripción del presente formulario, autorizo al IDRD así como a cualquier dependencia y/o área del Instituto, a realizar el tratamiento sobre mis datos personales con sujeción a lo establecido en sus Políticas de Protección de Datos Personales, atendiendo a las finalidades en ellas señaladas. La Políticas pueden ser consultadas en la página web del IDRD: https://www.idrd.gov.co/politicas-seguridad-y-proteccion-datos

ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ESCENARIOS V.1

Powered by CamScanner

REUNIÓN DE SOCIALIZACIÓN DE INICIO DE MANTENIMIENTO

PARQUE SAN ANDRÉS 2 SECTOR

IDRD
Subdirección Técnica de Parques

AGENDA

1. Saludo y Bienvenida
2. Presentación del Instituto de Recreación y Deporte, Contratista e Interventoría.
3. Generalidades del contrato
4. Localización del proyecto
5. Componentes:
   - Componente Técnico
   - Componente Ambiental
   - Componente Seguridad y Salud en el Trabajo
   - Componente Social
6. Intervención de la comunidad.

2

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE

Supervisión área técnica	Javier Orlando Suarez
Apoyo a la supervisión componente social	Luz Dary Legarda Claudia Corredor

2

CONTRATISTA BELZCON S.A.S.

Director de Obra	Gustavo Franco
Residente de obra	Jimmy Ruiz
Especialista Social	Paulina Garcia

INTERVENTORÍA CONSORCIO DISPARK

Director de Interventoría	Jairo Guevara
Residente de Interventoría	Cristian Barahona
Especialista Social	Marcela Marín

3


GENERALIDADES DEL CONTRATO No. 2664 - 2022

"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES DE LA RED DE PROXIMIDAD QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES"

DURACIÓN DEL CONTRATO	Siete (7) meses
FECHA DE INICIO	9 de noviembre de 2022
FECHA DE FINALIZACIÓN	8 de junio de 2023

4

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO



4



SAN ANDRES 2 SECTOR 08- 025	Localizado: ZONA CENTRAL DE LA MANZANA COMPRENDIDA ENTRE LA CALLE 42C SUR Y CALLE 42F SUR CON CARRERA 60 BIS Y DIAGONAL 42C SUR	Localidad: Kennedy

5


COMPONENTE TÉCNICO

SAN ANDRÉS
Mantenimiento zona verde
Arcos de futbol
Cerramiento contra impacto futbol
Mantenimiento mobiliario




5

COMPONENTE AMBIENTAL




5

COMPONENTE SST



5

COMPONENTE SOCIAL



5

COMPONENTE SOCIAL

Atención a la Comunidad:

Paulina Garcia Mancipe
Profesional Social Contratista


Punto virtual de atención al ciudadano

Día y horario de atención: Lunes, Miércoles y Viernes 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Teléfono: 3213897064

Correo electrónico: gestionsocial2664.22@gmail.com

Marcela Marin – Linea Whatsapp 3102418377
Profesional Social Interventoria



131

6

INTERVENCIÓN DE LA COMUNIDAD

RECUERDE CONSIGNAR SUS DATOS EN EL REGISTRO DE ASISTENCIA



!!!GRACIAS POR SU ASISTENCIA¡¡

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Si no maneja consecutivo cologue N.A.	COMITÉ/REUNIÓN: Reunión de inicio - parque San Andrés 2 Sector	DD	MM	AA
ACTA No. 2		25	01	2023

LUGAR: PARQUE SAN ANDRÉS 2 SECTOR **HORA DE INICIO:** 1:15 p.m. **HORA FIN:** 2:30 p.m.

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
Jimmy Ruiz	Residente Técnico	Belzcon S.A.S.
Sebastian Rodriguez	Inspector Técnico	Belzcon S.A.S.
David Ortiz	Inspector Técnico	Belzcon S.A.S.
Paulina García	Residente Social	Belzcon S.A.S.
Cristian Barahona	Residente Técnico	Consorcio Dispark
Paula Ordonez	Inspector Técnico	Consorcio Dispark
Marcela Marín	Residente Social	Consorcio Dispark

ORDEN DEL DIA

1. Saludo y Bienvenida	4. Localización del proyecto
2. Presentación de los participantes	5. Presentación áreas de apoyo
3. Generalidades del Contrato	6. Intervención de la comunidad

TEMAS TRATADOS

1. Se da inicio a la reunión de socialización de mantenimiento para el parque San Andrés 2 Sector de la localidad de Kennedy. Se toma la palabra una de las asistentes al encuentro, quien manifiesta su filiación política y habla de las gestiones realizadas para el mejoramiento del parque, lo que genera molestia en parte de la comunidad asistente. La profesional social del contratista manifiesta que el presente espacio fue convovado por Belzcon SAS para la socialización de las actividades de obra y que se desconocen las acciones previas tras la asignación de recursos para el mejoramiento del parque. Ante las intervenciones airadas de los asistentes, se solicita permitir la presentación del proyecto y dar el espacio a la representante de la entidad, quien explicará los antecedentes del mismo.

Se procede a dar lectura a la agenda la cual contiene los siguientes puntos: saludo y bienvenida, presentación de las partes que intervienen en la ejecución del contrato de obra, generalidades del contrato, localización del proyecto, componentes que intervienen en la ejecución del proyecto (técnico ambiental seguridad y salud en el trabajo y componente social) e intervención de la comunidad.

2. Se procede a dar inicio a la presentación de las partes que intervienen en el proyecto. En primer lugar y como entidad contratante se presenta la subdirección de parques del Instituto Distrital de Recreación y Deporte, en cabeza de Javier Orlando Juárez como supervisión del área técnica. Desde el componente social realizan el acompañamiento las profesionales Luz Dary Legarda y Claudia Corredor.
A continuación se realiza la presentación de la interventoria a cargo del Consorcio Dispark, quien tiene como director al ingeniero Jairo Guevara. Se procede a dar la palabra a los profesionales que acompañan la actividad; en primer lugar se presenta el ingeniero Cristian Barahona quien será el residente técnico de Interventoria y a continuación se presenta la profesional Marcela Marín, quien acompañará el proyecto como especialista social de Interventoria.
Acto seguido, se presenta el equipo contratista a cargo de la ejecución de la obra. En nombre de Belzcon S.A.S. se presentan el ingeniero Gustavo Franco Director de obra, el Jimmy Ruiz quien será el residente técnico de obra y los ingenieros Sebastián Rodríguez y David Ortiz como inspectores de campo. La profesional social Paulina Garcia hace su presentación e indica que acompañará el área social.

3. En cuánto a las generalidades del contrato se informa a la comunidad sobre el desarrollo del contrato IDRD 2664 de 2022 que tiene como objeto realizar acciones de mantenimiento en diferentes parques ubicados en las localidades de Tunjuelito, Bosa y Kennedy, teniendo una un plazo de ejecución de siete meses los cuales iniciaron el día 9 de noviembre de 2022 y tienen como fecha de finalización el día 8 de junio de 2023. Se explica a los asistentes que una vez firmada el acta de inicio del proyecto se procedió a adelantar actividades de reconocimiento y diagnóstico de los parques priorizados, con el fin de determinar sus condiciones actuales y proponer las actividades de mantenimiento a desarrollar, las cuales fueron revisadas y avaladas por Interventoria y en IDRD y que con base en estas aprobaciones se da inicio a las actividades de obra, razón por la cual el día de hoy se realiza el primer acercamiento con la comunidad informando del inicio de ejecución de actividades en campo.

4. Se realiza la presentación de la localización del proyecto, reconociendo el polígono que compone el parque San Andrés 2 Sector, identificado con código 078-025, el cual se encuentra localizado en la Zona central de la manzana comprendida entre la Calle 42C Sur y Calle 42F Sur con Carrera 60 Bis y Diagonal 42C Sur.

A continuación se da paso al componente técnico quien realiza la presentación de las actividades a ejecutar en este parque.

5. Se inicia informando que de acuerdo al diagnóstico elaborado, se realizará el mantenimiento de la zona verde de lo que en la actualidad funciona como cancha de futbol, Se repondrán los arcos existentes que presentn deterioro y se realizará el mantenimiento de las mallas contra impactos ubicadas tras los arcos. Se reemplazarán algunas de las bancas que presentan deterioro. Dentro del terreno de la actual cancha de futbol, se realizará el descapote, nivelación de terreno y la empradización. Se reatirará el área endurecida y se habilitará como zona verde. El espacio se matendrá abiertoy se instalará una malla contra impacto con una altura de 5 metros. Ante la interpelación de parte de la comunidad que indica que antiguamente esta zona no era una cancha de futbol, se aclara que la directriz de la entidad es trabajar sobrela huella existente, porlo que se repondrán los elementos que actualmente se encuentran instalados en el área. No se cambiarán los usos actuales.

TEMAS TRATADOS

Se realiza la intervención por parte de la representante de la entidad, quien habla de los acercamientos realizados durante la realización de los diagnósticos y se aclara que desde el IDRD se priorizó la intervención del área de la cancha de futbol, dado elinterés de la comunidad de recuperar esta zona verde. Se habla de los recursos a monto agotable con que se cuenta para la atención de las necesidades priotarias de varios parques de las tres localidades beneficiarias, por lo que se debe ser muy preciso con las intervenciones propuestas optimizando los recursos. Es evidente que el parque requiere atención de otras áreas,pero por tratarse de un contrato de mantenimiento, hay actividades que nopueden ser ejecutadas.

Desde el componente ambiental se manciona la utilización de materiales pétreos provenientes de proveedores aprobados por el distrito por su cumplimiento de las medidas de manejo ambiental, se reporta que se protegerán los sumideros ubicados en el área de influencia y se realizará la protección de los individuos arbóreos ubicados en el parque. Se realizará la disposición adecuada de los reciduos de construcción y demolición y se realizarán jornadas de aseo para mantener el área intervención en óptimas condiciones. Lo que se busca es evitar que las demás áreas del que no serán intervenidas, cuenten con material disperso que pueda entorpecer el uso libre de las demás áreas del parque.
Desde el componente de seguridad y salud en el trabajo se habla de la entrega y seguimiento al uso adecuado elementos de protección personal. Se informa que todo el personal que laboren con Belzcon estará identificado con sus correspondientes overoles o chalecos y estarán carnetizados y que de acuerdo a las actividades de obra, no se tiene proyectado el ingreso de personal a las viviendas. Esto con el fin de generar condiciones de seguridad y confianza con la comunidad. Se adelantará el acompañamiento en las tareas que se realicen diariamente para minimizar el riesgo de incidentes o accidentes. El personal que labora en el proyecto contará con sus afiliaciones al Sistema General de Seguridad Social. Se realizarán charlas y capacitaciones al personal de obra para la promoción del autocuidado y se instalará señalización preventiva en las áreas de obra, para indicar a la comunidad que no debe ingresar a las áreas que se encuentren delimitadas con polisombra. Como recomendación, se pide a la comunidad abstenerse de abrir créditos a los trabajadores de obra por alimentos o materiales, pues Belzcon S.A.S. no será responsable por las deudas que queden sin cancelar una vez el personal se retire del área. Igualmente se solicita la comunidad no establecer contratos para realizar actividades al interior de los predios con el personal de obra, pues en caso tal de qué se generen afectaciones por estas actividades, el contratista no se hará responsable de este tipo de situaciones.
Finalmente, el componente social se indica los programas que se ejecutarán con el fin de establecer enlaces entre la comunidad y la entidad. Desde el programa de información y divulgación se indica que se realizarán reuniones a fin de informar a la comunidad sobre el inicio y finalización de las actividades de obra. Toda actividad que se realice desde el proyecto será informada a la comunidad por medio de volantes informativos distribuidos predio a predio.
Desde el programa de atención a la ciudadanía se habla de los canales habilitados polr Belzcon S.A.S. para la atención de inquietudes reclamaciones quejas o peticiones que se deriven de la ejecución del proyecto. Por el programa de acompañamiento actividades técnicas se informa que se realizará el levantamiento de actas preliminares, en las que se determinen las condiciones actuales del parque, con el fin de contar con un registro inicial del área intervenir. Igualmente se realizará un registro de las vías y espacio público aledaño y de presentarse alguna afectación a los mismos este servirá como soporte comparativo para establecer la responsabilidad del contratista. Para el levantamiento de estos registros se requerirá el acompañamiento de la junta de acción comunal o líderes del sector. Desde el programa de control y participación ciudadana se invita a los participantes a la reunión de inicio, a conformar un comité social de control y participación, con el cual se desarrollarán reuniones periódicas en las que se informará sobre el avance del proyecto, a fin de qué esta información sea multiplicada a la comunidad por medio de sus líderes. Se solicita a las personas interesadas en participar, que finalizando la reunión se acerquen al equipo de gestión social con el fin de brindar sus datos para la inscripción. Desde el programa de sostenibilidad social económica y ambiental el contratista realizará la entrega de herramientas que sirvan a la comunidad para el cuidado de los elementos entregados con el fin de prolongar su vida útil y poder disfrutar de estos espacios por más tiempo. Finalmente se solicita la comunidad su colaboración con el componente social en cuanto a la firma de registros en campo de las diferentes actividades que se desarrollan, dado que estas sirven como soporte para evidenciar los diferentes ejercicios adelantados con la comunidad beneficiaria del proyecto.
A continuación se socializan las líneas de atención al ciudadano: en primer lugar la línea telefónica número 321-389-7064 y el correo electrónico gestionsocial2664.22@gmail.com, los cuales corresponden a las líneas de atención dispuestas por el contratista para la atención de la comunidad. Por parte de la Interventoria, la profesional Marcela Marín cuenta con la línea de atención 310 241 8377, a la cual también se podrá comunicar la comunidad para reportar sus inquietudes frente a la ejecución del proyecto.

Antes de dar paso a la intervención de la comunidad, la profesional Marcela Marin de Interventoria, informa que en el parque será instalado un pendón en donde se dispondrá la información correspondiente a las líneas de atención del contratista e interventoria para canalizar las inquietudes de la comunidad.

INQUIETUDES DE LA COMUNIDAD

- La comunidad pregunta si se instalará señalética que indique a los propietarios de mascotas, hacer buen uso del parque.
Se recuerda a los asistentes que el buen uso de las áreas públicas hace parte de la cultura ciudadana y se escapan al alcance del proyecto.
- La comunidad manifiesta que la intervención es pequeña para loas reales necesidades del parque.
Se reitera que los recursos del contrato son a monto agotable para la atención de las necesidades priotarias de varios parques de las tres localidades beneficiarias, por lo que se debe ser muy preciso con las intervenciones propuestas optimizando los recursos.
- Se recomienda que las socializaciones se realicen en un horario que toda la comunidad pueda asistir.
- Se presenta un edil de la localidad de Kennedy, quien manifiesta las actividades realizadas para la intervención de los parques.
- La comunidad agradece la intervención en el parque del barrio San Andrés y específicamente la instalación de mallas contra impacto y refieren el mal estado de la malla vial del sector. Preguntan cuándo se iniciarán las obras.
Desde el componente social se indica que no es competencia del IDRD la intervención de la malla vial, sin embargo, se realizará un inventario del estado actual del entorno del parque, con el fin de establecer su estado actual y determinar la posible afectación que se de por la realización de las obras. Con respecto al inicio del parque se habla de un mes, aproximadamente, para la realización de todas las actividades preliminares. Igualmente, cualquier modificación será informada por parte del componente social.
- La comunidad pregunta si se cuenta con un render de cómo quedará el parque.
Se indica que, por tratarse de un contrato de mantenimiento, no se cuenta con renders de las actividades a ejecutar.
- Se recomienda por parte de la comunidad el aseo del parque, tras la realización de eventos deportivos en el parque y el aseo con las mascotas.
- Ante dudas de varias personas de la comunidad, se aclara que la zona de la cancha quedará empradizada como zona verde, pero que se repondrán los arcos instalados que se encuentran en mal estado y se mejorarán las mallas contra impactos y se entregarán las especificaciones técnicas a las personas inscritas en el comité de participación ciudadana.
- ¿Qué tipo de pasto se instalará en el parque?
Se indica que será cespedón y se le realizará el correspondiente mantenimiento hasta la puesta en funcionamiento del parque. Se levantará el área endurecida.

INQUIETUDES DE LA COMUNIDAD
- Algunos de los asistentes invitan a la comunidad a limarlas asperezas entre la comunidad y a apersonarse del cuidado del parque. Recalca las buenas acciones y gestiones que se han realizado con la unión de los habitantes del barrio San Andrés. - Se reitera la invitación a conformar el comité de control y participación comunitaria. - La comunidad solicita la siembra de más árboles en el parque. Se trabajará con la comunidad su solicitud a través del comité de participación. - El señor Francisco Reina y la antigua Junta de Acción Comunal manifiestan la intención de la comunidad en apoyar el desarrollo del proyecto y pone de manifiesto diferentes problemáticas de la dinámica propia del sector por la que se presentan divisiones entre los habitantes y usuarios del parque.

COMPROMISOS		
TEMA	**RESPONSABLE**	**FECHA LIMITE PARA SU**
Seguimiento a la solicitud de siembra de árboles	Belzcon SAS - Cs. Dispark	Próximo comité con comunidad
Entrega de especificaciones técnicas	Belzcon SAS - Cs. Dispark	Próximo comité con comunidad
Informar sobre las actividades que se ejecuten en el contrato a tiempo.	Belzcon SAS	Durante la ejecución del contrato

EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN					
¿Se logró el objetivo?	**SI**	x	**NO**		
Observaciones					
Se contó con un aimportante participación por parte de la comunidad. Se atendieron las inquietudes generadas en la reunión. Son evidentes los problemas alinterior de la organizacióncomunitaria del barrio San Andreés y las divisiones entre sus residentes.					

Siendo las 2:30 p.m. se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA		SECRETARIO (S) Si en la reunión no se maneja esta delegación coloque N.A.		
FIRMA		**FIRMA**		
NOMBRE		**NOMBRE**		
CARGO		**CARGO**		

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA:	Paulina García Mancipe

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

LISTADO DE ASISTENCIA / REGISTRO DE DIVULGACIÓN

EVENTO: Reunión de Inicio San Andrés FECHA: 25 01 2023

HORA INICIAL 1:15 pm HORA FINAL 2:30 pm LUGAR Parque San Andrés

NOTA: los grupos étnicos son:
Indígena, ROM, afrocolombiano o afrodescendiente, palenquero o raizal

No.	NOMBRE	EDAD	MARQUE CON UNA X: Se identifica como: Hombre	Mujer	Otro	Tiene discapacidad: SI	NO	Pertenece a un grupo étnico: SI	NO	ENTIDAD / COMUNIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
1	Edgar Rodriguez	69	X				X		X	Comunidad	edgarro1954@gmail.com	3102987678	
2	Nancy Pontón Toledo	63		X			X		X	Comunidad	nancy_ponton@hotmail.com	3053704677	
3	Felipe de Castro M.	38	X				X		X	Comunidad	director-deportivo@gmail.com	3059426450	
4	Francisco Reina	57	X				X		X	Comunidad	josefreina@gmail.com	3153657692	
5	Gilma López	80		X			X		X	Comunidad	— " — " —	3132360109	
6	Margarita Laitón	63		X			X		X	Comunidad	laitonblanca87@gmail.	3132533022	
7	Aura J. Bermúdez Garzón	57		X			X		X	Comunidad	Auragarzon2019@gmail.com	3138281132	
8	Juana C. Fonseca Arias	57	X				X		X	Comunidad	jengalvarez@gmail.com	3188017291	
9	Milena Castellanos N	39		X			X		X	Comunidad	mike299@gmail.com	3188044663	
10	Ana Rosa ortiz	40		X			X		X	comunidad	Littleexplorersbfc@gmail.com	3219973256	
11	Rocio Cruz	58		X			X		X	Comunidad		3142024324	
12	Jose L. Quintero	68	X				X		X	Comunidad	Joselquinteros@hotmail.com	3114472660	
13	Betty Vasquez P	67		X						comunidad	bettyvasquez@hotmail.com	3115731741	
14	Margarita Kopp	52		X		X			X	Comunidad	Margarita Kopp	3219564440	
15	Carlos A Pancancio	60	X							Comunidad		3192026022	
16	Omaira Chirinos	54		X			X		X	Comunidad		3123653633	
17	Mirjam Montero	66		X		X			X	Comunidad		-	
18	Nubia Leal	63		X			X		X	Comunidad		3132921340	
19	Marina Pulido	80		X			X		X	Comunidad	iswen99@udistrital.edu.co	3179333889	
20	Gina Miranda	95		X						Comunidad	ginamiranda1804@gmail.com	3105713830	
21	Cesar A Nieto	48	X				X		X	Comunidad	Cesarperezsierra@gmail.com	3046784945	
22	Didee Tafur	62		X			X		X	comunidad	dideetafur@hotmail.com	3108882962	
23	Julio C Gutierrez R	61	X				X		X	Comunidad	julioceg@hotmail.com	3213005063	
24	Maria Patricia Re	57		X		X				Comunidad	patty.patty511965@gmail.	3163564896	
25	Mariela Olarte	60		X		X			X	Comunidad	mariela.cepeda@hotmail.com	3213711547	

Con la suscripción del presente formulario, autorizo al IDRD así como a cualquier dependencia y/o área del instituto, a realizar el tratamiento sobre mis datos personales con sujeción a lo establecido en sus Políticas de Protección de Datos Personales, atendiendo a las finalidades en ellas señaladas. La Políticas pueden ser consultadas en la página web del IDRD: https://www.idrd.gov.co/politicas-seguridad-y-proteccion-datos

Powered by CamScanner

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

LISTADO DE ASISTENCIA / REGISTRO DE DIVULGACIÓN

EVENTO: Reunión de Inicio San Andrés FECHA: 25 01 2023

HORA INICIAL 1:15 HORA FINAL 2:30 pm LUGAR Parques San Andrés

NOTA: los grupos étnicos son:
Indígena, ROM, afrocolombiano o afrodescendiente, palenquero o raizal

No.	NOMBRE	EDAD	MARQUE CON UNA X: Se identifica como: Hombre	Mujer	Otro	Tiene discapacidad: SI	NO	Pertenece a un grupo étnico: SI	NO	ENTIDAD / COMUNIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
1	María Rosa Avella	75		X			X		X		audibus@hotmail.com	312 443 [illegible]	
2	Diego A. Castillo	40	X				X		X	Si	andres65@Hotmail	3134540 [illegible]	
3	Leoko Lopez Espitia	30	X				NO		NO		— " —	3107728566	
4	Diego F. Hilario	40	X				NO		X	Si	d.esphilario78@gmail.com	321660 [illegible]	
5	Marcela Marin Diaz			X			X		X	Interventoria	dmarcemarindiaz@gmail.com	3102418377	
6	Paula Andrea Cora			X			X		X	Interventoria	d.spaola94@hyeplanco	3041 3378666	
7	CRISTIAN BARAHONA		X				X		X	Interventoria	Dipara [illegible]	3320 [illegible]	
8	Gustavo Francia Arnold		X				X		X	Contratista	gustavo [illegible]	3124 [illegible] 1623	
9	Sebastian Rodriguez Varos		X				X		X	Contratista	srodriguezbrc@gmail.com	3006488438	
10	David Ortiz Espinal		X				X		X	Contratista	dfortiz.brc@gmail.com	3206 [illegible] 193	
11	Jimmy Ruiz Beltran	50	X				X		X	Contratista	jimmy.ruiz@gmail.com	3718 [illegible] 343	
12	Paulina Garcia M	40		X			X		X	Contratista	gestionsocial2614.22@gmail	321 [illegible]	
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													

Con la suscripción del presente formulario, autorizo al IDRD así como a cualquier dependencia y/o área del instituto, a realizar el tratamiento sobre mis datos personales con sujeción a lo establecido en sus Políticas de Protección de Datos Personales, atendiendo a las finalidades en ellas señaladas. La Políticas pueden ser consultadas en la página web del IDRD: https://www.idrd.gov.co/politicas-seguridad-y-proteccion-datos

Powered by CamScanner

REUNIÓN DE SOCIALIZACIÓN DE INICIO DE MANTENIMIENTO

URBANIZACION EL PROGRESO

IDRD
Subdirección Técnica de Parques

AGENDA

1. Saludo y Bienvenida
2. Presentación del Instituto de Recreación y Deporte, Contratista e Interventoría
3. Generalidades del contrato
4. Localización del proyecto
5. Componentes:
   - Componente Técnico
   - Componente Ambiental
   - Componente Seguridad y Salud en el Trabajo
   - Componente Social
6. Intervención de la comunidad.

2

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE

Supervisión área técnica	Javier Orlando Suarez
Apoyo a la supervisión componente social	Luz Dary Legarda Claudia Corredor

2

CONTRATISTA BELZCON S.A.S.

Director de Obra	Gustavo Franco
Residente de obra	Jimmy Ruiz
Especialista Social	Paulina García

INTERVENTORÍA CONSORCIO DISPARK

Director de Interventoría	Jairo Guevara
Residente de Interventoría	Cristian Barahona
Especialista Social	Marcela Marín

3


GENERALIDADES DEL CONTRATO No. 2664 - 2022

"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES DE LA RED DE PROXIMIDAD QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES"


DURACIÓN DEL CONTRATO	Siete (7) meses
FECHA DE INICIO	9 de noviembre de 2022
FECHA DE FINALIZACIÓN	8 de junio de 2023

4

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO



4




URBANIZACION EL PROGRESO 08-013	Localizado: Transversal 72D entre Calle 43 y Carrera 72 B	Localidad: Kennedy

5


COMPONENTE TÉCNICO

URBANIZACION EL PROGRESO
Mantenimiento cancha baloncesto
Mantenimiento zona infantil
Mantenimiento senderos peatonales
Mantenimiento mobiliario
Mantenimiento de malla contra impacto
Instalación juego de mesa (Ajedrez)




5

COMPONENTE AMBIENTAL




5

COMPONENTE SST



5

COMPONENTE SOCIAL



5

COMPONENTE SOCIAL

Atención a la Comunidad:

Paulina Garcia Mancipe
Profesional Social Contratista


Punto virtual de atención al ciudadano

Día y horario de atención: Lunes, Miércoles y Viernes 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Teléfono: 3213897064

Correo electrónico: gestionsocial2664.22@gmail.com


Marcela Marin – Linea Whatsapp 3102418377
Profesional Social Interventoria



6

INTERVENCIÓN DE LA COMUNIDAD

RECUERDE CONSIGNAR SUS DATOS EN EL REGISTRO DE ASISTENCIA



BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

!!!GRACIAS POR SU ASISTENCIA¡¡

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Si no maneja consecutivo coloque N.A.	COMITÉ/REUNIÓN: Reunión de inicio - parque Urbanización El Progreso	DD	MM	AA
ACTA No. 3		25	01	2023

LUGAR: Urbanización El Progreso **HORA DE INICIO:** 3:15 p.m. **HORA FIN:** 4:00 p.m.

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
Jimmy Ruiz	Residente Técnico	Belzcon S.A.S.
Sebastian Rodriguez	Inspector Técnico	Belzcon S.A.S.
David Ortiz	Inspector Técnico	Belzcon S.A.S.
Paulina García	Residente Social	Belzcon S.A.S.
Cristian Barahona	Residente Técnico	Consorcio Dispark
Paula Ordoñez	Inspector Técnico	Consorcio Dispark
Marcela Marín	Residente Social	Consorcio Dispark

ORDEN DEL DIA

1. Saludo y Bienvenida	4. Localización del proyecto
2. Presentación de los participantes	5. Presentación áreas de apoyo
3. Generalidades del Contrato	6. Intervención de la comunidad

TEMAS TRATADOS

1. Se da inicio a la reunión de socialización de mantenimiento para el parque Urbanización El Progreso de la localidad de Kennedy.

Se procede a dar lectura a la agenda la cual contiene los siguientes puntos: saludo y bienvenida, presentación de las partes que intervienen en la ejecución del contrato de obra, generalidades del contrato, localización del proyecto, componentes que intervienen en la ejecución del proyecto (técnico ambiental seguridad y salud en el trabajo y componente social) e intervención de la comunidad.

2. Se procede a dar inicio a la presentación de las partes que intervienen en el proyecto. En primer lugar y como entidad contratante se presenta la subdirección deparques del Instituto Distrital de Recreación y Deporte, en cabeza de Javier Orlando Juárez como supervisión del área técnica. Desde el componente social realizan el acompañamiento las profesionales Luz Dary Legarda y Claudia Corredor.
A continuación se realiza la presentación de la interventoria a cargo del Consorcio Dispark, quien tiene como director al ingeniero Jairo Guevara. Se procede a dar la palabra a los profesionales que acompañan la actividad; en primer lugar se presenta el ingeniero Cristian Barahona quien será el residente técnico de Interventoria y a continuación se presenta la profesional Marcela Marín, quien acompañará el proyecto como especialista social de Interventoria.
Acto seguido, se presenta el equipo contratista a cargo de la ejecución de la obra. En nombre de Belzcon S.A.S. se presentan el ingeniero Gustavo Franco director de obra, el ingeniero Jimmy Ruiz quien será el residente técnico de obra y los ingenieros Sebastián Rodríguez y David Ortiz como inspectores de campo. La profesional social Paulina Garcia hace su presentación e indica que acompañará el área social.

3. En cuánto a las generalidades del contrato se informa a la comunidad sobre el desarrollo del contrato IDRD 2664 de 2022 que tiene como objeto realizar acciones de mantenimiento en diferentes parques ubicados en las localidades de Tunjuelito, Bosa y Kennedy, teniendo una un plazo de ejecución de siete meses los cuales iniciaron el día 9 de noviembre de 2022 y tienen como fecha de finalización el día 8 de junio de 2023. Se explica a los asistentes que una vez firmada el acta de inicio del proyecto se procedió a adelantar actividades de reconocimiento y diagnóstico de los parques priorizados, con el fin de determinar sus condiciones actuales y proponer las actividades de mantenimiento a desarrollar, las cuales fueron revisadas y avaladas por Interventoria y en IDRD y que con base en estas aprobaciones se da inicio a las actividades de obra, razón por la cual el día de hoy se realiza el primer acercamiento con la comunidad informando del inicio de ejecución de actividades en campo.

4. Se realiza la presentación de la localización del proyecto, reconociendo el polígono que compone el parque Urbanización El Progreso identificado con código 08-013, el cual se encuentra localizado en la Transversal 72D entre Calle 43 y Carrera 72 B.

A continuación se da paso al componente técnico quien realiza la presentación de las actividades a ejecutar en este parque.

5. Se inicia informando que de acuerdo al diagnóstico elaborado, se realizará mantenimiento a la cancha de baloncesto, mantenimiento dela zona infantil, reemplazando los juegos existentes por unos modernos y adecuando el piso con gránulo de caucho, retirando los que se encuentran deteriorados por el riesgo que representan para los menores, mantenimiento de los senderos peatonales, reemplazo de las bancas y canecas que presentan deterioro, manteniniento de la malla contra impacto existente y la instalación de mesa de juegos.

TEMAS TRATADOS

Se realiza la presentación de las áreas de apoyo que intervendrán para mitigar el impacto de la ejecución de las obras sobre la comunidad usuaria del parque.

Desde el componente ambiental se manciona la utilización de materiales pétreos provenientes de proveedores aprobados por el distrito por su cumplimiento de las medidas de manejo ambiental, se reporta que se protegerán los sumideros ubicados en el área de influencia y se realizará la protección de los individuos arbóreos ubicados en el parque. Se realizará la disposición adecuada de los reciduos de construcción y demolición y se realizarán jornadas de aseo para mantener el área intervención en óptimas condiciones. Lo que se busca es evitar que las demás áreas del que no serán intervenidas, cuenten con material disperso que pueda entorpecer el uso libre de las demás áreas del parque.

Desde el componente de seguridad y salud en el trabajo se habla de la entrega y seguimiento al uso adecuado elementos de protección personal. Se informa que todo el personal que laboren con Belzcon estará identificado con sus correspondientes overoles o chalecos y estarán carnetizados y que de acuerdo a las actividades de obra, no se tiene proyectado el ingreso de personal a las viviendas. Esto con el fin de generar condiciones de seguridad y confianza con la comunidad. Se adelantará el acompañamiento en las tareas que se realicen diariamente para minimizar el riesgo de incidentes o accidentes. El personal que labora en el proyecto contará con sus afiliaciones al Sistema General de Seguridad Social. Se realizarán charlas y capacitaciones al personal de obra para la promoción del autocuidado y se instalará señalización preventiva en las áreas de obra, para indicar a la comunidad que no debe ingresar a las áreas que se encuentren delimitadas con polisombra. Como recomendación, se pide a la comunidad abstenerse de abrir créditos a los trabajadores de obra por alimentos o materiales, pues Belzcon S.A.S. no será responsable por las deudas que queden sin cancelar una vez el personal se retire del área. Igualmente se solicita la comunidad no establecer contratos para realizar actividades al interior de los predios con el personal de obra, pues en caso tal de qué se generen afectaciones por estas actividades, el contratista no se hará responsable de este tipo de situaciones.

Finalmente, el componente social se indica los programas que se ejecutarán con el fin de establecer enlaces entre la comunidad y la entidad. Desde el programa de información y divulgación se indica que se realizarán reuniones a fin de informar a la comunidad sobre el inicio y finalización de las activicades de obra. Toda actividad que se realice desde el proyecto será informada a la comunidad por medio de volantes informativos distribuidos predic a predio. Desde el programa de atención a la ciudadanía se habla de los canales habilitados polr Belzcon S.A.S. para la atención de inquietudes reclamaciones quejas o peticiones que se deriven de la ejecución del proyecto. Por el programa de acompañamiento actividades técnicas se informa que se realizará el levantamiento de actas preliminares, en las que se determinen las condiciones actuales del parque, con el fin de contar con un registro inicial del área intervenir. Igualmente se realizará un registro de las vías y espacio público aledaño y de presentarse alguna afectación a los mismos este servirá como soporte comparativo para establecer la responsabilidad del contratista. Para el levantamiento de estos registros se requerirá el acompañamiento de la junta de acción comunal o líderes del sector. Desde el programa de control y participación ciudadana se invita a los participantes a la reunión de inicio, a conformar un comité social de control y participación, con el cual se desarrollarán reuniones periódicas en las que se informará sobre el avance del proyecto, a fin de qué esta información sea multiplicada a la comunidad por medio de sus líderes. Se solicita a las personas interesadas en participar, que finalizando la reunión se acerquen al equipo de gestión social con el fin de brindar sus datos para la inscripción. Desde el programa de sostenibilidad social económica y ambiental el contratista realizará la entrega de herramientas que sirvan a la comunidad para el cuidado de los elementos entregados con el fin de prolongar su vida útil y poder disfrutar de estos espacios por más tiempo. Finalmente se solicita la comunidad su colaboración con el componente social en cuanto a la firma de registros en campo de las diferentes actividades que se desarrollan, dado que estas sirven como soporte para evidenciar los diferentes ejercicios adelantados con la comunidad beneficiaria del proyecto.

A continuación se socializan las líneas de atención al ciudadano: en primer lugar la línea telefónica número 321-389-7064 y el correo electrónico gestionsocial2664.22@gmail.com, los cuales corresponden a las líneas de atención dispuestas por el contratista para la atención de la comunidad. Por parte de la Interventoria, la profesional Marcela Marín cuenta con la línea de atención 310 241 8377, a la cual también se podrá comunicar la comunidad para reportar sus inquietudes frente a la ejecución del proyecto.

Antes de dar paso a la intervención de la comunidad, la profesional Marcela Marín de Interventoria, informa que en el parque será instalado un pendón en donde se dispondrá la información correspondiente a las líneas de atención del contratista e interventoria para canalizar las inquietudes de la comunidad.

INQUIETUDES DE LA COMUNIDAD

- La comunidad pregunta si dentro de las actividades de obra se encuentran contemplados los mantenimientos a los árboles que se encuentran en el parque, pues hay áreas que se prestan para el incremento de la inseguridad.

Desde el proyecto se propone conformar el comité de participación y control e invitar a su romera reunión, a un representante de la alcaldía local, que pueda dar respuesta a este tipo de requerimientos y dar traslado según competencia a las diferentes entidades del distrito. Desde el proyecto se pueden adelantar labores de poda, pero el mantenimiento de estas zonas esta a cargo de la UAESP. El invertir en este parque impulsará su uso y al atraer a mas personas se pueden disminuir los hurtos en el sector. Se invita a los asistentes a conformar el comité de participación y control para canalizar estas inquietudes. Se indica que se instalará la polisombra perimetral en las áreas de intervención, por lo que se recomienda tomar precauciones y hacer uso de las líneas de atención.

- Un habitante del sector pregunta si se instalarán juegos biosaludables. La comunidad sugiere ubicarlo en el área en que se retirarán los juegos de madera.

Se indica que para la instalación de estas estructuras se requiere un área endurecidas y que por normatividad ambiental se propende por reverdecer el entorno, además se reitera que lo que busca con las acciones de mantenimiento es mejorar lo que ya existe en cada uno de los parques.

- Uno de los asistentes desea saber qué manejo se dará a las basuras.

Dentro del desarrollo del proyecto se cuenta con un Plan de Manejo Ambiental que propende por mantener en buenas condiciones las áreas objeto de intervención, así como una brigada de orden, aseo y limpieza que adecuará las áreas en donde no hay obra, manteniéndolas libres de residuos y materiales. Sin embargo, la disposición de basuras por parte de residentes y recicladores no se encuentran dentro del alcance del proyecto. Desde la gestión social se brindarán herramientas de sostenibilidad del parque, en las que se incluirán recomendaciones para el manejo de basuras. Se creará enlace con la alcaldía local para hacer las gestiones ante el operador de aseo que corresponda. No se afectarán las rutas normales de recolección.

- La comunidad pregunta si se puede dejar n área exclusiva para el uso de las mascotas.

Se indica que, por tratarse de espacio público, no puede limitarse el uso o acceso de la comunidad y las mascotas en el parque.

- Ante el requerimiento insistente de la comunidad de la instalación de área Biosaludable, se indica que no es posible desde el contrato el endurecimiento de zonas verdes para la instalación de estos elementos, pues esto conlleva trámites y compensaciones no contempladas en el presupuesto ni en el cronograma del contrato.
- La comunidad refiere que hay un área dura hacia la esquina sur oriental en el que se pueden ubicar los biosaludables.
- ¿Cuando terminan las obras?

El plazo de la terminación del proyecto de acuerdo a la programación es hasta el día 8 de junio de 2023.

- La comunidad solicita dar celeridad a las obras por los inconvenientes de seguridad del sector.

INQUIETUDES DE LA COMUNIDAD

COMPROMISOS		
TEMA	**RESPONSABLE**	**FECHA LIMITE PARA SU**
Generar enlace con la alcaldía local para la atención de temas puntuales.	Belzcon SAS	Próximo comité de participación
Revisión de solicitudes de la comunidad	Belzcon SAS - Cs Dispark	Próximo comité de participación

EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN				
¿Se logró el objetivo?	**SI**	x	**NO**	
Observaciones				
Se refieren graves problemas de seguridad y disposición de escombros por parte ce la comunidad.				

Siendo las ____4:00 p.m.____ se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA		**SECRETARIO (S)** Si en la reunión no se maneja esta delegación coloque N.A.		
FIRMA		**FIRMA**		
NOMBRE		**NOMBRE**		
CARGO		**CARGO**		

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA:	Paulina García Mancipe

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

LISTADO DE ASISTENCIA / REGISTRO DE DIVULGACIÓN

EVENTO: Reunión Inicio obra Parque-Progreso FECHA: 25 01 2023.

HORA INICIAL 2:15pm HORA FINAL 3:00pm LUGAR Parque Urbanización el Progreso.

NOTA: los grupos étnicos son:
Indígena, ROM, afrocolombiano o afrodescendiente, palenquero o raizal

No.	NOMBRE	EDAD	MARQUE CON UNA X: Se identifica como: Hombre	Mujer	Otro	Tiene discapacidad: SI	NO	Pertenece a un grupo étnico: SI	NO	ENTIDAD / COMUNIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
1	SESNIA A. PEREZ	48	X				X		X	comunidad	Cesa.Perez@gmail.com	3046	
2	Carlos Alencuco	60	✓							COMUNIDAD			
3	Mauricio Rincon	52	✓							Comunidad	William	3144315836	
4	Sandra Vargas	33		X						Comunidad	Sandramota136@hotmail.com	3203991538	
5	Ana Miranda O.	45		X					X	Comunidad	anamiranda1804@gmail.com	3105713830	
6	Gloria Jiménez	47		X						Comunidad		3102426	
7	Libardo Vallejo	53	X			X			X	Comunidad	No utiliza.		
8	Gloria Lopez	62		X			X		X	comunidad	logezgloria.esperanza@yahoo.es		
9	Jorge Maldonado	53	X				X		X	Comunal	Jaglachavakenedy@gmail.com	3014988922	
10	Diego A. Carrillo	40	X				X		X	comunidad	madrez.65@Hotmail	3134540273	
11	Gloria Suarez	69					X			comunal		6701903	
12	Milton Gaona	56	X						X	Comunidad		3203402834	
13	Jose E. Moreno A.	78	X				X		X	Comunidad	jmorenoarcmoreno@gmail.com	3133571	
14	Amparo Segura	65		X		X			X	Comunidad	Johnsp7@gmail.com	3114227891	
15	Carmen Bertate G.	74		X		X			X	Comunidad	No utiliza	4007858	
16	Olga Borda	71		X			X		X	Comunidad.	No utiliza	3118849188	
17	Liliana P. Barbosa	44		X			X		X	Beneficiarios	lilipaolab@gmail.com	3202409620	
18	Marcela Marin Diaz			X			X		X	interventoria	dmorenoarcdiaz@gmail.com	3107418374	
19	Paula A. Ordoñez Cocal			X			X		X	Interventoria	disporkg4@ingeplan.co	3043378665	
20	KRISTIA BARRIOS G		X				X		X	[illegible]	[illegible]	3232039	
21	GUSTAVO FRANCO C		X				X		X	CONTRATISTA	gustavofranco@hotmail.com	3124491625	
22	Sebastian Rodriguez Ll	27	X				X		X	contratista	srodriguezbza@gmail.com	3006498431	
23	David ortiz Salazar	27	X				X		X	Contratista	dortz.bx@gmail.co	3208699193	
24	Jimmy Ruiz Beltran	50	X				X		X	contratista	Jimmy.ruiz@gmail.com	3188543193	
25	Paulina Garcia	10		X			X		X	Contribuita	gestionsocial2664.22@gmail	3138970641	

Con la suscripción del presente formulario, autorizo al IDRD así como a cualquier dependencia y/o área del instituto, a realizar el tratamiento sobre mis datos personales con sujeción a lo establecido en sus Políticas de Protección de Datos Personales, atendiendo a las finalidades en ellas señaladas. La Políticas pueden ser consultadas en la página web del IDRD: https://www.idrd.gov.co/politicas-seguridad-y-proteccion-datos

ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ESCENARIOS. V.1

Powered by CamScanner

REUNIÓN DE SOCIALIZACIÓN DE INICIO DE MANTENIMIENTO PARQUE

BERTHA HERNANDEZ DE OSPINA

IDRD
Subdirección Técnica de Parques

AGENDA

1. Saludo y Bienvenida
2. Presentación del Instituto de Recreación y Deporte, Contratista e Interventoría
3. Generalidades del contrato
4. Localización del proyecto
5. Componentes:
   - Componente Técnico
   - Componente Ambiental
   - Componente Seguridad y Salud en el Trabajo
   - Componente Social
6. Intervención de la comunidad.

2

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE

Supervisión área técnica	Javier Orlando Suarez
Apoyo a la supervisión componente social	Luz Dary Legarda Claudia Corredor

2

CONTRATISTA BELZCON S.A.S.

Director de Obra	Gustavo Franco
Residente de obra	Jimmy Ruiz
Especialista Social	Paulina García

INTERVENTORÍA CONSORCIO DISPARK

Director de Interventoría	Jairo Guevara
Residente de Interventoría	Cristian Barahona
Especialista Social	Marcela Marín

3

GENERALIDADES DEL CONTRATO No. 2664 - 2022

"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES DE LA RED DE PROXIMIDAD QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES"


DURACIÓN DEL CONTRATO	Siete (7) meses
FECHA DE INICIO	9 de noviembre de 2022
FECHA DE FINALIZACIÓN	8 de junio de 2023

Beltzcon

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE BOGOTÁ

4

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO



4



BERTHA HERNANDEZ DE OSPINA 08-136	Localizado: CALLE 53 B SUR CARRERA 78 L	Barrio : Roma IV Sector 2 - Localidad: Kennedy

5

COMPONENTE TÉCNICO

BERTHA HERNANDEZ DE OSPINA
Mantenimiento cancha múltiple
Mantenimiento zona infantil
Mantenimiento senderos peatonales
Mantenimiento mobiliario
Pintura de malla contra impacto
Instalación juego de mesa (Ajedrez)



5

COMPONENTE AMBIENTAL



5

COMPONENTE SST



5

COMPONENTE SOCIAL



5

COMPONENTE SOCIAL

Atención a la Comunidad:

Paulina García Mancipe
Profesional Social Contratista


Punto virtual de atención al ciudadano

Día y horario de atención: Lunes, Miércoles y Viernes 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Teléfono: 3213897064

Correo electrónico: gestionsocial2664.22@gmail.com

Marcela Marín – Línea Whatsapp 3102418377
Profesional Social Interventoria



6

INTERVENCIÓN DE LA COMUNIDAD

RECUERDE CONSIGNAR SUS DATOS EN EL REGISTRO DE ASISTENCIA



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

!!!GRACIAS POR SU ASISTENCIA¡¡

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Si no maneja consecutivo coloque N.A.	COMITÉ/REUNIÓN: Reunión de inicio - parque Bertha Hernandez de Ospina	DD	MM	AA
ACTA No. 4		26	01	2023

LUGAR: Parque Bertha Hernandez de Ospina **HORA DE INICIO:** 9:15 a.m. **HORA FIN:** 10:20 a.m.

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
Jimmy Ruiz	Residente Técnico	Belzcon S.A.S.
Sebastían Rodriguez	Inspector Técnico	Belzcon S.A.S.
David Ortiz	Inspector Técnico	Belzcon S.A.S.
Paulina García	Residente Social	Belzcon S.A.S.
Jairo Guevara	Director de Interventoría	Consorcio Dispark
Cristian Barahona	Residente Técnico	Consorcio Dispark
Marcela Marín	Residente Social	Consorcio Dispark

ORDEN DEL DIA

1. Saludo y Bienvenida	4. Localización del proyecto
2. Presentación de los participantes	5. Presentación áreas de apoyo
3. Generalidades del Contrato	6. Intervención de la comunidad

TEMAS TRATADOS

1. Se da inicio a la reunión de socialización de mantenimiento para el parque Bertha Hernandez de Ospina de la localidad de Kennedy.

Se procede a dar lectura a la agenda la cual contiene los siguientes puntos: saludo y bienvenida, presentación de las partes que intervienen en la ejecución del contrato de obra, generalidades del contrato, localización del proyecto, componentes que intervienen en la ejecución del proyecto (técnico ambiental seguridad y salud en el trabajo y componente social) e intervención de la comunidad.

2. Se procede a dar inicio a la presentación de las partes que intervienen en el proyecto. En primer lugar y como entidad contratante se presenta la subdirección deparques del Instituto Distrital de Recreación y Deporte, en cabeza de Javier Orlando Juárez como supervisión del área técnica. Desde el componente social realizan el acompañamiento las profesionales Luz Dary Legarda y Claudia Corredor.
A continuación se realiza la presentación de la interventoria a cargo del Consorcio Dispark, quien tiene como director al ingeniero Jairo Guevara, quien acompaña la actividad. Se presenta el ingeniero Cristian Barahona quien será el residente técnico de Interventoria y a continuación se presenta la profesional Marcela Marín, quien acompañará el proyecto como especialista social de Interventoria.
Acto seguido, se presenta el equipo contratista a cargo de la ejecución de la obra. En nombre de Belzcon S.A.S. se presentan los ingenieros Sebastián Rodríguez y David Ortiz como inspectores de campo. La profesional social Paulina Garcia hace su presentación e indica que acompañará el área social.

3. En cuánto a las generalidades del contrato se informa a la comunidad sobre el desarrollo del contrato IDRD 2664 de 2022 que tiene como objeto realizar acciones de mantenimiento en diferentes parques ubicados en las localidades de Tunjuelito, Bosa y Kennedy, teniendo una un plazo de ejecución de siete meses los cuales iniciaron el día 9 de noviembre de 2022 y tienen como fecha de finalización el día 8 de junio de 2023. Se explica a los asistentes que una vez firmada el acta de inicio del proyecto se procedió a adelantar actividades de reconocimiento y diagnóstico de los parques priorizados, con el fin de determinar sus condiciones actuales y proponer las actividades de mantenimiento a desarrollar, las cuales fueron revisadas y avaladas por Interventoria y en IDRD y que con base en estas aprobaciones se da inicio a las actividades de obra, razón por la cual el día de hoy se realiza el primer acercamiento con la comunidad informando del inicio de ejecución de actividades en campo.

4. Se realiza la presentación de la localización del proyecto, reconociendo el polígono que compone el parque Bertha Hernandezde Ospina identificado con código 078-136, el cual se encuentra localizado en la Calle 53 B Sur con Carrera 78 L .

A continuación se da paso al componente técnico quien realiza la presentación de las actividades a ejecutar en este parque.

5. Se inicia informando que de acuerdo al diagnóstico elaborado, se realizarála instalación de una malla contra impactos junto al salón comunal, se va realizar el cambio de los juegos ubicados en la zona infantil, pues los actuales por su deterioro, representan un riesgo para los niños, se va a realizar mantenimiento de senderospeatonales y las conexiones de la vía hacia las boca calles, se va a empradizar en las áreas en las que ya n se cuenta con cobertura vegetal y se reemplazarán las canecas y bancas que se encuentren en malas condiciones. Se retirarán los bolardos existentes y se reemplazarán por otro en sitios estratégicos. Se van a instalar dos mesas de juegos: ajedréz y parqués.

TEMAS TRATADOS

Se realiza la presentación de las áreas de apoyo que intervendrán para mitigar el impacto de la ejecución de las obras sobre la comunidad usuaria del parque.

Desde el componente ambiental se manciona la utilización de materiales pétreos provenientes de proveedores aprobados por el distrito por su cumplimiento de las medidas de manejo ambiental, se reporta que se protegerán los sumideros ubicados en el área de influencia y se realizará la protección de los individuos arbóreos ubicados en el parque. Se realizará la disposición adecuada de los reciduos de construcción y demolición y se realizarán jornadas de aseo para mantener el área intervención en óptimas condiciones. Lo que se busca es evitar que las demás áreas del que no serán intervenidas, cuenten con material disperso que pueda entorpecer el uso libre de las demás áreas del parque.

Desde el componente de seguridad y salud en el trabajo se habla de la entrega y seguimiento al uso adecuado elementos de protección personal. Se informa que todo el personal que laboren con Belzcon estará identificado con sus correspondientes overoles o chalecos y estarán carnetizados y que de acuerdo a las actividades de obra, no se tiene proyectado el ingreso de personal a las viviendas. Esto con el fin de generar condiciones de seguridad y confianza con la comunidad. Se adelantará el acompañamiento en las tareas que se realicen diariamente para minimizar el riesgo de incidentes o accidentes. El personal que labora en el proyecto contará con sus afiliaciones al Sistema General de Seguridad Social. Se realizarán charlas y capacitaciones al personal de obra para la promoción del autocuidado y se instalará señalización preventiva en las áreas de obra, para indicar a la comunidad que no debe ingresar a las áreas que se encuentren delimitadas con polisombra. Como recomendación, se pide a la comunidad abstenerse de abrir créditos a los trabajadores de obra por alimentos o materiales, pues Belzcon S.A.S. no será responsable por las deudas que queden sin cancelar una vez el personal se retire del área. Igualmente se solicita la comunidad no establecer contratos para realizar actividades al interior de los predios con el personal de obra, pues en caso tal de qué se generen afectaciones por estas actividades, el contratista no se hará responsable de este tipo de situaciones.

Finalmente, el componente social se indica los programas que se ejecutarán con el fin de establecer enlaces entre la comunidad y la entidad. Desde el programa de información y divulgación se indica que se realizarán reuniones a fin de informar a la comunidad sobre el inicio y finalización de las actividades de obra. Toda actividad que se realice desde el proyecto será informada a la comunidad por medio de volantes informativos distribuidos predio a predio. Desde el programa de atención a la ciudadanía se habla de los canales habilitados polr Belzcon S.A.S. para la atención de inquietudes reclamaciones quejas o peticiones que se deriven de la ejecución del proyecto. Por el programa de acompañamiento actividades técnicas se informa que se realizará el levantamiento de actas preliminares, en las que se determinen las condiciones actuales del parque, con el fin de contar con un registro inicial del área intervenir. Igualmente se realizará un registro de las vías y espacio público aledaño y de presentarse alguna afectación a los mismos este servirá como soporte comparativo para establecer la responsabilidad del contratista. Para el levantamiento de estos registros se requerirá el acompañamiento de la junta de acción comunal o líderes del sector. Desde el programa de control y participación ciudadana se invita a los participantes a la reunión de inicio, a conformar un comité social de control y participación, con el cual se desarrollarán reuniones periódicas en las que se informará sobre el avance del proyecto, a fin de qué esta información sea multiplicada a la comunidad por medio de sus líderes. Se solicita a las personas interesadas en participar, que finalizando la reunión se acerquen al equipo de gestión social con el fin de brindar sus datos para la inscripción. Desde el programa de sostenibilidad social económica y ambiental el contratista realizará la entrega de herramientas que sirvan a la comunidad para el cuidado de los elementos entregados con el fin de prolongar su vida útil y poder disfrutar de estos espacios por más tiempo. Finalmente se solicita la comunidad su colaboración con el componente social en cuanto a la firma de registros en campo de las diferentes actividades que se desarrollan, dado que estas sirven como soporte para evidenciar los diferentes ejercicios adelantados con la comunidad beneficiaria del proyecto.

A continuación se socializan las líneas de atención al ciudadano: en primer lugar la línea telefónica número 321-389-7064 y el correo electrónico gestionsocial2664.22@gmail.com, los cuales corresponden a las líneas de atención dispuestas por el contratista para la atención de la comunidad. Por parte de la Interventoria, la profesional Marcela Marín cuenta con la línea de atención 310 241 8377, a la cual también se podrá comunicar la comunidad para reportar sus inquietudes frente a la ejecución del proyecto.

Antes de dar paso a la intervención de la comunidad, la profesional Marcela Marín de Interventoria, informa que en el parque será instalado un pendón en donde se dispondrá la información correspondiente a las líneas de atención del contratista e interventoria para canalizar las inquietudes de la comunidad.

INQUIETUDES DE LA COMUNIDAD

- La comunidad desea saber si se contempla la intervención en otros parques del sector.

Se indica que solamente se contempla el parque Bertha Hernández de Ospina.

- ¿Qué otras actividades se realizarán en el parque infantil?

Se adecuará el piso en concreto con recubrimiento gránulo de caucho para amortiguar el golpe por caídas y se instalarán paneles de malla y cerramiento, para evitar el acceso de mascotas al área infantil.

- El señor Ricardo Osorio desea que la comunidad conozca los límites de intervención del parque, así como las especificaciones técnicas del proyecto, con el fin de adelantar el seguimiento al contrato.

Desde el comité de participación ciudadana se hará entrega de las especificaciones técnicas, en cuanto a las canecas que serán instaladas, se indica que estas cumplen con las especificaciones de las empresas recolectoras de aseo.

- La señora Margarita Ortiz pregunta los límites del parque. La comunidad indica que se esperaba la socialización en el salón comunal. Se indica que ha adelantado la gestión para la habilitación de bahías de parqueo en el área del parque.

Se indica que el propósito de realizar la reunión en el parque es ver en terreno los límites del parque y las áreas de intervención. Por parte de la entidad se indica que lo que se pretende es trabajar sobre la huella existente y no endurecer las áreas verdes del parque. Igualmente indica que no es pertinencia del IDRD la adecuación de zonas de parqueo y que estas solicitudes se bene elevar a la Secretaría Distrital de Movilidad o la Alcaldía Local. Se realiza un recuento de las obras a ejecutar dentro de los términos de cumplimiento de la normatividad vigente del IDRD. Con respecto a los senderos del parque se indica que se respetarán las áreas de conectividad del parque, pero que no se pueden incluir dentro de las actividades la habilitación de accesos vehiculares. El contrato incluye también la instalación de señalética y canecas.

- La comunidad requiere el arreglo para el acceso vehicular ubicado junto al salón comunal, sin embargo, algunos de los asistentes indican que esta área hace parte del parque y no es parqueadero.

- La comunidad manifiesta que se hará seguimiento al contrato. Se recuerda que la totalidad de las inquietudes de la obra deben ser tramitadas por medio del área social.

- La señora Edilma Torres manifiesta preocupación por los árboles ubicados en el parque.

Se indica que, si bien no se contempla la siembra, se protegerán los individuos ubicados en el parque durante la ejecución de la obra.

- Ante la insistencia de la comunidad frente a la habilitación de accesos vehiculares, el director de interventoría reitera que no es posible atender esta solicitud, pues no es posible endurecer las áreas verdes del parque ni cambiar la destinación y uso de sus espacios. Con el fin de tener claridades de las obras, se hará entrega de las especificaciones técnicas del proyecto.

INQUIETUDES DE LA COMUNIDAD
- Con respecto a la solicitud de dar manejo a las basuras, por medio del comité de participación se guiará a la comunidad para elevar estas inquietudes antelas autoridades competentes. - La comunidad solicita tener en cuenta la cercanía del parque a la vía, a fin de que se instale una malla o cerramiento por los costados de la cancha. - El señor Dagoberto Ortiz invita a los asistentes a apoyar la ejecución del contrato y a cuidar los elementos que se entreguen. Solicita estudiar la posibilidad de instalar un área de gimnasio Biosaludable. Se recuerda que se trabaja sobre lo ya existente en el parque. Se procede a realizar el recorrido y se da cierre a la actividad.

COMPROMISOS		
TEMA	**RESPONSABLE**	**FECHA LIMITE PARA SU**
Revisar la viabilidad de los requerimientos de la comunidad		
Entrega de especificaciones técnicas al comité de participación		
Convocar al enlace la alcaldía local para la atención de requerimientos según pertinencia		

EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN				
¿Se logró el objetivo?	**SI**	x	**NO**	
Observaciones				
La comunidad manifiesta la carenacia de áreas de parqueo, por lo que se ha dado uso inadecuado a algunas áreas del parque.				

Siendo las 10:20 a.m. se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA		SECRETARIO (S) Si en la reunión no se maneja esta delegación coloque N.A.		
FIRMA		**FIRMA**		
NOMBRE		**NOMBRE**		
CARGO		**CARGO**		

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA:	Paulina García Mancipe

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

LISTADO DE ASISTENCIA / REGISTRO DE DIVULGACIÓN

EVENTO: Reunion de Inicio Bertha Hernandez. FECHA: 26 01 2023

HORA INICIAL 9:00am HORA FINAL 10:20am LUGAR Salón Comunal - Parque.

NOTA: los grupos étnicos son:
Indígena, ROM, afrocolombiano o afrodescendiente, palenquero o raizal

No.	NOMBRE	EDAD	MARQUE CON UNA X: Se identifica como: Hombre	Mujer	Otro	Tiene discapacidad: SI	NO	Pertenece a un grupo étnico: SI	NO	ENTIDAD / COMUNIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
1	Margarita Britto.	79		X						Comunidad		3134447271	
2	Clara Rodriguez	77		X			X		X	Comunidad		3223175363	
3	Clemencia Figueroa L.	42		X								3102589014	
4	ORTIZ JAGOBSATO	65	X				X		V	Comunidad		3167457171	
5	Ruben Monsalve	37	X							Comunidad		3202460098	
6	Pedro Joaquin. B.	58.	X				X		X	Comunidad.		3132344110	
7	Florentina Bolivar B.	51		X			X		X	comunidad		3106099550.	
8	Campo Britto	67		X			X		X	Comunidad		3124197739	
9	Orfilio Montenegro Diaz	78	X				X	X		Ciudadela		3152683313	
10	Ricardo Osorio Duran	58	X				X		X	Comunidad.		3133379280	
11	Jaime Ramirez	67	X				X		X	Fiscal		3213881510	
12	Digna Milena Arenas	41		X			X		V	Comunidad		3004176915	
13	Patricia Moncada	48		X			X			Comite Seguridad		3017717678	
14	SHIRLEY RODRIGUEZ	45		X			X		X			3023047761	
15	Celmira Peña.	71		X			X		X			3158613944	
16	Cecilia Salazar.	70		X			X		X			3143479691	
17	MAURICIO BERNAL	50	X				X		X	Comunidad.		3132960980	
18	Carmenza Castro	60		X			X		X			3205854440	
19	Edilma Torres.	67		X			X		X			3158115849	
20	Yeymy Gomez T	40		X			X		X	Comunidad	Enviar presentacion yeymyliana@gmail.com	3188411431	
21	Jose Rubel Gomez	71	X				X		X	Comunidad		3123411439	
22	Edith Jael Hernandez	41		X			X		X	Comunidad		3155076718	
23	Jorge Eliecer Cano	40.	X				X		X	Comunidad	3117.jsm@gmail.com	3156869714	
24	Jaime Toledo	69	X				X		X	Comunidad	yayi.29c5@hotmail.com	3137827226	Jaime Toledo
25	Guillermo Rojo	45	X							Comunidad		3057320354	

Con la suscripción del presente formulario, autorizo al IDRD así como a cualquier dependencia y/o área del instituto, a realizar el tratamiento sobre mis datos personales con sujeción a lo establecido en sus Políticas de Protección de Datos Personales, atendiendo a las finalidades en ellas señaladas. La Políticas pueden ser consultadas en la página web del IDRD: https://www.idrd.gov.co/politicas-seguridad-y-proteccion-datos

Powered by CamScanner