ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	PSI-SJM-FR-08 Estado Vigente Versión 3

FECHA DEL ACTA	14 DIC 2023			
CONTRATO N º	2308251220			
INFORME Nº	002			
OBJETO:	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS Y PEATONALES RAMPAS, ESCALERAS, BARRERAS Y BARANDAS EN VARIOS SECTORES DE LA CUDAD DE MANIZALES POR MONTO AGOTABLE			
FECHA DE INICIO:	25/09/2023	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	9/12/2023	
PLAZO (MESES O DÍAS):	2,5 meses			
PRORROGAS	N/A			
VALOR:	$ 450.000.000	**FORMA DE PAGO:**	Actas parciales	
ADICIONES	N/A	**NUEVO VALOR**	$ 0	
CONTRATISTA:	**PRANA C&G CONSTRUCCIONES**			
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR:	**ROBLE INGENIERÍA SAS**			

TIPO DE OBRA

Vías X Educación ____ Saneamiento ____ Parques ____ Acción Comunal ____ Estabilidad ____

Otros ____ Cuales ____

Observaciones:

RESUMEN DE LA EJECUCION DEL CONTRATO

Obligación Nº	Porcentaje de ejecución física	Valor de la ejecución (en $)	Califique Calidad (1 - 5)	Total beneficiados	Comuna o Corregimiento	Personas utilizadas en la ejecución del contrato (Sólo para Obra
Anticipo	N/A		5	400.000	Área Urbana municipio de Manizales	9
Acta Parcial N° 1	16,91%	$ 76.104.778				
Acta Parcial N° 2	38,20%	$ 171.902.364				
Saldo no ejecutado		$ 201.992.858				

¿El contratista entregó material escrito?	SI X	NO	Nº de folios 275
¿El contratista entregó material magnético?	SI X	NO	Nº 1 CD+ 1 USB

Observaciones: Se han construido andenes, escaleras y barandas en frentes tales como: La Lotería, Villapilar, Campohermoso, El Nevado y Vizcaya.

Para constancia de lo anterior, el Supervisor y/o Interventor certifica que el contratista está ejecutando las obligaciones y el objeto contractual, de conformidad con lo pacto. Firma la presente acta en la fecha arriba indicada el que en ella intervino, asegurando que no ha omitido información y la consignada es veraz.

FIRMA
NOMBRE: JORGE ANDRÉS GIRALDO HERNÁNDEZ
C.C. 1,053,817,569
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ANEXOS	Nº de Folios
Informe contratista	229
Informe supervisor y/o interventor	1
Registro fotográfico	13

Nota 1: Este formato es de uso exclusivo para contratos de ejecución inmediata (Tracto sucesivo) y Obra Pública
Nota 2: Esta acta debe reposar en el expediente del contrato en la Secretaría Jurídica