CRC Corporación Autónoma Regional del Cauca	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA – CRC ACTA DE INICIO	CODIGO: FAI-PGJ Versión: 2

ACTA DE INICIO DEL CONTRATO N° 494 DE 2022.

OBJETIVO: dar inicio a la ejecución de las obras establecidas en el contrato de obra 494 del 2022 mediante la presente acta.

GRADO DE RESPONSABILIDAD

Mediante la suscripción de la presente acta de iniciación, el supervisor y el contratista, asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información contenida en ella.

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO

- Contrato No: 494 del 2022
- Contratista: Olga Lucia David Hernández

Objeto: "Contratar la ejecución de una obra arquitectónica del subproyecto No. 2216 denominado "MEJORAMIENTO AMBIENTAL Y PAISAJISTICO DEL PARQUE PRINCIPAL DEL RESGUARDO INDÍGENA PÁEZ DE CALDERAS, MUNICIPIO DE INZÁ, CAUCA". En el marco de acciones de mejoramiento ambiental y paisajístico del espacio público en áreas urbanas"

- Valor: ciento ocho millones cuatrocientos cuarenta y cuatro mil ciento setenta y cuatro $108.444.174 M/CTE
- Supervisor: ALBERTO EMIRO MOLANO PIAMBA.
- Fecha de inicio: 31/10/ 2022
- Fecha de terminación: 30/12/ 2022
- Área responsable: Subdirección de Defensa del Patrimonio Ambiental CRC

En Popayán, a los treinta y un (31) días del mes de octubre del año 2022, en las instalaciones de la Corporación Autónoma Regional del Cauca CRC, se reunieron los señores Alberto Emiro Molano Piamba, en calidad de Supervisor CRC del Contrato No. 494 -2022, y la señora: Olga Lucia David Hernández, en calidad de Contratista, y considerando que se encuentran revisados todos los requisitos para dar inicio a la ejecución del presente contrato, se suscribe la presente acta de iniciación.

Powered by CamScanner

2. SOPORTE JURÍDICO

El Artículo 23 de la ley 1150 de 2007 por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos dispuso que para la ejecución de un contrato se requerirá de la aprobación de la garantía y de la existencia de las disponibilidades presupuestales correspondientes, salvo que se trate de la contratación con recursos de vigencias fiscales futuras de conformidad con lo previsto en la ley orgánica del presupuesto.

Así mismo, el procedimiento reglado por la Corporación autónoma regional del Cauca denominado PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA y que busca Garantizar el procedimiento eficiente en el ejercicio de la interventoría y/o supervisión al seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico en las etapas contractuales y pos-contractual del contrato o convenio interadministrativo, establece que cuando se trata de contratos se debe elaborar el acta de inicio del contrato mediante el formato denominado **Acta de inicio** código **FAI-PGJ.**

En este sentido el contrato 494 de 2022 en su cláusula CUARTA – PLAZO establece que (...) El plazo estimado para la ejecución del convenio será de DOS (02) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de requisitos de perfeccionamiento y ejecución (...).

De esta forma y habiendo superado satisfactoriamente los requisitos de ejecución hay sustento jurídico que respalda la suscripción del presente documento.

El día 31 del mes de octubre del año 2022, fue aprobada la garantía única con los siguientes amparos y vigencias:

Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS SA

PÓLIZA NO.	CONCEPTO DEL AMPARO	VIGENCIA	
		Desde (dd/mm/aa)	Hasta (dd/mm/aa)
CCS-100016141	Cumplimiento	19/10/2022	2406/2023
	Prestaciones sociales	19/10/2022	24/12/2025

Powered by CamScanner

	Estabilidad de la obra	24/12/2022	24/12/2027
	Calidad	19/10/2022	24/06/2023
CCS-100086431	Responsabilidad civil extracontractual	19/10/2022	24/12/2022

3. SOPORTES FINANCIEROS

CONCEPTO	NUMERO	FECHA	RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
C.D.P	1181	29/08/2022	Mejoramiento ambiental y paisajístico del espacio urbano OBRA PUBLICA Y/O DE MEJORAMIENTO AMBIENTAL	**$** 108.988.972,00
R.P	3904	20/10/2022	Mejoramiento ambiental y paisajístico del espacio urbano	$108.444.174,00

4. ANTICIPO

DESCRIPCION	VALOR ANTICIPO
Aporte inicial 0% del valor total de su aporte	**N/A**
TOTAL, ANTICIPO	**N/A**

Powered by CamScanner

	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA – CRC ACTA DE INICIO	CODIGO: FAI-PGJ Versión: 2

ACUERDO

1. Firmar la presente acta de inicio del contrato No. 459 de 2022.
2. Fijar como fecha inicio el día **31** del mes de octubre del año 2022
3. Fijar como fecha de terminación el día**30** del mes de diciembre del año 2022

Para constancia de lo anterior se firma la presente por los que en ella intervinieron:

OLGA LUCIA DAVID HERNÁNDEZ
Contratista

ALBERTO EMIRO MOLANO PIAMBA
Supervisor CRC

Preparó: Arq. Milagros Hernández T
Revisó: Ing. Alberto Emiro Molano Piamba

Powered by CamScanner

CRC Corporación Autónoma Regional del Cauca	**CORPORACION AUTÓNOMA REGIONAL DEL CAUCA – CRC** **ACTA DE SUSPENSIÓN**	**CODIGO: FAS- PGJ** **Versión: 2**

ACTA SUSPENSIÓN N° 1 AL CONTRATO DE OBRA 494 -2022

Contratante	Corporación Autónoma Regional del Cauca
Contrato **N°**	494 del 2022
Contratista	Olga Lucia David Hernández
SUPERVISOR	Alberto Emiro Molano Piamba
OBJETO	"Contratar la ejecución de una obra arquitectónica del subproyecto No. 2216 denominado "MEJORAMIENTO AMBIENTAL Y PAISAJISTICO DEL PARQUE PRINCIPAL DEL RESGUARDO INDÍGENA PÁEZ DE CALDERAS, MUNICIPIO DE INZÁ, CAUCA". En el marco de acciones de mejoramiento ambiental y paisajístico del espacio público en áreas urbanas."
VALOR	Ciento ocho millones cuatrocientos cuarenta y cuatro mil ciento setenta y cuatro pesos M/CTE ($108.444.174).
PLAZO INICIAL	Dos (02) meses
FECHA DE INICIACIÓN	31 de octubre del 2022
FECHA DE TERMINACIÓN	30 de diciembre del 2022
PRÓRROGAS	N/A
ADICIONES	N/A
SUSPENSIONES	16 de noviembre del 2022
FECHA PRESENTE ACTA	16 de noviembre del 2022
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	HASTA QUE LAS CONDICIONES MEJOREN

En Popayán, a los dieciséis (16) días del mes de noviembre de 2022, se reunieron YESID GONZALEZ DUQUE en calidad de Director General y OLGA LUCIA DAVID HERNANDEZ en calidad de CONTRATISTA, quienes acuerdan SUSPENDER el contrato arriba referenciado, previo lo siguientes considerandos.

Debido a la fuerte ola invernal que atraviesa el departamento y el país en general, se han registrado deslizamientos y desprendimiento de la banca en la vía que comunica la cabecera municipal de Inzá con el corregimiento de Calderas, así mismo desde el día 8 de noviembre se conoce que hay cierre total

Powered by CamScanner

de la vía entre Popayán e Inzá por varios derrumbes en la transversal El Libertador y Córdoba, imposibilitando el transporte de materiales y personal hasta el sitio de ejecución de la obra, motivo por el cual el contratista y la supervisión de este contrato de común acuerdo consideran pertinente la suspensión de este contrato hasta que las condiciones mejoren desde la fecha de firma del presente documento.

En atención a los anteriores hechos, las partes:

ACUERDAN:


PRIMERO: Suspender el CONTRATO No. 494 DE 2022, a partir de la firma de la presente Acta, hasta que se consideren superados los hechos que dieron origen a la presente suspensión.

SEGUNDO: Las partes declaran que esta suspensión no genera reajustes, indemnizaciones, lucro cesante y/o daño emergente en beneficio del contratista y además la entidad, no aplicará el incumplimiento del Contrato, ni hará efectiva la cláusula referente a la caducidad, durante el tiempo de la misma. El tiempo de suspensión no se computará en el plazo contractual.

TERCERO: Elaborar un acta de reinicio del plazo del contrato, cuando cesen las causas que originaron la suspensión y ampliar las garantías requeridas en la cláusula décima tercera del CONTRATO referido.

CUARTO: La presente Acta se considera perfeccionada con la firma electrónica de las partes, y su publicación en la plataforma SECOPII.

Proyectó: Arq. Milagros Hernández T.
Revisó: Ing. Alberto Emiro Molano Piamba
Revisó: Juan Carlos Orozco Vélez/Abogad Oficina Asesora Jurídica.



Powered by CamScanner

208

180.187

Popayán,

Doctora:
ANGELA GARCIA MENDIETA
Jefe Oficina Jurídica

Asunto: Solicitud suspensión Contrato 494 de 2022

Cordial saludo

Con el fin de atender la petición de la contratista OLGA LUCIA DAVID, y adelantar las acciones que corresponda, de manera respetuosa solicito sea efectuada la suspensión del contrato 494 de 2022, cuyo objeto es: Contratar la ejecución de una obra arquitectónica del subproyecto no. 2216 denominado "Mejoramiento ambiental y paisajístico del parque principal del resguardo indígena Páez de calderas, municipio de Inzá, Cauca.

ALBERTO EMIRO MOLANO PIAMBA
Director Territorial Centro (E)

Proyecto y reviso: Alberto Emiro Molano Piamba

Powered by CamScanner

OLDH

OLDH-CRC-0494-2022-001

Popayán, 8 de Noviembre de 2022

INGENIERO
ALBERTO EMIRO MOLANO PIAMBA
SUPERVISOR CRC
Popayán

Referencia: CONTRATO DE OBRA NO 0494-2022 CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE UNA OBRA ARQUITECTÓNICA DEL SUBPROYECTO NO. 2216 DENOMINADO "MEJORAMIENTO AMBIENTAL Y PAISAJISTICO DEL PARQUE PRINCIPAL DEL RESGUARDO INDÍGENA PÁEZ DE CALDERAS, MUNICIPIO DE INZÁ, CAUCA". EN EL MARCO DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICO DEL ESPACIO PÚBLICO EN ÁREAS urbanas.

Asunto: SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DE CONTRATO

Cordial saludo,

Por medio de la presente, solcito a usted estudiar la posibilidad de suspender el contrato de la referencia, teniendo en cuenta que en la visita realizada al sitio el día martes 1 de noviembre en compañía de la Arquitecta Milagros Hernández, profesional de apoyo de la supervisión, se encontró que la vía está perdida parcialmente en el km 14 desde la salida de Inzá, además de encontrarse otros problemas en el estado de la vía que imposibilitan el acceso de vehículos pesados con material.



imagen 1 Pérdida de banca y pasos estrechos por deslizamientos

OLGA LUCÍA DAVID HERNÁNDEZ
ESP. ING. CIVIL
Dir: Cra 12 No 34N – 204 Tel: (2)8364079

Powered by CamScanner

OLDH

Se decidió esperar una semana para ver si la comunidad o el municipio ejecutaban trabajos de acondicionamiento y reparación de la vía, pero hoy después de comunicación con los transportadores de la zona, se informa que la vía sigue en el mismo estado y por tanto no es posible transportar materiales al sitio de la obra.

Por lo anterior y con el fin de no consumir el tiempo de vigencia del contrato e incrementar costos de administración, reitero mi solicitud de suspensión del contrato de la referencia

Atentamente,

Olga Lucía David Hernández

OLGA LUCIA DAVID HERNÁNDEZ
Contratista de Obra

OLGA LUCÍA DAVID HERNÁNDEZ
ESP. ING. CIVIL
Dir: Cra 12 No 34N – 204 Tel: (2)8364079

Powered by CamScanner

180.187

COMUNICACIONES INTERNAS - OFICIOS
SDP-6596-2023
Fecha: 20-04-2023
Hora: 08:53 AM

Popayán.

Dra.
ANGELA PATRICIA GARCIA MENDIETA
Jefe Oficina Asesora Jurídica
Corporación Autónoma Regional del Cauca CRC.

Asunto: Solicitud asesoría jurídica Contrato de obra 0494 del 2022.

Cordial saludo.

En desarrollo de las funciones de la supervisión designada para el contrato de obra referenciado en el asunto, me permito solicitar un concepto de asesoría jurídica respecto al proceder con la situación del contrato de obra 0494 de acuerdo con lo siguiente:

1.- La Corporación Autónoma Regional del Cauca – CRC y el **LA INGENIERA OLGA LUCIA DAVID HERNÁNEZ**, suscribieron el Contrato de Obra No. 0494 del 2022, cuyo objeto es: "Contratar la ejecución de una obra arquitectónica del subproyecto No. 2216 denominado "MEJORAMIENTO AMBIENTAL Y PAISAJISTICO DEL PARQUE PRINCIPAL DEL RESGUARDO INDÍGENA PÁEZ DE CALDERAS, MUNICIPIO DE INZÁ, CAUCA". En el marco de acciones de mejoramiento ambiental y paisajístico del espacio público en áreas urbanas." con una duración de dos (02) meses, por valor de CIENTO OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOSM/CTE ($108.444.174), IVA INCLUIDO

2.- El contrato de obra No. 0494 del 2022 estableció su ejecución mediante acta de inicio del 31 de octubre de 2022, y cuya fecha de terminación sería el 30 de diciembre del 2022.

3.- En cumplimiento con las obligaciones de supervisión, se realizó visita inicial al sitio en compañía de la contratista y su equipo técnico de trabajo, como se evidencia en el Informe Radicado N°SDP-20565 del 15 de noviembre de 2022, donde se evidenciaron situaciones que en su momento dificultaban el acceso de materiales al sitio de intervención por perdida de banca, entre otras:

4.- Teniendo en cuenta lo anterior, el contrato fue suspendido de común acuerdo por las partes, el 16 de noviembre del 2022, por las justificaciones expuestas en el acta de suspensión relacionadas con la inaccesibilidad vial al sitio.

5.- Una vez superadas las condiciones iniciales que dieron motivo a la suspensión, el 12 de diciembre del 2022 la supervisión de este contrato procedió a realizar la solicitud del trámite de Reinicio mediante plataforma Gestor, el cual se surtió mediante plataforma SECOP II con el apoyo del área jurídica el 16 de diciembre del mismo año y fue rechazado por la contratista, quien mediante comunicación por WhatsApp remitió evidencia de solicitud por parte de la comunidad de No dar inicio a las obras por temporada decembrina y ocupación del parque por la comunidad, en esas actividades,

Powered by CamScanner

situación que no pudo llegar a ningún acuerdo entre las partes y por tanto el reinicio no fue efectuado.

6.- Por otro lado, en febrero del 2023, se retomo nuevamente la solicitud del proceso de reinicio del contrato en mención al área jurídica a través de la plataforma gestor, con lo cual, el área Jurídica remitió el 16 de febrero del 2023 el acta de reinicio revisada, y además solicitó un oficio motivado por el contratista con el fin de proceder a surtir el proceso en SECOP; sin embargo, una vez realizada la solicitud de este documento a la contratista, mediante oficio remitido vía correo electrónico manifestó que, debido al cambio de vigencia y la variación de los precios de materiales y mano de obra en el mercado respecto a los pactados en la minuta, además de otras solicitudes, pide que se realice un reajuste de precios, lo cual, revisando la minuta no se encuentra alguna clausula que permita la viabilidad de dicha solicitud, sin embargo la contratista presenta anexos técnicos de la propuesta económica para el reajuste y cotizaciones actualizadas como soporte de su petición.

Por otro lado, la contratista presenta dos propuestas ya que existen dos posibilidades de acceder al corregimiento de calderas, Inzá, de las cuales una es por San Andrés de Pisimbalá y la otra Por Belalcázar, donde la segunda es más costosa por el estado de la vía y mayor distancia.

En atención a lo anterior, de manera respetuosa, se solicita a la oficina asesora jurídica su orientación, sobre cuál debe ser la acción a proceder frente al caso, ya que la contratista se niega a reiniciar la ejecución del contrato de obra si no es posible atender favorablemente su solicitud.

Atentamente,

ALBERTO EMIRO MOLANO PIAMBA
Supervisor del Convenio.

Proyecto: Milagros Hernández
Reviso: Alberto Molano Piamba

Anexos:

- Oficio de solicitud de reajuste de precios por parte de la contratista, (entre otros).
- Propuesta de reajuste de precios y cotización relacionadas por parte de la contratista

Powered by CamScanner

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA - CRC

BALANCE DE OBRA

	PLAZO	INICIACION	VENCIMIENTO	VR. CONVENIO/CONTRATO	VALOR ADICIONAL
CONTRATO DE OBRA NRO. 000460 DE 2022	DOS (2) MESES	31/10/2022	30/12/2022	$ 128.404.114	
SUSPENSIÓN Nro					
REINICIO Nro					

BALANCE DE OBRA

FECHA 10 DE ABRIL DE 2023

OBJETO: CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE UNA OBRA ARQUITECTÓNICA DEL SUBPROYECTO NO. 2216 DENOMINADO "MEJORAMIENTO AMBIENTAL Y PAISAJISTICO DEL PARQUE PRINCIPAL DEL RESGUARDO INDÍGENA PÁEZ DE CALDERAS, MUNICIPIO DE INZÁ, CAUCA". EN EL MARCO DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICO DEL ESPACIO PÚBLICO EN ÁREAS URBANAS

CONTRATISTA: OLGA LUCÍA DAVID HERNÁNDEZ; C.C. 34.563.536

SUPERVISOR : ALBERTO EMIRO MOLANO PIAMBA

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES				CONDICIONES CON AJUSTE DE PRECIOS Y DISTANCIAS POR SAN ANDRES		MODIFICACIONES ANTERIORES			MODIFICACIONES PRESENTES			TOTAL ACUMULADO BALANCE No.1	
		UND	CANTIDAD	VIUNT	VITOTAL	VIUNT	VITOTAL	+/-	CANTIDAD	VALOR	+/-	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VITOTAL
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES														
1.1	Localización y Replanteo	m2	570	$ 653,00	$ 372.210,00	$ 716,00	$ 408.120,00				+			$ 570,00	$ 408.120,00
2	EXCAVACIONES, RELLENOS Y RETIRO														
2.1	Excavacion a mano en material común tvpf hasta 0.60m	m3	38	$ 19.154,00	$ 727.852,00	$ 22.218,00	$ 844.284,00							$ 38,00	$ 844.284,00
2.2	Suministro material de prestamo instalación, compactación y nivelación para conformación de Relleno	m3	13	$ 56.460,00	$ 733.980,00	$ 57.646,00	$ 748.085,00							$ 13,00	$ 748.085,00
2.3	Relleno con material de sitio	m3	1	$ 32.010,00	$ 32.010,00	$ 33.836,00	$ 33.836,00							$ 1,00	$ 33.836,00
2.4	Retiro de material sobrante hasta sitio autorizado	m3	21	$ 26.521,00	$ 536.941,00	$ 28.805,00	$ 604.905,00							$ 21,00	$ 604.905,00
2.5	0														
3	ELEMENTOS EN CONCRETO PARA PROTECCIÓN DE ZONAS VERDES														
3.1	Bordillo o cinta en concreto 3000psi 10x15 cm a nivel del piso para conformación y protección de zonas verdes	ml	54	$ 67.969,00	$ 3.670.326,00	$ 77.851,00	$ 4.203.954,00							$ 54,00	$ 4.203.954,00
3.2	Huellas en concreto ciclopeo 2500 PSI-21Mpa, ANCHO= 40 cm x L= 1,2 E= 10 cm a nivel del piso sobre zona verde para protección de la misma	und	43	$ 58.493,00	$ 2.515.199,00	$ 69.712,00	$ 2.997.616,00							$ 43,00	$ 2.997.616,00
3.3	Huellas en concreto ciclopeo 2500 PSI-21Mpa, ANCHO= 40 cm x L= 1,00 E= 10 cm a nivel del piso sobre zona verde para protección de la misma	und	50	$ 55.879,00	$ 2.793.950,00	$ 66.249,00	$ 3.312.450,00							$ 50,00	$ 3.312.450,00
3.4	Huellas en concreto ciclopeo 2500 PSI-17Mpa, @60 cm a nivel del piso sobre zona verde para protección de la misma	und	13	$ 55.196,00	$ 717.548,00	$ 65.558,00	$ 852.254,00							$ 13,00	$ 852.254,00
3.5	Losetas en concreto ciclópeo 2500 psi 1.20x1.60m e 10 cm para descansos sendero con pintura acrílica de juego tradicional	m2	6	$ 143.108,00	$ 858.648,00	$ 167.679,00	$ 1.006.074,00							$ 6,00	$ 1.006.074,00
3.6	Loza en concreto de 3000 PSI-21Mpa zona de juegos, área= 39 m2 E= 10 cm a nivel del piso sobre zona verde para protección de la misma para instalación de piso de caucho	m2	62	$ 123.481,00	$ 7.655.822,00	$ 142.627,00	$ 8.842.874,00							$ 62,00	$ 8.842.874,00
3.7	Bases en concreto para instalación de rampas 1.20M X 1.00 E= 10cm, 2500PSI - 17MP	und	8	$ 88.110,00	$ 704.880,00	$ 105.453,00	$ 843.624,00							$ 8,00	$ 843.624,00
3.8	Bases en concreto simple para instalación de puntos ecologicos L= 1.60 m X Ancho= 80 cm E= 10 cm 2500PSI - 17MP	und	3	$ 87.215,00	$ 261.645,00	$ 104.876,00	$ 314.628,00							$ 3,00	$ 314.628,00
3.9	Suministro e instalación de Acabado de Piso en caucho reciclado granulado espesor 30mm y capa de colores espesor 10 mm	m2	54	$ 386.668,00	$ 20.891.952,00	$ 739.173,00	$ 39.915.342,00							$ 54,00	$ 39.915.342,00
4	Bases en concreto para instalación de juego en madera plástica	und	20	$ 33.451,00	$ 669.020,00	$ 37.964,00	$ 759.280,00							$ 20,00	$ 759.280,00
4.1	MOBILIARIO URBANO EN MATERIAL RECICLADO														
4.3	Suministro e instalación de Juego Infantil en madera plástica reciclada (según diseño y cotización)	und	1	$ 12.017.662,00	$ 12.017.662,00	$ 18.031.410,00	$ 18.031.410,00							$ 1,00	$ 18.031.410,00
4.3	Pintura con esmalte para exterior y mantenimiento de maderas	ml	170	$ 20.776,00	$ 3.531.920,00	$ 25.515,00	$ 4.337.550,00							$ 170,00	$ 4.337.550,00
4.4	Suministro e instalacion de bancas con espaldar en madera plastica según especificaciones técnicas	und	8	$ 589.702,00	$ 4.717.616,00	$ 707.001,00	$ 5.656.008,00							$ 8,00	$ 5.656.008,00
4.6	Suministro e instalacion de puntos ecologicos en madera plastica según especificaciones técnicas	und	2	$ 939.903,00	$ 1.879.806,00	$ 1.094.766,00	$ 2.189.532,00							$ 2,00	$ 2.189.532,00
4.8	Suministro e instalación de aviso de información con estructura en madera plástica reciclada	un	1	$ 290.236,00	$ 290.236,00	$ 780.586,00	$ 780.586,00							$ 1,00	$ 780.586,00
4.7	MEJORAMIENTO DE VEGETACION Y ELEMENTOS NATURALES														
4.8	Suministro e instalacion de tierra negra mejorada y esterilizada para siembra de prado, materas, arboles, arbustos	m3	12	$ 117.341,00	$ 1.408.092,00	$ 242.436,00	$ 2.909.220,00							$ 12,00	$ 2.909.220,00
4.9	Suministro e instalacion de prado gramadora o trenza (reposición)	m2	136	$ 22.769,00	$ 3.098.584,00	$ 27.311,00	$ 3.714.296,00							$ 136,00	$ 3.714.296,00
5	Suministro y siembra de especies ornamentales Altura (30 -50) cm	und	267	$ 23.700,00	$ 6.327.900,00	$ 27.669,00	$ 7.387.623,00							$ 267,00	$ 7.387.623,00
5.1	Trinchos de Guadua para contención de talúd	ML	50	$ 166.889,00	$ 8.344.450,00	$ 216.292,00	$ 10.814.600,00							$ 50,00	$ 10.814.600,00
	ITEMS NO PREVISTOS														
	Arena para juegos infantiles	m3	6			$ 220.000,00	$ 1.320.000,00								$ -
	COSTOS DIRECTOS				$ 84.799.119,00		$ 121.508.150,00		$ -			$ -			$ 121.508.150,00
	ADMINISTRACION 20 %				$ 16.951.024,00		$ 24.301.630,00		$ -			$ -			$ 24.301.630,00
	IMPREVISTOS 2 %				$ 1.695.102,00		$ 2.430.163,00		$ -			$ -			$ 2.430.163,00
	UTILIDAD 5 %				$ 4.237.756,00		$ 6.075.408,00		$ -			$ -			$ 6.075.408,00
	IVA S/UTILIDAD 19%				$ 805.173,00		$ 1.154.328,00		$ -			$ -			$ 1.154.328,00
	AJUSTE POR APROXIMACIÓN														
	COSTO TOTAL				$ 108.494.174,00		$ 155.469.679,00		$ -			$ -			$ 155.469.679,00

Powered by CamScanner

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA - CRC

BALANCE DE OBRA

CONTRATO DE OBRA NRO. 020480 DE 2022	PLAZO	INICIACION	VENCIMIENTO	VR. CONTENIDO CONTRATO	VALOR ADICIONAL	BALANCE DE OBRA
	DOS (2) MESES	31/10/2022	30/12/2022	$ 108.444.174		
SUSPENSIÓN Nro						
REINICIO Nro						

OBJETO: CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE UNA OBRA ARQUITECTÓNICA DEL SUBPROYECTO NO. 2218 DENOMINADO "MEJORAMIENTO AMBIENTAL Y PAISAJISTICO DEL PARQUE PRINCIPAL DEL RESGUARDO INDÍGENA PÁEZ DE CALDERAS, MUNICIPIO DE INZÁ, CAUCA". EN EL MARCO DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICO DEL ESPACIO PÚBLICO EN ÁREAS URBANAS

FECHA 10 DE ABRIL DE 2023

CONTRATISTA: OLGA LUCÍA DAVID HERNÁNDEZ; C.C. 34.563.338

SUPERVISOR : ALBERTO ESMYO BOLAÑO PAIMBA

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES CON AJUSTE DE PRECIOS Y DISTANCIAS POR RELACIZAR		MODIFICACIONES ANTERIORES			MODIFICACIONES PRESENTES			TOTAL ACUMULADO BALANCE No.1	
			CANTIDAD	VUNT	VITOTAL	VUNT	VITOTAL	+/-	CANTIDAD	VALOR	+/-	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VITOTAL
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES														
1.1	Localización y Replanteo	m2	570	$ 653,00	$ 372.210,00	$ 716,00	$ 408.120,00				+		$ -	570,00	$ 408.120,00
2	EXCAVACIONES, RELLENOS Y RETIRO														
2.1	Excavacion a mano en material comun prof hasta 0,60m	m3	36	$ 19.154,00	$ 777.852,00	$ 22.218,00	$ 844.284,00				+		$ -	36,00	$ 844.284,00
2.2	Suministro material de prestamo instalación, compactación y nivelación para conformación de Relleno	m3	13	$ 56.450,00	$ 733.850,00	$ 57.646,00	$ 749.095,00				+		$ -	13,00	$ 749.095,00
2.3	Relleno con material de sitio	m3	1	$ 32.010,00	$ 32.010,00	$ 33.835,00	$ 33.835,00				+		$ -	1,00	$ 33.835,00
2.4	Retiro de material sobrante hasta sitio autorizado	m3	21	$ 26.621,00	$ 535.941,00	$ 28.805,00	$ 604.905,00				+		$ -	21,00	$ 604.905,00
2.5	0														
3	ELEMENTOS EN CONCRETO PARA PROTECCIÓN DE ZONAS VERDES														
3.1	Bordo o cinta en concreto 3000psi 10x15 cm a nivel del piso para conformación y protección de zonas verdes	ml	54	$ 67.909,00	$ 3.670.326,00	$ 79.310,00	$ 4.282.740,00						$ -	54,00	$ 4.282.740,00
3.2	Huellas en concreto ciclopeo 2500 PSI-21Mpa, ANCHO= 40 cm x L= 1,2 E= 10 cm a nivel del piso sobre zona verde para protección de la misma	und	43	$ 58.493,00	$ 2.515.199,00	$ 72.649,00	$ 3.123.907,00						$ -	43,00	$ 3.123.907,00
3.3	Huellas en concreto ciclopeo 2500 PSI-21Mpa, ANCHO= 40 cm x L= 1,00 E= 10 cm a nivel del piso sobre zona verde para protección de la misma	und	50	$ 55.979,00	$ 2.798.950,00	$ 68.897,00	$ 3.434.850,00						$ -	50,00	$ 3.434.850,00
3.4	Huellas en concreto ciclopeo 2500 PSI-17Mpa, 060 cm a nivel del piso sobre zona verde para protección de la misma	und	13	$ 55.196,00	$ 717.548,00	$ 67.961,00	$ 883.493,00						$ -	13,00	$ 883.493,00
3.5	Losetas en concreto ciclopeo 2500 psi 1.20x1.60m e 10 cm para descanso sendero con pintura acrilica de juego tradicional	m2	8	$ 143.108,00	$ 858.648,00	$ 179.279,00	$ 1.075.674,00						$ -	6,00	$ 1.075.674,00
3.6	Losa en concreto de 3000 PSI-21Mpa zona de juegos, dmax= 39 m2. E= 10 cm a nivel del piso sobre zona verde para protección de la misma para instalación de piso de caucho	m2	62	$ 123.481,00	$ 7.655.822,00	$ 149.918,00	$ 9.294.916,00						$ -	62,00	$ 9.294.916,00
3.7	Bases en concreto para instalación de bancas 1.20M X 1.00 E= 10cm, 2500PSI -17MP	und	8	$ 88.110,00	$ 704.880,00	$ 114.361,00	$ 914.888,00						$ -	8,00	$ 914.888,00
3.8	Bases en concreto simple para instalación de puntos ecologicos L= 1,60 m X Ancho= 80 cm, E= 10 cm, 2500PSI -17MP	und	3	$ 87.215,00	$ 261.645,00	$ 114.526,00	$ 343.578,00						$ -	3,00	$ 343.578,00
3.9	Suministro e instalación de Acabado de Piso en caucho reciclado granulado espesor 20mm y cama de colores espesor 10 mm	m2	54	$ 380.668,00	$ 20.891.952,00	$ 739.173,00	$ 39.915.342,00						$ -	54,00	$ 39.915.342,00
4	Bases en concreto para instalación de juego en madera plástica	und	20	$ 33.451,00	$ 669.020,00	$ 40.536,00	$ 810.720,00						$ -	20,00	$ 810.720,00
4.1	MOBILIARIO URBANO EN MATERIAL RECICLADO														
4.2	Suministro e instalación de Juego infantil en madera plástica reciclada (según diseño y cotización)	und	1	$ 12.017.682,00	$ 12.017.682,00	$ 18.531.410,00	$ 18.531.410,00						$ -	1,00	$ 18.531.410,00
4.3	Pintura con esmalte para estetica y mantenimiento de maderas	ml	170	$ 20.776,00	$ 3.531.920,00	$ 25.515,00	$ 4.337.550,00						$ -	170,00	$ 4.337.550,00
4.4	Suministro e instalacion de bancas con espaldar en madera plastica segun especificaciones técnicas.	und	8	$ 588.702,00	$ 4.717.616,00	$ 767.001,00	$ 6.056.008,00				+		$ -	8,00	$ 6.056.008,00
4.5	Suministro e instalacion de puntos ecologicos en madera plastica segun especificaciones técnicas.	und	2	$ 939.903,00	$ 1.879.806,00	$ 1.194.766,00	$ 2.389.532,00						$ -	2,00	$ 2.389.532,00
4.6	Suministro e instalación de aviso de información con estructura en madera plástica reciclada	un	1	$ 290.236,00	$ 290.236,00	$ 2.632.071,00	$ 2.632.071,00						$ -	1,00	$ 2.632.071,00
4.7	MEJORAMIENTO DE VEGETACION Y ELEMENTOS NATURALES														
4.8	Suministro e instalacion de tierra negra, mejorada y estertizada para siembre de pasto, material, arboles, arbustos	m3	12	$ 117.341,00	$ 1.408.092,00	$ 242.436,00	$ 2.909.220,00						$ -	12,00	$ 2.909.220,00
4.9	Suministro e instalacion de arbol, palmeras o frutal (incorporo)	m2	136	$ 22.789,00	$ 3.098.584,00	$ 27.311,00	$ 3.714.296,00						$ -	136,00	$ 3.714.296,00
5	Suministro y siembra de especies ornamentales Altura (80-90) cm.	und	267	$ 23.700,00	$ 6.327.900,00	$ 27.899,00	$ 7.447.533,00						$ -	267,00	$ 7.447.533,00
5.1	Trinchos de Guadua para contención de taludes	ML	60	$ 166.899,00	$ 9.344.450,00	$ 206.267,00	$ 11.815.600,00						$ -	59,00	$ 11.815.600,00
	ITEMS NO PREVISTOS														
	Arena para juegos infantiles	m3	0		$ 220.000,00	$ 1.320.000,00									$ -
	COSTOS DIRECTOS				$ 84.764.119,00		$ 139.493.947,00	$ -		$ -			$ -		$ 139.493.947,00
	ADMINISTRACION 20 %				$ 16.952.824,00		$ 25.298.729,00	$ -		$ -			$ -		$ 25.298.729,00
	IMPREVISTOS 2 %				$ 1.695.282,00		$ 2.529.873,00	$ -		$ -			$ -		$ 2.529.873,00
	UTILIDAD 5 %				$ 4.237.706,00		$ 6.324.682,00	$ -		$ -			$ -		$ 6.324.682,00
	IVA SAITLICIO 19%				$ 805.173,00		$ 1.201.990,00	$ -		$ -			$ -		$ 1.201.990,00
	AJUSTE POR APROXIMACIÓN														
	COSTO TOTAL				$ 108.444.174,00		$ 181.848.921,00			$ -			$ -		$ 181.848.921,00

213

Powered by CamScanner

180.187

Popayán, 12 JUL 2023

Doctora:
ANGELA GARCIA MENDIETA
Jefe Oficina Jurídica

Asunto: Solicitud Reinicio al Contrato 494 del 2022.

Cordial saludo:

De la manera más atenta me permito solicitarle realizar las acciones pertinentes para dar reinicio al Contrato 494 de 2022, a nombre de la Ing. OLGA LUCIA DAVID HERNANDEZ, por cuanto los motivos por los cuales fue solicitada la suspensión ya fueron solucionados.

De tal manera, considerando los acontecimientos relatados anteriormente, solicito su colaboración para proceder a realizar el reinicio del mismo, con el fin de continuar con la ejecución de la obra.

Atentamente,

JUAN CARLOS AMEZQUITA LONDOÑO
PE Subdirección de Defensa del Patrimonio Ambiental

Vo.Bo. **CELIO URRESTY MESA**
Subdirector de Defensa del Patrimonio Ambiental

Powered by CamScanner

	CORPORACION AUTÓNOMA REGIONAL DEL CAUCA – CRC ACTA DE REINICIO	CODIGO: FAR- PGJ Versión: 2

ACTA DE REINICIO N° 01
CONTRATO N° 494 -2022

Contratante	Corporación Autónoma Regional del Cauca
Contrato **N°**	494 del 2022
Contratista	Olga Lucia David Hernández
SUPERVISOR	Juan Carlos Amezquita Londoño
OBJETO	"Contratar la ejecución de una obra arquitectónica del subproyecto No. 2216 denominado "MEJORAMIENTO AMBIENTAL Y PAISAJISTICO DEL PARQUE PRINCIPAL DEL RESGUARDO INDÍGENA PÁEZ DE CALDERAS, MUNICIPIO DE INZÁ, CAUCA". En el marco de acciones de mejoramiento ambiental y paisajístico del espacio público en áreas urbanas."
VALOR	Ciento ocho millones cuatrocientos cuarenta y cuatro mil ciento setenta y cuatro pesos M/CTE ($108.444.174).
PLAZO INICIAL	Dos (02) meses
FECHA DE INICIACIÓN	31 de octubre del 2022
FECHA DE TERMINACIÓN	30 de diciembre del 2022
PRÓRROGAS	N/A
ADICIONES	N/A
SUSPENSIONES	17 de noviembre del 2022
FECHA PRESENTE ACTA	8 de agosto del 2023
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	22 de septiembre del 2023

En Popayán, a los ocho (8) días del mes de agosto de 2023, se reunieron: El Ingeniero **YESID GONZÁLEZ DUQUE**, identificado con la cédula de ciudadanía Nº 76.291.540 expedida en el Municipio de Morales (C), quien obra en su condición de Director General y Representante Legal de la C.R.C. y **OLGA LUCIA DAVID HERNANDEZ** en calidad de CONTRATISTA, quienes acuerdan REINICIAR el contrato arriba referenciado, previo lo siguientes considerandos:

Powered by CamScanner

180-187

Popayán, 30 AGO 2023

INFORME DE COMISIÓN

Orden de Avance No: 13493 de 2023-07-28

OBJETIVO DE LA COMISIÓN: Realizar visita de supervisión y seguimiento de proyectos y obras referentes al mejoramiento ambiental y paisajístico del espacio público en el Municipio de Inzá, Resguardo de Calderas.

FECHA Y LUGAR: 02-08-2023 en Resguardo Indígena de Calderas, municipio de Inzá.

PARTICIPANTES:

Olga Lucia David Hernández Ingeniera Contratista. Contrato 494 de 2022.
Juan Carlos Amézquita Lodoño. PE Gestión Ambiental Urbana.
Maestro de Obra Harold.

1. DESARROLLO DE LA COMISION

Se viajó hasta el resguardo de calderas con el fin de hacer un reconocimiento del sitio de objeto de la ejecución del contrato 494 de 2022, correspondiente al Parque principal

Acciones realizadas:

1.) Medición del área perimetral del Parque principal.

Revisión de las áreas a readecuar en el parque principal, Planta General, localización y replanteo, localización y replanteo Trincho, Huellas a establecer, Localización de lucetas a establecer, huellas en concreto, localización de enlucimiento pintura-resane de materas (sardineles rojos).

Powered by CamScanner

2.) Dialogo con representante de Comité de Veeduría.

A la señora Andrea Pechene, del comité de veeduría se le informa del inicio de las obras de mejoramiento del Parque Principal de Calderas, con el fin de que realice la socialización a los demás miembros de comité y se ofrezca la posibilidad de albergue de los trabajadores que estarán contratados para el desarrollo de la Obra.

3.) Fecha de inicio de las Obras.

Se ha acordado con la contratista el inicio de las obras para la segunda semana de agosto de 2023.

Atentamente,

JUAN CARLOS AMEZQUITA LONDOÑO
Profesional Especializado (E)

Vo. Bo. CELIO URRESTY MESA
Subdirector de Defensa del Patrimonio A.

Powered by CamScanner

180.187

Popayán, 25 SEP 2023

INFORME DE COMISIÓN
LEGALIZACIÓN No. Orden de Avance No: 13656 de 2023-09-18

OBJETIVO DE LA COMISIÓN: Realizar visita de supervisión y seguimiento al avance de ejecución de los proyectos y obras referentes al mejoramiento ambiental y paisajístico del espacio público en el Municipio de Inzá, Resguardo de Calderas, desde el municipio de POPAYAN (CAUCA) al municipio de INZA.

FECHA Y LUGAR: 21 y 22 de septiembre de 2023 – Municipio de Inzá. Corregimiento de Calderas - Cauca

PARTICIPANTES:

- Ing. Olga Lucia David Hernández. Contratista.
- Ing. Mauricio Gómez. Apoyo a la Supervisión.
- P.E. Juan Carlos Amezquita Londoño. Supervisor

1. DESARROLLO DE LA COMISION

Se viajo hasta el resguardo de Calderas, con el fin de realizar un reconocimiento de los avances en la ejecución del contrato 494 de 2022, correspondiente al Parque Principal.

ACCIONES REALIZADAS.

Inicialmente, nos presentamos con el Gobernador del Cabildo de Calderas Julio Cesar Piñacue Achicue, quien nos recibió de manera cordial y nos informa que, de parte de la comunidad, las obras van muy bien y que todo ha venido desarrollándose de manera normal, nos dió la bienvenida a los funcionarios de la CRC y continuamos con la programación de la visita. Con la Ing Olga Lucia se acordó visitas a los sitios de avance de las obras, por lo cual realizamos visita en 5 puntos o sitios del Parque Principal, con el apoyo del Ing. Mauricio Gómez de lo cual a continuación se relaciona:

Sitio 1. Rampa que da a la Calle y Huellas en concreto.


Se realiza la inspección del sitio constatando las labores de excavaciones, rellenos y retiro en el sitio, se hace la medición de las losas y piso en concreto se encuentran inicialmente 7 losas, una rampa de 4.92 x 1.25 en seguida 4 losas y una loseta de 1,20 x

Powered by CamScanner

1,60 luego 10 losas y enseguida una loseta de 1,20 x 1,60 11 losas más y una loseta que remata de 1,60 x 1.05.

Nota. Cada losa y losetas han sido medidas. Se anexa grafico a la presente.

Sitio 2. Trinchos. Trinchos de 12,50 construidos + faltantes 10,20, cuneta medida de 21 por hacer, tubo de salida desagüe instalado de 1,10 mts realizado.




Trinchos, tubos de desagües

Sitio 3. Huellas en concreto. Sendero. Se ha realizado excavaciones, rellenos y retiro, se cuenta el trazado con una medida de 33, 44 x 1,30 de ancho.

Sitio 4. Rasqueteo, resane y pintura para el enlucimiento de sardineles-materas. Se hizo la inspección de los sardineles y materas en la zona periférica del parque, (parte alta del parque y laterales realizando las medidas Así: en la parte alta 32.84, parte lateral con muro 24 metros y luego del muro 41,8 mts hasta el final.

Sitio 5. Gradas en la parte Alta Norte del Parque. En este sitio se encuentran gradas cortas y gradas largas con pintura verde, se toman medidas en las caras pintadas de las gradas y se obtiene un promedio de todas las caras pintadas, así: 5 Gradas cortas (2 L x 0,17 x 5 gradas) y 6 Gradas Largas (2* 0,15 + 9,36 *0,34)



Powered by CamScanner

CONCLUSIONES DE LA VISITA

1. La ejecución del contrato viene desarrollándose en condiciones normales, a pesar de que el contrato se reinició el 1 de agosto de 2023 con un plazo final de 44 dias para realizar todas las actividades y con algunas dificultades relacionadas específicamente por las posiciones de la autoridad indígena del Resguardo de Calderas, para dejar trabajar a la contratista, referentes a poner condiciones económicas en la contratación de personal y en oponerse en la ubicación de los juegos infantiles previamente acordadas, fue necesario darle trámite a la respuesta de la Corporación, negando algunas pretensiones, sin embargo, el tiempo de ejecución del contrato se acortó.

2. Finamente se hace reconocimiento de los sitios donde serán instalados los juegos, puntos ecológicos y bancas, La contratista Olga Lucia David Hernández, se comprometió en terminar las labores si la situación de orden público permite la llegada de los elementos.

3. El apoyo del Ingeniero civil Mauricio Gómez en la visita, fue muy importante para realizar las labores de supervisión, traslado la inquietud del ingeniero, a su jefatura, por cuanto el me consulta, si él, va a continuar apoyando esta supervisión y si estará en la liquidación del Contrato, por cuanto esto facilitaría, todas las acciones de supervisión y liquidación. EL Ing. Mauricio G. quedó encargado de elaborar un balance general y avance del contrato, basado en lo visto y medido en la visita realizada.

Anexo cumplido de comisión y registro fotográfico.

Institucionalmente,

JUAN CARLOS AMEZQUITA LONDOÑO
Profesional Especializado Subdirección de Patrimonio Ambiental

Vo. Bo.
CELIO URRESTY MESA
Subdirector de Patrimonio Ambiental

Powered by CamScanner

220

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CAUCA – CRC

CODIGO: FITSI-PDPA
VERSION: 2

INFORME TÉCNICO DE SUPERVISIÓN

CONTRATO Nº 494 DE 2022 CRC						
FECHA DE INFORME DE SUPERVISION	Dia	13	Mes	10	Año	2023
SUPERVISOR	JUAN CARLOS AMEZQUITA LONDOÑO					
NUMERO DEL CONTRATO	CONTRATO No. 494 DE 2022					
MUNICIPIO DONDE SE EJECUTA EL PROYECTO	MUNICIPIO DE INZA					
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO.	"Contratar la ejecución de una obra arquitectónica del subproyecto No. 2216 denominado "Mejoramiento ambiental y paisajistico del Parque principal del resguardo indígena Páez de calderas. En el marco de las acciones de mejoramiento ambiental y paisajistico del espacio publico en áreas urbanas					
VALOR DEL CONTRATO	$ 108,144,174					
VR. CONTRATO EN LETRAS	Ciento ocho millones cuatrocientos cuarenta y cuatro mil ciento setenta y cuatro pesos M/cte ($108.444.174)					
PLAZO DEL CONVENIO	DOS (2) MESES					
FECHA DE INICIO	31 DE OCTUBRE DE 2022					
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1	16 DE NOVIEMBRE DE 2022					
ACTA DE REINICIO No. 1	8 DE AGOSTO DE 2023					
FECHA DE VENCIMIENTO (D/M/A)	21 DE SEPTIEMBRE DE 2023					
COMITÉ DE VEEDURIA CIUDADANA	SE CONFORMO EL COMITÉ DE VEEDURIA					
PORCENTAJE DE EJECUCION FISICA	100%					
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO EVALUADO	ELEMENTOS EN CONCRETO PARA PROTECCIÓN DE ZONAS VERDES (instalación de losetas y huellas en concreto, bases en concreto), INSTALACION DE MOBILIARIO URBANO EN MATERIAL RECICLADO (Suministro e Instalación de Juego Infantil en madera plástica reciclada; Pintura con esmalte para exterior y mantenimiento de materas,Suministro e instalacion de bancas con espaldar en madera plastica, instalacion de puntos ecologicos en madera plastica, Suministro e instalación de aviso de información con estructura en madera plástica reciclada), MEJORAMIENTO DE VEGETACION Y ELEMENTOS NATURALES (Suministro y siembra de especies ornamentales y Trinchos de Guadua para contención de talúd)					
PORCENTAJE DE EJECUCION FINANCIERA	Valor en %	100%	Valor en $	$ 108.144.174		
NOMBRE Y CARGO DEL PROFESIONAL QUE ATIENDE LA VISITA DE PARTE DEL EJECUTOR	OLGA LUCIA DAVID HERNANDEZ					

Powered by CamScanner

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CAUCA – CRC

INFORME TÉCNICO DE SUPERVISIÓN

CODIGO: FITSI-PDPA
VERSION: 2

CONTRATO Nº 494 DE 2022 CRC	
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	El suscrito supervisor, se permite recibir a satisfacción la obra ejecutada en el marco de contrato 494 de 2022, con una ejecución de las actividades programadas al 100 %. Es importante señalar que el proyecto presentó algunos retrasos no considerables, a solicitud de la organización indigena sobre la ubicación de los juegos infantiles en madera plastica, al orden público y al transporte, que fueron subsanados facilmente. En lo que respecta al transporte, la zona no cuenta con transporte publico de carga, debido a que la via es destapada, escarpada, en regular estado y con pendientes superiores al 25%, sin material adecuado de rodadura y un ancho máximo de 5m y se requeria transporte exclusivo y medidas de seguridad, hasta el Resguardo de Calderas a dos horas de distancia de la municipalidad de Inzá. Una vez se dieron las condiciones que nos permitió desplazarnos a la zona, procedimos el suscrito y el Ingeniero Civil de apoyo, ha visitar la zona en el marco de las acciones de supervisión y verificar en campo todas las actividades, el día 13 de octubre de 2023. Con el presente informe se procederá a tramitar el respetivo pago total del contrato.
ESTADO	EJECUTADO
ANEXO	Record fotografico de obra ejecutada del contrato Nro. 494 de 2022. 13 de ocubre de 2023, municipio de inza, parque de resguardo de calderas. (7 folios)

PRESENTO:

JUAN CARLOS AMEZQUITA LONDOÑO
Nombre Supervisor o Interventor

Powered by CamScanner

RECORD FOTOGRAFICO DE OBRA EJECUTADA DEL CONTRATO Nro. 494 de 2022. 13 DE OCUBRE DE 2023 , MUNICIPIO DE INZA, PARQUE DE RESGUARDO DE CALDERAS

Foto 1 Materas pintadas que se realizó el repectivo mantenimiento



Foto 2 Entrada al parque huellas y losetas construidas.



Foto 3 Sardineles materas con su respectivo mantenimiento



Foto 4 Terminado de las escalitas e acceso al Parque Sentido Norte - Sur



Foto 5 Vegetación establecida



Foto 6 Terminado de las escalitas a acceso al Parque Sentido Norte - Sur



Foto 7 Losetas y huellas entrada al Parque



Foto 8 Huellas instaladas sendero que conduce a la piedra sagrada



Foto 9 Vgetación instalada

Foto 10 Trinchos y vegetación instalada

Powered by CamScanner

RECORD FOTOGRAFICO DE OBRA EJECUTADA DEL CONTRATO Nro. 494 de 2022. 13 DE OCUBRE DE 2023 , MUNICIPIO DE INZA, PARQUE DE RESGUARDO DE CALDERAS



Foto 11 Terminado de Huelas escalas establecidas



Foto 12 Terminado de las huellas en frente del salon comunal



Foto 13 Trinchos instalados al frente del Salón Comunal, con sus respectiva vegetación de acuerdo a lo acordado en el contrato.



Foto 14 Tubo de desague instalado, junto a los trinchos instalados



Foto 15 Huellas sendero que lleva la Piedra sagrada



Foto 16 Se revisan las placas o huellas construidas



Foto 17 Se revisan las placas o huellas construidas



Foto 18 Se revisan las placas o huellas construidas

Powered by CamScanner

RECORD FOTOGRAFICO DE OBRA EJECUTADA DEL CONTRATO Nro. 494 de 2022. 13 DE OCUBRE DE 2023 , MUNICIPIO DE INZA, PARQUE DE RESGUARDO DE CALDERAS



Foto 19 Se revisan las placas o huellas construidas



Foto 20 Se revisan las placas o huellas construidas




Foto 21 Tubo de desague construido



Foto 22 Se revisan las placas o huellas construidas



Foto 23 Se revisan las placas o huellas construidas



Foto 24 Losetas revisadas y medidas



Foto 25 Gradas trinchos y vegetacion instaladas



Foto 26 Medicion de Huellas

Powered by CamScanner

RECORD FOTOGRAFICO DE OBRA EJECUTADA DEL CONTRATO Nro. 494 de 2022. 13 DE OCUBRE DE 2023 , MUNICIPIO DE INZA, PARQUE DE RESGUARDO DE CALDERAS



Foto 27 Material vegetal fumigado



Foto 28 Material vegetal fumigado



Foto 29 Sillas Instaladas en madera Plastica




Foto 30 Gradas de acceso al Parque pintadas



Foto 31 Sillas Instaladas en madera plastica



Foto 32 Sillas Instaladas en madera plastica



Foto 33 Muro pintado



Foto 34 Panoramica de los Trinchos instalados

Powered by CamScanner

RECORD FOTOGRAFICO DE OBRA EJECUTADA DEL CONTRATO Nro. 494 de 2022. 13 DE OCUBRE DE 2023 , MUNICIPIO DE INZA, PARQUE DE RESGUARDO DE CALDERAS



Foto 35 Sardineles pintados del Parque



Foto 36 sardineles pintados del Parque



Foto 37 Sardineles pintados



Foto 38 Sardineles pintados



Foto 39 Muro y sardineles pintados del Parque



Foto 40 Sardineles del Parque pintados



Foto 41 Vegetación sembrada



Foto 42 Vegetación sembrada

Powered by CamScanner

RECORD FOTOGRAFICO DE OBRA EJECUTADA DEL CONTRATO Nro. 494 de 2022. 13 DE OCUBRE DE 2023 , MUNICIPIO DE INZA, PARQUE DE RESGUARDO DE CALDERAS



Foto 43 Puntos ecologicos y sillas instaladas en madera




Foto 44 Puntos ecologicos y sillas isntaladas en madera



Foto 45 Sardineles pintados con su respectivo mantenimiento



Foto 46 Sardineles pintados con su respectivo mantenimiento



Foto 47 Juegos Infantiles instalados en madera plastica



Foto 48 Puntos Ecologicos instalados en Madera Plastica



Foto 49 Ptos Ecologicos instalados en Madera Plastica



Foto 50 Juegos infantiles instalados en madera plastica

Powered by CamScanner

RECORD FOTOGRAFICO DE OBRA EJECUTADA DEL CONTRATO Nro. 494 de 2022. 13 DE OCUBRE DE 2023 , MUNICIPIO DE INZA, PARQUE DE RESGUARDO DE CALDERAS



Foto 51 Juegos infantiles instalados en madera plastica



Foto 52 Juegos infantiles instalados en madera plastica.

FECHA DE INFORME	SUPERVISOR	FIRMA DEL SUPERVISOR
13 DE OCTUBRE DE 2023	JUAN CARLOS AMEZQUITA LONDOÑO	

Powered by CamScanner