| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de Vivienda Popular | **ACTA DE REUNIÓN** | Código: 208-SADM-Ft-06 | |
|---|---|---|---|
| | | Versión: 4 | Pág. 1 de 7 |
| | | Vigente desde: 07/06/2017 | |

| **Tema o Asunto:** | Comité de seguimiento ambiental y SST | | | **Reunión Número:** | 17 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Fecha:** | 23-Noviembre- 2023 | **Hora:** | 2:30 p.m. | **Lugar:** | Virtual |
| **Nombre y cargo de quien organiza la reunión:** | Loly Vanegas B. - Profesional SSTMA de Interventoría | | | | |
| **Archivada en:** | Carpeta SSTMA | | | | |

## 1. ORDEN DEL DÍA

1. Cumplimiento de compromisos acta anterior.
2. Documentación contractual de obra.
3. Presentación de informes semanales.
4. Presentación de informes mensuales.
5. Relación de % de aprovechamiento a la fecha.
6. Relación de GCR a la fecha.
7. Programación de actividades siguiente semana.
8. Varios.

## 2. DESARROLLO

### 2.1 Seguimiento a compromisos adquiridos en reuniones anteriores

| Acciones acordadas | Responsable | Fecha Comprometida | Estado (Sin iniciar, en ejecución, Finalizada) |
|---|---|---|---|
| **NO SE TENIAN PROGRAMADOS** | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

### 2.2 Desarrollo de la reunión

1. Compromisos del acta anterior: Se hace lectura de los compromisos y su cumplimiento, en cuanto a la no entrega de los compromisos, estos se relacionan en el numeral 3 de la presente acta.

2. Documentación contractual del Contratista: No hay pendientes a la fecha. Se tiene que la Interventoría corrobora que se cuenta con las aprobaciones por oficio de los documentos contractuales e informes mensuales 1 a 3 del componente SSTMA.

3. Informes semanales: Se han remitido a la fecha los requeridos.

4. Informes mensuales del Contratista:

*Informe mensual Ambiental y SST N. 1 y 2: Aprobados por la Interventoría y aceptados por la entidad. Remitidos a la entidad en físico.

*Informe mensual Ambiental y SST N. 3 V2: Aprobados por la Interventoría y aceptados por la entidad. Remitidos a la entidad en físico.

*Informe mensual Ambiental y SST N. 4 V1: De acuerdo con el Comité Integral del 21 de Noviembre se tiene que se deberá hacer corte al 25 de Noviembre con proyección a los demás días del mes, con fecha de entrega del mismo el día 30 de Noviembre de 2023.

Se tiene que el item de transporte de RCD tiene que corresponder al volumen reportado en los informes mensuales Ambientales, en caso contrario que sea superior solo se podrá reconocer lo soportado por el área ambiental.

El Contratista menciona que para la liquidación del personal de la empresa Lu Construcciones no es posible remitir este soporte dado a que el Subcontratista hace los pagos al personal por un valor superior al contratado, razón por la cual ahí ya se estaría incluyendo el valor de la liquidación, se acuerda se revisarán los contratos y se verificará como se realiza el pago.

5. Informe mensual de Interventoría: El estado corresponde a:

   *Informe mensual Ambiental y SST N. 1 y 2: Aprobados por la CVP, remitidos a la entidad en físico.

   *Informe mensual Ambiental y SST N. 3: Aprobados por la CVP, remitidos a la entidad en físico.

   *Informe mensual Ambiental y SST N. 4 V1: Se tiene programada la entrega del mismo para el próximo 5 de Diciembre de 2023 junto con el del Contratista debidamente aprobado.

6. Relación de % de aprovechamiento de RCD a la fecha: Se tiene que para el informe trimestral N. 3 del año 2023, no se reportó aprovechamiento de RCD dado que a pesar de que se adquirió material aprovechado, que se trasladó material a sitios de aprovechamiento de RCD, se tiene un 0% de aprovechamiento dado a que proviene de la actividad de excavación.

7. Relación de GCR a la fecha: A la fecha no ha aplicado para el proyecto. El Contratista menciona que para dar cumplimiento a la Resolución se aplicará en su totalidad (25%) en el frente 1 (CIV 2680), se tiene que a pesar que durante la semana del 10 de Noviembre se instaló asfalto en el frente 4, este no incluía GCR, por lo que se tiene programado su instalación en el frente1.

8. Actividades programadas para la siguiente semana: El Contratista menciona que se tiene programado el acondicionamiento de los frentes de obra, cambio de protección de sumideros, adecuación de cerramientos, orden y aseo en los frentes de obra, reemplazo de polimalla en los sitios que se requiera como es el frente 1. Instalación de mezcla asfáltica en el frente 1 con GCR, la cual se deberá informar previamente a la Interventoría.
9. Varios:

- Accesos a viviendas en demolición de andenes en el frente 1: La CVP solicita que el Contratista deberá garantizar el acceso seguro a cada una de las viviendas, así como garantizar que se adecue para el personal de movilidad reducida o con discapacidad el acceso adecuado y requerido según la necesidad, tal como se muestra a continuación:



No se puede dejar ninguna vivienda sin acceso. El responsable de garantizar el acceso seguro es el área SST.

El Contratista menciona que ya realizó la requisición de los materiales a requerirse para la demolición de andenes.

- Actualización o ajuste a PMT del frente 3 teniendo en cuenta el sendero peatonal propuesto en un costado de la vía, teniendo en cuenta que se genera riesgo a los mismos, por el escaso radio de giro que hay para los vehículos: El Contratista menciona que se requiere la actualización del PMT sin embargo el supervisor de SDM menciona que se sugiere instalar el sendero muy cercano a la barricada con el fin de dar cumplimiento a lo aprobado, se sugiere por parte de la Interventoría colocar un pendón que mencione “transite por el otro costado”.

- Reporte de retiro de PMT frente 4: Esta pendiente por solicitar una vez se realicen los ajustes del área Técnica al frente de obra para tramitarlo ante la SDM.

- Atención oficio de SDM 202331215041721 del 20 de Noviembre de 2023 frente a incumplimiento del PMT de frentes de obra.

- Asistencia a Comités de Veeduría: La Interventoría y el Contratista solicita se considere la necesidad a asistencia a Comité de Veeduría se tenga presente que la carga laboral es bastante grande por manejar las áreas ambiental y SST, situación que afecta el manejo administrativo del contrato, y aún mas teniendo en cuenta que ayer se incapacitaron las 2 inspectoras SSTMA por lo que dar cumplimiento a todos los requisitos se dificulta; por lo que se propone estas áreas las pueda divulgar el área técnica. La CVP indica que por tener la entidad un enfoque integral no es posible que no se asista a la actividad, podría asistir cualquiera de las inspectoras SSTMA del Contrato. Independientemente de lo que le ocurra al personal del Contratista, no se deberán dejar sin la respectiva supervisión ni personal requerido.

- Reemplazo de personal BOAL y Auxiliares de tráfico: Se remitió oficio al respecto dado que no se cuenta aún con este personal vinculado, el Contratista menciona que ya se cuenta con 2 posibles opciones (1 BOAL y 1 Aux trafico) por lo que se espera que de la oficina principal se remitan las solicitudes para realización de exámenes médicos.

- Vallas informativas del contrato: Se solicita actualizar la información respecto al % ejecutado y los días de trabajo, en todas las vallas instaladas.

- Cumplimiento del PMT: Se solicita contar con todas las barricadas exigidas en los PMT dado que no se cuenta con las requeridas en el frente 3 (bocacalles). Dado a que no se cuenta ni con las iniciales, se comenta por parte del Contratista que el Subcontratista Nelson Swanca las tiene en su campamento y por ende no se han podido instalar. La CVP solicita se aclare si el Subcontratista continua o no en el contrato, dado que ese tramo hace parte de la entrega del próximo 15 de Diciembre de 2023. En caso de retirarse deberá remitir los documentos respectivos y de su personal.


- Permiso de trabajo nocturno frente de obra 2: El Contratista menciona que requirió el permiso de trabajo para intervención de cambio de tubería de acueducto para el próximo 1 de Diciembre de 2023 el día de hoy en la Alcaldía de Suba con radicado 2023-611-024497-2; con este radicado se tramita el PMT de emergencia, junto con el registro fotográfico. Se solicita se agilice la contratación del auxiliar de trafico dado que el personal que participe de esa actividad no podrá laborar de día.

- Comunicado de requerimientos SSTMA: La CVP indica que se requiere que tanto la maquinaria como los vehículos deben cumplir con la documentación previa al ingreso, en caso de no contar con la aprobación de la Interventoría no podrá ingresar a los frentes de obra ni estar realizando actividades para el proyecto de la CVP.

- La CVP solicita información sobre la cantidad de personal que están laborando por frente:

  Frente 1: 4 operarios de maquinaria y 9 operativos
  Frente 2: 1 operario de maquinaria y 4 operativos
  Frente 3:1 operario de maquinaria y 2 operativos
  Frente 4: 0 trabajadores

  1 Boal y 2 Aux trafico






El Contratista solicita se tenga en cuenta que para el personal independiente de volquetas no se tiene toda la información requerida en el Apéndice SSTMA en donde no es claro si también aplica para este personal, por lo que sugiere se maneje diferente por lo que se sugiere se remita la propuesta por escrito a la Interventoría. Se solicita que se reitere con el personal las medidas de seguridad en obra respecto a no ingresar a la obra sin EPP ni permanecer al lado de la maquinaria.


| **3. COMPROMISOS** | | |
|---|---|---|
| | **Responsable** | **Fecha Comprometida** |
| Entrega de Informe mensual Ambiental y SST N. 4 V1 | Contratista | 30-Nov-23 |
| Entrega de Informe mensual Ambiental y SST N. 4 V1 | Interventoría | 05-Dic-23 |
| Contratación de BOAL y Aux de tráfico | Contratista | 24-Nov-23 |
| Afiliación de vigilante | Contratista | 24-Nov-23 |

| | | |
|---|---|---|
| Atención observaciones a incumplimiento del PMT según SDM | Contratista | 24-Nov-23 |
| Relación de personal de obra por frente | Contratista | 23-Nov-23 |
| Solicitud de propuesta para ingreso de volquetas | Contratista | 24-Nov-23 |

| **Observaciones:** |
|---|
| N/A |

## 4. REGISTRO DE ASISTENTES

| Nombre | Dependencia | Firma |
|---|---|---|
| Luna Niño – lninor@cajaviviendapopular.gov.co Tel: 3154706634 | Supervisora SSTMA CVP |  |
| Tatiana Leon Suba2023.cvp@gmail.com Tel: 3202765718 | Contratista |  |
| Loly Vanegas ssthringenieria@gmail.com Tel: 3112130769 | Interventoría |  |
| | | |



programado su instalación en el frente1.

8. Actividades programadas para la siguiente semana: El Contratista menciona que se tiene programado el inicio a la instalación del cerramiento y señalización del frente 5 (sector denominado la U); continuar con el acondicionamiento de los cerramientos, mantener la protección de los materiales de construcción, mantener los senderos en condiciones óptimas, continuar con la inspección del estado de protección de sumideros (cambio e instalación de malla).

9. Varios:

   - Frente de la Isabella: La CVP indica que con preocupación observa que no se tiene programado el inicio próximo de los frentes de la Isabella dado que se tenía un compromiso con el Director de la CVP, razón por la cual no se podrá dar cumplimiento para el próximo 15 de Diciembre de 2023. Este frente de obra cuenta con el respectivo PMT aprobado mediante COI N. 35 con vigencia hasta el 8 de Febrero de 2023.

   - Reporte de retiro de PMT frente 4: Se solicita al Contratista remita correo a la SDM con copia a las partes, en donde indique la finalización de las actividades constructivas, una vez se garantice que finalizaron todas las actividades constructivas hayan sido recibido por la Interventoría, de orden y limpieza y demás. Luego de ello proceder con el retiro respectivo de la señalización del mismo. El Contratista menciona que están a la espera de la realización de las pruebas de carga para así proceder con el trámite.

   - Reemplazo de personal BOAL y Auxiliares de tráfico: El Contratista menciona que se están haciendo tramite de ingreso de un (1) trabajador para el próximo 20 de Noviembre si no hay ninguna novedad. La Interventoría hace llamado frente a que no se cuenta con el personal requerido según el PMT como auxiliares de tráfico por lo que se estaría incumpliendo con lo establecido por el mismo Contratista, por lo que cualquier accidente o requerimiento de la SDM será única

Página 3 de 4 1281 palabras Español (España) Predicciones de texto: activado Concentración 140%

Loly Vanegas B. (Tú, presentando) Detener la presentación

Luna Niño

Loly Vanegas B.

CONTRATO 628 23 SUBA abandonó la reunión

Comite s...

ESP LAA 3:52 p. m. 16/11/2023