Alcaldía San José de Cúcuta	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO **INFORME DE SUPERVISION**	**VERSION:** 1 **FECHA:** OCTUBRE 2011
MISIONAL DE LA GESTION MUNICIPAL	GESTION URBANA AMBIENTAL	GESTION DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE
Macroproceso	**Proceso**	**Subproceso**

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO No:	1785 DE 08 MAYO DEL 2023
CONTRATISTA:	SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE SAS R/L ALVARO ALFONSO RAMIREZ MORA
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LOS CORREGIMIENTOS DE BANCO DE ARENA, PALMARITO Y PUERTO VILLAMIZAR DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.
CLASE DE ADJUDICACION:	LICITACIÓN PÚBLICA (OBRA PÚBLICA) SIM-SAM-004-2022
FECHA DE INICIACION:	16 de mayo de 2023
PLAZO INICIAL:	DOS (02) MESES
ADICIONAL EN TIEMPO, PRORROGA No. 1:	TREINTA (30) DIAS
VALOR INICIAL:	N/A
VALOR ADICIONAL #1:	N/A
VALOR TOTAL:	CUATROSCIENTOS MILLONES DE PESOS MCTE ($400.000.00,00)
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	14 de agosto de 2023
FORMA DE PAGO:	La entidad pagará al contratista el valor del presente contrato de la siguiente manera: El pago se hará a la unidad y precio unitario establecido para cada actividad dentro del presupuesto del contrato, acorde a cada especificación técnica. Las actividades establecidas como unidad de pago la Unidad /Global, deberán ser sustentadas para el pago correspondiente por el contratista. El valor del contrato se pagará al contratista de la siguiente manera: A. VALOR DE OBRA A EJECUTAR • La secretaría de infraestructura cancelará hasta un noventa (90%) del valor total de obras (incluidas los pagos globales para la Gestión Ambiental, SST, PMT), mediante pagos parciales, los cuales serán facturados en la misma proporción al porcentaje de obra ejecutado, recibido y certificado por el supervisor. • Un cinco (5%) una vez suscrita por las partes el acta de recibo final de contrato de obra. • El restante cinco (5%) del valor total del contrato se pagará una vez suscrita por las partes el acta de liquidación del contrato.

Alcaldía San José de Cúcuta	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO **INFORME DE SUPERVISION**	**VERSION:** 1 **FECHA:** OCTUBRE 2011
MISIONAL DE LA GESTION MUNICIPAL	GESTION URBANA AMBIENTAL	GESTION DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE
Macroproceso	**Proceso**	**Subproceso**

	Para cada uno de los pagos se requiere de la presentación de informes de avance, describiendo detalladamente las actividades realizadas con sus respectivos registros fotográficos, y certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por el supervisor del contrato; Para la suscripción del acta de liquidación, el contratista deberá haber cumplido con todas las obligaciones derivadas del objeto del contrato, así como con las establecidas en la minuta contractual. Así mismo para cada pago, deberá acreditar que se encuentra al día con los pagos de aportes parafiscales cuando corresponda, conforme lo establece el artículo 23, parágrafo 1 de la Ley 1150 de 2007. NOTA 1: Se aclara que los pagos estarán sujetos a la disponibilidad de cupo en el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC), luego el contratista no realizará reclamaciones sobre el particular y se compromete a coadyuvar en el trámite de los giros La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. NOTA 2: La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato. NOTA 3: El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. NOTA 4: EL Municipio de San José de Cúcuta no reconocerá, ningún reajuste realizado por el CONTRATISTA en relación con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requiera para la ejecución del contrato y que fueron previsibles al momento de la formulación y presentación de las propuestas.
SUPERVISOR TECNICO:	GUZMAN EDUARDO PEREZ GOMEZ – SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUTURA
DISPONIBILIDAD PPL:	00002157 del 08 de abril de 2023
REGISTRO PRESUPUESTAL:	00002201 del 8 de mayo del 2023
RUBROS PRESUPUESTALES:	No 2.1.2.3.2.02.02.005.24
DESCRIPCION RUBRO:	Servicios de la construcción en transporte

Alcaldía San José de Cúcuta	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO **INFORME DE SUPERVISION**	**VERSION:** 1 **FECHA:** OCTUBRE 2011
MISIONAL DE LA GESTION MUNICIPAL	GESTION URBANA AMBIENTAL	GESTION DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE
Macroproceso	**Proceso**	**Subproceso**

DATOS DEL SUPERVISOR

INTERVENTOR O SUPERVISOR	GUZMAN EDUARDO PEREZ GOMEZ
DEPENDENCIA	SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
CARGO	SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
LOCALIDAD- DIRECCION	CLL 10 No. 0E-16 EDIFICIO EMPRESARIAL TONCHALA BLOQUE B. PISO 4

PERIODO SUPERVISADO

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	16 DE MAYO DEL 2023 AL 14 DE JULIO DE 2023			
¿Se reporta algún desempeño deficiente o a mejorar?	SI		NO	**X**
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	**FÍSICA**		**PRESUPUESTAL**	
	55.62%		44.38%	

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

1. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO:

Se evidencia de acuerdo con la propuesta el cumplimiento de los siguientes objetivos del contrato que el contratista cumplió a satisfacción con el objeto contractual pactado del Contrato de Obra No. 1785 de 2023.

2. GARANTIAS.

POLIZAS ACTA DE CONTRATO

POLIZA DE CUMPLIMIENTO No	CCT-100005272	**ASEGURADORA**	SEGUROS MUNDIAL
COBERTURA	**DESDE**	**HASTA**	**SUMA ASEGURADA**
CUMPLIMIENTO	09-05-2023	09-01-2026	$120.000.000,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	09-05-2023	09-07-2026	$ 40.000.00,00
ESTABILIDAD Y CALIDAD OBRA	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DIAS 09/05/2023 – 09/07/2025		$120.000.000,00

Alcaldía San José de Cúcuta	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO **INFORME DE SUPERVISION**	**VERSION:** 1 **FECHA:** OCTUBRE 2011
MISIONAL DE LA GESTION MUNICIPAL	GESTION URBANA AMBIENTAL	GESTION DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE
Macroproceso	**Proceso**	**Subproceso**

POLIZA DE RESPONSABILIDAD No.	CCT-100001348	**ASEGURADORA**	SEGUROS MUNDIAL
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	09-05-2023	09-07-2023	$232.000.000,00
APROBACION DE POLIZAS:		09 DE MAYO DE 2023	

POLIZAS DE ACTA DE INICIO

POLIZA DE CUMPLIMIENTO No	CCT-100005272	**ASEGURADORA**	SEGUROS MUNDIAL
COBERTURA	**DESDE**	**HASTA**	**SUMA ASEGURADA**
CUMPLIMIENTO	16-05-2023	16-01-2026	$ 120.000.000,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	16-05-2023	16-07-2026	$ 40.000.000,00
ESTABILIDAD Y CALIDAD OBRA	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DIAS 16/05/2023 – 16/07/2025		$120.000.000,00
POLIZA DE RESPONSABILIDAD No.	CCT-100001348	**ASEGURADORA**	SEGUROS MUNDIAL
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	16-05-2023	16-07-2025	$ 232.000.000,00

POLIZAS DE ACTA DE PRORROGA No. 1

POLIZA DE CUMPLIMIENTO No	CCT-100005272	**ASEGURADORA**	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
COBERTURA	**DESDE**	**HASTA**	**SUMA ASEGURADA**
CUMPLIMIENTO	14/07/2023	14/02/2026	$120.000.000,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	14/07/2023	14/08/2026	$40.000.000,00
ESTABILIDAD Y CALIDAD OBRA	14/08/2023	14/08/2025	$120.000.000,00

Alcaldía San José de Cúcuta	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO **INFORME DE SUPERVISION**	**VERSION:** 1 **FECHA:** OCTUBRE 2011
MISIONAL DE LA GESTION MUNICIPAL	GESTION URBANA AMBIENTAL	GESTION DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE
Macroproceso	**Proceso**	**Subproceso**

POLIZA DE RESPONSABILIDAD No.	CCT-100001348	**ASEGURADORA**	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	16/05/2023	16/08/2023	$ 232.000.000,00
APROBACION DE POLIZAS:		21 DE JULIO DE 2023	

3. ACTIVIDADES REALIZADAS

El Contratista SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE SAS en desarrollo del objeto del contrato No. 1785 de 2023, realizó en el en el periodo comprendido del 16 de mayo hasta el 14 de julio de 2022, las siguientes actividades descritas:

ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND.	CAND	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ACTA DE RECIBO DE OBRA No. 01	
						CAND.	V/R PARCIAL
PLACA HUELLAS							
CORREGIMIENTO DE PUERTO VILLAMIZAR							
1.00	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**						
1.01	Localización y replanteo	M2	750.00	$ 3,125	$ 2,343,750.00	750.00	$ 2,343,750.00
2.00	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**						
2.01	Excavación mecánica sin clasificar	M3	112.50	$ 15,158	$ 1,705,275.00	112.50	$ 1,705,275.00
2.02	Conformación y compactación de la Subrasante	M2	750.00	$ 3,991	$ 2,993,250.00	750.00	$ 2,993,250.00
2.03	Relleno y compactación de material de préstamo para terraplenes (no incluye transporte)	M3	56.48	$ 89,831	$ 5,073,655.00		$ -
3.00	**CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA**						
3.01	Excavación manual	M3	22.50	$ 56,373	$ 1,268,393.00		$ -
3.02	Suministro e Instalación de Sub Base Granular e=15 cm (no incluye transporte)	M3	140.63	$ 103,276	$ 14,523,704.00	140.63	$ 14,523,704.00

3.03	Concreto clase D (210 Kg/cm2 0 21 Mpa) placa huella y sobreanchos (no incluye transporte de agregados)	M3	40.20	$	552,939	$ 22,228,148.00		$ -
3.04	Concreto de 210 kg/cm2 (3000 psi) para vigas riostras, cunetas, bordillo (no incluye transporte de agregados)	M3	52.98	$	555,918	$ 29,452,536.00		$ -
3.05	Concreto clase G (40% Piedra rajón, 60% concreto de 3000 psi) (no incluye transporte de agregados)	M3	48.30	$	486,555	$ 23,500,607.00		$ -
3.06	Acero de refuerzo 4.200 kg/cm2(60.000 psi) para placas, riostras, cunetas y bordillos	KG	5,445.54	$	8,482	$ 46,189,070.00		$ -
4	**RETIRO DE MATERIAL**							
4.01	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR (hasta 40 km)	M3-KM	13,309.01	$	1,622	$ 21,587,214.00	5,625.00	$ 9,123,750.00
4.02	TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACION A OTRO PUNTO DE LA VIA	M3-KM	2,700.00	$	1,622	$ 4,379,400.00		$ -
5.00	**COMPONENTES**							
5.01	COMPONENTE AMBIENTAL	GLB	1.00	$	4,798,383	$ 4,798,383.00		$ -
5.02	COMPONENTE SST	GLB	1.00	$	10,941,696	$ 10,941,696.00		$ -
5.03	PMT	GLB	1.00	$	2,490,589	$ 2,490,589.00		$ -
	SUBTOTAL DE OBRAS DE PUERTO VILLAMIZAR					**$ 193,475,670.00**		$ -
	ORREGIMIENTO DE BANCO DE ARENA Y PALMARITO							
6.00	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**							
6.01	Localización y replanteo	M2	689.20	$	3,125	$ 2,153,750.00	689.20	$ 2,153,750.00
7	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**							
7.01	Excavación mecánica sin clasificar	M3	103.38	$	15,158	$ 1,567,034.00	103.38	$ 1,567,034.00
7.02	Conformación y compactación de la Subrasante	M2	689.20	$	3,991	$ 2,750,597.00	689.20	$ 2,750,597.00

7.03	Extendido y compactación de material de préstamo para terraplenes (no incluye transporte)	M3	28.27	$ 89,831	$ 2,539,522.00		$ -
8	**CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA**						
8.01	Excavación manual	M3	20.36	$ 56,373	$ 1,147,754.00	20.21	$ 1,139,298.00
8.02	Suministro e Instalación de Sub Base Granular e=15 cm (no incluye transporte)	M3	103.38	$ 103,276	$ 10,676,673.00	103.38	$ 10,676,673.00
8.03	Concreto clase D (210 Kg/cm2 0 21 Mpa) placa huella y sobreanchos (no incluye transporte de agregados)	M3	39.53	$ 552,939	$ 21,857,679.00	39.46	$ 21,818,973.00
8.04	Concreto de 210 kg/cm2 (3000 psi) para vigas riostras, cunetas, bordillo (no incluye transporte de agregados)	M3	53.34	$ 555,918	$ 29,652,666.00	53.04	$ 29,485,891.00
8.05	Concreto clase G (40% Piedra rajón, 60% concreto de 3000 psi) (no incluye transporte de agregados)	M3	37.47	$ 486,555	$ 18,231,216.00	37.47	$ 18,231,216.00
8.06	Acero de refuerzo 4.200 kg/cm2(60.000 psi) para placas, riostras, cunetas y bordillos	KG	5,624.12	$ 8,482	$ 47,703,786.00	5,624.12	$ 47,703,786.00
9	**RETIRO DE MATERIAL**						
9.01	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR (hasta 62 km)	M3-KM	21,103.06	$ 1,622	$ 34,229,163.00	17,552.90	$ 28,470,804.00
9.02	TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACION A OTRO PUNTO DE LA VIA	M3-KM	3835.9335	$ 1,622	$ 6,221,884.00	0.00	$ -
10.00	**COMPONENTES**						
10.01	COMPONENTE AMBIENTAL	GLB	1.00	$ 4,798,383	$ 4,798,383.00	1.00	$ 4,798,383.00
10.02	COMPONENTE SST	GLB	1.00	$ 10,941,696	$ 10,941,696.00	1.00	$ 10,941,696.00
10.03	PMT	GLB	1.00	$ 2,490,589	$ 2,490,589.00	1.00	$ 2,490,589.00
	SUBTOTAL OBRAS BANCO DE ARENA Y PALMARITO				**$ 196,962,392.00**		
	SUBTOTAL DE OBRAS				**$ 390,438,062.0**		$ 212,918,419.00
	AJUSTES Y DISEÑOS SIN IVA	GLB	1.0	$ 8,035,000.00	**$ 8,035,000.00**		$ 8,035,000.00

	IVA 19%	%	0.2	$ 1,526,650.00	$ 1,526,650.00		$ 1,526,650.00
	AJUSTES Y DISEÑOS INCLUYE IVA				**$ 9,561,650.00**		**$ 9,561,650.00**
	VALOR TOTAL				**$ 400,000,000.00**		$ 222,480,069.00

4. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES

OBLIGACIÓN No.	DESCRIPCION OBLIGACIÓN	CUMPLE		OBSERVACIONES
		SI	NO	
1	Cumplir en los términos pactados con plena eficiencia y responsabilidad el objeto del contrato.	X		LAS ACTIVIDADES SE CUMPLIERON SEGÚN LO PLANEADO
2.	Presentación de avances ante el despacho de la secretaria de infraestructura.	X		LAS ACTIVIDADES SE CUMPLIERON SEGÚN LO PLANEADO
3.	Disposición de todos los elementos para llevar a cabo las actividades.	X		LAS ACTIVIDADES SE CUMPLIERON SEGÚN LO PLANEADO
4.	Realización de aportes a salud, pensión y ARL.	X		LAS ACTIVIDADES SE CUMPLIERON SEGÚN LO PLANEADO
5.	Suministro de información de acuerdo con las actividades realizadas para que repose en el archivo de la entidad.	X		LAS ACTIVIDADES SE CUMPLIERON SEGÚN LO PLANEADO

5. CIRCUNSTANCIAS QUE LA SUPERVISION ESTIME SON PRESUNTAMENTE CONSTITUTIVAS DE INCUMPLIMIENTO:

NINGUNA

7. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA SUPERVISION -Revisión y Análisis de documentos contractuales

Revisada la carpeta correspondiente al contrato de Obra No. 1785 de 2023, se evidencia que se encuentra toda la documentación contractual con el respectivo informe de actividades el acta parcial No.1 del contratista de obra.

8. REVISIÓN CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL

Alcaldía San José de Cúcuta	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO **INFORME DE SUPERVISION**	**VERSION:** 1 **FECHA:** OCTUBRE 2011
MISIONAL DE LA GESTION MUNICIPAL	GESTION URBANA AMBIENTAL	GESTION DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE
Macroproceso	**Proceso**	**Subproceso**

La Supervisión durante la ejecución de las obras realizó visitas para verificar el, avance y la calidad de los materiales y equipos suministrados por el contratista, durante estas visitas se tocaron temas relacionados como:

Se hizo un recorrido inicial a fin de conocer el estado inicial de las áreas a intervenir y el deterioro de los tramos viales en los lugares priorizados en las vías de valorización

Durante el desarrollo de las obras se realizaron visitas conjuntas con el contratista en donde se evidenciaron el notable mejoramiento de las zonas intervenidas y avance de las obras.

Se realizó control y seguimiento a las intervenciones mecánicas, las cuales fueron condensadas en el acta parcial de pago, generándose para cada ítem una memoria de cálculo anexa al presente informe.

El contratista viene ejecutando labores continuas para poder dar cumplimiento al objeto dentro del tiempo establecido en el contrato.

9. RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

1. PAGOS SALUD - MES	**MAYO 2023**
No. DE PLANILLA	68719281
VALOR	$ 139.200
2. PAGOS PENSIÓN – MES	**MAYO 2023**
No. DE PLANILLA	68719281
VALOR	$556.800
3. PAGOS RIESGOS PROF.-MES	**MAYO 2023**
No. DE PLANILLA	68719281
VALOR	$93.000
4. PAGOS CAJA DE COMPESACION FAMILIAR- MES	**MAYO 2022**
No. DE PLANILLA	68719281
VALOR	$139.200
VALOR TOTAL PLANILLA	
MES DE MAYO	$ 928.200

1. PAGOS SALUD - MES	**JUNIO 2023**
No. DE PLANILLA	9453437747
VALOR	$ 184.100

2. PAGOS PENSIÓN – MES	**JUNIO 2023**
No. DE PLANILLA	9453437747
VALOR	$736.400
3. PAGOS RIESGOS PROF.-MES	**JUNIO 2023**
No. DE PLANILLA	9453437747
VALOR	$320.600
4. PAGOS CAJA DE COMPESACION FAMILIAR- MES	**JUNIO 2023**
No. DE PLANILLA	9453437747
VALOR	$184.100
VALOR TOTAL PLANILLA	
MES DE JUNIO	$ 1.425.200

1. PAGOS SALUD - MES	**JUNIO 2023**
No. DE PLANILLA	69427764
VALOR	$ 160.900
2. PAGOS PENSIÓN – MES	**JUNIO 2023**
No. DE PLANILLA	69427764
VALOR	$643.500
3. PAGOS RIESGOS PROF.-MES	**JUNIO 2023**
No. DE PLANILLA	69427764
VALOR	$130.300
4. PAGOS CAJA DE COMPESACION FAMILIAR- MES	**JUNIO 2023**
No. DE PLANILLA	69427764
VALOR	$160.900
VALOR TOTAL PLANILLA	
MES DE JUNIO	$ 1.096.000

10. RELACIÒN DE PAGO DE ESTAMPILLAS:

ESTAMPILLA PROCULTURA	RECIBO No.
PORCENTAJE	2%
VALOR	

Alcaldía San José de Cúcuta	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO **INFORME DE SUPERVISION**	**VERSION:** 1 **FECHA:** OCTUBRE 2011
MISIONAL DE LA GESTION MUNICIPAL	GESTION URBANA AMBIENTAL	GESTION DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE
Macroproceso	**Proceso**	**Subproceso**

ESTAMPILLA HERASMO MEOZ	RECIBO No
PORCENTAJE	2%
VALOR	
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DEPARTAMENTAL	RECIBO No
PORCENTAJE	1%
VALOR	
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	RECIBO No
PORCENTAJE	4%
VALOR	
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO	DESCONTAR DEL ACTA
PORCENTAJE	1%
VALOR	$ 2.224.800

11. ¿ENTREGÓ INFORME DE EJECUCIÓN?

SI		**X**		**NO**		
	RELACIONAR SOPORTES DEL INFORME: ➢ INFORME SEMANALES 1-2-3-4 y 5					

CUMPLE A SATISFACCION CON EL OBJETO DEL CONTRATO, DURANTE EL PERIODO DESCRITO ANTERIORMENTE.

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO		
CONCEPTO	**VALOR**	**%**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 400.000.000,00	100%
VALOR PRESENTE ACTA No.1	$ 222.480.069,00	55.62%
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 222.480.069,00	55.62%
VALOR SALDO POR EJECUTAR	$ 167.519.931,00	44.38%
ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	EJECUTANDOSE	

CONCLUSIONES

El presente informe ratifica que el contratista de SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE SAS cumplió con los requisitos establecidos en el objeto del contrato de obra No. 1785 de 2023.

1. El Contratista de SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE SAS, hizo entrega formal en medio físico y magnético de un informe de cumplimiento en donde se detallan las actividades realizadas durante el periodo del 16 DE MAYO HASTA EL 14 DE JULIO DE 2023, por lo que se requiere dar trámite al pago del acta parcial 1 del contrato de obra No. 1785 de 2023.

Alcaldía San José de Cúcuta	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO **INFORME DE SUPERVISION**	**VERSION:** 1 **FECHA:** OCTUBRE 2011
MISIONAL DE LA GESTION MUNICIPAL	GESTION URBANA AMBIENTAL	GESTION DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE
Macroproceso	**Proceso**	**Subproceso**

2. La Supervisión realizó la revisión del informe de cumplimiento de las actividades ejecutadas SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE SAS, correspondiente al periodo del 16 DE MAYO HASTA EL 14 DE JULIO DE 2023 y certifica que lo allí descrito fueron las actividades desarrolladas durante este periodo y que las mismas se realizaron de acuerdo con los términos del Contrato de Obra No. 1785 de 2023 suscrito para el efecto.

3. Contratista de Obra SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE SAS, ha cumplido con los aportes parafiscales de salud y pensión de los profesionales que han intervenido en el proyecto durante el periodo del 16 DE MAYO HASTA EL 14 DE JULIO DE 2023.

4. La información registrada en el presente informe de Supervisión fue constatada directamente en campo y en oficina, es coincidente con las acciones que el Contratista de Obra SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE SAS realizó para el cumplimiento del objeto y fines del contrato de Obra No. 1785 de 2023.

Revisada y aceptada por parte del Supervisor del Contrato en representación de la Entidad Contratante es procedente legalizar el Acta de Recibo Parcial No 1 a Satisfacción y realizar el pago correspondiente según Contrato de Obra No. 1785 de 2023 - Cláusula Cuarta – FORMA DE PAGO: La Entidad hará pagos parciales con su respectiva amortización, todo lo cual se regirá por las siguientes reglas:

La entidad efectuará al Contratista pagos mensuales en pesos colombianos, de acuerdo con las actividades de maquina ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción por la supervisión en el mes inmediatamente anterior, las cuales además deben ser verificables físicamente y deberán soportarse en Actas de Maquinaria, de conformidad con los precios unitarios y el valor pactado.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente a los 25 días del mes de julio del 2023.

Atentamente,

GUZMAN EDUARDO PEREZ GOMEZ
Subsecretario de Infraestructura
Supervisor

LUIS EDUARDO BERRIO ACEVEDO
Apoyo a la Supervisión
Rad. 2022119100092133