INFORME DE VISITA TECNICA Y/O SUPERVISION

Fecha de informe: 15/12/2023.

OBJETO DE LA VISITA: ASISTIR COMO APOYO A LA SUPERVISIÓN, AL MUNICIPIO DE SEVILLA - VALLE DEL CAUCA, AVENIDA CAMINO REAL, EN MARCO DEL CONTRATO DE OBRA 1.320-12-13-0104 – 2022.

FECHA VISITA: viernes 14 de diciembre
HORA DE INICIO: 10:00 A.M.
HORA DE FINALIZACIÓN: 2:30 PM.
LUGAR: municipio de Sevilla valle

ASISTENTES:

NOMBRES	***CARGO***	***ENTIDAD***
RENZO OME CAICEDO	Ingeniero contratista Apoyo a la supervisión	Gobernación del Valle- Secretaria de vivienda y hábitat
CLAUDIA XIMENA TORRES	Arquitecto contratista Apoyo a la supervisión	Gobernación del Valle- Secretaria de vivienda y hábitat
FELIPE ANDRES HERRERA	Arquitecto contratista ejecutor	Consorcio parque Sevilla contratista de obra
JONATHAN HOYOS	Ingeniero contratista interventoría	Iteco – interventoría
ANDRES BAENA	Ingeniero contratista ejecutor	Consorcio parque Sevilla contratista de obra
OSCAR OSPINA	Coordinador de proyectos contratista ejecutor	Consorcio parque Sevilla contratista de obra
CRISTIAN ROLANDO OSORIO	técnico de obra civil	CONSORCIO PARQUE SEVILLA CONTRATISTA DE OBRA

DESARROLLO DE LA VISITA:

Se realizó recorrido por la obra donde a la fecha se cuenta con un avance de obra del 56.88%, donde se pudieron evidenciar los siguientes:

Por requerimiento (derecho de petición) del día 04 de diciembre enviado por la comunidad de comerciantes se trabajó solo la calle 50 entre carrera 49 y carrera 48 ya que ellos argumentan que la calle 50 entre carrera 49 y 50 es netamente comercial y se pueden ver afectados económicamente en la época de decembrina.

En la socialización realizada 01 de diciembre del 2023 la comunidad se opuso a la intervención de la segunda vía por que los motivos anteriormente citados.

En el registro fotográfico se evidencia claramente que esta área es de uso comercial.

ADELANTOS DE OBRA

1. Instalación de servicios básicos de agua en los módulos de mercado con sus medidores
2. Se desinstala el cerramiento de los módulos y recogen escombros
3. Se termina de ajustar los acabados (pintura) de los zócalos de los modules de mercado
4. Se realiza fundición, pigmentación y estampado de andenes y vías de la intercepción carrera 49 con calle 50.
5. Fundición de tapas y cajas de desagüe de aguas lluvias.
6. Se define la instalación de los reflectores de la basílica sobre el andén ya que a mitad de vía están expuestos al tráfico vehicular y el factor climático ya que en horas de la noche la neblina dificulta el rendimiento de haz de luz.
7. Se realizó la Instalación de equipos de medición eléctricas en los módulos de mercado programados para el día 15 de diciembre del 2023 según información del ingeniero eléctrico Andrés Baena.
8. Se definió con el ingeniero Andrés Baena y Cristian rolando Osorio la ubicación de las cajas de paso eléctricas y la canalización de tubería para el alumbrado de la basílica.
9. Demolición y canalización de anden en el área de la basílica para la instalación de tubería y bolardos para reflectores.

COMPROMISOS

1. Fundición de canales que se tiene programado para iniciar el día 15 de diciembre según programación del director de obra arquitecto Felipe herrera.
2. Retiro de escombros y limpieza general de obra

Registro fotográfico.


Foto 1



Foto 2



Foto 3



Fundición de vías de intercepción para luego pigmentarlas y estampadas

Foto 4



Foto 5


15 dic. 2023 9:22:52 a. m.
47-60 Calle 50
Sevilla
Valle del Cauca

Foto 6


15 dic. 2023 9:22:59 a. m.
47-60 Calle 50
Sevilla
Valle del Cauca

Instalación de medidor eléctricos

Foto 7



Foto 8





Foto 9



Foto 10



Héctor Fabio Camargo Tobón
Supervisor de contrato
Secretaria de Vivienda y Hábitat

Elaboro: ingeniero Renzo Ome y Arquitecta Claudia Torres- contratistas apoyo a la supervisión