Villavicencio, 15/12/2023

Doctor(a):
MARILEXANDRA AMAYA MARTINEZ
Jefe Oficina de Contratación
Alcaldía Municipal de Villavicencio
Ciudad.

Ref.: CONTRATO N°. 3398 DE 2023, N°. DEL PROCESO EN SECOP SASI-014-2023
PERIODO No. 1 del 08 de NOVIEMBRE de 2023 al 11 de DICIEMBRE de 2023.

OBJETIVO DEL INFORME: Llevar a cabo las tareas de vigilancia de la ejecución contractual e informar al municipio de Villavicencio acerca del desarrollo del mismo verificando el cumplimiento de las obligaciones contractuales a lo largo de su ejecución en desarrollo de las obligaciones legales contenidas en los artículos 83, 84 y siguientes de la Ley 1474 de 2011 y demás normativa aplicable.

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

No. Y FECHA DEL CONTRATO (incluir el número del proceso en Secop)	3398 DE 3 DE NOVIEMBRE DE 2023 SASI-014-2023
PUBLICADO EN (Marque con X)	SECOP I _____ Ó SECOP II ____X____
CLASE DE CONTRATO:	SUMINISTRO
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	PASOLIN S.A.S. R/L. ORLANDO GONZALEZ CANCELADO
No. DE IDENTIFICACIÓN	NIT. 900.735.552-3
OBJETO:	"SUMINISTRO DE MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-19, EMULSIONASFALTICA CRR-1 Y CRL-1 PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEMANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO - META".
NOMBRE DEL SUPERVISOR CON NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: (De todos los que haya tenido, empezando por el vigente)	JOHAN SEBASTIAN OICATÁ QUIMBAYA C.C.1.121.864.656
FECHA DESIGNACIÓN SUPERVISIÓN: (De todos los que haya tenido, en orden empezando por el vigente)	08 DE NOVIEMBRE DE 2023
CONDICIONES INICIALES	
VALOR DEL CONTRATO (letras y número):	$ 1.499.301.950,00 MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA CORRIENTE
PLAZO DE EJECUCIÓN:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y/O HASTA

	AGOTAR PRESUPUESTO		
FECHA DE INICIO:	08/11/2023		
FECHA DE TERMINACIÓN:	31/12/2023		
MODIFICACIONES:			
CESIÓN:	N.A.	FECHA:	DIA/MES/ANO
VALOR DE ADICIÓN:	N. A.	FECHA:	DIA/MES/ANO
NUEVO VALOR DEL CONTRATO: (INICIAL + ADICIÓN)	N. A.		
PRORROGAS	N. A.	FECHA:	DIA/MES/AÑO
TOTAL PLAZO DE EJECUCIÓN (INICIAL + PRÓRROGAS)	N. A.		
SUSPENSIONES	N. A.		
REINICIOS:	N. A..	FECHA:	DIA/MES/AÑO
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:	N. A.		

2. DESARROLLO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: Teniendo en cuenta que mediante acto administrativo del 08/11/2023, se me designó como SUPERVISOR del contrato de la referencia, me permito presentar el informe del desarrollo del objeto contractual correspondiente al **PERIODO 1 del 08/11/2023 al 11/12/2023** de conformidad con lo dispuesto en el Manual de Interventoría y Supervisión adoptado mediante Decreto No. 1000-21/293, vigente desde el 19 de julio de 2016.

Las siguientes son las obligaciones ejecutadas por el contratista en el presente periodo, que corresponden a un porcentaje de avance ejecutado total del 44,40% del contrato.

ACTIVIDAD No. 1
Firmar el acta de inicio de común acuerdo con el Supervisor del contrato, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato de conformidad con el artículo 41 de la Ley 80
Descripción del avance: Se firmó acta de inicio el 08 de noviembre de 2023.
Anexos y Evidencias: Acta de inicio.

ACTIVIDAD No. 2
Desarrollar el objeto del contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en el contrato, Incluyendo su Ficha técnica, estudios previos y sus pliegos de condiciones.
Descripción del avance: El contratista ejecutó el contrato en las condiciones de calidad, oportunidad y obligaciones definidas en el contrato.
Anexos y Evidencias: Ensayos de laboratorio de mezcla y emulsión asfáltica suministrada, orden de suministro por la Supervisión del contrato y recibo de control de materiales Pasolin.

ACTIVIDAD No. 3
Suministrar los bienes contratados con la calidad debida de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas en la Ficha Técnica y en las condiciones descritas en los documentos que hacen parte integral del contrato, en particular los estudios previos, pliegos de condiciones y la oferta adjudicataria.
Descripción del avance: El contratista suministro los bienes contratados de acuerdo con las especificaciones técnicas del contrato, estudios previos, pliegos de condiciones y la oferta.
Anexos y Evidencias: Ensayos de laboratorio de mezcla y emulsión asfáltica suministrada.

ACTIVIDAD No. 4

Garantizar el suministro continuo de asfalto para la ejecución del presente contrato, para tal efecto el contratista debe contar bien sea en calidad de propietario o arrendatario convenio de servicio con una planta productora de mezclas de producción mínima de 100 ton/hora localizada dentro del municipio de Villavicencio, que garantice la disponibilidad del material para ser entregado en la Ciudad de Villavicencio (Zona urbana y rural) durante las 24 horas del día incluidos dominicales y festivos, el cual deberá ser suministrado por una empresa legal y que cuente con los respectivos permisos y licencias

Descripción del avance: El contratista suministro el asfalto en la planta localizada en el sector minero de la Cuncia, la cual cuenta con una producción mínima de 100 ton/hora.

NOVIEMBRE DE 2023				
FECHA	**MATERIAL**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**No. RECIBO**
8/11/2023	MDC-19	M3	5,00	3905
8/11/2023	MDC-19	M3	11,50	3906
8/11/2023	MDC-19	M3	5,00	3907'
8/11/2023	MDC-19	M3	5,00	3908
8/11/2023	MDC-19	M3	5,00	3909
8/11/2023	MDC-19	M3	4,00	3910
9/11/2023	MDC-19	M3	5,00	3911
9/11/2023	MDC-19	M3	5,00	3912
9/11/2023	MDC-19	M3	6,00	3913
09/11/2023	MDC-19	M3	6,00	3914
9/11/2023	MDC-19	M3	5,00	3915
9/11/2023	MDC-19	M3	5,00	3916
10/11/2023	MDC-19	M3	5,00	3917
10/11/2023	MDC-19	M3	5,00	3918
10/11/2023	MDC-19	M3	5,00	3919
10/11/2023	MDC-19	M3	5,00	3920
10/11/2023	MDC-19	M3	5,00	3921
10/11/2023	MDC-19	M3	5,00	3923
11/11/2023	MDC-19	M3	5,00	3924
11/11/2023	MDC-19	M3	5,00	3925
11/11/2023	MDC-19	M3	5,00	3926
11/11/2023	MDC-19	M3	5,00	3927
11/11/2023	MDC-19	M3	5,00	3928
11/11/2023	MDC-19	M3	5,00	3929
13/11/2023	MDC-19	M3	5,00	3930
13/11/2023	MDC-19	M3	5,00	3931
13/11/2023	MDC-19	M3	5,00	3932
13/11/2023	MDC-19	M3	5,00	3933
13/11/2023	MDC-19	M3	5,00	3934
13/11/2023	MDC-19	M3	5,00	3935
14/11/2023	MDC-19	M3	5,00	3936
14/11/2023	MDC-19	M3	5,00	3937
14/11/2023	MDC-19	M3	5,00	3938
14/11/2023	MDC-19	M3	5,00	3939
14/11/2023	MDC-19	M3	5,00	3940

NOVIEMBRE DE 2023				
FECHA	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	No. RECIBO
14/11/2023	MDC-19	M3	5,00	3941
15/11/2023	MDC-19	M3	5,00	3942
15/11/2023	MDC-19	M3	2,50	3943
15/11/2023	MDC-19	M3	7,00	3944
15/11/2023	MDC-19	M3	7,00	3945
15/11/2023	MDC-19	M3	7,00	3946
15/11/2023	MDC-19	M3	7,00	3947
16/11/2023	MDC-19	M3	5,00	3948
16/11/2023	MDC-19	M3	5,00	3949
16/11/2023	MDC-19	M3	7,00	3950
16/11/2023	MDC-19	M3	6,00	4703
16/11/2023	MDC-19	M3	7,00	4704
17/11/2023	MDC-19	M3	6,00	4705
17/11/2023	MDC-19	M3	6,00	4706
17/11/2023	MDC-19	M3	5,00	4707
17/11/2023	MDC-19	M3	7,00	4708
17/11/2023	MDC-19	M3	5,00	4709
17/11/2023	MDC-19	M3	7,00	4710
18/11/2023	MDC-19	M3	5,00	4711
18/11/2023	MDC-19	M3	5,00	4712
18/11/2023	MDC-19	M3	5,00	4713
18/11/2023	MDC-19	M3	5,00	4714
18/11/2023	MDC-19	M3	5,00	4715
18/11/2023	MDC-19	M3	6,00	4716
20/11/2023	MDC-19	M3	5,00	4717
20/11/2023	MDC-19	M3	6,00	4718
20/11/2023	MDC-19	M3	5,00	4719
20/11/2023	MDC-19	M3	5,00	4720
20/11/2023	MDC-19	M3	5,00	4721
20/11/2023	MDC-19	M3	5,00	4722
21/11/2023	MDC-19	M3	5,00	4723
21/11/2023	MDC-19	M3	5,00	4724
21/11/2023	MDC-19	M3	7,00	4725
21/11/2023	MDC-19	M3	6,00	4726
21/11/2023	MDC-19	M3	6,00	4727
21/11/2023	MDC-19	M3	6,00	4728
22/11/2023	MDC-19	M3	6,00	4729
22/11/2023	MDC-19	M3	7,50	4730
22/11/2023	MDC-19	M3	6,00	4731
22/11/2023	MDC-19	M3	6,00	4732
22/11/2023	MDC-19	M3	5,00	4733
22/11/2023	MDC-19	M3	5,00	4734
23/11/2023	MDC-19	M3	14,50	4736
23/11/2023	MDC-20	M4	7,00	4737
23/11/2023	MDC-19	M3	8,00	4738
28/11/2023	MDC-19	M3	7,00	4739

NOVIEMBRE DE 2023				
FECHA	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	No. RECIBO
28/11/2023	MDC-19	M3	7,00	4740
28/11/2023	MDC-19	M3	7,00	4741
28/11/2023	MDC-19	M3	8,00	4743
29/11/2023	MDC-19	M3	7,50	4744
29/11/2023	MDC-19	M3	7,50	4745
29/11/2023	MDC-19	M3	7,50	4746
29/11/2023	MDC-19	M3	7,00	4747
29/11/2023	MDC-19	M3	4,00	4749
29/11/2023	MDC-19	M3	6,50	4750
29/11/2023	MDC-19	M3	7,50	4951
29/11/2023	MDC-19	M3	7,50	4952
30/11/2023	MDC-19	M3	15,00	4953
30/11/2023	MDC-19	M3	7,50	4954
30/11/2023	MDC-19	M3	7,50	4955
30/11/2023	MDC-19	M3	7,00	4956
30/11/2023	MDC-19	M3	5,00	4957
30/11/2023	MDC-19	M3	7,50	4958
30/11/2023	MDC-19	M3	7,00	4959
TOTAL			591,50	

Nota: Se aclara que el transporte del cargue de asfalto con recibo No. 4603 del 30 de noviembre con placa SWN 227 se realizó a cargo de la empresa PASOLIN S.AS. como donación para el mantenimiento de la vía en el barrio el Samán de Rivera.

DICIEMBRE DE 2023				
FECHA	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	No. RECIBO
1/12/2023	MDC-19	M3	7,50	4960
1/12/2023	MDC-19	M3	7,00	4961
1/12/2023	MDC-19	M3	7,00	4962
4/12/2023	MDC-19	M3	7,00	4963
4/12/2023	MDC-19	M3	7,00	4964
5/12/2023	MDC-19	M3	7,00	4965
5/12/2023	MDC-19	M3	5,00	4966
5/12/2023	MDC-19	M3	7,00	4967
6/12/2023	MDC-19	M3	7,00	4968
6/12/2023	MDC-19	M3	7,00	4969
6/12/2023	MDC-19	M3	5,00	4970
7/12/2023	MDC-19	M3	6,00	4971
7/12/2023	MDC-19	M3	6,00	4972
7/12/2023	MDC-19	M3	6,00	4973
11/12/2023	MDC-19	M3	7,00	4974
11/12/2023	MDC-19	M3	7,00	4975
11/12/2023	MDC-19	M3	5,00	4976
11/12/2023	MDC-19	M3	7,00	4982
TOTAL			117,50	

Total MDC-19 suministrada en el periodo: 709m3
Anexos y Evidencias: Recibos de suministro y control de materiales y certificación de Ecobras.

ACTIVIDAD No. 5
Garantizar el suministro continuo de emulsión para la ejecución del presente contrato, para tal efecto el contratista debe contar bien sea en calidad de propietario o arrendatario o convenio de servicio con una planta de emulsión localizada dentro del municipio de Villavicencio, que garantice la disponibilidad del material para ser entregado en la Ciudad de Villavicencio (Zona urbana y rural) durante las 24 horas del día incluidos dominicales y festivos, el cual deberá ser suministrado por una empresa legalmente constituida y que cuente con los respectivos permisos y licencias.
Descripción del avance: Durante el periodo del presente informe, el contratista suministro la emulsión en la planta localizada en el sector minero de la Cuncia.

- Emulsión de Rotura Rápida (CRR-1)

NOVIEMBRE DE 2023				
- FECHA	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	No. RECIBO
8/11/2023	CRR-1	GL	385,00	4628
15/11/2023	CRR-1	GL	330,00	4629
22/11/2023	CRR-1	GL	220,00	4630
28/11/2023	CRR-1	GL	165,00	4631
28/11/2023	CRR-1	GL	165,00	4632
30/11/2023	CRR-1	GL	440,00	4633
		TOTAL	**1.705,00**	

DICIEMBRE DE 2023				
FECHA	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	No. RECIBO
02/12/2023	CRR-1	GL	440,00	4634
		TOTAL	**440,00**	

Total Emulsión Asfaltica CRR-1 suministrada en el periodo: 2.145,00 Galones

- Emulsión de Rotura Lenta (CRL-1)

Durante el presente periodo no se suministro CRL-1.

Anexos y Evidencias: Recibos de suministro y control de materiales y certificación de Ecobras.

ACTIVIDAD No. 6
El suministro de la mezcla asfáltica y emulsión deberá realizarse previa autorización del supervisor del contrato.
Descripción del avance: Durante el periodo del presente informe, el contratista suministro la mezcla y emulsión asfáltica de acuerdo a la orden de suministro dada por la supervisor del contrato o la persona designada.
Anexos y Evidencias: Formato 1201-F-MCB-10-V1 "Orden de suministro" aprobado 21/04/2015.

ACTIVIDAD No. 7
El suministro se deberá garantizar las 24 horas del día, incluyendo domingos y festivos.
Descripción del avance: El contratista suministró la mezcla y emulsión asfáltica en los horarios indicados por la entidad.
Anexos y Evidencias: Certificación.

ACTIVIDAD No. 8
La medición de volumen del material entregado por la planta de asfalto y emulsión, será corroborada por los operadores de las volquetas asignados por la Secretaría de Infraestructura, quienes darán visto en la hoja de despacho del material.
Descripción del avance: El volumen de material entregado por la planta, fue verificada por los conductores de las volquetas como se evidencia en el recibo de suministro y control de materiales.
Anexos y Evidencias: Recibos de control de materiales de Pasolin firmado por los conductores de volquetas de la Secretaría de Infraestructura.

ACTIVIDAD No. 9
El contratista debe garantizar que la mezcla asfáltica será entregada conforme a las especificaciones técnicas descritas en la Norma No. 450 de INVIAS, de lo contrario no será recibida por la Entidad y el contratista acarreará con los costos derivados a los retrasos que se presenten.
Descripción del avance: El contratista entregó certificación indicando que la mezcla asfáltica cumple con las especificaciones técnicas descrita en la Norma 450 INVIAS.
Anexos y Evidencias: Certificación y ensayos de laboratorio.

ACTIVIDAD No. 10
Para cada pago parcial entregar reporte de calidad de asfaltos y de ensayos.
Descripción del avance: Durante el periodo del presente informe, se tomaron de manera aleatoria muestras para establecer la calidad del asfalto suministrado.
Anexos y Evidencias: Ensayos de laboratorio de mezcla y emulsión asfáltica suministrada.

ACTIVIDAD No. 11
El contratista deberá realizar el suministro de mezcla y emulsión asfáltica, objeto del presente proceso de selección, en el municipio de VILLAVICENCIO, cumpliendo de manera estricta con los volúmenes de entrega, oportunidad, seguridad, pre del producto.
Descripción del avance: Durante el periodo del presente informe, el contratista suministro la mezcla asfáltica y emulsión asfáltica, relacionada a continuación:
Anexos y Evidencias: Formato 1201-F-MCB-10-V1 "Orden de suministro" aprobado 21/04/2015 y

ITEM No.	DESCRIPCION O DETALLE	CONDICIONES CONTRACTUALES				PRESENTE ACTA PARCIAL No. 1 06/11/2023 al 11/12/2023		ACUMULADO		PENDIENTE POR EJECUTAR	
		UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
1	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA TIPO MDC-19 (SUELTA EN PLANTA)	M3	1.561,0	$ 893.000,0	$ 1.393.973.000,0	709,0	$ 633.137.000,0	709,0	$ 633.137.000,0	852,0	$ 760.836.000,0
2	SUMINSITRO DE EMULSIÓN ASFÁLTICA DE ROTURA RAPIDA TIPO CRR-1	GL	5.933,0	$ 15.150,0	$ 89.884.950,0	2.145,0	$ 32.496.750,0	2.145,0	$ 32.496.750,0	3.788,0	$ 57.388.200,0
3	SUMINSITRO DE EMULSIÓN ASFÁLTICA DE ROTURA RAPIDA TIPO CRL-1	GL	990,0	$ 15.600,0	$ 15.444.000,0	0,0	$ 0,0	0,0	$ 0,0	990,0	$ 15.444.000,0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO IVA INCLUIDO				100%	$ 1.499.301.950,0	44,40%	$ 665.633.750,0	44,40%	$ 665.633.750,0	55,60%	$ 833.668.200,0

Recibos de suministro y control de materiales y certificación de Ecobras

ACTIVIDAD No. 12
Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato le imparta la SECRETARIA DE

INFRAESTRUCTURA a través del supervisor del contrato en aras de una correcta ejecución del mismo
Descripción del avance: El contratista acató las instrucciones impartidas por el supervisor del contrato.
Anexos y Evidencias: Formato 1201-F-MCB-10-V1 "Orden de suministro" aprobado 21/04/2015 y Recibo de suministro y control de materiales firmado por el conductor.

ACTIVIDAD No. 13
Dar a conocer a la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones.
Descripción del avance: No se presentaron reclamaciones por parte del contratista.
Anexos y Evidencias: NA

ACTIVIDAD No. 14
Comunicarle a la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del contrato
Descripción del avance: Durante el presente periodo no se presentó ningún inconveniente que afectará la ejecución del contrato.
Anexos y Evidencias: NA

ACTIVIDAD No. 15
Estar a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral y demás aportes relacionados para lo cual debe presentar la certificación de cumplimiento de las obligaciones con lo señalado por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 828 de 2003 con cada presentación de las actas de recibo parcial y final del contrato.
Descripción del avance: El contratista presentó las planillas de autoliquidación de aportes de octubre 2023, y certificado de pago de seguridad social y aportes firmada por el revisor fiscal Nohora Constanza Duarte Jaimes.
Anexos y Evidencias: Planilla No. 9458911151 y certificado de pagos de seguridad social y aportes legales firmado por el revisor fiscal.

ACTIVIDAD No. 16
Tomar las medidas conducentes para el debido oportuno cumplimiento de las obligaciones contractuales y la ejecución del contrato de conformidad con lo establecido en el Manual de Interventorías y Supervisión de la Alcaldía de Villavicencio
Descripción del avance: Durante el periodo del presente informe, el contratista cumplió con esta obligación.
Anexos y Evidencias: NA

ACTIVIDAD No. 17
No acceder a peticiones o amenazas de quienes, actúan por fuera de la ley, pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho ilegal. Cuando se presenten tales situaciones, el contratista deberá informar tal evento al acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato le imparta la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA a través del supervisor del contrato en aras de una correcta ejecución del mismo y a las autoridades competentes para que ellas adopten las medidas necesarias
Descripción del avance: No se presentaron inconvenientes.
Anexos y Evidencias: NA.

ACTIVIDAD No. 18
Suscribir acta de liquidación previa terminación del presente contrato y de informe final de ejecución, avalado por el Supervisor(a) del contrato.

Descripción del avance: Fecha de terminación del contrato 31 de diciembre de 2023.
Anexos y Evidencias: N.A.

ACTIVIDAD No. 19
Constituir la garantía exigida en los términos y condiciones establecidas en el presente contrato
Descripción del avance: El contratista constituyó la póliza No. 30-44-101055689 que amparan el cumplimiento del contrato, pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales y calidad y correcto funcionamiento de los bienes; y la póliza No. 30-40-101020070-Responsabilidad civil extracontractual.
Anexos y Evidencias: póliza No. 30-44-101055689 y 30-40-101020070 y aprobación de polizas.

ACTIVIDAD No. 20
Entregar al supervisor del contrato junto con el informe mensual, copia legible del comprobante de pago del aporte mensual al Sistema de Seguridad Social (Salud y Pensión, Riesgos Laborales, Parafiscales) en los términos señalados en la Ley
Descripción del avance: El contratista entregó la planilla correspondiente al mes de octubre de 2023.
Anexos y Evidencias: Informe de contratista y planillas No. 9458911151

ACTIVIDAD No. 21
Las demás que, conforme a la Ley, así como a la esencia del contrato correspondiente.
Descripción del avance: Se realiza cada una de las sugerencias por parte de entidad contratante.
Anexos y Evidencias: NA

2. EVALUACION Y REEVALAUACIÓN DEL CONTRATISTA

RANGO DE CALIFICACIÓN	
EXCELENTE	El contratista superó las especificaciones técnicas establecidas de los productos o servicios.
BUENA	El contratista cumplió las especificaciones técnicas establecidas de los productos o servicios.
REGULAR	El contratista en el desarrollo del contrato presentó inconformidades que no son graves, ni se considera que incumplió el mismo.
NO CUMPLE	El contratista en el desarrollo del contrato presentó inconformidades graves y se considera que incumplió el mismo.

EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DEL CONTRATISTA	CALIFICACIÓN
CUMPLIMIENTO (Oportunidad en la entrega de los productos o servicios; Atención a compromisos adquiridos)	Buena
CALIDAD (Grado en el que el producto o servicio cumple las necesidades y expectativas contractuales)	Buena
COMUNICACIÓN (Comunicación asertiva durante la ejecución del contrato)	Buena
EVALUACIÓN GENERAL (Percepción general sobre el producto y/o servicio suministrado)	Buena

3. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RELATIVAS A LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL:

Certifico que teniendo en cuenta la normatividad vigente sobre dicho aspecto, verifiqué el cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social integral (salud, pensión y ARL) correspondiente al respectivo periodo así:

Mes de Cotizado	OCTUBRE 2023
Fecha de Pago	27/11/2023
IBC (Ingreso Base de Cotización)	$ 17.825,334,00
Número de Planilla	9458911151
Valor pagado en SALUD	$ 713.100,00
Valor pagado en PENSIÓN	$ 2.666.600,00
Valor pagado en ARL	$ 1.166.900,00

4. **CUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN MANEJADA POR EL CONTRATISTA:** Certifico que el contratista hizo entrega en medio magnético y físico de los archivos y documentos y demás información manejada resultante durante el presente periodo de ejecución.

5. **CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN:**

Certifico que el contratista dio cumplimiento a los requisitos y lineamientos establecidos por el Sistema Integrado de Gestión de la siguiente manera:

Sistema de Gestión aplicable	Requisito	Cumplió / No Cumplió
Calidad	Usó la documentación vigente establecida aplicable el desarrollo de las obligaciones contractuales.	Cumplió
Seguridad y Salud en el Trabajo	Participó de las actividades programadas en SST.	Cumplió
	Realizó las obligaciones contractuales utilizando los elementos de protección personal o protocolos de bioseguridad.	Cumplió
	En el desarrollo de sus actividades no incurrió en actividades de riesgo sin el cumplimiento de las medidas y protocolos necesarios.	Cumplió
Documental	La documentación que generó el contratista está acorde a los lineamientos normativos en materia archivística y política de gestión documental de la entidad.	Cumplió
Seguridad y Privacidad de la Información	Se manejó reserva de la información utilizada para el desarrollo de sus obligaciones.	Cumplió
	Se garantizó la integridad y disponibilidad de la información generada de la gestión contractual.	Cumplió
Medio Ambiente	El desarrollo de las obligaciones contractuales está acorde a los lineamientos normativos vigentes.	Cumplió

NOTA: Se puede modificar esta información acorde a los requerimientos de cada contrato sin necesidad de actualización del formato, también puede ampliar el detalle de la evaluación.

6. **BALANCE FINANCIERO DE EJECUCION DEL CONTRATO A LA FECHA.** El siguiente es el balance financiero de ejecución del contrato:

CONCEPTO	VALOR	FECHA	%
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 1.899.993.050,00	03/11/2023	100
VALOR ADICIONAL	0	NA	NA
PRIMER PAGO	0	NA	NA
PAGO AUTORIZADO EN LA PRESENTE INFORME	$ 665.633.750,00	08/11/2023 al 11/12/2023	44,40
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 833.668.200,00	12/12/2023 al 31/12/2023	55,60
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 1.499.301.950,00	08/11/2023 al 31/12/2023	100

7. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO:

Con base en todo lo expuesto, el suscrito SUPERVISOR certifica que durante el **PERIODO No. 1** comprendido entre el **08 DE NOVIEMBRE DE 2023 al 11 DE DICIEMBRE DE 2023,** el contratista cumplió a satisfacción las actividades objeto del contrato y todas las demás obligaciones pactadas, entre ellas las relativas al pago del sistema de seguridad social integral, y en consecuencia, autoriza el pago correspondiente al periodo relacionado por valor de **SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS ($ 665.633.750,00) MCTE**.
El presente informe se encuentra cargado en la plataforma SECOP II.

ANEXOS:
Soportes de pago de la planilla seguridad social
Otros que considere necesarios.

JOHAN SEBASTIAN OICATÁ QUIMBAYA
DIRECTOR OPERATIVO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
3123598211

Nota: Los datos completos del supervisor son obligatorios, ya que será la persona contacto en caso de alguna modificación al informe.