140-08

Yarumal, diciembre 15 de 2023

Señores
OFICINA DE CONTRATACION
Yarumal

Referencia: SA-SI-016-2023 CUYO OBJETO ES "EJECUCIÓN DE OBRAS DE SANEAMIENTO HIDRICO RURAL EN EL MUNICIPIO DE YARUMAL EN EL MARCO DEL CONVENIO N° 040-COV2304-13 SUSCRITO CON CORANTIOQUIA"

Asunto: **AMPLIACION DE PLAZO Y SOLICITUD DE ADICION DE RECURSOS**

Cordial saludo,

Actualmente el Municipio tiene suscrito el contrato de Obra pública SA-SI-016-2023, con fecha de inicio agosto 15 de 2023 y cuenta con fecha de terminación el 15 de diciembre de 2023, el contratista envio comunicado No CE 408 032 del 28 noviembre de 2023 solicitando la adicion de recursos argumentando lo siguiente:

- *APU de obra extra OE # 2 "Instalación de tubería PVC-S 4", y OE #3 "Suministro y transporte de tubería PVC-S 4".*

- *Proyección de cantidades de excavación que garanticen las mejores condiciones de instalación para los tanques de gran volumen; cómo también, los llenos respectivos que responden a las especificaciones técnicas y normatividad vigente, para salvaguardar la integralidad y funcionalidad de los sistemas sépticos, las trampas de grasas y las tuberías de conexión.*

  Dado esto, se remite la proyección de obra que respalda la solicitud final de recursos por un valor de veinte nueve millones trescientos un mil seiscientos ochenta y cinco pesos M/L $29.301.685 como costo total (Incluye AIU).

De igual manera se remite oficio No CE 408 042 y CE 408 043 el dia 14 y 15 de diciembre de 2023, con solicitud de amplliacion al 26 de diciembre de 2023 soportado en :

- *De acuerdo a la comunicación remitida por parte de la supervisión del proyecto el día 11 de diciembre de 2023, se comunica que apenas ese mismo día se dio la aprobación de los cuatro (04) tanques sépticos por parte de CORANTIOQUIA, por lo tanto, se programó*

el viaje de los mismos hacia el municipio, concretando el mismo el día 13 de diciembre de 2023.

- *También se debe tener en cuenta que, a fecha de hoy 14 de diciembre de 2023, a un (01) día de finalizar el plazo contractual del contrato, la supervisión del proyecto no ha entregado el permiso de servidumbre para la instalación del CER Santa Rita, a pesar de las múltiples solicitudes realizadas por el contratista del proyecto; específicamente en las comunicaciones número CE 408 025 y CE 408 034, imposibilitando al contratista en finalizar las actividades contractuales para la fecha prevista como finalización.*

A la fecha el contratista ha instalado 17 pozos septicos, faltando por instalar 6.

Con relación al pozo séptico de Santa Rita, mencionado en el presente oficio, este fue notificado de cambio para la CER Chorros Blanco.

Dado lo anterior,la supervision ve viable realizar la ampliacion de plazo hasta el 26 de diciembre y considera la adición de recursos por un valor de $26.348.407.

Agradezco la atención prestada

Atentamente,

LUCAS EDILSON MUÑOZ MORENO
Secretario de Infraestructura

Firma:	Firma:	Firma:
Proyectó: Lucas Edilson Muñoz Moreno	Aprobó: Lucas Edilson Muñoz Moreno	Aprobó: Lucas Edilson Muñoz Moreno
Cargo: Secretario de Infraestructura	Cargo: Secretario de Infraestructura	Cargo: Secretario de Infraestructura
Quienes firman manifiestan haber constatado la legalidad del documento y la fidelidad de la información que en el se plasma y, consecuente con ello, dan traslado para firma del documento por parte de las partes involucradas.		