CORPOCESAR	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN FORMATO ACTA RECIBO PARCIAL	PCA-03-F-06 VERSIÓN: 5.0 FECHA: 25/11/2014 Página 1 de 3

ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 1

CONTRATO No.	**19-6-0241-0-2022**
FECHA	27 de diciembre del 2022
MODALIDAD DE CONTRATACION	Licitación publica
CONTRATISTA	**CAMILO ANDRES MENDOZA NUÑEZ**
C.C O NIT	77.195.862-9
INTERVENTOR	Juan Carlos Sarria Aguilera
SUPERVISIÓN	**María Cristina Robayo Abello**, Subdirectora General Área de Gestión Ambiental
TIPO DE CONTRATO	De obras
OBJETO DEL CONTRATO	DESARROLLO DE ACCIONES PARA LA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN ECOLÓGICA DE ÁREAS DE IMPORTANCIA ESTRATÉGICA EN LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RIO CALENTURITAS, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR
ACTIVIDADES	1. Validación de las áreas a intervenir con la ejecución del proyecto 2. Acciones de promoción, socialización y capacitación comunitaria. 3. Aislamiento de áreas para la restauración ecológica pasiva. 4. Establecimiento de cobertura arbórea mediante sistema agroforestales - SAF.
VALOR DEL CONTRATO	CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON 64/100 ML/CTE ($458.347.844,64)
PLAZO	Seis (06) meses
FORMA DE PAGO	De acuerdo a la Modificación N°.1 de fecha 01 de junio del 2023, la Corporación pagara al contratista el valor estipulado de la siguiente manera: 1. Actas de pago parciales mensuales, aprobadas por el interventor, y supervisor de acuerdo con lo pactado, y corresponderán al valor que resulte de multiplicar las cantidades de las actividades ejecutadas por los precios unitarios, hasta el 90% del valor total del contrato. 2. El 10% restante solo se cancelará con la terminación total de los trabajos y con el recibo a satisfacción por parte de la Interventoría asignada por la entidad.

	Este último pago se efectuará una vez el contratista adjunte y cumpla con todos los requisitos exigidos por la ley y se firme la respectiva acta de liquidación.
FECHA DE INICIACIÓN	25 de enero de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	24 de julio del 2023

El día 29 de septiembre de 2023 se reunieron, **CAMILO ANDRES MENDOZA NUÑEZ,** en calidad de contratista de obra, y **JUAN CARLOS SARRIA AGUILERA**, en condición de contratista de interventoría, con el fin de entregar el primero y recibir parcialmente las actividades objeto del contrato de obra referenciado en el encabezado.

Las partes dejan constancia de lo siguiente:

- El contratista de obra aporto los soportes de pago de seguridad social del equipo de trabajo ofertado para la ejecución del contrato de obras en mención.
- El contrato de obra establece que la forma de pago se realizara a través de actas parciales, por su parte en el informe presentado por el contratista de obra se reporta un avance del 100%. Al respecto la interventoría considera que se registra una ejecución del 92%, pues las actividades desarrolladas presentan una serie de observaciones que se encuentran en proceso de subsanación por parte de Camilo Mendoza Núñez.
- Las actividades ejecutadas se registran en los informes de avance y las gestiones realizadas y cumplen con los criterios de aceptación.
- El recibo de las actividades ejecutadas por parte de la interventoría y los informes respectivos NO exime al contratista obra de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia al citado contrato.
- Finalmente, se recibe el 90% de las actividades ejecutadas, tal como se describe en el siguiente cuadro:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR CONTRATADO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	EJECUCIÓN FISICA Y FINANCIERA(%)
1. COMPONENTE VALIDACIÓN.								
1.1	Validación de las áreas a intervenir con la ejecución del proyecto.	Und	1,00	$ 17.654.040,60	$ 17.654.040,60	1	$ 17.654.040,60	100,0%
2.COMPONENTE SENSIBILIZACION.								
2.1	Acciones de promoción, socialización y capacitación comunitaria.	Und	4,0	$ 3.932.491,20	$ 15.729.964,80	4	$ 15.729.964,80	100,0%
3.COMPONENTE RESTAURACIÓN.								
3.1	Aislamiento de áreas para la restauración ecológica pasiva.	Km	11,62	$ 28.420.488,52	$ 330.246.076,62	11,62	$ 330.246.076,62	100,0%
3.2	Establecimiento de cobertura arbórea mediante sistema agroforestales - SAF.	Ha	7,0	$ 13.531.108,95	$ 94.717.762,63	6,08	$ 82.266.983,56	86,9%
	VALOR TOTAL CONTRATADO (INCLUYE AIU E IVA)				$ 458.347.844,64	TOTAL	$ 412.513.060,18	90,0%

Con lo anterior, el resumen de ejecución financiera del contrato es la siguiente:

1. VALOR TOTAL CONTRATO			$ 458.347.844,64
1.1 Contrato inicial		$ 458.347.844,64	
1.2 Adiciones			
2. PAGOS EFECTUADOS O AUTORIZADOS			
2.1 Anticipo 50% (Autorizado según contrato)			$ -
2.2 Pago acta parcial N°1 (90%)		$ 412.513.060,18	
2.2.1 Amortizacion anticipo Acta parcial N°.1		$ -	
2.2.2 Valor a pagar acta parcial N°.1			$ 412.513.060,18
3. VALOR PAGADO Y/O AUTORIZADO A LA FECHA			$ -
Total Ejecutado	90,00%	$ 412.513.060,18	
Total por Ejecutar	10,00%	$ 45.834.784,46	
4. SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA			$ 412.513.060,18
5. SALDO A FAVOR DE CORPOCESAR			$ 45.834.784,46
6. SUMAS IGUALES		$ 458.347.844,64	$ 458.347.844,64

Tabla No. 1: Estado financiero del Contrato de Obra No. 19-6-0241-0-2022 . Fuente propia.

- El saldo a favor de CORPOCESAR corresponde a las cantidades de obras no recibidas a satisfacción a la fecha de corte de la presenta acta.

- Así mismo, el saldo a favor del contratista corresponde al Acta Parcial N° 1 reflejado en un avance físico y financiero del 90,0%.

Por las anteriores consideraciones, se autoriza el pago por valor de **CUATROCIENTOS DOCE MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL SESENTA PESOS CON DIECIOCHO CENTAVOS ($412.513.060,18) M/CTE,** correspondiente a la ejecución física del 90,00% de las actividades contratadas. Cabe anotar, que las actividades descritas han sido verificadas y recibidas a entera satisfacción.

Para constancia se firma por las personas que en ella intervinieron, a los veintinueve (29) días del mes de septiembre del 2023.

CAMILO ANDRES MENDOZA NUÑEZ
Contratista de obra

JUAN CARLOS SARRIA AGUILERA
Contratista de interventoría