Sincelejo

ACTA FINAL DE OBRAS

Contrato de obra No.	MC-089-2023					**Objeto del contrato:**	REPOSICIÓN DE LOSAS DE PAVIMENTO RIGIDO Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE PROTECCION EN LA CARRERA 17A SECTOR SIERRA FLOR, DE LA CIUDAD DE SINCELEJO													
Contratante:	ALCALDÍA DE SINCELEJO					**Contratista:**	GBG CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.S.					**Fecha:**							**13/12/2023**	

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CONDICIONES CONTRATO INICIAL			MODIFICACIONES CONDICIONES INICIALES					EJECUCIÓN DEL PROYECTO						SALDOS	
											CANTIDADES (UN)			VALORES ($)			CANTIDAD	VALOR
			CANT	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	+ / -	MAYOR O MENOR CANTIDAD	CANTIDAD TOTAL	V/UNITARIO	V/TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE ACTA	TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE ACTA	TOTAL	N°	$
I	**PRELIMINARES**																	
1	Localización, trazado y replanteo de vías urbanas con equipo topográfico	M2	93,00	$ 3.082,00	$ 286.626,00	↑	70,20	163,20	$ 3.082,00	$ 502.982,40	- ,00	163,20	163,20	$ -	$ 502.982,40	$ 502.982,40	-	$ -
2	Corte de pavimento (con cortadora)	ML	54,00	$ 15.424,00	$ 832.896,00	↓	(42,00)	12,00	$ 15.424,00	$ 185.088,00	- ,00	12,00	12,00	$ -	$ 185.088,00	$ 185.088,00	-	$ -
3	Demolición de placa de pavimento en concreto e=0,15-0,20m	M2	54,00	$ 27.855,00	$ 1.504.170,00		- ,00	54,00	$ 27.855,00	$ 1.504.170,00	- ,00	54,00	54,00	$ -	$ 1.504.170,00	$ 1.504.170,00	-	$ -
4	Retiro de material procedente de demolición de pavimento. Incluye cargue y disposición final	M3	10,80	$ 31.295,00	$ 337.986,00	↓	(10,80)	- ,00	$ 31.295,00	$ -	- ,00	- ,00	- ,00	$ -	$ -	$ -	-	$ -
5	Excavación manual en material común para conformación de estructura de pavimento según diseño. INV 210-13	M3	67,80	$ 38.195,00	$ 2.589.621,00	↑	100,29	168,09	$ 38.195,00	$ 6.420.197,55	- ,00	168,09	168,09	$ -	$ 6.420.197,55	$ 6.420.197,55	-	$ -
6	Retiro de material común proveniente de la excavación INV 900-13. Incluye Cargue y disposición final	M3	63,90	$ 31.295,00	$ 1.999.751,00	↓	(63,90)	- ,00	$ 31.295,00	$ -	- ,00	- ,00	- ,00	$ -	$ -	$ -	-	$ -
	Subtotal PRELIMINARES:				**$ 7.551.050,00**					**$ 8.612.437,95**				**$ -**	**$ 8.612.437,95**	**$ 8.612.437,95**		**$ -**
II	**RELLENO SUBRASANTE Y SUBBASE**																	
7	Subbase Granular INV 320-13. Incluye suministro, transporte, extendido, colocación y compactación del material por capas	M3	49,80	$ 180.000,00	$ 8.964.000,00	↓	(37,20)	12,60	$ 180.000,00	$ 2.268.000,00	- ,00	12,60	12,60	$ -	$ 2.268.000,00	$ 2.268.000,00	-	$ -
8	Relleno con material seleccionado, mejoramiento subrasante y para cuentas. Incluye suministro, transporte, extendido, colocación y compactación del material por capas	M3	59,40	$ 90.000,00	$ 5.346.000,00	↑	41,13	100,53	$ 90.000,00	$ 9.047.700,00	- ,00	100,53	100,53	$ -	$ 9.047.700,00	$ 9.047.700,00	-	$ -
	Subtotal RELLENO SUBRASANTE Y SUBBASE:				**$ 14.310.000,00**					**$ 11.315.700,00**				**$ -**	**$ 11.315.700,00**	**$ 11.315.700,00**		**$ -**
III	**PAVIMENTO, BORDILLOS Y ANDENES**																	
9	Pavimento de Concreto Hidráulico acelerado MR 42 kg/cm2 a 3 días INV 500-13. Incluye curado, acero de Pasajuntas en barra lisa 1.0", L=0.35 @300mm y Barras amarre en ø1/2" corrugada L=0.85 @1200mm. Incluye suministro, transporte, colocación y vibrado de la mezcla de concreto	M3	10,80	$ 1.236.337,00	$ 13.352.439,60		- ,00	10,80	$ 1.236.337,00	$ 13.352.439,60	- ,00	10,80	10,80	$ -	$ 13.352.439,60	$ 13.352.439,60	-	$ -
10	Construcción de Bordillo en concreto clase D (3000 PSI) de 0,5 x 0,15 m	ML	40,00	$ 69.347,00	$ 2.773.880,00	↓	(40,00)	- ,00	$ 69.347,00	$ -	- ,00	- ,00	- ,00	$ -	$ -	$ -	-	$ -
11	ACERO DE REFUERZO Fy=420 Mpa de Refuerzo para losas irregulares ø1/2". Incluye suministro, transporte, instalación, y demás actividades para su correcta colocación en obra	KG	718,00	$ 10.635,00	$ 7.635.930,00	↓	(396,67)	321,33	$ 10.635,00	$ 3.417.344,55	- ,00	321,33	321,33	$ -	$ 3.417.344,55	$ 3.417.344,55	-	$ -
12	Corte de pavimento en concreto rígido para dilataciones incluye sellado de juntas	ML	90,00	$ 26.285,00	$ 2.365.650,00	↓	(48,00)	42,00	$ 26.285,00	$ 1.103.970,00	- ,00	42,00	42,00	$ -	$ 1.103.970,00	$ 1.103.970,00	-	$ -
	Subtotal PAVIMENTO, BORDILLOS Y ANDENES:				**$ 26.127.899,60**					**$ 17.873.754,15**				**$ -**	**$ 17.873.754,15**	**$ 17.873.754,15**		**$ -**

IV	**OBRAS COMPLEMENTARIAS**																			
13	Reconstrucción de Cuello Pozo de inspeccion	UND	1,00	$ 368.991,00	$ 368.991,00	↓	(1,00)	- ,00	$ 368.991,00	$ -	- ,00	- ,00	- ,00	$ -	$ -	$ -	-	$ -		
14	Tapa para pozo de inspección en HD D=0,61M con sistema de seguridad	UND	1,00	$ 1.010.860,00	$ 1.010.860,00	↓	(1,00)	- ,00	$ 1.010.860,00	$ -	- ,00	- ,00	- ,00	$ -	$ -	$ -	-	$ -		
15	Gavión de Malla de Alambre de Acero Entrelazado	M3	52,00	$ 217.000,00	$ 11.284.000,00	↑	12,00	64,00	$ 217.000,00	$ 13.888.000,00	- ,00	64,00	64,00	$ -	$ 13.888.000,00	$ 13.888.000,00	-	$ -		
16	CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 3500 PSI PARA ESTRUCTURAS (Incluye suministro, transporte, , INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, TEXTURIZADO, y demás actividades para su correcta colocación en obra)	M3	2,60	$ 638.847,00	$ 1.661.002,20	↓	(2,60)	- ,00	$ 638.847,00	$ -	- ,00	- ,00	- ,00	$ -	$ -	$ -	-	$ -		
17	Cuneta de Concreto Vaciada in Situ; no incluye la conformación de la superficie de apoyo	M3	5,00	$ 615.234,00	$ 3.076.170,00	↑	0,70	5,70	$ 615.234,00	$ 3.506.833,80	- ,00	5,70	5,70	$ -	$ 3.506.833,80	$ 3.506.833,80	-	$ -		
	Subtotal OBRAS COMPLEMENTARIAS:				**$ 17.401.023,20**					**$ 17.394.833,80**				$ -	**$ 17.394.833,80**	**$ 17.394.833,80**		$ -		
V	**ITEM´S NUEVOS Y NO PREVISTOS**																			
18	Geotextil Tipo T-2400 o similar Tejido	M2		$ 38.769,00	$ -	↑	45,00	45,00	$ 38.769,00	$ 1.744.605,00	- ,00	45,00	45,00	$ -	$ 1.744.605,00	$ 1.744.605,00	-	$ -		
19	Relleno para Estructuras con material excavación	M3		$ 43.594,00	$ -	↑	90,54	90,54	$ 43.594,00	$ 3.947.085,31	- ,00	90,54	90,54	$ -	$ 3.947.085,31	$ 3.947.085,31	-	$ -		
20	Piedra pegada (60% Mortero 1:4 - 40% material proveniente de la demolición de pavimento existente).	M3		$ 453.329,00	$ -	↑	9,93	9,93	$ 453.329,00	$ 4.501.556,97	- ,00	9,93	9,93	$ -	$ 4.501.556,97	$ 4.501.556,97	-	$ -		
	Subtotal ITEM´S NUEVOS Y NO PREVISTOS:				$ -					**$ 10.193.247,28**				$ -	**$ 10.193.247,28**	**$ 10.193.247,28**		$ -		
	SUBTOTAL CAPITULOS I, II, III, IV, V				**$ 65.389.973,00**					**$ 65.389.973,00**				$ -	**$ 65.389.973,00**	**$ 65.389.973,00**		$ -		
	PGIO (2% SUBTOTAL OBRAS)		**2,00%**		**$ 1.307.799,00**					**$ 1.307.799,00**				$ -	**$ 1.307.799,00**	**$ 1.307.799,00**		$ -		
	VALOR TOTAL				**$ 66.697.772,00**					**$ 66.697.772,00**				$ -	**$ 66.697.772,00**	**$ 66.697.772,00**		$ -		
													PORCENTAJE (%) DE AVANCE		**0,0%**	**100,0%**	**100,0%**		**0,0%**	
									Diferencia	$ -										

GREGORIO ENRIQUE BLANCO GARCÍA
GBG CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.S.
REPRESENTANTE LEGAL

SOLEY JUNCO GENES
SECRETARIA DE INSFRAESTRUCTURA - MUNICIPIO DE SINCELEJO
SUPERVISOR