ENRIQUE MANUEL ZIMMERMAN ORTIZ

INFORME DE INTERVENTORIA DEL CONTRATO DE OBRA 0102 DE 2022 , “REHABILITACIÓN ECOLÓGICA DE ZONAS DEGRADADAS EN LA CUENCA MEDIA DEL RIO CARRAIPIA DE LA RESERVA FORESTAL PROTECTORA MONTES DE OCA, MUNICIPIO DE MAICAO, LA GUAJIRA, BPIN 20223201010014”.

INFORME N0. 08 – ORIGINAL

PERIODO: NOVIEMBRE 01 AL 30 DE 2023

Calle 17C BIS # 1 – 167 OFICINA 201
enriquezimmerman100@gmail.com
Riohacha – La Guajira

CONTENIDO:

1. INTRODUCCIÓN

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1 Descripción del proyecto
2.2 Característica del proyecto

3. CONTRATO DE OBRA

3.1. Información General del contrato
3.2. Obras programadas y características técnicas del contrato
3.3 Obras ejecutadas en el período respectivo
3.4 Obras ejecutadas acumuladas a partir de la iniciación del contrato
3.5 Control de programación de obra de acuerdo con la programación entregada por el contratista de obra
3.6 Informe de inversión del anticipo
3.7 Recursos del contratista
- 3.7.1 Personal
- 3.7.2 Equipo

3.8 Control de calidad
3.9 Estado general del tiempo
3.10 Dificultades presentadas durante el desarrollo del contrato

4. CONTRATO DE INTERVENTORÍA

4.1. Información general del contrato
4.2. Actividades desarrolladas por la interventoría
- 4.2.1 Actividades Administrativas
  - 4.2.1.1 Correspondencia enviada y recibida
  - 4.2.1.2 Actas generadas en el periodo del informe
  - 4.2.1.3 Actas generadas en el desarrollo del contrato
  - 4.2.1.4 Actas de comité técnico
  - 4.2.1.5 Sistema Integral de seguridad social y Aportes parafiscales
  - 4.2.1.6 Revisión de Vigencia de las Garantías
- 4.2.2 Actividades técnicas
  - 4.2.2.1 Seguimiento de la interventoría al establecimiento de plantaciones forestales en zonas degradadas con su respectiva georrefenciación
  - 4.2.2.2 Seguimiento de la interventoría al aislamiento con material vegetal
  - 4.2.2.3 Seguimiento de la interventoría a la divulgación del proyecto en medios de prensa escrita y hablada
  - 4.2.2.4 Seguimiento de la interventoría a las actividades de socialización y sensibilización ambiental
  - 4.2.2.5 Seguimiento de la interventoría al Establecimiento del Montaje de parcelas de monitoreo

4.2.2.6 Seguimiento de la interventoría a las reuniones para la generación de acuerdos de conservación con las comunidades beneficiadas
4.2.2.7 Avance físico de actividades
4.2.2.8 Estado General del tiempo
4.2.2.9 Cuadros control de personal y equipo
4.2.3 Actividades Financieras
4.2.3.1 Avance financiero de actividades
4.2.3.2 Manejo de anticipo
4.2.3.3 Pagos realizados a través de actas parciales
4.2.3.4 Balance contrato de interventoría

5. OBSERVACIONES, RECOMENDACIÓN Y CONCLUSIONES

ANEXOS

- ANEXOS FOTOGRÁFICOS
- ACTAS DE REUNIONES
- BITÁCORA Y/O FORMATOS VISITAS DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN
- OFICIOS ENVIADOS
- OFICIOS RECIBIDOS
- PLANILLAS DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES – CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 0102 DE 2022 Y CONTRATO DE OBRA No. 0108 DE 2022

1. INTRODUCCIÓN

Dentro del Plan de Acción 2020 - 2023, La Corporación Regional de la Guajira - Corpoguajira incluyo en el Programa Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, proyecto de Protección y conservación de la biodiversidad. Conforme a la necesidad planteada y en atención a lo anteriormente expuesto, la entidad aprobó el proyecto **REHABILITACION ECOLOGICA DE ZONAS DEGRADADAS EN LA CUENCA MEDIA DEL RIO CARRAIPIA DE LA RESERVA FORESTAL PROTECTORA MONTES DE OCA. MUNICIPIO DE MAICAO, LA GUAJIRA,** para ser ejecutado con recursos del Sistema General de Regalías – Asignación Ambiental. Con el fin de verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas, se suscribe el Contrato de Interventoría Nº 0102 de 2022 con el Ing. ENRIQUE ZIMMERMAN ORTIZ, para realizar la Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera y Jurídica al Contrato de Obra Pública No. 0108 de 2022, cuyo objeto es la **REHABILITACION ECOLOGICA DE ZONAS DEGRADADAS EN LA CUENCA MEDIA DEL RIO CARRAIPIA DE LA RESERVA FORESTAL PROTECTORA MONTES DE OCA. MUNICIPIO DE MAICAO, LA GUAJIRA**

Tomando como referencia las consideraciones descritas en los Estudios Previos del Proyecto, a continuación se extractan los antecedentes y necesidades que la entidad contratante evidencio para la suscripción el Contrato de Obra Pública No. 0108 de 2022, estas necesidades describen y sintetizan de manera general la situación actual y la problemática del área de influencia donde se desarrolla el proyecto y los motivos que dieron pie a su contratación.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1 Descripción del proyecto

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACCER:

La Corporación Autónoma Regional de La Guajira, -CORPOGUAJIRA - tiene competencia en materia de administración, conservación y control, de los recursos naturales en el área de su jurisdicción y por lo tanto del manejo y conservación de los ecosistemas forestales, para garantizar lo dispuesto en el, Decreto 2811 de 1974, Decreto 2324 de 1974, Decreto 1681 de 1978, Ley 0357 de 1997.

La prestación de servicios ecosistemicos en el municipio de Maicao se encuentra en riesgo, a razón de la deforestación de la cuenca hidrográfica del Rio Carraipía (Jordán), esto producto de la influencia directa de la expansión agraria y poblacional que han generado grandes pérdidas a la conservación ambiental y ecosistémica, de acuerdo con informes de Corpoguajira y ONG's ambientales.

En la actualidad se presentan tendencias crecientes al deterioro ambiental y ecosistémico por pérdida de las coberturas vegetales protectoras que han sido afectadas enormemente por la tala indiscriminada de los bosques con el fin de usar el material vegetal para la comercialización y aumentar las areas para el pastoreo de la ganadería extensiva, presentando una gran susceptibilidad al fenómeno del déficit hídrico, que sumado al uso inadecuado de los suelos, constituyen un factor muy importante en la problemática existente en el caudal de la cuenca del Rio Carraipía, el cual es la única fuente de agua superficial de abastecimiento del municipio de Maicao y corregimiento de Paraguachón.

Objetivo General:

- Rehabilitar las Zonas degradadas de la reserva forestal Protectora Montes de Oca en la cuenca media del Rio Carraipia del Municipio de Maicao.

Objetivos Específicos

- Recuperar y proteger los bosques en inmediaciones de la rivera d la cuenca media hidrográfica del Rio Carraipia.
- Fortalecer los espacios de dialogo y trabajo colaborativo entre expertos y comunidades para la solución de problemáticas generadas por acciones antrópicas.

2.2 Característica del proyecto

ANÁLISIS DE PROBLEMAS DE LA CUENCA DESDE LA PERSPECTIVA DE LAS COMUNIDADES ALEDAÑAS:

En general las comunidades plantearon problemas que son comunes a toda la cuenca, en esta etapa no se realizó una priorización de los problemas, sólo identificaron y se analizó su incidencia en la calidad de vida de los habitantes de la misma. Los problemas señalados fueron:

- Deforestación y tala de árboles. Se realiza para comercializar la madera, para ampliar zona de pastos, para la cocción de alimentos y producir carbón para la venta (esto último especialmente en Okochi).
- Los dueños de fincas vecinas al río presionan la zona ampliando los potreros para sus diferentes actividades.
- El río ha perdido su capacidad de abastecimiento, entre otros factores, porque mantiene agua sólo tres meses del año y cuando es época de invierno se desborda perdiendo el agua y llevándose cultivos y ganado; tal como sucedió en Atnamana dos semanas antes de realizada la reunión de Aprestamiento.
- Otro punto crítico por las crecientes del río se presenta en el casco urbano de Paraguachón, donde el río llega muy contaminado y con gran cantidad de residuos sólidos, por lo cual las crecientes hacen del río un factor de riesgo que puede afectar las viviendas y el puente.
- En todas las reuniones se señaló que hace aproximadamente 30 años se podía pescar en el río; hace 20 años tenía agua todo el año y hasta hace 15 años el río tenía agua hasta por seis meses.
- Cuando el río está seco, personas externas a la cuenca, extraen de manera incontrolada material para construcción con bulldozers que meten hasta su cauce.
- Hacia la parte alta de la cuenca, la comunidad de Carraipía manifestó que allí se presentan incendios forestales. La caza indiscriminada, que se reconoció, es realizada en gran parte por los habitantes de la cuenca, también se identifica como una práctica que está afectando la cuenca y su biodiversidad.

- Descuido y uso irracional de las fuentes de agua, debido a que en algunas fincas que tienen nacimientos no se cercan, quedando expuestos a todo y al ganado.

- Por último, se señaló el sobrepastoreo como un factor que está deteriorando las tierras de la cuenca.

Teniendo en cuenta esta situación, la Corporación Autónoma Regional de La Guajira - CORPOGUAJIRA planteó dentro de su Plan de Acción 2020-2023, en el programa Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, proyecto de Protección y conservación de la biodiversidad.

Conforme a la necesidad planteada y en atención a lo anteriormente expuesto, la Corporación Autónoma Regional de La Guajira - CORPOGUAJIRA aprobó el proyecto denominado "REHABILITACION ECOLÓGICA DE ZONAS DEGRADADAS EN LA CUENCA MEDIA DEL RÍO CARRAIPÍA DE LA RESERVA FORESTAL PROTECTORA MONTES DE OCA, MUNICIPIO DE MAICAO, LA GUAJIRA.", para ser ejecutado con recursos del Sistema General de Regalías – Asignación Ambiental. La necesidad la constituye, el deber legal que le asiste a CORPOGUAJIRA, en atender oportuna y eficazmente los diferentes requerimientos en el desarrollo de la función en lo referente a su competencia.

- **LOCALIZACION DEL PROYECTO.**



LOCALIZACION: CUENCA MEDIA DEL RÍO CARRAIPÍA DE LA RESERVA FORESTAL PROTECTORA MONTES DE OCA, MUNICIPIO DE MAICAO, LA GUAJIRA

3. CONTRATO DE OBRA

3.1. Información General del contrato

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO		
PERIODO DEL PRESENTE INFORME:	**01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023.**	
NÚMERO CONTRATO: 0108 DE 2022	**CONTRATISTA: CONSORCIO OCA**	
VALOR INICIAL: $ 1.387'353.107,oo	**NIT: 901.670.646-1**	
OBJETO DEL CONTRATO: REHABILITACION ECOLOGICA DE LAS ZONAS DEGRADADAS EN LA CUENCA DEL RIO CARRAIPIA DE LA RESERVA FORESTAL PROTECTORA MONTES DE OCA, MUNICIPIO DE MAICAO, LA GUAJIRA.		
FECHA DE INICIO:	**01 DE FEBRERO DE 2023**	
FECHA DE SUSPENSION 1:	**31 DE AGOSTO DE 2023**	
FECHA DE REINICIO 1:	**01 DE NOVIEMBRE DE 2023**	
FECHA DE TERMINACION:	**31 DE DICIEMBRE DE 2023**	
INTERVENTORIA:	**ENRIQUE MANUEL ZIMMERMAN ORTIZ**	
SUPERVISOR DESIGNADO:	**Ing. JEFERSON J. BRACHO CARVAJAL**	
PÓLIZA – GARANTÍA ÚNICA No.: 11-44-101196236	**ULTIMA ACTUALIZACION : 09/11/2023**	**COMPAÑIA: SEGUROS DEL ESTADO S.A.**
PLAZO INICIAL: 09 Meses	**PLAZO ADICIONAL: NINGUNO**	

Revisión de Vigencia de las Garantías. Las pólizas de garantías fueron expedidas el día 16 de Enero de 2023, ampliadas según Acta de Inicio el día 02 de febrero de 2013 y actualizadas nuevamente según Acta de Reinicio NO. 01 el día 09 de noviembre de 2023 así:

AMPAROS	VIGENCIAS		VR ASEG.	EXPEDICION / ACTUALIZACION	COMPAÑÍA
CUMPLIMIENTO:	01/02/2023	04/11/2024	$ 138'735.310,70	09/11/2023	SEGUROS DEL ESTADO
BUEN MANEJO DE ANTICIPO:	01/02/2023	04/05/2024	$ 693'676.553,50	09/11/2023	SEGUROS DEL ESTADO
SALARIOS:	01/02/2023	04/01/2027	$ 69'367.655,35	09/11/2023	SEGUROS DEL ESTADO
CALIDAD DEL SERVICIO:	01/02/2023	01/04/2024	$ 69'367.655,35	09/11/2023	SEGUROS DEL ESTADO
RESPONSABILIDAD CIVIL E.C:	01/02/2023	04/01/2024	$ 200.000.000,00	09/11/2023	SEGUROS DEL ESTADO

Verificación de cumplimiento de todas las clausulas contempladas en el Contrato, a la fecha del presente informe el contratista actualizo las garantías según Acta de Reinicio de fecha 01 de noviembre de 2023, A la fecha del presente informe el contrato ya reinicio sus labores.

3.2. Obras programadas y características técnicas del contrato

Con el fin de dar solución a estas necesidades, la Corporación Autónoma Regional de La Guajira - CORPOGUAJIRA suscribió con la firma "**CONSORCIO OCA**", el Contrato de Obra Pública No. 0108 de 2022, cuyo objeto es la "**REHABILITACION ECOLOGICA DE ZONAS DEGRADADAS EN LA CUENCA MEDIA DEL RIO CARRAIPIA DE LA RESERVA FORESTAL PROTECTORA MONTES DE OCA. MUNICIPIO DE MAICAO, LA GUAJIRA".**

Dentro de las actividades contempladas para lograr el cumplimiento del objeto contractual se encuentran las siguientes:

	TABLA 1 - DESCRIPCION DE ACTIVIDAD POR CAPITULO
1.1	Realizar el establecimiento de plantaciones forestales en zonas degradadas con su respectiva georeferenciacion
1.2	Realizar Protección de las plantaciones forestales establecidas y áreas intervenidas
2.1	Realizar talleres de socialización y sensibilización ambiental
2.2	Establecer el montaje de parcelas de monitoreo
2.3	Realizar asistencia técnica al proceso de restauración.
2.4	Realizar reuniones para la generación d acuerdos de conservación con las comunidades beneficiadas.
	Realizar seguimiento técnico administrativo, financiero y jurídico del proyecto.

A continuación se describe la programación aprobada del Contrato de Obra No. 008 ajustada al Acta de Reinicio No. 01 de fecha 01 de noviembre de 2023:

PROYECTO: REHABILITACION ECOLOGICA DE LAS ZONAS DEGRADADAS EN LA CUENCA MEDIA DEL RIO CARRAIPIA DE LA RESERVA FORESTAL PROTECTORA MONTES DE OCA, MUNICIPIO DE MAICAO, LA GUAJIRA																			
ACTIVIDADES			EJECUCION FISICA (Fecha de Inicio: 01 - 02 - 2023)							SUSPENSIÓN		REINICIO		LIQUIDACION Y CIERRE					
			MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 1	MES 1	MES 1	MES 1	MES 1	MES 1
			feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	dic-23	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24
1.0 Recuperar los bosques en inmediaciones de la revera de la cuenca media del Rio Carraipia																			
1.1	Realizar el establecimieto de plantaciones forestales en zonas degradadas con su	988.670.581																	
1.2	Realizar protección de plantaciones forestales establecidas y areas intervenidas	297.615.906																	
2.0 Fortalecer los espacios de dialogo y trabajo colaborativo entre expertos y comunidades para la solucion de problematicas generadas por acciones antropicas																			
2.1	Realizar tallerres de socialización y sensibilización ambiental	8.058.388																	
2.2	Establecer el montaje de parcelas de monitoreo	30.834.173																	
2.3	Realizar asistencia técnica al proceso de restauración	59.694.059																	
2.4	Realizar reuniones para la generación de acuerdos de conservación con las comunidades	2.480.000																	
	Realizar seguimiento técnico, administrativo, financiero y juridico del proyecto	138.750.000																	
ETAPA DE LIQUIDACIÓN Y CIERRE																			

3.3 Obras y Actividades ejecutadas en el período respectivo

A continuación se describen las actividades ejecutadas durante el presente periodo y se reportan los retrasos evidenciados:

TABLA 2 – CRONOGRAMA DE EJECUCION

CRONOGRAMA DE EJECUCION																			
PROYECTO: REHABILITACION ECOLOGICA DE ZONAS DEGRADADAS EN LA CUENCA MEDIA DEL RIO CARRAIPIA DE LA RESERVA FORESTAL PROTECTORA MONTES DE OCA, MUNICIPIO DE MAICAO, LA GUAJIRA																			
ACTIVIDADES			EJECUCION FISICA (Fecha de Inicio: 01 de Febrero de 2023)											LIQUIDACION Y CIERRE					
			MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	SUSP.	MES 8	MES 9		MES 1	MES 1	MES 1	MES 1	MES 1	MES 1
ETAPA CONTRACTUAL			feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23		nov-23	dic-23		ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24
1.0 Recuperar los bosques en inmediaciones de la rivera de la cuenca media del Rio Carraipia																			
1.1	Realizar el establecimiento de plantaciones forestales en zonas degradadas con su respectiva georeferenciacion	988.670.581,00								SUSPENSIÓN									
1.2	Realizar Proteccion de las plantaciones forestales establecidas y areas intervenidas	297.615.906,00																	
2.0 Fortalecer los espacios de dialogo y trabajo colaborativo entre expertos y comunidades para la solucion de problematicas generadas por acciones antropicas																			
2.1	Realizar talleres de socializacion y sensiblizacion ambient	8.058.388,00																	
2.2	Establecer el montaje de parcelas de monitoreo	30.834.173,00																	
2,3	Realizar asistencia tecnica al proceso de restauracion	59.694.059,00																	
2.4	Realizar reuniones para la generacion de acuerdos de conservacion con las comunidades beneficiadas	2.480.000,00																	
	Realizar seguimiento tecnico, administrativo, financiero y juridico del proyecto	138.750.000,00																	
ETAPA DE LIQUIDACION Y CIERRE																			
			ACTIVIDADES RETRAZADAS																
			ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO																
			ACTIVIDADES POR EJECUTAR																
			PERIODO DE SUSPENSIÓN (2 Meses)																

ACTIVIDADES ACOMPAÑADAS EN EL MES DE NOVIEMBRE:

A continuación se describen y se especifican las actividades ejecutadas en el periodo

1. Realizar el establecimiento de plantaciones forestales en zonas degradadas con su respectiva georreferenciación.
2. Realizar protección de las plantaciones forestales establecidas y áreas intervenidas.
3. Establecer el montaje de parcelas de monitoreo.
4. Realizar la asistencia técnica al proceso de restauración.

1. Actividad Contractual. Realizar el establecimiento de plantaciones forestales en zonas degradadas.

Durante el periodo se realizó seguimiento y acompañamiento al contratista de la obra en el desarrollo de las actividades de establecimiento de plantaciones forestales. Durante las visitas de acompañamiento se logró determinar sistemas de plantaciones forestales en cuadriculas lineales cada 4 metros logrando evidenciar el trabajo de las cuadrillas realizando labores de Limpias, Podas, Deshierbe manual, Ahoyado, siembra, aplicación de fertilizantes y registro de información. En esta zona se observó que las plantaciones forestales realizadas en los predios del sector de los parceleros y Natividad correspondientes a 13 hectáreas y 50 hectáreas en los predios del señor Lorenzo, (Los Mangitos), se encuentran establecidas y en condiciones fitosanitarias saludables con un rendimiento superior al 90% y perdidas mínimas por maltrato de los conejos y marchitamiento total temprano. En varios de estos predios se pudo identificar un proceso agroforestal con cultivos de pan coger como frijol, papaya, plátano y frutales, situación favorable para el establecimiento denotando las buenas condiciones del suelo y favoreciendo el proceso de rehabilitación de la cuenca.

Se evidenció establecimiento de plantaciones con especies forestales endémicas, nativas y de buena adaptación para las características climáticas y las coberturas vegetales de la región, tanto de crecimiento rápido como de crecimiento lento con tamaños que oscilan entre los 30 y los 50 cm de alto, en un buen estado fitosanitario a la vista y sin maltrato considerable, regular follaje, dentro de las cuales se encontraron Ébano, Carreto, Caracolí, Campano, Yaguaro, Ceiba, Puy, y Acasio.

	
Explicación de corrección de Muescas.	Plantación forestal en Buen estado mixta

Sobre las hectáreas de las plantaciones forestales establecidas en los predios del sector los parceleros, se observan en particular los siguientes detalles:

La Plantación forestal ubicada en los predios del Señor Nelson se encuentra en excelentes condiciones y buen tamaño, con ejemplares que superan los 60 cm de altura. Se observó la necesidad de instalar tutor para evitar malformaciones en el tallo.

	
Plantación en excelentes condiciones	Plantación con especies establecidas en buen tamaño

En los Predios de Natividad, la Plantación se encontró en excelentes condiciones y buen tamaño, se encuentra encerrado en un 100% sin ningún tipo de inconvenientes.

	
Plantación en excelentes condiciones y tamaño	Plantación en excelentes condiciones y tamaño

La Plantación ubicada en la parcelación del Señor Diógenes presentan excelentes condiciones y buen tamaño, entre los 40 y 60 cm de altura con follaje verde sin marchitamiento alguno y bien establecidos. Se encontraron algunos ejemplares mutilados por conejos, aunque la plantación se encuentra encerrada.

	
Plantaciones agroforestales	Plantación en excelentes condiciones

En el Predio del Señor José, la plantación está en excelentes condiciones y buen tamaño.
Se evidencias un encerramiento ubicado en una zona no priorizada. Se orientó iniciar el encerramiento en la zona previamente priorizada.


	
Sistema forestal de Plantación mixta, con cultivo agrícola	Plantación en excelentes condiciones

En el sector del predio en propiedad del Señor Lorenzo, el establecimiento en la parte de abajo se encuentra en buenas condiciones fitosanitarias, se evidencia el uso de fertilizantes y minerales (cal e hidrogel), para el adecuado manejo y desarrollo de las plántulas reforestadas.

La parte superior del encerramiento se encentra terminando en un 100%, la siembra se ve en su mayoría marchita debido al proceso de adaptación de las plantas debido a que cuentan con pocos días de ser trasplantadas, además se observa un poco de mortalidad de plántulas. En estos predios del sector de los Manguitos en posesión del sr Lorenzo se registró la presencia de animales como Vaca, burro y chivo dentro de la plantación, lo que dificulta el buen proceso de crecimiento y adaptación de las plántulas sembradas. Por lo cual se le orientó al contratista implementar mejoras en la asistencia técnica al proceso de restauración y de más acciones necesarias para garantizar el buen establecimiento de las plantaciones realizadas.

En síntesis, se determinó un avance del 30% de las hectáreas a reforestar establecidas. En las visitas de seguimiento se aprecia un adelanto superior a 120 hectáreas, pero solo algo más de 68 hectáreas se encuentran bien establecidas, mientras que las otras muestran señales de siembras recientes, contando con pocos días en el proceso de establecimiento, de las cuales algunos ejemplares presentan marchitamiento apical inicial y defoliación parcial, situaciones propias de los especímenes sembrados y del poco tiempo de adaptación, lo que requiere comprobar posteriormente el proceso de establecimiento y más acciones de asistencia técnica a la plantación para promover la adaptación y evitar al máximo las pérdidas.

	
Evidencias de uso de fertilizantes	Evidencias de uso de fertilizantes

	
Presencia de animales dentro de la plantacion	Siembra en estado marchito, se encuentran en proceso de adaptación

	
Plantación en excelentes condiciones	Se observa que han realizado la siembra de acuerdo con lo estipulado

Orientaciones y recomendaciones impartidas al contratista.

Se orientó el uso del hidrogel activado para facilitar el proceso de hidratación y mantenimiento hídrico de la plántula. Se orientó al contratista continuar el resto de las plantaciones utilizando el hidrogel activado, ya que el periodo de las segundas lluvias ha disminuido, distinto a las siembras realizadas en época de lluvias. Así mismo se recomendó aumentar las acciones propias de la asistencia técnica. En particular, se recordó al contratista implementar la instalación de tutor para facilitar el establecimiento recto de las plántulas.

2. Realizar protección de las plantaciones forestales establecidas y áreas intervenidas.

Se visitaron las zonas donde se implementaron las acciones de protección de la reforestación. Durante las jornadas de acompañamiento y seguimiento al proceso se encontraron puntales de madera seca inmunizada, tipo media luna en buen estado, en dimensiones de superiores a los 200 centímetros de largo y diámetro entre los 8 a 10 cm, los puntales enterrados a 50 cm, distantes cada 2 metros entre puntales, soportando cuatro (4) hilos de alambre de púa calibre 14, distanciados entre 35 y 40 cm, y con un refuerzo de pie de amigo cada 30 puntales.

Se evidenció la implementación de labores por cuadrillas de personal local, que involucran a la comunidad y a los poseedores, tenedores y propietarios de los predios colindantes al rio, quienes desarrollaron acciones de limpieza y guardarraya, trazado en terreno, preparación del terreno, hincado de postes y pie-amigos, templado y grapado de alambre de púas. Estas áreas bajo cerramientos se indicaron por medio de la georreferenciación, partiendo desde el punto de inicio y terminación de cada transepto, tomando puntos de coordenadas en zonas intermedias.

Los datos obtenidos durante el seguimiento y acompañamiento técnico al contratista reportan los siguientes detalles y orientaciones:

Coordenadas Ubicadas en el corregimiento de Carraipía, Reserva Forestal Protectora Montes de Oca. Municipio de Maicao.

Carraipia	N 11°10´13.8”
	W 072°23´14.6”

Información sobre el seguimiento al encerramiento. Seguimiento a las actividades de protección de las plantaciones forestales establecidas y áreas intervenidas, en los diferentes predios.

Parcela Nelson	
Nelson	**N 11°11´33.0”**
	W 072°22´22.3”
Inicio nelson	**N 11°11´33.0”**
	W 072°22´22.3”

Se observa una protección en alambre de púas con postes de madera recién levantada en la parte superior del predio. No se observa hasta la fecha encerramiento en la parte baja del predio que colinda al rio.

	
Plantación sin cerramiento en el sector al rio	Inicio de encerramiento

Parcelación Predios Natividad	
Natividad inicio superior	N 11°11´35.1”
	W 072°22´19.3”
Fin natividad superior	N 11°11´39.7”
	W 072°22´18.7”
Inicio natividad colinda al rio	N 11°11´35.7”
	W 072°22´28.8”
Fin natividad colinda al rio	N 11°11´39.7”
	W 072°22´27.7”

En este predio la plantación forestal cuenta con una protección al 100%, aislamiento culminado a cabalidad y en buen estado. Por la presencia de ganado vacuno y caprino en el sector, la comunidad optó por reforzar la protección en los tramos de zona ganadera con dos hilos más de alambre de púa.

	
Evidencia del encerramiento terminado	Evidencia del encerramiento terminado

Parcelación Predios José	
Inicio José parte superior	**N 11°11´42.4”**
	W 072°22´18.4”
Fin José parte superior	**N 11°11´44.6”**
	W 072°22´16.1”

En los predios del Sr José se encontró una protección ubicada en la zona de adelante, evidenciando una postura en la zona no priorizada. Se orientó al contratista de la obra resolver la ubicación de la protección de la plantación en la zona estipulada.

	
Encerramiento en zona no establecida	Plantación en excelentes condiciones

Parcelación Predio de Diógenes	
Inicio Diógenes	**N 11°11´48.4”**
	W 072°22´11.8”
Fin Diógenes	**N 11°11´52.8”**
	W 072°22´11.1”

El encerramiento y protección de esta plantación se encuentra en avances considerables en un 70%. Se observaron los puntales de madera hincados y pendientes de colocar unos los pelos de alambre.

	
Se evidencia el avance en el encerramiento	Plantación en excelentes condiciones

Cerramiento en Predio del Sr lorenzo inicio sin encerramiento	
Lorenzo inicio parte de abajo sin encerramiento solo el del propietario	N 11°43´05.8”
	W 072°16´21.4”
Primera plantación abajo sin encerramiento solo el del propietario	N 11°11´27.1”
	W 072°22´25.2”
Cerramiento en Predio del Sr lorenzo inicio con encerramiento parte de abajo	
Punto # 1 inicio encerramiento	N 11°43´05.8”
	W 072°16´21.4”
Punto # 2 encerramiento	N 11°11´16.8”
	W 072°22´30.0”
Punto # 3	N 11°11´03.4”
	W 072°22´37.7”
Punto # 4 calibrar 50 m después del punto # 3	N 11°11´01.8”
	W 072°22´38.8”
Punto # 5	N 11°10´58.1”
	W 072°22´41.9”
Punto # 6	

Punto # 7	N 11°10´54.0”
	W 072°22´39.9”
Punto # 8 50 metros después del 7 para calibrar	N 11°10´54.0”
	W 072°22´39.9”
Punto # 9 final primer encerramiento	N 11°10´52.8”
	W 072°22´21.3”
Punto # 10 – 50 metros antes del final #9 para calibrar	N 11°10´53.1”
	W 072°22´22.3”
Cerramiento en Predio del Sr lorenzo regreso mano izquierda parte de abajo	
Regreso fin mano izquierda	N 11°10´55.6”
	W 072°22´40.3”
Regreso inicio mano izquierda	N 11°11´00.6”
	W 072°22´39.7”
Cerramiento en Predio del Sr lorenzo parte de superior	
Punto # 11	N 11°10´50.8”
	W 072°22´43.9”
Punto # 12	N 11°10´50.8”
	W 072°22´43.9”
Punto # 13 final parte superior	N 11°10´41.1”
	W 072°22´47.3”
Punto # 14 50 metros antes del final	N 11°10´42.4”
	W 072°22´46.9”

En los predios al margen del rio en posesión del Señor Lorenzo, en su mayoría la protección está en buenas condiciones, los puntales se encuentran bien enterrados, cumplen con lo estipulado en cuanto al calibre y la cantidad de los pelos de alambres. Se evidencia el inicio del arreglo de las muescas en el cercamiento anterior, de acuerdo a las observaciones reportadas anteriormente, se hace la salvedad que aún faltan muchas muescas por corregir.

	
Encerramiento en buen estado y con las normas estipuladas en predio del Sr Lorenzo	Corrección de muescas en Predio Sr Lorenzo

	
Encierro en buenas condiciones Sr Lorenzo	Encerramiento interno del predio en zona de ganado.

Orientaciones y recomendaciones impartidas al contratista.

Se orientó continuar con las labores de corrección de las muescas en los píe de amigos. Así mismo se recomendó aumentar las acciones propias de la asistencia técnica. En particular, se recordó al contratista implementar el cuidado permanente a los sitios de siembra, que garantice la supervivencia de las plántulas, así como el control permanente del ingreso de semovientes (vacas, chivos, cerdos, etc.) al área restaurada.

Dado que algunos puntales (3) estaban hincados con la sección de diámetro mayor hacia arriba, se solicitó cambiar la orientación de los mismos y orientar a las demás cuadrillas que adelantan esta labor.

3. Establecer el montaje de parcelas de monitoreo.

Se realizó inspección y seguimiento a la parcela de monitoreo la cual se encuentra sin intervención activa. Se ubica en los predios del sector de los manguitos bajo la tutela del señor Lorenzo. Se solicitó al contratista marcar los mojones límites de la parcela para facilitar su delimitación y retirar la cinta límite para no estropear las actividades de transporte de los materiales entre una zona y la otra, orientando el uso del camino real y no al interior de la parcela la cual se encuentra en las inmediaciones de la zona reforestada.

Conclusiones generales de avance

Se verificó un avance general de la obra en un 53,85%, con un avance parcial del 30% del establecimiento y un 64,3% del encerramiento. Aunque se están adelantando labores con diferentes cuadrillas en las dos zonas de reforestación, que pueden reportar avances por encimas de los anteriores porcentajes, se deja salvedad que esas acciones se han realizado en los últimos días, lo que requiere mayor tiempo para la verificación del establecimiento con al menos 15 días desde la siembra y proyectar la reposición mínima.

Se recomendó al contratista reportar los avances en la bitácora de obra y verificar el rendimiento de las cuadrillas de las dos zonas para proyectar el recibido de la obra.

3.4 Obras ejecutadas acumuladas a partir de la iniciación del contrato

A la fecha del presente informe las actividades acumuladas corresponden a las reportadas a continuación – mes 8:

TABLA 3.1 – ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO (Avance Financiero)

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO - FINANCIERO (Noviembre 01 al 30 de 2023).								
OBJETO: CONTRATO DE OBRA No. 0108 DE 2022:REHABILITACION ECOLOGICA DE ZONAS DEGRADADAS EN LA CUENCA MEDIA DEL RIO CARRAIPIA DE LA RESERVA FORESTAL PROTECTORA MONTES DE OCA, MUNICIPIO DE MAICAO, LA GUAJIRA.								
CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO						AVANCES MES A MES	CORTE 30-11-2023	
1: RECUPERAR LOS BOSQUES EN INMEDIACIONES DE LA RIVERA DE LA CUENCA MEDIA HIDROGRAFICA DEL RIO CARRAIPIA								
ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	Vr. UNITARIO	COSTO TOTAL	MES 8	EJECUTADO ACUMULADO	OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA
1,1	Realizar el establecimiento de plantaciones forestales en zonas degradadas con su respectiva georeferenciacion	HA	241,00	3.132.774	754.998.534	$ 375.932.880	**$ 375.932.880**	ACTIVIDAD INICIADA
1,2	Realizar Protección de las plantaciones forestales establecidas y áreas intervenidas	KM	14,00	16.233.890	227.274.460	$ 146.105.010	**$ 146.105.010**	ACTIVIDAD INICIADA
				SUBTOTAL 1	**982.272.994**	**$ 522.037.890**	**$ 522.037.890**	
				ADMINISTRACION	24%	235.745.519	$ 125.289.094	$ 125.289.094
				IMPREVISTOS	1%	9.822.730	$ 5.220.379	$ 5.220.379
				UTILIDAD	5%	49.113.650	$ 26.101.895	$ 26.101.895
				IVA SOBRE UTILIDAD (19%)	19%	9.331.594	$ 4.959.360	$ 4.959.360
				TOTAL 1	**1.286.286.487**	**$ 683.608.617**	**$ 683.608.617**	
2: FORTALECER LOS ESPACIOS DE DIALOGO Y TRABAJO COLABORATIVO ENTRE EXPERTOS Y COMUNIDADES PARA LA SOLUCION DE LAS PROROBLEMATICAS GENERADAS POR LAS ACCIONES ANTROPICAS								
ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	Vr. UNITARIO	COSTO TOTAL	MES 8	EJECUTADO ACUMULADO	OBSERVACIONES INTERVENTORIA
2,1	Realizar talleres de socialización y sensibilización ambiental	NUMERO	5,00	1.299.740	6.498.700	$ 1.299.740	**$ 1.299.740**	INICIADA
2,2	Establecer el montaje de parcelas de monitoreo	GLOBAL	1,00	24.866.269	24.866.269	$ 24.866.269	**$ 24.866.269**	INICIADA
2,3	Realizar asistencia técnica al proceso de restauración	GLOBAL	1,00	48.140.370	48.140.370	$ 24.070.185	**$ 24.070.185**	INICIADA
2,4	Realizar reuniones para la generación de acuerdos de conservación con las comunidades beneficiadas	NUMERO	4,00	500.000	2.000.000	$ 1.000.000	**$ 1.000.000**	INICIADA
				SUBTOTAL 2	**81.505.339**	**$ 51.236.194**	**$ 51.236.194**	
				ADMINISTRACION	24%	19.561.281	$ 12.296.687	$ 12.296.687
				TOTAL 2	**101.066.620**	**$ 63.532.881**	**$ 63.532.881**	
				TOTAL VALOR CONTRATADO VS EJECUTADO	**1.387.353.107**	**$ 747.141.498**	**$ 747.141.498**	
				PORCENTAJE EJECUCION FINANCIERA			**53,85%**	

TABLA 4 – SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE PRODUCTOS EN EL PERIODO (Metas)


A continuación se presenta el avance de las metas de los indicadores de producto del proyecto:

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO - METAS (Noviembre 01 al 30 de 2023).						
OBJETO: CONTRATO DE OBRA No. 0108 DE 2022: REHABILITACION ECOLOGICA DE ZONAS DEGRADADAS EN LA CUENCA MEDIA DEL RIO CARRAIPIA DE LA RESERVA FORESTAL PROTECTORA MONTES DE OCA, MUNICIPIO DE MAICAO, LA GUAJIRA.						
CONDICIONES INICIALES DEL PROYECTO				AVANCES MES A MES		CORTE 30-11-2023
1: RECUPERAR LOS BOSQUES EN INMEDIACIONES DE LA RIVERA DE LA CUENCA MEDIA HIDROGRAFICA DEL RIO CARRAIPIA						
ITEM	DESCRIPCION	UND.	META	MES 8 (Metas)	EJECUTADO ACUMULADO	OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA
1,1	Realizar el establecimiento de plantaciones forestales en zonas degradadas con su respectiva georeferenciacion	HA	241	68	**68**	INICIADA
1,2	Realizar Protección de las plantaciones forestales establecidas y áreas intervenidas	HA	241	155	**155**	INICIADA
2: FORTALECER LOS ESPACIOS DE DIALOGO Y TRABAJO COLABORATIVO ENTRE EXPERTOS Y COMUNIDADES PARA LA SOLUCION DE LAS PROROBLEMATICAS GENERADAS POR LAS ACCIONES ANTROPICAS						
ITEM	DESCRIPCION	UND.	META	MES 8 (Metas)	EJECUTADO ACUMULADO	OBSERVACIONES INTERVENTORIA
2,1	Realizar talleres de socialización y sensibilización ambiental	NUMERO	5	1	**1**	INICIADA
2,2	Establecer el montaje de parcelas de monitoreo	NUMERO	3	3	**3**	INICIADA
2,3	Realizar asistencia técnica al proceso de restauración	NUMERO	1	0,5	**0,5**	INICIADA
2,4	Realizar reuniones para la generación de acuerdos de conservación con las comunidades beneficiadas	NUMERO	4	2	**2**	INICIADA
2,5	Realizar seguimiento técnico, administrativo, financiero y jurídico del proyecto	NUMERO	9	8	**8**	EN EJECUCION

3.5 Control de programación de obra de acuerdo con la programación entregada por el contratista de obra

A continuación se describen los avances en ejecución y en tiempo del contrato, así como el estado financiero comparando la inversión realizada por el contratista con el tiempo transcurrido en el periodo, la siguiente información refleja también el estado actual del Contrato de Obra y los posibles retrasos del contrato a la fecha de corte del presente informe. Para información más detallada, ver anexo de avance físico por actividades en los Anexos finales.

GRAFICO 1 - AVANCE FINANCIERO (Mes 8)




ESTADO: REINICIADO

AVANCE PRESUPUESTAL: 53,85%

AVANCE EN TIEMPO: 88,88%

GRAFICO 2 – PAGOS REALIZADOS (Mes 8)




A LA FECHA DE ESTE INFORME, SE REALIZO EL DESEMBOLSO DE ANTICIPO POR VALOR DE:

$ 693´676.553.50

El valor aquí descrito fue objeto de descuentos aplicados por la entidad contratante correspondientes al 5%

GRAFICO 3 – AVANCE FISICO (Mes 8)



SE TOMA COMO REFERENCIAS EL TIEMPO TRANSCURRIDO DEL CONTRATO PARA EL CUMPLIMIENTO LAS METAS PROGRAMADAS.

METAS PROGRAMADAS: 88,88%

METAS EJECUTADAS: 47,17%

Financiera – Presupuestal (conciliación cifras del contrato):

El análisis se realizó a partir del Balance del contrato Nº 0108 de 2022, teniendo en cuenta el presupuesto inicial como base para el control de costos.

TABLA 6 - BALANCE DEL CONTRATO DE OBRA No. 0108 DE 2022:

VALOR TOTAL CONTRATO:	**$ 1.387'353.107,00**	
ANTICIPO AUTORIZADO CONTRATISTA (50 %) – PAGADO		$ **693´676.553.50**
	VALOR EJECUTADO	**VALOR PAGADO (Amortizado)**
ANTICIPO – 50%		$ **693´676.553.50**
ACTAS PARCIALES	**$ 0,00**	**$ 0,00**
SALDO DEL CONTRATO, POR EJECUTAR		**$ 1.387'353.107,00**
ADICION EN RECURSOS	**$ 0,00**	**$ 0,00**
SUMAS	**$ 0,00**	**$ 1.387'353.107,00**

3.6 Informe de Inversión del Anticipo

A la fecha del presente informe la entidad contratante realizo desembolso del Anticipo del 50% estipulado en el contrato.

3.7 Recursos del Contratista

3.7.1 Personal

EQUIPO DE TRABAJO DEL CONTRATISTA: Para el presente periodo el contratista cuenta con el siguiente equipo de trabajo y profesionales que participan en el proyecto:

- **COORDINADOR - DIRECTOR:** **BIELCA PIMIENTA – Ing. Ambiental**
- **INGENIERO AGRONOMO:** **HEIVER MESTRA NARANJO – Ing. Agrónomo**
- **TECNICO FORESTAL:** **MAIKEL JAVIER ZAPATA COTES**

3.7.2 Equipo

A la fecha del presente informe el contratista cuenta con equipos y herramientas menores en el desarrollo del Contrato de Obra No. 0108 de 2022, particularmente en el área donde esta instalado el vivero temporal.

3.8 Control de calidad

TABLA 7

Nombre del Proveedor: CONSORCIO OCA – Contrato No. 0108 de 2022		
Fecha de Seguimiento: 01 al 30 de Noviembre de 2023		
CRITERIOS NECESARIOS	**PORCENTAJE**	**CALIFICACIÓN PERIODO**
• Cumplimiento del objeto del contrato	**30%**	28%
• Calidad del producto/servicio (especificaciones/obligaciones)	**30%**	28%
• Cumplimiento en tiempo de entrega del bien, obra o para la prestación del servicio	**25%**	20%
• Personal idóneo	**10%**	8%
• Valor Agregado	**3%**	0%
• Atención a reclamaciones y/o sugerencias	**2%**	2%
• Proveedor cumple con criterios:	**SI** **X** **NO**	
SUMATORIA CALIFICACIÓN:		**86%**

CERTIFICACION DE DESEMPEÑO: Como Interventores del Contrato Nº 0108 de 2022, cuyo objeto es la **REHABILITACION ECOLOGICA DE ZONAS DEGRADADAS EN LA CUENCA MEDIA DEL RIO CARRAIPIA DE LA RESERVA FORESTAL PROTECTORA MONTES DE OCA. MUNICIPIO DE MAICAO, LA GUAJIRA**, Certifico que evaluado el desempeño del contratista para el periodo comprendido desde el 01/11/2023 al 30/11/2023 (30 días de ejecución – 8° mes), la firma contratista obtuvo los puntajes anteriormente descritos.

3.9 Estado general del tiempo

CLIMA EN LA REGION:

Durante este periodo, se presentaron continuas precipitaciones en la región, lo que beneficio el establecimiento de las plantaciones y el rendimiento del contratista.

3.10 Dificultades presentadas durante el desarrollo del contrato

En el presente periodo el proyecto fue reiniciado el día 01 de noviembre, debido a las lluvias presentadas que favorecieron las actividades de siembra, no se reportaron dificultades de consideración en el presente periodo.

ESTADO DEL CONTRATO: REINICIADO Y EN EJECUCION

4. CONTRATO DE INTERVENTORÍA

4.1. Información General del Contrato

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA		
PERIODO PRESENTE INFORME:	**01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023**	
NÚMERO CONTRATO: 0102 DE 2022	**CONTRATISTA: ENRIQUE MANUEL ZIMMERMAN ORTIZ**	
VALOR INICIAL: $ 138'750.000,oo	**NIT: 84096536 - 3**	
OBJETO DEL CONTRATO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA EL PROYECTO DE REHABILITACION ECOLOGICA DE ZONAS DEGRADABLES EN LA CUENCA MEDIA DEL RIO CARRAIPIA DE LA RESERVA FORESTAL PROTECTORA MONTES DE OCA, MUNICIPIO DE MAICAO, LA GUAJIRA		
FECHA DE INICIO:	**01 DE FEBRERO DE 2023**	
FECHA DE SUSPENSION 1:	**31 DE AGOSTO DE 2023**	
FECHA DE REINICIO 1:	**01 DE NOVIEMBRE DE 2023**	
FECHA DE TERMINACION:	**31 DE DICIEMBRE DE 2023**	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	**$ 138.750.000,00**	
SUPERVISOR DESIGNADO:	**Ing. YURI PAULIN HURTADO GARCIA**	
PÓLIZA No.: 3017504	**FECHA ACTUALIZACION: 23/11/2023**	**COMPAÑIA: PREVISORA SEGUROS**
PLAZO TOTAL DE EJECUCION: Nueve (09) Meses	**ADICIONES EN TIEMPO: Ninguna**	**ADICIONES RECURSOS: Ninguna**

la Corporación Autónoma Regional de La Guajira - CORPOGUAJIRA aprobó el proyecto denominado "**REHABILITACION ECOLÓGICA DE ZONAS DEGRADADAS EN LA CUENCA MEDIA DEL RÍO CARRAIPÍA DE LA RESERVA FORESTAL PROTECTORA MONTES DE OCA, MUNICIPIO DE MAICAO, LA GUAJIRA**.", para ser ejecutado con recursos del Sistema General de Regalías – Asignación Ambiental.

La necesidad la constituye, el deber legal que le asiste a CORPOGUAJIRA, en atender oportuna y eficazmente los diferentes requerimientos que en el desarrollo de su función le corresponde, para ello la construcción del proceso que conlleve a la efectiva ejecución del proyecto en mención y la garantía en la correcta ejecución de las obras proyectadas.

Se apertura Concurso de Méritos y se suscribió el Contrato de Interventoría No. 0102 de 2022, cuyo objeto es la **INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA, PARA EL PROYECTO DE REHABILITACION ECOLÓGICA DE ZONAS DEGRADADAS EN LA CUENCA MEDIA DEL RÍO CARRAIPÍA DE LA RESERVA FORESTAL PROTECTORA MONTES DE OCA, MUNICIPIO DE MAICAO, LA GUAJIRA**, para la vigilancia y control del proyecto mencionado.

4.2. Actividades desarrolladas por la interventoría

4.2.1 Actividades Administrativas

4.2.1.1 Correspondencia enviada y recibida

Durante este periodo no se generaron oficios y correspondencia:.

4.2.1.2 Actas generadas en el periodo del informe

Se suscribió Acta de Recibo Parcial No. 01 del Contrato de Interventoría No. 0102 de 2022, donde se cancelan 4 periodos de ejecución de las actividades de interventoría correspondientes a los meses de febrero, marzo, abril y mayo de 2023.

Se suscribieron Actas de Reiniciación de los contratos de obra e interventoría, debido a que las condiciones climáticas mejoraron con la llegada de las lluvias en el área de intervención del Proyecto.

4.2.1.3 Actas generadas en el desarrollo del contrato

Se suscribió Acta de Recibo Parcial No. 01 del Contrato de Interventoría No. 0102 de 2022, donde se cancelan 4 periodos de ejecución de las actividades de interventoría correspondientes a los meses de febrero, marzo, abril y mayo de 2023.

Se suscribieron Actas de Reiniciación de los contratos de obra e interventoría, debido a que las condiciones climáticas mejoraron con la llegada de las lluvias en el área de intervención del Proyecto.
.

4.2.1.4 Actas de comité técnico

Se realizó Comités Técnico No. 07 en el presente periodo, se trataron los siguientes temas:

- ACTA DE COMITÉ No. 07: De fecha 23 de noviembre de 2023, se solicitó la reprogramación de las obras y la actualización de las garantías según Acta de Reinicio No. 01. Igualmente se realizó un análisis del avance del proyecto a la fecha de realización del comité y de acuerdo a lo evidenciado en visita de campo por la interventoría y la supervisión el día 22 de noviembre, donde se evidenciaron avances significativos del proyecto

4.2.1.5 Sistema Integral de seguridad social y Aportes Parafiscales

El contratista de Obra reporto información con respecto a los pagos del sistema de seguridad social y parafiscal de su equipo de trabajo en el periodo anterior correspondiente al mes de octubre, la información de las planillas de este periodo ya fue solicitada por la Interventoría.

4.2.1.6 Revisión de Vigencia de las Garantías

ESTADO DE LAS GARANTIAS DE LA INTERVENTORIA:

- Estado de Vigencia de las Garantías. Las pólizas de garantías fueron expedidas el día 13 de Enero de 2023 y actualizadas según Acta de Reinicio No. 01 el dia 23 de noviembre así:

AMPAROS	VIGENCIAS (Actualizadas según Acta de Renicio)		VR ASEG.	EXPEDICION / ACTUALIZACION	COMPAÑÍA
CUMPLIMIENTO:	29/12/2022	31/10/2024	$ 13’875.000,00	11/23/2023	PREVISORA SEGUROS
BUEN MANEJO DE ANTICIPO:	29/12/2022	31/04/2024	$ 69’375.000,00	11/23/2023	PREVISORA SEGUROS
SALARIOS Y PRESTACIONES:	29/12/2022	31/12/2026	$ 6’937.500,00	11/23/2023	PREVISORA SEGUROS A
CALIDAD DEL SERVICIO:	30/09/2023	31/12/2024	$ 27’937.500,00	11/23/2023	PREVISORA SEGUROS
RESPONSABILIDAD CIVIL:	29/12/2022	31/12/2023	$ 200.000.000.00	11/23/2023	PREVISORA SEGUROS

A la fecha del presente informe el contrato fue reiniciado desde el día 01 de noviembre de 2023.

4.2.2 Actividades técnicas

4.2.2.1 Seguimiento de la interventoría al establecimiento de plantaciones forestales en zonas degradadas con su respectiva georeferenciación:

Actividad iniciada y en ejecución.

4.2.2.2 Seguimiento de la interventoría a protección de las plantaciones forestales establecidas y áreas intervenidas:

Actividad iniciada y en ejecución

4.2.2.3 Seguimiento de la interventoría a las actividades de socialización y sensibilización ambiental

Actividad iniciada y en ejecución.

4.2.2.4 Seguimiento de la interventoría al Establecimiento del Montaje de parcelas de monitoreo

Actividad iniciada y en ejecución.

4.2.2.5 Seguimiento de la interventoría a la divulgación del proyecto en medios de prensa escrita y hablada

Actividad iniciada.

4.2.2.6 Seguimiento de la interventoría a las reuniones para la generación de acuerdos de conservación con las comunidades beneficiadas

Actividad iniciada.

4.2.2.7 Avance físico de actividades


Para el presente periodo se reportan las actividades de seguimiento y vigilancia del octavo mes de Interventoría de acuerdo a lo estipulado en el Contrato de Interventoría No. 0102 de 2022, los avances financieros del periodo se reportan en el ítem 4.2.3., y corresponden al **87,35 %**


4.2.2.8 Estado General del tiempo

Durante este periodo predominaron las lluvias en la región, tal como se reporta en los boletines de reporte del tiempo del mes de noviembre del IDEAM:

GRAFICO 4

IDEAM





Estado del tiempo mes transcurrido - Noviembre 2023: Predominaron las lluvias en la región.

4.2.2.9 Cuadros control de personal y equipo

A continuación se discrimina el personal a cargo de la firma interventora para el desarrollo de los trabajos en este periodo, el cual es el mismo presentado en la propuesta del contrato:

1	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	Ing. ENRIQUE MANUEL ZIMMERMAN ORTIZ
2	INGENIERO AMBIENTAL	Ing. WILLIS ACOSTA VALDES
3	PROFESIONAL SOCIAL	
4	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	MALEIBIS DE JESUS PINTO COBO
5	ASISTENTE FINANCIERO	JHONATHAN BRITO OJEDA
6	ASISTENTE JURIDICO	Dr. LUIS ANGEL SIOSI ESCUDERO

La interventoría cuenta desde el inicio de sus actividades con un vehículo marca KIA SPORTAJE, placas AC541UV, para el transporte del equipo de trabajo.


4.2.3 Actividades Financieras

4.2.3.1 Avance financiero de actividades – Tabla 8

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VALOR	TIEMPO	VALOR TOTAL	DEDICACION MENSUAL									Total Mes	COSTO
							1	2	3	4	5	6	7	8	9		
COSTOS DIRECTOS																	
I	**RECURSO HUMANO**																
PERSONAL PROFESIONAL																	
STAFF DE ADMINISTRACION Y DIRECCION																	
1.1	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	UND	1	5.400.000	9	5.400.000,00	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	-	2,00	10.800.000
RESIDENTES E INSPECTORES																	
1.2	INGENIERO AMBIENTAL	UND	1	3.450.000	9	3.450.000,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,25	-	3,75	12.937.500,00
1.3	PROFESIONAL SOCIAL	UND	1	2.650.000	5	2.650.000,00	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25			-	-	1,25	3.312.500
ADMINISTRATIVOS																	
1.4	ASISTENTE ADMINISTRATIV	UND	1	1.800.000	9	1.800.000,00		0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	-	1,75	3.150.000
1.5	ASISTENTE FINANCIERO	UND	1	1.800.000	9	1.800.000,00	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25		2,00	3.600.000
1.6	ASISTENTE JURIDICO	UND	1	1.800.000	9	1.800.000,00	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25		2,00	3.600.000
																	37.400.000
FACTOR MULTIPLICADOR																	**1,90**
	COSTO DIRECTO DE PERSONAL																**71.060.000**

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VALOR	TIEMPO	VALOR TOTAL	DEDICACION MENSUAL									COSTO TOTAL
III	TRANSPORTES Y VEHICULOS															
3.1	Campero, Pick-Up, > 4x4	UND	1	7.397.000,0	9	7.397.000	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	4,0	29.588.000
COSTOS VEHICULOS Y TRANSPORTES																29.588.000
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	MES PLENO	TIEMPO	VALOR TOTAL	DEDICACION MENSUAL									COSTO TOTAL
IV	OTROS COSTOS INDIRECTOS															
4.1	Comunicaciones – Internet	UND	1	49.877	9,0	448.893	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	8,0	399.016
4.2	Edicion de informes	UND	GL	100.000,00	9,0	1.400.000	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	8,0	800.000
GASTOS COMUNICACIONES E INFORMES DE LA INTERVENTORIA																1.199.016
V	TOTAL COSTOS															101.847.016
COSTOS ACUMULADOS																101.847.016
VI	IVA															
	IVA SOBRE EL VALOR TOTAL DEL SERVICIO															19.350.933
TOTAL GASTO MES 8 - INTERVENTORIA																121.197.949

GRAFICO 5 - AVANCE FINANCIERO - INTERVENTORIA (Mes 8)




ESTADO: REINICIADO Y EN EJECUCION

AVANCE PRESUPUESTAL: 87,35%

AVANCE EN TIEMPO: 88,88%

RETRASO EN ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE LA INTERVENTORIA: 0,00%

GRAFICO 6 – PAGOS REALIZADOS – INTERVENTORIA (Mes 8)




A LA FECHA DE ESTE INFORME, SE HA REALIZADO EL DESEMBOLSO DE ANTICIPO POR VALOR DE:

$ 69´375.000.00

A LA FECHA DE ESTE INFORME, SE HA REALIZADO EL DESEMBOLSO DE ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 01 AMORTIZADA POR VALOR DE:

$ 30.907.131.00

GRAFICO 7 – AVANCE FISICO – INTERVENTORIA (Mes 8)



AVANCE FISICO: 87,35 %

Se toma como referencia los costos de las actividades realizadas y los salarios pagados al equipo de trabajo de Interventoría hasta el mes 8

4.2.3.2 Manejo de anticipo

A la fecha se realizaron gastos derivados de los recursos del Anticipo los cuales fueron agotados y reportados en los informes anteriores:

Tabla 9

VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE ANTICIPO									69.375.000
ITEM	DESCRIPCION		MES 1 FEBRERO/23	MES 2 MARZO723	MES 3 ABRIL/23	MES 4 MAYO/23	MES 5 JUNIO/23	MES 6 JULIO/23	TOTAL GASTOS ANTICIPO
1	Director de Interventoria	Enrique M. Zimmerman	2.565.000	2.565.000	2.565.000	2.565.000	2.565.000	2.565.000	**15.390.000**
2	Residente de interventoria	Willis Acosta Valdes	3.277.500	3.277.500	3.277.500	3.277.500	3.277.500	3.277.500	**19.665.000**
3	Profesional Social	Geomer Fuenmayor	1.258.750	1.258.750	1.258.750				**3.776.250**
4	Asistente Administrativo	Maleibis Pinto Cobo		855.000	855.000	855.000	855.000	855.000	**4.275.000**
5	Asistente Financiero	Juonatan Brito	855.000	855.000	855.000	855.000	855.000	855.000	**5.130.000**
6	Asistente Juridico	Luis Angel Siosi	855.000	855.000	855.000	855.000	855.000	855.000	**5.130.000**
7	Alquiler de Vehiculo 4 x 4	Carlos Bautista Freyle	13.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	**21.000.000**
			22.311.250	**11.166.250**	**11.166.250**	**9.907.500**	**9.907.500**	**9.907.500**	**74.366.250**

4.2.3.3 Pagos realizados a través de actas parciales

Se presentó Acta Parcial No. 01 del contrato de Interventoría No. 0102 de 2022 en este periodo, la cual fue desembolsada por parte de la entidad contratante, se presentara en los próximos días acta de recibo parcial No. 02 correspondiente a los periodos de junio, julio y agosto de 2023.

4.2.3.4 Balance contrato de interventoría – Tabla 10

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	**$ 138’750.000,00**	
ANTICIPO AUTORIZADO (50 %)		**$ 69’375.000.00**
	VALOR EJECUTADO	**VALOR PAGADO / POR PAGAR (Amortizado)**
VALOR EJECUTADO TOTAL MES 9	$ 121.197.949.00	$ 60.598.974.50
SALDO DEL CONTRATO, POR EJECUTAR	$ 17’552.051,00	$ 8’776.025,50
SUMAS	**$ 138’750.000,00**	**$ 138’750.000,00**
ACTAS PARCIALES PAGADAS	$ 61.814.262.00	$ 30.907.131.00

1. OBSERVACIONES, RECOMENDACIÓNES Y CONCLUSIONES:

El proyecto fue reiniciado debido a que con la llegada de las lluvias mejoraron las condiciones climáticas necesarias en la región intervenida, lo que ha beneficiado enormemente el establecimiento de las plantaciones forestales y el rendimiento de los trabajos.

ENRIQUE MANUEL ZIMMERMAN ORTIZ
Interventor Contrato de Obra No. 0108 de 2022

ANEXOS

- **ANEXOS FOTOGRAFICOS**

Se anexa informe fotográfico de las actividades del periodo.

- **ACTAS DE REUNIONES**

Se generó Acta de Comité No. 05.

- **BITÁCORA Y/O FORMATOS VISITAS DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN CONTRATO No. 102 DE 2022**

Se adjuntan formatos de visitas de seguimiento de obra por parte del Residente de Interventoría.

- **OFICIOS ENVIADOS**

Se anexan Oficios enviados en el periodo.

- **OFICIOS RECIBIDOS**

Se anexan oficios recibidos en el periodo.

- **PLANILLAS SEGURIDAD SOCIAL CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA**

DOCUMENTOS GENERADOS EN EL PERIODO

SE ADJUNTAN ACTAS DE COMITES, CORRESPONDENCIA, ACTAS DE PAGO, ACTAS MODIFICATIVAS, PLANILLAS DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y DEMAS DOCUMENTOS GENERADOS EN EL PERIODO

ACTA DE REINCIO Nº 01 DE 2023

DEL CONTRATO DE OBRA Nº 108 DE 2022, ENTRE CORPOGUAJIRA y CONSORCIO OCA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA Nº:	108 DE 2022
OBJETO:	REHABILITACIÓN ECOLÓGICA DE ZONAS DEGRADADAS EN LA CUENCA MEDIA DEL RIO CARRAIPIA DE LA RESERVA FORESTAL PROTECTORA MONTES DE OCA, MUNICIPIO DE MAICAO, LA GUAJIRA.
CONTRATANTE:	CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA - CORPOGUAJIRA
CONTRATISTA:	CONSORCIO OCA – JUAN PABLO MOVÍL RODRIGUEZ (REPRESENTANTE LEGAL)
INTERVENTOR:	ENRIQUE MANUEL ZIMMERMAN ORTIZ
SUPERVISOR:	JEFERSON JOSÉ BRACHO CARVAJAL
FORMA DE PAGO:	50% ANTICIPO, RESTANTES MEDIANTE ACTAS PARCIALES
FECHA ACTA DE INICIACIÓN:	01 DE FEBRERO 2023
FECHA DE FINALIZACIÓN	31 DE OCTUBRE DE 2023
VALOR TOTAL:	MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTAY TRES MIL CIENTO SIETE PESOS ($ 1.387.353.107.00) M/L
PLAZO:	NUEVE (9) MESES
FECHA DE SUSPENCIÓN 1:	31 DE AGOSTO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN No 2:	31 DE DICIEMBRE DE 2023

En las oficinas de Corpoguajira, en la ciudad de Riohacha, al primer (01) día del mes de noviembre de 2023, se reunieron, JEFERSON JOSÉ BRACHO CARVAJAL, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Riohacha, identificado con la cédula de ciudadanía Nº 84.081.580 de Riohacha (La Guajira) en calidad de supervisor del **CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 0108 DE 2022**, en representación de Corpoguajira, JUAN PABLO MOVÍL RODRIGUEZ, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Riohacha, identificado con la cédula de ciudadanía Nº 79.691.705 de Bogotá, en calidad de representante legal del Consorcio OCA, como contratista de obra pública y ENRIQUE MANUEL ZIMMERMAN ORTIZ, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Riohacha, identificado con la cédula de ciudadanía N° 84.096.536 de Riohacha (La Guajira), como interventor externo con el fin de dejar constancia, por medio de la presente acta, de REINICIAR las actividades del Contrato de Obra Pública N° 108 de 2022 suscrito el 30 de diciembre de 2022 y cuyo objeto es "REHABILITACIÓN ECOLÓGICA DE ZONAS DEGRADADAS EN LA CUENCA MEDIA DEL RIO CARRAIPIA DE LA RESERVA FORESTAL PROTECTORA MONTES DE OCA, MUNICIPIO DE MAICAO, LA GUAJIRA", de acuerdo con las siguientes consideraciones:

- Que en el desarrollo de las obras del Contrato de Obra Pública N° 108 de 2022, se presentaron inconvenientes no previstos en la ejecución del proyecto, que ocasionaron dificultades al desarrollo de las actividades, debido a la escasez del recurso hídrico, proveniente de las lluvias (originadas, normalmente, en la primera temporada invernal del año 2023) y a la ocurrencia del fenómeno meteorológico de "El Niño" en el país (altas temperaturas y sequía en la presente anualidad), por tal motivo, no existían las condiciones climáticas favorables para el buen desarrollo de las actividades de siembras.

- En razón de la situación mencionada, algunas de las actividades faltantes y significativas no pudieron ser ejecutadas en los tiempos previstos, y se acordó entre las partes realizar la suspensión temporal del contrato hasta que se dieran las condiciones climáticas para continuar con las actividades contempladas en el contrato.

- Que el día 31 de agosto del 2023, se suscribió acta de suspensión de labores del contrato de obras pública N° 0108 de 2022, suscrito entre CORPOGUAJIRA y el CONSORCIO OCA, cuyo objeto es "REHABILITACIÓN ECOLÓGICA DE ZONAS DEGRADADAS EN LA CUENCA MEDIA DEL RIO CARRAIPIA DE LA RESERVA FORESTAL PROTECTORA MONTES DE OCA, MUNICIPIO DE MAICAO, LA GUAJIRA".

- Que en el desarrollo del comité técnico realizado el día 29 de agosto de 2023, el contratista CONSORCIO DE OCA se comprometió a tomar las medidas necesarias para cumplir temas pendiente como son: la entrega puntual de los informes, el diligenciamiento periódico de la bitácora de campo, entregar el informe de avance N° 06 correspondiente al mes de julio con sus evidencias, entregar un plan de contingencia detallado a fin de superar los atrasos suscitados durante la ejecución del contrato, entregar la programación actualizada de las actividades que falta por ejecutar.

- Que se dan por superadas las circunstancias que dieron origen a la suspensión del contrato de obras públicas N° 0108 de 2022, relacionadas con la escasez del recurso hídrico, proveniente de las lluvias (originadas, normalmente, en la primera y segunda temporada invernal del año 2023) y a la ocurrencia del fenómeno meteorológico de "El Niño" en el país; sin embargo, por los motivos de la temporada ciclónica que dio origen a la producción lluvias con alta frecuencia en el área de influencia del contrato favorecieron las condiciones climáticas y humedad en el suelo para el desarrollo de las actividades de la plantación forestal y el natural crecimiento eficiente de las especies vegetales.

En consecuencia, las partes:

ACUERDAN

1. Que se reinicia el plazo del presente contrato de obra pública el primer (01) día del mes de noviembre de 2023.

2. Que el contratista se compromete a remitir copia de la presente acta a la compañía aseguradora para actualizar la vigencia de las garantías o pólizas según el tiempo de terminación pactado.

3. Que el contratista se compromete a entregar plan de contingencia y el cronograma de actividades del contrato actualizado antes de los próximos cinco días a partir de la fecha de reinicio.

Verificado lo anterior, se hace constar y establece como fecha de reinicio del Contrato de Obra Pública N° 108 de 2022, el día, primero (01) del mes de noviembre de 2023. Por lo expresado, anteriormente, se firma la presente acta de reinicio por las personas que intervinieron en la reunión:

Ing. JUAN PABLO MOVÍL RODRIGUEZ
R.L. Consorcio OCA

Ing. ENRIQUE MANUEL ZIMMERMAN ORTIZ
Interventor

Ing. JEFERSON J. BRACHO CARVAJAL
Supervisor Contrato N° 108 de 2022

ACTA DE REINICIO Nº 01 DE 2023

DEL CONTRATO Nº 0102 DE 2022, ENTRE CORPOGUAJIRA y ENRIQUE MANUEL ZIMMERMAN ORTIZ

CONTRATO DE OBRA PUBLICA:	0102 DE 2022
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA EL PROYECTO DE REHABILITACION ECOLOGICA DE LAS ZONAS DEGRADADAS EN LA CUENCA MEDIA DEL RIO CARRAIPIA DE LA RESERVA FORESTAL PROTECTORA MONTES DE OCA, MUNICIPIO DE MAICAO, LA GUAJIRA BPIN 20223201010014
CONTRATANTE:	CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA -CORPOGUAJIRA
CONTRATISTA:	ENRIQUE MANUEL ZIMMERMAN ORTIZ
SUPERVISOR:	YURI PAULIN HURTADO GARCÍA
FORMA DE PAGO:	ACTAS PARCIALES DE RECIBO
FECHA ACTA DE INICIO:	01 DE FEBRERO 2023
FECHA SUSPENSIÓN 01:	31 DE AGOSTO DE 2023
FECHA REINICIO No. 01:	01 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA DE FINALIZACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2023
VALOR TOTAL:	CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/L ($ 138'750.000,00)
PLAZO:	NUEVE (9) MESES

En las oficinas de Corpoguajira, en la ciudad de Riohacha, el Primero (01) de Noviembre de 2023, se reunieron, la Ing. YURI PAULÍN HURTADO GARCÍA, en calidad de supervisora del CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 0102 DE 2022, en representación de CORPOGUAJIRA, y ENRIQUE MANUEL ZIMMERMAN ORTIZ, mayor de edad, identificado con la cédula No. 84.096.536, en su condición de CONTRATISTA con el fin de dejar constancia, por medio de la presente acta, del Reinicio de las actividades del Contrato de Interventoría No. 0102 de 2022.

El supervisor del Contrato de Interventoría y el contratista, pusieron en conocimiento lo siguiente:

QUE:

- En el desarrollo de las obras del Contrato de Obra Pública N° 108 de 2022, se presentaron inconvenientes no previstos en la ejecución del proyecto, que ocasionaron dificultades al desarrollo de las actividades, debido a la escasez del recurso hídrico, proveniente de las lluvias (originadas, normalmente, en la primera temporada invernal del año 2023) y a la ocurrencia del fenómeno meteorológico de "El Niño" en el país (altas temperaturas y sequía en la presente anualidad), por tal motivo, no existían las condiciones climáticas favorables para el buen desarrollo de las actividades de siembras.

- En razón de la situación mencionada se acordó entre las partes realizar la suspensión temporal del contrato hasta que se dieran las condiciones climáticas para continuar con las actividades contempladas en el contrato.

- El contrato de interventoría No. 0102 de 2022 fue suscrito con el fin de realizar el seguimiento técnico, administrativo, financiero y jurídico a las actividades del contrato No. 0108 de 2022 del PROYECTO DE REHABILITACION ECOLOGICA DE LAS ZONAS DEGRADADAS EN LA CUENCA MEDIA DEL RIO CARRAIPIA DE LA RESERVA FORESTAL PROTECTORA MONTES DE OCA

Que los motivos anteriormente mencionados y que dieron pie a la suspensión han sido superados y a la fecha de hoy se vienen presentando precipitaciones constantes mejorando las condiciones climáticas para dar continuidad a las actividades del proyecto, y que se dió reinicio al contrato de obra No. 108 de 2022, en consecuencia, las partes:

ACUERDAN

1. Reiniciar el contrato de interventoría No. 0102 de 2022 cuyo objeto es INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA EL PROYECTO DE REHABILITACION ECOLOGICA DE LAS ZONAS DEGRADADAS EN LA CUENCA MEDIA DEL RIO CARRAIPIA DE LA RESERVA FORESTAL PROTECTORA MONTES DE OCA, MUNICIPIO DE MAICAO, LA GUAJIRA BPIN 20223201010014 a partir del día, Martes Primero (01) de Noviembre de 2023, ya que a la fecha existen las condiciones climáticas favorables (lluvias constantes), para continuar con la ejecución del Contrato de Obra Pública N° 108 de 2022, el cual es objeto de Interventoría.

2. Que el contratista de Interventoría se compromete a actualizar las garantías o pólizas del

Contrato de Interventoría No. 0102 de 2022.

3. Que una vez reiniciado el contrato de la interventoría se compromete actualizar la programación de actividades.

Verificado lo anterior, se hace constar y establece como fecha de Reinicio del Contrato de interventoría No. 0102 de 2022, el día, Primero (01) del mes de Noviembre de 2023. Por lo expresado, anteriormente, se firma la presente Acta de Reinicio por las personas que intervinieron en la reunión:

YURI PAULINHURTADO GARCIA
Supervisor Contrato No. 0102 de 2022

ENRIQUE MANUEL ZIMMERMAN ORTIZ
Contratista

Corpoguajira	**ACTA DE REUNION Nº 007**	**Código:** R PCP04-2 **Versión: 5** **Fecha:** 05/11/2015 Página **1** de **3**

NOMBRE DEL EVENTO:	**Comité Técnico de Seguimiento N° 007 - Contrato N° 108 de 2022: PROYECTO "REHABILITACIÓN ECOLÓGICA DE ZONAS DEGRADADAS EN LA CUENCA MEDIA DEL RIO CARRAIPIA DE LA RESERVA FORESTAL PROTECTORA MONTES DE OCA, MUNICIPIO DE MAICAO, LA GUAJIRA"**
TEMA/PROYECTO/ASUNTO:	**FECHA:** Jueves, 23 de noviembre de 2023
	LUGAR: CORPOGUAJIRA
	HORA DE INICIO: 9:10 A.M.
	HORA DE FINAL: 11:00 AM.

AGENDA:

1. Revisión del cumplimiento de los compromisos del Acta anterior
2. Reprogramación de actividades y actualización en Gesproy
3. Actualización de garantías.
4. Avance de obras
5. Informes de avance atrasados
6. Temas Varios

PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD
Ing. Jeferson J. Bracho Carvajal	Supervisor Contrato de Obra	Corpoguajira
Ing. Enrique M. Zimmerman Ortiz	Interventor	Interventoría externa
Ing. Juan Pablo Móvil Rodríguez	Representante legal	Consorcio de Oca

DESARROLLO

Por convocatoria de la supervisión, el día jueves 23 de noviembre de 2023, se convoca el presente Comité Técnico, Administrativo y Financiero del Contrato de Obra Pública N° 108 de 2022, con el fin de aclarar, evaluar y resolver diferentes temas derivados de la ejecución del proyecto, así como para la realización de compromisos entre los participantes que conlleven al correcto desarrollo de los trabajos; se inicia el comité en las instalaciones del área de Gestión Ambiental de Corpoguajira a las 9:10 A.M., con las siguientes participaciones de los convocados:

Se comienza con la presentación de los asistentes y toma la palabra el supervisor del Contrato de Obras N° 108 de 2022, con el objetivo de desarrollar los 6 temas propuestos en la convocatoria realizada vía email, los cuales se mencionan a continuación:

- Cumplimiento de los compromisos del Acta anterior:

Una vez revisada el Acta de Comité No. 06 se revisaron los compromisos anteriores y se determinó el cumplimiento de los mismos en torno a la suspensión suscrita y la entrega de los informes de obra atrasados por parte del contratista.

- Reprogramación de actividades y actualización en Gesproy

Toma la palabra el contratista de obra, el Ingeniero. Juan Pablo Móvil, manifestando que para el día viernes 24 de noviembre estará entregando la reprogramación ajustada al Acta de Reinicio No. 01 para posteriormente enviar al área de planeación para actualizar la plataforma de Gesproy, la reprogramación será enviada a la interventoría y a la supervisión para su respectiva revisión y aprobación previa.

- Actualización de garantías.

El contratista ya actualizo las garantías y fueron cargadas al Secop 2 para su respectiva a probación por parte de la corporación, la interventoría solicita al supervisor hacer seguimiento en el área jurídica para la aprobación inmediata de las actualizaciones.

- Avance de obras

Toma la palabra el director de interventoría el Ing. Enrique Zimmerman, quien expresa que en visita realizada el día de ayer a las áreas intervenidas, en donde asistieron entre otros el supervisor de la corporación, Ing. Jefferson Bracho, el residente de la Interventoría, Ing. Willis Acosta y los profesionales del equipo de trabajo del contratista, se evidenciaron avances significativos desde el reinicio de las actividades, las intervenciones se detallan a continuación:

A la fecha de la visita se han ejecutado 4 kms de protección o cerramiento a las áreas establecidas.

A la fecha se han establecido 70 ha de plantaciones forestales en las siguientes áreas:

- Sector Jordan 1 y 2, finca Lorenzo Ramírez Ipuana ... 58,81 ha establecidas
- Sector Jordan, finca de Natividad Morales ..... 4,04 ha establecidas
- Sector Jordan, finca de Nelson Contreras .....4,15 ha establecidas
- Sector Jordan, finca de Diógenes Arroyo .....3,00 ha establecidas

TOTAL, AREA ESTABLECIDA ..... 70,00 HECTAREAS

El contratista de obra asegura que existen otras 20 has establecidas en el sector de casa bloque que no alcanzaron a ser observadas en la visita por falta de tiempo y propone que si la interventoría y la supervisión están dispuesta se puede programar otra visita para verificar esta siembra.

A la fecha se evidenció en la visita que se continúa trabajando el área del señor Lorenzo Ramírez, y se estima que para el día miércoles 29 de noviembre de ejecutaran 55,19 hectáreas más para un total de 114 ha en este predio, así las cosas, para el día 30 de noviembre estarían establecidas un total de **145,2 ha, y 7,5 km de protección**.

Toma la palabra el Representante Legal de la firma contratista y manifiesta que la próxima semana estará presentando Acta de Recibo Parcial No. 01 con los avances realizados a la fecha, esta acta será objeto de revisión por parte de la interventoría y la supervisión y remitida posteriormente al área jurídica y de presupuesto para tramite de pago.

- Informes de obra atrasados:

El supervisor y la interventoría solicita al contratista más celeridad y puntualidad en la entrega de los informes de avance de obra, ya que a la fecha de la presente reunión todavía estaba por entregar el informe de avances del mes de agosto, antes de la suspensión del contrato, el contratista manifiesta que el día de hoy enviará este informe para revisión y será cargado al Secop 2 una vez se revisado.

OTROS TEMAS TRATADOS:

Se solicita al contratista continuar con el ritmo de avances del mes de noviembre con el fin de culminar los trabajos antes del 31 de diciembre, día de vencimiento del plazo de ejecución.

Proposiciones y Varios - Próxima Reunión: por definir

Siendo, las 11:00 A.M. del día, se da por finalizado el comité con los siguientes compromisos:

COMPROMISOS

RESPONSABLE	FECHA	ACTIVIDAD
Juan Pablo Móvil (Contratista)	24/Nov/2023	• Entrega de reprogramación de actividades según Acta de Reinicio No. 01. • Entregar informe de avance N° 07 correspondiente al mes de agosto y cargar al Secop 2. • Continuar con el ritmo de avances a la fecha para lograr el cumplimiento del objeto del contrato dentro del plazo estipulado.
Enrique Zimmerman Ortiz (Interventoría)	Próxima semana	• Revisión de Acta de Recibo Parcial No. 01 una vez sea presentada por la firma contratista.
Jeferson Bracho Carvajal (Supervisor)	Inmediato	Gestionar y tramitar la aprobación de las garantías actualizadas según Acta de Reinicio No. 01

Firman los que participan en la reunión:

Ing. JUAN PABLO MÓVIL RODRIGUEZ
R.L. Consorcio OCA

Ing. ENRIQUE ZIMMERMAN ORTIZ
Interventoría

Ing. JEFERSON L. BRACHO CARVAJAL
Supervisor Contrato N° 108 de 2022

PÓLIZA Nº
1012591

LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS
NIT. 860.002.400-2

PREVISORA SEGUROS

13 SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL

SOLICITUD DÍA	SOLICITUD MES	SOLICITUD AÑO	CERTIFICADO DE	Nº CERTIFICADO	CIA. PÓLIZA LÍDER Nº	CERTIFICADO LÍDER Nº	A.P.
23	11	2023	PRORROGA	2			NO

TOMADOR	20029183-ENRIQUE MANUEL ZIMMERMAN ORTIZ	**CC**	84.096.536
DIRECCIÓN	CALLE 20 NO.12C-64, RIOHACHA, LA GUAJIRA	**TELÉFONO**	3006435584
ASEGURADO	5239-CORPORACION AUTONOMA DE LA GUAJIRA CORPOGUAJIRA	**NIT**	892.115.314-9
DIRECCIÓN	KR 7 NO12 25, RIOHACHA, LA GUAJIRA	**TELÉFONO**	7272581

EMITIDO EN	CENTRO OPER	SUC.	EXPEDICIÓN DÍA	EXPEDICIÓN MES	EXPEDICIÓN AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	DESDE MES	DESDE AÑO	DESDE A LAS	HASTA DÍA	HASTA MES	HASTA AÑO	HASTA A LAS	NÚMERO DE DÍAS
RIOHACHA	1803	18	23	11	2023	1	11	2023	00:00	31	12	2023	00:00	60

MONEDA	TIPO CAMBIO
Pesos	1.00

CARGAR A: ZIMMERMAN ORTIZ ENRIQUE MANUEL

FORMA DE PAGO: 4. 30 DIAS

VALOR ASEGURADO TOTAL: $ 232,000,000.00

Riesgo: 1 -
LA GUAJIRA, LA GUAJIRA, LA GUAJIRA

Categoria: 1-EXTRACONTRACTUAL POR OCURRENCIA

AMPAROS CONTRATADOS

No.	Amparo	Valor Asegurado	AcumVA	Prima
1	** PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	232,000,000.00	NO	0.00
2	** PERJUICIOS MODALIDAD DAÑO EMERGENTE	232,000,000.00	NO	0.00
3	** PERJUICIOS MODALIDAD LUCRO CESANTE	232,000,000.00	NO	0.00
4	COBERTURA R.C. EXTRACONTRACTUAL DERIVADA	232,000,000.00	SI	77,545.21

BENEFICIARIOS

Nombre/Razón Social	Documento	Porcentaje	Tipo Benef
TERCEROS AFECTADOS	NIT 000	100.000 %	NO APLICA

RCP-027-6 - PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACON

SE EXPIDE EL PRESENTE CERTIFICADO PARA ACTUALIZAR LA VIGENCIA Y EL VALOR ASEGURADO DE LA POLIZA ARRIBA INDICADA A SOLICITUD DE LA ENTIDAD ASEGURADA DE ACUERDO A ACTA DE SUSPENSION No.01 DE 2023 Y ACTA DE REINICIO No.01 DE 2023.
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.0102 DE 2022.
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES DE LA POLIZA NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES

La mora en el pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, producirá la terminación automática del contrato y dará derecho al asegurador para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato. (artículos 81 y 82 de la Ley 45/90 y artículo 1068 del Código del Comercio). El pago tardío de la prima no rehabilita el contrato. En este caso la compañía solo se obliga a devolver la parte no devengada de la prima extemporáneamente.
La prima pactada en moneda extranjera en la presente póliza, será pagada por el tomador de la póliza, en pesos colombianos a la tasa representativa del mercado (TRM) certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia, vigente para la fecha en la cual se efectúe el pago. El impuesto sobre las ventas que grava los contratos de seguros en moneda extranjera, se pagará en pesos colombianos a la tasa representativa del mercado (TRM) certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia, vigente para la fecha en la cual se emita la póliza, anexo, renovación,cancelación, nota crédito o nota debito.

PRIMA	$********77,545.21
GASTOS	$**********0.00
IVA	$******14,733.59
TOTAL VALOR A PAGAR EN PESOS	$******92,278.80

La factura electrónica de la presente póliza podrá ser descargada desde el link https://ifacturaseguros.transfiriendo.com/IFacturaPrevisora/portaladquiriente/pages/auth/portallogin, en los campos Usuario y Contraseña, digitar el No. Identificación.
Somos Grandes Contribuyentes según Resolución No. 9061 del 10 de diciembre de 2020.
Las primas de seguros no son sujetas a retención en la fuente, según Decreto Reglamentario No. 2509 de 1985 adicionado en el artículo 1.2.4.9.3. del DUR en materia tributaria 1625 de 2016. Somos entidad de economía mixta, en la que el estado tiene participación superior al 90%, por lo tanto, abstenerse de practicar retenciones de industria y comercio.

23/11/2023 09:54:20

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

EL TOMADOR

DISTRIBUCIÓN CÓDIGO	COMPAÑÍA	%	PRIMA

INTERMEDIARIOS CLAVE	CLASE	NOMBRE	%	COMISIÓN

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION DEL PAGO

POLIZA No. 1012591 **CERTIFICADO No.** 2

LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS - NIT. 860.002.400-2

LLAME GRATIS: EN BOGOTA AL 3487555, Y FUERA DE BOGOTA AL 018000910554

Ramo	Sucursal
RESPONSABILIDAD CIVIL	RIOHACHA

Valor Prima	Valor IVA	Tomador
$77,545.21	$14,733.59	20029183 - ENRIQUE MANUEL ZIMMERMAN ORTIZ

F. Pago	Gastos	Valor Prima	Valor IVA	F. Pago	Gastos	Valor Prima	Valor IVA
25/12/2023	$**********0.00	$******77,545.21	$******14,733.59				

APRECIADO CLIENTE

Recuerde lo dispuesto en el Árticulo 1068 " la mora en el pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, producirá la terminación automática del contrato y dará derecho al asegurador a exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato"

SISE-CAR-010-1

CONVENIO DE PAGO: 4. 30 DIAS

LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS - NIT. 860.002.400-2

CONVENIO DE PAGO DE PRIMAS CELEBRADO ENTRE LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS Y ENRIQUE MANUEL ZIMMERMAN ORTIZ

En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 1066 del Código de Comercio, las partes de común acuerdo establecen que las primas, impuestos a las ventas y gastos que se causen por concepto de expedición de las pólizas que se relacionan en este documento por valor total de $ 92,278.80, serán pagadas en los siguientes plazos.

Cta. No.	Fecha	Gastos	Valor Prima	Valor Iva.	Cta. No.	Fecha	Gastos	Valor Prima	Valor Iva.
1	25/12/2023	$**********0.00	$******77,545.21	$******14,733.59					

La mora en el pago de cualquiera de las presentes cuotas, producirá la terminación automática del contrato de seguros, a partir de la fecha en que éste se presente, y dará derecho a la Aseguradora al cobro de las primas devengadas y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato.

El presente anexo forma parte integral de las siguientes pólizas :

POLIZA	RAMO	CERTIFICADO	VALOR ASEGURADO
1012591	RESPONSABILIDAD CIVIL	2	$*232,000,000.00

En contancia se firma el presente documento en la ciudad de RIOHACHA a los 23 días del mes de NOVIEMBRE de 2023

AUTORIZACION PARA CONSULTA Y REPORTE A LAS CENTRALES DE RIESGO

El tomador o asegurado autoriza expresamente a la COMPAÑÍA , para consultar las bases de datos o centrales de riesgo relativas al manejo financiero y al cumplimiento de obligaciones crediticias, que permitan un conocimiento adecuado del tomador, así como para reportar a dichas bases de datos los aspectos que la compañía considere pertinentes en relación con el contrato de seguros al que accede la presente cláusula.

REPRESENTANTE LEGAL O TOMADOR DE LA POLIZA

LA PREVISORA S.A. CIA. DE SEGUROS
GERENTE

APRECIADO CLIENTE

Recuerde lo dispuesto en el artículo 1068 "La mora en el pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, producirá la terminación automatica del contrato y dará derecho al asegurador a exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato".

SISE-CAR-009-1

PÓLIZA N°
3017504

LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS
NIT. 860.002.400-2

PREVISORA SEGUROS

2 **SEGURO CUMPLIMIENTO POLIZA UNICA A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES**

SOLICITUD DÍA	SOLICITUD MES	SOLICITUD AÑO	CERTIFICADO DE	N° CERTIFICADO	CIA. PÓLIZA LÍDER N°	CERTIFICADO LÍDER N°	A.P.
23	11	2023	MODIFICACIÓN	3			NO

TOMADOR	20029183-ENRIQUE MANUEL ZIMMERMAN ORTIZ	**CC**	84096536
DIRECCIÓN	CALLE 20 NO.12C-64, RIOHACHA, LA GUAJIRA	**TELÉFONO**	3006435584
ASEGURADO	5239-CORPORACION AUTONOMA DE LA GUAJIRA CORPOGUAJIRA	**NIT**	892.115.314-9
DIRECCIÓN	KR 7 NO12 25, RIOHACHA, LA GUAJIRA	**TELÉFONO**	7272581

EMITIDO EN	CENTRO OPER	SUC.	EXPEDICIÓN DÍA	EXPEDICIÓN MES	EXPEDICIÓN AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	DESDE MES	DESDE AÑO	DESDE A LAS	VIGENCIA HASTA DÍA	HASTA MES	HASTA AÑO	HASTA A LAS	NÚMERO DE DÍAS
RIOHACHA	1803	18	23	11	2023	1	11	2023	00:00	31	12	2026	00:00	1156

MONEDA	TIPO CAMBIO
Pesos	1.00

CARGAR A:	FORMA DE PAGO	VALOR ASEGURADO TOTAL
ENRIQUE MANUEL ZIMMERMAN ORTIZ	1. CONTADO	$117,937,500.00

BENEFICIARIOS:
CORPORACION AUTONOMA DE LA GUAJIRA CORPOGUAJI NIT: 892.115.314-9

No.	Amparo	Valor Asegurado	AcumVA	Vig. Desde	Vig. Hasta	Prima
1	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	13,875,000.00	SI	01/11/2023	31/10/2024	0.00
2	BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	69,375,000.00	SI	01/11/2023	30/04/2024	0.00
3	PAGO DE SALARIOS PRESTACI	6,937,500.00	SI	01/11/2023	31/12/2026	50,000.00
4	CALIDAD DEL SERVICIO	27,750,000.00	SI	01/11/2023	31/12/2024	0.00

GARANTIZAR CUMPLIMIENTO, BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO, PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES Y CALIDAD DEL SERVICIO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No.0102 DE 2022, RELACIONADO CON "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA, PARA EL PROYECTO DE REHABILITACION ECOLOGICA DE ZONAS DEGRADADAS EN LA CUENCA MEDIA DEL RIO CARRAIPIA DE LA RESERVA FORESTAL PROTECTORA MONTES DE OCA, MUNICIPIO DE MAICAO, LA GUAJIRA; CODIGO BPIN 20223201010014".
*
SE EXPIDE EL PRESENTE CERTIFICADO PARA ACTUALIZAR LA VIGENCIA DE LA POLIZA ARRIBA INDICADA A SOLICITUD DE LA ENTIDAD ASEGURADA DE ACUERDO A ACTA DE SUSPENSION No.01 DE 2023 Y ACTA DE REINICIO No.01 DE 2023.
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES DE LA POLIZA NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

La mora en el pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, producirá la terminación automática del contrato y dará derecho al asegurador para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato. (artículos 81 y 82 de la Ley 45/90 y artículo 1068 del Código del Comercio). El pago tardío de la prima no rehabilita el contrato. En este caso la compañía solo se obliga a devolver la parte no devengada de la prima extemporáneamente.
La prima pactada en moneda extranjera en la presente póliza, será pagada por el tomador de la póliza, en pesos colombianos a la tasa representativa del mercado (TRM) certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia, vigente para la fecha en la cual se efectúe el pago. El impuesto sobre las ventas que grava los contratos de seguros en moneda extranjera, se pagará en pesos colombianos a la tasa representativa del mercado (TRM) certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia, vigente para la fecha en la cual se emita la póliza, anexo, renovación,cancelación, nota crédito o nota debito.

PRIMA	$*******50,000.00
GASTOS	$**********0.00
IVA	$********9,500.00
TOTAL VALOR A PAGAR EN PESOS	$*******59,500.00

La factura electrónica de la presente póliza podrá ser descargada desde el link https://ifacturaseguros.transfiriendo.com/IFacturaPrevisora/portaladquiriente/pages/auth/portallogin, en los campos Usuario y Contraseña, digitar el No. Identificación.
Somos Grandes Contribuyentes según Resolución No. 9061 del 10 de diciembre de 2020.
Las primas de seguros no son sujetas a retención en la fuente, según Decreto Reglamentario No. 2509 de 1985 adicionado en el artículo 1.2.4.9.3. del DUR en materia tributaria 1625 de 2016. Somos entidad de economía mixta, en la que el estado tiene participación superior al 90%, por lo tanto, abstenerse de practicar retenciones de industria y comercio.

23/11/2023 09:44:26

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

EL TOMADOR

DISTRIBUCIÓN CÓDIGO	COMPAÑÍA	%	PRIMA

INTERMEDIARIOS CLAVE	CLASE	NOMBRE	%	COMISIÓN
1	1	COMPA¥ÍA DE SEGUROS		

PÓLIZA N° 3017504

LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS
NIT. 860.002.400-2

PREVISORA SEGUROS

2 **SEGURO CUMPLIMIENTO POLIZA UNICA A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES**

SOLICITUD DÍA	SOLICITUD MES	SOLICITUD AÑO	CERTIFICADO DE	N° CERTIFICADO	CIA. PÓLIZA LÍDER N°	CERTIFICADO LÍDER N°	A.P.
23	11	2023	MODIFICACIÓN	3			NO

TOMADOR	20029183-ENRIQUE MANUEL ZIMMERMAN ORTIZ	**CC**	84096536
DIRECCIÓN	CALLE 20 NO.12C-64, RIOHACHA, LA GUAJIRA	**TELÉFONO**	3006435584
ASEGURADO	5239-CORPORACION AUTONOMA DE LA GUAJIRA CORPOGUAJIRA	**NIT**	892.115.314-9
DIRECCIÓN	KR 7 NO12 25, RIOHACHA, LA GUAJIRA	**TELÉFONO**	7272581

EMITIDO EN	CENTRO OPER	SUC.	EXPEDICIÓN DÍA	EXPEDICIÓN MES	EXPEDICIÓN AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	DESDE MES	DESDE AÑO	DESDE A LAS	VIGENCIA HASTA DÍA	HASTA MES	HASTA AÑO	HASTA A LAS	NÚMERO DE DÍAS
RIOHACHA	1803	18	23	11	2023	1	11	2023	00:00	31	12	2026	00:00	1156

MONEDA	TIPO CAMBIO
Pesos	1.00

CARGAR A:	FORMA DE PAGO	VALOR ASEGURADO TOTAL
ENRIQUE MANUEL ZIMMERMAN ORTIZ	1. CONTADO	$117,937,500.00

BENEFICIARIOS:
CORPORACION AUTONOMA DE LA GUAJIRA CORPOGUAJI NIT: 892.115.314-9

No.	Amparo	Valor Asegurado	AcumVA	Vig. Desde	Vig. Hasta	Prima
1	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	13,875,000.00	SI	01/11/2023	31/10/2024	0.00
2	BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	69,375,000.00	SI	01/11/2023	30/04/2024	0.00
3	PAGO DE SALARIOS PRESTACI	6,937,500.00	SI	01/11/2023	31/12/2026	50,000.00
4	CALIDAD DEL SERVICIO	27,750,000.00	SI	01/11/2023	31/12/2024	0.00

GARANTIZAR CUMPLIMIENTO, BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO, PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES Y CALIDAD DEL SERVICIO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No.0102 DE 2022, RELACIONADO CON "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA, PARA EL PROYECTO DE REHABILITACION ECOLOGICA DE ZONAS DEGRADADAS EN LA CUENCA MEDIA DEL RIO CARRAIPIA DE LA RESERVA FORESTAL PROTECTORA MONTES DE OCA, MUNICIPIO DE MAICAO, LA GUAJIRA; CODIGO BPIN 20223201010014".
*
SE EXPIDE EL PRESENTE CERTIFICADO PARA ACTUALIZAR LA VIGENCIA DE LA POLIZA ARRIBA INDICADA A SOLICITUD DE LA ENTIDAD ASEGURADA DE ACUERDO A ACTA DE SUSPENSION No.01 DE 2023 Y ACTA DE REINICIO No.01 DE 2023.
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES DE LA POLIZA NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

La mora en el pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, producirá la terminación automática del contrato y dará derecho al asegurador para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato. (artículos 81 y 82 de la Ley 45/90 y artículo 1068 del Código del Comercio). El pago tardío de la prima no rehabilita el contrato. En este caso la compañía solo se obliga a devolver la parte no devengada de la prima extemporáneamente.

La prima pactada en moneda extranjera en la presente póliza, será pagada por el tomador de la póliza, en pesos colombianos a la tasa representativa del mercado (TRM) certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia, vigente para la fecha en la cual se efectúe el pago. El impuesto sobre las ventas que grava los contratos de seguros en moneda extranjera, se pagará en pesos colombianos a la tasa representativa del mercado (TRM) certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia, vigente para la fecha en la cual se emita la póliza, anexo, renovación, cancelación, nota crédito o nota debito.

PRIMA	$*******50,000.00
GASTOS	$**********0.00
IVA	$********9,500.00
TOTAL VALOR A PAGAR EN PESOS	$*******59,500.00

La factura electrónica de la presente póliza podrá ser descargada desde el link https://ifacturaseguros.transfiriendo.com/IFacturaPrevisora/portaladquiriente/pages/auth/portallogin, en los campos Usuario y Contraseña, digitar el No. Identificación.
Somos Grandes Contribuyentes según Resolución No. 9061 del 10 de diciembre de 2020.
Las primas de seguros no son sujetas a retención en la fuente, según Decreto Reglamentario No. 2509 de 1985 adicionado en el artículo 1.2.4.9.3. del DUR en materia tributaria 1625 de 2016. Somos entidad de economía mixta, en la que el estado tiene participación superior al 90%, por lo tanto, abstenerse de practicar retenciones de industria y comercio.

23/11/2023 09:44:26

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

EL TOMADOR

DISTRIBUCIÓN

CÓDIGO	COMPAÑÍA	%	PRIMA

INTERMEDIARIOS

CLAVE	CLASE	NOMBRE	%	COMISIÓN
1	1	COMPA¥ÍA DE SEGUROS	0.00%	0.00

IDENTIFICACION DEL PAGO

POLIZA No. 3017504 **CERTIFICADO No.** 3

LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS - NIT. 860.002.400-2

LLAME GRATIS: EN BOGOTA AL 3487555, Y FUERA DE BOGOTA AL 018000910554

Ramo	**Sucursal**
CUMPLIMIENTO	RIOHACHA

Valor Prima	**Valor IVA**	**Tomador**
$50,000.00	$9,500.00	100029257-ENRIQUE MANUEL ZIMMERMAN ORTIZ

F. Pago	Gastos	Valor Prima	Valor IVA	F. Pago	Gastos	Valor Prima	Valor IVA
23/11/2023	$**********0.00	$*******50,000.00	$*******9,500.00				

APRECIADO CLIENTE

Recuerde lo dispuesto en el Árticulo 1068 " la mora en el pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, producirá la terminación automática del contrato y dará derecho al asegurador a exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato"

SISE-CAR-010-1

CONVENIO DE PAGO: 1. CONTADO

LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS - NIT. 860.002.400-2

CONVENIO DE PAGO DE PRIMAS CELEBRADO ENTRE LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS Y ENRIQUE MANUEL ZIMMERMAN ORTIZ

En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 1066 del Código de Comercio, las partes de común acuerdo establecen que las primas, impuestos a las ventas y gastos que se causen por concepto de expedición de las pólizas que se relacionan en este documento por valor total $59500.00

Cta. No.	Fecha	Gastos	Valor Prima	Valor Iva.	Cta. No.	Fecha	Gastos	Valor Prima	Valor Iva.
1	23/11/2023	$**********0.00	$*******50,000.00	$*******9,500.00					

La mora en el pago de cualquiera de las presentes cuotas, producirá la terminación automática del contrato de seguros, a partir de la fecha en que éste se presente, y dará derecho a la Aseguradora al cobro de las primas devengadas y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato.

El presente anexo forma parte integral de las siguientes pólizas :

POLIZA	RAMO	CERTIFICADO	VALOR ASEGURADO
3017504	CUMPLIMIENTO	3	$117,937,500.00

En constancia se firma el presente documento en la ciudad de RIOHACHA a los 23 días del mes de noviembre de 2023

AUTORIZACION PARA CONSULTA Y REPORTE A LAS CENTRALES DE RIESGO

El tomador o asegurado autoriza expresamente a la COMPAÑÍA , para consultar las bases de datos o centrales de riesgo relativas al manejo financiero y al cumplimiento de obligaciones crediticias, que permitan un conocimiento adecuado del tomador, así como para reportar a dichas bases de datos los aspectos que la compañía considere pertinentes en relación con el contrato de seguros al que accede la presente cláusula.

APRECIADO CLIENTE

Recuerde lo dispuesto en el artículo 1068 "La mora en el pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, producirá la terminación automatica del contrato y dará derecho al asegurador a exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato".

SISE-CAR-009-2

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 27664494
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2023-09-15

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	ENRIQUE MANUEL ZIMMERMAN ORTIZ	TIPO DE PERSONA	Natural	TIPO DE DOCUMENTO	Cédula de Ciudadanía
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	84096536	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	Independiente
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CLL 17 C BIS N 1 167 APTO 201	DEPARTAMENTO	GUAJIRA	MUNICIPIO	RIOHACHA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	8299	CORREO ELECTRÓNICO	ENRRIQUEZIMMERAN100@GMAIL.COM	TELÉFONO	3006435584
FAX	0	SUCURSAL	01	NOMBRE SUCURSAL	EMPLEADO
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Independiente

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN		PRIMER APELLIDO		SEGUNDO APELLIDO	
PRIMER NOMBRE		SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2023	Mes: 08	Año: 2023	Mes: 09	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
7		$9.720.003		27664494

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-84056635	01	No	No	No	44	1	5829901	Fijo	ACOSTA VALDES WILLIS JOSE	$3.450.000
CC-1121296629	01	No	No	No	44	1	5429001	Fijo	BRITO OJEDA JHONATHAN	$2.450.000
CC-5159029	01	5	No	No	44	1	5711001	Fijo	BRITTO MINDIOLA EFRAIN DARIO	$3.400.000
CC-40919705	01	No	No	No	44	1	5829901	Fijo	PINTO COBO ELIBETH DEL CARMEN	$2.450.000
CC-40921879	01	No	No	No	44	1	5129901	Fijo	PINTO COBO MALEIBIS DE JESUS	$2.450.000
CC-84078947	01	No	No	No	44	1	5711001	Fijo	QUINTERO MINDIOLA LISCADYS	$3.500.000
CC-84095474	01	No	No	No	44	1	5829901	Fijo	SIOSI ESCUDERO LUIS ANGEL	$2.450.000

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 84056635	X	2023-08-15	X	2023-08-31																									0		
CC - 1121296629	X	2023-08-23																											0		
CC - 5159029																													0		
CC - 40919705	X	2023-08-23																											0		
CC - 40921879	X	2023-08-23	X	2023-08-31																									0		
CC - 84078947	X	2023-08-15																											0		
CC - 84095474	X	2023-08-23																											0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 84056635	PORVENIR	16	$1.840.000	0.1600000	$294.400	$0	$0	$294.400	$0	$0	$0
CC - 1121296629	PORVENIR	8	$653.334	0.1600000	$104.600	$0	$0	$104.600	$0	$0	$0
CC - 5159029	SINAFP	0	$0	0.0000000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
CC - 40919705	COLPENSIONES	8	$653.334	0.1600000	$104.600	$0	$0	$104.600	$0	$0	$0
CC - 40921879	COLPENSIONES	8	$653.334	0.1600000	$104.600	$0	$0	$104.600	$0	$0	$0
CC - 84078947	PORVENIR	16	$1.866.667	0.1600000	$298.700	$0	$0	$298.700	$0	$0	$0
CC - 84095474	PORVENIR	8	$653.334	0.1600000	$104.600	$0	$0	$104.600	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 84056635	FAMILIAR DE COLOMBIA	16	$1.840.000	0.0400000	$73.600	$0	0	$0	0	$0	16	$1.840.000	84096536	0.0696000	$128.100
CC - 1121296629	FAMILIAR DE COLOMBIA	8	$653.334	0.0400000	$26.200	$0	0	$0	0	$0	8	$653.334	84096536	0.0696000	$45.500
CC - 5159029	SANITAS	30	$3.400.000	0.0400000	$136.000	$0	0	$0	0	$0	30	$3.400.000	84096536	0.0696000	$236.700
CC - 40919705	NUEVA E.P.S. S.A.	8	$653.334	0.0400000	$26.200	$0	0	$0	0	$0	8	$653.334	84096536	0.0696000	$45.500
CC - 40921879	EPS CAJACOPI	8	$653.334	0.0400000	$26.200	$0	0	$0	0	$0	8	$653.334	84096536	0.0696000	$45.500
CC - 84078947	NUEVA E.P.S. S.A.	16	$1.866.667	0.0400000	$74.700	$0	0	$0	0	$0	16	$1.866.667	84096536	0.0696000	$130.000
CC - 84095474	SANITAS	8	$653.334	0.0400000	$26.200	$0	0	$0	0	$0	8	$653.334	84096536	0.0696000	$45.500

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cota CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-84056635	CCF DE LA GUAJIRA	16	$1.840.000	0.0400000	$73.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1121296629	CCF DE LA GUAJIRA	8	$653.334	0.0400000	$26.200	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-5159029	CCF DE LA GUAJIRA	30	$3.400.000	0.0400000	$136.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-40919705	CCF DE LA GUAJIRA	8	$653.334	0.0400000	$26.200	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cota CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-40921879	CCF DE LA GUAJIRA	8	$653.334	0.0400000	$26.200	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-84078947	CCF DE LA GUAJIRA	16	$1.866.667	0.0400000	$74.700	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-84095474	CCF DE LA GUAJIRA	8	$653.334	0.0400000	$26.200	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2023 - 08											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PORVENIR	4	$802.300	$0	$0	$0	$0	4	$3.600	$0	$0	$805.900
COLPENSIONES	2	$209.200	$0	$0	$0	$0	4	$1.000	$0	$0	$210.200
SINAFP	1	$0	$0	$0	$0	$0	4	$0	$0	$0	$0

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
FAMILIAR DE COLOMBIA	2	$99.800	$0	0	$0	0	$0	$99.800	4	$500	$0	$100.300	$0	0	$0	$0	$100.300	$0	$0	$100.300
NUEVA E.P.S. S.A.	2	$100.900	$0	0	$0	0	$0	$100.900	4	$500	$0	$101.400	$0	0	$0	$0	$101.400	$0	$0	$101.400
SANITAS	2	$162.200	$0	0	$0	0	$0	$162.200	4	$800	$0	$163.000	$0	0	$0	$0	$163.000	$0	$0	$163.000
EPS CAJACOPI	1	$26.200	$0	0	$0	0	$0	$26.200	4	$200	$0	$26.400	$0	0	$0	$0	$26.400	$0	$0	$26.400

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	7	$676.800	0	$0	$0	$676.800	4	$3.000	$679.800	0	$0	$6.798	$679.800

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
CCF DE LA GUAJIRA	7	$389.100	4	$1.800	$390.900
SENA	0	$0	4	$0	$0
ICBF	0	$0	4	$0	$0
ESAP	0	$0	4	$0	$0
MinEdu	0	$0	4	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	4	$391.100
PENSIONES	2	$1.016.100
RIESGOS PROFESIONALES	1	$679.800
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$390.900
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$2.477.900

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 27556560
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2023-09-15

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	ENRIQUE MANUEL ZIMMERMAN ORTIZ	TIPO DE PERSONA	Natural	TIPO DE DOCUMENTO	Cédula de Ciudadanía
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	84096536	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	Independiente
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CLL 17 C BIS N 1 167 APTO 201	DEPARTAMENTO	GUAJIRA	MUNICIPIO	RIOHACHA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	8299	CORREO ELECTRÓNICO	KEFREANJO@HOTMAIL.COM	TELÉFONO	3006435584
FAX	0	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Independiente

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN		PRIMER APELLIDO		SEGUNDO APELLIDO	
PRIMER NOMBRE		SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2023	Mes: 08	Año: 2023	Mes: 08	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
1		$0		27556560

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-84096536	57	No	No	No	44	1	0	Salario	ZIMMERMAN ORTIZ ENRIQUE MANUEL	$2.750.000

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 84096536																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 84096536	PORVENIR	30	$2.750.000	0.1600000	$440.000	$0	$0	$440.000	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 84096536	SANITAS	30	$2.750.000	0.1250000	$343.800	$0	0	$0	0	$0	30	$2.750.000	84096536	0.0243600	$67.000

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cota CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-84096536	SIN CCF	0	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2023 - 08											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PORVENIR	1	$440.000	$0	$0	$0	$0	4	$2.000	$0	$0	$442.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SANITAS	1	$343.800	$0	0	$0	0	$0	$343.800	4	$1.600	$0	$345.400	$0	0	$0	$0	$345.400	$0	$0	$345.400

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	1	$67.000	0	$0	$0	$67.000	4	$300	$67.300	0	$0	$673	$67.300

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
SIN CCF	1	$0	4	$0	$0
SENA	1	$0	4	$0	$0
ICBF	1	$0	4	$0	$0
ESAP	0	$0	4	$0	$0
MinEdu	0	$0	4	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	1	$345.400
PENSIONES	1	$442.000
RIESGOS PROFESIONALES	1	$67.300
CAJAS DE COMPENSACIÓN	0	$0
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$854.700

Corpoguajira	FORMATO DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES	

Contrato N°: 0108

Actividad Contractual: Realizar Protección de las plantaciones forestales establecidas y áreas intervenidas

Ubicación: Carraipia, Comunidad Los Manguitos Fecha: 11-11-23

IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA

Nombre: Juan Pablo Movil Cedula: 7969 1705

Entidad: Consorcio Oca NIT: 901 670 646-7

Cargo: Representante legal Email: consorciooca@gmail.com

Dirección: Calle 20A N° 6D-71 Tel Fijo / Cel: 320 574 4733

Personal de apoyo del contratista:

Nombre: Haykel Zapata Cotes Cedula: 84081173

Cargo: Tecnico de campo Tel / Cel: 3209522629 Firma

Nombre: _____ Cedula: _____

Cargo: _____ Tel / Cel: _____ Firma _____

OBSERVACIONES SOBRE LA ACTIVIDAD:

Se realiza acompañamiento en las zonas intervenidas verificando la extensión y calidad del cerramiento en el sector de los predios de los parceleros, Natividad, José Diogenes y en el predio del Señor Lorento. Se evidenció un cerramiento de 5 cinco Kilometros. Se recomendó que se realizaran muecas en los puntales de pie de Amigo. Puntales de tipo Medialuna distanciados cada 2 metros. con 4 pelos de alambre. calibre 14. y reforzado cada 30 puntales

Evidencias o Anexos:

_____

_____

Responsable de Interventoría:

Nombre: Williz Acosta V. Cargo: Residente de Interventoria

Corpoguajira	FORMATO DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES	

Contrato N°: 108

Actividad Contractual: Realizar el establecimiento de Plantaciones Forestales en zonas degradadas,

Ubicación: Carraipia Comunidad los Manguitos Fecha: 22-11-23

IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA

Nombre: Juan Pablo Movil Cedula: 7969 7705

Entidad: Consorcio Oca NIT: 901670646-1

Cargo: Representante Legal Email: Consorcioca@gmail.com

Dirección: Calle 20 A N° 6B-71 Tel Fijo / Cel: 320 574 4733

Personal de apoyo del contratista:

Nombre: Maykel Zapata Cotes Cedula: 84081173

Cargo: Tecnico de campo Tel / Cel: 3209527629 Firma

Nombre: _____ Cedula: _____

Cargo: _____ Tel / Cel: _____ Firma _____

OBSERVACIONES SOBRE LA ACTIVIDAD:

Se verifico el proceso de establecimiento forestal realizado por el contratista en los predios del Sector de los Manguitos en las parcelaciones de los señores Natividad, Jose, Diogenes y Ubarto Se encontró una plantacion forestal en buenas condiciones de especies nativas entre 30 y 50 cm de altura, se observan restos del uso de nutrientes, de regular follaje. Se recomendó el uso de hidrogel activado, incar tutores e iniciar la reposicion de la plantacion en las zonas más afectadas.

Evidencias o Anexos:

Responsable de interventoría:

Nombre: Willis Acosta Valdés Cargo: Residente de Interventoría

CALLE 17 C BIS # 1 – 167 OFICINA 201
enriquezimmerman100@gmail.com
Riohacha – La Guajira

Corpoguajira	FORMATO DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES	

Contrato N°: 0108

Actividad Contractual: Realizar el Establecimiento de Plantaciones forestales en zonas degradas

Ubicación: Carraipia Sector Los Manguitos Sr. Lorenzo Fecha: 30-11-23

IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA

Nombre: Juan Pablo Movil Cedula: 79691705

Entidad: Consorcio Oca NIT: 901670646-7

Cargo: Representante legal Email: Consorcio oca@gmail.com

Dirección: Calle 20A N° 6B-71 Tel Fijo / Cel: 3205744133

Personal de apoyo del contratista:

Nombre: Maykel Zapata Cotes Cedula: 84081173

Cargo: Tecnico de campo Tel / Cel: 3209522629 Firma

Nombre: _____ Cedula: _____

Cargo: _____ Tel / Cel: _____ Firma _____

OBSERVACIONES SOBRE LA ACTIVIDAD:

En el Sector el contratista avanzo con mas de 80 hectareas reforestadas de las cuales algo más de 50 se encuentran bien establecidas con tamaños entre 30 y 50 cm de Alto. Las otras hectareas se observaron con tamaños inferiores Se observó presencia de animal Vacuno que han maltratado algunas plantulas. Se recomendo implementar acciones de asistencia tecnica a las plantaciones realizadas. Se confirma el inicio de las recomendaciones en el Cerramiento

Evidencias o Anexos:

_____

_____

Responsable de Interventoría:

Nombre: Willis Acosta Valdés Cargo: Residente de Interventoria