Personal en campo: Residentes e Inspectores de obra e Interventoria. Profesionales. Comisiones topográficas. obreros y operadores.

Maquinaria y equipos: Maquinaria pesada
Equipos de topografia
Herramienta menor

Actividades Realizadas.

La jornada se vio interrumpida en reiteradas ocasiones por la ocurrencia de lluvias que afectaron los rendimientos alcanzados; No obstante, en los momentos en que era posible trabajar, se prosiguieron las labores de excavación manual para apertura de zanjas, el relleno de las mismas con arena lavada de rio para el atraque de la tubería de polietileno instalada y finalmente cubierta con material seleccionado de las excavaciones debidamente compactado. Asi como la instalación de sub base granular triturada y el empleramiento de los sardineles prefabricados de acuerdo a los diseños establecidos.

Residente de Obra

YEEVY CHAPARRO
Residente de Interventoria.

09 de Agosto de 2023
Dia lluvioso

Inicio de actividades. 07:00 am

Personal en campo: Residentes e Inspectores de Obra e Interventoria. Profesionales, Comisiones topográficas, obreros y operadores.

Maquinaria y equipos: Maquinaria pesada - Equipos de topografia
Herramienta menor

Actividades Realizadas

Nuevamente las condiciones climáticas afectaron el desarrollo de las obras, debido a las interrupciones causadas por las fuertes lluvias que obligaron a parar la ejecución de las actividades; Pese a ello, en algunos momentos del día se desarrollaron trabajos asociados a la excavación manual para la apertura de zanjas angostas, el relleno de las zonas de atraque con arena lavada apisonada y la instalación de tubería de polietileno. De la estructura de pavimento sólo se pudo ubicar algunos sardineles prefabricados.

Residente de Obra

YERLY CHAPARRO
Residente de Interventoría.

10 de Agosto de 2023
Día Lluvioso

Inicio de actividades: 07:00 am

Personal en campo: Residentes e Inspectores de Obra e Interventoría, Profesionales, Comisiones topográficas, obreros y operadores.

Maquinaria y equipos: Maquinaria pesada
Equipos de topografía
Herramienta menor

Actividades Realizadas

Como de costumbre, antes de iniciar labores constructivas, se desarrolló la capacitación diaria a cargo del profesional encargado. Por las reincidentes lluvias, el rendimiento alcanzado en obra fue escaso, teniendo en cuenta, que se debieron suspender labores en

líder

varios momentos del día; Aún así, se continuó con la excavación manual en material común, el relleno en arena lavada apisonada para el atraque de la tubería de polietileno instalada También se continuó con la instalación de sardineles prefabricados, siguiendo los diseños aprobados para el proyecto y verificados por las comisiones topográficas.

Residente de Obra

YERLY CHARAPO
Residente de Interventoría.

11 de Agosto de 2023
Día lluvioso

Inicio de actividades: 07:00 am

Personal en campo: Residentes e Inspectores de Obra e Interventoría, Profesionales. Comisiones topográficas, obreros y operadores.

Maquinaria y equipos: Maquinaria pesada
Equipos de topografía
Herramienta menor.

Actividades Realizadas.

Posterior a la capacitación ofrecida por el personal de obra encargado se continuó con la implementación de las medidas de manejo ambiental y manejo de tránsito. Aunque se siguieron presentando fuertes precipitaciones, se pudo continuar trabajando en la excavación manual para la apertura de las zanjas angostas requeridas para la instalación de la tubería de acueducto, de igual forma se efectuó el relleno en arena lavada apisonada para el atraque de la tubería de polietileno instalada en la jornada. De la estructura de pavimento, se llevó a cabo la instalación de sub base granular triturada y de base

granular, junto con la instalación de sardineles prefabricados de acuerdo al diseño aprobado.

Residente de Obra

YERLY CHAPARRO
Residente de Interventoría.

12 de Agosto de 2023
Día lluvioso

Inicio de actividades: 07:00 am

Personal en campo: Residentes e Inspectores de Obra e Interventoría, Profesionales, Comisiones topográficas, obreros y operadores.

Maquinaria y equipos: Maquinaria pesada
Equipos de topografía
Herramienta menor

Actividades Realizadas

Aunque las condiciones climáticas siguieron siendo desfavorables, se prosiguieron las tareas de relleno en arena lavada apisonada para el atraque de la tubería instalada; Así como con la instalación de sub base granular triturada, base granular, ubicación y emplazamiento de los sardineles prefabricados de acuerdo a los diseños. Tambien se garantizó la implementación de las medidas de manejo ambiental y manejo de tránsito.

Residente de Obra

YERLY CHAPARRO
Residente de Interventoría

14 de Agosto de 2023
Día lluvioso

Inicio de actividades: 07:00 am

Personal en campo: Residentes e Inspectores de Obra e Interventoría, Profesionales, Comisiones topográficas. obreros y Operadores.

Maquinaria y equipos: Maquinaria pesada
Equipos de topografía
Herramienta menor

Actividades Realizadas

La semana laboral empieza con el desarrollo de una jornada laboral interrumpida en reiteradas ocasiones a causa de las precipitaciones presentadas en la región. A pesar de ello se siguieron rellenando las zanjas con material seleccionado de las excavaciones debidamente compactado. De la estructura de pavimento se siguió instalando la sub base granular triturada, la base granular y los sardineles prefabricados.

Residente de Obra

YERLY CARRAZCO
Residente de Interventoría.

15 de Agosto de 2023
Día Soleado

Inicio de actividades: 07:00 am

Personal en campo: Residentes e Inspectores de Obra e Interventoría, Profesionales Comisiones topográficas, obreros y operadores.

Maquinaria y equipos: Maquinaria pesada
Equipos de topografía
Herramienta menor

Actividades Realizadas

El día inicia con la capacitación ofrecida por el profesional encargado y luego se retoman los rellenos de las zanjas con material seleccionado de las excavaciones debidamente compactado, así como la instalación de la sub base granular triturada, de la base granular y de los sardineles prefabricados según los alineamientos previamente definidos para el proyecto.

Residente de Obra

YELLY CHAPARRO
Residente de Interventoría

16 de Agosto de 2023
Día Soleado

Inicio de actividades: 07:00 am

Personal en campo: Residentes e Inspectores de obra e Interventoría, Profesionales, Comisiones topográficas, obreros y operadores).

Maquinaria y equipos: Maquinaria pesada
Equipos de topografía
Herramienta menor

Actividades Realizadas.

Como de costumbre, previo a la ejecución de actividades constructivas se desarrolló la capacitación correspondiente a cargo del profesional competente. Luego se retomaron las tareas de relleno de zanjas con material seleccionado de las excavaciones debidamente compactado. También se continuaron los trabajos de instalación de sub base granular triturada, base granular y ubicación de sardineles prefabricados.

Residente de Obra

YERLY CHAPARRO
Residente de Interventoría.

17 de Agosto de 2023
Día Soleado

Inicio de actividades: 07:00 am

Personal en campo: Residentes e inspectores de obra e interventoría, Profesionales, Comisiones topográficas, obreros y operadores.

Maquinaria y equipos: Maquinaria pesada
Equipos de topografía
Herramienta menor

El profesional designado se encarga de dar la charla diaria y de liderar la implementación de las medidas de manejo ambiental y manejo de tránsito. Posteriormente se retomaron los trabajos de instalación de sub base granular triturada, instalación de base granular y emplazamiento de sardineles prefabricados de acuerdo a los alineamientos definidos.

Residente de Obra

Residente de Interventoría.

18 de Agosto de 2023
Día Soleado

Inicio de actividades: 07:00 am

Personal en campo: Residentes e Inspectores de obra e Interventoría, Profesionales, Comisiones topográficas, obreros y operadores.

Maquinaria y equipos: Maquinaria pesada
Equipos de topografía
Herramienta menor

Actividades Realizadas.

Postenor a la capacitación ofreeida por el profesional competente, se prosiguieron las labores de mstalación de sub base granular triturada, el asentamiento de la base granular y la fijación de los sardineles prefabricados. De igual forma, se siguieron implementando las medidas de manejo ambiental y manejo de tránsito.

Residente de obra

YERLY CHAPARRO
Residente de Interventoría.

19 de Agosto de 2023
Día Lluvioso

Inicio de actividades: 07:00 am

Personal en campo: Residentes e Inspectores de obra e Interventoría, Profesionales, Comisiones topográficas, obreros y operadores.

Maquinaria y equipos: Maquinaria pesada
Equipos de topografía
Herramienta menor.

Actividades Realizadas.

Nuevamente las condiciones climáticas afectaron el desarrollo de las obras programadas porque fue necesario suspender labores cuando las precipitaciones eran significativas. por tal motivo sólo se pudo realizar la ubicación de los sardineles prefabricados. A pesar de ello, se garantizó la implementación de las medidas de manejo ambiental y de manejo de tránsito.

Residente de obra

YEICY CHAPARRO
Residente de Interventoría.

22 de Agosto de 2023
Día Soleado

Inicio de actividades: 07:00 am

Personal en campo: Residentes e Inspectores de obra e Interventoría, Profesionales, Comisiones topográficas, obreros y operadores

Maquinarias y equipos: Maquinaria pesada
Equipos de topografía
Herramienta menor

Actividades Realizadas.

La semana laboral empieza el día de hoy, teniendo en cuenta que el lunes era

festivo. Motivo por el cual se retomaron las tareas en ejecución, continuando con la instalación de sub base granular triturada, asentamiento de base granular y la ubicación de los sardineles prefabricados, de acuerdo a los diseños aprobados.

Residente de Obra

YERLY CHAPARRO
Residente de Interventoría

23 de agosto de 2013
Día Soleado

Inicio de actividades: 07:00 am

Personal en campo: Residentes e Inspectores de obra e Interventoría, Profesionales, Comisiones topográficas, obreros y operadores.

Maquinaria y equipos: Maquinaria pesada
Equipos de topografía
Herramienta menor

Actividades Realizadas

Durante el transcurso del día se continuaron las tareas constructivas programadas, de modo que, siguió con la instalación de sub base granular triturada y de la base granular, así como, la ubicación de los sardineles prefabricados. Se garantizó la implementación de las medidas de manejo ambiental y manejo de tránsito.

Residente de Obra

YERLY CHAPARRO
Residente de Interventoría.

24 de Agosto de 2023
Dra Soleado

Inicio de actividades: 07:00 am

Personal en campo: Residentes e Inspectores de Obra e Interventoría, Profesionales, Comisiones topográficas, obreros y operadores.

Maquinaria y equipos: Maquinaria pesada
Equipos de topografía
Herramienta menor

Actividades Realizadas.

El profesional designado se encarga de dirigir la charla diaria y después de ello se continuaron las labores de instalación de sub base granular triturada, asentamiento de base granular, ubicación y emplazamiento de sardineles prefabricados bajo el control y supervisión de las comisiones topográficas.

Residente de Obra

YELY CHAPARRO
Residente de Interventoría

25 de Agosto de 2023
Dra Soleado

Inicio de actividades: 07:00 am

Personal en campo: Residentes e Inspectores de Obra e Interventoría, Profesionales. Comisiones topográficas, obreros y operadores.

Maquinaria y equipos: Maquinaria pesada
Equipos de topografía.
Herramienta menor.

Actividades Realizadas.

Posterior a la capacitación ofrecida por el profesional correspondiente y a la implementación de las medidas de manejo ambiental y de manejo de tránsito, se continuaron los trabajos de instalación de subbase granular triturada, base granular y la ubicación de los sardineles prefabricados de acuerdo a los diseños aprobados y controlados por las comisiones topográficas.

Residente de Obra

PEDRO CHAPARRO
Residente de Interventoría

26 de Agosto de 2023
Día Soleado

Inicio de actividades: 07:00 am

Personal en campo: Residentes e Inspectores de obra e Interventoría, Profesionales, Comisiones topográficas, obreros y operadores.

Maquinaria y equipos: Maquinaria pesada
Equipos de topografía
Herramienta menor.

Actividades Realizadas.

Como de costumbre, previo a la ejecución de actividades constructivas se desarrolló

la capacitación correspondiente a cargo del profesional competente. Luego se prosiguieron las tareas de instalación de sub base granular triturada, asentamiento de base granular y la instalación de los sardinelas prefabricados.

Residente de obra

YERLY CHAPARRO
Residente de Interventoría.

28 de Agosto de 2023
Día lluvioso

Inicio de actividades: 07:00 am

Personal en campo: Residente de Obra e Interventoría. Inspectores de obra e Interventoría, profesionales, comisiones topográficas, obreros y operadores.

Maquinaria y equipos: Maquinaria pesada
Equipos de topografía
Herramienta menor.

Actividades Realizadas.

El inicio de la semana laboral se vio interrumpido por las fuertes lluvias presentadas en el área de desarrollo del proyecto, lo cual repercutió en la necesidad de suspender labores durante varios momentos del día e impidió el normal desarrollo de otras tareas. Siendo así que, de los trabajos programados sólo se pudo continuar con la ubicación de los sardinelas prefabricados. Sin embargo, se continuaron implementando las medidas de manejo ambiental y manejo de tránsito. Así como, el desarrollo de la inducción a cargo de los profesionales

designados por el contratista de Obra

Residente de Obra — PERCY CHAPARRO, Residente de Interventoría.

29 de Agosto de 2023
Día lluvioso

Inicio de actividades: 07:00 am

Personal en campo: Residentes e inspectores de Obra e Interventoría, Profesionales, Comisiones topográficas, obreros y operadores.

Maquinaria y equipos: Maquinaria pesada
Equipos de topografía
Herramienta menor

Actividades Realizadas

Las lluvias afectaron de nuevo el normal desarrollo de las obras, sin embargo, después de haberse ofrecido la capacitación correspondiente, se prosiguieron los trabajos de instalación de sub base granular triturada, base granular y la ubicación de los sardineles prefabricados. Estas tareas estuvieron controladas y supervisadas por las comisiones topográficas. De igual forma, se garantizó la implementación de las medidas de manejo ambiental y manejo de tránsito.

Residente de Obra — PERCY CHAPARRO, Residente de Interventoría.

30 de Agosto de 2023
Día Soleado

Inicio de actividades: 07:00 am

Personal en campo: Residentes e Inspectores de Obra e Interventoría,
Profesionales, Comisiones topográficas, obreros y operadores.

Maquinaria y equipos: Maquinaria pesada.
Equipos de topografía
Herramienta menor

Actividades Realizadas.

La jornada empieza con el desarrollo de la charla a cargo del profesional encargado y continua con la ejecución del asentamiento de sub base granular triturada y de la base granular para la conformación de la estructura de pavimento. Así como, con el emplazamiento o instalación de los sardineles prefabricados. Actividades que fueron verificadas o supervisadas por las comisiones topográficas.

Residente de Obra

PERLY CHAPARRO
Residente de Interventoría.

31 de Agosto de 2023
Día Lluvioso

Inicio de actividades: 07:00 am

Personal en campo: Residentes e Inspectores de Obra e Interventoría.
Profesionales, Comisiones topográficas, obreros y operadores.

líder

Maquinaria y equipos: Maquinaria pesada
Equipos de topografía
Herramienta menor.

Actividades Realizadas.

Nuevamente las lluvias afectaron el rendimiento de la obra, provocando un avance casi nulo, teniendo en cuenta que, en el transcurso del día sólo se realizaron actividades de instalación de base granular para la conformación de la estructura de pavimento y la ubicación de los sardineles prefabricados, bajo el control y supervisión de las comisiones topográficas. De igual forma, se garantizó la implementación de las medidas de manejo ambiental y manejo de tránsito.

Residente de Obra

YERLY CHABARRO
Residente de Interventoría.

01 de septiembre de 2023
Día Soleado

Inicio de actividades: 07:00 am

Personal en campo: Residentes e Inspectores de Obra e Interventoría. Profesionales, Comisiones topográficas, obreros y operadores.

Maquinaria y equipos: Maquinaria pesada
Equipos de topografía
Herramienta menor.

NÓMINAS FIRMADAS

CONSORCIO MACRO NORORIENTAL

NIT. 901.658,463-1

NÓMINA DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DE 2023

Nº	NOMBRE	C.C	CARGO	SUELDO BÁSICO	DT			DEVENGADO							DEDUCIDO			VALOR A PAGAR	FIRMA EMPLEADO
								BÁSICO	AUX. TRANSP.	H. EXT. DIUR	H EXT. NOCT	DOM o FEST	PRIMA EXTRALEGAL	TOTAL	SALUD 4%	PENSIÓN 4%	VALOR DEDUCIDO		
1	CAMILO ERNESTO DIAZ CARRILLO	7.182.173	GERENTE	$ 1.160.000	1-ago	30-ago	30	1.160.000	140.606	0	0	0	340.000	1.640.606	46.400	46.400	92.800	1.547.806	
2	CHOCONTA JIMENEZ ADRIANA	46.453.781	DIRECTO DE OBRA	$ 1.250.000	1-ago	30-ago	30	1.250.000	140.606	0	0	0	350.000	1.740.606	50.000	50.000	100.000	1.640.606	
3	GANTIVA GARZON LUIS DARIO	79.610.554	RESIDENTE DE OBRA	$ 1.800.000	1-ago	30-ago	30	1.800.000	140.606	0	0	0		1.940.606	72.000	72.000	144.000	1.796.606	
4	OROS PINTO HENRY DANIEL	1.049.634.893	INGENIERO AMBIENTAL	$ 1.200.000	1-ago	30-ago	30	1.200.000	140.606	0	0	0	340.000	1.680.606	48.000	48.000	96.000	1.584.606	
5	GARCIA LOPEZ IVAN GABRIEL	7.392.071	APOYO HSE	$ 1.200.000	1-ago	30-ago	30	1.200.000	140.606	0	0	0	340.000	1.680.606	48.000	48.000	96.000	1.584.606	
6	MENDIVELSO ALVARADO JOHANA	1.115.855.518	PROFESIONAL SOCIAL	$ 1.200.000	1-ago	30-ago	30	1.200.000	140.606	0	0	0	340.000	1.680.606	48.000	48.000	96.000	1.584.606	
7	FONSECA HERRERA JORGE ARIEL	1.116.545.946	INSPECTOR DE OBRA	$ 1.160.000	1-ago	30-ago	30	1.160.000	140.606	0	0	0	240.000	1.540.606	46.400	46.400	92.800	1.447.806	
8	NARANJO MESA JESUS	80.019.489	ESPECIALISTA EN GEOTECNICA	$ 1.160.000	1-ago	30-ago	30	1.160.000	140.606	0	0	0	340.000	1.640.606	46.400	46.400	92.800	1.547.806	
9	BAEZ BAEZ CARLOS ANDRES	74.187.852	ESPECIALISTA ADICIONAL EN VIAS	$ 1.160.000	1-ago	30-ago	30	1.160.000	140.606	0	0	0	340.000	1.640.606	46.400	46.400	92.800	1.547.806	
10	ARROYO PEREZ FABIAN ANTONIO DE JESUS	5.342.927	BODEGUERO	$ 1.160.000	1-ago	17-ago	17	657.333	79.677	0	0	0		737.010	26.293	26.293	52.587	684.423	
11	GUANARO PAEZ NELSON	1.006.636.368	AYUDANTE	$ 1.160.000	1-ago	30-ago	30	1.160.000	140.606	0	0	0		1.300.606	46.400	46.400	92.800	1.207.806	
12	JEREZ FORERO ESTEBAN DAVID	1.047.364.187	AYUDANTE	$ 1.160.000	1-ago	30-ago	30	1.160.000	140.606	0	0	0		1.300.606	46.400	46.400	92.800	1.207.806	
13	NIÑO FRANCO CELMIRA	47.441.305	CONTROLADOR VIAL	$ 1.160.000	17-ago	30-ago	14	541.333	65.616	0	0	0		606.949	21.653	21.653	43.307	563.643	
14	RODRIGUEZ GARZON CARLOS ALBERTO	1.118.558.519	INSTALADOR DE TUBERIA	$ 1.160.000	1-ago	30-ago	30	1.160.000	140.606	0	0	0	140.000	1.440.606	46.400	46.400	92.800	1.347.806	
15	SUAREZ TORRES JOSE ROSELINO	1.118.531.931	TERMOFUSION	$ 1.160.000	1-ago	30-ago	30	1.160.000	140.606	0	0	0	140.000	1.440.606	46.400	46.400	92.800	1.347.806	
16	VELANDIA JAIRO ALBERTO	96.124.891	INSTALADOR DE TUBERIA	$ 1.160.000	1-ago	30-ago	30	1.160.000	140.606	0	0	0	140.000	1.440.606	46.400	46.400	92.800	1.347.806	
17	CONTRERAS ESPINEL YOSMAN ALBERTO	9.434.327	AYUDANTE	$ 1.160.000	1-ago	30-ago	30	1.160.000	140.606	0	0	0		1.300.606	46.400	46.400	92.800	1.207.806	
18	CARREÑO MENESES VICENTE	1.003.087.623	AYUDANTE	$ 1.160.000	1-ago	30-ago	30	1.160.000	140.606	0	0	0		1.300.606	46.400	46.400	92.800	1.207.806	
19	CARREÑO MENESES FRANCISCO	1.007.680.165	AYUDANTE	$ 1.160.000	1-ago	30-ago	30	1.160.000	140.606	0	0	0		1.300.606	46.400	46.400	92.800	1.207.806	
20	PEREZ GRANADOS MIGUEL MATEO	1.018.483.833	AUX. ING	$ 1.160.000	1-ago	30-ago	30	1.160.000	140.606	0	0	0	140.000	1.440.606	46.400	46.400	92.800	1.347.806	
21	GALAN VARGAS EDWARD FERNANDO	1.118.558.066	AUXILIAR	$ 1.160.000	1-ago	30-ago	30	1.160.000	140.606	0	0	0		1.300.606	46.400	46.400	92.800	1.207.806	
22	LOPEZ GARCIA ELKIN ALEXI	96.121.602	CONDUCTOR	$ 1.160.000	1-ago	30-ago	30	1.160.000	140.606	0	0	0		1.300.606	46.400	46.400	92.800	1.207.806	
TOTAL GENERAL								**$ 25.248.667**	**$ 2.957.413**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 3.190.000**	**$ 31.396.080**	**$ 1.009.947**	**$ 1.009.947**	**$ 2.019.893**	**$ 29.376.186**	

APORTES PARAFISCALES		
Salud		-
Pensión	12%	3.029.840
Riesgos Profesionales Clase V	6,96%	1.757.307
Riesgos Profesionales Clase I	0,522%	
Caja de Compensación	4%	1.009.947
SUBTOTAL		$ 5.797.094
		TOTAL

PRESTACIONES SOCIALES				
Cesantías			8,33%	2.349.566
Int. / Cesantías			1%	23.496
Prima de servicios			8,33%	2.349.566
Vacaciones			4,17%	1.052.869
SUBTOTAL				$ 5.775.498
				$ 11.572.592

CAMILO ERNESTO DIAZ CARRILLO
CC. 7.182.173
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO MACRO NORORIENTAL

CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA

CONSORCIO MACRO NORORIENTAL

Yopal, 23 de agosto de 2023

Señores:
CONSORCIO INTER NORORIENTAL
R/L EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
Contrato de Interventoría No. 046 de 2022
csinternororiental@gmail.com
Yopal - Casanare

Recibido 23/08/2023 YERLY C.

REFERENCIA: **CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 130.20.10.044-2022 "AMPLIACION DE COBERTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTORES ENTRE CALLE 40 Y CALLE 55 Y ENTRE CARRERA 30 Y DIAGONAL 50 EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE"**

ASUNTO: **ACLARACIÓN DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN BARRIO GETSEMANÍ**

Cordial Saludo

El Consorcio Macro Nororiental en el marco de la ejecución del contrato de obra de la referencia, se permite comunicarle que, tal y como se mencionó en el seno de la conversación sostenida a fin de analizar la *Solicitud interpuesta por la señora Marcela Soler,* los retrasos evidenciados en los frentes de obra, obedecen principalmente a las condiciones climáticas que se presentan en la región, sin embargo, se han continuado desarrollando las actividades constructivas contempladas en el proyecto y aunque ha habido disminución en los avances obtenidos y existen zonas en intervención, a la fecha ya se efectuó el mejoramiento de la carrera 50 a nivel de subrasante.

De otra parte, como es de su conocimiento, actualmente el contrato de obra se encuentra en ejecución, con fecha de terminación actualizada a partir del acta de reiniciación No.1, correspondiente al 27 de enero del año 2024.

Sin otro particular y a la espera de haber aclarado la situación notificada por la Alcaldía de Yopal en cuanto a la solicitud de la señora Marcela Soler, me suscribo ante usted.

CONSORCIO MACRO NORORIENTAL
R/L CAMILO ERNESTO DIAZ CARRILLO