XUÁ Empresa Pública de Soacha	EPUXUA AVANZA I.E.C.E.
	ACTA DE COMITÉ TECNICO

LUGAR DE REUNIÓN:	HORA DE INICIO:
FECHA: 21 de Septiembre 2023	HORA DE TERMINACIÓN:
ELABORADO POR: Interventoria	NUMERO DE ACTA:

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN	

AGENDA PROPUESTA	
1.	Verificación del acta anterior.
2.	
3.	
4.	

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se realiza la verificación del acta anterior, se Solicita nuevamente la entrega del cronograma de obra. para el día 25 de Sep. del 2023.

Se Solicita que de la misma manera se realice la radicación de la Solicitud de prorroga del contrato de obra. sustentada en el cronograma de obra.

Se informa que los sumideros prefabricados S-L 100 y S-L 250 Se radicara hoy los Nps sin embargo los SL-250 estan por encima del costo establecidos por los precios ICCU 2023, por lo que se toma la decisión de instalar 2 SL-100 seguidos donde inicialmente por diseño se tenia un SL-250.

Calle 13 Nº 7-30 Soacha - Cundinamarca
Tel: 57 - 1 - 7305500 Fax 57-1-5770580

Nos acompaña el Ing. Yesid Olivero de Sigla y se le explican las obras de obrenje que se van a realizar en la Ua para evitar inundamientos de Aguas lluvias. el Solicita el dato de Malla electrosoldada que se va a gastar en el accseso a SYGLA.

Se presentan 2 empleados de Edrotex, el Ingeniero de mantenimiento Kelvin Informa que van a colocar la tubería dentro del Predio. Actividad en la que se demorarán 1 Semana a partir del día 22 de Septiembre. De la misma manera el Ing. Informa que la deuda del predio estará en el País el 30 de septiembre y se comunicarán con la alcaldía para resolver el tema del Suministro de Concreto de esta empresa. el Ing Kelvin Autoriza el retiro de la tubería de asbesto en las Abscisa 40 a la 20. porque no tiene cableado. referente a la tubería (de) encontrada en el

para el Sumidero de la abscisa 292 se Solicita Instalar el mismo ahí. por parte del Ing Freddy de Infraestructura. y para el Sumidero de la abscisa 248 donde se encontro tubería de grees. se Validara si esta tubería está en funcionamiento o para taponar y lograr instalar. el Sumidero. la arq Nubia Solicita la entrega de los diseños actualizados donde se evidencien la localización de los Sumideros.

los pozos de Sigla serán de cargue de 1,70. y la alcaldía hara entrega de las cargues. el Pozo de Aguas lluvias se hará en la abscisa 245 y el de Aguas negras en la abscisa 243.

Calle 13 Nº 7-30 Soacha - Cundinamarca
Tel: 57 - 1 - 7305500 Fax 57-1-5770580
contactenos@alcaldiasoacha.gov.co

XUÁ Empresa Pública de Soacha	EPUXUA AVANZA I.E.C.E.
	ACTA DE COMITÉ TECNICO

ACUERDOS Y COMPROMISOS		
ACTIVIDAD:	RESPONSABLE:	FECHA:

PARTICIPANTES			
NOMBRE	DEPENDENCIA / ENTIDAD	TELÉFONO DE CONTACTO	FIRMA
KEIVIN HERNANDEZ	COMOTES SAS	3108099792	
EDGAR URIBE	INTERVENTORIA	3108082525	
Juan Pablo Carón	Epuxoa	3124821154	
Fredy Jimenez	D. Equipamiento	3005649979	
Stella Respedes	Social Interventoria	3134699929	
Edna Núñez	D. Equipamientos	3153042557	
Leonardo Ramírez V.	Contratista.	3212959255.	
Jenny Cifuentes F.	Interventoria	3105709035	

XUÁ
Empresa Pública de Soacha

EPUXUA AVANZA I.E.C.E.

ACTA DE COMITÉ TECNICO

NOMBRE	DEPENDENCIA / ENTIDAD	TELÉFONO DE CONTACTO	FIRMA
MARCO PUENTES.	EPUXUA	3166216313	

Calle 13 Nº 7-30 Soacha - Cundinamarca
Tel: 57 - 1 - 7305500 Fax 57-1-5770580
contactenos@alcaldiasoacha.gov.co