ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS	CÓDIGO: GIO-FM-008
	FORMATO	VERSIÓN: 1
	SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN	FECHA: 1/MAR/2022

INFORMACIÓN GENERAL

PERIODO:	23 de Octubre de 2023 al 07 de Diciembre de 2023		
CONTRATISTA:	CONSORCIO IBOGOTÁ 2023 R.L./ LUIS CARLOS VELOSA NEISA	**CONTRATO No.**	**008 de 2023**
INTERVENTOR:	GKAIROS S.A.S. R.L./ DAVID FELIPE CAYCEDO VILLARRAGA	**CONTRATO No.**	**003 de 2023**

No.	Descripción del ítem	Valor del ítem			Peso en % del ítem en relación al valor Total del Contrato (A)	% Acumulado programado por ítem (B)	% Total Programado del ítem (C) = (A)x (B)	% Acumulado de ejecución física por ítem (D)	% Total ejecutado por ítem (E) = (A)x (D)	% Acumulado programado -% Ejecución Física F = (B)- (D)	% Total de adelanto o atraso G = (E)- (C)
PLACA HUELLA CARRERA SOTOGRANDE CAJICA											
1	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**										
1,01	CERCA EN TELA VERDE H = 2.10 M	$ 991.290			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1,02	GEODRÉN PLANAR H = 1.0 M D=100 MM (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	$ -			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1,03	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO PARA VÍAS, ANDENES Y ALAMEDAS	$ 6.151.640			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1,04	SEÑALIZACIÓN CON CINTA PLÁSTICA REFLECTIVA (INCLUYE COLOMBINAS)	$ 3.934.750			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1,06	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	$ 2.173.875			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1,08	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO	$ -			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
4	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**	$ -			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
4,01	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)	$ 117.070.950			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
4,02	CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	$ 49.852.390			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
4,03	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	$ 21.600.180			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
4,04	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	$ 100.786.000			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
PLACA HUELLA CARRERA 3 PIEDRA LUNA EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1,01	CERCA EN TELA VERDE H = 2.10 M	$ 826.075		$ 826.075	0,12%	0,12%	0,00%	0,12%	0,00%	0,00%	0,00%
1,02	GEODRÉN PLANAR H = 1.0 M D=100 MM (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	$ 44.300.372		$ 44.300.372	6,48%	6,60%	0,43%	6,60%	0,43%	0,00%	0,00%
1,03	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO PARA VÍAS, ANDENES Y ALAMEDAS	$ 7.540.720		$ 7.540.720	1,10%	7,71%	0,09%	7,71%	0,09%	0,00%	0,00%
1,04	SEÑALIZACIÓN CON CINTA PLÁSTICA REFLECTIVA (INCLUYE COLOMBINAS)	$ 4.485.615		$ 4.485.615	0,66%	8,36%	0,05%	8,36%	0,05%	0,00%	0,00%
1,06	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	$ 2.562.750		$ 2.562.750	0,38%	8,74%	0,03%	8,74%	0,03%	0,00%	0,00%
1,08	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO	$ 3.249.970		$ 3.038.994	0,44%	9,18%	0,04%	9,18%	0,04%	0,00%	0,00%
4	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**			$ -	0,00%	9,18%	0,00%	9,18%	0,00%	0,00%	0,00%
4,01	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)	$ 132.680.410		$ 110.632.048	16,19%	25,38%	4,11%	25,38%	4,11%	0,00%	0,00%
4,02	CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	$ 57.723.820		$ 47.339.170	6,93%	32,30%	2,24%	32,30%	2,24%	0,00%	0,00%
4,03	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	$ 21.723.610		$ -	0,00%	32,30%	0,00%	32,30%	0,00%	0,00%	0,00%
4,04	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	$ 105.619.940		$ 52.584.000	7,70%	40,00%	3,08%	40,00%	3,08%	0,00%	0,00%
				Totales	**40%**		**10%**		**10%**		**0%**

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO EXPRESADO EN COSTOS

Valor Total del Contrato	$ 683.274.356,26
Valor programado del contrato (Es el valor total del contrato multiplicado por el % Total programado (C))	40%
Valor de avance físico del contrato (Valor total del contrato multiplicado por el % total ejecutado (E)	$ 273.309.742,50

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO

Plazo Total de Ejecución de Obra (Días o meses)	90
Tiempo de Adelanto(+) o atraso (-) (Días o meses)	0
(Plazo total multiplicado por el % total de adelanto o atraso)	0

ANEXOS:(Solicitudes realizadas por interventoria para mejora)

ELABORO:	REVISO Y APROBO:	REVISO Y APROBO:	REVISO Y APROBO:
Firma:	Firma:	Firma:	Firma:
Nombre: ING. DIEGO A. VEGA	Nombre: ING. LUIS CARLOS VELOSA NEISA	Nombre: ING. GERMAN ARTURO BOHORQUEZ	Nombre: ING.GUILLERMO CAICEDO NIETO
RESIDENTE DE OBRA	**DIRECTOR DE OBRA**	**RESIENTE DE INTERVENTORÍA PROFESIONAL UNIVERSITARIO APOYO SUPERVISION SECRETARIA INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS (contrato sin interventoria)**	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA /DIRECTOR DE CONSTRUCCIONES Y SUPERVISIONES SECRETARIA INFRAESTRUCTURA OBRAS PUBLICAS (Contrato sin interventoria)**