1. TIPO DE INFORME			
INFORME PARCIAL	☐	INFORME FINAL	X
Tipo de Contrato: OBRA	X	INTERVENTORÍA	☐
Informe Número: 4		Periodo comprendido entre el 1/junio/2023 hasta el 31/julio/2023	

2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN	
Contrato o Aceptación de Oferta No. 4152.010.26.1.751.2022	
Nombre Completo del Contratista: SEGURIDAD Y SERVICIOS SEÑALIZACIÓN S.A.	
Documento de identificación del contratista: NIT: 802.017.424-3	
Nombre (s) del interventor (es): CONSORCIO INTERVIAS CD	
Organismo: SECRETARÍA DE MOVILIDAD CALI	
Obra Física Ejecutada del Periodo: 30.97%	Obra Física Ejecutada Acumulada: 80.95%
Objeto del contrato: “REALIZAR OBRAS CIVILES, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN INTELIGENTE (SSI), MEDIANTE LA RENOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS INTERSECCIONES CONTROLADAS POR SEMÁFOROS DE LA CALLE 18 Y CALLE 16 EN LA MALLA VIAL DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI. BP 26002924”	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

3. INFORME JURÍDICO	
Fecha de Inicio	Fecha Terminación
18/Oct/2022	31/Julio/2023

Modificación del contrato:

MODIFICACIÓN No. 1 Suscrita el 13 de diciembre de 2022 por la cual se acuerda modificar la cláusula Octava, y el numeral 6) del Numeral 10.7 de la cláusula Decima del complemento del contrato de obra No. 4152.010.26.1.751.2022 (ver anexo contrato SECOP II)

MODIFICACIÓN No. 2 Suscrita el 27 de diciembre de 2022 por la cual se acuerda prorrogar el plazo de ejecución del contrato de obra No. 4152.010.26.1.751.2022 hasta el 21 de febrero de 2023 (ver anexo contrato SECOP II)

MODIFICACIÓN No. 3 Suscrita el 21 de febrero de 2023 por la cual se acuerda prorrogar el plazo de ejecución del contrato de obra No. 4152.010.26.1.751.2022 hasta el 31 de mayo de 2023 (ver anexo contrato SECOP II) y se acuerda incorporar nueve (9) ítems no previstos.

MODIFICACIÓN No. 4 Suscrita el 31 de mayo de 2023 por la cual se acuerda prorrogar el plazo de ejecución del contrato de obra No. 4152.010.26.1.751.2022 hasta el 30 de junio de 2023 (ver anexo contrato SECOP II).

MODIFICACIÓN No. 5 Suscrita el 30 de junio de 2023 por la cual se acuerda prorrogar el plazo de ejecución del contrato de obra No. 4152.010.26.1.751.2022 hasta el 31 de julio de 2023 (ver anexo contrato SECOP II).

Suspensión: N/A

Reanudación: N/A

Cesión: N/A

Terminación anticipada: N/A

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Acta de recibo final de obra: Acta de recibo final a satisfacción del contrato No. 4152.010.26.1.751.2022, suscrita el 31 de julio del 2023, por parte de la interventoría CONSORCIO INTERVIAS CD y el contratista SEGURIDAD Y SERVICIOS SEÑALIZACIÓN S.A.

4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO

Valor inicial del Contrato: Es hasta por la suma de MIL OCHOCIENTOS CATORCE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL VEINTE PESOS M/CTE. ($1.814.390.020).

Adición: N/A

Prórroga:

Mediante MODIFICACIÓN No. 2 Suscrita el 27 de diciembre de 2022 se acuerda prorrogar el plazo de ejecución del contrato de obra No. 4152.010.26.1.751.2022 hasta el 21 de febrero de 2023 (ver anexo contrato SECOP II)

Mediante MODIFICACIÓN No. 3 Suscrite el 21 de febrero de 2023 se acuerda prorrogar el plazo de ejecución del contrato de obra No. 4152.010.26.1.751.2022 hasta el 31 de mayo de 2023 (ver anexo contrato SECOP II)

Mediante MODIFICACIÓN No. 4 Suscrita el 31 de mayo de 2023 se acuerda prorrogar el plazo de ejecución del contrato de obra No. 4152.010.26.1.751.2022 hasta el 30 de junio de 2023 (ver anexo contrato SECOP II)

Mediante MODIFICACIÓN No. 5 Suscrita el 30 de junio de 2023 por la cual se acuerda prorrogar el plazo de ejecución del contrato de obra No. 4152.010.26.1.751.2022 hasta el 15 de agosto de 2023 (ver anexo contrato SECOP II)

Resumen Contable y Financiero:

Valor Total del Contrato	Valor Cuota a cancelar	Valor Acumulado Cancelado	Saldo por Cancelar
$1.814.390.020	$56.417.816	$1.412.294.576	$345.677.628

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

PERSONA JURÍDICA: SEGURIDAD Y SERVICIOS SEÑALIZACIÓN S.A. identificada con NIT 82.017.424-3

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 30 de noviembre de 2023

Firmada por GEOVANNA A. CONSUEGRA CASTRILLON identificada con CC. 129.518.443 y tarjeta profesional No 219591-T de la junta central de contadores, quien actúa como Revisor Fiscal de SEGURIDAD Y SERVICIOS SEÑALIZACIÓN S.A. identificada con NIT 802.017.424-3, debidamente inscrito en la cámara de comercio de Barranquilla, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, Certifica que el pago de aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a cajas de compensación familiar, al instituto Colombiano de Bienestar familiar, al SENA y al fondo nacional de Formación Profesional para la industria de construcción, pagados por la compañía durante los últimos meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento.

PERSONA NATURAL: N/A

Datos Certificación o Planilla de Pago de persona Natural
No. Planilla: N/A
No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: N/A
Operador: N/A
Fecha de Pago: N/A
Periodo de pago: N/A

Observaciones al informe contable y financiero:

Que en cumplimiento de la CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO la Entidad canceló al contratista el valor del contrato en pagos parciales mensuales por avance de obra, de acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la interventoría hasta el 95% del valor del contrato. El 5% restante del valor del contrato se pagará contra liquidación del contrato.

Que la interventoría envió un radicado No. 202341730102248732 donde indica que revisó y valido las cantidades del Acta No. 3 del Lote 3 en el proceso de liquidación y encontró un error con respecto a su valor inicial de QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE. ($579.740.774), quedando como valor final y aprobado por la interventoría un valor de

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

QUINIENTOS SETENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS NOVETA Y SIETE PESOS M/CTE. ($561.827.297).

Por lo anterior, el presente informe corresponde al pago final por valor de $56.417.816, que por medio del Acta de liquidación se autoriza. Quedando así el pago total de $561.827.297 que corresponden al valor del acta del recibo final que se adjunta al presente informe.

La supervisión verificó el 100% de las cantidades de obra reales ejecutadas, las cuales corresponden al 80.95% y tienen un valor total de $ 1.468.712.392 por consiguiente, el presente informe es por la suma Cincuenta y seis millones cuatrocientos diecisiete mil ochocientos dieciséis pesos m/cte. ($56.417.816), quedando un remanente por valor de trescientos cuarenta y cinco millones seiscientos setenta y siete mil seiscientos veintiocho pesos m/cte. ($345.677.628) como saldo a favor del Distrito.

5. INFORME TÉCNICO

Actividades realizadas en el periodo:

- El contratista cumplió con la presencia del equipo profesional de acuerdo a los requerimientos del anexo técnico.
- El contratista presentó su plan de trabajo el cual ya se encuentra aprobado por interventoría.
- El contratista realizó las solicitudes de intervención ante las entidades correspondientes y las cuales ya se han recibido.
- El contratista acató el Plan de Coordinación definido por la Secretaría de Movilidad, con el fin de hacer efectiva la implementación de las actividades programadas.
- El contratista ejecutó las actividades de acuerdo con lo estipulado en el anexo técnico.
- El contratista implementó el plan de calidad aprobado por interventoría.
- El contratista designó el personal competente para interacción con la interventoría y supervisión.
- El contratista levanto registro fotográfico digital de avance semanal en medio magnético y presentarlo al interventor.
- Actuar con autonomía y responsabilidad, desarrollando y ejecutando todas aquellas actividades que sean compatible con el objeto del contrato y demás contenidas en el mismo.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

- El contratista cumplió con todas las obligaciones que se desprendan de la naturaleza del contrato.
- El contratista cumplió las normas del SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO de todo el personal empleado, incluidos los subcontratistas, en la ejecución de la obra.
- El contratista adoptó las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e industriales necesarias para no poner en peligro a las personas, a las cosas o al medio ambiente, y garantizar que así lo hagan, igualmente, sus subcontratistas y proveedores.
- El contratista asistió a las reuniones programadas por la interventoría del contrato.
- El contratista levantó la bitácora de obra, de acuerdo con los términos requeridos.
- El contratista presentó la documentación correspondiente para el manejo de RCDs y cumplió con los requerimientos del mismo.
- El contratista cumplió con normas de higiene y seguridad industrial de todo el personal que tenga acceso a la obra, ya sea de forma permanente o temporal.
- El contratista dotó a los trabajadores con el vestuario y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL requerido.
- El contratista presentó los informes mensuales de cumplimiento del objeto del contrato en Word, avance de obra en MS-Project, y su correspondiente registro fotográfico.
- El contratista cumplió con la ejecución del contrato dentro de los parámetros de costo, tiempo y calidad que se pactó.
- El contratista informó por escrito a la interventoría de los eventos y circunstancias presentadas.
- El contratista elaboró el acta de obra la cual fue verificada por interventoría.
- El contratista cumplió de acuerdo con lo contemplado en el Decreto 4112.010.20.0145 del 21 de marzo de 2019, donde se compromete con la vinculación de Mujeres Cabeza de Familia en el 1% del personal a vincular.
- El contratista relacionó y actualizó la póliza de cumplimiento, ampliando el amparo de estabilidad y calidad de la obra, dando cumplimiento a la obligación contractual.
- Se suscribe acta de liquidación del contrato vía bilateral entre la entidad contratante y el contratista, dando cumplimiento a la obligación contractual.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

- El contratista acreditó que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado en la ejecución de las actividades contratadas.

ID	NOMBRE	ACTIVIDADES PRELIMINARES	UND	CANTIDAD
1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	Localización y replanteo por intersección. Incluye visita de reconocimiento, demarcación con pintura de las áreas y puntos que se van a intervenir, inventario del amoblamiento y señalización encontrado, registro fotográfico y acta de levantamiento técnico donde incluya el estado en que se encuentra el espacio público que delimita la intersección, mediante formato suministrado por la entidad contratante.	un	(1,00)
2	DEMOLICIÓN DE ANDÉN	Demolición de anden en concreto e<=15cm. Incluye consumibles, equipo para demolición, mano de obra, trasiego, acopio, cargue, retiro y disposición final a botadero autorizado de material sobrante.	m2	276,60
3	RETIRO DE ADOQUIN	Retiro de unidades de adoquín o losetas en concreto. Incluye selección y acopio de material en condiciones aceptables para su reutilización.	m2	-
4	LIMPIEZA DE CAJA	Limpieza de caja de inspección existente, con dimensiones internas desde 40cm x 40cm hasta 70cm x 70cm. Incluye retiro de sobrantes.	un	70,00
5	SONDEO	Inspección y sondeo de ductería para D<=4". Incluye hilado y plano de levantamiento de la canalización existente.	ml	0,01
6	CORTE DE LOSA	Corte de losa o placa en concreto e<=15cm. Incluye consumibles, transporte de equipo y operador.	ml	50,10
7	DEMOLICIÓN DE SARDINEL	Demolición de sardinel en concreto. Incluye consumibles, equipo para demolición, mano de obra, trasiego, acopio, cargue, retiro y disposición final a botadero autorizado de material sobrante.	ml	53,30
8	RETIRO DE BOLARDO	Retiro de bolardo. Incluye trasiego, cargue y disposición final a botadero autorizado.	un	-
9	RETIRO ANCLAJE	Retiro de base semafórica en concreto, existente. Incluye: excavación perimetral y corte de tubería para liberar el elemento, izaje, carque, retiro y disposición final a botadero autorizado.	un	23,00

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

10	DEMOLICION DE CAJA	Demolición de caja de inspección existente con dimensiones internas que obscilan entre 30cm x 30cm hasta 60cm x 60cm. Incluye: excavación perimetral y corte de tubería para liberar el elemento, trasiego, acopio, carque, retiro y disposición final a botadero autorizado.	un	5,00
11	RETIRO TUBERÍA	Retiro de tubería existente para diámetros D<=4". Incluye: excavación perimetral y corte de tubería para liberar el elemento, trasiego, acopio, carque, retiro y disposición final a botadero autorizado.	ml	1,00
		CANALIZACIÓN Y ESTRUCTURAS DE SOPORTE		-
12	EXCAVACION MANUAL ML	Excavación manual H<= 1.20m A<=50cm. Incluye trasiego, acopio, cargue, retiro y disposición final a botadero autorizado de material sobrante.	ml	115,45
14	EXCAVACION DURA 2"	Canalización mediante excavación a cielo abierto con tubería PVC D=2" DB en zona dura. Incluye localización, replanteo, corte y demolición de acabado (anden, adoquin o loseta en concreto, adoquín en arcilla, concreto estampado, etc) , excavación manual, lecho o cama de arena, tubo en PVC DB de 2" de diámetro, relleno con material importado compactado (P.M. 95%), recuperación de andén, trasiego, acopio, cargue, retiro y disposición final a botadero autorizado de material sobrante.	ml	26,10
15	EXCAVACION DURA 3"	Canalización mediante excavación a cielo abierto con tubería PVC D=3" de doble pared (TDP) en zona dura. Incluye localización, replanteo, corte y demolición de acabado (anden, adoquin o loseta en concreto, adoquín en arcilla, concreto estampado, etc) , excavación manual, lecho o cama de arena, tubo en PVC de doble pared (TDP) de 3" de diámetro, relleno con material importado compactado (P.M. 95%), recuperación de andén, trasiego, acopio, cargue, retiro y disposición final a botadero autorizado de material sobrante.	ml	92,03
16	EXCAVACION DURA 4"	Canalización mediante excavación a cielo abierto con tubería PVC D=4" de doble pared (TDP) en zona dura. Incluye localización, replanteo, corte y demolición de acabado (anden, adoquin o loseta en concreto, adoquín en arcilla, concreto estampado, etc) , excavación manual, lecho o cama de arena, tubo en PVC de doble pared (TDP) de 4" de diámetro, relleno con material importado compactado (P.M. 95%), recuperación de andén, trasiego, acopio, cargue, retiro y disposición final a botadero autorizado de material sobrante.	ml	35,00
17	EXCAVACION DURA 4" X 2	Canalización mediante excavación a cielo abierto 2 tubos PVC D=4" de doble pared (TDP) en zona dura. Incluye localización, replanteo, corte y demolición de acabado (anden, adoquin o loseta en concreto, adoquín en arcilla, concreto estampado, etc) , excavación manual, lecho o cama de arena, tubo en PVC de doble pared (TDP) de 4" de diámetro, relleno con material importado compactado (P.M. 95%), recuperación de andén, trasiego, acopio, cargue, retiro y disposición final a botadero autorizado de material sobrante.	ml	43,60

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

20	EXCAVACION BLANDA 2"	Canalización mediante excavación a cielo abierto con tubería PVC D=2" DB en zona blanda. Incluye localización, replanteo, excavación manual, lecho o cama de arena, tubo en PVC DB de 2" de diámetro, relleno con material de sitio seleccionado compactado (P.M. 90%), trasiego, acopio, cargue, retiro y disposición final a botadero autorizado de material sobrante.	ml	90,50
21	EXCAVACION BLANDA 3"	Canalización mediante excavación a cielo abierto con tubería PVC D=3" de doble pared (TDP) en zona blanda. Incluye localización, replanteo, excavación manual, lecho o cama de arena, tubo en PVC de doble pared (TDP) de 3" de diámetro, relleno con material seleccionado proveniente de la excavación compactado (P.M. 90%), trasiego, acopio, cargue, retiro y disposición final a botadero autorizado de material sobrante.	ml	41,47
22	EXCAVACION BLANDA 4"	Canalización mediante excavación a cielo abierto con tubería PVC D=4" de doble pared (TDP) en zona blanda. Incluye localización, replanteo, excavación manual, lecho o cama de arena, tubo en PVC de doble pared (TDP) de 4" de diámetro, relleno con material seleccionado proveniente de la excavación compactado (P.M. 90%), trasiego, acopio, cargue, retiro y disposición final a botadero autorizado de material sobrante.	ml	(32,25)
23	EXCAVACION BLANDA 4" X 2	Canalización mediante excavación a cielo abierto 2 tubos PVC D=4" de doble pared (TDP) en zona blanda. Incluye localización, replanteo, excavación manual, lecho o cama de arena, tubo en PVC de doble pared (TDP) de 4" de diámetro, relleno con material seleccionado proveniente de la excavación compactado (P.M. 90%), trasiego, acopio, cargue, retiro y disposición final a botadero autorizado de material sobrante.	ml	(27,75)
24	EXCAVACION BLANDA 4" X 3	Canalización mediante excavación a cielo abierto 3 tubos PVC D=4" de doble pared (TDP) en zona blanda. Incluye localización, replanteo, excavación manual, lecho o cama de arena, tubo en PVC de doble pared (TDP) de 4" de diámetro, relleno con material seleccionado proveniente de la excavación compactado (P.M. 90%), trasiego, acopio, cargue, retiro y disposición final a botadero autorizado de material sobrante.	ml	3,00
26	TOPO 2"	Canalización mediante equipo de perforación neumática (topo) con suministro e instalación de tubería PVC D=2" DB , en zona dura. Incluye localización, replanteo, cajas de lanzado con las siguientes actividades: corte y demolición de acabado (anden, adoquin o loseta en concreto, adoquín en arcilla, concreto estampado, etc), excavación manual, relleno con material importado compactado (P.M. 95%), recuperación de andén, trasiego, acopio, cargue, retiro y disposición final a botadero autorizado de material sobrante.	ml	71,50

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

28	TOPO 4"	Canalización mediante equipo de perforación neumática (topo) con suministro e instalación de tubería PVC D=4" de doble pared (TDP) en zona dura. Incluye localización, replanteo, cajas de lanzado con las siguientes actividades: corte y demolición de acabado (anden, adoquin o loseta en concreto, adoquín en arcilla, concreto estampado, etc), excavación manual, relleno con material importado compactado (P.M. 95%), recuperación de andén, trasiego, acopio, cargue, retiro y disposición final a botadero autorizado de material sobrante.	ml	460,12
32	TUBO PUENTE	Suministro e instalación tubo 2" galvanizado para paso en puentes vehiculares y peatonales. Incluye elementos de sujeción a la estructura.	ml	66,40
37	ANCLAJE 1	Construcción de base (80cm x 80cm x 80cm) para poste semafórico. Incluye corte y demolición de andén, excavación manual, mejoramiento de subrasante implementando material importantado compactado P.M. 90% h=10cm, armadura especificada, concreto f'c: 3000 Psi, recuperación de andén, trasiego, acopio, cargue, retiro y disposición final a botadero autorizado de material sobrante.	un	39,00
38	ANCLAJE 2	Construcción de base (70cm x 70cm x 153cm) para poste semafórico con ménsula de 8.5m. Incluye corte y demolición de andén, excavación manual, mejoramiento de subrasante implementando material importantado compactado P.M. 90% h=10cm, armadura especificada, concreto f'c: 3000 Psi, recuperación de andén, trasiego, acopio, cargue, retiro y disposición final a botadero autorizado de material sobrante.	un	1,00
44	ACERO	Suministro, instalación y armado de acero de refuerzo 60000psi para estructura en concreto reforzado. Incluye trasiego amacenamiento y actividades relacionadas.	kg	7,18
45	MARCO CAJA	Construcción de cinta perimetral para caja de paso existente de dimensiones internas hasta 60cm x 60cm. Incluye: acondicionamiento y limpieza de superficie a intervenir, suministro e instalación de marco metálico en ángulo de 2"x1/4" protegido con anticorrosivo, concreto f'c: 3000 Psi, y trasiego, acopio, cargue, retiro y disposición final a botadero autorizado de material sobrante.	un	2,00
46	TAPA CAJA	Suministro e instalación de tapa en concreto f'c: 3000 Psi de dimensiones 68,9cm x 68,9cm. Incluye reforzamiento en barra de 3/8" separadas cada 9cm en ambas direcciones, marco metálico en platina de 2" x 1/4" protegida con anticorrosivo incluye soldadura al marco en cuatro puntos.	un	5,00

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

48	PUESTA A TIERRA	Suministro e instalación de sistema de puesta a tierra en caja existente. Incluye apertura de 20cm x 20cm en loza de fondo, relleno triturado de diámetro mínimo 1/2", tratamiento de suelo y barra de cobre macizo 3/4" de 2.4m cumpliendo RETIE.	un	13,00
49	DUCTO PARA ACOMETIDA	Suministro e instalación de tubería para acometida eléctrica o de telecomunicaciones. Incluye: curva de 2", Tubo conduict 2" hasta 1m, Tubo galvanizado 2" x 3ml, capacete galvanizado, sujeción a poste con zunchos metálicos de 5/8" (3 puntos mínimo), localización, replanteo, corte y demolición de acabado, excavación, conexión a caja hasta 1m, recuperación de anden f'c:3000 psi, trasiego y retiro de material sobrante en lugar autorizado.	un	25,00
		OBRAS PARA RECUPERACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO		
50	EXCAVACION MANUAL M3	Excavación manual. Incluye trasiego y acopio en intersección.	m3	299,42
51	RETIRO DE MATERIAL	Retiro de material sobrante proveniente de todas las actividades a desarrollar en la intersección. Incluye cargue y disposición final a botadero autorizado.	m3	173,35
52	REUBICACION LOSETA	Instalación de loseta en concreto formato 40x40 lisa o texturizada, resultante de seleccionar el material de sitio retirado. Incluye suministro de arena para nivelación y sellado.	m2	16,75
53	REUBICACION ADOQUIN	Instalación de adoquín de gres o en concreto, resultante de seleccionar el material de sitio retirado. Incluye suministro de arena para nivelación y sellado.	m2	48,75
55	SUBBASE	Suministro e instalación de subbase granular compactada P.M. 95% en área de andenes.	m3	141,49
57	ANDEN 15	Construcción de anden en concreto e= 15cm para accesos vehiculares. Incluye concreto f'c: 3000, malla electrosoldada 15 x 15 x 6mm, juntas de dilatación y sellador elástico.	m2	68,48

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

58	VADO	Construcción Vado en concreto f'c: 3000 Psi. Incluye elementos de confinamiento laterales en concreto (hombros), juntas de dilatación y sellador elástico.	m2	188,28
62	LOSETA 40X40 ML	Suministro e instalación de loseta prefabricada formato 40cm x 40cm x 6cm; Tipo: guía, alerta (Toperol), cuadrato, sin textura o similares. Incluye adecuación de superficie, cama y sello con arena, transporte, descargue, acopio y trasiego del material.	ml	17,01
66	RELLENO	Relleno con material de sitio seleccionado, para recuperación de nivel en zonas verdes.	m2	34,91
67	PRADO	Empradización. Incluye tierra agrícola y micronivelación final.	m2	417,55
68	SARDINEL VEHICULAR	Construcción de sardinel vehicular monolítico de sección 20cm x 50cm fundido en sitio . Incluye concreto f'c: 3000 Psi, juntas de dilatación y sellador elástico.	ml	66,20
73	BOLARDO M62-M63	Bolardo metálico tipo M62-M63	un	12,00
77	NIVELACION CAJA SENCILLA	Nivelación marco y tapa caja de inspección sencilla (no incluye suministro de marco y tapa).	un	1,00
79	RENIVELACION CAJA SENCILLA	Renivelación caja sencilla. Incluye: limpieza, demolicíon de paredes hasta el nivel requerido, recuperación de cinta perimentral y tapa en concreto, resane interno de muros, trasiego, acopio, cargue, retiro y disposición final a botadero autorizado de material sobrante.	un	3,00
		ITEM NO PREVISTOS		
NP1	CAJA SENCILLA CONCRETO	Construcción de caja sencilla con dimensiones internas de 60cm x 60cm y profundidad h<=1m. Incluye: MUROS EN	Ud	78,00
NP2	CAJA DOBLE CONCRETO	Construcción de caja doble con dimensiones internas de 60cm x 130cm y profundidad h>1m. Incluye: MUROS EN CONCRETO REFORZADO CONFORME A DISEÑO	Ud	5,00

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

NP5	PEDESTAL SOBRE DISEÑO DE MOVILIDAD	PEDESTAL EN CONCRETO PARA EQUIPO CONTROLADOR CONFORME A DISEÑO ENTRAGADO	ud	5,00
NP6	FICHA AMBIENTAL	FICHA AMBIENTAL INCLUYE PAGO TASA ANTE DAGMA EN EL MOMENTO DE LA RADICACION	ud	18,00
NP7	PUNTO SE SOLDADURA	PUNTO DE SOLDADURA	ud	293,00
NP9	EMPALME CAJA EXISTENTE POR PARED	EMPALME DE CANALIZACION X PARED X HUECO A CAJA EXISTENTE, INCLUYE CONSUMIBLE, DEMOLICION, MANO DE OBRA, EMBOQUILLADO, TRASIEGO, ACOPIO, CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL A BOTADERO	un	75,00

VALOR DEL CONTRATO	$1.814.390.020
VALOR TOTAL RECIBIDO ACUMULADO	$1.468.712.392
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD CONTRATANTE (Valor final del contrato incluyendo adición menos recibido acumulado)	$345.677.628
VALOR TOTAL DEL ACTA FINAL	$561.827.297
VALOR A PAGAR CUOTA #3	$505.409.481
VALOR A PAGAR CUOTA #4 (Liquidación del contrato)	$56.417.816

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

REGISTRO FOTOGRÁFICO:



Foto No. 1. Obras terminadas



Foto No. 2. Obras termindas



Foto No. 3. Obras terminadas



Foto No. 4. Obras terminadas

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.



Foto No. 5. Espacio público y anclajes terminados



Foto No. 6. Obras terminadas



Foto No. 7. Obras terminadas



Foto No. 8. Obras terminadas y mejoramiento del espacio público

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.



Foto No. 9. Obras terminadas y mejoramiento de espacio público



Foto No. 10. Obras terminadas

RECIBO A SATISFACCIÓN: Con la firma del presente informe se deja constancia del recibo a satisfacción por parte del DISTRITO ESPECIAL SANTIAGO DE CALI en cabeza de la SECRETARIA DE MOVILIDAD, de los servicios prestados pactados en la aceptación del contrato No. 4152.010.26.1.751.2022

En donde el contratista SEGURIDAD Y SERVICIOS SEÑALIZACIÓN S.A. cumplió con el objeto del contrato No. 4152.010.26.1.751.2022. Realizando entrega de las obras con base en el objeto contractual de *"Realizar obras civiles, para la implementación de un sistema de semaforización inteligente (SSI), mediante la renovación de la infraestructura de las intersecciones controladas por semáforos de la calle 18 y Calle 16 en la malla vial del distrito de Santiago de Cali. BP 26002924"*

OBSERVACIONES AL INFORME TÉCNICO: El presente informe comprende la ejecución del 80,95% del contrato N°4152.010.26.1.751.2022 por valor de $1.814.390.020.

Que la interventoría envió un radicado No. 202341730102248732 donde indica que revisó y valido las cantidades del Acta No. 3 del Lote 3 en el proceso de liquidación y encontró un error

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

con respecto a su valor inicial de QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE. ($579.740.774), quedando como valor final y aprobado por la interventoría un valor de QUINIENTOS SETENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS NOVETA Y SIETE PESOS M/CTE. ($561.827.297).

Que la supervisión verificó el 100% de las cantidades de obra reales ejecutadas, las cuales corresponden al 80,95% del presupuesto total lo que equivale a la suma de MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($1.468.712.392), quedando un remanente por valor de TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO pesos m/cte. ($345.677.628) como saldo a favor del Distrito.

Que una vez revisados los ítems ejecutados se calculó el valor de precios unitarios dando como resultado MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($1.468.712.392), obedeciendo al balance de mayores y menos cantidades autorizadas por la interventoría y la Entidad que se reflejan en el balance de obra y acta final.

Que en cumplimiento de la CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO la Entidad canceló al contratista el valor del contrato en pagos parciales mensuales por avance de obra, de acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la interventoría hasta el 95% del valor del contrato. El 5% restante del valor del contrato se pagará contra liquidación del contrato.

Por lo anterior, el presente informe corresponde al pago final del 5% por valor de $56.417.816 que corresponde al valor de la liquidación, sumado con el $505.409.481 de la cuota #3 cancelada. Ambos valores suman $561.827.297 que corresponde al valor del acta de recibo final que se adjunta al presente informe: el Acta No. 3 (acta de recibo final), la bitácora de obra, oficio de modificación de acta final de la interventoría, Acta de definición de la Calle 18 y el acta de liquidación.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

No se reportan recomendaciones para este periodo

7. FIRMAS RESPONSABLES



_____

Nombre y firma del Interventor
María Teresa Varona Arcila
Directora de Interventoría
CONSORCIO INTERVIAS CD

Fecha de suscripción del informe de supervisión: Santiago de Cali, 4/diciembre/2023

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

SEGURIDAD Y SERVICIOS SEÑALIZACION S.A.

NIT: 802.017.424-3
Carrera 33 N° 53C - 48
PBX: 3705195 - FAX 3796456
BARRANQUILLA
Regimen Comun. Actividad ICA- 4210 Tarifa 7 x Mil.

CONVERTIDOR AUTORIZADO

Res.Dian Electronica No. 18764047541963 de fecha 18.04.2022 CON VIGENCIA DE 12 MESES
desde SYS 1000 a 2000 vence 14 ABR 2024

Cliente.....: SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CUL
Nit/Cedula...: 890399011
Direccion.: AV 2 NORTE 10 70 CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL C
Telefono..: 6531063
Vendedor..: PIEDRAHITA SILEBE JUAN PABLO
Orden No..: CONTRATO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. SYS 1633
Fecha Factura..: 29-11-2023
Vencimiento.....: 29-12-2023
Condiciones.....: 8 DIAS
OTI No.....:

Factura Electronica de venta elaborada por software FOMPLUS_NET NIT. 802008489-3 L.F OROZCO PEREZ Y CIA S C A; Facturador Electronico FACTURE S.A.S NIT 900399741-7

CANT.	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	Vr.UNIDAD	Vr.TOTAL
1.00	Costo directos de las obras ejecutadas y recibidas en el Acta de Recibo No.3 del contrato 4152.010.26.1.751.2022	42,008,798.21	42,008,798.21

SON: CINCUENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS PESOS CON 00/100 M.L.

OBS: Corresponde al Acta de Obra No.3 del Contrato 4152.010.26.1.751 .2022

Vr.Bruto		:	42,008,798.21
Vr.descue		:	0.00
Vr.Adminis.	29.30 %	:	12,308,577.88
Vr.Imprevisto	0.00 %	:	0.00
Vr.Utilidad	5.00 %	:	2,100,439.91
Vr.Subtotal		:	56,417,816.00
Vr.IVA		:	0.00
Vr.IVA Ret		:	0.00
Vr.Ret.Fuente		:	0.00
Vr.Ret.Ic		:	0.00
Total Factura		:	56,417,816.00

La presente FACTURA DE VENTA se asimila en todos sus efectos legales a LA LETRA DE CAMBIO, segun el articulo 779 del codigo de comercio Y TIENE CARACTER DE TITULO VALOR QUE SE RIGE POR LA LEY 1231 DE JULIO 17/2008.

Version: 02 Fecha de Aprobacion 12/10/17

FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR PROGRAMA FOMPLUS.NET PARA WINDOWS TEL: 3782737

E-mail: cartera@seguridadyservicios.com - www.seguridadyservicios.com

AUTORIZADA POR.:._____
NIT/CC No.

RECIBIDO POR.:._____
NIT/CC No.

Barranquilla, 30 de noviembre de 2023

Señores:
Arq. **MARIA TERESA VARONA**
Dirección de Interventoría
CONSORIO INTERVIAS CD
Consorciointerviscd22@gmail.com

Cali

Referencia 1: CONTRATO No. N. **4152.010.26.1.751.2022 DEL 2022**

Objeto: REALIZAR OBRAS CIVILES, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN INTELIGENTE (SSI), MEDIANTE LA RENOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS INTERSECCIONES CONTROLADAS POR SEMÁFOROS DE LA CALLE 18 Y CALLE 16 EN LA MALLA VIAL DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI. BP 26002924

GEOVANA A. CONSUEGRA CASTRILLÓN identificado con **C.C No. 1.129.518.443**, y con Tarjeta Profesional No. **219591-T** de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de **SEGURIDAD Y SERVICIOS SEÑALIZACIÓN S.A** identificada con NIT **802.017.424-3**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de **BARRANQUILLA**, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción *(artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983),* pagados por la compañía durante el término de la ejecución del contrato. Lo anterior, en cumplimiento delo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en **BARRANQUILLA**, a los 30 días del mes de **noviembre** de **2023.**

.

.

GEOVANA A. CONSUEGRA CASTRILLÓN
REVISOR FISCAL- TP-219591-T
Seguridad Y Servicios Señalización SA



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
1.129.518.443
NUMERO

CONSUEGRA CASTRILLON
APELLIDOS

GEOVANA ALEXANDRA
NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 18-OCT-1986
BARRANQUILLA
(ATLANTICO)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.60 ESTATURA
A+ G.S. RH
F SEXO

22-NOV-2004 BARRANQUILLA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

INDICE DERECHO

P-0300100-22134221-F-1129518443-20050202 04385 05033A 02 181544952

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

4F8C1218DE58ZE68

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **GEOVANA ALEXANDRA CONSUEGRA CASTRIILON** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1129518443 de BARRANQUILLA (ATLANTICO) Y Tarjeta Profesional No 219591-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *



República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

219591-T

GEOVANA ALEXANDRA
CONSUEGRA CASTRILLON
C.C. 1129518443

RESOLUCION INSCRIPCION 975 FECHA 19/09/2016
UNIVERSIDAD CORP. UNIV. DE LA COSTA

DIRECTOR GENERAL
OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA 233218



223042

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.

www.ideas.com

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 79689376
DESDE AGOSTO 2023 HASTA AGOSTO 2023

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	802017424
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			SEGURIDAD Y SERVICIOS SENALIZACION SA
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANQUILLA	DEPARTAMENTO:	ATLANTICO
DIRECCIÓN:	CR 33 53C - 48	TELÉFONO:	3705195
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS DEL COTIZANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	79689376
APELLLIDOS:	PIÑERES OLAVE	NOMBRES:	ALFREDO ENRIQUE
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANQUILLA	DEPARTAMENTO:	ATLANTICO
TIPO COTIZANTE:	DEPEND	SUBTIPO COTIZANTE:	
COLOMBIANO RESIDENTE EN EL EXTERIOR:	NO	EXTRANJERO NO OBLIGADO A COTIZAR PENSIÓN:	NO
TIPO DE SALARIO:	FIJO		
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

PLANILLA No:	7891615568	TIPO DE PLANILLA:	E	PERIODO COTIZACION OTROS SUBSISTEMAS:	julio - 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	agosto - 2023	FECHA DE PAGO:	08/08/2023	FORMA DE PRESENTACIÓN APORTANTE:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA APORTANTE:	003 - CALI

	NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																PARAFISCALES							
																	PENSIÓN								SALUD					ARP					CCF			SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
SALARIO BÁSICO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
																						SUBSISTENCI	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																									
$ 1.160.000		31																230301-PORVENIR	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.160.000		$ 28.300	30	$ 1.160.000	CCF07-COMFAMILIAR ATLANTICO	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO:	$ 306.700

Planilla Pagada

Entregado por: _____

Recibido por: _____

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 34571697
DESDE AGOSTO 2023 HASTA AGOSTO 2023

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	802017424
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			SEGURIDAD Y SERVICIOS SENALIZACION SA
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANQUILLA	DEPARTAMENTO:	ATLANTICO
DIRECCIÓN:	CR 33 53C - 48	TELÉFONO:	3705195
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS DEL COTIZANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	34571697
APELLLIDOS:	PEREZ GONZALEZ	NOMBRES:	ALMA JIMENA
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANQUILLA	DEPARTAMENTO:	ATLANTICO
TIPO COTIZANTE:	DEPEND	SUBTIPO COTIZANTE:	
COLOMBIANO RESIDENTE EN EL EXTERIOR:	NO	EXTRANJERO NO OBLIGADO A COTIZAR PENSIÓN:	NO
TIPO DE SALARIO:	FIJO		
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

PLANILLA No:	7891615568	TIPO DE PLANILLA:	E	PERIODO COTIZACION OTROS SUBSISTEMAS:	julio - 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	agosto - 2023	FECHA DE PAGO:	08/08/2023	FORMA DE PRESENTACIÓN APORTANTE:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA APORTANTE:	003 - CALI

	NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																PARAFISCALES					
																	PENSIÓN								SALUD						ARP					CCF			SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
SALARIO BÁSICO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
																						SUBSISTENCI	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																									
$ 4.550.000																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 4.550.000	$ 728.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 728.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 4.550.000	$ 182.000	$ 0	$ 182.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 4.550.000		$ 110.900	30	$ 4.550.000	CCF07-COMFAMILIAR ATLANTICO	$ 182.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO:	$ 1.202.900

Planilla Pagada
ach SOI
Planilla Pagada

Entregado por: _____

Recibido por: _____

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 13460629
DESDE AGOSTO 2023 HASTA AGOSTO 2023

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	802017424
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			SEGURIDAD Y SERVICIOS SENALIZACION SA
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANQUILLA	DEPARTAMENTO:	ATLANTICO
DIRECCIÓN:	CR 33 53C - 48	TELÉFONO:	3705195
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS DEL COTIZANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	13460629
APELLLIDOS:	GONZALEZ RAMIREZ	NOMBRES:	HERNANDO
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANQUILLA	DEPARTAMENTO:	ATLANTICO
TIPO COTIZANTE:	DEPEND	SUBTIPO COTIZANTE:	
COLOMBIANO RESIDENTE EN EL EXTERIOR:	NO	EXTRANJERO NO OBLIGADO A COTIZAR PENSIÓN:	NO
TIPO DE SALARIO:	FIJO		
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

PLANILLA No:	7891615568	TIPO DE PLANILLA:	E	PERIODO COTIZACION OTROS SUBSISTEMAS:	julio - 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	agosto - 2023	FECHA DE PAGO:	08/08/2023	FORMA DE PRESENTACIÓN APORTANTE:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA APORTANTE:	003 - CALI

	NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																PARAFISCALES							
																	PENSIÓN								SALUD					ARP					CCF			SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
SALARIO BÁSICO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
																						SUBSISTENCI	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																								
$ 1.160.000		31																25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.160.000		$ 28.300	30	$ 1.160.000	CCF07-COMFAMILIAR ATLANTICO	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO:	$ 306.700

Planilla Pagada

Entregado por: _____

Recibido por: _____

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 1140846339
DESDE AGOSTO 2023 HASTA AGOSTO 2023

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	802017424
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			SEGURIDAD Y SERVICIOS SENALIZACION SA
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANQUILLA	DEPARTAMENTO:	ATLANTICO
DIRECCIÓN:	CR 33 53C - 48	TELÉFONO:	3705195
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS DEL COTIZANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1140846339
APELLLIDOS:	VILORIA SANJUAN	NOMBRES:	LUCINA ISABEL
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANQUILLA	DEPARTAMENTO:	ATLANTICO
TIPO COTIZANTE:	DEPEND	SUBTIPO COTIZANTE:	
COLOMBIANO RESIDENTE EN EL EXTERIOR:	NO	EXTRANJERO NO OBLIGADO A COTIZAR PENSIÓN:	NO
TIPO DE SALARIO:	FIJO		
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

PLANILLA No:	7891593904	TIPO DE PLANILLA:	E	PERIODO COTIZACION OTROS SUBSISTEMAS:	julio - 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	agosto - 2023	FECHA DE PAGO:	08/08/2023	FORMA DE PRESENTACIÓN APORTANTE:	ÚNICO

	NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																PARAFISCALES							
																	PENSIÓN									SALUD					ARP				CCF			SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
SALARIO BÁSICO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
																						SUBSISTENCI	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																								
$ 2.490.337																	230201-PROTECCION	30	$ 2.490.337	$ 398.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 398.500	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 2.490.337	$ 99.700	$ 0	$ 99.700	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.490.337		$ 60.700	30	$ 2.490.337	CCF07-COMFAMILIAR ATLANTICO	$ 99.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO:	$ 658.600



Entregado por: _____

Recibido por: _____

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 1102835036
DESDE AGOSTO 2023 HASTA AGOSTO 2023

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	802017424
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			SEGURIDAD Y SERVICIOS SENALIZACION SA
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANQUILLA	DEPARTAMENTO:	ATLANTICO
DIRECCIÓN:	CR 33 53C - 48	TELÉFONO:	3705195
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS DEL COTIZANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1102835036
APELLLIDOS:	HERNANDEZ BUSTAMANTE	NOMBRES:	MELYS TATIANA
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANQUILLA	DEPARTAMENTO:	ATLANTICO
TIPO COTIZANTE:	DEPEND	SUBTIPO COTIZANTE:	
COLOMBIANO RESIDENTE EN EL EXTERIOR:	NO	EXTRANJERO NO OBLIGADO A COTIZAR PENSIÓN:	NO
TIPO DE SALARIO:	FIJO		
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

PLANILLA No:	7891593904	TIPO DE PLANILLA:	E	PERIODO COTIZACION OTROS SUBSISTEMAS:	julio - 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	agosto - 2023	FECHA DE PAGO:	08/08/2023	FORMA DE PRESENTACIÓN APORTANTE:	ÚNICO

	NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																PARAFISCALES								
																	PENSIÓN									SALUD						ARP					CCF			SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
SALARIO BÁSICO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
																						SUBSISTENCI	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																										
$ 1.989.781																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.989.781	$ 318.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 318.400	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.989.781	$ 79.600	$ 0	$ 79.600	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.989.781		$ 48.500	30	$ 1.989.781	CCF07-COMFAMILIAR ATLANTICO	$ 79.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO:	$ 526.100



Entregado por: _____

Recibido por: _____