"Caja para conexión a bebedero incluye válvula de bola 1/2"", tubería y accesorios"	lun 15/05/23	mar 16/05/23
"Medidor hidráulico de 1/2"". Incluye accesorios de conexión, válvulas, cheque y caja prefabricada en concreto con tapa."	mar 16/05/23	mié 17/05/23
Piso adoquín peatonal rectangular 10 x 20 x 6 cm en concreto color gris sobre mortero 1:4 y malla gallinero.	jue 1/06/23	sáb 10/06/23
Piso adoquín peatonal rectangular 10 x 20 x 6 cm en concreto colores amarillo, rojo, negro, ocre y anticado, sobre mortero 1:4 y malla gallinero.	sáb 10/06/23	vie 16/06/23
Piso piedra royal veta que cumpla la norma NTC 2017, medidas tipo losa peatonal rectangular 30 x 60 x 3 cm, instalado sobre una capa de mortero de 4 cm de espesor y malla de gallinero, en los colores verde, ocre y mixto indicados según el plano arquitecto	sáb 27/05/23	mié 26/07/23
Piso adoquín vehicular rectangular 10 x 20 x 8 cm en concreto sobre mortero 1:4 y malla gallinero.	mar 23/05/23	sáb 3/06/23
Piso piedra royal veta que cumpla la norma NTC 2017, medidas tipo adoquín vehicular rectangular 10 x 20 x 6 cm, instalado sobre una capa de arena de 4 cm de espesor, en los colores indicados según el plano arquitectónico.	mar 23/05/23	mié 5/07/23
Piso piedra royal veta que cumpla la norma NTC 2017, medidas tipo adoquín vehicular rectangular 50 x 20 x 6 cm, de 20 cm de ancho, instalado sobre pegamento para cerámica en una capa de 3 cm, en los colores indicados según el plano arquitectónico.	sáb 3/06/23	mar 13/06/23
Piso piedra royal veta que cumpla la norma NTC 2017, medidas tipo adoquín vehicular rectangular 30 x 60 x 6 cm, instalado sobre una capa de arena de 4 cm de espesor, en los colores verde, ocre y mixto indicados según el plano arquitectónico.	mar 13/06/23	jue 6/07/23
Banca modular concreto blanco prefabricado sin espaldar ó similar de 1,80 x 0.45 x 0.45 m, modulo A (incluye cimentación en concreto y anclajes).	jue 15/06/23	mié 21/06/23
Banca modular concreto blanco prefabricado con espaldar ó similar de 1,80 x 0.45 x 0.45 m, modulo A (incluye cimentación en concreto y anclajes).	mié 21/06/23	sáb 24/06/23
Planta Cuphea Hyssopifolia	jue 8/06/23	mié 21/06/23
Contenedor de raíces longitudinal, rectangular o cuadrado en concreto de 3000 PSI mezclado en sitio, espesor 10 cm, Incluye malla electrosoldada y acero de refuerzo.	mié 21/06/23	vie 30/06/23

Contenedor de raíces longitudinal, rectangular o cuadrado en concreto de 3000 PSI mezclado en sitio, espesor 20 cm, Incluye malla electrosoldada y acero de refuerzo.	mié 21/06/23	mar 27/06/23
Árbol Casco de Vaca h= 3.0 m.	mar 27/06/23	mié 28/06/23
Árbol Olivo Negro h= 2.0 m.	mié 28/06/23	jue 29/06/23
Árbol de mango h: 1.20 m	jue 29/06/23	vie 30/06/23
Planta coral rojo	vie 30/06/23	mié 5/07/23
Planta Flor de sangre	mié 5/07/23	jue 13/07/23
Basurera en acero inoxidable sencilla pivotante, (incluye cimentación)	lun 5/06/23	mié 7/06/23
Bolardo metálico empotrado, (incluye cimentación)	sáb 27/05/23	sáb 24/06/23
"Ciclo estacionamiento tipo U invertida (800 x 900h)mm fabricado con tubo 1 1/2"" acero inoxidable 304 calibre 14"	lun 5/06/23	mar 6/06/23
Bebedero Atlas o similar fuente con cuerpo cuadrado de hierro, grifo niquelado, una reja sumidero de fundición dúctil y marco de hierro que evita que se esparza el agua por los alrededores	mar 6/06/23	mié 7/06/23
Señalética de recorrido impresa en vinilo adhesivo laminado brillante, con base de medidas 1.80 m de alto 0.65 m de ancho el lamina HR de 8 mm terminada en pintura electrostática, para enterrar la base es de 0.40m, Adhesivo de impresión digital en latex y	mié 7/06/23	jue 8/06/23
Señalética de recorrido impresa en vinilo adhesivo laminado brillante, con base de medidas 0.6 m de alto 0.97 m de ancho el lamina HR de 8 mm terminada en pintura electrostática, para enterrar la base es de 0.40m, Adhesivo de impresión digital en látex y	jue 8/06/23	vie 9/06/23
"Ciclo estacionamiento tipo U invertida (800 x 900h) mm fabricado con tubo 1 1/2"" acero inoxidable 304 calibre 14, incluye Señalética con vinilo adhesivo de seguridad para exteriores"	vie 9/06/23	sáb 10/06/23
Línea de demarcación con pintura termoplástica o de larga duración	sáb 3/06/23	mar 6/06/23
Marca vial con pintura termoplástica o de larga duración (cebras, líneas senderos, leyendas, pictogramas, antibloqueo entre otros)	mar 6/06/23	jue 8/06/23
Señal vertical de tránsito su 46a con lamina reflectaba resolución 1885 de 2015 min transporte	jue 8/06/23	vie 9/06/23

Señal vertical de tránsito sr y/o su con lamina reflectaba resolución 1885 de 2015 ministerio de transporte (60x60cm)	vie 9/06/23	mar 13/06/23
Señal vertical de tránsito si nomenclatura con lamina reflectaba resolución 1885 de 2015 ministerio de transporte	mar 13/06/23	mié 14/06/23
Suministro e instalación de tachas reflectivas.	mié 14/06/23	sáb 17/06/23
Suministro e instalación de reductor de velocidad con estoperol metálico	sáb 17/06/23	jue 22/06/23
Diseño, suministro, instalación y puesta en servicio de control de tráfico actuado, con botonera, incluye equipo de control de tráfico, semáforo vehicular en policarbonato sistema de iluminación LEDS, semáforo peatonal en policarbonato sistema de iluminación	jue 22/06/23	vie 23/06/23
Retiro de postes históricos existentes. Incluye demolición de base y cimentación en concreto, retiro de escombros y transporte a bodega del municipio.	mié 5/04/23	lun 17/04/23
Retiro, transporte y entrega en bodega del municipio de luminarias existentes.	lun 17/04/23	mar 25/04/23
Retiro, transporte y entrega en bodega del municipio de conductor en baja tensión en cualquier calibre.	mar 25/04/23	jue 27/04/23
Demolición de caja de inspección existente. Incluye relleno, retiro y disposición final de escombros.	vie 28/04/23	vie 5/05/23
Retiro de postes de concreto. Incluye demolición total del poste, retiro de escombros y disposición final de escombros.	vie 5/05/23	jue 11/05/23
Suministro, transporte e instalación de tubería metálica galvanizada tipo pesado (IMC) de 2" x 6 m con capacete galvanizado de 2", incluye cable de puesta a tierra en Cu, conectores de perforación, amarres en cinta bandit, base en concreto y demás accesor	vie 5/05/23	lun 8/05/23
Suministro, transporte e instalación de red canalizada en cable antifraude de cobre No 3x6+8 Cu-AWG-PE-FIB/PVC 600V 75° y accesorios de instalación. Especificaciones e instalación de elementos según diseño eléctrico.	vie 5/05/23	lun 8/05/23
"Suministro, transporte e instalación de banco de ductos de 2 x 2"" PVC conduit tipo pesado. Incluye excavación 0,7 m, base compactada en arena de peña, relleno compactado en arena de peña y tierra de excavación, banda plástica de señalización y retiro de e"	lun 8/05/23	mar 9/05/23
Suministro, transporte e instalación de caja de inspección de 600X600X880 mm AP274 (medidas internas). Incluye tapa de concreto reforzado de 3000 psi de 720 x 720 mm con marco y contramarco metálico soldados, fondo de gravilla,	mar 23/05/23	mar 6/06/23

espuma de poliuretano y seña		
"Suministro, transporte e instalación de banco de ductos 3 x 1"" PVC conduit tipo pesado. Incluye excavación 0,5 m, base compactada en arena de peña, relleno compactado en arena de peña y tierra de excavación, banda plastica de señalización, retiro de escombros"	mar 9/05/23	mié 10/05/23
"Suministro, transporte e instalación de banco de ductos 2 x 1"" PCV conduit tipo pesado con canalización con topomisil. Incluye topomisil para cada ducto independiente y retiro de escombros y disposicion final. Especificaciones e instalación de elementos se"	mié 10/05/23	jue 11/05/23
"Suministro, transporte e instalación de banco de ductos 5 x 1"" conduit tipo pesado. Incluye excavacion 0,5 m, base compactada en arena de peña, relleno compactado en arena de peña y tierra de excavación, banda plastica de señalización, retiro de escombros"	jue 11/05/23	vie 12/05/23
"Suministro, transporte e instalación de banco de ductos 2 x 1"" PVC conduit tipo pesado. Incluye excavacion 0,5 m, base compactada en arena de peña, relleno compactado en arena de peña y tierra de excavación, banda plastica de señalización, retiro de escombros"	vie 12/05/23	mar 23/05/23
Suministro, transporte e instalación de red canalizada en 2 Al No 6 THHN SERIE 8000 (F) + 1 Al No 6 THHN SERIE 8000 (T). Especificaciones e instalación de elementos según diseño eléctrico.	mar 23/05/23	jue 1/06/23
Suministro, transporte e instalación de red canalizada en cable No 3x12 encauchetado 90°/600V y accesorios de instalación.	mar 23/05/23	sáb 27/05/23
Suministro, transporte e instalación de conector de derivación tipo gel GHFC-1 calibres principal 6-2 y derivación 14-8 AWG.	mar 23/05/23	vie 26/05/23
Suministro, transporte e instalación de gabinete metálico de 90 x 90 x 40 cm, construido en lamina cold rolled C16, 3 compartimentos, 3 puertas con chapa de seguridad, acabado en pintura electrostática. Incluye acrilicos, barraje trifásico + neutro + tierra	lun 29/05/23	mar 30/05/23
Construcción de obra civil para alojar gabinete de control de los equipos de iluminación, en bloque de concreto macizo decoblock a la vista. Especificaciones e instalación de elementos según diseño eléctrico.	vie 26/05/23	lun 29/05/23
Suministro, transporte e instalación de Cajas para derivación de 2 acometidas primarias tipo RS3-008 según norma ESSA (EPM), de forma hexagonal irregular, medidas internas libres de 2.40 m x 1.45 m en planta y altura libre de 2.10 m, muros	vie 26/05/23	mié 7/06/23

de mampostería		
Suministro, transporte e instalación de Caja de paso o inspección tipo RS3-007 según norma ESSA (EPM), de forma octagonal, medidas internas libres de 2.40 m x 1.40 m en planta y altura libre de 2.10 m, muros de mampostería en bloque de concreto de 0.20 m	vie 26/05/23	mié 21/06/23
Suministro, transporte e instalación de Caja de unión para la salida de circuitos a 13.2 V tipo RS3-005 según norma ESSA (EPM), de forma octagonal, medidas internas libres de 1.065 m x 0.66 m en planta y altura libre de 1.10 m, muros de mampostería en bloque	vie 26/05/23	lun 29/05/23
Suministro, transporte e instalación de Caja de distribución de transformadores monofásicos y trifásicos para capacidades superiores a los 75 kVA en anden tipo RS3-003 según norma ESSA (EPM), de forma cuadrada, medidas internas libres de 0.66 m x 0.46 m e	vie 26/05/23	mar 6/06/23
Suministro, transporte e instalación de Cámara para trasformador sumergible según norma ESSA (EPM), medidas internas libres de 4.20 m x 2.20 m en planta y altura libre de 2.70 m, muros de concreto de 21 MPA, espesores de .22 m, los de cimentación de 0.25 m	vie 26/05/23	mié 14/06/23
"Suministro, transporte e instalación de banco de ductos 2x 1 1/2"" PVC conduit tipo pesado. Incluye excavación 0,5 m, base compactada en arena de peña, relleno compactado en arena de peña y tierra de excavación, banda plástica de señalización y retiro de e"	vie 26/05/23	mar 30/05/23
"Suministro, transporte e instalación de banco de ductos 2 x 4"" PVC conduit tipo pesado. Incluye excavación 0,75 m, base compactada en arena de peña, relleno compactado en arena de peña y tierra de excavación, banda plástica de señalización y retiro de escombros"	vie 26/05/23	jue 15/06/23
"Suministro, transporte e instalación de banco de ductos 3 x 4"" PVC conduit tipo pesado. Incluye excavación 0,9 m, base compactada en arena de peña, relleno compactado en arena de peña y tierra de excavación, banda plástica de señalización y retiro de escombros"	vie 26/05/23	sáb 3/06/23
"Suministro, transporte e instalación de banco de ductos 6 x 4"" PCV conduit tipo pesado con canalización con topomisil. Incluye topomisil para cada ducto independiente y retiro de escombros y disposicion final. Especificaciones e instalación de elementos se"	vie 26/05/23	lun 29/05/23
Suministro, transporte e instalación de tubería metálica galvanizada tipo pesado (IMC) de 3" x 6 m con capacete galvanizado de 3", incluye cable de puesta a tierra en Cu,	vie 26/05/23	sáb 27/05/23

conectores de perforación, amarres en cinta bandit, base en concreto y demás accesor		
Suministro, transporte e instalación de tubería metálica galvanizada tipo pesado (IMC) de 4" x 6 m con capacete galvanizado de 4", incluye cable de puesta a tierra en Cu, conectores de perforación, amarres en cinta bandit, base en concreto y demás accesor	vie 26/05/23	sáb 27/05/23

ZONA 2. CRA 26 ENTRE CALLES 34 Y 36 ACTIVIDAD SIN EJECUTAR	INICIO	FIN
Localización y replanteo con comisión topográfica, areas mayores o iguales a 5.000 m2	jue 18/05/23	vie 2/06/23
Desmonte de señal de tránsito, incluye transporte y entrega en las bodegas del municipio.	mar 6/06/23	mié 7/06/23
Desmonte de bolardo en concreto, incluye retiro y disposición final	mié 7/06/23	jue 8/06/23
Demolición de tapas de sumidero de concreto con martillo eléctrico, incluye cargue, retiro y disposición final	jue 8/06/23	sáb 10/06/23
Demolición placa de piso en general con compresor diésel y martillo, incluye cargue, retiro y disposición final (Incluye pisos, rampas en concreto, adoquín, losa, tableta y cualquier otro tipo de acabado)	sáb 10/06/23	sáb 24/06/23
Demolición de sardineles y /o bordillos en concreto con compresor diésel y martillo, incluye cargue, retiro y disposición final	sáb 10/06/23	sáb 24/06/23
Demolición de pavimento asfaltico con compresor diésel y martillo, incluye cargue y retiro de material	sáb 10/06/23	sáb 24/06/23
Corte para demolición de pavimento asfaltico profundidad máxima 160 mm	sáb 10/06/23	sáb 24/06/23
"Demolición de tubos de acero rellenos de concreto incrustados en el anden o sardinel de diametros menores a 3"" y alturas menores a 0.50 m"	sáb 10/06/23	sáb 24/06/23
Demolición Manual de Bancas en Placa en Concreto y Base en Mampostería, incluye retiro y disposición final.	mar 27/06/23	mar 4/07/23
Demolición de sardineles y /o bordillos en ladrillo con compresor diésel y martillo, incluye cargue, retiro y disposición final	mar 4/07/23	mié 5/07/23
Excavación manual en material común en seco, incluye cargue, retiro y disposición final	lun 26/06/23	lun 26/06/23

Excavación manual en zanja en material común en seco, Ancho Max: 60 cm, Prof. Max: 100 cm, incluye cargue, retiro y disposición final	lun 26/06/23	mié 12/07/23
Excavación mecánica en material común, incluye cargue, retiro y disposición final	lun 26/06/23	jue 6/07/23
Conformación de calzada existente	jue 6/07/23	vie 7/07/23
Relleno con material proveniente de excavaciones, compactación mecánica con apisonador	mié 26/07/23	jue 27/07/23
Relleno para estructuras con Sub Base granular, compactación mecánica con apisonador	jue 27/07/23	vie 28/07/23
Sub Base granular Compactación Mecánica con Rodillo Vibrante Tándem 1m, extendido, nivelación y humedecido manual	vie 7/07/23	lun 10/07/23
Base granular Compactación Mecánica con Rodillo Vibrante Tándem 1m, extendido, nivelación y humedecido manual	lun 10/07/23	lun 10/07/23
Solado de limpieza en concreto 1500 psi mezclado en sitio	lun 26/06/23	sáb 1/07/23
Dados de cimentación en concreto 3000 PSI mezclado en sitio	lun 26/06/23	sáb 1/07/23
Zarpa de muro en concreto 3000 PSI mezclado en sitio	lun 26/06/23	sáb 1/07/23
Viga de cimentación en concreto 3000 PSI. Área transversal hasta 624 cm2	lun 26/06/23	sáb 1/07/23
Viga de cimentación en concreto 3000 PSI. Área Transversal de 625 a 1600 cm2	lun 26/06/23	sáb 1/07/23
Demolición de tapas de sumidero de concreto con martillo eléctrico, incluye cargue, retiro y disposición final	mar 4/04/23	mié 5/04/23
Excavación manual en material común en seco, incluye cargue, retiro y disposición final	mié 26/04/23	jue 27/04/23
Excavación manual en zanja en material común en seco, Ancho Max: 60 cm, Prof. Max: 100 cm, incluye cargue, retiro y disposición final	mié 26/04/23	vie 12/05/23

2.3.2 RELACIÓN MAQUINARIA Y/O VEHÍCULOS CONTRATISTA DE OBRA

RELACIÓN VEHÍCULOS				
Equidad	**Cantidad**	**Tipo o capacidad**	**Propia**	**Alquilada**
No reporta	N.A.			
No reporta	N.A.			
No reporta	N.A.			