# ALCALDÍA MUNICIPAL DE FIRAVITOBA – BOYACÁ
# SECRETARIA DE PLANEACIÓN, OBRAS E INFRAESTRUCTURA

UNIDOS POR FIRAVITOBA

## INFORME

## CONVENIO 2315 – 2022 - SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN-MINISTERIO DEL INTERIOR – FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA – FONSECON Y EL MUNICIPIO DE FIRAVITOBA (BOYACÁ)

FECHA: NOVIEMBRE 2023

**INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN**

**CONVENIO 2315 – 2022 - SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN- MINISTERIO DEL INTERIOR – FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA – FONSECON Y EL MUNICIPIO DE FIRAVITOBA (BOYACÁ)**

**INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE NOVIEMBRE 2023**

## 1. GENERALIDADES DEL CONVENIO/CONTRATOS

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE FIRAVITOBA – BOYACÁ". |
| **UBICACIÓN DEL PROYECTO:** (si es urbano: Dirección exacta y barrios, si es rural: vereda y breve descripción para llegar) | - Dirección actual de la nomenclatura y localización: Vereda Tintal<br>- Coordenadas geográficas: |

| COORDENADAS POLIGONAS 30*40 PREDIO LAS SAUZAS | | | |
|---|---|---|---|
| **V** | **PUNTO** | **NORTE** | **ESTE** |
| 1 | P1 | 1.119.626.700 | 1.120.929.852 |
| 2 | P2 | 1.119.649.096 | 1.120.962.995 |
| 3 | P3 | 1.119.608.367 | 1.120.953.599 |
| 4 | P4 | 1.119.630.823 | 1.120.986.788 |

- Número de Matrícula Inmobiliaria: 095-94087
- No. Catastral: 15272000000130334000
- Propietario actual: Municipio de Firavitoba




*Imagen 1. Ubicación espacial*

| | | |
|---|---|---|
| **VALOR TOTAL APORTES PARA EN PROYECTO** | **VALOR TOTAL CONVENIO** | $1.470.717.000 |
| | **APORTES MIN – INTERIOR** | $1.470.717.000 |
| | **APORTES DEL MUNICIPIO** | $0,00 |
| | **OTROS APORTES** | $0,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **SUPERVISORES ANTERIORES** | **NOMBRE** | **DESDE** | **HASTA** |
| | N/A | N/A | N/A |
| **APOYO A LA SUPERVISIÓN** | **NOMBRE** | **DESDE** | **HASTA** |
| | N/A | N/A | N/A |
| **REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL** | - | | |
| **FECHA DE APROBACIÓN DE POLIZA INICIAL** | 28 de diciembre de 2022 | | |

| | | |
|---|---|---|
| **FECHA DE FIRMA DEL CONVENIO** | 27 de diciembre de 2022 | |
| **FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCION DEL CONVENIO** | 28 de diciembre de 2022 | |
| **FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO** (adjuntar casillas si es necesario) | PRORROGA No.1 | FECHA: 11/07/2023 |
| | PRORROGA No.2 | FECHA: 03/08/2023 |
| | N/A | FECHA: DD/MM/AAAA |
| **FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO** (adjuntar casillas si es necesario) | N/A | FECHA: DD/MM/AAAA |
| | N/A | FECHA: DD/MM/AAAA |
| | N/A | FECHA: DD/MM/AAAA |
| **POLIZA SEGÚN ACTUACION (Vigencia nueva del amparo)** | - | |
| **VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y OBRA** | $1.323.645.000 | |
| **VALOR DE INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS** | $147.072.000 | |

## 2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO

Convenio interadministrativo (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio tuvo adiciones)

| CONCEPTO | REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO | PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO | FECHA DE PAGO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| **PRIMER DESEMBOLSO** | al suscribir y/o legalizar el acta de inicio del convenio | acta de inicio | 28 de diciembre de 2022 | $588.286.800 |
| **SEGUNDO DESEMBOLSO** | La certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 30% de ejecución de la obra | 30% | 08 de septiembre 2023 | $367.679.250 |
| **TERCER DESEMBOLSO** | La certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 70% de ejecución de la obra | 70% | - | $367.679.250 |
| **CUARTO DESEMBOLSO** | La certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 100% de ejecución de obra | 100% | - | $147.071.700) |
| **TOTAL, DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME** | | | | **$ 955.966.050** |

## 3. POLIZA CONVENIO

**NOMBRE ASEGURADORA:** ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

| PÓLIZA No. | AMPAROS | VALORES ASEGURADOS | VIGENCIAS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | FECHA INICIO | FECHA FINAL |
| 600-47-994000066915<br><br>ANEXO 0 | CUMPLIMIENTO | $ 294.143.400 | 27/12/2022 | 21/01/2024 |

| PRÓRROGA NO.1 | | | |
|---|---|---|---|
| **COMPAÑÍA ASEGURADORA** | | | ASEGURADORA SOLIDARIA |
| **POLIZA No.** | | | 600-47-9940000669915 ANEXO 1 |
| **AMPARO** | **DESDE** | **HASTA** | **VALOR ASEGURADO** |
| CUMPLIMIENTO | 27/12/2022 | 27/06/2024 | $ 294.143.400 |

| PRÓRROGA NO.2 | | | |
|---|---|---|---|
| **COMPAÑÍA ASEGURADORA** | | | ASEGURADORA SOLIDARIA |
| **POLIZA No.** | | | 600-47-9940000669915 ANEXO 2 |
| **AMPARO** | **DESDE** | **HASTA** | **VALOR ASEGURADO** |
| CUMPLIMIENTO | 27/12/2022 | 29/10/2024 | $ 294.143.400 |

## 4. INFORMACION CONTRATACION DERIVADA

El Municipio cumpliendo con el numeral 11 de la cláusula segunda del presente convenio adelanta la gestión administrativa, contractual y financiera para realizar la contratación de obra e interventoría.

**Detalle del Proceso Número: MF-LP-001-2023 – Bajo la modalidad llave en mano.**

Proceso de licitación pública No. MF-LP-001-2023 cuyo objeto es: ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1, OPCIÓN 1 DEL MUNICIPIO DE FIRAVITOBA DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

| DESCRIPCIÓN | OBJETO | VALOR |
|---|---|---|
| MF-LP-001-2023 – Bajo la modalidad llave en mano. | ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1, OPCIÓN 1 DEL MUNICIPIO DE FIRAVITOBA DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. | $1.323.645.000 |
| Estado | CONTRATADO | |
| PUBLICACION PROCESO | 31 de enero 2023 | |
| **LINK PROCESO** | | |
| https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-1-227808&g-recaptcha-response=03AKH6MREF-XgA6p8JZsjsjW43R8mLcL_MpktuMYZjw8ISbltd0ELVxj8056V1FBchVHmPAZZZRGCNx2N99c266TRD4lyXgrrzBkw1xJ4XBjLrJ6LI6SIj4zoGiltNJq6bRNFlDtaegoQ_dlmftbgNuqesHFoWSEtXvzTGDl-HYX8Rxpneo-F-0g6GE9wOBZaH-s_8xnmTFdKA_smM0nxWASA389xfPgH8LodGTcr3l5B0q7AgakifoBgeRj_03HHrP2cdPphdf_ultI4Y1AEnGK35uf2vVIstUR32pcpDrqqRyf7q6oR0prwrgbNq9E-g0UnLL7ToyrSvimsGQ77wtUg5GZ3J8Cc1s7FJ_Qy83nbzZCGHv_a8hc99UzVMWkuHSDMXv7UAg0X3eddC94TOgeLjLGVH1z-LwjzmV77P3MKsif9H9NJ8dmAlbzvOZlYUen47etVUoYdHJYEZ1FWc3jhphpiF5qTvpsE1ciVnF0-6XwicC0QeKbeJTMfZucv6SnbmlOBmGkqrpdlnZVpPOun_GQIMCV96M0yiwC9OsAjg10Cd0xtbWtU | | |
| **Adicional en valor** (adjuntar celdas si es necesario) | DD/MM/AAAA | $ 0,00 |
| | DD/MM/AAAA | $ 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| **Nombre contratista** | UNION TEMPORAL COBING FIRA | |
| **Fecha del contrato** | 10/04/2023 | |
| **Fecha de Acta de inicio del contrato** | 24/04/2023 | |
| **Prorrogas, Suspensiones y reinicios** (adjuntar celdas si es necesario) | PRORROGA No.1 | 22/09/2023 |
| | PRORROGA No.2 | 04/12/2023 |
| | SUSPENSION | DD/MM/AAAA |
| | REINICIO | DD/MM/AAAA |
| **Fecha de terminación del Contrato** | 08/12/2023 | |
| **VALOR TOTAL CONTRATADO:** | | $ 1.323.542.600 |
| **COMPAÑÍA ASEGURADORA** | | SEGUROS DEL ESTADO S.A. |
| **POLIZA No.** | | 39-40-101039227 |
| **FECHA DE LA POLIZA: RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL** | | 14 de abril 2023 – ANEXO 2 |
| **COMPAÑÍA ASEGURADORA** | | SEGUROS DEL ESTADO S.A. |
| **POLIZA No.** | | 39-40-101039227 |
| **FECHA DE LA POLIZA DE CUMPLIMIENTO** | | 14 de abril 2023 – ANEXO 3 |

| **PRÓRROGA NO.1** | | | |
|---|---|---|---|
| **COMPAÑÍA ASEGURADORA** | | | SEGUROS DEL ESTADO S.A. |
| **POLIZA No.** | | | 39-40-101039227 ANEXO 4 |
| **AMPARO** | **DESDE** | **HASTA** | **VALOR ASEGURADO** |
| RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | | | |
| PREDIOS LABORES Y OPERACIONES | 10/04/2023 | 20/11/2023 | $232.000.000 |
| CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS | 10/04/2023 | 20/11/2023 | $232.000.000 |
| VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS | 10/04/2023 | 20/11/2023 | $232.000.000 |

| **PRÓRROGA NO.1** | | | |
|---|---|---|---|
| **COMPAÑÍA ASEGURADORA** | | | SEGUROS DEL ESTADO S.A. |
| **POLIZA No.** | | | 39-40-101039227 ANEXO 4 |
| **AMPARO** | **DESDE** | **HASTA** | **VALOR ASEGURADO** |
| CUMPLIMIENTO | 10/04/2023 | 20/03/2024 | $ 132.354.260 |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES | 10/04/2023 | 20/11/2026 | $ 66.177.130 |
| ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA | 5 AÑOS $ 132.354.260 | | |
| BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO | 10/04/2023 | 20/03/2024 | $ 264.708.520 |
| CALIDAD DEL SERVICIO | 10/04/2023 | 20/03/2024 | $ 264.708.520 |

| **PRÓRROGA NO.2** | | | |
|---|---|---|---|
| **COMPAÑÍA ASEGURADORA** | | | SEGUROS DEL ESTADO S.A. |
| **POLIZA No.** | | | 39-40-101039227 ANEXO 4 |
| **AMPARO** | **DESDE** | **HASTA** | **VALOR ASEGURADO** |
| RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | | | |
| PREDIOS LABORES Y OPERACIONES | 10/04/2023 | 20/01/2024 | $232.000.000 |
| CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS | 10/04/2023 | 20/01/2024 | $232.000.000 |
| VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS | 10/04/2023 | 20/01/2024 | $232.000.000 |

| **PRÓRROGA NO.2** | |
|---|---|
| **COMPAÑÍA ASEGURADORA** | SEGUROS DEL ESTADO S.A. |

| **POLIZA No.** | | | 39-44-101148964 (ANEXO 6) |
|---|---|---|---|
| **AMPARO** | **DESDE** | **HASTA** | **VALOR ASEGURADO** |
| CUMPLIMIENTO | 10/04/2023 | 20/05/2024 | $ 132.354.260 |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES | 10/04/2023 | 20/01/2026 | $ 66.177.130 |
| ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA | 5 AÑOS $ 132.354.260 | | |
| BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO | 10/04/2023 | 20/05/2024 | $ 264.708.520 |
| CALIDAD DEL SERVICIO | 10/04/2023 | 20/05/2024 | $ 264.708.520 |

| **PAGOS REALIZADOS** | | |
|---|---|---|
| **CONCEPTO** | **FECHA** | **VALOR** |
| Anticipo | 16/05/2023 | $ 264.708.520 |
| Acta parcial No.1 | 25/07/2023 | $ 82.019.600 |
| Acta parcial No.2 | 28/07/2023 | $ 36.378.115 |
| Acta parcial No.3 | 28/09/2023 | $ 174.534.118 |

**DETALLE DEL PROCESO NÚMERO: MFCM-001-2023**

Proceso de concurso de méritos abierto No. MF-CM-001-2023 cuyo objeto es: INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1, OPCIÓN 1 DEL MUNICIPIO DE FIRAVITOBA DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

| **DESCRIPCIÓN** | **OBJETO** | **VALOR** |
|---|---|---|
| Concurso de méritos abierto No. MF-CM-001-2023 | INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1, OPCIÓN 1 DEL MUNICIPIO DE FIRAVITOBA DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ | $ 147.072.000 |
| Estado | CONTRATADO | |
| PUBLICACION PROCESO | 13 de febrero 2023 | |
| **LINK PROCESO** | | |
| https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-15-13510051&g-recaptcha-response=03AKH6MRFp4KtkmtFLtkoiW5XRpQMgbSsv1wwCma3B2AwEdn05xEgrk1udfOAd9GuZ6X4ciN1jihZPDkFLzEzFfivK31Kf0YXcmBROT35ygRJbqW2hRMOF0mcozJKaXsrzlqov-Vo0zNgWbZyIwf6lsSSa4kfiWxQy9o5AFFgc7Nxad2vmEHr0o7V8qLXdrTJtVgyGU4XzNlb8SMYdvMbd3jqfeylrsmzSc6Q1kQiFljvmAI4TykRRv--C1UfIE-JUWoTPaAJ6uKKxn0uVrzalPGFAGzLT-94TRZBH2M2RAuU1NOWhQyrsI8I6RdDNYeFz4zuFR4AWzitMACea-F9KLgSynGm4WIMWoiEDoTDMU27HpjSASKxJUehtQaonopVknOUCa5FFiywqQtWWvYYXRfQWNONu0IaME1iFhIbNZ_i2tPo0_ej7hq8uHvdmY4vEFgvUlA_MzvfwYJvW4nktU7qwDtJZo0S0cZ6YpV5JdZ1Be9FzocH5JRyZxEBuE-kyN9NJGbHG2ulG7U1T_gQvpDKQKcSU7qEKDayOEaQV7Izh9smQtBg4iRM | | |
| **Adicional en valor** (adjuntar celdas si es necesario) | DD/MM/AAAA | $ 0,00 |
| | DD/MM/AAAA | $ 0,00 |
| **Nombre contratista** | INTEROBRAS SC S.A.S | |
| **Fecha del contrato** | 29/03/2023 | |
| **Fecha de Acta de inicio del** | 24/04/2023 | |

| | | |
|---|---|---|
| **contrato** | | |
| **Prorrogas, Suspensiones y reinicios** (adjuntar celdas si es necesario) | PRORROGA No.1 | 22/09/2023 |
| | PRORROGA No.1 | 04/12/2023 |
| | SUSPENSION | DD/MM/AAAA |
| | REINICIO | DD/MM/AAAA |
| **Fecha de terminación del Contrato** | 08/12/2023 | |
| **VALOR TOTAL CONTRATADO:** | | $ 147.071.999 |
| **COMPAÑÍA ASEGURADORA** | | ASEGURADORA SOLIDARIA |
| **POLIZA No.** | | 600-47-994000068286 |
| **FECHA DE LA POLIZA** | | 01-04-2023 |

| **PRÓRROGA NO.1** | | | |
|---|---|---|---|
| **COMPAÑÍA ASEGURADORA** | | | ASEGURADORA SOLIDARIA |
| **POLIZA No.** | | | 600-47-994000068186 ANEXO 2 |
| **AMPARO** | **DESDE** | **HASTA** | **VALOR ASEGURADO** |
| CUMPLIMIENTO | 29/03/2023 | 26/04/2024 | $ 14.707.199,90 |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES | 29/03/2023 | 26/12/2026 | $ 7.353.599,95 |
| CALIDAD DEL SERVICIO | 29/03/2023 | 26/04/2024 | $ 29.414.399,80 |

| **PRÓRROGA NO.2** | | | |
|---|---|---|---|
| **COMPAÑÍA ASEGURADORA** | | | ASEGURADORA SOLIDARIA |
| **POLIZA No.** | | | 600-47-994000068286 (ANEXO 3) |
| **AMPARO** | **DESDE** | **HASTA** | **VALOR ASEGURADO** |
| CUMPLIMIENTO | 29/03/2023 | 26/06/2024 | $ 14.707.199,90 |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES | 29/03/2023 | 25/02/2027 | $ 7.353.599,95 |
| CALIDAD DEL SERVICIO | 29/03/2023 | 26/06/2024 | $ 29.414.399,80 |

## 5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

| | |
|---|---|
| **FECHA DE INFORMES DEL MUNICIPIO:** | DICIMEBRE 2022 – informe No.1 – Diciembre |
| | ENERO 2023 – informe No.2 – Enero |
| | FEBRERO 2023 – informe No.3 – Febrero |
| | MARZO 2023 – informe No.4 – Marzo |
| | ABRIL 2023 – informe No.5 – abril |
| | MAYO 2023 – informe No. 6 - Mayo |
| | JUNIO 2023 – informe No. 7 - Junio |
| | JULIO 2023 – informe No. 8 – Julio |
| | AGOSTO 2023 - informe No. 9 - agosto |
| | SEPTIEMBRE 2023 - informe No. 10 - Septiembre |
| | OCTUBRE 2023 - informe No. 11 - octubre |
| **INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA** | **FECHA:** 03/07/2023 hasta 09/07/2023 – semana 2<br>10/07/2023 hasta 16/07/2023 – semana 3<br>17/07/2023 hasta 23/07/2023 – semana 4<br>24/07/2023 hasta 30/07/2023 – semana 5<br>31/07/2023 hasta 06/08/2023 – semana 6<br>07/08/2023 hasta 13/08/2023 – semana 7<br>14/08/2023 hasta 20/08/2023 – semana 8<br>21/08/2023 hasta 27/08/2023 – semana 9<br>28/08/2023 hasta 3/09/2023 – semana 10<br>01/09/2023 hasta 10/09/2023 – semana 11 |

| | |
|---|---|
| | 11/09/2023 hasta 17/09/2023 – semana 12<br>18/09/2023 hasta 24/09/2023 – semana 13<br>25/09/2023 hasta 01/10/2023 – semana 14<br>02/10/2023 hasta 08/10/2023 – semana 15<br>09/10/2023 hasta 15/10/2023 – semana 16<br>16/10/2023 hasta 22/10/2023 – semana 17<br>23/10/2023 hasta 30/10/2023 – semana 18<br>31/10/2023 hasta 05/11/2023 – semana 19<br>06/11/2023 hasta 12/11/2023 – semana 20<br>13/11/2023 hasta 19/11/2023 – semana 21<br>20/11/2023 hasta 26/11/2023 – semana 22<br>27/11/2023 hasta 03/12/2023 – semana 23 |

| **INFORME FINANCIERO** | | |
|---|---|---|
| **ITEM** | **FECHA DE CORTE** | **RENDIMIENTOS** |
| **CUENTA BANCARIA** | 01/11/2023 hasta 30/11/2023 | $ 106,647.69 |

Se adjunta como soporte certificación de saldos y rendimientos.

## 6. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

| **DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO** | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría: | | | | | | PORCENTAJE (%) | | | | | | |
| **% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA** | | | | | | 76,47 % | | | | | | |
| **% EJECUTADO DE OBRA** | | | | | | 72,53 % | | | | | | |
| **% EJECUCION CONVENIO** | | | | | | 71,5 % | | | | | | |
| **% AVANCE DE OBRA** | **M1** | **M2** | **M3** | **M4** | **M5** | **M6** | **M7** | **M8** | **M9** | **M10** | **M12** | **M13** |
| | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 7,40% | 18,16% | 34,83% | 44% | 49,84 % | 72,53 % | |
| **% AVANCE DE CONVENIO** | **M1** | **M2** | **M3** | **M4** | **M5** | **M6** | **M7** | **M8** | **M9** | **M10** | **M12** | **M13** |
| | 6,5% | 13% | 19,5% | 26% | 32,5% | 39% | 45,5% | 52% | 58,5% | 65% | 71,5 % | |

## 7. INFORME DE ACTIVIDADES

Que en el marco del Convenio Interadministrativo No. CONVENIO 2315 – 2022 - SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN- MINISTERIO DEL INTERIOR – FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA – FONSECON Y EL MUNICIPIO DE FIRAVITOBA (BOYACÁ), cuyo objeto es: "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE FIRAVITOBA – BOYACÁ", me permito informar lo siguiente:

Qué Se celebró No. CONVENIO 2315 – 2022 - SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN- MINISTERIO DEL INTERIOR – FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA – FONSECON Y EL MUNICIPIO DE FIRAVITOBA (BOYACÁ) el día 27 de diciembre 2022.

Que el día 28 de diciembre 2022 se realizó la respectiva aprobación de pólizas y firma de acta de inicio del convenio No. CONVENIO 2315 – 2022.

**CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA**

Que el día 31 de enero 2023 se publicó en el Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP I, el Proceso Número: MF-LP-001-2023, Bajo la modalidad llave en mano cuyo objeto es: ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1, OPCIÓN 1 DEL MUNICIPIO DE FIRAVITOBA DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, con cada uno de los respectivos soportes, anexos y formatos según pliego tipo, para lo cual se adjunta a la presente el cronograma del proceso precontractual.

Junto con el respectivo aviso a convocatoria.

Que el día 17 de febrero la entidad se realizó la adenda No.002 debido a que se presentaron inconvenientes presupuestales para la apropiación de los recursos razón por la cual el cronograma de los procesos debió extenderse con la finalidad de poder disponer de los recursos siendo estos necesarios para realizar la apertura de los procesos de obra e interventoría.

Que el día 24 de febrero se realiza la apertura del proceso MF-LP-001-2023 mediante resolución No. 049 y la respectiva publicación del respectivo pliego definitivo de condiciones.
Que el día 27 de febrero se llevó acabo la respectiva audiencia de aclaración de los pliegos de condiciones y de revisión de la asignación de riesgos previsibles.

El día 07 de marzo de 2023 según cronograma del proceso se realiza el respectivo cierre del proceso teniendo como conclusión la presentación de un único oferente.

El día 14 de marzo se realiza la respectiva evaluación de criterios jurídicos, técnicos, financieros, organizacionales y de capacidad residual, obteniendo como resultado un oferente Hábil.

El día 22 de marzo se emite el informe de evaluación final y orden de elegibilidad dando como resultado y recomendación de adjudicación al oferente UNION TEMPORAL COBING FIRA.

El día 22 de marzo se emite resolución de adjudicación No. 084 del contrato de obra pública No. MF-LP-001-2023.

El día 10 de abril 2023 se firma contrato de obra pública No. MF-LP-001-2023.

El día 17 de abril 2023 se realiza el primer comité de seguimiento de estudios y diseños, donde se presentaron dos propuestas arquitectónicas donde se determinó la opción No. 1 como viable para la ejecución de los estudios y diseños, donde se realizaron las siguientes observaciones por parte de la supervisión designada por el ministerio del interior.

1. Al ser un lote esquinero se solicita darle relevancia al acceso, evitando darle la espalda a través de la proyección de la plazoleta al aire libre tal como lo plantea el bosquejo inicial. Se solicita darle mayor relevancia al acceso ya que esta sobre una vía principal.
2. Se recomienda reevaluar el diseño del teatrino ya que se denota un diseño preliminar muy básico. Se recomienda una mejor propuesta al bosquejo del escenario.
3. Se presentan 3 volúmenes arquitectónicos rectangulares simples sin ninguna complejidad arquitectónica. Se solicita ahondar en la propuesta de un diseño que realce el proyecto, generando un estilo único al mismo.
4. Se solicita al municipio integrar las zonas de circulación con los volúmenes arquitectónicos correspondientes a la cafetería, unidades sanitarias y salón social.
5. Se recomienda reagrupar un solo bloque en el cual se puedan integrar los tres módulos arquitectos (cafetería, salón social y unidades sanitarias) lo anterior con el fin de minimizar gastos en cuanto a cimentación. Sin desconocer en que sea un diseño mucho más orgánico, más paisajístico que acompañe al parque y que no se vean proyectos individuales (da esa apariencia).
6. En cuanto a la circulación no es claro, ya que exigen choques que podrían existir con los módulos de juegos del Gym vital y/o con los juegos infantiles. Se recomienda dar claridad grafica de los recorridos.

7. Revisar las dimensiones de la gradería en el entendido de que cumpla con las especificaciones mínimas requeridas y que cumpla con la normativa.

El día 25 de abril del 2023, se realizó reunión No.2 con la finalidad de socializar las correcciones realizadas a la implantación arquitectónica del proyecto.

Donde se presentan dos opciones de implantación arquitectónica, donde se aprueba la opción numero 1 por parte de la supervisión del municipio y supervisión por parte del ministerio del interior, donde se realiza la recomendación adelantar los estudios de mercado correspondientes, aclarando que dicho presupuesto no podrá exceder el presupuesto contractual.

El día 04 de mayo del 2023, se realiza la respectiva visita de inspección del sitio de obra, donde se socializa la opción No.1 aprobada, dando como recomendación por parte del contratista el retiro del parque existente, ya que este presenta deterioro y podrá generar accidentes a los niños de la zona.

Se identifica la falta de elementos de GYM vital y zona de juegos de niños, donde el contratista de consultoría y obra se compromete a la inclusión de los faltantes.

El día 12 de mayo del 2023, se realiza comité técnico en las instalaciones del ministerio del interior para la respectiva revisión de avance de estudios y diseños del proyecto sacúdete al parque, se realiza la respectiva revisión del componente estructural, se presenta planta general del proyecto, planta de cubierta, planta de cortes y fachadas de volúmenes.

Se realiza la observación por parte de la supervisión del ministerio del interior de considerar la instalación de cárcamos superficiales para el manejo de aguas lluvias, se recomienda revisar las especificaciones de malla.

El día 25 de mayo del 2023, donde se realizan las respectivas recomendaciones por parte del supervisor del ministerio del interior según acta adjunta al presente informe.

El día 15 de junio, Se recibe presupuesto de obra conformado por balance general, desglose de AIU, Apus con especificaciones técnicas y memorias de cantidades, el cual presentó un desfase respecto del valor contractual de más de $150.000.000, motivo por el cual debió ser revisado por las partes para su ajuste, toda vez que la entidad contratante no contaba con recursos adicionales y no se consideraba procedente dado el tipo de contratación.

Se realizaron observaciones por parte de interventoría mediante oficio No. MF-23-05-011 del 25 de mayo de 2023, enviadas al contratista y con base en las cuales se realizaron mesas de trabajo entre el personal del contratista y la interventoría para revisión y ajuste.

De acuerdo con esto se entregó por parte del contratista el paquete definitivo del presupuesto el día 13 de junio de 2023, el cual es verificado y aprobado el día 24 de junio de 2023.

**SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO**

De acuerdo con la aprobación de los estudios y diseños del contrato, se realiza citación a la comunidad para el día 20 de junio de 2023, para la socialización del proyecto, la cual fue llevada a cabo en el salón social de la vereda el Tintal del municipio de Firavitoba y de la cual se anexa el registro fotográfico.

**EJECUCIÓN DE OBRA**

**ACTIVIDADES ACUMULADAS**

**LABORES SEMANA 6:** se finaliza la construcción de la cimentación del cerramiento de malla eslabonada de la cancha. se realiza el amarre de acero de refuerzo de columnas para los bloques de edificaciones. se realiza la excavación manual para la cimentación de auditorio

**LABORES SEMANA 7:** se realiza la excavación para la construcción de la cimentación del cerramiento contra impacto, se mejora el terreno y se inicia la instalación de acero, para zapatas y vigas. se realiza excavación manual para graderías, así como el mejoramiento

**LABORES SEMANA 8:** se realiza la continuación de la construcción de la cimentación del cerramiento contra impacto, mediante la fundida de concreto para zapatas y vigas. se realiza excavación manual y construcción de campo de infiltración de 4". se construyen las zapatas de las graderías. se realiza la instalación de tuberías sanitaria de 4" y 6". se realiza el amarre del acero de refuerzo para las estructuras de cimentación del auditorio.

**LABORES SEMANA 9:** se realiza la construcción del campo de infiltración de 8", se instalan los tubos principales del cerramiento en malla eslabonada y contra impacto, se adelanta fabricación de cerramiento en taller, así como pintura de esa estructura metálica. se realiza el relleno de la cimentación de las graderías. se figura y amarra el acero de refuerzo de las vigas aéreas de los bloques de edificaciones. se funden zapatas del auditorio.

**LABORES SEMANA 10:** se realiza la el mejoramiento de piso y se funde placa contrapiso, también se instala el toperol y el adoquín, se arranca con las actividades de bloque split junto con las dovelas que hace referencia el diseño.

**LABORES SEMANA 11:** Se realiza la fundida de columnas y la placa para la placa cubierta y continua con la instalación de toperol y adoquín en arcilla para el andén en la zona perimetral a la cancha.

**LABORES SEMANA 12:** Se realizan actividades de urbanismo, del auditorio abierto y el bloque de baños.

**LABORES SEMANA 13:** Se continua con las actividades del bloque sanitarios, urbanismo y auditorio.

**LABORES SEMANA 14:** Se placa aérea para cubierta de la parte de baños y cafetería con salón comunal, se continua con la instalación de mampostería, se funde muro de contención para tarima y graderías.

**LABORES SEMANA 15:** actividades de urbanismo, bloques sanitarios y cancha sintética (construcción del sistema de drenaje).

**LABORES SEMANA 16:** instalación de tubería sanitaria, levantamiento de mampostería muro de tarima y bloque sanitario.

**LABORES SEMANA 17:** Construcción de caja de red hidráulica, levantamiento de mampostería e instalación de red eléctrica.

**LABORES SEMANA 18:** Construcción de caja de red hidráulica, levantamiento de mampostería e instalación de red eléctrica, fundida de placa de pisos.

**ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL MES DE NOVIEMBRE**

**LABORES SEMANA 19:** Construcción de cerramiento de cancha sintética y construcción de muros de módulos.

**LABORES SEMANA 20:** instalación de red hidráulica, pañetes y filos de los módulos.

**LABORES SEMANA 21:** Se realizan actividades cerramiento contra impacto y malla eslabonada, en graderías se instala malla electrosoldada, se funde placa de contrapiso en concreto de 3000 psi y se realiza la mampostería para las mismas, así mismo se realiza las instalaciones sanitarias y eléctricas para el bloque el bloque de los baños, cafetería y salón comunal, se instalan aceros y concretos para mampostería para el auditorio abierto.

**LABORES SEMANA 22:** Se realizan actividades de impermeabilización para las placas aéreas y macizas con manto asfaltico autoadhesivo e:2.5 mm, se construyen cajas de inspección de1x1 para las instalaciones sanitarias, se instalan ductos para alumbrado y postes, para el bloque de baños, cafetería y sala comunitaria, se

instala la mampostería, pisos, aparatos sanitarios, cielos rasos, puertas y ventanas enchapes cerámicos, pisos para el Gym Vital y se adelanta para el juego para niños.

**LABORES SEMANA 23:** Se termina de impermeabilizar las placas aéreas macizas con manto asfaltico autoadhesivo de espesor de 2.5 mm, se inicia con las actividades de alambrado de ducto, se realizan perforaciones para postes, se realiza la instalación de piso de trafico institucional y guarda escobas, enchape cerámico tipo duro piso, se inicia con el suministro e instalación de lavamanos sobre de sobre poner, se instala cielo raso en Drywal ½", se instalan ventanas en aluminio, inicia la instalación de divisiones en acero inoxidable con enchape pared, se continua con la instalación de urbanismo en zonas exteriores, se funde placa de concreto modulo parque.

## 8. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 04/05/2023 | 20/06/2023 | 22/06/2023 | 12/07/2023 |
| 03/08/2023 | 27/08/2023 | 13/09/2023 | 27/09/2023 |
| 04/10/2023 | 04/10/2023 | 15/11/2023 | 30/11/2023 |

## 9. REGISTRO FOTOGRAFICO

**LABORES SEMANA 19**













**LABORES SEMANA 20**







**LABORES SEMANA 21**















**LABORES SEMANA 22**















**LABORES SEMANA 23**














## 10. CRONOGRAMA CONVENIO




ANGELICA MARIA GONZALEZ CAMARGO
**SECRETARIA DE PLANEACION, OBRAS E INFRAESTRUCTURA**