FHM

ING. FABIAN ALFREDO HUGUETH MOLINA
NIT: 8.726.352 -3

EL Pereira, Risaralda 05 de Octubre de 2023.

SOPI-MC-031-2023 -DOSQUEBRADAS -005

Señores:
COOPERATIVA MULTIACTIVA COOASUBIEN
Att. OMAIRA ZULUAGA GAVIRIA
MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS RISARALDA COLOMBIA

Asunto: Presentación de solicitud de permiso para acceder a las instalaciones del CDI La Casona.

Objeto: "AL CONTRATO DE OBRA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LA CASONA EN EL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS-RISARALDA"

Cordial saludo,

Dando alcance a las reuniones de comité previo al inicio de las obras del contrato de obra 2288 de 2023 cuyo objeto es ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LA CASONA EN EL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS-RISARALDA", hacemos la siguiente solicitud, previo recuento de acciones previas:

1. El dia 29 de septiembre de 2023, se llevo acabo una reunión técnica entre funcionarios de la Alcaldía de Dosquebradas, personal del instituto de Bienestar familiar ICBF, el contratista de obra y la interventoria, en esta reunión técnica se incluyo visita de todos a las instalación del CDI La Casona.

2. En esa reunión se plantearon varias posibilidades de intervención, pero la que mas se acomoda a los intereses institucionales es la intervención sectorizada del inmueble.

3. Asi las cosas se plantea dividir el inmueble en dos partes para optimizar la intervención, separar las zonas de trabajo con un cerramiento en lona verde con altura de 2.0 metros; una vez habilitada la primera zona intervenida, se procederá con la la otra.

4. El tiempo de intervención en cada zona sera de un mes por cada una, dado que el termino contractual de los contratos es de dos meses.

Powered by CamScanner

FHM

ING. FABIAN ALFREDO HUGUETH MOLINA
NIT: 8.726.352 -3

5. El dia 03 de octubre nos volvimos a reunir en las instalaciones del ICBF para volver a socializar el proceso de intervención y dentro de los acuerdos se indico a la interventoria hacer la solicitud formal ante el ICBF,

Para efectos de dar formalidad hacemos esta solicitud en los términos acordados en las dos reuniones.

Se anexa proceso constructivo

Atentamente,

Fabián Alfredo Hugueth Molina
RL Interventoría.
Contrato de interventoría No. 031 de 2023

CC Coordinadora Centro zonal Dosquebradas
Supervisora CDI La Casona

Powered by CamScanner

PROCESO CONSTRUCTIVO C.D.I. LA CASONA

Powered by CamScanner

Se dará inicio a la obra con un cerramiento en tela, dividiendo la zona en dos, una de trabajo de obra y otra de trabajo del C.D.I. Lo anterior para tener un retiro de seguridad de los niños y su alejamiento de las zonas de labores.

Las obras se inician sobre la zona de techos.


Se hará la limpieza de techos, tanto teja como concretos y canales. Actividad que contara con hidrolavadora para su proceso.

Luego se procederá al vaciado de un concreto de 3000psi, sobre las zonas duras del techo para lograr la nivelación y las pendientes solicitadas para la evacuación de aguas.

Después de tener los concretos se dará aislamiento e impermeabilización con manto asfáltico sobre los concretos instalados.

A continuación se dará continuidad con labores de pintura tanto exterior como interior y demás obras accesorias.

Al terminar estas labores, esperando que sin inconvenientes sea en el primer mes, se dará entrega de la zona intervenida y se continuara con el mismo proceso y actividades en la segunda zona aislada.



Powered by CamScanner