ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE OBRA O INTERVENTORIA	MAJA01.04.03.P002.F005	
		VERSIÓN	002

1. TIPO DE INFORME	
INFORME PARCIAL [X]	INFORME FINAL [ ]
Tipo de Contrato: OBRA [ ]	INTERVENTORÍA [X]
Informe Número: 2	Periodo comprendido entre el 05 de noviembre y el 4 de diciembre de 2023.

2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN	
Contrato o Aceptación de Oferta No. 4151.010.26.1.1553.2023	
Nombre Completo del Contratista: GPM PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S.	
Documento de identificación del contratista: NIT. 900.237.861-8	
Nombre (s) del Supervisor (es): ELIANA MARTINEZ TENORIO	
Organismo: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DISRTITO DE SANTIAGO DE CALI	
Obra Física Ejecutada Periodo: 24.5%	Obra Física Ejecutada Acumulada: 54.6%
Objeto del contrato: INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE OBRA QUE RESULTE ADJUDICADO EN EL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA No.4151.010.32.1.1549-2023, CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL CORREDOR VUELTA DE OCCIDENTE PARA LA TERMINACIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DESDE EL PAVIMENTO EXISTENTE HASTA EL PUENTE SOFIA - RIO PICHINDÉ, EN EL CORREGIMIENTO LOS ANDES, DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI, FICHA No. BP-26002990	

3. INFORME JURÍDICO	
Fecha de Inicio	Fecha Terminación
05 DE OCTUBRE DE 2023.	*31 DE DICIEMBRE DE 2023*

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Modificación del contrato: N/A

Suspensión: N/A

Reanudación: N/A

Cesión: N/A

Terminación anticipada: N/A

Acta de recibo final de obra: N/A

4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO

Valor inicial del Contrato: *CUATROCIENTOS TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS* M/CTE ($ 403.999.169).

Adición: N/A

Prórroga: N/A

Resumen Contable y Financiero:

Valor Total del Contrato	Valor Cuota a cancelar	Valor Acumulado Cancelado	Saldo por Cancelar
$ 403.999.169	$ 99´013.950	$ 121.481.150	$ 183´504.069

PERSONA JURÍDICA

FECHA DE CERTIFICACIÓN: Diciembre 6 de 2023
La certificación será expedida por el Revisor Fiscal o por Representante Legal de acuerdo a los requerimientos de Ley.

PERSONA NATURAL

Datos Certificación o Planilla de Pago de persona Natural
No. Planilla:
No. PIN, Autorización, Referencia, Pago:
Operador:
Fecha de Pago:
Periodo de pago:

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Observaciones al informe contable y financiero: NINGUNA

5. INFORME TÉCNICO

Actividades realizadas en el periodo:

En el periodo comprendido entre el 5 de noviembre y el 4 de diciembre de 2023, la interventoría GPM Proyectos de ingeniería realizó las actividades que a continuación se describen en cumplimiento de las funciones establecidas en el contrato No. 4151.010.26.1.1553.2023.

- *Se continuaron realizando las verificaciones topográficas de la localización del eje del diseño geométrico, ratificando que la información no corresponde con la sección de la vía actual. Por lo tanto en el periodo se realizó levantamiento de secciones transversales y relocalización del nuevo eje propuesto por el contratista entre las abscisas K2+105 y K2+540, zona determinada para el inicio de ejecución de los trabajos.*

- *El día 14 de noviembre se hizo acompañamiento a la segunda reunión de inicio del proyecto efectuada por el contratista para la comunidad de Los Andes. Adicionalmente se trabajó en la socialización del PMT autorizado para ser implementado por Secretaría de Movilidad.*

- *Los residentes ambientales del Contratista y la interventoría, en compañía del asesor ambiental de la Secretaría de Infraestructura realizaron mesas de trabajo de revisión de los requerimientos establecidos por la autoridad ambiental ANLA en revisión de los informes ICA presentados por la Secretaría de infraestructura. Como resultado de este trabajo, mediante la comunicación GPM-VDO-012-2023 se remitió una matriz de diagnóstico de requerimientos del ANLA , la cual incluyó propuestas de atención o solución ante los requerimientos que no se han logrado subsansar. Posteriormente, los componentes ambiental, técnico y social realizaron acompañamiento a visita realizada por los delegados de la autoridad ambiental del día 16 de noviembre y la posterior reunión realizada el día 17 de noviembre, espacios en los que se interactuó para establecer la validez de las medidas propuestas. El proceso descrito brindó información*

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

a la Secretaría de infraestructura para remitir un documento formal de atención de requerimientos que a la fecha se encuentra en revisión del ANLA.

- *Programación de comités de obra y comités de las áreas ambiental, social y SST, con la correspondiente elaboración de las actas respectivas.*
- *Supervisión de trabajos de ejecución de obra iniciados en el periodo, como excavaciones para reposición de tuberías de alcantarillas y filtro longitudinal, instalación de tubería de concreto, geotextil tejido 1600 para filtro, gravilla de ¾ y escarificación de la subrasante existente.*
- *Elaboración de comunicaciones escritas referidas al desarrollo del proyecto.*
- *Presentó en informe de interventoría No.1 con la información correspondiente al periodo comprendido entre el 05-10-23 y el 04-11-23.*
- *Se revisó la suscripción del contrato de fiducia mercantil irrevocable FID 3-1-8605 suscrito entre el consorcio EPSILON y la Fiduciaria de Occidente S.A. para el manejo de los recursos del anticipo, según lo establecido en el parágrafo 1 de la cláusula cuarta del contrato. En el periodo se revisó y aprobó el plan de Manejo propuesto por el contratista.*
- *Verificación de afiliaciones para a sistemas de salud de todos los trabajadores que ingresaron al proyecto, entrega de dotaciones y elementos de protección personal.*
- Se verificó la vigencia y los amparos de las garantías establecidas por el consorcio EPSILON según lo indicado en la cláusula novena del contrato de obra.
- Verificación de instalación de señales del Plan de Manejo de tráfico.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

REGISTRO FOTOGRÁFICO:



Foto No. 1	Descripción: Participación en reunión de inicio con comunidad corregimiento Los Andes.



Foto No. 2	Descripción: Visita de ANLA y Parques Nacionales en revisión de Resolución 00457 de 2018.



Foto No. 3	Descripción: Socialización de implementación de PMT en Pichindé.




Foto No. 4	Descripción: Revisión condiciones de seguridad en obra.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.




Foto No. 5	Descripción: Trabajos de nivelación de subrasante existente.	Foto No. 6	Descripción: Verificación instalación de geotextil para construcción de filtro

RECIBO A SATISFACCIÓN: N/A.

OBSERVACIONES AL INFORME TÉCNICO:

En el periodo se dio inicio a los trabajos de ejecución de obra en el sector localizado entre la abscisa K2+105 (final del tramo construido) y la abscisa K2+540. Se efectúan actividades de supervisión de actividades constructivas. Adicionalmente se continua con la verificación del estado de los requerimientos ambientales del proyecto.

6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

Requerir al contratista la elaboración del balance de cantidades de obra, conforme a los ajustes a diseños hasta el momento efectuados, con el fin de establecer la necesidad de tiempo efectivo de etapa constructiva necesario.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

7. FIRMAS RESPONSABLES

Supervisor
Ing. ELIANA MARTINEZ TENORIO
Subsecretaria de Infraestructura

Fecha de suscripción del informe de supervisión: diciembre 6 de 2023

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.