# INFORME No. 9

## PERIODO: 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 HASTA EL 05 DE DICIEMBRE DE 2023

## CONTRATO N° 0757-23 "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABEREMEJA".

| | | |
|---|---|---|
| **DIRECTOR DE INTERVENTORÍA** | LEONARDO MANTILLA NOGUERA | |

**UT. INTERCOMEDOR ITSI**

**901.683.399-1**

**BARRANCABERMEJA, SANTANDER**

# INFORME No. 9 DE INTERVENTORÍA

## CONTRATO N° 0757-23 "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABEREMEJA".




**DICIEMBRE 2023**

Carrera 22 No. 52B - 60 EDIFICIO GLAYA APTO 101 Barrio Torcoroma
Celular 314 412 1030, E-mail: fmcconstructoresltda@gmail.com
Barrancabermeja - Santander

**INTRODUCCIÓN** **5**
**OBJETIVOS** **6**
**1. CAPITULO I. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONTRATO** **7**
1.1. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 7
1.2. ACTIVIDADES GENERALES DEL PROYECTO 9
1.3. CONDICIONES TÉCNICAS DEL PROYECTO 10
1.4. PLAZO DE EJECUCIÓN 10
1.5. INFORMACIÓN SOPORTE DEL PROYECTO 11
**2. CAPÍTULO II. ACTIVIDADES DE LA INTERVENTORÍA** **12**
2.1. ASPECTOS PRESUPUESTALES Y LEGALES DEL CONTRATO 12
2.2. ACTAS SUSCRITAS 13
2.3. ACTIVIDADES TÉCNICAS 13
2.4. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS 16
2.5. ACTIVIDADES FINANCIERAS 18
2.6. CONTROL DE ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 20
2.7. CUMPLIMIENTO DE ASPECTOS AMBIENTALES Y SOCIALES 20
2.8. ACTIVIDADES DE CONTROL DE LA CALIDAD 21
2.9. CONTROL DE GARANTÍAS 21
2.10. COMITÉ DE OBRA 23
**3. CAPITULO III. ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA** **24**
3.1. ASPECTO LEGAL Y PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 24
3.2. ACTAS SUSCRITAS 25
3.3. ACTIVIDADES TÉCNICAS 25
3.4. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS 26
3.5. ACTIVIDADES FINANCIERAS 29
3.6. ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJO (SST) 30
3.7. ACTIVIDADES SOCIO AMBIENTALES 31
3.8. ACTIVIDADES DE CONTROL DE LA CALIDAD 32
3.9. CONTROL DE GARANTIAS 32
3.10. INFORME GENERAL DEL ESTADO DEL TIEMPO 33
**4. CAPITULO IV. CONCLUSIONES** **34**

**5. CAPITULO V. ANEXOS** **35**

5.1. REGISTRO FOTOGRÁFICO 35

5.2. INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA 36

5.3. BITÁCORA DE OBRA 37

5.4. PAGO DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES DE INTERVENTORÍA 38

5.5. CORRESPONDENCIA ENVIADA POR INTERVENTORÍA Y CONTRATISTA 39

5.6. CERTIFICADO MANTENIMIENTO DE BATERIAS SANITARIAS 40

5.7. ACTAS COMITÉ DE OBRA 41

5.8. INFORME TÉCNICO DE OBRA 42

5.9. PAGO DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES DEL CONTRATISTA 43

5.10. INFORME HSE DE OBRA 44

5.11. INFORME SOCIO AMBIENTAL DE OBRA 45

5.12. RESULTADOS DE ENSAYOS A COMPRESIÓN DEL CONCRETO 46

# INTRODUCCIÓN

La Institución educativa Instituto Técnico Superior Industrial - ITSI en el Distrito de Barrancabermeja, busca facilitar el desarrollo integral y el mejoramiento del impacto en el sistema educativo para los estudiantes de la sede principal de la institución, mediante la demolición de la actual cafetería y la construcción del área que cumpla las veces de cafetería y comedor escolar, cumpliendo con las condiciones básicas propuestas en la normativa sanitaria vigente: resolución 2674 de 2013, NTC 4595 y 4596, en las cuales se establece los requisitos y parámetros del diseño físico-espacial de nuevas instalaciones escolares, orientado a mejorar la calidad del servicio educativo, analizando los diagnósticos de infraestructura frente a la existencia, calidad y acceso a los servicios públicos y condiciones de dotación de equipos y menaje en el comedor. Todo esto con el fin de dar inclusión a la promoción y ampliación de cobertura de programas de alimentación que promueven el desarrollo cognitivo de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el sistema educativo oficial, para mantener sus niveles de atención, aumentar el porcentaje de permanencia escolar, promover el mejoramiento de hábitos saludables e impactar de forma positiva los procesos de aprendizaje.

Por lo anterior, se hace necesario iniciar proceso de selección de contratistas, para llevar a cabo CONSTRUCCIÓN Y DOTACION DE COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA.

# OBJETIVOS

## GENERAL

- ✓ Presentar el estado técnico, administrativo, financiero y legal del contrato de obra ejecutado por el contratista WRUSSY INGENIEROS SAS durante el periodo comprendido entre el 6 de noviembre del 2023 y el 05 de diciembre del 2023.


## ESPECÍFICOS

- ✓ Informar a la entidad contratante el avance físico y financiero de las actividades contractuales ejecutadas.
- ✓ Dar conocimiento de las diferentes actividades que desarrolló el contratista durante el presente periodo de ejecución del proyecto.
- ✓ Presentar informe de las obras ejecutadas durante el periodo.

# 1. CAPITULO I. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONTRATO

## 1.1. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA – SANTANDER





El proyecto de construcción del comedor escolar se encuentra ubicado en la carrera 28 No. 53-08 en el casco urbano del Distrito de Barrancabermeja, Santander, Dentro de las instalaciones del Instituto Técnico Superior Industrial – ITSI

Figura 1. Localización del proyecto.




Fuente: Interventoría

Figura 2. Planta general cafetería.



Fuente: secretaria distrital de infraestructura.

## 1.2. ACTIVIDADES GENERALES DEL PROYECTO

En este proyecto se indican de forma general las tareas encaminadas para la construcción del restaurante escolar del Instituto Técnico Superior Industrial, el cual será el comedor más grande de la ciudad, beneficiando cerca de 5000 estudiantes, que pasaran de tener comida industrializada a comida caliente preparada en sitio.

En general, las actividades a realizar serán:

- **ACTIVIDADES PRELIMINARES**, comprenden todas las actividades de localización, cerramiento, desmonte de estructuras, demoliciones y demás actividades necesarias para poder adecuar completamente el área disponible para el proyecto.
- **MOVIMIENTOS DE TIERRA**, comprenden las actividades de excavaciones, rellenos de acuerdo a la ubicación definida en planos y bajo estricto control topográfico y el cargue y retiro del material sobrante y de escombros generados durante el proyecto.
- **ESTRUCTURAS DE HORMIGON Y ACERO ESTRUCTURAL**, corresponde a las actividades de elaboración y vaciados de concretos de sus diferentes resistencias de acuerdo a las especificaciones del elemento, y al suministro de acero estructural para cubiertas, y el suministro y figurado de acero de refuerzo.
- **MAMPOSTERÍA Y FRISOS**, corresponde a la construcción de muros de mampostería y pañete de los mismos.
- **ARQUITECTURA Y ACABADOS**, comprenden actividades de instalación de puertas y ventanas, pasamanos, mesón en granito, acabados de pisos y muros para acabado final. También incluye la cubierta, así como el cielo raso, bajantes y canal metálico, los elementos sanitarios y de cocina y los acabados exteriores finales de la obra.
- **INSTALACIONES HIDRÁULICAS**, comprende actividades de instalación de tuberías de agua fría, cajas de registro, entre otros, para el abastecimiento de agua potable y la construcción del cuarto de bombas para el suministro de agua.

- **INSTALACIONES SANITARIAS**, comprende actividades de instalación de tuberías de desagües, ventilaciones, cajas de registro, entre otros para la eliminación de residuos a través de desagües.
- **ACTIVIDADES DE ALCANTARILLADO**, comprende actividades de instalación de tuberías para la entrega final de aguas lluvias y aguas negras, cajas de inspección y construcción de pozos.
- **INSTALACIONES DE GAS**, comprende actividades de instalación de tubería de gas y conexión para abastecimiento de la infraestructura.
- **INSTALACIONES ELÉCTRICAS**, comprenden todas las actividades de circuitos eléctricos y/o sistemas fotovoltaicos para dotar de energía eléctrica la infraestructura construida.
- **EQUIPOS DE COCINA**, hace referencia a las actividades de suministro e instalación de los equipos y elementos de primera necesidad para la cocina.

## 1.3. CONDICIONES TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las condiciones técnicas del proyecto se encuentran establecidas en los estudios previos y los diseños propuestos (estudios de conveniencia y oportunidad, planos, especificaciones técnicas), por lo tanto, son inmodificables.

El presente contrato de obra pública se realizará de acuerdo al siguiente alcance: **"CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 0756-23 - CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA".**

## 1.4. PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución del proyecto tiene una duración de 12 meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio.

## 1.5. INFORMACIÓN SOPORTE DEL PROYECTO

El proyecto cuenta con el siguiente soporte técnico:

- Estudios Previos.
- Especificaciones Técnicas de construcción.
- Presupuesto Detallado.
- Análisis de Precios Unitarios.
- Planos y diseños.
- Pliegos de Condiciones.
- Propuesta económica de proponente.
- Acta de adjudicación del contrato.
- Minuta de contrato de Obra Pública.
- Aprobación de Póliza de Garantías.

# 2. CAPÍTULO II. ACTIVIDADES DE LA INTERVENTORÍA

## 2.1. ASPECTOS PRESUPUESTALES Y LEGALES DEL CONTRATO

### 2.1.1 Información General del Contrato

| CUADRO GENERAL DE LA INTERVENTORÍA | |
|---|---|
| **CONTRATO N°:** | 0757-23 |
| **OBJETO:** | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA |
| **VALOR INICIAL:** | $ 272.766.458 (DOSIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUANTROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE) |
| **PLAZO INICIAL:** | DOCE (12) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO |
| **CONTRATISTA:** | WRUSSY INGENIEROS S.A.S |
| **SUPERVISOR:** | ARQ. ALEJANDRO ALFONSO ENRIQUEZ MORA |
| **INTERVENTOR CONTRATO:** | UT INTERCOMEDOR ITSI |
| **FECHA DE INICIO:** | 06 DE MARZO DE 2023 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN:** | 05 DE MARZO DE 2024 |
| **MUNICIPIO:** | BARRANCABERMEJA |
| **CONTRATANTE:** | DISTRITO DE BARRANCABERMEJA |

## 2.2. ACTAS SUSCRITAS

A la fecha se han suscrito las siguientes actas por parte de la interventoría.

| NOMBRE DEL ACTA | FECHA |
| --- | --- |
| Contrato de interventoría 0757-23 | 22 de febrero de 2023 |
| Acta de Inicio de interventoría | 6 de marzo de 2023 |
| Acta de recibo parcial N° 1 | 8 de septiembre de 2023 |
| Acta aclaratoria N°1 al Acta de recibo parcial N° 1 | 13 de septiembre de 2023 |
| Acta aclaratoria N°2 al Acta de recibo parcial N° 1 | 21 de septiembre de 2023 |
| Acta de recibo parcial N° 2 | 25 de octubre de 2023 |
| Acta aclaratoria N°1 al Acta de recibo parcial N° 2 | 27 de octubre de 2023 |

## 2.3. ACTIVIDADES TÉCNICAS

En el presente periodo se observa el siguiente avance de obra y presupuestal del proyecto. Y se hace un comparativo con el porcentaje proyectado según PDT. Esta gráfica se toma como referencia del informe semanal.

Figura 3. Información general avance de la obra.

33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA


| EJECUCIÓN | EJECUTADO | PROGRAMADO | ATRASO(-) ADELANTO (+) |
|---|---|---|---|
| Acumulado anterior | 39,79% | 34,39% | 5,40% |
| Durante el periodo | 0,32% | 2,20% | -1,88% |
| Acumulado Actual | 40,11% | 36,59% | 3,52% |

33.1. CONSOLIDADO AVANCE PRESUPUESTAL

| | SEMANA | ACUMULADO |
|---|---|---|
| Obra Programada | 2,20% | 36,59% |
| Valor de la Obra Programada | $ 57.779.472,00 | $ 960.885.388,88 |

| | SEMANA | ACUMULADO |
|---|---|---|
| Obra Ejecutada | 0,32% | 40,11% |
| Valor de la Obra Ejecutada | $ 8.404.286,84 | $ 1.053.422.552,21 |

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA




A continuación, se relacionan las actividades técnicas ejecutadas por la interventoría en el periodo:

- La interventoría verifica que los equipos y las herramientas usadas para realizar las actividades de obra, se encuentren en buen estado de operación y de seguridad. Esto se verifica con un examen visual y el diligenciamiento del preoperacional.
- La interventoría realiza recorridos diarios de obra, revisando la correcta ejecución de las actividades, verificando que sean construidos en orden y eficiencia y siguiendo las especificaciones técnicas.
- Por parte de interventoría se verifica que el material de préstamo para el relleno de las excavaciones sea el adecuado y se compacte siguiendo las especificaciones técnicas y con los equipos adecuados.
- Por parte de interventoría se realiza la verificación de estribos, traslapos, distancias y calibre del acero de refuerzo instalado y todo se encuentra según diseños del tanque de almacenamiento de agua potable.
- Por parte de interventoría se verifica que el concreto aplicado en obra se ajusta a las

especificaciones técnicas del contrato, respaldado por el diseño de mezclas y las pruebas de concreto generadas por laboratorio.

- La interventoría verifica que las actividades de excavaciones y retiros de material sobrante se realicen de manera segura y utilizando los equipos adecuados.
- La interventoría realiza acompañamiento en la instalación, armado y fundida de la placa de entrepiso en el área de las cocinas y bodegas.
- La interventoría realiza la verificación constantemente en la instalación de la tubería sanitaria, corroborando niveles y alineación correcta según diseño.
- Por parte de interventoría se sugiere al contratista iniciar una reconformación total del área de trabajo, ya que, por la fuerte temporada de lluvias en la zona, el relleno aplicado inicialmente se ha visto afectado en su totalidad perdiendo sus propiedades de resistencia por la saturación del agua.

### 2.3.1 Seguimiento semanal

Con el fin de llevar un control de la programación para evaluar el avance o atraso del proyecto, se diligencia un formato de informe semanal; esto con el fin de determinar los planes de contingencia necesarios en el caso de presentarse atrasos. **Ver anexo 5.2**

## 2.4. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

- Por parte de interventoría se verifica constantemente que en obra se encuentre el personal mínimo para iniciar cualquier tipo de actividades.
- La interventoría cumple y exige al contratista el estricto cumplimiento al desarrollo del objeto contractual establecido en los pliegos de condiciones y las especificaciones técnicas.
- La interventoría realiza la presentación de informes mensuales donde se destaca el avance físico y presupuestal del proyecto, y posteriormente informa del cumplimiento o no de las obligaciones del contratista acorde con la realidad del proyecto.
- La interventoría verifica las afiliaciones al sistema de salud y parafiscales del personal que ingresó durante el periodo. Posteriormente se verifica que los pagos de las planillas se hagan oportunamente y se anexe su comprobante de pago en cada informe.
- La interventoría realiza y lleva el registro fotográfico diario de obra, donde se ilustra el avance de las actividades ejecutadas por el contratista.

### 2.4.1 Registro Diario de Obra

Durante el periodo de este informe se diligenció por parte de la interventoría, en equipo con el contratista, la bitácora de obra. En este libro se plasman todas las actividades realizadas día a día con sus respectivas cantidades, visitas técnicas, actividades no previstas, toma de decisiones y cualquier tema relevante para la obra. También se especifica si hay lluvias o climas desfavorables que ameriten suspender labores. **Ver anexo 5.3**

### 2.4.2 Plan Detallado de Trabajo - PDT

El proyecto cuenta con un Plan de trabajo detallado (PDT) en Project y un control de

programación, donde se discrimina el flujo de inversión programado semanalmente en pesos y en porcentaje, esto con el fin de evaluar periódicamente la ejecución del proyecto y determinar avances o atrasos respectivamente.

### 2.4.3 Personal de interventoría

A continuación, se relaciona el personal de la interventoría que laboró en este periodo Se anexa planilla de pago de seguridad social y aportes parafiscales. **Ver anexo 5.4**

| NOMBRE DEL TRABAJADOR | CARGO DEL TRABAJADOR |
| --- | --- |
| Leonardo Mantilla Noguera | Director de Interventoría |
| Andrés Camilo Garzón Martínez | Residente de Interventoría |
| Fernan Gomez Gonzalez | Topógrafo |
| Daniela Moreno Rincón | Profesional SST |
| Wilson Rafael Geney | Apoyo SST y Ambiental |

### 2.4.4 Control de equipos de interventoría

A continuación, se presenta la relación de equipos usados por la interventoría durante el periodo de este informe.

| EQUIPOS | CANTIDAD |
| --- | --- |
| Computador portátil | 2 |
| Camioneta | 1 |
| Impresora | 1 |

### 2.4.5 Licencias

Dentro del periodo de este informe, no se solicita al contratista ningún tipo de licencia para los trabajos a realizar.

### 2.4.6 Correspondencia

A la fecha de este informe por parte de la interventoría no se enviaron comunicaciones.

## 2.5. ACTIVIDADES FINANCIERAS

Durante el periodo se suscribió el acta de recibo parcial N° 2 por un valor de $46.832.034,00 (CUARENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL TREINTA Y CUATRO PESOS MCTE).

A continuación, se presenta la forma de pago estipulada por contrato y la disponibilidad presupuestal para la interventoría.

**CLÁUSULA SEXTA: FORMA DE PAGO**. La Entidad pagará el contrato celebrado de la siguiente manera:

A). Pagos no superiores al 90% del valor del contrato, el cual se pagará mediante la presentación de Actas parciales según el avance de la ejecución del contrato de obra, así:

El pago al interventor se efectuará a la presentación de la factura o documento equivalente y visto bueno por parte del supervisor designado del recibo a satisfacción de las actividades, acompañada



www.barrancabermeja.gov.co
Diagonal 60 Kilómetro 1 vía Corregimiento El Llanito (7) 611 5555 Ext. 1604

Secretaría de Infraestructura
lo tiene todo. Barrancabermeja GOBIERNO DISTRITAL

del acta de recibo y de la certificación de encontrarse el Interventor al día en el pago de aportes al Sistema de la Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con lo señalado en el parágrafo 1° del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

B). Ultimo Pago. Se realizará una vez se cumplan los siguientes requisitos:

El supervisor sólo aprobará el pago final no inferior al 10% restante del valor del contrato se pagará, una vez aporte la Liquidación del contrato de obra pública, y Liquidación del contrato de interventoría, siempre y cuando cumpla las aquellas actividades que sean comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas. El pago está supeditado al PAC del Distrito.

En todo caso, dado que la forma de pago es por precios unitarios y que en su ejecución puede suceder que el porcentaje pactado no se cumpla en forma exacta, las partes acuerdan que para el pago final es procedente que se pague un valor diferente al 10% del contrato, siempre y cuando no sea inferior a este. Lo anterior indica que la sumatoria de las actas parciales pueden corresponder al 90% o menos.

Para causar el pago final del contrato, el interventor deberá acreditar que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado en la ejecución de las actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la entidad no hará el respectivo recibo de factura final de pago al contrato. En todo caso las partes acuerdan que para el pago final es procedente que se pague un valor diferente al 10% del contrato, siempre y cuando no sea inferior a este. Lo anterior indica que la sumatoria de las actas parciales pueden corresponder al 90% o menos de acuerdo al avance de la ejecución del contrato de obra objeto de vigilancia.

**CLÁUSULA NOVENA: IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL**: El valor del presente contrato será cancelado con recursos de la vigencia fiscal 2023, según certificado de disponibilidad presupuestal, expedido por la Secretaria de Hacienda No. 23-00751 del 03 de Febrero de 2023, con rubro 2.3-2202-0700-051-220057-2.3.2.02.02.008, concepto: SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION, fuente de financiación: CREDITO INTERNO, por valor de: DOSCIENTOS VEINTISIETE MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE ($227.305.400); Certificado de disponibilidad presupuestal No. 23-01133 del 15 de febrero de 2023 con cargo al rubro 2.3-22-2201-0700-051-220057-02-2.3.2.02.02.008, por concepto de SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION, fuente de financiación CREDITO INTERNO, por valor de CUARENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHENTA PESOS M/CTE ($45.461.080), y ACUERDO DE VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS No. 045 de 2022.

## 2.6. CONTROL DE ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Por parte de interventoría se realiza el control estricto de los equipos usados en obra, verificando que su documentación este al día y que su funcionamiento y uso sea el correcto.
- La interventoría verifica diariamente la realización de las charlas de SST antes de iniciar las actividades de obra.
- La interventoría lleva control y verificación de orden y aseo de todas las áreas de trabajo diariamente.
- Por parte de interventoría se verifica constantemente que el señalizador vial o paletero se encuentre en sitio cada vez que ingresan o salen vehículos de carga pesada de obra.
- La interventoría verifica que el contratista realiza recambio continuo de EPP´s que se encuentran en mal estado y no están actos para realizar trabajos. Esto con el fin de proteger la integridad de los trabajadores.
- La interventoría realiza la verificación del certificado de trabajo en altura del personal y a su vez verifica el estado de los equipos y herramientas para realizar dichos trabajos.

## 2.7. CUMPLIMIENTO DE ASPECTOS AMBIENTALES Y SOCIALES

### 2.7.1 Socializaciones y seguimiento al contrato

- La interventoría en compañía con el contratista, el supervisor, el equipo del despacho distrital y representantes del colegio, realizan semanalmente el comité de obra. Donde se revisan temas de avances de obra, actividades realizadas y se despejan dudas surgidas en la semana de ejecución, al igual que surgen compromisos para mejorar el desarrollo de la obra.

### 2.7.2 Seguimiento al Plan de Manejo Ambiental

- La interventoría verifica el mantenimiento periódico de las baterías sanitarias suministradas por la empresa contratista y la disposición de los residuos surgidos en la obra. **Ver anexo 5.6**
- La interventoría verifica el manejo y buen estado del punto ecológico para la disposición de basuras generadas por el proyecto.

## 2.8. ACTIVIDADES DE CONTROL DE LA CALIDAD

### 2.8.1 Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas

La interventoría verificó que el contratista a la fecha ha cumplido con las especificaciones técnicas establecidas en el contrato. En lo concerniente al recurso humano se inspeccionó el buen estado de los elementos de protección personal al igual que la dotación suministrada por el contratista. En el periodo transcurrido toda actividad realizada por el contratista ha tenido el aval de la interventoría y se ha realizado de manera segura y eficiente.

### 2.8.2 Calidad de Materiales usados en Obra

Durante el periodo de este informe, la interventoría verificó la resistencia del concreto a la compresión con los ensayos realizados en laboratorio, producto de la fundida realizada. En los que se corroboró el cumplimiento de la resistencia indicada en las especificaciones técnicas. Se anexan resultados. **Ver anexo 5.12**

## 2.9. CONTROL DE GARANTÍAS

La interventoría cuenta actualmente con la póliza N° 400-47-994000090491 Anexo 1 de la ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA para amparar los riesgos de Cumplimiento del Contrato, Pago de Salarios y prestaciones Sociales Legales e Indemnizaciones Laborales, para la Legalización del contrato de Obra de interventoría N° 0757-23 por acta de inicio.

| POLIZA | ASEGURADORA | VIGENCIA | | MONTO |
|---|---|---|---|---|
| | | DESDE | HASTA | |
| CUMPLIMIENTO | ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | 6/03/2023 | 06/09/2024 | $ 54.553.291,60 |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | 06/03/2023 | 06/03/2027 | $ 27.276.645,80 |
| CALIDAD DEL SERVICIO | ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | 06/03/2024 | 06/03/2025 | $ 54.553.291,60 |

## 2.10. COMITÉ DE OBRA

A la fecha de este informe por parte de la interventoría se han realizado los siguientes comités de obra con la supervisión y el contratista. **Ver anexo 5.7**

| FECHA | COMITÉ No | TEMAS | ASISTENTES |
|---|---|---|---|
| 14/11/2023 | 30 | PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA, PERSONAL DE OBRA, ACTIVIDADES REALIZADAS EN OBRA. | ALEJANDRO ENRIQUEZ (SUPERVISOR), WILSON GENEY (AUXILIAR INTERVENTORÍA), CESAR NARVAEZ (RESIDENTE DE OBRA), ANDRÉS GARZÓN (INTERVENTORIA), LAURA MILENA MORENO (AUXILIAR DE DESPACHO), ADRIANA BUSTOS (INFRAESTRUCTURA), YESENIA ALVAREZ (PROF. SOCIAL). |
| 13/11/2023 | 31 | PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA, PERSONAL DE OBRA, ACTIVIDADES REALIZADAS EN OBRA, | ALEJANDRO ENRIQUEZ (SUPERVISOR), WILSON GENEY (AUXILIAR INTERVENTORÍA), CESAR ORLANDO NARVAEZ (RESIDENTE DE OBRA), ANDRÉS CAMILO GARZÓN (INTERVENTORIA), LAURA MILENA MORENO (AUXILIAR DE DESPACHO), YESENIA ALVAREZ (PROF. SOCIAL). |
| 01/12/2023 | 32 | AJUSTES REALIZADOS AL PROYECTO, SOCIALIZACIÓN CON SEC. DE EDUCACIÓN Y DIRECTIVAS DE LA INSTITUCIÓN | ALEJANDRO ENRIQUEZ (SUPERVISOR), WILSON GENEY (AUXILIAR INTERVENTORÍA), CESAR ORLANDO NARVAEZ (RESIDENTE DE OBRA), ANDRÉS CAMILO GARZÓN (INTERVENTORIA), LAURA MILENA MORENO (AUXILIAR DE DESPACHO), YESENIA ALVAREZ (PROF. SOCIAL), HEYNER MANCERA (SEC EDUCACIÓN), ARIEL GONZALES (COORDINADOR), OSCAR (RECTOR)- |

# 3. CAPITULO III. ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA

## 3.1. ASPECTO LEGAL Y PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

### 3.1.1 Información General del Contrato

| CUADRO GENERAL DEL CONTRATISTA | |
|---|---|
| **CONTRATO N°:** | 0756-23 |
| **OBJETO:** | CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA |
| **VALOR INICIAL:** | $3.684.062.560,88 (TRES MIL SEISIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES SESENTA Y DOS MIL QUIENTOS SESENTA PESOS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE) |
| **PLAZO INICIAL:** | DOCE (12) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO |
| **CONTRATISTA:** | WRUSSY INGENIEROS S.A.S |
| **SUPERVISOR:** | ING. JUAN CARLOS SILVA RINCON |
| **INTERVENTOR CONTRATO:** | UT INTERCOMEDOR ITSI |
| **FECHA DE INICIO:** | 06 DE MARZO DE 2023 |
| **FECHA DE TERMINACION:** | 05 DE MARZO DE 2024 |
| **MUNICIPIO:** | BARRANCABERMEJA |
| **CONTRATANTE:** | DISTRITO DE BARRANCABERMEJA |

## 3.2. ACTAS SUSCRITAS

A la fecha se han suscrito las siguientes actas por parte del contratista.

| FECHA | TIPO DE CONTRATO | CONTRATISTA |
|---|---|---|
| 23 de febrero de 2023 | CONTRATO 0756-23 | WRUSSY INGENIEROS S.A.S |
| 06 de febrero de 2023 | ACTA DE INICIO | WRUSSY INGENIEROS S.A.S |
| 28 de Agosto de 2023 | ACTA DE PACTACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS #1 | WRUSSY INGENIEROS S.A.S |
| 29 de Agosto de 2023 | ACTA DE MODIFICACIÓN DE AJUSTE EN MAYOR Y MENOR CANTIDAD DE OBRA Y ACTIVIDADES NO PREVISTAS #1 | WRUSSY INGENIEROS S.A.S |
| 11 de Septiembre de 2023 | ACTA PARCIAL No.1 | WRUSSY INGENIEROS S.A.S |
| 13 de Septiembre del 2023 | ACTA ACLARATORIA N°1 AL ACTA DE RECIBO PARCIAL No.1 | WRUSSY INGENIEROS S.A.S |
| 21 de Septiembre del 2023 | ACTA ACLARATORIA N°2 AL ACTA DE RECIBO PARCIAL No.1 | WRUSSY INGENIEROS S.A.S |
| 24 de Octubre del 2023 | ACTA PARCIAL No.2 | WRUSSY INGENIEROS S.A.S |
| 27 de Octubre del 2023 | ACTA ACLARATORIA N°1 AL ACTA DE RECIBO PARCIAL No.2 | WRUSSY INGENIEROS S.A.S |

## 3.3. ACTIVIDADES TÉCNICAS

A continuación, se relaciona un resumen de las actividades ejecutadas en el periodo, y se anexa el informe técnico mensual del contratista para ver a detalle las actividades ejecutadas. **Ver anexo 5.8**

- Instalación, montaje y soldadura de la estructura metálica para la cubierta.
- Aplicación de pintura para la estructura metálica de cubierta.
- Figurado y armado de acero de refuerzo para el tanque de almacenamiento de agua.
- Se realiza retiro de material sobrante afectado por las lluvias del área del proyecto.
- Llegada de material de recebo para la actividad de relleno y compactación del área del proyecto.

- Instalación de geotextil para posterior relleno.
- Reconformación, relleno y computación del área del proyecto con material de
- recebo y bolo de rio para las áreas más afectadas.
- Instalación de red hidrosanitaria incluidas cajas de inspección.
- Fundida de placa base tanque de almacenamiento de agua potable.
- Encofre para fundida de placa de contrapiso.
- Fundida de placa de contrapiso área de cocina, locales, cuarto de bombas y cuarto de aseo.
- Instalación de muros de mampostería en bloque de arcilla estructural H-10.
- Construcción de columnetas y viguetas para muros de mampostería.

## 3.4. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

### 3.4.1 Personal de obra del contratista

A continuación, se relaciona el personal de obra del contratista que laboró en este periodo. Se anexa planilla de pago de seguridad social y parafiscales. **Ver anexo 5.9**

| NOMBRE DEL TRABAJADOR | CARGO DEL TRABAJADOR |
| --- | --- |
| Wilver Franciny Russy Ladino | Director de Obra |
| Cesar Orlando Narvaez Quiñonez | Residente de Obra |
| Carlos Alberto Oviedo Chavarro | Profesional eléctrico |
| Yesenia Alvarez Acosta | Profesional Social |
| Sandra Milena Santiago Camacho | Apoyo SST |
| Alfonso Manuel Vergara Herrera | Maestro de Obra |
| Sigilfredo Mendez Paredes | Oficial de Obra |
| Abelino Homero Muñoz Lopez | Oficial de Obra |
| Antonio Jose Carvallido Carpio | Ayudante de obra |

| | |
|---|---|
| Hector Julio Escobar Saavedra | Ayudante de obra |
| Alveiro Carpio Peñaloza | Ayudante de obra |
| Alexander Jimenez Santamaria | Ayudante de obra |
| Elvis Carpio Peñaloza | Ayudante de obra |
| Carlos Rodriguez Lopez | Ayudante de obra |
| Elkin Reyes Serrano | Ayudante de obra |
| Jair Carpio Peñaloza | Ayudante de obra |
| Domingo Moreno Carvajalino | Ayudante de obra |
| Kevin Ortega Camargo | Ayudante de obra |
| Brayan Andres Cossio Santamaria | Ayudante de obra |
| Mario Rafael Fontalvo Perez | Ayudante de obra |
| Deibi Carpio Agudelo | Ayudante de obra |
| Jose Angel Peñaloza Larios | Ayudante de obra |
| Juan Perez Ferrer | Ayudante de obra |
| Manuel Bandera Perez | Ayudante de obra |

Durante el periodo de tiempo comprendido en este informe se presento el retiro de 4 ayudantes y 1 maestro de obra.

| PERSONAL MONTAJE ESTRUCTURA METALICA | |
|---|---|
| **NOMBRE DEL TRABAJADOR** | **CARGO DEL TRABAJADOR** |
| Julian Rojas | Operador grua |
| Ronny Reyes Cisneros | Soldador |
| Alexander Escobar | Soldador |
| Juan Heras | Armador - Montador |

### 3.4.2 Control de equipos de obra

A continuación, se presenta la relación de herramientas y equipos usados por el contratista durante el periodo de este informe.

| EQUIPO/HERRAMIENTA | CANTIDAD |
|---|---|
| Herramienta menor | 12 |
| Pulidora 7" | 2 |
| Martillo demoledor mediano | 1 |
| Vibrador de concreto | 2 |
| Motobomba | 1 |
| Compactador tipo canguro | 2 |
| Cortadora de concreto | 1 |
| Autobomba de concreto | 1 |
| Camión tipo mixer | 3 |
| Volquetas | 5 |

### 3.4.3 Correspondencia

En el periodo correspondiente de este informe el contratista envió los siguientes comunicados a la interventoría. **Ver anexo 5.5**

| FECHA | OFICIO N° | ASUNTO | ENVÍA | RECÍBE |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2023 | 0049-0756 | RADICACIÓN AJUSTE AL DISEÑO ELÉCTRICO | WRUSSY INGENIEROS S.A.S | UT INTERCOMEDOR ITSI |
| 08/11/2023 | 0050-0756 | SOLICITUD ACLARACIÓN MATERIAL CIELO RASO | WRUSSY INGENIEROS S.A.S | UT INTERCOMEDOR ITSI |
| 25/11/2023 | 0052-0756 | PROPUESTAS PUERTAS EN ALUMINIO | WRUSSY INGENIEROS S.A.S | UT INTERCOMEDOR ITSI |

## 3.5. ACTIVIDADES FINANCIERAS

A continuación, se presenta la forma de pago estipulada por contrato y la disponibilidad presupuestal para el contratista.

**CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO**

La Entidad pagará el contrato celebrado de la siguiente manera:

A. Actas de Avance parcial: Se generarán actas de pagos parciales hasta completar el noventa por ciento (90%) del valor total del contrato, previa presentación de las respectivas actas de avance e informe de ejecución de obra aprobado por la Interventoría y visto bueno de la Supervisión.

B. Acta de Pago Final: El restante diez por ciento (10%) del valor del contrato se pagará una vez realizado el recibo final y la liquidación del contrato, dentro de las cuales se debe incluir por lo menos la aprobación de la garantía de estabilidad de la obra actualizada y los soportes del pago de las obligaciones derivadas del sistema de seguridad social integral y aportes parafiscales. El pago de las diferentes actas está al sujeto al PAC, a los giros de Nación y su respectivo recaudo, según sea el caso.

En todo caso, dado que la forma de pago es por precios unitarios y que en su ejecución puede suceder que el porcentaje pactado no se cumpla en forma exacta, las partes acuerdan que para el pago final es procedente que se pague un valor diferente al 10% del contrato, siempre y cuando no

| Código | CCE-EICP-IDI-35 | Versión | 3 |
|---|---|---|---|

| ANEXO 4 – MINUTA DEL CONTRATO<br>LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL | | | |
|---|---|---|---|
| Código | CCE-EICP-IDI-35 | Página | 9 de 17 |
| Versión No. | 3 | | |

sea inferior a este. Lo anterior indica que la sumatoria de las actas parciales pueden corresponder al 90% o menos.

PARAGRAFO PRIMERO: Para efectos de los desembolsos de los que trata la presente cláusula, el contratista deberá acreditar el pago de los aportes parafiscales y su afiliación obligatoria y pago actualizado al sistema de seguridad social, salud y pensiones, conforme al artículo 182 de la ley 100 de 1993, a ley 789 de 2002, el decreto 1703 de agosto 2 de 2002, la Leyes 797 y 828 de 2003 y el decreto 510 de 2003.

PARAGRAFO SEGUNDO: El pago respectivo se hará con sujeción a la programación anual de caja PAC de conformidad con la Ley 80 de 1993, la Ley orgánica de presupuesto y sus decretos. Las sumas que la entidad contratante se obliga a pagar están sujetas a las apropiaciones presupuestales y a la situación de fondos del (PAC).

PARAGRAFO TERCERO: En consecuencia, el precio incluye todos los gastos, directos e indirectos, derivados de la celebración, ejecución y liquidación del contrato. Por tanto, en el valor pactado se entienden incluidos, entre otros, los gastos de administración, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales y prestacionales, desplazamientos, transporte, alojamiento y alimentación de la totalidad del equipo de trabajo; desplazamiento, transporte y almacenamiento de materiales, herramientas y toda clase de equipos necesarios, honorarios y asesorías en actividades relacionadas con la ejecución del contrato; computadores, licencias de utilización de software; la totalidad de tributos originados por la celebración, ejecución y liquidación del contrato; las deducciones a que haya lugar y en general, todos los costos en los que deba incurrir el CONTRATISTA para la cumplida ejecución del contrato. NOTA: EL DISTRITO no reconocerá, por consiguiente, ningún reajuste realizado por el CONTRATISTA en relación con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requiera para la ejecución del contrato y que fueron previsibles al momento de la presentación de la propuesta.

PARÁGRAFO CUARTO: - El valor total de este contrato incluye todos los costos y gastos en que tenga que incurrir EL CONTRATISTA, para el cumplimiento de su objeto, por lo cual no habrá lugar a reconocimiento adicional alguno, excepto lo previsto en el análisis de riesgo, la fuerza mayor y el caso fortuito previa deducción del imprevisto.

**Reglas comunes a todas las opciones:**

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato.
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del Contrato que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y cajas de compensación familiar, cuando corresponda.

**CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL**

El pago de la suma estipulada en este Contrato se sujetará a la apropiación presupuestal correspondiente y específicamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 23-00750 del 03 de Febrero de 2023 con cargo al rubro 2.3-2202-0700-051-220057-2.3.2.02.02.005, por concepto de CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION, fuente de financiación CREDITO INTERNO por valor de TRES MIL TRESCIENTOS SEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($3.306.985.499); Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 23-01132 del 15 de febrero de 2023 con cargo al rubro 2.3-22-2201-0700-051-220057-01-2.3.2.02.02.005 por concepto de CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION, fuente de financiación CREDITO INTERNO, por valor de QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($589.678.168), Y ACUERDO DE VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS No. 045 de 2022.

## 3.6. ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJO (SST)

A continuación, se relacionan las actividades principales del área SST, ejecutadas por el contratista. Y se incluye el informe HSE para ver a detalle el trabajo realizado por el equipo de trabajo. **Ver anexo 5.10**

- Se realizaron las respectivas charlas diarias de seguridad y salud en el trabajo antes de iniciar la jornada laboral.

- Se realizó constantemente la reposición de EPP's por daños a los trabajadores.
- Con ayuda del formato que se implementó de ENCUESTA DE AUTOCUIDADO se pudo determinar que ningún trabajador presentó sintomatología y/o posible contagio de COVID19 en el periodo de este informe.
- Se realizaron inspecciones de herramientas y equipos usados en el periodo.
- Se realizaron inspecciones diarias de áreas verificando el orden y aseo continuo.
- Se realizaron las charlas de seguridad, pausas activas, COPASST, CCL, capacitaciones e inducciones a todo el personal que laboró en el periodo de este informe.
- Se diligenciaron los permisos de trabajo necesarios para las actividades realizadas en el periodo.

## 3.7. ACTIVIDADES SOCIO AMBIENTALES

A continuación, se relacionan algunas de las actividades principales del área ambiental, ejecutadas por el contratista. Y se incluye el informe Socio Ambiental para ver a detalle el trabajo realizado. **Ver anexo 5.11**

- Atención a PQRS por parte de representantes del colegio ITSI y comunidad en general y se realiza reunión con los padres de familia del colegio, para presentar el avance y seguimiento actual de obra.
- Se realiza limpieza continua de baños portátiles por parte de la empresa ASSEAR y se aporta el certificado emitido por disposición final de residuos.
- Se realizan las respectivas capacitaciones al personal de obra donde se tratan temas relacionados con la parte ambiental.

## 3.8. ACTIVIDADES DE CONTROL DE LA CALIDAD

- A la fecha de este informe, se entregaron a la interventoría los resultados emitidos por el laboratorio, de las pruebas de resistencia del concreto de la quinta y sexta fundida en los tiempos indicados (7 días, 14 días, 28 días), y a su vez se realizaron nuevas tomas de muestra de las fundidas que se realizaron en este periodo. Con estos resultados, se evidencia que el concreto usado cumple con la especificación técnica. Los resultados hacen referencia a las columnas totales.
- En el periodo de este informe se realizó la instalación de acero de refuerzo en las vigas aéreas y placa de entrepiso, el cual fue verificado por interventoría, con su respectivo certificado de calidad.
- Las actividades de obra se han realizado siguiendo y respetando las especificaciones técnicas entregadas por la entidad contratante y con aval de la interventoría.

## 3.9. CONTROL DE GARANTIAS

A continuación, se relaciona la información de las pólizas que ampara el contrato de obra, actualizadas por acta de inicio.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Póliza de cumplimiento | 11-44-101198726 | | |
| Póliza de Responsabilidad civil Extracontractual | 11-40-101051776 | | |
| Expedida por: | SEGUROS DEL ESTADO | | |
| Fecha de expedición: | 30 de marzo de 2023 | | |
| AMPARO | VIGENCIA | | VALOR ASEGURADO |
| | Fecha inicial | fecha final | |
| Cumplimiento de Contrato | *06/03/2023* | *06/07/2024* | $736.812.513,00 |
| Salarios y prestaciones sociales | *06/03/2023* | *06/03/2027* | $368.406.257,00 |
| Estabilidad de la obra | *Si ampara 5 años, o meses y 1 días* | | $736.812.513,00 |
| Responsabilidad civil extracontractual | *06/03/2023* | *05/03/2024* | $464.000.000,00 |

## 3.10. INFORME GENERAL DEL ESTADO DEL TIEMPO

Durante el noveno mes de obra, se presentó en general un buen estado del clima dentro de la jornada laboral, lo cual permitió la continuidad a los trabajos de obra. Los recuadros marcados como tiempo lluvioso, por parte de interventoría se tomó la decisión de suspender actividades en esa franja de tiempo.

| | NOVIEMBRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DICIEMBRE | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HORA DEL DÍA | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M |
| | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7:00-8:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8:00-9:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9:00-10:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10:00-11:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11:00-12:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **DESCANSO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13:30:-14:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14:00-15:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15:00-16:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16:00-17:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

DOMINICALES - FESTIVOS

TIEMPO SECO

TIEMPO LLUVIOSO

# 4. CAPITULO IV. CONCLUSIONES

- En el periodo correspondiente a este informe, el contratista cumplió con las actividades realizadas de manera correcta y segura, siguiendo las especificaciones técnicas y las recomendaciones de la interventoría.
- Con la implementación del protocolo y la limpieza y desinfección de manos, herramientas y áreas, se tuvo control con los empleados en cuanto a la prevención y mitigación del contagio de COVID19.
- Los trabajadores contaron con los elementos de protección personal y dotaciones de acuerdo a las exigencias de la obra en mención.
- Para las fundida del tanque de almacenamiento de agua realizada en el periodo comprendido de este informe, se tomaron las muestras del concreto, las cuales se llevaron al laboratorio para realizar el respectivo ensayo de resistencia a la compresión del concreto. Dichos ensayos se realizaron a los 7, 14 y 28 días después de fabricación de las muestras, concluyendo en los resultados de los ensayos que se cumple con el concreto de diseño de 4000 PSI para dichos elementos.

# 5. CAPITULO V. ANEXOS

## 5.1. REGISTRO FOTOGRÁFICO

## REGISTRO FOTOGRÁFICO DE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 0756-23

| | |
|---|---|
| **OBJETO:** | CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA |
| **CONTRATISTA:** | WRUSSY INGENIEROS S.A.S |
| **INTERVENTOR:** | UT INTERCOMEDOR ITSI |
| **SUPERVISOR:** | ALEJANDRO ALFONSO ENRIQUEZ MORA |
| **FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:** | EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 06-11-2023 AL 05-12-2023 |
| **DIRECCIÓN Y SECTOR:** | INTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL |

### FOTOGRAFIA No.1 – INSTALACIÓN, MONTAJE Y SOLDADURA DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA CUBIERTA.







**FOTOGRAFÍA No.2 – PINTURA DE ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA.**









**FOTOGRAFÍA No.3 – RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE RECONFORMACIÓN.**








DODGE
CAT

## 5.2. INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. FECHA ELABORACIÓN: | 12 | 11 | 2023 | 2. No. INFORME | 36 | 3. SEMANA No. | 36 |
| 4. INFORME CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE: | 06/11/2023 AL 12/11/2023 | | | 5. ENTIDAD CONTRATANTE | ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | | |

## A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. CONTRATO OBRA No: | 0756-23 | 7. FECHA CONTRATO: | 23 | 2 | 2023 | 8. VALOR CONTRATO: | $ 3.684.062.560,88 | | |
| 9. FECHA ACTA INICIO: | 6 | 3 | 2023 | 10. FECHA DE TERMINACIÓN: | 5 | 3 | 2024 | 11. PLAZO: | 12 Meses |
| 12. PRORROGAS: | N/A | 13. SUSPENSIONES: | N/A | Meses/días | 14. ADICIONES: | N/A | | | |
| 15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA: | CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA | | | | | | | | |
| 16. CONTRATISTA: | WRUSSY INGENIEROS S.A.S | | | | | | | | |
| 17. CONTRATO INTEVENTORIA No: | 0757-23 | 18. FECHA CONTRATO: | 22 | 2 | 2023 | 19. VALOR CONTRATO: | $ 272.766.458 | | |
| 20. FECHA ACTA INICIO: | 6 | 3 | 2023 | 21. FECHA DE TERMINACIÓN: | 5 | 3 | 2024 | 22. PLAZO: | 12 Meses |
| 23. PRORROGAS: | N/A | 24. SUSPENSIONES: | N/A | Meses/días | 25. ADICIONES: | N/A | | | |
| 26. INTEVENTORÍA: | UT INTERCOMEDOR ITSI | | | | | | | | |
| 27. SUPERVISOR : | ARQ. ALEJANDRO ALFONSO ENRIQUEZ MORA | | | | | | | | |

## B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

| 28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO | VALOR DEL CAPITULO | Peso en % del capitulo en relación al valor total del contrato (costos directos) ( A ) | % Acumulado programado por capitulo (B) | % Total Programado del capitulo (C)=AxB | % Acumulado de ejecución física por capitulo ( D ) | % Total ejecutado por capitulo ( E )=AxD | (% Ejecución Física - % Acumulado programado) (F)= D-B | % Total de adelanto o atraso (G)=E-C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRELIMINARES | $ 61.936.457,11 | 2,36% | 100,00% | 2,36% | 100,00% | 2,36% | 0,00% | 0,00% |
| MOVIMIENTO DE TIERRA | $ 146.367.647,15 | 5,57% | 100,00% | 5,57% | 100,00% | 5,57% | 0,00% | 0,00% |
| ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO Y ACERO | $ 907.316.630,93 | 34,55% | 52,00% | 17,96% | 80,29% | 27,74% | 28,29% | 9,77% |
| MAMPOSTERIA Y FRISOS | $ 67.044.377,70 | 2,55% | 46,00% | 1,17% | 0,00% | 0,00% | -46,00% | -1,17% |
| ARQUITECTURA Y ACABADO | $ 655.506.499,83 | 24,96% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| INSTALACIONES HIDRAULICAS | $ 25.370.591,46 | 0,97% | 34,00% | 0,33% | 0,00% | 0,00% | -34,00% | -0,33% |
| INSTALACIONES SANITARIAS | $ 35.349.760,01 | 1,35% | 51,00% | 0,69% | 9,78% | 0,13% | -41,22% | -0,55% |
| ALCANTARILLADO | $ 37.892.628,70 | 1,44% | 82,00% | 1,18% | 82,00% | 1,18% | 0,00% | 0,00% |
| INSTALACIONES DE GAS | $ 17.555.284,59 | 0,67% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| INSTALACIONES ELECTRICAS | $ 126.700.117,79 | 4,82% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| EQUIPOS COCINA | $ 93.135.731,10 | 3,55% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| OTROS | $ 424.437.934,82 | 16,16% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| DOTACIÓN | $ 6.226.480,00 | 0,24% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| ITEM NO PREVISTOS | $ 21.499.495,00 | 0,82% | 100,00% | 0,82% | 100,00% | 0,82% | 0,00% | 0,00% |
| TOTAL | $ 2.626.339.636,19 | 100,00% | | 30,09% | | 37,80% | | 7,72% |

### 33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA


| EJECUCIÓN | EJECUTADO | PROGRAMADO | ATRASO(-) ADELANTO (+) |
|---|---|---|---|
| Acumulado anterior | 37,15% | 28,41% | 8,74% |
| Durante el periodo | 0,65% | 1,68% | -1,03% |
| Acumulado Actual | 37,80% | 30,09% | 7,71% |

### 33.1. CONSOLIDADO AVANCE PRESUPUESTAL

| | SEMANA | ACUMULADO |
|---|---|---|
| Obra Programada | 1,68% | 30,09% |
| Valor de la Obra Programada | $ 44.122.505,89 | $ 790.174.995,32 |

| | SEMANA | ACUMULADO |
|---|---|---|
| Obra Ejecutada | 0,65% | 37,80% |
| Valor de la Obra Ejecutada | $ 17.071.207,64 | $ 992.817.284,30 |

### 34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA



## C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

| 35. PERSONAL OPERATIVO OBRA | | 36. EQUIPOS EN OBRA | | 37. ESTADO DEL TIEMPO | |
|---|---|---|---|---|---|
| CARGO | CANTIDAD | EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | CANTIDAD | DIA | ESTADO |
| OBREROS | 16 | DEMOLEDOR | 1 | LUNES | S |
| PERSONAL INSTALACIÓN CUBIERTA METÁLICA | 3 | HERRAMIENTA MENOR | 22 | MARTES | F |
| PERSONAL SST Y AMBIENTAL | 2 | PULIDORA | 1 | MIERCOLES | S |
| MAESTRO | 1 | MINICARGADOR O BOBCAT | 1 | JUEVES | S |
| OFICIAL | 2 | MOTOBOMBA | 0 | VIERNES | S |
| TRABAJADORA SOCIAL | 1 | COMPACTADOR TIPO SALTARÍN | 1 | SÁBADO | F |
| RESIDENTE | 1 | VIBROCOMPACTADOR | 1 | LLUVIOSO (L)<br>FAVORABLE (F)<br>SOLEADO (S) | |

## D. TECNICO

1. Se continúa con la instalación, montaje y soldadura de la estructura metálica para la cubierta.
2. Por continuidad de fuertes lluvias durante la semana, se han suspendidos las actividades y se ha dificultado el trabajo y el suministro constante de material.
3. Se realiza retiro de material sobrante de la reconformación, hacia disposición final.
4. Se realiza acompañamiento diario por parte de interventoría, verificando que las actividades se realicen de manera segura y siguiendo las especificaciones técnicas.
5. Se realiza figurado y armado de acero de refuerzo para el tanque de almacenamiento de agua.
6. Se realiza bombeo de agua empozada por las fuertes lluvias que han caido en la zona.
7. Se realiza la actividad de aplicación de pintura para la estructura metálica.
8. Llegada de minicargador y vibrocompactador a obra y se inicia la reconformación del terreno con su respectivo relleno.

## E. ADMINISTRATIVO

1. La interventoría en conjunto con el contratista, realizan el registro diario en Bitácora, de todas las actividades ejecutadas y decisiones tomadas en obra.
2. Interventoría verifica constantemente que en obra se encuentre el personal mínimo para iniciar cualquier tipo de actividades y aprobar el permiso de trabajo.

## F. FINANCIERA

1. Durante este periodo no se realizan modificaciones a las cantidades de obra que afecten o cambien el presupuesto inicial.

## G. SOCIAL

1. En el periodo de este informe no se realizan actividades del componente social.

## H. SST

1. Durante este periodo se realizan las respectivas charlas diarias de SST, impartidas por el profesional HSE.
2. Por parte del contratista, el profesional HSE, realiza recambio continuo y entrega de EPP's que se encuentran en mal estado.
3. Se realiza jornada de orden y aseo general en la obra y bodega.

## I. AMBIENTAL

1. Se realiza limpieza continua de los baños portátiles y se realiza la disposición final de los residuos obtenidos por parde de la empresa ASSEAR.
2. Las basuras generadas por la obra, son debidamente recogidas y llevadas al sitio adecuado para que sean recogidas continuamente por el camión de basura.

## J. CONTABLE

1. A la fecha de corte del presente informe se ha realizado el pago N°1 por acta parcial al contratista y la interventoría.

## K. JURIDICA

1. En el período de este informe no se presentan modificaciones al contrato de interventoría 0757-23.
2. Hasta la fecha de este informe se ha firmado el acta de pactación de precios e item no previstos N°1 y el acta de modificación de cantidades de mayores y menores e item no previstos N°1 del contrato de obra 0756-23.

Nombre: **LEONARDO MANTILLA NOGUERA**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Nombre: **ALEJANDRO ALFONSO ENRIQUEZ MORA**
SUPERVISOR DEL CONTRATO

| UT. INTERCOMEDOR ITSI | FORMATO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA | Página: 1 de 1 |
|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FECHA ELABORACIÓN: | 12 / 11 / 2023 | No. INFORME | 36 | SEMANA No. | 36 |
| OBJETO DEL CONTRATO OBRA: | CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA | | | | |
| CONTRATO OBRA No: | 0756-23 | CONTRATISTA | WRUSSY INGENIEROS S.A.S | | |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No: | 0757-23 | INTEVENTORÍA | UT INTERCOMEDOR ITSI | | |

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



FECHA FOTO: 07 de noviembre de 2023
DESCRIPCIÓN: Figurado y armado de acero de refuerzo para tanque.



FECHA FOTO: 08 de noviembre de 2023
DESCRIPCIÓN: Retiro de material sobrante a disposición final.



FECHA FOTO: 09 de noviembre de 2023
DESCRIPCIÓN: Figurado y armado de acero de refuerzo para tanque.



FECHA FOTO: 09 de noviembre de 2023
DESCRIPCIÓN: Retiro de material afectado por lluvias.



FECHA FOTO: 10 de noviembre de 2023
DESCRIPCIÓN: Retiro de material afectado por lluvias.



FECHA FOTO: 10 de noviembre de 2023
DESCRIPCIÓN: Relleno y compactación para reconformación.

| UT. INTERCOMEDOR ITSI | FORMATO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA | Página: 1 de 1 |
|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FECHA ELABORACIÓN: | 12 / 11 / 2023 | No. INFORME | 36 | SEMANA No. | 36 |
| OBJETO DEL CONTRATO OBRA: | CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA | | | | |
| CONTRATO OBRA No: | 0756-23 | CONTRATISTA | WRUSSY INGENIEROS S.A.S | | |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No: | 0757-23 | INTEVENTORÍA | UT INTERCOMEDOR ITSI | | |

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



FECHA FOTO: 07 de noviembre de 2023
DESCRIPCIÓN: Figurado y armado de acero de refuerzo para tanque.



FECHA FOTO: 08 de noviembre de 2023
DESCRIPCIÓN: Retiro de material sobrante a disposición final.



FECHA FOTO: 09 de noviembre de 2023
DESCRIPCIÓN: Figurado y armado de acero de refuerzo para tanque.



FECHA FOTO: 09 de noviembre de 2023
DESCRIPCIÓN: Retiro de material afectado por lluvias.



FECHA FOTO: 10 de noviembre de 2023
DESCRIPCIÓN: Retiro de material afectado por lluvias.



FECHA FOTO: 10 de noviembre de 2023
DESCRIPCIÓN: Relleno y compactación para reconformación.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. FECHA ELABORACIÓN: | 19 | 11 | 2023 | 2. No. INFORME | 37 | 3. SEMANA No. | 37 |
| 4. INFORME CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE: | 13/11/2023 AL 19/11/2023 | | | 5. ENTIDAD CONTRATANTE | ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | | |

## A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. CONTRATO OBRA No: | 0756-23 | 7. FECHA CONTRATO: | 23 | 2 | 2023 | 8. VALOR CONTRATO: | $ 3.684.062.560,88 | | |
| 9. FECHA ACTA INICIO: | 6 | 3 | 2023 | 10. FECHA DE TERMINACIÓN: | 5 | 3 | 2024 | 11. PLAZO: | 12 Meses |
| 12. PRORROGAS: | N/A | 13. SUSPENSIONES: | N/A | Meses/días | 14. ADICIONES: | N/A | | | |
| 15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA: | CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA | | | | | | | | |
| 16. CONTRATISTA: | WRUSSY INGENIEROS S.A.S | | | | | | | | |
| 17. CONTRATO INTEVENTORIA No: | 0757-23 | 18. FECHA CONTRATO: | 22 | 2 | 2023 | 19. VALOR CONTRATO: | $ 272.766.458 | | |
| 20. FECHA ACTA INICIO: | 6 | 3 | 2023 | 21. FECHA DE TERMINACIÓN: | 5 | 3 | 2024 | 22. PLAZO: | 12 Meses |
| 23. PRORROGAS: | N/A | 24. SUSPENSIONES: | N/A | Meses/días | 25. ADICIONES: | N/A | | | |
| 26. INTEVENTORÍA: | UT INTERCOMEDOR ITSI | | | | | | | | |
| 27. SUPERVISOR : | ARQ. ALEJANDRO ALFONSO ENRIQUEZ MORA | | | | | | | | |

## B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

| 28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO | VALOR DEL CAPITULO | Peso en % del capitulo en relación al valor total del contrato (costos directos) ( A ) | % Acumulado programado por capitulo (B) | % Total Programado del capitulo (C)=AxB | % Acumulado de ejecución física por capitulo ( D ) | % Total ejecutado por capitulo ( E )=AxD | (% Ejecución Física - % Acumulado programado) (F)= D-B | % Total de adelanto o atraso (G)=E-C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRELIMINARES | $ 61.936.457,11 | 2,36% | 100,00% | 2,36% | 100,00% | 2,36% | 0,00% | 0,00% |
| MOVIMIENTO DE TIERRA | $ 146.367.647,15 | 5,57% | 100,00% | 5,57% | 100,00% | 5,57% | 0,00% | 0,00% |
| ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO Y ACERO | $ 907.316.630,93 | 34,55% | 57,00% | 19,69% | 81,79% | 28,26% | 24,79% | 8,56% |
| MAMPOSTERIA Y FRISOS | $ 67.044.377,70 | 2,55% | 54,00% | 1,38% | 0,00% | 0,00% | -54,00% | -1,38% |
| ARQUITECTURA Y ACABADO | $ 655.506.499,83 | 24,96% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| INSTALACIONES HIDRAULICAS | $ 25.370.591,46 | 0,97% | 34,00% | 0,33% | 0,00% | 0,00% | -34,00% | -0,33% |
| INSTALACIONES SANITARIAS | $ 35.349.760,01 | 1,35% | 58,00% | 0,78% | 9,78% | 0,13% | -48,22% | -0,65% |
| ALCANTARILLADO | $ 37.892.628,70 | 1,44% | 82,00% | 1,18% | 82,00% | 1,18% | 0,00% | 0,00% |
| INSTALACIONES DE GAS | $ 17.555.284,59 | 0,67% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| INSTALACIONES ELECTRICAS | $ 126.700.117,79 | 4,82% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| EQUIPOS COCINA | $ 93.135.731,10 | 3,55% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| OTROS | $ 424.437.934,82 | 16,16% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| DOTACIÓN | $ 6.226.480,00 | 0,24% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| ITEM NO PREVISTOS | $ 21.499.495,00 | 0,82% | 100,00% | 0,82% | 100,00% | 0,82% | 0,00% | 0,00% |
| TOTAL | $ 2.626.339.636,19 | 100,00% | | 32,11% | | 38,32% | | 6,21% |

### 33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA

| EJECUCIÓN | EJECUTADO | PROGRAMADO | ATRASO(-) ADELANTO (+) |
|---|---|---|---|
| Acumulado anterior | 37,80% | 30,09% | 7,71% |
| Durante el periodo | 0,52% | 2,02% | -1,50% |
| Acumulado Actual | 38,32% | 32,11% | 6,21% |

### 33.1. CONSOLIDADO AVANCE PRESUPUESTAL

| | SEMANA | ACUMULADO |
|---|---|---|
| Obra Programada | 2,02% | 32,11% |
| Valor de la Obra Programada | $ 53.052.060,65 | $ 843.378.860,28 |

| | SEMANA | ACUMULADO |
|---|---|---|
| Obra Ejecutada | 0,52% | 38,32% |
| Valor de la Obra Ejecutada | $ 13.656.966,11 | $ 1.006.427.033,76 |

### 34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA



## C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

| 35. PERSONAL OPERATIVO OBRA | | 36. EQUIPOS EN OBRA | | 37. ESTADO DEL TIEMPO | |
|---|---|---|---|---|---|
| CARGO | CANTIDAD | EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | CANTIDAD | DIA | ESTADO |
| OBREROS | 16 | DEMOLEDOR | 0 | LUNES | S |
| PERSONAL INSTALACIÓN CUBIERTA METÁLICA | 3 | HERRAMIENTA MENOR | 22 | MARTES | F |
| PERSONAL SST Y AMBIENTAL | 2 | PULIDORA | 1 | MIERCOLES | L |
| MAESTRO | 1 | MINICARGADOR O BOBCAT | 1 | JUEVES | F |
| OFICIAL | 2 | MOTOBOMBA | 1 | VIERNES | F |
| TRABAJADORA SOCIAL | 1 | COMPACTADOR TIPO SALTARÍN | 1 | SÁBADO | L |
| RESIDENTE | 1 | VIBROCOMPACTADOR | 1 | LLUVIOSO (L)<br>FAVORABLE (F)<br>SOLEADO (S) | |

## D. TECNICO

1. Se realiza fundida de la placa base del tanque de almacenamiento de agua, en concreto de 4000Psi.
2. Por continuidad de fuertes lluvias durante la semana, se han suspendidos las actividades y se ha dificultado el trabajo y el suministro constante de material.
3. Se continúa con los respectivos rellenos con material de recebo compactado, para la reconformación del terreno.
4. Se realiza acompañamiento diario por parte de interventoría, verificando que las actividades se realicen de manera segura y siguiendo las especificaciones técnicas.
5. Se realiza nivelación final del terreno, para para proceder a la fundida de la placa de contrapiso.
6. Se realiza bombeo de agua empozada por las fuertes lluvias que han caido en la zona.
7. Se realiza la actividad de aplicación de pintura para la estructura metálica.
8. Se continúa con la reconformación del terreno, retirando el material colmatado por lluvias.

## E. ADMINISTRATIVO

1. La interventoría en conjunto con el contratista, realizan el registro diario en Bitácora, de todas las actividades ejecutadas y decisiones tomadas en obra.
2. Interventoría verifica constantemente que en obra se encuentre el personal mínimo para iniciar cualquier tipo de actividades y aprobar el permiso de trabajo.
3. Se realiza comité semanal de obra con todo el equipo de trabajo del contratista, interventoría, auxiliar del despacho, supervisor.

## F. FINANCIERA

1. Durante este periodo no se realizan modificaciones a las cantidades de obra que afecten o cambien el presupuesto inicial.

## G. SOCIAL

1. En el periodo de este informe se realiza atención a solicitudes por parte de los trabajadores sobre CCF y Pagos de nómina.

## H. SST

1. Durante este periodo se realizan las respectivas charlas diarias de SST, impartidas por el profesional HSE.
2. Por parte del contratista, el profesional HSE, realiza recambio continuo y entrega de EPP's que se encuentran en mal estado.
3. Se realiza jornada de orden y aseo general en la obra y bodega.

## I. AMBIENTAL

1. Se realiza limpieza continua de los baños portátiles y se realiza la disposición final de los residuos obtenidos por parde de la empresa ASSEAR.
2. Las basuras generadas por la obra, son debidamente recogidas y llevadas al sitio adecuado para que sean recogidas continuamente por el camión de basura.

## J. CONTABLE

1. A la fecha de corte del presente informe se ha realizado el pago N°1 por acta parcial al contratista y la interventoría.
2. A la fecha de corte del presente informe se ha realizado el pago N°2 por acta parcial al contratista y la interventoría.

## K. JURIDICA

1. En el periodo de este informe no se presentan modificaciones al contrato de interventoría 0757-23.
2. Hasta la fecha de este informe se ha firmado el acta de pactación de precios e item no previstos N°1 y el acta de modificación de cantidades de mayores y menores e item no previstos N°1 del contrato de obra 0756-23.

Nombre: **LEONARDO MANTILLA NOGUERA**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Nombre: **ALEJANDRO ALFONSO ENRIQUEZ MORA**
SUPERVISOR DEL CONTRATO

| UT. INTERCOMEDOR ITSI | FORMATO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA | Página: 1 de 1 |
|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FECHA ELABORACIÓN: | 19 / 11 / 2023 | No. INFORME | 37 | SEMANA No. | 37 |
| OBJETO DEL CONTRATO OBRA: | CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA | | | | |
| CONTRATO OBRA No: | 0756-23 | CONTRATISTA | WRUSSY INGENIEROS S.A.S | | |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No: | 0757-23 | INTEVENTORÍA | UT INTERCOMEDOR ITSI | | |

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



FECHA FOTO: 14 de noviembre de 2023
DESCRIPCIÓN: Retiro de material afectado por lluvias.



FECHA FOTO: 14 de noviembre de 2023
DESCRIPCIÓN: Relleno con bolo para mejoramiento de terreno.



FECHA FOTO: 15 de noviembre de 2023
DESCRIPCIÓN: Terreno afectado por lluvias constantes.



FECHA FOTO: 16 de noviembre de 2023
DESCRIPCIÓN: Terreno compactado y nivelado.



FECHA FOTO: 17 de noviembre de 2023
DESCRIPCIÓN: Fundida de placa base del tanque de almacenamiento.



FECHA FOTO: 17 de noviembre de 2023
DESCRIPCIÓN: Compactación y nivelación de terreno.

| UT. INTERCOMEDOR ITSI | FORMATO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA | Página: 1 de 1 |
|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FECHA ELABORACIÓN: | 19 / 11 / 2023 | No. INFORME | 37 | SEMANA No. | 37 |
| OBJETO DEL CONTRATO OBRA: | CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA | | | | |
| CONTRATO OBRA No: | 0756-23 | CONTRATISTA | WRUSSY INGENIEROS S.A.S | | |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No: | 0757-23 | INTEVENTORÍA | UT INTERCOMEDOR ITSI | | |

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



FECHA FOTO: 14 de noviembre de 2023
DESCRIPCIÓN: Retiro de material afectado por lluvias.



FECHA FOTO: 14 de noviembre de 2023
DESCRIPCIÓN: Relleno con bolo para mejoramiento de terreno.



FECHA FOTO: 15 de noviembre de 2023
DESCRIPCIÓN: Terreno afectado por lluvias constantes.



FECHA FOTO: 16 de noviembre de 2023
DESCRIPCIÓN: Terreno compactado y nivelado.



FECHA FOTO: 17 de noviembre de 2023
DESCRIPCIÓN: Fundida de placa base del tanque de almacenamiento.



FECHA FOTO: 17 de noviembre de 2023
DESCRIPCIÓN: Compactación y nivelación de terreno.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. FECHA ELABORACIÓN: | 26 | 11 | 2023 | 2. No. INFORME | 38 | 3. SEMANA No. | 38 |
| 4. INFORME CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE: | 20/11/2023 AL 26/11/2023 | | | 5. ENTIDAD CONTRATANTE | ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | | |

## A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. CONTRATO OBRA No: | 0756-23 | | | 7. FECHA CONTRATO: | 23 | 2 | 2023 | 8. VALOR CONTRATO: | $ 3.684.062.560,88 |
| 9. FECHA ACTA INICIO: | 6 | 3 | 2023 | 10. FECHA DE TERMINACIÓN: | 5 | 3 | 2024 | 11. PLAZO: | 12 Meses |
| 12. PRORROGAS: | N/A | | | 13. SUSPENSIONES: | N/A | Meses/días | | 14. ADICIONES: | N/A |
| 15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA: | CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA | | | | | | | | |
| 16. CONTRATISTA: | WRUSSY INGENIEROS S.A.S | | | | | | | | |
| 17. CONTRATO INTEVENTORIA No: | 0757-23 | | | 18. FECHA CONTRATO: | 22 | 2 | 2023 | 19. VALOR CONTRATO: | $ 272.766.458 |
| 20. FECHA ACTA INICIO: | 6 | 3 | 2023 | 21. FECHA DE TERMINACIÓN: | 5 | 3 | 2024 | 22. PLAZO: | 12 Meses |
| 23. PRORROGAS: | N/A | | | 24. SUSPENSIONES: | N/A | Meses/días | | 25. ADICIONES: | N/A |
| 26. INTEVENTORÍA: | UT INTERCOMEDOR ITSI | | | | | | | | |
| 27. SUPERVISOR : | ARQ. ALEJANDRO ALFONSO ENRIQUEZ MORA | | | | | | | | |

## B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

| 28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO | VALOR DEL CAPITULO | Peso en % del capitulo en relación al valor total del contrato (costos directos) ( A ) | % Acumulado programado por capitulo (B) | % Total Programado del capitulo (C)=AxB | % Acumulado de ejecución física por capitulo ( D ) | % Total ejecutado por capitulo ( E )=AxD | (% Ejecución Física - % Acumulado programado) (F)= D-B | % Total de adelanto o atraso (G)=E-C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRELIMINARES | $ 61.936.457,11 | 2,36% | 100,00% | 2,36% | 100,00% | 2,36% | 0,00% | 0,00% |
| MOVIMIENTO DE TIERRA | $ 146.367.647,15 | 5,57% | 100,00% | 5,57% | 100,00% | 5,57% | 0,00% | 0,00% |
| ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO Y ACERO | $ 907.316.630,93 | 34,55% | 62,00% | 21,42% | 84,72% | 29,27% | 22,72% | 7,85% |
| MAMPOSTERIA Y FRISOS | $ 67.044.377,70 | 2,55% | 62,00% | 1,58% | 0,00% | 0,00% | -62,00% | -1,58% |
| ARQUITECTURA Y ACABADO | $ 655.506.499,83 | 24,96% | 1,00% | 0,25% | 0,00% | 0,00% | -1,00% | -0,25% |
| INSTALACIONES HIDRAULICAS | $ 25.370.591,46 | 0,97% | 34,00% | 0,33% | 0,00% | 0,00% | -34,00% | -0,33% |
| INSTALACIONES SANITARIAS | $ 35.349.760,01 | 1,35% | 65,00% | 0,87% | 43,87% | 0,59% | -21,13% | -0,28% |
| ALCANTARILLADO | $ 37.892.628,70 | 1,44% | 82,00% | 1,18% | 82,00% | 1,18% | 0,00% | 0,00% |
| INSTALACIONES DE GAS | $ 17.555.284,59 | 0,67% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| INSTALACIONES ELECTRICAS | $ 126.700.117,79 | 4,82% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| EQUIPOS COCINA | $ 93.135.731,10 | 3,55% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| OTROS | $ 424.437.934,82 | 16,16% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| DOTACIÓN | $ 6.226.480,00 | 0,24% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| ITEM NO PREVISTOS | $ 21.499.495,00 | 0,82% | 100,00% | 0,82% | 100,00% | 0,82% | 0,00% | 0,00% |
| TOTAL | $ 2.626.339.636,19 | 100,00% | | 34,39% | | 39,79% | | 5,40% |

### 33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA


| EJECUCIÓN | EJECUTADO | PROGRAMADO | ATRASO(-) ADELANTO (+) |
|---|---|---|---|
| Acumulado anterior | 38,32% | 32,11% | 6,21% |
| Durante el periodo | 1,47% | 2,28% | -0,81% |
| Acumulado Actual | 39,79% | 34,39% | 5,40% |

### 33.1. CONSOLIDADO AVANCE PRESUPUESTAL

| | SEMANA | ACUMULADO |
|---|---|---|
| Obra Programada | 2,28% | 34,39% |
| Valor de la Obra Programada | $ 59.880.543,71 | $ 903.137.790,25 |

| | SEMANA | ACUMULADO |
|---|---|---|
| Obra Ejecutada | 1,47% | 39,79% |
| Valor de la Obra Ejecutada | $ 38.607.192,65 | $ 1.045.062.144,23 |

### 34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA



## C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

| 35. PERSONAL OPERATIVO OBRA | | 36. EQUIPOS EN OBRA | | 37. ESTADO DEL TIEMPO | |
|---|---|---|---|---|---|
| CARGO | CANTIDAD | EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | CANTIDAD | DIA | ESTADO |
| OBREROS | 16 | DEMOLEDOR | 0 | LUNES | F |
| PERSONAL INSTALACIÓN CUBIERTA METÁLICA | 3 | HERRAMIENTA MENOR | 22 | MARTES | F |
| PERSONAL SST Y AMBIENTAL | 2 | PULIDORA | 1 | MIERCOLES | F |
| MAESTRO | 1 | MINICARGADOR O BOBCAT | 0 | JUEVES | S |
| OFICIAL | 2 | MOTOBOMBA | 1 | VIERNES | S |
| TRABAJADORA SOCIAL | 1 | COMPACTADOR TIPO SALTARÍN | 1 | SÁBADO | S |
| RESIDENTE | 1 | VIBROCOMPACTADOR | 0 | LLUVIOSO (L)<br>FAVORABLE (F)<br>SOLEADO (S) | |

## D. TECNICO

1. Se realiza la instalación de plástico, malla electrosoldada y fundida de la placa de contrapiso del área de la cocina y bodegas
2. Se realizan los respectivos retiros de material sobrante hacia disposición final, procedentes de la reconformación del terreno.
3. Se continúa con los respectivos rellenos con material de recebo compactado, para la reconformación del terreno.
4. Se realiza acompañamiento diario por parte de interventoría, verificando que las actividades se realicen de manera segura y siguiendo las especificaciones técnicas.
5. Se realiza nivelación final del terreno y instalación de formaleta, para para proceder a la fundida de la placa de contrapiso.
6. Se realiza bombeo de agua empozada por las fuertes lluvias que han caido en la zona.
7. Se realiza la actividad de aplicación de pintura para la estructura metálica.
8. Se continúa con la reconformación del terreno y la instalación de la red hidrosanitaria de todo el proyecto.

## E. ADMINISTRATIVO

1. La interventoría en conjunto con el contratista, realizan el registro diario en Bitácora, de todas las actividades ejecutadas y decisiones tomadas en obra.
2. Interventoría verifica constantemente que en obra se encuentre el personal mínimo para iniciar cualquier tipo de actividades y aprobar el permiso de trabajo.
3. Se realiza comité semanal de obra con todo el equipo de trabajo del contratista, interventoría, auxiliar del despacho.

## F. FINANCIERA

1. Durante este periodo no se realizan modificaciones a las cantidades de obra que afecten o cambien el presupuesto inicial.

## G. SOCIAL

1. En el periodo de este informe se realiza charla informativa sobre las politicas internas de la empresa.

## H. SST

1. Durante este periodo se realizan las respectivas charlas diarias de SST, impartidas por el profesional HSE.
2. Por parte del contratista, el profesional HSE, realiza recambio continuo y entrega de EPP's que se encuentran en mal estado.
3. Se realiza jornada de orden y aseo general en la obra y bodega.

## I. AMBIENTAL

1. Se realiza limpieza continua de los baños portátiles y se realiza la disposición final de los residuos obtenidos por parde de la empresa ASSEAR.
2. Las basuras generadas por la obra, son debidamente recogidas y llevadas al sitio adecuado para que sean recogidas continuamente por el camión de basura.
3. Se realiza el retiro continuo de material sobrante de la reconformación hacia disposición final.

## J. CONTABLE

1. A la fecha de corte del presente informe se ha realizado el pago N°1 por acta parcial al contratista y la interventoría.
2. A la fecha de corte del presente informe se ha realizado el pago N°2 por acta parcial al contratista y la interventoría.

## K. JURIDICA

1. En el periodo de este informe no se presentan modificaciones al contrato de interventoría 0757-23.
2. Hasta la fecha de este informe se ha firmado el acta de pactación de precios e item no previstos N°1 y el acta de modificación de cantidades de mayores y menores e item no previstos N°1 del contrato de obra 0756-23.

Nombre: **LEONARDO MANTILLA NOGUERA**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Nombre: **ALEJANDRO ALFONSO ENRIQUEZ MORA**
SUPERVISOR DEL CONTRATO

| UT. INTERCOMEDOR ITSI | FORMATO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA | Página: 1 de 1 |
|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FECHA ELABORACIÓN: | 26 / 11 / 2023 | No. INFORME | 38 | SEMANA No. | 38 |
| OBJETO DEL CONTRATO OBRA: | CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA | | | | |
| CONTRATO OBRA No: | 0756-23 | CONTRATISTA | WRUSSY INGENIEROS S.A.S | | |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No: | 0757-23 | INTEVENTORÍA | UT INTERCOMEDOR ITSI | | |

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



FECHA FOTO: 20 de noviembre de 2023
DESCRIPCIÓN: Retiro de material afectado por lluvias.



FECHA FOTO: 21 de noviembre de 2023
DESCRIPCIÓN: Nivelación final del terreno para posterior fundida.



FECHA FOTO: 22 de noviembre de 2023
DESCRIPCIÓN: Instalación de red hidrosanitaria.



FECHA FOTO: 23 de noviembre de 2023
DESCRIPCIÓN: Instalación de red hidrosanitaria.



FECHA FOTO: 24 de noviembre de 2023
DESCRIPCIÓN: Instalación de plástico y malla electrosoldada.



FECHA FOTO: 24 de noviembre de 2023
DESCRIPCIÓN: Fundida de placa de contrapiso, concreto de 3000Psi.

| UT. INTERCOMEDOR ITSI | FORMATO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA | Página: 1 de 1 |
|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FECHA ELABORACIÓN: | 26 / 11 / 2023 | No. INFORME | 38 | SEMANA No. | 38 |
| OBJETO DEL CONTRATO OBRA: | CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA | | | | |
| CONTRATO OBRA No: | 0756-23 | CONTRATISTA | WRUSSY INGENIEROS S.A.S | | |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No: | 0757-23 | INTEVENTORÍA | UT INTERCOMEDOR ITSI | | |

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



FECHA FOTO: 20 de noviembre de 2023
DESCRIPCIÓN: Retiro de material afectado por lluvias.



FECHA FOTO: 21 de noviembre de 2023
DESCRIPCIÓN: Nivelación final del terreno para posterior fundida.



FECHA FOTO: 22 de noviembre de 2023
DESCRIPCIÓN: Instalación de red hidrosanitaria.



FECHA FOTO: 23 de noviembre de 2023
DESCRIPCIÓN: Instalación de red hidrosanitaria.



FECHA FOTO: 24 de noviembre de 2023
DESCRIPCIÓN: Instalación de plástico y malla electrosoldada.



FECHA FOTO: 24 de noviembre de 2023
DESCRIPCIÓN: Fundida de placa de contrapiso, concreto de 3000Psi.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. FECHA ELABORACIÓN: | 3 | 12 | 2023 | 2. No. INFORME | 39 | 3. SEMANA No. | 39 |
| 4. INFORME CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE: | 27/11/2023 AL 03/12/2023 | | | 5. ENTIDAD CONTRATANTE | ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | | |

## A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. CONTRATO OBRA No: | 0756-23 | 7. FECHA CONTRATO: | 23 | 2 | 2023 | 8. VALOR CONTRATO: | $ 3.684.062.560,88 | | |
| 9. FECHA ACTA INICIO: | 6 | 3 | 2023 | 10. FECHA DE TERMINACIÓN: | 5 | 3 | 2024 | 11. PLAZO: | 12 Meses |
| 12. PRORROGAS: | N/A | 13. SUSPENSIONES: | N/A | Meses/días | 14. ADICIONES: | N/A | | | |
| 15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA: | CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA | | | | | | | | |
| 16. CONTRATISTA: | WRUSSY INGENIEROS S.A.S | | | | | | | | |
| 17. CONTRATO INTEVENTORIA No: | 0757-23 | 18. FECHA CONTRATO: | 22 | 2 | 2023 | 19. VALOR CONTRATO: | $ 272.766.458 | | |
| 20. FECHA ACTA INICIO: | 6 | 3 | 2023 | 21. FECHA DE TERMINACIÓN: | 5 | 3 | 2024 | 22. PLAZO: | 12 Meses |
| 23. PRORROGAS: | N/A | 24. SUSPENSIONES: | N/A | Meses/días | 25. ADICIONES: | N/A | | | |
| 26. INTEVENTORÍA: | UT INTERCOMEDOR ITSI | | | | | | | | |
| 27. SUPERVISOR : | ARQ. ALEJANDRO ALFONSO ENRIQUEZ MORA | | | | | | | | |

## B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

| 28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO | VALOR DEL CAPITULO | Peso en % del capitulo en relación al valor total del contrato (costos directos) ( A ) | % Acumulado programado por capitulo (B) | % Total Programado del capitulo (C)=AxB | % Acumulado de ejecución física por capitulo ( D ) | % Total ejecutado por capitulo ( E )=AxD | (% Ejecución Física - % Acumulado programado) (F)= D-B | % Total de adelanto o atraso (G)=E-C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRELIMINARES | $ 61.936.457,11 | 2,36% | 100,00% | 2,36% | 100,00% | 2,36% | 0,00% | 0,00% |
| MOVIMIENTO DE TIERRA | $ 146.367.647,15 | 5,57% | 100,00% | 5,57% | 100,00% | 5,57% | 0,00% | 0,00% |
| ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO Y ACERO | $ 907.316.630,93 | 34,55% | 67,00% | 23,15% | 84,87% | 29,32% | 17,87% | 6,17% |
| MAMPOSTERIA Y FRISOS | $ 67.044.377,70 | 2,55% | 67,00% | 1,71% | 10,44% | 0,27% | -56,56% | -1,44% |
| ARQUITECTURA Y ACABADO | $ 655.506.499,83 | 24,96% | 2,00% | 0,50% | 0,00% | 0,00% | -2,00% | -0,50% |
| INSTALACIONES HIDRAULICAS | $ 25.370.591,46 | 0,97% | 34,00% | 0,33% | 0,00% | 0,00% | -34,00% | -0,33% |
| INSTALACIONES SANITARIAS | $ 35.349.760,01 | 1,35% | 72,00% | 0,97% | 43,87% | 0,59% | -28,13% | -0,38% |
| ALCANTARILLADO | $ 37.892.628,70 | 1,44% | 82,00% | 1,18% | 82,00% | 1,18% | 0,00% | 0,00% |
| INSTALACIONES DE GAS | $ 17.555.284,59 | 0,67% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| INSTALACIONES ELECTRICAS | $ 126.700.117,79 | 4,82% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| EQUIPOS COCINA | $ 93.135.731,10 | 3,55% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| OTROS | $ 424.437.934,82 | 16,16% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| DOTACIÓN | $ 6.226.480,00 | 0,24% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| ITEM NO PREVISTOS | $ 21.499.495,00 | 0,82% | 100,00% | 0,82% | 100,00% | 0,82% | 0,00% | 0,00% |
| TOTAL | $ 2.626.339.636,19 | 100,00% | | 36,59% | | 40,11% | | 3,52% |

### 33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA


| EJECUCIÓN | EJECUTADO | PROGRAMADO | ATRASO(-) ADELANTO (+) |
|---|---|---|---|
| Acumulado anterior | 39,79% | 34,39% | 5,40% |
| Durante el periodo | 0,32% | 2,20% | -1,88% |
| Acumulado Actual | 40,11% | 36,59% | 3,52% |

### 33.1. CONSOLIDADO AVANCE PRESUPUESTAL

| | SEMANA | ACUMULADO |
|---|---|---|
| Obra Programada | 2,20% | 36,59% |
| Valor de la Obra Programada | $ 57.779.472,00 | $ 960.885.388,88 |

| | SEMANA | ACUMULADO |
|---|---|---|
| Obra Ejecutada | 0,32% | 40,11% |
| Valor de la Obra Ejecutada | $ 8.404.286,84 | $ 1.053.422.552,21 |

### 34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA



## C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

| 35. PERSONAL OPERATIVO OBRA | | 36. EQUIPOS EN OBRA | | 37. ESTADO DEL TIEMPO | |
|---|---|---|---|---|---|
| CARGO | CANTIDAD | EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | CANTIDAD | DIA | ESTADO |
| OBREROS | 13 | DEMOLEDOR | 0 | LUNES | S |
| PERSONAL INSTALACIÓN CUBIERTA METÁLICA | 0 | HERRAMIENTA MENOR | 20 | MARTES | S |
| PERSONAL SST Y AMBIENTAL | 2 | PULIDORA | 1 | MIERCOLES | S |
| MAESTRO | 0 | MINICARGADOR O BOBCAT | 0 | JUEVES | S |
| OFICIAL | 2 | MOTOBOMBA | 0 | VIERNES | S |
| TRABAJADORA SOCIAL | 1 | COMPACTADOR TIPO SALTARÍN | 0 | SÁBADO | S |
| RESIDENTE | 1 | VIBROCOMPACTADOR | 0 | LLUVIOSO (L)<br>FAVORABLE (F)<br>SOLEADO (S) | |

## D. TECNICO

1. Se continúa con la actividad de desencofre de la placa de contrapiso.
2. Se inicia con la actividad de encofrado de los muros del tanque de almacenamiento de agua.
3. Se realiza limpieza del tanque de almacenaimento de agua para posterior instalación de formaleta.
4. Se realiza acompañamiento diario por parte de interventoría, verificando que las actividades se realicen de manera segura y siguiendo las especificaciones técnicas.
5. Se realiza la actividad de instalación de la red hidrosanitaria del proyecto.
6. Se realiza el armado, instalación y fundida de columnetas y viguetas.
7. Se realiza la actividad de construcción de los muros en mampostería.
8. Se finaliza la excavación para las cajas sanitarias y se funde la base de las mismas.

## E. ADMINISTRATIVO

1. La interventoría en conjunto con el contratista, realizan el registro diario en Bitácora, de todas las actividades ejecutadas y decisiones tomadas en obra.
2. Interventoría verifica constantemente que en obra se encuentre el personal mínimo para iniciar cualquier tipo de actividades y aprobar el permiso de trabajo.
3. Se realiza comité semanal de obra con todo el equipo de trabajo del contratista, interventoría, auxiliar del despacho, supervisor, rector y secretario de educación.
4. Se realiza el retiro de 1 maestro de obra y 3 ayudantes.

## F. FINANCIERA

1. Durante este periodo no se realizan modificaciones a las cantidades de obra que afecten o cambien el presupuesto inicial.

## G. SOCIAL

1. En el periodo de este informe no se realizan actividades del componente social.

## H. SST

1. Durante este periodo se realizan las respectivas charlas diarias de SST, impartidas por el profesional HSE.
2. Por parte del contratista, el profesional HSE, realiza recambio continuo y entrega de EPP's que se encuentran en mal estado.
3. Se realiza jornada de orden y aseo general en la obra y bodega.

## I. AMBIENTAL

1. Se realiza limpieza continua de los baños portátiles y se realiza la disposición final de los residuos obtenidos por parde de la empresa ASSEAR.
2. Las basuras generadas por la obra, son debidamente recogidas y llevadas al sitio adecuado para que sean recogidas continuamente por el camión de basura.

## J. CONTABLE

1. A la fecha de corte del presente informe se ha realizado el pago N°1 por acta parcial al contratista y la interventoría.
2. A la fecha de corte del presente informe se ha realizado el pago N°2 por acta parcial al contratista y la interventoría.

## K. JURIDICA

1. En el periodo de este informe no se presentan modificaciones al contrato de interventoría 0757-23.
2. Hasta la fecha de este informe se ha firmado el acta de pactación de precios e item no previstos N°1 y el acta de modificación de cantidades de mayores y menores e item no previstos N°1 del contrato de obra 0756-23.

Nombre: **LEONARDO MANTILLA NOGUERA**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Nombre: **ALEJANDRO ALFONSO ENRIQUEZ MORA**
SUPERVISOR DEL CONTRATO

| UT. INTERCOMEDOR ITSI | FORMATO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA | Página: 1 de 1 |
|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA ELABORACIÓN: | 3 | 12 | 2023 | No. INFORME | 39 | SEMANA No. 39 |
| OBJETO DEL CONTRATO OBRA: | CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA | | | | | |
| CONTRATO OBRA No: | 0756-23 | | | CONTRATISTA | WRUSSY INGENIEROS S.A.S | |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No: | 0757-23 | | | INTEVENTORÍA | UT INTERCOMEDOR ITSI | |

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



FECHA FOTO: 27 de noviembre de 2023
DESCRIPCIÓN: Excavación para la red hidrosanitaria.



FECHA FOTO: 28 de noviembre de 2023
DESCRIPCIÓN: Construcción de muros en mampostería.



FECHA FOTO: 29 de noviembre de 2023
DESCRIPCIÓN: Encofrado para muros de tanque de agua.



FECHA FOTO: 29 de noviembre de 2023
DESCRIPCIÓN: Instalación de red hidraulica.



FECHA FOTO: 30 de noviembre de 2023
DESCRIPCIÓN: Construcción de muros en mampostería.



FECHA FOTO: 01 de diciembre de 2023
DESCRIPCIÓN: Construcción de columnetas y viguetas.

| UT. INTERCOMEDOR ITSI | FORMATO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA | Página: 1 de 1 |
|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA ELABORACIÓN: | 3 | 12 | 2023 | No. INFORME | 39 | SEMANA No. 39 |
| OBJETO DEL CONTRATO OBRA: | CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA | | | | | |
| CONTRATO OBRA No: | 0756-23 | | | CONTRATISTA | WRUSSY INGENIEROS S.A.S | |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No: | 0757-23 | | | INTEVENTORÍA | UT INTERCOMEDOR ITSI | |

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



FECHA FOTO: 27 de noviembre de 2023
DESCRIPCIÓN: Excavación para la red hidrosanitaria.



FECHA FOTO: 28 de noviembre de 2023
DESCRIPCIÓN: Construcción de muros en mampostería.



FECHA FOTO: 29 de noviembre de 2023
DESCRIPCIÓN: Encofrado para muros de tanque de agua.



FECHA FOTO: 29 de noviembre de 2023
DESCRIPCIÓN: Instalación de red hidraulica.



FECHA FOTO: 30 de noviembre de 2023
DESCRIPCIÓN: Construcción de muros en mampostería.



FECHA FOTO: 01 de diciembre de 2023
DESCRIPCIÓN: Construcción de columnetas y viguetas.

## 5.3. BITÁCORA DE OBRA

Fecha: 05 y 06 de Noviembre de 2023 / Domingo y Lunes Festivo.

- Durante estos dos días, se realiza solo la actividad de aplicación de pintura, para darle el acabado final a la estructura metálica.

Fecha: 07 de Noviembre de 2023 / Martes

- Se inician actividades de obra a las 7:00 am con la charla diaria SST.
- El terreno se encuentra colmatado por las fuertes lluvias presentadas la noche anterior, por lo que se dificulta el inicio de labores.
- Se continúa con la instalación, montaje y soldadura de la estructura metálica para la cubierta.
- Se realiza jornada de orden y aseo.
- Se continúa con la aplicación de pintura para la estructura metálica.
- Se continúa con el figurado y armado de acero de refuerzo para el tanque de almacenamiento de agua.
- Se realiza limpieza de baños por parte de la empresa ASSEAR.
- Se realiza recambio continuo de EPP's en mal estado por parte del contratista.

Residente de interventoría

ESMECON

Residente de obra

Fecha: 08 de Noviembre de 2023 / Miercoles.

- Se inician actividades de obra a las 7:00 am con la charla diaria SST.

- Llegada de minicargador a la obra para iniciar la reconformación del terreno.
- Se inicia retiro de material sobrante de la reconformación del terreno por afectación de lluvias.
- Se realiza jornada de orden y aseo
- Se continúa con el armado de acero de refuerzo para tanque de almacenamiento de agua.
- Llegada de vibrocompactador de 7 Toneladas a la obra.
- Se realiza acompañamiento diario por parte de interventoría, verificando que todas las actividades se realicen de manera segura y siguiendo las especificaciones técnicas.

Residente de Interventoría

Residente de obra

Fecha: 09 de Noviembre de 2023 / Jueves

- Se inician actividades de obra a las 7:00 am con la charla diaria SST.
- Se continúa con la reconformación del terreno, donde se retira todo el material afectado por lluvias y se rellena y compacta con recebo.
- Se continúa con la aplicación de pintura de acabado a la estructura metálica.
- Finaliza el armado del acero de refuerzo del tanque de almacenamiento de agua.
- Continúa la llegada continua de material seleccionado a obra, para realizar los respectivos rellenos.

Residente de Interventoría

Residente de obra

Fecha: 10 de Noviembre de 2023 / Viernes

- Se inician actividades de obra a las 7:00 am con la charla diaria SST.
- Se continúa con la reconformación del terreno, retirando material colmatado de agua y haciendo relleno y compactación con material seleccionado (Recebo).
- Se realiza retiro de material sobrante hacia disposición final.
- Continúa la llegada de material de recebo para la reconformación del terreno.
- Por parte de interventoría, se realiza acompañamiento diario, verificando que las actividades se realicen de manera segura y siguiendo las especificaciones técnicas.
- Se realiza jornada de orden y aseo.

Residente de interventoría

Residente de obra

Fecha: 11 de Noviembre de 2023 / Sábado

- Se inician actividades de obra a las 7:00 am con la charla diaria SST.
- Terreno colmatado por las fuertes lluvias presentadas la noche anterior, lo que dificulta el inicio de actividades.
- Por temas de lluvias, la cantera que suministra el material seleccionado no presto el servicio y por este motivo no se puede avanzar en el relleno de la parte reconformada.
- Se realiza jornada de orden y aseo.

- Se continúa con la aplicación de pintura para el acabado de la estructura metálica.

Residente de interventoría  Residente de obra

Fecha: 12 y 13 de Noviembre de 2023 / Domingo y Lunes Festivo.

- Durante estos dos días, se realiza solo la actividad de aplicación de pintura, para darle el acabado final a la estructura metálica.

Residente de interventoría  Residente de obra

Fecha: 14 de Noviembre de 2023 / Martes

- Se inician actividades de obra a las 7:00 am con la charla diaria SST
- Se continúa con la reconformación del terreno, realizando relleno y compactación con material de recebo y bolo de río, para las áreas mas afectadas.
- Llegada de Recebo, piedra, enchape para muros y piso cocina.
- Se realiza limpieza de baños por parte de la empresa ASSEAR.
- Se realiza jornada de orden y aseo.
- Se realiza comité semanal de obra con la presencia de supervisor, auxiliar de despacho, contratista e interventoría.

Residente de interventoría  Residente de obra

Fecha: 15 de Noviembre de 2023 / Miercoles

- Se inician actividades de obra a las 7:00 am con la charla diaria SST.
- Se presentan fuertes lluvias de 7:00 am a 11:00 am, por lo cual la interventoría toma la decisión de suspender actividades en esa franja horaria.
- Por motivos de la lluvia en toda la jornada de la mañana, no se realiza ninguna actividad en el transcurso del día, ya que la cantera no despacha recebo y el terreno esta totalmente colmatado.

Residente de interventoría

Residente de obra

Fecha: 16 de Noviembre de 2023 / Jueves.

- Se inician actividades de obra a las 7:00 am con la charla diaria SST.
- Llegada constante de recebo durante toda la jornada para el relleno de la reconformación.
- Se realiza compactación de los rellenos con vibrocompactador en el drea del comedor
- Se continúa con la actividad de aplicación de pintura para la estructura metálica.
- Se realiza jornada de orden y aseo
- Se continúa con la reconformación del terreno en el área del comedor.

Residente de interventoría

Residente de obra

Fecha: 17 de Noviembre de 2023 / Viernes.

- Se inician actividades de obra a las 7:00 am con la charla diaria SST.
- Continúa la llegada de recebo a obra y se realiza la respectiva compactación en el área reconformada.
- Se realiza jornada de orden y aseo.
- Se realiza la actividad de aplicación de pintura a la estructura metálica.
- Se realiza nivelación final del terreno, para proceder a fundir la placa.
- Se realiza fundida de placa base del tanque de almacenamiento de agua, con concreto de 4000 psi.
- Se realiza limpieza de baños por parte de la empresa ASSEAR.

Residente de Interventoría  Residente de obra

Fecha: 18 de Noviembre de 2023 / Sábado.

- Se inician actividades de obra a las 7:00 am con la charla diaria SST.
- Terreno totalmente colmatado por las lluvias presentadas la noche anterior, lo cual imposibilita el inicio de actividades de obra.
- En horas de la tarde inicia la actividad de pintura de la estructura metálica.
- El personal de obra realiza bombeo de agua durante toda la mañana.

Residente de Interventoría  Residente de obra

Fecha: 19 de Noviembre de 2023 / Domingo

- Se realiza la actividad de pintura de la estructura metálica.
- Solo se puede trabajar en la jornada de la mañana, ya que, al inicio de la jornada de la tarde se presentan fuertes lluvias y no se puede continuar con las actividades.

Residente de interventoría

Residente de obra

Fecha: 20 de Noviembre de 2023 / Lunes.

- Se inician actividades de obra a las 7:00 am con la charla diaria SST.
- El terreno se encuentra saturado de agua, por las lluvias presentadas la noche anterior, por lo que se procede a bombear el agua para despejar la zona de trabajo.
- Se continúa con la actividad de aplicación de pintura en la estructura metálica.
- Se realiza jornada de orden y aseo
- Se realiza recambio continuo de EPP's por parte del profesional HSE del contratista.
- Se realizan los respectivos retiros de material sobrante hacia disposición final, procedentes de la reconformación del terreno.

Residente de interventoría

Residente de obra

Fecha: 21 de Noviembre de 2023 / Martes

- Se inician actividades de obra a las 7:00 am con la charla diaria SST.
- Se encuentra terreno totalmente saturado de agua producto de las fuertes lluvias de la noche anterior.
- Se realiza evacuación y bombeo de agua.
- Se continua con la reconformación del terreno para la posterior fundida de la placa.
- Se realiza jornada de orden y aseo.
- Se continúa con la aplicación de pintura de la estructura metálica para la cubierta.
- Se realizan retiros de material sobrante, producto de las excavaciones para la reconformación.

Residente de interventoría

Residente de obra

Fecha: 22 de Noviembre de 2023 / Miercoles.

- Se inician actividades de obra a las 7:00 am con la charla diaria SST.
- Se continúa con la reconformación del terreno y alistado final.
- Se realiza encofre con formaleta para fundida de placa de contrapiso
- Se continúa con la aplicación de pintura para la estructura metálica de la cubierta.
- Se inicia la instalación hidrosanitaria de toda la red del proyecto.

Residente de interventoría

Residente de obra

Fecha: 23 de Noviembre de 2023 / Jueves.

- Se inician actividades de obra a las 7:00 am con la charla diaria SST.
- Se realiza comité semanal de obra, donde participa el contratista, auxiliar de despacho e interventorio, de este comité se levanta acta donde se exponen los temas tratados y compromisos surgidos.
- Se realiza acompañamiento diario por parte de interventoría, verificando que todas las actividades se realicen de manera segura y siguiendo las especificaciones técnicas.
- Se continúa con la aplicación de pintura de la estructura metálica.
- Se continúa con la instalación de la red hidrosanitaria para el proyecto.
- Se continúa con la instalación de formaleta para la posterior fundida de placa.

Residente de interventoría

Residente de obra.

Fecha: 24 de Noviembre de 2023 / Viernes.

- Se inician actividades de obra a las 7:00 am con la charla diaria SST.
- Se realiza instalación de plástico, malla electrosoldada y se realiza fundida de placa de contrapiso en el área de la cocina y locales en concreto 3000 Psi
- Se continúa con la actividad de aplicación de pintura en la estructura metálica para la cubierta.
- Se realiza jornada de orden y aseo
- Se realiza recambio continuo de EPP's

por parte del profesional HSE del contratista.
- Se continúa con la instalación de la red hidrosanitaria para el proyecto.

Residente de interventoría

Residente de obra

Fecha: 25 de Noviembre de 2023 / Sábado

- Se inician actividades de obra a las 7:00 am con la charla diaria SST.
- Se realiza desencofre de placa de concreto fundida.
- Se realiza limpieza de tanque de almacenamiento para posterior instalación de formaleta.
- Se inicia la actividad de instalación de muros de mampostería.
- Se continúa con la instalación de la red hidrosanitaria para el proyecto.
- Se realiza jornada de orden y aseo.
- Se realiza acompañamiento diario por parte de interventoría.

Residente de interventoría

Residente de obra

Fecha: 27 de Noviembre de 2023 / Lunes

- Se inician actividades de obra a las 7:00 am con la charla diaria SST.
- Se continúa el desencofre de la placa de contrapiso.

- Se continúa con la limpieza del tanque de almacenamiento de agua para posterior instalación de formaleta.
- Se realiza jornada de orden y aseo.
- Se continúa con la actividad de instalacion de muros de mampostería.
- Se continúa con la instalación de la red hidrosanitaria para el proyecto.
- Se realiza acompañamiento diario por parte de interventoría, verificando que todas las actividades se realicen de manera segura y siguiendo las especificaciones técnicas.

Residente de interventoría

Residente de obra

Fecha: 28 de Noviembre de 2023/ Martes.

- Se inician actividades de obra a las 7:00 am con la charla diaria SST.
- Se inicia encofrado para fundida de muros de tanque de almacenamiento de agua.
- Se realiza jornada de orden y aseo.
- Se continúa con la actividad de instalación de muros en mampostería.
- Se continúa con la instalación de la red hidrosanitaria para todo el proyecto.
- Se realiza limpieza de baños por parte de la empresa ASSEAR.
- Se realiza el retiro de 1 maestro de obra y 3 ayudantes.

Residente de interventoría

Residente de obra

Fecha: 29 de Noviembre de 2023 / Miercoles

- Se inician actividades de obra a las 7:00 am con la charla diaria SST.
- Se continúa con el encofrado para fundida de muros de tanque de almacenamiento de agua.
- Se realiza jornada de orden y aseo en toda el área de trabajo.
- Se continúa con la actividad de instalación de muros en mampostería.
- Se continúa con la instalación de la red hidrosanitaria del proyecto
- Se realiza acompañamiento diario por parte de interventoría.

Residente de interventoría. Residente de obra

Fecha: 30 de Noviembre de 2023 / Jueves

- Se inician actividades de obra a las 7:00 am con la charla diaria SST.
- Finaliza el encofrado de los muros para el tanque de almacenamiento.
- Se realiza jornada de orden y aseo.
- Se continúa con la actividad de instalación de muros en mampostería.
- Se continúa con la instalación de la red hidrosanitaria para el proyecto.

Residente de interventoría Residente de obra

Fecha: 01 de Diciembre de 2023 / Viernes

- Se inician actividades de obra a las 7:00 am con la charla diaria SST.
- Se realiza encofre y fundida de columnetas y viguetas.
- Se realiza jornada de orden y aseo.
- Se continúa con la actividad de instalación de muros en mampostería.
- Se continúa con la instalación de la red hidrosanitaria.
- Se realiza limpieza de baños por parte de la empresa ASSEAR.
- Se realiza comité semanal de obra con la presencia de rector del colegio, el contratista, la interventoría, auxiliar de despacho, supervisor y secretario de educación. De este comité surge un acta dónde se plasman los temas tratados y compromisos surgidos.

Residente de interventoría

Residente de obra

Fecha: 02 de Diciembre de 2023 / Sábado

- Se inician actividades de obra a las 7:00 am con la charla diaria SST.
- Se continúa con la construcción de los muros en mampostería.
- Se realiza jornada de orden y aseo.
- Se realiza fundida de la base de las cajas sanitarias.
- Se continua con la excavación manual de las cajas para buscar la profundidad indicada.

## 5.4. PAGO DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES DE INTERVENTORÍA

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 901683399 | 1 | UT. INTERCOMEDOR ITSI | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | UNICA | CR 22 52 B 60 AP 101 | BARRANCABERMEJA-SANTANDER | 6555500 | Si |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2023-11 | 2023-12 | 334665084 | 9459794411 | E | 2023/12/26 | 2023/12/13 | BANCO DE BOGOTA | 0 | $1,953,400 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Dias | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| 1 | CC | 1102370870 | GARZON MARTINEZ ANDRES CAMILO | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $2,828,000 | $452,500 | EPS005 | 30 | $2,828,000 | $113,200 | CCF40 | 30 | $2,828,000 | $113,200 | 14-4 | 30 | $2,828,000 | $196,900 | 30 | $0 | $0 | Si | $875,800 |
| 2 | CC | 1096241286 | GENEY URIBE WILSON RAFAEL | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS037 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF40 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-4 | 30 | $1,160,000 | $80,800 | 30 | $0 | $0 | Si | $359,200 |
| 3 | CC | 91280656 | GOMEZ GONZALEZ FERNAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS017 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF40 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-4 | 30 | $1,160,000 | $80,800 | 30 | $0 | $0 | Si | $359,200 |
| 4 | CC | 91258439 | MANTILLA NOGUERA LEONARDO | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS046 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF40 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-4 | 30 | $1,160,000 | $80,800 | 30 | $0 | $0 | Si | $359,200 |
| **Total** | **Afiliados( 4)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $6,308,000 | $1,009,300 | | | $6,308,000 | $252,400 | | | $6,308,000 | $252,400 | | | $6,308,000 | $439,300 | | $0 | $0 | | $1,953,400 |

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 901683399 | 1 | UT. INTERCOMEDOR ITSI | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | UNICA | CR 22 52 B 60 AP 101 | BARRANCABERMEJA-SANTANDER | 6555500 | SI |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2023-11 | 2023-12 | 334665084 | 9459794411 | E | 2023/12/26 | 2023/12/13 | BANCO DE BOGOTA | 0 | $1,953,400 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 2) | | | | 4 | $1,009,300 | $0 | $0 | $1,009,300 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 2 | $371,200 | $0 | $0 | $371,200 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 2 | $638,100 | $0 | $0 | $638,100 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 4 | $439,300 | $0 | $0 | $439,300 |
| COLPATRIA ARP | 14-4 | 860,002,183 | 9 | 4 | $439,300 | $0 | $0 | $439,300 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 4 | $252,400 | $0 | $0 | $252,400 |
| COMFENALCO SANTANDER | CCF40 | 890,201,578 | 7 | 4 | $252,400 | $0 | $0 | $252,400 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 4) | | | | 4 | $252,400 | $0 | $0 | $252,400 |
| FAMISANAR | EPS017 | 830,003,564 | 7 | 1 | $46,400 | $0 | $0 | $46,400 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 1 | $46,400 | $0 | $0 | $46,400 |
| SALUD MIA EPS | EPS046 | 900,914,254 | 1 | 1 | $46,400 | $0 | $0 | $46,400 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 1 | $113,200 | $0 | $0 | $113,200 |
| TOTAL | | | | 4 | $1,953,400 | $0 | $0 | $1,953,400 |

## 5.5. CORRESPONDENCIA ENVIADA POR INTERVENTORÍA Y CONTRATISTA

RUSSY
INGENIEROS S.A.S.
Nit. 901.109.885-1

0981-WR-2023

Bogotá, 7 de noviembre de 2023

0049-0756-BARRANCA

Señora
**Dra. LAURY XIMENA VILLARRUEL NAVARRO**
**R.L UT INTERCOMEDOR ITSI**
Interventoría

**Ref.:** CONTRATO DE OBRA No. 0756-23 "CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA"

**ASUNTO: RADICACION AJUSTE AL DISEÑO ELECTRICO**

Por medio de la presente y dando cumplimiento al contrato de referencia, nos permitimos radicar los siguientes documentos para su verificación y aval:

Anexos:

- Diagrama unifilar y cuadro de cargas
- Plano iluminación
- Memorias de cálculo uso final
- Plano datos y tomacorrientes

Quedamos atentos a la respuesta.

Cordialmente,

**WRUSSY INGENIEROS SAS**
**R.L. WILVER FRANCINY RUSSY LADINO**
**C.C. 80.212.380 de Bogotá**

RUSSY
INGENIEROS S.A.S.
Nit. 901.109.885-1

1009-WR-2023

Bogotá, 8 de noviembre de 2023

0050-0756-BARRANCA

Señora
**Dra. LAURY XIMENA VILLARRUEL NAVARRO**
**R.L UT INTERCOMEDOR ITSI**
Interventoría

**Ref.:** CONTRATO DE OBRA No. 0756-23 "CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA"

**ASUNTO: SOLICITUD ACLARACION MATERIAL CIELO RASO**

Por medio de la presente y dando cumplimiento al contrato de referencia, solicitar la aclaración referente al tipo de cielo raso referente al **"ítem 5.4.3 suministro e instalación de cielo raso en rh cocina",** ya que debido al nombre se entiende que es en fibrocemento, pero al revisar el material del APU se observa que dice "cielo raso PVC color blanco esp 7cm". Por tal motivo, solicitamos se nos aclare el tipo de material.

Quedamos atentos a la respuesta.

Cordialmente,

**WRUSSY INGENIEROS SAS**
**R.L. WILVER FRANCINY RUSSY LADINO**
**C.C. 80.212.380 de Bogotá**

1075-WR-2023

Bogotá, 25 de noviembre de 2023

0052-0756-BARRANCA

Señora
**Dra. LAURY XIMENA VILLARRUEL NAVARRO**
**R.L UT INTERCOMEDOR ITSI**
Interventoría

**Ref.:** CONTRATO DE OBRA No. 0756-23 "CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA"

**ASUNTO: PROPUESTAS PUERTAS EN ALUMINIO**

Por medio de la presente y dando cumplimiento al contrato de referencia nos permitimos enviar propuestas para la fabricación de las puertas en aluminio.

**1.propuesta vidrio con persiana**



**2.propuesta persiana-persiana**



**3.propuesta vidrio-vidrio**



RUSSY
INGENIEROS S.A.S.
Nit. 901.109.885-1

RUSSY
INGENIEROS S.A.S.
Nit. 901.109.885-1

Quedamos atentos a la respuesta.

Cordialmente,

**WRUSSY INGENIEROS SAS**
**R.L. WILVER FRANCINY RUSSY LADINO**
**C.C. 80.212.380 de Bogotá**

## 5.6. CERTIFICADO MANTENIMIENTO DE BATERIAS SANITARIAS

## 5.7. ACTAS COMITÉ DE OBRA

| RUSSY INGENIEROS S.A.S. | ACTA DE REUNIÓN | CÓDIGO DE-FOR-01 |
|---|---|---|
| | | VERSIÓN 1 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN: 08/01/2019 |

**FECHA REUNIÓN:** 02-11-2023 **HORA:** 11:00 AM **LUGAR:** I.T.S. I **ACTA NO.**

| | |
|---|---|
| **REUNIÓN CONVOCADA POR** | Secretaría de infraestructura al contrato 0756-23 |
| **TIPO DE REUNIÓN** | Comité de Reunión seguimiento |
| **CONTRATO N°** | 0756-23 |
| **OBJETO DEL CONTRATO** | Construcción y Dotación del comedor del Instituto Tecnico Superior Industrial del Distrito Especial Barrancabermeja |
| **ORGANIZADOR** | Supervisor del contrato |
| **APUNTADOR** | Yesenia Alvarez |
| **ASISTENTES** | Cesar Narváez, Andrés Camilo Garzón, Wilson Geney, Alejandro Enríquez, Ibeth Illeras |

**TEMAS DE DISCUSIÓN**

Programado vs Ejecutado
Personal en obra
Actividades

**DESARROLLO TEMAS DE DISCUSIÓN**

- Programado 27.02%.
- Ejecutado 36.91%.

Personal de obra:

1 maestro
2 Oficiales
16 ayudantes
2 Soldadores
2 Armadores

- Actividades

Relleno y Compactación
Figurado y armado de acero de refuerzo tanque agua potable.
Soldado de la placa base del tanque de agua potable

Powered by CamScanner

| RUSSY INGENIEROS S.A.S. | ACTA DE REUNIÓN | CÓDIGO DE-FOR-01 |
|---|---|---|
| | | VERSIÓN 1 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN: 08/01/2019 |

Ajuste de Pernos y Soldadura de estructura metalica.

- Reunion con el nuevo vector para aclarar y definir el tema de la placa.
- Revisar junto con secretaria de educacion el cambio de mesas por otras que tengan una mayor movilidad.
- Se realiza el empalme con la ing. Ivana milena encargada de llevar el seguimiento por parte del despacho de la alcaldia distrital, en donde se pone en conocimiento las actividades realizadas y las realizar.
-



Powered by CamScanner

| RUSSY INGENIEROS S.A.S. | ACTA DE REUNIÓN | CÓDIGO DE FOR 01 |
|---|---|---|
| | | VERSIÓN 1 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN: 08/01/2019 |

**FIRMA ASISTENTES**

| NOMBRE | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|
| Andrés Camilo Garzón | Interventoría | |
| Laura Milena Manrique | Apoyo Seguimiento. | |
| Alejandro Enriquez | Supervisor | |
| César Narváez | Ing. Residente WRUSSY | |

Powered by CamScanner

| RUSSY INGENIEROS S.A.S. | ACTA DE REUNIÓN | CÓDIGO DE-FOR-01<br>VERSIÓN 1<br>FECHA DE APROBACIÓN: 08/01/2019 |
|---|---|---|

| FECHA REUNIÓN: 14/11/2023 | HORA: 10:00 AM | LUGAR: I.T.S. I | ACTA NO. 30 |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **REUNIÓN CONVOCADA POR** | Secretaria de Infraestructura al contrato 0756-23 |
| **TIPO DE REUNIÓN** | Comité de Reunión seguimiento |
| **CONTRATO N°** | 0756-23 |
| **OBJETO DEL CONTRATO** | Construcción y Dotación del comedor del Instituto Tecnico Superior Industrial del Distrito Especial Barrancabermeja |
| **ORGANIZADOR** | Supervisor del Contrato |
| **APUNTADOR** | Yesenia Alvarez |
| **ASISTENTES** | Alejandro Enriquez, Laura Moreno, Andres Garzon, Cesar Narvaez, Wilson Geney. |

**TEMAS DE DISCUSIÓN**

Seguimiento a los avances y Percances presentados.

**DESARROLLO TEMAS DE DISCUSIÓN**

Actividades Programada: 30.09%.
" Ejecutada: 39.80%.

Personal en obra
Ayudantes: 16
Oficiales: 2
Oficiales
Inspector SST: 1
Ing. Residente: 1
Prof. Social: 1

Personal en estructura.
Soldadores = 2
Montadores = 1

Powered by CamScanner

| RUSSY INGENIEROS S.A.S. | ACTA DE REUNIÓN | CÓDIGO DE-FOR-01 |
|---|---|---|
| | | VERSIÓN 1 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN: 08/01/2019 |

La semana del al 11 de Noviembre no se realizo comite semanal, Sin embargo por parte de Supervisión se recibio visita por la profesional Laura moreno quien realizo recorrido en obra.

Avances y actividades de la Semana

- Reconformacion, Relleno y compactación
- Retiros de agua
- Pintura Estructura metalica
- Fundida de placa base
- Se Presenta retrasos en obra Por fuertes lluvias Presentadas el mes de Noviembre.

Actividades a realizar
Instalación de Redes Hidrosanitarias y Electricas).

El día 24 de Noviembre se tiene programada Placa

- 14 de Noviembre actividad prevista fundida placa para el tanque.
- Pendiente).
Confirmación acta parcial # 2.
- Se realiza recorrido en Obra.

Powered by CamScanner

| WRUSSY INGENIEROS S.A.S. | ACTA DE REUNIÓN | CÓDIGO DE-FOR-01 |
|---|---|---|
| | | VERSIÓN 1 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN: 08/01/2019 |

| FIRMA ASISTENTES | | |
|---|---|---|
| NOMBRE | CARGO | FIRMA |
| Alejandro Campuzano | M. Supervisor | |
| Adriana Bustos. | Comunicadora Social P. | |
| Laura Milena Moreno E. | Apoyo Seguimiento | |
| Andrés Camilo Garzón | Interventoría. | |
| Wilson Raquel Quevy U. | Interventoria | |
| César O. Narváez | Ing. Residente WRUSSY | |
| Yesenia Alcaire 2H. | Profesional Social WRUSSY | |
| | | |
| | | |
| | | |

Powered by CamScanner

| RUSSY INGENIEROS S.A.S. | ACTA DE REUNIÓN | CÓDIGO DE-FOR-01 |
|---|---|---|
| | | VERSIÓN 1 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN: 08/01/2019 |

| FECHA REUNIÓN: 01/12/2023 | HORA: 8:00 AM. | LUGAR: I.T.S. I | ACTA NO. |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **REUNIÓN CONVOCADA POR** | Secretaria de Infraestructura al contrato 0756-23 |
| **TIPO DE REUNIÓN** | Comité de Reunión seguimiento |
| **CONTRATO N°** | 0756-23 |
| **OBJETO DEL CONTRATO** | Construcción y Dotación del comedor del Instituto Tecnico Superior Industrial del Distrito Especial Barrancabermeja |
| **ORGANIZADOR** | Supervisor del Contrato |
| **APUNTADOR** | Yesenia Alvarez |
| **ASISTENTES** | Alejandro Enriquez, Laura Moreno, Andres Garzon, Cesar Narvaez, Wilson Geney, Heyne Rancerd, Oscar Rodriguez, Ariel Gonzalez |

**TEMAS DE DISCUSIÓN**

Ajustes realizados al Proyecto
Socialización con secretario de educación sobre los ajustes que se realizarian.

**DESARROLLO TEMAS DE DISCUSIÓN**

1. Se plantea por Parte de supervisión dalle uso a la placa del comedor, puesto q-e el proyecto no plantea uso para esta

2. El contrato ha tenido algunas deficiencias que han generado que al contratista se le genere un adicional, la actividad de mesas y sillas que tienen un valor de 600 millones de pesos, Se le plantea a secretario de educación y Rector del Industrial sobre el

Powered by CamScanner

| RUSSY INGENIEROS S.A.S. | ACTA DE REUNIÓN | CÓDIGO DE-FOR-01 |
|---|---|---|
| | | VERSIÓN 1 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN: 08/01/2019 |

Cambio de diseño en mesas y sillas, por parte del rector del I.T.S.I recomienda no cambiar el diseño original por seguridad de los estudiantes.

- Por parte de la contratista aún se encuentra verificando los adicionales del Proyecto que generan costos adicionales
- Se plantea darle uso a la placa con paneles solares.
- Porcentaje de avance = 40%
- Se tiene pendiente revisar con interventoría el mobiliario del proyecto, realización de la dotación de la cocina, presupuesto para las mesas y sillas del Comedor
- Secretaría de educación indaga sobre que Porcentaje se entregara a Fecha de 31 de Diciembre 2023
- Realizar inducción al nuevo rector del I.T.S.I. del Proyecto.

Actividades pendientes.

Placa que quedara con piso pulido.

- En la parte electrica se verifico que el contador si puede con la carga del proyecto

Conclusión.

Por parte de la contratista queda pendiente pasar cuanto sera el adicional del proyecto, puesto que a la Fecha no han pasado el adicional,

Powered by CamScanner

Se realiza recorrido en obra en compañía del secretario de educación, rector Anel y el nuevo rector elegido
Interventoría y contratista.

Porcentaje programado = 34.39%.
Porcentaje ejecutado = 39.79%.
Personal en obra
Ayudantes = 12
Oficiales = 2
Ing. residente = 1.
SST = 1
Social = 1
vigilante = 1
Actividades realizadas
Instalación en mampostería
Fundición placa contrapiso, cuarto de bombas, aseo, instalación de redes hidrosanitarias.
Act. por ejecutar.
- continuación de la mampostería
- Friso de muros
- Fundida de placa
- Los cortes no quedan realizados a finalizar diciembre de 2023, quedaría programada para realizar en el 2024.
- Acabados y mobiliario Programado para el 2024
- se plantea por contratista dejar cubierta y contrapiso en el 2023.

Powered by CamScanner

| RUSSY INGENIEROS S.A.S. | ACTA DE REUNIÓN | CÓDIGO DE-FOR-01 |
|---|---|---|
| | | VERSIÓN 1 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN: 08/01/2019 |

| FIRMA ASISTENTES | | |
|---|---|---|
| NOMBRE | CARGO | FIRMA |
| ABEL GONZALEZ | COORDINADOR | |
| OSCAR BERNEZ | RECTOR | |
| ALEJANDRO ENRIQUEZ | SUPERVISOR | |
| HEYNER MANCERA R | SEC EDUCACION | |
| Wilson Raquel Perez C. | Interventoria | |
| Laura Monroy E | Apoyo Alcaldia | |
| Andrés Garzón M. | Interventoría | |
| Cesar O. Narvaez | Ing. Residente RUSSY | |
| Yesenia Afanador | Profesional Social | |
| | | |

Powered by CamScanner

## 5.8. INFORME TÉCNICO DE OBRA

# INFORME DE OBRA Nro .9

"CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA."



INGENIERIA

**CONTRATO DE OBRA No. 0756-23**

**INFORME DE OBRA Nro.9**

**PERIODO DE EJECUCIÓN**

**06 DE NOVIEMBRE DE 2023 – 05 DE DICIEMBRE DE 2023**

**VERSIÓN 1**

**VOLUMEN 1-1**

**ORIGINAL**

## CONTENIDO

**1. INTRODUCCIÓN** ..... 3
**2. INFORMACION DEL PROYECTO** ..... 4
2.1. Localización del proyecto ..... 4
2.2. Características técnicas del proyecto y alcance ..... 5
**2.3. CONTRATO SUSCRITO** ..... 6
2.3.1. Contrato de Obra No. 0756-23 ..... 6
2.3.2. Objeto del Contrato ..... 6
2.3.3. Contratista ..... 6
2.4. Plazo del Contrato ..... 6
2.5. Valor de la inversión ..... 6
**3. CONTROL DE POLIZAS** ..... 7
3.1. Pólizas WRUSSY INGENIEROS SAS ..... 7
**4. CONTROL DE RECUSOS** ..... 7
4.1. Personal involucrado en el proyecto ..... 7
4.2. RECURSO INVOLUCRADO EN EL PROYECTO ..... 9
**5. ACTIVIDADES DE ORDEN TECNICO CONTRATISTA** ..... 9
5.1. Actividades realizadas en el periodo mantenimiento ..... 9
**6. ACTIVIDADES DE ORDEN ADMINSTRATIVO** ..... 10
6.1. Contrato o modificaciones Suscritas ..... 10
6.2. ACTIVIDADES DE ORDEN FINANCIERO ..... 10
6.2.1. ACTAS DE RECIBO PARCIAL DE OBRA ..... 10
6.3. ACTIVIDADES DE ORDEN JURIDICO. ..... 10
6.3.1. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA ..... 10
6.3.2. OTRAS ACTIVIDADES DE ORDEN JURIDICO ..... 10
**7. OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES** ..... 11

## 1. INTRODUCCIÓN

La Institución educativa Instituto Técnico Superior Industrial - ITSI en el Distrito de Barrancabermeja, busca facilitar el desarrollo integral y el mejoramiento del impacto en el sistema educativo para los estudiantes de la sede principal de la institución, mediante la demolición de la actual cafetería y la construcción del área que cumpla las veces de cafetería y comedor escolar, cumpliendo con las condiciones básicas propuestas en la normativa sanitaria vigente: resolución 2674 de 2013, NTC 4595 y 4596, en las cuales se establece los requisitos y parámetros del diseño físico-espacial de nuevas instalaciones escolares, orientado a mejorar la calidad del servicio educativo, analizando los diagnósticos de infraestructura frente a la existencia, calidad y acceso a los servicios públicos y condiciones de dotación de equipos y menaje en el comedor. Todo esto con el fin de dar inclusión a la promoción y ampliación de cobertura de programas de alimentación que promueven el desarrollo cognitivo de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el sistema educativo oficial, para mantener sus niveles de atención, aumentar el porcentaje de permanencia escolar, promover el mejoramiento de hábitos saludables e impactar de forma positiva los procesos de aprendizaje.

Por lo anterior, se hace necesario iniciar proceso de selección de contratistas, para llevar a cabo la CONTRUCCION Y DOTACION DE COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA.

Es por eso por lo que se decide abrir el proceso de contratación Licitación pública LPO-015-2022, para la construcción anteriormente mencionada.

De esta rigurosa selección de proponentes, se adjudicó el contrato; a la empresa **WRUSSY INGENIEROS SAS** identificado con **NIT:901.109.885-1,** para celebrar el contrato el día 23 de febrero de 2023.

Así las cosas; y siguiendo con las exigencias de la interventoría del contrato, presentamos el informe de obra Nro.9 correspondiente con fecha desde el 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 – 05 DE DICIEMBRE DE 2023, el presente informe contiene el resumen de las actividades realizadas para el desarrollo de la obra de “CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA.", cuya oferta comercial es por valor de $3.684.062.560,88 y su culminación está prevista para el 5 de marzo de 2024

# 2. INFORMACION DEL PROYECTO


## 2.1. Localización del proyecto

El proyecto se encuentra ubicado en Cra. 28 # 55-10, Barrancabermeja, Santander, en el INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL (ITSI)

**MICROLOCALIZACIÓN**



**MACROLOCALIZACIÓN**



INGENIERIA

## 2.2. Características técnicas del proyecto y alcance

Para la ejecución del contrato 0756-23, cuyo objeto es "CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA" se contempló construir un comedor escolar que garantice la promoción y ampliación de la cobertura de programas de alimentación escolar que promueven el desarrollo cognitivo de los niños, niñas, adolescentes pertenecientes a la sede principal del Instituto Técnico Superior Industrial – ITSI, para que, por medio del suministro de un complemento alimentario diario puedan mantener sus niveles de atención, promover el mejoramiento de hábitos saludables e impactar de forma positiva los procesos de aprendizaje. Fomentando así el derecho a la educación y asegurando las

condiciones necesarias para su acceso, permanencia y culminación del proceso educativo construir un comedor escolar que garantice la promoción y ampliación de la cobertura de programas de alimentación escolar que promueven el desarrollo cognitivo de los niños, niñas, adolescentes pertenecientes a la sede principal del Instituto Técnico Superior Industrial – ITSI para que, por medio del suministro de un complemento alimentario diario puedan mantener sus niveles de atención, promover el mejoramiento de hábitos saludables e impactar de forma positiva los procesos de aprendizaje. Fomentando así el derecho a la educación y asegurando las condiciones necesarias para su acceso, permanencia y culminación del proceso educativo.

## 2.3. CONTRATO SUSCRITO

### 2.3.1. Contrato de Obra No. 0756-23

### 2.3.2. Objeto del Contrato

El objeto del Contrato de Obra es: "M CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA."

### 2.3.3. Contratista

El contratista es WURSSY INGENIEROS S.A.S. NIT: 901.109.885-1

### 2.4. Plazo del Contrato

El plazo inicial para la realización del objeto del Contrato de Obra es de doce (12) meses, teniendo una fecha de inicio de 6 de marzo de 2023 y una fecha de finalización de 5 de marzo de 2024

### 2.5. Valor de la inversión

El valor para invertir es de: TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE **($ 3.684.062.560,88)**

# 3. CONTROL DE POLIZAS

## 3.1. Pólizas WRUSSY INGENIEROS SAS

A continuación, se relaciona la información de las pólizas que amparan el Contrato

**CONTRATO 0756-23**

**TABLA 6. POLIZAS SEGÚN FIRMA DEL CONTRATO DE OBRA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Póliza de cumplimiento | 11-44-101198726 | | |
| Póliza de Resp. civil Extracontractual | 11-40-101051776 | | |
| Expedida por: | SEGUROS DEL ESTADO | | |
| Fecha de expedición: | 30 de marzo de 2023 | | |
| AMPARO | VIGENCIA | | VALOR ASEGURADO |
| | Fecha inicial | fecha final | |
| Cumplimiento de Contrato | *06/03/2023* | *04/07/2024* | $736.812.513,00 |
| Salarios y prestaciones sociales | *06/03/2023* | *06/03/2027* | $368.406.257,00 |
| Estabilidad de la obra | *Si ampara 5 años, o meses y 1 días* | | $736.812.513,00 |
| Responsabilidad civil extracontractual | *06/03/2023* | *05/03/2024* | $464.000.000,00 |

# 4. CONTROL DE RECUSOS

## 4.1. Personal involucrado en el proyecto

Para el desarrollo del compromiso contractual, la empresa WRUSSY INGENIEROS SAS cuenta con el siguiente personal de apoyo profesional y operativo de obra:

## TABLA No.2. PERSONAL DE APOYO PROFESIONAL Y OPERATIVO

| NOMBRE DEL TRABAJADOR | CARGO DEL TRABAJADOR |
|---|---|
| Wilver Franciny Russy Ladino | Director de Obra |
| Cesar Orlando Narvaez Quiñonez | Residente de Obra |
| Carlos Alberto Oviedo Chavarro | Profesional eléctrico |
| Yesenia Alvarez Acosta | Profesional Social |
| Sandra Milena Santiago Camacho | Apoyo SST |
| Alfonso Manuel Vergara Herrera | Maestro de Obra |
| Sigilfredo Mendez Paredes | Oficial de Obra |
| Abelino Homero Muñoz Lopez | Oficial de Obra |
| Antonio Jose Carvallido Carpio | Ayudante de obra |
| Hector Julio Escobar Saavedra | Ayudante de obra |
| Alveiro Carpio Peñaloza | Ayudante de obra |
| Alexander Jimenez Santamaria | Ayudante de obra |
| Elvis Carpio Peñaloza | Ayudante de obra |
| Carlos Rodriguez Lopez | Ayudante de obra |
| Elkin Reyes Serrano | Ayudante de obra |
| Jair Carpio Peñaloza | Ayudante de obra |
| Domingo Moreno Carvajalino | Ayudante de obra |
| Kevin Ortega Camargo | Ayudante de obra |
| Brayan Andres Cossio Santamaria | Ayudante de obra |
| Mario Rafael Fontalvo Perez | Ayudante de obra |
| Deibi Carpio Agudelo | Ayudante de obra |
| Jose Angel Peñaloza Larios | Ayudante de obra |
| Juan Perez Ferrer | Ayudante de obra |
| Manuel Bandera Perez | Ayudante de obra |

Durante el periodo de tiempo comprendido en este informe, se realiza el retiro del maestro de obra (Alfonso Manuel Vergara Herrera) y 3 ayudantes de obra (Manuel Bandera Perez – Juan Perez Ferrer – Mario Rafael Fontalvo Perez).

| PERSONAL MONTAJE ESTRUCTURA METALICA | |
|---|---|
| **NOMBRE DEL TRABAJADOR** | **CARGO DEL TRABAJADOR** |
| Ronny Reyes Cisneros | Soldador |
| Alexander Escobar | Soldador |
| Juan Heras | Armador - Montador |

El personal relacionado en el cuadro anterior, se encuentran realizando la actividad de pintura de la estructura metálica.

## 4.2. RECURSO INVOLUCRADO EN EL PROYECTO

Para el desarrollo del compromiso contractual, se cuenta con la siguiente maquinaria y/o equipos:

**TABLA No.3. MAQUINARIA Y/O EQUIPOS**

| EQUIPO/HERRAMIENTA | CANTIDAD |
|---|---|
| Herramienta menor | 12 |
| Pulidora 7" | 1 |
| Martillo demoledor mediano | 1 |
| Vibrador de concreto | 1 |
| Motobomba | 1 |
| Autobomba de concreto | 1 |
| Camión tipo mixer | 6 |
| Minicargador | 1 |
| Vibrocompactador de 7 TON | 1 |
| Volquetas | 6 |

# 5. ACTIVIDADES DE ORDEN TECNICO CONTRATISTA

## 5.1. Actividades realizadas en el periodo mantenimiento

A continuación, se relacionan las actividades ejecutadas en el periodo:

- Instalación, montaje y soldadura de la estructura metálica para la cubierta.
- Aplicación de pintura para la estructura metálica de cubierta.
- Figurado y armado de acero de refuerzo para el tanque de almacenamiento de agua.
- Se realiza retiro de material sobrante afectado por las lluvias del área del proyecto.
- Llegada de material de recebo para la actividad de relleno y compactación del área del proyecto.
- Instalación de geotextil para posterior relleno.
- Reconformación, relleno y computación del área del proyecto con material de recebo y bolo de rio para las áreas más afectadas.
- Instalación de red hidrosanitaria incluidas cajas de inspección.
- Fundida de placa base tanque de almacenamiento de agua potable.
- Encofre para fundida de placa de contrapiso.
- Fundida de placa de contrapiso área de cocina, locales, cuarto de bombas y cuarto de aseo.
- Instalación de muros de mampostería en bloque de arcilla estructural H-10.
- Construcción de columnetas y viguetas para muros de mampostería.

# 6. ACTIVIDADES DE ORDEN ADMINSTRATIVO

## 6.1. Contrato o modificaciones Suscritas

**CONTRATOS Y/O MODIFICACIONES**

| FECHA | TIPO DE CONTRATO | CONTRATISTA |
|---|---|---|
| 23 de febrero de 2023 | CONTRATO 0756-23 | WRUSSY INGENIEROS S.A.S |
| 06 de febrero de 2023 | ACTA DE INICIO | WRUSSY INGENIEROS S.A.S |
| 28 de Agosto de 2023 | ACTA DE PACTACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS #1 | WRUSSY INGENIEROS S.A.S |
| 29 de Agosto de 2023 | ACTA DE MODIFICACIÓN DE AJUSTE EN MAYOR Y MENOR CANTIDAD DE OBRA Y ACTIVIDADES NO PREVISTAS #1 | WRUSSY INGENIEROS S.A.S |
| 11 de Septiembre de 2023 | ACTA PARCIAL No.1 | WRUSSY INGENIEROS S.A.S |
| 13 de Septiembre del 2023 | ACTA ACLARATORIA N°1 AL ACTA DE RECIBO PARCIAL No.1 | WRUSSY INGENIEROS S.A.S |
| 21 de Septiembre del 2023 | ACTA ACLARATORIA N°2 AL ACTA DE RECIBO PARCIAL No.1 | WRUSSY INGENIEROS S.A.S |
| 24 de Octubre del 2023 | ACTA PARCIAL No.2 | WRUSSY INGENIEROS S.A.S |
| 27 de Octubre del 2023 | ACTA ACLARATORIA N°1 AL ACTA DE RECIBO PARCIAL No.2 | WRUSSY INGENIEROS S.A.S |

## 6.2. ACTIVIDADES DE ORDEN FINANCIERO

### 6.2.1. ACTAS DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

A la fecha del presente informe no se han tramitado Actas de Recibo parcial.

## 6.3. ACTIVIDADES DE ORDEN JURIDICO.

### 6.3.1. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA.

En el periodo de tiempo que comprende este informe, no se ha suscrito ningún acta de modificación de cantidades de obra.

### 6.3.2. OTRAS ACTIVIDADES DE ORDEN JURIDICO

En el periodo de tiempo que comprende este informe, no se han realizado actividades de orden jurídico.

## 7. OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES

- Para el periodo comprendido en este informe se realizó la fundida de la placa base del tanque y la placa de contrapiso del área de cocina, locales, cuarto de bombas y cuarto de aseo.
- Por lluvias presentes en horas de la noche de este periodo de tiempo, el área de trabajo se ha encontrado colmatado de agua y los trabajos se han visto afectados.
- Para las fundidas de los elementos estructurales realizadas en el periodo comprendido de este informe, se tomaron las muestras del concreto, las cuales se llevaron al laboratorio para realizar el respectivo ensayo de resistencia a la compresión del concreto. Dichos ensayos se realizaron a los 7, 14 y 28 días después de fabricación de las muestras, concluyendo en los resultados de los ensayos que se cumple con el concreto de diseño de 3000 PSI para dichos elementos.
- Ingresó maquinaria amarilla, minicargador y vibro compactador para realizar la actividad de reconformación del área del proyecto ya que esta se deterioro por las fuertes lluvias que se presentaron durante este periodo de tiempo. Adicional apoyaron la actividad de relleno y compactación final para posterior fundida de placa de contrapiso.

***ING.WILVER FRANCINY RUSSY LADINO***
***Representante Legal***
***WRUSSY INGENIEROS SAS***
***NIT:901.109.885-1***

## 5.9. PAGO DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES DEL CONTRATISTA

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| NI | 901109885-1 | WRUSSY INGENIEROS SAS | CALE 8 F N 79 94 | 4111513 | INGWILVER@HOTMAIL.COM | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| SUCURSAL | C – MIPYME | INDEPENDIENTE / 15 | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 1 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2023-10 | 2023-10 | Y | 14/11/2023 | 72390523 | $504.900 | |

## TOTALES POR SUBSISTEMAS

**TOTALES SALUD**

| Código EPS | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Incapacidades | | Licencia Maternidad | | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora UPC | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No. Autorización | Valor | No. Autorización | Valor | | | | | |

**TOTALES PENSIÓN**

| Código AFP | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Aporte Voluntario Afiliado | Aporte Voluntario Aportante | Aporte FSP - Solidaridad | Aporte FSP - Subsistencia | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora FSP | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**TOTALES RIESGOS LABORALES**

| Código ARL | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Incapacidades | | Aportes Otros Sistemas | Valor Neto Cotización | Días Mora | Valor Mora Cotización | Subtotal Cotización | No. Radicado Saldo a Favor | Valor Saldo a Favor | Fondo Solidaridad | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. Autorización | Valor | | | | | | | | | | |
| 14-11 | ARL SURA | 890903790-5 | 504.900 | | | | 504.900 | 0 | 0 | 504.900 | | | 5.049 | 504.900 | 1 |

**TOTALES CAJAS**

| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**TOTALES PARAFISCALES**

| Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|
| SENA | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | | | | |
| | | | | |
| MEN | | | | |
| | | | | |

**TOTALES POR SUBSISTEMA**

| Tipo Administradora | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar |
|---|---|---|---|
| Salud | 0 | 0 | 0 |
| Pensión | 0 | 0 | 0 |
| Riesgos Laborales | 1 | 504.900 | 504.900 |
| CCF | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 0 | 0 | 0 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 0 | 0 | 0 |
| **TOTALES** | 1 | 504.900 | 504.900 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| NI | 901109885-1 | WRUSSY INGENIEROS SAS | CALE 8 F N 79 94 | 4111513 | INGWILVER@HOTMAIL.COM | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| SUCURSAL | C – MIPYME | INDEPENDIENTE / 15 | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 1 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2023-10 | 2023-10 | Y | 14/11/2023 | 72390523 | $504.900 | |

## DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | SALUD | | | RIESGOS LABORALES | | | | CCF | | | PARAFISCALES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tipo | No. de Identificación | Apellidos y Nombres | Cotizante | Subtipo | Extranjero | Cotiza. exterior | Conv. seg. social | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | CORRECCIÓN | Cód. AFP | IBC AFP | Cotización | Voluntario Afiliado | Voluntario Aportante | Fondo pensional de solidaridad | Fondo pensional de subsistencia | Cód. EPS | IBC EPS | Cotización / Valor UPC | Cód. ARL | IBC ARL | Clase de Riesgo | Cotización | Código CCF | IBC CCF | Aporte CCF | IBC otros parafiscales | Aporte SENA | Aporte ICBF | Aporte ESAP | Aporte MEN |
| 1 | CC | 80212380 | RUSSY LADINO WILVER FRANCINY | 59 | 0 | | | N | | | | | | | | X | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 14-11 | 7.253.000 | 5 | 504.900 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| NI | 901109885-1 | WRUSSY INGENIEROS SAS | | CALE 8 F N 79 94 | 4111513 | INGWILVER@HOTMAIL.COM | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| SUCURSAL | C – MIPYME | Barranca | Barranca | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 3 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2023-11 | 2023-10 | E | 22/11/2023 | 72166013 | $2.052.700 | |

## TOTALES POR SUBSISTEMAS

**TOTALES SALUD**

| Código EPS | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Incapacidades | | Licencia Maternidad | | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora UPC | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No. Autorización | Valor | No. Autorización | Valor | | | | | |
| EPS002 | Salud Total EPS | 800130907-4 | 46.400 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.400 | 1 |
| EPS010 | EPS Sura | 800088702-2 | 131.700 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.700 | 1 |
| EPS017 | Famisanar EPS | 830003564-7 | 87.200 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.200 | 1 |

**TOTALES PENSIÓN**

| Código AFP | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Aporte Voluntario Afiliado | Aporte Voluntario Aportante | Aporte FSP - Solidaridad | Aporte FSP - Subsistencia | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora FSP | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230201 | Proteccion (ING + Proteccion) | 800229739-0 | 526.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 526.500 | 1 |
| 230301 | Porvenir | 800224808-8 | 534.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 534.100 | 2 |

**TOTALES RIESGOS LABORALES**

| Código ARL | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Incapacidades | | Aportes Otros Sistemas | Valor Neto Cotización | Días Mora | Valor Mora Cotización | Subtotal Cotización | No. Radicado Saldo a Favor | Valor Saldo a Favor | Fondo Solidaridad | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. Autorización | Valor | | | | | | | | | | |
| 14-11 | ARL SURA | 890903790-5 | 461.500 | | | | 461.500 | 0 | 0 | 461.500 | | | 4.615 | 461.500 | 3 |

**TOTALES CAJAS**

| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF38 | Cafaba | 890270275-5 | 265.300 | 0 | 0 | 265.300 | 3 |

**TOTALES PARAFISCALES**

| Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|
| SENA | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | | | | |
| | | | | |
| MEN | | | | |
| | | | | |

**TOTALES POR SUBSISTEMA**

| Tipo Administradora | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar |
|---|---|---|---|
| Salud | 3 | 265.300 | 265.300 |
| Pensión | 2 | 1.060.600 | 1.060.600 |
| Riesgos Laborales | 1 | 461.500 | 461.500 |
| CCF | 1 | 265.300 | 265.300 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 0 | 0 | 0 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES | 7 | 2.052.700 | 2.052.700 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| NI | 901109885-1 | WRUSSY INGENIEROS SAS | CALE 8 F N 79 94 | 4111513 | INGWILVER@HOTMAIL.COM | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| SUCURSAL | C – MIPYME | Barranca / Barranca | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 3 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2023-11 | 2023-10 | E | 22/11/2023 | 72166013 | $2.052.700 | |

## DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | SALUD | | | RIESGOS LABORALES | | | | CCF | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tipo | No. de Identificación | Apellidos y Nombres | Cotizante | Subtipo | Extranjero | Cotiza. exterior | Exonerado | INGRESO | RETIRO | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | CORRECCIÓN | Cód. AFP | IBC AFP | Cotización | Voluntario o Afiliado | Voluntario Aportante | Fondo pensional de solidaridad | Fondo pensional de subsistencia | Cód. EPS | IBC EPS | Cotización / Valor UPC | Cód. ARL | IBC ARL | Clase de Riesgo | Cotización | Código CCF | IBC CCF | Aporte CCF | IBC otros parafiscales | Aporte SENA | Aporte ICBF | Aporte ESAP | Aporte MEN |
| 1 | CC | 1096226349 | ALVAREZ MORALES YESENIA | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.160.000 | 185.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS002 | 1.160.000 | 46.400 | 14-11 | 1.160.000 | 5 | 80.800 | CCF38 | 1.160.000 | 46.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | CC | 1098754093 | NARVAEZ QUIÑONEZ CESAR ORLANDO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230201 | 3.290.625 | 526.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 3.290.625 | 131.700 | 14-11 | 3.290.625 | 5 | 229.100 | CCF38 | 3.290.625 | 131.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CC | 37712004 | SANTIAGO CAMACHO SANDRA MILENA | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230301 | 2.178.125 | 348.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS017 | 2.178.125 | 87.200 | 14-11 | 2.178.125 | 5 | 151.600 | CCF38 | 2.178.125 | 87.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| NI | 80212380-5 | WILVER FRANCINY RUSSY LADINO | Clle 11 B Bis A Num 78 23 | 4115589 | ingwilver@hotmail.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| SUCURSAL | A – Más de 200 cot | Barranca / Barranca | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 18 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2023-11 | 2023-10 | E | 17/11/2023 | 72167480 | $6.535.600 | |

## TOTALES POR SUBSISTEMAS

**TOTALES SALUD**

| Código EPS | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Incapacidades | | Licencia Maternidad | | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora UPC | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No. Autorización | Valor | No. Autorización | Valor | | | | | |
| EPS005 | Sanitas EPS | 800251440-6 | 93.700 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.700 | 2 |
| EPS037 | Nueva EPS | 900156264-2 | 274.800 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.800 | 6 |
| EPS040 | ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS | 900604350-0 | 46.600 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.600 | 1 |
| EPS041 | NUEVA E.P.S. S.A. MOV | 900156264-2 | 192.900 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.900 | 4 |
| ESSC07 | EPS-S Mutual Ser | 806008394-7 | 46.600 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.600 | 1 |
| ESSC24 | EPS-S Coosalud | 900226715-3 | 140.500 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.500 | 3 |
| ESSC62 | ASMET SALUD EPS SAS | 900935126-7 | 46.600 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.600 | 1 |

**TOTALES PENSIÓN**

| Código AFP | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Aporte Voluntario Afiliado | Aporte Voluntario Aportante | Aporte FSP - Solidaridad | Aporte FSP - Subsistencia | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora FSP | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230201 | Proteccion (ING + Proteccion) | 800229739-0 | 749.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 749.400 | 4 |
| 230301 | Porvenir | 800224808-8 | 1.870.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1.870.800 | 10 |
| 231001 | Colfondos | 800227940-6 | 373.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 373.200 | 2 |
| 25-14 | Colpensiones | 900336004-7 | 395.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 395.600 | 2 |

**TOTALES RIESGOS LABORALES**

| Código ARL | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Incapacidades | | Aportes Otros Sistemas | Valor Neto Cotización | Días Mora | Valor Mora Cotización | Subtotal Cotización | No. Radicado Saldo a Favor | Valor Saldo a Favor | Fondo Solidaridad | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. Autorización | Valor | | | | | | | | | | |
| 14-11 | ARL SURA | 890903790-5 | 1.463.200 | | | | 1.463.200 | 0 | 0 | 1.463.200 | | | 14.632 | 1.463.200 | 18 |

**TOTALES CAJAS**

| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF38 | Cafaba | 890270275-5 | 841.700 | 0 | 0 | 841.700 | 18 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| NI | 80212380-5 | WILVER FRANCINY RUSSY LADINO | Clle 11 B Bis A Num 78 23 | 4115589 | ingwilver@hotmail.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| SUCURSAL | A – Más de 200 cot | Barranca / Barranca | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 18 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2023-11 | 2023-10 | E | 17/11/2023 | 72167480 | $6.535.600 | |

| TOTALES PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
| SENA | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | | | | |
| | | | | |
| MEN | | | | |
| | | | | |

| TOTALES POR SUBSISTEMA | | | |
|---|---|---|---|
| Tipo Administradora | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar |
| Salud | 7 | 841.700 | 841.700 |
| Pensión | 4 | 3.389.000 | 3.389.000 |
| Riesgos Laborales | 1 | 1.463.200 | 1.463.200 |
| CCF | 1 | 841.700 | 841.700 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 0 | 0 | 0 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES | 13 | 6.535.600 | 6.535.600 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| NI | 80212380-5 | WILVER FRANCINY RUSSY LADINO | Clle 11 B Bis A Num 78 23 | 4115589 | ingwilver@hotmail.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| SUCURSAL | A – Más de 200 cot | Barranca / Barranca | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 18 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2023-11 | 2023-10 | E | 17/11/2023 | 72167480 | $6.535.600 | |

## DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | SALUD | | | RIESGOS LABORALES | | | | CCF | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tipo | No. de Identificación | Apellidos y Nombres | Cotizante | Subtipo | Extranjero | Colom. exterior | Conv. seg. | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | CORRECCIÓN | Cód. AFP | IBC AFP | Cotización | Voluntario Afiliado | Voluntario Aportante | Fondo pensional de solidaridad | Fondo pensional de subsistencia | Cód. EPS | IBC EPS | Cotización / Valor UPC | Cód. ARL | IBC ARL | Clase de Riesgo | Cotización | Código CCF | IBC CCF | Aporte CCF | IBC otros parafiscales | Aporte SENA | Aporte ICBF | Aporte ESAP | Aporte MEN |
| 1 | CC | 1001814868 | CARPIO AGUDELO DEIBY | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230201 | 1.163.021 | 186.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESSC24 | 1.163.021 | 46.600 | 14-11 | 1.163.021 | 5 | 81.000 | CCF38 | 1.163.021 | 46.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | CC | 1007775962 | ORTEGA CAMARGO KEVIN LEONARDO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | | 231001 | 1.163.021 | 186.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESSC62 | 1.163.021 | 46.600 | 14-11 | 1.163.021 | 5 | 81.000 | CCF38 | 1.163.021 | 46.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CC | 1042211689 | CARPIO PEÑALOZA ALVEIRO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | | 231001 | 1.169.063 | 187.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS037 | 1.169.063 | 46.800 | 14-11 | 1.169.063 | 5 | 81.400 | CCF38 | 1.169.063 | 46.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CC | 1042214936 | COSSIO SANTAMARIA BRAYAN ANDRES | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230301 | 1.163.021 | 186.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 1.163.021 | 46.600 | 14-11 | 1.163.021 | 5 | 81.000 | CCF38 | 1.163.021 | 46.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | CC | 1050918199 | PEÑALOZA LARIOS JOSE ANGEL | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230301 | 1.163.021 | 186.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESSC07 | 1.163.021 | 46.600 | 14-11 | 1.163.021 | 5 | 81.000 | CCF38 | 1.163.021 | 46.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | CC | 1096204338 | RODRIGUEZ LOPEZ CARLOS EDUARDO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230301 | 1.008.355 | 161.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS037 | 1.008.355 | 40.400 | 14-11 | 1.008.355 | 5 | 70.200 | CCF38 | 1.008.355 | 40.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | CC | 1096204338 | RODRIGUEZ LOPEZ CARLOS EDUARDO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | X | | | | | | | | 230301 | 161.917 | 26.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS037 | 161.917 | 0 | 14-11 | 161.917 | 5 | 0 | CCF38 | 161.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | CC | 1096212001 | CARPIO PEÑALOZA ELVIS | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230301 | 1.169.063 | 187.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS037 | 1.169.063 | 46.800 | 14-11 | 1.169.063 | 5 | 81.400 | CCF38 | 1.169.063 | 46.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | CC | 1096218748 | REYES SERRANO ELKIN FERNANDO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230201 | 1.175.105 | 188.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 1.175.105 | 47.100 | 14-11 | 1.175.105 | 5 | 81.800 | CCF38 | 1.175.105 | 47.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | CC | 1096242479 | CARVALLIDO CARPIO ANTONIO JOSE | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230301 | 1.169.063 | 187.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS037 | 1.169.063 | 46.800 | 14-11 | 1.169.063 | 5 | 81.400 | CCF38 | 1.169.063 | 46.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | CC | 1096253724 | CARPIO PEÑALOZA JAIR | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230301 | 1.163.021 | 186.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS040 | 1.163.021 | 46.600 | 14-11 | 1.163.021 | 5 | 81.000 | CCF38 | 1.163.021 | 46.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | CC | 12400740 | BANDERA PAEZ MANUEL ARTURO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230301 | 1.172.084 | 187.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS037 | 1.172.084 | 46.900 | 14-11 | 1.172.084 | 5 | 81.600 | CCF38 | 1.172.084 | 46.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | CC | 13565252 | JIMENEZ SANTAMARIA ALEXANDER | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230201 | 1.169.063 | 187.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS041 | 1.169.063 | 46.800 | 14-11 | 1.169.063 | 5 | 81.400 | CCF38 | 1.169.063 | 46.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | CC | 13568501 | MORA CARVAJALINO DOMINGO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230301 | 1.169.063 | 187.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESSC24 | 1.169.063 | 46.800 | 14-11 | 1.169.063 | 5 | 81.400 | CCF38 | 1.169.063 | 46.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | CC | 13569557 | MENDEZ PAREDES SIGILFREDO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | | 25-14 | 1.309.063 | 209.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS041 | 1.309.063 | 52.400 | 14-11 | 1.309.063 | 5 | 91.200 | CCF38 | 1.309.063 | 52.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | CC | 8572227 | PEREZ FERRER JUAN MIGUEL | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230301 | 1.175.105 | 188.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESSC24 | 1.175.105 | 47.100 | 14-11 | 1.175.105 | 5 | 81.800 | CCF38 | 1.175.105 | 47.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | CC | 8572679 | FONTALVO PEREZ MARIO RAFAEL | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230301 | 1.175.105 | 188.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS041 | 1.175.105 | 47.100 | 14-11 | 1.175.105 | 5 | 81.800 | CCF38 | 1.175.105 | 47.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | CC | 91425553 | ESCOBAR SAAVEDRA HECTOR JULIO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | | 25-14 | 1.163.021 | 186.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS041 | 1.163.021 | 46.600 | 14-11 | 1.163.021 | 5 | 81.000 | CCF38 | 1.163.021 | 46.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | CC | 94265684 | MUÑOZ LOPEZ ABELINO HOMERO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230201 | 1.175.105 | 188.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS037 | 1.175.105 | 47.100 | 14-11 | 1.175.105 | 5 | 81.800 | CCF38 | 1.175.105 | 47.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
# SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

## DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | CEDULA DE CIUDADANIA | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 79650148 |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: | | | CARLOS ALBERTO OVIEDO CHAVARRO |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | DEPARTAMENTO: | BOGOTA - DISTRITO CAPITAL |
| DIRECCIÓN: | CL 8F #79-94 | TELÉFONO: | 4111513 |
| TIPO APORTANTE: | 02-INDEPENDIENTE | CLASE APORTANTE: | I-INDEPENDIENTE |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONOMICA: | Comercio al por mayor de computadores, equipo per |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | ÚNICO | | |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | NO |

## DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | | **7904844203** | TIPO DE PLANILLA: | | I-INDEPENDIENTES |
| PERIODO COTIZACIÓN OTROS | MES noviembre | AÑO 2023 | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: | MES noviembre | AÑO 2023 |
| DÍAS DE MORA: | | 0 | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | | 2023/12/12 | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | | 331442814 |

## TOTAL APORTES A PENSIÓN

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | COTIZACIÓN | APORTES VOLUNTARIOS | | FSP | | MORA | | TOTALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | | EMPLEADOR | COTIZANTE | SOLIDARIDAD | SUBSISTENCIA | COTIZACIÓN | FSP | APORTES | MORA | VALOR PAGADO |
| 230301 | 230301-PORVENIR | 1 | $ 185.600 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 185.600 | $ 0 | $ 185.600 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | | **$ 185.600** | **$ 0** | **$ 185.600** |

## TOTAL APORTES A SALUD

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD | | LICENCIA MATERNIDAD | | SALDO A FAVOR | | LIQUIDACIÓN | | MORA | | TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PLANILLA | VALOR | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | APORTES | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO |
| EPS010 | CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD | 1 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 145.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 145.000 | $ 0 | $ 0 | $ 145.000 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | | | | | **$ 145.000** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 145.000** |

## LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PARAFISCALES | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | | SALUD | | | | | | ARP | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº | IDENTIFICACIÓN | NOMBRES | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BÁSICO | TIPO DE SALARIO | COLOMBIANO EXTRANJERO | REFORMA TRIBUTARIA | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | COM | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | ADMIN | DIAS COT | IBC | COTIZACIÓN | FSP SUBSISTENCIA | FSP SOLIDARIDAD | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE | ADMIN | DIAS COT | IBC | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | TOTAL APORTE | ADMIN | DIAS COT | IBC | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APORTE | DIAS COT | IBC | CCF ADMIN | CCF TOTAL APORTE | SENA TOTAL APORTE | ICBF TOTAL APORTE | ESAP TOTAL APORTE | MINEDU TOTAL APORTE |
| 1 | CC 79650148 | OVIEDO CHAVARRO CARLOS ALBERTO | INDEPEND | | $ 1.160.000 | | | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301-PORVENIR | 30 | $ 1.160.000 | $ 185.600 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 185.600 | CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE | 30 | $ 1.160.000 | $ 145.000 | $ 0 | $ 145.000 | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |

| TOTAL | $ 330.600 |
|---|---|

Planilla Pagada
Planilla Pagada

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| NI | 901109885-1 | WRUSSY INGENIEROS SAS | CALE 8 F N 79 94 | 4111513 | INGWILVER@HOTMAIL.COM | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| SUCURSAL | C – MIPYME | RIESGO 5 / 12 | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 3 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2023-11 | 2023-10 | E | 22/11/2023 | 72166253 | $2.723.700 | |

## TOTALES POR SUBSISTEMAS

**TOTALES SALUD**

| Código EPS | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Incapacidades | | Licencia Maternidad | | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora UPC | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No. Autorización | Valor | No. Autorización | Valor | | | | | |
| EPS005 | Sanitas EPS | 800251440-6 | 351.900 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 351.900 | 3 |

**TOTALES PENSIÓN**

| Código AFP | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Aporte Voluntario Afiliado | Aporte Voluntario Aportante | Aporte FSP - Solidaridad | Aporte FSP - Subsistencia | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora FSP | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230201 | Proteccion (ING + Proteccion) | 800229739-0 | 556.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 556.800 | 1 |
| 230301 | Porvenir | 800224808-8 | 850.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 850.700 | 2 |

**TOTALES RIESGOS LABORALES**

| Código ARL | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Incapacidades | | Aportes Otros Sistemas | Valor Neto Cotización | Días Mora | Valor Mora Cotización | Subtotal Cotización | No. Radicado Saldo a Favor | Valor Saldo a Favor | Fondo Solidaridad | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. Autorización | Valor | | | | | | | | | | |
| 14-11 | ARL SURA | 890903790-5 | 612.400 | | | | 612.400 | 0 | 0 | 612.400 | | | 6.124 | 612.400 | 3 |

**TOTALES CAJAS**

| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF24 | Compensar Caja | 860066942-7 | 351.900 | 0 | 0 | 351.900 | 3 |

**TOTALES PARAFISCALES**

| Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|
| SENA | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | | | | |
| | | | | |
| MEN | | | | |
| | | | | |

**TOTALES POR SUBSISTEMA**

| Tipo Administradora | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar |
|---|---|---|---|
| Salud | 1 | 351.900 | 351.900 |
| Pensión | 2 | 1.407.500 | 1.407.500 |
| Riesgos Laborales | 1 | 612.400 | 612.400 |
| CCF | 1 | 351.900 | 351.900 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 0 | 0 | 0 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES | 5 | 2.723.700 | 2.723.700 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| NI | 901109885-1 | WRUSSY INGENIEROS SAS | CALE 8 F N 79 94 | 4111513 | INGWILVER@HOTMAIL.COM | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| SUCURSAL | C – MIPYME | RIESGO 5 / 12 | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD |
| | | | | | EMPLEADOS: 3 / UPC: 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR |
| 2023-11 | 2023-10 | E | 22/11/2023 | 72166253 | $2.723.700 |

## DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | SALUD | | | RIESGOS LABORALES | | | | CCF | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tipo | No. de Identificación | Apellidos y Nombres | Cotizante | Subtipo | Extranjero | Cotiza. exterior | Corrección | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | CORRECCIÓN | Cód. AFP | IBC AFP | Cotización | Voluntario o Afiliado | Voluntario Aportante | Fondo pensional de solidaridad | Fondo pensional de subsistencia | Cód. EPS | IBC EPS | Cotización / Valor UPC | Cód. ARL | IBC ARL | Clase de Riesgo | Cotización | Código CCF | IBC CCF | Aporte CCF | IBC otros parafiscales | Aporte SENA | Aporte ICBF | Aporte ESAP | Aporte MEN |
| 1 | CC | 1000288599 | CRUZ GORDILLO JULIAN ESTEBAN | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.256.667 | 201.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 1.256.667 | 50.300 | 14-11 | 1.256.667 | 5 | 87.500 | CCF24 | 1.256.667 | 50.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | CC | 1013639694 | DEJOY FELICIANO JEFERSON ANDRES | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 3.480.000 | 556.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 3.480.000 | 139.200 | 14-11 | 3.480.000 | 5 | 242.300 | CCF24 | 3.480.000 | 139.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CC | 1057588784 | SALAMANCA ROJAS KAREN LISSETH | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 4.060.000 | 649.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 4.060.000 | 162.400 | 14-11 | 4.060.000 | 5 | 282.600 | CCF24 | 4.060.000 | 162.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

## 5.10. INFORME HSE DE OBRA

| | |
|---|---|
| RUSSY INGENIEROS S.A.S. Nit. 901.109.885-1 | **INFORME MENSUAL** |


# INFORME SST 9

## PERIODO: 06 NOVIEMBRE - 05 DICIEMBRE 2023

## DISTRITO DE BARRANCABERMEJA


| | |
|---|---|
| RUSSY INGENIEROS S.A.S. Nit. 901.109.885-1 | **INFORME MENSUAL** |

Elaboró:



KAREN SALAMANCA ROJAS
WRUSSY INGENIEROS SAS

Revisó y Aprobó:



WILVER FRANCINY RUSSY LADINO
WRUSSY INGENIEROS SAS

## CONTENIDO

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. ..... 4
1.1. INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA ..... 4
2. COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y PLAN DE CONTINGENCIAS. ..... 4
2.1. PROGRAMA D1: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. ..... 4
2.1.1. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ..... 5
2.1.2. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ..... 7
2.2. PROGRAMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL ..... 11
2.2.1. PROCEDIMIENTOS DE ALTO RIESGO ..... 11
2.2.2. INSPECCIONES ..... 11
2.2.3. ACCIDENTALIDAD ..... 12
2.2.4. BRIGADAS DE EMERGENCIAS ..... 12
2.2.5. INDICADORES ..... 12
3. REPORTE DE CUMPLIMIENTO PROTOCOLO COVID-19 ..... 17
4. CONCLUSIONES ..... 18

## LISTA DE ILUSTRACIONES

lustración 1. Ubicación del proyecto. Google maps. 4


## LISTADO DE TABLAS

Tabla 1. Personal 5
Tabla 2. Programación Charlas 8
Tabla 3. Programación Pausas activas 9
Tabla 4. COPASST 10
Tabla 5. CCL 10
Tabla 6. Permisos de trabajo 11
Tabla 7. Programación inspecciones 11
Tabla 8. Brigada de emergencias 12

# 1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

El proyecto se ejecutará en la ciudad de Barrancabermeja en la dirección Cra. 28 # 55-10, como se evidencia en la ilustración N 1.

lustración 1. Ubicación del proyecto. Google maps.




Fuente: https://www.google.com/maps/

## 1.1. INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: WILVER FRANCINY RUSSY LADINO
CORREO ELECTRÓNICO: proyectos@wrussyingenieros.com
OFICINA: DIRECCIÓN: Calle 8f # 79- 94 Bogotá D.C.
Contrato de Obra No. 0756-23
Objeto: CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

# 2. COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y PLAN DE CONTINGENCIAS.

## 2.1. PROGRAMA D1: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

Este capitulo, está enmarcado al contexto del contrato **No. 0756-23** evidenciando las actividades ejecutadas de Seguridad y Salud en el Trabajo, derivados del desarrollo de los trabajos en obra, de igual forma, dando cumplimiento a los parametros de seguridad y salud en el trabajo establecidos en el contrato.

La empresa **WRUSSY INGENIEROS SAS** realizó todas las actividades que se establecieron en el cronograma en el periodo comprendido del **06 de noviembre al 05 de diciembre de 2023**, entre las actividades realizadas se encuentran las siguientes: (identificación de riesgos en el centro de trabajo mediante la matriz de identificación de peligros, inspecciones de seguridad, inspección de orden y aseo, entrega de elementos de protección personal, charlas, pausas activas, capacitaciones, entre otras).

Dando cumplimiento al contrato en mención a continuación se relacionan todas las actividades que se han realizado en materia de seguridad y salud en el trabajo.

### 2.1.1. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

#### 2.1.1.1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL PERSONAL MÍNIMO

Personal para la ejecución del contrato No. 0756-23

En la tabla 1, se relaciona el personal que ejecutó actividades durante el periodo **06 de noviembre al 05 de diciembre de 2023,** del cual hicieron parte: técnicos, profesionales, tecnólogos, ayudantes que realizaron labores dentro del contrato No. 0756-23.

Tabla 1. Personal

| DATOS PERSONALES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **NOMBRE Y APELLIDOS** | **CEDULA** | **CARGO** | **FECHA DE INGRESO** | **FECHA DE EGRESO** | **ESTADO** |
| WILVER RUSSY LADINO | 80.212.380 | DIRECTOR DE OBRA | 6/03/2023 | | **ACTIVO** |
| KAREN SALAMANCA ROJAS | 1.057.588.784 | RESIDENTE HSEQ | 06/03/2023 | | **ACTIVO** |
| CESAR ORLANDO NARVAEZ QUIÑONEZ | 1,098,754,093 | RESIDENTE DE OBRA | 09/03/2023 | | **ACTIVO** |
| SANDRA MILENA SANTIAGO CAMACHO | 37,712,004 | INSPECTOR HSE | 15/03/2023 | | **ACTIVO** |
| YESENIA ALVAREZ MORALES | 1,096,226,349 | PROFESIONAL SOCIAL | 09/03/2023 | | **ACTIVO** |
| FRANCINY RUSSI NAVARRETE | 19,445,221 | LOGISTICO | 01/01/2023 | | **ACTIVO** |
| ANTONIO JOSE CARVALLIDO CARPIO | 1,096,242,479 | AYUDANTE DE OBRA | 6/03/2023 | | **ACTIVO** |

RUSSY INGENIEROS S.A.S.
Nit. 901.109.885-1

**INFORME MENSUAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| HECTOR JULIO ESCOBAR SAAVEDRA | 91,425,553 | AYUDANTE DE OBRA | 6/03/2023 | | ACTIVO |
| ALVEIRO CARPIO PEÑALOZA | 1,042,211,689 | AYUDANTE DE OBRA | 6/03/2023 | | ACTIVO |
| ELVIS CARPIO PEÑALOZA | 1,096,212,001 | AYUDANTE DE OBRA | 7/03/2023 | | ACTIVO |
| ALEXANDER JIMENEZ SANTAMARIA | 13,565,252 | AYUDANTE DE OBRA | 7/03/2023 | | ACTIVO |
| ALFONSO VERGARA | 78.323.568 | MAESTRO DE OBRA | 23/05/2023 | 28/11/2023 | ACTIVO |
| BRAYAN COSSIO | 1.042.214.936 | AYUDANTE DE OBRA | 05/06/2023 | | ACTIVO |
| CARLOS RODRIGUEZ | 1.096.204.338 | AYUDANTE DE OBRA | 26/05/2023 | 28/11/2023 | ACTIVO |
| DOMINGO MORA | 13.568.501 | AYUDANTE DE OBRA | 05/06/2023 | | ACTIVO |
| ELKIN REYES | 1.096.218.748 | AYUDANTE DE OBRA | 26/05/2023 | | ACTIVO |
| GUSTAVO BUITRAGO | 1.005.179.912 | AYUDANTE DE OBRA | 26/05/2023 | 01/07/2023 | INACTIVO |
| ISNARDO DE JESUS MORENO | 1.096.248.874 | AYUDANTE DE OBRA | 05/06/2023 | 15/09/2023 | INACTIVO |
| JAIR CARPIO | 1.096.253.724 | AYUDANTE DE OBRA | 05/06/2023 | | ACTIVO |
| KEVIN ORTEGA | 1.007.775.962 | AYUDANTE DE OBRA | 05/06/2023 | | ACTIVO |
| SIGILFREDO MENDEZ | 13.569.557 | OFICIAL DE OBRA | 26/05/2023 | | ACTIVO |
| ABELINO HOMERO MUÑOZ LOPEZ | 94.265.684 | OFICIAL DE OBRA | 27/06/2023 | | ACTIVO |
| MARIO FONTALVO PEREZ | 8.572.679 | AYUDANTE DE OBRA | 05/07/2023 | 28/11/2023 | ACTIVO |
| DEIBY CARPIO AGUDELO | 1.001.814.868 | AYUDANTE DE OBRA | 16/08/2023 | | ACTIVO |
| JOSE ANGEL PEÑALOZA LARIOS | 1.050.918.199 | AYUDANTE DE OBRA | 16/08/2023 | | ACTIVO |
| WILMAR ORTIZ MENDOZA | 79.392.925 | OFICIAL DE OBRA | 16/08/2023 | 30/09/2023 | INACTIVO |
| MANUEL ARTURO BANDERA | 12.400.740 | AYUDANTE DE OBRA | 19/09/2023 | 28/11/2023 | ACTIVO |
| JUAN MIGUEL PEREZ FERRER | 8.572.227 | AYUDANTE DE OBRA | 19/09/2023 | 28/11/2023 | ACTIVO |
| ANDRES APONTE BERGAÑO | 1.016.093.871 | INSTALADOR | 26/09/2023 | | ACTIVO |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| EDILBERTO LERMA SOTO | 1.014.265.807 | INSTALADOR | 26/09/2023 | | ACTIVO |
| RONNY REYES CISNEROS | 1.235.891 | INSTALADOR | 26/09/2023 | | ACTIVO |
| ALEXANDE ESCOBAR GUEVARA | 77.159.168 | INSTALADOR | 21/10/2023 | | ACTIVO |
| JUAN MANUEL HERAS DE LA HOZ | 1.083.435.187 | INSTALADOR | 20/10/2023 | | ACTIVO |
| YERSON MARTINEZ | 88.217.901 | VIGILANTE | 20/11/2023 | | ACTIVO |

### 2.1.2. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

A continuación, presentamos la gestión de seguridad y salud en el trabajo que se llevó a cabo en la ejecución del contrato entre el periodo del 06 de noviembre al 05 de diciembre de 2023.

#### 2.1.2.1. INDUCCIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Se realizó inducción de seguridad y salud en el trabajo donde se explicó al personal los siguientes temas:

- ✓ Entrega de la funciones y responsabilidades del cargo a desempeñar
- ✓ Bases del SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL.
- ✓ AFP-EPS-ARL-CCF
- ✓ Conceptos básicos de SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, (SG SST)
- ✓ Se da a conocer a los trabajadores, los riesgos a los cuales están expuestos en sus labores diarias.
- ✓ Riesgo Biomecánico: manipulación de cargas, esfuerzo, movimiento repetitivo.
- ✓ Riesgo físico: ruido, vibración, iluminación.
- ✓ Riesgo químico: líquidos (nieblas y humos) polvos orgánicos e inorgánicos.
- ✓ Riesgo mecánico: peligro de Izaje y cargas suspendidas, peligro de proyección de partículas.
- ✓ Formato de reporte de actos y condiciones inseguras.
- ✓ Procedimiento reporte de accidente de trabajo.
- ✓ RIT (Reglamento Interno de Trabajo)
  - Son obligaciones especiales del trabajador
  - Son obligaciones de los trabajadores con el uso de EPP del SG SST
  - Prohibiciones de los trabajadores
- ✓ Política de Seguridad y salud en el trabajo y reglamento de higiene y seguridad industrial.
- ✓ PTS (procedimientos seguros) para tareas de alto riesgo.
- ✓ Que es el comité de convivencia laboral

- ✓ Que el COPASST

Para constancia de la inducción se anexan los siguientes registros:

**ANEXO 1:** Inducción SGSST
**ANEXO 2:** Entrega individual EPP

### 2.1.2.2. DOCUMENTACION Y PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL

La documentación del personal que ejecuto actividades dentro del 06 de noviembre al 05 de diciembre de 2023y las planillas de seguridad social se encuentran en el **ANEXO 3 y 4.**

### 2.1.2.3. CHARLAS DE SEGURIDAD

Las charlas de 5 minutos se realizaron antes de iniciar la jornada laboral, estas se realizan el objetivo de informar y sensibilizar a los trabajadores sobre su seguridad y salud en las actividades que ejecutan diariamente. En el periodo del 06 de noviembre al 05 de diciembre de 2023 se programaron 24 charlas y se ejecutaron 24, cumpliendo con un porcentaje del **100 %.**

Tabla 2. Programación Charlas

| PROGRAMACIÓN CHARLAS DE SEGURIDAD | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Fecha Programada** | **Fecha Ejecutada** | **Cumple/No cumple** | **TEMA** | **Ejecutadas** | **% Cumplimiento** |
| 07/11/2023 | 07/11/2023 | CUMPLE | Trabajo en condiciones de calor | 1 | 100% |
| 08/11/2023 | 08/11/2023 | CUMPLE | Qué son los primeros auxilios | 1 | 100% |
| 09/11/2023 | 09/11/2023 | CUMPLE | Cuidado con las herramientas menores | 1 | 100% |
| 10/11/2023 | 10/11/2023 | CUMPLE | Seguridad con la maquinaria | 1 | 100% |
| 11/11/2023 | 11/11/2023 | CUMPLE | Orden y aseo | 1 | 100% |
| 14/11/2023 | 14/11/2023 | CUMPLE | Punto ecológico | 1 | 100% |
| 15/11/2023 | 15/11/2023 | CUMPLE | Manejo de extintores | 1 | 100% |
| 16/11/2023 | 16/11/2023 | CUMPLE | Protección brazos y manos | 1 | 100% |
| 17/11/2023 | 17/11/2023 | CUMPLE | Riesgo ergonómico | 1 | 100% |
| 18/11/2023 | 18/11/2023 | CUMPLE | Seguridad en el uso de las escaleras | 1 | 100% |
| 20/11/2023 | 20/11/2023 | CUMPLE | Derrame de productos químicos | 1 | 100% |
| 21/11/2023 | 21/11/2023 | CUMPLE | Equipo de protección para ojos y cara | 1 | 100% |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2023 | 22/11/2023 | CUMPLE | Protección de caídas | 1 | 100% |
| 23/11/2023 | 23/11/2023 | CUMPLE | Material peligroso | 1 | 100% |
| 24/11/2023 | 24/11/2023 | CUMPLE | Código de colores | 1 | 100% |
| 25/11/2023 | 25/11/2023 | CUMPLE | Insolación y golpe de calor | 1 | 100% |
| 27/11/2023 | 27/11/2023 | CUMPLE | El mantenimiento de equipos y seguridad | 1 | 100% |
| 28/11/2023 | 28/11/2023 | CUMPLE | La falta de concentración en el trabajo | 1 | 100% |
| 29/11/2023 | 29/11/2023 | CUMPLE | La concentración en SST | 1 | 100% |
| 30/11/2023 | 30/11/2023 | CUMPLE | Los riesgos del uso del celular en el trabajo | 1 | 100% |
| 01/12/2023 | 01/12/2023 | CUMPLE | Peligros comunes de la obra | 1 | 100% |
| 02/12/2023 | 02/12/2023 | CUMPLE | Orden y aseo | 1 | 100% |
| 04/12/2023 | 04/12/2023 | CUMPLE | Beber y conducir | 1 | 100% |
| 05/12/2023 | 05/12/2023 | CUMPLE | Riesgos eléctricos | 1 | 100% |
| | | | | 24 | **100 %** |

**ANEXO 5:** Asistencia charlas de seguridad

### 2.1.2.4. PAUSAS ACTIVAS

Se realizaron las pausas activas durante la jornada laboral con el fin de revitalizar la energía corporal y refrescar la mente de los trabajadores. De acuerdo con el plan de trabajo se tiene programado que las pausas activas se deben realizar todos los días laborales, donde en periodo se ejecutaron 24 pausas activas teniendo un porcentaje de cumplimiento del **100%.**

Tabla 3. Programación Pausas activas

| PROGRAMACIÓN CHARLAS DE SEGURIDAD | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Fecha Programada** | **Fecha Ejecutada** | **Cumple/No cumple** | **Programadas** | **Ejecutadas** | **% Cumplimiento** |
| 07/11/2023 | 07/11/2023 | CUMPLE | 1 | 1 | 100% |
| 08/11/2023 | 08/11/2023 | CUMPLE | 1 | 1 | 100% |
| 09/11/2023 | 09/11/2023 | CUMPLE | 1 | 1 | 100% |
| 10/11/2023 | 10/11/2023 | CUMPLE | 1 | 1 | 100% |
| 11/11/2023 | 11/11/2023 | CUMPLE | 1 | 1 | 100% |
| 14/11/2023 | 14/11/2023 | CUMPLE | 1 | 1 | 100% |
| 15/11/2023 | 15/11/2023 | CUMPLE | 1 | 1 | 100% |
| 16/11/2023 | 16/11/2023 | CUMPLE | 1 | 1 | 100% |
| 17/11/2023 | 17/11/2023 | CUMPLE | 1 | 1 | 100% |
| 18/11/2023 | 18/11/2023 | CUMPLE | 1 | 1 | 100% |
| 20/11/2023 | 20/11/2023 | CUMPLE | 1 | 1 | 100% |
| 21/11/2023 | 21/11/2023 | CUMPLE | 1 | 1 | 100% |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2023 | 22/11/2023 | CUMPLE | 1 | 1 | 100% |
| 23/11/2023 | 23/11/2023 | CUMPLE | 1 | 1 | 100% |
| 24/11/2023 | 24/11/2023 | CUMPLE | 1 | 1 | 100% |
| 25/11/2023 | 25/11/2023 | CUMPLE | 1 | 1 | 100% |
| 27/11/2023 | 27/11/2023 | CUMPLE | 1 | 1 | 100% |
| 28/11/2023 | 28/11/2023 | CUMPLE | 1 | 1 | 100% |
| 29/11/2023 | 29/11/2023 | CUMPLE | 1 | 1 | 100% |
| 30/11/2023 | 30/11/2023 | CUMPLE | 1 | 1 | 100% |
| 01/12/2023 | 01/12/2023 | CUMPLE | 1 | 1 | 100% |
| 02/12/2023 | 02/12/2023 | CUMPLE | 1 | 1 | 100% |
| 04/12/2023 | 04/12/2023 | CUMPLE | 1 | 1 | 100% |
| 05/12/2023 | 05/12/2023 | CUMPLE | 1 | 1 | 100% |
| | | | 24 | 24 | **100%** |

**ANEXO 6:** Asistencia Pausas Activas

### 2.1.2.5. COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Se realizó reunión del comité paritario de seguridad y salud en el trabajo, cumpliendo con lo establecido en la normatividad legal vigente, se adjunta acta de reunión del vigía de seguridad y salud en el trabajo.

Tabla 4. COPASST

| FECHA | TEMAS TRATADOS |
|---|---|
| 29/11/2023 | 1. Estrés térmico por calor |

**ANEXO 8:** Acta de reunión Vigía seguridad y salud en el trabajo

### 2.1.2.6. COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL

Se realizó la reunión del comité de convivencia laboral, cumpliendo con lo establecido en la normatividad legal vigente, se adjunta acta de reunión del comité de convivencia laboral.

Tabla 5. CCL

| FECHA | TEMAS TRATADOS |
|---|---|
| 08/11/2022 | 1. Qué es la sensibilidad social |

**ANEXO 8:** Acta de reunión Comité de convivencia Laboral.

## 2.2. PROGRAMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

### 2.2.1. PROCEDIMIENTOS DE ALTO RIESGO

El análisis seguro de trabajo (AST), es un proceso por el cual se identifican incidentes potenciales y condiciones de peligro para cada uno de los pasos básicos de la tarea y se elaboran procedimientos de seguridad y controles para reducir la probabilidad de la materialización de este. El Análisis de Seguridad en la Tarea (AST) tiene como finalidad realizar una identificación de los agentes de riesgo a los cuales están expuestos los trabajadores en la ejecución de sus tareas dentro de la empresa.

Tabla 6. Permisos de trabajo

| DOCUMENTO | CANTIDAD |
|---|---|
| ATS | 5 |
| Permiso de trabajo alturas | 2 |
| Permiso en caliente | 6 |

**ANEXO 9** ATS-Permisos de trabajo.

### 2.2.2. INSPECCIONES

Las inspecciones de seguridad son una técnica analítica de seguridad que consiste en el análisis realizado mediante la observación directa de las instalaciones, equipos y procesos productivos para identificar los peligros existentes y evaluar los riesgos en las áreas de trabajo. Para el periodo de **06 de noviembre al 05 de diciembre de 2023**, teniendo en cuenta las actividades ejecutadas en el mes.

Tabla 7. Programación inspecciones

| INSPECCIÓN REALIZADA | CANTIDAD |
|---|---|
| Inspección andamio estructural | 1 |
| Inspección botiquín | 3 |
| Inspección equipo en alturas | 6 |
| Inspección pulidora | 5 |
| Inspección martillo eléctrico | 1 |
| Inspección extintor | 5 |
| Inspección equipo de soldadura | 2 |
| Inspección herramientas manuales | 7 |
| Inspección mezcladora | 2 |
| Inspección compactador tipo canguro | 2 |

**ANEXO 10:** Inspecciones

### 2.2.3. ACCIDENTALIDAD

Durante el periodo del 06 de noviembre al 05 de diciembre de 2023, no se presentaron accidentes laborales.

**ANEXO 11:** HSE-FOR-65 Accidentalidad.

### 2.2.4. BRIGADAS DE EMERGENCIAS

Se realiza reunión de la brigada de emergencias del proyecto.

Tabla 8. Brigada de emergencias

| FECHA | TEMAS TRATADOS |
|---|---|
| 14/11/2023 | • Primeros auxilios en envenenamiento |

**ANEXO 12:** Reunión Brigada de Emergencias

### 2.2.5. INDICADORES

Se establecen los indicadores para dar cumplimiento a lo establecido en el plan de seguridad y salud en el trabajo.

- **FRECUENCIA DE ACCIDENTALIDAD**

$$\mathrm{R} = \frac{\mathrm{No}\ Accidentes\ de\ trabajo\ en\ el\ mes}{\mathrm{No}\ \ de\ trabajadores\ en\ el\ mes} * 100$$

$$\mathrm{R} = \frac{0}{23} = 0\ \%$$

- **ÍNDICE DE SEVERIDAD DE ACCIDENTALIDAD**

$$\mathbf{R} = \frac{\mathbf{\#\ dias\ incapacidad\ AT\ mes} + \mathbf{\#\ días\ cargados\ en\ el\ mes}}{\boldsymbol{\#\ trabajadores\ en\ el\ mes}} * \mathbf{100}$$

$$\mathbf{R} = \frac{\mathbf{0}}{\mathbf{22}} = \mathbf{0}\ \%$$

En el periodo de **06 de noviembre al 05 de diciembre de 2023** no se tuvo accidentes laborales.

- **ÍNDICE DE PROPORCIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO MORTALES**

$$\mathbf{R} = \frac{\mathbf{\#\ ATmortalesen\ el\ año}}{\boldsymbol{\#\ AT\ en\ el\ año}} * \mathbf{100}$$

$$\mathbf{R} = \frac{\mathbf{0}}{\mathbf{0}} = \mathbf{0}\ \%$$

Durante la ejecución del contrato no se ha presentado ningún accidente mortal.

- **INCIDENCIA DE ENFERMEDAD LABORAL**

$$\mathbf{R} = \frac{\mathbf{\#\ de\ casos\ nuevos\ de\ EL}}{\mathbf{Promedio\ de\ trabajadores}} * \mathbf{100}$$

$$\mathbf{R} = \frac{\mathbf{0}}{\mathbf{0}} = \mathbf{0}\ \%$$

Durante la ejecución del proyecto no se ha presentado enfermedades laborales en los trabajadores.

- **ÍNDICE FRECUENCIA AUSENTISMO**

$$\mathbf{R} = \frac{\mathbf{No}\ \boldsymbol{días\ ausencia\ por\ incapacidad\ laboral}}{\mathbf{No\ días\ programados\ de\ trabajo\ en\ el\ mes}} * \mathbf{100}$$


$$\mathbf{R} = \frac{\mathbf{0}}{\mathbf{30}} = \mathbf{0}\ \%$$

En el periodo de 06 de noviembre al 05 de diciembre de 2023 no se presentó ausentismo laboral, debido a incapacidades medicas por accidente de trabajo.

- **PAUSAS ACTIVAS**

$$\mathbf{R} = \frac{\mathbf{No}\ \boldsymbol{pausas\ activas\ Ejecutadas}}{\mathbf{No}\ \boldsymbol{pausas\ activas\ \ programadas}}$$

$$\mathbf{R} = \frac{\mathbf{24}}{\mathbf{24}} * \mathbf{100\%} = \mathbf{100\%}$$





Se cumplió con el 100 % de las Pausas Activas Programadas para el periodo del 06 de noviembre al 05 de diciembre de 2023.

- **CHARLAS DE SEGURIDAD.**

$$\mathbf{R} = \frac{\mathbf{No}\ \boldsymbol{Charlas\ de\ seguridad\ \ programadas}}{\mathbf{No}\ \boldsymbol{Charlas\ de\ seguridad\ \ Ejecutadas}}$$

$$\mathbf{R} = \frac{\mathbf{25}}{\mathbf{25}} * \mathbf{100\%} = \mathbf{100\%}$$





Se cumplió con el 100% de las Charlas de seguridad programadas para el periodo del 06 de noviembre al 05 de diciembre de 2023.

- **CCL.**

$$\mathbf{CCL} = \frac{\mathbf{No}\ \boldsymbol{Reuniones\ \ programadas}}{\mathbf{No}\ \boldsymbol{Reuniones\ \ ejeutadas}}$$


$$\mathbf{R} = \frac{\mathbf{1}}{\mathbf{1}} * \mathbf{100\%} = \mathbf{100\%}$$




- **REUNIONES COPASST**

$$\textbf{COPASST} = \frac{\textbf{No } \boldsymbol{Reuniones\ programadas}}{\textbf{No } \boldsymbol{Reuniones\ ejeutadas}}$$


$$\mathbf{R} = \frac{\mathbf{1}}{\mathbf{1}} * \mathbf{100\%} = \mathbf{100\%}$$



- **REUNIONES COE**

$$\mathbf{COE} = \frac{\mathbf{No}\ \boldsymbol{Reuniones\ programadas}}{\mathbf{No}\ \boldsymbol{Reuniones\ ejeutadas}}$$

$$\mathbf{R} = \frac{\mathbf{1}}{\mathbf{1}} * \mathbf{100\%} = \mathbf{100\%}$$




## 3. REPORTE DE CUMPLIMIENTO PROTOCOLO COVID-19

Debido a la pandemia que se presenta actualmente por el coronavirus COVID-19 y en cumplimiento a la circular conjunta 001 del 11 de mayo de 2020 expedida por Ministerio De Vivienda, Ciudad y Territorio, Ministerio De Salud y Protección Social Y Ministerio Del Trabajo; a la circular conjunta 0000003 del 8 de mayo de 2020 expedida por el Ministerio De Salud y Protección Social, Ministerio De Trabajo y Ministerio De Transporte, al decreto 593 de 24 mayo de 2020, a la resolucion 666 de 24 de mayo de 2020, al decreto 121 de 2020, a la Resolucion 223 de 2021 y a la resolucion 777 de 2021, entre otros, diariamente se realiza control a los trabajadores de su estado de salud mediante una encuesta para autorizar su ingreso a las instalaciones y se implementa el protocolo de bioseguridad a los trabajadores. En el **ANEXO 13** se encuentra los registros de la implementación del protocolo de bioseguridad PAPSO.

## 4. CONCLUSIONES

- Durante el periodo de **06 de noviembre al 05 de diciembre de 2023** se realizo la reunion de comité de Convivencia laboral.

- Durante el periodo de **06 de noviembre al 05 de diciembre de 2023** no se presentaron accidentes laborales.

- Se cumplió con los compromisos contractuales del contrato en el periodo del **06 de noviembre al 05 de diciembre de 2023.**

- Los trabajadores contaron con los elementos de protección personal y dotaciones de acuerdo a las exigencias de la obra en mención.

- Con la implementación del protocolo y la limpieza y desinfeccion de manos, herramientas y áreas, se tuvo contrsol con los empleados en cuanto a la prevncion y mitigacion del contagio de COVID19.

# ANEXO 1. INDUCCIÓN SIG

| RUSSY INGENIEROS S.A.S. | REGISTRO DE INDUCCIÓN Y RE-INDUCCIÓN DE SST | CÓDIGO HSE- FOR-81<br>VERSIÓN 1<br>FECHA DE APROBACIÓN 08/01/2019 |
|---|---|---|

**Descripción:** Notificación de peligros a los cuales va a estar expuesto; las medidas de control a tener en cuenta y los elementos de protección personal a usar durante la permanencia en sus actividades constructivas.

**Elementos de protección personal (EPP) del cargo:** Botas caucho o de material con puntera de acero, guantes de carnaza o de caucho, casco de seguridad, protección auditiva tipo inserción o de copa, tapabocas, gafas de seguridad, overol o chaleco. Para trabajos especiales como en altura, soldadura o en espacios confinados se entregarán los EPPS y equipos contra caídas requeridos según procedimiento seguro.

**PELIGROS EXISTENTES** (Diligencie SI / NO según la exposición a los peligros)

| SI / NO | Descripción del peligro | SI / NO | Descripción del peligro |
|---|---|---|---|
| SI | **Físicos**: Ruido, iluminación, vibración, temperaturas extremas, radiaciones (Radiaciones ionizantes y no ionizantes) | SI | **Mecánicos:** Elementos de máquinas, herramientas, piezas a trabajar, materiales proyectados sólidos o fluidos. |
| SI | **Químicos:** Humos no metálicos, humos metálicos, polvos inorgánicos, vapores, gases, material particulado. | SI | **Eléctricos:** Baja tensión, conexiones eléctricas defectuosas, extensiones en mal estado falta de tableros de control. |
| SI | **Biológicos:** Bacterias, hongos, virus, parásitos, picaduras, mordedura, fluidos o excrementos. | SI | **Locativos:** Almacenamiento, superficies de trabajo (irregularidades, deslizantes, con diferencia del nivel) condiciones de orden y aseo, caídas de objeto). |
| SI | **Psicosociales:** Contenido de la tarea (trabajo repetitivo, monotonía), estrés laboral, cansancio físico. Relaciones laborales – jerárquicas, convivencia laboral. | SI | **Seguridad vial:** Accidentes de tránsito: exceso de confianza en cruzar las vías, imprudencia y desacato a las señales informativas en obra y en la vía, exceso de confianza en la conducción. |
| SI | **Naturales:** Movimientos sísmicos, terremoto, descargas eléctricas, avalanchas, inundaciones, precipitaciones (lluvia, granizadas, heladas) | NO | **Biomecánicos:** Postura (prologada mantenida, forzada, anti gravitacionales), Esfuerzo, Movimiento repetitivo, Manipulación manual de cargas. |
| NO | **Tecnológicos:** Explosión, fuga, derrame, incendio. | SI | **Comportamentales:** Incumplimiento por parte del trabajador en las normas de seguridad: actos inseguros, no uso de EPP, entre otros. |
| SI | **Públicos:** Robos, atracos, asaltos, atentados, desorden público, etc. | NO | **Trabajo en Alturas** |
| | **Espacios Confinados.** | | **Otros:** |

**Medidas de control:**

1. Examen médico ocupacional de ingreso y periódico con énfasis en sistema musculo esquelético, audiometría y espirometría.
2. Cumplir y promocionar las políticas del ***WRUSSY INGENIEROS SAS.***
3. Recuerde que debe mantener el área de trabajo ordenada, esto evita accidentes e incidentes.
4. No manipule ningún tipo de cableado o circuitos sin verificar antes de que el paso de energía eléctrica este detenido.
5. Por su seguridad nunca retire los elementos de protección personal en obra.
6. No olvide las normas de seguridad de prevención y rutas de evacuación en caso de emergencias.
7. Este atento a las señales sonoras que advierten riesgo (pitos y sirenas).
8. Inspecciones los sitios de trabajo, para identificar huecos, zanjas que ocasionen caídas o golpes.
9. Todo personal que realice trabajos en alturas debe estar certificado y utilizar los equipos de protección contra caídas requeridas para la actividad.
10. Asegúrese de no haya ningún tipo de redes que puedan afectar su integridad física durante la labor (energía, gas, acueducto, etc.).
11. No fume dentro de la obra y/o en las áreas de trabajo.
12. Identificar la señalización preventiva y de seguridad dentro de la obra.
13. Evite dejar herramientas botadas, ubíquela en el lugar correspondiente.
14. No olvide de revisar el estado de los elementos de protección personal a diario antes de iniciar sus actividades.
15. Reporte oportunamente todo accidente o incidente de trabajo el mismo día de ocurrido el evento.

| | |
|---|---|
| **Cedula:** X 88247901 | **Cedula:** 37712004. |
| **Nombre del trabajador:** X Yerson Martinez | **Nombre inducción:** |
| **Fecha:** X 21 - 11 - 2023 | **Fecha:** 20-11-2023 |
| **Firma del trabajador:** X YERSON Martinez | **Firma responsable socialización:** |

| WRUSSY INGENIEROS S.A.S. | REGISTRO DE INDUCCIÓN Y RE-INDUCCIÓN DE SST | CÓDIGO HSE- FOR-81 |
|---|---|---|
| | | VERSIÓN 1 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN 08/01/2019 |

| REGISTRO INDUCCIÓN Y RE- INDUCCIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PROYECTO DE OBRA CIVIL | | |
|---|---|---|
| NOMBRE: K Yarson Martinez | CEDULA: 88217901 | FECHA: |
| ÁREA/SECCIÓN: Colegio Industrial Bca | CARGO: Xcelador | 20-11-2023 |
| Objetivo general: Con el propósito de dar a conocer al personal que ingresa a nuestra empresa las políticas, procedimientos y normas de seguridad y salud en el trabajo establecidas y así promover y preservar la salud de los trabajadores, en la inducción al nuevo trabajador se le dan los siguientes temas: | | |

1. Entrega de la funciones y responsabilidades del cargo a desempeñar
2. Bases del SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL.
   AFP-EPS-ARL-CCF
   Conceptos básicos de SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, (SG SST)
3. Se da a conocer a los trabajadores, los riesgos a los cuales están expuestos en sus labores diarias.
   - Riesgo Biomecánico: manipulación de cargas, esfuerzo, movimiento repetitivo.
   - Riesgo físico: ruido, vibración, iluminación.
   - Riesgo químico: líquidos (nieblas y humos) polvos orgánicos e inorgánicos.
   - Riesgo mecánico: peligro de izaje y cargas suspendidas, peligro de proyección de partículas.
4. Formato de reporte de actos y condiciones inseguras.
5. Procedimiento reporte de accidente de trabajo.
6. RIT (Reglamento Interno de Trabajo)

   Son obligaciones especiales del trabajador
   Son obligaciones de los trabajadores con el uso de EPP del SG SST
   Prohibiciones de los trabajadores
7. Política de Seguridad y salud en el trabajo y REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL.
8. PTS (procedimientos seguros) para tareas de alto riesgo.
9. Que es el comité de convivencia laboral
10. Que el COPASST

Yo como trabajador de la empresa **WRUSSY INGENIEROS SAS** estoy comprometido con las normas y procedimientos de seguridad dados por la empresa para el desarrollo seguro de mi labor. Declaro que conozco el reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, los procedimientos generales de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa **WRUSSY INGENIEROS SAS** me comprometo a cumplirlas e informar de inmediato a mi jefe directo, jefe de área o encargado de Seguridad y Salud en el Trabajo, cualquier condición que considere afecte mi salud y condiciones de trabajo.

| RUSSY INGENIEROS S.A.S. | EVALUACION DE INDUCCION Y RE INDUCCION EN EL SIG | CÓDIGO HSE-FOR-88 |
|---|---|---|
| | | VERSIÓN 1 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN:08/01/2019 |

| Nombre: Nelson M. | Fecha: 20-11-2023 | Cargo: Vigilante. | Nota: |
|---|---|---|---|

1. **¿Qué es un accidente de Trabajo?**
   - **a.** Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte.
   - **b.** Aquel que se produce cuando el trabajador se traslada del trabajo a su vivienda en transporte público.
   - **c.** Aquel que se produce en cumplimiento de las tareas asignadas por mis amigos del trabajo.
   - **d.** Todas las anteriores.

2. **Complete el nombre de cada una de las canecas para recolección de residuos**

|  |  |  |
|---|---|---|
| Peligroso | organico | Reciclaje |

3. **Cuál es el significado de punto ecológico**
   - **a.** Es una zona especial claramente demarcada y señalizada, compuesta por recipientes de diferentes colores.
   - **b.** es un sitio que tiene la empresa para disponer de los residuos
   - **c.** es un sitio de recolección de basuras.

4. **Seleccione con una X las condiciones inseguras, con un círculo los actos inseguros.**



X

X





X

X



**5. Que es el comité de convivencia laboral**

**a.** Es grupo de empleados que busca prevenir el acoso laboral contribuyendo a proteger a los empleados contra los riesgos psicosociales que afectan la salud en los lugares de trabajo.

**b.** Encargado de la promoción y vigilancia de las normas en temas de seguridad y salud en el trabajo dentro de las empresas públicas y privadas.

**c.** elaborar planes operativos de emergencia para afrontar la situación y llevar a cabo la rehabilitación de los servicios, así como cooperar en la ejecución de los análisis de vulnerabilidad y en los programas de prevención y mitigación.

**6. Que es el COPASST**

**a.** Es grupo de empleados que busca prevenir el acoso laboral contribuyendo a proteger a los empleados contra los riesgos psicosociales que afectan la salud en los lugares de trabajo.

**b.** Encargado de la promoción y vigilancia de las normas en temas de seguridad y salud en el trabajo dentro de las empresas públicas y privadas.

**c.** Elaborar planes operativos de emergencia para afrontar la situación y llevar a cabo la rehabilitación de los servicios, así como cooperar en la ejecución de los análisis de vulnerabilidad y en los programas de prevención y mitigación.

**7. ¿Cuál es el procedimiento que debo seguir en caso de accidente de trabajo?**

**a.** Conservar la calma.

**b.** Informar de manera inmediata al supervisor, jefe inmediato o encargado de seguridad y salud en el trabajo de la empresa usuaria.

**c.** Recibir los primeros auxilios, según se requiera.

**d.** La empresa **WRUSSY INGENIEROS SAS**, de acuerdo con el evento, llamará a la línea de atención ARL SURA, con el fin de direccionar al accidentado al centro de atención médica en convenio con ARL SURA; usted deberá dirigirse al centro de atención designado por la línea de atención ARL SURA, en caso de requerirse.

**8. Mencione un compromiso de la política integrada del sistema:**

_____

_____

_____

_____

_____


_____

| RUSSY INGENIEROS S.A.S. | EVALUACION DE INDUCCION Y RE INDUCCION EN EL SIG | CÓDIGO HSE-FOR-88 |
|---|---|---|
| | | VERSIÓN 1 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN:08/01/2019 |

**9.** Mencione el objetivo de la política de alcoholismo, tabaquismo y drogadicción

causan daños en el cuerpo. y producendo causas de accidentes en el trabajo

**10.** Identifique los residuos y una con una flecha de acuerdo a la caneca que corresponda.




YERSON
FIRMA

# ANEXO 2. ENTREGA DE EPP

| WRUSSY INGENIEROS S.A.S. | ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL | CODIGO: HSE-FOR-02 |
|---|---|---|
| | | VERSION 1 |
| | | FECHA APROBACION: 08/01/2019 |

## FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) Y DOTACIÓN

Para dar cumplimiento a los art.230 CST modificado art.7 de la ley 11/84 "suministro de calzado y vestido de labor" y en seguridad y salud en el trabajo art 85 ley 9 de 1.979 y art. 91 decreto 1072 de 2015.

**DATOS DEL TRABAJADOR**

| NOMBRE: | ALEXANDER JIMENEZ | CARGO: AYUDANTE |
|---|---|---|

**ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)**

| ITEM | EPP | FIRMA | CANTIDAD | FECHA DE ENTREGA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guantes vaqueta | x Alex | 1 | 26-10-23 | |
| 2 | Cambio botas | x Alex | 2 | 26-10-23 | |
| 3 | Guantes vaqueta | x Alex | 1 | 16-11-23 | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |

**COMPROMISO**

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP. El presente compromiso quedará archivado en el Sistema de Gestion y Seguridad del trabajo como evidencia y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado en la WRUSSY INGENIEROS SAS

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

| FIRMA DEL TRABAJADOR: x Alex Jimenez | CEDULA: x 1356525 2 |
|---|---|

**RESPONSABLE**

| NOMBRE | Sandra Santiago | CEDULA No. | 37712004 |
|---|---|---|---|
| CARGO | insp SST | FIRMA | |

| RUSSY INGENIEROS S.A.S. | ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL | CODIGO: HSE-FOR-02 |
|---|---|---|
| | | VERSION 1 |
| | | FECHA APROBACION: 08/01/2019 |

## FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) Y DOTACIÓN

Para dar cumplimiento a los art.230 CST modificado art.7 de la ley 11/84 "suministro de calzado y vestido de labor" y en seguridad y salud en el trabajo art 85 ley 9 de 1.979 y art. 91 decreto 1072 de 2015.

### DATOS DEL TRABAJADOR

| NOMBRE: | ALVEIRO CARPIO | CARGO: | AYUDANTE |
|---|---|---|---|

### ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

| ITEM | EPP | FIRMA | CANTIDAD | FECHA DE ENTREGA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAMBIO BUSO | x Alveiro C | 1 | 26-10-23 | |
| 2 | Guantes Vaqueta | x Alveiro C | 1 | 01-11-23 | |
| 3 | Guantes Vaqueta | x Alveiro C | 1 | 17-11-23 | |
| 4 | Gafas Negras | x Alveiro C | 1 | 20-11-23 | |
| 5 | Cambio Guantes | x Alveiro C | 1 | 30-11-23 | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |

### COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP. El presente compromiso quedará archivado en el Sistema de Gestion y Seguridad del trabajo como evidencia y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado en la WRUSSY INGENIEROS SAS

*El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.*

| FIRMA DEL TRABAJADOR: x Alveiro C | CEDULA: x 1042211689 |
|---|---|

### RESPONSABLE

| NOMBRE | Sandra Santiago | CEDULA No. | 37712004 |
|---|---|---|---|
| CARGO | Insp SST | FIRMA | |

| RUSSY INGENIEROS S.A.S. | ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL | CODIGO: HSE-FOR-02 |
|---|---|---|
| | | VERSION 1 |
| | | FECHA APROBACION: 08/01/2019 |

## FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) Y DOTACIÓN

Para dar cumplimiento a los art.230 CST modificado art.7 de la ley 11/84 "suministro de calzado y vestido de labor" y en seguridad y salud en el trabajo art 85 ley 9 de 1.979 y art. 91 decreto 1072 de 2015.

**DATOS DEL TRABAJADOR**

| NOMBRE: | Antonio carvallido | CARGO: Ayudante. |
|---|---|---|

**ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)**

| ITEM | EPP | FIRMA | CANTIDAD | FECHA DE ENTREGA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cambio botas | x Antonio.c | 2 | 26-10-23 | |
| 2 | Cambio Guantes vaqueta | x Antonio.c | 1 | 01-11-23 | |
| 3 | Guantes Vaqueta | x Antonio.c | 1 | 20-11-23 | |
| 4 | Gafas Negras | x Antonio.c | 1 | 20-11-23 | |
| 5 | Cambio Guantes Vaqueta | x Antonio.c | 1 | 28-11-23 | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |

**COMPROMISO**

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP. El presente compromiso quedará archivado en el Sistema de Gestion y Seguridad del trabajo como evidencia y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado en la WRUSSY INGENIEROS SAS

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

| FIRMA DEL TRABAJADOR: X Antonio. Carvallido | CEDULA: X 1096242479 |
|---|---|

**RESPONSABLE**

| NOMBRE | Sandra Santiago | CEDULA No. | 37712004 |
|---|---|---|---|
| CARGO | Insp SST | FIRMA | |

| RUSSY INGENIEROS S.A.S. | ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL | CODIGO: HSE-FOR-02 |
|---|---|---|
| | | VERSION 1 |
| | | FECHA APROBACION: 08/01/2019 |

## FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) Y DOTACIÓN

Para dar cumplimiento a los art.230 CST modificado art.7 de la ley 11/84 "suministro de calzado y vestido de labor" y en seguridad y salud en el trabajo art 85 ley 9 de 1.979 y art. 91 decreto 1072 de 2015.

**DATOS DEL TRABAJADOR**

| NOMBRE: | Abelino Muñoz | CARGO: | Oficial |
|---|---|---|---|

**ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)**

| ITEM | EPP | FIRMA | CANTIDAD | FECHA DE ENTREGA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guantes Vaqueta | | 1 | 25-10-23 | |
| 2 | Cambio tubos | | 2 | 02-11-23 | |
| 3 | Cambio Guantes V. | | 1 | 03-11-23 | |
| 4 | Guantes Caucho | | 1 | 04-11-23 | |
| 5 | Guantes Vaqueta | | 1 | 18-11-23 | |
| 6 | Gafas Negras | | 1 | 18-11-23 | |
| 7 | Guants Vaqueta | | 1 | 25-11-23 | |
| 8 | | | | | |

**COMPROMISO**

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP. El presente compromiso quedará archivado en el Sistema de Gestion y Seguridad del trabajo como evidencia y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado en la WRUSSY INGENIEROS SAS

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

| FIRMA DEL TRABAJADOR: | | CEDULA: | 94265684 |
|---|---|---|---|

**RESPONSABLE**

| NOMBRE | Sandra Santiago | CEDULA No. | 37712004 |
|---|---|---|---|
| CARGO | Insp SST | FIRMA | |

| RUSSY INGENIEROS S.A.S. | ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL | CODIGO: HSE-FOR-02 |
|---|---|---|
| | | VERSION 1 |
| | | FECHA APROBACION: 08/01/2019 |

## FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) Y DOTACIÓN

Para dar cumplimiento a los art.230 CST modificado art.7 de la ley 11/84 "suministro de calzado y vestido de labor" y en seguridad y salud en el trabajo art 85 ley 9 de 1.979 y art. 91 decreto 1072 de 2015.

**DATOS DEL TRABAJADOR**

| NOMBRE: | Brayan Cossio | CARGO: |
|---|---|---|

**ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)**

| ITEM | EPP | FIRMA | CANTIDAD | FECHA DE ENTREGA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | tapaldas insercion | Brayan C | 1 | 08-11-23 | Brayan Cossio |
| 2 | Guantes Vaqueta | xBrayan Cossio | 1 | 17-11-23 | Brayan Cossio |
| 3 | Gafas Oscuras | xBrayan Cossio | 1 | 25-11-23 | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |

**COMPROMISO**

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP. El presente compromiso quedará archivado en el Sistema de Gestion y Seguridad del trabajo como evidencia y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado en la WRUSSY INGENIEROS SAS

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

| FIRMA DEL TRABAJADOR: | xBrayan Cossio | CEDULA: | 1042214936 |
|---|---|---|---|

**RESPONSABLE**

| NOMBRE | Sandra Santiago | CEDULA No. | 39912004 |
|---|---|---|---|
| CARGO | Insp SST | FIRMA | |

| WRUSSY INGENIEROS S.A.S. | ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL | CODIGO: HSE-FOR-02 |
|---|---|---|
| | | VERSION 1 |
| | | FECHA APROBACION: 08/01/2019 |

## FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) Y DOTACIÓN

Para dar cumplimiento a los art.230 CST modificado art.7 de la ley 11/84 "suministro de calzado y vestido de labor" y en seguridad y salud en el trabajo art 85 ley 9 de 1.979 y art. 91 decreto 1072 de 2015.

**DATOS DEL TRABAJADOR**

| NOMBRE: | Carlos Rodrigue | CARGO: Ayudante |
|---|---|---|

**ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)**

| ITEM | EPP | FIRMA | CANTIDAD | FECHA DE ENTREGA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tapabocas inserción | | 1 | 02-11-23 | |
| 2 | Combo Guantes | | 1 | 24-11-23 | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |

**COMPROMISO**

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP. El presente compromiso quedará archivado en el Sistema de Gestion y Seguridad del trabajo como evidencia y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado en la WRUSSY INGENIEROS SAS

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

| FIRMA DEL TRABAJADOR: | | CEDULA: 1046249378 |
|---|---|---|

**RESPONSABLE**

| NOMBRE | Sandra Santiago | CEDULA No. | 39712004 |
|---|---|---|---|
| CARGO | Insp SST | FIRMA | |

| RUSSY INGENIEROS S.A.S. | ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL | CODIGO: HSE-FOR-02 |
|---|---|---|
| | | VERSION 1 |
| | | FECHA APROBACION: 08/01/2019 |

## FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) Y DOTACIÓN

Para dar cumplimiento a los art.230 CST modificado art.7 de la ley 11/84 "suministro de calzado y vestido de labor" y en seguridad y salud en el trabajo art 85 ley 9 de 1.979 y art. 91 decreto 1072 de 2015.

**DATOS DEL TRABAJADOR**

| NOMBRE: | CESAR NAVARRO. | CARGO: | Ing. Residente. |
|---|---|---|---|

**ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)**

| ITEM | EPP | FIRMA | CANTIDAD | FECHA DE ENTREGA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gafas Oscuras | CESAR | 1 | 23-10-23 | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |

**COMPROMISO**

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP. El presente compromiso quedará archivado en el Sistema de Gestion y Seguridad del trabajo como evidencia y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado en la WRUSSY INGENIEROS SAS

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

| FIRMA DEL TRABAJADOR: CESAR | CEDULA: CC: 1.098.754.093 |
|---|---|

**RESPONSABLE**

| NOMBRE | Sandra Santiago | CEDULA No. | 37712004 |
|---|---|---|---|
| CARGO | Insp. SST | FIRMA | |

| RUSSY INGENIEROS S.A.S. | ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL | CODIGO: HSE-FOR-02 |
|---|---|---|
| | | VERSION 1 |
| | | FECHA APROBACION: 08/01/2019 |

## FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) Y DOTACIÓN

Para dar cumplimiento a los art.230 CST modificado art.7 de la ley 11/84 "suministro de calzado y vestido de labor" y en seguridad y salud en el trabajo art 85 ley 9 de 1.979 y art. 91 decreto 1072 de 2015.

### DATOS DEL TRABAJADOR

| NOMBRE: | Deibi Carpio | CARGO: |
|---|---|---|

### ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

| ITEM | EPP | FIRMA | CANTIDAD | FECHA DE ENTREGA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cambo buso | x Deibi Carpio | 1 | 27-10-23 | |
| 2 | Cambio Guante vaqueta | x Deibi Carpio | 1 | 02-11-23 | |
| 3 | tapaoido inserción | x Deibi Carpio | 1 | 02-11-23 | |
| 4 | Cambo buso | x Deibi Carpio | 1 | 22-11-23 | |
| 5 | Guante vaqueta | x Deibi | 1 | 25-11-23 | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |

### COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP. El presente compromiso quedará archivado en el Sistema de Gestion y Seguridad del trabajo como evidencia y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado en la WRUSSY INGENIEROS SAS

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

| FIRMA DEL TRABAJADOR: Deibi Carpio | CEDULA: 1001 814 868 |
|---|---|

### RESPONSABLE

| NOMBRE | Sandra Santiago | CEDULA No. | 37712004 |
|---|---|---|---|
| CARGO | Insp SST | FIRMA | |

| RUSSY INGENIEROS S.A.S. | ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL | CODIGO: HSE-FOR-02 |
|---|---|---|
| | | VERSION 1 |
| | | FECHA APROBACION: 08/01/2019 |

## FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) Y DOTACIÓN

Para dar cumplimiento a los art.230 CST modificado art.7 de la ley 11/84 "suministro de calzado y vestido de labor" y en seguridad y salud en el trabajo art 85 ley 9 de 1.979 y art. 91 decreto 1072 de 2015.

**DATOS DEL TRABAJADOR**

| NOMBRE: | Domingo Hoy | CARGO: |
|---|---|---|

**ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)**

| ITEM | EPP | FIRMA | CANTIDAD | FECHA DE ENTREGA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guantes vaqueta | x | 1 | 25-10-23 | |
| 2 | Guantes vaqueta | x | 1 | 26-10-23 | |
| 3 | Cambio buso | x | 2 | 27-10-23 | |
| 4 | Cambio Guantes | x | 1 | 09-11-23 | |
| 5 | Gafas Negras | x | 1 | 18-11-23 | |
| 6 | tapaoidos insercion | x | 1 | 22-11-23 | |
| 7 | Guantes vaqueta | x | 1 | 25-11-23 | |
| 8 | | | | | |

**COMPROMISO**

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP. El presente compromiso quedará archivado en el Sistema de Gestion y Seguridad del trabajo como evidencia y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado en la WRUSSY INGENIEROS SAS

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

| FIRMA DEL TRABAJADOR: | | CEDULA: | 1356850? |
|---|---|---|---|

**RESPONSABLE**

| NOMBRE | Sandra Santiago | CEDULA No. | 37712004 |
|---|---|---|---|
| CARGO | Insp SST | FIRMA | |

| WRUSSY INGENIEROS S.A.S. | ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL | CODIGO: HSE-FOR-02 |
|---|---|---|
| | | VERSION 1 |
| | | FECHA APROBACION: 08/01/2019 |

## FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) Y DOTACIÓN

Para dar cumplimiento a los art.230 CST modificado art.7 de la ley 11/84 "suministro de calzado y vestido de labor" y en seguridad y salud en el trabajo art 85 ley 9 de 1.979 y art. 91 decreto 1072 de 2015.

**DATOS DEL TRABAJADOR**

| NOMBRE: | Elkin Reyes | CARGO: |
|---|---|---|

**ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)**

| ITEM | EPP | FIRMA | CANTIDAD | FECHA DE ENTREGA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guantes Vaqueta | x | 1 | 25-10-23 | |
| 2 | Tapaoidos de inserción | x | 1 | 02-10-23 | |
| 3 | Guantes Vaqueta | x | 1 | 07-11-23 | |
| 4 | Guantes Vaqueta | x | 1 | 25-11-23 | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |

**COMPROMISO**

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP. El presente compromiso quedará archivado en el Sistema de Gestion y Seguridad del trabajo como evidencia y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado en la WRUSSY INGENIEROS SAS

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

| FIRMA DEL TRABAJADOR: x Elkin Reyes | CEDULA: |
|---|---|

**RESPONSABLE**

| NOMBRE | Sandra Santiago | CEDULA No. | 37712009 |
|---|---|---|---|
| CARGO | Insp SST | FIRMA | |

| WRUSSY INGENIEROS S.A.S. | ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL | CODIGO: HSE-FOR-02 |
|---|---|---|
| | | VERSION 1 |
| | | FECHA APROBACION: 08/01/2019 |

## FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) Y DOTACIÓN

Para dar cumplimiento a los art.230 CST modificado art.7 de la ley 11/84 "suministro de calzado y vestido de labor" y en seguridad y salud en el trabajo art 85 ley 9 de 1.979 y art. 91 decreto 1072 de 2015.

**DATOS DEL TRABAJADOR**

| NOMBRE: | Elvis Campo | CARGO: Ayudante |
|---|---|---|

**ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)**

| ITEM | EPP | FIRMA | CANTIDAD | FECHA DE ENTREGA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cambo botas | x Elvis Ca | 2 | 26-10-23 | |
| 2 | Guantes Vaqueta | x Elvis C | 1 | 31-11-23 | |
| 3 | Tapaoidos Inserción | x Elvis Ca | 1 | 02-11-23 | |
| 4 | Guantes Vaqueta | x Elvis Ca. | 1 | 07-11-23 | |
| 5 | Tapaoidos Inserción | x Elvis Ca. | 1 | 17-11-23 | |
| 6 | Gafas Negras | x Elvis Ca. | 1 | 20-11-23 | |
| 7 | Guantes Vaqueta | x Elvis Ca. | 1 | 22-11-23 | |
| 8 | tapaoidos insercion | x Elvis Ca. | 1 | 22-11-23 | |

**COMPROMISO**

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP. El presente compromiso quedará archivado en el Sistema de Gestion y Seguridad del trabajo como evidencia y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado en la WRUSSY INGENIEROS SAS

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

| FIRMA DEL TRABAJADOR: x Elvis Campo | CEDULA: 1096712007 |
|---|---|

**RESPONSABLE**

| NOMBRE | Sandra Santiago | CEDULA No. | 37712004 |
|---|---|---|---|
| CARGO | Inspt. SST | FIRMA | |

| RUSSY INGENIEROS S.A.S. | ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL | CODIGO: HSE-FOR-02 |
|---|---|---|
| | | VERSION 1 |
| | | FECHA APROBACION: 08/01/2019 |

## FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) Y DOTACIÓN

Para dar cumplimiento a los art.230 CST modificado art.7 de la ley 11/84 "suministro de calzado y vestido de labor" y en seguridad y salud en el trabajo art 85 ley 9 de 1.979 y art. 91 decreto 1072 de 2015.

**DATOS DEL TRABAJADOR**

| NOMBRE: | Elvis Campo. | CARGO: Ayudante |
|---|---|---|

**ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)**

| ITEM | EPP | FIRMA | CANTIDAD | FECHA DE ENTREGA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cambo Guantes | x Elvis Ca. | 1 | 30-11-22 | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |

**COMPROMISO**

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP. El presente compromiso quedará archivado en el Sistema de Gestion y Seguridad del trabajo como evidencia y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado en la WRUSSY INGENIEROS SAS

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

| FIRMA DEL TRABAJADOR: Elvis Camp. | CEDULA: 1096212007 |
|---|---|

**RESPONSABLE**

| NOMBRE | Sandra Santrayo | CEDULA No. | 1077212004 |
|---|---|---|---|
| CARGO | Ayudante | FIRMA | |

| RUSSY INGENIEROS S.A.S. | ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL | CODIGO: HSE-FOR-02 |
|---|---|---|
| | | VERSION 1 |
| | | FECHA APROBACION: 08/01/2019 |

## FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) Y DOTACIÓN

Para dar cumplimiento a los art.230 CST modificado art.7 de la ley 11/84 "suministro de calzado y vestido de labor" y en seguridad y salud en el trabajo art 85 ley 9 de 1.979 y art. 91 decreto 1072 de 2015.

**DATOS DEL TRABAJADOR**

| NOMBRE: | Jair Campos. | CARGO: |
|---|---|---|

**ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)**

| ITEM | EPP | FIRMA | CANTIDAD | FECHA DE ENTREGA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cambio botas Negras | X Jair Campos | 1 | 26-10-23 | |
| 2 | Cambio Guantes Vaqueros | X Jair Campos. | 1 | 07-11-23 | |
| 3 | Cambio Guante Vaqueta | X Jair Campos | 1 | 28-11-23 | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |

**COMPROMISO**

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP. El presente compromiso quedará archivado en el Sistema de Gestion y Seguridad del trabajo como evidencia y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado en la WRUSSY INGENIEROS SAS

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

| FIRMA DEL TRABAJADOR: X Jair Campos R | CEDULA: 1096 253 724 |
|---|---|

**RESPONSABLE**

| NOMBRE | Sandra Santiago | CEDULA No. | 37712004 |
|---|---|---|---|
| CARGO | JNP SST | FIRMA | |

| WRUSSY INGENIEROS S.A.S. | ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL | CODIGO: HSE-FOR-02 |
|---|---|---|
| | | VERSION 1 |
| | | FECHA APROBACION: 08/01/2019 |

## FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) Y DOTACIÓN

Para dar cumplimiento a los art.230 CST modificado art.7 de la ley 11/84 "suministro de calzado y vestido de labor" y en seguridad y salud en el trabajo art 85 ley 9 de 1.979 y art. 91 decreto 1072 de 2015.

### DATOS DEL TRABAJADOR

| NOMBRE: | Jose peñaloza | CARGO: |
|---|---|---|

### ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

| ITEM | EPP | FIRMA | CANTIDAD | FECHA DE ENTREGA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gafas Negras | Jose Angel Peñaloza | 1 | 24-10-23 | |
| 2 | Guantes Vaqueta | Jose Angel Peñaloza Luna | 1 | 01-11-23 | |
| 3 | tapaodos inserción | Jose Angel Peñaloza Luna | 1 | 22-11-23 | |
| 4 | Cambo Buzo | Jose Angel Peñaloza Luna | 2 | 23-11-23 | |
| 5 | Guante Vaqueta | Jose Angel Peñaloza Luna | 1 | 25-11-23 | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |

### COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en bue estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Decla que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajad definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 197 Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP. El presente compromiso quedará archivado en Sistema de Gestion y Seguridad del trabajo como evidencia y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado en WRUSSY INGENIEROS SAS

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

| FIRMA DEL TRABAJADOR: | Jose Angel Peñaloza Luna | CEDULA: | Jose Angel P.C |
|---|---|---|---|

### RESPONSABLE

| NOMBRE | Sandra Santiago | CEDULA No. | 37712004 |
|---|---|---|---|
| CARGO | Insp SST | FIRMA | |

| RUSSY INGENIEROS S.A.S. | ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL | CODIGO: HSE-FOR-02 |
|---|---|---|
| | | VERSION 1 |
| | | FECHA APROBACION: 08/01/2019 |

## FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) Y DOTACIÓN

Para dar cumplimiento a los art.230 CST modificado art.7 de la ley 11/84 "suministro de calzado y vestido de labor" y en seguridad y salud en el trabajo art 85 ley 9 de 1.979 y art. 91 decreto 1072 de 2015.

**DATOS DEL TRABAJADOR**

| NOMBRE: | | CARGO: |
|---|---|---|

**ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)**

| ITEM | EPP | FIRMA | CANTIDAD | FECHA DE ENTREGA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gafas Negras | | 1 | 20-11-23 | |
| 2 | Cambio Buzo | | 2 | 22-11-23 | |
| 3 | Guantes Vaqueta | | 1 | 25-11-23 | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |

**COMPROMISO**

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP. El presente compromiso quedará archivado en el Sistema de Gestion y Seguridad del trabajo como evidencia y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado en la WRUSSY INGENIEROS SAS

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

| FIRMA DEL TRABAJADOR: | | CEDULA: | 1857227 |
|---|---|---|---|

**RESPONSABLE**

| NOMBRE | Sandra Santiago | CEDULA No. | 37712004 |
|---|---|---|---|
| CARGO | Insp SST | FIRMA | |

| RUSSY INGENIEROS S.A.S. | ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL | CODIGO: HSE-FOR-02 |
|---|---|---|
| | | VERSION 1 |
| | | FECHA APROBACION: 08/01/2019 |

## FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) Y DOTACIÓN

Para dar cumplimiento a los art.230 CST modificado art.7 de la ley 11/84 "suministro de calzado y vestido de labor" y en seguridad y salud en el trabajo art 85 ley 9 de 1.979 y art. 91 decreto 1072 de 2015.

**DATOS DEL TRABAJADOR**

| NOMBRE: | Julio Escobar | CARGO: Ayudante |
|---|---|---|

**ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)**

| ITEM | EPP | FIRMA | CANTIDAD | FECHA DE ENTREGA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cambio Buso | x Julio | 2 | 25-10-23 | |
| 2 | Guantes Vaqueta | x Julio | 1 | 08-11-23 | |
| 3 | Guante Vaqueta | x Julio | 1 | 18-11-23 | |
| 4 | Gafas Negras | x Julio | 1 | 20-11-23 | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |

**COMPROMISO**

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP. El presente compromiso quedará archivado en el Sistema de Gestion y Seguridad del trabajo como evidencia y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado en la WRUSSY INGENIEROS SAS

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

| FIRMA DEL TRABAJADOR: Julio | CEDULA: 91426583 |
|---|---|

**RESPONSABLE**

| NOMBRE | Sandra Santos | CEDULA No. | 37712004 |
|---|---|---|---|
| CARGO | Insp SST | FIRMA | |

| RUSSY INGENIEROS S.A.S. | ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL | CODIGO: HSE-FOR-02 |
|---|---|---|
| | | VERSION 1 |
| | | FECHA APROBACION: 08/01/2019 |

## FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) Y DOTACIÓN

Para dar cumplimiento a los art.230 CST modificado art.7 de la ley 11/84 "suministro de calzado y vestido de labor" y en seguridad y salud en el trabajo art 85 ley 9 de 1.979 y art. 91 decreto 1072 de 2015.

**DATOS DEL TRABAJADOR**

| NOMBRE: | Julio Sabat | CARGO: Ayudante. |
|---|---|---|

**ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)**

| ITEM | EPP | FIRMA | CANTIDAD | FECHA DE ENTREGA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Combo Guantes | x Julio | 1 | 01-12-23 | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |

**COMPROMISO**

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP. El presente compromiso quedará archivado en el Sistema de Gestion y Seguridad del trabajo como evidencia y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado en la WRUSSY INGENIEROS SAS

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

| FIRMA DEL TRABAJADOR: x Julio | CEDULA: x Julio |
|---|---|

**RESPONSABLE**

| NOMBRE | Sandra Milena Santana | CEDULA No. | 37712004 |
|---|---|---|---|
| CARGO | Insp SST | FIRMA | |

| RUSSY INGENIEROS S.A.S. | ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL | CODIGO: HSE-FOR-02 |
|---|---|---|
| | | VERSION 1 |
| | | FECHA APROBACION: 08/01/2019 |

## FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) Y DOTACIÓN

Para dar cumplimiento a los art.230 CST modificado art.7 de la ley 11/84 "suministro de calzado y vestido de labor" y en seguridad y salud en el trabajo art 85 ley 9 de 1.979 y art. 91 decreto 1072 de 2015.

### DATOS DEL TRABAJADOR

| NOMBRE: | KEVIN ORTEGA | CARGO: Ayudante |
|---|---|---|

### ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

| ITEM | EPP | FIRMA | CANTIDAD | FECHA DE ENTREGA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cambio de Busos | | 2 | 24-10-23 | |
| 2 | Guantes Vaqueta | | 1 | 29-10-23 | |
| 3 | Guantes Vaqueta | | 1 | 31-10-23 | |
| 4 | Tapabocas Inserción | | 1 | 02-11-23 | |
| 5 | Gafas Negras | | 1 | 20-11-23 | |
| 6 | Combo Buso | | 1 | 23-11-23 | |
| 7 | Guantes Vaqueta | x | 1 | 25-11-23 | |
| 8 | | | | | |

### COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP. El presente compromiso quedará archivado en el Sistema de Gestion y Seguridad del trabajo como evidencia y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado en la WRUSSY INGENIEROS SAS

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

| FIRMA DEL TRABAJADOR: | CEDULA: |
|---|---|

### RESPONSABLE

| NOMBRE | Sandra Santiago | CEDULA No. | 39712004 |
|---|---|---|---|
| CARGO | Insp SST | FIRMA | |

| WRUSSY INGENIEROS S.A.S. | ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL | CODIGO: HSE-FOR-02 |
|---|---|---|
| | | VERSION 1 |
| | | FECHA APROBACION: 08/01/2019 |

## FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) Y DOTACIÓN

Para dar cumplimiento a los art.230 CST modificado art.7 de la ley 11/84 "suministro de calzado y vestido de labor" y en seguridad y salud en el trabajo art 85 ley 9 de 1.979 y art. 91 decreto 1072 de 2015.

**DATOS DEL TRABAJADOR**

| NOMBRE: | Manuel Bandera. | CARGO: |
|---|---|---|

**ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)**

| ITEM | EPP | FIRMA | CANTIDAD | FECHA DE ENTREGA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guantes Vaqueta | X | 1 | | |
| 2 | Combo Buzo | X | 1 | 23-11-23 | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |

**COMPROMISO**

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP. El presente compromiso quedará archivado en el Sistema de Gestion y Seguridad del trabajo como evidencia y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado en la WRUSSY INGENIEROS SAS

*El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.*

| FIRMA DEL TRABAJADOR: Manuel Bandera | CEDULA: 12490740 |
|---|---|

**RESPONSABLE**

| NOMBRE | Sandra Santiago | CEDULA No. | 37712004 |
|---|---|---|---|
| CARGO | Insp SST | FIRMA | |

| RUSSY INGENIEROS S.A.S. | ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL | CODIGO: HSE-FOR-02 |
|---|---|---|
| | | VERSION 1 |
| | | FECHA APROBACION: 08/01/2019 |

## FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) Y DOTACIÓN

Para dar cumplimiento a los art.230 CST modificado art.7 de la ley 11/84 "suministro de calzado y vestido de labor" y en seguridad y salud en el trabajo art 85 ley 9 de 1.979 y art. 91 decreto 1072 de 2015.

**DATOS DEL TRABAJADOR**

| NOMBRE: | Mario Fontalvo | CARGO: |
|---|---|---|

**ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)**

| ITEM | EPP | FIRMA | CANTIDAD | FECHA DE ENTREGA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Combo Guantes | X MARIO FONTALVO | 1 | 25-10-23 | |
| 2 | Cambio buzos | X MARIO FONTALVO | 2 | 02-11-23 | |
| 3 | Guantes Vaqueta | X MARIO FONTALVO | 1 | 08-11-23 | |
| 4 | Guantes Vaqueta | MARIO FONTALVO | 1 | 13-11-23 | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |

**COMPROMISO**

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP. El presente compromiso quedará archivado en el Sistema de Gestion y Seguridad del trabajo como evidencia y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado en la WRUSSY INGENIEROS SAS

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

| FIRMA DEL TRABAJADOR: | MARIO FONTALVO | CEDULA: | 1057126794 |
|---|---|---|---|

**RESPONSABLE**

| NOMBRE | Sandra Santiago | CEDULA No. | 57120 04 |
|---|---|---|---|
| CARGO | Resp SST | FIRMA | |

| RUSSY INGENIEROS S.A.S. | ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL | CODIGO: HSE-FOR-02 |
|---|---|---|
| | | VERSION 1 |
| | | FECHA APROBACION: 08/01/2019 |

## FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) Y DOTACIÓN

Para dar cumplimiento a los art.230 CST modificado art.7 de la ley 11/84 "suministro de calzado y vestido de labor" y en seguridad y salud en el trabajo art 85 ley 9 de 1.979 y art. 91 decreto 1072 de 2015.

**DATOS DEL TRABAJADOR**

| NOMBRE: | Sigilfredo Mendez | CARGO: | Oficial |
|---|---|---|---|

**ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)**

| ITEM | EPP | FIRMA | CANTIDAD | FECHA DE ENTREGA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guantes Vaqueta | | 1 | 25-10-23 | |
| 2 | Guantes caucho | | 1 | 04-11-23 | |
| 3 | Tapaoidos insercion | | 1 | 08-11-23 | |
| 4 | Guantes Vaqueta | | 1 | 26-11-23 | |
| 5 | Gafas Negras | | 1 | 25-11-23 | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |

**COMPROMISO**

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP. El presente compromiso quedará archivado en el Sistema de Gestion y Seguridad del trabajo como evidencia y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado en la WRUSSY INGENIEROS SAS

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

| FIRMA DEL TRABAJADOR: | | CEDULA: | 1356955? |
|---|---|---|---|

**RESPONSABLE**

| NOMBRE | Sandra Santiago | CEDULA No. | 37712004 |
|---|---|---|---|
| CARGO | Insp SST | FIRMA | |

| RUSSY INGENIEROS S.A.S. | ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL | CODIGO: HSE-FOR-02 |
|---|---|---|
| | | VERSION 1 |
| | | FECHA APROBACION: 08/01/2019 |

## FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) Y DOTACIÓN

Para dar cumplimiento a los art.230 CST modificado art.7 de la ley 11/84 "suministro de calzado y vestido de labor" y en seguridad y salud en el trabajo art 85 ley 9 de 1.979 y art. 91 decreto 1072 de 2015.

**DATOS DEL TRABAJADOR**

| NOMBRE: | Yerson Martinez | CARGO: | Ayudante |
|---|---|---|---|

**ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)**

| ITEM | EPP | FIRMA | CANTIDAD | FECHA DE ENTREGA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Botas Negras | Yerson | 1 | 21-11-23. | |
| 2 | Busos | Yerson | 2 | 23-11-23. | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |

**COMPROMISO**

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP. El presente compromiso quedará archivado en el Sistema de Gestion y Seguridad del trabajo como evidencia y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado en la WRUSSY INGENIEROS SAS

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

| FIRMA DEL TRABAJADOR: | Yerson | CEDULA: | 1 88217901 |
|---|---|---|---|

**RESPONSABLE**

| NOMBRE | Sonda Santoyo | CEDULA No. | 5971/2004 |
|---|---|---|---|
| CARGO | Insp SST | FIRMA | |

| RUSSY INGENIEROS S.A.S. | ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL | CODIGO: HSE-FOR-02 |
|---|---|---|
| | | VERSION 1 |
| | | FECHA APROBACION: 08/01/2019 |

## FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) Y DOTACIÓN

Para dar cumplimiento a los art.230 CST modificado art.7 de la ley 11/84 "suministro de calzado y vestido de labor" y en seguridad y salud en el trabajo art 85 ley 9 de 1.979 y art. 91 decreto 1072 de 2015.

### DATOS DEL TRABAJADOR

| NOMBRE: | Alfonso Vergara | CARGO: Maestro |
|---|---|---|

### ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

| ITEM | EPP | FIRMA | CANTIDAD | FECHA DE ENTREGA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gafas Oscuras. | Alfonso | 1 | 23-10-23 | |
| 2 | Guantes Nitrilo | Alfonso | 1 | 23-10-23 | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |

### COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP. El presente compromiso quedará archivado en el Sistema de Gestion y Seguridad del trabajo como evidencia y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado en la WRUSSY INGENIEROS SAS

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

| FIRMA DEL TRABAJADOR: Alfonso | CEDULA: 78632568 |
|---|---|

### RESPONSABLE

| NOMBRE | Sandra Santiago | CEDULA No. | 39712094 |
|---|---|---|---|
| CARGO | Insp SST | FIRMA | |

# ANEXO 3. EXAMENES DE INGRESO



# MILENH IPS S.A.S

Nit. 901 303 897-9
Calle 49 No 21- 58 Barrio Colombia
Cel. 302 258 2566- Tel. 376 13 8173
Barrancabermeja- Santander
milenhipssas@gmail.com

## CONCEPTO MÉDICO OCUPACIONAL

**N° 13.973**

| FECHA Y CIUDAD DE REALIZACIÓN DEL EXÁMEN | | | | TIPO DE EXÁMEN MÉDICO OCUPACIONAL |
|---|---|---|---|---|
| 20 DÍA | 11 MES | 2023 AÑO | BARRANCABERMEJA (SANTANDER, COLOMBIA) Ciudad | EVALUACIÓN MEDICA OCUPACIONAL DE INGRESO |

DATOS DE LA EMPRESA DONDE LABORA, LABORARÁ O LABORO EL TRABAJADOR O ASPIRANTE

| Nombre de la empresa | Empresa en misión |
|---|---|
| RUSSY LADINO WILVER FRANCINY | RUSSY LADINO WILVER FRANCINY |

DATOS DEL TRABAJADOR / ASPIRANTE (Tipo de Documento de Identificación CC. Cedula de Ciudadanía, CE. Cedula de Extranjería, TI. Tarjeta de Identidad, PT. Pasaporte)

| Apellidos y Nombres | Genero | Edad | Documento de Identificación | |
|---|---|---|---|---|
| MARTINEZ CARRASQUILLA YERSON | MASCULINO | 54 AÑOS 11 MESES 7 DÍAS | CC (Tipo) | 88217901 (Número) |

Cargo
**GUARDA SEGURIDAD**

CONCEPTO DE APTITUD OCUPACIONAL

**NO CUMPLE CON EL PERFIL DEL CARGO**

Observaciones: *ALTERACIÓN AUDITIVA.*

| | |
|---|---|
| **NO** | PARA TRABAJAR EN ALTURAS |

| RESTRICCIONES LABORALES | TIPO | RECOMENDACIONES |
|---|---|---|
| SIN RESTRICCIONES LABORALES | NO APLICA | NO APLICA |

**El concepto de Aptitud se definió a partir de los siguientes exámenes practicados:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| GLICEMIA | ✓ | TRIGLICERIDOS | ✓ |
| VISIOMETRIA LABORAL | ✓ | AUDIOMETRIA LABORAL | ✓ |
| COLESTEROL TOTAL | ✓ | VALORACION MEDICA OCUPACIONAL CON ENFASIS EN ALTURAS | ✓ |

| RECOMENDACIONES MÉDICAS | RECOMENDACIONES OCUPACIONALES | HABITOS Y ESTILO DE VIDA SALUDABLES |
|---|---|---|
| USAR CORRECCIÓN VISUAL : VISIÓN PRÓXIMA. | PÁUSAS ACTIVAS E HIGIENE POSTURAL | HÁBITOS SALUDABLES |
| EXAMEN VISUAL DE CONTROL EN UN AÑO | SVE OSTEOMUSCULAR | CONTROL DE PESO |
| AUDIOMETRÍA DE CONTROL EN UN AÑO | | ACTIVIDAD FÍSICA AERÓBICA |
| ESPECIALISTA : OTORRINOLARINGOLOGÍA EN SU EPS. | | HACER DEPORTE |
| | | DIETA BALANCEADA |

**OTRAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES**

Consentimiento informado del Aspirante o Trabajador: autorizo al doctor(a) abajo mencionado a realizar mi examen médico ocupacional registrado en este documento. El doctor(a) abajo mencionado me ha explicado la naturaleza y propósito del examen. He comprendido y he tenido la oportunidad de analizar el propósito, los beneficios, la interpretación, las limitaciones, y riesgos del examen médico a partir de la asesoría brindada. Entiendo que la realización de este examen es voluntaria y que tuve la oportunidad de retirar mi consentimiento en cualquier momento. Fui informado de las medidas para proteger la confidencialidad de mis resultados. Las respuestas dadas por mí en este examen son completas y verídicas. Autorizo al doctor(a) para que suministre a las personas o entidades contempladas en la legislación vigente, la información registrada en este documento, para el buen cumplimiento del sistema de seguridad y salud en el trabajo y para las situaciones contempladas en la misma legislación, igualmente para que remitan la Historia Clínica a la EPS a la cual me encuentro actualmente afiliado. Finalmente manifiesto que he leído y comprendido perfectamente lo anterior y que todos los espacios en blanco han sido completados antes de mi firma y que me encuentro en capacidad de expresar mi consentimiento.

**Médico**

**Firma:**

**Nombre:** ECHEVERRIA AMAYA LUDWING

**R. M.:** 91161894 **L.S.O.:** 14854

**Código de Seguridad**
**H623N1T13973**

**Aspirante o Trabajador**

**Firma:**

**Nombre:** MARTINEZ CARRASQUILLA YERSON

**CC:** 88217901

# ANEXO 4. DOCUMENTACIÓN Y PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| NI | 901109885-1 | WRUSSY INGENIEROS SAS | CALE 8 F N 79 94 | 4111513 | INGWILVER@HOTMAIL.COM | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| SUCURSAL | C – MIPYME | INDEPENDIENTE / 15 | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 1 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2023-10 | 2023-10 | Y | 14/11/2023 | 72390523 | $504.900 | |

## TOTALES POR SUBSISTEMAS

**TOTALES SALUD**

| Código EPS | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Incapacidades | | Licencia Maternidad | | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora UPC | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No. Autorización | Valor | No. Autorización | Valor | | | | | |

**TOTALES PENSIÓN**

| Código AFP | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Aporte Voluntario Afiliado | Aporte Voluntario Aportante | Aporte FSP - Solidaridad | Aporte FSP - Subsistencia | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora FSP | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**TOTALES RIESGOS LABORALES**

| Código ARL | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Incapacidades | | Aportes Otros Sistemas | Valor Neto Cotización | Días Mora | Valor Mora Cotización | Subtotal Cotización | No. Radicado Saldo a Favor | Valor Saldo a Favor | Fondo Solidaridad | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. Autorización | Valor | | | | | | | | | | |
| 14-11 | ARL SURA | 890903790-5 | 504.900 | | | | 504.900 | 0 | 0 | 504.900 | | | 5.049 | 504.900 | 1 |

**TOTALES CAJAS**

| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**TOTALES PARAFISCALES**

| Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|
| SENA | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | | | | |
| | | | | |
| MEN | | | | |
| | | | | |

**TOTALES POR SUBSISTEMA**

| Tipo Administradora | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar |
|---|---|---|---|
| Salud | 0 | 0 | 0 |
| Pensión | 0 | 0 | 0 |
| Riesgos Laborales | 1 | 504.900 | 504.900 |
| CCF | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 0 | 0 | 0 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 0 | 0 | 0 |
| **TOTALES** | 1 | 504.900 | 504.900 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| NI | 901109885-1 | WRUSSY INGENIEROS SAS | CALE 8 F N 79 94 | 4111513 | INGWILVER@HOTMAIL.COM | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| SUCURSAL | C – MIPYME | INDEPENDIENTE / 15 | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 1 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2023-10 | 2023-10 | Y | 14/11/2023 | 72390523 | $504.900 | |

## DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | SALUD | | | RIESGOS LABORALES | | | | CCF | | | PARAFISCALES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tipo | No. de Identificación | Apellidos y Nombres | Cotizante | Subtipo | Extranjero | Cotiza. exterior | Conv. seg. social | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | CORRECCIÓN | Cód. AFP | IBC AFP | Cotización | Voluntario Afiliado | Voluntario Aportante | Fondo pensional de solidaridad | Fondo pensional de subsistencia | Cód. EPS | IBC EPS | Cotización / Valor UPC | Cód. ARL | IBC ARL | Clase de Riesgo | Cotización | Código CCF | IBC CCF | Aporte CCF | IBC otros parafiscales | Aporte SENA | Aporte ICBF | Aporte ESAP | Aporte MEN |
| 1 | CC | 80212380 | RUSSY LADINO WILVER FRANCINY | 59 | 0 | | | N | | | | | | | | X | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 14-11 | 7.253.000 | 5 | 504.900 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| NI | 901109885-1 | WRUSSY INGENIEROS SAS | | CALE 8 F N 79 94 | 4111513 | INGWILVER@HOTMAIL.COM | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| SUCURSAL | C – MIPYME | Barranca | Barranca | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 3 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2023-11 | 2023-10 | E | 22/11/2023 | 72166013 | $2.052.700 | |

## TOTALES POR SUBSISTEMAS

**TOTALES SALUD**

| Código EPS | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Incapacidades | | Licencia Maternidad | | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora UPC | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No. Autorización | Valor | No. Autorización | Valor | | | | | |
| EPS002 | Salud Total EPS | 800130907-4 | 46.400 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.400 | 1 |
| EPS010 | EPS Sura | 800088702-2 | 131.700 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.700 | 1 |
| EPS017 | Famisanar EPS | 830003564-7 | 87.200 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.200 | 1 |

**TOTALES PENSIÓN**

| Código AFP | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Aporte Voluntario Afiliado | Aporte Voluntario Aportante | Aporte FSP - Solidaridad | Aporte FSP - Subsistencia | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora FSP | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230201 | Proteccion (ING + Proteccion) | 800229739-0 | 526.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 526.500 | 1 |
| 230301 | Porvenir | 800224808-8 | 534.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 534.100 | 2 |

**TOTALES RIESGOS LABORALES**

| Código ARL | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Incapacidades | | Aportes Otros Sistemas | Valor Neto Cotización | Días Mora | Valor Mora Cotización | Subtotal Cotización | No. Radicado Saldo a Favor | Valor Saldo a Favor | Fondo Solidaridad | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. Autorización | Valor | | | | | | | | | | |
| 14-11 | ARL SURA | 890903790-5 | 461.500 | | | | 461.500 | 0 | 0 | 461.500 | | | 4.615 | 461.500 | 3 |

**TOTALES CAJAS**

| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF38 | Cafaba | 890270275-5 | 265.300 | 0 | 0 | 265.300 | 3 |

**TOTALES PARAFISCALES**

| Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|
| SENA | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | | | | |
| | | | | |
| MEN | | | | |
| | | | | |

**TOTALES POR SUBSISTEMA**

| Tipo Administradora | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar |
|---|---|---|---|
| Salud | 3 | 265.300 | 265.300 |
| Pensión | 2 | 1.060.600 | 1.060.600 |
| Riesgos Laborales | 1 | 461.500 | 461.500 |
| CCF | 1 | 265.300 | 265.300 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 0 | 0 | 0 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES | 7 | 2.052.700 | 2.052.700 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| NI | 901109885-1 | WRUSSY INGENIEROS SAS | CALE 8 F N 79 94 | 4111513 | INGWILVER@HOTMAIL.COM | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| SUCURSAL | C – MIPYME | Barranca / Barranca | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 3 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2023-11 | 2023-10 | E | 22/11/2023 | 72166013 | $2.052.700 | |

## DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | SALUD | | | RIESGOS LABORALES | | | | CCF | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tipo | No. de Identificación | Apellidos y Nombres | Cotizante | Subtipo | Extranjero | Cotiza. exterior | Exonerado | INGRESO | RETIRO | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | CORRECCIÓN | Cód. AFP | IBC AFP | Cotización | Voluntario o Afiliado | Voluntario Aportante | Fondo pensional de solidaridad | Fondo pensional de subsistencia | Cód. EPS | IBC EPS | Cotización / Valor UPC | Cód. ARL | IBC ARL | Clase de Riesgo | Cotización | Código CCF | IBC CCF | Aporte CCF | IBC otros parafiscales | Aporte SENA | Aporte ICBF | Aporte ESAP | Aporte MEN |
| 1 | CC | 1096226349 | ALVAREZ MORALES YESENIA | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.160.000 | 185.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS002 | 1.160.000 | 46.400 | 14-11 | 1.160.000 | 5 | 80.800 | CCF38 | 1.160.000 | 46.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | CC | 1098754093 | NARVAEZ QUIÑONEZ CESAR ORLANDO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230201 | 3.290.625 | 526.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 3.290.625 | 131.700 | 14-11 | 3.290.625 | 5 | 229.100 | CCF38 | 3.290.625 | 131.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CC | 37712004 | SANTIAGO CAMACHO SANDRA MILENA | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230301 | 2.178.125 | 348.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS017 | 2.178.125 | 87.200 | 14-11 | 2.178.125 | 5 | 151.600 | CCF38 | 2.178.125 | 87.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| NI | 80212380-5 | WILVER FRANCINY RUSSY LADINO | Clle 11 B Bis A Num 78 23 | 4115589 | ingwilver@hotmail.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| SUCURSAL | A – Más de 200 cot | Barranca / Barranca | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 18 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2023-11 | 2023-10 | E | 17/11/2023 | 72167480 | $6.535.600 | |

## TOTALES POR SUBSISTEMAS

**TOTALES SALUD**

| Código EPS | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Incapacidades | | Licencia Maternidad | | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora UPC | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No. Autorización | Valor | No. Autorización | Valor | | | | | |
| EPS005 | Sanitas EPS | 800251440-6 | 93.700 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.700 | 2 |
| EPS037 | Nueva EPS | 900156264-2 | 274.800 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.800 | 6 |
| EPS040 | ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS | 900604350-0 | 46.600 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.600 | 1 |
| EPS041 | NUEVA E.P.S. S.A. MOV | 900156264-2 | 192.900 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.900 | 4 |
| ESSC07 | EPS-S Mutual Ser | 806008394-7 | 46.600 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.600 | 1 |
| ESSC24 | EPS-S Coosalud | 900226715-3 | 140.500 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.500 | 3 |
| ESSC62 | ASMET SALUD EPS SAS | 900935126-7 | 46.600 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.600 | 1 |

**TOTALES PENSIÓN**

| Código AFP | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Aporte Voluntario Afiliado | Aporte Voluntario Aportante | Aporte FSP - Solidaridad | Aporte FSP - Subsistencia | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora FSP | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230201 | Proteccion (ING + Proteccion) | 800229739-0 | 749.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 749.400 | 4 |
| 230301 | Porvenir | 800224808-8 | 1.870.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1.870.800 | 10 |
| 231001 | Colfondos | 800227940-6 | 373.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 373.200 | 2 |
| 25-14 | Colpensiones | 900336004-7 | 395.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 395.600 | 2 |

**TOTALES RIESGOS LABORALES**

| Código ARL | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Incapacidades | | Aportes Otros Sistemas | Valor Neto Cotización | Días Mora | Valor Mora Cotización | Subtotal Cotización | No. Radicado Saldo a Favor | Valor Saldo a Favor | Fondo Solidaridad | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. Autorización | Valor | | | | | | | | | | |
| 14-11 | ARL SURA | 890903790-5 | 1.463.200 | | | | 1.463.200 | 0 | 0 | 1.463.200 | | | 14.632 | 1.463.200 | 18 |

**TOTALES CAJAS**

| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF38 | Cafaba | 890270275-5 | 841.700 | 0 | 0 | 841.700 | 18 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| NI | 80212380-5 | WILVER FRANCINY RUSSY LADINO | Clle 11 B Bis A Num 78 23 | 4115589 | ingwilver@hotmail.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| SUCURSAL | A – Más de 200 cot | Barranca / Barranca | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 18 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2023-11 | 2023-10 | E | 17/11/2023 | 72167480 | $6.535.600 | |

| TOTALES PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
| SENA | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | | | | |
| | | | | |
| MEN | | | | |
| | | | | |

| TOTALES POR SUBSISTEMA | | | |
|---|---|---|---|
| Tipo Administradora | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar |
| Salud | 7 | 841.700 | 841.700 |
| Pensión | 4 | 3.389.000 | 3.389.000 |
| Riesgos Laborales | 1 | 1.463.200 | 1.463.200 |
| CCF | 1 | 841.700 | 841.700 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 0 | 0 | 0 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES | 13 | 6.535.600 | 6.535.600 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| NI | 80212380-5 | WILVER FRANCINY RUSSY LADINO | Clle 11 B Bis A Num 78 23 | 4115589 | ingwilver@hotmail.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| SUCURSAL | A – Más de 200 cot | Barranca / Barranca | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 18 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2023-11 | 2023-10 | E | 17/11/2023 | 72167480 | $6.535.600 | |

## DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | SALUD | | | RIESGOS LABORALES | | | | CCF | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tipo | No. de Identificación | Apellidos y Nombres | Cotizante | Subtipo | Extranjero | Colom. exterior | Exonerado | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | CORRECCIÓN | Cód. AFP | IBC AFP | Cotización | Voluntario Afiliado | Voluntario Aportante | Fondo pensional de solidaridad | Fondo pensional de subsistencia | Cód. EPS | IBC EPS | Cotización / Valor UPC | Cód. ARL | IBC ARL | Clase de Riesgo | Cotización | Código CCF | IBC CCF | Aporte CCF | IBC otros parafiscales | Aporte SENA | Aporte ICBF | Aporte ESAP | Aporte MEN |
| 1 | CC | 1001814868 | CARPIO AGUDELO DEIBY | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230201 | 1.163.021 | 186.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESSC24 | 1.163.021 | 46.600 | 14-11 | 1.163.021 | 5 | 81.000 | CCF38 | 1.163.021 | 46.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | CC | 1007775962 | ORTEGA CAMARGO KEVIN LEONARDO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | | 231001 | 1.163.021 | 186.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESSC62 | 1.163.021 | 46.600 | 14-11 | 1.163.021 | 5 | 81.000 | CCF38 | 1.163.021 | 46.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CC | 1042211689 | CARPIO PEÑALOZA ALVEIRO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | | 231001 | 1.169.063 | 187.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS037 | 1.169.063 | 46.800 | 14-11 | 1.169.063 | 5 | 81.400 | CCF38 | 1.169.063 | 46.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CC | 1042214936 | COSSIO SANTAMARIA BRAYAN ANDRES | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230301 | 1.163.021 | 186.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 1.163.021 | 46.600 | 14-11 | 1.163.021 | 5 | 81.000 | CCF38 | 1.163.021 | 46.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | CC | 1050918199 | PEÑALOZA LARIOS JOSE ANGEL | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230301 | 1.163.021 | 186.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESSC07 | 1.163.021 | 46.600 | 14-11 | 1.163.021 | 5 | 81.000 | CCF38 | 1.163.021 | 46.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | CC | 1096204338 | RODRIGUEZ LOPEZ CARLOS EDUARDO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230301 | 1.008.355 | 161.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS037 | 1.008.355 | 40.400 | 14-11 | 1.008.355 | 5 | 70.200 | CCF38 | 1.008.355 | 40.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | CC | 1096204338 | RODRIGUEZ LOPEZ CARLOS EDUARDO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | X | | | | | | | | 230301 | 161.917 | 26.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS037 | 161.917 | 0 | 14-11 | 161.917 | 5 | 0 | CCF38 | 161.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | CC | 1096212001 | CARPIO PEÑALOZA ELVIS | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230301 | 1.169.063 | 187.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS037 | 1.169.063 | 46.800 | 14-11 | 1.169.063 | 5 | 81.400 | CCF38 | 1.169.063 | 46.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | CC | 1096218748 | REYES SERRANO ELKIN FERNANDO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230201 | 1.175.105 | 188.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 1.175.105 | 47.100 | 14-11 | 1.175.105 | 5 | 81.800 | CCF38 | 1.175.105 | 47.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | CC | 1096242479 | CARVALLIDO CARPIO ANTONIO JOSE | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230301 | 1.169.063 | 187.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS037 | 1.169.063 | 46.800 | 14-11 | 1.169.063 | 5 | 81.400 | CCF38 | 1.169.063 | 46.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | CC | 1096253724 | CARPIO PEÑALOZA JAIR | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230301 | 1.163.021 | 186.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS040 | 1.163.021 | 46.600 | 14-11 | 1.163.021 | 5 | 81.000 | CCF38 | 1.163.021 | 46.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | CC | 12400740 | BANDERA PAEZ MANUEL ARTURO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230301 | 1.172.084 | 187.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS037 | 1.172.084 | 46.900 | 14-11 | 1.172.084 | 5 | 81.600 | CCF38 | 1.172.084 | 46.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | CC | 13565252 | JIMENEZ SANTAMARIA ALEXANDER | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230201 | 1.169.063 | 187.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS041 | 1.169.063 | 46.800 | 14-11 | 1.169.063 | 5 | 81.400 | CCF38 | 1.169.063 | 46.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | CC | 13568501 | MORA CARVAJALINO DOMINGO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230301 | 1.169.063 | 187.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESSC24 | 1.169.063 | 46.800 | 14-11 | 1.169.063 | 5 | 81.400 | CCF38 | 1.169.063 | 46.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | CC | 13569557 | MENDEZ PAREDES SIGILFREDO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | | 25-14 | 1.309.063 | 209.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS041 | 1.309.063 | 52.400 | 14-11 | 1.309.063 | 5 | 91.200 | CCF38 | 1.309.063 | 52.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | CC | 8572227 | PEREZ FERRER JUAN MIGUEL | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230301 | 1.175.105 | 188.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESSC24 | 1.175.105 | 47.100 | 14-11 | 1.175.105 | 5 | 81.800 | CCF38 | 1.175.105 | 47.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | CC | 8572679 | FONTALVO PEREZ MARIO RAFAEL | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230301 | 1.175.105 | 188.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS041 | 1.175.105 | 47.100 | 14-11 | 1.175.105 | 5 | 81.800 | CCF38 | 1.175.105 | 47.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | CC | 91425553 | ESCOBAR SAAVEDRA HECTOR JULIO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | | 25-14 | 1.163.021 | 186.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS041 | 1.163.021 | 46.600 | 14-11 | 1.163.021 | 5 | 81.000 | CCF38 | 1.163.021 | 46.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | CC | 94265684 | MUÑOZ LOPEZ ABELINO HOMERO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230201 | 1.175.105 | 188.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS037 | 1.175.105 | 47.100 | 14-11 | 1.175.105 | 5 | 81.800 | CCF38 | 1.175.105 | 47.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| NI | 901109885-1 | WRUSSY INGENIEROS SAS | CALE 8 F N 79 94 | 4111513 | INGWILVER@HOTMAIL.COM | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| SUCURSAL | C – MIPYME | RIESGO 5 / 12 | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 3 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2023-11 | 2023-10 | E | 22/11/2023 | 72166253 | $2.723.700 | |

## TOTALES POR SUBSISTEMAS

**TOTALES SALUD**

| Código EPS | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Incapacidades | | Licencia Maternidad | | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora UPC | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No. Autorización | Valor | No. Autorización | Valor | | | | | |
| EPS005 | Sanitas EPS | 800251440-6 | 351.900 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 351.900 | 3 |

**TOTALES PENSIÓN**

| Código AFP | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Aporte Voluntario Afiliado | Aporte Voluntario Aportante | Aporte FSP - Solidaridad | Aporte FSP - Subsistencia | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora FSP | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230201 | Proteccion (ING + Proteccion) | 800229739-0 | 556.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 556.800 | 1 |
| 230301 | Porvenir | 800224808-8 | 850.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 850.700 | 2 |

**TOTALES RIESGOS LABORALES**

| Código ARL | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Incapacidades | | Aportes Otros Sistemas | Valor Neto Cotización | Días Mora | Valor Mora Cotización | Subtotal Cotización | No. Radicado Saldo a Favor | Valor Saldo a Favor | Fondo Solidaridad | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. Autorización | Valor | | | | | | | | | | |
| 14-11 | ARL SURA | 890903790-5 | 612.400 | | | | 612.400 | 0 | 0 | 612.400 | | | 6.124 | 612.400 | 3 |

**TOTALES CAJAS**

| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF24 | Compensar Caja | 860066942-7 | 351.900 | 0 | 0 | 351.900 | 3 |

**TOTALES PARAFISCALES**

| Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|
| SENA | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | | | | |
| | | | | |
| MEN | | | | |
| | | | | |

**TOTALES POR SUBSISTEMA**

| Tipo Administradora | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar |
|---|---|---|---|
| Salud | 1 | 351.900 | 351.900 |
| Pensión | 2 | 1.407.500 | 1.407.500 |
| Riesgos Laborales | 1 | 612.400 | 612.400 |
| CCF | 1 | 351.900 | 351.900 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 0 | 0 | 0 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES | 5 | 2.723.700 | 2.723.700 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| NI | 901109885-1 | WRUSSY INGENIEROS SAS | CALE 8 F N 79 94 | 4111513 | INGWILVER@HOTMAIL.COM | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| SUCURSAL | C – MIPYME | RIESGO 5 / 12 | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD |
| | | | | | EMPLEADOS: 3 / UPC: 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR |
| 2023-11 | 2023-10 | E | 22/11/2023 | 72166253 | $2.723.700 |

## DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | SALUD | | | RIESGOS LABORALES | | | | CCF | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tipo | No. de Identificación | Apellidos y Nombres | Cotizante | Subtipo | Extranjero | Cotiza. exterior | Conv. internac. | Ing. | Ret. | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | CORRECCIÓN | Cód. AFP | IBC AFP | Cotización | Voluntario Afiliado | Voluntario Aportante | Fondo pensional de solidaridad | Fondo pensional de subsistencia | Cód. EPS | IBC EPS | Cotización / Valor UPC | Cód. ARL | IBC ARL | Clase de Riesgo | Cotización | Código CCF | IBC CCF | Aporte CCF | IBC otros parafiscales | Aporte SENA | Aporte ICBF | Aporte ESAP | Aporte MEN |
| 1 | CC | 1000288599 | CRUZ GORDILLO JULIAN ESTEBAN | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.256.667 | 201.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 1.256.667 | 50.300 | 14-11 | 1.256.667 | 5 | 87.500 | CCF24 | 1.256.667 | 50.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | CC | 1013639694 | DEJOY FELICIANO JEFERSON ANDRES | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 3.480.000 | 556.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 3.480.000 | 139.200 | 14-11 | 3.480.000 | 5 | 242.300 | CCF24 | 3.480.000 | 139.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CC | 1057588784 | SALAMANCA ROJAS KAREN LISSETH | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 4.060.000 | 649.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 4.060.000 | 162.400 | 14-11 | 4.060.000 | 5 | 282.600 | CCF24 | 4.060.000 | 162.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

# ANEXO 5. CHARLAS DE SEGURIDAD

| WRUSSY INGENIEROS S.A.S. | REGISTRO DE ASISTENCIA | CÓDIGO: FOR-HSE-78 |
|---|---|---|
| | | VERSION 1 |
| | | FECHA APROBACION 01/08/2019 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fecha: | 07-11-2022 | Lugar: | I.T.S.I. |
| Hora: | 7:00 AM | Tema: | trabajo en condiciones de calor |
| Responsable: | Sandra Santiago | Cargo: | Insp SST. (pausas activas). |

| Charla Diaria | Entrenamiento | Inducción | Capacitación |
|---|---|---|---|
| | | | |

| No. | NOMBRE | CARGO | FIRMA | EMPRESA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ELVIS CARPIO | AYUDANTE | | WRUSSY |
| 2 | ALVEIRO CARPIO | AYUDANTE | | WRUSSY |
| 3 | HECTOR ESCOBAR | AYUDANTE | | WRUSSY |
| 4 | ANTONIO CARVALLIDO | AYUDANTE | | WRUSSY |
| 5 | ALEXANDER JIMENEZ | AYUDANTE | | WRUSSY |
| 6 | YESENIA ALVAREZ | TRABAJO SOCIAL | | WRUSSY |
| 7 | CESAR NARVAEZ | ING. RESIDENTE | | WRUSSY |
| 8 | ALFONSO VERGARA | MAESTRO | | WRUSSY |
| 9 | CARLOS RODRIGUEZ | AYUDANTE | | WRUSSY |
| 10 | ELKIN REYES | AYUDANTE | | WRUSSY |
| 11 | SIGILFREDO MENDEZ | OFICIAL | | WRUSSY |
| 12 | BRAYAN COSSIO | AYUDANTE | | WRUSSY |
| 13 | KEVIN ORTEGA | AYUDANTE | | WRUSSY |
| 14 | DOMINGO MORA | AYUDANTE | | WRUSSY |
| 15 | JAIR CARPIO | AYUDANTE | | WRUSSY |
| 16 | ABELINO MUÑOZ | OFICIAL | | WRUSSY |
| 17 | MARIO FONTALVO | AYUDANTE | | WRUSSY |
| 18 | DEIBI CARPIO | AYUDANTE | | WRUSSY |
| 19 | JOSE PEÑALOZA | AYUDANTE | | WRUSSY |
| 20 | JUAN PEREZ | AYUDANTE | | WRUSSY |
| 21 | MANUEL BANDERA | AYUDANTE | | WRUSSY |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | |

| RUSSY INGENIEROS S.A.S. | REGISTRO DE ASISTENCIA | CÓDIGO: FOR-HSE-78<br>VERSION 1<br>FECHA APROBACION 01/08/2019 |
|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fecha: | 08-11-2023 | Lugar: | I.T.S.I. |
| Hora: | 7:00 AM | Tema: | Que son los primeros auxilios |
| Responsable: | Sandra Santiago | Cargo: | Insp SST (pausas activas) |

Charla Diaria | Entrenamiento | Inducción | Capacitación

| No. | NOMBRE | CARGO | FIRMA | EMPRESA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ELVIS CARPIO | AYUDANTE | | WRUSSY |
| 2 | ALVEIRO CARPIO | AYUDANTE | | WRUSSY |
| 3 | HECTOR ESCOBAR | AYUDANTE | | WRUSSY |
| 4 | ANTONIO CARVALLIDO | AYUDANTE | | WRUSSY |
| 5 | ALEXANDER JIMENEZ | AYUDANTE | | WRUSSY |
| 6 | YESENIA ALVAREZ | TRABAJO SOCIAL | | WRUSSY |
| 7 | CESAR NARVAEZ | ING. RESIDENTE | | WRUSSY |
| 8 | ALFONSO VERGARA | MAESTRO | | WRUSSY |
| 9 | CARLOS RODRIGUEZ | AYUDANTE | | WRUSSY |
| 10 | ELKIN REYES | AYUDANTE | | WRUSSY |
| 11 | SIGILFREDO MENDEZ | OFICIAL | | WRUSSY |
| 12 | BRAYAN COSSIO | AYUDANTE | | WRUSSY |
| 13 | KEVIN ORTEGA | AYUDANTE | | WRUSSY |
| 14 | DOMINGO MORA | AYUDANTE | | WRUSSY |
| 15 | JAIR CARPIO | AYUDANTE | | WRUSSY |
| 16 | ABELINO MUÑOZ | OFICIAL | | WRUSSY |
| 17 | MARIO FONTALVO | AYUDANTE | | WRUSSY |
| 18 | DEIBI CARPIO | AYUDANTE | | WRUSSY |
| 19 | JOSE PEÑALOZA | AYUDANTE | | WRUSSY |
| 20 | JUAN PEREZ | AYUDANTE | | WRUSSY |
| 21 | MANUEL BANDERA | AYUDANTE | | WRUSSY |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| RUSSY INGENIEROS S.A.S. | REGISTRO DE ASISTENCIA | CÓDIGO: FOR-HSE-76<br>VERSION 1<br>FECHA APROBACION 01/08/2019 |
|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fecha: | 09-11-2023 | Lugar: | I.T.S.I. |
| Hora: | 7:00 AM. | Tema: | Cuidado de los Hijos menores |
| Responsable: | Sandra Santiago. | Cargo: | Insp. SST. (pausas activas). |

Charla Diaria | Entrenamiento | Inducción | Capacitación

| No. | NOMBRE | CARGO | FIRMA | EMPRESA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ELVIS CARPIO | AYUDANTE | | WRUSSY |
| 2 | ALVEIRO CARPIO | AYUDANTE | | WRUSSY |
| 3 | HECTOR ESCOBAR | AYUDANTE | | WRUSSY |
| 4 | ANTONIO CARVALLIDO | AYUDANTE | | WRUSSY |
| 5 | ALEXANDER JIMENEZ | AYUDANTE | | WRUSSY |
| 6 | YESENIA ALVAREZ | TRABAJO SOCIAL | | WRUSSY |
| 7 | CESAR NARVAEZ | ING. RESIDENTE | | WRUSSY |
| 8 | ALFONSO VERGARA | MAESTRO | | WRUSSY |
| 9 | CARLOS RODRIGUEZ | AYUDANTE | | WRUSSY |
| 10 | ELKIN REYES | AYUDANTE | | WRUSSY |
| 11 | SIGILFREDO MENDEZ | OFICIAL | | WRUSSY |
| 12 | BRAYAN COSSIO | AYUDANTE | | WRUSSY |
| 13 | KEVIN ORTEGA | AYUDANTE | | WRUSSY |
| 14 | DOMINGO MORA | AYUDANTE | | WRUSSY |
| 15 | JAIR CARPIO | AYUDANTE | | WRUSSY |
| 16 | ABELINO MUÑOZ | OFICIAL | | WRUSSY |
| 17 | MARIO FONTALVO | AYUDANTE | | WRUSSY |
| 18 | DEIBI CARPIO | AYUDANTE | | WRUSSY |
| 19 | JOSE PEÑALOZA | AYUDANTE | | WRUSSY |
| 20 | JUAN PEREZ | AYUDANTE | | WRUSSY |
| 21 | MANUEL BANDERA | AYUDANTE | | WRUSSY |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| RUSSY INGENIEROS S.A.S. | REGISTRO DE ASISTENCIA | CÓDIGO: FOR-HSE-76<br>VERSION 1<br>FECHA APROBACIÓN 01/08/2019 |
|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fecha: | 10- 11- 2023 | Lugar: | J.T.S.I. |
| Hora: | 7:00 AM | Tema: | Seguridad con la maquina. |
| Responsable: | Sandra Santiago | Cargo: | Insp. SST. (pausas activas). |

Charla Diaria | Entrenamiento | Inducción | Capacitación

| No. | NOMBRE | CARGO | FIRMA | EMPRESA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ELVIS CARPIO | AYUDANTE | Elvis | WRUSSY |
| 2 | ALVEIRO CARPIO | AYUDANTE | Alveiro C | WRUSSY |
| 3 | HECTOR ESCOBAR | AYUDANTE | | WRUSSY |
| 4 | ANTONIO CARVALLIDO | AYUDANTE | Antonio.C | WRUSSY |
| 5 | ALEXANDER JIMENEZ | AYUDANTE | ALEX | WRUSSY |
| 6 | YESENIA ALVAREZ | TRABAJO SOCIAL | | WRUSSY |
| 7 | CESAR NARVAEZ | ING. RESIDENTE | | WRUSSY |
| 8 | ALFONSO VERGARA | MAESTRO | | WRUSSY |
| 9 | CARLOS RODRIGUEZ | AYUDANTE | | WRUSSY |
| 10 | ELKIN REYES | AYUDANTE | | WRUSSY |
| 11 | SIGILFREDO MENDEZ | OFICIAL | | WRUSSY |
| 12 | BRAYAN COSSIO | AYUDANTE | Brayan Cossio. | WRUSSY |
| 13 | KEVIN ORTEGA | AYUDANTE | | WRUSSY |
| 14 | DOMINGO MORA | AYUDANTE | | WRUSSY |
| 15 | JAIR CARPIO | AYUDANTE | | WRUSSY |
| 16 | ABELINO MUÑOZ | OFICIAL | | WRUSSY |
| 17 | MARIO FONTALVO | AYUDANTE | MARIO F | WRUSSY |
| 18 | DEIBI CARPIO | AYUDANTE | | WRUSSY |
| 19 | JOSE PEÑALOZA | AYUDANTE | | WRUSSY |
| 20 | JUAN PEREZ | AYUDANTE | | WRUSSY |
| 21 | MANUEL BANDERA | AYUDANTE | | WRUSSY |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| WRUSSY INGENIEROS S.A.S. | REGISTRO DE ASISTENCIA SABADO. | CODIGO FOR.HSE.76<br>VERSION 1<br>FECHA APROBACION 01/08/2019 |
|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fecha: | 11- 11- 2023 | Lugar: | J. T. & I. |
| Hora: | 7:00 AM | Tema: | |
| Responsable: | Sandra Santiago | Cargo: | Insp. SST (pausas activas) |
| Charla Diaria | Entrenamiento | Inducción | Capacitación |

| No. | NOMBRE | CARGO | FIRMA | EMPRESA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ELVIS CARPIO | AYUDANTE | | WRUSSY |
| 2 | ALVEIRO CARPIO | AYUDANTE | | WRUSSY |
| 3 | HECTOR ESCOBAR | AYUDANTE | | WRUSSY |
| 4 | ANTONIO CARVALLIDO | AYUDANTE | | WRUSSY |
| 5 | ALEXANDER JIMENEZ | AYUDANTE | | WRUSSY |
| 6 | YESENIA ALVAREZ | TRABAJO SOCIAL | | WRUSSY |
| 7 | CESAR NARVAEZ | ING. RESIDENTE | | WRUSSY |
| 8 | ALFONSO VERGARA | MAESTRO | | WRUSSY |
| 9 | CARLOS RODRIGUEZ | AYUDANTE | | WRUSSY |
| 10 | ELKIN REYES | AYUDANTE | | WRUSSY |
| 11 | SIGILFREDO MENDEZ | OFICIAL | | WRUSSY |
| 12 | BRAYAN COSSIO | AYUDANTE | | WRUSSY |
| 13 | KEVIN ORTEGA | AYUDANTE | | WRUSSY |
| 14 | DOMINGO MORA | AYUDANTE | | WRUSSY |
| 15 | JAIR CARPIO | AYUDANTE | | WRUSSY |
| 16 | ABELINO MUÑOZ | OFICIAL | | WRUSSY |
| 17 | MARIO FONTALVO | AYUDANTE | | WRUSSY |
| 18 | DEIBI CARPIO | AYUDANTE | | WRUSSY |
| 19 | JOSE PEÑALOZA | AYUDANTE | | WRUSSY |
| 20 | JUAN PEREZ | AYUDANTE | | WRUSSY |
| 21 | MANUEL BANDERA | AYUDANTE | | WRUSSY |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | |

**WRUSSY INGENIEROS S.A.S.**

**REGISTRO DE ASISTENCIA**

CÓDIGO: ~~FOR-HSE-10~~
VERSIÓN 1
FECHA APROBACION 01/08/2019

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fecha: | 14-11-2023 | Lugar: | I.T.S.I. |
| Hora: | 7:00 AM. | Tema: | Punto Ecologico. |
| Responsable: | Sandra Santiago. | Cargo: | Insp SST (pausas activas. |

Charla Diaria | Entrenamiento | Inducción | Capacitación

| No. | NOMBRE | CARGO | FIRMA | EMPRESA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ELVIS CARPIO | AYUDANTE | Elvis CP | WRUSSY |
| 2 | ALVEIRO CARPIO | AYUDANTE | Alveiro CP | WRUSSY |
| 3 | HECTOR ESCOBAR | AYUDANTE | Julio | WRUSSY |
| 4 | ANTONIO CARVALLIDO | AYUDANTE | Antonio C | WRUSSY |
| 5 | ALEXANDER JIMENEZ | AYUDANTE | ALEX | WRUSSY |
| 6 | YESENIA ALVAREZ | TRABAJO SOCIAL | Yesenia Alvarez H | WRUSSY |
| 7 | CESAR NARVAEZ | ING. RESIDENTE | (CESAR ON) | WRUSSY |
| 8 | ALFONSO VERGARA | MAESTRO | Alfonso. | WRUSSY |
| 9 | CARLOS RODRIGUEZ | AYUDANTE | Carlos | WRUSSY |
| 10 | ELKIN REYES | AYUDANTE | Elkin Reyes | WRUSSY |
| 11 | SIGILFREDO MENDEZ | OFICIAL | Sigilfredo M | WRUSSY |
| 12 | BRAYAN COSSIO | AYUDANTE | Brayan Cossio. | WRUSSY |
| 13 | KEVIN ORTEGA | AYUDANTE | Kevin Ortega | WRUSSY |
| 14 | DOMINGO MORA | AYUDANTE | Domingo | WRUSSY |
| 15 | JAIR CARPIO | AYUDANTE | Jair Carpio | WRUSSY |
| 16 | ABELINO MUÑOZ | OFICIAL | Abelino Muñoz | WRUSSY |
| 17 | MARIO FONTALVO | AYUDANTE | Mario F | WRUSSY |
| 18 | DEIBI CARPIO | AYUDANTE | Deibi Carpio | WRUSSY |
| 19 | JOSE PEÑALOZA | AYUDANTE | Jose Peñaloza | WRUSSY |
| 20 | JUAN PEREZ | AYUDANTE | Juan Perez | WRUSSY |
| 21 | MANUEL BANDERA | AYUDANTE | Manuel B. | WRUSSY |

INGEDUCTOS
INGEDUCTOS
INGEDUCTOS
INGEDUCTOS
EMPRESA
OTRO
01/08/2019
VERSION 1

RUSSY INGENIEROS S.A.S.

REGISTRO DE ASISTENCIA

CÓDIGO: FOR-HSE-76
VERSION 1
FECHA APROBACION 01-08-2019

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fecha: | 15-11-2023 | Lugar: | I-T-S-J. |
| Hora: | 7:00 AM, | Tema: | Manejo Extintores |
| Responsable: | Sandra Santiago | Cargo: | Insp SST (pasante actual) |
| Charla Diaria | X | Entrenamiento | Inducción | Capacitación |

| No. | NOMBRE | CARGO | FIRMA | EMPRESA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ELVIS CARPIO | AYUDANTE | Elvis Carpio | WRUSSY |
| 2 | ALVEIRO CARPIO | AYUDANTE | Alveiro C | WRUSSY |
| 3 | HECTOR ESCOBAR | AYUDANTE | Julio | WRUSSY |
| 4 | ANTONIO CARVALLIDO | AYUDANTE | Antonio C | WRUSSY |
| 5 | ALEXANDER JIMENEZ | AYUDANTE | ALEX | WRUSSY |
| 6 | YESENIA ALVAREZ | TRABAJO SOCIAL | Yesenia Alvarez H (Ausente) | WRUSSY |
| 7 | CESAR NARVAEZ | ING. RESIDENTE | | WRUSSY |
| 8 | ALFONSO VERGARA | MAESTRO | Alfonso | WRUSSY |
| 9 | CARLOS RODRIGUEZ | AYUDANTE | Carlos | WRUSSY |
| 10 | ELKIN REYES | AYUDANTE | Elkin Reyes | WRUSSY |
| 11 | SIGILFREDO MENDEZ | OFICIAL | Sigilfredo M | WRUSSY |
| 12 | BRAYAN COSSIO | AYUDANTE | Brayan Cossio. | WRUSSY |
| 13 | KEVIN ORTEGA | AYUDANTE | Kevin Ortega | WRUSSY |
| 14 | DOMINGO MORA | AYUDANTE | Domingo | WRUSSY |
| 15 | JAIR CARPIO | AYUDANTE | Jair Carpio | WRUSSY |
| 16 | ABELINO MUÑOZ | OFICIAL | Abelino Muñoz | WRUSSY |
| 17 | MARIO FONTALVO | AYUDANTE | Mario F. | WRUSSY |
| 18 | DEIBI CARPIO | AYUDANTE | Jose Angel | WRUSSY |
| 19 | JOSE PEÑALOZA | AYUDANTE | Deibi Carpio | WRUSSY |
| 20 | JUAN PEREZ | AYUDANTE | Juan Perez | WRUSSY |
| 21 | MANUEL BANDERA | AYUDANTE | Manuel Br. | WRUSSY |

FECHA APROBACION
CODIGO: FOR-HSE-76
REGISTRO DE ASISTENCIA
RUSSY INGENIEROS S.A.S

| RUSSY INGENIEROS S.A.S. | REGISTRO DE ASISTENCIA | CÓDIGO: FOR-HSE-76<br>VERSION 1<br>FECHA APROBACION 01/08/2019 |
|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha: | 16-11-2023 | Lugar: | I.T.S.I. | | |
| Hora: | 7:00 AM | Tema: | Protección Brazos y Manos | | |
| Responsable: | Sandra Santiago | Cargo: | Insp. SST. (paso actual) | | |
| Charla Diaria | X | Entrenamiento | Inducción | Capacitación | |

| No. | NOMBRE | CARGO | FIRMA | EMPRESA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ELVIS CARPIO | AYUDANTE | Elvis Carpio | WRUSSY |
| 2 | ALVEIRO CARPIO | AYUDANTE | Alveiro C | WRUSSY |
| 3 | HECTOR ESCOBAR | AYUDANTE | JULIO | WRUSSY |
| 4 | ANTONIO CARVALLIDO | AYUDANTE | Antonio C | WRUSSY |
| 5 | ALEXANDER JIMENEZ | AYUDANTE | ALEX | WRUSSY |
| 6 | YESENIA ALVAREZ | TRABAJO SOCIAL | Yesenia Alvarez H | WRUSSY |
| 7 | CESAR NARVAEZ | ING. RESIDENTE | (ESARON) | WRUSSY |
| 8 | ALFONSO VERGARA | MAESTRO | Alfonso | WRUSSY |
| 9 | CARLOS RODRIGUEZ | AYUDANTE | | WRUSSY |
| 10 | ELKIN REYES | AYUDANTE | Elkin Reys | WRUSSY |
| 11 | SIGILFREDO MENDEZ | OFICIAL | Sigilfredo M | WRUSSY |
| 12 | BRAYAN COSSIO | AYUDANTE | Brayan Cossio. | WRUSSY |
| 13 | KEVIN ORTEGA | AYUDANTE | Kevin Ortega | WRUSSY |
| 14 | DOMINGO MORA | AYUDANTE | Domingo | WRUSSY |
| 15 | JAIR CARPIO | AYUDANTE | Jair Carpio | WRUSSY |
| 16 | ABELINO MUÑOZ | OFICIAL | Abelino Muñoz | WRUSSY |
| 17 | MARIO FONTALVO | AYUDANTE | Mario F | WRUSSY |
| 18 | DEIBI CARPIO | AYUDANTE | Deibi C. | WRUSSY |
| 19 | JOSE PEÑALOZA | AYUDANTE | Jose Angel P. | WRUSSY |
| 20 | JUAN PEREZ | AYUDANTE | Juan Perez | WRUSSY |
| 21 | MANUEL BANDERA | AYUDANTE | Manuel B. | WRUSSY |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | |

| RUSSY INGENIEROS S.A.S. | REGISTRO DE ASISTENCIA | CÓDIGO: FOR-HSE-76 |
|---|---|---|
| | | VERSION 1 |
| | | FECHA APROBACION 01/08/2018 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fecha: | 17-11-2023 | Lugar: | J.T.S.I. |
| Hora: | 7:00 AM. | Tema: | Riesgo ergonomico. |
| Responsable: | Sandra Santiago | Cargo: | Insp SST (pausa activa) |
| Charla Diaria | X Entrenamiento | Inducción | Capacitación |

| No. | NOMBRE | CARGO | FIRMA | EMPRESA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ELVIS CARPIO | AYUDANTE | | WRUSSY |
| 2 | ALVEIRO CARPIO | AYUDANTE | | WRUSSY |
| 3 | HECTOR ESCOBAR | AYUDANTE | | WRUSSY |
| 4 | ANTONIO CARVALLIDO | AYUDANTE | | WRUSSY |
| 5 | ALEXANDER JIMENEZ | AYUDANTE | | WRUSSY |
| 6 | YESENIA ALVAREZ | TRABAJO SOCIAL | | WRUSSY |
| 7 | CESAR NARVAEZ | ING. RESIDENTE | | WRUSSY |
| 8 | ALFONSO VERGARA | MAESTRO | | WRUSSY |
| 9 | CARLOS RODRIGUEZ | AYUDANTE | | WRUSSY |
| 10 | ELKIN REYES | AYUDANTE | | WRUSSY |
| 11 | SIGILFREDO MENDEZ | OFICIAL | | WRUSSY |
| 12 | BRAYAN COSSIO | AYUDANTE | | WRUSSY |
| 13 | KEVIN ORTEGA | AYUDANTE | | WRUSSY |
| 14 | DOMINGO MORA | AYUDANTE | | WRUSSY |
| 15 | JAIR CARPIO | AYUDANTE | | WRUSSY |
| 16 | ABELINO MUÑOZ | OFICIAL | | WRUSSY |
| 17 | MARIO FONTALVO | AYUDANTE | | WRUSSY |
| 18 | DEIBI CARPIO | AYUDANTE | | WRUSSY |
| 19 | JOSE PEÑALOZA | AYUDANTE | | WRUSSY |
| 20 | JUAN PEREZ | AYUDANTE | | WRUSSY |
| 21 | MANUEL BANDERA | AYUDANTE | | WRUSSY |

FECHA APROBACION
CODIGO: FOR-HSE-76
REGISTRO DE ASISTENCIA
RUSSY INGENIEROS S.A.S

| RUSSY INGENIEROS S.A.S. | REGISTRO DE ASISTENCIA | CÓDIGO: FOR-HSE-76<br>VERSION 1<br>FECHA APROBACION 01/08/2019 |
|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fecha: | 17-11-23 | Lugar: | I.T.S.I |
| Hora: | 7.00 AM | Tema: | Riesgo Ergonomico |
| Responsable: | SANDRA SANTIAGO | Cargo: | INSP SST |

| Charla Diaria: | Entrenamiento | Inducción | Capacitación | Otro |
|---|---|---|---|---|

| No. | NOMBRE | CARGO | FIRMA | EMPRESA |
|---|---|---|---|---|
| 77159168 | ALEXANDER ESCOBAR | SOLDADOR | | INGEDUCTOS |
| 1083435187 | JUAN HERAS | ARMADOR | | INGEDUCTOS |
| 1235891 | RONNY REYES | SOLDADOR | | INGEDUCTOS |

| RUSSY INGENIEROS S.A.S. | REGISTRO DE ASISTENCIA | CÓDIGO: FOR-HSE-76<br>VERSION 1<br>FECHA APROBACION 01/08/2019 |
|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fecha: | 18-11-23 | Lugar: | I.T.S.I |
| Hora: | 7.00 AM | Tema: | Seguridad en el uso de las Escaleras |
| Responsable: | SANDRA SANTIAGO | Cargo: | INSP SST |

Charla Diaria: | Entrenamiento | Inducción | Capacitación | Otro

| No. | NOMBRE | CARGO | FIRMA | EMPRESA |
|---|---|---|---|---|
| 77159168 | ALEXANDER ESCOBAR | SOLDADOR | | INGEDUCTOS |
| 1083435187 | JUAN HERAS | ARMADOR | | INGEDUCTOS |
| 1235891 | RONNY REYES | SOLDADOR | | INGEDUCTOS |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | |

| RUSSY INGENIEROS S.A.S. | REGISTRO DE ASISTENCIA | CÓDIGO: FOR-HSE-76 |
|---|---|---|
| | | VERSION 1 |
| | | FECHA APROBACION 01/08/2019 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha:** | 19-11-23 | **Lugar:** | I.T.S.I |
| **Hora:** | 7.00 AM | **Tema:** | Cuidado de las extensiones electricas |
| **Responsable:** | SANDRA SANTIAGO | **Cargo:** | INSP SST |

| Charla Diaria: | Entrenamiento | Inducción | Capacitación | Otro |
|---|---|---|---|---|

| No. | NOMBRE | CARGO | FIRMA | EMPRESA |
|---|---|---|---|---|
| 77159168 | ALEXANDER ESCOBAR | SOLDADOR | | INGEDUCTOS |
| 1083435187 | JUAN HERAS | ARMADOR | | INGEDUCTOS |
| 1235891 | RONNY REYES | SOLDADOR | | INGEDUCTOS |

RUSSY INGENIEROS S.A.S.

REGISTRO DE ASISTENCIA

SABADO

CÓDIGO: FOR-HSE-76
VERSION 1
FECHA APROBACION 01/08/2019

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fecha: | 18-11-2023 | Lugar: | J.T.S.I. |
| Hora: | 7:00 AM. | Tema: | Seguridad en el uso de las escaleras |
| Responsable: | Sandra Santiago | Cargo: | Insp SST (Pasos activos) |

Charla Diaria: X | Entrenamiento: | Inducción: | Capacitación:

| No. | NOMBRE | CARGO | FIRMA | EMPRESA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ELVIS CARPIO | AYUDANTE | Elvis Carpio | WRUSSY |
| 2 | ALVEIRO CARPIO | AYUDANTE | Alveiro C | WRUSSY |
| 3 | HECTOR ESCOBAR | AYUDANTE | | WRUSSY |
| 4 | ANTONIO CARVALLIDO | AYUDANTE | Antonio C | WRUSSY |
| 5 | ALEXANDER JIMENEZ | AYUDANTE | | WRUSSY |
| 6 | YESENIA ALVAREZ | TRABAJO SOCIAL | | WRUSSY |
| 7 | CESAR NARVAEZ | ING. RESIDENTE | | WRUSSY |
| 8 | ALFONSO VERGARA | MAESTRO | | WRUSSY |
| 9 | CARLOS RODRIGUEZ | AYUDANTE | | WRUSSY |
| 10 | ELKIN REYES | AYUDANTE | | WRUSSY |
| 11 | SIGILFREDO MENDEZ | OFICIAL | | WRUSSY |
| 12 | BRAYAN COSSIO | AYUDANTE | Brayan Cossio | WRUSSY |
| 13 | KEVIN ORTEGA | AYUDANTE | | WRUSSY |
| 14 | DOMINGO MORA | AYUDANTE | | WRUSSY |
| 15 | JAIR CARPIO | AYUDANTE | | WRUSSY |
| 16 | ABELINO MUÑOZ | OFICIAL | | WRUSSY |
| 17 | MARIO FONTALVO | AYUDANTE | Mario F | WRUSSY |
| 18 | DEIBI CARPIO | AYUDANTE | Deibi Carpio | WRUSSY |
| 19 | JOSE PEÑALOZA | AYUDANTE | Jose Angel P. | WRUSSY |
| 20 | JUAN PEREZ | AYUDANTE | | WRUSSY |
| 21 | MANUEL BANDERA | AYUDANTE | Manuel B. | WRUSSY |

RUSSY INGENIEROS S.A.S.
REGISTRO DE ASISTENCIA
CODIGO: FOR-HSE-76
FECHA APROBACION

| RUSSY INGENIEROS S.A.S. | REGISTRO DE ASISTENCIA | CÓDIGO: FOR-HSE-76<br>VERSION 1<br>FECHA APROBACION 01/08/2019 |
|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fecha: | 20-11-2023 | Lugar: | J.T.S.I. |
| Hora: | 7:00 AM. | Tema: | Derrame de productos Quimicos. |
| Responsable: | Sandra Santiago | Cargo: | Insp SST (pasan actuas) |
| Charla Diaria | X Entrenamiento | Inducción | Capacitación |

| No. | NOMBRE | CARGO | FIRMA | EMPRESA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ELVIS CARPIO | AYUDANTE | | WRUSSY |
| 2 | ALVEIRO CARPIO | AYUDANTE | | WRUSSY |
| 3 | HECTOR ESCOBAR | AYUDANTE | | WRUSSY |
| 4 | ANTONIO CARVALLIDO | AYUDANTE | | WRUSSY |
| 5 | ALEXANDER JIMENEZ | AYUDANTE | | WRUSSY |
| 6 | YESENIA ALVAREZ | TRABAJO SOCIAL | | WRUSSY |
| 7 | CESAR NARVAEZ | ING. RESIDENTE | | WRUSSY |
| 8 | ALFONSO VERGARA | MAESTRO | | WRUSSY |
| 9 | CARLOS RODRIGUEZ | AYUDANTE | | WRUSSY |
| 10 | ELKIN REYES | AYUDANTE | | WRUSSY |
| 11 | SIGILFREDO MENDEZ | OFICIAL | | WRUSSY |
| 12 | BRAYAN COSSIO | AYUDANTE | | WRUSSY |
| 13 | KEVIN ORTEGA | AYUDANTE | | WRUSSY |
| 14 | DOMINGO MORA | AYUDANTE | | WRUSSY |
| 15 | JAIR CARPIO | AYUDANTE | | WRUSSY |
| 16 | ABELINO MUÑOZ | OFICIAL | | WRUSSY |
| 17 | MARIO FONTALVO | AYUDANTE | | WRUSSY |
| 18 | DEIBI CARPIO | AYUDANTE | | WRUSSY |
| 19 | JOSE PEÑALOZA | AYUDANTE | | WRUSSY |
| 20 | JUAN PEREZ | AYUDANTE | | WRUSSY |
| 21 | MANUEL BANDERA | AYUDANTE | | WRUSSY |

| RUSSY INGENIEROS S.A.S. | REGISTRO DE ASISTENCIA | CÓDIGO: FOR-HSE-76 |
|---|---|---|
| | | VERSION 1 |
| | | FECHA APROBACION 01/08/2018 |

| Fecha: | 21- 11- 2023 | Lugar: | I.T.S.I |
|---|---|---|---|
| Hora: | 7:00 AM | Tema: | Equipo de protección para ojos y cara. |
| Responsable: | Sandra Santiago. | Cargo: | Insp. SST (pausas activas) |

| Charla Diaria | X | Entrenamiento | | Inducción | | Capacitación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| No. | NOMBRE | CARGO | FIRMA | EMPRESA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ELVIS CARPIO | AYUDANTE | Elvis Carpio | WRUSSY |
| 2 | ALVEIRO CARPIO | AYUDANTE | Alveiro C. | WRUSSY |
| 3 | HECTOR ESCOBAR | AYUDANTE | | WRUSSY |
| 4 | ANTONIO CARVALLIDO | AYUDANTE | Antonio C | WRUSSY |
| 5 | ALEXANDER JIMENEZ | AYUDANTE | Alex | WRUSSY |
| 6 | YESENIA ALVAREZ | TRABAJO SOCIAL | | WRUSSY |
| 7 | CESAR NARVAEZ | ING. RESIDENTE | | WRUSSY |
| 8 | ALFONSO VERGARA | MAESTRO | | WRUSSY |
| 9 | CARLOS RODRIGUEZ | AYUDANTE | | WRUSSY |
| 10 | ELKIN REYES | AYUDANTE | | WRUSSY |
| 11 | SIGILFREDO MENDEZ | OFICIAL | | WRUSSY |
| 12 | BRAYAN COSSIO | AYUDANTE | | WRUSSY |
| 13 | KEVIN ORTEGA | AYUDANTE | | WRUSSY |
| 14 | DOMINGO MORA | AYUDANTE | | WRUSSY |
| 15 | JAIR CARPIO | AYUDANTE | | WRUSSY |
| 16 | ABELINO MUÑOZ | OFICIAL | | WRUSSY |
| 17 | MARIO FONTALVO | AYUDANTE | | WRUSSY |
| 18 | DEIBI CARPIO | AYUDANTE | | WRUSSY |
| 19 | JOSE PEÑALOZA | AYUDANTE | | WRUSSY |
| 20 | JUAN PEREZ | AYUDANTE | | WRUSSY |
| 21 | MANUEL BANDERA | AYUDANTE | | WRUSSY |

FECHA APROBACION
CODIGO: FOR-HSE-76
REGISTRO DE ASISTENCIA
RUSSY INGENIEROS S.A.S

| RUSSY INGENIEROS S.A.S. | REGISTRO DE ASISTENCIA | CÓDIGO: FOR-HSE-76<br>VERSION 4<br>FECHA APROBACION 01-06-2019 |
|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fecha: | 22-11-2023 | Lugar: | I.T.S.F. |
| Hora: | 7:00 AM | Tema: | Proteccion de caidas (objetos al caer). |
| Responsable: | Sandra Santiago | Cargo: | Insp SST (pausas activas) |
| Charla Diaria | X Entrenamiento | Inducción | Capacitación |

| No. | NOMBRE | CARGO | FIRMA | EMPRESA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ELVIS CARPIO | AYUDANTE | Elvis Carpio | WRUSSY |
| 2 | ALVEIRO CARPIO | AYUDANTE | Alveiro C | WRUSSY |
| 3 | HECTOR ESCOBAR | AYUDANTE | JULIO | WRUSSY |
| 4 | ANTONIO CARVALLIDO | AYUDANTE | Antonio C | WRUSSY |
| 5 | ALEXANDER JIMENEZ | AYUDANTE | ALEX | WRUSSY |
| 6 | YESENIA ALVAREZ | TRABAJO SOCIAL | | WRUSSY |
| 7 | CESAR NARVAEZ | ING. RESIDENTE | (CESAR N) | WRUSSY |
| 8 | ALFONSO VERGARA | MAESTRO | Alfonso. | WRUSSY |
| 9 | CARLOS RODRIGUEZ | AYUDANTE | | WRUSSY |
| 10 | ELKIN REYES | AYUDANTE | Elkin Reyes | WRUSSY |
| 11 | SIGILFREDO MENDEZ | OFICIAL | Sigilfredo M | WRUSSY |
| 12 | BRAYAN COSSIO | AYUDANTE | Brayan Cossio. | WRUSSY |
| 13 | KEVIN ORTEGA | AYUDANTE | | WRUSSY |
| 14 | DOMINGO MORA | AYUDANTE | Domingo | WRUSSY |
| 15 | JAIR CARPIO | AYUDANTE | Jair Carpio | WRUSSY |
| 16 | ABELINO MUÑOZ | OFICIAL | Abelino M | WRUSSY |
| 17 | MARIO FONTALVO | AYUDANTE | Mario F. | WRUSSY |
| 18 | DEIBI CARPIO | AYUDANTE | Deibi Carpio | WRUSSY |
| 19 | JOSE PEÑALOZA | AYUDANTE | Jose Penaloza | WRUSSY |
| 20 | JUAN PEREZ | AYUDANTE | Juan Perez | WRUSSY |
| 21 | MANUEL BANDERA | AYUDANTE | Manuel Bandera | WRUSSY |
| 22 | YEISON MARTINEZ | GUARDA SEGURIDAD | YEISON | WRUSSY |

FECHA APROBACION:
CODIGO: FOR-HSE-76
REGISTRO DE ASISTENCIA
RUSSY INGENIEROS S.A.S

| RUSSY INGENIEROS S.A.S. | REGISTRO DE ASISTENCIA | CÓDIGO: FOR-HSE-76<br>VERSIÓN 1<br>FECHA APROBACION 01-08-2018 |
|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha: | 23-11-2023 | Lugar: | I.T.S.I. | | |
| Hora: | 7:00 AM. | Tema: | Material peligroso (Manejo y uso). | | |
| Responsable: | Sandra Santiago | Cargo: | Insp SST (pausas activas). | | |
| Charla Diaria | X | Entrenamiento | | Inducción | | Capacitación | |

| No. | NOMBRE | CARGO | FIRMA | EMPRESA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ELVIS CARPIO | AYUDANTE | Elvis Carp. | WRUSSY |
| 2 | ALVEIRO CARPIO | AYUDANTE | Alveiro C | WRUSSY |
| 3 | HECTOR ESCOBAR | AYUDANTE | Julio | WRUSSY |
| 4 | ANTONIO CARVALLIDO | AYUDANTE | Antonio C | WRUSSY |
| 5 | ALEXANDER JIMENEZ | AYUDANTE | ALEX | WRUSSY |
| 6 | YESENIA ALVAREZ | TRABAJO SOCIAL | Yesenia Alvarez | WRUSSY |
| 7 | CESAR NARVAEZ | ING. RESIDENTE | (illegible) | WRUSSY |
| 8 | ALFONSO VERGARA | MAESTRO | Alfonso. | WRUSSY |
| 9 | CARLOS RODRIGUEZ | AYUDANTE | | WRUSSY |
| 10 | ELKIN REYES | AYUDANTE | Elkin Reyes | WRUSSY |
| 11 | SIGILFREDO MENDEZ | OFICIAL | Sigilfredo M | WRUSSY |
| 12 | BRAYAN COSSIO | AYUDANTE | Brayan Cossio | WRUSSY |
| 13 | KEVIN ORTEGA | AYUDANTE | Kevin Ortega | WRUSSY |
| 14 | DOMINGO MORA | AYUDANTE | Domingo | WRUSSY |
| 15 | JAIR CARPIO | AYUDANTE | Jair Carpio | WRUSSY |
| 16 | ABELINO MOÑOZ | OFICIAL | Abelino M | WRUSSY |
| 17 | MARIO FONTALVO | AYUDANTE | Mario F | WRUSSY |
| 18 | DEIBI CARPIO | AYUDANTE | Deibi Carpio | WRUSSY |
| 19 | JOSE PEÑALOZA | AYUDANTE | Jose Angel P.C | WRUSSY |
| 20 | JUAN PEREZ | AYUDANTE | Juan Perez | WRUSSY |
| 21 | MANUEL BANDERA | AYUDANTE | Manuel B. | WRUSSY |
| 22 | YEISON MARTINEZ | GUARDA SEGURIDAD | YERSON | WRUSSY |

FECHA APROBACION
CODIGO: FOR-HSE-76
REGISTRO DE ASISTENCIA
RUSSY INGENIEROS S.A.S

| RUSSY INGENIEROS S.A.S. | REGISTRO DE ASISTENCIA | CÓDIGO: FOR-HSE-76 |
|---|---|---|
| | | VERSION 1 |
| | | FECHA APROBACION 01-08-2018 |

| Fecha: | 24- 11- 2023 | Lugar: | J-TSI |
|---|---|---|---|
| Hora: | 7:00 AM. | Tema: | Codigo de colores |
| Responsable: | Sandra Santiago | Cargo: | Insp SST (pausas activas). |
| Charla Diaria | X | Entrenamiento | | Inducción | | Capacitación | |

| No. | NOMBRE | CARGO | FIRMA | EMPRESA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ELVIS CARPIO | AYUDANTE | Elvis CP | WRUSSY |
| 2 | ALVEIRO CARPIO | AYUDANTE | Alveiro CP. | WRUSSY |
| 3 | HECTOR ESCOBAR | AYUDANTE | | WRUSSY |
| 4 | ANTONIO CARVALLIDO | AYUDANTE | Antonio.C | WRUSSY |
| 5 | ALEXANDER JIMENEZ | AYUDANTE | ALEx | WRUSSY |
| 6 | YESENIA ALVAREZ | TRABAJO SOCIAL | | WRUSSY |
| 7 | CESAR NARVAEZ | ING. RESIDENTE | CESARON | WRUSSY |
| 8 | ALFONSO VERGARA | MAESTRO | | WRUSSY |
| 9 | CARLOS RODRIGUEZ | AYUDANTE | | WRUSSY |
| 10 | ELKIN REYES | AYUDANTE | | WRUSSY |
| 11 | SIGILFREDO MENDEZ | OFICIAL | | WRUSSY |
| 12 | BRAYAN COSSIO | AYUDANTE | | WRUSSY |
| 13 | KEVIN ORTEGA | AYUDANTE | | WRUSSY |
| 14 | DOMINGO MORA | AYUDANTE | | WRUSSY |
| 15 | JAIR CARPIO | AYUDANTE | | WRUSSY |
| 16 | ABELINO MUÑOZ | OFICIAL | | WRUSSY |
| 17 | MARIO FONTALVO | AYUDANTE | Mario F. | WRUSSY |
| 18 | DEIBI CARPIO | AYUDANTE | | WRUSSY |
| 19 | JOSE PEÑALOZA | AYUDANTE | | WRUSSY |
| 20 | JUAN PEREZ | AYUDANTE | | WRUSSY |
| 21 | MANUEL BANDERA | AYUDANTE | Manuel B. | WRUSSY |
| 22 | YEISON MARTINEZ | GUARDA SEGURIDAD | YERSON | WRUSSY |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | |

| RUSSY INGENIEROS S.A.S. | REGISTRO DE ASISTENCIA SABADO | CÓDIGO: FOR-HSE-76<br>VERSION 1<br>FECHA APROBACION 01/08/2018 |
|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fecha: | 25-11-2023 | Lugar: | ITSI |
| Hora: | 7:00 AM. | Tema: | Insolacion y el golpe de calor |
| Responsable: | Sandra Santiago | Cargo: | Insp SST (pausas activas) |

| Charla Diaria | X | Entrenamiento | | Inducción | | Capacitación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| No. | NOMBRE | CARGO | FIRMA | EMPRESA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ELVIS CARPIO | AYUDANTE | Elvis C | WRUSSY |
| 2 | ALVEIRO CARPIO | AYUDANTE | Alveiro C | WRUSSY |
| 3 | HECTOR ESCOBAR | AYUDANTE | JULIO | WRUSSY |
| 4 | ANTONIO CARVALLIDO | AYUDANTE | Antonio C | WRUSSY |
| 5 | ALEXANDER JIMENEZ | AYUDANTE | ALEX | WRUSSY |
| 6 | YESENIA ALVAREZ | TRABAJO SOCIAL | | WRUSSY |
| 7 | CESAR NARVAEZ | ING. RESIDENTE | CESAR | WRUSSY |
| 8 | ALFONSO VERGARA | MAESTRO | ALFONSO | WRUSSY |
| 9 | CARLOS RODRIGUEZ | AYUDANTE | | WRUSSY |
| 10 | ELKIN REYES | AYUDANTE | ELKIN Reyes | WRUSSY |
| 11 | SIGILFREDO MENDEZ | OFICIAL | Sigilfredo M | WRUSSY |
| 12 | BRAYAN COSSIO | AYUDANTE | Brayan Cossio | WRUSSY |
| 13 | KEVIN ORTEGA | AYUDANTE | Kevin Ortega | WRUSSY |
| 14 | DOMINGO MORA | AYUDANTE | | WRUSSY |
| 15 | JAIR CARPIO | AYUDANTE | Jair Carpio | WRUSSY |
| 16 | ABELINO MUÑOZ | OFICIAL | Abelino Muñoz | WRUSSY |
| 17 | MARIO FONTALVO | AYUDANTE | Mario F. | WRUSSY |
| 18 | DEIBI CARPIO | AYUDANTE | Deibi Carpio | WRUSSY |
| 19 | JOSE PEÑALOZA | AYUDANTE | Jose Peñaloza | WRUSSY |
| 20 | JUAN PEREZ | AYUDANTE | Juan Perez | WRUSSY |
| 21 | MANUEL BANDERA | AYUDANTE | Manuel B. | WRUSSY |
| 22 | YEISON MARTINEZ | GUARDA SEGURIDAD | YERSON | WRUSSY |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| WRUSSY INGENIEROS S.A.S. | REGISTRO DE ASISTENCIA | CÓDIGO: FOR-HSE-76<br>VERSION 1<br>FECHA APROBACION 01/06/2019 |
|---|---|---|

| Fecha: | 27-11-2023 | Lugar: | ITSI |
|---|---|---|---|
| Hora: | 7:00 AM. | Tema: | El mantenimiento de equipos y seguridad - |
| Responsable: | Sandra Santiago | Cargo: | Insp SST (pausas activas). |

| Charla Diaria | X | Entrenamiento | | Inducción | | Capacitación | | Otro | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| No. | NOMBRE | CARGO | FIRMA | EMPRESA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ELVIS CARPIO | AYUDANTE | Elvis | WRUSSY |
| 2 | ALVEIRO CARPIO | AYUDANTE | Alveiro CR | WRUSSY |
| 3 | HECTOR ESCOBAR | AYUDANTE | Julio | WRUSSY |
| 4 | ANTONIO CARVALLIDO | AYUDANTE | Antonio-C | WRUSSY |
| 5 | ALEXANDER JIMENEZ | AYUDANTE | ALEX | WRUSSY |
| 6 | YESENIA ALVAREZ | TRABAJO SOCIAL | Yesenia A. | WRUSSY |
| 7 | CESAR NARVAEZ | ING. RESIDENTE | CNARVAEZ | WRUSSY |
| 8 | ALFONSO VERGARA | MAESTRO | Alfonso | WRUSSY |
| 9 | CARLOS RODRIGUEZ | AYUDANTE | ——— | WRUSSY |
| 10 | ELKIN REYES | AYUDANTE | Elkin Reyes | WRUSSY |
| 11 | SIGILFREDO MENDEZ | OFICIAL | Sigilfredo | WRUSSY |
| 12 | BRAYAN COSSIO | AYUDANTE | Brayan Cossio | WRUSSY |
| 13 | KEVIN ORTEGA | AYUDANTE | Kevin O | WRUSSY |
| 14 | DOMINGO MORA | AYUDANTE | Domingo | WRUSSY |
| 15 | JAIR CARPIO | AYUDANTE | Jair Carpio | WRUSSY |
| 16 | ABELINO MUÑOZ | OFICIAL | Abelino | WRUSSY |
| 17 | MARIO FONTALVO | AYUDANTE | Mario F. | WRUSSY |
| 18 | DEIBI CARPIO | AYUDANTE | Deibi C. | WRUSSY |
| 19 | JOSE PEÑALOZA | AYUDANTE | Jose Angel | WRUSSY |
| 20 | JUAN PEREZ | AYUDANTE | Juan Perez | WRUSSY |
| 21 | MANUEL BANDERA | AYUDANTE | Manuel B | WRUSSY |
| 22 | YEISON MARTINEZ | GUARDA DE SEGURIDAD | YERSON | WRUSSY |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

INGENIEROS S.A.S.

FECHA APROBACION 01/08/2019

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fecha: | 28-11-2023 | Lugar: | ITSI |
| Hora: | 7:00 AM | Tema: | la Falta de Concentración en el trabajo |
| Responsable: | Sandra Santiago | Cargo: | Insp SST (pausas activas) |
| Charla Diaria | Entrenamiento | Inducción | Capacitación / Otro |

| No. | NOMBRE | CARGO | FIRMA | EMPRESA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ELVIS CARPIO | AYUDANTE | Elvis Carp. | WRUSSY |
| 2 | ALVEIRO CARPIO | AYUDANTE | Alveiro C | WRUSSY |
| 3 | HECTOR ESCOBAR | AYUDANTE | Julio | WRUSSY |
| 4 | ANTONIO CARVALLIDO | AYUDANTE | Antonio C | WRUSSY |
| 5 | ALEXANDER JIMENEZ | AYUDANTE | ALEX | WRUSSY |
| 6 | YESENIA ALVAREZ | TRABAJO SOCIAL | | WRUSSY |
| 7 | CESAR NARVAEZ | ING. RESIDENTE | | WRUSSY |
| 8 | ALFONSO VERGARA | MAESTRO | Alfonso. | WRUSSY |
| 9 | CARLOS RODRIGUEZ | AYUDANTE | | WRUSSY |
| 10 | ELKIN REYES | AYUDANTE | | WRUSSY |
| 11 | SIGILFREDO MENDEZ | OFICIAL | | WRUSSY |
| 12 | BRAYAN COSSIO | AYUDANTE | Brayan Cossio. | WRUSSY |
| 13 | KEVIN ORTEGA | AYUDANTE | | WRUSSY |
| 14 | DOMINGO MORA | AYUDANTE | | WRUSSY |
| 15 | JAIR CARPIO | AYUDANTE | | WRUSSY |
| 16 | ABELINO MUÑOZ | OFICIAL | | WRUSSY |
| 17 | MARIO FONTALVO | AYUDANTE | Mario F | WRUSSY |
| 18 | DEIBI CARPIO | AYUDANTE | Deibi Carpio | WRUSSY |
| 19 | JOSE PEÑALOZA | AYUDANTE | Jose Angel | WRUSSY |
| 20 | JUAN PEREZ | AYUDANTE | | WRUSSY |
| 21 | MANUEL BANDERA | AYUDANTE | | WRUSSY |
| 22 | YEISON MARTINEZ | GUARDA DE SEGURIDAD | YERSON | WRUSSY |

| RUSSY INGENIEROS S.A.S. | REGISTRO DE ASISTENCIA | CÓDIGO: FOR-HSE-76 |
|---|---|---|
| | | VERSION 1 |
| | | FECHA APROBACION 01/08/2019 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fecha: | 29- 11- 2023 | Lugar: | ITSI |
| Hora: | 7:00 AM | Tema: | la concentración en SST |
| Responsable: | Sandra Santiago | Cargo: | Insp SST (pausas activas) |
| Charla Diaria | X | Entrenamiento | |

| No. | NOMBRE | CARGO | Inducción | Capacitación FIRMA | Otro EMPRESA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELVIS CARPIO | AYUDANTE | | | WRUSSY |
| 2 | ALVEIRO CARPIO | AYUDANTE | | | WRUSSY |
| 3 | HECTOR ESCOBAR | AYUDANTE | | | WRUSSY |
| 4 | ANTONIO CARVALLIDO | AYUDANTE | | | WRUSSY |
| 5 | ALEXANDER JIMENEZ | AYUDANTE | | | WRUSSY |
| 6 | YESENIA ALVAREZ | TRABAJO SOCIAL | | | WRUSSY |
| 7 | CESAR NARVAEZ | ING. RESIDENTE | | | WRUSSY |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 10 | ELKIN REYES | AYUDANTE | | | WRUSSY |
| 11 | SIGILFREDO MENDEZ | OFICIAL | | | WRUSSY |
| 12 | BRAYAN COSSIO | AYUDANTE | | | WRUSSY |
| 13 | KEVIN ORTEGA | AYUDANTE | | | WRUSSY |
| 14 | DOMINGO MORA | AYUDANTE | | | WRUSSY |
| 15 | JAIR CARPIO | AYUDANTE | | | WRUSSY |
| 16 | ABELINO MUÑOZ | OFICIAL | | | WRUSSY |
| | | | | | |
| 18 | DEIBJ CARPIO | AYUDANTE | | | WRUSSY |
| 19 | JOSE PEÑALOZA | AYUDANTE | | | WRUSSY |
| 20 | | | | | |
| | | | | | |
| 22 | YEISON MARTINEZ | GUARDA DE SEGURIDAD | | | WRUSSY |