Revisión Dr. Juan Manuel

RECIBIDO 13 NOV 2019

SOLICITUD DE NOVEDADES DE CONTRATACION DERIVADA

RECIBIDO 08 NOV 2019

Información General

Contrato	2181132	Solicitud Nro.	2090 - 07 NOV 2019
Convenio	212080		
Gestor Convenio	DORIS PATRICIA LEON GUEVARA		
Abogado Convenio	WILLIAM FRANCISCO SANCHEZ MORA		
Coordinador Grupo Ejecucion	LUIS FERNANDO ARIZA JIMENEZ		

Información del Convenio

CLIENTE	FECHA FIRMA	FECHA INICIO	FECHA VENCIMIENTO
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL	27-DEC-12	28-DEC-12	31-DEC-20

Información del Contrato

Contratista	CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA		
Objeto	INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTRO FINANCIERO Y AMBIENTAL PAR EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN DE LA CANCHA Y CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA METÁLICA DEL POLIDEPORTIVO DE LA VEREDA CAMPOSANO DEL MUNICIPIO DE TIMBIO CAUCA		
Fecha de Inicio	15 August 2018		
Fecha de Vencimiento	24 November 2019		
Valor Inicial/Adiciones/Total	$41,110,335	$0	$41,110,335
Plazo Inicial/Prorrogas/Total	3 Meses	11 Meses 40 dias	14 Meses 40 dias
Supervisor	ROBERTO ENRIQUE PRINS SAYAS		
Interventor			

Modificaciones Anteriores

1	12-OCT-18	SUSPENSION	$0	15 dias
2	27-OCT-18	PRORROGA DE LA SUSPENSION	$0	25 dias
3	20-NOV-18	REINICIO	$0	
4	12-DEC-18	SUSPENSION	$0	3 Meses
5	12-MAR-19	PRORROGA DE LA SUSPENSION	$0	1 Meses
6	12-APR-19	PRORROGA DE LA SUSPENSION	$0	1 Meses
7	13-MAY-19	PRORROGA DE LA SUSPENSION	$0	2 Meses
8	13-JUL-19	PRORROGA DE LA SUSPENSION	$0	2 Meses
9	13-SEP-19	PRORROGA DE LA SUSPENSION	$0	2 Meses

Información de la Solicitud

Tipo de Novedad	PRORROGA DE LA SUSPENSION
Detalle de la Novedad	Plazo: 1 Mes
Antecedentes	FONADE SUSCRIBIÓ EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE GERENCIA DE PROYECTOS NO. 212080 CON EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL, CON EL SIGUIENTE OBJETO: «FONADE SE COMPROMETE CON EL DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL A ADELANTAR LA GERENCIA INTEGRAL DE LOS PROYECTOS ENTREGADOS POR ESTE», QUE SEGÚN OTROSÍ NO. 7 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2018, EL CONVENIO FUE PRORROGADO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020, POR LO QUE SE ENCUENTRA VIGENTE. QUE EL 18 DE JUNIO DE 2018 FONADE, HOY ENTERRITORIO, SUSCRIBIÓ CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 2181132 CON CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA CUYO OBJETO

SOLICITUD DE NOVEDADES DE CONTRATACION DERIVADA

	ES «INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO Y AMBIENTAL PARA EL PROYECTO ¿CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN DE LA CANCHA Y CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA METÁLICA DEL POLIDEPORITVO DE LA VEREDA CAMPOSANO DEL MUNICIPIO DE TIMBIO - CAUCA». POR UN VALOR DE $41.110.335 Y UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 3 MESES, CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO. EL 15 DE AGOSTO DE 2018 SE FIRMÓ EL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 2181132, LA CUAL DEBÍA CONCLUIR EL 15 DE NOVIEMBRE DE 2018. EL 12 DE OCTUBRE DE 2018 SE SUSPENDIÓ EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 2181132, POR EL TERMINO DE 15 DIAS. EL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2018 SE SUSCRIBIÓ LA PRORROGA NO. 1 A LA SUSPENSIÓN NO. 1, DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 2181132 POR EL TERMINO DE 10 DIAS, A PARTIR DEL 27 DE OCTUBRE HASTA EL 05 DE NOVIEMBRE DE 2018. EL DÍA 20 DE NOVIEMBRE DE 2018 SE REINICIÓ EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 2181132, DEBIENDO CONCLUIR EL 24 DE DICIEMBRE DE 2018 EL DÍA 12 DE DICIEMBRE DE SUSCRIBIÓ LA SUSPENSIÓN NO. 2 DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 2181132, POR EL TERMINO DE 3 MESES CONTADOS A PARTIR DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2018 HASTA EL 12 DE MARZO DE 2019 EL DÍA 12 DE MARZO DE 2019 SE SUSCRIBIÓ LA PRORROGA NO. 1 A LA SUSPENSIÓN NO. 2 DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 2181132, POR EL TÉRMINO DE UN MES HASTA EL 12 DE ABRIL DE 2019. EL DÍA 12 DE ABRIL DE 2019 SE SUSCRIBIÓ LA PRORROGA NO. 2 A LA SUSPENSIÓN NO. 2 DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 2181132, POR EL TÉRMINO DE UN MES HASTA EL 12 DE MAYO DE 2019 EL DÍA 13 DE MAYO DE 2019 SE SUSCRIBIÓ LA PRORROGA NO. 3 A LA SUSPENSIÓN NO. 2 DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 2181132, POR EL TERMINO DE DOS MESES HASTA EL 13 DE JULIO DE 2019 EL DÍA 13 DE JULIO DE 2019 SE SUSCRIBIÓ LA PRORROGA NO. 4 A LA SUSPENSIÓN NO. 2 DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 2181132, POR EL TERMINO DE 2 MESES HASTA EL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019. EL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019 SE SUSCRIBIÓ LA PRORROGA NO. 5 A LA SUSPENSIÓN NO. 2 DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 2181132, POR EL TERMINO DE 2 MESES HASTA EL 13 DE NOVIEMBRE DE 2019. POR LO QUE EL CONTRATO SE ENCUENTRA VIGENTE.
Justificación	CON OCASIÓN DE LA NECESIDAD DE INCORPORAR EL ÍTEM DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO H=5M PARA EL POLIDEPORTIVO DE LA VEREDA CAMPO SANO (TIMBIO - CAUCA), MEDIANTE RAD. 201927000138143 DE JULIO DE 2019, EL GERENTE DE GRUPO PRESENTÓ AL GRUPO DE PLANEACIÓN SOPORTES ADICIONALES A LOS YA REMITIDOS, PARA LA APROBACIÓN DEL ÍTEM Y A TRAVÉS DEL RAD. 20195100142433 DEL MISMO MES, EL GRUPO EN MENCIÓN INDICÓ SU VALOR; SIN EMBARGO, EL CONTRATISTA NO ESTUVO DE ACUERDO CON EL VALOR, RECAUDÓ NUEVOS SOPORTES AL RESPECTO, Y LOS ENTREGÓ MEDIANTE RAD. 20194300463292 DEL 6 DE SEPTIEMBRE, DOCUMENTACIÓN QUE FUE TRASLADADA AL GRUPO DE PLANEACIÓN, ÁREA QUE MEDIANTE RAD. 20195100175013 DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019 OTORGÓ SU PRONUNCIAMIENTO FINAL AJUSTANDO EL VALOR. CON OCASIÓN DE ESTA ÚLTIMA ACTUACIÓN, A TRAVÉS DEL RAD. 20194300510132 DEL 3 DE OCTUBRE, EL CONTRATISTA REÚNE SOPORTES PARA PRESENTAR UNA SOLICITUD DE ADICIÓN, LOS CUALES FUERON COMPLEMENTADOS EN RAD. 20194300530952 DEL 17 DE OCTUBRE DE 2019. CON BASE EN LO ANTERIOR, MEDIANTE RAD. 20192700265831 DEL 29 DE OCTUBRE DE 2019 EL GERENTE DE GRUPO SOLICITÓ AL DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL (DPS) LA ADICIÓN DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO H=5M

SOLICITUD DE NOVEDADES
DE CONTRATACION DERIVADA

EL DÍA 1 DE NOVIEMBRE DE 2019 SE CELEBRÓ COMITÉ OPERATIVO ENTRE ENTERRITORIO Y DPS, EN EL CUAL SE REITERÓ A DPS LA SOLICITUD DE APROBACIÓN DE RECURSOS PARA EL REFERIDO ÍTEM, CON EL CUAL SE FINALIZARÍAN LAS OBRAS DEL PROYECTO.

A LA FECHA NO HEMOS RECIBIDO PRONUNCIAMIENTO POR PARTE DE DPS, RAZÓN POR LA CUAL SE REQUIERE PRORROGAR LA SUSPENSIÓN ACTUAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 2181132.

ASIMISMO, EL CONTRATISTA CONSORCIO RVA MEDIANTE OFICIO DE 5 DE NOVIEMBRE DE 2019 SOLICITÓ LA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA NO. C5-012-2014, YA QUE LOS RECURSOS NO HAN SIDO ASIGNADOS. A SU VEZ, LA INTERVENTORÍA MEDIANTE OFICIO CIC-698 DE 2019 DEL 5 DE NOVIEMBRE DE 2019, AVALÓ LA SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA POR EL MISMO MOTIVO.

MEDIANTE OFICIO NO. CIC-699-2019 DE 5 DE NOVIEMBRE 2019 LA INTERVENTORÍA CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS SOLICITÓ A ENTERRITORIO PROCEDER CON LA PRÓRROGA A LA SUSPENSIÓN DE SU CONTRATO NO. 2181132, TENIENDO EN CUENTA QUE LOS MOTIVOS QUE DIERON ORIGEN A LA SUSPENSIÓN NO. 2, NO HAN SIDO SUPERADOS, TODA VEZ QUE COMO SE HA INDICADO, A LA FECHA DPS AÚN NO HA ADICIONADO LOS RECURSOS NECESARIOS PARA EL CUBRIMIENTO DEL ÚLTIMO ÍTEM QUE SE REQUERIRÍA PARA CONCLUIR EL PROYECTO.

POR LO ANTERIOR, MEDIANTE RADICADO NO. 201927000273631 DEL 7 DE NOVIEMBRE DE 2019, EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA RECOMIENDA REALIZAR LA PRÓRROGA NO. 6 A LA SUSPENSIÓN NO. 2 POR EL TERMINO DE UN (1) MES, ES DECIR A PARTIR DEL 13 DE NOVIEMBRE HASTA EL 13 DE DICIEMBRE DE 2019.

Solicitud

1. SUSCRIBIR LA PRORROGA NO. 6 A LA SUSPENSION NO. 2 DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 2181132, POR EL TÉRMINO DE UN (01) MES, A PARTIR DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 2019 HASTA EL 13 DE DICIEMBRE DE 2019.
2. LAS PÓLIZAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 2181132 DEBERÁN SER AJUSTADAS DE ACUERDO CON LA PRESENTE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

Documentos Anexos

Descripción de Documentos	Folios	Observaciones

LUIS FERNANDO ARIZA JIMENEZ
Gerente De Unidad

ALBERTO AUGUSTO RODRIGUEZ ORTIZ
Subgerente

eterritorio	**ACTA DE SUSPENSIÓN**	CÓDIGO:	**FMI023**
		VERSIÓN:	**05**
	GERENCIA DE PROYECTOS	VIGENCIA:	**2019-04-24**

ACTA No. 8

CONTRATO N°	2181132
TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORIA
OBJETO	INTERVENTORIA TÉCNICA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO Y AMBIENTAL PARA EL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN DE LA CANCHA Y CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA METÁLICA DEL POLIDEPORTIVO DE LA VEREDA CAMPOSANO DEL MUNICIPIO DE TIMBÍO CAUCA
CONTRATISTA	CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA.
PLAZO	3 MESES.

Los suscritos mediante el presente documento dejan constancia de la prórroga No 6 a la suspensión No 2 del Contrato anteriormente citado, a partir del día 13 del mes noviembre del año 2019 debido a:

Los motivos que dieron origen a la suspensión No 2 no han sido superadoS, toda vez, que a la fecha no se han adicionado los recursos necesarios por parte de PROSPERIDAD SOCIAL para la culminación de las obras, por lo tanto, se solicita la prórroga a la suspensión por el término de un (1) mes, a partir del 13 de Noviembre de 2019 hasta el 13 de diciembre de 2019 o antes si se superan los motivos que dieron origen a la presente suspensión.

Las partes acuerdan que la ampliación de la suspensión del contrato no generará gastos adicionales por permanencia en obra o lucro cesante a cargo de ENTERRITORIO.

Para constancia de lo anterior, se firma a los 13 dias del mes de Noviembre de 2019, la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

Firma	Firma
NOMBRE : HENRY ALBERTO CASTRO REINA. **REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTOR**	**NOMBRE : ROBERTO PRINS** **SUPERVISOR**

Firma
NOMBRE: DORIS PATRICIA LEON GUEVARA **GERENTE DE CONVENIO**

Firma	Vo. Bo.
NOMBRE LUIS FERNANDO ARIZA JIMENEZ **GERENTE DE GRUPO DE DESARROLLO TERRITORIA**	**NOMBRE : BELLANIRIS AVILA BERMUDEZ.** **ORDENADOR DEL GASTO**

INGENIEROS CONTRATISTAS

Bogotá D.C., 5 de noviembre de 2019

CIC-699-2019

Señores:
ROBERTO PRINS.
EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DE DESARROLLO TERRITORIAL. (ENTERRITORIO).SUPERVISOR DEL CONTRATO.
Calle 26 No 13 -19 Bogotá D.C., Colombia, PISO 20.
Ciudad.

REF.: CONTRATO **2181132 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y DE CONTROL PRESUPUESTAL, PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL POLIDEPORTIVO DE LA VEREDA CAPO SANO. MUNICIPIO DE TIMBIO CAUCA.**

ASUNTO: SOLICITUD DE PRORROGA A LA SUSPENSIÓN.

Por medio de la presente solicitamos a **EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DE DESARROLLO TERRITORIAL. (ENTERRITORIO).**, la suspensión del contrato de la referencia, teniendo en cuenta que los motivos que dieron origen a la suspensión No 2 no han sido superados, toda vez, que a la fecha no se han adicionado los recursos necesarios por parte de PROSPERIDAD SOCIAL para la culminación de las obras, por lo tanto, se solicita la prórroga a la suspensión por el término de un (1) mes, a partir del 13 de Noviembre de 2019 hasta el 13 de diciembre de 2019 o antes si se superan los motivos que dieron origen a la presente suspensión.. Con lo cual se hace necesaria la suspensión del mismo para lograr ADICIONAR y TERMINAR la obra.

La suspensión se solicita del 13 de noviembre de 2019 hasta 13 de diciembre de 2019.

Solicitado la suspensión del contrato de obra es necesario solicitar la ampliación SUSPENSIÓN del contrato de INTERVENTORÍA.

ATT.

HENRY ALBERTO CASTRO REINA.
CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS.
REPRESENTANTE LEGAL.
No de folios: 0 folios.
COPIA A : ENTERRITORIO.
Digito: Sebas f.t.

INGENIEROS CONTRATISTAS

Bogotá D.C., 5 de Noviembre de 2019

CIC-698-2019

Señores:
CONSORCIO RVA
JUAN CARLOS VALENCIA CARVAJAL
CALLE 4 # 7-32 No 401
312 862 71 41 / 312 847 84 54
ingenieroscauca2015@gmail.com
jcvalenciac@yahoo.es
POPAYAN COLOMBIA
Ciudad.

Ref.: **CONTRATO No C5 – 012- 2014 CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN DE LA CANCHA Y CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA METÁLICA DEL POLIDEPORTIVO DE LA VEREDA CAMPO SANO DEL MUNICIPIO DE TIMBÍO CAUCA.**

ASUNTO: AVAL A LA SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN.

Por medio de la presentes y habiendo recibido la solicitud de suspensión por parte suya y exponiendo el hecho que aun no han sido asignados los recursos adicionales necesarios para la culminacion de la obra, se hace necesario la suspensión, del contrato a partir del 13 de noviembre de 2019 y hasta el 13 de diciembre de 2019. Esperando se asignen los recursos para la culminacaión de las obras. Por este motivo damos nuestra aprobación y aval a esta solicitud.

Lo anterior

ATT.

HENRY ALBERTO CASTRO REINA.
CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS.
REPRESENTANTE LEGAL.
No de folios: 0 folios.
Digito: Sebastián M.
COPIA A : ENTERRITORIO.

Popayán, 5 DE NOVIEMBRE DE 2019.

INGENIERO:
HENRY ALBERTO CASTRO REINA
DIRECTOR INTERVENTORÍA
CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS

REF: SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DE OBRA DEL CONTRATO No. C5-012-2014

OBJETO: **"CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN DE LA CANCHA Y CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA METÁLICA DEL POLIDEPORTIVO DE LA VEREDA CAMPOSANO DEL MUNICIPIO DE TIMBIO CAUCA"**

Cordial saludo

Mediante la presente solicito la suspensión del contrato de obra de la referencia por los siguientes motivos.

- Debido a la solicitud de este consorcio por un adicional de recursos, para la culminación correcta y total de los trabajos contratados para el polideportivo objeto del contrato, $ 34,615,086.oo Por el departamento de prosperidad social.

Mencionando que el 13 de Noviembre de 2019, se culmina el tiempo de suspensión, y los recursos mencionados no han sido asignados, solicitamos la suspensión del contrato por un término de 1 mes del 13 de noviembre de 2019 hasta el 13 de Diciembre de 2019.

Agradeciendo la atención prestada.

Atentamente,

JUAN CARLOS VALENCIA CARVAJAL
Representante legal consorcio RVA
C.C. 76.307.421 de Popayán.