	ACTA RECIBO FINAL DE OBRA (No. 12) CONTRATO N° EDU-846-2021	Código:	IP-FM-32
		VERSION:	01
		FECHA:	
		Paginas:	1 de 1

CONTRATO No:	EDU-846-2021
CONTRATANTE:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A.
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRAN BAZAR 2021
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERBAZAR
SUPERVISOR:	ANGELLY MELISSA CRIALES ANIBAL
OBJETO:	CONSTRUCCION DEL MERCADO PUBLICO GRAN BAZAR 1 EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA
VALOR INICIAL:	$36,506,105,153.07
VALOR ADICIONES:	N/A
VALOR ACUMULADO:	$36,506,105,153.07
PLAZO CONTRACTUAL :	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
PLAZO CONTRACTUAL ACTUALIZADO:	HASTA EL 15 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE INICIACIÓN:	7 DE MARZO DEL 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A
PERIODO PRESENTE ACTA:	12 DE JULIO 2023 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023
% DE AVANCE PRESENTE ACTA:	13,28%
% DE AVANCE ACUMULADO:	100,00%

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES							CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICIATVIVA No.9		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA No. 12		ACUMULADO		SALDO POR EJECUTAR	
ITEM		DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1		Capitulo - OBRAS PRELIMINARES												$ 1.035.105.947,20		
1.01	4792	Prvc. Campamento De Obra, Contenedores Metalicos Para Oficinas Del Contratista E Interventor Y Almacen.	ME	12,00	$ 6.153.027,00	$ 73.836.324,00	20,00	$ 123.060.540,00	18,00	$ 110.754.486,00	2,00	$ 12.306.054,00	20,00	$ 123.060.540,00	-	$ -
1.02	1.02	Alquiler De Baños Portátiles 4 Unidades	ME	12,00	$ 1.631.520,00	$ 19.578.240,00	20,00	$ 32.630.400,00	18,00	$ 29.367.360,00	2,00	$ 3.263.040,00	20,00	$ 32.630.400,00	-	$ -
1.03	1.03	Localización Y Replanteo	M2	25947,00	$ 2.454,00	$ 63.673.938,00	23.846,96	$ 58.520.439,84	22.044,79	$ 54.097.914,66	1.802,17	$ 4.422.525,18	23.846,96	$ 58.520.439,84	-	$ -
1.04	1069	Cerramiento En Tela Verde, O Malla De Lona, (Polisombra), Con Altura De 2.00 Metros, Base Para Fijacion De Estacones 0.20 X 0.20 X 0.50 Metros En Concreto De 1500 Psi, Estacones De Madera De 2" X 2", Apuntillada Y Amarrada A Los Postes Con Alambre Negro Para Rigidizacion.	ML	633,00	$ 22.305,00	$ 14.119.065,00	307,55	$ 6.859.902,75	100,40	$ 2.239.422,00	207,15	$ 4.620.480,75	307,55	$ 6.859.902,75	-	$ -
1.05	2526	Descapote Y Limpieza A Máquina Y Adecuación Con Compactación Del Terreno Existente, Incluye Retiro De Material E= 0.25	M2	11032,00	$ 11.473,00	$ 126.570.136,00	11.032,00	$ 126.570.136,00	9.702,00	$ 111.311.046,00	1.330,00	$ 15.259.090,00	11.032,00	$ 126.570.136,00	-	$ -
1.06	129	Demolición De Muros De Mampostería E = 0.12 Y Retiro De Material	M2	2289,00	$ 16.683,00	$ 38.187.387,00	21.180,66	$ 353.356.950,78	18.607,78	$ 310.433.593,74	2.572,88	$ 42.923.357,04	21.180,66	$ 353.356.950,78	-	$ -
1.07	263	Demolición De Piso Y Retiro De Material	M2	6538,00	$ 13.766,00	$ 90.002.108,00	3.465,88	$ 47.711.304,08	921,51	$ 12.685.506,66	2.544,37	$ 35.025.797,42	3.465,88	$ 47.711.304,08	-	$ -
1.08	167	Demolición De Placa De Piso, Muro, Placa O Losa De Entrepiso, En Concreto Reforzado Ancho > 0.30 Metros Incluye Retiro De Material	M2	4330,00	$ 64.014,00	$ 277.180.620,00	2.865,94	$ 183.460.283,16	2.865,94	$ 183.460.283,16		$ -	2.865,94	$ 183.460.283,16	-	$ -
1.09	1.09	Desmonte De Cubierta	M2	5141,00	$ 20.481,00	$ 105.292.821,00	883,49	$ 18.094.758,69	883,49	$ 18.094.758,69		$ -	883,49	$ 18.094.758,69	-	$ -
1.11	6661	Pih. Tala De Arboles Medianos	UN	15,00	$ 326.083,00	$ 4.891.245,00	22,00	$ 7.173.826,00	22,00	$ 7.173.826,00		$ -	22,00	$ 7.173.826,00	-	$ -
1.12	3819	Suministro E Instalación De Valla Informativa Metálica De 4.00X2.50M.	UN	2,00	$ 3.180.834,00	$ 6.361.668,00	1,00	$ 3.180.834,00	1,00	$ 3.180.834,00		$ -	1,00	$ 3.180.834,00	-	$ -
1.13	848	Demolición De Estructura En Concreto Reforzado, Con Ancho < 0.30 Metros Incluye Retiro De Material	M2	22,00	$ 50.409,00	$ 1.108.998,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
1.14	557	Demolición De Bordillo Y Retiro De Material	ML	205,00	$ 5.282,00	$ 1.082.810,00	615,00	$ 3.248.430,00	615,00	$ 3.248.430,00	-	$ -	615,00	$ 3.248.430,00	-	$ -
1.15	1648	Desmonte De Cercha En Estructura Metálica En Mal Estado Y Retiro De Material	ML	103,00	$ 35.201,00	$ 3.625.703,00	100,00	$ 3.520.100,00	100,00	$ 3.520.100,00		$ -	100,00	$ 3.520.100,00	-	$ -
1.16	1337	Desmonte De Lavaplatos Y Retiro De Material	UN	7,00	$ 14.464,00	$ 101.248,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
1.17	313	Desmonte De Lavamanos Y Retiro De Material	UN	15,00	$ 14.464,00	$ 216.960,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
1.18	264	Desmonte De Aparato Sanitario Y Retiro De Material	UN	23,00	$ 27.770,00	$ 638.710,00	1,00	$ 27.770,00	1,00	$ 27.770,00		$ -	1,00	$ 27.770,00	-	$ -
1.19	310	Desmonte De Puerta Y Retiro De Material	UN	15,00	$ 21.196,00	$ 317.940,00	15,00	$ 317.940,00	-	$ -	15,00	$ 317.940,00	15,00	$ 317.940,00	-	$ -
1,2	936	Desmonte De Ventana Y Retiro De Material	UN	15,00	$ 21.216,00	$ 318.240,00	15,00	$ 318.240,00	-	$ -	15,00	$ 318.240,00	15,00	$ 318.240,00	-	$ -
1.21	7173	Desmonte De Cielo Raso A Una Altura < 3.00 Metros, Incluye Retiro De Material	M2	99,00	$ 11.513,00	$ 1.139.787,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
1.22	414	Desmonte De Reja Y Retiro De Material	UN	15,00	$ 27.770,00	$ 416.550,00	15,00	$ 416.550,00	-	$ -	15,00	$ 416.550,00	15,00	$ 416.550,00	-	$ -
1.23	1.23	Demolicion De Pavimento Rigido Y/O Asfaltico	M2	235,00	$ 21.389,00	$ 5.026.415,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
1.24	4070	Suministro E Instalacion De Cerramiento En Lamina De Zinc, Altura 2.00 Metros (Ver Diseño)	ML	103,00	$ 47.165,00	$ 4.857.995,00	1.412,86	$ 66.637.541,90	1.324,56	$ 62.472.872,40	88,30	$ 4.164.669,50	1.412,86	$ 66.637.541,90	-	$ -
2		Capitulo - CIMENTACION												$ 4.622.990.172,00		
2,01	7115	Pih. Excavacion A Maquina Y Retiro De Material	M3	6228,33	$ 34.934,00	$ 217.580.480,22	10.121,61	$ 353.588.412,62	9.509,90	$ 332.218.846,60	611,71	$ 21.369.566,02	10.121,61	$ 353.588.412,62	-	$ -
2,02	377	Excavación A Mano Y Retiro De Material Sobrante En Volqueta	M3	1171,67	$ 34.403,00	$ 40.308.963,01	870,80	$ 29.958.132,40	870,80	$ 29.958.132,40		$ -	870,80	$ 29.958.132,40	-	$ -
2,03	6676	Pih. Excavaciones Para Cimiento Y Viga De Amarre	ML	1421,41	$ 10.458,00	$ 14.865.105,78	1.926,81	$ 20.150.578,98	320,78	$ 3.354.717,24	1.606,03	$ 16.795.861,74	1.926,81	$ 20.150.578,98	-	$ -
2,04	198	Relleno En Material Seleccionado Compactado	M3	17846,31	$ 84.543,00	$ 1.508.780.586,33	27.966,25	$ 2.364.350.774,38	25.524,38	$ 2.157.907.698,36	2.441,87	$ 206.443.076,03	27.966,25	$ 2.364.350.774,38	-	$ -
2,05	2601	Relleno En Material Seleccionado (Arena Santo Tomás)	M3	459,42	$ 53.914,00	$ 24.769.169,88	138,83	$ 7.484.880,62	138,83	$ 7.484.880,62		$ -	138,83	$ 7.484.880,62	-	$ -
2,06	6687	Relleno En Material Seleccionado (Triturado)	M3	459,41	$ 108.734,00	$ 49.953.486,94	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
2,07	3013	Relleno En Material De Subbase Granular Compactado	M3	146,97	$ 108.346,00	$ 15.923.611,62	3.715,12	$ 402.518.038,31	3.483,20	$ 377.390.507,67	231,92	$ 25.127.530,64	3.715,12	$ 402.518.038,31	-	$ -
2,08	3015	Relleno En Material De Base Granular Compactado	M3	1225,11	$ 128.818,00	$ 157.816.219,98	2.543,38	$ 327.632.527,80	1.625,80	$ 209.432.781,24	917,57	$ 118.199.746,57	2.543,38	$ 327.632.527,80	-	$ -
2,09	667	Solado En Concreto De F'C = 2500 Psi De 0.05 Mts	M2	3030,91	$ 36.837,00	$ 111.649.631,67	2.646,76	$ 97.498.668,65	2.099,85	$ 77.352.144,98	546,91	$ 20.146.523,67	2.646,759	$ 97.498.668,65	-	$ -
2,10	2,1	Concreto Pilotes Pre-Excavados Y Fundidos En Sitio De 60Cm De Diámetro, Concreto Treme 3/4" 28Mpa Asentamiento 8 "	ML	1015,44	$ 539.804,00	$ 548.138.573,76	1.104,00	$ 595.943.616,00	1.104,00	$ 595.943.616,00		$ -	1.104,00	$ 595.943.616,00	-	$ -
2,11	4608	Concreto De F'C = 28 Mpa, Para Dados	M3	191,17	$ 803.203,00	$ 153.548.317,51	301,73	$ 242.350.441,19	301,73	$ 242.350.441,19		$ -	301,73	$ 242.350.441,19	-	$ -
2,12	7652	Viga De Cimiento En Concreto De 3500 Psi, No Incluye Acero De Refuerzo	M3	471,75	$ 532.537,00	$ 251.224.329,75	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
2,13	2021	Zapata En Concreto Premezclado De 4000 Psi	M3	726,64	$ 459.448,00	$ 333.853.294,72	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -

	ACTA RECIBO FINAL DE OBRA (No. 12) CONTRATO N° EDU-846-2021	Código:	IP-FM-32
		VERSION:	01
		FECHA:	
		Paginas:	1 de 1

CONTRATO No:	EDU-846-2021
CONTRATANTE:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A.
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRAN BAZAR 2021
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERBAZAR
SUPERVISOR:	ANGELLY MELISSA CRIALES ANIBAL
OBJETO:	CONSTRUCCION DEL MERCADO PUBLICO GRAN BAZAR 1 EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA
VALOR INICIAL:	$36,506,105,153.07
VALOR ADICIONES:	N/A
VALOR ACUMULADO:	$36,506,105,153.07
PLAZO CONTRACTUAL :	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
PLAZO CONTRACTUAL ACTUALIZADO:	HASTA EL 15 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE INICIACIÓN:	7 DE MARZO DEL 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A
PERIODO PRESENTE ACTA:	12 DE JULIO 2023 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023
% DE AVANCE PRESENTE ACTA:	13,28%
% DE AVANCE ACUMULADO:	100,00%

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES							CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICIATVIVA No.9		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA No. 12		ACUMULADO		SALDO POR EJECUTAR	
ITEM		DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
2,14	8229	Columnas De Grava Para Estabilizacion De Suelo. D=0.5 M, Incluye Excavación (Geopier Impact)	ML	13814,34	$ 156.947,00	$ 2.168.119.219,98	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
2,15	6837	Pin. Concreto Ciclopeo De 3000 Psi	M3	46,25	$ 462.676,00	$ 21.398.765,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
2,16	3762	Base Suelo Cemento 1:20 Compactado	M3	92,50	$ 203.636,00	$ 18.836.330,00	28,06	$ 5.714.026,16	-	$ -	28,06	$ 5.714.026,16	28,06	$ 5.714.026,16	-	$ -
2,17	3763	Suministro E Instalacion De Malla Geotextil Nt 1600 Para Filtro (Ver Diseño).	M2	907,53	$ 8.215,00	$ 7.455.358,95	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
2,18	78	Acero De Refuerzo Figurado	KG	60647,62	$ 7.392,00	$ 448.307.207,04	64.245,14	$ 474.900.074,88	59.962,13	$ 443.240.064,96	4.283,01	$ 31.660.009,92	64.245,14	$ 474.900.074,88	-	$ -
3		Capítulo - ESTRUCTURAS												$ 10.598.405.610,05		
3,01	3,01	Cárcamo En Concreto Prefabricado Con Rejilla Concreto Prefabricado, Tipo 5	ML	157,25	$ 434.697,00	$ 68.356.103,25	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
3,02	3,02	Cárcamo En Concreto Prefabricado Con Rejilla Concreto Prefabricado, Tipo 8	ML	62,90	$ 427.651,00	$ 26.899.247,90	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
3,03	3,03	Cárcamo En Concreto De 21 Mpa, 3/4" Asentamiento 6 ", Incluye Acero De Refuerzo, Fundido In Situ No Incluye Rejilla	M3	102,68	$ 1.137.476,00	$ 116.796.035,68	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
3,04	6094	Rejilla Para Colector Zona Comercial	ML	2250,00	$ 161.515,00	$ 363.408.750,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
3,05	3,05	Contenedores De Raíz Circular De 1,20 M De Diámetro 1.00 M De Altura, En Levante Bloque De Concreto De 12X20X40 Cm. Incluye Dovelas De Refuerzo, Excavación Del Contenedor, Y Remate En Bordillo Redondeado	UND	52,73	$ 517.997,00	$ 27.313.981,81	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
3,06	3,06	Contenedores De Raíz Cuadrados De 1.20 X 1.20X1.00 Metros, En Levante Bloque De Concreto De 12X20X40 Cm, Incluye Dovelas De Refuerzo, Excavación Del Contenedor, Y Remate En Bordillo Redondeado	UND	84,17	$ 571.547,00	$ 48.107.110,99	113,00	$ 64.584.811,00	111,00	$ 63.441.717,00	2,00	$ 1.143.094,00	113,00	$ 64.584.811,00	-	$ -
3,07	8197	Placa De Contrapiso 4000 Psi E=0.15 Metros	M2	5564,00	$ 89.277,00	$ 496.737.228,00	1.122,18	$ 100.184.863,86	1.122,18	$ 100.184.863,86		$ -	1.122,18	$ 100.184.863,86	-	$ -
3,08	551	Pavimento En Concreto Rígido Mr=45, Espesor=0,20 Metros, Incluye Pasadores D = 1" Liso A Cada 0,30 Metros Y 5/8" Corrugado A 1,00 Metro De Separación, Canastilla De Soporte Para Dovelas, Junta En Silicona, Cortadora De Pavimento Y Aditivo Curador De Superficie.	M2	1075,78	$ 142.182,00	$ 152.956.551,96	1.266,35	$ 180.052.843,96	1.219,82	$ 173.437.115,50	46,53	$ 6.615.728,46	1.266,35	$ 180.052.843,96	-	$ -
3,09	4745	Columnas En Concreto De 4000 Psi, No Incluye Acero De Refuerzo	M3	38,85	$ 747.704,00	$ 29.048.300,40	37,90	$ 28.337.981,60	36,16	$ 27.036.976,64	1,74	$ 1.301.004,96	37,90	$ 28.337.981,60	-	$ -
3,10	4745	Columnas En Concreto De 4000 Psi, No Incluye Acero De Refuerzo	M3	199,80	$ 747.704,00	$ 149.391.259,20	204,98	$ 153.264.365,92	201,36	$ 150.557.677,44	3,62	$ 2.706.688,48	204,98	$ 153.264.365,92	-	$ -
3,11	8605	Concreto De 4000 Psi Para Muros Y Placas, No Incluye Acero, Incluye Formaleteria	M3	71,22	$ 916.400,00	$ 65.266.008,00	66,32	$ 60.775.648,00	66,32	$ 60.775.648,00		$ -	66,32	$ 60.775.648,00	-	$ -
3,12	3,12	Viga Aérea En Concreto 28 Mpa, 3/4" Asentamiento 9 ", A La Vista Color Gris Claro, Acabado En Formaleta Metálica Lisa	M3	169,27	$ 1.035.293,00	$ 175.244.046,11	452,95	$ 468.935.964,35	370,11	$ 383.172.292,23	82,84	$ 85.763.672,12	452,95	$ 468.935.964,35	-	$ -
3,13	3,13	Viga Aérea En Concreto 28 Mpa, 3/4" Asentamiento 9 ", A La Vista Color Gris Claro, Acabado Con Formaleta En Listones De Madera De 5Cm Y Bordes Achaflanados A 1 Cm.	M3	781,62	$ 974.408,00	$ 761.616.780,96	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
3,14	8746	Losa Aligerada En Concreto Premezclado De 4000 Psi Con Bombeo, No Incluye Acero De Refuerzo	M3	162,80	$ 988.280,00	$ 160.891.984,00	249,28	$ 246.357.687,31	213,68	$ 211.174.919,31	35,60	$ 35.182.768,00	249,28	$ 246.357.687,31	-	$ -
3,15	3,15	Concreto Para Viguetas, Riostras Y Aleros De 28 Mpa,3/4" Asentamiento 9, A La Vista Color Gris Claro, Acabado En Formaleta Metálica Lisa	M3	93,43	$ 1.024.753,00	$ 95.742.672,79	136,40	$ 139.780.346,73	115,77	$ 118.636.392,63	20,63	$ 21.143.954,09	136,40	$ 139.780.346,73	-	$ -
3,16	3,16	Concreto Para Viguetas, Riostras Y Aleros De 28 Mpa,3/4" Asentamiento 9, A La Vista Color Gris Claro, Acabado Con Formaleta En Listones De Madera De 5Cm Y Bordes Achaflanados A 1 Cm	M3	481,00	$ 988.958,00	$ 475.688.798,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
3,17	7202	Edu. Rampa En Concreto Premezclado Visto F'C 28 Mpa, Conjunto Estructural Viga + Losa Maciza + Descanso (Secciones Según Planos) Incluye Malla Electrosoldada Con Acabado Estriado Horizontal, Junta E= 0,10 Mts.	M2	29,60	$ 251.339,00	$ 7.439.634,40	463,63	$ 116.528.426,24	404,82	$ 101.747.053,98	58,81	$ 14.781.372,26	463,63	$ 116.528.426,24	-	$ -
3,18	7232	Edu. Construcion De Tanque De Concreto Premezclado De 4000 Psi Con Impermeabilizacion Integral Incluye Pasantes Para Tuberias, Tanque Contraincendio Y Tanque De Agua Potable	M3	32,37	$ 724.516,00	$ 23.452.582,92	55,85	$ 40.464.218,60	55,85	$ 40.464.218,60		$ -	55,85	$ 40.464.218,60	-	$ -

	ACTA RECIBO FINAL DE OBRA (No. 12) CONTRATO N° EDU-846-2021	Código:	IP-FM-32
		VERSION:	01
		FECHA:	
		Paginas:	1 de 1

CONTRATO No:	EDU-846-2021
CONTRATANTE:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A.
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRAN BAZAR 2021
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERBAZAR
SUPERVISOR:	ANGELLY MELISSA CRIALES ANIBAL
OBJETO:	CONSTRUCCION DEL MERCADO PUBLICO GRAN BAZAR 1 EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA
VALOR INICIAL:	$36,506,105,153.07
VALOR ADICIONES:	N/A
VALOR ACUMULADO:	$36,506,105,153.07
PLAZO CONTRACTUAL :	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
PLAZO CONTRACTUAL ACTUALIZADO:	HASTA EL 15 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE INICIACIÓN:	7 DE MARZO DEL 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A
PERIODO PRESENTE ACTA:	12 DE JULIO 2023 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023
% DE AVANCE PRESENTE ACTA:	13,28%
% DE AVANCE ACUMULADO:	100,00%

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES							CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICIATVIVA No.9		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA No. 12		ACUMULADO		SALDO POR EJECUTAR	
ITEM		DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
3,19	3,19	Concreto Impermeabilizado Para Cubierta Aligerada De Locales De 28 Mpa, 3/4" Asentamiento 9" Con Aire, A La Vista, Color Gris Claro, Acabado Con Formaieta En Listones De Madera De 5Cm Y Bordes Achaflanados A 1Cm, Incluye Torta Superior E Inferior	M3	1084,09	$ 1.437.484,00	$ 1.558.362.029,56	1.641,70	$ 2.359.917.482,80	1.618,22	$ 2.326.165.358,48	23,48	$ 33.752.124,32	1.641,70	$ 2.359.917.482,80	-	$ -
3,20	3,20	Concreto Para Muros De Contención Perimetral De 28 Mpa, 3/4" Asentamiento 9", Acabado A La Vista Color Gris Claro Y Formaleta En Listones De Media Caña (Ver Diseño)	M3	440,30	$ 672.931,00	$ 296.291.519,30	397,23	$ 267.311.019,02	358,02	$ 240.922.756,62	39,21	$ 26.388.262,40	397,23	$ 267.311.019,02	-	$ -
3,21	3,21	Concreto Para Placa Maciza Cubierta De Baños Y Restaurante De 28 Mpa, Acabado En Formaleta Metálica Lisa Y Bordes Achaflanados	M3	130,42	$ 962.601,00	$ 125.542.422,42	74,38	$ 71.598.262,38	74,38	$ 71.598.262,38		$ -	74,38	$ 71.598.262,38	-	$ -
3,22	3,22	Concreto Para Repisa De 28 Mpa,3/4" Asentamiento 6, 0.41X0.11 Metros	ML	855,62	$ 48.509,00	$ 41.505.270,58	739,45	$ 35.869.980,05	739,45	$ 35.869.980,05		$ -	739,45	$ 35.869.980,05	-	$ -
3,23	3,23	Concreto Para Mesones De 28 Mpa,3/4" Asentamiento 9	M3	73,07	$ 682.805,00	$ 49.892.561,35	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
3,24	5901	Edu. Concreto De 4000 Psi Para Escalera (Ver Diseño)	M3	86,02	$ 1.236.554,00	$ 106.368.375,08	73,57	$ 90.975.906,17	63,92	$ 79.043.160,07	9,65	$ 11.932.746,10	73,57	$ 90.975.906,17	-	$ -
3,25	3,25	Concreto Para Placa Superior Para Gabinetes Y Subestación Zona Norte De 28 Mpa 3/4" Asentamiento 9	M3	12,95	$ 779.220,00	$ 10.090.899,00	3,62	$ 2.822.420,55	-	$ -	3,62	$ 2.822.420,55	3,62	$ 2.822.420,55	-	$ -
3,26	3,26	Acero De Refuerzo Figurado	KG	474114,71	$ 7.392,00	$ 3.504.655.936,32	812.013,12	$ 6.002.401.004,89	767.613,42	$ 5.674.198.422,49	44.399,70	$ 328.202.582,40	812.013,12	$ 6.002.401.004,89	-	$ -
3,27	3,27	Suminsitro e instalacion de Caseton de lcopor para aligeramiento de estructuras	M3	1246,90	$ 184.766,00	$ 230.384.725,40	910,57	$ 168.242.376,62	749,29	$ 138.443.316,14	161,28	$ 29.799.060,48	910,57	$ 168.242.376,62	-	$ -
4		Capitulo - MUROS DIVISIORIOS Y PREFABRICADOS												$ 640.838.492,82		
4,01	4737	Levante De Muro En Bloque Liso De 0.20X0.20X0.40 Metros Con Mortero De Pega 1:4, Incluye Acero De Refuerzo Con Celdas Rellenas En Concreto De 2500 Psi, Altura Maxima 0.40 Metros (Ver Diseño).	ML	201,00	$ 47.532,00	$ 9.553.932,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
4,02	218	Levante De Muro En Bloque De Cemento Vibrado De 0.10 X 0.20 X 0.40 Mts, Mortero De Pega 1:4	M2	4372,00	$ 46.696,00	$ 204.154.912,00	5.228,52	$ 244.150.746,71	4.755,83	$ 222.078.237,68	472,69	$ 22.072.509,03	5.228,52	$ 244.150.746,71	-	$ -
4,03	8247	Levante De Muro En Bloque Liso De 0.15 X 0.20 X 0.40 Mts , Mortero De Pega 1:4	M2	2341,00	$ 55.791,00	$ 130.606.731,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
4,04	3976	Levante De Muro En Bloque Abuzardado De 0.15 X 0.20 X 0.40 Metros, Con Celdas Rellenas En Concreto De 2500 Psi, Refuerzo Central De D= 1/2" A Cada 2.00 Metros, Mortero De Pega 1:4 Con Anclaje A Concreto Existente Con Sikadur Anchor Fix - 4 Para Fijar Varillas Con Acabado En Pintura Vinilex Tipo I (Ver Diseño).	ML	223,00	$ 145.677,00	$ 32.485.971,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
4,05	2069	Suministro E Instalación De Muro En Drywall Por Ambas Caras	M2	97,00	$ 76.899,00	$ 7.459.203,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
4,06	3100	Mesón En Concreto De 3000 Psi, E = 0.05 Metros, Ancho < 0.60 Metros Varillas De 3/8" A Cada 0.15 Metros En Ambos Sentidos, Acabado A La Vista	ML	49,00	$ 48.851,00	$ 2.393.699,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
4,07	1105	Meson En Concreto De 2500 Psi, Espesor De 0.06 Metros, Ancho De 0.60 Metros, Varillas De 1/2" A Cada 0.20 Metros En Ambos Sentidos, Acabado En Granito Pulido	ML	49,00	$ 120.710,00	$ 5.914.790,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
4,08	4084	Suministro E Instalación De Muro En Lámina Superboard De 14 Mm Por Ambas Caras	M2	98,00	$ 114.794,00	$ 11.249.812,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
4,09	269	Levante En Calado De 0.20 X 0.20 X 0.10 Mts, Mortero De Pega 1:4	M2	387,00	$ 63.847,00	$ 24.708.789,00	97,04	$ 6.195.712,88	97,040000	$ 6.195.712,88		$ -	97,04	$ 6.195.712,88	-	$ -
4,10	4,1	Alfajia En Concreto A La Vista De 0.1X0.3M, Incluye Acero De Refuerzo	ML	184,00	$ 52.549,00	$ 9.669.016,00	25,40	$ 1.334.744,60	25,40	$ 1.334.744,60	-	$ -	25,40	$ 1.334.744,60	-	$ -
4,11	7203	Edu. Concreto Grout F'C 28 Mpa Relleno Una Celda Vertical Reforzada En Muros E:0.12 M De Ladrillo.	ML	26,00	$ 16.959,00	$ 440.934,00	10.308,79	$ 174.826.769,61	9.009,02	$ 152.783.970,18	1.299,77	$ 22.042.799,43	10.308,79	$ 174.826.769,61	-	$ -
4,12	3357	Dovelas En Levante De Bloques.	ML	24304,00	$ 13.066,00	$ 317.556.064,00	14.196,10	$ 185.486.242,60	10.775,74	$ 140.795.818,84	3.420,36	$ 44.690.423,76	14.196,10	$ 185.486.242,60	-	$ -
4,13	4,13	Grafiles De 5 Mm	KG	330,00	$ 5.244,00	$ 1.730.520,00	5.500,43	$ 28.844.276,42	2.340,18	$ 12.271.925,42	3.160,25	$ 16.572.351,00	5.500,43	$ 28.844.276,42	-	$ -
4,14	4,14	Viga Cinta Para Muros Y Calados, Concreto 21 Mpa, 3/4" Asentamiento 6 "	M3	100,00	$ 642.563,00	$ 64.256.300,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
5		CAPITULO - PAÑETES												$ 97.712.070,71		
5,01	344	Pañete Allanado Sobre Muro Con Mortero 1:4	M2	1404,00	$ 18.209,00	$ 25.565.436,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
5,02	2769	Pañete Con Mortero Impermeabilizado A 3 Manos Tipo Sika, Sikalatex O Similar, Incluye Limpieza Previa Del Concreto, Resane, Y Mediacaña	ML	507,00	$ 25.088,00	$ 12.719.616,00	2.191,20	$ 54.972.825,60	-	$ -	2.191,20	$ 54.972.825,60	2.191,20	$ 54.972.825,60	-	$ -
5,03	432	Estuco Plastico Sobre Muro Con Pañete Allanado	M2	1404,00	$ 9.682,00	$ 13.593.528,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
5,04	647	Pintura Exterior En Vinilo Tipo Coraza, Sobre Muro, A Dos Manos	M2	1404,00	$ 16.436,00	$ 23.076.144,00	900,98	$ 14.808.507,28	-	$ -	900,98	$ 14.808.507,28	900,98	$ 14.808.507,28	-	$ -

	ACTA RECIBO FINAL DE OBRA (No. 12) CONTRATO Nº EDU-846-2021	Código:	IP-FM-32
		VERSION:	01
		FECHA:	
		Paginas:	1 de 1

CONTRATO No:	EDU-846-2021
CONTRATANTE:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A.
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRAN BAZAR 2021
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERBAZAR
SUPERVISOR:	ANGELLY MELISSA CRIALES ANIBAL
OBJETO:	CONSTRUCCION DEL MERCADO PUBLICO GRAN BAZAR 1 EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA
VALOR INICIAL:	$36,506,105,153.07
VALOR ADICIONES:	N/A
VALOR ACUMULADO:	$36,506,105,153.07
PLAZO CONTRACTUAL :	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
PLAZO CONTRACTUAL ACTUALIZADO:	HASTA EL 15 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE INICIACIÓN:	7 DE MARZO DEL 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A
PERIODO PRESENTE ACTA:	12 DE JULIO 2023 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023
% DE AVANCE PRESENTE ACTA:	13,28%
% DE AVANCE ACUMULADO:	100,00%

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES							CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICIATVIVA No.9		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA No. 12		ACUMULADO		SALDO POR EJECUTAR	
ITEM		DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
5,05	152	Pintura En Vinilo Para Muro Interior, A Tres Manos Tipo Viniltex	M2	702,00	$ 12.284,00	$ 8.623.368,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
5,06	544	Filete O Juntas De Muro Con Mortero 1:4	ML	476,00	$ 11.906,00	$ 5.667.256,00	2.345,94	$ 27.930.737,83	2.205,76	$ 26.261.754,75	140,18	$ 1.668.983,08	2.345,94	$ 27.930.737,83	-	$ -
6		CAPITULO - PISOS												$ 113.904.222,48		
6,01	930	Plantilla De Piso En Mortero 1:6 E = 0.05 Mts	M2	5092,00	$ 19.256,00	$ 98.051.552,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
6,02	931	Plantilla De Piso En Mortero 1:6 Impermabilizado E = 0.05 Mts	M2	237,00	$ 27.628,00	$ 6.547.836,00	4.122,78	$ 113.904.222,48	2.964,50	$ 81.903.206,00	1.158,28	$ 32.001.016,48	4.122,78	$ 113.904.222,48	-	$ -
6,03	6,03	Suministro E Instalación Piso En Baldosa Terrazo 30X30X2 Cm Fondo Gris Oscuro Agregado #2-#6 Blanco, Instalación Trabada A Medios.	M2	5327,00	$ 90.439,00	$ 481.768.553,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
6,04	8606	Piso Afinado En Concreto Endurecido Y Semipulido E = 8Cm, Incluye Corte De Juntas	M2	237,00	$ 52.694,00	$ 12.488.478,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
6,05	8150	Suministro E Instalacion De Adoquin Peatonal En Losetas Prefabricadas En Tonos Grises, Tactil Alerta Y Tactil Guia De 0.9 X 0.30 X 0.06 Metros, Con Borde De Confinamiento A Arribos Lados De 0.15 X 0.30 Metros En Concreto De3000 Psi Reforzado Con 2 Varillas De 3/8" Y Estribos De 1/4" A Cada 0.32 Metros (Incluye Excavacion, Retiro De Material, Y Base En Material Seleccionado)	M2	11273,00	$ 136.024,00	$ 1.533.398.552,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
7		CAPITULO - CUBIERTA E IMPERMEABILIZACION												$ 32.656.451,40		
7,01	1697	Viga Sobre Muro En Concreto De 3000 Psi De 0.15 X 0.15 Metros No Incluye Acero De Refuerzo	ML	372,00	$ 26.194,00	$ 9.744.168,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
7,02	7,02	Paisajismo Zona Verde De Cubierta, Incluye: Coccoloba Uvifera-Uva De Playa Densidad 5 X M2, Conocardus Rectusmangle Verde-Densidad 4 X M2, Conocardus Erectusmangle Plateado-Densidad 4 X M2, Leucaphylumfrytencesfrailejon Densidad 4 X M2, Bougainvillea Spectabilis Trinitarias Surtidas Densidad 3 X M2.	M2	1145,00	$ 91.174,00	$ 104.394.230,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
7,03	7,03	Impermeabilización En Pvc Para Cubierta, Con Revestimiento De Extrusión Por Capas, Reforzada Con Fibra De Vidrio	M2	1257,00	$ 86.648,00	$ 108.916.536,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
7,04	7,04	Impermeabilización De Tanque, Mortero De Dos Componentes A Base De Ligantes De Cemento, Áridos, Aditivos Y Polímeros Sintéticos En Solución Acuosa. 3Mm Incluye Preparación De Superficie. Incluye Sellador De Juntas	M2	151,00	$ 52.462,00	$ 7.921.762,00	144,70	$ 7.591.251,40	-	$ -	144,70	$ 7.591.251,40	144,70	$ 7.591.251,40	-	$ -
7,05	7,05	Impermeabilización Losa De Parqueadero, En Membrana Poliúrica, Hibrida Y Bicomponente. Sin Disolvente, 2Mm. Incluye Imprimación Y Riego De Arena	M2	1549,00	$ 125.326,00	$ 194.129.974,00	200,00	$ 25.065.200,00	-	$ -	200,00	$ 25.065.200,00	200,00	$ 25.065.200,00	-	$ -
8		CAPITULO - ENCHAPES														
8,01	8,01	Suministro E Instalación Enchape En Baldosa Terrazo 30X30X2 Cm Fondo Gris Oscuro Agregado #2-#6 Blanco, Instalación Trabada A Medios.	M2	1910,00	$ 90.439,00	$ 172.738.490,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
8,02	8,02	Suministro E Instalación Enchape En Baldosa Terrazo 30X30X2 Cm Fondo Gris Oscuro Agregado #2-#6 Blanco, Instalación Trabada A Medios Para Repisa, Mesones Y Lavaderos (Ver Diseño)	M2	1999,00	$ 90.439,00	$ 180.787.561,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
8,03	8,03	Suministro E Instalación De Mesón En Quartzstone Kenia Black 12 Mm O Similar Para Mesones Locales De Carne	ML	61,00	$ 746.915,00	$ 45.561.815,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
9		CAPITULO - APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS												$ 180.197.598,76		
9,01	5940	Edu. Sanitario De Fluxometro Con Griferia Antivandalica Y Sensor De Descarga (Ver Diseño)	UN	30,00	$ 997.123,00	$ 29.913.690,00	30,00	$ 29.913.690,00	30,00	$ 29.913.690,00		$ -	30,00	$ 29.913.690,00	-	$ -
9,02	3399	Suministro E Instalacion De Sanitarios Para Discapacitados Alongado, Bajo Consumo 1.6 Linea Integral Blanco. Incluye Griferia Y Papelera De Sobreponer En La Pared, En Acero Inoxidable Para Rollo De 200/400, Cerradura Con Llave.	UN	6,00	$ 1.449.743,00	$ 8.698.458,00	6,00	$ 8.698.458,00	6,00	$ 8.698.458,00		$ -	6,00	$ 8.698.458,00	-	$ -
9,03	2177	Suministro E Instalación De Orinal Gotta Color Blanco, Línea Corona O Similar, Incluye Griferia Push Antivandálica	UN	10,00	$ 963.789,00	$ 9.637.890,00	10,00	$ 9.637.890,00	10,00	$ 9.637.890,00		$ -	10,00	$ 9.637.890,00	-	$ -
9,04	1938	Suministro E Instalación De Lavamanos Acuaser O Similar Con Griferia Push (Fluxómetro) Incluye Incrustaciones De Jabonera.	UN	42,00	$ 396.828,00	$ 16.666.776,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
9,05	3395	Suministro E Instalacion De Lavamanos De Colgar A La Pared, Especial Para Discapacitados Tipo Toto. Incluye Griferia Y Jabonera.	UN	6,00	$ 478.355,00	$ 2.870.130,00	6,00	$ 2.870.130,00	-	$ -	6,00	$ 2.870.130,00	6,00	$ 2.870.130,00	-	$ -
9,06	9,06	Suministro E Instalación De Griferia De Mesón Para Lavamanos Cuello Bajo Griferia Para Lavamanos Institucionales Push	UND	42,00	$ 266.137,00	$ 11.177.754,00	44,00	$ 11.710.028,00	44,00	$ 11.710.028,00		$ -	44,00	$ 11.710.028,00	-	$ -

	ACTA RECIBO FINAL DE OBRA (No. 12) CONTRATO N° EDU-846-2021	Código:	IP-FM-32
		VERSION:	01
		FECHA:	
		Paginas:	1 de 1

CONTRATO No:	EDU-846-2021
CONTRATANTE:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A.
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRAN BAZAR 2021
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERBAZAR
SUPERVISOR:	ANGELLY MELISSA CRIALES ANIBAL
OBJETO:	CONSTRUCCION DEL MERCADO PUBLICO GRAN BAZAR 1 EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA
VALOR INICIAL:	$36,506,105,153.07
VALOR ADICIONES:	N/A
VALOR ACUMULADO:	$36,506,105,153.07
PLAZO CONTRACTUAL :	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
PLAZO CONTRACTUAL ACTUALIZADO:	HASTA EL 15 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE INICIACIÓN:	7 DE MARZO DEL 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A
PERIODO PRESENTE ACTA:	12 DE JULIO 2023 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023
% DE AVANCE PRESENTE ACTA:	13,28%
% DE AVANCE ACUMULADO:	100,00%

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES							CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICIATVIVA No.9		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA No. 12		ACUMULADO		SALDO POR EJECUTAR	
ITEM		DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
9.07	9.07	Suministro E Instalación De Grifería Mono Control De Muro En Acero Inoxidable	UND	158,00	$ 266.137,00	$ 42.049.646,00	131,00	$ 34.863.947,00	128,00	$ 34.065.536,00	3,00	$ 798.411,00	131,00	$ 34.863.947,00	-	$ -
9.08	3054	Suministro E Instalación De Secador De Mano Eléctrico 1Aa Eco Sra Turbo De Sobreponer En La Pared, En Acero Inoxidable 304 Satinado Con Sensor	UN	10,00	$ 1.218.977,00	$ 12.189.770,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
9.09	9.09	Suministro E Instalación De Dispensador De Jabón En Aerosol 800 Ml Línea Institucional	UND	12,00	$ 319.863,00	$ 3.838.356,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
9,1	3037	Suministro E Instalación De Gabinete Para Toallas De Papel De Sobreponer A La Pared, En Acero Inoxidable Satinado 304, Capacidad 300 Toallas O Dos (2) Paquetes, Cerradura Con Llave	UN	10,00	$ 389.222,00	$ 3.892.220,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
9,11	3039	Suministro E Instalación De Protector Para Papel Higiénico De Sobreponer En La Pared, En Acero Inoxidable 304 Satinado Para Rollo De 200/400 Metros, Cerradura Con Llave	UN	35,00	$ 140.039,00	$ 4.901.365,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
9,12	9,12	Dispensador De Papel Higiénico Línea Institucional	UN	35,00	$ 287.292,00	$ 10.055.220,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
9,13	9,13	Suministro E Instalación Barra De Seguridad Para Discapacitados Tipo L	UN	15,00	$ 443.811,00	$ 6.657.165,00	12,00	$ 5.325.732,00	-	$ -	12,00	$ 5.325.732,00	12,00	$ 5.325.732,00	-	$ -
9,14	9,14	Suministro E Instalación De Divisiones En Acero Inoxidable	M2	118,00	$ 524.681,00	$ 61.912.358,00	126,96	$ 66.613.499,76	121,84	$ 63.927.133,04	5,12	$ 2.686.366,72	126,96	$ 66.613.499,76	-	$ -
9,15	1106	Suministro E Instalación De Espejo Biselado De 4 Mm	M2	21,00	$ 97.059,00	$ 2.038.239,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
9,16	1163	Suministro E Instalacion De Lavaplatos De 1.20 Metros, Sencillo En Acero Inoxidable De Una Ala Y Una Cubeta, Incluye Accesorios Y Grifería Cuello De Ganso Metalica	UN	24,00	$ 880.352,00	$ 21.128.448,00	12,00	$ 10.564.224,00	12,00	$ 10.564.224,00	-	$ -	12,00	$ 10.564.224,00	-	$ -
10		CAPITULO - CIELOS RASOS Y DIVISIONES												$ -		
10,01	604	Suministro E Instalación De Cielo Raso En Drywall	M2	271,00	$ 47.579,00	$ 12.893.909,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
10,02	6696	Pih. Pintura Vinilo Sobre Cielo Raso	M2	271,00	$ 8.209,00	$ 2.224.639,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
10.03	10	División En Vidro Templado 12 Mm Incoloro Sin Perfilería	M2	71,00	$ 173.725,00	$ 12.334.475,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
11		CAPITULO - CARPINTERIA METALICA												$ 176.145.235,31		
11,01	11	Suministro E Instalación De Puerta Metálica En Lámina Galvanizada Calibre 18 Incluye Pintura Color Gris Oscuro - Para Locales De Venta Tipo P-01 (Ver Diseño) Fase 1 Y 2	UND	460,00	$ 347.380,00	$ 159.794.800,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
11,02	11	Suministro E Instalación De Puerta Metálica En Lámina Galvanizada Calibre 18 Incluye Pintura Color Gris Oscuro - Con Panel Fijo Superior Tipo P-02, P-03, P-04, P-05,P-07 (Ver Diseño) Fase 1	M2	39,00	$ 197.345,00	$ 7.696.455,00	46,97	$ 9.270.084,03	-	$ -	46,97	$ 9.270.084,03	46,97	$ 9.270.084,03	-	$ -
11,03	11	Suministro E Instalación De Puerta Metálica En Lámina Galvanizada Calibre 18 Incluye Pintura Color Gris Oscuro - Sin Panel Fijo Superior Tipo P-06 (Ver Diseño) Fase 1	M2	14,00	$ 204.855,00	$ 2.867.970,00	11,40	$ 2.335.347,00	-	$ -	11,40	$ 2.335.347,00	11,40	$ 2.335.347,00	-	$ -
11,04	11	Suministro E Instalación De Puerta Metálica En Lámina Galvanizada Calibre 18 Incluye Pintura Color Gris Oscuro - Sin Panel Fijo Superior Tipo P-08, P-09 (Ver Diseño) Fase 1	M2	9,18	$ 160.768,00	$ 1.475.850,24	8,58	$ 1.380.048,59	-	$ -	8,58	$ 1.380.048,59	8,58	$ 1.380.048,59	-	$ -
11,05	11,1	Suministro E Instalación De Puerta Metálica En Lámina Galvanizada Calibre 18 Incluye Pintura Color Gris Oscuro - Con Panel Fijo Superior Tipo P-12 (Ver Diseño) Fase 1	M2	24,00	$ 196.592,00	$ 4.718.208,00	10,13	$ 1.991.083,78	-	$ -	10,13	$ 1.991.083,78	10,13	$ 1.991.083,78	-	$ -
11,06	11,1	Suministro E Instalación De Puerta Metálica En Lámina Galvanizada Calibre 18 Incluye Pintura Color Gris Oscuro - Con Panel Fijo Superior Tipo P-14 (Ver Diseño) Fase 1	M2	13,00	$ 174.730,00	$ 2.271.490,00	3,84	$ 670.963,20	-	$ -	3,84	$ 670.963,20	3,84	$ 670.963,20	-	$ -
11,07	11,1	Suministro E Instalación De Ventana, Tipo V-01, Incluye Pintura Color Gris Oscuro (Ver Diseño)	UND	5,00	$ 444.691,00	$ 2.223.455,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
11,08	11,1	Suministro E Instalación De Ventana, Tipo V-02, Incluye Pintura Color Gris Oscuro (Ver Diseño)	UND	5,00	$ 4.705.372,00	$ 23.526.860,00	5,00	$ 23.526.860,00	-	$ -	5,00	$ 23.526.860,00	5,00	$ 23.526.860,00	-	$ -
11,09	11,1	Suministro E Instalación Puerta Enrollable Metálica, Mecanismo, Caja, Resortes, Cañuela, Con 2 Rieles, 2 Portacandados, 2 Candados Anticizalla Fase 1 Y 2	UND	882,00	$ 1.388.965,00	$ 1.225.067.130,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
11,1	11,1	Suministro E Instalación De Puerta Metálica En Rejilla Galvanizada Calibre 18 Incluye Pintura Color Gris Oscuro - Tipo P- 10 (Ver Diseño) Fase 1	M2	10,60	$ 157.682,00	$ 1.702.965,60	4,34	$ 684.970,61	-	$ -	4,34	$ 684.970,61	4,34	$ 684.970,61	-	$ -
11,11	11,1	Suministro E Instalación De Puerta Metálica En Rejilla Galvanizada Calibre 18 Incluye Pintura Color Gris Oscuro - Tipo P- 11 (Ver Diseño) Fase 1	M2	4,29	$ 198.640,00	$ 852.165,60	1,88	$ 372.450,00	-	$ -	1,88	$ 372.450,00	1,88	$ 372.450,00	-	$ -
11,12	11,1	Suministro E Instalación De Puerta Metálica En Rejilla Galvanizada Calibre 18 Incluye Pintura Color Gris Oscuro - Tipo P- 13 (Ver Diseño) Fase 1	M2	15,50	$ 169.509,00	$ 2.627.389,50	6,90	$ 1.169.612,10	-	$ -	6,90	$ 1.169.612,10	6,90	$ 1.169.612,10	-	$ -

	ACTA RECIBO FINAL DE OBRA (No. 12) CONTRATO N° EDU-846-2021	Código:	IP-FM-32
		VERSION:	01
		FECHA:	
		Paginas:	1 de 1

CONTRATO No:	EDU-846-2021
CONTRATANTE:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A.
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRAN BAZAR 2021
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERBAZAR
SUPERVISOR:	ANGELLY MELISSA CRIALES ANIBAL
OBJETO:	CONSTRUCCION DEL MERCADO PUBLICO GRAN BAZAR 1 EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA
VALOR INICIAL:	$36,506,105,153.07
VALOR ADICIONES:	N/A
VALOR ACUMULADO:	$36,506,105,153.07
PLAZO CONTRACTUAL :	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
PLAZO CONTRACTUAL ACTUALIZADO:	HASTA EL 15 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE INICIACIÓN:	7 DE MARZO DEL 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A
PERIODO PRESENTE ACTA:	12 DE JULIO 2023 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023
% DE AVANCE PRESENTE ACTA:	13,28%
% DE AVANCE ACUMULADO:	100,00%

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES							CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICIATVIVA No.9		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA No. 12		ACUMULADO		SALDO POR EJECUTAR	
ITEM		DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
11,13	11,1	Suministro E Instalación De Puerta Metálica En Rejilla Galvanizada Calibre 18 Incluye Pintura Color Gris Oscuro - Tipo P- 15 (Ver Diseño) Fase 1 Y 2	M2	176,00	$ 164.559,00	$ 28.962.384,00	106,56	$ 17.535.407,04	-	$ -	106,56	$ 17.535.407,04	106,56	$ 17.535.407,04	-	$ -
11,14	11,1	Suministro E Instalación De Puerta Metálica En Rejilla Galvanizada Calibre 18 Incluye Pintura Color Gris Oscuro - Tipo P- 16 (Ver Diseño) Fase 1	M2	9,94	$ 216.039,00	$ 2.147.427,66	9,42	$ 2.034.223,22	-	$ -	9,42	$ 2.034.223,22	9,42	$ 2.034.223,22	-	$ -
11,15	11,2	Cerramiento En Barandas Con Platina Galvanizada En Caliente, Incluye Pintura De Poliuretano Gris Oscuro	ML	488,00	$ 248.713,00	$ 121.371.944,00	-	$ -	459,10	$ 114.184.138,30	-459,10	-$ 114.184.138,30	-	$ -	-	$ -
11,16	11,2	Mueble En Acero Inoxidable Zona De Locales De Carnes Incluyen Poceta Y Grifería	UND	46,00	$ 1.649.340,00	$ 75.869.640,00	50,00	$ 82.467.000,00	50,00	$ 82.467.000,00		$ -	50,00	$ 82.467.000,00	-	$ -
11,17	11,2	Barras En Acero Inoxidable Ancladas A Muro Zona De Locales De Carne	ML	175,00	$ 170.522,00	$ 29.841.350,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
11,18	11,2	Rejillas De Inspección En Zona De Doble Muros Tipo V-03	UND	2,00	$ 2.325.045,00	$ 4.650.090,00	2,00	$ 4.650.090,00	2,00	$ 4.650.090,00	-	$ -	2,00	$ 4.650.090,00	-	$ -
11,2	11,2	Suministro E Instalación De Puerta Metálica En Rejilla Galvanizada Calibre 18 Incluye Pintura Color Gris Oscuro - Tipo P- 02 (Ver Diseño) - Fase 2	M2	133,00	$ 353.792,00	$ 47.054.336,00	65,98	$ 23.344.611,33	-	$ -	65,98	$ 23.344.611,33	65,98	$ 23.344.611,33	-	$ -
11,21	11,2	Suministro E Instalación De Puerta Metálica En Lámina Galvanizada Calibre 18 Incluye Pintura Color Gris Oscuro - Sin Panel Fijo Superior Tipo P-03 (Ver Diseño) - Fase 2	M2	56,00	$ 204.855,00	$ 11.471.880,00	23,00	$ 4.712.484,42	-	$ -	23,00	$ 4.712.484,42	23,00	$ 4.712.484,42	-	$ -
12		CAPITULO - URBANISMO Y EXTERIORES												$ 45.891.221,32		
12,01	3755	Paisajismo General Zona Verde: Incluye Siembra De Plantas Y Transporte De:1000 M2 Coccoloba Uvifera-Uva De Playa Densidad 5 X M2, Cocardus Erectus-Mangle Verde Densidad 4 X M2, Conocardus Erectus-Mangle Plateado Densidad 4 X M2, Leucophylum Frytenoes-Frailejon Densidad 4 X M2, Bougainvillea Spectabilis-Trinitarias Surtidas Densidad 3 M2, Carissa Macrocarda-Monedita Densidad 8 X M2, Sheflera Arboricola-Sheflera Densidad 6 X M2, Suinglea Glutinosa-Suingla O Limoncillo Densidad 6 X M2 (Ver Diseño).	M2	436,02	$ 87.223,00	$ 38.030.972,46	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
12,02	8199	Paisajismo General Zona Verde: Incluye Excavacion, Retiro Y Desecho (1Mx1Mx.4M=.4M3X1M2), Suministro Y Colocacion De Tierra Abonada (1Mx1Mx.4M=.4M3X1M2), Suministro Y Siembra De Asparagus Desinflorus Densidad 6 X M2, Arachis Pintoi Densidad 11 X M2, Alpinia Purpurata Densidad 4 X M2, Bougainvillea Spectabilis Densidad 3 X M2, Epipremnum Aureum Densidad 6 X M2, Heliconia Psittacorum Densidad 6 X M2, Ixora Coccinea Nora Grant Densidad 4 X M2, Liriope Muscari Variegato Densidad 5 X M2, Nerium Olean	M2	629,98	$ 96.732,00	$ 60.939.225,36	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
12,03	12	Suministro E Instalación De Árbol Olivo - Quadrella Odorotissima (Pustos De Venta)	UND	44,00	$ 544.500,00	$ 23.958.000,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
12,04	12	Suministro E Instalación De Árbol Roble Amarillo - Handroanthus Chysanthus (Plaza Central)	UND	114,00	$ 346.500,00	$ 39.501.000,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
12,05	12,1	Suministro E Instalación De Árbol Buches - Pithiecellobium Dulce (Plaza Central)	UND	29,00	$ 445.500,00	$ 12.919.500,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
12,06	441	Bordillo En Concreto De 3000 Psi De 0.15 X 0.35 Mts	ML	1061,63	$ 52.687,00	$ 55.934.099,81	666,36	$ 35.108.509,32	320,78	$ 16.900.935,86	345,58	$ 18.207.573,46	666,36	$ 35.108.509,32	-	$ -
12,07	12,1	Suministro E Instalación De Talanqueras	UND	2,00	$ 4.347.533,00	$ 8.695.066,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
12,08	7353	Dps. Linea De Demarcacion	ML	1137,24	$ 2.605,00	$ 2.962.510,20	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
12,09	3872	Suministro E Instalacion De Topellantas	UN	166,00	$ 80.468,00	$ 13.357.688,00	134,00	$ 10.782.712,00	-	$ -	134,00	$ 10.782.712,00	134,00	$ 10.782.712,00	-	$ -
12,1	12,1	Suministro E Instalación De Ascensor Con Capacidad Para 12 Pasajeros, 900 Kg De Peso Y Recorrido De Dos Niveles	UND	1,00	$ 75.474.036,00	$ 75.474.036,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
12,11	7387	Edu. Suministro E Instalacion De Banca En Madera Mu-4 O Similar	UN	16,00	$ 1.148.400,00	$ 18.374.400,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
12,12	12,1	Suministro E Instalación De Mesas En Concreto De 70 Cm De Diámetro X 70 De Alto. Base En Concreto Gris Claro Acabada Con Chorro De Arena (Sanblasted) Y Tope En Terrazo Pulido Agregado #2-#6 Color Blanco Fondo Gris Oscuro.	UND	65,00	$ 494.802,00	$ 32.162.130,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
12,13	12,1	Suministro E instalación De Bancos De 35 Cm De Diámetro Y 45 Cm De Alto En Terrazo Pulido Agregado Blanco Y Fondo Gris Oscuro/Negro, En Terrazo Pulido Agregado #2-#6 Color Blanco Fondo Gris Oscuro. Terrazo Con Topes De Mesa Y Baldosas Terrazo 30X30 De Enchapes.	UND	194,00	$ 247.401,00	$ 47.995.794,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -

EDUBAR	ACTA RECIBO FINAL DE OBRA (No. 12) CONTRATO N° EDU-846-2021	Código:	IP-FM-32
		VERSION:	01
		FECHA:	
		Paginas:	1 de 1

CONTRATO No:	EDU-846-2021
CONTRATANTE:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A.
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRAN BAZAR 2021
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERBAZAR
SUPERVISOR:	ANGELLY MELISSA CRIALES ANIBAL
OBJETO:	CONSTRUCCION DEL MERCADO PUBLICO GRAN BAZAR 1 EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA
VALOR INICIAL:	$36,506,105,153.07
VALOR ADICIONES:	N/A
VALOR ACUMULADO:	$36,506,105,153.07
PLAZO CONTRACTUAL :	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
PLAZO CONTRACTUAL ACTUALIZADO:	HASTA EL 15 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE INICIACIÓN:	7 DE MARZO DEL 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A
PERIODO PRESENTE ACTA:	12 DE JULIO 2023 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023
% DE AVANCE PRESENTE ACTA:	13,28%
% DE AVANCE ACUMULADO:	100,00%

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES							CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICIATVIVA No.9		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA No. 12		ACUMULADO		SALDO POR EJECUTAR	
ITEM		DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
12,14	3180	Suministro E Instalacion De Canecas De Basuras De 0.47*0.61*0.75 Metros, Prefabricadas En Granito Pulido Con Tapa En Fibra De Vidrio (Ver Diseño).	UN	36,00	$ 1.216.178,00	$ 43.782.408,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
12,15	4576	Suministro E Instalacion De Canecas De Basuras En Acero Inoxidable De 35 Cms De Diametro Por 60 Cms De Alto (Ver Diseño).	UN	8,00	$ 998.562,00	$ 7.988.496,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
12,16	12,2	Suministro E Instalación De Ciclo Parqueos Según Diseño, Incluye Base En Concreto 3000 Psi Debajo De Adoquín. Ver Diseño Arquitectónico	UND	35,00	$ 221.038,00	$ 7.736.330,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
12,17	2104	Suministro E Instalacion De Avisos De Señalizacion De 1.00 X 050 Metros En Lamina Galvanizada Calibre 16, Estructura De Soporte - Paral En Angulo De Hierro De 1 1/2" X 1/8" De Espesor, Pintado Con Anticorrosivo Y Esmalte, Incluye Escrito De Informacion, Logotipo Institucional De La Alcaldia Y Secretaria De Salud, Punto De Instalacion, Excavacion De 0.50 X 0.70 Metros, Concreto Para Fijacion De 2500 Psi De 0.50 X 0.50 X 0.20 Metros , Relleno Y Reparacion De Pisos Afectados. (Ver Diseño)	UN	34,00	$ 334.620,00	$ 11.377.080,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
12,18	4093	Marca Vial Para Demarcación De Pasos Peatonales (Cebra).	M2	50,00	$ 17.649,00	$ 882.450,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
12,19	3327	Suministro E Instalacion De Demarcacion Vial, Flechas Un Solo Destino.	UN	41,00	$ 13.214,00	$ 541.774,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
12,2	3328	Suministro E Instalacion De Demarcacion Vial, Flechas Dos Destinos.	UN	28	$ 23.949,00	$ 670.572,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
12,21	3329	Suministro E Instalacion De Demarcacion Vial, Flechas Tres Destinos.	UN	26	$ 36.461,00	$ 947.986,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
13		CAPITULO - INSTALACIONES HIDROSANITARIAS												$ 964.746.744,40		
13,001	1274	Señalizacion De Obra - Soporte Para Cinta Demarcadora	UN	72	$ 12.580,00	$ 905.760,00	72,00	$ 905.760,00	-	$ -	72,00	$ 905.760,00	72,00	$ 905.760,00	-	$ -
13,002	1277	Señalización - Cinta Demarcadora Sin Soportes	M	408	$ 1.699,00	$ 693.192,00	408,00	$ 693.192,00	-	$ -	408,00	$ 693.192,00	408,00	$ 693.192,00	-	$ -
13,003	1282	Señalización - Valla Movil Tipo 2, Valla Desplegable	UN	7	$ 197.325,00	$ 1.381.275,00	7,00	$ 1.381.275,00	-	$ -	7,00	$ 1.381.275,00	7,00	$ 1.381.275,00	-	$ -
		Red De Acueducto					-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
		Suministro E Instalación Tubería Y Accesorios A.P.					-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
13,004	13	Suministro E Instalación De Tuberías Pead 90 Mm Pe100/Pn10	M	35	$ 34.355,00	$ 1.202.425,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
13,005	13	Suministro E Instalación De Tubería Pvc Rde 9 De 1/2"	M	1723	$ 16.089,00	$ 27.721.347,00	1.518,83	$ 24.436.455,87	1.518,83	$ 24.436.455,87		$ -	1.518,83	$ 24.436.455,87	-	$ -
13,006	13	Suministro E Instalación De Tubería Pvc Rde 11 De 3/4"	M	315	$ 17.784,00	$ 5.601.960,00	663,89	$ 11.806.548,62	343,77	$ 6.113.605,68	320,12	$ 5.692.942,94	663,89	$ 11.806.548,62	-	$ -
13,007	13	Suministro E Instalación De Tubería Pvc Rde 21 De 1"	M	274	$ 17.465,00	$ 4.785.410,00	398,30	$ 6.956.379,36	230,40	$ 4.023.936,00	167,90	$ 2.932.443,36	398,30	$ 6.956.379,36	-	$ -
13,008	13	Suministro E Instalación De Tubería Pvc Rde 21 De 1 1/4"	M	132	$ 22.692,00	$ 2.995.344,00	107,32	$ 2.435.305,44	107,32	$ 2.435.305,44		$ -	107,32	$ 2.435.305,44	-	$ -
13,009	13	Suministro E Instalación De Tubería Pvc Rde 21 De 1 1/2"	M	40	$ 25.728,00	$ 1.029.120,00	234,86	$ 6.042.478,08	234,86	$ 6.042.478,08		$ -	234,86	$ 6.042.478,08	-	$ -
13,01	13	Suministro E Instalación De Tubería Pvc Rde 21 De 2"	M	107	$ 32.557,00	$ 3.483.599,00	97,61	$ 3.177.888,77	97,61	$ 3.177.888,77		$ -	97,61	$ 3.177.888,77	-	$ -
13,011	13	Suministro E Instalación De Tubería Pvc Rde 21 De 3"	M	268	$ 55.269,00	$ 14.812.092,00	299,72	$ 16.565.335,22	226,14	$ 12.498.531,66	73,58	$ 4.066.803,56	299,72	$ 16.565.335,22	-	$ -
13,012	13	Suministro E Instalación De Codo 90° Pvc A.P. 1/2"	UN	787	$ 1.382,00	$ 1.087.634,00	769,00	$ 1.062.758,00	620,00	$ 856.840,00	149,00	$ 205.918,00	769,00	$ 1.062.758,00	-	$ -
13,013	13	Suministro E Instalación De Codo 90° Pvc A.P. 3/4"	UN	130	$ 1.778,00	$ 231.140,00	198,00	$ 352.044,00	168,00	$ 298.704,00	30,00	$ 53.340,00	198,00	$ 352.044,00	-	$ -
13,014	13	Suministro E Instalación De Codo 90° Pvc A.P. 1"	UN	99	$ 2.784,00	$ 275.616,00	42,00	$ 116.928,00	28,00	$ 77.952,00	14,00	$ 38.976,00	42,00	$ 116.928,00	-	$ -
13,015	13	Suministro E Instalación De Codo 90° Pvc A.P. 1 1/4"	UN	17	$ 4.686,00	$ 79.662,00	102,00	$ 477.972,00	58,00	$ 271.788,00	44,00	$ 206.184,00	102,00	$ 477.972,00	-	$ -
13,016	13	Suministro E Instalación De Codo 90° Pvc A.P. 1 1/2"	UN	45	$ 8.122,00	$ 365.490,00	148,00	$ 1.202.056,00	133,00	$ 1.080.226,00	15,00	$ 121.830,00	148,00	$ 1.202.056,00	-	$ -
13,017	13	Suministro E Instalación De Codo 90° Pvc A.P. 2"	UN	12	$ 13.459,00	$ 161.508,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
13,018	13	Suministro E Instalación De Codo 90° Pvc A.P. 3"	UN	25	$ 46.527,00	$ 1.163.175,00	16,00	$ 744.432,00	14,00	$ 651.378,00	2,00	$ 93.054,00	16,00	$ 744.432,00	-	$ -
13,019	13	Suministro E Instalación De Codo Pead 90 Mm Pead Pe 100/Pn 10 90°	UN	7	$ 47.014,00	$ 329.098,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
13,02	13	Suministro E Instalación De Tee Pvc A.P. 1/2"	UN	133	$ 1.646,00	$ 218.918,00	39,00	$ 64.194,00	36,00	$ 59.256,00	3,00	$ 4.938,00	39,00	$ 64.194,00	-	$ -
13,021	13	Suministro E Instalación De Tee Pvc A.P. 3/4"	UN	135	$ 2.245,00	$ 303.075,00	79,00	$ 177.355,00	67,00	$ 150.415,00	12,00	$ 26.940,00	79,00	$ 177.355,00	-	$ -
13,022	13	Suministro E Instalación De Tee Pvc A.P. 1"	UN	59	$ 3.648,00	$ 215.232,00	60,00	$ 218.880,00	60,00	$ 218.880,00		$ -	60,00	$ 218.880,00	-	$ -
13,023	13	Suministro E Instalación De Tee Pvc A.P. 1 1/4"	UN	34	$ 7.410,00	$ 251.940,00	40,00	$ 296.400,00	4,00	$ 29.640,00	36,00	$ 266.760,00	40,00	$ 296.400,00	-	$ -

	ACTA RECIBO FINAL DE OBRA (No. 12) CONTRATO N° EDU-846-2021	Código:	IP-FM-32
		VERSION:	01
		FECHA:	
		Paginas:	1 de 1

CONTRATO No:	EDU-846-2021
CONTRATANTE:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A.
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRAN BAZAR 2021
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERBAZAR
SUPERVISOR:	ANGELLY MELISSA CRIALES ANIBAL
OBJETO:	CONSTRUCCION DEL MERCADO PUBLICO GRAN BAZAR 1 EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA
VALOR INICIAL:	$36,506,105,153.07
VALOR ADICIONES:	N/A
VALOR ACUMULADO:	$36,506,105,153.07
PLAZO CONTRACTUAL :	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
PLAZO CONTRACTUAL ACTUALIZADO:	HASTA EL 15 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE INICIACIÓN:	7 DE MARZO DEL 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A
PERIODO PRESENTE ACTA:	12 DE JULIO 2023 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023
% DE AVANCE PRESENTE ACTA:	13,28%
% DE AVANCE ACUMULADO:	100,00%

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES							CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICIATVIVA No.9		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA No. 12		ACUMULADO		SALDO POR EJECUTAR	
ITEM		DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
13,024	13	Suministro E Instalación De Tee Pvc A.P. 1 1/2"	UN	18	$ 10.142,00	$ 182.556,00	75,00	$ 760.650,00	64,00	$ 649.088,00	11,00	$ 111.562,00	75,00	$ 760.650,00	-	$ -
13,025	13	Suministro E Instalación De Tee Pvc A.P. 2"	UN	18	$ 15.092,00	$ 271.656,00	13,00	$ 196.196,00	13,00	$ 196.196,00		$ -	13,00	$ 196.196,00	-	$ -
13,026	13	Suministro E Instalación De Tee Pvc A.P. 3"	UN	22	$ 45.196,00	$ 994.312,00	7,00	$ 316.372,00	6,00	$ 271.176,00	1,00	$ 45.196,00	7,00	$ 316.372,00	-	$ -
13,027	13	Suministro E Instalación De Tee Reducida Pvc A.P. 1" X 3/4"	UN	38	$ 5.048,00	$ 191.824,00	5,00	$ 25.240,00	4,00	$ 20.192,00	1,00	$ 5.048,00	5,00	$ 25.240,00	-	$ -
13,028	13	Suministro E Instalación De Tee Reducida Pvc A.P. 1" X 1/2"	UN	18	$ 5.048,00	$ 90.864,00	18,00	$ 90.864,00	18,00	$ 90.864,00		$ -	18,00	$ 90.864,00	-	$ -
13,029	13	Suministro E Instalación De Tee Reducida Pvc A.P. 3/4" X 1/2"	UN	107	$ 2.942,00	$ 314.794,00	13,00	$ 38.246,00	13,00	$ 38.246,00		$ -	13,00	$ 38.246,00	-	$ -
13,030	13	Suministro E Instalación De Buje Soldado Pvc A.P. 3" X 2"	UN	22	$ 7.088,00	$ 155.936,00	3,00	$ 21.264,00	2,00	$ 14.176,00	1,00	$ 7.088,00	3,00	$ 21.264,00	-	$ -
13,031	13	Suministro E Instalación De Buje Soldado Pvc A.P. 2" X 1 1/2"	UN	12	$ 24.041,00	$ 288.492,00	17,00	$ 408.697,00	10,00	$ 240.410,00	7,00	$ 168.287,00	17,00	$ 408.697,00	-	$ -
13,032	13	Suministro E Instalación De Buje Soldado Pvc A.P. 2" X 1 1/4"	UN	18	$ 24.128,00	$ 434.304,00	2,00	$ 48.256,00	-	$ -	2,00	$ 48.256,00	2,00	$ 48.256,00	-	$ -
13,033	13	Suministro E Instalación De Buje Soldado Pvc A.P. 2" X 1"	UN	22	$ 24.510,00	$ 539.220,00	1,00	$ 24.510,00	-	$ -	1,00	$ 24.510,00	1,00	$ 24.510,00	-	$ -
13,034	13	Suministro E Instalación De Buje Soldado Pvc A.P. 1 1/2" X 1 1/4"	UN	12	$ 11.930,00	$ 143.160,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
13,035	13	Suministro E Instalación De Buje Soldado Pvc A.P. 1 1/2" X 1"	UN	12	$ 11.958,00	$ 143.496,00	49,00	$ 585.942,00	13,00	$ 155.454,00	36,00	$ 430.488,00	49,00	$ 585.942,00	-	$ -
13,036	13	Suministro E Instalación De Buje Soldado Pvc A.P. 1 1/2" X 3/4"	UN	5	$ 11.976,00	$ 59.880,00	24,00	$ 287.424,00	10,00	$ 119.760,00	14,00	$ 167.664,00	24,00	$ 287.424,00	-	$ -
13,037	13	Suministro E Instalación De Buje Soldado Pvc A.P. 1 1/4" X 1"	UN	41	$ 8.386,00	$ 343.826,00	2,00	$ 16.772,00	2,00	$ 16.772,00		$ -	2,00	$ 16.772,00	-	$ -
13,038	13	Suministro E Instalación De Buje Soldado Pvc A.P. 1 1/4" X 3/4"	UN	10	$ 9.688,00	$ 96.880,00	4,00	$ 38.752,00	4,00	$ 38.752,00		$ -	4,00	$ 38.752,00	-	$ -
13,039	13	Suministro E Instalación De Buje Soldado Pvc A.P. 1" X 3/4"	UN	26	$ 6.689,00	$ 173.914,00	48,00	$ 321.072,00	47,00	$ 314.383,00	1,00	$ 6.689,00	48,00	$ 321.072,00	-	$ -
13,04	13	Suministro E Instalación De Buje Soldado Pvc A.P. 1" X 1/2"	UN	19	$ 6.797,00	$ 129.143,00	25,00	$ 169.925,00	-	$ -	25,00	$ 169.925,00	25,00	$ 169.925,00	-	$ -
13,041	13	Suministro E Instalación De Buje Soldado Pvc A.P. 3-4" X 1/2"	UN	27	$ 2.258,00	$ 60.966,00	84,00	$ 189.672,00	74,00	$ 167.092,00	10,00	$ 22.580,00	84,00	$ 189.672,00	-	$ -
13,042	13	Suministro E Instalación De Unión Pvc 1/2"	UN	283	$ 661,00	$ 187.063,00	155,00	$ 102.455,00	153,00	$ 101.133,00	2,00	$ 1.322,00	155,00	$ 102.455,00	-	$ -
13,043	13	Suministro E Instalación De Unión Pvc 3/4"	UN	53	$ 905,00	$ 47.965,00	71,00	$ 64.255,00	63,00	$ 57.015,00	8,00	$ 7.240,00	71,00	$ 64.255,00	-	$ -
13,044	13	Suministro E Instalación De Unión Pvc 1"	UN	46	$ 1.328,00	$ 61.088,00	19,00	$ 25.232,00	19,00	$ 25.232,00		$ -	19,00	$ 25.232,00	-	$ -
13,045	13	Suministro E Instalación De Unión Pvc 1 1/4"	UN	23	$ 2.233,00	$ 51.359,00	14,00	$ 31.262,00	10,00	$ 22.330,00	4,00	$ 8.932,00	14,00	$ 31.262,00	-	$ -
13,046	13	Suministro E Instalación De Unión Pvc 1 1/2"	UN	15	$ 2.962,00	$ 44.430,00	65,00	$ 192.530,00	55,00	$ 162.910,00	10,00	$ 29.620,00	65,00	$ 192.530,00	-	$ -
13,047	13	Suministro E Instalación De Unión Pvc 2"	UN	19	$ 4.700,00	$ 89.300,00	10,00	$ 47.000,00	10,00	$ 47.000,00		$ -	10,00	$ 47.000,00	-	$ -
13,048	13	Suministro E Instalación De Unión Pvc 3"	UN	44	$ 22.105,00	$ 972.620,00	29,00	$ 641.045,00	27,00	$ 596.835,00	2,00	$ 44.210,00	29,00	$ 641.045,00	-	$ -
		Accesorios Red De Agua Potable		0	$ -	$ -	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
13,049	13	Suministro E Instalación Valvula Bola H2Off Pvc 1/2"	UN	84	$ 5.615,00	$ 471.660,00	70,00	$ 393.050,00	8,00	$ 44.920,00	62,00	$ 348.130,00	70,00	$ 393.050,00	-	$ -
13,05	13,1	Suministro E Instalación Valvula Bola H2Off Pvc 3/4"	UN	18	$ 7.546,00	$ 135.828,00	8,00	$ 60.368,00	8,00	$ 60.368,00		$ -	8,00	$ 60.368,00	-	$ -
13,051	13,1	Suministro E Instalación Valvula Bola H2Off Pvc 1"	UN	12	$ 9.229,00	$ 110.748,00	5,00	$ 46.145,00	-	$ -	5,00	$ 46.145,00	5,00	$ 46.145,00	-	$ -
13,052	13,1	Suministro E Instalación Valvula Bola H2Off Pvc 1 1/4"	UN	5	$ 17.451,00	$ 87.255,00	2,00	$ 34.902,00	-	$ -	2,00	$ 34.902,00	2,00	$ 34.902,00	-	$ -
13,053	13,1	Suministro E Instalación Valvula Bola H2Off Pvc 1 1/2"	UN	22	$ 13.684,00	$ 301.048,00	20,00	$ 273.680,00	12,00	$ 164.208,00	8,00	$ 109.472,00	20,00	$ 273.680,00	-	$ -
13,054	13,1	Suministro E Instalación Valvula Bola H2Off Pvc 2"	UN	5	$ 16.654,00	$ 83.270,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
13,055	13,1	Suministro E Instalación Flotadora Hk Completo - Bola Cobre 3"	UN	2	$ 903.950,00	$ 1.807.900,00	1,00	$ 903.950,00	-	$ -	1,00	$ 903.950,00	1,00	$ 903.950,00	-	$ -
13,056	13,1	Suministro E Instalación Macromedidor Para Aguas Limpias 230 Psi 3" Ansi 125	UN	2	$ 1.354.796,00	$ 2.709.592,00	1,00	$ 1.354.796,00	-	$ -	1,00	$ 1.354.796,00	1,00	$ 1.354.796,00	-	$ -
13,057	13,1	Suministro E Instalación De Válvula De Compuerta Brida X Brida Norma Iso Pn 10, incluye El Suministro E Instalación De Tornillería Grado 2 Y Empaquetadura Para El Montaje D=2"	UN	5	$ 675.133,00	$ 3.375.665,00	2,00	$ 1.350.266,00	-	$ -	2,00	$ 1.350.266,00	2,00	$ 1.350.266,00	-	$ -
13,058	13,1	Suministro E Instalación Válvula Compuerta Elástica Extremos Bridas Ansi/Iso 3"	UN	12	$ 886.003,00	$ 10.632.036,00	5,00	$ 4.430.015,00	-	$ -	5,00	$ 4.430.015,00	5,00	$ 4.430.015,00	-	$ -
13,059	13,1	Suministro E Instalación De Válvula Cheque Hidro - Sello En Nitrilo Tipo Hfvc 2"	UN	5	$ 521.485,00	$ 2.607.425,00	2,00	$ 1.042.970,00	-	$ -	2,00	$ 1.042.970,00	2,00	$ 1.042.970,00	-	$ -
13,06	13,1	Suministro E Instalación De Válvula Cheque Hidro - Sello En Nitrilo Tipo Hfvc 3"	UN	5	$ 824.524,00	$ 4.122.620,00	3,00	$ 2.473.572,00	-	$ -	3,00	$ 2.473.572,00	3,00	$ 2.473.572,00	-	$ -
13,061	13,1	Suministro E Instalación De Válvula De Pie - Hierro Gris Tipo Hdvp 3"	UN	5	$ 406.744,00	$ 2.033.720,00	2,00	$ 813.488,00	-	$ -	2,00	$ 813.488,00	2,00	$ 813.488,00	-	$ -
13,062	13,1	Suministro E Instalación Flanche Universal Pn16/10 90 Mm	UN	10	$ 57.316,00	$ 573.160,00	4,00	$ 229.264,00	-	$ -	4,00	$ 229.264,00	4,00	$ 229.264,00	-	$ -

	ACTA RECIBO FINAL DE OBRA (No. 12) CONTRATO Nº EDU-846-2021	Código:	IP-FM-32
		VERSION:	01
		FECHA:	
		Paginas:	1 de 1

CONTRATO No:	EDU-846-2021
CONTRATANTE:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A.
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRAN BAZAR 2021
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERBAZAR
SUPERVISOR:	ANGELLY MELISSA CRIALES ANIBAL
OBJETO:	CONSTRUCCION DEL MERCADO PUBLICO GRAN BAZAR 1 EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA
VALOR INICIAL:	$36,506,105,153.07
VALOR ADICIONES:	N/A
VALOR ACUMULADO:	$36,506,105,153.07
PLAZO CONTRACTUAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
PLAZO CONTRACTUAL ACTUALIZADO:	HASTA EL 15 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE INICIACIÓN:	7 DE MARZO DEL 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A
PERIODO PRESENTE ACTA:	12 DE JULIO 2023 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023
% DE AVANCE PRESENTE ACTA:	13,28%
% DE AVANCE ACUMULADO:	100,00%

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES							CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICIATVIVA No.9		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA No. 12		ACUMULADO		SALDO POR EJECUTAR	
ITEM		DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
13.063	13,1	Suministro E Instalación Portaflanche Pead Pn10 90 Mm	UN	10	$ 31.478,00	$ 314.780,00	4,00	$ 125.912,00	-	$ -	4,00	$ 125.912,00	4,00	$ 125.912,00	-	$ -
		Obras Civiles		0	$ -	$ -	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
13,064	13,1	Instalación De Sanitario De Fluxometro	UN	31	$ 32.496,00	$ 1.007.376,00	36,00	$ 1.169.856,00	36,00	$ 1.169.856,00		$ -	36,00	$ 1.169.856,00	-	$ -
13,065	13,1	Instalación De Lavamanos Con Grifería	UN	49	$ 22.465,00	$ 1.100.785,00	50,00	$ 1.123.250,00	44,00	$ 988.460,00	6,00	$ 134.790,00	50,00	$ 1.123.250,00	-	$ -
13,066	13,1	Instalación De Conjunto Ducha	UN	10	$ 22.465,00	$ 224.650,00	2,00	$ 44.930,00	-	$ -	2,00	$ 44.930,00	2,00	$ 44.930,00	-	$ -
13,067	13,1	Instalación De Orinal	UN	15	$ 22.465,00	$ 336.975,00	10,00	$ 224.650,00	-	$ -	10,00	$ 224.650,00	10,00	$ 224.650,00	-	$ -
13,068	13,1	Instalación De Lavaplatos	UN	73	$ 22.465,00	$ 1.639.945,00	62,00	$ 1.392.830,00	-	$ -	62,00	$ 1.392.830,00	62,00	$ 1.392.830,00	-	$ -
13,069	13,1	Instalación De Lavaderos	UN	77	$ 16.880,00	$ 1.299.760,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
13,07	13,1	Suministro E Instalación De Niple Galvanizado 30 Cm 3"	UN	12	$ 46.322,00	$ 555.864,00	4,00	$ 185.288,00	-	$ -	4,00	$ 185.288,00	4,00	$ 185.288,00	-	$ -
13,071	13,1	Suministro E Instalación De Niple Galvanizado 30 Cm 2"	UN	10	$ 19.372,00	$ 193.720,00	2,00	$ 38.744,00	-	$ -	2,00	$ 38.744,00	2,00	$ 38.744,00	-	$ -
13,072	13,1	Suministro E Instalación De Niple Galvanizado 30 Cm 1 1/4"	UN	5	$ 16.097,00	$ 80.485,00	4,00	$ 64.388,00	-	$ -	4,00	$ 64.388,00	4,00	$ 64.388,00	-	$ -
13,073	5042	Prvc. Excavacion Manual	M3	268	$ 21.352,00	$ 5.722.336,00	59,00	$ 1.259.853,41	59,00	$ 1.259.853,41		$ -	59,00	$ 1.259.853,41	-	$ -
13.074	1290	Cimentacion De Tuberia Con Arena Compactada Al 70% De La Densidad Relativa Maxima	M3	106	$ 51.524,00	$ 5.461.544,00	20,71	$ 1.066.958,99	20,71	$ 1.066.958,99		$ -	20,71	$ 1.066.958,99	-	$ -
13,075	1291	Relleno De Zanja Y Obras De Mamposteria Con Material Seleccionado, De Sitio, Compactado Al 90% Del Proctor Modificado	M3	154	$ 18.754,00	$ 2.888.116,00	37,38	$ 700.949,50	37,38	$ 700.949,50		$ -	37,38	$ 700.949,50	-	$ -
		Obras Complementarias		0	$ -	$ -	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
13,076	13,1	Instalación De Punto De Agua Potable Sanitario De Fluxometro	UN	31	$ 33.968,00	$ 1.053.008,00	38,00	$ 1.290.784,00	38,00	$ 1.290.784,00		$ -	38,00	$ 1.290.784,00	-	$ -
13,077	13,1	Instalación De Punto De Agua Potable Lavamanos	UN	49	$ 32.408,00	$ 1.587.992,00	97,00	$ 3.143.576,00	97,00	$ 3.143.576,00		$ -	97,00	$ 3.143.576,00	-	$ -
13,078	13,1	Instalación De Punto De Agua Potable Ducha	UN	10	$ 32.408,00	$ 324.080,00	2,00	$ 64.816,00	2,00	$ 64.816,00		$ -	2,00	$ 64.816,00	-	$ -
13,079	13,1	Instalación De Punto De Agua Potable Orinal	UN	15	$ 32.408,00	$ 486.120,00	10,00	$ 324.080,00	10,00	$ 324.080,00		$ -	10,00	$ 324.080,00	-	$ -
13,08	13,1	Instalación De Punto De Agua Potable Lavaplatos	UN	73	$ 32.408,00	$ 2.365.784,00	62,00	$ 2.009.296,00	62,00	$ 2.009.296,00		$ -	62,00	$ 2.009.296,00	-	$ -
13,081	13,1	Instalación De Punto De Agua Potable Lavaderos	UN	77	$ 33.968,00	$ 2.615.536,00	124,00	$ 4.212.032,00	30,00	$ 1.019.040,00	94,00	$ 3.192.992,00	124,00	$ 4.212.032,00	-	$ -
13,082	13,1	Prueba Del Sistema	GL	5	$ 1.308.676,00	$ 6.543.380,00	5,00	$ 6.543.380,00	3,00	$ 3.926.028,00	2,00	$ 2.617.352,00	5,00	$ 6.543.380,00	-	$ -
13,083	13,1	Empalme A Red De Acueducto Existente Con Perforación Horizontal Dirigida Phd, Incluye Tuberia, Accesorios, Tornilleria Y Empaques Empaques.	UN	3	$ 5.346.026,00	$ 16.038.078,00	1,00	$ 5.346.026,00	-	$ -	1,00	$ 5.346.026,00	1,00	$ 5.346.026,00	-	$ -
		Suministro E Instalación De Quipos De Bombeo Para Suministro De A.P + Tuberías Y Accesorios		0	$ -	$ -	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
13,084	13,1	Suministro E Instalación De Equipo De Bombeo Hidroneumatico Para Agua Potable	GL	1	$ 20.336.249,00	$ 20.336.249,00	1,00	$ 20.336.249,00	-	$ -	1,00	$ 20.336.249,00	1,00	$ 20.336.249,00	-	$ -
13.085	13,1	Suministro E Instalación De Equipo De Bombeo Para Eyección De Las Aguas De Lavado Y Rebose	GL	3	$ 7.971.554,00	$ 23.914.662,00	2,00	$ 15.943.108,00	-	$ -	2,00	$ 15.943.108,00	2,00	$ 15.943.108,00	-	$ -
		Red De Aguas Negras Y Ventilación	0	0	$ -	$ -	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
		Suministro E Instalación De Tuberias Sanitaria Y Accesorios De Pvc De Superficie Interior Y Exterior Lisa	0	0	$ -	$ -	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
13.086	13,1	Suministro E Instalación De Tubería Sanitaria Pvc 4"	M	331	$ 43.074,00	$ 14.257.494,00	450,42	$ 19.401.563,38	352,03	$ 15.163.340,22	98,39	$ 4.238.223,16	450,42	$ 19.401.563,38	-	$ -
13,087	13,1	Suministro E Instalación De Tubería Sanitaria Pvc 3"	M	305	$ 24.880,00	$ 7.588.400,00	129,47	$ 3.221.213,60	129,47	$ 3.221.213,60		$ -	129,47	$ 3.221.213,60	-	$ -
13,088	13,1	Suministro E Instalación De Tubería Sanitaria Pvc 2"	M	666	$ 35.933,00	$ 23.931.378,00	1.779,26	$ 63.934.077,71	1.058,20	$ 38.024.300,60	721,06	$ 25.909.777,11	1.779,26	$ 63.934.077,71	-	$ -
13,089	13,1	Suministro E Instalación De Tubería Sanitaria Pvc 1 1/2"	M	30	$ 33.539,00	$ 1.006.170,00	53,34	$ 1.788.970,26	26,47	$ 887.777,33	26,87	$ 901.192,93	53,34	$ 1.788.970,26	-	$ -
13,09	13,1	Tubería Desague De Aire Acondicionado En Pvc Rde 21 1"	M	22	$ 23.559,00	$ 518.298,00	26,40	$ 621.957,60	-	$ -	26,40	$ 621.957,60	26,40	$ 621.957,60	-	$ -
13,091	13,1	Suministro E Instalación De Codo Sanit. 90° X 4" Cxc	UN	29	$ 15.129,00	$ 438.741,00	53,00	$ 801.837,00	44,00	$ 665.676,00	9,00	$ 136.161,00	53,00	$ 801.837,00	-	$ -
13,092	13,1	Suministro E Instalación De Codo Sanit. 90° X 3" Cxc	UN	51	$ 8.874,00	$ 452.574,00	123,00	$ 1.091.502,00	121,00	$ 1.073.754,00	2,00	$ 17.748,00	123,00	$ 1.091.502,00	-	$ -
13,093	13,1	Suministro E Instalación De Codo Sanit. 90° X 2" Cxc	UN	638	$ 4.412,00	$ 2.814.856,00	629,00	$ 2.775.148,00	485,00	$ 2.139.820,00	144,00	$ 635.328,00	629,00	$ 2.775.148,00	-	$ -
13,094	13,1	Suministro E Instalación De Codo Sanit. 90° X 1 1/2" Cxc	UN	12	$ 3.915,00	$ 46.980,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
13.095	13,1	Suministro E Instalación De Codo 90° Pvc 1"	UN	12	$ 2.282,00	$ 27.384,00	12,00	$ 27.384,00	-	$ -	12,00	$ 27.384,00	12,00	$ 27.384,00	-	$ -
13.096	13,1	Suministro E Instalación Decodo Sanit. 45° X 4" Cxc	UN	16	$ 16.244,00	$ 259.904,00	49,00	$ 795.956,00	49,00	$ 795.956,00		$ -	49,00	$ 795.956,00	-	$ -

	ACTA RECIBO FINAL DE OBRA (No. 12) CONTRATO N° EDU-846-2021	Código:	IP-FM-32
		VERSION:	01
		FECHA:	
		Paginas:	1 de 1

CONTRATO No:	EDU-846-2021
CONTRATANTE:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A.
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRAN BAZAR 2021
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERBAZAR
SUPERVISOR:	ANGELLY MELISSA CRIALES ANIBAL
OBJETO:	CONSTRUCCION DEL MERCADO PUBLICO GRAN BAZAR 1 EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA
VALOR INICIAL:	$36,506,105,153.07
VALOR ADICIONES:	N/A
VALOR ACUMULADO:	$36,506,105,153.07
PLAZO CONTRACTUAL :	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
PLAZO CONTRACTUAL ACTUALIZADO:	HASTA EL 15 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE INICIACIÓN:	7 DE MARZO DEL 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A
PERIODO PRESENTE ACTA:	12 DE JULIO 2023 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023
% DE AVANCE PRESENTE ACTA:	13,28%
% DE AVANCE ACUMULADO:	100,00%

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES							CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICIATVIVA No.9		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA No. 12		ACUMULADO		SALDO POR EJECUTAR	
ITEM		DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
13,097	13,1	Suministro E Instalación De Codo Sanit. 45° X 2" Cxc	UN	85	$ 5.082,00	$ 431.970,00	86,00	$ 437.052,00	81,00	$ 411.642,00	5,00	$ 25.410,00	86,00	$ 437.052,00	-	$ -
13,098	13,1	Suministro E Instalación De Codo Sanit. 45° X 1 1/2" Cxc	UN	25	$ 4.368,00	$ 109.200,00	10,00	$ 43.680,00	-	$ -	10,00	$ 43.680,00	10,00	$ 43.680,00	-	$ -
13,099	13,1	Suministro E Instalación De Yee Sanit. Pvc 1 1/2"	UN	7	$ 8.800,00	$ 61.600,00	10,00	$ 88.000,00	-	$ -	10,00	$ 88.000,00	10,00	$ 88.000,00	-	$ -
13,100	13,1	Suministro E Instalación De Yee Sanit. Pvc 2"	UN	122	$ 8.800,00	$ 1.073.600,00	233,00	$ 2.050.400,00	231,00	$ 2.032.800,00	2,00	$ 17.600,00	233,00	$ 2.050.400,00	-	$ -
13,101	13,1	Suministro E Instalación De Yee Sanit. Pvc 3"	UN	18	$ 16.997,00	$ 305.946,00	72,00	$ 1.223.784,00	14,00	$ 237.958,00	58,00	$ 985.826,00	72,00	$ 1.223.784,00	-	$ -
13,102	13,1	Suministro E Instalación De Yee Sanit. Pvc 4"	UN	27	$ 28.566,00	$ 771.282,00	160,00	$ 4.570.560,00	25,00	$ 714.150,00	135,00	$ 3.856.410,00	160,00	$ 4.570.560,00	-	$ -
13,103	13,1	Suministro E Instalación De Yee Sanit. Reducida Pvc 3" X 2"	UN	7	$ 16.111,00	$ 112.777,00	50,00	$ 805.550,00	19,00	$ 306.109,00	31,00	$ 499.441,00	50,00	$ 805.550,00	-	$ -
13,104	13,1	Suministro E Instalación De Yee Sanit. Reducida Pvc 4" X 2"	UN	22	$ 24.666,00	$ 542.652,00	146,00	$ 3.601.236,00	146,00	$ 3.601.236,00		$ -	146,00	$ 3.601.236,00	-	$ -
13,105	13,1	Suministro E Instalación De Unión Sanit. Pvc 4"	UN	56	$ 8.905,00	$ 498.680,00	34,00	$ 302.770,00	34,00	$ 302.770,00		$ -	34,00	$ 302.770,00	-	$ -
13,106	13,1	Suministro E Instalación De Unión Sanit. Pvc 3"	UN	52	$ 4.969,00	$ 258.388,00	148,00	$ 735.412,00	52,00	$ 258.388,00	96,00	$ 477.024,00	148,00	$ 735.412,00	-	$ -
13,107	13,1	Suministro E Instalación De Unión Sanit. Pvc 2"	UN	112	$ 3.757,00	$ 420.784,00	46,00	$ 172.822,00	8,00	$ 30.056,00	38,00	$ 142.766,00	46,00	$ 172.822,00	-	$ -
13,108	13,1	Suministro E Instalación De Unión Sanit. Pvc 1 1/2"	UN	12	$ 3.411,00	$ 40.932,00	5,00	$ 17.055,00	5,00	$ 17.055,00		$ -	5,00	$ 17.055,00	-	$ -
13,109	13,1	Suministro E Instalación De Buje Soldado Sanit. Pvc 4" X 2"	UN	19	$ 11.073,00	$ 210.387,00	137,00	$ 1.517.001,00	11,00	$ 121.803,00	126,00	$ 1.395.198,00	137,00	$ 1.517.001,00	-	$ -
13,110	13,1	Suministro E Instalación De Buje Soldado Sanit. Pvc 2" X 1 1/2"	UN	7	$ 3.675,00	$ 25.725,00	9,00	$ 33.075,00	7,00	$ 25.725,00	2,00	$ 7.350,00	9,00	$ 33.075,00	-	$ -
13,111	13,1	Suministro E Instalación De Adaptador De Limpieza Sanit. Pvc 2"	UN	28	$ 8.109,00	$ 227.052,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
13,112	13,1	Suministro E Instalación De Adaptador De Limpieza Sanit. Pvc 4"	UN	15	$ 23.479,00	$ 352.185,00	55,00	$ 1.291.345,00	55,00	$ 1.291.345,00		$ -	55,00	$ 1.291.345,00	-	$ -
13,113	13,1	Suministro E Instalación De Sifón Pvc D=2"	UN	245	$ 6.633,00	$ 1.625.085,00	121,00	$ 802.593,00	121,00	$ 802.593,00		$ -	121,00	$ 802.593,00	-	$ -
13,114	13,1	Suministro E Instalación De Sifón Pvc D=3"	UN	67	$ 12.341,00	$ 826.847,00	39,00	$ 481.299,00	38,00	$ 468.958,00	1,00	$ 12.341,00	39,00	$ 481.299,00	-	$ -
		Obras Civiles		0	$ -	$ -	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
13,115	5042	Prvc. Excavacion Manual	M3	328	$ 21.352,00	$ 7.003.456,00	1.165,36	$ 24.882.706,51	1.119,82	$ 23.910.336,43	45,54	$ 972.370,08	1.165,36	$ 24.882.706,51	-	$ -
13,116	1290	Cimentacion De Tuberia Con Arena Compactada Al 70% De La Densidad Relativa Maxima	M3	106	$ 51.524,00	$ 5.461.544,00	72,48	$ 3.734.647,07	55,94	$ 2.882.237,10	16,54	$ 852.409,96	72,48	$ 3.734.647,07	-	$ -
13,117	1291	Relleno De Zanja Y Obras De Mamposteria Con Material Seleccionado, De Sitio, Compactado Al 90% Del Proctor Modificado	M3	284	$ 18.754,00	$ 5.326.136,00	637,09	$ 11.947.927,58	594,74	$ 11.153.845,71	42,34	$ 794.081,87	637,09	$ 11.947.927,58	-	$ -
		Registro De Conexión Domiciliaria Sifónico		0	$ -	$ -	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
13,118	13,1	0,30X 0,30 M H< 1,00 M.	UN	34	$ 261.315,00	$ 8.884.710,00	36,00	$ 9.407.340,00	30,00	$ 7.839.450,00	6,00	$ 1.567.890,00	36,00	$ 9.407.340,00	-	$ -
13,119	13,1	0,60X 0,60 M H<= 1,40 M.	UN	21	$ 491.795,00	$ 10.327.695,00	39,00	$ 19.180.005,00	36,00	$ 17.704.620,00	3,00	$ 1.475.385,00	39,00	$ 19.180.005,00	-	$ -
13,120	13,1	Suministro E Instalación De Trampa De Grasas Cuadradra 95 Lts	UN	18	$ 693.569,00	$ 12.484.242,00	62,00	$ 43.001.278,00	62,00	$ 43.001.278,00		$ -	62,00	$ 43.001.278,00	-	$ -
13,121	13,1	Pozo De Inspección 1,00 M< H<= 1,45 M	UN	2	$ 2.241.084,00	$ 4.482.168,00	2,00	$ 4.482.168,00	2,00	$ 4.482.168,00		$ -	2,00	$ 4.482.168,00	-	$ -
13,122	13,1	Empalme De Tuberías Desde 6" Hasta 12" A Pozo De Inspección Existente, Incluye Manejo De Tráfico Vehicular, Hidrosello De 24", Motobomba Sumergible De 3", Mangera De Descarga Flexible De 2", 3" Y 4" X 40 M.	UN	3	$ 5.857.790,00	$ 17.573.370,00	1,00	$ 5.857.790,00	1,00	$ 5.857.790,00		$ -	1,00	$ 5.857.790,00	-	$ -
		Obras Complementarias	0	0	$ -	$ -	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
13,123	13,1	Punto De Sanitario Ducha	UN	10	$ 15.478,00	$ 154.780,00	2,00	$ 30.956,00	2,00	$ 30.956,00		$ -	2,00	$ 30.956,00	-	$ -
13,124	13,1	Punto Sanitario Lavamanos	UN	49	$ 15.478,00	$ 758.422,00	78,00	$ 1.207.284,00	50,00	$ 773.900,00	28,00	$ 433.384,00	78,00	$ 1.207.284,00	-	$ -
13,125	13,1	Punto Sanitario Inodoro	UN	31	$ 18.530,00	$ 574.430,00	36,00	$ 667.080,00	30,00	$ 555.900,00	6,00	$ 111.180,00	36,00	$ 667.080,00	-	$ -
13,126	13,1	Punto Sanitario Lavaplatos	UN	73	$ 15.478,00	$ 1.129.894,00	62,00	$ 959.636,00	62,00	$ 959.636,00		$ -	62,00	$ 959.636,00	-	$ -
13,127	13,1	Punto Sanitario De Orinal	UN	15	$ 15.478,00	$ 232.170,00	10,00	$ 154.780,00	10,00	$ 154.780,00		$ -	10,00	$ 154.780,00	-	$ -
13,128	13,1	Punto De Sanitario De Lavadero	UN	56	$ 13.524,00	$ 757.344,00	31,00	$ 419.244,00	31,00	$ 419.244,00		$ -	31,00	$ 419.244,00	-	$ -
13,129	13,1	Suministro E Instalación De Cárcamo Con Rejilla Para Rebose Y Lavado De Tanques A=0,15	ML	12	$ 384.027,00	$ 4.608.324,00	6,00	$ 2.304.162,00	-	$ -	6,00	$ 2.304.162,00	6,00	$ 2.304.162,00	-	$ -
13,13	13,1	Prueba Del Sistema	GL	5	$ 1.308.676,00	$ 6.543.380,00	5,00	$ 6.543.380,00	-	$ -	5,00	$ 6.543.380,00	5,00	$ 6.543.380,00	-	$ -
		Red De Aguas Lluvias	0	0	$ -	$ -	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
		Suministro E Instalación De Tuberias Y Accesorios Sanitaria De Pvc De Superficie Interior Y Exterior Lisa				$ -	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -

	ACTA RECIBO FINAL DE OBRA (No. 12) CONTRATO N° EDU-846-2021	Código:	IP-FM-32
		VERSION:	01
		FECHA:	
		Paginas:	1 de 1

CONTRATO No:	EDU-846-2021
CONTRATANTE:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A.
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRAN BAZAR 2021
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERBAZAR
SUPERVISOR:	ANGELLY MELISSA CRIALES ANIBAL
OBJETO:	CONSTRUCCION DEL MERCADO PUBLICO GRAN BAZAR 1 EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA
VALOR INICIAL:	$36,506,105,153.07
VALOR ADICIONES:	N/A
VALOR ACUMULADO:	$36,506,105,153.07
PLAZO CONTRACTUAL :	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
PLAZO CONTRACTUAL ACTUALIZADO:	HASTA EL 15 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE INICIACIÓN:	7 DE MARZO DEL 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A
PERIODO PRESENTE ACTA:	12 DE JULIO 2023 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023
% DE AVANCE PRESENTE ACTA:	13,28%
% DE AVANCE ACUMULADO:	100,00%

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES							CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICIATVIVA No.9		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA No. 12		ACUMULADO		SALDO POR EJECUTAR	
ITEM		DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
13.131	13,1	Suministro E Instalación De Tubería Sanitaria Pvc 6"	M	291	$ 71.860,00	$ 20.911.260,00	1.659,68	$ 119.264.892,24	1.353,50	$ 97.262.510,00	306,18	$ 22.002.382,24	1.659,68	$ 119.264.892,24	-	$ -
13.132	13,1	Tubería Alcantarillado Pvc 110 Mm (4")	M	368	$ 39.361,00	$ 14.484.848,00	715,71	$ 28.171.140,03	563,36	$ 22.174.412,96	152,35	$ 5.996.727,07	715,71	$ 28.171.140,03	-	$ -
13.133	13,1	Tubería Alcantarillado Pvc 3"	M	1591	$ 21.537,00	$ 34.265.367,00	1.500,00	$ 32.305.500,00	1.500,00	$ 32.305.500,00		$ -	1.500,00	$ 32.305.500,00	-	$ -
13.134	13,1	Suministro E Instalación Decodo Sanit. 45° X 3" Cxc	UN	49	$ 9.745,00	$ 477.505,00	862,00	$ 8.400.190,00	856,00	$ 8.341.720,00	6,00	$ 58.470,00	862,00	$ 8.400.190,00	-	$ -
13.135	13,1	Codo Sanit. 45° X 4" Cxc	UN	16	$ 16.244,00	$ 259.904,00	18,00	$ 292.392,00	-	$ -	18,00	$ 292.392,00	18,00	$ 292.392,00	-	$ -
13.136	13,1	Suministro E Instalación Decodo Sanit. 45° X 6" Cxc	UN	5	$ 56.882,00	$ 284.410,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
13.137	13,1	Codo Sanit. 90° X 3" Cxc	UN	51	$ 8.874,00	$ 452.574,00	166,00	$ 1.473.084,00	166,00	$ 1.473.084,00		$ -	166,00	$ 1.473.084,00	-	$ -
13,138	13,1	Codo Sanit. 90° X 4" Cxc	UN	29	$ 15.129,00	$ 438.741,00	46,00	$ 695.934,00	42,00	$ 635.418,00	4,00	$ 60.516,00	46,00	$ 695.934,00	-	$ -
13,139	13,1	Suministro E Instalación De Codo Sanit. 90° X 6" Cxc	UN	10	$ 116.594,00	$ 1.165.940,00	10,00	$ 1.165.940,00	10,00	$ 1.165.940,00			10,00	$ 1.165.940,00	-	$ -
13,14	13,1	Suministro E Instalación De Yee Sanit. Reducida Pvc 6" X 4"	UN	22	$ 126.277,00	$ 2.778.094,00	339,00	$ 42.807.903,00	337,00	$ 42.555.349,00	2,00	$ 252.554,00	339,00	$ 42.807.903,00	-	$ -
13,141	13,1	Suministro E Instalación De Buje Soldado Sanit. Pvc 6" X 4"	UN	5	$ 39.159,00	$ 195.795,00	48,00	$ 1.879.632,00	48,00	$ 1.879.632,00		$ -	48,00	$ 1.879.632,00	-	$ -
13.142	13,1	Suministro E Instalación De Unión Sanit. Pvc 6"	UN	50	$ 35.577,00	$ 1.778.850,00	91,00	$ 3.237.507,00	72,00	$ 2.561.544,00	19,00	$ 675.963,00	91,00	$ 3.237.507,00	-	$ -
13,143	13,1	Unión Pvc Sanit. 4"	UN	56	$ 8.905,00	$ 498.680,00	100,00	$ 890.500,00	36,00	$ 320.580,00	64,00	$ 569.920,00	100,00	$ 890.500,00	-	$ -
13,144	13,1	Unión Pvc Sanit. 3"	UN	52	$ 4.969,00	$ 258.388,00	52,00	$ 258.388,00	52,00	$ 258.388,00		$ -	52,00	$ 258.388,00	-	$ -
		Obras Civiles				$ -	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
13,145	13,1	Tubería Sanitaria Pvc 50 Mm (2")	M	666	$ 35.933,00	$ 23.931.378,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
13,146	13,1	Codo Sanit. 90° X 2" Cxc	UN	638	$ 4.412,00	$ 2.814.856,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
13,147	13,1	Unión Pvc Sanit. 2"	UN	112	$ 3.757,00	$ 420.784,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
13,148	5042	Prvc. Excavacion Manual	M3	328	$ 21.352,00	$ 7.003.456,00	1.214,76	$ 25.937.546,98	959,58	$ 20.488.892,37	255,18	$ 5.448.654,60	1.214,76	$ 25.937.546,98	-	$ -
13,149	1290	Cimentacion De Tuberia Con Arena Compactada Al 70% De La Densidad Relativa Maxima	M3	106	$ 51.524,00	$ 5.461.544,00	162,96	$ 8.396.423,17	141,70	$ 7.300.755,01	21,27	$ 1.095.668,16	162,96	$ 8.396.423,17	-	$ -
13,15	1291	Relleno De Zanja Y Obras De Mamposteria Con Material Seleccionado, De Sitio, Compactado Al 90% Del Proctor Modificado	M3	284	$ 18.754,00	$ 5.326.136,00	1.472,59	$ 27.616.961,30	796,20	$ 14.931.998,56	676,39	$ 12.684.962,74	1.472,59	$ 27.616.961,30	-	$ -
		Registro De Conexión Domiciliaria Sifónico				$ -	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
13.151	13.2	En Zona Dura De 0,60X 0,90 M H<= 1,40 M. Bifamiliar.	UN	18	$ 494.711,00	$ 8.904.798,00	39,00	$ 19.293.729,00	39,00	$ 19.293.729,00		$ -	39,00	$ 19.293.729,00	-	$ -
13.152	13.2	En Zona Dura De 0,60X 1.10 M H<= 1,40 M. Bifamiliar.	UN	22	$ 529.520,00	$ 11.649.440,00	9,00	$ 4.765.680,00	-	$ -	9,00	$ 4.765.680,00	9,00	$ 4.765.680,00	-	$ -
13.153	13.2	En Zona Dura De 0,80X 0,80 M H<= 1,40 M. Bifamiliar.	UN	18	$ 532.486,00	$ 9.584.748,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
13.154	13.2	Suministro E Instalación De Tragante 4"	UN	25	$ 65.005,00	$ 1.625.125,00	160,00	$ 10.400.800,00	-	$ -	160,00	$ 10.400.800,00	160,00	$ 10.400.800,00	-	$ -
13,155	13.2	Tragante Tipo Rejilla 2"	UN	25	$ 53.438,00	$ 1.335.950,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
		Obras Complementarias				$ -	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
13,156	13,1	Prueba Del Sistema	UN	5	$ 1.308.676,00	$ 6.543.380,00	5,00	$ 6.543.380,00	-	$ -	5,00	$ 6.543.380,00	5,00	$ 6.543.380,00	-	$ -
		Sistema Contraincendios				$ -	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
		Suministro E Instalación De Tuberías Y Accesorios Sistema Contraincendio				$ -	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
13,157	13,2	Suministro E Instalación De Tubería Pvc C900 - Ul/Fm 4"	M	543	$ 126.620,00	$ 68.754.660,00	729,57	$ 92.377.900,16	518,12	$ 65.604.354,40	211,45	$ 26.773.545,76	729,57	$ 92.377.900,16	-	$ -
13.158	13,2	Suministro E Instalación De Tubería Ac Sch 40 4"	M	29	$ 129.386,00	$ 3.752.194,00	28,60	$ 3.700.439,60	-	$ -	28,60	$ 3.700.439,60	28,60	$ 3.700.439,60	-	$ -
13.159	13,2	Suministro E Instalación De Codo 90 ° Pvc C907 Dr 18 (235 Psi) (Camxcam) - Ul/Fm 4"	UN	23	$ 380.355,00	$ 8.748.165,00	21,00	$ 7.987.455,00	21,00	$ 7.987.455,00		$ -	21,00	$ 7.987.455,00	-	$ -
13,16	13,2	Suministro E Instalación De Te Vc C907 Dr 18 (235 Psi) (Camxcamxcam) - Ul/Fm 4"	UN	15	$ 618.480,00	$ 9.277.200,00	14,00	$ 8.658.720,00	14,00	$ 8.658.720,00		$ -	14,00	$ 8.658.720,00	-	$ -
13.161	13,2	Suministro E Instalación De Tee Reducida H.D. Ranurada Mecánica 4" X 2 1/2"	UN	15	$ 41.361,00	$ 620.415,00	14,00	$ 579.054,00	-	$ -	14,00	$ 579.054,00	14,00	$ 579.054,00	-	$ -
13.162	13,2	Suministro E Instalación De Kit Adaptados Brida Serie 4200 - Pvc X Acero Ips 4"	UN	20	$ 490.634,00	$ 9.812.680,00	14,00	$ 6.868.876,00	11,00	$ 5.396.974,00	3,00	$ 1.471.902,00	14,00	$ 6.868.876,00	-	$ -
13.163	13,2	Suministro E Instalación De Brida Hd Ranurada Mecánica 4"	UN	60	$ 39.750,00	$ 2.385.000,00	14,00	$ 556.500,00	14,00	$ 556.500,00		$ -	14,00	$ 556.500,00	-	$ -
13.164	13,2	Suministro E Instalación De Brida Hd Ranurada Mecánica 2 1/2"	UN	15	$ 25.989,00	$ 389.835,00	2,00	$ 51.978,00	-	$ -	2,00	$ 51.978,00	2,00	$ 51.978,00	-	$ -

	ACTA RECIBO FINAL DE OBRA (No. 12) CONTRATO Nº EDU-846-2021	Código:	IP-FM-32
		VERSION:	01
		FECHA:	
		Paginas:	1 de 1

CONTRATO No:	EDU-846-2021
CONTRATANTE:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A.
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRAN BAZAR 2021
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERBAZAR
SUPERVISOR:	ANGELLY MELISSA CRIALES ANIBAL
OBJETO:	CONSTRUCCION DEL MERCADO PUBLICO GRAN BAZAR 1 EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA
VALOR INICIAL:	$36,506,105,153.07
VALOR ADICIONES:	N/A
VALOR ACUMULADO:	$36,506,105,153.07
PLAZO CONTRACTUAL :	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
PLAZO CONTRACTUAL ACTUALIZADO:	HASTA EL 15 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE INICIACIÓN:	7 DE MARZO DEL 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A
PERIODO PRESENTE ACTA:	12 DE JULIO 2023 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023
% DE AVANCE PRESENTE ACTA:	13,28%
% DE AVANCE ACUMULADO:	100,00%

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES							CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICIATVIVA No.9		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA No. 12		ACUMULADO		SALDO POR EJECUTAR	
ITEM		DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
13.165	13,2	Suministro E Instalación De Válvula Reductora Angular Br Hxm Ul/Fm 2 1/2""	UN	15	$ 342.028,00	$ 5.130.420,00	12,00	$ 4.104.336,00	8,00	$ 2.736.224,00	4,00	$ 1.368.112,00	12,00	$ 4.104.336,00	-	$ -
13.166	13,2	Suministro E Instalación De Extintor Polvo Seco Abc 10 Lbs	UN	15	$ 81.895,00	$ 1.228.425,00	12,00	$ 982.740,00	-	$ -	12,00	$ 982.740,00	12,00	$ 982.740,00	-	$ -
13.167	13,2	Pintura Anticorrosivo Y Esmalte En Tubería Ac De 6" A 4"	M	29	$ 4.207,00	$ 122.003,00	28,60	$ 120.320,20	-	$ -	28,60	$ 120.320,20	28,60	$ 120.320,20	-	$ -
13.168	13,2	Suministro E Instalación Soporte Tubería 4" Hasta 6"	UN	12	$ 11.874,00	$ 142.488,00	10,00	$ 118.740,00	-	$ -	10,00	$ 118.740,00	10,00	$ 118.740,00	-	$ -
		Obras Civiles				$ -	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
13.169	5042	Prvc. Excavacion Manual	M3	328	$ 21.352,00	$ 7.003.456,00	576,93	$ 12.318.703,31	205,52	$ 4.388.263,04	371,41	$ 7.930.440,27	576,93	$ 12.318.703,31	-	$ -
13.17	1290	Cimentacion De Tubería Con Arena Compactada Al 70% De La Densidad Relativa Maxima	M3	106	$ 51.524,00	$ 5.461.544,00	57,21	$ 2.947.848,79	25,69	$ 1.323.651,56	31,52	$ 1.624.197,23	57,21	$ 2.947.848,79	-	$ -
13.171	1291	Relleno De Zanja Y Obras De Mamposteria Con Material Seleccionado, De Sitio, Compactado Al 90% Del Proctor Modificado	M3	284	$ 18.754,00	$ 5.326.136,00	495,85	$ 9.299.141,77	179,83	$ 3.372.531,82	316,02	$ 5.926.609,95	495,85	$ 9.299.141,77	-	$ -
		Obras Complementarias	0			$ -	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
13.172	13,1	Prueba Del Sistema	UN	5	$ 1.308.676,00	$ 6.543.380,00	2,00	$ 2.617.352,00	-	$ -	2,00	$ 2.617.352,00	2,00	$ 2.617.352,00	-	$ -
13.173	13,2	Suministro E Instalación Siamesa En Y Cr Ul/Fm 4" X 2 1/2" X 2 1/2"	UN	5	$ 908.391,00	$ 4.541.955,00	2,00	$ 1.816.782,00	2,00	$ 1.816.782,00		$ -	2,00	$ 1.816.782,00	-	$ -
13.174	13,2	Suministro E Instalación De Restrictor Astm A536 Para Pvc C900/ C907 Serie 1100 - Pvc X Pvc 4"	UN	22	$ 258.638,00	$ 5.690.036,00	22,00	$ 5.690.036,00	22,00	$ 5.690.036,00		$ -	22,00	$ 5.690.036,00	-	$ -
13.175	13,2	Suministro E Instalación De Válvula De Cheque Ul/Fm Ranurada 4"	UN	5	$ 1.033.077,00	$ 5.165.385,00	2,00	$ 2.066.154,00	2,00	$ 2.066.154,00		$ -	2,00	$ 2.066.154,00	-	$ -
13.176	13,2	Suministro E Instalación De Brida Hd Ciega 4"	UN	19	$ 121.227,00	$ 2.303.313,00	13,00	$ 1.575.951,00	13,00	$ 1.575.951,00		$ -	13,00	$ 1.575.951,00	-	$ -
		Sistema De Riego				$ -	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
		Suministro E Instalación De Tuberías Y Accesorios Sistema De Riego				$ -	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
13.177	13,2	Suministro E Instalación De Equipo De Bombeo Para Suministro De Riego	GL	1	$ 5.219.939,00	$ 5.219.939,00	1,00	$ 5.219.939,00	-	$ -	1,00	$ 5.219.939,00	1,00	$ 5.219.939,00	-	$ -
13.178	13,2	Suministro E Instalación De Manguera 1/2" Calibre 40/ 60 Psi	M	2810	$ 6.998,00	$ 19.664.380,00	1.170,00	$ 8.187.660,00	-	$ -	1.170,00	$ 8.187.660,00	1.170,00	$ 8.187.660,00	-	$ -
13.179	13,2	Suministro E Instalación De Manguera 3/4" Calibre 40 /60 Psi	M	22	$ 8.536,00	$ 187.792,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
13.180	13	Tubería A.P. Pvc Rde 11 De 3/4"	M	315	$ 17.784,00	$ 5.601.960,00	458,00	$ 8.145.072,00	458,00	$ 8.145.072,00		$ -	458,00	$ 8.145.072,00	-	$ -
13.181	13	Tubería A.P. Pvc Rde 21 De 1"	M	274	$ 17.465,00	$ 4.785.410,00	131,35	$ 2.294.027,75	52,00	$ 908.180,00	79,35	$ 1.385.847,75	131,35	$ 2.294.027,75	-	$ -
13.182	13	Tubería A.P. Pvc Rde 21 De 1 1/4"	M	132	$ 22.692,00	$ 2.995.344,00	31,12	$ 706.175,04	31,12	$ 706.175,04		$ -	31,12	$ 706.175,04	-	$ -
13.183	13,2	Codo 90° P.P 1/2"	UND	432	$ 1.442,00	$ 622.944,00	166,00	$ 239.372,00	-	$ -	166,00	$ 239.372,00	166,00	$ 239.372,00	-	$ -
13.184	13	Codo 90° Pvc A.P. 3/4"	UND	130	$ 1.778,00	$ 231.140,00	51,00	$ 90.678,00	33,00	$ 58.674,00	18,00	$ 32.004,00	51,00	$ 90.678,00	-	$ -
13.185	13	Codo 90° Pvc A.P. 1 1/4"	UN	17	$ 4.686,00	$ 79.662,00	4,00	$ 18.744,00	-	$ -	4,00	$ 18.744,00	4,00	$ 18.744,00	-	$ -
13.186	13,2	Suministro E Instalación Tee P.P 1/2"	UN	242	$ 1.646,00	$ 398.332,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
13.187	13,2	Suministro E Instalación Tee P.P 3/4"	UN	120	$ 2.245,00	$ 269.400,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
13.188	13,2	Tee Pvc A.P. 3/4"	UN	19	$ 1.615,00	$ 30.685,00	24,00	$ 38.760,00	22,00	$ 35.530,00	2,00	$ 3.230,00	24,00	$ 38.760,00	-	$ -
13.189	13	Tee Pvc A.P. 1"	UN	59	$ 3.648,00	$ 215.232,00	6,00	$ 21.888,00	5,00	$ 18.240,00	1,00	$ 3.648,00	6,00	$ 21.888,00	-	$ -
13.190	13	Tee Pvc A.P. 1 1/4"	UN	34	$ 7.410,00	$ 251.940,00	14,00	$ 103.740,00	10,00	$ 74.100,00	4,00	$ 29.640,00	14,00	$ 103.740,00	-	$ -
13.191	13	Buje Soldado Pvc A.P. 1 1/4" X 1"	UN	41	$ 8.386,00	$ 343.826,00	3,00	$ 25.158,00	-	$ -	3,00	$ 25.158,00	3,00	$ 25.158,00	-	$ -
13.192	13	Buje Soldado Pvc A.P. 1 1/4" X 3/4"	UN	10	$ 9.688,00	$ 96.880,00	4,00	$ 38.752,00	-	$ -	4,00	$ 38.752,00	4,00	$ 38.752,00	-	$ -
13.193	13,2	Buje Soldado Pvc A.P. 1 1/4" X 1/2"	UN	3	$ 9.759,00	$ 29.277,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
13.194	13,1	Suministro E Instalación Valvula Bola H2Off Pvc 3/4"	UN	18	$ 7.546,00	$ 135.828,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
13.195	13,1	Suministro E Instalación Valvula Bola H2Off Pvc 1"	UN	12	$ 9.229,00	$ 110.748,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
13.196	13,1	Suministro E Instalación Valvula Bola H2Off Pvc 1 1/4"	UN	5	$ 17.451,00	$ 87.255,00	3,00	$ 52.353,00	-	$ -	3,00	$ 52.353,00	3,00	$ 52.353,00	-	$ -
13.197	13,2	Suministro E Instalación Cheque Cortina - Sello Metálico Tipo Hicc 1 1/4"	UN	5	$ 468.675,00	$ 2.343.375,00	2,00	$ 937.350,00	-	$ -	2,00	$ 937.350,00	2,00	$ 937.350,00	-	$ -
13.198	13,2	Suministro E Instalación De Válvula De Pie Canastilla Plástica Tipo Havp Serie 110 1 1/4"	UN	5	$ 124.959,00	$ 624.795,00	2,00	$ 249.918,00	-	$ -	2,00	$ 249.918,00	2,00	$ 249.918,00	-	$ -
13.199	13,2	Suministro E Instalación De Llave Riego 3/4"	UN	7	$ 7.457,00	$ 52.199,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -

EDUBAR	ACTA RECIBO FINAL DE OBRA (No. 12) CONTRATO Nº EDU-846-2021	Código:	IP-FM-32
		VERSION:	01
		FECHA:	
		Paginas:	1 de 1

CONTRATO No:	EDU-846-2021
CONTRATANTE:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A.
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRAN BAZAR 2021
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERBAZAR
SUPERVISOR:	ANGELLY MELISSA CRIALES ANIBAL
OBJETO:	CONSTRUCCION DEL MERCADO PUBLICO GRAN BAZAR 1 EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA
VALOR INICIAL:	$36,506,105,153.07
VALOR ADICIONES:	N/A
VALOR ACUMULADO:	$36,506,105,153.07
PLAZO CONTRACTUAL :	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
PLAZO CONTRACTUAL ACTUALIZADO:	HASTA EL 15 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE INICIACIÓN:	7 DE MARZO DEL 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A
PERIODO PRESENTE ACTA:	12 DE JULIO 2023 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023
% DE AVANCE PRESENTE ACTA:	13,28%
% DE AVANCE ACUMULADO:	100,00%

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES							CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICIATVIVA No.9		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA No. 12		ACUMULADO		SALDO POR EJECUTAR	
ITEM		DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
13,200	13	Tubería A.P. Pvc Rde 9 De 1/2"	M	1723	$ 16.089,00	$ 27.721.347,00	32,00	$ 514.848,00	32,00	$ 514.848,00		$ -	32,00	$ 514.848,00	-	$ -
13,201	13	Codo 90° Pvc A.P. 1/2"	UN	787	$ 1.382,00	$ 1.087.634,00	48,00	$ 66.336,00	-	$ -	48,00	$ 66.336,00	48,00	$ 66.336,00	-	$ -
13,202	13	Tee Pvc A.P. 1/2"	UN	133	$ 1.646,00	$ 218.918,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
13,203	13	Tee Pvc A.P. Red. 1" X 3/4"	UN	38	$ 5.048,00	$ 191.824,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
13,204	13	Tee Pvc A.P. Red. 1" X 1/2"	UN	18	$ 5.048,00	$ 90.864,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
13,205	13	Tee Pvc A.P. Red. 3/4" X 1/2"	UN	107	$ 2.942,00	$ 314.794,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
13,206	13	Buje Soldado Pvc A.P. 1" X 3/4"	UN	26	$ 6.689,00	$ 173.914,00	9,00	$ 60.201,00	6,00	$ 40.134,00	3,00	$ 20.067,00	9,00	$ 60.201,00	-	$ -
13,207	13	Buje Soldado Pvc A.P. 3/4" X 1/2"	UN	27	$ 2.258,00	$ 60.966,00	30,00	$ 67.740,00	-	$ -	30,00	$ 67.740,00	30,00	$ 67.740,00	-	$ -
		Obras Civiles	0			$ -	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
13,208	5042	Prvc. Excavacion Manual	M3	307	$ 21.352,00	$ 6.555.064,00	200,25	$ 4.275.770,03	-	$ -	200,25	$ 4.275.770,03	200,25	$ 4.275.770,03	-	$ -
13,209	1290	Cimentacion De Tubería Con Arena Compactada Al 70% De La Densidad Relativa Maxima	M3	106	$ 51.524,00	$ 5.461.544,00	47,57	$ 2.450.790,58	-	$ -	47,57	$ 2.450.790,58	47,57	$ 2.450.790,58	-	$ -
13,21	1291	Relleno De Zanja Y Obras De Mamposteria Con Material Seleccionado, De Sitio, Compactado Al 90% Del Proctor Modificado	M3	284	$ 18.754,00	$ 5.326.136,00	293,27	$ 5.500.052,47	-	$ -	293,27	$ 5.500.052,47	293,27	$ 5.500.052,47	-	$ -
13,211	13,2	Caja Para Válvulas 0.3 X 0.3	UN	5	$ 261.315,00	$ 1.306.575,00	8,00	$ 2.090.520,00	-	$ -	8,00	$ 2.090.520,00	8,00	$ 2.090.520,00	-	$ -
		Obras Complementarias		0	$ -	$ -	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
13,212	13,2	Prueba Del Sistema	UN	5	$ 1.308.676,00	$ 6.543.380,00	3,00	$ 3.926.028,00	2,00	$ 2.617.352,00	1,00	$ 1.308.676,00	3,00	$ 3.926.028,00	-	$ -
14		CAPITULO - INSTALACIONES VOZ Y DATOS												$ 26.031.230,00		
14,01	14	Suministro E Instalación De Salida Doble Para Datos Y Voz , Incluye Face Plate Doble, Jack Para Voz, Jack Para Datos, Caja 4X4 Doble Fondo, Segun Especificacion Tecnica Iconos Tornillos, Insumos Y Marquilla	UND	12	$ 233.810,00	$ 2.805.720,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
14,02	14	Suministro E Instalación De Salida Sencilla Para Datos (Ap #1, #2) , Incluye Terminacion En Plug Modular Mpti (Modular Plug Terminated Link, Tia-568.2-D (Anexo F)) Segun Especificacion Tecnica, Marquilla En Autohadesivo Alrededor El Cable	UND	7	$ 166.116,00	$ 1.162.812,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
14,03	14	Suministro E Instalación De Cable 4Pr F/Utp Cat 6A Uso Interior 10G, Segun Especificacion Tecnica , Cableado Administracion	ML	133	$ 8.925,00	$ 1.187.025,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
14,04	14	Suministro E Instalación De Cable 4Pr F/Utp Cat 6A Uso Exterior 10G, Segun Especificacion Tecnica, Para Ap #3 Y #4	ML	87	$ 36.230,00	$ 3.152.010,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
14,05	14,1	Suministro E Instalación De Patch Cord Categoría 6A Blindado De 3.0M Azul, Segun Especificacion Tecnica, Of. Administracion	UND	10	$ 99.134,00	$ 991.340,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
14,06	14,1	Suministro E Instalación De Patch Cord Categoría 6A De 1.5M Azul Segun Especificacion Tecnica	UND	15	$ 66.726,00	$ 1.000.890,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
14,07	14,1	Gabinete De De Comunicaciones, 01 Herraje De 24 Puertos Para Jack Blindado Categoria 6A, Incluye 24 Jack Blindado Categoria 6A, 1 Herraje De 24 Puertos Para Jack Categoria 6 Sin Blindar, Incluye 24 Jack Utp Catgeoria 6, 2 Organizadores De Cables De 2U, 14 Patch Cord Cat 6 Utp De 1,5 Mtr Color Roja, Todos Los Elementos De Conectividad Monomarca, 2 Bandeja Metalica Portaequipos, Marquillas Para Los Elementos Y Los Cables Que Llegan Al Gabinete, 2 Pdu Horizontal Toma Tierra Aislada De 8 Salidas Incluye Tambien Instalacion De Equipos Activos, Puesta A Tierra Del Gabinete Y Todos Los Equipos Y Elementos Pasivos Necesarios , Organizacion De Gabinete	UND	5	$ 17.714.720,00	$ 88.573.600,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
14,08	14,1	Tubo Pvc 2" Con Accesorios Enterrado A 0,7 Mtr. Incye Apertura, Instalacion, Cierre Y Compactacion De Terreno	ML	475	$ 25.003,00	$ 11.876.425,00	480,00	$ 12.001.440,00	-	$ -	480,00	$ 12.001.440,00	480,00	$ 12.001.440,00	-	$ -
14,09	14,1	Tubo Pvc 1" Con Accesorios Enterrado A 0,7 Mtr. Incye Apertura, Instalacion, Cierre Y Compactacion De Terreno	ML	58	$ 17.334,00	$ 1.005.372,00	58,00	$ 1.005.372,00	-	$ -	58,00	$ 1.005.372,00	58,00	$ 1.005.372,00	-	$ -
14,1	14,1	Registro Subterraneo Paredes En Concreto, Medida Interna De 40Cm X 40Cm X 80Cm Prof., Tapa Metalica Para Empotrar Adoquin, Según Especificacion Tecnica	ML	15	$ 821.700,00	$ 12.325.500,00	15,00	$ 12.325.500,00	-	$ -	15,00	$ 12.325.500,00	15,00	$ 12.325.500,00	-	$ -
14,11	3641	Suministro E Instalación De Tubería Emt Conduit De 1".	ML	22	$ 31.769,00	$ 698.918,00	22,00	$ 698.918,00	-	$ -	22,00	$ 698.918,00	22,00	$ 698.918,00	-	$ -
14,12	14,1	Tubo Emt 1 1/4" Con Accesorios Y Fijacion	ML	22	$ 25.557,00	$ 562.254,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
14,13	7100	Pih. Tuberia Emt De 1 1/2" Con Accesorios (Curvas, Conectores, Grapas)	ML	22	$ 25.994,00	$ 571.868,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
14,14	3646	Suministro E Instalación De Tubería Emt Conduit De 2".	ML	22	$ 189.735,00	$ 4.174.170,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -

	ACTA RECIBO FINAL DE OBRA (No. 12) CONTRATO N° EDU-846-2021	Código:	IP-FM-32
		VERSION:	01
		FECHA:	
		Paginas:	1 de 1

CONTRATO No:	EDU-846-2021
CONTRATANTE:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A.
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRAN BAZAR 2021
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERBAZAR
SUPERVISOR:	ANGELLY MELISSA CRIALES ANIBAL
OBJETO:	CONSTRUCCION DEL MERCADO PUBLICO GRAN BAZAR 1 EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA
VALOR INICIAL:	$36,506,105,153.07
VALOR ADICIONES:	N/A
VALOR ACUMULADO:	$36,506,105,153.07
PLAZO CONTRACTUAL :	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
PLAZO CONTRACTUAL ACTUALIZADO:	HASTA EL 15 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE INICIACIÓN:	7 DE MARZO DEL 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A
PERIODO PRESENTE ACTA:	12 DE JULIO 2023 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023
% DE AVANCE PRESENTE ACTA:	13,28%
% DE AVANCE ACUMULADO:	100,00%

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES							CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICIATVIVA No.9		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA No. 12		ACUMULADO		SALDO POR EJECUTAR	
ITEM		DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
14,15	14,2	Suministro E Instalación De Salida Sencilla Para Camara. Incluye Terminacion En Plug Modular Mptl (Modular Plug Terminated Link, Tia-568.2-D (Anexo F)) Segun Especificacion Tecnica, Marquilla En Autohadesivo Alrededor El Cable. Nota: Verificar En Planos.	UND	28	$ 151.266,00	$ 4.235.448,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
14,16	5650	Edu. Suministro E Instalación De Cable Utp Categoría 6A	ML	1449	$ 3.639,00	$ 5.272.911,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
14,17	14,2	Switch 24 Puertos Poe, 10/100/1000, Administrable Layer 2 Administrable, Poe Power 195W	UND	5	$ 5.609.348,00	$ 28.046.740,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
14,18	14,2	Acces Point Outodoor, Ip 67, 2 Puertos Ethernet 10/100/1000, Poe, Segundo Puerto Entrega Poe 802.3Af/802.3At , Antenas Internas 5Ghz(2X2), 2.4Ghz)2X2), Cubrimiento Omnidireccional, Amplio Rango De Wifi, Cloud Admin	UND	10	$ 7.828.229,00	$ 78.282.290,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
14,19	14,2	Camara Ip Domo 4Mp, Antivandalica, H 265, Lente 2.8Mm, Compresion H265, 120Fb Wdr	UND	28	$ 1.274.670,00	$ 35.690.760,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
14,2	14,2	Nvr De 16 Puertos Ip Profesional, Con 16 Puertos Poe Incrustados En La Carcaza, Con 2 Disco Duro De 6Tb Para Videovigilancia, Garantiza 3 Meses De Grabacion	UND	5	$ 6.033.375,00	$ 30.166.875,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
14,21	14,2	Switch 16 Puertos Poe De Largo Alcance, L2, Unmanaged, 16X100M Poe Port, 1X1000M Rj45, 1X1000M Sfp, 802.3Af/At, Poe Power Budget 135W, "Extend" Mode: Port 9-16, Max. 250M Long Distance Transmission. De Igual Marca Que El Nvr	UND	5	$ 2.626.932,00	$ 13.134.660,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
15		CAPITULO - INSTALACIONES ELECTRICAS												$ 2.171.881.231,92		
15,001	15	Suministro E Instalacion Alimentador Locales Carnes : 2#10F Cu +1#10N Cu +1#10T Cuddo	ML	643	$ 14.440,00	$ 9.284.920,00	834,82	$ 12.054.800,80	834,82	$ 12.054.800,80		$ -	834,82	$ 12.054.800,80	-	$ -
15,002	15	Suministro E Instalacion Alimentador Locales Granos Verduras : 1#10F Cu +1#10N Cu +1#10T Cuddo - Locales	ML	14783	$ 12.198,00	$ 180.323.034,00	5.213,76	$ 63.597.444,48	5.213,76	$ 63.597.444,48		$ -	5.213,76	$ 63.597.444,48	-	$ -
15,003	15	Suministro E Instalacion Alimentador Pp-R-Adm : 3#8F Cu+ 1#6N Cu + 1#10T Cuddo	ML	516	$ 26.651,00	$ 13.751.916,00	60,00	$ 1.599.060,00	60,00	$ 1.599.060,00		$ -	60,00	$ 1.599.060,00	-	$ -
15,004	15	Suministro E Instalacion Alimentador Pp-Ref : 3#2F Cu+ 1#2N Cu + 1#8T Cuddo	ML	30	$ 71.111,00	$ 2.133.330,00	24,00	$ 1.706.664,00	24,00	$ 1.706.664,00		$ -	24,00	$ 1.706.664,00	-	$ -
15,005	15	Suministro E Instalacion Alimentador Cp Locales : 3#2F Cu+ 1#2N Cu + 1#10T Cuddo	ML	390	$ 69.721,00	$ 27.191.190,00	477,60	$ 33.298.749,60	297,00	$ 20.707.137,00	180,60	$ 12.591.612,60	477,60	$ 33.298.749,60	-	$ -
15,006	15	Suministro E Instalacion Alimentador Cp Locales : 3#6F Cu+ 1#6N Cu + 1#10T Cuddo	ML	658	$ 34.692,00	$ 22.827.336,00	523,50	$ 18.161.262,00	370,00	$ 12.836.040,00	153,50	$ 5.325.222,00	523,50	$ 18.161.262,00	-	$ -
15,007	15	Suministro E Instalacion Alimentador Cp Locales : 3#1/0F Cu+ 1#1/0N Cu + 1#8T Cuddo	ML	440	$ 131.702,00	$ 57.948.880,00	458,00	$ 60.319.516,00	316,00	$ 41.617.832,00	142,00	$ 18.701.684,00	458,00	$ 60.319.516,00	-	$ -
15,008	15	Suministro E Instalacion Alimentador Cp Locales : 3#4F Cu+ 1#4N Cu + 1#10T Cuddo	ML	845	$ 50.296,00	$ 42.500.120,00	507,50	$ 25.525.220,00	377,00	$ 18.961.592,00	130,50	$ 6.563.628,00	507,50	$ 25.525.220,00	-	$ -
15,009	15	Suministro E Instalacion Alimentador Cp Locales : 3#2/0F Cu+ 1#2/0N Cu + 1#8T Cuddo	ML	254	$ 134.194,00	$ 34.085.276,00	326,50	$ 43.814.341,00	184,00	$ 24.691.696,00	142,50	$ 19.122.645,00	326,50	$ 43.814.341,00	-	$ -
15,010	15	Suministro E Instalacion Alimentador Cp Locales : 3#8F Cu+ 1#8N Cu + 1#0T Cuddo	ML	170	$ 24.566,00	$ 4.176.220,00	52,00	$ 1.277.432,00	40,00	$ 982.640,00	12,00	$ 294.792,00	52,00	$ 1.277.432,00	-	$ -
15,011	15	Suministro E Instalacion Alimentador Pp-Ac1 : 3#4F Cu+ 1#4N Cu + 1#8T Cuddo	ML	16	$ 51.686,00	$ 826.976,00	16,00	$ 826.976,00	16,00	$ 826.976,00		$ -	16,00	$ 826.976,00	-	$ -
15,012	15	Suministro E Instalacion Alimentador Pp-Ac2 : 3#4F Cu+ 1#4N Cu + 1#8T Cuddo	ML	55	$ 51.686,00	$ 2.842.730,00	60,00	$ 3.101.160,00	60,00	$ 3.101.160,00		$ -	60,00	$ 3.101.160,00	-	$ -
15,013	15	Suministro E Instalacion Alimentador Pp-Ac3 : 3#4/0F Cu+ 1#4/0N Cu + 1#8T Cuddo	ML	1279	$ 192.402,00	$ 246.082.158,00	1.056,50	$ 203.272.713,00	867,50	$ 166.908.735,00	189,00	$ 36.363.978,00	1.056,50	$ 203.272.713,00	-	$ -
15,014	15	Suministro E Instalacion Alimentador Pp-Ac4 : 3#4F Cu+ 1#4N Cu + 1#8T Cuddo	ML	21	$ 51.627,00	$ 1.084.167,00	6,00	$ 309.762,00	6,00	$ 309.762,00		$ -	6,00	$ 309.762,00	-	$ -
15,015	15	Suministro E Instalacion Alimentador Pp-Ac5 : 3#1/0F Cu+ 1#1/0N Cu + 1#8T Cuddo	ML	58	$ 132.889,00	$ 7.707.562,00	60,00	$ 7.973.340,00	52,00	$ 6.910.228,00	8,00	$ 1.063.112,00	60,00	$ 7.973.340,00	-	$ -
15,016	15	Suministro E Instalacion Alimentador Cp-Bap : 3#2F Cu+ 1#2N Cu + 1#8T Cuddo	ML	55	$ 73.544,00	$ 4.044.920,00	60,00	$ 4.412.640,00	60,00	$ 4.412.640,00		$ -	60,00	$ 4.412.640,00	-	$ -
15,017	15	Suministro E Instalacion Alimentador Pp-Elev: 3#6F Cu+ 1#6N Cu + 1#10T Cuddo	ML	73	$ 35.339,00	$ 2.579.747,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
15,018	15	Suministro E Instalacion Alimentador Transformador 225 Kva - 480/208V : 3X2#4/0F Cu+ + 1#2T Cuddo	ML	136	$ 320.511,00	$ 43.589.496,00	140,00	$ 44.871.540,00	140,00	$ 44.871.540,00		$ -	140,00	$ 44.871.540,00	-	$ -
15,019	15	Suministro E Instalacion Alimentador Transformador 225 Kva - 208/480V : 3X3#4/0F Cu+ 3#4/0F Cu + 1#1/0T Cuddo	ML	16	$ 559.651,00	$ 8.954.416,00	15,00	$ 8.394.765,00	15,00	$ 8.394.765,00		$ -	15,00	$ 8.394.765,00	-	$ -

	ACTA RECIBO FINAL DE OBRA (No. 12) CONTRATO N° EDU-846-2021	Código:	IP-FM-32
		VERSION:	01
		FECHA:	
		Paginas:	1 de 1

CONTRATO No:	EDU-846-2021
CONTRATANTE:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A.
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRAN BAZAR 2021
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERBAZAR
SUPERVISOR:	ANGELLY MELISSA CRIALES ANIBAL
OBJETO:	CONSTRUCCION DEL MERCADO PUBLICO GRAN BAZAR 1 EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA
VALOR INICIAL:	$36,506,105,153.07
VALOR ADICIONES:	N/A
VALOR ACUMULADO:	$36,506,105,153.07
PLAZO CONTRACTUAL :	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
PLAZO CONTRACTUAL ACTUALIZADO:	HASTA EL 15 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE INICIACIÓN:	7 DE MARZO DEL 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A
PERIODO PRESENTE ACTA:	12 DE JULIO 2023 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023
% DE AVANCE PRESENTE ACTA:	13,28%
% DE AVANCE ACUMULADO:	100,00%

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES							CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICIATVIVA No.9		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA No. 12		ACUMULADO		SALDO POR EJECUTAR	
ITEM		DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
15.020	####	Suministro E Instalacion Alimentador Cgd-5 Banco De Condesadores : 3#4/0F Cu + 1#4/0N Cu + 1#6T Cuddo	ML	26	$ 195.624,00	$ 5.086.224,00	12,00	$ 2.347.488,00	12,00	$ 2.347.488,00		$ -	12,00	$ 2.347.488,00	-	$ -
15.021	15	Suministro E Instalacion Alimentador Bomba Agua Potable: 3#4F Cu+ 1#4N Cu + 1#10T Cuddo	ML	13	$ 50.296,00	$ 653.848,00	5,00	$ 251.480,00	5,00	$ 251.480,00		$ -	5,00	$ 251.480,00	-	$ -
15.022	15	Suministro E Instalacion Alimentador Bomba Riego 3#10F Cu+ 1#10N Cu + 1#12T Cuddo	ML	13	$ 16.706,00	$ 217.178,00	7,00	$ 116.942,00	7,00	$ 116.942,00		$ -	7,00	$ 116.942,00	-	$ -
15.023	15	Suministro E Instalacion Alimentador Bomba Eyectora: 3#8F Cu+ 1#8N Cu + 1#10T Cuddo	ML	13	$ 25.273,00	$ 328.549,00	6,00	$ 151.638,00	6,00	$ 151.638,00		$ -	6,00	$ 151.638,00	-	$ -
15.024	15	Suministro E Instalacion Alimentador Transformador 500 Kva : 3X5#500F Cu+ 5#500F Cu + 1#4/0T Cuddo	ML	26	$ 2.449.064,00	$ 63.675.664,00	23,00	$ 56.328.472,00	11,00	$ 26.939.704,00	12,00	$ 29.388.768,00	23,00	$ 56.328.472,00	-	$ -
15.025	15	Suministro E Instalacion Alimentador Cgd-2 : 3X5#500F Cu+ 5#500F Cu + 1#4/0T Cuddo. Subestacion 1 Zona Sur	ML	26	$ 2.449.064,00	$ 63.675.664,00	22,00	$ 53.879.408,00	10,00	$ 24.490.640,00	12,00	$ 29.388.768,00	22,00	$ 53.879.408,00	-	$ -
15.026	15	Suministro E Instalacion Alimentador Cgd-2 : 3X3#4/0F Cu+ 3#4/0F Cu + 1#1/0T Cuddo. Subestacion 2 Zona Norte	ML	13	$ 559.651,00	$ 7.275.463,00	5,00	$ 2.798.255,00	5,00	$ 2.798.255,00		$ -	5,00	$ 2.798.255,00	-	$ -
15.027	15	Suministro E Instalacion Alimentador Motogenerador 150 Kva : 3#4/0 Cu + 3#4/0 Cu + 1#2 Cuddo	ML	16	$ 203.270,00	$ 3.252.320,00	15,00	$ 3.049.050,00	15,00	$ 3.049.050,00		$ -	15,00	$ 3.049.050,00	-	$ -
15.028	15	Suministro E Instalacion Alimentador Pp-Ac3-2 : 3#8F Cu+ 1#8N Cu + 1#10T Cuddo	ML	26	$ 24.684,00	$ 641.784,00	6,00	$ 148.104,00	6,00	$ 148.104,00		$ -	6,00	$ 148.104,00	-	$ -
15.029	15	Suministro E Instalacion Alimentador Pp-Ac3-3 : 3#8F Cu+ 1#8N Cu + 1#10T Cuddo	ML	26	$ 24.684,00	$ 641.784,00	6,00	$ 148.104,00	6,00	$ 148.104,00		$ -	6,00	$ 148.104,00	-	$ -
15.03	15	Suministro E Instalacion Alimentador Pp-Ac5-2 : 3#8F Cu+ 1#8N Cu + 1#10T Cuddo	ML	26	$ 24.684,00	$ 641.784,00	8,00	$ 197.472,00	-	$ -	8,00	$ 197.472,00	8,00	$ 197.472,00	-	$ -
15.031	15	Suministro E Instalacion Alimentador Pp-Ac5-3 : 3#8F Cu+ 1#8N Cu + 1#10T Cuddo	ML	26	$ 24.684,00	$ 641.784,00	8,00	$ 197.472,00	-	$ -	8,00	$ 197.472,00	8,00	$ 197.472,00	-	$ -
		Canalizaciones De Baja Tension Y Registros				$ -	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
15.032	15	Suministro E Instalacion Canalizacion Locales Carnes : Tuberia Pvc 1" - Locales . Incluye Excavacion.	ML	6523	$ 12.852,00	$ 83.833.596,00	784,82	$ 10.086.506,64	784,82	$ 10.086.506,64		$ -	784,82	$ 10.086.506,64	-	$ -
15.033	15	Suministro E Instalacion Canalizacion Locales Granos : Tuberia Pvc 1" - Locales . Incluye Excavacion.	ML	8125	$ 12.852,00	$ 104.422.500,00	3.895,50	$ 50.064.966,00	3.895,50	$ 50.064.966,00		$ -	3.895,50	$ 50.064.966,00	-	$ -
15.034	15	Suministro E instalacion Canalizacion Pp-R-Adm : Tuberia Pvc 1" . Incluye Excavacion.	ML	56	$ 12.852,00	$ 719.712,00	55,00	$ 706.860,00	55,00	$ 706.860,00		$ -	55,00	$ 706.860,00	-	$ -
15.035	15	Suministro E Instalacion Canalizacion Pp-Ref : Tuberia Pvc 2". Incluye Excavacion.	ML	30	$ 27.575,00	$ 827.250,00	19,00	$ 523.925,00	19,00	$ 523.925,00		$ -	19,00	$ 523.925,00	-	$ -
15.036	15	Suministro E Instalacion Canalizacion Cp Locales : Tuberia Pvc 2". Incluye Excavacion	ML	1486	$ 27.575,00	$ 40.976.450,00	1.100,00	$ 30.332.500,00	991,10	$ 27.329.582,50	108,90	$ 3.002.917,50	1.100,00	$ 30.332.500,00	-	$ -
15.037	15	Suministro E Instalacion Canalizacion Cp Locales : Tuberia Pvc 3". Incluye Excavacion	ML	163	$ 41.581,00	$ 6.777.703,00	1.064,90	$ 44.279.606,90	1.064,90	$ 44.279.606,90		$ -	1.064,90	$ 44.279.606,90	-	$ -
15.038	15	Suministro E Instalacion Canalizacion Pp-Ac1 : Tuberia Pvc 2". Incluye Excavacion	ML	760	$ 27.575,00	$ 20.957.000,00	10,00	$ 275.750,00	10,00	$ 275.750,00		$ -	10,00	$ 275.750,00	-	$ -
15.039	15	Suministro E Instalacion Canalizacion Pp-Ac2 : Tuberia Pvc 2". Incluye Excavacion	ML	55	$ 27.575,00	$ 1.516.625,00	53,00	$ 1.461.475,00	53,00	$ 1.461.475,00		$ -	53,00	$ 1.461.475,00	-	$ -
15.040	####	Suministro E Instalacion Canalizacion Pp-Ac3 : Tuberia Pvc 3". Incluye Excavacion	ML	1407	$ 41.581,00	$ 58.504.467,00	76,50	$ 3.180.946,50	76,50	$ 3.180.946,50		$ -	76,50	$ 3.180.946,50	-	$ -
15.041	15	Suministro E Instalacion Canalizacion Pp-Ac4 : Tuberia Pvc 2". Incluye Excavacion	ML	21	$ 27.575,00	$ 579.075,00	8,00	$ 220.600,00	4,00	$ 110.300,00	4,00	$ 110.300,00	8,00	$ 220.600,00	-	$ -
15.042	15	Suministro E Instalacion Canalizacion Pp-Ac5 : Tuberia Pvc 2". Incluye Excavacion	ML	58	$ 27.575,00	$ 1.599.350,00	58,00	$ 1.599.350,00	58,00	$ 1.599.350,00		$ -	58,00	$ 1.599.350,00	-	$ -
15.043	15	Suministro E Instalacion Canalizacion Cp-Bap : Tuberia Pvc 2". Incluye Excavacion	ML	55	$ 27.575,00	$ 1.516.625,00	51,00	$ 1.406.325,00	51,00	$ 1.406.325,00		$ -	51,00	$ 1.406.325,00	-	$ -
15.044	15	Suministro E Instalacion Tuberia Reserva: Tuberia Pvc 2". Incluye Excavacion	ML	353	$ 27.575,00	$ 9.733.975,00	403,00	$ 11.112.725,00	-	$ -	403,00	$ 11.112.725,00	403,00	$ 11.112.725,00	-	$ -
15.045	15	Suministro E Instalacion Tuberia Reserva: Tuberia Pvc 3". Incluye Excavacion	ML	607	$ 41.581,00	$ 25.239.667,00	657,00	$ 27.318.717,00	-	$ -	657,00	$ 27.318.717,00	657,00	$ 27.318.717,00	-	$ -
15.046	15	Suministro E Instalacion Canalizacion Transformador 225Kva (208 Vac): Tuberia 3Xpvc 3". Incluye Excavacion	ML	16	$ 91.005,00	$ 1.456.080,00	6,00	$ 546.030,00	6,00	$ 546.030,00		$ -	6,00	$ 546.030,00	-	$ -

	ACTA RECIBO FINAL DE OBRA (No. 12) CONTRATO Nº EDU-846-2021	Código:	IP-FM-32
		VERSION:	01
		FECHA:	
		Paginas:	1 de 1

CONTRATO No:	EDU-846-2021
CONTRATANTE:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A.
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRAN BAZAR 2021
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERBAZAR
SUPERVISOR:	ANGELLY MELISSA CRIALES ANIBAL
OBJETO:	CONSTRUCCION DEL MERCADO PUBLICO GRAN BAZAR 1 EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA
VALOR INICIAL:	$36,506,105,153.07
VALOR ADICIONES:	N/A
VALOR ACUMULADO:	$36,506,105,153.07
PLAZO CONTRACTUAL :	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
PLAZO CONTRACTUAL ACTUALIZADO:	HASTA EL 15 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE INICIACIÓN:	7 DE MARZO DEL 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A
PERIODO PRESENTE ACTA:	12 DE JULIO 2023 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023
% DE AVANCE PRESENTE ACTA:	13,28%
% DE AVANCE ACUMULADO:	100,00%

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES							CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICIATVIVA No.9		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA No. 12		ACUMULADO		SALDO POR EJECUTAR	
ITEM		DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
15.047	15	Suministro E Instalacion Canalizacion Transformador 225Kva (208 Vac): Tuberia 2Xpvc 3". Incluye Excavacion	ML	136	$ 66.293,00	$ 9.015.848,00	174,00	$ 11.534.982,00	174,00	$ 11.534.982,00			174,00	$ 11.534.982,00	-	$ -
15.048	15	Suministro E Instalacion Canalizacion Pp-Ac3-2 : Tuberia Pvc 1" - Locales . Incluye Excavacion.	ML	26	$ 12.852,00	$ 334.152,00	8,00	$ 102.816,00	8,00	$ 102.816,00		$ -	8,00	$ 102.816,00	-	$ -
15.049	15	Suministro E Instalacion Canalizacion Pp-Ac3-2 : Tuberia Pvc 1" - Locales . Incluye Excavacion.	ML	26	$ 12.852,00	$ 334.152,00	4,00	$ 51.408,00	4,00	$ 51.408,00		$ -	4,00	$ 51.408,00	-	$ -
15.05	15	Suministro E Instalacion Canalizacion Pp-Ac3-2 : Tuberia Pvc 1" - Locales . Incluye Excavacion.	ML	26	$ 12.852,00	$ 334.152,00	5,00	$ 64.260,00	-	$ -	5,00	$ 64.260,00	5,00	$ 64.260,00	-	$ -
15.051	15	Suministro E Instalacion Canalizacion Pp-Ac3-2 : Tuberia Pvc 1" - Locales . Incluye Excavacion.	ML	26	$ 12.852,00	$ 334.152,00	4,00	$ 51.408,00	4,00	$ 51.408,00			4,00	$ 51.408,00	-	$ -
15.052	15,1	Suministro E Instalacion Canalizacion Bomba Agua Potable: Tuberia Pvc 1-1/2"	ML	13	$ 19.696,00	$ 256.048,00	6,00	$ 118.176,00	4,00	$ 78.784,00	2,00	$ 39.392,00	6,00	$ 118.176,00	-	$ -
15.053	15,1	Suministro E Instalacion Canalizacion Bomba Riego Tuberia Pvc 3/4	ML	13	$ 8.907,00	$ 115.791,00	5,00	$ 44.535,00	5,00	$ 44.535,00			5,00	$ 44.535,00	-	$ -
15.054	15,1	Suministro E Instalacion Canalizacion Bomba Eyectora:Tuberia Pvc 3/4	ML	13	$ 8.907,00	$ 115.791,00	6,00	$ 53.442,00	4,00	$ 35.628,00	2,00	$ 17.814,00	6,00	$ 53.442,00	-	$ -
15.055	15,1	Suministro E Instalacion Canalizacion Cgd 2 - Subestacion 2 Zona Norte : Tuberia 3Xpvc 3". Incluye Excavacion	ML	13	$ 88.920,00	$ 1.155.960,00	6,00	$ 533.520,00	-	$ -	6,00	$ 533.520,00	6,00	$ 533.520,00	-	$ -
15.056	15.1	Suministro E Instalacion Alimentador Motogenerador 150 Kva : Bandeja Portacable 30X60Cm	ML	16	$ 59.133,00	$ 946.128,00	17,00	$ 1.005.261,00	-	$ -	17,00	$ 1.005.261,00	17,00	$ 1.005.261,00	-	$ -
15.057	15,1	Registros Baja Tension Segun Norma Elerctricaribe Sb 300: Medidas De 1,50M X 1,50M X 1,20M (Profundidad) En Concreto Inpermeable Con Espesor De Pared De 10 Cms. Drenaje En Una Esquina De 0.4X0.4 X 0,60 Mts (Profundidad). Con Pasacables, Tapa En Marco De 21/2"X21/2"X 3/16" Y En Angulo De 45° Con Manija De Halado De 3/8", Escalera En Tuberia Galvanizada De 3/4" A 45°. Pintada Y Ganchos De Halado En Extremos Opuestos De Acuerdo Al Diseño Presentado En El Plano Aprobado. Debe Ir Marcado En Bajo Relieve Bt. (Ver Especificaciones). Los Registros Deben Cumplir Con Lo Establecido En Las Especificaciones Para Redes Subterráneas De La Empresa Electricaribe	UND	42	$ 1.283.784,00	$ 53.918.928,00	38,00	$ 48.783.792,00	38,00	$ 48.783.792,00		$ -	38,00	$ 48.783.792,00	-	$ -
15.058	15,1	Registros Baja Tension Segun Norma Elerctricaribe Sb 325: Medidas De 1,50M X 1,50M X 1,20M (Profundidad) En Concreto Inpermeable Con Espesor De Pared De 10 Cms. Drenaje En Una Esquina De 0.4X0.4 X 0,60 Mts (Profundidad). Con Pasacables, Tapa En Marco De 21/2"X21/2"X 3/16" Y En Angulo De 45° Con Manija De Halado De 3/8", Escalera En Tuberia Galvanizada De 3/4" A 45°, Pintada Y Ganchos De Halado En Extremos Opuestos De Acuerdo Al Diseño Presentado En El Plano Aprobado. Debe Ir Marcado En Bajo Relieve Bt. (Ver Especificaciones). Los Registros Deben Cumplir Con Lo Establecido En Las Especificaciones Para Redes Subterráneas De La Empresa Electricaribe	UND	42	$ 1.096.128,00	$ 46.037.376,00	38,00	$ 41.652.864,00	38,00	$ 41.652.864,00		$ -	38,00	$ 41.652.864,00	-	$ -
		Instalaciones Electricas De Uso Final		0	$ 105.519,00	$ -	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
15.059	15,1	Suministro E Instalacion De Salida Electrica Iluminacion 220Vac, 2#12F+1#12N+1#12T En Tuberia Pvc 3/4" - Poste Iluminacion	UND	19	$ 147.512,00	$ 2.802.728,00	18,00	$ 2.655.216,00	18,00	$ 2.655.216,00		$ -	18,00	$ 2.655.216,00	-	$ -
15,06	15,1	Suministro E Instalacion De Salida Electrica Iluminacion 220Vac, 2#12F+1#12N+1#12T En Tuberia Pvc Sch 40 1/2"	IND	819	$ 78.407,00	$ 64.215.333,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
15.061	15,1	Suministro E Instalacion De Salida Electrica Iluminacion 120Vac, 1#12F+1#12N+1#12T En Tuberia Pvc Sch 40 1/2"	UND	1083	$ 58.943,00	$ 63.835.269,00	934,00	$ 55.052.762,00	934,00	$ 55.052.762,00		$ -	934,00	$ 55.052.762,00	-	$ -
15.062	15,1	Suministro E Instalacion De Salida Electrica Iluminacion Emergencia 120Vac, 1#12F+1#12N+1#12T En Tuberia Emt 1/2" - Iluminacion Emergencia - Administracion	UND	29	$ 58.943,00	$ 1.709.347,00	235,00	$ 13.851.605,00	235,00	$ 13.851.605,00		$ -	235,00	$ 13.851.605,00	-	$ -
15.063	15,1	Suministro E Instalacion De Salida Electrica Para Sensor De Movimiento 120Vac, 1#12F+1#12N+1#12T En Tuberia Emt. 1/2".	UND	33	$ 39.448,00	$ 1.301.784,00	33,00	$ 1.301.784,00	28,00	$ 1.104.544,00	5,00	$ 197.240,00	33,00	$ 1.301.784,00	-	$ -
15.064	15,1	Suministro E Instalacion De Salida Electrica Interruptor Sencillo, 1#12F+1#12N+1#12T En Tuberia Pvc-Emt 1/2"	UND	27	$ 56.385,00	$ 1.522.395,00	24,00	$ 1.353.240,00	8,00	$ 451.080,00	16,00	$ 902.160,00	24,00	$ 1.353.240,00	-	$ -
15.065	15,1	Suministro E Instalacion De Salida Electrica Interruptor Doble, 2#12F+1#12N+1#12T En Tuberia Pvc-Emt 1/2"	UND	27	$ 89.449,00	$ 2.415.123,00	12,00	$ 1.073.388,00	-	$ -	12,00	$ 1.073.388,00	12,00	$ 1.073.388,00	-	$ -
15.066	15,1	Suministro E Instalacion De Circuito Ramal Emt 1/2"	ML	97	$ 9.217,00	$ 894.049,00	200,00	$ 1.843.400,00	-	$ -	200,00	$ 1.843.400,00	200,00	$ 1.843.400,00	-	$ -
15.067	15,1	Suministro E Instalacion De Circuito Ramal Emt 3/4"	ML	97	$ 12.133,00	$ 1.176.901,00	350,00	$ 4.246.550,00	-	$ -	350,00	$ 4.246.550,00	350,00	$ 4.246.550,00	-	$ -
15.068	15,1	Suministro E Instalacion De Circuito Ramal Pvc Sch 40 1/2"	ML	1343	$ 6.101,00	$ 8.193.643,00	6.684,00	$ 40.779.084,00	-	$ -	6.684,00	$ 40.779.084,00	6.684,00	$ 40.779.084,00	-	$ -
15.069	15,1	Suministro E Instalacion De Circuito Ramal Pvc 3/4"	ML	480	$ 9.163,00	$ 4.398.240,00	-	$ -	-	$ -			-	$ -	-	$ -

	ACTA RECIBO FINAL DE OBRA (No. 12) CONTRATO N° EDU-846-2021	Código:	IP-FM-32
		VERSION:	01
		FECHA:	
		Paginas:	1 de 1

CONTRATO No:	EDU-846-2021
CONTRATANTE:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A.
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRAN BAZAR 2021
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERBAZAR
SUPERVISOR:	ANGELLY MELISSA CRIALES ANIBAL
OBJETO:	CONSTRUCCION DEL MERCADO PUBLICO GRAN BAZAR 1 EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA
VALOR INICIAL:	$36,506,105,153.07
VALOR ADICIONES:	N/A
VALOR ACUMULADO:	$36,506,105,153.07
PLAZO CONTRACTUAL :	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
PLAZO CONTRACTUAL ACTUALIZADO:	HASTA EL 15 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE INICIACIÓN:	7 DE MARZO DEL 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A
PERIODO PRESENTE ACTA:	12 DE JULIO 2023 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023
% DE AVANCE PRESENTE ACTA:	13,28%
% DE AVANCE ACUMULADO:	100,00%

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES							CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICIATVIVA No.9		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA No. 12		ACUMULADO		SALDO POR EJECUTAR	
ITEM		DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
15,07	15.1	Suministro E Instalacion De Circuito Ramal 1#12F + 1#12 N + 1#12 T	ML	768	$ 7.616,00	$ 5.849.088,00	3.973,00	$ 30.258.368,00	-	$ -	3.973,00	$ 30.258.368,00	3.973,00	$ 30.258.368,00	-	$ -
15,071	15.1	Suministro E Instalacion De Circuito Ramal 2#12F + 1#12 N + 1#12 T	ML	768	$ 9.284,00	$ 7.130.112,00	2.918,00	$ 27.090.712,00	-	$ -	2.918,00	$ 27.090.712,00	2.918,00	$ 27.090.712,00	-	$ -
15.072	15.1	Suministro E Instalacion De Salida Electrica Condensadora Cuartos Frios - Aire Acondicionado 220Vac, 3#6F+1#10T En Tuberia Emt 1", Coraza Lt 1"	UND	10	$ 521.830,00	$ 5.218.300,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
15.073	15.1	Suministro E Instalacion De Salida Electrica Manejadora Cuartos Frios 220Vac, 2#12F+1#12T En Tuberia Emt 1/2", Coraza Lt 1/2"	UND	16	$ 189.202,00	$ 3.027.232,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
15.074	15.1	Suministro E Instalacion De Salida Electrica Manejadora Aires Acondicionados 220Vac, 2#12F+1#12T En Tuberia Emt 1/2", Coraza Lt 1/2"	UND	13	$ 189.202,00	$ 2.459.626,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
15.075	15.1	Suministro E Instalacion De Salida Electrica Condensadora Aires Cuartos Frios 220 Vac, 3#8F+1#10T En Tuberia Emt 1", Coraza Lt 1"	UND	13	$ 427.994,00	$ 5.563.922,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
15.076	15.1	Suministro E Instalacion De Salida Electrica Tomacorriente Normal 120 Vac, 1#12F + 1#12N+ 1#12T En Tuberia Pvc 1/2" - Zona Administracion Y Area Comun	UND	19	$ 51.488,00	$ 978.272,00	21,00	$ 1.081.248,00	12,00	$ 617.856,00	9,00	$ 463.392,00	21,00	$ 1.081.248,00	-	$ -
15.077	15.1	Suministro E Instalacion De Salida Electrica Tomacorriente Normal Gfci 120 Vac, 1#12F + 1#12N+ 1#12T En Tuberia Pvc 1/2" - Zona Administracion Y Area Comun	UND	69	$ 80.681,00	$ 5.566.989,00	6,00	$ 484.086,00	6,00	$ 484.086,00		$ -	6,00	$ 484.086,00	-	$ -
15.078	15.1	Suministro E Instalacion De Salida Electrica Tomacorriente Regulada 120 Vac, 1#12F + 1#12N+ 1#12T En Tuberia Pvc 1/2" - - Zona Administracion Y Area Comun	UND	15	$ 66.780,00	$ 1.001.700,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
15.079	15.1	Suministro E Instalacion De Salida Electrica Tomacorriente Normal 120 Vac, 1#12F + 1#12N+ 1#12T En Tuberia Pvc 1/2" - Zona Locales Comerciales	UND	1092	$ 50.781,00	$ 55.452.852,00	518,00	$ 26.304.558,00	498,00	$ 25.288.938,00	20,00	$ 1.015.620,00	518,00	$ 26.304.558,00	-	$ -
		Luminarias		0	$ 105.519,00	$ -	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
15,08	####	Suministro E Instalacion De Luminaria Led Modular 220V, 24W Ref Ilumwall Marca Schreder O Similar- Locales	UND	444	$ 589.251,00	$ 261.627.444,00	304,00	$ 179.132.304,00	304,00	$ 179.132.304,00		$ -	304,00	$ 179.132.304,00	-	$ -
15.081	15.1	Suministro E Instalacion De Luminaria Led Exterior 220V, 36W Ref Induflood 1 Marca Schreder O Similar Cubierta De Locales	UND	105	$ 915.218,00	$ 96.097.890,00	213,00	$ 194.941.434,00	213,00	$ 194.941.434,00		$ -	213,00	$ 194.941.434,00	-	$ -
15.082	15.1	Suministro E Instalacion De Luminaria Panel Led Circular 120Vac 18W 4000K	UND	239	$ 49.912,00	$ 11.928.968,00	235,00	$ 11.729.320,00	-	$ -	235,00	$ 11.729.320,00	235,00	$ 11.729.320,00	-	$ -
15.083	15.1	Suministro E Instalacion De Luminaria Led Hermetica 2X18W 120W	UND	83	$ 91.617,00	$ 7.604.211,00	424,00	$ 38.845.608,00	424,00	$ 38.845.608,00		$ -	424,00	$ 38.845.608,00	-	$ -
15.084	15.1	Suministro E Instalacion De Poste Metalico 4.5 Mts- Luminaria Alumbrado Publico	UND	19	$ 1.021.861,00	$ 19.415.359,00	6,00	$ 6.131.166,00	-	$ -	6,00	$ 6.131.166,00	6,00	$ 6.131.166,00	-	$ -
15.085	15.1	Suministro E Instalacion De Driver De Emergencia Autonomia 60 Mins Para Luminarias De Item 4.1	UND	97	$ 441.906,00	$ 42.864.882,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
15.086	15.1	Suministro E Instalacion De Luminaria Led Tipo Aplique 7.5W Ip 65 120 Vac	UND	1001	$ 36.011,00	$ 36.047.011,00	742,00	$ 26.720.162,00	742,00	$ 26.720.162,00		$ -	742,00	$ 26.720.162,00	-	$ -
15.087	15.1	Suministro E Instalacion De Luminaria Led Emergencia Tipo Mickey Mouse 120Vac Autonomia 90Mins	UND	53	$ 105.908,00	$ 5.613.124,00	58,00	$ 6.142.664,00	-	$ -	58,00	$ 6.142.664,00	58,00	$ 6.142.664,00	-	$ -
15.088	15.1	Suministro E Instalacion De Sensor De Movimiento 360° 120Vac	UND	34	$ 15.548,00	$ 528.632,00	33,00	$ 513.084,00	-	$ -	33,00	$ 513.084,00	33,00	$ 513.084,00	-	$ -
15.089	15.1	Suministro E Instalacion De Luminaria Led Wall Pack	UND	8	$ 88.794,00	$ 710.352,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
15.09	15.1	Suministro E Instalacion De Luminaria Led Exterior 220V, 20W Ref Night Fallon Marca High Lights O Similar	UND	347	$ 227.320,00	$ 78.880.040,00	33,00	$ 7.501.560,00	-	$ -	33,00	$ 7.501.560,00	33,00	$ 7.501.560,00	-	$ -
		Paneles Parciales De Distribución				$ -	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
15.091	15.1	Suministro E Instalacion De Tablero De Distribucion Trifasico 42 Ctos Con Tapa (Pp-Ac3-1 ; Pp-Ac3-2; Pp-Ac3-3 ; Pp-Ac-5-1, Pp-Ac5-2 ; Pp-Ac5-3; Pp-Ac4)	UND	19	$ 750.780,00	$ 14.264.820,00	7,00	$ 5.255.460,00	-	$ -	7,00	$ 5.255.460,00	7,00	$ 5.255.460,00	-	$ -
15.092	15.1	Suministro E Instalacion De Tablero De Distribucion Trifasico 30 Ctos Con Tapa (Pp-Ac2; Co-Ref: Pp-Ac1)	UND	10	$ 622.313,00	$ 6.223.130,00	3,00	$ 1.866.939,00	2,00	$ 1.244.626,00	1,00	$ 622.313,00	3,00	$ 1.866.939,00	-	$ -
15.093	15.1	Suministro E Instalacion De Tablero De Distribucion Trifasico 12 Ctos Con Tapa (Pp-R-Adm)	UND	5	$ 230.140,00	$ 1.150.700,00	1,00	$ 230.140,00	-	$ -	1,00	$ 230.140,00	1,00	$ 230.140,00	-	$ -
15.094	15.1	Suministro E Instalacion De Tablero De Distribucion Monofasico 4 Ctos Con Tapa (Locales)	UND	999	$ 66.198,00	$ 66.131.802,00	419,00	$ 27.736.962,00	407,00	$ 26.942.586,00	12,00	$ 794.376,00	419,00	$ 27.736.962,00	-	$ -
15.095	15.1	Suministro E Instalacion De Interputor Enchufable 1X20A	UND	571	$ 17.589,00	$ 10.043.319,00	1.016,00	$ 17.870.424,00	588,00	$ 10.342.332,00	428,00	$ 7.528.092,00	1.016,00	$ 17.870.424,00	-	$ -
15.096	15.1	Suministro E Instalacion De Interputor Enchufable 2X20A	UND	107	$ 35.200,00	$ 3.766.400,00	95,00	$ 3.344.000,00	-	$ -	95,00	$ 3.344.000,00	95,00	$ 3.344.000,00	-	$ -
15.097	15.1	Suministro E Instalacion De Interputor Enchufable 3X30A	UND	13	$ 65.428,00	$ 850.564,00	4,00	$ 261.712,00	-	$ -	4,00	$ 261.712,00	4,00	$ 261.712,00	-	$ -
15.098	15.1	Suministro E Instalacion De Tablero De Control De Iluminacion	UND	16	$ 351.389,00	$ 5.622.224,00	7,00	$ 2.459.723,00	-	$ -	7,00	$ 2.459.723,00	7,00	$ 2.459.723,00	-	$ -

	ACTA RECIBO FINAL DE OBRA (No. 12) CONTRATO N° EDU-846-2021	Código:	IP-FM-32
		VERSION:	01
		FECHA:	
		Paginas:	1 de 1

CONTRATO No:	EDU-846-2021
CONTRATANTE:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A.
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRAN BAZAR 2021
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERBAZAR
SUPERVISOR:	ANGELLY MELISSA CRIALES ANIBAL
OBJETO:	CONSTRUCCION DEL MERCADO PUBLICO GRAN BAZAR 1 EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA
VALOR INICIAL:	$36,506,105,153.07
VALOR ADICIONES:	N/A
VALOR ACUMULADO:	$36,506,105,153.07
PLAZO CONTRACTUAL :	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
PLAZO CONTRACTUAL ACTUALIZADO:	HASTA EL 15 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE INICIACIÓN:	7 DE MARZO DEL 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A
PERIODO PRESENTE ACTA:	12 DE JULIO 2023 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023
% DE AVANCE PRESENTE ACTA:	13,28%
% DE AVANCE ACUMULADO:	100,00%

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES							CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICIATVIVA No.9		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA No. 12		ACUMULADO		SALDO POR EJECUTAR	
ITEM		DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
15,099	15,1	Suministro E Instalacion De Interputor Enchufable 3X40A	UND	8	$ 66.524,00	$ 532.192,00	4,00	$ 266.096,00	-	$ -	4,00	$ 266.096,00	4,00	$ 266.096,00	-	$ -
15,1	15,1	Suministro E Instalación De Protección Industrial De 3X100A Como Totalizador De Paneles Parciales De Breaker Enchufables. Incluye Puentes En Cable N. 2 Awg	UND	19	$ 529.193,00	$ 10.054.667,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
15,101	15,1	Suministro E Instalación De Protección Industrial De 3X40A Como Totalizador De Paneles Parciales De Breaker Enchufables. Incluye Puentes En Cable N. 4 Awg	UND	13	$ 246.739,00	$ 3.207.607,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
		Subestacion Electrica Y Punto De Conexión	0			$ -	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
15,102	15,1	Suministro E Instalacion De Poste En Hormigon 12X1050 Kgf	UND	6	$ 2.041.854,00	$ 12.251.124,00	1,00	$ 2.041.854,00	-	$ -	1,00	$ 2.041.854,00	1,00	$ 2.041.854,00	-	$ -
15,103	15,1	Suministro E Instalacion De Base De Concreto Para Poste	UND	5	$ 177.588,00	$ 887.940,00	1,00	$ 177.588,00	-	$ -	1,00	$ 177.588,00	1,00	$ 177.588,00	-	$ -
15,104	15,1	Suministro E Instalacion De Estructura Horizontal Tipo Bandera. Según Norma Electricaribe	UND	5	$ 1.140.863,00	$ 5.704.315,00	2,00	$ 2.281.726,00	-	$ -	2,00	$ 2.281.726,00	2,00	$ 2.281.726,00	-	$ -
15,105	15,1	Suminsitro E Instalacion De Bajante En Tuberia Imc 3"	ML	16	$ 141.126,00	$ 2.258.016,00	6,00	$ 846.756,00	-	$ -	6,00	$ 846.756,00	6,00	$ 846.756,00	-	$ -
15,106	15,1	Suministro E Instalacion De Cable Xlpe N.1/0 Awg Cobre 100% 15Kv	ML	41	$ 171.127,00	$ 7.016.207,00	390,00	$ 66.739.530,00	-	$ -	390,00	$ 66.739.530,00	390,00	$ 66.739.530,00	-	$ -
15,107	15,1	Suministro E Instalacion De Tuberia Pvc 3" (2 Tubos)	ML	41	$ 60.062,00	$ 2.462.542,00	100,00	$ 6.006.200,00	-	$ -	100,00	$ 6.006.200,00	100,00	$ 6.006.200,00	-	$ -
15,108	15,1	Suministro E Instalacion De Registro En Concreto Para Media Tension. Según Norma Electricaribe	UND	8	$ 1.180.328,00	$ 9.442.624,00	4,00	$ 4.721.312,00	4,00	$ 4.721.312,00		$ -	4,00	$ 4.721.312,00	-	$ -
15,109	15,1	Suministro E instalacion De Juego Premoldeado Tipo Interior 15Kv	UND	16	$ 429.857,00	$ 6.877.712,00	3,00	$ 1.289.571,00	-	$ -	3,00	$ 1.289.571,00	3,00	$ 1.289.571,00	-	$ -
15,11	15,1	Suministro E Instalacion De Juego Premoldeado Tipo Exterior 15Kv	UND	5	$ 568.872,00	$ 2.844.360,00	3,00	$ 1.706.616,00	-	$ -	3,00	$ 1.706.616,00	3,00	$ 1.706.616,00	-	$ -
15,111	15,1	Suministro E Instalacion De Celda De Remonte 15Kv	UND	5	$ 2.712.301,00	$ 13.561.505,00	1,00	$ 2.712.301,00	-	$ -	1,00	$ 2.712.301,00	1,00	$ 2.712.301,00	-	$ -
15,112	15,1	Suministro E instalacion De Celda De Seccionador 15Kv	UND	5	$ 10.954.635,00	$ 54.773.175,00	1,00	$ 10.954.635,00	-	$ -	1,00	$ 10.954.635,00	1,00	$ 10.954.635,00	-	$ -
15,113	15,1	Suministro E instalacion De Celda De Transformador 500 Kva. Incluye Sistema Ventilacion	UND	5	$ 5.672.035,00	$ 28.360.175,00	2,00	$ 11.344.070,00	1,00	$ 5.672.035,00	1,00	$ 5.672.035,00	2,00	$ 11.344.070,00	-	$ -
15,114	15,1	Suministro E instalacion De Transformador Tipo Seco Clase F - 500 Kva	UND	2	$ 42.453.620,00	$ 84.907.240,00	1,00	$ 42.453.620,00	1,00	$ 42.453.620,00		$ -	1,00	$ 42.453.620,00	-	$ -
15,115	15,1	Suministro E Instalacion De Cgd - 1 (Según Diagrama Unifilar Adjunto). Zona Sur - Subestacion Electrica 1	UND	5	$ 25.468.605,00	$ 127.343.025,00	1,00	$ 25.468.605,00	1,00	$ 25.468.605,00		$ -	1,00	$ 25.468.605,00	-	$ -
15,116	15,1	Suministro E Instalacion De Cgd - 2 (Según Diagrama Unifilar Adjunto) Transferencia Automatica. Zona Sur - Subestacion Electrica 1	UND	5	$ 21.993.210,00	$ 109.966.050,00	1,00	$ 21.993.210,00	1,00	$ 21.993.210,00		$ -	1,00	$ 21.993.210,00	-	$ -
15,117	15,1	Suministro E Instalacion De Cgd - 3 (Según Diagrama Unifilar Adjunto) Totalizadores Cp Locales. Zona Sur - Subestacion Electrica 1	UND	5	$ 15.042.420,00	$ 75.212.100,00	1,00	$ 15.042.420,00	1,00	$ 15.042.420,00		$ -	1,00	$ 15.042.420,00	-	$ -
15,118	15,1	Suministro E Instalacion De Cgd - 4 (Según Diagrama Unifilar Adjunto) Areas Comunes - Transferencia. Zona Sur - Subestacion Electrica 1	UND	2	$ 24.078.447,00	$ 48.156.894,00	1,00	$ 24.078.447,00	1,00	$ 24.078.447,00		$ -	1,00	$ 24.078.447,00	-	$ -
15,119	15,1	Suministro E Instalacion De Cgd - 5 (Según Diagrama Unifilar Adjunto). Banco Condensadores. Zona Sur - Subestacion Electrica 1	UND	2	$ 16.905.371,00	$ 33.810.742,00	1,00	$ 16.905.371,00	1,00	$ 16.905.371,00		$ -	1,00	$ 16.905.371,00	-	$ -
15,120	15,1	Suministro E Instalacion De Transformador Tipo Seco 225 Kva - 208/480 Vac. Zona Sur - Subestacion Electrica 1	UND	2	$ 18.544.759,00	$ 37.089.518,00	1,00	$ 18.544.759,00	1,00	$ 18.544.759,00		$ -	1,00	$ 18.544.759,00	-	$ -
15,121	15,1	Suministro E Instalacion De Transformador Tipo Aceite 225 Kva - 480/208 Vac. Zona Norte - Subestacion Electrica 2	UND	2	$ 20.212.949,00	$ 40.425.898,00	1,00	$ 20.212.949,00	1,00	$ 20.212.949,00		$ -	1,00	$ 20.212.949,00	-	$ -
15,122	15,1	Suministro E Instalacion De Motogenerador De 112.5 Kva	UND	5	$ 47.820.128,00	$ 239.100.640,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
15,123	15,1	Suministro E Instalacion De Cp-Bap (Según Diagrama Unifilar Adjunto)	UND	5	$ 430.569,00	$ 2.152.845,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
15,124	15,1	Suministro E Instalación De Terminales De Compresión Para Las Diferentes Secciones De Conductores	GL	5	$ 2.033.149,00	$ 10.165.745,00	5,00	$ 10.165.745,00	-	$ -	5,00	$ 10.165.745,00	5,00	$ 10.165.745,00	-	$ -
15,125	15,1	Suministro E Instalación De Señalitica Para Todos Los Tableros, Tomacorrientes, Accesorios De Cuartos Eléctricos, Canalizaciones, Registros, Conductores, Etc.	GL	8	$ 748.036,00	$ 5.984.288,00	8,00	$ 5.984.288,00	-	$ -	8,00	$ 5.984.288,00	8,00	$ 5.984.288,00	-	$ -
15,126	15,1	Servicio De Montacarga	GL	6	$ 1.426.818,00	$ 8.560.908,00	6,00	$ 8.560.908,00	-	$ -	6,00	$ 8.560.908,00	6,00	$ 8.560.908,00	-	$ -
15,127	15,1	Suministro E Instalacion De Protecciones En Poste	UND	5	$ 2.210.541,00	$ 11.052.705,00	2,00	$ 4.421.082,00	-	$ -	2,00	$ 4.421.082,00	2,00	$ 4.421.082,00	-	$ -
15,128	15,1	Suministro E Instalacion De Equipo De Medida En Poste	UND	5	$ 14.514.188,00	$ 72.570.940,00	2,00	$ 29.028.376,00	-	$ -	2,00	$ 29.028.376,00	2,00	$ 29.028.376,00	-	$ -
15,129	15,1	Suministro E Instalacion De Cgd - 1 (Según Diagrama Unifilar Adjunto). Zona Norte - Subestacion Electrica 2	UND	5	$ 17.127.657,00	$ 85.638.285,00	1,00	$ 17.127.657,00	1,00	$ 17.127.657,00		$ -	1,00	$ 17.127.657,00	-	$ -
15,130	15,1	Suministro E Instalacion De Cgd - 2 (Según Diagrama Unifilar Adjunto). Zona Norte - Subestacion Electrica 2	UND	5	$ 12.957.183,00	$ 64.785.915,00	1,00	$ 12.957.183,00	1,00	$ 12.957.183,00		$ -	1,00	$ 12.957.183,00	-	$ -

	ACTA RECIBO FINAL DE OBRA (No. 12) CONTRATO Nº EDU-846-2021	Código:	IP-FM-32
		VERSION:	01
		FECHA:	
		Paginas:	1 de 1

CONTRATO No:	EDU-846-2021
CONTRATANTE:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A.
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRAN BAZAR 2021
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERBAZAR
SUPERVISOR:	ANGELLY MELISSA CRIALES ANIBAL
OBJETO:	CONSTRUCCION DEL MERCADO PUBLICO GRAN BAZAR 1 EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA
VALOR INICIAL:	$36,506,105,153.07
VALOR ADICIONES:	N/A
VALOR ACUMULADO:	$36,506,105,153.07
PLAZO CONTRACTUAL :	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
PLAZO CONTRACTUAL ACTUALIZADO:	HASTA EL 15 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE INICIACIÓN:	7 DE MARZO DEL 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A
PERIODO PRESENTE ACTA:	12 DE JULIO 2023 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023
% DE AVANCE PRESENTE ACTA:	13,28%
% DE AVANCE ACUMULADO:	100,00%

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES							CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICIATVIVA No.9		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA No. 12		ACUMULADO		SALDO POR EJECUTAR	
ITEM		DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
15,131	15,1	Suministro E Instalacion De Cp Locales (Según Diagrama Unifilar) Tipo A	UND	28	$ 2.382.483,00	$ 66.709.524,00	23,00	$ 54.797.109,00	17,00	$ 40.502.211,00	6,00	$ 14.294.898,00	23.00	$ 54.797.109,00	-	$ -
15,132	15,1	Suministro E Instalacion De Cp Locales (Según Diagrama Unifilar) Tipo B C D	UND	69	$ 1.548.388,00	$ 106.838.772,00	22,00	$ 34.064.536,00	18,00	$ 27.870.984,00	4,00	$ 6.193.552,00	22,00	$ 34.064.536,00	-	$ -
		Sistema De Puesta A Tierra				$ -	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
15,133	15,1	Suministro E Instalación De Sistema De Puesta A Tierra Disposición Rectangular De 10X5M De Ancho. Incluye Cable De Cobre N. 2/0 Awg. (6) Electrodos De 5/8" X 2,4M, Soldadura Exotérmica Y Registro De Inspección.	UND	5	$ 3.378.995,00	$ 16.894.975,00	1,00	$ 3.378.995,00	1,00	$ 3.378.995,00		$ -	1,00	$ 3.378.995,00	-	$ -
15,134	15,1	Suministro E Instalación De Sistema De Puesta A Tierra Disposición Rectangular De 5X5M De Ancho. Incluye Cable De Cobre N. 2/0 Awg. (4) Electrodos De 5/8" X 2,4M, Soldadura Exotérmica Y Registro De Inspección.	UND	5	$ 2.183.958,00	$ 10.919.790,00	1,00	$ 2.183.958,00	1,00	$ 2.183.958,00		$ -	1,00	$ 2.183.958,00	-	$ -
15,135	15,1	Suministro E Instalación De Barraje Equipotencial De 1000A. Incluye Aisladores Y Conexión A Malla Por Medio De Cable N. 2/0 Awg Y Soldadura Exotérmica	UND	13	$ 646.890,00	$ 8.409.570,00	4,00	$ 2.587.560,00	4,00	$ 2.587.560,00		$ -	4,00	$ 2.587.560,00	-	$ -
		Sistema De Apantallamiento				$ -	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
15,136	15,1	Suministro E Instalacion De Alambron De Aluminio	ML	175	$ 8.842,00	$ 1.547.350,00	220,00	$ 1.945.240,00	-	$ -	220,00	$ 1.945.240,00	220,00	$ 1.945.240,00	-	$ -
15,137	15,1	Suministro E Instalacion De Puntas Captadoras 60Cm	UND	9	$ 152.671,00	$ 1.374.039,00	6,00	$ 916.026,00	-	$ -	6,00	$ 916.026,00	6,00	$ 916.026,00	-	$ -
15,138	15,1	Suministro E Instalacion De Soporte Plastico	UND	135	$ 7.633,00	$ 1.030.455,00	150,00	$ 1.144.950,00	-	$ -	150,00	$ 1.144.950,00	150,00	$ 1.144.950,00	-	$ -
15,139	15,1	Suministro E Instalacion De Tuberia Pvc 1" - Bajantes	ML	30	$ 18.714,00	$ 561.420,00	15,00	$ 280.710,00	-	$ -	15,00	$ 280.710,00	15,00	$ 280.710,00	-	$ -
15,14	15,1	Suministro E Instalacion De Cable 1/0 Awg Aluminio Forrado - Bajantes	ML	30	$ 12.307,00	$ 369.210,00	14,00	$ 172.298,00	-	$ -	14,00	$ 172.298,00	14,00	$ 172.298,00	-	$ -
15,141	15,1	Suministro E Instalacion De Caja Termoplastica	UND	6	$ 69.883,00	$ 419.298,00	2,00	$ 139.766,00	-	$ -	2,00	$ 139.766,00	2,00	$ 139.766,00	-	$ -
15,142	15,1	Suministro E Instalacion De Conector Bimetalico	UND	6	$ 56.251,00	$ 337.506,00	8,00	$ 450.008,00	-	$ -	8,00	$ 450.008,00	8,00	$ 450.008,00	-	$ -
15,143	15,1	Suministro E Instalacion De Varilla De Cobre	UND	6	$ 242.301,00	$ 1.453.806,00	2,00	$ 484.602,00	-	$ -	2,00	$ 484.602,00	2,00	$ 484.602,00	-	$ -
15,144	15,1	Suministro E Instalacion De Cable 2/0 Awg Desnudo - Equipotencial	ML	117	$ 31.948,00	$ 3.737.916,00	120,00	$ 3.833.760,00	-	$ -	120,00	$ 3.833.760,00	120,00	$ 3.833.760,00	-	$ -
15,145	15,1	Suministro E Instalacion De Registro De Inspeccion	UND	5	$ 229.118,00	$ 1.145.590,00	1,00	$ 229.118,00	-	$ -	1,00	$ 229.118,00	1,00	$ 229.118,00	-	$ -
		Obras Civiles				$ -	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
15,146	15,1	Excavacion De 40Cm X 30Cm, Incluye Tape, Compactacion Para Lineas De Sistema De Puesta A Tierra	ML	117	$ 16.142,00	$ 1.888.614,00	120,00	$ 1.937.040,00	-	$ -	120,00	$ 1.937.040,00	120,00	$ 1.937.040,00	-	$ -
16		CAPITULO - INSTALACIONES AIRE ACONDICIONADO Y EXTRACCION												$ -		
16,01	16	Suministro E Instalación De Sistema Vrf Para Una Capacidad De 47,800 Btu/Hr, Con Alimentación Para 4 Equipos Internos Y Compresores Rotativos Herméticos Con Bajo Nivel De Consumo Energético, Condición Máxima De Condensación De 95°F,	UND	4	$ 8.800.210,00	$ 35.200.840,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
16,02	16	Suministro E Instalación De Equipos Tipo Fan Coil Pared Con Una Capacidad De Enfriamiento De 19.100 Btu/Hr, Dispuesto Para Trabajar En Un Sistema Vrf Con Tarjeta De Control Y Valvula Interna Reguladora De Refrigerante.	UND	4	$ 1.916.814,00	$ 7.667.256,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
16,03	16	Suministro E Instalación De Equipos Tipo Fan Coil Pared Con Una Capacidad De Enfriamiento De 12.000 Btu/Hr, Dispuesto Para Trabajar En Un Sistema Vrf Con Tarjeta De Control Y Valvula Interna Reguladora De Refrigerante.	UND	4	$ 1.404.675,00	$ 5.618.700,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
16,04	16	Suministro E Instalacion Controlador Principal Interno Para El Control De La Unidades Internas De Las Variables: Temperatura, Velocidad Del Aire, Encedido Y Apagado Del Equipo.	UND	4	$ 2.604.570,00	$ 10.418.280,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
16,05	16,1	Suministro E Instalación De Tubería De Cobre Tipo L Para Refrigeración. Diámetros De 5/8"Ø , Incluye Soldadura De Plata, Codos, Accesorios, Mano De Obra.	ML	20	$ 43.839,00	$ 876.780,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
16,06	16,1	Suministro E Instalación De Tubería De Cobre Tipo L Para Refrigeración. Diámetros De 1/2"Ø . Incluye Soldadura De Plata, Codos, Accesorios, Mano De Obra.	ML	31	$ 32.876,00	$ 1.019.156,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
16,07	16,1	Suministro E Instalación De Tubería De Cobre Tipo L Para Refrigeración. Diámetros De 3/8"Ø . Incluye Soldadura De Plata, Codos, Accesorios, Mano De Obra.	ML	20	$ 28.651,00	$ 573.020,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -

EDUBAR	ACTA RECIBO FINAL DE OBRA (No. 12) CONTRATO Nº EDU-846-2021	Código:	IP-FM-32
		VERSION:	01
		FECHA:	
		Paginas:	1 de 1

CONTRATO No:	EDU-846-2021
CONTRATANTE:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A.
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRAN BAZAR 2021
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERBAZAR
SUPERVISOR:	ANGELLY MELISSA CRIALES ANIBAL
OBJETO:	CONSTRUCCION DEL MERCADO PUBLICO GRAN BAZAR 1 EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA
VALOR INICIAL:	$36,506,105,153.07
VALOR ADICIONES:	N/A
VALOR ACUMULADO:	$36,506,105,153.07
PLAZO CONTRACTUAL :	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
PLAZO CONTRACTUAL ACTUALIZADO:	HASTA EL 15 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE INICIACIÓN:	7 DE MARZO DEL 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A
PERIODO PRESENTE ACTA:	12 DE JULIO 2023 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023
% DE AVANCE PRESENTE ACTA:	13,28%
% DE AVANCE ACUMULADO:	100,00%

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES							CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICIATVIVA No.9		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA No. 12		ACUMULADO		SALDO POR EJECUTAR	
ITEM		DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
16.08	16,1	Suministro E Instalación De Tubería De Cobre Tipo L Para Refrigeración, Diámetros De 1/4"Ø . Incluye Soldadura De Plata, Codos, Accesorios, Mano De Obra.	ML	31	$ 17.801,00	$ 551.831,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
16,09	16,1	Accesorios De Soportería . Incluye Soporte En Angulo Y Varillas A Techo .	GL	4	$ 798.771,00	$ 3.195.084,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
16,1	16,1	Suministro E Instalación De Branche Y Accesorios De Conexión	UN	6	$ 291.957,00	$ 1.751.742,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
16,11	7110	Pih. Tubería Emt De 1/2" Con Accesorios (Curvas, Conectores, Grapas)	ML	45	$ 25.169,00	$ 1.132.605,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
16,12	16,1	Cable 3X18 Para Señal Comunicación De Control Entre Los Equipos Y El Controlador Principal	ML	59	$ 11.949,00	$ 704.991,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
16,13	16,1	Suministro E Instalacion De Conducto En Lamina Gallvanizada	M2	82	$ 101.845,00	$ 8.351.290,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
16,14	16,1	Rejillas De Extraccion 12X6 Aleta Fija	UND	14	$ 169.995,00	$ 2.379.930,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
16,15	16,2	Suministro E Instalacion De Extractor Centrifugo De 770Cfm	UND	5	$ 3.239.572,00	$ 16.197.860,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
16,16	16,2	Arranque De Equipos..	GL	4	$ 2.352.440,00	$ 9.409.760,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
16,17	16,2	Balanceo Sistema De Tuberías Y Conductos	GL	4	$ 225.036,00	$ 900.144,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
16,18	16,2	Protocolo De Información Del Sistema	GL	4	$ 534.521,00	$ 2.138.084,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
16,19	16,2	Limpieza Diaria De La Obra, Disposicion De Residuos Fuera De La Obra Y Limpieza Diaria De Obra	GL	4	$ 820.254,00	$ 3.281.016,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
16,2	16,2	Evaporador Bajo Perfil Fla-086 - 220V, 1Ph, 60Hz, Marca Flexcold, Cf Maduración	UND	4	$ 5.359.171,00	$ 21.436.684,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
16,21	16,2	Evaporador Bajo Perfil Fla-065 - 220V, 1Ph, 60Hz, Marca Flexcold, Cf Conservación	UND	4	$ 5.692.087,00	$ 22.768.348,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
16,22	16,2	Evaporador Bajo Perfil Fla-039 - 220V, 1Ph, 60Hz, Marca Flexcold, Cf #1, #2 , #3, #4	UND	7	$ 4.160.595,00	$ 29.124.165,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
16,23	16,2	Evaporador Bajo Perfil Fla-031 - 220V, 1Ph, 60Hz, Marca Flexcold, Cuarto De Basura Organico	UND	4	$ 4.020.218,00	$ 16.080.872,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
16,24	16,2	Condensador Remoto Modelo Hua 2Des-3 Con Compresor Bitzer Tipo Scroll 220/3Ph. Cf Maduración	UND	4	$ 18.005.882,00	$ 72.023.528,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
16,25	16,3	Condensador Remoto Modelo Hua 2Ees-3 Con Compresor Bitzer Tipo Scroll 220/3Ph. Cf Conservación	UND	4	$ 17.944.007,00	$ 71.776.028,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
16,26	16,3	Condensador Remoto Modelo Hua Mt22 Con Compresor Tipo Scroll 220/1Ph. Cf #1, #2,#3,#4 .	UND	7	$ 7.565.927,00	$ 52.961.489,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
16,27	16,3	Condensador Remoto Modelo Hua Mt18 Con Compresor Tipo Scroll 220/1Ph. Cuarto De Basuras Organico	UND	4	$ 7.377.072,00	$ 29.508.288,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
16,28	16,3	Tableros De Potencia Y Control Equipos, Incluye Gabinete Metálico, Controlador Carel, Breaker Para Evap, Contactor Para Resistencia, Marquilla, Selector De Dos Posiciones, Cableado Interno.	UND	9	$ 1.209.064,00	$ 10.881.576,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
16,29	16,3	Soporterías, Conexiones De Drenajes De Equipos, Incluye Tubería Pvc, Codos, Uniones Universales, Riel Channel, Soldadura Pvc Y Drenaje En Tubería De Cobre Para Evaporadores De Baja Temperatura	UND	9	$ 311.240,00	$ 2.801.160,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
16,3	16,3	Tubería De Cobre Rígida Tipo L 1 1/8"	ML	77	$ 85.550,00	$ 6.587.350,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
16,31	16,3	Tubería De Cobre Rígida Tipo L 7/8"	ML	61	$ 69.058,00	$ 4.212.538,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
16,32	16,3	Tubería De Cobre Rígida Tipo L 5/8"	ML	15	$ 64.421,00	$ 966.315,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
16,33	7048	Pih. Suministro E Instalacion De Cobre Tipo L 1/2	ML	77	$ 70.374,00	$ 5.418.798,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
16,34	16,3	Tubería De Cobre Rígida Tipo L 3/8"	ML	75	$ 24.483,00	$ 1.836.225,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
16,35	16,4	Soportería Y Accesorios Para Fijación De Tubería De Cobre.	ML	151	$ 17.873,00	$ 2.698.823,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -

	ACTA RECIBO FINAL DE OBRA (No. 12) CONTRATO N° EDU-846-2021	Código:	IP-FM-32
		VERSION:	01
		FECHA:	
		Paginas:	1 de 1

CONTRATO No:	EDU-846-2021
CONTRATANTE:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A.
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRAN BAZAR 2021
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERBAZAR
SUPERVISOR:	ANGELLY MELISSA CRIALES ANIBAL
OBJETO:	CONSTRUCCION DEL MERCADO PUBLICO GRAN BAZAR 1 EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA
VALOR INICIAL:	$36,506,105,153.07
VALOR ADICIONES:	N/A
VALOR ACUMULADO:	$36,506,105,153.07
PLAZO CONTRACTUAL :	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
PLAZO CONTRACTUAL ACTUALIZADO:	HASTA EL 15 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE INICIACIÓN:	7 DE MARZO DEL 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A
PERIODO PRESENTE ACTA:	12 DE JULIO 2023 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023
% DE AVANCE PRESENTE ACTA:	13,28%
% DE AVANCE ACUMULADO:	100,00%

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES							CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICIATVIVA No.9		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA No. 12		ACUMULADO		SALDO POR EJECUTAR	
ITEM		DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
16,36	16,4	Panel 80 Mm Muros Y Techos, Acabado En Lamina Galvanizada. 035/035. Color Blanco 9002	M2	353	$ 164.229,00	$ 57.972.837,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
16,37	16,4	Panel 100 Mm Muros Y Techos, Acabado En Lamina Galvanizada. 035/035. Color Blanco 9002	M2	107	$ 143.421,00	$ 15.346.047,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
16,38	16,4	Panel De Piso En 80 Mm	M2	159	$ 136.600,00	$ 21.719.400,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
16,39	16,4	Puerta Batiente De 1 X 2 M, Inyectada En Poliuretano De 80 Mm De Espesor - Acabado En Lamina Prepintada Cal. 26 - Marco Pvc	UND	9	$ 3.214.089,00	$ 28.926.801,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
16,4	16,4	Arranque De Equipos.	GL	4	$ 1.835.554,00	$ 7.342.216,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
16,41	16,4	Protocolo De Información Del Sistema	GL	4	$ 267.260,00	$ 1.069.040,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
16,42	16,4	Limpieza Diaria De La Obra, Disposicion De Residuos Fuera De La Obra Y Limpieza Diaria De Obra	GL	4	$ 615.190,00	$ 2.460.760,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
17		CAPITULO - INSTALACIONES DE GASES												$ 56.681.488,79		
17,01	1274	Señalizacion De Obra - Soporte Para Cinta Demarcadora	UN	25	$ 12.580,00	$ 314.500,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
17,02	1277	Señalización - Cinta Demarcadora Sin Soportes	M	27	$ 1.699,00	$ 45.873,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
17,03	1282	Señalización - Valla Movil Tipo 2. Valla Desplegable	UN	3	$ 197.325,00	$ 591.975,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
17,04	17	Regulador De Primera Etapa Para 40 M3/H	UN	7	$ 343.398,00	$ 2.403.786,00	1,00	$ 343.398,00	-	$ -	1,00	$ 343.398,00	1,00	$ 343.398,00	-	$ -
17,05	7073	Pih. Suministro E Instalacion De Valvula De Corte 1"	UN	6	$ 553.824,00	$ 3.322.944,00	4,00	$ 2.215.296,00	4,00	$ 2.215.296,00	-	$ -	4,00	$ 2.215.296,00	-	$ -
17,06	17,1	Valvula Bola M26	UN	7	$ 22.681,00	$ 158.767,00	4,00	$ 90.724,00	2,00	$ 45.362,00	2,00	$ 45.362,00	4,00	$ 90.724,00	-	$ -
17,07	17,1	Elevador 3/4"	UN	7	$ 39.201,00	$ 274.407,00	4,00	$ 156.804,00	4,00	$ 156.804,00	-	$ -	4,00	$ 156.804,00	-	$ -
17,08	17,1	Universal Galvanizada Ø1"	UN	7	$ 13.208,00	$ 92.456,00	3,00	$ 39.624,00	1,00	$ 13.208,00	2,00	$ 26.416,00	3,00	$ 39.624,00	-	$ -
17,09	17,1	Codo Acero Galvanizado Ø1"	UN	12	$ 14.198,00	$ 170.376,00	17,00	$ 241.366,00	13,00	$ 184.574,00	4,00	$ 56.792,00	17,00	$ 241.366,00	-	$ -
17,10	17,1	Manometro De 0 A 600 Mbar Con Válvula De Guarda	UN	7	$ 232.742,00	$ 1.629.194,00	4,00	$ 930.968,00	4,00	$ 930.968,00	-	$ -	4,00	$ 930.968,00	-	$ -
17,11	17,1	Tuberia Acero Galvanizado Ø1"	M	4	$ 44.685,00	$ 178.740,00	2,00	$ 89.370,00	2,00	$ 89.370,00	-	$ -	2,00	$ 89.370,00	-	$ -
17,12	17,1	Tee Acero Galvanizada Ø1"	UN	7	$ 15.053,00	$ 105.371,00	15,00	$ 225.795,00	7,00	$ 105.371,00	8,00	$ 120.424,00	15,00	$ 225.795,00	-	$ -
17,13	17,1	Tapon Acero Galvanizado Ø1"	UN	7	$ 10.103,00	$ 70.721,00	15,00	$ 151.545,00	4,00	$ 40.412,00	11,00	$ 111.133,00	15,00	$ 151.545,00	-	$ -
17,14	17,1	Union Acero Galvanizado Ø1"	UN	26	$ 13.073,00	$ 339.898,00	6,00	$ 78.438,00	6,00	$ 78.438,00	-	$ -	6,00	$ 78.438,00	-	$ -
17,15	17,2	Armario De Lámina Galvanizada Para 12 Medidores G 4-0	UN	7	$ 7.090.299,00	$ 49.632.093,00	4,00	$ 28.361.196,00	4,00	$ 28.361.196,00	-	$ -	4,00	$ 28.361.196,00	-	$ -
17,16	17,2	Reguladores Segunda Etapa	UN	12	$ 72.444,00	$ 869.328,00	4,00	$ 289.776,00	4,00	$ 289.776,00	-	$ -	4,00	$ 289.776,00	-	$ -
17,17	17,2	Universal Galvanizada Ø1/2"	UN	22	$ 6.278,00	$ 138.116,00	4,00	$ 25.112,00	4,00	$ 25.112,00	-	$ -	4,00	$ 25.112,00	-	$ -
17,18	7067	Pih. Suministro E Instalacion De Valvula De Corte 1/2"	UN	22	$ 291.870,00	$ 6.421.140,00	26,00	$ 7.588.620,00	12,00	$ 3.502.440,00	14,00	$ 4.086.180,00	26,00	$ 7.588.620,00	-	$ -
17,19	17,2	Codo Acero Galvanizado Ø1/2"	UN	20	$ 8.258,00	$ 165.160,00	33,00	$ 272.514,00	20,00	$ 165.160,00	13,00	$ 107.354,00	33,00	$ 272.514,00	-	$ -
17,20	17,2	Tee Acero Galvanizado Ø1/2"	UN	20	$ 6.278,00	$ 125.560,00	20,00	$ 125.560,00	20,00	$ 125.560,00	-	$ -	20,00	$ 125.560,00	-	$ -
17,21	17,2	Medidor G 4,0 Q= 6 M3/H	UN	22	$ 302.702,00	$ 6.659.444,00	12,00	$ 3.632.424,00	12,00	$ 3.632.424,00	-	$ -	12,00	$ 3.632.424,00	-	$ -
17,22	17,2	Codo Pealpe Ø1"	UN	86	$ 18.178,00	$ 1.563.308,00	12,00	$ 218.136,00	12,00	$ 218.136,00	-	$ -	12,00	$ 218.136,00	-	$ -
17,23	17,2	Codo Pealpe Ø1/2"	UN	150	$ 10.208,00	$ 1.531.200,00	24,00	$ 244.992,00	24,00	$ 244.992,00	-	$ -	24,00	$ 244.992,00	-	$ -
17,24	17,2	Tapon Galvanizado Ø1/2"	UN	22	$ 5.175,00	$ 113.850,00	31,00	$ 160.425,00	31,00	$ 160.425,00	-	$ -	31,00	$ 160.425,00	-	$ -
17,25	17,3	Tuberia Pealpe 1 "	M	485	$ 18.385,00	$ 8.916.725,00	336,06	$ 6.178.463,10	291,00	$ 5.350.035,00	45,06	$ 828.428,10	336,06	$ 6.178.463,10	-	$ -
17,26	17,3	Tuberia Pealpe 1/2"	M	70	$ 15.415,00	$ 1.079.050,00	35,00	$ 539.525,00	35,00	$ 539.525,00	-	$ -	35,00	$ 539.525,00	-	$ -
17,27	17,3	Buje Fusión 25X16 Mm (1"X1/2")	UN	22	$ 4.070,00	$ 89.540,00	14,00	$ 56.980,00	6,00	$ 24.420,00	8,00	$ 32.560,00	14,00	$ 56.980,00	-	$ -
17,28	17,3	Union Pealpe 1"	UN	83	$ 16.065,00	$ 1.333.395,00	16,00	$ 257.040,00	16,00	$ 257.040,00	-	$ -	16,00	$ 257.040,00	-	$ -
17,29	17,3	Union Pealpe 1/2"	UN	13	$ 9.135,00	$ 118.755,00	7,00	$ 63.945,00	7,00	$ 63.945,00	-	$ -	7,00	$ 63.945,00	-	$ -
		Obras Civiles E instalación				$ -	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
17,30	5042	Prvc. Excavacion Manual	M3	53	$ 21.352,00	$ 1.131.656,00	30,29	$ 646.696,56	24,30	$ 518.789,54	5,99	$ 127.907,02	30,29	$ 646.696,56	-	$ -

	ACTA RECIBO FINAL DE OBRA (No. 12) CONTRATO N° EDU-846-2021	Código:	IP-FM-32
		VERSION:	01
		FECHA:	
		Paginas:	1 de 1

CONTRATO No:	EDU-846-2021
CONTRATANTE:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A.
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRAN BAZAR 2021
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERBAZAR
SUPERVISOR:	ANGELLY MELISSA CRIALES ANIBAL
OBJETO:	CONSTRUCCION DEL MERCADO PUBLICO GRAN BAZAR 1 EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA
VALOR INICIAL:	$36,506,105,153.07
VALOR ADICIONES:	N/A
VALOR ACUMULADO:	$36,506,105,153.07
PLAZO CONTRACTUAL :	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
PLAZO CONTRACTUAL ACTUALIZADO:	HASTA EL 15 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE INICIACIÓN:	7 DE MARZO DEL 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A
PERIODO PRESENTE ACTA:	12 DE JULIO 2023 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023
% DE AVANCE PRESENTE ACTA:	13,28%
% DE AVANCE ACUMULADO:	100,00%

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES							CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICIATVIVA No.9		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA No. 12		ACUMULADO		SALDO POR EJECUTAR	
ITEM		DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
17,31	1290	Cimentacion De Tuberia Con Arena Compactada Al 70% De La Densidad Relativa Maxima	M3	22	$ 108.589,00	$ 2.388.958,00	10,69	$ 1.161.261,62	8,10	$ 879.462,31	2,60	$ 281.799,31	10,69	$ 1.161.261,62	-	$ -
17,32	1291	Relleno De Zanja Y Obras De Mamposteria Con Material Seleccionado, De Sitio, Compactado Al 90% Del Proctor Modificado	M3	32	$ 81.631,00	$ 2.612.192,00	20,19	$ 1.648.260,50	15,79	$ 1.289.202,46	4,40	$ 359.058,04	20,19	$ 1.648.260,50	-	$ -
		Obras Complementarias				$ -	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
17,33	17,3	Prueba Del Sistema Media Y Baja Presión	UN	4	$ 323.617,00	$ 1.294.468,00	2,00	$ 647.234,00	1,00	$ 323.617,00	1,00	$ 323.617,00	2,00	$ 647.234,00	-	$ -
NP		CAPITULO - ITEM NO PREVISTOS												$ 6.845.751.653,86		
NP-01		Suministro e instalación de geotextil T2400,	M2		$ 13.334,40		7.844,55	$ 104.602.372,85	7.844,55	$ 104.602.372,85			7.844,55	$ 104.602.372,85	-	$ -
NP-02		Viga De Cimiento En Concreto De 4000 Psi. No Incluye Acero De Refuerzo.	M3		$ 568.606,64		294,51	$ 167.460.341,55	294,51	$ 167.460.341,55		$ -	294,51	$ 167.460.341,55	-	$ -
NP-03		Demolición de elementos en concreto. (incluye Estr. Enterradas tipo cárcamos, tanques de concreto, rampas entre otros, incluye demolición de columnas, ménsulas y vigas)	M3		$ 302.580,2500		369,21	$ 111.715.654,10	285,68	$ 86.441.125,82	83,53	$ 25.274.528,28	369,21	$ 111.715.654,10	-	$ -
NP-04		Concreto Pilotes Pre-Excavados Y Fundidos En Sitio De 40 Cm De Diámetro, Concreto Treme 3/4" 28Mpa Asentamiento 8 "	ML		$ 372.694,08		638,40	$ 237.927.900,67	638,40	$ 237.927.900,67		$ -	638,40	$ 237.927.900,67	-	$ -
NP-05		Concreto Pilotes Pre-Excavados Y Fundidos En Sitio De 50 Cm De Diámetro, Concreto Treme 3/4" 28Mpa Asentamiento 8 "	ML		$ 444.495,48		1.052,80	$ 467.964.841,34	1.052,80	$ 467.964.841,34		$ -	1.052,80	$ 467.964.841,34	-	$ -
NP-06		Excavacion a Maquina con presencia de agua (Incluye Retiro)	M3		$ 42.850,00		2.732,33	$ 117.080.191,15	2.283,92	$ 97.865.972,00	448,41	$ 19.214.219,15	2.732,33	$ 117.080.191,15	-	$ -
NP-07		Suministro e instalacion de mezcla triturado mas arena santotomas 2:1	M3		$ 148.088,40		2.824,400	$ 418.260.875,10	2.824,40	$ 418.260.875,10		$ -	2.824,40	$ 418.260.875,10	-	$ -
NP-08		Descabece de Pilotes	ML		$ 137.764,16		355,00	$ 48.906.276,80	307,00	$ 42.293.597,12	48,00	$ 6.612.679,68	355,00	$ 48.906.276,80	-	$ -
NP-09		Levante De Muro En Bloque de concreto a la vista, 10 Mpa Color Arena De 0.12 X 0.19 X 0.40 Mts , Mortero De Pega 1:4 Junta retrocedida 1 cm	M2		$ 87.681,35		2.854,39	$ 250.276.768,63	2.723,83	$ 238.829.091,57	130,56	$ 11.447.677,06	2.854,39	$ 250.276.768,63	-	$ -
NP-10		MALLAS ELECTROSOLDADAS (Incluye suministro, trasiego, transporte de mallas electrosoldadas con espaciamiento y grafil de acuerdo al indicado en planos, alambre negro, corte, amarre, instalación y todo lo requerido para su correcta ejecución y recibo a satisfacción por parte de interventoría)	KILOS		$ 8.368,66		156.359,36	$ 1.308.518.321,66	123.611,17	$ 1.034.459.853,93	32.748,19	$ 274.058.467,73	156.359,36	$ 1.308.518.321,66	-	$ -
NP-11		Piso Afinado En Concreto pulido E = 10Cm, Incluye Corte De Juntas	M2		$ 93.867,01		4.213,93	$ 395.549.009,45	4.140,61	$ 388.666.680,28	73,32	$ 6.882.329,17	4.213,93	$ 395.549.009,45	-	$ -
NP-12		ANCLAJES VARILLA 1/2" L=0.20m (Incluye perforación, puente de adherencia, instalación, y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción, no incluye refuerzo)	UND		$ 23.648,07		3.398,00	$ 80.356.141,86	1.560,00	$ 36.890.989,20	1.838,00	$ 43.465.152,66	3.398,00	$ 80.356.141,86	-	$ -
NP-13		ANCLAJES VARILLA 3/8" L=0.15m (incluye perforación, puente de adherencia, instalación, y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción, no incluye refuerzo)	UND		$ 20.227,32		12.051,00	$ 243.759.433,32	6.455,00	$ 130.567.350,60	5.596,00	$ 113.192.082,72	12.051,00	$ 243.759.433,32	-	$ -
NP-14		Cañuela en Concreto pulido E = 10Cm, A25-(Incluye Corte De Juntas, excavacion y relleno)	ML		$ 50.968,65		2.172,00	$ 110.703.907,80	2.059,20	$ 104.954.644,08	112,80	$ 5.749.263,72	2.172,00	$ 110.703.907,80	-	$ -
NP-15		Cañuela en Concreto pulido E = 10Cm,A100-(Incluye Corte De Juntas, excavacion, acero y relleno)	ML		$ 85.039,95		228,20	$ 19.406.116,59	222,14	$ 18.890.774,49	6,06	$ 515.342,10	228,20	$ 19.406.116,59	-	$ -
NP-16		MESON EN CONCRETO PULIDO CON GOTERO E= 10 cmts Y ANCHO = 0,625 cmts	ML		$ 75.415,04		1.103,46	$ 83.217.480,04	1.094,84	$ 82.567.402,39	8,62	$ 650.077,64	1.103,46	$ 83.217.480,04	-	$ -
NP-17		Pañete Con Mortero 1:4 impermeabilizado allanado sobre muro	M2		$ 27.037,22		1.748,18	$ 47.265.919,15	1.270,88	$ 34.361.054,04	477,30	$ 12.904.865,11	1.748,18	$ 47.265.919,15	-	$ -
NP-18		MESON EN CONCRETO RUSTICO CON GOTERO E= 10 cmts Y ANCHO = 0,625 cmts	ML		$ 73.717,94		183,54	$ 13.530.190,71	108,59	$ 8.005.031,10	74,95	$ 5.525.159,60	183,54	$ 13.530.190,71	-	$ -
NP-19		Suministro E Instalacion De Adoquin Peatonal Ranurado (Incluye suministro, transporte e instalación de adoquín, capa de arena de nivelación de e=4 cm,mas arena de sello, cortes a máquina y todo lo demás necesario para su correcta ejecución y funcionamiento)	M2		$ 83.873,28		11.923,06	$ 1.000.026.461,90	11.447,29	$ 960.122.071,47	475,77	$ 39.904.390,43	11.923,06	$ 1.000.026.461,90	-	$ -
NP-20		ANDEN en Concreto E = 10Cm, Incluye Corte De Juntas	M2		$ 80.718,75		907,66	$ 73.265.014,14	711,50	$ 57.431.223,49	196,16	$ 15.833.790,65	907,66	$ 73.265.014,14	-	$ -

EDUMAR	ACTA RECIBO FINAL DE OBRA (No. 12) CONTRATO N° EDU-846-2021	Código: IP-FM-32 VERSION: 01 FECHA: Paginas: 1 de 1

CONTRATO No:	EDU-846-2021
CONTRATANTE:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A.
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRAN BAZAR 2021
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERBAZAR
SUPERVISOR:	ANGELLY MELISSA CRIALES ANIBAL
OBJETO:	CONSTRUCCION DEL MERCADO PUBLICO GRAN BAZAR 1 EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA
VALOR INICIAL:	$36,506,105,153.07
VALOR ADICIONES:	N/A
VALOR ACUMULADO:	$36,506,105,153.07
PLAZO CONTRACTUAL :	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
PLAZO CONTRACTUAL ACTUALIZADO:	HASTA EL 15 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE INICIACIÓN:	7 DE MARZO DEL 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A
PERIODO PRESENTE ACTA:	12 DE JULIO 2023 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023
% DE AVANCE PRESENTE ACTA:	13,28%
% DE AVANCE ACUMULADO:	100,00%

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICIATVIVA No.9		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA No. 12		ACUMULADO		SALDO POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
NP-21	Suministro E Instalación de enchape pared En Baldosa 20 X 20 M Blanco	M2		$ 73.695,13		2.509,82	$ 184.961.220,34	1.934,84	$ 142.587.992,58	574,98	$ 42.373.227,76	2.509,82	$ 184.961.220,34	-	$ -
NP-22	Suministro E instalación Piso En Baldosa 45,8 X 45,8 M gris	M2		$ 73.803,05		132,69	$ 9.792.801,24	132,69	$ 9.792.801,24		$ -	132,69	$ 9.792.801,24	-	$ -
NP-23	Suministro E Instalación enchape meson En Baldosa 20 X 20 M Blanco	ML		$ 88.462,10		383,21	$ 33.899.561,34	383,21	$ 33.899.561,34	-	$ -	383,21	$ 33.899.561,34	-	$ -
NP-24	Suministro E Instalación De Tubería Sanitaria Pvc 8" (Incluye excavacion)	ML		$ 115.681,87		204,60	$ 23.668.510,60	196,60	$ 22.743.055,64	8,00	$ 925.454,96	204,60	$ 23.668.510,60	-	$ -
NP-25	Suministro E Instalacion Canalizacion Locales Granos : Tuberia IMC 1" - Locales .	ML		$ 55.850,00		422,00	$ 23.568.700,00	422,00	$ 23.568.700,00		$ -	422,00	$ 23.568.700,00	-	$ -
NP-26	Suministro E Instalacion De Salida Electrica Iluminacion 220Vac, 2#12F+1#12N+1#12T En Tubena IMC 1/2"	UND		$ 158.356,00		928,00	$ 146.954.368,00	928,00	$ 146.954.368,00	-	$ -	928,00	$ 146.954.368,00	-	$ -
NP-27	Suministro E instalacion De Circuito Ramal IMC 1/2"	ML		$ 46.589,00		150,00	$ 6.988.350,00	102,00	$ 4.752.078,00	48,00	$ 2.236.272,00	150,00	$ 6.988.350,00	-	$ -
NP-28	VIGA CANCHADA EN CONCRETO DE 3000 PSI	ML		$ 32.194,78		844,870	$ 27.200.403,78	749,80	$ 24.139.646,04	95,07	$ 3.060.757,73	844,87	$ 27.200.403,78	-	$ -
NP-29	VIGA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI 0,15 X 0,25 MT	ML		$ 44.024,43		1.510,43	$ 66.495.819,80	1.313,51	$ 57.826.529,05	196,92	$ 8.669.290,76	1.510,43	$ 66.495.819,80	-	$ -
NP-30	CONFORMACION DE PEDRAPLEN COMPACTO (ESTABILIZACION DE TERRENO)	M3		$ 140.205,97		2.506,56	$ 351.434.120,95	256,44	$ 35.953.863,73	2.250,12	$ 315.480.257,22	2.506,56	$ 351.434.120,95	-	$ -
NP-31	SUMIDERO-DESARENADOR EN CONCRETO 0,8X0,2 MTS INTERNO	UND		$ 217.117,73		195,00	$ 42.337.957,35	180,00	$ 39.081.191,40	15,00	$ 3.256.765,95	195,00	$ 42.337.957,35	-	$ -
NP-32	REJILLA PARA SUMIDERO A=20 CM	ML		$ 302.594,60		164,00	$ 49.625.514,40	152,00	$ 45.994.379,20	12,00	$ 3.631.135,20	164,00	$ 49.625.514,40	-	$ -
NP-33	Micropilotes Pre-Excavados Y Fundidos En Sitio De 30Cm De Diámetro, en lechada	ML		$ 300.000,00		576,00	$ 172.800.000,00	576,00	$ 172.800.000,00		$ -	576,00	$ 172.800.000,00	-	$ -
NP-34	Lavadero corridos en concreto de 3000 psi	ML		$ 113.016,95		96,75	$ 10.934.389,91	89,02	$ 10.060.768,89	7,73	$ 873.621,02	96,75	$ 10.934.389,91	-	$ -
NP-35	Lavamanos de sobreponer para mesones	UND		$ 254.712,28		44,00	$ 11.207.340,32	44,00	$ 11.207.340,32		$ -	44,00	$ 11.207.340,32	-	$ -
NP-36	Suministro E Instalación de enchape pared En Baldosa 20 X 20 M Blanco	ML		$ 36.114,12		459,11	$ 16.580.317,52	453,71	$ 16.385.301,27	5,40	$ 195.016,25	459,11	$ 16.580.317,52	-	$ -
NP-37	Suministro E instalación Zocalo En Ceramica	ML		$ 23.963,24		233,08	$ 5.585.351,98	63,44	$ 1.520.227,95	169,64	$ 4.065.124,03	233,08	$ 5.585.351,98	-	$ -
NP-38	PLACA PREFABRICADA EN CONCRETO E=10 CM	M2		$ 136.556,84		148,95	$ 20.339.868,20	77,52	$ 10.585.613,12	71,43	$ 9.754.255,08	148,95	$ 20.339.868,20	-	$ -
NP-39	SUMINISTRO E INSTALACION REJILLAS DE PISO Y LAVADEROS EN ALUMINO DE 2 PULGADAS	UND		$ 24.377,26		132,00	$ 3.217.798,32	96,00	$ 2.340.216,96	36,00	$ 877.581,36	132,00	$ 3.217.798,32	-	$ -

	ACTA RECIBO FINAL DE OBRA (No. 12) CONTRATO Nº EDU-846-2021	Código:	IP-FM-32
		VERSION:	01
		FECHA:	
		Paginas:	1 de 1

CONTRATO No:	EDU-846-2021
CONTRATANTE:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A.
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRAN BAZAR 2021
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERBAZAR
SUPERVISOR:	ANGELLY MELISSA CRIALES ANIBAL
OBJETO:	CONSTRUCCION DEL MERCADO PUBLICO GRAN BAZAR 1 EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA
VALOR INICIAL:	$36,506,105,153.07
VALOR ADICIONES:	N/A
VALOR ACUMULADO:	$36,506,105,153.07
PLAZO CONTRACTUAL :	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
PLAZO CONTRACTUAL ACTUALIZADO:	HASTA EL 15 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE INICIACIÓN:	7 DE MARZO DEL 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A
PERIODO PRESENTE ACTA:	12 DE JULIO 2023 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023
% DE AVANCE PRESENTE ACTA:	13,28%
% DE AVANCE ACUMULADO:	100,00%

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICIATVIVA No.9		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA No. 12		ACUMULADO		SALDO POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
NP-40	SUMINISTRO E INSTALACION REJILLAS DE PISO EN ALUMINO DE 3 PULGADAS	UND		$ 27.781,70		10,00	$ 277.817,00	10,00	$ 277.817,00		$ -	10,00	$ 277.817,00	-	$ -
NP-41	SUMINISTRO E INSTALACION REJILLAS DE PISO EN ALUMINO DE 4 PULGADAS	UND		$ 30.737,62		41,00	$ 1.260.242,42	-	$ -	41,00	$ 1.260.242,42	41,00	$ 1.260.242,42	-	$ -
NP-42	PINTURA GRIS BASALTO CON ADICIONAL DE ACRONAL PARA TUBERIA PVC (DOS MANOS)	ML		$ 11.718,76		477,10	$ 5.591.020,40	239,20	$ 2.803.127,39	237,90	$ 2.787.893,00	477,10	$ 5.591.020,40	-	$ -
NP-43	Suministro E Instalación De Tubería Sanitaria Pvc 10" Pared estructurada	ML		$ 120.827,50		177,21	$ 21.411.841,28			177,21	$ 21.411.841,28	177,21	$ 21.411.841,28	-	$ -
NP-44	REGISTRO EN MAMPOSTERIA CON TAPA REGISTRO PVC 20 X 20	UND		$ 31.772,93		44,00	$ 1.398.008,92			44,00	$ 1.398.008,92	44,00	$ 1.398.008,92	-	$ -
NP-45	CINTA SIKA PVC V15 O SIMILAR PARA JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN (Incluye suministro, instalación, y todo lo necesario para su correcta construcción, instalación y funcionamiento)	ML		$ 57.584,72		170,20	$ 9.800.919,34			170,20	$ 9.800.919,34	170,20	$ 9.800.919,34	-	$ -
NP-46	REJILLA PARA SUMIDERO A=100 CM L= 1 MT	ML		$ 1.476.472,70		8,00	$ 11.811.781,60			8,00	$ 11.811.781,60	8,00	$ 11.811.781,60	-	$ -
NP-47	SUMIDERO-DESARENADOR EN CONCRETO L= 2 MT X A= 1 MT	UND		$ 1.019.787,67		4,00	$ 4.079.150,68			4,00	$ 4.079.150,68	4,00	$ 4.079.150,68	-	$ -
NP-48	Suministro E instalación De Sifón Pvc D=4"	UND		$ 53.665,45		8,00	$ 429.323,60			8,00	$ 429.323,60	8,00	$ 429.323,60	-	$ -
NP-49	VALVULA CHEQUE SANITARIA ANTIRETORNO DIAMETRO 4 PULGADAS	UND		$ 441.263,30		1,00	$ 441.263,30			1,00	$ 441.263,30	1,00	$ 441.263,30	-	$ -
NP-50	Suministro e instalacion Pasante bridado HG 3"	UND		$ 540.347,76		2,00	$ 1.080.695,52			2,00	$ 1.080.695,52	2,00	$ 1.080.695,52	-	$ -
NP-51	Impermeabilzacion de cubiertas edificio de servicio y restaurante con Sistema Acrilico	M2		$ 76.181,99		956,72	$ 72.885.031,55			956,72	$ 72.885.031,55	956,72	$ 72.885.031,55	-	$ -
NP-52	CARCAMO EN CONCRETO CON TAPA EN LAMINA ALFAJOR ANCHO DE 0,4 mt a 0,9 MTS(Incluye Excavacion.suministro concreto, tapa en lamina alfajor sobre marco , transporte e instalación , anclajes, formaleta, rellenos, instalación, y todo lo requerido para la correcta ejecución, funcionamiento y recibo a satisfacción por parte de la interventoría)	ML		$ 1.010.895,37		19,750	$ 19.965.118,78			19,75	$ 19.965.118,78	19,75	$ 19.965.118,78	-	$ -
NP-53	PUNTO DE AGUAS LLUVIAS D=6" PVC SANITARIO	UND		$ 66.661,90		3,00	$ 199.985,70			3,00	$ 199.985,70	3,00	$ 199.985,70	-	$ -
NP-54	PUNTO DE AGUAS LLUVIAS D=3" PVC	UND		$ 39.607,56		158,00	$ 6.257.994,48			158,00	$ 6.257.994,48	158,00	$ 6.257.994,48	-	$ -
NP-55	Registro De Conexión Domiciliaria Sifónico 1.00X1,00 M H>= 1,40 M.	UND		$ 858.474,02		23,00	$ 19.744.902,46			23,00	$ 19.744.902,46	23,00	$ 19.744.902,46	-	$ -
NP-56	Suministro fabricacion e instalacion de Baranda Metalica para Cerramiento, fabricada en Tuberia galvanizadas de 1 1/2 cal 16 para elementos superior e inferior y parales pricipales, parales internos en Tuberia galvanizada de 3/4 Cal 16, anclajes expansivos de 3/8" x 2 1 /2", Incluye anticorrosivo epoxico y acabado en Esmalte color gris. Altura 1.0 mts.	ML		$ 230.306,19		532,61	$ 122.663.820,61			532,61	$ 122.663.820,61	532,61	$ 122.663.820,61	-	$ -
NP-57	CONCRETO PARA PLACA MACIZA , TAPA BOX COULVERT ACCESOS VEHICULAR CON ACABADO SUPERFICIAL	M3		$ 801.077,89		23,49	$ 18.817.319,64			23,49	$ 18.817.319,64	23,49	$ 18.817.319,64	-	$ -
NP-58	DILATACION PARA JUNTA VERTICAL Y/O HORIZONTAL A=3 CM ; PROF.= 3 CM CON ICOPOR MAS SIKAFLEX O SIMILAR	ML		$ 80.355,23		198,81	$ 15.975.423,28			198,81	$ 15.975.423,28	198,81	$ 15.975.423,28	-	$ -
NP-59	CERRADURA ANTIPANICO	UND		$ 2.137.290,23		2,00	$ 4.274.580,46			2,00	$ 4.274.580,46	2,00	$ 4.274.580,46	-	$ -

	ACTA RECIBO FINAL DE OBRA (No. 12) CONTRATO N° EDU-846-2021	Código:	IP-FM-32
		VERSION:	01
		FECHA:	
		Paginas:	1 de 1

CONTRATO No:	EDU-846-2021
CONTRATANTE:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A.
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRAN BAZAR 2021
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERBAZAR
SUPERVISOR:	ANGELLY MELISSA CRIALES ANIBAL
OBJETO:	CONSTRUCCION DEL MERCADO PUBLICO GRAN BAZAR 1 EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA
VALOR INICIAL:	$36,506,105,153.07
VALOR ADICIONES:	N/A
VALOR ACUMULADO:	$36,506,105,153.07
PLAZO CONTRACTUAL :	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
PLAZO CONTRACTUAL ACTUALIZADO:	HASTA EL 15 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE INICIACIÓN:	7 DE MARZO DEL 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A
PERIODO PRESENTE ACTA:	12 DE JULIO 2023 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023
% DE AVANCE PRESENTE ACTA:	13,28%
% DE AVANCE ACUMULADO:	100,00%

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICIATVIVA No.9		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA No. 12		ACUMULADO		SALDO POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
						-		-			$ -	-	$ -		
				COSTO DIRECTO	$ 27.965.825.906,95		$ 27.908.039.571,02	$ -	$ 24.290.365.277,05		$ 3.617.674.293,97		$ 27.908.039.571,02		$ -
				A.I.U	$ 8.389.747.772,09		$ 8.372.411.871,31	$ -	$ 7.287.109.583,12		$ 1.085.302.288,19		$ 8.372.411.871,31		$ -
				COSTO TOTAL OBRA	$ 36.355.573.679,04		$ 36.280.451.442,33	$ -	$ 31.577.474.860,17		$ 4.702.976.582,16		$ 36.280.451.442,33		$ -
	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y SOCIAL	GL	1	$ 50.522.361,00	$ 50.522.361,00	1,00	$ 50.522.361,00	0,90	$ 45.470.124,90	0,10	$ 5.052.236,10	1,00	$ 50.522.361,00	-	$ -
	PLAN DE MANEJO DE TRANSITO Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	GL	1	$ 23.095.440,00	$ 23.095.440,00	1,00	$ 23.095.440,00	0,90	$ 20.785.896,00	0,10	$ 2.309.544,00	1,00	$ 23.095.440,00	-	$ -
	PROVISION PARA GESTION Y CERTIFICACIONES (RETIE Y RETILAP)	GL	1	$ 33.079.236,00	$ 33.079.236,00	1,00	$ 33.079.236,00			1,00	$ 33.079.236,00	1,00	$ 33.079.236,00	-	$ -
	LICENCIA DE CONSTRUCCION	GL	1	$ 19.800.000,00	$ 19.800.000,00	1,00	$ 82.927.930,01			1,00	$ 82.927.930,01	1,00	$ 82.927.930,01	-	$ -
				COSTO DIRECTO	$ 126.497.037,00		$ 189.624.967,01		$ 66.256.020,90		$ 123.368.946,11		$ 189.624.967,01		$ -
				IVA 19%	$ 24.034.437,03		$ 36.028.743,73		$ 12.588.643,97		$ 23.440.099,76		$ 36.028.743,73		$ -
				COSTO TOTAL OBRA	$ 150.531.474,03		$ 225.653.710,74		$ 78.844.664,87		$ 146.809.045,87		$ 225.653.710,74		$ -
				COSTO TOTAL PROYECTO	$ 36.506.105.153,07		$ 36.506.105.153,07		$ 31.656.319.525,04		$ 4.849.785.628,02		$ 36.506.105.153,07		$ -

1. El interventor certifica que revisó, verificó y constató el pago de los aportes a seguridad social y parafiscales por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste.
2. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de responsabilidad con la que la Interventoría, el Supervisor y el Contratista deben actuar. Las Cantidades de obra son producto de las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Barranquilla, Atlántico a los seis (6) días del mes de diciembre de 2023.

ENRIQUE CARLOS POSADA GUTIERREZ
CONSORCIO GRAN BAZAR 2021
CONTRATISTA

HECTOR ALCIBIADES CRUZ ALVAREZ
CONSORCIO INTERBAZAR
INTERVENTORIA

ANGELLY MELISSA CRIALES ANIBAL
EDUBAR S.A.
ENTIDAD CONTRATANTE

ALEXANDER AVILA AHUMADA
SECRETARIA DE ESPACIO PUBLICO Y
CONTROL URBANO
ALCALDIA DE BARRANQUILLA
SUPERVISOR

GERARDO ALFONSO BERMUDEZ
SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PUBLICAS
ALCALDIA DE BARRANQUILLA
SUPERVISOR