idpc
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. IDPC-INT-430-2019

## INTERVENTOR
## RENE GOMEZ LAVERDE

OBJETO: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LA OBRA CUYO OBJETO ES: EJECUCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO DISTRITAL LA CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON LA GALERÍA DE ARTE SANTA FE, UBICADAS EN LA CARRERA 1A # 14 - 42 (ANTIGUA) / CALLE 12C # 1 - 40 (NUEVA), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".



CONTRATO DE OBRA No. IDPC-OB-426-2019

## CONTRATISTA
## CONSORCIO UVM

# INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N° 3

| | | |
|---|---|---|
| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | **INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL**<br>**PLAZA LA CONCORDIA** | |
| | **INFORME DE INTERVENTORIA**<br>**PERIODO 03: 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019** | **No. 03** |

**CONTRATO DE INTERVENTORIA IDPC-INT-430-2019**, "REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LA OBRA CUYO OBJETO ES: EJECUCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO DISTRITAL LA CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON LA GALERÍA DE ARTE SANTA FE, UBICADAS EN LA CARRERA 1A # 14 - 42 (ANTIGUA) / CALLE 12C # 1 - 40 (NUEVA), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".

## CAPITULO 1 - INFORME TECNICO

**CONTRATO DE OBRA No. IDPC-OB-426-2019**, "EJECUCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO LA CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON LA GALERÍA DE ARTE SANTA FE, UBICADAS EN LA CARRERA 1A # 14 - 42 (ANTIGUA) / CALLE 12C # 1 - 40 (NUEVA), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."

### 1.1 DISEÑOS

| | |
|---|---|
| ARQUITECTONICO<br>ESTRUCTURAL<br>HIDROSANITARIAS<br>ELECTRICAS | El contrato de obra No. IDPC-OB-426-2019 no contempla etapa de diseños, por lo anterior no aplica para este informe. |

### 1.2 ESPECIFICACIONES ITEMS ADICIONALES

se realizo solicitud de items no previstos (13und) para revisión y aprobación por parte del IDPC el cual se encuentra en tramite, las actividades no previstas o items adicionales fueron las siguientes:

| ITEM | ACTIVIDAD | UND | JUSTIFICACION |
|---|---|---|---|
| NP-01 | VIGUETAS Y COLUMNETAS EN CONCRETO fc=21MPA PAR ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (SIN REFUERZO Y SIN ANCLAJE) | ML | Teniendo en cuenta que en la segunda fase se realizó una consolidación de reforzamiento al edificio principal, y una vez verificada en campo la actividad de muros, es necesario dar confinamiento a los muros nuevos con viguetas y columnetas en concreto reforzado, con el fin de dar comportamiento uniforme a la edificación, en cumplimiento a la norma NSR-2010. |
| NP-02 | ANCLAJE EPOXICO PARA DIAMETROS MENORES A 5/8" PARA ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES PROFUNDIDAD DEL ANCLAJE NO MAYOR A 6CM | UN | Teniendo en cuenta las diferentes actividades que se requieren para dar instalación a los elementos y suministros es necesario realizar anclajes epóxicos son necesarios para diversas actividades del contrato, como: el anclaje de las varillas de la mamposteria confinada, anclaje de tapas y rejillas metálicas y anclaje de estructuras metálicas de equipos que requiere el proyecto. |
| NP-03 | PAÑETE IMPERMEABILIZADO MURO 1:3 (incluye filos y dilataciones) esp = 2cm para anchos > a 70cm | M2 | Teniendo en cuenta que el acabado al interior de la Plaza requiere de la ejecución previa de pañete impermeabilizado de los muros nuevos, por su funcionamiento y operación es necesaria la ejecución de esta actividad. |
| NP-04 | RELLENO EN CONCRETO ESTRUCTURAL DE 3.000PSI PARA NIVELACION DE PLACAS AL INTERIOR DE LA PLAZA. ESPESOR MÁXIMO DE 6CM, INCLUYE FIBRAS SINTETICAS. | M2 | Teniendo en cuenta que el costado norte de la nave central y las cocinas del proyecto, se realizan sobre la placa existente del proyecto la cual no fue intervenida en la primera y segunda fase es necesario realizar la nivelación de los pisos con alistado en concreto, debido a la existencia de tuberías eléctricas y de suministro de agua las cuales deben protegerse antes de realizar a instalación los pisos de acabado. |
| NP-05 | PISO EN CONCRETO ENDURECIDO CON DILATACIONES CADA 2.4mts O EXISTENTES | M2 | Una vez revisada el área para la instalación del equipo de conexión vertical se requiere de un acabado en la zona de ingreso en el primer piso, por lo cual bajo consideración dela empresa que lo suministra se deben construir un piso endurecido igual al existente en el primer piso de la galería, para dar continuidad al acabado y garantizar la operación del mismo. |
| NP-06 | MORTERO IMPERMEABILIZADO A LA VISTA. REMATE CARCAMO 5 CARAS AL INTERIOR DE LA PLAZA. | ML | Al verificar en sitio las obras existentes realizadas en la fase II de ejecución, se identifican cárcamos que recogen el agua en la nave central los cuales requieren de acabado en mortero impermeabilizado que permitirá que a través de sus pendientes estos cárcamos cumplan su función de evacuar las aguas que se generen en estas zonas, como parte de sus acabados y los cuales hacen parte de la fase III de ejecución del proyecto. |
| NP-07 | SUM. E INSTALACION DE REJILLAS PARA LOS DESAGUES EN LAS CAÑUELAS AL INTERIOR DE LA PLAZA | UN | Al verificar que para el correcto funcionamiento de las rejillas, es necesario contemplar rejillas que proporcione que las tuberías de desagüe no se obstruyan; por tanto es imprescindible su instalación sobre los sifones. |
| NP-08 | JUNTA DE ACABADO ENTRE EL BALDOSIN 20X20 Y LAS PLATAFORMAS EXISTENTES DE MODULOS | ML | Teniendo en cuenta que se realizó evaluación realizadas por los ingenieros estructurales del IDPC, la intervertoría y del consorcio, se conceptuó que es necesario la instalación de juntas de acabado, las cuales evitará el fisuramiento de los pisos de baldosín de cemento. |
| NP-09 | ESTRUCTURA METALICA PARA FIJACION Y SOPORTE DE ELEMENTOS Y EQUIPOS A INSTALAR EN OBRA (incluye el suministro, instalación, montaje, elementos de fijación soporte, soldadura e imprimación) | KG | Una vez analizados los escenarios de cada una de las instalaciones especiales que requiere el proyecto, es necesario contemplar el suministro de estructuras metálicas que servirán para soportar diversos elementos como lo son: el puente de llegada del ascensor, las ménsulas que soportarán los hongos de extracción, etc. |

**CONTRATO DE INTERVENTORIA IDPC-INT-430-2019**, "REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LA OBRA CUYO OBJETO ES: EJECUCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO DISTRITAL LA CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON LA GALERÍA DE ARTE SANTA FE, UBICADAS EN LA CARRERA 1A # 14 - 42 (ANTIGUA) / CALLE 12C # 1 - 40 (NUEVA), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".

## CAPITULO 1 - INFORME TECNICO

**CONTRATO DE OBRA No. IDPC-OB-426-2019,** "EJECUCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO LA CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON LA GALERÍA DE ARTE SANTA FE, UBICADAS EN LA CARRERA 1A # 14 - 42 (ANTIGUA) / CALLE 12C # 1 - 40 (NUEVA), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."

| | | | |
|---|---|---|---|
| NP-10 | MEDIACAÑA PREFABRICADA EN GRANO PULIDO | ML | Teniendo en cuenta las estructuras realizadas en la fase I y II y con el fin de proporcionar un comportamiento estructural , la instalación en obra de la mediacaña prefabricada tiene un doble propósito: permitirá que los pisos de baldosín de cemento y la baldosa vibro prensada queden confinados y permitirá que la junta entre materiales de acabado funcione como material flexible de movimiento entre los elementos nuevos y viejos; así como proporcionara que estos trabajen de manera conjunta con el acabado de piso. |
| NP-11 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPAS DE INSPECCION FUNDIDAS EN CONCRETO Y MARCO EN ANGULO DE HIERRO DE 3" X1/4", CON PUNTAS DE VARILLA CORRUGADA DE 1/2" EN LA PARTE EXTERNA PARA ANCLAJE A PISO Y CONTRAMARCO EN PLATINA DE 4"X1/4" | UN | Actividad que se incluye bajo las especificaciones indicadas por el diseño y las cuales permitirán que se pueda dar continuidad al piso de acabado -baldosín de cemento- que llevará todo el proyecto. El diseño logra uniformidad de acabado ocultando las cajas de inspección, con el mismo material de piso especificado. |
| NP-12 | PINTURA VINILO ACRILICA PLASTICA LAVABLE TIPO 1 SOBRE MUROS, APLICADOS A TRES CAPAS. | ML | El proyecto tiene áreas que no se deben pagar por m2, sino por metro lineal la medida de pago de este ítem por ml será hasta una dimensión máxima de 60cm |
| NP-13 | PINTURA ESMALTE SINTETICO ALQUIDICO A BASE DE ACEITE SOBRE MUROS, APLICADO A TRES CAPAS. INCLUYE IMPRIMANTE EN VINILO TIPO 2 | ML | Dentro del proyecto se evidencian áreas que no se pueden cuantificar por m2, por tener una dimensión inferior a .60m; por tanto es necesario incluir la unidad de medida dentro de los ítems. |

### 1.3 PROGRAMACIÓN

| PROGRAMACION | La programación contempla las actividades del contrato, las cuales en el presente mes se desarrollaron las siguientes: |
|---|---|
| MALLAS ELECTROSOLDADAS 70.000 PSI | Se cumplió con su instalación en el presente mes. |
| RETIRO DE ESCOMBROS, INCLUYE ACOPIO, EMPACADO EN LONAS, TRASIEGO, CARGUE Y VIAJE DE VOLQUETA | Se realizo el retiro de escombros producto de la excavación en plazoleta sur, quedando pendiente muros de contención y acceso de zona norte. |
| RELLENO MANUAL CON RECEBO B-200. INCLUYE EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA. | Se realizo instalación de recebo compactado con material de B-200 en plazoleta sur, se realizaron ensayos pero estos no cumplieron con las especificaciones ni Proctor modificado, por lo cue se solicitaron realizar de manera inmediata ensayos de contra muestra (los que se mencionan en la Especificación Técnica Pág. 16) y aclarándole que si estos resultados ratificaren las inconsistencias presentadas en las comunicaciones ya mencionadas; el mismo sea retirado de la localización y remplazado por uno que cumpla cabalmente con las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS emitidas por la entidad y que hacen parte del contrato de la referencia. |
| EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO h.<=2,00 m. INCLUYE ENTIBADO, TRASIEGO INTERNO | Se realizo la actividad para plazoleta sur |
| BARANDA h.=0.90 m CON PASAMANOS REDONDO 2" ACERO INOXIDABLE cal.20, PARALES DE PLATINAS DOBLES EN A.INOX, GÚIAS PARA CINCO LÍNEAS GUAYAS, SEGÚN DETALLE | No se encuentra programado en el presente periodo |
| ACERO DE REFUERZO 60000 PSI (horizontal y vertical incluye figurado) | Se ha realizado para viguetas y columnetas de confinamiento de muros divisorios. Quedando pendiente muros de contención los cuales presenta atraso en su ejecución |
| PLACA CONTRAPISO DE 0.10m CONCRETO GRIS - 21 Mpa-3000 psi (NO INCLUYE MALLA NI ACERO DE REFUERZO) | Se realizo en placa para plazoleta sur |
| PLACA CONTRAPISO DE 0.15m FUNDIDA EN SITIO CONCRETO GRIS - 21 Mpa-3000 psi (NO INCLUYE MALLA NI ACERO DE REFUERZO) | No se encuentra programado en el presente periodo |
| PISO ADOQUIN TIPO LADRILLO COCIDO PEGADO CON MORTERO 1:3 SOBRE MORTERO DE NIVELACIÓN 1:4 PARA ESPACIO PUBLICO SEGÚN DISEÑO | No se ha realizado debido a que los ensayos de recebo B-200 no cumplieron con la especificación y se debe determinar acciones antes de dar continuidad con las actividades sucesoras. |
| CAJA INSPECCION 80 X 80CM (INCLUYE BASE, CAÑUELA Y TAPA CON MARCO METÁLICO) TRAMPA DE GRASAS | No se encuentra programado en el presente periodo |

| | | |
|---|---|---|
| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | **INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL**<br>**PLAZA LA CONCORDIA** | |
| | **INFORME DE INTERVENTORIA**<br>**PERIODO 03: 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019** | **No. 03** |

**CONTRATO DE INTERVENTORIA IDPC-INT-430-2019**, "REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LA OBRA CUYO OBJETO ES: EJECUCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO DISTRITAL LA CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON LA GALERÍA DE ARTE SANTA FE, UBICADAS EN LA CARRERA 1A # 14 - 42 (ANTIGUA) / CALLE 12C # 1 - 40 (NUEVA), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".

**CAPITULO 1 - INFORME TECNICO**

**CONTRATO DE OBRA No. IDPC-OB-426-2019,** "EJECUCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO LA CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON LA GALERÍA DE ARTE SANTA FE, UBICADAS EN LA CARRERA 1A # 14 - 42 (ANTIGUA) / CALLE 12C # 1 - 40 (NUEVA), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."

| | |
|---|---|
| MURO EN CONCRETO 3000 PSI (No incluye Acero de refuerzo) | Pese a las solicitudes de la interventoria no han dado inicio a esta actividad, el contratista informo que se realizara a principios del mes de noviembre. |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA DE INSPECCIÓN, MARCO EN ANGULO DE 1 1/2" Y CONTRAMARCO EN PLATINA DE 2" Y VARILLA CORRUGADA DE 1/2" SEPARADA CADA 20 cm MARCO FUNDIDO EN CONCRETO DE 3000 PSI E= 0.10 m ( INCLUYE ACABADO EN PISO) | Se realizo cambio de especificación por lo que se encuentra en ítems no previstos, pero se cumplió con su ejecución. |
| DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO | No se encuentra programado en el presente periodo |
| BASE EN CONCRETO PARA BARANDA 40 cm X 40 cm ALTURA=1.0m | No se encuentra programado en el presente periodo |
| ALQUILER DE ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL CERTIFICADO (la cantidad en kg por funcionamiento ejecutado x cortes de obra) | Se cumplió con su instalación en el presente mes. |
| BALDOSA DE GRANO DE MÁRMOL VIBROPRENSADO 33x33 cm, INCLUYENDO DESTRONQUE, PULIDAS Y SELLADO | se cumplió con lo programado en el mes |
| MEDIACAÑA EN GRANITO PULIDO H = 0.10 M, ( INCLUYE DILATACIÓN Y CAJA EN MURO CORTE PULIDORA) | Se dio inicio a la instalación pero cuenta con un atraso en la instalación de nave central. |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALDOSIN HIDRÁULICO PARA PISO, FORMATO 20x20 ALTO TRAFICO INCLUIDO PEGA DE 2,5 CM y SELLADO 2 MANOS DILATACIÓN MÁXIMA 3 mm | Se cumplió con lo programado en el mes |
| ENCHAPE DE MURO CON BALDOSA CERÁMICA DE 25x43 cm, LINEAL a.<=50 cm, INCLUYENDO WIN ESQUINERO | Se dio inicio a la actividad faltando muro divisorios de cocinas debido a que no se ha realizado el traslado del tablero eléctrico temporal por parte de la entidad |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALDOSIN HIDRÁULICO PARED, FORMATO 20x20 ALTO TRAFICO INCLUIDO PEGA DE 2,5 CM y SELLADO 2 MANOS DILATACIÓN MÁXIMA 3 | Se dio inicio a la actividad contando con un atraso en muros de zona de cocinas. |
| PUERTA ENTAMBORADA EN LÁMINA FIGURADA DE ACERO CR cal.18, CARGUE DEL MARCO CON GROUTING fc=3000 psi | El contratista presento plan de contingencia para carpintería metálica la cual tendrá cumplimiento e instalación para finales del mes de noviembre. |
| PUERTA CELOSÍA EN LÁMINA FIGURADA DE ACERO CR cal.18, CARGUE DEL MARCO CON GROUTING fc=3000 psi | El contratista presento plan de contingencia para carpintería metálica la cual tendrá cumplimiento e instalación para finales del mes de noviembre. |
| REJILLA DE ACERO PARA CÁRCAMOS a.=30.0 cm CON MARCO EN ÁNGULO DE ACERO 2"x1/4" Y TRAVESAÑOS EN VARILLA LISA CUADRADA DE ACERO 5/8" | Se cumplió con la actividad |
| ENCERRADO EN MALLA PARA QUÍMICOS, DE CUARTO DE BASURAS, INCLUYE PUERTA (ver detalle) Jaula de residuos peligrosos | El contratista presento plan de contingencia para carpintería metálica la cual tendrá cumplimiento e instalación para finales del mes de noviembre. |
| PUERTA VIDRIO TEMPLADO DE 8 MM CRISTAL INCOLORO 0.90 *1.8 INCLUYE CHAPA CUADRADA, TOPES DE CIERRE Y MANIJA | no esta programado para este periodo |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA TIPO PANEL 0.90X2.20 ALTURA, EN PANEL CAL 16 INOX CON REJILLA SUPERIOR E INFERIOR EN LAMINA CAL 16 ACABADO PINTURA ELECTROSTATICA , INCLUYE INSTLACIÓN Y CARGO DE MARCO ( CONCRETO SUMINISTRADO EN OBRA) | El contratista presento plan de contingencia para carpintería metálica la cual tendrá cumplimiento e instalación para finales del mes de noviembre. |

| | |
|---|---|
| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | **INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL** |
| | **PLAZA LA CONCORDIA** |
| **INFORME DE INTERVENTORIA**<br>**PERIODO 03: 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019** | **No. 03** |

**CONTRATO DE INTERVENTORIA IDPC-INT-430-2019**, "REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LA OBRA CUYO OBJETO ES: EJECUCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO DISTRITAL LA CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON LA GALERÍA DE ARTE SANTA FE, UBICADAS EN LA CARRERA 1A # 14 - 42 (ANTIGUA) / CALLE 12C # 1 - 40 (NUEVA), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".

**CAPITULO 1 - INFORME TECNICO**

**CONTRATO DE OBRA No. IDPC-OB-426-2019**, "EJECUCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO LA CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON LA GALERÍA DE ARTE SANTA FE, UBICADAS EN LA CARRERA 1A # 14 - 42 (ANTIGUA) / CALLE 12C # 1 - 40 (NUEVA), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."

| | |
|---|---|
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA CORREDIZA DE 1 MT ANCHO X 2,20 DE ALTURA , POR MARCO HOJA DE 0.04 X0.08 INOX PERSIANA EN LAMINA INOX CAL 16, RIEL SUPERIOR , CHAPA TIPO PICO DE LORO , ACABADO PINTURA ELECTROSTATICA . INCLUYE INSTALACIÓN | El contratista presento plan de contingencia para carpintería metálica la cual tendrá cumplimiento e instalación para finales del mes de noviembre. |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA EN DOBLE HOJA LAMINA ACERADA CALIBRE 12 CON REFUERZOS INTERNOS ESTRUCTURALES , CON MARCO DE SEGURIDAD CAL 12 (SEGUN DISEÑO). INCLUYE CERRADURA DE ALTA SEGURIDAD ANTIGANZUA Y ANTIPALANCA ( PARA SALON MULTIPLE) | El contratista presento plan de contingencia para carpintería metálica la cual tendrá cumplimiento e instalación para finales del mes de noviembre. |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA DE DOS HOJAS Y MODULOS FIJOS PARA CERRAMIENTO CORREDERA EN VARILLA DE 5/8" CUADRADA CON TUBO ESTRUCTURAL DE 11/2" CUADRADO CON MANEJO MANUAL, CON PIÑAS , PIGURAS TIPO CORBATIN SEMILUNA Y PUNTAS DE TIPO LANZA SEGÚN DETALLE. PARAL EN TUBO REDONDO CON RODAMIENTO, RODACHIN Y ABRAZADERAS: TUBO PETROLERO 6" O 15 CMTS | El contratista presento plan de contingencia para carpintería metálica la cual tendrá cumplimiento e instalación para finales del mes de noviembre. |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERSIANA ENRROLLABLE MIXTA, MICROPERFORADA Y SOLIDA EN FRESH LIGTH GAVANIZADO CON REBESTIMINETO DE PINTURA AL HORNO PLATEADA, DIAMETRO 6MM, Y LA PERFORACIÓN COMIENZA A LA H= 1 M; (ACCIONAR MANUAL) SOLO FACHADA | Se dio inicio a la actividad y se encuentran instalando en sitio de obra |
| CIELORRASO EN TABLILLAS PVC | No se tiene programado para el presente mes |
| VENTANERIA EN ALUMINIO PINTURA ELECTROSTATICA CON VIDRIO EN 4 MM CRISTAL INCOLORO PERFIL CORREDIZO 50-20 | No se tiene programado para el presente mes |
| PINTURA VINILO ACRÍLICA PLÁSTICA LAVABLE TIPO 1 SOBRE MUROS, APLICADO EN TRES CAPAS | Se cumplió con lo programado en el mes |
| PINTURA ESMALTE SINTÉTICO ALQUÍDICO A BASE DE ACEITE SOBRE MUROS, APLICADO EN TRES CAPAS | Se cumplió con lo programado en el mes |
| CERRADURA DE SOBREPONER CON DOS PASADORES HORIZONTALES DE ACERO Y PESTILLO, CILINDRO DOBLE, LLAVE AL INTERIOR Y AL EXTERIOR. | no esta programado para este periodo |
| CIERRAPUERTAS HIDRÁULICO DE INSTALACIÓN SUPERIOR EN PUERTA cap.<=45 kg. | no esta programado para este periodo |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS PEDAL INCL GRIFERIA AHORRADORA | no esta programado para este periodo |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO EN MUROS LATERALES EN MADERA PERFORADA Y RANURADA | Pese a las solicitudes de la interventoría el contratista no ha dado inicio. |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN RECUBRIMEINTO DE MURO EN TAPIZADO ACABADO EN TELA SONOPERMEABLE, PANEL FONOABSORBENTE, RELLENO EN FIBRA VIDRIO | Pese a las solicitudes de la interventoría el contratista no ha dado inicio. |

| | | |
|---|---|---|
| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | **INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL**<br>**PLAZA LA CONCORDIA** | |
| | **INFORME DE INTERVENTORIA**<br>**PERIODO 03: 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019** | **No. 03** |

**CONTRATO DE INTERVENTORIA IDPC-INT-430-2019**, "REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LA OBRA CUYO OBJETO ES: EJECUCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO DISTRITAL LA CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON LA GALERÍA DE ARTE SANTA FE, UBICADAS EN LA CARRERA 1A # 14 - 42 (ANTIGUA) / CALLE 12C # 1 - 40 (NUEVA), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".

**CAPITULO 1 - INFORME TECNICO**

**CONTRATO DE OBRA No. IDPC-OB-426-2019,** "EJECUCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO LA CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON LA GALERÍA DE ARTE SANTA FE, UBICADAS EN LA CARRERA 1A # 14 - 42 (ANTIGUA) / CALLE 12C # 1 - 40 (NUEVA), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."

| | |
|---|---|
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACONDICIONAMIENTO EN CIELO RASO ACUSTICO EN PLAFONES DESCOLGADOS (SEGÚN DISEÑO) | Pese a las solicitudes de la interventoría el contratista no ha dado inicio. |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESO A VESTIBULO DEL AULA MULTIPLE, PERGOLA VERTICAL Y HORIZONTAL EN MDF ACABADO CON CHAPILLA COLOR A ELEGIR Y LACADO MATE. INSTALADO CON ESTRUCTURA METALICA DESCOLGADA A TECHO | Pese a las solicitudes de la interventoría el contratista no ha dado inicio. |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE GAS NATURAL ( INCLUYE GESTION DE ACOMETIDA, RED ELEVADA Y DESCOLGADA, SERVICIO DE CONEXIÓN ESTUFA CON 4 QUEMADORES Y UN APLANCHA DE ASADOR EN COCINAS) | Se continua con la gestión ante el operador VANTI para aprobación de red. |
| Suministro e instalación de plataforma ascensor | El contratista realizo primer pago de anticipo al proveedor, se encuentra en fabricación y el tiempo de llegada a obra es para mediados del mes de noviembre de 2019. |
| PERSIANA ENRROLLABLE MIXTA, MICROPERFORADA Y SOLIDA EN FRESH LIGTH GAVANIZADO CON REBESTIMINETO CON PINTURA AL HORNO PLATEADA, DIAMETRO 6MM, Y LA PERFORACIÓN COMIENZA A LA H= 1 M; (ACCIONAR MECANICO) PARA LOS MODULOS NO HERMETICOS | Se encuentra instalando en sitio de obra |
| SUMINISTRO E INSTALACION DIVISIÓN VERTICAL EN MALLA EXPANDIDA EN ROMBO ACABADO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR NEGRO, MATERIAL HIERRO HR IMT -20 LECHON O SIMILAR CALIBRE 12, SOLDADA A MARCO DE TUBERÍA CUADRADA CR DE 1" ACABADO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR GRIS PLATA SOBRE ESTRUCTURA EXISTENTE DE 7 CMTS | Se encuentra instalando en sitio de obra |
| SUMINISTRO E INSTALACION CIELO RASO EN MALLA EXPANDIDA EN ROMBO ACABADO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR NEGRO, MATERIAL HIERRO HR IMT-30 CERDOS O SIMILAR , CALIBRE 12, SOLDADA A MARCO DE TUBERÍA CUADRADA CR DE 1" ACABADO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR GRIS PLATA SOBRE ESTRUCTURA EXISTENTE DE 7 CMTS | Se encuentra instalando en sitio de obra |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE PERFILARÍA ESTRUCTURAL CUADRADA DIMENSIONES 70MMX70MM ESPESOR 2 MM CALIBRE 14. SOLDADA EN CUÑA; ALTURA ESTRUCTURA 2,80M; INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR. (VER ESPECIFICACIONES Y DETALLES) Y ESTRUCTURA Y LETRERO POR MODULO: LETRERO EN PERFILARÍA ESTRUCTURAL CUADRADA DIMENSIONES 50MMX50MM CALIBRE 20 PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR. SOLDADA EN CUÑA; ALTURA DEL LETRERO 800MM; LAMINA CR. CAL 20 | Se encuentra instalando en sitio de obra |
| Muro en bloque #5 (SOGA) Esp. 0.23m | se cumplió con lo programado en este mes |
| Suministro e instalación de modulo vinos 35 (TODO COSTO) | Se encuentran en fabricación en taller con un avance del 55% |
| Suministro e instalación de modulo vinos 34 (TODO COSTO) | Se encuentran en fabricación en taller con un avance del 55% |
| Suministro e instalación de modulo salsamentaria 13 (TODO COSTO) | Se encuentran en fabricación en taller con un avance del 55% |

| | | |
|---|---|---|
| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL<br>PLAZA LA CONCORDIA | |
| | INFORME DE INTERVENTORIA<br>PERIODO 03: 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019 | No. 03 |

**CONTRATO DE INTERVENTORIA IDPC-INT-430-2019**, "REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LA OBRA CUYO OBJETO ES: EJECUCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO DISTRITAL LA CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON LA GALERÍA DE ARTE SANTA FE, UBICADAS EN LA CARRERA 1A # 14 - 42 (ANTIGUA) / CALLE 12C # 1 - 40 (NUEVA), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".

## CAPITULO 1 - INFORME TECNICO

**CONTRATO DE OBRA No. IDPC-OB-426-2019**, "EJECUCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO LA CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON LA GALERÍA DE ARTE SANTA FE, UBICADAS EN LA CARRERA 1A # 14 - 42 (ANTIGUA) / CALLE 12C # 1 - 40 (NUEVA), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."

| | |
|---|---|
| Suministro e instalación de modulo salsamentaria 12 (TODO COSTO) | Se encuentran en fabricación en taller con un avance del 55% |
| Suministro e instalación de modulo postres 16 (TODO COSTO) | Se encuentran en fabricación en taller con un avance del 55% |
| Suministro e instalación de modulo lácteos 11 (TODO COSTO) | Se encuentran en fabricación en taller con un avance del 55% |
| Suministro e instalación de modulo lácteos 10 (TODO COSTO) | Se encuentran en fabricación en taller con un avance del 55% |
| Suministro e instalación de modulo fruteria 15 (TODO COSTO) | Se encuentran en fabricación en taller con un avance del 55% |
| Suministro e instalación de modulo frutería 14 (TODO COSTO) | Se encuentran en fabricación en taller con un avance del 55% |
| Suministro e instalación de modulo cocina 43 (TODO COSTO) | Se encuentran en fabricación en taller con un avance del 55% |
| Suministro e instalación de modulo cocina 42 (TODO COSTO) | Se encuentran en fabricación en taller con un avance del 55% |
| Suministro e instalación de modulo cocina 41 (TODO COSTO) | Se encuentran en fabricación en taller con un avance del 55% |
| Suministro e instalación de modulo cocina 40 (TODO COSTO) | Se encuentran en fabricación en taller con un avance del 55% |
| Suministro e instalación de modulo cocina 39 (TODO COSTO) | Se encuentran en fabricación en taller con un avance del 55% |
| Suministro e instalación de modulo cocina 38 (TODO COSTO) | Se encuentran en fabricación en taller con un avance del 55% |
| Suministro e instalación de modulo cocina 37 (TODO COSTO) | Se encuentran en fabricación en taller con un avance del 55% |
| Suministro e instalación de modulo cocina 36 (TODO COSTO) | Se encuentran en fabricación en taller con un avance del 55% |
| Suministro e instalación de modulo cafetería 17 (TODO COSTO) | Se encuentran en fabricación en taller con un avance del 55% |
| Suministro e instalación de modulo cafetería 9 (TODO COSTO) | Se encuentran en fabricación en taller con un avance del 55% |
| Suministro e instalación de modulo cafetería 8 (TODO COSTO) | Se encuentran en fabricación en taller con un avance del 55% |
| ASEO FINAL DE LAS AREAS DE TRABAJO (BARRIDO, DESMANCHADO, LAVADO Y SECADO FINAL) | se han realizado jornadas de aseo 2 veces en este periodo. |

### 1.4 ENSAYOS DE LABORATORIO

| | |
|---|---|
| **CERTIFICACIONES (equipos y mano de obra)** | El contratista realiza entrega de certificación de ANADAMIO MULTIDIRECCIONAL CERTIFICADO, a su vez realiza la entrega de certificado de trabajos en altura para el personal en obra. |
| **CERTIFICACIONES (material)** | El contratista realiza entrega de certificación de calidad de mamposteria, pintura, diseños de mezcla para concretos, impermeabilizante, pañetes, y acero de refuerzo, actividades contractuales realizadas en el presente periodo. |
| **CONCRETOS** | El contratista a la fecha no ha entregado los ensayos de concretos de plazoleta sur, los cuales cumplen con los 14 y 21 dias en el siguiente mes. Presento ensayos de recebo de B-200 os cuales no cumplieron con la especificación por lo que se realizaran para el próximo periodo contramuestras que permitan definir el levante y retiro del material o su mejoramiento. |

### 1.5 ACTIVIDADES DESARROLLADAS

**LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS PRESENTAN UN ATRASO EN SU EJECUCION DEL 2,29% AL CORTE DEL PRESENTE MES, EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA IMPLEMENTANDO UN PLAN DE CONTINGENCIA SOLICITADO POR LA INTERVENTORIA EL CUAL PRESENTO INCONVENIENTES EN CUENTO A LOS ENSAYOS DE SOLDADURA PARA ESTRUCTURA METALICA DE MODULOS, DONDE YA SE IMPLEMENTO SU CORRECCION CAMBIANDO LA SOLDADURA CONTRACTUAL A UN COMPRESOR MIG Y SOLDADURA 6018 PARA CUMPLIR CON LA PENETRACION TOTAL ENTRE LAS UNIONES Y CORDONES DE SOLDADURA, ASI COMO TAMBIEN LOS ENSAYOS DE RECEBO B-200 NO CUMPLE CON LA ESPECIFICACION Y SE SOLICITO LA REALIZACION DE CONTRAMUESTRAS PARA DEFINIR SU MEJORAMIENTO, ESTO SE DARA PARA EL MES DE NOVIEMBRE SU CORRECCION. LAS ACTIVIDADES QUE PRESENTAN ATRASO AL CORTE DEL PRESENTE MES SON: DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO EN MUROS LATERALES EN MADERA PERFORADA Y RANURADA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN RECUBRIMEINTO DE MURO EN TAPIZADO ACABADO EN TELA SONOPERMEABLE, PANEL FONOABSORBENTE, RELLENO EN FIBRA VIDRIO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACONDICIONAMIENTO EN CIELO RASO ACUSTICO EN PLAFONES DESCOLGADOS (SEGÚN DISEÑO), SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESO A VESTIBULO DEL AULA MULTIPLE, PERGOLA VERTICAL Y HORIZONTAL EN MDF ACABADO CON CHAPILLA COLOR A ELEGIR Y LACADO MATE. INSTALADO CON ESTRUCTURA METALICA DESCOLGADA A TECHO, ACERO DE REFUERZO 60000 PSI (horizontal y vertical incluye**

| | | |
|---|---|---|
| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL<br>PLAZA LA CONCORDIA | |
| | INFORME DE INTERVENTORIA<br>PERIODO 03: 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019 | No. 03 |

**CONTRATO DE INTERVENTORIA IDPC-INT-430-2019**, "REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LA OBRA CUYO OBJETO ES: EJECUCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO DISTRITAL LA CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON LA GALERÍA DE ARTE SANTA FE, UBICADAS EN LA CARRERA 1A # 14 - 42 (ANTIGUA) / CALLE 12C # 1 - 40 (NUEVA), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".

**CAPITULO 1 - INFORME TECNICO**

**CONTRATO DE OBRA No. IDPC-OB-426-2019,** "EJECUCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO LA CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON LA GALERÍA DE ARTE SANTA FE, UBICADAS EN LA CARRERA 1A # 14 - 42 (ANTIGUA) / CALLE 12C # 1 - 40 (NUEVA), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."

**figurado), PISO ADOQUIN TIPO LADRILLO COCIDO PEGADO CON MORTERO 1:3 SOBRE MORTERO DE NIVELACIÓN 1:4 PARA ESPACIO PUBLICO SEGÚN DISEÑO Y MURO EN CONCRETO 3000 PSI (No incluye Acero de refuerzo).**

**1.6 DOCUMENTOS ANEXOS**

| | |
|---|---|
| **DOCUMENTOS ANEXOS** | Localización Tomas Fotográficas . |
| | Fichas Fotográficas. |
| | Control de programación. |
| | Informe mensual presentado por el contratista |
| | Fotocopias de la bitácora de obra . |

**1.7 COMENTARIOS Y CONCLUSIONES TECNICAS**

La interventoría da a conocer el estado de avance del proyecto donde comunica que el contratista de obra ha disminuido el atraso incurrido pasando de un porcentaje de 2,94% a un 2,29% de atraso, el plan de contingencia, se ha ejecutado con éxito, ampliando el horario laboral y aumentando la mano de obra con el fin de adelantar las actividades en atraso, la disminución mínima se debe a que no se tienen actividades finalizadas de la zona de plazoleta exterior, acabados y revestimiento de salón múltiple y el recebo no cumple con la granulometría esperada, por lo que se esta a la espera de los resultados de ensayos para tomar decisiones al respecto. El contratista informa que el 31 de octubre finaliza la implementación del plan de contingencia y espera eliminar el atraso en su totalidad. La interventoría recomienda continuar con el pan y generar mayores avances con el fin de contar con tiempos de holgura para manejar futuros imprevistos. Teniendo en cuenta que ya esta por culminar el plazo previsto para el plan y faltan áreas por intervenir se espera que el contratista reúna de toda su capacidad operativa para lograr eliminar el atraso y no se presenten imprevistos.

Se recomienda identificar las actividades que se encuentran en atraso y proponer las acciones a implementar para corregir y eliminar la desviación del mismo, así mismo se solicita que se mantengan los plazos establecidos para cada actividad aumentando el personal y los horarios laborales.

Todo lo anterior se debe realizar de manera inmediata con el fin de evitar el inicio de los procedimientos jurídicos contractuales contemplados y socializados al representante legal del consorcio UVM en reunión efectuada el pasado 7 de octubre de 2019 en el despacho del ordenador del gasto.

El contratista informa que la firma que conoce del atraso principalmente en actividades como: enchape de muros, instalación de baldosín hidráulico, instalación de baldosa de mármol vibro prensado, mediacaña prefabricada, carpintería metálica y actividades de exteriores, por lo que ya se encuentra elaborando el plan de contingencia para presentarlo a la interventoría e iniciar su implementación la próxima semana, programación que pretende eliminar el atraso total a principio del mes de noviembre de 2019.

IDPC solicito realizar seguimiento y entrega de rendimientos financieros para el presente mes, para que el mismo pueda ser revisado por interventoría; esta evaluación de los rendimientos financieros deben contener los soportes o la relación que entrega la fiducia para el traslado de los excedentes al IDPC.

El contratista presenta un reporte de las actividades de carpintería metálica y su entrega programada de la siguiente manera:

1. persianas enrollables: iniciaba el 1 de octubre de 2019, cuenta con un 25% de atraso, el proveedor cuenta con el material en bodega, pero se presentaron imprevistos con la consecución de los rieles galvanizados.

2. puertas metálicas: se realizaran 8 un, el proveedor no cuenta con atraso y se encuentra en ejecución de perfilería de módulos en nave central, al finalizar dicha actividad realizara el armado de puertas y el taller se encuentra en sitio.

3. Barandas exteriores, encerrado en malla, rejillas de cárcamos y tapas de inspección: el proveedor presenta un atraso en la construcción de 10ml, se han realizado 62ml y debería estar en 72ml ejecutados, este ítem también debe incluirse en el plan de contingencia.

4. estructura metálica de módulos herméticos y no herméticos: presenta un atraso del 23%, lo cual se tiene programado ajustar con el fin de estar al día en 1 semana. El contratista manifiesta que respecto de la obra civil y el atraso incurrido por el consorcio a la implementación del plan de contingencia solicitado por la interventoría, ampliara el horario laboral y aumentar la mano de obra logrando eliminar el atraso en 3 semanas.

5. muebles de cocina: se programo entrega de 4 cocinas en el mes de octubre y 4 cocinas en el mes de noviembre para ajustar la entrega. La interventoría recomienda realizar la entrega en 3 semanas para contar con alguna holgura y poder ajustarse a cualquier imprevisto en su instalación.

6. ductos de extracción: en 2 semanas se inicia instalación y la interventoría solicita programación para visita de especialistas mecánicos al taller.

La interventoría recomienda considerar la división del contrato con dos proveedores en el caso que el subcontratista se encuentre recargado en la ejecución de los módulos herméticos y considerar los tiempos de entrega con el animo de cumplir con el plazo del contrato y principalmente la entrega de nave central.

La interventoría hace un reporte del avance de los equipos y trabajos metálicos luego de visita a los talleres el pasado 25 de octubre de la siguiente manera:

Taller No 1. OFIDIEX Carrera 47g No. 57r – 49 sur
Se verificó en primera instancia el tipo y la cantidad de muebles herméticos contratados, las especificaciones inicialmente pactadas y el cumplimiento de los ajustes en curso solicitados por la entidad. Se verificó que está a punto de terminarse el primer lote de muebles que comprende 6 unidades completas (50% del total de muebles); están bastante adelantados también los muebles de vinos (45%). Se revisaron las subsanaciones de las correcciones a pulido de soldaduras en esquinas y juntas, así como al alineamiento de planos y escuadras, verificando mejoras notables; se realizaron observaciones menores y puntuales al respecto, así mismo se determinó la unificación de 4 a 2 puertas en los muebles inferiores mejorando de esta forma la estabilidad de las puertas y su rigidez a partir de la mejora y funcionalidad en la relación entre el soporte que ofrecen las bisagras y el peso de las puertas mismas, se determinó cubrir con un bocelado en la misma lamina

**CONTRATO DE INTERVENTORIA IDPC-INT-430-2019**, "REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LA OBRA CUYO OBJETO ES: EJECUCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO DISTRITAL LA CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON LA GALERÍA DE ARTE SANTA FE, UBICADAS EN LA CARRERA 1A # 14 - 42 (ANTIGUA) / CALLE 12C # 1 - 40 (NUEVA), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".

**CAPITULO 1 - INFORME TECNICO**

**CONTRATO DE OBRA No. IDPC-OB-426-2019**, "EJECUCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO LA CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON LA GALERÍA DE ARTE SANTA FE, UBICADAS EN LA CARRERA 1A # 14 - 42 (ANTIGUA) / CALLE 12C # 1 - 40 (NUEVA), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."

de acero inoxidable la parte alta de los muebles en donde es visible la cara inferior del entrepaño y su estructura de soporte, con el fin de mejorar su estética y apariencia general. De otra parte se comprobó el ajuste geométrico de los muebles en su cara posterior a los muros de la nave central, el cue no corresponde en su mayoría a los planos de diseño, situación ya planteada y atendida en la fase inicial de preobra y materializada según el levantamiento hecho previo al inicio de la construcción de los muebles, y que deberá corregirse como se le manifestó al contratista en la fase de instalación, con boceles de ajuste en lámina que cubran cualquier desplome y consecuente des alineamiento entre los muros y muebles. Finalmente se programó el montaje de un módulo hermético completo en el costado nororiental de la nave central de la plaza durante la próxima semana con el objeto de completarlo revisarlo y aprobar sus acabados e instalación al final de la semana del 28 de octubre al 2 de noviembre.

Taller No 2. HACER&CO Carrera 57 No. 71 - 45
Se verificó en primera instancia el tipo y la cantidad de cocinas y muebles contratados, las especificaciones inicialmente pactadas y el cumplimiento de los ajustes en curso solicitados por la entidad. Se verifico que se terminó el primer lote de cocinas que comprende 4 unidades completas (50% del total de muebles) y se encuentra ya en producción el resto de los equipos, estando bastante adelantada la fabricación de las campanas extractoras (45%) así como sus correspondientes ductos de extracción al 80%. Se revisaron las subsanaciones de las correcciones a pulido de soldaduras en esquinas y juntas de lavaplatos así como al alineamiento de planos y escuadras, verificando su corrección. De otra parte se le manifestó al contratista acerca de la importancia del ajuste geométrico de los muebles en su cara posterior con los muros en las dos zonas de cocinas (norte y sur) el que deberá corregirse durante la fase de instalación en donde llegare a presentar irregularidades, con tiros de bocel de ajuste en lámina de acero inoxidable de las mismas características que el material de los muebles para que cubran cualquier desplome y consecuente desalineamiento entre los muros y muebles. Posteriormente se revisó un prototipo de extracción tipo hongo (18"), manifestando el contratista que cumple con las especificaciones requeridas por la entidad así como con los parámetros de servicio solicitados por la interventoría y que adjuntara la próxima semana la ficha de especificaciones del equipo y su motor para que se verifique su idoneidad previa instalación, manifestó también que se tiene fabricado el 80% de los equipos y planea empezar a instalarlos la próxima semana. Finalmente se programó con el contratista y el fabricante, el montaje de una cocina completa en el costado noroccidental de la zona de cocinas norte de la plaza, durante la próxima semana, con el objeto de completarlo revisarlo y aprobar sus acabados e instalación, al final de la semana del 28 de octubre al 2 de noviembre.

Taller No 3. HIERROS y DISEÑOS calle 145a No. 100a - 49 (ubicado en obra para armado de perfilería estructural)
Se verifica en obra los avances realizados en estructura metálica para módulos, la cual presenta deficiencias iniciales en los cordones de soldadura, evidenciado al momento de realizar los ensayos de tintas, los cuales se originaron debido a que la soldadura era muy gruesa 6013 y la perfilería delgada de 2mm, por lo que no permitía la penetración total de la misma en los cordones de unión. Se realizó ajuste a la soldadura con equipo MIG el cual utiliza una soldadura a gas y arco metálico que es un proceso de soldadura por arco bajo gas protector con electrodo consumible, éste que permite la penetración total en las uniones o cordones de la estructura. Luego de revisado el hallazgo y corregido el imprevisto se dio continuidad a montaje de la perfilería de 70x70cm de 2mm de espesor en la totalidad de los módulos herméticos y no herméticos de la nave central y con un 80% de avance para la perfilería de 50x50cm de 2mm de espesor en parales superiores correspondientes a los avisos y letreros. Adicionalmente este subcontratista cuenta con la fabricación de tapas para cajas de inspeccion, los cuales fueron terminados con un total de 28 und y rejillas para cárcamos también finalizados con un total de 71,95ml. Se encuentra en fabricación o armado los siguientes elementos los cuales a la fecha del presente informe su avance y entrega según cronograma se relacionan a continuación:
1. Encerrado para químicos: 1und fecha de entrega 21 de noviembre de 2019
2. Persianas enrollables: 89und fecha de entrega a obra el 1 noviembre para iniciar montaje.
3. Puertas metálicas: 8und dará inicio a fabricación el 3 de noviembre y montaje el 20 de noviembre de 2019
4. Puerta ornamentada: dio inicio a fabricación el 22 de octubre para montaje el 13 de noviembre de 2019.

Se programó muestra de módulo terminado en estructura con perfilería 70x70 y 50x50 pintado y soldado y muestra de persiana enrollable para comité efectuado el 29 de octubre de 2019.

El contratista solicita se defina la ubicación de los tomas e interruptores en la isla central para fruterías, IPES entrega plano con la ubicación de dichos puntos estableciendo lo siguiente:

Tomas eléctricos: se ubicaran próximos al filo de muro divisorio hacia dentro del modulo a 20cm y a una altura de 90cm.

Interruptores eléctricos: se ubicaran próximos al filo de muro divisorio hacia dentro del modulo 20cm y a una altura de 50cm.

EL contratista realiza una muestra de materialidad para revestimiento de salón múltiple, debido a que algunos de los colores del material melánico se encuentran agotados, IPES define el revestimiento de muros con las siguientes referencias:

Madera perforada: LMG olmo rustico

Cielo raso: LMG 7529 nogal británico

Tela - paño: TC6 escocia tabaco 7590

La interventoría solicita realizar dilataciones en placa de salón múltiple por lo que se están presentando fisuras superficiales en la placa de contrapiso, a cada 2,4m

IDPC solicita sea notificado previo al inicio de actividades de instalación de ascensor, con el fin de coordinar con la Galería los trabajos a realizar y recomienda instalar cerramiento y protecciones de las áreas a intervenir.

La interventoría solicito mesa de trabajo en conjunto con el contratista de oba para definir y ajustar observaciones a APU's correspondientes al modificatorio No.2.

adicionalmente solicito la entrega de los documentos complementarios para la entrega de la propuesta para modificatorio No.2 los cuales comprenden especificaciones, apus subsanados, 3 cotizaciones para cada material nuevo, formato de pactacion de precios, solicitud de adición y prorroga IDPC sugiere revisar las especificaciones técnicas que se tienen de las nuevas actividades ya que aunque su descripción general es similar a la contractual, los cambios y ajustes en los diseños deben corresponder con la descripción en las especificaciones y verificar su denominación en el presupuesto final de conformidad con los cambios realizados en los diseños y planos constructivos.

| | | |
|---|---|---|
| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | **INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL** | |
| | **PLAZA LA CONCORDIA** | |
| | **INFORME DE INTERVENTORIA**<br>**PERIODO 03: 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019** | **No. 03** |

**CONTRATO DE INTERVENTORIA IDPC-INT-430-2019**, "REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LA OBRA CUYO OBJETO ES: EJECUCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO DISTRITAL LA CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON LA GALERÍA DE ARTE SANTA FE, UBICADAS EN LA CARRERA 1A # 14 - 42 (ANTIGUA) / CALLE 12C # 1 - 40 (NUEVA), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".

**CAPITULO 1 - INFORME TECNICO**

**CONTRATO DE OBRA No. IDPC-OB-426-2019**, "EJECUCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO LA CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON LA GALERÍA DE ARTE SANTA FE, UBICADAS EN LA CARRERA 1A # 14 - 42 (ANTIGUA) / CALLE 12C # 1 - 40 (NUEVA), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."

El contratista realiza entrega de ensayos de densidades de recebo B-200 en el comité técnico, las cuales no cumplen parcialmente con los requerimientos según norma para granulometría. La interventoría requiere la entrega de ensayo de Proctor con el fin de tomar decisiones sobre la calidad del material instalado y solicita no realizar avances en esta actividad hasta contar con los resultados solicitados para su evaluación; una vez los asesores de interventoría den la aprobación o no aprobación de la calidad del material se definiría si se debe demoler el cargue de concreto o su mitigación al respecto o dar aval para el inicio del acabado final; cualquier ejecución de corrección que sobrevenga será a cargo financiero del contrato de obra.

Se solicito y reitero al contratista la actualización de pólizas correspondientes al Modificatorio N°1 al Contrato de Obra N° IDPC-OB-426-2019, las cuales deben ser cargadas por cada contratista en la plataforma secop II y adicionalmente enviarlas a la interventoría para su revisión y posteriormente a la entidad para su aprobación.

La interventoría solicito con carácter urgente la entrega del informe de rendimientos financieros a cargo del encargo fiduciario realizados a la fecha; estos se deben reflejar en el informe N°2 de corte de obra que se presenta en el mes de noviembre, donde se solicita que se evidencien las fechas de giro de consignación de los mismos al IDPC.

IDPC solicita que dicho informe de rendimientos sea complementado con los formatos de la entidad, soporte de pagos a los subcontratos o remisiones de ordenes de compra y los movimientos bancarios realizados por la fiducia.

El IDPC, solicita ir dando finalización a los documentos requisito para presentar la modificación N°2 al contrato (adición) con el fin de ser evaluados por la interventoría - plazo de presentación 15 de nov.

| | |
|---|---|
| **ARQ. RENE GOMEZ LAVERDE**<br>**Director de Interventoria** | **ARQ. GIOVANNA BARON**<br>**Vo. Bo. Supervisión.** |

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PLAZA DE LA CONCORDIA

INFORME DE INTERVENTORIA

PERIODO 03: 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

No. 03

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. IDPC-INT-430 DE 2019

CONTRATO DE INTERVENTORIA IDPC-INT-430-2019, "REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LA OBRA CUYO OBJETO ES: EJECUCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO DISTRITAL LA CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON LA GALERÍA DE ARTE SANTA FE, UBICADAS EN LA CARRERA 1A # 14 - 42 (ANTIGUA) / CALLE 12C # 1 - 40 (NUEVA), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".

| ITEMS | NOMBRE ACTIVIDAD | AVANCE PROGRAMADO | AVANCE REAL | OBSERVACIONES | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | EXPLICACION DE LAS DIFERENCIAS | ACCIONES CORRECTIVAS A TOMAR |
| 1 | CONFORMACIÓN PLAZOLETA COSTADO SUR | | | | |
| 1.1 | OBRA CIVIL EXTERIOR | | | | |
| 1.1.1 | MALLAS ELECTROSOLDADAS 70.000 PSI | 100% | 100% | se cumplió con lo programado en el mes | se realizo la instalación en todas las áreas con su respectivo anclaje y elevador para dejaras embebidas dentro del alistado |
| 1.1.2 | RETIRO DE ESCOMBROS, INCLUYE ACOPIO, EMPACADO EN LONAS, TRASIEGO, CARGUE Y VIAJE DE VOLQUETA | 60.0% | 40% | Se realizo retiro de escombros producto de excavación de plazoleta sur, no se ha dado inicio a excavaciones de muro de contención en plazoleta la norte y zona de rampas. | |
| 1.1.4 | RELLENO MANUAL CON RECEBO B-200, INCLUYE EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA. | 80% | 60% | Se realizo el relleno con recebo de B-200 en plazoleta sur, pero este no cumplió con las especificaciones de densidades ni Proctor. | Solicito la interventoría la realización manera inmediata ensayos de contra muestra (los que se mencionan en a Especificación Técnica Pág. 16) y aclarándole que si estos resultados ratificaren las inconsistencias presentadas en las comunicaciones ya mencionadas; el mismo ses retirado de a localización y remplazado por unc que cumpla cabalmente con las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS emitidas por la entidad y que hacen parte del contrato de la referencia. |
| 1.1.6 | EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO h.<=2,00 m. INCLUYE ENTIBADO, TRASIEGO INTERNO | 80% | 60% | Se realizo la excavación para plazoleta sur y el muro de contención en esta misma zona, faltando las rampas y accesos de zona norte. | |
| 1.1.8 | BARANDA h.=0.90 m CON PASAMANOS REDONDO 2" ACERO INOXIDABLE cal.20, PARALES DE PLATINAS DOBLES EN A.INOX, GUIAS PARA CINCO LÍNEAS GUAYAS, SEGÚN DETALLE | 0% | 0% | no se tiene programado en este periodo | |
| 1.1.10 | ACERO DE REFUERZO 60000 PSI (horizontal y vertical incluye figurado) | 80% | 60% | Se ha realizado el armado de refuerzos para viguetas y columnetas de confinamiento. Se solicito al contratista la realización de armado de acero de refuerzo para muros de contención y a la fecha no ha dado inicio. | |
| 1.1.12 | PLACA CONTRAPISO DE 0.10m CONCRETO GRIS - 21 Mpa-3000 psi (NO INCLUYE MALLA NI ACERO DE REFUERZO) | 80% | 70% | Se realizo el vaciado de concreto en plazoleta sur. | |
| 1.1.14 | PLACA CONTRAPISO DE 0.15m FUNDIDA EN SITIO CONCRETO GRIS - 21 Mpa-3000 psi (NO INCLUYE MALLA NI ACERO DE REFUERZO) | 0% | 0% | no se tiene programado en este periodo | |
| 1.1.16 | PISO ADOQUIN TIPO LADRILLO COCIDO PEGADO CON MORTERO 1:3 SOBRE MORTERO DE NIVELACIÓN 1:4 PARA ESPACIO PUBLICO SEGÚN DISEÑO | 40% | 0% | No se a realizado debido a que los ensayos de recebo no cumplen con la especificación por lo que hasta tanto no se cuente con las contramuestras se determina su continuidad en la plazoleta y las actividades por continuar. | |
| 1.1.18 | CAJA INSPECCION 80 X 80CM (INCLUYE BASE, CAÑUELA Y TAPA CON MARCO METÁLICO) TRAMPA DE GRASAS | 30% | 0% | Pese a las solicitudes de la interventoría el contratista no ha dado inicio. | |
| 1.1.20 | MURO EN CONCRETO 3000 PSI (No incluye Acero de refuerzo) | 50% | 0% | Pese a las solicitudes de la interventoría el contratista no ha dado inicio. | |
| 1.1.21 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA DE INSPECCIÓN, MARCO EN ANGULO DE 1 1/2" Y CONTRAMARCO EN PLATINA DE 2" Y VARILLA CORRUGADA DE 1/2" SEPARADA CADA 20 cm MARCO FUNDIDO EN CONCRETO DE 3000 PSI E= 0.10 m ( INCLUYE ACABADO EN PISO) | 0% | 0% | Se realizo cambio de especificación por lo que se realizan en ítems no previstos. | |
| 1.1.22 | DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO | 20% | 0% | Pese a las solicitudes de la interventoría el contratista no ha dado inicio. | |
| 1.1.23 | BASE EN CONCRETO PARA BARANDA 40 cm X 40 cm ALTURA=1.0m | 0% | 0% | no esta programado para este periodo | |
| 1.1.24 | ALQUILER DE ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL CERTIFICADO (la cantidad en kg por funcionamiento ejecutado x cortes de obra) | 60% | 60% | se cumplió con lo programado en el mes | |
| 2 | ACABADO DE PISO Y GUARDAESCOBAS | | | | |
| 2.1 | OBRA NUEVA INTERIOR | | | | |
| 2.1.1 | BALDOSA DE GRANO DE MÁRMOL VIBROPRENSADO 33x33 cm, INCLUYENDO DESTRONQUE, PULIDAS Y SELLADO | 60% | 60% | se cumplió con lo programado en el mes | |
| 2.1.2 | MEDIACAÑA EN GRANITO PULIDO H = 0.10 M, ( INCLUYE DILATACIÓN Y CAJA EN MURO CORTE PULIDORA) | 40% | 30% | Se dio inicio a la instalación pero cuenta con un atraso en la instalación de nave central. | |

110

| ITEMS | NOMBRE ACTIVIDAD | AVANCE PROGRAMADO | AVANCE REAL | OBSERVACIONES | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | EXPLICACION DE LAS DIFERENCIAS | ACCIONES CORRECTIVAS A TOMAR |
| 2.1.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALDOSIN HIDRÁULICO PARA PISO, FORMATO 20x20 ALTO TRAFICO INCLUIDO PEGA DE 2,5 CM y SELLADO 2 MANOS DILATACIÓN MÁXIMA 3 mm | 60% | 60% | Se cumplió con lo programado en el mes | |
| 3 | ENCHAPES Y RECUBRIMIENTOS | | | | |
| 3.1 | PARED | | | | |
| 3.1.1 | ENCHAPE DE MURO CON BALDOSA CERÁMICA DE 25x43 cm, LINEAL a.<=50 cm, INCLUYENDO WIN ESQUINERO | 100% | 90% | Se dio inicio a la actividad faltando muro divisorios de cocinas debido a que no se ha realizado el traslado del tablero eléctrico temporal por parte de la entidad. | |
| 3.1.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALDOSIN HIDRÁULICO PARED, FORMATO 20x20 ALTO TRAFICO INCLUIDO PEGA DE 2,5 CM y SELLADO 2 MANOS DILATACIÓN MÁXIMA 3 | 30% | 10% | Se dio inicio a la actividad contando con un atraso en muros de zona de cocinas. | |
| 4 | CARPINTERÍA METÁLICA | | | | |
| 4.1 | METÁLICA | | | | |
| 4.1.1 | PUERTA ENTAMBORADA EN LÁMINA FIGURADA DE ACERO CR cal.18, CARGUE DEL MARCO CON GROUTING fc=3000 psi | 40% | 0% | El contratista presento plan de contingencia para carpintería metálica la cual tendrá cumplimiento e instalación para finales del mes de noviembre. | solicitud de la interventoria al contratista para visitas a taller de fabricación. |
| 4.1.2 | PUERTA CELOSÍA EN LÁMINA FIGURADA DE ACERO CR cal.18, CARGUE DEL MARCO CON GROUTING fc=3000 psi | 40% | 0% | El contratista presento plan de contingencia para carpintería metálica la cual tendrá cumplimiento e instalación para finales del mes de noviembre. | solicitud de la interventoria al contratista para visitas a taller de fabricación. |
| 4.1.3 | REJILLA DE ACERO PARA CÁRCAMOS a.=30.0 cm CON MARCO EN ÁNGULO DE ACERO 2"x1/4" Y TRAVESAÑOS EN VARILLA LISA CUADRADA DE ACERO 5/8" | 100% | 100,0% | Se cumplió con la actividad | |
| 4.1.4 | ENCERRADO EN MALLA PARA QUÍMICOS, DE CUARTO DE BASURAS, INCLUYE PUERTA (ver detalle) Jaula de residuos peligrosos | 100% | 32,4% | El contratista presento plan de contingencia para carpintería metálica la cual tendrá cumplimiento e instalación para finales del mes de noviembre. | solicitud de la interventoria al contratista para visitas a taller de fabricación. |
| 4.1.5 | PUERTA VIDRIO TEMPLADO DE 8 MM CRISTAL INCOLORO 0.90 *1.8 INCLUYE CHAPA CUADRADA, TOPES DE CIERRE Y MANIJA | 0% | 0% | no esta programado para este periodo | |
| 4.1.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA TIPO PANEL 0.90X2,20 ALTURA, EN PANEL CAL 16 INOX CON REJILLA SUPERIOR E INFERIOR EN LAMINA CAL 16 ACABADO PINTURA ELECTROSTATICA , INCLUYE INSTLACIÓN Y CARGO DE MARCO ( CONCRETO SUMINISTRADO EN OBRA) | 30% | 40,00% | El contratista presento plan de contingencia para carpintería metálica la cual tendrá cumplimiento e instalación para finales del mes de noviembre. | solicitud de la interventoria al contratista para visitas a taller de fabricación. |
| 4.1.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA CORREDIZA DE 1 MT ANCHO X 2,20 DE ALTURA , POR MARCO HOJA DE 0.04 X0.08 INOX PERSIANA EN LAMINA INOX CAL 16, RIEL SUPERIOR , CHAPA TIPO PICO DE LORO , ACABADO PINTURA ELECTROSTATICA . INCLUYE INSTALACIÓN | 30% | 40,00% | El contratista presento plan de contingencia para carpintería metálica la cual tendrá cumplimiento e instalación para finales del mes de noviembre. | solicitud de la interventoria al contratista para visitas a taller de fabricación. |
| 4.1.8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA EN DOBLE HOJA LAMINA ACERADA CALIBRE 12 CON REFUERZOS INTERNOS ESTRUCTURALES , CON MARCO DE SEGURIDAD CAL 12 (SEGUN DISEÑO), INCLUYE CERRADURA DE ALTA SEGURIDAD ANTIGANZUA Y ANTIPALANCA ( PARA SALON MULTIPLE) | 30% | 40,0% | El contratista presento plan de contingencia para carpintería metálica la cual tendrá cumplimiento e instalación para finales del mes de noviembre. | solicitud de la interventoria al contratista para visitas a taller de fabricación. |
| 4.1.9 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA DE DOS HOJAS Y MODULOS FIJOS PARA CERRAMIENTO CORREDERA EN VARILLA DE 5/8" CUADRADA CON TUBO ESTRUCTURAL DE 11/2" CUADRADO CON MANEJO MANUAL, CON PIÑAS , PIGURAS TIPO CORBATIN SEMILUNA Y PUNTAS DE TIPO LANZA SEGÚN DETALLE. PARAL EN TUBO REDONDO CON RODAMIENTO, RODACHIN Y ABRAZADERAS: TUBO PETROLERO 6" O 15 CMTS | 30% | 13,08% | El contratista presento plan de contingencia para carpintería metálica la cual tendrá cumplimiento e instalación para finales del mes de noviembre. | solicitud de la interventoria al contratista para visitas a taller de fabricación. |
| 4.1.10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERSIANA ENRROLLABLE MIXTA, MICROPERFORADA Y SOLIDA EN FRESH LIGTH GAVANIZADO CON REBESTIMINETO DE PINTURA AL HORNO PLATEADA, DIAMETRO 6MM, Y LA PERFORACIÓN COMIENZA A LA H= 1 M; (ACCIONAR MANUAL) SOLO FACHADA | 40% | 38,48% | Se dio inicio a la actividad y se encuentran instalando en sitio de obra | |
| 5 | CIELO RASOS, DIVISIONES, MUROS | | | | |
| 5.1 | CIELO RASOS | | | | |
| 5.1.1 | CIELORRASO EN TABLILLAS PVC | 0% | 0% | no esta programado para este periodo | |
| 5.1.2 | VENTANERIA EN ALUMINIO PINTURA ELECTROSTATICA CON VIDRIO EN 4 MM CRISTAL INCOLORO PERFIL CORREDIZO 50-20 | 0% | 0% | no esta programado para este periodo | |

| | | |
|---|---|---|
| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL<br>PLAZA DE LA CONCORDIA | GR |
| | INFORME DE INTERVENTORIA<br>PERIODO 03: 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019 | No. 03 |

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. IDPC-INT-430 DE 2019

CONTRATO DE INTERVENTORIA IDPC-INT-430-2019, "REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LA OBRA CUYO OBJETO ES: EJECUCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO DISTRITAL LA CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON LA GALERÍA DE ARTE SANTA FE, UBICADAS EN LA CARRERA 1A # 14 - 42 (ANTIGUA) / CALLE 12C # 1 - 40 (NUEVA), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".

| ITEMS | NOMBRE ACTIVIDAD | AVANCE PROGRAMADO | AVANCE REAL | OBSERVACIONES | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | EXPLICACION DE LAS DIFERENCIAS | ACCIONES CORRECTIVAS A TOMAR |
| 5 | PINTURA EN VINILO Y ESMALTE | | | | |
| 5.1 | VINILO | | | | |
| 5.1.1 | PINTURA VINILO ACRÍLICA PLÁSTICA LAVABLE TIPO 1 SOBRE MUROS, APLICADO EN TRES CAPAS | 80% | 80% | Se cumplió con lo programado en el mes | |
| 5.1.2 | PINTURA ESMALTE SINTÉTICO ALQUÍDICO A BASE DE ACEITE SOBRE MUROS, APLICADO EN TRES CAPAS | 70% | 70% | Se cumplió con lo programado en el mes | |
| 7 | CERRADURAS Y VIDROS | | | | |
| 7.1 | CERRRADURAS | | | | |
| 7.1.1 | CERRADURA DE SOBREPONER CON DOS PASADORES HORIZONTALES DE ACERO Y PESTILLO, CILINDRO DOBLE, LLAVE AL INTERIOR Y AL EXTERIOR. | 0% | 0% | no esta programado para este periodo | |
| 7.1.2 | CIERRAPUERTAS HIDRÁULICO DE INSTALACIÓN SUPERIOR EN PUERTA cap.<=45 kg. | 0% | 0% | no esta programado para este periodo | |
| 8 | APARATOS ACEPTICOS | | | | |
| 8.1 | APARATOS | | | | |
| 8.1.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS PEDAL INCL GRIFERIA AHORRADORA | 0% | 0% | no esta programado para este periodo | |
| 9 | SALON MÚLTIPLE | | | | |
| 9.1 | ACONDICINAMIENTOS Y RECUBRIMIENTOS | | | | |
| 9.1.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO EN MUROS LATERALES EN MADERA PERFORADA Y RANURADA | 40% | 0% | Pese a las solicitudes de la interventoría el contratista no ha dado inicio. | |
| 9.1.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN RECUBRIMEINTO DE MURO EN TAPIZADO ACABADO EN TELA SONOPERMEABLE, PANEL FONOABSORBENTE, RELLENO EN FIBRA VIDRIO | 40% | 0% | Pese a las solicitudes de la interventoría el contratista no ha dado inicio. | |
| 9.1.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACONDICIONAMIENTO EN CIELO RASO ACUSTICO EN PLAFONES DESCOLGADOS (SEGÚN DISEÑO) | 40% | 0% | Pese a las solicitudes de la interventoría el contratista no ha dado inicio. | |
| 9.1.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESO A VESTIBULO DEL AULA MULTIPLE, PERGOLA VERTICAL Y HORIZONTAL EN MDF ACABADO CON CHAPILLA COLOR A ELEGIR Y LACADO MATE. (INSTALADO CON ESTRUCTURA METALICA DESCOLGADA A TECHO | 40% | 0% | Pese a las solicitudes de la interventoría el contratista no ha dado inicio. | |
| 9.2 | RED DE GAS NATURAL | | | | |
| 9.2.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE GAS NATURAL ( INCLUYE GESTION DE ACOMETIDA, RED ELEVADA Y DESCOLGADA, SERVICIO DE CONEXIÓN ESTUFA CON 4 QUEMADORES Y UN APLANCHA DE ASADOR EN COCINAS) | 60% | 60% | Se continua con la gestión ante el operador VANTI para aprobación de red. | |
| 10 | PLATAFORMA DE CONEXIÓN VERTICAL | | | | |
| 10.1 | PLATAFORMA DE CONEXIÓN VERTICAL | | | | |
| 10.1.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLATAFORMA ASCENSOR | 57% | 57% | El contratista realizo primer pago de anticipo al proveedor, se encuentra en fabricación y el tiempo de llegada a obra es para mediados del mes de noviembre de 2019. | 0% |
| 11 | MÓDULOS NO HERMÉTICOS SIN MOBILIARIO | | | | |
| 11.1 | NO HERMÉTICOS | | | | |
| 11.1.1 | PERSIANA ENRROLLABLE MIXTA, MICROPERFORADA Y SOLIDA EN FRESH LIGTH GAVANIZADO CON REBESTIMINETO CON PINTURA AL HORNO PLATEADA, DIAMETRO 6MM, Y LA PERFORACIÓN COMIENZA A LA H= 1 M; (ACCIONAR MECANICO) PARA LOS MODULOS NO HERMETICOS | 60% | 49,07% | Se encuentra instalando en sitio de obra | |
| 11.1.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DIVISIÓN VERTICAL EN MALLA EXPANDIDA EN ROMBO ACABADO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR NEGRO, MATERIAL HIERRO HR IMT - 20 LECHON O SIMILAR CALIBRE 12, SOLDADA A MARCO DE TUBERÍA CUADRADA CR DE 1" ACABADO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR GRIS PLATA SOBRE ESTRUCTURA EXISTENTE DE 7 CMTS | 60% | 15,84% | Se encuentra instalando en sitio de obra | |
| 11.1.3 | SUMINISTRO E INSTALACION CIELO RASO EN MALLA EXPANDIDA EN ROMBO ACABADO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR NEGRO, MATERIAL HIERRO HR IMT-30 CERDOS O SIMILAR , CALIBRE 12, SOLDADA A MARCO DE TUBERÍA CUADRADA CR DE 1" ACABADO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR GRIS PLATA SOBRE ESTRUCTURA EXISTENTE DE 7 CMTS | 60% | 44,79% | Se encuentra instalando en sitio de obra | |

| ITEMS | NOMBRE ACTIVIDAD | AVANCE PROGRAMADO | AVANCE REAL | OBSERVACIONES | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | EXPLICACION DE LAS DIFERENCIAS | ACCIONES CORRECTIVAS A TOMAR |
| 11.1.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PERFILARÍA ESTRUCTURAL CUADRADA DIMENSIONES 70MMX70MM ESPESOR 2 MM CALIBRE 14. SOLDADA EN CUÑA; ALTURA ESTRUCTURA 2,80M; INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR. (VER ESPECIFICACIONES Y DETALLES) Y ESTRUCTURA Y LETRERO POR MODULO: LETRERO EN PERFILARÍA ESTRUCTURAL CUADRADA DIMENSIONES 50MMX50MM CALIBRE 20 PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR. SOLDADA EN CUÑA; ALTURA DEL LETRERO 800MM; LAMINA CR. CAL 20 | 100% | 82,86% | Se encuentra instalando en sitio de obra | |
| 11.1.5 | MURO EN BLOQUE No. 5 (SOGA) Esp. 0.23 m | 100% | 100% | se cumplió con lo programado en este mes | |
| 12 | MÓDULOS HERMÉTICOS INCLUYE MOBILIARIO | | | | |
| 12.1 | HERMÉTICOS CON MOBILIARIO | | | | |
| 12.1.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULO VINOS 35 (TODO COSTO) | 50,00% | 55% | Se encuentran en fabricación en taller con un avance del 55% | Se han realizado visitas a taller para control y seguimiento de mobiliario |
| 12.1.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULO VINOS 34 (TODO COSTO) | 50,00% | 55% | Se encuentran en fabricación en taller con un avance del 55% | |
| 12.1.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULO SALSAMENTARIA 13 (TODO COSTO) | 50,00% | 55% | Se encuentran en fabricación en taller con un avance del 55% | |
| 12.1.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULO SALSAMENTARIA 12 (TODO COSTO) | 50,00% | 55% | Se encuentran en fabricación en taller con un avance del 55% | |
| 12.1.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULO POSTRES 16 (TODO COSTO) | 50,00% | 55% | Se encuentran en fabricación en taller con un avance del 55% | |
| 12.1.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULO LACTEOS 11 (TODO COSTO) | 50,00% | 55% | Se encuentran en fabricación en taller con un avance del 55% | |
| 12.1.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULO LACTEOS 10 (TODO COSTO) | 50,00% | 55% | Se encuentran en fabricación en taller con un avance del 55% | |
| 12.1.8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULO FRUTERÍA 15 (TODO COSTO) | 50,00% | 55% | Se encuentran en fabricación en taller con un avance del 55% | |
| 12.1.9 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULO FRUTERÍA 14 (TODO COSTO) | 50,00% | 55% | Se encuentran en fabricación en taller con un avance del 55% | |
| 12.1.10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULO COCINA 43 (TODO COSTO) | 50,00% | 55% | Se encuentran en fabricación en taller con un avance del 55% | |
| 12.1.11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULO COCINA 42 (TODO COSTO) | 50,00% | 55% | Se encuentran en fabricación en taller con un avance del 55% | |
| 12.1.12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULO COCINA 41 (TODO COSTO) | 50,00% | 55% | Se encuentran en fabricación en taller con un avance del 55% | |
| 12.1.13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULO COCINA 40 (TODO COSTO) | 50,00% | 55% | Se encuentran en fabricación en taller con un avance del 55% | |
| 12.1.14 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULO COCINA 39 (TODO COSTO) | 50,00% | 55% | Se encuentran en fabricación en taller con un avance del 55% | |
| 12.1.15 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULO COCINA 38 (TODO COSTO) | 50,00% | 55% | Se encuentran en fabricación en taller con un avance del 55% | |
| 12.1.16 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULO COCINA 37 (TODO COSTO) | 50,00% | 55% | Se encuentran en fabricación en taller con un avance del 55% | |
| 12.1.17 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULO COCINA 36 (TODO COSTO) | 50,00% | 55% | Se encuentran en fabricación en taller con un avance del 55% | |
| 12.1.18 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULO CAFETERÍA 17 (TODO COSTO) | 50,00% | 55% | Se encuentran en fabricación en taller con un avance del 55% | |
| 12.1.19 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULO CAFETERÍA 9 (TODO COSTO) | 50,00% | 55% | Se encuentran en fabricación en taller con un avance del 55% | |
| 12.1.20 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULO CAFETERÍA 8 (TODO COSTO) | 50,00% | 55% | Se encuentran en fabricación en taller con un avance del 55% | |
| 13 | ASEO Y LIMPIEZA | | | | |
| 13.1 | JARDINERIA | | | | |
| 13.1.1 | ASEO FINAL DE LAS AREAS DE TRABAJO (BARRIDO, DESMANCHADO, LAVADO Y SECADO FINAL) | 0% | 20% | se han realizado jornadas de aseo 2 veces en este periodo. | |
| NP | ITEMS NO PREVISTOS | | | | |
| NP-01 | VIGUETAS Y COLUMNETAS EN CONCRETO fc=21MPA PAR ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (SIN REFUERZO Y SIN ANCLAJE) | 100% | 100% | Se cumplió con la actividad | |

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PLAZA DE LA CONCORDIA

INFORME DE INTERVENTORIA

PERIODO 03: 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

No. 03

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. IDPC-INT-430 DE 2019

CONTRATO DE INTERVENTORIA IDPC-INT-430-2019, "REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LA OBRA CUYO OBJETO ES: EJECUCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO DISTRITAL LA CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON LA GALERÍA DE ARTE SANTA FE, UBICADAS EN LA CARRERA 1A # 14 - 42 (ANTIGUA) / CALLE 12C # 1 - 40 (NUEVA), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".

| ITEMS | NOMBRE ACTIVIDAD | AVANCE PROGRAMADO | AVANCE REAL | OBSERVACIONES | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | EXPLICACION DE LAS DIFERENCIAS | ACCIONES CORRECTIVAS A TOMAR |
| NP-02 | ANCLAJE EPOXICO PARA DIAMETROS MENORES A 5/8" PARA ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES PROFUNDIDAD DEL ANCLAJE NO MAYOR A 6CM | 100% | 100% | Se cumplió con la actividad | |
| NP-03 | PAÑETE IMPERMEABILIZADO MURO 1:3 (incluye filos y dilataciones) esp = 2cm para anchos > a 70cm | 90% | 90% | Se cumplió con la actividad | |
| NP-04 | RELLENO EN CONCRETO ESTRUCTURAL DE 3.000PSI PARA NIVELACION DE PLACAS AL INTERIOR DE LA PLAZA. ESPESOR MÁXIMO DE 6CM, INCLUYE FIBRAS SINTETICAS. | 100% | 100% | Se cumplió con la actividad | |
| NP-05 | PISO EN CONCRETO ENDURECIDO CON DILATACIONES CADA 2.4mts O EXISTENTES | 0% | 0% | no se tiene programado en este periodo | |
| NP-06 | MORTERO IMPERMEABILIZADO A LA VISTA. REMATE CARCAMO 5 CARAS AL INTERIOR DE LA PLAZA. | 100% | 100% | Se cumplió con la actividad | |
| NP-07 | SUM. E INSTALACION DE REJILLAS PARA LOS DESAGUES EN LAS CAÑUELAS AL INTERIOR DE LA PLAZA | 100% | 100% | Se cumplió con la actividad | |
| NP-08 | JUNTA DE ACABADO ENTRE EL BALDOSIN 20X20 Y LAS PLATAFORMAS EXISTENTES DE MODULOS | 100% | 100% | Se cumplió con la actividad | |
| NP-09 | ESTRUCTURA METALICA PARA FIJACION Y SOPORTE DE ELEMENTOS Y EQUIPOS A INSTALAR EN OBRA (incluye el suministro, instalación, montaje, elementos de fijación soporte, soldadura e imprimación) | 0% | 0% | no se tiene programado en este periodo | |
| NP-10 | MEDIACAÑA PREFABRICADA EN GRANO PULIDO | 40% | 20% | El contratista dio inicio a la actividad pero debido a la irregularidad de las piezas | |
| NP-11 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPAS DE INSPECCION FUNDIDAS EN CONCRETO Y MARCO EN ANGULO DE HIERRO DE 3" X1/4", CON PUNTAS DE VARILLA CORRUGADA DE 1/2" EN LA PARTE EXTERNA PARA ANCLAJE A PISO Y CONTRAMARCO EN PLATINA DE 4"X1/4" | 100% | 100% | Se cumplió con la actividad | |
| NP-12 | PINTURA VINILO ACRILICA PLASTICA LAVABLE TIPO 1 SOBRE MUROS, APLICADOS A TRES CAPAS. | 80% | 80% | Se cumplió con la actividad | |
| NP-13 | PINTURA ESMALTE SINTETICO ALQUIDICO A BASE DE ACEITE SOBRE MUROS, APLICADO A TRES CAPAS. INCLUYE IMPRIMANTE EN VINILO TIPO 2 | 70% | 70% | Se cumplió con la actividad | |

CONCLUSIONES: El contratista se encuentra implementando un plan de contingencia con el fin de eliminar el atraso incurrido, para corte de presente mes, cierra con un atraso de 2,29% el cual se espera eliminar a mediados del mes de noviembre de 2019. con el fin de dar continuidad a todas las actividades contractuales e ítem no previstos incluidos en el modificatorio No.1.

ARQ. RENE GOMEZ LAVERDE
DIRECTOR DE INTERVENTORIA.

14

| | |
|---|---|
| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL |
| | PLAZA DE MERCADO LA CONCORDIA |
| | INFORME DE INTERVENTORIA No.03 |
| | PERIODO 03: 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019 |

CONTRATO DE INTERVENTORIA IDPC-INT-430-2019, "REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LA OBRA CUYO OBJETO ES: EJECUCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO DISTRITAL LA CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON LA GALERÍA DE ARTE SANTA FE, UBICADAS EN LA CARRERA 1A # 14 - 42 (ANTIGUA) / CALLE 12C # 1 - 40 (NUEVA), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".

CONTRATO DE OBRA No. IDPC-OB-426-2019, "EJECUCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO LA CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON LA GALERÍA DE ARTE SANTA FE, UBICADAS EN LA CARRERA 1A # 14 - 42 (ANTIGUA) / CALLE 12C # 1 - 40 (NUEVA), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."

## LISTADO DE FOTOGRAFÍAS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA Nc. 03

| No. FOTO | DESCRIPCIÓN. |
|---|---|
| 1 | FOTO 1,2,3. ARMADO, MONTAJE Y CONSTRUCCION ESTRUCTURA METALICA PARA MODULOS EN NAVE CENTRAL |
| 2 | FOTOS 4,5,6. COMPLEMENTO A PLATAFORMAS DE MODULOS PARA DEJAR A NIVEL Y PLOMADA DE SUPERFICIE |
| 3 | FOTO 7 Y 8. CONSTRUCCION DE CARAS DE CARCAMO E INSTALACION DE TAPAS PARA CAJAS DE INSPECCION Y CARCAMOS |
| 4 | FOTO 9 Y 10. ADECUACION ZONA DE LAVADO COMUNAL E INSTALACION DE TAPAS PARA CAJAS DE INSPECCION Y CARCAMOS EN NAVE CENTRAL |
| 5 | FOTO 11 Y 12. PEGA HUMEDA PARA BALDOSIN HIDRAULICO EN NAVE CENTRAL |
| 6 | FOTO 12, 13 Y 14. INSTALACION DE BALDOSIN HIDRAULICO EN NAVE CENTRAL |
| 7 | FOTO 15, 16 Y 17. INSTALACION DE PINTURA ESMALTE ALQUIDICO EN NAVE CENTRAL |
| 8 | FOTO 18 Y 19. IMPRIMACION EN VINILO ACRILICO PLASTICO - SALON MULTIPLE |
| 9 | FOTO 20, 21, 22, 23, 24 Y 25. REJILLAS PARA CARCAMOS Y TAPAS PARA CAJAS DE INSPECCION. |
| 10 | FOTO 26, 27, 28 7 29. VISITA A TALLER OFIDIEX - MOBILIARIO PARA COCINAS EN ACERO INOXIDABLE - CORTE DE PARALES Y LAMINA PARA ARMADO |
| 11 | FOTO 30, 31, 32, Y 33. SOLDADURA Y LATONERIA PARA MOBILIARIO DE COCINAS - OFIDIEX |
| 12 | FOTO 34,35, 36, 37, 38 Y 39. MUEBLE EN ACERO INOXIDABLE - ESTUFA, PLANCHA Y ASADOR Y RODACHIN - OFIDIEX |
| 13 | FOTO 40, 41, 42, 43 Y 44. VISITA A TALLER DE FABRICACION MUEBLES EN ACERO INOXIDABLE PARA COCINAS - OFIDIEX |
| 14 | FOTO 45, 46, 47, 48, 49, 50 Y 51. VISITA A TALLER DE FABRICACION MUEBLES EN ACERO INOXIDABLE PARA MODULOS - HACER&CO CORTE, DOBLADO Y SOLDADURA PAR ARMADO |
| 15 | FOTO 52, 53 Y 54. JORNADA DE ASEO, LIMPIEZA Y ASIGNACION DE BAÑOS |
| 16 | FOTO 55, 56 Y 57. EXCAVACION PLAZOLETA SUR - ZONA DE EXTERIORES Y COMISION TOPOGRAFICA |
| 17 | FOTO 58, 59 Y 60. EVIDENCIA DE PLACA DE CONCRETO EXISTENTE, DEMOLICION, EXCAVACION Y RETIRO |
| 18 | FOTO 61 Y 62. LEVANTE DE MAMPOSTERIA Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO Y FORMALETA PARA MUROS EN SALON MULTIPLE |
| 19 | FOTO 63 Y 64. INSTALACION DE RELLENOS B -200 EN PLAZOLETA SUR - ZONA DE EXTERIORES |
| 20 | FOTO 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 Y 72. INSTALACION DE BALDOSIN HIDRAULICO EN NAVE CENTRAL |

| | |
|---|---|
| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL |
| | PLAZA DE MERCADO LA CONCORDIA |
| | INFORME DE INTERVENTORIA No.03 |
| | PERIODO 03: 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019 |
| | CONTRATO DE INTERVENTORIA IDPC-INT-430-2019, "REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LA OBRA CUYO OBJETO ES: EJECUCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO DISTRITAL LA CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON LA GALERÍA DE ARTE SANTA FE, UBICADAS EN LA CARRERA 1A # 14 - 42 (ANTIGUA) / CALLE 12C # 1 - 40 (NUEVA), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C". |
| | CONTRATO DE OBRA No. IDPC-OB-426-2019, "EJECUCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO LA CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON LA GALERÍA DE ARTE SANTA FE, UBICADAS EN LA CARRERA 1A # 14 - 42 (ANTIGUA) / CALLE 12C # 1 - 40 (NUEVA), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C." |
| | LISTADO DE FOTOGRAFÍAS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA No. 03 |

| No. FOTO | DESCRIPCIÓN. |
|---|---|
| 21 | FOTO 73, 74 Y 75. ARMADO, MONTAJE DE PERFILERIA ESTRUCTURAL DE 70X70 Y 50X50 CM PARA MODULOS EN NAVE CENTRAL - INTALACION DE MARCOS DE DIVISICNES PARA INSTALACION DE MALLA EXPANDIDA |
| 22 | FOTO 76, 77, 78, 79, 80 Y 81. ARMADO, MONTAJE DE PERFILERIA ESTRUCTURAL DE 70X70 Y 50X50 CM PARA MODULOS EN NAVE CENTRAL - INTALACION DE MARCOS DE DIVISIONES PARA INSTALACION DE MALLA EXPANDIDA |
| 23 | FOTO 82, 83, 84 Y 85. INSTALACION DE ENCHAPE EN ZONA DE COCINAS |
| 24 | FOTO 86, 87 Y 88. PINTURA EN FACHADAS PLAZOLETA CENTRAL |
| 25 | FOTO 89, 90, 91 Y 92. ENLONADO DE MATERIAL VEGETAL, ALMACENADO DE MATERIAL Y FUNDIDA TAPAS PARA CAJAS DE INSPECCION |
| 26 | FOTOS 93, 94,95,96, 97, 98 Y 99. ENCHAPE DE MUROS DE ZONA DE COCINAS |
| 27 | FOTOS 100, 101, 102,103, 104 Y 105. ARMADO, MONTAJE DE PERFILERIA ESTRUCTURAL DE 70X70 Y 50X50 CM PARA MODULOS EN NAVE CENTRAL - ENSAYOS DE TINTAS |
| 28 | FOTOS 106, 107, 108,109, 110, 111 Y 112. EXCAVACION PARA RED DE DESAGUES A SUMIDEROS DE PLAZOLETA SUR. |
| 29 | FOTOS 113, 114, 115, 116, 117 Y 118. PINTURA EN FACHADAS PLAZA DE MERCADO LA CONCORDIA |
| 30 | FOTOS 119, 120, 121, 122, 123 Y 124. MUEBLE PARA MODULOS FABRICACION EN TALLER - CAJONES, MUEBLE VERTICAL, TOPES DE PATAS, MANIJAS, TAPAS |
| 31 | FOTOS 125, 126 Y 127. MUEBLE PARA MODULOS FABRICACION EN TALLER - LAVAPLATOS, CORTE DE PERFILERIA MUEBLE SUPERIOR VINOS |
| 32 | FOTOS 128, 129 Y 130. MUEBLE PARA MODULOS FABRICACION EN TALLER - MESONES, BISAGRAS LENTA, MUEBLES VERTICALES |
| 33 | FOTOS 131, 132 Y 133. MUEBLE PARA MODULOS FABRICACION EN TALLER - MESONES |
| 34 | FOTOS 134, 135, 136, 137 Y 138. CORRECCIONES A CORDONES DE SOLDADURA EN ESTRUCTURA METALICA PARA MODULOS |
| 35 | FOTOS 139, 140 Y 141. MUESTRA PILOTO PUERTA ENRROLLABLE |
| 36 | FOTOS 142, 143, 144 Y 145. PINTURA ANTICORROSIVA EN ESTRUCTURA METALICA PARA MODULOS |
| 37 | FOTOS 146, 147, 148, 149 Y 150. ARMADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA PARA MODULOS |
| 38 | FOTOS 151, 152 Y 153. ENCHAPE DE MUROS Y PISOS EN ZONA DE COCINAS |
| 39 | FOTOS 154, 155, 156, 157, 158, 159 Y 160. ENCHAPE DE MUROS Y PISOS EN ZONA DE COCINAS |
| 40 | FOTOS 161 Y 162. ENCHAPE DE PISOS CUARTO DE INORGANICOS Y DEPOSITO - ZONA ADMON |

| | |
|---|---|
| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL |
| | PLAZA DE MERCADO LA CONCORDIA |
| | INFORME DE INTERVENTORIA No.03 |
| | PERIODO 03: 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019 |

**CONTRATO DE INTERVENTORIA IDPC-INT-430-2019, "REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LA OBRA CUYO OBJETO ES: EJECUCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO DISTRITAL LA CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON LA GALERÍA DE ARTE SANTA FE, UBICADAS EN LA CARRERA 1A # 14 - 42 (ANTIGUA) / CALLE 12C # 1 - 40 (NUEVA), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".**

CONTRATO DE OBRA No. IDPC-OB-426-2019, "EJECUCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO LA CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON LA GALERÍA DE ARTE SANTA FE, UBICADAS EN LA CARRERA 1A # 14 - 42 (ANTIGUA) / CALLE 12C # 1 - 40 (NUEVA), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."

**LISTADO DE FOTOGRAFÍAS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA No. 03**

| No. FOTO | DESCRIPCIÓN. |
|---|---|
| 41 | FOTOS 163, 164, 165Y 166. LEVANTE DE MURO EN MAMPOSTERIA CONFINADA - SALON MULTIPLE |
| 42 | FOTOS 167, 168, Y 169. INSTALACION PARALES PARA REJA ORNAMENTADA |
| 43 | FOTOS 170, 171, 172 Y 173. RETIRO DE BATERIA DE RED CONTRA INCENDIOS - OMEGA SOLUCIONES |
| 44 | FOTOS 174, 175 Y 176. TRASLADO PUNTOS ELECTRICOS - DUCTOS RED DE EXTRACCION - ZONA COCINAS |
| 45 | FOTOS 177, 178 Y 179. ARMADO Y PINTURA ANTICORROSIVA DIVISIONES DE MALLA EXPANDIDA MODULOS NAVE CENTRAL |
| 46 | FOTOS 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186 Y 187. ARMADO Y MONTAJE DE MUEBLES PARA MODULOS - SUBCONTRATISTA OFIDIEX |
| 47 | FOTOS 188, 189, 190 Y 191. MUEBLES DE COCINA Y HONG DE EXTRACCION MECANICA - SUBCONTRATISTA HACER&CO |
| 48 | FOTOS 192, 193 Y 194. ARMADO DE MALLA ELECTROSOLDADA PARA VACIADO DE CONCRETO EN PLAZOLETA SUR |
| 49 | FOTOS 195, 196, 197, 198, 199 Y 200. VACIADO DE CONCRETO PARA PLACA DE PLAZOLETA SUR |
| | |

# RENE GOMEZ LAVERDE

Bogotá
Carrera 15 No. 124- 67 Ofc. 316 - 317
Telefono: (571) 6315029
Celular: 315 8407290
316 3988413


ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

# LOCALIZACIÓN DE TOMAS DE FOTOGRAFÍA

118

| | INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL | |
|---|---|---|
| | PLAZA LA CONCORDIA | |
| INFORME DE INTERVENTORIA | | No. 03 |

CONTRATO DE INTERVENTORIA IDPC-INT-430-2019, "REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LA OBRA CUYO OBJETO ES: EJECUCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO DISTRITAL LA CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON LA GALERÍA DE ARTE SANTA FE, UBICADAS EN LA CARRERA 1A # 14 - 42 (ANTIGUA) / CALLE 12C # 1 - 40 (NUEVA), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".

CONTRATO DE OBRA No. IDPC-OB-426-2019, "EJECUCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO LA CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON LA GALERÍA DE ARTE SANTA FE, UBICADAS EN LA CARRERA 1A # 14 - 42 (ANTIGUA) / CALLE 12C # 1 - 40 (NUEVA), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."

## LOCALIZACIÓN DE LAS TOMAS FOTOGRÁFICAS

PERIODO 03: 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

| No. FOTO | DESCRIPCIÓN SEGÚN PLANO ARQUITECTONICO |
|---|---|
| 1 | FOTO 1,2,3. MODULOS EN NAVE CENTRAL ENTRE EJES C - Z Y ENTRE 5 -10 |
| 2 | FOTOS 4,5,6. MODULOS EN NAVE CENTRAL ENTRE EJES C - Z Y ENTRE 5 -10 |
| 3 | FOTO 7 Y 8. MODULOS EN NAVE CENTRAL ENTRE EJES C - Z Y ENTRE 5 -10 |
| 4 | FOTO 9 Y 10. MODULOS EN NAVE CENTRAL ENTRE EJES C - Z Y ENTRE 5 -10 |
| 5 | FOTO 11 Y 12. ENTRE EJES I - C Y ENTRE 10 Y 5 |
| 6 | FOTO 12, 13 Y 14. ENTRE EJES I - C Y ENTRE 10 Y 5 |
| 7 | FOTO 15, 16 Y 17. ENTRE EJES C - Z Y ENTRE 5 -10 |
| 8 | FOTO 18 Y 19. ENTRE EJES AA- R Y ENTRE 14 - 17 |
| 9 | FOTO 20, 21, 22, 23, 24 Y 25. ENTRE EJES R-W Y ENTRE 1-4 |
| 10 | FOTO 26, 27, 28 7 29. VISITA A TALLER OFIDIEX |
| 11 | FOTO 30, 31, 32, Y 33. VISITA A TALLER OFIDIEX |
| 12 | FOTO 34,35, 36, 37, 38 Y 39. VISITA A TALLER HACER&CO |
| 13 | FOTO 40, 41, 42, 43 Y 44. VISITA A TALLER HACER&CO |
| 14 | FOTO 45, 46, 47, 48, 49, 50 Y 51. VISITA A TALLER HACER&CO |
| 15 | FOTO 52, 53 Y 54. ENTRE EJES D-J Y ENTRE 16-17 |
| 16 | FOTO 55, 56 Y 57. ENTRE EJES BB- Z Y ENTRE EJES 2-8 |
| 17 | FOTO 58, 59 Y 60. ENTRE EJES BB- Z Y ENTRE EJES 2-8 |
| 18 | FOTO 61 Y 62. ENTRE EJES 14-17 Y ENTRE EJES R-AA |
| 19 | FOTO 63 Y 64. ENTRE EJES BB- Z Y ENTRE EJES 2-8 |
| 20 | FOTO 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 Y 72. MODULOS EN NAVE CENTRAL ENTRE EJES C - Z Y ENTRE 5 -10 |
| 21 | FOTO 73, 74 Y 75. MODULOS EN NAVE CENTRAL ENTRE EJES C - Z Y ENTRE 5 -10 |
| 22 | FOTO 76, 77, 78, 79, 80 Y 81. MODULOS EN NAVE CENTRAL ENTRE EJES C - Z Y ENTRE 5 - 10 |
| 23 | FOTO 82, 83, 84 Y 85. ENTRE EJES E-F ENTRE 10 Y 14 Y ENTRE EJES V-W Y ENTRE 10 Y 14. |
| 24 | FOTO 86, 87 Y 88. SOBRE EJE 10, I Y R. |
| 25 | FOTO 89, 90, 91 Y 92. ENTRE EJES 2-8 Y ENTRE Z - CC |
| 26 | FOTOS 93, 94,95,96, 97, 98 Y 99. ENTRE EJES E-F ENTRE 10 Y 14 Y ENTRE EJES V-W Y ENTRE 10 Y 14. |
| 27 | FOTOS 100, 101, 102,103, 104 Y 105. MODULOS EN NAVE CENTRAL ENTRE EJES C - Z Y ENTRE 5 -10 |
| 28 | FOTOS 106, 107, 108,109, 110, 111 Y 112. ENTRE EJES 2-8 Y ENTRE Z - CC |
| 29 | FOTOS 113, 114, 115, 116, 117 Y 118. ENTRE EJES 1-17 Y ENTRE EJES A - BB |
| 30 | FOTOS 119, 120, 121, 122, 123 Y 124. VISITA A TALLER OFIDIEX |
| 31 | FOTOS 125, 126 Y 127. VISITA A TALLER OFIDIEX |
| 32 | FOTOS 128, 129 Y 130. VISITA A TALLER OFIDIEX |

| | | |
|---|---|---|
| | INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL | |
| | PLAZA LA CONCORDIA | ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. |
| INFORME DE INTERVENTORIA | | No. 03 |

CONTRATO DE INTERVENTORIA IDPC-INT-430-2019, "REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LA OBRA CUYO OBJETO ES: EJECUCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO DISTRITAL LA CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON LA GALERÍA DE ARTE SANTA FE, UBICADAS EN LA CARRERA 1A # 14 - 42 (ANTIGUA) / CALLE 12C # 1 - 40 (NUEVA), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".

CONTRATO DE OBRA No. IDPC-OB-426-2019, "EJECUCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO LA CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON LA GALERÍA DE ARTE SANTA FE, UBICADAS EN LA CARRERA 1A # 14 - 42 (ANTIGUA) / CALLE 12C # 1 - 40 (NUEVA), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."

LOCALIZACIÓN DE LAS TOMAS FOTOGRÁFICAS

PERIODO 03: 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

| No. FOTO | DESCRIPCIÓN SEGÚN PLANO ARQUITECTONICO |
|---|---|
| 33 | FOTOS 131, 132 Y 133. VISITA A TALLER OFIDIEX |
| 34 | FOTOS 134, 135, 136, 137 Y 138. MODULOS EN NAVE CENTRAL ENTRE EJES C - Z Y ENTRE 5 -10 |
| 35 | FOTOS 139, 140 Y 141. SOBRE EJE A ENTRE 15 - 16 |
| 36 | FOTOS 142, 143, 144 Y 145. MODULOS EN NAVE CENTRAL ENTRE EJES C - Z Y ENTRE 5 -10 |
| 37 | FOTOS 146, 147, 148, 149 Y 150. MODULOS EN NAVE CENTRAL ENTRE EJES C - Z Y ENTRE 5 -10 |
| 38 | FOTOS 151, 152 Y 153. ENTRE EJES E-F ENTRE 10 Y 14 Y ENTRE EJES V-W Y ENTRE 10 Y 14. |
| 39 | FOTOS 154, 155, 156, 157, 158, 159 Y 160. ENTRE EJES E-F ENTRE 10 Y 14 Y ENTRE EJES V-W Y ENTRE 10 Y 14. |
| 40 | FOTOS 161 Y 162. ENTRE EJES 14 - 15 Y ENTRE C-F |
| 41 | FOTOS 163, 164, 165Y 166. ENTRE EJES AA-Z Y ENTRE 14 Y 17 |
| 42 | FOTOS 167, 168, Y 169. SOBRE EJE 17 ENTRE J-R |
| 43 | FOTOS 170, 171, 172 Y 173. ENTRE EJES K-M Y ENTRE 15 Y 16 |
| 44 | FOTOS 174, 175 Y 176. ENTRE EJES E-F ENTRE 10 Y 14 Y ENTRE EJES V-W Y ENTRE 10 Y 14. |
| 45 | FOTOS 177, 178 Y 179. MODULOS EN NAVE CENTRAL ENTRE EJES C - Z Y ENTRE 5 -10 |
| 46 | FOTOS 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186 Y 187. MODULOS EN NAVE CENTRAL ENTRE EJES C - Z Y ENTRE 5 -10 |
| 47 | FOTOS 188, 189, 190 Y 191. VISITA A TALLER HACER&CO |
| 48 | FOTOS 192, 193 Y 194. ENTRE EJES 2-8 Y ENTRE Z - CC |
| 49 | FOTOS 195, 196, 197, 198, 199 Y 200. ENTRE EJES 2-8 Y ENTRE Z - CC |
| | |

**RENE GOMEZ LAVERDE**

Bogotá
Carrera 15 No. 124- 67 Ofc. 316 - 317
Telefono: (571) 6315029
Celular: 315 8407290
316 3988413

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

# FICHAS FOTOGRÁFICAS

RENÉ COMEZ LAVERNE

FICHAS FOTOGRÁFICAS

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

# INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

## PLAZA DE MERCADO LA CONCORDIA

| INFORME DE INTERVENTORIA | No. 03 |
|---|---|


CONTRATO DE INTERVENTORIA IDPC-INT-430-2019, "REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LA OBRA CUYO OBJETO ES: EJECUCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO DISTRITAL LA CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON LA GALERÍA DE ARTE SANTA FE UBICADAS EN LA CARRERA 1A # 14 - 42 (ANTIGUA) / CALLE 12C # 1 - 40 (NUEVA), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".

**PERIODO 03: 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**

**FICHA SEGUIMIENTO FOTOGRAFICO**



FOTO 1,2,3. ARMADO, MONTAJE Y CONSTRUCCION ESTRUCTURA METALICA PARA MODULOS EN NAVE CENTRAL



FOTOS 4,5,6. COMPLEMENTO A PLATAFORMAS DE MODULOS PARA DEJAR A NIVEL Y PLOMADA DE SUPERFICIE

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL


PLAZA DE MERCADO LA CONCORDIA

| INFORME DE INTERVENTORIA | No. 03 |
|---|---|

CONTRATO DE INTERVENTORIA IDPC-INT-430-2019, "REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LA OBRA CUYO OBJETO ES: EJECUCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO DISTRITAL LA CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON LA GALERÍA DE ARTE SANTA FE, UBICADAS EN LA CARRERA 1A # 14 - 42 (ANTIGUA) / CALLE 12C # 1 - 40 (NUEVA), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".

**PERIODO 03: 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**

**FICHA SEGUIMIENTO FOTOGRAFICO**






FOTO 7 Y 8. CONSTRUCCION DE CARAS DE CARCAMO E INSTALACION DE TAPAS PARA CAJAS DE INSPECCION Y CARCAMOS






FOTO 9 Y 10. ADECUACION ZONA DE LAVADO COMUNAL E INSTALACION DE TAPAS PARA CAJAS DE INSPECCION Y CARCAMOS EN NAVE CENTRAL





FOTO 11 Y 12. PEGA HUMEDA PARA BALDOSIN HIDRAULICO EN NAVE CENTRAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA IDPC-INT-430-2019, "REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LA OBRA CUYO OBJETO ES: EJECUCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO DISTRITAL LA CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON LA GALERÍA DE ARTE SANTA FE UBICADAS EN LA CARRERA 1A # 14 - 42 (ANTIGUA) / CALLE 12C # 1 - 40 (NUEVA), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".

**PERIODO 03: 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**

**FICHA SEGUIMIENTO FOTOGRAFICO**





FOTO 12, 13 Y 14. INSTALACION DE BALDOSIN HIDRAULICO EN NAVE CENTRAL






FOTO 15, 16 Y 17. INSTALACION DE PINTURA ESMALTE ALQUIDICO EN NAVE CENTRAL

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PLAZA DE MERCADO LA CONCORDIA

| INFORME DE INTERVENTORIA | No. 03 |
|---|---|

CONTRATO DE INTERVENTORIA IDPC-INT-430-2019, "REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LA OBRA CUYO OBJETO ES: EJECUCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO DISTRITAL LA CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON LA GALERÍA DE ARTE SANTA FE, UBICADAS EN LA CARRERA 1A # 14 - 42 (ANTIGUA) / CALLE 12C # 1 - 40 (NUEVA), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".


**PERIODO 03: 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**


**FICHA SEGUIMIENTO FOTOGRAFICO**






FOTO 18 Y 19. IMPRIMACION EN VINILO ACRILICO PLASTICO - SALON MULTIPLE







## INFORME DE INTERVENTORIA | No. 03

CONTRATO DE INTERVENTORIA IDPC-INT-430-2019, "REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LA OBRA CUYO OBJETO ES: EJECUCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO DISTRITAL LA CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON LA GALERÍA DE ARTE SANTA FE, UBICADAS EN LA CARRERA 1A # 14 - 42 (ANTIGUA) / CALLE 12C # 1 - 40 (NUEVA), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".

**PERIODO 03: 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**

**FICHA SEGUIMIENTO FOTOGRAFICO**



FOTO 20, 21, 22, 23, 24 Y 25. REJILLAS PARA CARCAMOS Y TAPAS PARA CAJAS DE INSPECCION.




FOTO 26, 27, 28 Y 29. VISITA A TALLER OFIDIEX - MOBILIARIO PARA COCINAS EN ACERO INOXIDABLE - CORTE DE PARALES Y LAMINA PARA ARMADO

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PLAZA DE MERCADO LA CONCORDIA

**INFORME DE INTERVENTORIA** | **No. 03**

CONTRATO DE INTERVENTORIA IDPC-INT-430-2019, "REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LA OBRA CUYO OBJETO ES: EJECUCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO DISTRITAL LA CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON LA GALERÍA DE ARTE SANTA FE, UBICADAS EN LA CARRERA 1A # 14 - 42 (ANTIGUA) / CALLE 12C # 1 - 40 (NUEVA), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".

**PERIODO 03: 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**

**FICHA SEGUIMIENTO FOTOGRAFICO**




FOTO 30, 31, 32, Y 33. SOLDADURA Y LATONERIA PARA MOBILIARIO DE COCINAS - OFIDIEX




FOTO 34,35, 36, 37, 38 Y 39. MUEBLE EN ACERO INOXIDABLE - ESTUFA, PLANCHA Y ASADOR Y RODACHIN - OFIDIEX

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PLAZA DE MERCADO LA CONCORDIA

**INFORME DE INTERVENTORIA** | **No. 03**

CONTRATO DE INTERVENTORIA IDPC-INT-430-2019, "REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LA OBRA CUYO OBJETO ES: EJECUCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO DISTRITAL LA CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON LA GALERÍA DE ARTE SANTA FE, UBICADAS EN LA CARRERA 1A # 14 - 42 (ANTIGUA) / CALLE 12C # 1 - 40 (NUEVA), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".

**PERIODO 03: 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**

**FICHA SEGUIMIENTO FOTOGRAFICO**




FOTO 40, 41, 42, 43 Y 44. VISITA A TALLER DE FABRICACION MUEBLES EN ACERO INOXIDABLE PARA COCINAS - OFIDEX




FOTO 45, 46, 47, 48, 49, 50 Y 51. VISITA A TALLER DE FABRICACION MUEBLES EN ACERO INOXIDABLE PARA MODULOS - HACER&CO CORTE, DOBLADO Y SOLDADURA PAR ARMADO

CONTRATO DE INTERVENTORIA IDPC-INT-430-2019, "REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LA OBRA CUYO OBJETO ES: EJECUCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO DISTRITAL LA CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON LA GALERÍA DE ARTE SANTA FE, UBICADAS EN LA CARRERA 1A # 14 - 42 (ANTIGUA) / CALLE 12C # 1 - 40 (NUEVA), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".

**PERIODO 03: 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**

**FICHA SEGUIMIENTO FOTOGRAFICO**



FOTO 52, 53 Y 54. JORNADA DE ASEO, LIMPIEZA Y ASIGNACION DE BAÑOS



FOTO 55, 56 Y 57. EXCAVACION PLAZOLETA SUR - ZONA DE EXTERIORES Y COMISION TOPOGRAFICA

CONTRATO DE INTERVENTORIA IDPC-INT-430-2019, "REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LA OBRA CUYO OBJETO ES: EJECUCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO DISTRITAL LA CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON LA GALERÍA DE ARTE SANTA FE, UBICADAS EN LA CARRERA 1A # 14 - 42 (ANTIGUA) / CALLE 12C # 1 - 40 (NUEVA), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".

**PERIODO 03: 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**

**FICHA SEGUIMIENTO FOTOGRAFICO**



FOTO 58, 59 Y 60. EVIDENCIA DE PLACA DE CONCRETO EXISTENTE, DEMOLICION, EXCAVACION Y RETIRO




FOTO 61 Y 62. LEVANTE DE MAMPOSTERIA Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO Y FORMALETA PARA MUROS EN SALON MULTIFLE

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

# INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

## PLAZA DE MERCADO LA CONCORDIA

**INFORME DE INTERVENTORIA** | **No. 03**

CONTRATO DE INTERVENTORIA IDPC-INT-430-2019, "REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LA OBRA CUYO OBJETO ES: EJECUCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO DISTRITAL LA CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON LA GALERÍA DE ARTE SANTA FE UBICADAS EN LA CARRERA 1A # 14 - 42 (ANTIGUA) / CALLE 12C # 1 - 40 (NUEVA), EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C".

**PERIODO 03: 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**

**FICHA SEGUIMIENTO FOTOGRAFICO**



FOTO 63 Y 64. INSTALACION DE RELLENOS B -200 EN PLAZOLETA SUR - ZONA DE EXTERIORES




FOTO 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 Y 72. INSTALACION DE BALDOSIN HIDRAULICO EN NAVE CENTRAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA IDPC-INT-430-2019, "REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LA OBRA CUYO OBJETO ES: EJECUCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO DISTRITAL LA CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON LA GALERÍA DE ARTE SANTA FE, UBICADAS EN LA CARRERA 1A # 14 - 42 (ANTIGUA) / CALLE 12C # 1 - 40 (NUEVA), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D C".

**PERIODO 03: 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**

**FICHA SEGUIMIENTO FOTOGRAFICO**




FOTO 73, 74 Y 75. ARMADO, MONTAJE DE PERFILERIA ESTRUCTURAL DE 70X70 Y 50X50 CM PARA MODULOS EN NAVE CENTRAL - NTALACION DE MARCOS DE DIVISIONES PARA INSTALACION DE MALLA EXPANDIDA




FOTO 76, 77, 78, 79, 80 Y 81. ARMADO, MONTAJE DE PERFILERIA ESTRUCTURAL DE 70X70 Y 50X50 CM PARA MODULOS EN NAVE CENTRAL - INTALACION DE MARCOS DE DIVISIONES PARA INSTALACION DE MALLA EXPANDIDA

CONTRATO DE INTERVENTORIA IDPC-INT-430-2019, "REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LA OBRA CUYO OBJETO ES: EJECUCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO DISTRITAL LA CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON LA GALERÍA DE ARTE SANTA FE, UBICADAS EN LA CARRERA 1A # 14 - 42 (ANTIGUA) / CALLE 12C # 1 - 40 (NUEVA), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".

**PERIODO 03: 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**

**FICHA SEGUIMIENTO FOTOGRAFICO**




FOTO 82, 83, 84 Y 85. INSTALACION DE ENCHAPE EN ZONA DE COCINAS




FOTO 86, 87 Y 89. PINTURA EN FACHADAS PLAZOLETA CENTRAL

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PLAZA DE MERCADO LA CONCORDIA

**INFORME DE INTERVENTORIA** | **No. 03**

CONTRATO DE INTERVENTORIA IDPC-INT-430-2019, "REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LA OBRA CUYO OBJETO ES: EJECUCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO DISTRITAL LA CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON LA GALERÍA DE ARTE SANTA FE, UBICADAS EN LA CARRERA 1A # 14 - 42 (ANTIGUA) / CALLE 12C # 1 - 40 (NUEVA), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".

**PERIODO 03: 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**

**FICHA SEGUIMIENTO FOTOGRAFICO**



FOTO 89, 90, 91 Y 92. ENLONADO DE MATERIAL VEGETAL, ALMACENADO DE MATERIAL Y FUNDIDA TAPAS PARA CAJAS DE INSPECCION



FOTOS 93, 94,95,96, 97, 98 Y 99. ENCHAPE DE MUROS DE ZONA DE COCINAS

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PLAZA DE MERCADO LA CONCORDIA

**INFORME DE INTERVENTORIA** | **No. 03**

CONTRATO DE INTERVENTORIA IDPC-INT-430-2019, "REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LA OBRA CUYO OBJETO ES: EJECUCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO DISTRITAL LA CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON LA GALERÍA DE ARTE SANTA FE. UBICADAS EN LA CARRERA 1A # 14 - 42 (ANTIGUA) / CALLE 12C # 1 - 40 (NUEVA), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".

**PERIODO 03: 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**

**FICHA SEGUIMIENTO FOTOGRAFICO**



FOTOS 100, 101, 102,103, 104 Y 105. ARMADO, MONTAJE DE PERFILERIA ESTRUCTURAL DE 70X70 Y 50X50 CM PARA MODULOS EN NAVE CENTRAL - ENSAYOS DE TINTAS



FOTOS 106, 107, 108,109, 110, 111 Y 112. EXCAVACION PARA RED DE DESAGUES A SUMIDEROS DE PLAZOLETA SUR.

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PLAZA DE MERCADO LA CONCORDIA

**INFORME DE INTERVENTORIA** | **No. 03**


CONTRATO DE INTERVENTORIA IDPC-INT-430-2019, "REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LA OBRA CUYO OBJETO ES: EJECUCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO DISTRITAL LA CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON LA GALERÍA DE ARTE SANTA FE, UBICADAS EN LA CARRERA 1A # 14 - 42 (ANTIGUA) / CALLE 12C # 1 - 40 (NUEVA), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".

**PERIODO 03: 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**

**FICHA SEGUIMIENTO FOTOGRAFICO**



FOTOS 113, 114, 115, 116, 117 Y 118. PINTURA EN FACHADAS PLAZA DE MERCADO LA CONCORDIA




FOTOS 119, 120, 121, 122, 123 Y 124. MUEBLE PARA MODULOS FABRICACION EN TALLER - CAJONES, MUEBLE VERTICAL, TOPES DE PATAS, MANIJAS, TAPAS


CONTRATO DE INTERVENTORIA IDPC-INT-430-2019, "REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LA OBRA CUYO OBJETO ES: EJECUCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO DISTRITAL LA CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON LA GALERÍA DE ARTE SANTA FE, UBICADAS EN LA CARRERA 1A # 14 - 42 (ANTIGUA) / CALLE 12C # 1 - 40 (NUEVA), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".

**PERIODO 03: 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**

**FICHA SEGUIMIENTO FOTOGRAFICO**



FOTOS 125, 126 Y 127. MUEBLE PARA MODULOS FABRICACION EN TALLER - LAVAPLATOS, CORTE DE PERFILERIA MUEBLE SUPERIOR VINOS




FOTOS 128, 129 Y 130. MUEBLE PARA MODULOS FABRICACION EN TALLER - MESONES, BISAGRAS LENTA, MUEBLES VERTICALES


CONTRATO DE INTERVENTORIA IDPC-INT-430-2019, "REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LA OERA CUYO OBJETO ES: EJECUCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO DISTRITAL LA CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON LA GALERÍA DE ARTE SANTA FE, UBICADAS EN LA CARRERA 1A # 14 - 42 (ANTIGUA) / CALLE 12C # 1 - 40 (NUEVA), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".

**PERIODO 03: 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**

**FICHA SEGUIMIENTO FOTOGRAFICO**



FOTOS 131, 132 Y 133. MUEBLE PARA MODULOS FABRICACION EN TALLER - MESONES



FOTOS 134, 135, 136, 137 Y 138. CORRECCIONES A CORDONES DE SOLDADURA EN ESTRUCTURA METALICA PARA MODULOS

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PLAZA DE MERCADO LA CONCORDIA

**INFORME DE INTERVENTORIA** | **No. 03**

CONTRATO DE INTERVENTORIA IDPC-INT-430-2019, "REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LA OBRA CUYO OBJETO ES: EJECUCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO DISTRITAL LA CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON LA GALERÍA DE ARTE SANTA FE, UBICADAS EN LA CARRERA 1A # 14 - 42 (ANTIGUA) / CALLE 12C # 1 - 40 (NUEVA), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".

**PERIODO 03: 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**

**FICHA SEGUIMIENTO FOTOGRAFICO**



FOTOS 139, 140 Y 141. MUESTRA PILOTO PUERTA ENRROLLABLE



FOTOS 142, 143, 144 Y 145. PINTURA ANTICORROSIVA EN ESTRUCTURA METALICA PARA MODULOS

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL


PLAZA DE MERCADO LA CONCORDIA

| INFORME DE INTERVENTORIA | No. 03 |
|---|---|


CONTRATO DE INTERVENTORIA IDPC-INT-430-2019, "REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LA OBRA CUYO OBJETO ES: EJECUCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO DISTRITAL LA CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON LA GALERÍA DE ARTE SANTA FE, UBICADAS EN LA CARRERA 1A # 14 - 42 (ANTIGUA) / CALLE 12C # 1 - 40 (NUEVA), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".

**PERIODO 03: 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**

**FICHA SEGUIMIENTO FOTOGRAFICO**



FOTOS 146, 147, 148, 149 Y 150. ARMADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA PARA MODULOS



FOTOS 151, 152 Y 153. ENCHAPE DE MUROS Y PISOS EN ZONA DE COCINAS

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL


PLAZA DE MERCADO LA CONCORDIA

**INFORME DE INTERVENTORIA** | **No. 03**


CONTRATO DE INTERVENTORIA IDPC-INT-430-2019, "REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LA OBRA CUYO OBJETO ES: EJECUCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO DISTRITAL LA CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON LA GALERÍA DE ARTE SANTA FE, UBICADAS EN LA CARRERA 1A # 14 - 42 (ANTIGUA) / CALLE 12C # 1 - 40 (NUEVA), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".

**PERIODO 03: 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**

**FICHA SEGUIMIENTO FOTOGRAFICO**



FOTOS 154, 155, 156, 157, 158, 159 Y 160. ENCHAPE DE MUROS Y PISOS EN ZONA DE COCINAS



FOTOS 161 Y 162. ENCHAPE DE PISOS CUARTO DE INORGANICOS Y DEPOSITO - ZONA ADMON

141

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PLAZA DE MERCADO LA CONCORDIA

| INFORME DE INTERVENTORIA | No. 03 |
|---|---|


CONTRATO DE INTERVENTORIA IDPC-INT-430-2019, "REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LA OBRA CUYO OBJETO ES: EJECUCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO DISTRITAL LA CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON LA GALERÍA DE ARTE SANTA FE, UBICADAS EN LA CARRERA 1A # 14 - 42 (ANTIGUA) / CALLE 12C # 1 - 40 (NUEVA), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".

**PERIODO 03: 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**

**FICHA SEGUIMIENTO FOTOGRAFICO**



FOTOS 163, 164, 165Y 166. LEVANTE DE MURO EN MAMPOSTERIA CONFINADA - SALON MULTIPLE



FOTOS 167, 168, Y 169. INSTALACION PARALES PARA REJA ORNAMENTADA

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL


PLAZA DE MERCADO LA CONCORDIA

**INFORME DE INTERVENTORIA** | **No. 03**

CONTRATO DE INTERVENTORIA IDPC-INT-430-2019, "REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LA OBRA CUYO OBJETO ES: EJECUCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO DISTRITAL LA CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON LA GALERÍA DE ARTE SANTA FE, UBICADAS EN LA CARRERA 1A # 14 - 42 (ANTIGUA) / CALLE 12C # 1 - 40 (NUEVA), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".

**PERIODO 03: 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**

**FICHA SEGUIMIENTO FOTOGRAFICO**



FOTOS 170, 171, 172 Y 173. RETIRO DE BATERIA DE RED CONTRA INCENDIOS - OMEGA SOLUCIONES



FOTOS 174, 175 Y 176. TRASLADO PUNTOS ELECTRICOS - DUCTOS RED DE EXTRACCION - ZONA COCINAS

143

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL


PLAZA DE MERCADO LA CONCORDIA

| INFORME DE INTERVENTORIA | No. 03 |
|---|---|


CONTRATO DE INTERVENTORIA IDPC-INT-430-2019, "REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LA OBRA CUYO OBJETO ES: EJECUCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO DISTRITAL LA CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON LA GALERÍA DE ARTE SANTA FE, UBICADAS EN LA CARRERA 1A # 14 - 42 (ANTIGUA) / CALLE 12C # 1 - 40 (NUEVA), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".

**PERIODO 03: 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**

**FICHA SEGUIMIENTO FOTOGRAFICO**



FOTOS 177, 178 Y 179. ARMADO Y PINTURA ANTICORROSIVA DIVISIONES DE MALLA EXPANDIDA - MODULOS NAVE CENTRAL




FOTOS 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186 Y 187. ARMADO Y MONTAJE DE MUEBLES PARA MODULOS - SUBCONTRATISTA OFIDIEX


CONTRATO DE INTERVENTORIA IDPC-INT-430-2019, "REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LA OBRA CUYO OBJETO ES: EJECUCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO DISTRITAL LA CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON LA GALERÍA DE ARTE SANTA FE, UBICADAS EN LA CARRERA 1A # 14 - 42 (ANTIGUA) / CALLE 12C # 1 - 40 (NUEVA), EN LA CIUDAD DE BOGCTÁ D.C".

**PERIODO 03: 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**

**FICHA SEGUIMIENTO FOTOGRAFICO**



FOTOS 188, 189, 190 Y 191. MUEBLES DE COCINA Y HONG DE EXTRACCION MECANICA - SUBCONTRATISTA HACER&CO



FOTOS 192, 193 Y 194. ARMADO DE MALLA ELECTROSOLDADA PARA VACIADO DE CONCRETC EN PLAZOLETA SUR

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL


PLAZA DE MERCADO LA CONCORDIA

| INFORME DE INTERVENTORIA | No. 03 |
|---|---|

CONTRATO DE INTERVENTORIA IDPC-INT-430-2019, "REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LA OBRA CUYO OBJETO ES: EJECUCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO DISTRITAL LA CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON LA GALERÍA DE ARTE SANTA FE, UBICADAS EN LA CARRERA 1A # 14 - 42 (ANTIGUA) / CALLE 12C # 1 - 40 (NUEVA), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".

**PERIODO 03: 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**

**FICHA SEGUIMIENTO FOTOGRAFICO**



FOTOS 195, 196, 197, 198, 199 Y 200. VACIADO DE CONCRETO PARA PLACA DE PLAZOLETA SJR

# RENE GOMEZ LAVERDE

Bogotá
Carrera 15 No. 124- 67 Ofc. 316 - 317
Telefono: (571) 6315029
Celular: 315 8407290
316 3988413


ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

# CONTROL DE PROGRAMACIÓN

147

CONTROL DE
PROGRAMACIÓN

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PLAZA DE MERCADO LA CONCORDIA

## INFORME DE INTERVENTORIA


No. 03

CONTRATO DE INTERVENTORIA IDPC-INT-430-2019, "REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LA OBRA CUYO OBJETO ES: EJECUCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO DISTRITAL LA CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON LA GALERÍA DE ARTE SANTA FE, UBICADAS EN LA CARRERA 1A # 14 - 42 (ANTIGUA) / CALLE 12C # 1 - 40 (NUEVA), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".

### RESUMEN DE AVANCE DE INVERSION POR SEMANA

PERIODO No.3: DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

| SEMANA No. | SEMANA | MES | INVERSION PROGRAMADA SEMANAL | INVERSION PROGRAMADA ACUMULADA | % PROGRAMADO | % PROGR ACUM | VALOR EJECUTADO | EJECUTADO ACUMULADO | % EJECUTADO | % EJEC ACUMULADO | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 AL 18 | AGOSTO 2019 | $ 0 | $ 0 | 0,00% | 0,00% | $ 0 | $ 0 | 0,00% | 0,00% | - |
| 2 | 19 AL 25 | | $ 1.260.794 | $ 1.260.794 | 0,045% | 0,05% | $ 3.618.832 | $ 3.618.832 | 0,130% | 0,13% | 0,08% |
| 3 | 26 AL 01 | | $ 6.255.763 | $ 7.516.556 | 0,22% | 0,27% | $ 4.750.552 | $ 8.369.384 | 0,170% | 0,30% | 0,03% |
| 4 | 02 AL 08 | | $ 165.004.431 | $ 172.520.989 | 5,91% | 6,18% | $ 370.578.438 | $ 378.947.822 | 13,271% | 13,57% | 7,39% |
| 5 | 09 AL 15 | SEPTIEMBRE 2019 | $ 187.248.006 | $ 359.768.994 | 6,71% | 12,88% | $ 8.092.350 | $ 387.040.172 | 0,290% | 13,86% | 0,98% |
| 6 | 16 AL 22 | | $ 196.931.347 | $ 556.700.341 | 7,05% | 19,94% | $ 37.499.980 | $ 424.540.153 | 1,343% | 15,20% | -4,73% |
| 7 | 23 AL 29 | | $ 192.058.071 | $ 748.758.412 | 6,88% | 26,81% | $ 137.500.808 | $ 562.040.961 | 4,924% | 20,13% | -6,69% |
| 8 | 30 AL 06 | | $ 217.223.779 | $ 965.982.191 | 7,78% | 34,59% | $ 145.326.402 | $ 707.367.362 | 5,204% | 25,33% | -9,26% |
| 9 | 07 AL 13 | OCTUBRE 2019 | $ 171.690.306 | $ 1.137.672.498 | 6,15% | 40,74% | $ 307.800.000 | $ 1.015.167.362 | 11,023% | 36,35% | -4,39% |
| 10 | 14 AL 20 | | $ 148.255.524 | $ 1.285.928.021 | 5,31% | 46,05% | $ 188.768.900 | $ 1.203.936.262 | 6,760% | 43,11% | -2,94% |
| 11 | 21 AL 27 | | $ 117.420.158 | $ 1.403.348.179 | 4,20% | 50,26% | $ 153.599.977 | $ 1.357.536.239 | 5,501% | 48,62% | -1,64% |
| 12 | 28 AL 03 | | $ 113.628.111 | $ 1.516.976.290 | 4,07% | 54,33% | $ 97.234.689 | $ 1.454.770.928 | 3,482% | 52,10% | -2,23% |
| 13 | 04 AL 10 | NOVIEMBRE 2019 | $ 340.623.450 | $ 1.857.599.740 | 12,20% | 66,52% | $ 366.895.443 | $ 1.821.666.371 | 13,139% | 65,24% | -1,29% |
| 14 | 11 AL 17 | | $ 384.170.581 | $ 2.241.770.321 | 13,76% | 80,28% | | | | | |
| 15 | 18 AL 24 | | $ 193.065.390 | $ 2.434.835.711 | 6,91% | 87,20% | | | | | |
| 16 | 25 AL 01 | | $ 210.945.926 | $ 2.645.781.637 | 7,55% | 94,75% | | | | | |
| 17 | 02 AL 08 | DICIEMBRE 2019 | $ 121.879.146 | $ 2.767.660.783 | 4,36% | 99,11% | | | | | |
| 18 | 09 AL 11 | | $ 24.739.493 | $ 2.792.400.276 | 0,89% | 100,00% | | | | | |
| | | | $ 2.792.400.276 | | | | $ 1.821.666.371 | | | | |




ARQ. RENE GOMEZ LAVERDE
Representante Legal de Interventoria

# RENE GOMEZ LAVERDE

Bogotá
Carrera 15 No. 124- 67 Ofc. 316 - 317
Telefono: (571) 6315029
Celular: 315 8407290
316 3988413


ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

# FOTOCOPIA DE LA BITÁCORA

149

FOTOCOPIA DE LA
BITÁCORA

Octubre 1/2019

Se realiza visita por parte de los Especialistas Hidráulicos del Consorcio UVM y de la Interventoría, quienes encuentran lo siguiente:

1. Se observa que en algunos puntos de la red sanitaria se tienen instalados codos en lugar de sifones, lo que puede generar problemas de olores durante la operación de la Plaza.
2. Las cajas identificadas en plano record como TPG2 y TPG3 no operan como trampas de grasas, sino por el contrario generan retención de sólidos y de aguas residuales.
Se observa también que su ubicación dentro del recinto de la Plaza, genera problemas para su mantenimiento y posible contaminación de los productos o alimentos manipulados en la Plaza
3. Las cajas identificadas como TPG1, TPG4 y TPG5 en el plano record, son realmente cajas de paso y no trampas de grasa.
4. Las obras construidas consideran tratamiento para grasas únicamente en los lavaplatos de las cocinas, dejando por fuera otras actividades o usos que también generan grasas. Esto puede conducir a no alcanzar los requerimientos mínimos exigidos por la Autoridad Ambiental para los vertimientos.

Por lo tanto Interventoría solicita al Consorcio que presente una propuesta para la optimización de estas redes, la cual deberá ser avalada por la Entidad
La Interventoría también recomienda que la Entidad requiera al Contratista de las etapas anteriores para verificación de las condiciones de instalación de los sifones.

Juan Andrés Galarza G.
Especialista Consorcio UVM

Edilson Muñoz
Especialista Interventoría RG

1 Octubre 2019
Clima: Soleado
personal obra: Director, Res técnico, Res Admon, Diseñador, SST Maestro Ayudantes y personal interventoría: Director Res técnico Res Admon, SST
Se realiza comité donde se exponen temas técnicos sobre las Recomendaciones de especialistas Hidrosanitarios, Se informa sobre el Avance Respecto de Modificatorio No. 2 (Adicion y prorroga)
Se Recomienda a la contrato la inclusion de una trampa de grasas en puntos de extracciones de cocinas con el fin de mitigar mantenimientos al equipos de Hongos de extracion y su cumplimiento extendida para beneficio del proyecto. A lo Anterior la contrato (PES) Rechaza la Recomendacion y se Establece Continuar como se encuentra en la especificación y Detalles Contractuales.
Continua pintura en Vinilo para muros en nave Central
Continua Carpintería y construccion de Muros y Tapas de inspecion y Cárcamos
Continua Excavacion De zona de Traslado, De lavado comun/ construccion de puntos Hidraulicos y Sanitarios
Se Recomienda al contratista evidenciando las Humedades presentadas en muros de Nave Central al costado de las escaleras de acceso a cocinas realizar mayo de limpieza ya que presenta Alto nivel freatico y Cercania a terreno natural.

Res Obra | Supervisión | Res Interventoría

2 octubre 2019
Clima: Soleado
Personal obra: Res técnico, SST, Dinamicos, Maestro Ayudantes 3.
Personal interventoria: Res técnico, Res SST.
Se realiza Brigada Con Simulácro de evacuacion Distrital
Continua Complemento a plataformas de Modulos para dejar a plomo y evitar cortes de Baldosin se realizan tapas en Concreto para tapas de inspección, termina Adecuacion de puntos Hidraulicos y Sanitarios en lavado comunal/ Instalacion de platinas para estructura metalica modulos, induccion de juntas de dilatacion en Nave Central y escarificacion para mejor agarre de pega Humeda, Continua pintura en esmalte en nave Central, Construccion de Caras (5) de carcamos para Cocinas y nave central
se presento inconvenientes en galeria Santa Fe por filtracion de agua debido al uso de cortadora para inducir juntas, lo anterior fue Corregido, se limpio Areas Sociales Coteras y se Continuo Con la actividad Recomendando al Contratista mayor Cuidado. Asi Como Se Requirio Realizar Un tablero independiente electrico para manejo de equipo de Soldadura y Cortadora ya que estas estaban saltando los Tacos de la Planta y no permitian el flujo Constante de electricidad para el dia de mañana se realizara el armado del tablero por parte del Contratista.
Se radico a la entidad IDPC la Solicitud de Adicion y Prorroga tanto de interventoria Como Obra para Modificatorio #2

Res obra

Res Interventoria

3 oct. 2019
Clima lluvias de 7am - 11am
personal obra: Director, Res tecnico, Res Administrativo, SST, Maestro, Ayoantes 9
personal interventoria: Res tecnico SST
Se solicita al Contratista la entrega e implementacion de plan de Contingencia de manera inmediata.
Continua ARMADO y Corte de Estructura para módulos, luego de Aprobado modulo piloto, Continua instalacion de marcos para cajas de inspeccion y Carcamos
Continua Complemento a plataformas de modulos
Se Recibe visita por funcionarios de IDPC para Inspeccion de actividades en horas de la tarde. Revisaron modulo piloto, muestra de piso y pintura, Realizaron preguntas de entrega de modulos a lo que la interventoria Respondio que la nave Central esta programada entrega de modulos a finales de noviembre. y la Entrega de espacios exteriores salon multiple y Administracion para mediados de Diciembre. de 2019.

Res interventoria | Res Obra

1 oct 2019
Clima: Soleado
personal en obra: Director, Res tecnico, Res Aprion, SST, Disñados industrial, Maestro Ayudantes 12
personal interventoria: Res tecnico SST
Continua Corte, ARMADO de perfileria para estructura metalica para modulos,
Continua Anticorrosivo y pintura en Vinilo Acrilica para impermeacion de Salon multiple Solo en Columnas y Vigas. para luego realizar el

Revestimiento de paños internos en tela y madera perforada.
Continua instalacion de Marcos para cajas de inspeccion y Carcamos.
Continua complemento a plataformas de modulos en nave central.

Res obra

Res interventoria

5 octubre 2019
Clima: nublado
personal obra: Director, Res tecnico, Res Administrativo, SST, Maestro, Ayudantes 12
Personal interventoria: Res tecnico Res Admon SST.
Continua instalacion Montaje, Corte de estructura para Modulos, parales, marco para Arisos, Platinas de piso y correas de Amarre.
Continua instalacion de Marcos para Cajas de Inspeccion y Cárcamos
Continua instalacion de Anticorrosivo y pintura en vinilo acrilica para salon multiple.

Res obra

Res interventoria

6 Octubre 2019
Clima: Nublado
personal obra: Director, Res tecnico SST. Maestro Ayudantes 8
personal interventoria: Res Admon.
Continua Corte, Armado y Montaje de estructura Metalica para Modulos de nave Central. e instalacion de piso en Baldosin Hidraulico.

Res obra

Res interventoria

152

7 octubre 2019
Clima: Soleado
personal obra: Director, Res tecnico, Res Asmon SST, Diseñador Industrial, Maestro Ayudantes 12
personal interventoria: Res tecnico, SST
Continua Corte, Armado y Montaje de Perfileria Metalica para modulos en nave Central, Continua instalacion de Marcos para Cajas de inspeccion, Continua instalación de Baldosin Hidraulico, Continua aplicacion de Anticorrosivo y Vinilo acrilico para imprimacion en Salon Multiple. limpieza de zonas exteriores (plazoleta)
Se Recibe visita de Supervision y Funcionarios de Secretaria de Cultura para dar a conocer avance y estado del proyecto
Se Recibe visita de inspeccion de Sigma Soluciones para Red de incendios

Res obra. Wilson Rueda — Res interventoria

8 octubre 2019
Clima: soleado
personal obra: Director Res tecnico Res Asmon, SST Maestro, Operarios 12
personal interventoria: Director, Res tecnico Res Asmon SST.
Continua instalacion perfileria metalica para modulos en zona de nave central
Continua instalacion de Marcos y tapas de inspección
Continua instalacion de Marcos para canaletas y Rejillas
Continua pintura en Vinilo para imprimacion y Anticorrosivo en Reforzamiento estructural. Salon multiple
Se realiza Comite de obra donde las generalidades son detalles tecnicos respecto a puntos de Contratacion y administrativos respecto del atraso generado e implementacion de plan de Contingencia.

Res interventoria — Res obra

9 oct 2019
Clima: nublado
personal obra: Res tecnico, Res Admon, SST
Diseñador Industrial, Maestro oficios 15
Subcontratista de movimientos de tierra y
Estructura Metalica.
personal interventoria: Res tecnico SST
Se inicia con labores de limpieza y aseo
de zona exterior plazoleta Sur y retiro
de material producto de excavación.
Continua estructura metalica para modulos
Herméticos y no herméticos en Nivel Central
Continua pintura Vinilo imprimación y anticorrosivo
en Reforzamiento estructural en Salon Multiple.
Instalación de Marcos para Carcamos y rejas de
inspección
Da inicio a Excavaciones y Retiro de material
en zona de plazoleta Sur. Se solicita ensayos de Material
Se realiza Revisión de Corte de obra y se
Remite Corregido a Contratista para presentación
ante IDPC.
Se presenta DAÑO en linea de Alumbrado en
Contenedores exteriores de Ventas de la
Plaza, Se realiza arreglo y se eleva la
linea de luz para que no interfiera
con el paso del Bobcat y la actividad
de Retiro. al final de la tarde quedó
arreglado el imprevisto.

Res obra. Wilson Rubio — Res. Interventoria

10 oct 2019
Clima: Soleado en el Dia — Lluvia de 3 a 4.30 pm
personal obra: Res tecnico, Res admon, SST
Maestro Ayudantes 15, Subcontratista Carpinteria
metalica Subcontratista movimientos de tierra
personal interventoria: Res tecnico, Res Admon.
SST.

153

Continua Excavaciones en zona de plazoleta sur Con profundidad de 55cm - 60cm. Aprox.
Continua pintura en esmalte para muros impermeabilizacion y Antihumedad en salon multiple para columnas y vigas
DA inicio a levante de muros en salon multiple para Depositos.
Continua Armado, Corte y montaje de perfileria metalica para módulos en nave central
En la excavacion de plazoleta sur se encuentra placa de concreto de 10cm espesor
se acuerda demoler Dejando item Contractual
11.13 Demolicion estructuras en concreto se solicita al contratista ensayos de material

Res interventoria

Res obra. Wilson Rico 09. 11. 2019

COMITE TECNICO:

NAVE CENTRAL

11 oct 2019

Clima: nublado
personal obra: Director, Res admon, SST, Maestro Operarios 15, Subcontratista cota metalica y Mov de tierra.
personal interventoria: Re tecnico. SST
Continua Armado y Montaje de perfileria 70x70 para modulos Herreros y no Herreros
Continua encofrado de piso en nave central con puntal hidraulico y pega Armada
Continua armado y fundida de tapas de inspección
se Solicita al Contratista la llegada de Material para encofrado de muros en zona de Cocinas
Se Solicita Contar Con Soluciones rapidas a las imprevistos o averias presentadas en equipo de Excavacion mecanica Con el fin de no suspender la actividad y reiniciar en el menor tiempo posible.
Se Solicita Contar en obra Con Maestro [illegible]

de pintura para fachadas y DAR inicio a esta actividad con el fin de aumentar el AVANCE en ejecucion ya que es una actividad del plan de contingencia.
Se plantea ampliar el horario laboral durante el fin de semana con el fin de mitigar y disminuir el atraso incurrido.
Se recibe material para enchape de muros al medio dia. para DAR INICIO fase zona de cocinas. Continua levante de Muros en zona salon multiple.
Se Solicita el flujo de Caja con el fin de realizar el reporte y seguimiento del AVANCE en ejecucion de la obra

Res obra. Wilson Pulido  Res Interventoria

2 octubre 2019.
Clima - Soleado
personal en obra: Res tecnico, Res Aseson, SST Maestro Operarios 15 subcontratistas estruc. Mamposteria y Acabados de fachada.
personal interventoria: SST Res tecnico.
Continua enchape de muros en zona de cocinas
Continua Armado y Montaje para estructura en Modulos Aereos y no Herneticos
Continua levante de muros en Mamposteria y armado de acero de Refuerzo para Confinamiento de muros en Salon multiple.
Continua instalacion de Baldosin Antideslizante en nave central
DA inicio a pintura de fachadas en Plazoleta Central
Continua Armado y Montaje de perfileria para Muros de expansion Horizontal y Vertical en Modulos y nuevamente se Solicita la entrega de ensayos

Res obra Wilson Pulido  Res interventoria

154

Domingo 13 octubre 2019
clima nublado
Continua instalacion de piso se extiende horario laboral con el fin de disminuir el atraso maximo
Continua instalacion de enchape de muros en Cocinas zona norte
Continua armado y montaje de perfileria 50x50 para muros en nave central
y pintura de fachada
personal obra: Maestro operarios 15
personal interventoria: Del tecnico
Res interventoria
desobra →

lunes 14 octubre 2019
clima: Soleado
personal obra: maestro operarios 15
personal interventoria: Director
Continua instalacion de piso en nave central
Continua perfileria 50x50 y 70x70 en modulos nave central
Continua pintura de fachada
Continua enchape de muros en zona cocinas zona norte.

Res obra Wilson Rubio
Res interventoria

15 octubre 2019 Martes
clima. Soleado
personal Obra: Directos, Res tecnico, Res Admon. Diseñador industrial, SST, Maestro operarios 15
personal interventoria: Res tecnico Res Admon SST Director
Se realiza Comite tecnico informando la implementacion del plan de Contingencia se disminuye el atraso del 9,26% al 9,37%
Se da continuidad a enchape de muros en zona de Cocinas
Continua Armado, Corte y Montaje de perfiles

70x70 y 50x50 en Modulos de nave Central
Continua instalacion de piso Hidraulico en
nave central
Se reciben PLANO de goteras existentes en Aleros
los cuales seran presentados a IDPC
Continua instalacion de Rellenos en plazoleta
sur y compactacion y se solicitan ensayos

Res obra Wilson R.C. Res interventoria

16 octubre 2019 miercoles
Clima: nublado
personal obra: Res tecnico, Res Aprendiz, Diseñador
industrial, SST, Maestro operarios 15
personal interventoria: Res tecnico SST
Continua encuentre de muros en zona de Cocinas
Continua Cite, Armado y Montaje de perfileria
70x70 y 50x50 en modulos nave central
Continua instalacion de pisos en nave central de
Baldosin Hidraulico
Continua Compactacion de Recebo B-200 en plazoleta
sur y se solicita ensayos de B-200
Se reciben Baños portatiles para personal de obra
Se Solicita al Contratista actualizacion de polizas
Segun Modificatoria No. 1
Se realiza Visita a taller para verificar avance de obra
en modulos Hermeticos y No Hermeticos el Subcontratista
cuenta con mas personal el AVANCE en obra de
Hoy fue del 25% aproximado. el 26 de octubre
entregara o terminara estructura de modulos de muebles
#8, 9, 12, 14, 15, 17. Cuenta con muebles fabricados de
unos mueble superior(1), estructura de (4) modulos, muebles
verticales (10), mesones (4), lavaplatos (10)

Res obra. Wilson Pinzon Res Interventoria

155

17 octubre 2019
clima Soleado
personal obra: Director, Res tecnico, Res Aomon, Diseñador, Maestro, Operarios 15
Subcontratista Hierros y Diseños
Personal interventoria: Res tecnico, SST
Continua instalacion de piso en Baldosin en nave Central
Da inicio a Resanillado de piso en nave Central
Continua instalacion de enchape de muros en zona de Comedor
Da inicio a traslado de puntos electricos en modulos de nave Central. (Por cumplimiento de norma)
Continua excavacion para red de aguas superficiales en plazoleta sur (se solicita ensayos de material)
Continua armado y Montaje de estructura metalica en modulos de nave Central.
Continua pintura en fachadas.

Res obra [illegible] Elido

Res Interventoria

18 octubre 2019
Clima Soleado, lluvias de 1 a 9:30pm.
personal obra: Res tecnico, Res Aomon, Diseñador Industrial Maestro operarios 15
Subcontratista Hierros y Diseños.
Continua instalacion de piso en Baldosin en nave Central
Continua pintura en fachadas
Continua resanillado de piso en nave Central
Continua Armado y Montaje de estructura metalica
Continua excavacion para red de aguas superficiales en plazoleta Sur.
Continua Replanteo y traslado de puntos electricos por Cumplimiento de norma
Se realizara ensayo de tintas para soldadura en estructura metalica en nave central (10 puntos) evidenciando en la toma de 10 puntos

Aleatorios que esta presenta porosidad en los cordones de soldadura, por lo que solicito al contratista. Realizar el reemplazo de electrodos por unos de mejor desempeño. Replantear el proceso y condiciones de soldado de elementos metalicos, Si es necesario cambiar al Soldador, suspender el avance Hasta realizar los puntos anteriores y se corrigan las soldaduras deficientes encontradas en el dia de Hoy.
La interventoria se encuentra revisando APU entregados x el Contratista para modificatorio No2. Se inicio a instalacion Piso Zona Deposito.
Se recibe visita de Codensa a las 10am. para revision de Red alumbrado publico.
Se da inicio a instalacion de media caña pero no es posible por lo que las piezas prefabricadas no cuentan con regularidad en su dimension y el contratista solicita visita del proveedor Alfa para diminuir el lote entregado y acciones a tomar.
Se realiza reunion entre interventoria y Contratista para Solucionar los inconvenientes Presentados Se recomienda entregar ~~Entregas~~ para Vaciar concreto
Se Da inicio a fundida de Vigueta y Columnetas en Salon multiple de muros en mampostería.
El especialista de ensayos y pintas! Recomienda soldadura 6011 para cordon de Soldadura en estructura para Modulos x 332.

Wilson R.L.

19 octubre 2019
clima Soleado
personal obra: Director, Res Tecnico, Res Ambiental, SST Nuestro operarios 15
Sub contratista Hierros y Drywall
personal Interventoria: Res tecnico SST
Continua enchape de pisos en nave Central
Continua pintura en Fachadas

Continua Corte y Apuntado de perfileria estructural para Modulos 70x70, se suspende cordones de Soldadura Hasta definir Soldadura de mejor desempeño Continua excavacion para tuberia en plazoleta sur. y se solicita entrega de ensayos continua instalacion de enchape de muros y pisos en Shot de Basuras cuarto de inorganicos y Deposito

Res obra. Wilson Rueda — Res Interventoria

21 octubre 2019
clima soleado mañana y clima nublado tarde.
Personal obra: Director, Res tecnico, Res Aimon, SST; Disenador industrial Maestro operarios 15 Subcontratista Hierros y disenos.
personal interventoria: Rest tecnico SST
Continua pintura fachadas
Continua enchape pisos cuarto inorganicos
termina enchape muros cuarto inorganicos
Shut de Basuras en 2 muros y Deposito
Se realizan ensayos o muestras para Cordones de soldadura con equipo Mig para Definir en Comite de mañana.
Se realiza Revision de Apu entregados para modificatorio No. 2
Se oficia al Contratista por Resultado de ensayos de Cilindros de concreto por Cumplimiento de norma.
Se realiza jornada aseo Banos. Aimon.
Continua Corte de perfileria para estructura de Modulos.

Res obra. Wilson Rueda — Res Interventoria

22 octubre 2019.
Clima: Lluvias de 12:30pm a 3:30pm
personal obra: Director Res tecnico Res Admon
Diseñador Industrial, SST, Maestro operarios 15
Subcontratista. Hierros y Diseños

personal interventoria: Res tecnico Director
Res Admon SST.
- Continua encHape de pisos en zona de columnas y encHape de muros
- Continua arreglo de Cangrejos de Soldadura con equipo mig y Soldadura 6013
- Continua encHape de piso en Nave Central
- Se realiza Comite de obra segunda reportando la disminucion del atraso incurrido por la firma Contratista y se recomienda la continuidad del plan con el fin de eliminarlo
Se piensan Apoyos para entregar observaciones al contratista en dia de mañana.

Res obra Supervisión Res interventoria

23 octubre 2019
Clima: nublado lluvias de 12:30pm a 5pm.
personal obra: Res tecnico, Res Admon, SST
Maestro operarios 15. Subcontratista Hierros y Diseños
Personal Interventoria: Res tecnico Res Admon SST
Continua encHape de pisos en nave central
Continua encHape de pisos y muros en zona de Columnas
Continua arreglo de cangrejos de Soldadura en perfileria de modulos
Compactacion de Relleno se Solicita en Apoyos por clima se aplaza el Vaciado de Concreto y Suspende Compactacion.
Se Recibe visita de Estudiantes a recorrido

De obra en el transpaso de la mañana
Con acompañamiento de la supervision
IDPC Cantidad Pintura en Zona Administ.
Continua levante de muros en mampostelia
en muros divisorios de salon multiple
Se entregan las observaciones al contratista
para Subsanar APU's del modificatorio No 2

Res Obra. Wilson Rubio — Res Interventoria

22 octubre 2019
clima: Soleado
personal Obra: Director, Res tecnico, Res Admon
Disenador, SST, Maestro, operarios, Subcontratista
Hierros y Disenos.
personal Interventoria: Res tecnico, SST.
Continua pintura de fachadas
Continua Correccion de Cordones de Soldadura
para estructura metalica en modulos
Continua enchape de pisos en zona de Cocinas
norte y enchape de muros en cocinas sur.
Se realiza levante de Recebo y arreglo de
zona para plazoleta sur Debido a lluvias.
Continua levante de muros en mampostera
en muros divisorios de SALON multiple

Res obra Wilson Rubio — Res Interventoria

25 octubre 2019
personal obra: Director Res tecnico Res Admon
SST, Maestro, operarios 15, Subcontratista
Hierros y Disenos.
personal Interventoria: Res tecnico SST
Clima: Soleado
Continua levante de muros divisorios en Salon
multiple, Se recomienda no dar continuidad hasta vaciado
Continua pintura de fachadas
Continua enchape de pisos en Zona de Cocinas

Continua enfitape de muros en cocina 3or
Continua Armado, Corte y montaje De Malla
expandida para modulos
Inicia pintura Anticorrosiva en estructura de
modulos.
Continua Colocacion de Cordones de Soldadura.
Continua alistado y compactacion de Relleno
para plazoleta 3or.

Res obra Wilson Rico Res interventoria

26 octubre 2019.
Clima: Soleado
personal obra: Director, Res tecnico, Res Aduson
Maestro, SST, operarios 15, Subcontratista
Aceros y Diseños
personal interventoria: Res tecnico Res Aduson, SST.
Se da inicio a vaciado de concreto previa
toma de niveles y armado de malla electro-
soldada para plazoleta 3or. Se dejan zonas
de Rampas para construccion de muro de
Contencion y confinamiento de las mismas.
Continua Armado de perfileria para malla
expandida en divisiones verticales de modulos
y pintura Anticorrosiva de estructura

Res obra Wilson Rico Res Interventoria

28 oct 2019
clima: Soleado
personal obra: Res tecnico, SST, Director
maestro, operarios, Subcontratista Aceros
y Diseños
personal interventoria: Ro. tecnico. SST
Continua armado de perfiles de muros divisorios
verticales en Malla expandida para modulos
Continua pañete de muros divisorios en Salon
multiple

158

Continua instalacion de enchape de pisos y embogotillado en zona de cocinas norte
Se ha remitido a la entidad solicitud de retiro o traslado de tablero temporal en cocinas sur y estamos en espera de gestion para continuar con Actividades de enchape tanto de muros como de pisos. Se solicita Resultados de ensayos B-200
Se realiza instalacion de puerta enrollable para muestra en comite de mañana.
Continua pintura en esmalte para estructura y pintura Anticorrosiva.

Res obra Wilson Pulido  Res. Interventoria

29 octubre 2019
Clima Soleado
Personal obra: Director Res tecnico Res Admon SST Diseñador Maestro operarios 21, SST.
Subcontratista Hierros y Diseños
Personal interventoria: Res. tecnico Res Admon SST, Director
Continua instalacion de pisos en zona de Cocina norte y embogotado asi como muros en cocinas sur y pisos.
Continua pintura Anticorrosiva en estructura metalica
Continua armado de divisiones verticales y Horizontales de Malla expandida.
Continua pañete de muros divisorios en Salon multiple.
Se Realiza Comite operativo informando el atraso a la fecha del corte a la semana Anterior es de 2.29% y sigue la implementacion del plan de contingencia

Res obra Wilson Pulido  Res Interventoria

30 octubre 2019
Clima: Soleado
personal obra: Director, Res tecnico, Res Admon, SST, Maestro, operarios 21, Subcontratista Hierros y Disenos.
personal Interventoria: Res tecnico, Res Admon, SST.
Continua instalacion de pisos en zona Administrativa
Continua embrogolillado en zona de cocinas y Remates a salida de plazoleta central.
llegada a obra puertas y rieles para armado de puertas enrollables
Continua pintura Anticorrosiva y esmalte en Estructura metalica de modulos en nave Central
Se recibe material de adoquin para plazoleta Sur. Se Solicita Resultados de Ensayo B-200
Se Recibe visita del jardin Botanico para verificar Zonas verdes en la obra y su intervencion por parte de sus funcionarios.
Se Recibe visita de IPES para identificar Zonas abiertas para evento de manifestacion.

Res obra [signature] Res Interventoria

31 octubre 2019
Clima: Soleado
personal obra: Res tecnico Res Admon SST operarios 21, Maestro, Subcontratista Hierros y Disenos.
personal Interventoria: Res tecnico SST.
Continua encintage de pisos en zona Administrativa
Remates de pisos de cocina norte y salida a plazoleta Central en Concreto escobillado
Continua pintura en Vinilo de muros Divisorios de salon multiple.
Continua armado de Malla expandida y puertas enrollables en modulos de nave central

159

excavacion para pozo de contencion y
abastmo base para zarpa. en plazoleta
sur.
Continua pintura de Alfajias en exteriores
Continua emplaye de pisos en cocina sur
Se realize ensayos de Recebo B-200 los
cuales no son optimos, ni cumplen con
los especificaciones contractuales. se Rechazaran
Contramuestras para verificar nuevamente los
ensayos y dependiendo del Resultado se tomaran
las acciones correctivas.

Por obra Wilson Ruiz  Res Interventoria

1 nov 2019
Clima: Soleado
personal obra: Res tecnico, Res Aseson, SST
Maestro, Diseñador industrial, operarios 2
fierros y Disños como subcontratista
personal interventoria: Res tecnico SST
Continua pintura impermeacion muros Basamentos
Salon multiple.
Continua montaje de Rieles para puertas
enrollables en modulos de nave central
Continua emplaye de pisos en nave central
y zona de cocinas contrapiso sur.
Remate de pisos en zona de cocinas y
plazoleta central.
Embonquillado de pisos en zona administrativa
armado de fierro de refuerzo para zarpa
en plazoleta sur
Continua 2 mano de pintura en fachadas
Se requiere al contratista para el mejoramiento
de material de Recebo B-200
Se reitera la entrega de polizas y muestras de
Concreto.

Por obra Wilson Ruiz  Res Interventoria

| INFORME DE INTERVENTORIA<br>PERIODO 03: 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019 | No. 03 |
|---|---|

CONTRATO DE INTERVENTORIA IDPC-INT-430-2019, "REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LA OBRA CUYO OBJETO ES: EJECUCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO DISTRITAL LA CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON LA GALERÍA DE ARTE SANTA FE, UBICADAS EN LA CARRERA 1A # 14 - 42 (ANTIGUA) / CALLE 12C # 1 - 40 (NUEVA), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".

## CAPITULO 2 - INFORME ADMINISTRATIVO

CONTRATO DE OBRA No. IDPC-OB-426-2019, "EJECUCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO LA CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON LA GALERÍA DE ARTE SANTA FE, UBICADAS EN LA CARRERA 1A # 14 - 42 (ANTIGUA) / CALLE 12C # 1 - 40 (NUEVA), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."

### 2.1 RESUMEN CONTRATO DE OBRA

| | |
|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA.** | 426-2019 |
| **OBJETO.** | CONTRATO DE OBRA No. IDPC-OB-426-2019, "EJECUCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO LA CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON LA GALERÍA DE ARTE SANTA FE, UBICADAS EN LA CARRERA 1A # 14 - 42 (ANTIGUA) / CALLE 12C # 1 - 40 (NUEVA), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C." |
| **MUNICIPIO.** | BOGOTA,D.C |
| **CONTRATISTA.** | CONSORCIO UVM |
| **VALOR DEL CONTRATO.** | DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE $ 2.792.400.276 |
| **ANTICIPO 50%.** | MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE. $ 1.396.200.138 |
| **PLAZO INICIAL.** | CUATRO (4) MESES |
| **PLAZO EN PROCESO DE LEGALIZACIÓN** | N/A |
| **FECHA DE INICIACIÓN.** | 12 DE AGOSTO DE 2019 |
| **FECHA DE TERMINACIÒN.** | 11 DE DICIEMBRE DE 2019 |

### 2.2 CONTROL DEL PERSONAL

**2.2.1 PERSONAL DE OBRA**

El personal de obra a juicio de esta interventoría durante el presente periodo, ha sido suficiente para las actividades programadas.

| | | |
|---|---|---|
| Maestro de Obra | 1 | 100% mes |
| Oficial | 4 | 100% mes |
| Ayudantes | 17 | 100% mes |
| Encargado | 1 | 100% mes |
| almacenista | 1 | 100% mes |

**2.2.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO**

El personal profesional de obra cumple con los establecido en los términos de referencia y acorde a las necesidades de la obra.

| | | |
|---|---|---|
| Director de Obra | 1 | 50% |
| Residente de Obra | 1 | 100% |
| Residente Administrativo | 1 | 100% |
| Diseñador Industrial | 1 | 100% |
| Profesional (SST) - HSEQ | 1 | 100% |
| Asesor Estructural | 1 | 25% |
| Asesor en Metalmecánica | 1 | 25% |
| Asesor en Patrimonio | | 25% |
| Asesor en Redes Hidrosanitarias | 1 | 20% |
| Asesor en redes eléctricas | 1 | 20% |

Se anexa cuadro detallado de control de personal.

### 2.3 AFILIACIONES SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Las afiliaciones a los sistemas de seguridad en el trabajo fueron siempre una responsabilidad del contratista, quien cumplió a cabalidad con las vinculaciones, se realiza verificación de documentación y se anexara al presente informe teniendo en cuenta el personal del contratista y la interventoria..

### 2.4 MATERIALES

| |
|---|
| BLOQUE No.5 |
| ACERO DE REFUERZO DE 60.000 PSI |
| PINTURA VINILO ACRILICA PLASTICA |
| PINTURA EN ESMALTE SINTETICO |
| CONCRETO PARA PLAZOLETA SUR |

| | |
|---|---|
| MATERIALES | PERFILERIA DE 70 X 70 CM PARA ESTRUCTURA METALICA DE MODULOS |
| | MALLA EXPANDIDA EN ROMBO |
| | PERSIANA ENRROLLABLE MIXTA |
| | PISO VIBROPRENSADO DE 33 X 33 CM |
| | BALDOSA CERAMICA DE 25 X 43 CM |
| | BALDOSIN HIDRAULICO |
| | RELLENO EN RECEBO B200 |
| | TAPAS DE INSPECCION CON TAPAS Y CONTRAMARCOS |
| | ARENA DE PEÑA |

## 2.5 EQUIPOS

| | |
|---|---|
| EQUIPOS | ANDAMIOS MULTIDIRECCIONALES CERTIFICADOS |
| | MINI RETROEXCAVADORA |
| | COMPACTADORA |
| | BOBCAT |
| | EQUIPO DE SOLDADURA |

## 2.6 POLIZAS

El consorcio UVM, suscribió las siguientes pólizas a favor del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural - IDPC

| Póliza | No. Póliza | Compañía Aseguradora | Valor Asegurado | Vigencia |
|---|---|---|---|---|
| Buen Manejo y Correcta Inversión del | 21-44-101302678 | SEGUROS DEL ESTADO S.A. | $ 1.396.200.140,00 | 26-07-19 al 26-05-20 |
| Cumplimiento del Contrato | 21-44-101302678 | SEGUROS DEL ESTADO S.A. | $ 837.720.084,00 | 26-07-19 al 26-05-20 |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales Legales | 21-44-101302678 | SEGUROS DEL ESTADO S.A. | $ 279.240.028,00 | 26-07-19 al 26-11-22 |
| Estabilidad y Calidad de la Obra | 21-44-101302678 | SEGUROS DEL ESTADO S.A. | $ 837.720.084,00 | 26-11-19 al 26-11-24 |
| Calidad de los elementos | 21-44-101302678 | SEGUROS DEL ESTADO S.A. | $ 837.720.084,00 | 26-07-19 al 26-05-20 |
| Predios Laborales y Operaciones | 21-40-101139223 | SEGUROS DEL ESTADO S.A. | $ 165.623.200,00 | 26-07-19 al 26-11-19 |
| Contratistas y Subcontratistas | 21-40-101139223 | SEGUROS DEL ESTADO S.A. | $ 165.623.200,00 | 26-07-19 al 26-11-19 |
| Responsabilidad Civil Patronal | 21-40-101139223 | SEGUROS DEL ESTADO S.A. | $ 165.623.200,00 | 26-07-19 al 26-11-19 |

## 2.7 COMITES DE OBRA

Durante este periodo se realizaron los Comités de Obra: 8, 9, 10 y 11 donde se trataron temas relacionados con las obras objeto del contrato en mención.

## 2.8 ACTAS REALIZADAS

Durante este periodo se realizaron las actas de los comités.

## 2.9 LICENCIAS Y TRAMITES

El 15 de mayo de 2019 se expidió la resolución No. 1101-4-19-1576 por la cual se concede la Revalidación de la Licencia de Construcción No. LC 15-4-0162 del 17 de marzo de 2015, por un periodo de 24 meses.

## 2.10 CORRESPONDENCIA

En los cuadros complementarios adjuntos se presenta durante el presente periodo la correspondencia enviada y recibida por esta Interventoría, desde y hacia el contratista y desde y hacia el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural.

## 2.11 CONTROL HSEQ

| | |
|---|---|
| Seguridad industrial. | El personal de la obra cuenta con sus elementos de protección individuales (EPP) al momento de ingresar, a la obra se les tuvo en cuenta los siguientes elementos: casco con barbuquejo, gafas de seguridad, tapabocas, guantes (según la labor a desarrollar), botas punta de acero y uniforme de trabajo, constantemente se realiza verificación de los mismos para cambiar por deterioro dichos elementos. se realizan las siguientes actividades de forma continua y ordenada: capacitación e inducción del personal conforme a lo establecido en el cronograma de capacitación del Consorcio UVM y al ingreso de personal, revisión de puestos y condiciones de trabajo, verificación de EPP (elemento de protección personal) y EPCC (elemento de protección contra caídas), señalización de áreas críticas (trabajo en alturas, trabajo en caliente y/o eléctrico), señalización de rutas de evacuación y zonas comunes, emisión de permisos de trabajo en alturas, trabajo en caliente y manejo de herramienta eléctrica. |
| Salud ocupacional. | En el periodo se registra 1 accidente laboral (AL); el trabajador se encontraba demoliendo unas tapas en concreto, al levantar una pieza, esta se le resbala de las manos, golpeándose en la mano derecha causando traumatismo e inflamación, este es remitido por urgencias donde le realizan exámenes médicos pertinentes, descartando fractura y dándole tratamiento ambulatorio con 12 días de incapacidad. se realiza la investigación del accidente las acciones correctivas. se adjuntara a este informe los documentos mencionados junto a el reporte del accidente (FURAT)<br>Se realiza el ingreso de 11 trabajadores en el transcurso del periodo, lo que permite verificar pagos de seguridad social, afiliaciones al sistema general de seguridad social, exámenes médicos ocupacionales, cursos de alturas del personal autorizado para el desarrollo de esa actividad y así proceder a carnetizarlos, así mismo se registran 6 retiros. |
| Manejo ambiental. | Durante el periodo el Consorcio UVM (contratista), realizaron jornadas de orden y aseo en la nave central, las actividades realizadas generaran 224 m3 de RCD de los cuales se generara certificación de disposición final de los mismos a finales del mes de noviembre.<br>Se realiza mantenimiento de puntos de acopio para materiales reciclables.<br>Se verifica cubrimiento de los materiales granulares con el fin de evitar dispersión de partículas volátiles y/o polución o posible contaminación de suelos.<br>Se radica ante la entidad IDPC, por medio de correo electrónico los documentos necesarios para alimentar el PIN N° **17489** con respecto al mes de octubre. |
| Controles de calidad. | Para la verificación de calidad, se lleva un control de los materiales agregados que se solicitan para el proyecto, llevando un registro de ingreso, verificando pureza y calidad con el fin de que no afecten al momento de su aplicación. Se toman muestras de cilindros cuando se funden cantidades considerables de concreto, se exige a cada proveedor un certificado de calidad y fichas técnicas de su producto. Todos los controles aplicados se registrarán en los formatos de aceptación. En caso de presentar inconsistencias con los ítem exigidos los materiales no serán aceptados. |

| 2.11 DOCUMENTOS ANEXOS |
|---|
| Control de personal |
| Control afiliaciones |
| Control de equipos |
| Control de lluvias |
| Actas de Comités de Obra. |
| Actas de reunión especialistas |
| Anexos ambientales |

**2.12 COMENTARIOS Y CONCLUSIONES ADMINISTRATIVAS**

SE REALIZO MODIFICATORIO NUMERO 1 CONTRATO DE OBRA, EL CUAL NO TUVO CAMBIOS EN SU VALOR CONTRACTUAL NI EN EL PLAZO DE EJECUCION. TENIENDO EN CUENTA QUE SE REALIZO BAJO EL ESCENARIO NUMERO 3 DONDE SE PRIORIZO LA NAVE CENTRAL E ITEM NO PREVISTOS BALANCEANDO EL CONTRATO CON EL PRESUPUESTO INICIAL.

**FIRMAS**

| | |
|---|---|
| **ARQ. RENE GOMEZ LAVERDE**<br>**Representante Legal de Interventoría** | **ARQ. GIOVANNA BARÓN**<br>**Vbo Supervisión** |

| | | |
|---|---|---|
| | **INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL**<br>**PLAZA DE MERCADO LA CONCORDIA** | |
| INFORME DE INTERVENTORIA<br>**PERIODO No.3: DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019** | | **No. 03** |

CONTRATO DE INTERVENTORIA IDPC-INT-430-2019, "REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LA OBRA CUYO OBJETO ES: EJECUCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO DISTRITAL LA CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON LA GALERÍA DE ARTE SANTA FE, UBICADAS EN LA CARRERA 1A # 14 - 42 (ANTIGUA) / CALLE 12C # 1 - 40 (NUEVA), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".

## CAPITULO 4- INFORME FINANCIERO

CONTRATO DE OBRA No. IDPC-OB-426-2019, "EJECUCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO LA CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON LA GALERÍA DE ARTE SANTA FE, UBICADAS EN LA CARRERA 1A # 14 - 42 (ANTIGUA) / CALLE 12C # 1 - 40 (NUEVA), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."

### 3.1- RESUMEN DEL CONTRATO

| | | | % DE EJECUCION |
|---|---|---|---|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | $ | 2.792.400.276 | 100% |
| VALOR FINAL DEL CONTRATO | $ | 2.792.400.276 | 100% |
| VALOR ACTA DE OBRA CORTE 1 | $ | 390.936.038 | 14,00% |
| VALOR ACTA DE OBRA CORTE 2 | $ | 397.800.000 | 14,25% |
| VALOR ACTA DE OBRA CORTE 3 | $ | 737.400.000 | 26,41% |
| VALOR ACTA DE OBRA CORTE 4 | $ | | 0,00% |
| VALOR ACUMULADO ACTAS PARCIALES (incluyendo el presente periodo) | $ | 1.526.136.038 | 54,65% |
| SALDO POR EJECUTAR | $ | 1.266.264.238 | 45,35% |
| **3.2 PAGOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD** | | | |
| VALOR ACTA 1 (corte No 1) | $ | 390.936.038 | 54,65% |
| VALOR ACTA 2 (corte No 2) | $ | 397.800.000 | 14,25% |
| VALOR ACTA 3 (corte No 3) | $ | 737.400.000 | 26,41% |
| VALOR ACTA 4 (corte No 4) | $ | 0 | 0,00% |
| SUBTOTAL PAGOS REALIZADOS ( Incluye la presente acta.) | $ | 1.526.136.038 | 0,00% |
| SALDO POR PAGAR | $ | 1.266.264.238 | 100,00% |
| **3.3 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO** | | | |
| PRESUPUESTO INICIAL | $ | 2.792.400.276 | 100% |
| VARIACIÓN CONTRATO POR MAYORES CANTIDADES -BALANCE - según primera compensación | | | 0,00% |
| VARIACIÓN CONTRATO POR MENORES CANTIDADES -BALANCE - según primera compensación | | | 0,00% |
| PRESUPUESTO ACTUALIZADO | $ | 2.792.400.276 | 100% |
| **3.4 PAGOS PENDIENTES POR LA ENTIDAD** | | | |
| En la actualidad se tramita el 3° pago. Para el mes de NOVIEMBRE de 2019 | | 0 | |
| **3.7 DOCUMENTOS ANEXOS** | | | |
| | Control Flujo de inversión | | |
| | Control de variación en el presupuesto | | |
| | Control de pago al contratista | | |

| INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL<br>PLAZA DE MERCADO LA CONCORDIA | |
|---|---|
| INFORME DE INTERVENTORIA<br>**PERIODO No.3: DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019** | No. 03 |

**3.8 COMENTARIOS Y CONCLUSIONES FINANCIERAS.**

EL IDPC DESEMBOLSO EL CORTE DE OBRA No.2 CORRESPONDIENTE AL MES ANTERIOR. ADICIONALMENTE EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA ELABORANDO EL ACTA DE CORTE No.3 CORRESPONDIENTE AL TERCER MES PERO SERA TRAMITADA EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 POR LO QUE AL PRESENTE MES NO SE EVIDENCIAN PAGOS AL RESPECTO.

**ARQ. RENE GOMEZ LAVERDE**
**Representante Legal de Interventoría**

**ARQ. GIOVANNA BARÓN**
**Vbo Supervisión.**

# SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRITAL - PREDIS
## EJECUCION PRESUPUESTO
## ORDENES DE PAGO DE UN COMPROMISO



ENTIDAD: 213 - INSTITUTO DISTRITAL DEL PATRIMONIO CULTURAL - IDPC
UNIDAD EJECUTORA: 01 - Despacho
VIGENCIA: 2019

ESTADO REGISTRO: VIGENTE-AGOTADO

NUMERO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: 736 NRO DISPONIBILIDAD: 423 VALOR REGISTRO: 2,792,400,276.00

| TIPO PAGO | NUMERO ORDEN | FECHA ORDEN | FECHA REGISTRO | BENEFICIARIO | NUMERO COMPROMISO | ESTADO | VALOR | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORDENES DE PAGO | 5771 | 20-AUG-19 | 23-AUG-19 | CONSORCIO UVM | 426 | VIGENTE | 1,396,200,138.00 | |
| ORDENES DE PAGO | 5834 | 23-OCT-19 | 23-OCT-19 | CONSORCIO UVM | 426 | VIGENTE | 198,900,000.00 | |
| ORDENES DE PAGO | 5807 | 23-SEP-19 | 23-SEP-19 | CONSORCIO UVM | 426 | VIGENTE | 195,468,019.00 | |
| | | | | | Gran Total: | ********** | 1,790,568,157.00 | 1,001,832,119.00 |
| | | | | | Anulaciones RP: | | .00 | |

165

**RENE GOMEZ LAVERDE**

Bogotá
Carrera 15 No. 124- 67 Ofc. 316 - 317
Telefono: (571) 6315029
Celular: 315 8407290
316 3988413

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

# CONTROL DE FLUJO DE INVERSIÓN

166

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PLAZA DE MERCADO LA CONCORDIA

**INFORME DE INTERVENTORIA** — **No. 03**

CONTRATO DE INTERVENTORIA IDPC-INT-430-2019, "REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LA OBRA CUYO OBJETO ES: EJECUCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO DISTRITAL LA CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON LA GALERÍA DE ARTE SANTA FE, UBICADAS EN LA CARRERA 1A # 14 - 42 (ANTIGUA) / CALLE 12C # 1 - 40 (NUEVA), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".

CONTRATO DE OBRA No. IDPC-OB-426-2019, "EJECUCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO LA CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON LA GALERÍA DE ARTE SANTA FE, UBICADAS EN LA CARRERA 1A # 14 - 42 (ANTIGUA) / CALLE 12C # 1 - 40 (NUEVA), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."

**CONTROL PAGOS A CONTRATISTA**

**PERIODO No.3: DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**

| | | |
|---|---|---|
| VALOR INICIAL CONTRATO | $ | 2.792.400.276 |
| VALOR TOTAL CONTRATO | $ | 2.792.400.276 |
| VALOR ANTICIPO | | 1.396.200.138 |

| FECHA | ACTA NUMERO | VALOR BRUTO ACTAS | AMORTIZACION ANTICIPO 50% | | | RETENCION DE GARANTIA 10% | | VALOR NETO ACTA | ACUMULADO NETO PAGADO. | SALDO POR PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PARCIAL | ACUMULADO | SALDO POR AMORTIZAR | PARCIAL | ACUMULADO | | | |
| 11-sep-19 | 1 | $ 390.936.038 | $ 195.468.019 | $ 195.468.019 | $ 1.200.732.119 | $ 39.093.604 | $ 39.093.604 | $ 156.374.415 | $ 156.374.415 | $ 2.401.464.238 |
| 12-oct-19 | 2 | $ 397.800.000 | $ 198.900.000 | $ 394.368.019 | $ 1.001.832.119 | $ 39.780.000 | $ 78.873.604 | $ 159.120.000 | $ 315.494.415 | $ 2.085.969.823 |
| 12-nov-19 | 3 | $ 737.400.000 | $ 368.700.000 | $ 763.068.019 | $ 633.132.119 | $ 73.740.000 | $ 152.613.604 | $ 689.328.019 | $ 1.004.822.435 | $ 1.348.569.823 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

167

# CONSORCIO UVM

UNIVERSAL SEC S.A.S.

UVM– 043-2019

Bogotá, 16 septiembre de 2019

Señores:
INTERVENTORIA.
RENE GOMEZ LAVERDE
CR 15 # 124-67 OF. 316-317
CIUDAD

**Ref.: CONTRATO IDPC-OB-426-2019** "EJECUCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO LA CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON LA GALERÍA DE ARTE SANTA FÉ, UBICADAS EN LA CARRERA 1A # 14 - 42 (ANTIGUA) / CALLE 12C # 1 - 40 (NUEVA), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.".,

**Asunto:** **RADICACION DE DOCUMENTOS PARA PRIMER REEMBOLSO DE ANTICIPO**

Respetados Señores,

Adjunto al presente oficio los documentos para el primer pago del anticipo:

- Orden de operación
- Cuenta de cobro dirigida a fideicomitente
- Cuentas de cobro proveedores
- RUT fideicomitente
- Evidencias de pago
- Certificación de contadora
- Tarjeta profesional contadora
- Certificación bancaria fideicomitente
- Flujo de inversión de anticipo.

Cordialmente,

PAULA G.
17-SEPT-2019.

Samuel E. Carrillo

**SAMUEL EDUARDO CARRILLO ROJAS**
**Representante Legal**
**CONSORCIO UVM**
**C.C. No. 7.717.488 de Neiva**

*Calle 98No. 70-91 Oficina 812*
*PBX 7441529*
*BOGOTÁ D.C.*

169

FO-GA-PA-060 FORMATO ÚNICO DE PAGOS ANTICIPOS

Fiduoccidente
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.

## INFORMACIÓN ORDEN DE PAGO

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre Negocio | CONSORCIO UVM | | | | Cód. Negocio: | 316489 | | | Consecutivo Orden de Pago | 2019-01 | |
| Fecha | 13/09/2019 | No. Pagos: | 1 | Vr. Total Pagos | $ 757.866.520,00 | Patrimonio Autónomo ☑ | Encargo Fiduciario ☐ | Periodo Contable (AAA-MM) | 2019 | 9 | Tipo de Transacción: Causación y Pago |

| BENEFICIARIO DEL PAGO | CONCEPTO (NUMERO DEL PLAN DE INVERSIÓN ANTICIPO) | No. CUENTA | TIPO CUENTA | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONSORCIO UVM | 1 | 901.306.489-0 | CUENTA DE COBRO | 01 | BOGOTA | $ 757.866.520,00 | | | 67400011204 | CUENTA CORRIENTE | BANCOLOMBIA |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

**OBSERVACIONES GENERALES**

Suscribimos la presente orden en señal de aceptación y conocimiento que los pagos aquí ordenados corresponden al objeto del contrato de Obra No. IDPC-OB-426-2019 celebrado entre INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL - IDPC y elCONSORCIO UVM.

*"Las causaciones y pagos ordenados en la presente instrucción, se circunscriben única y exclusivamente al desarrollo y cumplimiento del objeto del contrato de fiducia celebrado con Fiduciario de Occidente".*

Samuel E. Carrillo
FIRMA AUTORIZADA - FIDEICOMITENTE

FIRMA AUTORIZADA - INTERVENTOR

CONFIRMACIÓN

169

UNIVERSAL SEC S.A.S.

Bogotá, 7 de septiembre de 2019 N. 001

CUENTA DE COBRO

FIDUOCCIDENTE FID 316489 CONSORCIO UVM
NIT: 830.054.076-2

DEBE A:

UNIVERSAL SEC SAS
NIT: 900.460.588-6

LA SUMA DE:

**Setecientos cincuenta y siete millones ochocientos sesenta y seis mil quinientos veinte pesos m/cte. ($ 757'866.520,oo)**

Por concepto de:
Reembolso pagos de anticipo a proveedores del contrato "EJECUCION DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO LA CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON LA GALERIA DE ARTE SANTA FE, UBICADAS EN LA CARRERA 1ª N. 14-42 (ANTIGUA) / CALLE 12C N. 1-40 (NUEVA), EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C."

Cordialmente:

Samuel E. Carrillo

SAMUEL EDUARDO CARRILLO ROJAS
Representante Legal
UNIVERSAL SEC SAS
C.C. No. 7.717.488 de Neiva

Bogotá, 8 de Agosto de 2019.

CC No. 01

**CONSORCIO UVM**
NIT: 901.306.489-0

Debe a:

**ACERYCO S.A.S**
NIT: 900.907.909-8

La suma de:

**NOVENTA Y SIETE MILLONES DOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($97.262.069)**

Por concepto de:

Anticipo del 40% Fabricación, Suministro e Instalación del mobiliario para los módulos de cocinas y sistemas de extracción del contrato "EJECUCION DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO LA CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON LA GALERIA DE ARTE SANTA FE, UBICADAS EN LA CARRERA 1ª No.14-42 (ANTIGUA)/ CALLE 12C No.1-40 (NUEVA), EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C"

Cordialmente:

**MANUEL ANTONIO CARDOZO IMBOL**
CC.: 79.876.711 de Bogotá
REPRESENTANTE LEGAL

# OFIDIEX SAS.

Nit: 830128393-1 Régimen Común

Construimos su idea
Stands - Locales Comerciales
Oficinas Abiertas

Bogotá D.C., 09 de Agosto de 2019

**CUENTA DE COBRO**

**CONSORCIO UVM**
**NIT: 901.306.489-0**

**DEBE A:**

**OFIDIEX SAS**
**NIT: 830.128.393-1**

Por el siguiente concepto:

ANTICIPO DEL 40% POR FABRICACION MOBILIARIO SEGÚN CONTRATO DE OBRA No. 002-UVM-2019.

**Valor Total: $ 130.120.273.oo**

Son: CIENTO TREINTA MILLONES CIENTO VEINTE MIL DOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE.

Atentamente,

OFIDIEX SAS
NIT. 830.128.393-1

**JORGE ENRIQUE MORENO**
**GERENTE**

Carrera 74G No. 57R - 52 Sur • Teléfono: 719 68 14 • Cel: 310 251 09 64
E-mail: ofidiexjm@hotmail.com - ofidiexjm@yahoo.es • Bogotá - Colombia

122

NIKE

COLOMBIANA S.A.

Bogotá, 9 de agosto de 2019.

CC - 001

CONSORCIO UVM
NIT: 901.306.489-0

Debe a:

**NIKE COLOMBIANA S.A.**
NIT: 860.025.188-4

La suma de:

**NOVENTA MILLONES TRECIENTOS MIL PESOS M/CTE ($90.300.000)**

Por concepto de:

Anticipo del 60% de SUMINISTRO E INSTALACION ELEVADOR MARCA CIBES COLOR ALUMINIO/GRIS PARA "EJECUCION DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO LA CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON LA GALERIA DE ARTE SANTA FE, UBICADAS EN LA CARRERA 1ª No.14-42 (ANTIGUA)/ CALLE 12C No.1-40 (NUEVA), EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C"

Cordialmente:

BENGT VILHELM KINDGREN
CC.: 79.937.927de Bogotá
REPRESENTANTE LEGAL

NIKE COLOMBIANA S. A.
Cra. 68 No. 18 - 25
Tel.: 419 0166
info@nikecolombiana.com
Nit. 860.025.188-4

Bogotá, 13 de agosto de 2019.

**Cuenta de Cobro N. 001**

CONSORCIO UVM
NIT: 901.306.489-0

Debe a:

**HIERROS Y DISEÑOS RS S.A.S**
NIT: 900.418.347-0

La suma de:

**DOCIENTOS CINCUENTA MILLONES NUEVE MIL CIENTO SESENTA PESOS M/CTE ($250.009.160 )**

Por concepto de:

Anticipo del 50% de EJECUCION DE OBRA CIVIL PARA LA OBRA "EJECUCION DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO LA CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON LA GALERIA DE ARTE SANTA FE, UBICADAS EN LA CARRERA 1ª No.14-42 (ANTIGUA)/ CALLE 12C No.1-40 (NUEVA), EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C"

Cordialmente:

RICARDO SANCHEZ QUIÑONEZ
CC.: 19.494.518 de Bogotá
REPRESENTANTE LEGAL

CALLE 127BIS No.51-68 Bogotá D.C. Colombia.
Tel.: (+57) 316-356-8753 - (+57) (1) 718-6969

172

Bogotá, 11 de Agosto de 2019

**CUENTA DE COBRO N. 001**

**CONSORCIO UVM**
NIT: 901.306.489-0

Debe a:

**SOMOS LA CONDESA SAS**
NIT: 901.238.985-0

La suma de:

**CIENTO NOVENTA MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL DIEZ Y OCHO PESOS M/CTE ($190.175.018)**

Por concepto de:

Anticipo del 60% de la Fabricación, Suministro e Instalación de piso artesanal del contrato "EJECUCION DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO LA CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON LA GALERIA DE ARTE SANTA FE, UBICADAS EN LA CARRERA 1ª No.14-42 (ANTIGUA)/ CALLE 12C No.1-40 (NUEVA), EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C"

Cordialmente:

**CARLOS SCHLOSS**
CC.: 80.133.433. de Bogotá.
REPRESENTANTE LEGAL

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario
## Hoja Principal

UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI

**001**

2. Concepto [0][1] Inscripción

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14636822501

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 9 0 1 3 0 6 4 8 9 | 6. DV: 0

12. Dirección seccional: Impuestos de Bogotá [3][2]

14. Buzón electrónico

### IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente: Persona jurídica [1]

25. Tipo de documento:

26. Número de identificación:

27. Fecha expedición:

Lugar de expedición — 28. País:

29. Departamento:

30. Ciudad/Municipio:

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social: CONSORCIO UVM

36. Nombre comercial:

37. Sigla:

### UBICACION

38. País: COLOMBIA [1][6][9]

39. Departamento: Bogotá D.C. [1][1]

40. Ciudad/Municipio: Bogotá, D.C. [0][0][1]

41. Dirección principal: CL 98 70 91 OF 812

42. Correo electrónico: licitacionesprismauhniversal@gmail.

43. Código postal

44. Teléfono 1: 7 4 4 1 5 2 9

45. Teléfono 2:

### CLASIFICACION

**Actividad económica**

| Actividad principal | | Actividad secundaria | | Otras actividades | | Ocupación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46. Código: | 47. Fecha inicio actividad: | 48. Código: | 49. Fecha inicio actividad: | 50. Código: 1 | 2 | 51. Código | 52. Número establecimientos |
| 4 3 9 0 | 2 0 1 9 0 7 2 6 | 4 2 2 0 | 2 0 1 9 0 7 2 6 | | | | |

**Responsabilidades, Calidades y Atributos**

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53. Código: | 7 | 1 | 4 | 4 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

07- Retención en la fuente a título de rent

14- Informante de exogena

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

**Obligados aduaneros**

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54. Código: | | | | | | | | | | |
| | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | | | | | | | | | |

**Exportadores**

| 55. Forma | 56. Tipo |
|---|---|
| | |

| Servicio | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| 57. Modo | | | |
| 58. CPC | | | |

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

**Para uso exclusivo de la DIAN**

59. Anexos: SI [X] NO [ ] — 60. No. de Folios: [3][3] — 61. Fecha: 2 0 1 9 0 7 2 6

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: BARRERA PRECIADO ANA MERCEDES

985. Cargo: Analista II

Fecha generación documento PDF: 26-07-2019 12:30:46PM

DOCUMENTO AUTENTICADO SIN COSTO

**Empresa:** UNIVERSAL SEC SAS **Nit:** 900460588
**Usuario:** Samuel Eduardo Carrillo Rojas

**6 de Septiembre de 2019 5:01:50 PM**
**Dirección IP:** 181.57.129.162

**Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el:** viernes, 06 de septiembre de 2019 - 4:22 PM

## Pagos de lotes - Confirmación

| | |
|---|---|
| **Tipo de pago:** | FORMATO 2003 PAGO A PROVEEDORES |
| **Nombre del pago:** | ACERYCOSAS |
| **Cuenta a debitar:** | ********2455 - Ahorros |
| **Fecha aplicación (dd/mm/aaaa):** | 06/09/2019 |
| **Valor total:** | $97,262,069.00 |
| **Número total de registros:** | 1 |
| **Fecha y hora:** | 06-09-2019 05:01:49 PM |
| **Número de comprobante:** | 4879538004 |

COPYRIGHTS © 2000 - 2019 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.

6 09 2019

900.460.588-6

ACERYCO SAS

NOVENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

UNIVERSAL SEC SAS

NIT 900.460.588-6

| COMPROBANTE DE EGRESO | 178 |
|---|---|

| BENEFICIARIO | | | |
|---|---|---|---|
| ACERYCO SAS | | | |
| NIT | | | POR CONCEPTO DE |
| 900.907.909-8 | | | CANCELACION CUENTA DE COBRO N. 01 ANTICIPO |
| DIRECCION | CUIDAD | TELEFONO | |
| CARRERA 57 # 71-45 | Bogota D.C | 757-5441 | |

| FECHA DE DOCUMENTO | FECHA DE VENCIMIENTO | ELABORADO POR | CHEQUE No. |
|---|---|---|---|
| 6 de septiembre de 2019 | 6 de septiembre de 2019 | ANGELICA ORTIZ ORTIZ | |

| CODIGO CUENTA | CONCEPTO | TERCERO | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|
| 220501 | CANCELACION CUENTA DE COBRO 2019-01 ANTICIPO | ACERYCO SAS | 97.262.069 | 0 |
| 22050501 | CANCELACION CUENTA DE COBRO 2019-01 ANTICIPO | ACERYCO SAS | 0 | 97.262.069 |
| Valor en Letras | | TOTAL DEL DOCUMENTO | 97.262.069 | 97.262.069 |

| | |
|---|---|
| NOVENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE | FIRMA |
| REVISADO POR | |
| ELABORADO POR | CC/NIT |

179

**Empresa:** UNIVERSAL SEC SAS **Nit:** 900460588
**Usuario:** Samuel Eduardo Carrillo Rojas

**6 de Septiembre de 2019 5:00:06 PM**
**Dirección IP:** 181.57.129.162

**Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el:** viernes, 06 de septiembre de 2019 - 4:22 PM

## Pagos de lotes - Confirmación

| | |
|---|---|
| **Tipo de pago:** | FORMATO 2003 PAGO A PROVEEDORES |
| **Nombre del pago:** | OFIDIEXLTDA |
| **Cuenta a debitar:** | ********2455 - Ahorros |
| **Fecha aplicación (dd/mm/aaaa):** | 06/09/2019 |
| **Valor total:** | $130,120,273.00 |
| **Número total de registros:** | 1 |
| **Fecha y hora:** | 06-09-2019 05:00:05 PM |
| **Número de comprobante:** | 1814349652 |

COPYRIGHTS © 2000 - 2019 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.

94

6 09 2019

900.460.588-6

OFIDIEX SAS

CIENTO TREINTA MILLONES CIENTO VEINTE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE

UNIVERSAL SEC SAS

NIT 900.460.588-6

| COMPROBANTE DE EGRESO | 181 |
|---|---|

| BENEFICIARIO | | | |
|---|---|---|---|
| OFIDIEX SAS | | | |
| NIT | | | POR CONCEPTO DE |
| 830.128.393-1 | | | CANCELACION CUENTA DE COBRO ANTICIPO |
| DIRECCION | CUIDAD | TELEFONO | |
| CARRERA 74G N. 57R-49 SUR | Bogota D.C | 719-6814 | |

| FECHA DE DOCUMENTO | FECHA DE VENCIMIENTO | ELABORADO POR | CHEQUE No. |
|---|---|---|---|
| 6 de septiembre de 2019 | 6 de septiembre de 2020 | ANGELICA ORTIZ ORTIZ | |

| CODIGO CUENTA | CONCEPTO | TERCERO | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|
| 220501 | CANCELACION CUENTA DE COBRO ANTICIPO | OFIDIEX SAS | 130.120.273 | 0 |
| 22050501 | CANCELACION CUENTA DE COBRO ANTICIPO | OFIDIEX SAS | 0 | 130.120.273 |
| Valor en Letras | | TOTAL DEL DOCUMENTO | 130.120.273 | 130.120.273 |

| | |
|---|---|
| CIENTO TREINTA MILLONES CIENTO VEINTE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE | FIRMA |
| REVISADO POR | |
| ELABORADO POR | CC/NIT |

175

**Empresa:** UNIVERSAL SEC SAS **Nit:** 900460588
**Usuario:** Samuel Eduardo Carrillo Rojas

**6 de Septiembre de 2019 4:56:35 PM**
**Dirección IP:** 181.57.129.162

**Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el:** viernes, 06 de septiembre de 2019 - 4:22 PM

## Pagos de lotes - Confirmación

| | |
|---|---|
| **Tipo de pago:** | FORMATO 2003 PAGO A PROVEEDORES |
| **Nombre del pago:** | HIERROSYDISENOSSAS |
| **Cuenta a debitar:** | ********2455 - Ahorros |
| **Fecha aplicación (dd/mm/aaaa):** | 06/09/2019 |
| **Valor total:** | $250,009,160.00 |
| **Número total de registros:** | 1 |
| **Fecha y hora:** | 06-09-2019 04:56:32 PM |
| **Número de comprobante:** | 6279899988 |

COPYRIGHTS © 2000 - 2019 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.

6 09 2019

900.460.588-6

HIERROS Y DISEÑOS RS SAS

DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES NUEVE MIL CIENTO SESENTA PESOS M/CTE

UNIVERSAL SEC SAS

NIT 900.460.588-6

| COMPROBANTE DE EGRESO | 187 |
|---|---|

| BENEFICIARIO | | | |
|---|---|---|---|
| HIERROS Y DISEÑOS RS SAS | | | |
| NIT | | | POR CONCEPTO DE |
| 900.418.347-0 | | | CANCELACION CUENTA DE COBRO N. 001 ANTICIPO |
| DIRECCION | CUIDAD | TELEFONO | |
| CALLE 12 BIS N. 51-68 | Bogota D.C | 316-356-8753 | |

| FECHA DE DOCUMENTO | FECHA DE VENCIMIENTO | ELABORADO POR | CHEQUE No. |
|---|---|---|---|
| 6 de septiembre de 2019 | 6 de septiembre de 2019 | ANGELICA ORTIZ ORTIZ | |

| CODIGO CUENTA | CONCEPTO | TERCERO | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|
| 220501 | CANCELACION CUENTA DE COBRO ANTICIPO | HIERROS Y DISEÑOS RS SAS | 250.009.160 | 0 |
| 22050501 | CANCELACION CUENTA DE COBRO ANTICIPO | HIERROS Y DISEÑOS RS SAS | 0 | 250.009.160 |
| Valor en Letras | | TOTAL DEL DOCUMENTO | 250.009.160 | 250.009.160 |

| | |
|---|---|
| DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES NUEVE MIL CIENTO SESENTA PESOS M/CTE | FIRMA |
| REVISADO POR | |
| ELABORADO POR | CC/NIT |

176

DAVIVIENDA

**Comprobante de Transacción**
**Fecha:** 20/08/2019 10:45:12

**Descripción de la Transacción:**
**Transacción:** Transferencias
**Tipo:** Transferencias Cuenta No Inscrita

**Origen de los fondos:**
**Tipo de producto:** CUENTA CORRIENTE
**Número de producto:** **********5524

**Destino de los fondos:**
**Tipo de producto:** CUENTAS OTROS BANCOS
**Número de producto:** *******7936
**Banco Destino:** BANCOLOMBIA
**Tipo documento titular:** NIT
**Número de documento titular:** 860025188
**Nombre titular:** NIKE COLOMBIANA SA
**Email titular:**

**Detalle de transacción:**
**Monto:** $ 20,000,000,00
**Descripción:** ANTICIPO ASCENSOR UVH
**Referencia:** 000000000000000000000000
**Fecha de Pago:** 20/08/2019
**Hora de Pago:** 10:43:02
**Programación:** Solo una vez
**Documento:** 21061433

20 08 2019

900.460.588-6

NIKE COLOMBIANA SA

VEINTE MILLONES PESOS M/CT

UNIVERSAL SEC SAS

NIT 900.460.588-6

| COMPROBANTE DE EGRESO | 147 |
|---|---|

| BENEFICIARIO | | | |
|---|---|---|---|
| NIKE COLOMBIANA SA | | | |
| NIT | | | POR CONCEPTO DE |
| 830.128.393-1 | | | CANCELACION CUENTA DE COBRO N. 001 ANTICIPO |
| DIRECCION | CUIDAD | TELEFONO | |
| CARRERA 68 N. 18-25 | Bogota D.C | 419-0166 | |

| FECHA DE DOCUMENTO | FECHA DE VENCIMIENTO | ELABORADO POR | CHEQUE No. |
|---|---|---|---|
| 20 de agosto de 2019 | 20 de agosto de 2019 | ANGELICA ORTIZ ORTIZ | |

| CODIGO CUENTA | CONCEPTO | TERCERO | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|
| 220501 | ABONO CUENTA DE COBRO ANTICIPO | NIKE COLOMBIANA SA | 20.000.000 | 0 |
| 22050501 | ABONO CUENTA DE COBRO ANTICIPO | NIKE COLOMBIANA SA | 0 | 20.000.000 |
| Valor en Letras | | TOTAL DEL DOCUMENTO | 20.000.000 | 20.000.000 |

| | |
|---|---|
| VEINTE MILLONES PESOS M/CTE | FIRMA |
| REVISADO POR | |
| ELABORADO POR | CC/NIT |

177

**Empresa:** UNIVERSAL SEC SAS **Nit:** 900460588
**Usuario:** Samuel Eduardo Carrillo Rojas

**6 de Septiembre de 2019 5:03:23 PM**
**Dirección IP:** 181.57.129.162

**Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el:** viernes, 06 de septiembre de 2019 - 4:22 PM

## Pagos de lotes - Confirmación

| | |
|---|---|
| **Tipo de pago:** | FORMATO 2003 PAGO A PROVEEDORES |
| **Nombre del pago:** | NIKECOLOMBIASA |
| **Cuenta a debitar:** | ********2455 - Ahorros |
| **Fecha aplicación (dd/mm/aaaa):** | 06/09/2019 |
| **Valor total:** | $70,300,000.00 |
| **Número total de registros:** | 1 |
| **Fecha y hora:** | 06-09-2019 05:03:19 PM |
| **Número de comprobante:** | 8369618772 |

COPYRIGHTS © 2000 - 2019 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.

6 09 2019

900.460.588-6

NIKE COLOMBIANA SA

SETENTA MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/CT

UNIVERSAL SEC SAS

NIT 900.460.588-6

| COMPROBANTE DE EGRESO | 183 |
|---|---|

| BENEFICIARIO | | | |
|---|---|---|---|
| NIKE COLOMBIANA SA | | | |
| NIT | | | POR CONCEPTO DE |
| 830.128.393-1 | | | CANCELACION CUENTA DE COBRO N. 001 ANTICIPO |
| DIRECCION | CUIDAD | TELEFONO | |
| CARRERA 68 N. 18-25 | Bogota D.C | 419-0166 | |

| FECHA DE DOCUMENTO | FECHA DE VENCIMIENTO | ELABORADO POR | CHEQUE No. |
|---|---|---|---|
| 6 de septiembre de 2019 | 6 de septiembre de 2019 | ANGELICA ORTIZ ORTIZ | |

| CODIGO CUENTA | CONCEPTO | TERCERO | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|
| 220501 | CANCELACION CUENTA DE COBRO ANTICIPO | NIKE COLOMBIANA SA | 70.300.000 | 0 |
| 22050501 | CANCELACION CUENTA DE COBRO ANTICIPO | NIKE COLOMBIANA SA | 0 | 70.300.000 |
| Valor en Letras | | TOTAL DEL DOCUMENTO | 70.300.000 | 70.300.000 |

| | |
|---|---|
| SETENTA MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE | FIRMA |
| REVISADO POR | |
| ELABORADO POR | CC/NIT |

178

DAVIVIENDA

**Comprobante de Transacción**
**Fecha:** 03/09/2019 17:13:54

**Descripción de la Transacción:**
**Transacción:** Transferencias
**Tipo:** Transferencias Cuenta No Inscrita

**Origen de los fondos:**
**Tipo de producto:** CUENTA CORRIENTE
**Número de producto:** **********7436

**Destino de los fondos:**
**Tipo de producto:** CUENTAS OTROS BANCOS
**Número de producto:** ******8141
**Banco Destino:** BANCOLOMBIA
**Tipo documento titular:** NIT
**Número de documento titular:** 901238985
**Nombre titular:** LA CONDESA
**Email titular:**

**Detalle de transacción:**
**Monto:** $ 40.500.163,00
**Descripción:** ANTICIPO PISO ARTESANAL
**Referencia:** 000000000000000000000000
**Fecha de Pago:** 03/09/2019
**Hora de Pago:** 17:13:21
**Programación:** Solo una vez
**Documento:** 21226716

Cámara de Comercio de Bogotá (Ilegible Vertical)

3 09 2019

900.460.588-6

SOMOS LA CONDESA SAS

CUARENTA MILLONES QUINIENTOS MIL CIENTO SESENTA Y TRES PESOS M/CTE

UNIVERSAL SEC SAS

NIT 900.460.588-6

| COMPROBANTE DE EGRESO | 159 |
|---|---|

| BENEFICIARIO | | | |
|---|---|---|---|
| SOMOS LA CONDESA SAS | | | |
| NIT | | | POR CONCEPTO DE |
| 901.306.489-0 | | | CANCELACION CUENTA DE COBRO N. 001 ANTICIPO |
| DIRECCION | CUIDAD | TELEFONO | |
| CARRERA 20 N. 65-49 | Bogota D.C | 312-404-5033 | |

| FECHA DE DOCUMENTO | FECHA DE VENCIMIENTO | ELABORADO POR | CHEQUE No. |
|---|---|---|---|
| 3 de septiembre de 2019 | 3 de septiembre de 2019 | ANGELICA ORTIZ ORTIZ | |

| CODIGO CUENTA | CONCEPTO | TERCERO | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|
| 220501 | ABONO CUENTA DE COBRO ANTICIPO | SOMOS LA CONDESA SAS | 40.500.163 | 0 |
| 22050501 | ABONO CUENTA DE COBRO ANTICIPO | SOMOS LA CONDESA SAS | 0 | 40.500.163 |
| Valor en Letras | | TOTAL DEL DOCUMENTO | 40.500.163 | 40.500.163 |

| | |
|---|---|
| CUARENTA MILLONES QUINIENTOS MIL CIENTO SESENTA Y TRES PESOS M/CTE | FIRMA |
| REVISADO POR | |
| ELABORADO POR | CC/NIT |

179

**Empresa:** UNIVERSAL SEC SAS **Nit:** 900460588
**Usuario:** Samuel Eduardo Carrillo Rojas

**6 de Septiembre de 2019 4:58:47 PM**
**Dirección IP:** 181.57.129.162

**Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el:** viernes, 06 de septiembre de 2019 - 4:22 PM

## Pagos de lotes - Confirmación

| | |
|---|---|
| **Tipo de pago:** | FORMATO 2003 PAGO A PROVEEDORES |
| **Nombre del pago:** | LACONDESASAS |
| **Cuenta a debitar:** | ********2455 - Ahorros |
| **Fecha aplicación (dd/mm/aaaa):** | 06/09/2019 |
| **Valor total:** | $149,674,855.00 |
| **Número total de registros:** | 1 |
| **Fecha y hora:** | 06-09-2019 04:58:46 PM |
| **Número de comprobante:** | 7635979092 |

COPYRIGHTS © 2000 - 2019 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.

6 09 2019

900.460.588-6

SOMOS LA CONDESA SAS

CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES SEICIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE

UNIVERSAL SEC SAS

NIT 900.460.588-6

| COMPROBANTE DE EGRESO | 185 |
|---|---|

| BENEFICIARIO | | | |
|---|---|---|---|
| SOMOS LA CONDESA SAS | | | |
| NIT | | | POR CONCEPTO DE |
| 901.306.489-0 | | | CANCELACION CUENTA DE COBRO N. 001 ANTICIPO |
| DIRECCION | CUIDAD | TELEFONO | |
| CARRERA 20 N. 65-49 | Bogota D.C | 312-404-5033 | |

| FECHA DE DOCUMENTO | FECHA DE VENCIMIENTO | ELABORADC POR | CHEQUE No. |
|---|---|---|---|
| 6 de septiembre de 2019 | 6 de septiembre de 2019 | ANGELICA ORTIZ ORTIZ | |

| CODIGO CUENTA | CONCEPTO | TERCERO | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|
| 220501 | CANCELACION CUENTA DE COBRO ANTICIPO | SOMOS LA CONDESA SAS | 149.674.855 | 0 |
| 22050501 | CANCELACION CUENTA DE COBRO ANTICIPO | SOMOS LA CONDESA SAS | 0 | 149.674.855 |
| Valor en Letras | | TOTAL DEL DOCUMENTO | 149.674.855 | 149.674.855 |

| | |
|---|---|
| CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES SEICIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE | FIRMA |
| REVISADO POR | |
| ELABORADO POR | CC/NIT |

280

CONSORCIO UVM

UNIVERSAL SEC S.A.S.

**CERTIFICA**

Que desde las cuentas 674-981-724-57 del banco Bancolombia, y 005-569-995-524 del banco Davivienda de la sociedad Universal SEC S.A.S. identificada con NIT 900.460.588-6, la cual es integrante del consorcio UVM, se realizó el pago de los siguientes anticipos: El valor de ($250.009.160) doscientos cincuenta millones nueve mil ciento sesenta pesos m/cte al subcontrato No. 001 – UVM – 2019 de la ejecución de la obra civil para la obra de restauración plaza la concordia, el valor de ($130.120.273) ciento treinta millones ciento veinte mil doscientos setenta y tres pesos m/cte al subcontrato No. 002 – UVM – 2019 de la fabricación e instalación del mobiliario para los módulos de venta herméticos para la obra de restauración plaza la concordia, el valor de ($97.262.069) noventa y siete millones doscientos sesenta y dos mil sesenta y nueve pesos m/cte al subcontrato No. 003 – UVM – 2019 de la fabricación, suministro e instalación del mobiliario para los módulos de cocinas y sistemas de extracción para las obras de restauración de plaza la concordia, el valor de ($97.262.069) noventa y siete millones doscientos sesenta y dos mil sesenta y nueve pesos m/cte al subcontrato No. 003 – UVM – 2019, el valor de ($190.175.018) ciento noventa millones ciento setenta y cinco mil dieciocho pesos m/cte al subcontrato No. 004 – UVM – 2019 de la fabricación, suministro e instalación de piso artesanal para la obra de restauración de plaza la concordia, el valor de ($90.300.000) noventa millones trecientos mil pesos m/cte al subcontrato compraventa de un elevador marca CIBES color aluminio/gris para instalación de en condiciones interiores para la obra de restauración de plaza la concordia, para un total de ($757.866.520) setecientos cincuenta y siete millones ochocientos sesenta y seis mil quinientos veinte pesos m/cte.

Se aclara que al realizarse los pagos el consorcio UVM se hace responsable de controlar, legalizar y aplicar la retención correspondiente a cada uno de los contratos.

Se expide a solicitud del interesado a nueve (9) de septiembre de dos mil diecinueve (2019).

Cordialmente,

ANGELICA ORTIZ ORTIZ
Contador
T.P. 161341-T

*Calle 98No. 70-91 Oficina 812*
*PBX 7441529*
*BOGOTÁ D.C.*

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

**161341-T**



ANGELICA
ORTIZ ORTIZ
C.C. 52494249
RESOLUCION INSCRIPCION 272
UNIVERSIDAD DE PAMPLONA

FECHA 01/09/2011

PRESIDENTE

MAURICIO ESPAÑOL LEON 171450

FIRMA DEL TITULAR 87709

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

181

Bancolombia

Bogotá, D.C., 01 de agosto de 2019

Señores:
**A QUIEN INTERESE**
Bogotá D.C

Cordial saludo,

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que la empresa **CONSORCIO UVM,** identificada con NIT No **901.306.489** a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos,

| Nombre Producto | No Producto | Fecha Apertura | Estado Cuenta |
|---|---|---|---|
| CUENTA CORRIENTE | 674-000132-04 | 2019/08/01 | ACTIVA |

El manejo de este (os) producto (s) es adecuado y responde a las condiciones y compromisos adquiridos con BANCOLOMBIA.

Estaremos a su disposición para ampliar la anterior información, a través de los siguientes números: Medellín: (57-4) 510 90 00 \ Barranquilla: (57-5) 361 88 88 \ Bogotá: (57-1) 343 00 00 \ Cali: (57-2) 554 05 05 \ Resto del país: 01800 09 12345.

Cordialmente,

BANCOLOMBIA.
Firma Autorizada

P/
EDWARD ORLANDO LANZA
EJECUTIVO SENIOR GERENCIA CENTRALIZADA PYME
BANCOLOMBIA
Banca Especializada Pyme Centro Internacional
* **Importante:** Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

VIGILADO

# FLUJO DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

Versión: 1

| | | | |
|---|---|---|---|
| PROGRAMACIÓN INICIAL | X | FECHA | AGOSTO DE 2019 |
| REPROGRAMACIÓN | | | |
| CONTRATO DE OBRA No. | | CONTRATO IDPC-OB-426-2019 | |
| OBJETO | | EJECUCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO LA CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON LA GALERÍA DE ARTE SANTA FÉ, UBICADAS EN LA CARRERA 1A # 14 - 42 (ANTIGUA) / CALLE 12C # 1 - 40 (NUEVA), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.". | |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | | 2.792.400.276,00 | |
| VALOR COMPONENTE OBRA | | 2.792.400.276,00 | |
| CONTRATISTA | | CONSORCIO UVM | |
| INTERVENTOR | | RENE ALEJANDRO GOMEZ LAVERDE | |
| CONTRATANTE | | INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO IDPC | |
| PLAZO | | 4 MESES | |
| PORCENTAJE - VALOR ANTICIPO | | 50% | 1.396.200.138,00 |
| DESCUENTO - IMPUESTO DE GUERRA | | 5% | 69.810.007,00 |
| VALOR ANTICIPO A INVERTIR | | | 1.326.390.131,00 |

DATOS ESPECÍFICOS

| No. | Descripción | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Porcentaje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Compra de materiales y accesorios, pagos subcontratistas | 800.000.000,00 | 450.000.000,00 | 41.390.131,00 | | 97,36% |
| 2 | Compra de equipos y repuestos | | | | | 0,00% |
| 3 | Transporte y alquiler de maquinaria | | | | | 0,00% |
| 4 | Pago de salarios y jornales | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 5.000.000,00 | 2,64% |
| TOTAL | | 810.000.000,00 | 460.000.000,00 | 51.390.131,00 | 5.000.000,00 | 100,00% |

Para constancia de lo anterior, se firma el presente documento bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen.

Firma

SAMUEL EDUARDO CARRILLO ROJAS
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO UVM
CONTRATISTA

Firma

RENE ALEJANDRO GOMEZ LAVERDE
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTOR

182

# RENE GOMEZ LAVERDE

Bogotá
Carrera 15 No. 124- 67 Ofc. 316 - 317
Telefono: (571) 6315029
Celular: 315 8407290
316 3988413


ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

# CONTROL DE VARIACIÓN DE PRESUPUESTO

183

# CONTROL DE VARIACIÓN DE PRESUPUESTO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

**INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL**

**PLAZA DE MERCADO LA CONCORDIA**

**INFORME DE INTERVENTORIA**

**PERIODO No.3: DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019** | **No. 03**

CONTRATO DE INTERVENTORIA IDPC-INT-430-2019, "REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LA OBRA CUYO OBJETO ES: EJECUCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO DISTRITAL LA CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON LA GALERÍA DE ARTE SANTA FE, UBICADAS EN LA CARRERA 1A # 14 - 42 (ANTIGUA) / CALLE 12C # 1 - 40 (NUEVA), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".

CONTRATO DE OBRA No. IDPC-OB-426-2019, "EJECUCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO LA CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON LA GALERÍA DE ARTE SANTA FE, UBICADAS EN LA CARRERA 1A # 14 - 42 (ANTIGUA) / CALLE 12C # 1 - 40 (NUEVA), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."

**AL PRESENTE INFORME NO SE ENCUENTRA MODIFICATORIO APROBADO, POR LO QUE SE ENCUENTRA EN TRAMITE ANTE LA ENTIDAD**

| VARIACION DEL PRESUPUESTO | | Inicial | | Modificatorio N°1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | PROGRAMADO | | PROGRAMADO | |
| CAPITULOS | | Valor Costo Directo | Incidencia sobre el contrato | Valor Costo Directo | Incidencia sobre el contrato |
| | CONFORMACION PLAZOLETA COSTADO SUR | | | | |
| 1 | OBRA CIVIL EXTERIOR | $ 72.761.186,00 | 3,35% | $ 33.420.400,00 | 1,54% |
| | ACABADO DE PISO Y GUARDAESCOBAS | | | | |
| 2 | OBRA NUEVA INTERIOR | $ 260.739.040,00 | 12,01% | $ 224.872.264,00 | 10,36% |
| | ENCHAPES Y RECUBRIMIENTOS | | | | |
| 3 | PARED | $ 14.441.420,00 | 0,67% | $ 12.241.140,00 | 0,56% |
| | CARPINTERÍA METÁLICA | | | | |
| 4 | METÁLICA | $ 153.378.100,00 | 7,06% | $ 135.574.344,00 | 6,24% |
| | CIELO RASOS, DIVISIONES, MUROS | | | | |
| 5 | CIELO RASOS | $ 39.545.100,00 | 1,82% | $ 3.959.000,00 | 0,18% |
| | PINTURA EN VINILO Y ESMALTE | | | | |
| 6 | VINILO | $ 33.620.175,00 | 1,55% | $ 29.549.000,00 | 1,36% |
| | CERRADURAS Y VIDROS | | | | |
| 7 | CERRRADURAS | $ 1.413.300,00 | 0,07% | $ 2.220.900,00 | 0,10% |
| | APARATOS ACEPTICOS | | | | |
| 8 | APARATOS | $ 8.864.000,00 | 0,41% | $ - | 0,00% |
| | SALÓN MÚLTIPLE | | | | |
| 9 | ACONDICINAMIENTOS Y RECUBRIMIENTOS | $ 86.209.040,00 | 3,97% | $ 14.773.640,00 | 0,68% |
| 10 | RED DE GAS NATURAL | $ 50.009.700,00 | 2,30% | $ 50.009.700,00 | 2,30% |
| | PLATAFORMA DE CONEXIÓN VERTICAL | | | | |
| 11 | PLATAFORMA DE CONEXIÓN VERTICAL | $ 109.922.800,00 | 5,06% | $ 109.922.800,00 | 5,06% |
| | MÓDULOS NO HERMÉTICOS SIN MOBILIARIO | | | | |
| 12 | NO HERMÉTICOS | $ 191.418.600,00 | 8,82% | $ 270.216.884,00 | 12,44% |
| | MÓDULOS HERMÉTICOS INCLUYE MOBILIARIO | | | | |
| 13 | HERMÉTICOS CON MOBILIARIO | $ 1.144.419.600,00 | 52,70% | $ 1.144.419.600,00 | 52,70% |
| | ASEO Y LIMPIEZA | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | ASEO Y LIMPIEZA | $ 4.642.290,00 | 0,21% | $ 4.642.290,00 | 0,21% |
| 15 | VIGUETAS Y COLUMNETAS EN CONCRETO fc=21MPA PAR ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (SIN REFUERZO Y SIN ANCLAJE) | | | $ 3.385.638,00 | 0,15% |
| 16 | ANCLAJE EPOXICO PARA DIAMETROS MENORES A 5/8" PARA ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES PROFUNDIDAD DEL ANCLAJE NO MAYOR A 6CM | | | $ 1.547.700,00 | 0,07% |
| 17 | PAÑETE IMPERMEABILIZADO MURO 1:3 (incluye filos y dilataciones) esp = 2cm para anchos > a 70cm | | | $ 2.332.677,00 | 0,11% |
| 18 | RELLENO EN CONCRETO ESTRUCTURAL DE 3.000PSI PARA NIVELACION DE PLACAS AL INTERIOR DE LA PLAZA. ESPESOR MÁXIMO DE 6CM, INCLUYE FIBRAS SINTETICAS. | | | $ 33.206.280,00 | 1,53% |
| 19 | PISO EN CONCRETO ENDURECIDO CON DILATACIONES CADA 2.4mts O EXISTENTES | | | $ 785.900,00 | 0,04% |
| 20 | MORTERO IMPERMEABILIZADO A LA VISTA. REMATE CARCAMO 5 CARAS AL INTERIOR DE LA PLAZA. | | | $ 12.586.875,00 | 0,58% |
| 21 | SUM. E INSTALACION DE REJILLAS PARA LOS DESAGUES EN LAS CAÑUELAS AL INTERIOR DE LA PLAZA | | | $ 532.458,00 | 0,02% |
| 22 | JUNTA DE ACABADO ENTRE EL BALDOSIN 20X20 Y LAS PLATAFORMAS EXISTENTES DE MODULOS | | | $ 6.137.584,00 | 0,28% |
| 23 | ESTRUCTURA METALICA PARA FIJACION Y SOPORTE DE ELEMENTOS Y EQUIPOS A INSTALAR EN OBRA (incluye el suministro, instalacion, montaje, elementos de fijacion soporte, soldadura e imprimacion) | | | $ 9.060.000,00 | 0,42% |
| 24 | MEDIACAÑA PREFABRICADA EN GRANO PULIDO | | | $ 40.930.479,00 | 1,88% |
| 25 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPAS DE INSPECCION FUNDIDAS EN CONCRETO Y MARCO EN ANGULO DE HIERRO DE 3" X1/4", CON PUNTAS DE VARILLA CORRUGADA DE 1/2" EN LA PARTE EXTERNA PARA ANCLAJE A PISO Y CONTRAMARCO EN PLATINA DE 4"X1/4" | | | $ 10.017.448,00 | 0,46% |
| 26 | PINTURA VINILO ACRILICA PLASTICA LAVABLE TIPO 1 SOBRE MUROS, APLICADOS A TRES CAPAS. | | | $ 9.257.500,00 | 0,43% |
| 27 | PINTURA ESMALTE SINTETICO ALQUIDICO A BASE DE ACEITE SOBRE MUROS, APLICADO A TRES CAPAS. INCLUYE IMPRIMANTE EN VINILO TIPO 2 | | | $ 6.990.850,00 | 0,28% |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | COSTOS DIRECTOS | $ **2.171.384.351,00** | | $ **2.171.384.351,00** | |
| | | | | | |
| | Administración 25% | $ 542.846.088,00 | | $ 542.846.088,00 | |
| | Imprevistos 1% | $ 21.713.844,00 | | $ 21.713.844,00 | |
| | Utilidad 2.6% | $ 56.455.993,00 | | $ 56.455.993,00 | |
| | Subtotal costos directos + AIU | $ 2.792.400.276,00 | | $ 2.792.400.276,00 | |
| | IVA sobre utilidad 19% | $ - | | | |
| | | | | | |


| | | |
|---|---|---|
| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | **INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL**<br>**PLAZA DE MERCADO LA CONCORDIA** | |
| **INFORME DE INTERVENTORIA** | | |
| **PERIODO No.3: DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019** | | **No. 03** |

CONTRATO DE INTERVENTORIA IDPC-INT-430-2019, "REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LA OBRA CUYO OBJETO ES: EJECUCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO DISTRITAL LA CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON LA GALERÍA DE ARTE SANTA FE, UBICADAS EN LA CARRERA 1A # 14 - 42 (ANTIGUA) / CALLE 12C # 1 - 40 (NUEVA), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".

CONTRATO DE OBRA No. IDPC-OB-426-2019, "EJECUCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO LA CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON LA GALERÍA DE ARTE SANTA FE, UBICADAS EN LA CARRERA 1A # 14 - 42 (ANTIGUA) / CALLE 12C # 1 - 40 (NUEVA), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | $ 2.792.400.276,00 | | $ 2.792.400.276,00 | |

**CUADRO COMPARATIVO**



**RENE GOMEZ LAVERDE**

Bogotá
Carrera 15 No. 124- 67 Ofc. 316 - 317
Telefono: (571) 6315029
Celular: 315 8407290
316 3988413

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTA D.C.
CULTURA, RECREACION Y DEPORTE

# INFORME TÉCNICO – ADMINISTRATIVO DE INTERVENTORÍA

187

RENE GOMEZ LAVERDE

INFORME TÉCNICO - ADMINISTRATIVO DE INTERVENTORÍA

| | | |
|---|---|---|
| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL<br>PLAZA DE MERCADO DE LA CONCORDIA | |
| INFORME DE INTERVENTORIA<br>PERIODO No.3: DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019 | | No. 03 |

**DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA**

**CONTRATO DE INTERVENTORIA IDPC-INT-430-2019, "REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LA OBRA CUYO OBJETO ES: EJECUCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO DISTRITAL LA CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON LA GALERÍA DE ARTE SANTA FE, UBICADAS EN LA CARRERA 1A # 14 - 42 (ANTIGUA) / CALLE 12C # 1 - 40 (NUEVA), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".**

## 4.1. INFORME- TÉCNICO - ADMINISTRATIVO

### 4.1.1 RESUMEN DEL CONTRATO

| | |
|---|---|
| CONTRATO DE INTERVENTORIA | CONTRATO DE INTERVENTORIA 430 DE 2019 |
| OBJETO | CONTRATO DE INTERVENTORIA IDPC-INT-430-2019, "REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LA OBRA CUYO OBJETO ES: EJECUCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO DISTRITAL LA CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON LA GALERÍA DE ARTE SANTA FE, UBICADAS EN LA CARRERA 1A # 14 - 42 (ANTIGUA) / CALLE 12C # 1 - 40 (NUEVA), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C". |
| MUNICIPIO | BOGOTÁ |
| CONTRATISTA | RENE GOMEZ LAVERDE |
| VALOR INICIAL | TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE $ 365.672.187 |
| VALOR FINAL | TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE $ 365.672.187 |
| PLAZO INICIAL | CINCO (5) MESES |
| FECHA DE INICIACIÓN | 12 DE AGOSTO DE 2019 |
| FECHA DE TERMINACION | 11 DE ENERO DE 2020 |

### 4.2 ACTIVIDADES DESARROLLADAS

| | | |
|---|---|---|
| 4.2.1 ACTAS | Comité de obra 8 | 01/10/2019 |
| | Comité de obra 9 | 08/10/2019 |
| | Comité de obra 10 | 15/10/2019 |
| | Comité de obra 11 | 22/10/2019 |
| | Comité de obra 12 | 29/10/2019 |
| 4.2.4 EVALUACIONES TECNICAS | Control tecnico, supervision y evaluación de las obras acelantandas durante el periodo | |
| | Control de equipos, materiales y personal empleados en la obra. | |
| | Revisión y análisis de las especificaciones tecnicas de materiales y tecnicas a utilizar. | |
| | Revisión, seguimiento y recomendaciones continuas a la programacion. | |
| | Seguimiento de avance de obra y registro fotográfico | |
| | Elaboración de informes diarios | |
| | Evaluacion y consulta de especificaciones de materiales a utilizar en la obra. | |
| 4.2.5 EVALUACIONES ADMINISTRATIVAS | Control de garantías y polizas | |
| | Control de los pagos de seguridad social y salud del personal de obra. | |
| | Seguimiento de los planes de manejo ambiental, de seguridad industrial, de manejo vial y verificación de cumplimiento por parte del contratista de obra de las normas de seguridad industrial y de impacto ambiental. | |

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PLAZA DE MERCADO DE LA CONCORDIA

| INFORME DE INTERVENTORIA<br>PERIODO No.3: DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019 | No. 03 |
|---|---|

**DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA**

**CONTRATO DE INTERVENTORIA IDPC-INT-430-2019, "REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LA OBRA CUYO OBJETO ES: EJECUCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCICNAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO DISTRITAL LA CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON LA GALERÍA DE ARTE SANTA FE, UBICADAS EN LA CARRERA 1A # 14 - 42 (ANTIGUA) / CALLE 12C # 1 - 40 (NUEVA), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".**

**4.1. INFORME- TÉCNICO - ADMINISTRATIVO**

| | | |
|---|---|---|
| 4.2.6 FORMATOS DE CONTROL | **Se realizaron y utilizaron los siguientes formatos:** | |
| | Actas de comité. | |
| | Control de personal administrativo y de obra | |
| | Control de equipos | |
| | Control de programacion de obra | |
| | Formato de memoria de medicion de corte de obra | |
| | Control de anticipo y flujo de inversion. | |
| | Control de pago al contratista | |
| | Control de afiliaciones a seguridad social | |
| 4.2.7 INFORME DE PERSONAL | **Director de Interventoria** | Arq. Rene Gomez Laverde |
| | **Residente de Interventoria** | Arq. Diana Muñez Burgos |
| | **Residente de Interventoria** | Ing. Paola Garcia Herrera |
| | **Profesional HSEQ** | Vivian Camila Ipus Ospina |

**4.3 INFORME FINANCIERO**

| | | |
|---|---|---|
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | **$ 365.672.187** | |
| FORMA DE PAGO | Mediante pagos mensuales en forma proporcional a las actividaces realizadas, exepto para el ultimo pago, el cual se efectuará a la terminacion y liquicacion del contrato de obra supervisado; los pagos se sealizarán contra facturación presentada por el contratista | |
| VALOR PRIMER PAGO | | $ 51.194.106 |
| VALOR SEGUNDO PAGO | | $ 52.092.960 |
| VALOR TERCER PAGO | | $ 82.228.704 |
| VALOR CUARTO PAGO | | |
| VALOR QUINTO PAGO | | |
| VALOR FACTURADO ACUMULADO | | $ 185.515.770 |
| PAGOS EN TRAMITE (El presente periodo) | | $ - |
| PAGOS PENDIENTES (Por facturar) | | **$ 180.156.417** |

Firmas

**ARQ. RENE ALEJANDRO GOMEZ**
**Representante Legal de interventoria**

# SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRITAL - PREDIS
## EJECUCION PRESUPUESTO
## ORDENES DE PAGO DE UN COMPROMISO

**ENTIDAD:** 213 - INSTITUTO DISTRITAL DEL PATRIMONIO CULTURAL - IDPC
**UNIDAD EJECUTORA:** 01 - Despacho
**VIGENCIA:** 2019

**ESTADO REGISTRO:** VIGENTE-AGOTADO

**NUMERO DE REGISTRO PRESUPUESTAL:** 737 **NRO DISPONIBILIDAD:** 518 **VALOR REGISTRO:** 365,672,187.00

| TIPO PAGO | NUMERO ORDEN | FECHA ORDEN | FECHA REGISTRO | BENEFICIARIO | NUMERO COMPROMISO | ESTADO | VALOR | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORDENES DE PAGO | 5835 | 23-OCT-19 | 23-OCT-19 | RENE ALEJANDRO GOMEZ LAVERDE | 430 | VIGENTE | 51,091,937.00 | |
| ORDENES DE PAGO | 5808 | 23-SEP-19 | 23-SEP-19 | RENE ALEJANDRO GOMEZ LAVERDE | 430 | VIGENTE | 54,119,483.00 | |
| | | | | | Gran Total: | ********** | 105,211,420.00 | 260,460,767.00 |
| | | | | | Anulaciones RP: | | .00 | |

190

# RENE GOMEZ LAVERDE

Bogotá
Carrera 15 No. 124- 67 Ofc. 316 - 317
Telefono: (571) 6315029
Celular: 315 8407290
316 3988413


ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

# INFORMES SEMANALES

191

RENE COMEZ LAVERDE

INFORMES SEMANALES

idPC

# INFORME DE AVANCE SEMANAL OCHO

| CONTRATO INTERVENTORIA | | CONTRATO OBRA | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO No. | IDPC-INT-439-2019 | CONTRATO No. | IDPC-OB-426-2019 |
| CONTRATISTA | RENE ALEJANDRO GOMEZ LAVERDE | CONTRATISTA | CONSORCIO UVM |
| PLAZO INICIAL | 5 meses | PLAZO INICIAL | 4 meses |
| FECHA DE INICIO | lunes, 12 de agosto de 2019 | FECHA DE INICIO | lunes, 12 de agosto de 2019 |
| FECHA TERMINACION INICIAL | sabado, 11 de enero de 2020 | FECHA TERMINACION INICIAL | miercoles, 11 de diciembre de 2019 |
| PRORROGAS | N/A | PRORROGAS | N/A |
| ADICIONES | N/A | ADICIONES | N/A |
| SUSPENSIONES | N/A | SUSPENSIONES | N/A |
| FECHA DE TERMINACION ACTUAL | sabado, 11 de enero de 2020 | FECHA TERMINACION ACTUAL | miercoles, 11 de diciembre de 2019 |
| VALOR CONTRATO | $ 365,672,187.00 | VALOR | $2,792,400,276.00 |
| VALOR CESION | N/A | | |
| VALOR PAGADO | $0.00 | VALOR PAGADO | $0.00 |
| VALOR POR PAGAR | $365,672,187.00 | VALOR POR PAGAR | $2,792,400,276.00 |

| INFORME SEMANA No. | 8 | DEL | 30/09/2019 | AL | 6/10/2019 |
|---|---|---|---|---|---|

## 1. CONTROL TECNICO

| Elaboro: | Residente técnica | ARQ. DIANA MUÑOZ BURGOS | |
|---|---|---|---|
| No. | ACTIVIDAD | No. | ACTIVIDAD |
| 1 | PINTURA EN ESMALTE SINTETICO | 4 | BALDOSIN HIDRAULICO PARA PISO |
| 2 | PINTURA VINILO ACRILICA PLASTICA LAVABLE TIPO 1 SOBRE MUROS 3 CAPAS | 5 | MALLAS ELECTROSOLDADAS 70.000PSI |
| 3 | ALQUILER DE ANADAMIO MULTIDIRECCIONAL CERTIFICADO | 6 | MODULOS HERMETICOS CON MOBILIARIO |

### OBSERVACIONES / COMENTARIOS / NOTAS

El contratista da inicio a corte, montaje y armado de estructura metálica para módulos en nave central con 35 módulos, instalando platinas de anclaje a piso, perfilería y correas en esta semana.

Se realiza construcion de caras de cárcamos e instalación de marcos y contramarcos de los mismos y cajas de inspección existentes en nave central.

Se da inicio a la inducción juntas en alistado de pisos en placa existente así como las complementos para plataformas de módulos con el fin de dejar a plomo todos los bordes, lo anterior con el fin de mitigar daños en acabado de baldosín.

Igualmente da inicio a instalación de piso en baldosín hidráulico en nave central, dando inicio en el acceso principal y saliendo según niveles hacia los costados norte y sur, con el fin de realizar el manejo de aguas superficiales a los cárcamos construidos.

Continua pintura en esmalte alquídico para muros en nave central y pintura anticorrosiva en salón múltiple para estructura de reforzamiento para muros e imprimación con vinilo acrílico plástico en columnas y vigas ya que los paños de muro restantes quedaran con terminación en revestimiento de tela y madera perforada.

Se realiza visita a taller de fabricación de muebles para módulos herméticos donde se da inicio a muebles en acero inoxidable con dos proveedores OFIDIEX (módulos de cocinas y ductos de extracción) y HACER&CO (modulos herméticos), los cuales cuentan con el material en obra, este fue suministrado por wesco e importado de china, los proveedores cuentan con buenos acabados y cortes y soldadura de material, se realizaron observaciones en taller en cuanto a los dobleces y latamoleria ya que algunos vértices de muebles presentaron desperfectos, así como algunos remaches a la vista que solicito mejorar el acabado. El proveedor ofidiex envía visita recomienda que para los módulos de cocinas que cuentan con longitudes de 1ft y 20mil para ductos utilizar un hongo de extracción de 18" y no uno de 16" como la establece la especificación, por lo que este último no cuenta con la capacidad suficiente de extraer el caudal a lo largo del tramo. la interventoria solicito dicha recomendación por escrito para ser evaluada y revisada por a especialista mecánico.

Se informo a la Entidad en el comité semanal No.8 que existen filtraciones en aleros y en cubierta las cuales deben ser corregidas por el contratista anterior, así como en el muro oriental de nave central desde el nivel 0,0 a +1.2m cuenta con humedad por un nivel freático alto del terreno.

la interventoría informo en el comité semanal a las partes (Contratista, IDPC e IPES) con respecto al tema de los equipos mecánicos, que se realizaron las observaciones técnicas y se remitieron a la firma contratista para que pueda ser subsanada, a manera general se informa que se recomendó utilizar una trampa de grasas previa a la llegada del hongo de extracción y una pendiente del 5% en los tramos de ductos de extracción. Lo anterior por ser una obra publica y contar con bajo mantenimiento, este accesorio (trampa de grasas) mitigara la presencia de grasas y los posibles daños en el equipo contribuyendo a su durabilidad y buen funcionamiento. IPES se comunica con su asesor mecánico no avala la recomendación de la interventoría de incluir la trama de grasas previa a la llegada del hongo de extracción.

Se realizo recorrido en campo entre especialistas hidrosanitarios (contratista e interventoría) donde evidenciaron algunas inconsistencias respecto a los desagües, las cuales van enfocadas al mal funcionamiento de las trampas de grasa existentes, por lo que no todos los módulos se encuentran conectados a ellas y no se encuentran procesando las grasas que pueda ser vertida por los mismos, por lo anterior pueden generar obstrucción en las redes sanitarias y se recomienda que todos los modulos y cocinas sean conectadas a las trampas de grasa, de no realizarse esta recomendación pueden correr el riesgo de no ser aprobado por la entidad sanitaria correspondiente y el reproceso posterior luego de finalizar acabados conlleva a un alto costo en reparaciones, por lo que la entidad acuerda realizar e incluir en el balance general los siguientes ítems:

1. Trampas de grasa: 2und, las cuales se encuentran contratadas
2. Cajas mixtas de 80x80cm: 3 und
3. Cajas de aforo: 2 und

## 2. CONTROL ADMINISTRATIVO

| Elaboro: | Residente administrativa | ING. PAOLA GARCIA |
|---|---|---|

| No. | ACTIVIDAD |
|---|---|
| 1 | El modificatorio No. 1 ya se encuentra subsanado y radicado ante el IDPC y queda legalizado en el trascurso de la siguiente semana. |
| 2 | Se realiza entrega de documentos para modificatorio No.2 radicado al IDPC para su evaluación. Este cuenta con solicitud de adición y prorroga por parte del contratista e interventoría. |

## 3. CONTROL H.S.E.

| Elaboro: | Residente HSEQ | Vivian Camila Ipus Ospina |
|---|---|---|

| No. | ACTIVIDADES REALIZADAS | OBSERVACIONES / NO CONFORMIDADES |
|---|---|---|
| 1 | Revisión de condiciones de áreas de trabajo, mediante recorridos | |
| 2 | Revisión de uso y estado de EPP, mediante recorrido de obra | |
| 3 | Revisión de estado actual del PMT de la obra, verificando que hasta la fecha no esta aprobado por la secretaria de Movilidad | |

idpc

# INFORME DE AVANCE SEMANAL OCHO

| CONTRATO INTERVENTORIA | |
|---|---|
| CONTRATO No. | IDPC-INT-430-2019 |
| CONTRATISTA | RENE ALEJANDRO GOMEZ LAVERDE |
| PLAZO INICIAL | 5 meses |
| FECHA DE INICIO | lunes, 12 de agosto de 2019 |
| FECHA TERMINACION INICIAL | sábado, 11 de enero de 2020 |
| PRORROGAS | N/A |
| ADICIONES | N/A |
| SUSPENSIONES | N/A |
| FECHA DE TERMINACION ACTUAL | sábado, 11 de enero de 2020 |
| VALOR CONTRATO | $ 365.672.167,00 |
| VALOR CESION | N/A |
| VALOR PAGADO | $0,00 |
| VALOR POR PAGAR | $365.672.167,00 |

| CONTRATO OBRA | |
|---|---|
| CONTRATO No. | IDPC-OB-426-2019 |
| CONTRATISTA | CONSORCIO UVM |
| PLAZO INICIAL | 4 meses |
| FECHA DE INICIO | lunes, 12 de agosto de 2019 |
| FECHA TERMINACION INICIAL | miércoles, 11 de diciembre de 2019 |
| PRORROGAS | N/A |
| ADICIONES | N/A |
| SUSPENSIONES | N/A |
| FECHA TERMINACION ACTUAL | miércoles, 11 de diciembre de 2019 |
| VALOR | $2.792.400.276,00 |
| VALOR PAGADO | $0,00 |
| VALOR POR PAGAR | $2.792.400.276,00 |

**INFORME SEMANA No.** 8 **DEL** 30/09/2019 **AL** 6/10/2019


## OBSERVACIONES / COMENTARIOS / NOTAS GENERALES

| | |
|---|---|
| 1 | Se solicito al contratista la entrega e implementación de un plan de contingencia para eliminar el atraso incurrido, a la fecha del presente informe no ha sido entregado, cabe aclarar que el contratista ha aumentado el personal para estructura metalica y obra civil así como la realización de actividades durante el fin de semana para reforzar el avance y la ejecución de actividades. |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |

## 2. CONTROL FINANCIERO

### 2.1. INVERSION DEL ANTICIPO

| | | | |
|---|---|---|---|
| VALOR NETO DEL ANTICIPO | $ | 1.366.200.134 | 100,0% |
| INVERSION PROGRAMADA | $ | 748.758.412,28 | 53,5283% |
| INVERSION ACUMULADA | $ | 783.998.120,93 | 56,15% |
| SALDO POR INVERTIR | $ | 612.202.017,07 | 43,8% |




| % AVANCE | -1,45% | -9,28% |
|---|---|---|
| PRESUPUESTO TOTAL | $ 2.792.400.276,00 | 100,00% |
| INVERSION PROGRAMADA SEMANAL | $ 217.223.779,13 | 7,779% |
| INVERSION PROGRAMADA ACUMULADA | $ 965.982.191,41 | 34,593% |
| EJECUTADO SEMANAL | $ 145.326.401,51 | 5,204% |
| EJECUTADO ACUMULADO | $ 707.357.362,83 | 25,332% |
| INVERTIDO SEMANAL | $ 72.663.200,76 | 2,602% |
| INVERTIDO ACUMULADO | $ 925.411.725,59 | 33,140% |


## OBSERVACIONES / COMENTARIOS / NOTAS

EL CONTRATISTA PRESENTA UN ATRASO DE INVERSION FINANCIERA MENOR A LO PROGRAMADO, CORRESPONDIENTE AL 1,45%, YA QUE NO HA CUMPLIDO CON INVERSIONES MAYORES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, COMO TAMPOCO CUENTA CON NUEVOS PAGOS DE ANTICIPO A PROVEEDORES O SUBCONTRATISTA A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME, ASI MISMO PRESENTA UN ATRASO EN LA EJECUCION DEL CONTRATO DEL 9,28% SOBRE EJECUCION PROGRAMADA DE ACTIVIDADES EN OBRA, POR LO QUE LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES A EXTERIORES, COMO SON EXCAVACION MANUAL, RELLENO CON RECEBO, RETIRO DE ESCOMBROS, BASE PARA BARANDA, PLACA DE CONTRAPISO DE 10cm Y MURO EN CONCRETO DE 3000PSI NO SE ENCUENTRAN INICIADAS, ADICIONALMENTE LOS AVANCES EN TALLER NO SON LO ESPERADO Y TAN SOLO CUENTAN CON UN AVANCE PARCIAL 20% APROXIMADO DE UN MODULO POR CADA PROVEEDOR. POR LO ANTERIOR EL CONTRATISTA DEBE REALIZAR LA ENTREGA INMEDIATA E IMPLEMENTACION DEL PLAN DE CONTINGENCIA SOLICITADO POR LA INTERVENTORIA Y DAR INICIO A LAS ACTIVIDADES DE OBRA, PARA CUMPLIR CON LA PROGRAMACION Y EL FLUJO DE CAJA APROBADOS ESTABLECIDOS AL INICIO DEL CONTRATO.

| No. | INFORMACION AMBIENTAL REQUERIDA | OBSERVACIONES / NO CONFORMIDADES |
|---|---|---|
| 1 | Jornada de aseo y asignación de baños al personal administrativo | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |

| No. | INFORMACION SISO REQUERIDA | OBSERVACIONES / NO |
|---|---|---|
| 1 | Revisión pagos de seguridad social y documentación de ingreso de personal operativo | |
| 2 | Utilización de planilla para ingreso de personal y materiales | |

| No. | CONTROL PERSONAL OPERATIVO | PROPUESTOS | EN OBRA | DIFERENCIA | OBSERVACIONES / NO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADMINISTRATIVOS | 5 | 5 | 0 | |
| 2 | OFICIALES | 2 | 2 | 0 | |
| 3 | AYUDANTES | 2 | 6 | 4 | Debe presentar certificaciones de ARL |
| 4 | SEGURIDAD | 3 | 3 | 0 | |
| | TOTAL | 12 | 16 | 4 | |




## 7. PAC

| CORTE No. | FECHA PRESENTACIÓN PROYECCIÓN PAC | Vr. PAC PROYECTADO OBRA | Vr. PAC PROYECTADO INTERVENTORÍA | TOTAL PROYECCIÓN | Vr. PAGADO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/08/2019 | $390.936.039 | $54.119.984 | $445.055.522 | $390.936.039 | |
| 2 | 03/09/2019 | $198.900.000 | $51.102.688 | $250.002.688 | | |
| 3 | 03/09/2019 | $368.700.000 | $82.228.704 | $450.928.704 | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | TOTAL ACUMULADO | $958.536.039 | $187.452.976 | $1.145.986.914 | $390.936.039 | |

193

idpc

INFORME DE AVANCE SEMANAL OCHO

| CONTRATO INTERVENTORIA | | CONTRATO OBRA | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO No. | IDPC-INT-430-2019 | CONTRATO No. | IDPC-OB-426-2019 |
| CONTRATISTA | RENE ALEJANDRO GOMEZ LAVERDE | CONTRATISTA | CONSORCIO UVM |
| PLAZO INICIAL | 5 meses | PLAZO INICIAL | 4 meses |
| FECHA DE INICIO | lunes, 12 de agosto de 2019 | FECHA DE INICIO | lunes, 12 de agosto de 2019 |
| FECHA TERMINACION INICIAL | sábado, 11 de enero de 2020 | FECHA TERMINACION INICIAL | miércoles, 11 de diciembre de 2019 |
| PRORROGAS | N/A | PRORROGAS | N/A |
| ADICIONES | N/A | ADICIONES | N/A |
| SUSPENSIONES | N/A | SUSPENSIONES | N/A |
| FECHA DE TERMINACION ACTUAL | sábado, 11 de enero de 2020 | FECHA TERMINACION ACTUAL | miércoles, 11 de diciembre de 2019 |
| VALOR CONTRATO | $ 365,672,187,00 | VALOR | $2,792,400,276,00 |
| VALOR CESION | N/A | | |
| VALOR PAGADO | $0,00 | VALOR PAGADO | $0,00 |
| VALOR POR PAGAR | $365,672,187,00 | VALOR POR PAGAR | $2,792,400,276,00 |

| INFORME SEMANA No. | 8 | DEL | 30/9/2019 | AL | 6/10/2019 |
|---|---|---|---|---|---|

## 8. REGISTRO FOTOGRAFICO



ARMADO, MONTAJE Y CONSTRUCCION ESTRUCTURA METALICA PARA MODULOS EN NAVE CENTRAL



COMPLEMENTO A PLATAFORMAS DE MODULOS PARA DEJAR A NIVEL Y PLOMADA DE SUPERFICIE





CONSTRUCCION DE CAJAS DE CARCAMO E INSTALACION DE TAPAS PARA CAJAS DE INSPECCION Y CARCAMOS





ADECUACION ZONA DE LAVADO COMUNAL E INSTALACION DE TAPAS PARA CAJAS DE INSPECCION Y CARCAMOS EN NAVE





PEGA HUMEDA PARA BALDOSIN HIDRAULICO EN NAVE CENTRAL

idpc

## INFORME DE AVANCE SEMANAL OCHO

| CONTRATO INTERVENTORIA | | CONTRATO OBRA | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO No. | IDPC-INT-430-2019 | CONTRATO No. | IDPC-OB-426-2019 |
| CONTRATISTA | RENE ALEJANDRO GOMEZ LAVERDE | CONTRATISTA | CONSORCIO UVM |
| PLAZO INICIAL | 5 meses | PLAZO INICIAL | 4 meses |
| FECHA DE INICIO | lunes, 12 de agosto de 2019 | FECHA DE INICIO | lunes, 12 de agosto de 2019 |
| FECHA TERMINACION INICIAL | sábado, 11 de enero de 2020 | FECHA TERMINACION INICIAL | miércoles, 11 de diciembre de 2019 |
| PRORROGAS | N/A | PRORROGAS | N/A |
| ADICIONES | N/A | ADICIONES | N/A |
| SUSPENSIONES | N/A | SUSPENSIONES | N/A |
| FECHA DE TERMINACION ACTUAL | sábado, 11 de enero de 2020 | FECHA TERMINACION ACTUAL | miércoles, 11 de diciembre de 2019 |
| VALOR CONTRATO | $ 365,672,187,00 | VALOR | $2,792,400,276,00 |
| VALOR CESION | N/A | | |
| VALOR PAGADO | $0,00 | VALOR PAGADO | $0,00 |
| VALOR POR PAGAR | $365,672,187,00 | VALOR POR PAGAR | $2,792,400,276,00 |

| INFORME SEMANA No. | 9 | DEL | 23/09/2019 | AL | 6/10/2019 |
|---|---|---|---|---|---|


### 5. REGISTRO FOTOGRAFICO



INSTALACION DE BALDOSIN HIDRAULICO EN NAVE CENTRAL



INSTALACION DE PINTURA ESMALTE ALQUIDICO EN NAVE CENTRAL



IMPRIMACION EN VINILO ACRILICO PLASTICO - SALON MULTIPLE


idpc

INFORME DE AVANCE SEMANAL OCHO

| CONTRATO INTERVENTORIA | | CONTRATO OBRA | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO No. | IDPC-INT-436-2019 | CONTRATO No. | IDPC-OB-426-2019 |
| CONTRATISTA | RENE ALEJANDRO GOMEZ LAVERDE | CONTRATISTA | CONSORCIO UVM |
| PLAZO INICIAL | 5 meses | PLAZO INICIAL | 4 meses |
| FECHA DE INICIO | lunes, 12 de agosto de 2019 | FECHA DE INICIO | lunes, 12 de agosto de 2019 |
| FECHA TERMINACION INICIAL | sábado, 11 de enero de 2020 | FECHA TERMINACION INICIAL | miércoles, 11 de diciembre de 2019 |
| PRORROGAS | N/A | PRORROGAS | N/A |
| ADICIONES | N/A | ADICIONES | N/A |
| SUSPENSIONES | N/A | SUSPENSIONES | N/A |
| FECHA DE TERMINACION ACTUAL | sábado, 11 de enero de 2020 | FECHA TERMINACION ACTUAL | miércoles, 11 de diciembre de 2019 |
| VALOR CONTRATO | $ 365,672,187,00 | VALOR | $2,782,400,276,00 |
| VALOR CESION | N/A | | |
| VALOR PAGADO | $0,00 | VALOR PAGADO | $0,00 |
| VALOR POR PAGAR | $365,672,187,00 | VALOR POR PAGAR | $2,782,400,276,00 |

| INFORME SEMANA No. | 8 | DEL | 30/09/2019 | AL | 6/10/2019 |
|---|---|---|---|---|---|

## 5. REGISTRO FOTOGRAFICO



CONSTRUCCION DE MARCOS Y CONTRAMARCOS PARA CARCAMOS Y CAJAS DE INSPECCION



VISITA A TALLER OFIDIEX - MOBILIARIO PARA COCINAS EN ACERO INOXIDABLE - CORTE DE PARALES Y LAMINA PARA ARMADO

idpc

## INFORME DE AVANCE SEMANAL OCHO


| CONTRATO INTERVENTORIA | | CONTRATO OBRA | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO No. | IDPC-INT-430-2019 | CONTRATO No. | IDPC-OB-426-2019 |
| CONTRATISTA | RENE ALEJANDRO GOMEZ LAVERDE | CONTRATISTA | CONSORCIO LIVM |
| PLAZO INICIAL | 5 meses | PLAZO INICIAL | 4 meses |
| FECHA DE INICIO | lunes, 12 de agosto de 2019 | FECHA DE INICIO | lunes, 12 de agosto de 2019 |
| FECHA TERMINACION INICIAL | sábado, 11 de enero de 2020 | FECHA TERMINACION INICIAL | miércoles, 11 de diciembre de 2019 |
| PRORROGAS | N/A | PRORROGAS | N/A |
| ADICIONES | N/A | ADICIONES | N/A |
| SUSPENSIONES | N/A | SUSPENSIONES | N/A |
| FECHA DE TERMINACION ACTUAL | sábado, 11 de enero de 2020 | FECHA TERMINACION ACTUAL | miércoles, 11 de diciembre de 2019 |
| VALOR CONTRATO | $ 365.672.167,00 | VALOR | $2.792.400.276,00 |
| VALOR CESION | N/A | | |
| VALOR PAGADO | $0,00 | VALOR PAGADO | $0,00 |
| VALOR POR PAGAR | $365.672.167,00 | VALOR POR PAGAR | $2.792.400.276,00 |

| INFORME SEMANA No. | 8 | DEL | 30/09/2019 | AL | 6/10/2019 |
|---|---|---|---|---|---|


### 8. REGISTRO FOTOGRAFICO



SOLDADURA Y LATONERIA PARA MOBILIARIO DE COCINAS - OFIDIEX



MUEBLE EN ACERO INOXIDABLE - ESTUFA, PLANCHA Y ASADOR Y RODACHIN - OFIDIEX



VISITA A TALLER DE FABRICACION MUEBLES EN ACERO INOXIDABLE PARA COCINAS - OFIDIEX


idpc

## INFORME DE AVANCE SEMANAL OCHO

| CONTRATO INTERVENTORIA | | CONTRATO OBRA | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO No. | IDPC-INT-430-2019 | CONTRATO No. | IDPC-OB-426-2019 |
| CONTRATISTA | RENE ALEJANDRO GOMEZ LAVERDE | CONTRATISTA | CONSORCIO UVM |
| PLAZO INICIAL | 5 meses | PLAZO INICIAL | 4 meses |
| FECHA DE INICIO | lunes, 12 de agosto de 2019 | FECHA DE INICIO | lunes, 12 de agosto de 2019 |
| FECHA TERMINACION INICIAL | sábado, 11 de enero de 2020 | FECHA TERMINACION INICIAL | miércoles, 11 de diciembre de 2019 |
| PRORROGAS | N/A | PRORROGAS | N/A |
| ADICIONES | N/A | ADICIONES | N/A |
| SUSPENSIONES | N/A | SUSPENSIONES | N/A |
| FECHA DE TERMINACION ACTUAL | sábado, 11 de enero de 2020 | FECHA TERMINACION ACTUAL | miércoles, 11 de diciembre de 2019 |
| VALOR CONTRATO | $ 365,672,167.00 | VALOR | $2,792,400,276.00 |
| VALOR CESION | N/A | | |
| VALOR PAGADO | $0.00 | VALOR PAGADO | $0.00 |
| VALOR POR PAGAR | $365,672,167.00 | VALOR POR PAGAR | $2,792,400,276.00 |

| INFORME SEMANA No. | 8 | DEL | 30/09/2019 | AL | 6/10/2019 |
|---|---|---|---|---|---|

### 6. REGISTRO FOTOGRAFICO









VISITA A TALLER DE FABRICACION MUEBLES EN ACERO INOXIDABLE PARA MODULOS - HACER&CO CORTE, DOBLADO Y SOLDADURA P/R ARMADO







JORNADA DE ASEO, LIMPIEZA Y ASIGNACION DE BAÑOS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Proyectó: | ARQ. DIANA MUÑOZ B. | ARQ. RENE GOMEZ | | ARQ. GIOVANNA BARON | |
| Revisó: | ING. PAOLA GARCIA | Director de Interventoria | | Supervisor del contrato | |
| Aprobó: | ARQ. RENE GOMEZ L. | | | IDPC | |

| SEMANA No. | SEMANA | MES | INVERSION PROGRAMADA SEMANAL | INVERSION PROGRAMADA ACUMULADA | % PROGRAMADO | % PROGR. ACUM | VALOR EJECUTADO | EJECUTADO ACUMULADO | % EJECUTADO | % EJEC ACUMULADO | VALOR INVERTIDO DE TIEMPO | INVERTIDO ACUMULADO | % INVERT | % INVERT ACUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 AL 18 | AGOSTO 2018 | $ 0 | $ 0 | 0,00% | 0,00% | $ 0 | $ 0 | 0,00% | 0,00% | $ 0 | $ 0 | 0,00% | 0,00% |
| 2 | 19 AL 25 | | $ 1.260.794 | $ 1.260.794 | 0,04% | 0,02% | $ 3.618.631 | $ 3.618.631 | 0,13% | 0,13% | $ 1.260.651 | $ 1.260.651 | 0,04% | 0,04% |
| 3 | 26 AL 01 | | $ 6.253.743 | $ 7.514.536 | 0,22% | 0,27% | $ 6.280.530 | $ 9.899.161 | 0,17% | 0,30% | $ 10.601.193 | $ 11.862.193 | 0,36% | 0,40% |
| 4 | 02 AL 08 | | $ 169.004.431 | $ 176.518.966 | 5,81% | 6,18% | $ 370.578.436 | $ 378.947.631 | 13,27% | 13,42% | $ 176.981.145 | $ 188.843.338 | 13,27% | 14,00% |
| 5 | 09 AL 15 | SEPTIEMBRE 2018 | $ 197.244.000 | $ 373.762.966 | 6,77% | 12,95% | $ 8.980.330 | $ 387.040.172 | 0,26% | 13,68% | $ 187.246.308 | $ 376.184.044 | 6,76% | 20,77% |
| 6 | 16 AL 22 | | $ 190.911.347 | $ 564.674.313 | 7,05% | 19,64% | $ 57.489.000 | $ 434.540.172 | 1,64% | 15,32% | $ 210.614.070 | $ 781.866.121 | 7,57% | 28,06% |
| 7 | 23 AL 29 | | $ 192.074.971 | $ 756.749.284 | 6,88% | 26,51% | $ 437.300.000 | $ 871.840.172 | 12,50% | 27,82% | $ 68.790.424 | $ 850.746.545 | 2,46% | 30,54% |
| 8 | 30 AL 06 | | $ 217.233.729 | $ 973.983.013 | 7,78% | 34,29% | $ 143.326.454 | $ 1.015.366.626 | 5,10% | 32,92% | $ 22.861.231 | $ 873.611.776 | 0,82% | 31,37% |
| 9 | 07 AL 13 | OCTUBRE 2018 | $ 234.339.753 | $ 1.208.322.766 | 8,39% | 42,68% | | | | | | | | |
| 10 | 14 AL 20 | | $ 222.343.980 | $ 1.430.666.747 | 7,98% | 50,66% | | | | | | | | |
| 11 | 21 AL 27 | | $ 218.237.351 | $ 1.648.904.098 | 7,84% | 58,49% | | | | | | | | |
| 12 | 28 AL 03 | | $ 221.308.561 | $ 1.870.212.659 | 7,93% | 66,42% | | | | | | | | |
| 13 | 04 AL 10 | NOVIEMBRE 2018 | $ 217.208.439 | $ 2.087.421.098 | 7,80% | 74,21% | | | | | | | | |
| 14 | 11 AL 17 | | $ 208.203.330 | $ 2.295.624.428 | 7,50% | 81,72% | | | | | | | | |
| 15 | 18 AL 24 | | $ 201.592.519 | $ 2.497.216.947 | 7,23% | 88,74% | | | | | | | | |
| 16 | 25 AL 01 | | $ 181.650.211 | $ 2.678.867.158 | 6,79% | 94,52% | | | | | | | | |
| 17 | 02 AL 08 | DICIEMBRE 2018 | $ 126.111.602 | $ 2.804.978.760 | 4,60% | 99,11% | | | | | | | | |
| 18 | 09 AL 11 | | $ 24.739.468 | $ 2.829.718.228 | 0,89% | 100,00% | | | | | | | | |
| | | | $ 2.792.400.278 | | | | $ 307.307.350 | | | | $ 825.414.726 | | | |



# RENE GOMEZ LAVERDE

Bogotá
Carrera 15 No. 124- 67 Ofc. 316 - 317
Telefono: (571) 6315029
Celular: 315 8407290
316 3988413



idpc
20195110076952
Fecha: 16/10/2019 16:20
Asunto: Entrega De Informe Semanal No 9
Remitente: Rene Gomez Laverde
Destino: 300.SUBDIRECCIÓN DE PROTECCIÓN E I
Por: MAGALLY.MOREA | Anexos: 8 Folios : 1-


Bogotá, 15 de Octubre de 2019

**INTER-CONCORDIA 084-2019**

Señores
**INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL - IDPC**
Atn: **ARQ. GIOVANNA ALEXANDRA BARON CASTRO**
Supervisora de Obras
Calle 8 N° 8 - 52
Bogotá D.C

***Ref.:*** ***CONTRATO DE OBRA N° IDPC-OB-426-2019***

**ASUNTO:** Entrega de informe semanal número nueve

Respetada Arquitecta:

En cumplimiento de nuestras funciones contractuales, como interventores del contrato de la referencia, por medio de la presente estamos haciendo entrega a usted del Informe correspondiente a la semana 09, que comprende la ejecución de las actividades entre las fechas: 07 al 13 de octubre de 2019.

Cordialmente,

**ARQ. DIANA MUÑOZ BURGOS**
Residente de interventoría
C.C. 45.437.706 de Cartagena
M.P. A13392006-45537706.
Anexos - 8 folios

200

idPC

**INFORME DE AVANCE SEMANAL No. 8**

| CONTRATO INTERVENTORIA | | CONTRATO OBRA | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO No. | IDPC-INT-430-2019 | CONTRATO No. | IDPC-OB-425-2019 |
| CONTRATISTA | RENE ALEJANDRO GOMEZ LAVERDE | CONTRATISTA | CONSORCIO UVM |
| PLAZO INICIAL | 5 meses | PLAZO INICIAL | 4 meses |
| FECHA DE INICIO | lunes, 12 de agosto de 2019 | FECHA DE INICIO | lunes, 12 de agosto de 2019 |
| FECHA TERMINACION INICIAL | sábado, 11 de enero de 2020 | FECHA TERMINACION INICIAL | miércoles, 11 de diciembre de 2019 |
| PRORROGAS | N/A | PRORROGAS | N/A |
| ADICIONES | N/A | ADICIONES | N/A |
| SUSPENSIONES | N/A | SUSPENSIONES | N/A |
| FECHA DE TERMINACION ACTUAL | sábado, 11 de enero de 2020 | FECHA TERMINACION ACTUAL | miércoles, 11 de diciembre de 2019 |
| VALOR CONTRATO | $ 365,672,187,00 | VALOR | $2,792,400,276,00 |
| VALOR CESION | N/A | | |
| VALOR PAGADO | $0,00 | VALOR PAGADO | $0,00 |
| VALOR POR PAGAR | $365,672,187,00 | VALOR POR PAGAR | $2,792,400,276,00 |

| INFORME SEMANA No. | 8 | DEL | 7/10/2019 | AL | 13/10/2019 |
|---|---|---|---|---|---|

**1. CONTROL TECNICO**

| Elaboró: | Residente técnica | | ARQ. DIANA MUÑOZ BURGOS |
|---|---|---|---|
| No. | ACTIVIDAD | No. | ACTIVIDADES NO PREVISTAS |
| 1 | MALLAS ELECTROSOLDADAS 70.000 PSI | NP-1 | VIGUETAS Y COLUMNETAS EN CONCRETO f'c= 21 Mpa PARA ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES ( sin refuerzo y sin anclaje segun diseño). |
| 2 | RETIRO DE ESCOMBROS, INCLUYE ACOPIO, EMPACADO EN LONAS, TRASIEGO, CARGUE Y VIAJE DE VOLQUETA | NP-2 | ANCLAJE EPOXICO PARA DIAMETROS MENORES A 5/8" , PARA ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES PROFUNDIDAD DEL ANCLEJE NO MAYOR A 6 CM. |
| 3 | RELLENO MANUAL CON RECEBO B-200, INCLUYE EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECANICA. | NP-3 | PAÑETE IMPERMEABILIZADO MURO 1:3 ( incluye filos y dilataciones) e= 2 cms para anchos >a 70 cm. |
| 4 | EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO h<=2,00 m. INCLUYE ENTIBADO, TRASIEGO INTERNO | NP-4 | RELLENO EN CONCRETO ESTRUCTURAL DE 3.000PSI PARA NIVELACION DE PLACAS AL INTERIOR DE LA PLAZA. ESPESOR MAXIMO DE 6CM, INCLUYE FIBRAS SINTETICAS. |
| 5 | MURO EN BLOQUE No. 5 (SOGA) Esp. 0,23 m | NP-5 | PISO EN CONCRETO ENDURECIDO CON DILATACIONES CADA 2,40 O EXISTENTES |
| 6 | ACERO DE REFUERZO 60000 PSI (horizontal y vertical incluye figurado) | NP-6 | MORTERO IMPERMEABILIZADO A LA VISTA REMATE CARCAMO 5 CARAS. |
| 7 | ALQUILER DE ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL CERTIFICADO (la cantidad en kg por funcionamiento ejecutado x cortes de obra) | NP-7 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLAS PARA DESAGUE |
| 8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALDOSIN HIDRÁULICO PARA PISO. FORMATO 20x20 ALTO TRAFICO INCLUIDO PEGA DE 2,5 CM y SELLADO 2 MANOS DILATACIÓN MÁXIMA 3 mm | NP-8 | JUNTA DE ACABADO ENTRE BALDOSIN 20*20 Y PLATAFORMAS EXISTENTES |
| 9 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PERFILARÍA ESTRUCTURAL CUADRADA DIMENSIONES 70MMX70MM ESPESOR 2 MM CALIBRE 14, SOLDADA EN CUÑA; ALTURA ESTRUCTURA 2,80M; INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR, (VER ESPECIFICACIONES Y DETALLES) Y ESTRUCTURA Y LETRERO POR MODULO: LETRERO EN PERFILARÍA ESTRUCTURAL CUADRADA DIMENSIONES 50MMX50MM CALIBRE 20 PINTURA ELECTROSTATICA COLOR, SOLDADA EN CUÑA; ALTURA DEL LETRERO 600MM, LAMINA CR, CAL 20 | NP-9 | ESTRUCTURA METALICA PARA FIJACION Y SOPORTE DE ELEMENTOS Y EQUIPOS A INSTALAR EN OBRA (incluye el suministro instalacion montaje, elementos de fijacion soporte, soldadura, imprimacion). |
| 10 | PINTURA ESMALTE SINTÉTICO ALQUÍDICO A BASE DE ACEITE SOBRE MUROS, APLICADO EN TRES CAPAS | NP-10 | MEDIA CAÑA PREFABRICADA EN GRANO PULIDO ALFA. |
| 11 | MÓDULOS HERMÉTICOS INCLUYE MOBILIARIO | NP-11 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA DE INSPECCIÓN, MARCO EN ANGULO DE 3" x 1/4" Y CONTRAMARCO EN PLATINA DE 4" x 1/4" Y VARILLA CORRUGADA DE 1/2" SEPARADA CADA 15 cm MARCO FUNDIDO EN CONCRETO DE 3000 PSI E= 0,10 m ( INCLUYE ACABADO EN PISO) |
| 12 | ENCHAPE DE MURO CON BALDOSA CERÁMICA DE 25x43 cm, LINEAL a. < =50 cm, INCLUYENDO VAN ESQUINERO | NP-12 | PINTURA VINILO ACRÍLICA PLASTICA LAVABLE TIPO 1 SOBRE MUROS, APLICADOS A TRES CAPAS. |
| 13 | PINTURA VINILO ACRÍLICA PLÁSTICA LAVABLE TIPO 1 SOBRE MUROS, APLICADO EN TRES CAPAS | NP-13 | PINTURA ESMALTE SINTETICO ALQUIDICO A BASE DE ACEITE SOBRE MUROS, APLICADO A TRES CAPAS, INCLUYE IMPRIMANTE EN VINILO TIPO 2 |

**OBSERVACIONES / COMENTARIOS / NOTAS**

El atraso reportado al IDPC con fecha de corte del 5 de octubre de 2019 mediante informe semanal No. 6 fue del 9,26% por lo que se solicito al contratista de obra presentar e implementar un plan de contingencia realizable en corto plazo, se recomienda identificar las actividades que se encuentran en atraso y proponer las acciones a implementar para corregir y eliminar la desviacion del mismo, asi mismo se solicito que se mantengan los plazos establecidos para cada actividad aumentando el personal y los horarios laborales.

El contratista es consciente del atraso incurrido principalmente en actividades como: enchape de muros, instalacion de baldosin hidraulico, instalacion de baldosa de marmol bibropresnado, mediacaña prefabricada, carpinteria metalica y actividades de exteriores, por lo que ya se encuentra elaborando el plan de contingencia y dio inicio a su implementacion, aumentando el horario laboral, se realizaron labores los dias 12 y 13 de octubre jornada continua, incremento e personal de obra civil y un subcontratista de estructura metalica aumento el personal en obra para armado, montaje de modulos en nave central, Cabe acotar que el contratista a realizado un esfuerzo operativo con el fin de disminuir el atraso incurrido pero debe seguir implementando el plan en la siguiente semana para lograr eliminarlo.

El contratista presenta un reporte de las actividades de carpinteria metalica y su entrega programada de la siguiente manera:

1. persianas enrollables: iniciaba el 1 de octubre de 2019, cuenta con un 25% de atraso, el proveedor cuenta con el material en bodega, pero se presentaron imprevistos con la construccion del material (rieles) galvanizado.

2. puertas metalicas: se realizaran 8 und, el proveedor no cuenta con atraso y se encuentra en ejecucion de perfileria de modulos en nave central, al finalizar dicha actividad realizara el armado de puertas y cuenta con taller en sitio de obra.

3. Barandas exteriores, encerrado en malla, rejillas de carcamos y tapas de inspeccion: el proveedor presenta un atraso en la construccion de 10ml, se han realizado 62ml y deberia estar en 72ml ejecutados, este item tambien debe incluirse en el plan de contingencia.

4. estructura metalica de modulos hermeticos y no hermeticos: presenta un atraso del 23%, lo cual se tiene programado ajustar con el fin de estar al dia en 1 semana. El contratista manifiesta que respecto de la obra civil y al atraso incurrido por el consorcio a la implementacion del plan de contingencia solicitado por la interventoria, ampliara el horario laboral y aumentar la mano de obra logrando disminuir el atraso en 3 semanas.

5. muebles de cocina: se programa entrega de 4 cocinas en el mes de octubre y 4 cocinas en el mes de noviembre para ajustar la entrega. La interventoria recomienda realizar la entrega en 3 semanas para contar con alguna holgura y poder ajustarse a cualquier imprevisto en su instalacion.

6. ductos de extraccion: en 2 semanas se inicia instalacion y la interventoria solicita programacion para visita de especialistas mecanicos al taller.

La interventoria recalca que uno de los items que genera eventualmente un atraso al finalizar el año en curso serian las puertas en madera, por lo que corresponde a un item no previsto y su contratacion, fabricacion y montaje e instalacion se encuentra al limite de la entrega final del contrato general, por lo que solicito al consorcio UVM la entrega inmediata del APU para la concertacion de precios junto con las cotizaciones correspondientes con el fin de presentado a la entidad dentro del marco del proyectado modificatorio No.2

Se realiza la inclusion de actividades no previstas con 13 items a desarrollar, las cuales son actividades prerequisito para la continuidad del proyecto.

Adicionalmente el contratista da inicio a las actividades de exteriores con la excavacion mecanica, retiro de material y relleno compactado con el fin de disminuir el atraso incurrido. Asi como se realiza ampliacion de horario laboral e incremento cuadrillas sin exponerse para instalacion de acabado de piso en nave central

Tambien dio inicio a enchape de muros en zona de cocinas y pintura en zona de exteriores (fachadas).

Dentro de los items No Previstos realizados se encuentran: las vigueras y columnetas en concreto, anclaje epoxicos para diametros menores a 5/8", pañete impermeabilizado sobre muros, relleno de nivelacion max 6cm con fibras sinteticas, induccion de juntas en marcero de nivelacion para acabado para piso fabricacion de marcos y contramarcos para tapas de inspeccion.

Continua pintura en esmalte alquidico para muros en nave central y pintura anticorrosiva en color multiple para estructura de reforzamiento para muros o imprimacion con vinilo acrilica plastica en columnas y vigas ya que los paños de muro restantes quedaran con terminacion en revestimiento de tabla y madera perforada.

Se realizo recorrido en sitio de obra con especialistas estructurales con el fin de aclarar dudas en la construccion de muros de contencion, se fijan criterios finales y se dejan anotaciones y recomendaciones en planos, con el fin que el proyectista de la entidad los avale. En dicho recorrido se verificaron los procesos de construccion de la estructura de perfileria de modulos donde la interventoria solicita ensayos de tintas a la soldadura del material instalado.

El contratista consulta acerca de la ambigüedad en la especificacion de pintura de la estructura metalica de modulos, establecida con pintura anticorrosiva baja pintura electrostatica, solicita considerar la realizacion de pintura anticorrosivo realizada en obra con el fin de no desmontar la perfileria y llevarla a horno, lo que genera mayor tiempo de armado y montaje, colocando una base alquidica a 3 capas y pintura en esmalte sintetico color mate. El IDPC consultara y dara respuesta en el próximo comité.

idpc

# INFORME DE AVANCE SEMANAL No. 9

| CONTRATO INTERVENTORIA | |
|---|---|
| CONTRATO No. | IDPC-INT-439-2019 |
| CONTRATISTA | RENE ALEJANDRO GOMEZ LAVERDE |
| PLAZO INICIAL | 5 meses |
| FECHA DE INICIO | lunes, 12 de agosto de 2019 |
| FECHA TERMINACION INICIAL | sabado, 11 de enero de 2020 |
| PRORROGAS | N/A |
| ADICIONES | N/A |
| SUSPENSIONES | N/A |
| FECHA DE TERMINACION ACTUAL | sabado, 11 de enero de 2020 |
| VALOR CONTRATO | $ 365.672.187,00 |
| VALOR CESION | N/A |
| VALOR PAGADO | $0,00 |
| VALOR POR PAGAR | $365.672.187,00 |

| CONTRATO OBRA | |
|---|---|
| CONTRATO No. | IDPC-OB-429-2019 |
| CONTRATISTA | CONSORCIO UVM |
| PLAZO INICIAL | 4 meses |
| FECHA DE INICIO | lunes, 12 de agosto de 2019 |
| FECHA TERMINACION INICIAL | miercoles, 11 de diciembre de 2019 |
| PRORROGAS | N/A |
| ADICIONES | N/A |
| SUSPENSIONES | N/A |
| FECHA TERMINACION ACTUAL | miercoles, 11 de diciembre de 2019 |
| VALOR | $2.792.400.276,00 |
| VALOR PAGADO | $0,00 |
| VALOR POR PAGAR | $2.792.400.276,00 |

INFORME SEMANA No. 9 DEL 7/10/2019 AL 13/10/2019

Se realiza visita a taller de fabricacion de muebles para modulos hermeticos donde se dio inicio a muebles en acero inoxidable con dos proveedores OFIDIEX (modulos de cocinas y ductos de extraccion) y HACERACO (modulos herneticos); los cuales cuentan con el material en obra, este fue suministrado por ansco e importado de china, los proveedores cuentan con buenos acabados y cortes y soldadura de material, se realizaron observaciones en taller en cuanto a los dobleces y balanceria ya que algunos verticis de muebles presentaron desperfectos, asi como algunos ramaches a la vista que solicito mejorar el acabado. El proveedor ofidiex en la visita recomienda que para los modulos de cocinas que cuentan con longitudes de 16 y 20ml para ductos utilicen un hongo de extraccion de 18" y no uno de 16" como lo establece la especificacion, por lo que este ultimo no cuenta con la capacidad suficiente de extraer el caudal a lo largo del frente, la interventoria solicito dicha recomendacion por escrito para ser evaluada y revisada por e especialista mecanico.

## 1. CONTROL ADMINISTRATIVO

Elaboró: Residente administrativa — ING. PAOLA GARCIA

| No. | ACTIVIDAD |
|---|---|
| 1 | El 3 de octubre de 2019 fue suscrito el modificatorio No.1 al contrato de obra No. IDPC-OB-429-2019 entre el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural y el consorcio UVM. |
| 2 | Se realiza entrega de documentos para evaluacion de modificatorio No.2 radicado al IDPC para su evaluacion. Este cuenta con solicitud de adicion y prorroga por parte del contratista e interventoria.Adicionalmente el contratista se encuentra realizando los APU para concertacion de precios y entrega de cotizaciones segun las referenciadas en el mercado local. |
| 3 | |

### OBSERVACIONES / COMENTARIOS / NOTAS GENERALES

| | |
|---|---|
| 1 | Se realiza la implementacion del plan de contingencia ampliacion el horario laboral durante la semana en curso, logrando la realizacion de actividades no previstas y disminuyendo el porcentaje de atraso en el que habia incurrido la firma contratista Consorcio UVM. |

## 2. CONTROL H.S.E.Q.

Elaboró: Residente HSEQ — Vivian Camila Ipus Ospina

| No. | ACTIVIDADES REALIZADAS | OBSERVACIONES / NO CONFORMIDADES |
|---|---|---|
| 1 | Revision de condiciones de areas de trabajo, mediante recorridos | |
| 2 | Revision de uso y estado de EPP, mediante recorrido de obra | |
| 3 | Revision de estado actual del PMT de la obra, verificando que hasta la fecha no esta aprobado por la secretaria de Movilidad | |
| 4 | Revision de documentos de equipos de excavacion y retiro de escombros | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |

| No. | INFORMACION AMBIENTAL REQUERIDA | OBSERVACIONES / NO CONFORMIDADES |
|---|---|---|
| 1 | Jornada de aseo y uniformacion de baños al personal administrativo | |
| 2 | Enfurado de material vegetal existente y retiro | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |


| No. | INFORMACION SISO REQUERIDA | OBSERVACIONES / NO |
|---|---|---|
| 1 | Revision pagos de seguridad social y documentacion de ingreso de personal operativo | |
| 2 | Utilizacion de planilla para ingreso de personal y materiales | |


| No. | CONTROL PERSONAL OPERATIVO | PROPUESTOS | EN OBRA | DIFERENCIA | OBSERVACIONES / NO CONFORMIDADES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADMINISTRATIVOS | 5 | 5 | 0 | |
| 2 | OFICIALES | 2 | 2 | 0 | |
| 3 | AYUDANTES | 2 | 6 | 4 | |
| 4 | SUBCONTRATISTA | 0 | 2 | 2 | Se encuentra el subcontrato en movimientos de tierra - perfileria metalica. |
| 5 | SEGURIDAD | 3 | 3 | 0 | |
| | TOTAL | 12 | 18 | 6 | |

## 3. CONTROL FINANCIERO

### 3.1. INVERSION DEL ANTICIPO

| | | | |
|---|---|---|---|
| VALOR NETO DEL ANTICIPO | $ | 1.396.209.139 | 100,0% |
| INVERSION PROGRAMADA | $ | 748.758.412,28 | 53,6283% |
| INVERSION ACUMULADA | $ | 748.758.412,28 | 53,63% |
| SALDO POR INVERTIR | $ | 647.441.726,72 | 46,4% |





202

idpc


# INFORME DE AVANCE SEMANAL No. 8

| CONTRATO INTERVENTORIA | |
|---|---|
| CONTRATO No. | IDPC-INT-439-2019 |
| CONTRATISTA | RENE ALEJANDRO GOMEZ LAVERDE |
| PLAZO INICIAL | 5 meses |
| FECHA DE INICIO | lunes, 12 de agosto de 2019 |
| FECHA TERMINACION INICIAL | sábado, 11 de enero de 2020 |
| PRORROGAS | N/A |
| ADICIONES | N/A |
| SUSPENSIONES | N/A |
| FECHA DE TERMINACION ACTUAL | sábado, 11 de enero de 2020 |
| VALOR CONTRATO | $ 365.672.187,00 |
| VALOR CESION | N/A |
| VALOR PAGADO | $0,00 |
| VALOR POR PAGAR | $365.672.187,00 |

| CONTRATO OBRA | |
|---|---|
| CONTRATO No. | IDPC-OB-426-2019 |
| CONTRATISTA | CONSORCIO UVM |
| PLAZO INICIAL | 4 meses |
| FECHA DE INICIO | lunes, 12 de agosto de 2019 |
| FECHA TERMINACION INICIAL | miércoles, 11 de diciembre de 2019 |
| PRORROGAS | N/A |
| ADICIONES | N/A |
| SUSPENSIONES | N/A |
| FECHA TERMINACION ACTUAL | miércoles, 11 de diciembre de 2019 |
| VALOR | $2.792.400.276,00 |
| VALOR PAGADO | $0,00 |
| VALOR POR PAGAR | $2.792.400.276,00 |

INFORME SEMANA No. 8 DEL 7/10/2019 AL 13/10/2019

| % AVANCE | EJECUTADO SEMANAL | EJECUTADO ACUMULADO |
|---|---|---|
| | 4,88% | 4,28% |
| PRESUPUESTO TOTAL | $ 2.792.400.276,00 | 100,00% |
| INVERSION PROGRAMADA SEMANAL | $ 171.999.306,29 | 6,148% |
| INVERSION PROGRAMADA ACUMULADA | $ 1.137.672.497,76 | 40,742% |
| EJECUTADO SEMANAL | $ 307.808.000,00 | 11,023% |
| EJECUTADO ACUMULADO | $ 1.015.167.362,03 | 36,355% |




## OBSERVACIONES / COMENTARIOS / NOTAS

EL CONTRATISTA DE ACUERDO A LA PROGRAMACION Y FLUJO DE CAJA ENTREGADOS SEGUN EL MODIFICATORIO No.1 (inclusion de actividades no previstas) PRESENTA UN ATRASO DE INVERSION FINANCIERA RESPECTO A LO PROGRAMADO, CORRESPONDIENTE AL 4,86%, POR LO QUE NO HA DADO INICIO A LA CARPINTERIA DE PUERTAS, POR OTRO LADO PRESENTA UN ATRASO EN LA EJECUCION DEL CONTRATO DEL 4,39% SOBRE EJECUCION PROGRAMADA DE ACTIVIDADES EN OBRA, POR LO QUE LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES A EXTERIORES, COMO SON: BASE PARA BARANDA, PLACA DE CONTRAPISO DE 10cm Y MURO EN CONCRETO DE 3000PSI NO SE ENCUENTRAN INICIADAS, ADICIONALMENTE LOS AVANCES EN TALLER NO SON LO ESPERADO Y TAN SOLO CUENTAN CON UN AVANCE PARCIAL 30% APROXIMADO DE LOS MODULO POR CADA PROVEEDOR. POR LO ANTERIOR EL CONTRATISTA DEBE REALIZAR ENTREGAS PARCIALES SEMANALES PARA CUMPLIR CON LA PROGRAMACION Y EL FLUJO DE CAJA APROBADOS ESTABLECIDOS AL EN EL MODIFICATORIO No.1 Y LA INCLUSION DE LAS ACTIVIDADES NO PREVISTAS DEL CONTRATO.

## 7. PAC

| CORTE No. | FECHA PRESENTACIÓN PROYECCIÓN PAC | Vr. PAC PROYECTADO OBRA | Vr. PAC PROYECTADO INTERVENTORÍA | TOTAL PROYECCIÓN | Vr. PAGADO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/08/2019 | $390.936.039 | $54.119.484 | $445.055.522 | $390.936.039 | |
| 2 | 03/09/2019 | $397.800.000 | $51.575.327 | $449.375.327 | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | TOTAL ACUMULADO | $788.736.039 | $105.694.811 | $894.430.850 | $390.936.039 | |

## 8. REGISTRO FOTOGRAFICO



EXCAVACION PLAZOLETA SUR - ZONA DE EXTERIORES Y COMISION TOPOGRAFICA



EVIDENCIA DE PLACA DE CONCRETO EXISTENTE, DEMOLICION, EXCAVACION Y RETIRO


idpc

## INFORME DE AVANCE SEMANAL No. 8

| CONTRATO INTERVENTORIA | | CONTRATO OBRA | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO No. | IDPC-INT-436-2019 | CONTRATO No. | IDPC-OB-425-2019 |
| CONTRATISTA | RENE ALEJANDRO GOMEZ LAVERDE | CONTRATISTA | CONSORCIO UVM |
| PLAZO INICIAL | 5 meses | PLAZO INICIAL | 4 meses |
| FECHA DE INICIO | lunes, 12 de agosto de 2019 | FECHA DE INICIO | lunes, 12 de agosto de 2019 |
| FECHA TERMINACION INICIAL | sabado, 11 de enero de 2020 | FECHA TERMINACION INICIAL | miércoles, 11 de diciembre de 2019 |
| PRORROGAS | N/A | PRORROGAS | N/A |
| ADICIONES | N/A | ADICIONES | N/A |
| SUSPENSIONES | N/A | SUSPENSIONES | N/A |
| FECHA DE TERMINACION ACTUAL | sabado, 11 de enero de 2020 | FECHA TERMINACION ACTUAL | miércoles, 11 de diciembre de 2019 |
| VALOR CONTRATO | $ 365.672.187,00 | VALOR | $2.792.400.276,00 |
| VALOR CESION | N/A | | |
| VALOR PAGADO | $0,00 | VALOR PAGADO | $0,00 |
| VALOR POR PAGAR | $365.672.187,00 | VALOR POR PAGAR | $2.792.400.276,00 |

INFORME SEMANA No. 8 DEL 7/10/2019 AL 13/10/2019

### 8. REGISTRO FOTOGRAFICO



LEVANTE DE MAMPOSTERIA Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO Y FORMALETA PARA MUROS EN SALON MULTIPLE



INSTALACION DE RELLENOS B -200 EN PLAZOLETA SUR - ZONA DE EXTERIORES



INSTALACION DE BALDOSIN HIDRAULICO EN NAVE CENTRAL



ARMADO, MONTAJE DE PERFILERIA ESTRUCTURAL DE 70X70 Y 50X50 CM PARA MODULOS EN NAVE CENTRAL - INTALACION DE MARCOS DE DIVISIONES PARA INSTALACION DE MALLA EXPANDIDA

idpc

## INFORME DE AVANCE SEMANAL No. 8

| CONTRATO INTERVENTORIA | | CONTRATO OBRA | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO No. | IDPC-INT-430-2019 | CONTRATO No. | IDPC-OB-425-2019 |
| CONTRATISTA | RENE ALEJANDRO GOMEZ LAVERDE | CONTRATISTA | CONSORCIO UVM |
| PLAZO INICIAL | 5 meses | PLAZO INICIAL | 4 meses |
| FECHA DE INICIO | lunes, 12 de agosto de 2019 | FECHA DE INICIO | lunes, 12 de agosto de 2019 |
| FECHA TERMINACION INICIAL | sábado, 11 de enero de 2020 | FECHA TERMINACION INICIAL | miércoles, 11 de diciembre de 2019 |
| PRORROGAS | N/A | PRORROGAS | N/A |
| ADICIONES | N/A | ADICIONES | N/A |
| SUSPENSIONES | N/A | SUSPENSIONES | N/A |
| FECHA DE TERMINACION ACTUAL | sábado, 11 de enero de 2020 | FECHA TERMINACION ACTUAL | miércoles, 11 de diciembre de 2019 |
| VALOR CONTRATO | $ 395,672,187.00 | VALOR | $2,792,400,276.00 |
| VALOR CESION | N/A | | |
| VALOR PAGADO | $0.00 | VALOR PAGADO | $0.00 |
| VALOR POR PAGAR | $395,672,187.00 | VALOR POR PAGAR | $2,792,400,276.00 |

| INFORME SEMANA No. | 8 | DEL | 7/10/2019 | AL | 13/10/2019 |
|---|---|---|---|---|---|

### 8. REGISTRO FOTOGRAFICO



ARMADO, MONTAJE DE PERFILERIA ESTRUCTURAL DE 70X30 Y 50X50 CM PARA MODULOS EN NAVE CENTRAL - INTALACION DE MARCOS DE DIVISIONES PARA INSTALACION DE MALLA EXPANDIDA



INSTALACION DE ENCHAPE EN ZONA DE COCINAS



PINTURA EN FACHADAS PLAZOLETA CENTRAL


idpc

**INFORME DE AVANCE SEMANAL No. 9**


| CONTRATO INTERVENTORIA | | CONTRATO OBRA | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO No. | IDPC-INT-439-2019 | CONTRATO No. | IDPC-OB-426-2019 |
| CONTRATISTA | RENE ALEJANDRO GOMEZ LAVERDE | CONTRATISTA | CONSORCIO UVM |
| PLAZO INICIAL | 5 meses | PLAZO INICIAL | 4 meses |
| FECHA DE INICIO | lunes, 12 de agosto de 2019 | FECHA DE INICIO | lunes, 12 de agosto de 2019 |
| FECHA TERMINACION INICIAL | sábado, 11 de enero de 2020 | FECHA TERMINACION INICIAL | miércoles, 11 de diciembre de 2019 |
| PRORROGAS | N/A | PRORROGAS | N/A |
| ADICIONES | N/A | ADICIONES | N/A |
| SUSPENSIONES | N/A | SUSPENSIONES | N/A |
| FECHA DE TERMINACION ACTUAL | sábado, 11 de enero de 2020 | FECHA TERMINACION ACTUAL | miércoles, 11 de diciembre de 2019 |
| VALOR CONTRATO | $ 365,672,187.00 | VALOR | $2,792,400,276.00 |
| VALOR CESION | N/A | | |
| VALOR PAGADO | $0.00 | VALOR PAGADO | $0.00 |
| VALOR POR PAGAR | $365,672,187.00 | VALOR POR PAGAR | $2,792,400,276.00 |

| INFORME SEMANA No. | 9 | DEL | 7/10/2019 | AL | 13/10/2019 |
|---|---|---|---|---|---|

## 6. REGISTRO FOTOGRAFICO



VISITA A TALLER OFIDIEX - MOBILIARIO PARA COCINAS EN ACERO INOXIDABLE - CORTE DE PARALES Y LAMINA PARA ARMADO



SOLDADURA Y LATONERIA PARA MOBILIARIO DE COCINAS - OFIDIEX



MUEBLE EN ACERO INOXIDABLE - ESTUFA, PLANCHA Y ASADOR Y RODACHIN - OFIDIEX

idpc

## INFORME DE AVANCE SEMANAL No. 8

| CONTRATO INTERVENTORIA | | CONTRATO OBRA | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO No. | IDPC-INT-430-2019 | CONTRATO No. | IDPC-CB-426-2019 |
| CONTRATISTA | RENE ALEJANDRO GOMEZ LAVERDE | CONTRATISTA | CONSORCIO UVM |
| PLAZO INICIAL | 5 meses | PLAZO INICIAL | 4 meses |
| FECHA DE INICIO | lunes, 12 de agosto de 2019 | FECHA DE INICIO | lunes, 12 de agosto de 2019 |
| FECHA TERMINACION INICIAL | sábado, 11 de enero de 2020 | FECHA TERMINACION INICIAL | miércoles, 11 de diciembre de 2019 |
| PRORROGAS | N/A | PRORROGAS | N/A |
| ADICIONES | N/A | ADICIONES | N/A |
| SUSPENSIONES | N/A | SUSPENSIONES | N/A |
| FECHA DE TERMINACION ACTUAL | sábado, 11 de enero de 2020 | FECHA TERMINACION ACTUAL | miércoles, 11 de diciembre de 2019 |
| VALOR CONTRATO | $ 395,672,187.00 | VALOR | $2,792,400,276.00 |
| VALOR CESION | N/A | | |
| VALOR PAGADO | $0.00 | VALOR PAGADO | $0.00 |
| VALOR POR PAGAR | $395,672,187.00 | VALOR POR PAGAR | $2,792,400,276.00 |

INFORME SEMANA No. 8 DEL 7/10/2019 AL 13/10/2019

### 8. REGISTRO FOTOGRAFICO





MUEBLE EN ACERO INOXIDABLE - ESTUFA, PLANCHA Y ASADOR Y RODACHIN - OFIDIEX







VISITA A TALLER DE FABRICACION MUEBLES EN ACERO INOXIDABLE PARA COCINAS - OFIDIEX









VISITA A TALLER DE FABRICACION MUEBLES EN ACERO INOXIDABLE PARA MODULOS - HACER&CO CORTE, DOBLADO Y SOLDADURA PAR ARMADO








ENLONADO DE MATERIAL VEGETAL, ALMACENADO DE MATERIAL Y FUNDIDA TAPAS PARA CAJAS DE INSPECCION

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Proyectó: | ARQ. DIANA MUÑOZ B. | ARQ. RENE GOMEZ | | ARQ. GIOVANNA BARON |
| Revisó: | ING. PAOLA GARCIA | Director de Interventoria | | Supervisor del contrato |
| Aprobó: | ARQ. RENE GOMEZ L. | | | IDIPC |

207

| SEMANA No. | SEMANA | MES | INVERSION PROGRAMADA SEMANAL | INVERSION PROGRAMADA ACUMULADA | % PROGRAMADO | % PROGR ACUM | VALOR EJECUTADO | EJECUTADO ACUMULADO | % EJECUTADO | % EJEC ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 AL 18 | AGOSTO 2019 | $ 0 | $ 0 | 0,00% | 0,00% | $ 0 | $ 0 | 0,00% | 0,00% |
| 2 | 19 AL 25 | | $ 1.260.784 | $ 1.260.784 | 0,045% | 0,05% | $ 3.618.832 | $ 3.618.832 | 0,130% | 0,13% |
| 3 | 26 AL 01 | | $ 6.255.763 | $ 7.516.558 | 0,22% | 0,27% | $ 4.750.552 | $ 8.369.384 | 0,17% | 0,30% |
| 4 | 02 AL 08 | | $ 165.004.431 | $ 172.520.989 | 5,91% | 6,19% | $ 378.578.438 | $ 378.947.822 | 13,57% | 13,57% |
| 5 | 09 AL 15 | SEPTIEMBRE 2019 | $ 187.245.006 | $ 359.766.994 | 6,71% | 12,89% | $ 8.092.350 | $ 387.040.172 | 0,29% | 13,86% |
| 6 | 16 AL 22 | | $ 196.931.347 | $ 556.700.341 | 7,05% | 19,94% | $ 37.499.980 | $ 424.540.153 | 1,34% | 15,20% |
| 7 | 23 AL 29 | | $ 192.056.071 | $ 748.756.412 | 6,88% | 26,81% | $ 137.593.809 | $ 562.040.961 | 4,92% | 20,13% |
| 8 | 30 AL 06 | | $ 217.223.779 | $ 965.982.191 | 7,78% | 34,59% | $ 145.326.402 | $ 707.367.362 | 5,20% | 25,33% |
| 9 | 07 AL 13 | OCTUBRE 2019 | $ 171.690.306 | $ 1.137.672.498 | 6,15% | 40,74% | $ 307.803.000 | $ 1.015.167.362 | 11,02% | 36,35% |
| 10 | 14 AL 20 | | $ 148.256.524 | $ 1.285.929.021 | 5,31% | 46,05% | | | | |
| 11 | 21 AL 27 | | $ 117.420.158 | $ 1.403.348.179 | 4,20% | 50,25% | | | | |
| 12 | 28 AL 03 | | $ 113.628.111 | $ 1.516.976.290 | 4,07% | 54,33% | | | | |
| 13 | 04 AL 10 | NOVIEMBRE 2019 | $ 340.623.450 | $ 1.857.599.740 | 12,20% | 66,52% | | | | |
| 14 | 11 AL 17 | | $ 384.170.581 | $ 2.241.770.321 | 13,76% | 80,28% | | | | |
| 15 | 18 AL 24 | | $ 193.065.390 | $ 2.434.835.711 | 6,91% | 87,20% | | | | |
| 16 | 25 AL 01 | | $ 210.945.926 | $ 2.645.781.637 | 7,55% | 94,75% | | | | |
| 17 | 02 AL 08 | DICIEMBRE 2019 | $ 121.879.146 | $ 2.767.660.783 | 4,36% | 99,11% | | | | |
| 18 | 09 AL 11 | | $ 24.739.493 | $ 2.792.400.276 | 0,89% | 100,00% | | | | |
| | | | $ 2.792.400.276 | | | | $ 1.015.167.362 | | | |



idpc

# INFORME DE AVANCE SEMANAL No. 19

| CONTRATO INTERVENTORIA | | CONTRATO OBRA | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO No. | IDPC-INT-430-2019 | CONTRATO No. | IDPC-OB-429-2019 |
| CONTRATISTA | RENE ALEJANDRO GOMEZ LAVERDE | CONTRATISTA | CONSORCIO UVM |
| PLAZO INICIAL | 5 meses | PLAZO INICIAL | 4 meses |
| FECHA DE INICIO | lunes, 12 de agosto de 2019 | FECHA DE INICIO | lunes, 12 de agosto de 2019 |
| FECHA TERMINACION INICIAL | sábado, 11 de enero de 2020 | FECHA TERMINACION INICIAL | miercoles, 11 de diciembre de 2019 |
| PRORROGAS | N/A | PRORROGAS | N/A |
| ADICIONES | N/A | ADICIONES | N/A |
| SUSPENSIONES | N/A | SUSPENSIONES | N/A |
| FECHA DE TERMINACION ACTUAL | sabado, 11 de enero de 2020 | FECHA TERMINACION ACTUAL | miercoles, 11 de diciembre de 2019 |
| VALOR CONTRATO | $ 365,672,187,00 | VALOR | $2,792,400,276,00 |
| VALOR CESION | N/A | | |
| VALOR PAGADO | $0,00 | VALOR PAGADO | $0,00 |
| VALOR POR PAGAR | $365,672,187,00 | VALOR POR PAGAR | $2,792,400,276,00 |

INFORME SEMANA No. 19 DEL 14/10/2019 AL 20/10/2019

## CONTROL TECNICO

| Elaborado: | Residente técnica | | ARQ. DIANA MUÑOZ BURGOS |
|---|---|---|---|
| No. | ACTIVIDAD | No. | ACTIVIDADES NO PREVISTAS |
| 1 | MALLAS ELECTROSOLDADAS 70,000 PSI | NP-1 | VIGUETAS Y COLUMNETAS EN CONCRETO f'c= 21 Mpa PARA ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES ( sin refuerzo y sin anclaje según diseño), |
| 2 | RETIRO DE ESCOMBROS, INCLUYE ACOPIO, EMPACADO EN LONAS, TRASIEGO, CARGUE Y VIAJE DE VOLQUETA | NP-2 | ANCLAJE EPOXICO PARA DIAMETROS MENORES A 5/8" , PARA ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES. PROFUNDIDAD DEL ANCLAJE NO MAYOR A 4 CM, |
| 3 | RELLENO MANUAL CON RECEBO B-200, INCLUYE EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION MECANICA. | NP-3 | PAÑETE IMPERMEABILIZADO MURO 1-3 ( incluye filos y dilataciones) e= 2 cms para anchos >= a 70 cm, |
| 4 | EXCAVACION MANUAL EN RECEBO COMPACTADO h.<=2,80 m. INCLUYE ENTIBADO, TRASIEGO INTERNO | NP-4 | RELLENO EN CONCRETO ESTRUCTURAL DE 3,000PSI PARA NIVELACION DE PLACAS AL INTERIOR DE LA PLAZA. ESPESOR MAXIMO DE 9CM, INCLUYE FIBRAS SINTETICAS. |
| 5 | MURO EN BLOQUE No. 5 (BOGA) Esp. 0,23 m | NP-5 | PISO EN CONCRETO ENDURECIDO CON DILATACIONES CADA 2,40 O EXISTENTES |
| 6 | ACERO DE REFUERZO 60000 PSI (horizontal y vertical incluye figurado) | NP-6 | MORTERO IMPERMEABILIZADO A LA VISTA REMATE CARCAMOS CARIAL |
| 7 | ALQUILER DE ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL CERTIFICADO (la cantidad en kg por funcionamiento ejecutado y cortes de obra) | NP-7 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLAS PARA DESAGUE |
| 8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALDOSIN HIDRÁULICO PARA PISO, FORMATO 20x20 ALTO TRAFICO INCLUIDO PEGA DE 2,5 CM y SELLADO 2 MANOS DILATACION MÁXIMA 3 mm | NP-8 | JUNTA DE ACABADO ENTRE BALDOSIN 20*20 Y PLATAFORMAS EXISTENTES. |
| 9 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PERFILARIA ESTRUCTURAL CUADRADA DIMENSIONES 70MMX70MM ESPESOR 2 MM CALIBRE 14, SOLDADA EN CUÑA, ALTURA ESTRUCTURA 2,80M, INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR, (VER ESPECIFICACIONES Y DETALLES) Y ESTRUCTURA Y LETRERO POR MODULO: LETRERO EN PERFILARIA ESTRUCTURAL CUADRADA DIMENSIONES 50MMX50MM CALIBRE 20 PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR, SOLDADA EN CUÑA; ALTURA DEL LETRERO 800MM; LÁMINA CR, CAL 20 | NP-9 | ESTRUCTURA METALICA PARA FIJACION Y SOPORTE DE ELEMENTOS Y EQUIPOS A INSTALAR EN OBRA (indaya el suministro instalación montaje, elementos de fijación soporte, soldadura, imprimación), |
| 10 | PINTURA ESMALTE SINTÉTICO ALQUÍDICO A BASE DE ACEITE SOBRE MUROS, APLICADO EN TRES CAPAS | NP-10 | MEDIA CAÑA PREFABRICADA EN GRANO PULIDO ALFA, |
| 11 | MÓDULOS HERMÉTICOS INCLUYE MOBILIARIO | NP-11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA DE INSPECCIÓN, MARCO EN ANGULO DE 3" x 1/4" Y CONTRAMARCO EN PLATINA DE 4" x 1/4" Y VARILLA CORRUGADA DE 1/2" SEPARADA CADA 15 cm MARCO FUNDIDO EN CONCRETO DE 3000 PSI E= 0,10 m ( INCLUYE ACABADO EN PISO) |
| 12 | ENCHAPE DE MURO CON BALDOSA CERÁMICA DE 25x43 cm, LINEAL a. < =50 cm, INCLUYENDO VAN ESQUINERO | NP-12 | PINTURA VINILO ACRILICA PLASTICA LAVABLE TIPO 1 SOBRE MUROS, APLICADOS A TRES CAPAS. |
| 13 | PINTURA VINILO ACRÍLICA PLÁSTICA LAVABLE TIPO 1 SOBRE MUROS, APLICADO EN TRES CAPAS | NP-13 | PINTURA ESMALTE SINTETICO ALQUIDICO A BASE DE ACEITE SOBRE MUROS, APLICADO A TRES CAPAS, INCLUYE IMPRIMANTE EN VINILO TIPO 2 |

## OBSERVACIONES / COMENTARIOS / NOTAS

El porcentaje de avance de ejecución al corte de la semana anterior- 13 de octubre de 2019 con relación a el porcentaje de avance de la presente semana, presenta una disminución en el atraso reportado, pasando de 4,37% a 2,84%, resultado de la implementación del plan de contingencia y sus acciones correctivas, que incluyen: ampliación del horario laboral en actividades como instalación de enchape de muros para zona de cocinas zona norte, instalación de piso en baldosín hidráulico en nave central, pintura de fachada, y ensamble de modulos de cocina en taller.

Luego de la suscripción del modificatorio No.1 se ha solicitado al contratista la actualización de polizas correspondientes al Contrato de Obra N° IDPC-OB-429-2019, las cuales deben ser cargadas por cada contratista en la plataforma secop II y adicional enviarlas a la entidad para su aprobación.

Se solicito al contratista le entrega de APU's y sus pertinentes cotizaciones para el modificatorio No.2 (adicion y prorroga) con el fin de efectuar la revision de interventoria, los cuales fueron entregados en el dia 17 de octubre ya 20/ 8 y serán revisados por la interventoria para la proxima semana y realizando tambien la concertación de precios entre las partes.

La interventoria solicito al contratista dar continuidad al plan de contingencia con el fin de continuar con la eliminación el atraso incurrido, y se recomienda dar inicio a la construcción de muros de contención, vaciado de placa de 10cm en placa/viga sur, construcción cajas de inspección, sin disminuir el rendimiento de las actividades ya iniciadas dentro del plan, y las actividades de acuerdo a programación,

Adicionalmente el contratista en la presente semana continua con la ejecución de las actividades de exteriores con la excavación mecánica, retiro de material y relleno compactado, asi como excavación para instalación de tuberia de aguas lluvias en placa/viga sur, Por otro lado se realizó la instalación de aparato de piso en baldosín hidráulico en nave central y embarquillado del mismo, asi como instalación de enchape de muros y pisos en deposito, cuarto de biorgánicos y shut de basuras.

También dio continuidad a enchape de muros en zona de cocinas, Respecto de este se solicita a la Entidad mediante oficio INTER-CONCORDIA 007-2019 la solicitud de retiro o traslado de taladro eléctrico temporal, por lo que interfiere con las actividades contratadas de instalación de Enchape De Muro Con Baldosa Cerámica De 25x43 cm, Baldosa De Grama De Mármol Vitrificado 33x33 cm, y Media caña En Granito Pulido H = 0,10 m, ( Incluye Dilatación Y Caja En Muro Corte Polilora), las cuales ya tienen inicio y con el fin de no llegar a suspender actividades de obra por parte de la firma contratista, es necesario la realización de tramites pertinentes y de la buena gestión por parte de la supervisión del IDPC para el retiro o traslado del taladro eléctrico temporal ubicado en la zona de cocinas costado sur de la Plaza de Mercado La Concordia.

Se recomendó al contratista y registrado en bitácora de obra tener en cuenta los cotes de bateo para la conexión entre las cajas de inspección y las cajas de aforo solicitadas por el acueducto, asi como su interacción con el muro de contención, estas actividades deben ser simultaneas teniendo en cuenta los niveles de la zanja, la pendiente de tuberia y la ubicación de cajas.

Otras actividades realizadas durante la presente semana fueron: pintura en fachadas exteriores, lavado de muro en mampostería en salón multiple, viguetas y columnetas de confinamiento para muros divisorios de salón multiple,

Con respecto de los avances en talleres de fabricación de dentro la siguiente:

1. Proveedor Hierro y Diseños: carpinteria metálica

| |
|---|
| Persianas enrollables: se encuentra en atraso, no ha dado inicio a su fabricación, aunque ya cuenta con el material en bodega. |
| Puertas metálicas: no se encuentra en atraso, se confirma altura de piso al subcontratista y requerimos para dar inicio a esta actividad el 1 de noviembre. |
| Ornamentaciones metálicas varias: se completó la construcción de tapas para cajas de inspección y sifonamos en un 100% |
| Baranda interiores y exteriores: se encuentra en atraso, y no ha dado inicio, se informa que según plan de contingencia dará inicio a su construcción el 18 de noviembre de 2019. |
| Encerrado en malla para químicos: se encuentra en atraso, según plan de contingencia dará inicio a su construcción el 13 de noviembre. |
| Reja ornamentada: dará inicio al 14 de noviembre y solicita al IDPC el plano actualizado ya que la modulación, portillería y soportes del plano entregado no corresponde a los pedestales instalados previamente en obra. |

209

idpc

**INFORME DE AVANCE SEMANAL No. 18**

| CONTRATO INTERVENTORIA | | CONTRATO OBRA | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO No. | IDPC-INT-439-2019 | CONTRATO No. | IDPC-CM-426-2019 |
| CONTRATISTA | RENE ALEJANDRO GOMEZ LAVERDE | CONTRATISTA | CONSORCIO UVM |
| PLAZO INICIAL | 5 meses | PLAZO INICIAL | 4 meses |
| FECHA DE INICIO | lunes, 12 de agosto de 2019 | FECHA DE INICIO | lunes, 12 de agosto de 2019 |
| FECHA TERMINACION INICIAL | sabado, 11 de enero de 2020 | FECHA TERMINACION INICIAL | miercoles, 11 de diciembre de 2019 |
| PRORROGAS | N/A | PRORROGAS | N/A |
| ADICIONES | N/A | ADICIONES | N/A |
| SUSPENSIONES | N/A | SUSPENSIONES | N/A |
| FECHA DE TERMINACION ACTUAL | sabado, 11 de enero de 2020 | FECHA TERMINACION ACTUAL | miercoles, 11 de diciembre de 2019 |
| VALOR CONTRATO | $ 365,672,187.00 | VALOR | $2,792,400,276.00 |
| VALOR CESION | N/A | | |
| VALOR PAGADO | $0.00 | VALOR PAGADO | $0.00 |
| VALOR POR PAGAR | $365,672,187.00 | VALOR POR PAGAR | $2,792,400,276.00 |

**INFORME SEMANA No.** 18 **DEL** 14/10/2019 **AL** 20/10/2019

Estructura modulos: se adelanto la construcción en crudo de todo el cuerpo sur, quedando pendiente solo estructura para techos y soporte de mobiliarios con un avance del 98%, en esta semana queda finalizado todos los modulos no herméticos y el 25 de noviembre los módulos herméticos.

La interventoria solicito las pruebas de metalografia para verificar la calidad de las soldaduras, el contratista contrato una firma externa dedicada a la realización de ensayos para realizar dichas las pruebas, las cuales se realizaron en 16 de octubre de 2019 y presentaron inconsistencias en diez (10) puntos aleatorios escogidos por la interventoria y estos no pasaron la prueba, por lo anterior comentamos al subcontratista y en particular al Consorcio UVM en su condición de contratista a dar cinco (5) los siguientes requerimientos:

1. Recoger los electrodos de soldadura del subcontratista que labora en la obra en presencia de interventoria y reemplazarlas por un lote de mejor desempeño.
2. Replantear el proceso y condiciones de soldado de los elementos metálicos.
3. Si es necesario reemplazar al soldador.
4. Suspender el avance de los trabajos a otros elementos temporalmente hasta que no se cumplan los puntos antes mencionados y se controlen y/o corrijan las soldaduras detectadas como deficientes en las pruebas llevadas a cabo en el dia de hoy.

Adicionalmente el subcontratista hierros y diseños informa que realizara una muestra de pintura epoxipoliester para la estructura de módulos y revisión de las partes y una muestra con malla expandida en almudde 14 para el próximo comité.La interventoria solicito revisar la cartilla de espacio publico donde especifican el tipo de pintura alquidica y sus caracteristicas en la aplicación sobre elementos metálicos, por lo que una propuesta para cambio de especificación debe contemplar una calidad igual o superior a la contratada.

2. Proveedor Ofidiles: inhabilitarlo

Mueble de fachada: ha realizado 3 und

Puerta abatible: ha realizado 3 und

Mueble vertical: ha realizado 3 und

Mueble superior: ha realizado 4 und

Canastas: ha realizado 5 und

Canastas metálicas: ha realizado 5 und

Mesón de cocina: ha realizado 4 unidades

La anterior para un total de 27 muebles a corte de presente dia, este subcontratista tiene programado entregar el 50% de su encargo el 30 de octubre y el 50% restante el 30 de noviembre. La interventoria solicita programar visita para el dia de mañana en horas de la tarde al taller en donde se realizan los trabajos antes mencionados.

3. Proveedor Hacer&CD: cestinas y red de extracción

**NOTAS DE CIERRE:** La residente en reemplazo de 2 rociones a cargo del presente mes, manifestando un atraso, debido realizar entrega de 4 rociones para finales del presente mes y que 4 rociones a finales de noviembre, se acuerda visita de cierre para la proxima semana.

Red de extracción: se requiere ficha técnica según observaciones de especialista mecánico de interventoria para analizar el equipo de hongos de extracción esta actividad se encuentra en atraso y debió haberse iniciado el pasado 14 de octubre.

La interventoria solicita la entrega de fichas técnicas de equipos a instalar y recomienda realizar la compra de los mismo en sitios especializados y con firmas de reconocida idoneidad, con el fin de evitar futuras reclamaciones por validez, teniendo en cuenta la demanda de servicio de estos equipos.

La interventoria mediante oficio INTER-CONCONCHA-088 advierte y solicita al contratista acerca de su preocupación para dar inicio a la contratación de la carpintería de puertas de acceso a la plaza, teniendo en cuenta que la especificación solicitada por la entidad contratante (madera maciza) tiene procesos de secado mecánico al horno y los tiempos de contratación, fabricación, secado, soldado, pintado final e instalación se encuentran al limite para la entrega final y poder cumplir el plazo contractual del proyecto, estos diseños fueron ajustados en la obra por las partes.

IPES aclara que todos los puntos electricos al interior de la plaza son monofásicos y deberán continuar bajo esta característica, que responde a una recomendación del contratista para que se implementen puntos trifásicos para ciertos equipos de cocina argumentando que la demanda de carga de los equipos no es alta, y los puntos monofásicos soportan su consumo por lo que el Ing. Andrés Valoisa Castillo, Ingeniero eléctrico del IPES, no avala la inclusión de puntos trifásicos y que bajo los diseños y capacidades la Plaza de Mercado no se considera necesario realizar un cambio dentro de los diseños a puntos trifásicos. Adicionalmente el citado profesional solicita la inclusión de 10 puntos eléctricos y 10 interruptores según análisis eléctrico para aprobación del RETILAP, solicitud que fue presentada al contratista y expuesta durante este comité, esta solicitud se realizo en el taller de iluminación realizado en la obra el pasado 11 de Octubre.

La interventoria concuerda sobre dicha solicitud argumentando que las instalaciones eléctricas están recibidas según planos y especificaciones aprobados en su momento por la entidad en la pasada fase (II) de ejecución de la plaza La Concordia, y que intervenciones a la red existente podría inhabilitar garantías contraidas por el anterior contratista con el IDPC. Por lo que solicita a la entidad revaluar el análisis eléctrico y la cantidad de puntos de fuerza y potencia propuestos, teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto junto a una evaluación de las cargas adicionales, considerando adicionalmente que estas actividades no fueron incluidas ni en la propuesta técnica, ni en la propuesta financiera para el modificatorio No.2.

Teniendo en cuenta lo anterior, el IDPC expone que el IPES verifique nuevamente la necesidad de aumentar los puntos de iluminación para cumplir con el diseño entregado por el subcontratista, con el fin de verificar las cantidades y ajuste las actividades solicitadas en el modificatorio, este ajuste se realizara una vez se realice la verificación jurídica para la elaboración de la minuta, y donde a su vez se deberá evaluar en comité que actividades no se realizaran con el fin de balancear el contrato, ya que el valor de la adición ya esta definido y aprobado por las entidades.

**2. CONTROL ADMINISTRATIVO**

| Elaboró: | Residente administrativa | ING. PAOLA GARCIA |
|---|---|---|

| No. | ACTIVIDAD |
|---|---|
| 1 | El 9 de octubre de 2019 fue suscrito el modificatorio No.1 al contrato de obra No. IDPC-CM-426-2019 entre el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural y el consorcio UVM. Por lo que se le solicito al contratista la actualización de polizas correspondientes. |
| 2 | Se realiza entrega de APU's y cotizaciones por parte del contratista para revisión y realización de la interventoria para concertación de precios. |
| 3 | La interventoria recomendó al Consorcio UVM realizar la mayor cantidad de actividades en la ejecución de obra para el presente mes, con el fin de cumplir con las expectativas del PAC mensualizado proyectado que corresponde a la suma de $727,000,000 de pesos. |
| 4 | IDPC informa que ya se encuentra en viabilidad para el proximo modificatorio No.2 al contrato de obra, se informara cuando se tenga la incorporación de los recursos para dar celebración al documento jurídico, el IDPC, solicito realizar el seguimiento a las actividades propuestas para cumplir su ejecución. |
| 5 | |
| 6 | |

**OBSERVACIONES / COMENTARIOS / NOTAS GENERALES**

| | |
|---|---|
| 1 | Se continua con la implementación del plan de contingencia ampliación el horario laboral durante la semana en curso, logrando la realización de actividades no previstas y disminuyendo el porcentaje de atraso en el que había incurrido la firma contratista Consorcio UVM. |

**3. CONTROL HSEQ**

| Elaboró: | Residente HSEQ | Vivian Camila Ipia- Ospina |
|---|---|---|

| No. | ACTIVIDADES REALIZADAS | OBSERVACIONES / NO CONFORMIDADES |
|---|---|---|
| 1 | Revisión de condiciones de áreas de trabajo, mediante recorridos | |
| 2 | Revisión de uso y estado de EPP, mediante recorrido de obra | |
| 3 | Revisión de estado actual del PMT de la obra, verificando que hasta la fecha no esta aprobado por la secretaria de Movilidad | |
| 4 | Revisión de documentos de equipos de excavación y retiro de escombros | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |

idpc

# INFORME DE AVANCE SEMANAL No. 18


| CONTRATO INTERVENTORIA | | CONTRATO OBRA | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO No. | IDPC-INT-430-2018 | CONTRATO No. | IDPC-OB-429-2018 |
| CONTRATISTA | RENE ALEJANDRO GOMEZ LAVERDE | CONTRATISTA | CONSORCIO UVM |
| PLAZO INICIAL | 5 meses | PLAZO INICIAL | 4 meses |
| FECHA DE INICIO | lunes, 12 de agosto de 2019 | FECHA DE INICIO | lunes, 12 de agosto de 2018 |
| FECHA TERMINACION INICIAL | sabado, 11 de enero de 2020 | FECHA TERMINACION INICIAL | miercoles, 11 de diciembre de 2018 |
| PRORROGAS | N/A | PRORROGAS | N/A |
| ADICIONES | N/A | ADICIONES | N/A |
| SUSPENSIONES | N/A | SUSPENSIONES | N/A |
| FECHA DE TERMINACION ACTUAL | sábado, 11 de enero de 2020 | FECHA TERMINACION ACTUAL | miercoles, 11 de diciembre de 2019 |
| VALOR CONTRATO | $ 365,672,167,00 | VALOR | $2,792,400,276,00 |
| VALOR CESION | N/A | | |
| VALOR PAGADO | $0,00 | VALOR PAGADO | $0,00 |
| VALOR POR PAGAR | $365,672,167,00 | VALOR POR PAGAR | $2,792,400,276,00 |

INFORME SEMANA No. 16 DEL 14/10/2019 AL 20/10/2019

## 3. CONTROL FINANCIERO

### 3.1. INVERSION DEL ANTICIPO

| | | | |
|---|---|---|---|
| VALOR NETO DEL ANTICIPO | $ | 1,396,209,136 | 100,0% |
| INVERSION PROGRAMADA | $ | 748,758,413,78 | 53,6283% |
| INVERSION ACUMULADA | $ | 748,758,413,78 | 53,63% |
| SALDO POR INVERTIR | $ | 647,441,735,72 | 46,4% |




| % AVANCE | EJECUTADO SEMANAL | EJECUTADO ACUMULADO |
|---|---|---|
| | 1,45% | 2,94% |
| PRESUPUESTO TOTAL | $ 2,792,400,276,00 | 100,00% |
| INVERSION PROGRAMADA SEMANAL | $ 148,255,523,51 | 5,31% |
| INVERSION PROGRAMADA ACUMULADA | $ 1,265,928,021,21 | 48,85% |
| EJECUTADO SEMANAL | $ 198,758,900,69 | 5,76% |
| EJECUTADO ACUMULADO | $ 1,283,830,282,03 | 43,115% |

| No. | INFORMACION AMBIENTAL REQUERIDA | OBSERVACIONES I NO CONFORMIDADES |
|---|---|---|
| 1 | Jornada de aseo y asignacion de baños al personal administrativo | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |

| No. | INFORMACION SISO REQUERIDA | OBSERVACIONES I NO |
|---|---|---|
| 1 | Revisión pagos de seguridad social y documentación de ingreso de personal operativo | |
| 2 | Utilización de planilla para ingreso de personal y materiales | |

| No. | CONTROL PERSONAL OPERATIVO | PROPUESTOS | EN OBRA | DIFERENCIA | OBSERVACIONES I NO CONFORMIDADES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADMINISTRATIVOS | 5 | 5 | 0 | |
| 2 | OFICIALES | 2 | 2 | 0 | |
| 3 | AYUDANTES | 2 | 6 | 4 | |
| 4 | SUBCONTRATISTA | 0 | 2 | 2 | Se encuentra el subcontrato de movimientos de tierra y perfileria metalica. |
| 5 | SEGURIDAD | 3 | 3 | 0 | |
| | TOTAL | 12 | 18 | 4 | |



## OBSERVACIONES I COMENTARIOS / NOTAS

EL CONTRATISTA DE ACUERDO A LA PROGRAMACION Y FLUJO DE CAJA ENTREGADOS SEGUN EL MODIFICATORIO No.1 (inclusion de actividades no previstas) PRESENTA UN ATRASO DE INVERSION FINANCIERA RESPECTO A LO PROGRAMADO ACUMULADO, CORRESPONDIENTE AL 2,94%, POR LO QUE NO HA DADO INICIO A LA CARPINTERIA DE PUERTAS, BASE PARA BARANDA, PLACA DE CONTRAPISO DE 10cm Y MURO EN CONCRETO DE 3000PSI NO SE ENCUENTRAN INICIADAS, ADICIONALMENTE LOS AVANCES EN TALLER AUNQUE HAN AUMENTADO EL PERSONAL Y SU EJECUCION Y SE PROGRAMO LA PRIMERA ENTREGA A PRINCIPIOS DE NOVIEMBRE TAN SOLO CUENTAN CON UN AVANCE PARCIAL 30% APROXIMADO DE LOS MODULO POR CADA PROVEEDOR. POR LO ANTERIOR EL CONTRATISTA DEBE REALIZAR ENTREGAS PARCIALES SEMANALES PARA CUMPLIR CON LA PROGRAMACION Y EL FLUJO DE CAJA APROBADOS ESTABLECIDOS AL EN EL MODIFICATORIO No.1 Y LA INCLUSION DE LAS ACTIVIDADES NO PREVISTAS DEL CONTRATO, CASE ACLARAR QUE LA FIRA CONTRATISTA HA IMPLEMENTADO PLAN DE CONTINGENCIA Y SUPERADO EL PORCENTAJE PROGRAMADO SEMANALMENTE, PARA LOGRAR LA DISMINUCION DEL ATRASO.

## 7. PAC

| CORTE No. | FECHA PRESENTACION PROYECCION PAC | Vr. PAC PROYECTADO OBRA | Vr. PAC PROYECTADO INTERVENTORIA | TOTAL PROYECCION | Vr PAGADO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/08/2018 | $390,635,838 | $54,119,484 | $445,055,522 | $445,055,522 | |
| 2 | 03/09/2018 | $397,800,000 | $51,575,327 | $449,375,327 | $449,375,327 | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | TOTAL ACUMULADO | $788,735,838 | $105,694,811 | $894,430,850 | $894,430,850 | |

## 8. REGISTRO FOTOGRAFICO



ENCHAPE DE MUROS DE ZONA DE COCINAS

211

idpc

## INFORME DE AVANCE SEMANAL No. 19


| CONTRATO INTERVENTORIA | | CONTRATO OBRA | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO No. | IDPC-INT-435-2019 | CONTRATO No. | IDPC-OB-426-2019 |
| CONTRATISTA | RENE ALEJANDRO GOMEZ LAVERDE | CONTRATISTA | CONSORCIO UVM |
| PLAZO INICIAL | 5 meses | PLAZO INICIAL | 4 meses |
| FECHA DE INICIO | lunes, 12 de agosto de 2019 | FECHA DE INICIO | lunes, 12 de agosto de 2019 |
| FECHA TERMINACION INICIAL | sábado, 11 de enero de 2020 | FECHA TERMINACION INICIAL | miercoles, 11 de diciembre de 2019 |
| PRORROGAS | N/A | PRORROGAS | N/A |
| ADICIONES | N/A | ADICIONES | N/A |
| SUSPENSIONES | N/A | SUSPENSIONES | N/A |
| FECHA DE TERMINACION ACTUAL | sábado, 11 de enero de 2020 | FECHA TERMINACION ACTUAL | miercoles, 11 de diciembre de 2019 |
| VALOR CONTRATO | $ 365,872,187.00 | VALOR | $2,792,400,278.00 |
| VALOR CESION | N/A | | |
| VALOR PAGADO | $0.00 | VALOR PAGADO | $0.00 |
| VALOR POR PAGAR | $365,872,187.00 | VALOR POR PAGAR | $2,792,400,278.00 |

INFORME SEMANA No. 19 DEL 14/10/2019 AL 20/10/2019

### 6. REGISTRO FOTOGRAFICO




ENCHAPE DE MUROS DE ZONA DE COCINAS


ENCHAPE DE MUROS DE ZONA DE DEPOSITO, CUARTO INDUSTRICOS Y SHUT DE BASURAS








ARMADO, MONTAJE DE PERFILERIA ESTRUCTURAL DE 70X70 Y 50X50 CM PARA MODULOS EN NAVE CENTRAL - ENSAYOS DE TINTAS

idpc

## INFORME DE AVANCE SEMANAL No. 19

| CONTRATO INTERVENTORIA | | CONTRATO OBRA | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO No. | IDPC-INT-430-2019 | CONTRATO No. | IDPC-OB-426-2019 |
| CONTRATISTA | RENE ALEJANDRO GOMEZ LAVERDE | CONTRATISTA | CONSORCIO UVM |
| PLAZO INICIAL | 5 meses | PLAZO INICIAL | 4 meses |
| FECHA DE INICIO | lunes, 12 de agosto de 2019 | FECHA DE INICIO | lunes, 12 de agosto de 2019 |
| FECHA TERMINACION INICIAL | sábado, 11 de enero de 2020 | FECHA TERMINACION INICIAL | miercoles, 11 de diciembre de 2019 |
| PRORROGAS | N/A | PRORROGAS | N/A |
| ADICIONES | N/A | ADICIONES | N/A |
| SUSPENSIONES | N/A | SUSPENSIONES | N/A |
| FECHA DE TERMINACION ACTUAL | sábado, 11 de enero de 2020 | FECHA TERMINACION ACTUAL | miercoles, 11 de diciembre de 2019 |
| VALOR CONTRATO | $ 365,672,167.00 | VALOR | $2,792,400,276.00 |
| VALOR CESION | N/A | | |
| VALOR PAGADO | $0.00 | VALOR PAGADO | $0.00 |
| VALOR POR PAGAR | $365,672,167.00 | VALOR POR PAGAR | $2,792,400,276.00 |

INFORME SEMANA No. 18 DEL 14/10/2019 AL 20/10/2019

### 6. REGISTRO FOTOGRAFICO



EXCAVACION PARA RED DE AGUAS LLUVIAS PLAZOLETA SUR



PINTURA EN FACHADAS PLAZA DE MERCADO LA CONCORDIA


idpc

# INFORME DE AVANCE SEMANAL No. 18

| CONTRATO INTERVENTORIA | | CONTRATO OBRA | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO No. | IDPC-INT-430-2019 | CONTRATO No. | IDPC-OB-426-2019 |
| CONTRATISTA | RENE ALEJANDRO GOMEZ LAVERDE | CONTRATISTA | CONSORCIO UVM |
| PLAZO INICIAL | 5 meses | PLAZO INICIAL | 4 meses |
| FECHA DE INICIO | lunes, 12 de agosto de 2019 | FECHA DE INICIO | lunes, 12 de agosto de 2019 |
| FECHA TERMINACION INICIAL | sábado, 11 de enero de 2020 | FECHA TERMINACION INICIAL | miercoles, 11 de diciembre de 2019 |
| PRORROGAS | N/A | PRORROGAS | N/A |
| ADICIONES | N/A | ADICIONES | N/A |
| SUSPENSIONES | N/A | SUSPENSIONES | N/A |
| FECHA DE TERMINACION ACTUAL | sábado, 11 de enero de 2020 | FECHA TERMINACION ACTUAL | miercoles, 11 de diciembre de 2019 |
| VALOR CONTRATO | $ 365,872,187,00 | VALOR | $2,792,400,276,00 |
| VALOR CESION | N/A | | |
| VALOR PAGADO | $0,00 | VALOR PAGADO | $0,00 |
| VALOR POR PAGAR | $365,872,187,00 | VALOR POR PAGAR | $2,792,400,276,00 |

INFORME SEMANA No. 18 DEL 14/10/2019 AL 20/10/2019

## 4. REGISTRO FOTOGRAFICO



MUEBLE PARA MODULOS FABRICACION EN TALLER - CAJONES, MUEBLE VERTICAL, TOPES DE PATAS, MANIJAS, TAPAS



MUEBLE PARA MODULOS FABRICACION EN TALLER - LAVAPLATOS, CORTE DE PERFILERIA MUEBLE SUPERIOR VINOS



MUEBLE PARA MODULOS FABRICACION EN TALLER - MESONES, BISAGRAS LENTA, MUEBLES VERTICALES





MUEBLE PARA MODULOS FABRICACION EN TALLER - MESONES

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Proyecto: | ARQ. DIANA MUÑOZ B. | ARQ. RENE GOMEZ | | ARQ. GIOVANNA BARON |
| Reviso: | ING. PAOLA GARCIA | Director de Interventoria | | Supervisor del contrato |
| Aprobo: | ARQ. RENE GOMEZ L. | | | IDPC |

214

| SEMANA No. | SEMANA | MES | INVERSION PROGRAMADA SEMANAL | INVERSION PROGRAMADA ACUMULADA | % PROGRAMADO | % PROGR ACUM | VALOR EJECUTADO | EJECUTADO ACUMULADO | % EJECUTADO | % EJEC. ACUMULADO | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 AL 18 | AGOSTO 2019 | $ 0 | $ 0 | 0,00% | 0,00% | $ 0 | $ 0 | 0,00% | 0,00% | - |
| 2 | 19 AL 25 | | $ 1.260.794 | $ 1.260.794 | 0,645% | 0,65% | $ 3.818.832 | $ 3.818.832 | 0,136% | 0,13% | 0,52% |
| 3 | 26 AL 01 | | $ 6.255.763 | $ 7.516.556 | 3,22% | 3,87% | $ 4.756.552 | $ 8.575.384 | 0,17% | 0,30% | 3,57% |
| 4 | 02 AL 08 | | $ 185.004.451 | $ 173.520.989 | 5,91% | 6,78% | $ 370.578.438 | $ 378.847.822 | 13,27% | 13,57% | -6,79% |
| 5 | 09 AL 15 | SEPTIEMBRE 2019 | $ 187.248.006 | $ 359.768.994 | 6,71% | 12,66% | $ 8.092.359 | $ 387.940.172 | 0,29% | 13,86% | -1,20% |
| 6 | 16 AL 22 | | $ 196.931.347 | $ 556.700.341 | 7,05% | 19,94% | $ 37.499.998 | $ 424.540.153 | 1,34% | 15,20% | 4,74% |
| 7 | 23 AL 29 | | $ 192.058.071 | $ 748.758.412 | 6,88% | 26,81% | $ 137.506.908 | $ 562.040.061 | 4,92% | 20,13% | 6,68% |
| 8 | 30 AL 06 | | $ 217.223.779 | $ 965.982.191 | 7,78% | 34,58% | $ 145.326.492 | $ 707.367.382 | 5,20% | 25,33% | 9,25% |
| 9 | 07 AL 13 | OCTUBRE 2019 | $ 171.890.306 | $ 1.137.872.496 | 6,15% | 40,74% | $ 307.808.009 | $ 1.015.187.382 | 11,03% | 36,35% | 4,39% |
| 10 | 14 AL 20 | | $ 148.265.524 | $ 1.286.938.021 | 5,31% | 46,05% | $ 188.758.809 | $ 1.203.636.252 | 6,76% | 43,11% | 2,94% |
| 11 | 21 AL 27 | | $ 117.420.158 | $ 1.403.348.179 | 4,20% | 50,25% | | | | | |
| 12 | 28 AL 03 | | $ 113.828.111 | $ 1.518.976.290 | 4,07% | 54,32% | | | | | |
| 13 | 04 AL 10 | NOVIEMBRE 2019 | $ 340.823.450 | $ 1.857.599.740 | 12,20% | 66,52% | | | | | |
| 14 | 11 AL 17 | | $ 384.170.581 | $ 2.241.770.321 | 13,75% | 80,28% | | | | | |
| 15 | 18 AL 24 | | $ 193.065.390 | $ 2.434.835.711 | 6,91% | 87,20% | | | | | |
| 16 | 25 AL 01 | | $ 210.945.926 | $ 2.645.781.637 | 7,55% | 94,75% | | | | | |
| 17 | 02 AL 08 | DICIEMBRE 2019 | $ 121.879.146 | $ 2.767.660.783 | 4,36% | 99,11% | | | | | |
| 18 | 09 AL 11 | | $ 24.759.493 | $ 2.792.420.275 | 0,89% | 100,00% | | | | | |
| | | | $ 2.792.400.276 | | | | $ 1.203.636.252 | | | | - |



idpc

# INFORME DE AVANCE SEMANAL No. 11

| CONTRATO INTERVENTORIA | | CONTRATO OBRA | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO No. | IDPC-INT-430-2019 | CONTRATO No. | IDPC-OB-426-2019 |
| CONTRATISTA | RENE ALEJANDRO GOMEZ LAVERDE | CONTRATISTA | CONSORCIO UVM |
| PLAZO INICIAL | 5 meses | PLAZO INICIAL | 4 meses |
| FECHA DE INICIO | lunes, 12 de agosto de 2019 | FECHA DE INICIO | lunes, 12 de agosto de 2019 |
| FECHA TERMINACION INICIAL | sábado, 11 de enero de 2020 | FECHA TERMINACION INICIAL | miercoles, 11 de diciembre de 2019 |
| PRORROGAS | N/A | PRORROGAS | N/A |
| ADICIONES | N/A | ADICIONES | N/A |
| SUSPENSIONES | N/A | SUSPENSIONES | N/A |
| FECHA DE TERMINACION ACTUAL | sábado, 11 de enero de 2020 | FECHA TERMINACION ACTUAL | miercoles, 11 de diciembre de 2019 |
| VALOR CONTRATO | $ 365,972,197,00 | VALOR | $2,792,400,276,00 |
| VALOR CESION | N/A | | |
| VALOR PAGADO | $153,362,392,83 | VALOR PAGADO | $769,735,038,00 |
| VALOR POR PAGAR | $282,309,794,17 | VALOR POR PAGAR | $2,022,664,238,00 |

INFORME SEMANA No. 11 DEL 21/10/2019 AL 27/10/2019

## 1. CONTROL TECNICO

| Residente técnica | | APQ. DIANA MUÑOZ BURGOS | |
|---|---|---|---|
| No. | ACTIVIDAD | No. | ACTIVIDADES NO PREVISTAS |
| 1 | MALLAS ELECTROSOLDADAS 70,000 PSI | NP-1 | VIGUETAS Y COLUMNETAS EN CONCRETO f'c= 21 Mpa PARA ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES ( sin refuerzo y sin anclaje según diseño). |
| 2 | RETIRO DE ESCOMBROS, INCLUYE ACOPIO, EMPACADO EN LONAS, TRASIEGO, CARGUE Y VIAJE DE VOLQUETA | NP-2 | ANCLAJE EPOXICO PARA DIAMETROS MENORES A 5/8" , PARA ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES PROFUNDIDAD DEL ANCLEJE NO MAYOR A 6 CM. |
| 3 | RELLENO MANUAL CON RECEBO B-200, INCLUYE EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION MECÁNICA. | NP-3 | PAÑETE IMPERMEABILIZADO MURO 1.3 ( incluye filos y dilataciones) e= 2 cms para anchos >= 70 cm. |
| 4 | EXCAVACION MANUAL EN RECEBO COMPACTADO h.<=2,00 m. INCLUYE ENTIBADO, TRASIEGO INTERNO | NP-4 | RELLENO EN CONCRETO ESTRUCTURAL DE 3,000PSI PARA NIVELACION DE PLACAS AL INTERIOR DE LA PLAZA, ESPESOR MAXIMO DE 6CM, INCLUYE FIBRAS SINTETICAS. |
| 5 | MURO EN BLOQUE No. 5 (ECOBALE) e=0, 0,23 m | NP-5 | PISO EN CONCRETO ENDURECIDO CON DILATACIONES CADA 2,40 O EXISTENTES |
| 6 | ACERO DE REFUERZO 60000 PSI (horizontal y vertical incluye figurado) | NP-6 | MORTERO IMPERMEABILIZADO A LA VISTA REMATE CARCAMO 5 CARAS. |
| 7 | ALQUILER DE ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL CERTIFICADO (la cantidad en kg por fraccionamiento ajustado a cortes de obra) | NP-7 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLAS PARA DESAGUE |
| 8 | BALDOSA DE GRANO DE MÁRMOL VIBROPRENSADO 33x33 cm, INCLUYENDO DESTRONQUE, PULIDAS Y SELLADO | NP-8 | JUNTA DE ACABADO ENTRE BALDOSIN 20*20 Y PLATAFORMAS EXISTENTES. |
| 9 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALDOSIN HIDRÁULICO PARA PISO, FORMATO 20x20 ALTO TRAFICO INCLUIDO PEGA DE 2,5 CM y SELLADO 2 MANOS DILATACIÓN MÁXIMA 3 mm | NP-9 | ESTRUCTURA METALICA PARA FIJACION Y SOPORTE DE ELEMENTOS Y EQUIPOS A INSTALAR EN OBRA (incluye el suministro instalación montaje, elementos de fijación soporte, soldadura, imprimación). |
| 10 | ENCHAPE DE MURO CON BALDOSA CERÁMICA DE 35x43 cm, LINEAL a.<=50 cm, INCLUYENDO WIN ESQUINERO | NP-10 | MEDIA CAÑA PREFABRICADA EN GRANO PULIDO ALFA. |
| 11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALDOSIN HIDRÁULICO PARED, FORMATO 20x20 ALTO TRAFICO INCLUIDO PEGA DE 2,5 CM y SELLADO 2 MANOS DILATACIÓN MÁXIMA 2 | NP-11 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA DE INSPECCION, MARCO EN ANGULO DE 3"x 1/4" Y CONTRAMARCO EN PLATINA DE 4" x 1/4" Y VARILLA CORRUGADA DE 1/2" SEPARADA CADA <5 cm MARCO FUNDIDO SIN CONCRETO DE 3000 PSI E= 0.10 m ( INCLUYE ACABADO EN PISO) |
| 12 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PERFILARIA ESTRUCTURAL CUADRADA DIMENSIONES 75MMX75MM ESPESOR 2 MM CALIBRE 14, SOLDADA EN CUÑA, ALTURA ESTRUCTURA 3,80M, INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR. (VER ESPECIFICACIONES Y DETALLES) Y ESTRUCTURA Y LETRERO POR MODULO. LETRERO EN PERFILARIA ESTRUCTURAL CUADRADA DIMENSIONES 50MMX50MM CALIBRE 20 PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR. SOLDADA EN CUÑA, ALTURA DEL LETRERO 600MM, LAMINA GR, CAL 20 | NP-12 | PINTURA VINILO ACRILICA PLASTICA LAVABLE TIPO 1 SOBRE MUROS, APLICADOS A TRES CAPAS. |
| 13 | PINTURA ESMALTE SINTÉTICO ALQUÍDICO A BASE DE ACEITE SOBRE MUROS, APLICADO EN TRES CAPAS | NP-13 | PINTURA ESMALTE SINTETICO ALQUIDICO A BASE DE ACEITE SOBRE MUROS, APLICADO A TRES CAPAS, INCLUYE IMPRIMANTE EN VINILO TIPO 2 |
| 14 | MÓDULOS HERMÉTICOS INCLUYE MOBILIARIO | NP-14 | PINTURA ESMALTE SINTETICO ALQUIDICO A BASE DE ACEITE SOBRE MUROS, APLICADO A TRES CAPAS, INCLUYE IMPRIMANTE EN VINILO TIPO 2 |
| 15 | ENCHAPE DE MURO CON BALDOSA CERÁMICA DE 25x43 cm, LINEAL a. < =50 cm, INCLUYENDO WIN ESQUINERO | | |
| 16 | PINTURA VINILO ACRÍLICA PLÁSTICA LAVABLE TIPO 1 SOBRE MUROS, APLICADO EN TRES CAPAS | | |

### OBSERVACIONES / COMENTARIOS / NOTAS

El porcentaje de avance de ejecución al corte de la semana anterior- 29 de octubre de 2018 con relación a el porcentaje de avance de la presente semana, presenta una disminución en el atraso reportado, pasando de 2,8+% a 1,64% resultado de la implementacion del plan de contingencia y sus acciones correctivas, que incluyen: ampliación del horario laboral en actividades como instalación de enchape de muros para zona de cocinas zona norte, instalación de piso en baldosin hidráulico en nave central, pintura de fachada, y ensamble de muebles de cocina en taller. La interventoria recomienda continuar con el plan y generar mayores avances con el fin de contar con tiempos de holgura para manejar imprevistos futuros.

Se le a comunicado al IDPC mediante oficios INTER-CONCORDIA 067-2019 y INTER-CONCORDIA 082-2019 la necesidad del retiro o traslado tablero electrico temporal, con el fin de no llegar a suspender actividades de obra por parte de la firma contratista, ya que el tablero electrico temporal ubicado en la zona de cocinas costado sur de la Plaza de Mercado La Concordia interfiere con las actividades contractuales de instalación de Enchape De Muro Con Baldosa Ceramica De 25x43 cm, Baldosa De Grano De Marmol Vibroprensado 33x33 cm, y Medialuna En Granito Pulido H = 0.10 m, ( Incluye Dilatación Y Caja En Muro Costa Pulidora), las cuales ya dieron inicio.

El contratista informó que se ha evidenciado nuevas ítems no previstos, que son menores pero de igual manera generan costos, por lo que solicita definir si serán realizados por la firma contratista como son: cambio en la reja ornamentada de puerta batiente o puerta corrediza sobre rieles, traslado de tablero eléctrico y puntos eléctricos en nave central.

La interventoria aclara que debido a que los recursos ya se encuentran establecidos y teniendo en cuenta que se ha logrado un cierre importante para el correcto funcionamiento de la Plaza de Mercado La Concordia, lo cual debe ser el objetivo de este proyecto, las actividades adicionales menores se pueden contemplar y realizar balanceando el contrato, dichos criterios de inclusión se reflejaran luego de realizar mesa de trabajo entre contratista e interventoria en la ejecucion de precios y revisión de la propuesta para el modificatorio No.2 en el trascurso de esta semana.

IDPC informo a las partes (interventoria y contratista) que la entidad tiene programado el 14 de diciembre de 2019 un desplegues de medios y la inauguración de la plaza de mercado el 16 de diciembre de 2019, IPES añadio que el 15 de diciembre deben ingresar los comerciantes y publico en zona de nave central y encontrarse en funcionamiento.

La interventoria recomienda coordinar dicho evento y crear un protocolo de acuerdo a las necesidades de la comunidad, teniendo en cuenta que aun estará en ejecución el proyecto con el fin de no suspender o interrumpir actividades finales de obra, ventos desplegues pueden generar posteriores a futuro, adicionalmente informa que el contrato es claro y no permite entregas parciales, por lo que debe ser revisada y evaluada la solicitud de la entidad respecto de la entrega de la zona de nave central y los tiempos del contrato.

El contratista realiza en el presente comité muestra de materialidades para definir colores por parte del IPES, se establece el revestimiento para muros en el salón multiple de la siguiente manera:

Panal de tela: se establece color avioscia tabaco, con fibra mineral al interior de muro, levando 10cm del acabado de piso y hasta una altura de 1,20ml instalado sobre un soporte metálico RH para su funcionamiento.

Madera perforada: inicia a 1,20ml hasta remate de muro, color natural referencia RP32 HAYA AFRICANO ALPI, sobre estructura de soporte metálica.

Lamina para cielo raso: referencia LMG 5,255 TP6 ubicada panel prefabricado sobre soporte metálico.

La interventoria recomienda realizar la instalación de toda la estructura de soporte dejando por finalizar el montaje de laminas, paneles de tela y cielo raso, con el fin de no causar deterioro en los acabados finales.

El contratista informa que durante la excavación fue encontrado suelo en malas condiciones por lo que fue necesario ampliar en la zona central de la plaza el espesor de la excavación bajando hasta 0,80cm; La interventoria cuenta con registro fotografico y el contratista debe entregar las cartoras topograficas.

En cuanto a la estructura de modulos la interventoria comunica que se realice la metrologia segun norma encontrando un hallazgo en las deficiencias de los cordones de soldadura, por lo que se solicito la suspensión de actividad hasta subsanar los motivos ylo causas que generaron este hallazgo, los cuales pudieran ser mano de obra no calificada, tipo de soldadura empleada o equipo no calibrado de soldadura.

El contratista sobre que la soldadura utilizada es la establecida en la especificación 6013, la cual no permite la penetracion completa entre la perfileria utilizada y genera poros, por lo que se realice el cambio por soldadura 6018 y se realizaran nuevamente los ensayos mejorando el acabado al 100% en presencia de poros en los cordones de soldadura.

La interventoria recomienda realizar no solo la entrega de los resultados sino tambien su empatar la documentación con un informe de los ensayos realizados, asi mismo solicita que la entrega de los ensayos de cilindros de concreto se entreguen de la misma manera.

Se solicita la entrega de los ensayos, rotulogia y densidades del material instalado para rellenos, los cuales a la fecha no se han recibido y el contratista se expone a entrega a un frente de material si estos no cumplen con el 95 % de compactación.

216

idpc

# INFORME DE AVANCE SEMANAL No. 11

| CONTRATO INTERVENTORIA | | CONTRATO OBRA | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO No. | IDPC-INT-433-2018 | CONTRATO No. | IDPC-OB-426-2019 |
| CONTRATISTA | RENE ALEJANDRO GOMEZ LAVERDE | CONTRATISTA | CONSORCIO UVM |
| PLAZO INICIAL | 5 meses | PLAZO INICIAL | 4 meses |
| FECHA DE INICIO | lunes, 12 de agosto de 2019 | FECHA DE INICIO | lunes, 12 de agosto de 2019 |
| FECHA TERMINACION INICIAL | sabado, 11 de enero de 2020 | FECHA TERMINACION INICIAL | miercoles, 11 de diciembre de 2019 |
| PRORROGAS | N/A | PRORROGAS | N/A |
| ADICIONES | N/A | ADICIONES | N/A |
| SUSPENSIONES | N/A | SUSPENSIONES | N/A |
| FECHA DE TERMINACION ACTUAL | sabado, 11 de enero de 2020 | FECHA TERMINACION ACTUAL | miercoles, 11 de diciembre de 2019 |
| VALOR CONTRATO | $ 365,872,787,00 | VALOR | $2,792,400,279,00 |
| VALOR CESION | N/A | | |
| VALOR PAGADO | $193,302,982,83 | VALOR PAGADO | $788,730,039,06 |
| VALOR POR PAGAR | $262,306,794,17 | VALOR POR PAGAR | $2,003,684,238,90 |
| INFORME SEMANA No. | 11 | DEL 21/10/2019 | AL 27/10/2019 |

El avance de esta semana en las siguientes actividades as el relacionado a continuación:

1. Ornamentación varios los perfiles para estos dieron inicio y se programo finalizar la próxima semana incluyendo rieles para puertas enrollables.

2. Mobiliario: el subcontratista cuenta con 9 modulos prearmados para entrega a finales de este mes. Cumpliendo con la programación.

3. Cocinas: cuenta con muebles armados y ha solicitado recibo de los mismos.

4. Sistema de extracción: se encuentra en producción y armado y se inicia montaje en obra en la presente semana. Queda por definir el tipo de hongo de 18" para dos de las cocinas.

5. Instalación ascensor: se tiene programado para el 4 de noviembre de 2019, el IDPC solicita realizar cerramiento para no generar ruido en la galeria de arte Santa Fe antes y durante su instalación.

Actividades de visita a talleres viernes 25 de octubre.

**Taller No 1, OFIDIEX Carrera 47g No. 57r – 49 sur**

Se verifico en primera instancia el tipo y la cantidad de muebles hermeticos contratados, las especificaciones inicialmente pactadas y el cumplimiento de los ajustes en curso solicitados por la entidad.

Se verifico que este a punto de terminarse el primer lote de muebles que comprende 8 unidades completas (50% del total de muebles); estan bastante adelantados tambien los muebles de otros (45%)

Se revisaron las subsanaciones de las correcciones a pulido de soldaduras en esquinas y juntas, asi como el alineamiento de planos y escuadras, verificando mejoras notables; se realizaron observaciones manuales y puntuales al respecto, asi mismo se determino la unificación de 4 a 3 puertas en los muebles inferiores mejorando de esta forma la estabilidad de las puertas y su rigidez a partir de la mejora y funcionalidad en la relación entre el soporte que ofrecen los seguros y el paso de las puertas mismas, es determino sobre con un bocabello en la misma lamina de acero inoxidable la parte alta de los muebles en donde no visible la cara inferior del entrepaño y su estructura de soporte, con el fin de mejorar su estetica y apariencia general.

De otra parte se comprobó el ajuste geometrico de los muebles en su cara posterior a los muros de la nave central, el que no corresponde en su mayoria a los planos de diseño, situación ya planteada y atendida en la fase inicial de prefira generalizada según el levantamiento hecho previo al inicio de la construcción de los muebles, y que deberá corregirse como se ha manifestó al contratista en la fase de instalación, con bocales de ajuste en lamina que cubran cualquier desplome y consecuente desalineamiento entre los muros y muebles.

Finalmente se programo el montaje de un modulo hermetico completo en el costado nororiental de la nave central de la plaza durante la próxima semana con el objeto de completarlo revisarlo y aprobar sus acabados e instalación al final de la semana del 28 de octubre al 2 de noviembre.

**Taller No 2, HACERACO Carrera 57 No. 75 - 45**

Se verifico en primera instancia el tipo y la cantidad de cocinas y muebles contratados, las especificaciones inicialmente pactadas y el cumplimiento de los ajustes en curso solicitados por la entidad.

Se verifico que se termino el primer lote de cocinas que comprende 4 unidades completas (50% del total de muebles) y se encuentra ya en producción el resto de los equipos, estando bastante adelantado la fabricación de las campanas extractoras (45%) asi como sus correspondientes ductos de extracción al 80%.

se revisaron las subsanaciones de las correcciones a pulido de soldaduras en esquinas y juntas de laboratorio asi como al alineamiento de planos y escuadras, verificando su corrección.

De otra parte se le manifestó al contratista acerca de la importancia del ajuste geometrico de los muebles en su cara posterior con los muros en los dos costados de cocinas (norte y sur) el que deberá corregirse durante la fase de instalación en donde llegara a presentar irregularidades, con tiras de bocel de ajuste en lamina de acero inoxidable de las mismas caracteristicas que el material de los muebles para que cubran cualquier desplome y consecuente desalineamiento entre los muros y muebles.

Posteriormente se revisó un prototipo de extractor tipo hongo (18"), manifestando el contratista que cumple con las especificaciones requeridas por la entidad asi como con los parámetros de servicio solicitados por la interventoria quedando para la proxima semana la ficha de especificaciones del equipo y su motor para que se verifique su idoneidad previa instalación, manifesto tambien que ya tiene fabricado el 80% de los equipos y planea empezar a instalarlos la proxima semana.

Finalmente se programo con el contratista y el fabricante, el montaje de una cocina completa en el costado nuroccidental de la zona de cocinas norte de la plaza, durante la proxima semana, con el objeto de completarlo revisarlo y aprobar sus acabados e instalación, al final de la semana del 28 de octubre al 2 de noviembre.

**Taller No 3, HIERROS y DISEÑOS calle 145a No. 108a - 48 (ubicado en obra para armado de porfileria estructural)**

Se verifica en obra los avances realizados en estructura metálica para modulos, la cual presenta deficiencias iniciales en los cordones de soldadura, evidenciado alimomento de realizar los ensayos de tintas, los cuales se originaron debido a que la soldadura es muy gruesa 6013 y la perfileria delgada de 2mm, por lo que no permite la penetración total de la misma en los cordones de unión. Se realizo ajuste a la soldadura con equipo MIG el cual utiliza una soldadura a gas y arco metálico que es un proceso de soldadura por arco bajo gas protector con electrodo consumible, este que permite la penetración total en los cordones o cordones de la estructura. Luego de revisado el hallazgo y corregido el inspendido se dio continuidad a montaje de la perfileria de 70x70cm de 2mm de espesor en la totalidad de los modulos hermeticos y no hermeticos de la nave central y con un 80% de avance para la perfileria de 50x50cm de 2mm de espesor en paredes superiores correspondientes a los ejes x del tercero. Adicionalmente este subcontratista cuenta con la fabricación de tapas para cajas de inspección, los cuales fueron terminados con un total de 28 und y rejillas para sifones tambien finalizados con un total de 71,95ml. Se encuentra en fabricación o armado los siguientes elementos lo cuales a la fecha del presente informe su avance y entrega según cronograma se relaciona a continuación:

1. Envarado para quiricos: 1und fecha de entrega 21 de noviembre de 2019
2. Persianas enrollables: 86und fecha de entrega a obra el 1 noviembre para iniciar montaje.
3. Puertas metalicas: 8und durante la fabricacion el 3 de noviembre y montaje el 20 de noviembre de 2019
4. Puerta ornamentada: dio inicio a fabricacion el 22 de octubre para montaje el 12 de noviembre de 2019.

Se programó muestra de modulo terminado en estructura con perfileria 70x70 y 50x50 pintado y soldado y muestra de persiana enrollable para comite efectuado el 29 de octubre de 2019.

| 2. CONTROL ADMINISTRADO | | | 3. CONTROL HSEQ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Elaboró: | Residente administrativa | ING. PAOLA GARCIA | Elaboró: | Residente HSEQ | Vivian Carrillo Ipus Ospina |

| No. | ACTIVIDAD | No. | ACTIVIDADES REALIZADAS | OBSERVACIONES / NO CONFORMIDADES |
|---|---|---|---|---|
| 1 | El 9 de octubre de 2019 fue suscrito el modificatorio No.1 al contrato de obra No. IDPC-OB426-2019 entre el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural y el consorcio UVM. Por lo que se le solicito al contratista la actualización de polizas correspondientes. Se solicito y revisa el contratista la actualización de polizas correspondientes al Modificatorio N°1 al Contrato de Obra N° IDPC-OB-426-2019, los cuales deben ser cargadas por cada contratista en la plataforma sevcop II y adicional enviarlos a la entidad para su aprobación. | 1 | Revisión de condiciones de áreas de trabajo, mediante recorridos | |
| 2 | Se realiza revisión de APU's y cotizaciones por parte de la interventoria para dar respuesta al IDPC sobre el balance para el modificatorio No.2. | 2 | Revisión de uso y estado de EPP, mediante recorrido de obra | |
| 3 | El IDPC informa mediante comite de obra señalan No.11 a las partes que los cortes fueron aprobados y desembolsados por lo que se da dio cierre a este actividad. Por otro lado informa que ya se encuentra cerrado la asignación de recursos para la adición del modificatorio No.2 y se asignara al Contratista la suma de $631.376.000 millones de pesos, y a la interventoria la suma de $57.058.000 millones de pesos. | 3 | Revisión equipos para trabajo en caliente | |
| 4 | IDPC informa que ya se encuentra en tramite ante las entidades para la posterior legalización del modificatorio No.2 al contrato de obra, se informara cuando se tenga la incorporación de los recursos para dar celebración al documento juridico, el IDPC, solicito realizar el seguimiento a las actividades propuestas para coordinar su ejecución. | 4 | Acompañamiento en recorridos de obra de personal externo (visitantes) Universidad de La Salle. | |
| 5 | | 5 | | |
| 6 | | 6 | | |
| | OBSERVACIONES / COMENTARIOS / NOTAS GENERALES | 7 | | |
| 1 | Se continua con la implementación del plan de contingencia ampliación al horario laboral durante la semana en curso, logrando la realización de actividades no previstas y disminuyendo el porcentaje de atraso en el que había incurrido la firma contratista Consorcio UVM. | 8 | | |
| | | 9 | | |
| | | 10 | | |

# INFORME DE AVANCE SEMANAL No. 11

| CONTRATO INTERVENTORÍA | |
|---|---|
| CONTRATO No. | IDPC-INT-439-2019 |
| CONTRATISTA | RENE ALEJANDRO GOMEZ LAVERDE |
| PLAZO INICIAL | 5 meses |
| FECHA DE INICIO | lunes, 12 de agosto de 2019 |
| FECHA TERMINACION INICIAL | sábado, 11 de enero de 2020 |
| PRORROGAS | N/A |
| ADICIONES | N/A |
| SUSPENSIONES | N/A |
| FECHA DE TERMINACION ACTUAL | sábado, 11 de enero de 2020 |
| VALOR CONTRATO | $ 365,672,187.00 |
| VALOR CESION | N/A |
| VALOR PAGADO | $ 103,302,382.83 |
| VALOR POR PAGAR | $ 262,369,794.17 |


| CONTRATO OBRA | |
|---|---|
| CONTRATO No. | IDPC-OB-428-2019 |
| CONTRATISTA | CONSORCIO UVM |
| PLAZO INICIAL | 4 meses |
| FECHA DE INICIO | lunes, 12 de agosto de 2019 |
| FECHA TERMINACION INICIAL | miercoles, 11 de diciembre de 2019 |
| PRORROGAS | N/A |
| ADICIONES | N/A |
| SUSPENSIONES | N/A |
| FECHA TERMINACION ACTUAL | miercoles, 11 de diciembre de 2019 |
| VALOR | $2,792,400,276.00 |
| VALOR PAGADO | $788,738,038.00 |
| VALOR POR PAGAR | $2,003,664,238.00 |


INFORME SEMANAL No. 11 DEL 21/10/2019 AL 27/10/2019

## 3. CONTROL FINANCIERO

### 3.1. INVERSION DEL ANTICIPO

| | | | |
|---|---|---|---|
| VALOR NETO DEL ANTICIPO | $ | 1,396,200,135 | 100,0% |
| INVERSION PROGRAMADA | $ | 748,758,412,28 | 53,6383% |
| INVERSION ACUMULADA | $ | 748,758,412,28 | 53,63% |
| SALDO POR INVERTIR | $ | 647,441,735,72 | 46,4% |





| % AVANCE | EJECUTADO SEMANAL | EJECUTADO ACUMULADO |
|---|---|---|
| | 1,91% | 2,23% |
| PRESUPUESTO TOTAL | $ 2,003,664,238,00 | 100,00% |
| INVERSION PROGRAMADA SEMANAL | $ 117,420,159,13 | 5,86% |
| INVERSION PROGRAMADA ACUMULADA | $ 1,463,348,178,34 | 76,04% |
| EJECUTADO SEMANAL | $ 153,589,979,72 | 7,67% |
| EJECUTADO ACUMULADO | $ 1,357,536,238,75 | 67,753% |

## OBSERVACIONES / COMENTARIOS / NOTAS

EL CONTRATISTA DE ACUERDO A LA PROGRAMACION Y FLUJO DE CAJA ENTREGADOS SEGUN EL MODIFICATORIO No.1 (Inclusion de actividades no previstas) PRESENTA UN ATRASO DE INVERSION FINANCIERA RESPECTO A LO PROGRAMADO ACUMULADO, CORRESPONDIENTE AL 1,94%, POR LO QUE NO HA DADO INICIO A LA CARPINTERIA DE PUERTAS, BASE PARA BARANDA Y MURO EN CONCRETO DE 3000PSI NO SE ENCUENTRAN INICIADAS, ACTIVIDADES DE LAS PLAZOLETAS EXTERIORES, ADICIONALMENTE LOS AVANCES EN TALLER HAN MEJORADO POR LO QUE HAN AUMENTADO EL PERSONAL Y SU EJECUCION, SE PROGRAMO LA PRIMERA ENTREGA A PRINCIPIOS DE NOVIEMBRE TAN SOLO CUENTAN CON UN AVANCE PARCIAL 55% APROXIMADO DE LOS MODULO POR CADA PROVEEDOR, POR LO ANTERIOR EL CONTRATISTA DEBE REALIZAR ENTREGAS PARCIALES SEMANALES PARA CUMPLIR CON LA PROGRAMACION Y EL FLUJO DE CAJA APROBADOS ESTABLECIDOS AL EN EL MODIFICATORIO No.1 Y LA INCLUSION DE LAS ACTIVIDADES NO PREVISTAS DEL CONTRATO, CABE ACLARAR QUE LA FIMA CONTRATISTA HA IMPLEMENTADO PLAN DE CONTINGENCIA Y SUPERADO EL PORCENTAJE PROGRAMADO SEMANALMENTE, PARA LOGRAR LA DISMINUCION DEL ATRASO.

| No. | INFORMACION AMBIENTAL REQUERIDA | OBSERVACIONES / NO CONFORMIDADES |
|---|---|---|
| 1 | Jornada de aseo y asignacion de baños al personal administrativo | |
| 2 | Disposición final de RCD | |
| 3 | Recoleccion y clasificación de residuos reciclables para su disposicion final | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |

| No. | INFORMACION SISO REQUERIDA | OBSERVACIONES / NO |
|---|---|---|
| 1 | Revisión pagos de seguridad social y documentación de ingreso de personal operativo | |
| 2 | Utilización de planilla para ingreso de personal y materiales | |

| Nro. | CONTROL PERSONAL OPERATIVO | | | | OBSERVACIONES / NO CONFORMIDADES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | PROPUESTOS | EN OBRA | DIFERENCIA | |
| 1 | ADMINISTRATIVOS | 5 | 5 | 0 | |
| 2 | OFICIALES | 3 | 4 | 2 | |
| 3 | AYUDANTES | 2 | 7 | 5 | |
| 4 | SUBCONTRATISTA | 0 | 4 | 4 | Se encuentra el subcontrato de mantenimiento de herra y perfileria metalica. |
| 5 | SEGURIDAD | 3 | 3 | 0 | |
| | TOTAL | 12 | 23 | 7 | |



## 7. PAC

| CORTE No. | FECHA PRESENTACION PROYECCION PAC | Vr. PAC PROYECTADO OBRA | Vr. PAC PROYECTADO INTERVENTORIA | TOTAL PROYECCION | Vr. PAGADO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/08/2019 | $280,512,693 | $54,119,484 | $334,632,477 | $-34,632,477 | |
| 2 | 23/09/2019 | $285,436,174 | $51,575,327 | $337,013,501 | $-37,013,501 | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | TOTAL ACUMULADO | $565,951,167 | $105,694,811 | $671,645,978 | $-71,645,978 | |

## 8. REGISTRO FOTOGRAFICO









COMPACTACION DE RELLENO B-200 PARA ZONA DE PAZOLETA SUR


idpc

## INFORME DE AVANCE SEMANAL No. 11

| CONTRATO INTERVENTORIA | | CONTRATO OBRA | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO No. | IDPC-INT-430-2019 | CONTRATO No. | IDPC-OB-429-2019 |
| CONTRATISTA | RENE ALEJANDRO GOMEZ LAVERDE | CONTRATISTA | CONSORCIO UVM |
| PLAZO INICIAL | 5 meses | PLAZO INICIAL | 4 meses |
| FECHA DE INICIO | lunes, 12 de agosto de 2019 | FECHA DE INICIO | lunes, 12 de agosto de 2019 |
| FECHA TERMINACION INICIAL | sábado, 11 de enero de 2020 | FECHA TERMINACION INICIAL | miércoles, 11 de diciembre de 2019 |
| PRORROGAS | N/A | PRORROGAS | N/A |
| ADICIONES | N/A | ADICIONES | N/A |
| SUSPENSIONES | N/A | SUSPENSIONES | N/A |
| FECHA DE TERMINACION ACTUAL | sábado, 11 de enero de 2020 | FECHA TERMINACION ACTUAL | miércoles, 11 de diciembre de 2019 |
| VALOR CONTRATO | $ 385,573,197.00 | VALOR | $2,792,400,279.00 |
| VALOR CESION | N/A | | |
| VALOR PAGADO | $133,302,392.83 | VALOR PAGADO | $788,738,038.90 |
| VALOR POR PAGAR | $252,394,794.17 | VALOR POR PAGAR | $2,003,554,236.90 |

INFORME SEMANA No. 11 DEL 21/10/2019 AL 27/10/2019

### II. REGISTRO FOTOGRAFICO



CORRECCIONES A CORDONES DE SOLDADURA EN ESTRUCTURA METALICA PARA MODULOS



MUESTRA PILOTO PUERTA ENROLLABLE

idpc

## INFORME DE AVANCE SEMANAL No. 11

| CONTRATO INTERVENTORÍA | | CONTRATO OBRA | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO No. | IDPC-INT-439-2019 | CONTRATO No. | IDPC-OB-426-2019 |
| CONTRATISTA | RENE ALEJANDRO GOMEZ LAVERDE | CONTRATISTA | CONSORCIO UVM |
| PLAZO INICIAL | 5 meses | PLAZO INICIAL | 4 meses |
| FECHA DE INICIO | lunes, 12 de agosto de 2019 | FECHA DE INICIO | lunes, 12 de agosto de 2019 |
| FECHA TERMINACION INICIAL | sábado, 11 de enero de 2020 | FECHA TERMINACION INICIAL | miercoles, 11 de diciembre de 2019 |
| PRORROGAS | N/A | PRORROGAS | N/A |
| ADICIONES | N/A | ADICIONES | N/A |
| SUSPENSIONES | N/A | SUSPENSIONES | N/A |
| FECHA DE TERMINACION ACTUAL | sábado, 11 de enero de 2020 | FECHA TERMINACION ACTUAL | miércoles, 11 de diciembre de 2019 |
| VALOR CONTRATO | $ 305,872,187.00 | VALOR | $2,792,400,279.00 |
| VALOR CESION | N/A | | |
| VALOR PAGADO | $103,392,382.83 | VALOR PAGADO | $758,736,038.00 |
| VALOR POR PAGAR | $202,359,794.17 | VALOR POR PAGAR | $2,033,664,238.00 |

| INFORME SEMANA No. | 11 | DEL | 21/10/2019 | AL | 27/10/2019 |
|---|---|---|---|---|---|

### 6. REGISTRO FOTOGRAFICO



PINTURA ANTICORROSIVA EN ESTRUCTURA METALICA PARA MODULOS





ARMADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA PARA MODULOS



ENCHAPE DE MUROS Y PISOS EN ZONA DE COCINAS


idpc

## INFORME DE AVANCE SEMANAL No. 11

| CONTRATO INTERVENTORIA | | CONTRATO OBRA | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO No. | IDPC-INT-439-2019 | CONTRATO No. | IDPC-OB-426-2019 |
| CONTRATISTA | RENE ALEJANDRO GOMEZ LA VERDE | CONTRATISTA | CONSORCIO UVM |
| PLAZO INICIAL | 5 meses | PLAZO INICIAL | 4 meses |
| FECHA DE INICIO | lunes, 12 de agosto de 2019 | FECHA DE INICIO | lunes, 12 de agosto de 2019 |
| FECHA TERMINACION INICIAL | sábado, 11 de enero de 2020 | FECHA TERMINACION INICIAL | miercoles, 11 de diciembre de 2019 |
| PRORROGAS | N/A | PRORROGAS | N/A |
| ADICIONES | N/A | ADICIONES | N/A |
| SUSPENSIONES | N/A | SUSPENSIONES | N/A |
| FECHA DE TERMINACION ACTUAL | sábado, 11 de enero de 2020 | FECHA TERMINACION ACTUAL | miercoles, 11 de diciembre de 2019 |
| VALOR CONTRATO | $ 365,872,197.00 | VALOR | $2,792,490,276.00 |
| VALOR CESION | N/A | | |
| VALOR PAGADO | $103,352,392.83 | VALOR PAGADO | $798,736,038.59 |
| VALOR POR PAGAR | $262,368,794.17 | VALOR POR PAGAR | $2,093,694,238.30 |

| INFORME SEMANA No. | 11 | DEL | 27/01/2020 | AL | 27/01/2020 |
|---|---|---|---|---|---|

### 6. REGISTRO FOTOGRAFICO



ENCHAPE DE MUROS Y PISOS EN ZONA DE COCINAS



ENCHAPE DE PISOS MODULOS - NAVE CENTRAL

idpc

## INFORME DE AVANCE SEMANAL No. 11

| CONTRATO INTERVENTORIA | | CONTRATO OBRA | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO No. | IDPC-INT-435-2018 | CONTRATO No. | IDPC-OB-426-2018 |
| CONTRATISTA | RENE ALEJANDRO GOMEZ LAVERDE | CONTRATISTA | CONSORCIO UVM |
| PLAZO INICIAL | 5 meses | PLAZO INICIAL | 4 meses |
| FECHA DE INICIO | lunes, 12 de agosto de 2019 | FECHA DE INICIO | lunes, 12 de agosto de 2018 |
| FECHA TERMINACION INICIAL | sábado, 11 de enero de 2020 | FECHA TERMINACION INICIAL | miércoles, 11 de diciembre de 2018 |
| PRORROGAS | N/A | PRORROGAS | N/A |
| ADICIONES | N/A | ADICIONES | N/A |
| SUSPENSIONES | N/A | SUSPENSIONES | N/A |
| FECHA DE TERMINACION ACTUAL | sábado, 11 de enero de 2020 | FECHA TERMINACION ACTUAL | miércoles, 11 de diciembre de 2019 |
| VALOR CONTRATO | $ 365,872,187.00 | VALOR | $3,792,400,274.00 |
| VALOR CESION | N/A | | |
| VALOR PAGADO | $153,952,392.83 | VALOR PAGADO | $798,735,538.16 |
| VALOR POR PAGAR | $202,956,794.17 | VALOR POR PAGAR | $2,993,664,736.00 |

INFORME SEMANAL No. 11 DEL 21/10/2019 AL 27/10/2019

### 6. REGISTRO FOTOGRAFICO




ENCHAPE DE PISOS CUARTO DE INORGANICOS Y DEPOSITO - ZONA ADMON






LEVANTE DE MURO EN MAMPOSTERIA CONFINADA - SALON MULTIPLE









INSTALACION PARALES PARA RELA DINAMENTADA

RETIRO DE BATERIA DE RED CONTRA INCENDIOS - OMEGA SOLUCIONES





TRASLADO PUNTOS ELECTRICOS

DUCTOS RED DE EXTRACCION - ZONA COCINAS

idpc

**INFORME DE AVANCE SEMANAL No. 11**

| CONTRATO INTERVENTORIA | | CONTRATO OBRA | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO No. | IDPC-INT-439-2019 | CONTRATO No. | IDPC-OB-426-2019 |
| CONTRATISTA | RENE ALEJANDRO GOMEZ LAVERDE | CONTRATISTA | CONSORCIO UVM |
| PLAZO INICIAL | 5 meses | PLAZO INICIAL | 4 meses |
| FECHA DE INICIO | lunes, 12 de agosto de 2019 | FECHA DE INICIO | lunes, 12 de agosto de 2019 |
| FECHA TERMINACION INICIAL | sabado, 11 de enero de 2020 | FECHA TERMINACION INICIAL | miercoles, 11 de diciembre de 2019 |
| PRORROGAS | N/A | PRORROGAS | N/A |
| ADICIONES | N/A | ADICIONES | N/A |
| SUSPENSIONES | N/A | SUSPENSIONES | N/A |
| FECHA DE TERMINACION ACTUAL | sabado, 11 de enero de 2020 | FECHA TERMINACION ACTUAL | miercoles, 11 de diciembre de 2019 |
| VALOR CONTRATO | $ 365,872,187.00 | VALOR | $2,792,400,276.00 |
| VALOR CESION | N/A | | |
| VALOR PAGADO | $103,302,392.83 | VALOR PAGADO | $798,736,938.08 |
| VALOR POR PAGAR | $262,569,794.17 | VALOR POR PAGAR | $2,002,664,338.00 |

| INFORME SEMANA No. | 11 | DEL | 31/10/2019 | AL | 27/10/2019 |
|---|---|---|---|---|---|

**4. REGISTRO FOTOGRAFICO**



ARMADO Y PINTURA ANTICORROSIVA DIVISIONES DE MALLA EXPANDIDA - MODULOS NAVE CENTRAL



ARMADO Y MONTAJE DE MUEBLES PARA MODULOS - SUBCONTRATISTA OFIDIEX



MUEBLES DE COCINA Y HONS DE EXTRACCION MECANICA - SUBCONTRATISTA HACER&CO



ARMADO DE MALLA ELECTROSOLDADA PARA VACIADO DE CONCRETO EN PLAZOLETA SUR

idpc

# INFORME DE AVANCE SEMANAL No. 11

| CONTRATO INTERVENTORIA | | CONTRATO OBRA | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO No. | IDPC-INT-450-2019 | CONTRATO No. | IDPC-OB-426-2019 |
| CONTRATISTA | RENE ALEJANDRO GOMEZ LAVERDE | CONTRATISTA | CONSORCIO UVM |
| PLAZO INICIAL | 5 meses | PLAZO INICIAL | 4 meses |
| FECHA DE INICIO | lunes, 12 de agosto de 2019 | FECHA DE INICIO | lunes, 12 de agosto de 2019 |
| FECHA TERMINACION INICIAL | sábado, 11 de enero de 2020 | FECHA TERMINACION INICIAL | miércoles, 11 de diciembre de 2019 |
| PRORROGAS | N/A | PRORROGAS | N/A |
| ADICIONES | N/A | ADICIONES | N/A |
| SUSPENSIONES | n/a | SUSPENSIONES | N/A |
| FECHA DE TERMINACION ACTUAL | sábado, 11 de enero de 2020 | FECHA TERMINACION ACTUAL | miércoles, 11 de diciembre de 2019 |
| VALOR CONTRATO | $ 365,872,187.00 | VALOR | $2,792,400,276.00 |
| VALOR CESION | N/A | | |
| VALOR PAGADO | $103,302,392.83 | VALOR PAGADO | $789,736,338.00 |
| VALOR POR PAGAR | $262,366,794.17 | VALOR POR PAGAR | $2,003,954,238.00 |

INFORME SEMANA No. 11 DEL 21/10/2019 AL 27/10/2019


## 4. REGISTRO FOTOGRAFICO




VACIADO DE CONCRETO PARA PLACA DE PLAZOLETA SUR

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Proyecto: | ARQ. DIANA MUÑOZ B. | ARQ. RENE GOMEZ | | ARQ. GIOVANNA BARON |
| Revisó: | ING. PAOLA GARCIA | Director de interventoria | | Supervisor del contrato |
| Aprobo: | ARQ. RENE GOMEZ L. | | | IDPC |

| SEMANA No. | SEMANA | MES | INVERSION PROGRAMADA SEMANAL | INVERSION PROGRAMADA ACUMULADA | % PROGRAMADO | % PROGR ACUM | VALOR EJECUTADO | EJECUTADO ACUMULADO | % EJECUTADO | % EJECUACUMULADO | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 AL 18 | AGOSTO 2018 | $ 0 | $ 0 | 0,00% | 0,00% | $ 0 | $ 0 | 0,00% | 0,00% | - |
| 2 | 19 AL 25 | | $ 1.260.794 | $ 1.260.794 | 0,045% | 0,05% | $ 3.618.832 | $ 3.618.832 | 0,130% | 0,13% | -0,00% |
| 3 | 26 AL 01 | | $ 6.255.783 | $ 7.516.556 | 0,22% | 0,27% | $ 4.758.552 | $ 8.377.384 | 0,17% | 0,30% | -0,03% |
| 4 | 02 AL 08 | | $ 165.004.431 | $ 172.520.988 | 5,91% | 6,18% | $ 370.578.438 | $ 378.847.822 | 13,27% | 13,57% | -7,39% |
| 5 | 09 AL 15 | SEPTIEMBRE 2018 | $ 187.248.006 | $ 359.768.994 | 6,71% | 12,88% | $ 8.397.350 | $ 387.040.172 | 0,29% | 13,86% | -0,99% |
| 6 | 16 AL 22 | | $ 196.931.347 | $ 556.700.341 | 7,05% | 19,94% | $ 37.400.969 | $ 424.540.152 | 1,34% | 15,20% | -4,73% |
| 7 | 23 AL 29 | | $ 192.055.071 | $ 748.755.412 | 6,88% | 26,81% | $ 137.506.809 | $ 562.046.961 | 4,92% | 20,13% | -6,68% |
| 8 | 30 AL 06 | | $ 217.223.779 | $ 965.962.191 | 7,78% | 34,59% | $ 145.326.402 | $ 707.367.362 | 5,20% | 25,33% | -9,26% |
| 9 | 07 AL 13 | OCTUBRE 2018 | $ 171.690.306 | $ 1.137.672.496 | 6,15% | 40,74% | $ 307.608.099 | $ 1.015.197.362 | 11,02% | 36,35% | -4,39% |
| 10 | 14 AL 20 | | $ 148.255.524 | $ 1.285.928.021 | 5,31% | 46,05% | $ 188.788.900 | $ 1.203.836.262 | 6,76% | 43,11% | -2,94% |
| 11 | 21 AL 27 | | $ 117.420.158 | $ 1.403.348.179 | 4,20% | 50,25% | $ 153.589.877 | $ 1.357.526.239 | 5,50% | 48,62% | -1,64% |
| 12 | 28 AL 03 | | $ 113.628.111 | $ 1.516.976.290 | 4,07% | 54,33% | | | | | |
| 13 | 04 AL 10 | NOVIEMBRE 2018 | $ 340.629.450 | $ 1.857.599.740 | 12,20% | 66,52% | | | | | |
| 14 | 11 AL 17 | | $ 384.170.581 | $ 2.241.770.321 | 13,76% | 80,28% | | | | | |
| 15 | 18 AL 24 | | $ 193.065.390 | $ 2.434.835.711 | 6,91% | 87,20% | | | | | |
| 16 | 25 AL 01 | | $ 210.945.926 | $ 2.645.781.637 | 7,55% | 94,75% | | | | | |
| 17 | 02 AL 08 | DICIEMBRE 2018 | $ 121.878.146 | $ 2.767.659.783 | 4,36% | 99,11% | | | | | |
| 18 | 09 AL 11 | | $ 24.739.493 | $ 2.792.400.276 | 0,89% | 100,00% | | | | | |
| | | | $ 2.792.400.276 | | | | $ 1.357.538.239 | | | | - |



idpc

# INFORME DE AVANCE SEMANAL No. 12

| CONTRATO INTERVENTORIA | | CONTRATO OBRA | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO No. | IDPC-INT-439-2019 | CONTRATO No. | IDPC-OB-429-2019 |
| CONTRATISTA | RENE ALEJANDRO GOMEZ LAVERDE | CONTRATISTA | CONSORCIO UVM |
| PLAZO INICIAL | 5 meses | PLAZO INICIAL | 4 meses |
| FECHA DE INICIO | lunes, 12 de agosto de 2019 | FECHA DE INICIO | lunes, 12 de agosto de 2019 |
| FECHA TERMINACION INICIAL | sábado, 11 de enero de 2020 | FECHA TERMINACION INICIAL | miércoles, 11 de diciembre de 2019 |
| PRORROGAS | N/A | PRORROGAS | N/A |
| ADICIONES | N/A | ADICIONES | N/A |
| SUSPENSIONES | N/A | SUSPENSIONES | N/A |
| FECHA DE TERMINACION ACTUAL | sábado, 11 de enero de 2020 | FECHA TERMINACION ACTUAL | miércoles, 11 de diciembre de 2019 |
| VALOR CONTRATO | $ 365,672,197,00 | VALOR | $2,782,466,276,00 |
| VALOR CESION | N/A | | |
| VALOR PAGADO | $193,902,992,83 | VALOR PAGADO | $798,735,638,00 |
| VALOR POR PAGAR | $362,369,794,17 | VALOR POR PAGAR | $2,003,664,238,00 |

| INFORME SEMANAL No. | 12 | DEL | 28/10/2019 | AL | 3/11/2019 |
|---|---|---|---|---|---|

## 1. CONTROL TECNICO

| Elaboró: | Residente técnica | | ARQ. DIANA MUÑOZ BURGOS |
|---|---|---|---|
| No. | ACTIVIDAD | No. | ACTIVIDADES NO PREVISTAS |
| 1 | MALLAS ELECTROSOLDADAS 70.000 PSI | NP-1 | VIGUETAS Y COLUMNETAS EN CONCRETO f'c= 21 Mpa PARA ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES ( sin refuerzo ) ; sin incluye vaciar diseño). |
| 2 | RETIRO DE ESCOMBROS, INCLUYE ACOPIO, EMPACADO EN LONAS, TRASIEGO, CARGUE Y VIAJE DE VOLQUETA | NP-2 | ANCLAJE EPOXICO PARA DIAMETROS MENORES A 5/8" ; PARA ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES PROFUNDIDAD DEL ANCLAJE NO MAYOR A 8 CM. |
| 3 | RELLENO MANUAL CON RECEBO B-200, INCLUYE EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION MECANICA | NP-3 | PAÑETE IMPERMEABILIZADO MURO 1:3 ( incluye filos y dilataciones) e= 3 cms para anchos >= 70 cm. |
| 4 | EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO h.<=2,00 m, INCLUYE ENTIBADO, TRASIEGO INTERNO | NP-4 | RELLENO EN CONCRETO ESTRUCTURAL DE 3,000PSI PARA NIVELACION DE PLACAS AL INTERIOR DE LA PLAZA, ESPESOR MÁXIMO DE 40CM, INCLUYE FIBRAS SINTETICAS. |
| 5 | MURO EN BLOQUE No. 5 (SOGA) Esp. 0,23 m | NP-5 | PISO EN CONCRETO ENDURECIDO CON DILATACIONES CADA 2,40 O EXISTENTES |
| 6 | ACERO DE REFUERZO 60000 PSI (horizontal y vertical incluye figurado) | NP-6 | MORTERO IMPERMEABILIZADO A LA VISTA REMATE CARCAMO 5 CARAS. |
| 7 | ALQUILER DE ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL CERTIFICADO (la cantidad en kg por funcionamiento ejecutado x cortes de obra) | NP-7 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLAS PARA DESAGUE |
| 8 | BALDOSA DE GRANO DE MARMOL VIBROPRENSADO 33x33 cm, INCLUYENDO DESTRONQUE, PULIDAS Y SELLADO | NP-8 | JUNTA DE ACABADO ENTRE BALDOSIN 20*20 Y PLATAFORMAS EXISTENTES. |
| 9 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALDOSIN HIDRÁULICO PARA PISO, FORMATO 20x20 ALTO TRAFICO INCLUIDO PEGA DE 2,5 CM y SELLADO 2 MANOS DILATACIÓN MÁXIMA 3 mm | NP-9 | ESTRUCTURA METALICA PARA FIJACION Y SOPORTE DE ELEMENTOS Y EQUIPOS PRINSTALAR EN OBRA (incuye el suministro instalacion montaje, elementos de fijación soporte, soldadura, imprimación). |
| 10 | ENCHAPE DE MURO CON BALDOSA CERÁMICA DE 25x43 cm, LINEAL a.<=50 cm, INCLUYENDO MIN ESQUINERO | NP-10 | MEDIA CAÑA PREFABRICADA EN GRANO PULIDO ALFA |
| 11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALDOSÍN HIDRÁULICO PARED, FORMATO 20x20 ALTO TRAFICO INCLUIDO PEGA DE 2,5 CM y SELLADO 2 MANOS DILATACIÓN MÁXIMA 3 | NP-11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA DE INSPECCIÓN, MARCO EN ANGULO DE 3" x3/16" " CONTRAMARCO EN PLATINA DE 4" x 1/4" Y VARILLA CORRUGADA DE 1/2" SEPARADA CADA 15 cm MARCO FUNDIDO EN CONCRETO DE 3000 PSI E= 0,10 m ( INCLUYE ACABADO EN PISO) |
| 12 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PERFILARÍA ESTRUCTURAL CUADRADA DIMENSIONES 70MMX70MM ESPESOR 2 MM CALIBRE 14, SOLDADA EN CUÑA; ALTURA ESTRUCTURA 2,60M, INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR. (VER ESPECIFICACIONES Y DETALLES) Y ESTRUCTURA Y LETRERO POR MODULO. LETRERO EN PERFILARIA ESTRUCTURAL CUADRADA DIMENSIONES 54MMX54MM CALIBRE 20 PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR. SOLDADA EN CUÑA; ALTURA DEL LETRERO 600MM. LAMINA CR. CAL 20 | NP-12 | PINTURA VINILO ACRILICA PLASTICA LAVABLE TIPO 1 SOBRE MUROS, APLICADOS A TRES CAPAS. |
| 13 | PINTURA ESMALTE SINTÉTICO ALQUIDICO A BASE DE ACEITE SOBRE MUROS, APLICADO EN TRES CAPAS | NP-13 | PINTURA ESMALTE SINTETICO ALQUIDICO A BASE DE ACEITE SOBRE MUROS, APLICADO A TRES CAPAS, INCLUYE IMPRIMANTE EN VINILO TIPO 2 |
| 14 | MODULOS HERMÉTICOS INCLUYE MOBILIARIO | NP-14 | PINTURA ESMALTE SINTETICO ALQUIDICO A BASE DE ACEITE SOBRE MUROS, APLICADO A TRES CAPAS, INCLUYE IMPRIMANTE EN VINILO TIPO 2 |
| 15 | ENCHAPE DE MURO CON BALDOSA CERÁMICA DE 25x43 cm, LINEAL a. < =50 cm, INCLUYENDO MIN ESQUINERO | | |
| 16 | PINTURA VINILO ACRÍLICA PLÁSTICA LAVABLE TIPO 1 SOBRE MUROS, APLICADO EN TRES CAPAS | | |
| 17 | REJILLA DE ACERO PARA CÁRCAMOS a.=30,0 cm CON MARCO EN ÁNGULO DE ACERO 2"x1/4" Y TRAVESAÑOS EN VARILLA LISA CUADRADA DE ACERO 5/8" | | |
| 18 | PERSIANA ENROLLABLE MIXTA, MICROPERFORADA Y SOLIDA EN FREISH LIGTH GAVANIZADO CON REBESTIMIENTO CON PINTURA AL HORNO PLATEADA, DIAMETRO 4MM, Y LA PERFORACIÓN COMIENZA A LA H= 1 M. (ACCIONAR MECANICO) PARA LOS MODULOS NO HERMETICOS | | |
| 19 | SUMINISTRO E INSTALACION DIVISIÓN VERTICAL EN MALLA EXPANDIDA EN ROMBO ACABADO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR NEGRO, MATERIAL HIERRO HR INT +29 LECHON O SIMILAR CALIBRE 12, SOLDADA A MARCO DE TUBERÍA CUADRADA CR DE 1" ACABADO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR GRIS PLATA SOBRE ESTRUCTURA EXISTENTE DE 7 CMTS | | |
| 20 | SUMINISTRO E INSTALACION CIELO RASO EN MALLA EXPANDIDA EN ROMBO ACABADO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR NEGRO, MATERIAL HIERRO HR INT-30 CERDOS O SIMILAR., CALIBRE 12, SOLDADA A MARCO DE TUBERÍA CUADRADA CR DE 1" ACABADO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR GRIS PLATA SOBRE ESTRUCTURA EXISTENTE DE 7 CMTS | | |

### OBSERVACIONES / COMENTARIOS / NOTAS

El porcentaje de avance de ejecución al corte de la semana anterior- 27 de octubre de 2019 con relación a el porcentaje de avance de la presente semana, presenta un aumento en el atraso reportado, pasando de 1,5- a 2,23% resultado correspondiente de la suspensión de actividades por no contar con el cumplimiento de norma y especificaciones del material de recebo B-200 para plazoleta sur. La anterior genera un atraso en la implementación del plan de contingencia y sus acciones correctivas. La interventoría recomienda continuar con el plan y generar mayores avances con el fin de contar con tiempos de holgura para manejar imprevistos futuros.

La interventoría solicito al contratista, luego de realizada la mesa de trabajo para revisión de APU's, la entrega de los documentos complementarios para la entrega de la propuesta para modificatorio No.2 los cuales comprenden especificaciones, APU's subsanados, 3 cotizaciones para cada material nuevo, formato de postacion de precios, solicitud de adicion y prorroga. IDPC sugiere revisar las especificaciones técnicas que se tienen de las nuevas actividades ya que aunque su descripción general es similar a la contractual, los cambios y ajustes en los diseños deben corresponder con la descripción en las especificaciones y verificar su denominación en el presupuesto final de conformidad con los cambios realizados en los diseños y planos constructivos.

El contratista realiza la entrega de ensayos de densidades para subbase (Recebo B-200) en el comité técnico, las cuales no cumplen parcialmente con los requerimientos de las Especificaciones Técnicas. La interventoría requiere al contratista,retire el hallazgo evidenciado con el fin de tomar decisiones sobre la calidad del material instalado y solicitó no realizar avances en esta actividad hasta contar los resultados de las contramuestras y fichas de calidad del material instalado para su evaluación; una vez los asesores de interventoría den la aprobación o no aprobación de la calidad del material se definirá si se debe demoler el cargue de concreto o su mitigación al respecto o dar aval para el inicio del acabado final; cualquier ejecución de corrección que sobrevenga será a cargo financiero del contrato de obra.

El contratista en compañía de su proveedor de puertas en madera presentaron a la interventoría una muestra del tipo de madera (cedro puerto varr) y ensambles en para marcos, postrazos y larguetes e informan que las puestas laterales de barniere central cuentan con un machón en el vano de puerta por lo que recomiendan dejar un marco fijo en vidrio o enchape de madera y luego de las batientes de puertas. La interventoría recomienda realizar todo el marco en madera dejando un dilatación entre la puerta y marco fijo, adicionalmente sugiere que realicen el montante inferior de mayor altura que el superior para protección del vidrio a lo que el proveedor responde que los marcos cuentan con refuerzo de un sistema de ensamble y apertura por pioneer caja hidráulica además de una manija metálica de 2" en toda su altura con larguero macizo en madera, por lo que no es necesario aumentar el espesor.

Adicionalmente la interventoría solicitó sea explicado el tratamiento de la madera y acabado de las piezas en madera, a lo que el proveedor responde que se realizaron larguetes en madera maciza, secada al horno, semiunbrada y sellada sin fisuras por ser puertas expuestas a la intemperie necesiten de mantenimiento constante. La interventoría recomienda el uso de protecciones en metal o cobre en el borde inferior, acordándose una tubería en la parte inferior del marco que proteja contra golpes y sea inserta a la manija, lo cual será evaluado.

idpc

**INFORME DE AVANCE SEMANAL No. 12**

| CONTRATO INTERVENTORIA | | CONTRATO OBRA | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO No. | IDPC-INT-439-2019 | CONTRATO No. | IDPC-OB-426-2019 |
| CONTRATISTA | RENE ALEJANDRO GOMEZ LAVERDE | CONTRATISTA | CONSORCIO UVM |
| PLAZO INICIAL | 5 meses | PLAZO INICIAL | 4 meses |
| FECHA DE INICIO | lunes, 12 de agosto de 2019 | FECHA DE INICIO | lunes, 12 de agosto de 2019 |
| FECHA TERMINACION INICIAL | sábado, 11 de enero de 2020 | FECHA TERMINACION INICIAL | miércoles, 11 de diciembre de 2019 |
| PRORROGAS | N/A | PRORROGAS | N/A |
| ADICIONES | N/A | ADICIONES | N/A |
| SUSPENSIONES | N/A | SUSPENSIONES | N/A |
| FECHA DE TERMINACION ACTUAL | sábado, 11 de enero de 2020 | FECHA TERMINACION ACTUAL | miércoles, 11 de diciembre de 2019 |
| VALOR CONTRATO | $ 385,972,167.00 | VALOR | $2,792,409,276.00 |
| VALOR CESION | N/A | | |
| VALOR PAGADO | $153,392,392.83 | VALOR PAGADO | $788,733,638.00 |
| VALOR POR PAGAR | $342,369,784.17 | VALOR POR PAGAR | $2,003,664,296.00 |

| INFORME SEMANA No. | 12 | DEL | 18/10/2019 | AL | 24/10/2019 |
|---|---|---|---|---|---|

Interventoría solicitó nuevamente a la entidad dar respuesta sobre el traslado o retiro del tablero eléctrico temporal ubicado en la zona de cocinas y su gestión con quien corresponda, ya que esta ralentizando las actividades de enchape de pisos y muros en el sector sur de cocinas; el IDPC informa al contratista que el día jueves 31 de octubre se tiene programado entregar en el CAM los medidores para la instalacion y energizacion por parte de Codensa, y por tanto solicita paciencia ya que la aprobación debe hacer la empresa prestadora del servicio. IPES informo que ya adelanto la gestion ante CODENSA y se tiene programado visita a CODENSA el dia 31 de octubre de 2019 para definir ubicación e instalación de medidores del nodo cultural,razón por la cual no se ha realizado el retiro, debido a que implicaria dejar sin electricidad la galeria Santa Fé, los contenedores a las fuentes del cerramiento y la plaza de mercado.

IPES informó a las partes del contrato mediante comité de obra No.12 que según su contrato de suministro de mobiliario interno y externo, tiene programado 4 entregas durante la ejecución del contrato de fase III, cuyo inicio con los muebles de nivel central y terminando con zonas exteriores el 16 de diciembre de 2019. La interventoría recomendó y se acuerda en comité realizar una reunión entre las partes del contrato de suministro y fase III para acordar llegada de mobiliario.

La interventoría informó que los condiciones de los espacios para almacenamiento no están dadas para recibir en obra mobiliario, por lo que todos los áreas de la plaza se encuentran bajo trabajos y refiere que el contrato no establece entregaparciales.

El contratista realizó reunion en VANTI y se presentaron observaciones de forma en cuanto a planos, por lo que el diseño entregado no presentara cambios grandes, el operador solicito ubicar una rejillas de ventilacion permanente, notas a los planos y se programe nueva cita para el viernes 8 de noviembre de 2019 para aprobación y viabilizarian de servicio de gas natural. El IDPC solicito entonces que las ubicaciones sobre las fachadas del inmueble por el tema de gas y extracción de cocinas sean reportadas bajo requerimientos de la empresa prestadora ya que son modificaciones sobre el inmueble requeridos y necesarios para la operación, así mismo todos los equipos deben quedar protegidos con elementos ornamentales arquitectónicos que juegues con los acabados finales de puertas y ventanas para dar continuidad al conjunto.

Se definió la ubicación de los tomas e interruptores en la isla central para fruterías, IPES entrego plano con la ubicación de dichos puntos establesiendo lo siguiente:

Tomas eléctricos: se ubicaran próximos al filo de muro divisorio hacia dentro del modulo a 20cm y a una altura de 90cm.

Interruptores electricos: se ubicaran próximos al filo de muro divisorio hacia dentro del modulo 20cm y a una altura de 50cm.

La interventoría solicito al contratista realizar dilataciones en placa de salón multiple por lo que se están presentando fisuras superficiales en la placa de contrapiso, a cada 2,4m

Adicionalmente la interventoría requirió al contratista de obra mediante oficio **INTER-CONCORDIA 193-2019** en cumplimiento de nuestras funciones puntualmente las consignadas en el **CLAUSULADO DEL CONTRATO literal 23. SUPERVISION Y/O CONTROL DE EJECUCIÓN Literal e.** que dice: *"Aprobar o rechazar, por escrito, oportuna y motivadamente, la entrega de bienes o servicios, según estos se ajusten o no a las especificaciones técnicas, condiciones, calidades acordadas en el contrato"*, es preciso mencionar que los documentos de solicitudes hechas por esta Interventoria, mediante comunicaciones, actas de comité, así como consignadas en bitácora de obra, para que se realizaran oportunamente estos ensayos previos a la ejecución de los trabajos de extendido y compactación del material de subbase (Recebo B-200) y la entrega de los resultados de los ensayos correspondientes, para evaluación y aprobación por parte de esta Interventoría; como losdocumentos mencionados adjuntos lo comprueban. Solicitamos que el material para subbase (Recebo B-200) extendido en la plazoleta del costado sur de la Plaza de Mercado la Concordia los días 11,15 y 21 de octubre del presente año, se le realicen de manera inmediata ensayos de ingtra muestra (los cual se mencionan en la Especificación Tecnica Pag. 16) y solicitando que si estos resultados ratificaran las inconsistencias presentadas en las comunicaciones ya mencionadas; el mismo sea retirado de la localización y remplazado por uno que cumpla cabalmente con los ESPECIFICACIONES TECNICAS emitidas por la entidad y que hacen parte del contrato de la referencia. Esta actividad se deberá ejecutar en el menor tiempo posible, garantizando que no se vean afectadosllos plazos contractuales del contrato de la referencia.

| % CONTROL ADMINISTRATIVO | | | % CONTROL H.S.E.Q. | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Elaboró: | Residente administrativa | ING. PAOLA GARCIA | Elaboró: | Residente HSEQ | Vivian Camila Ipus Dopire |

| No. | ACTIVIDAD | No. | ACTIVIDADES REALIZADAS | OBSERVACIONES / NO CONFORMIDADES |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Se solicito y retiró al contratista la actualizacion de polizas correspondientes al Modificatorio N°1 al Contrato de Obra N° IDPC-OB-426-2019, las cuales deben ser cargadas por cada contratista en la plataforma secop II y adicionalmente enviadas a la interventoria para su revisión y posteriormente a la entidad para su aprobación. Se solicita y retira la entrega de resultado de ensayos para subbase (Recebo B-200) utilizado en plazoleta sur; los resultados son de indispensable evaluación debido a la saturación de agua en el terreno por tanto, se deben verificar para garantizar la calidad de la compactación y posterior instalación de los acabados de la plazoleta. | 1 | Revision de condiciones de áreas de trabajo, mediante recorridos | |
| 2 | La interventoria solicitó con carácter urgente la entrega del informe de rendimientos financieros a cargo del encargo fiduciario realizados a la fecha; estos se deben reflejar en el informe N°3 de corte de obra que se presenta en el mes de noviembre, donde se solicita que se evidencien las fechas de giro de consignación de los mismos al IDPC. | 2 | Revisión de uso y estado de EPP, mediante recorrido de obra | |
| 3 | El IDPC, solicitó dando finalización a los documentos requisito para presentar la modificación N°2 al contrato (adición) con el fin de ser evaluados por la interventoria - plazo de presentación 15 de nov. | 3 | Revision equipos para trabajo en caliente | |
| 4 | | 4 | Acompañamiento en recorridos de obra de personal externo (visitantes) Universidad de La Salle. | |
| | OBSERVACIONES / COMENTARIOS / NOTAS GENERALES | 5 | | |
| 1 | Por inconsistencias en los ensayos de material de subbase (Recebo B-200) se presento un atraso en la actividad de acabado de adoquin para plazoleta sur, por lo que esto genero un incremento en el atraso del plan de contingencia, el cual venia con buen cumplimiento y disminuyendo el atraso incurrido por la firma contratista Concorsio UVM. | 6 | | |
| | | 7 | | |
| | | 8 | | |

22

idpc

# INFORME DE AVANCE SEMANAL No. 12

| CONTRATO INTERVENTORIA | |
|---|---|
| CONTRATO No. | IDPC-INT-439-2019 |
| CONTRATISTA | RENE ALEJANDRO GOMEZ LAVERDE |
| PLAZO INICIAL | 5 meses |
| FECHA DE INICIO | lunes, 12 de agosto de 2019 |
| FECHA TERMINACION INICIAL | sábado, 11 de enero de 2020 |
| PRORROGAS | N/A |
| ADICIONES | N/A |
| SUSPENSIONES | N/A |
| FECHA DE TERMINACION ACTUAL | sábado, 11 de enero de 2020 |
| VALOR CONTRATO | $ 305,872,187,00 |
| VALOR CESION | N/A |
| VALOR PAGADO | $163,382,382,83 |
| VALOR POR PAGAR | $242,366,704,17 |

| CONTRATO OBRA | |
|---|---|
| CONTRATO No. | IDPC-OB-426-2019 |
| CONTRATISTA | CONSORCIO UVM |
| PLAZO INICIAL | 4 meses |
| FECHA DE INICIO | lunes, 12 de agosto de 2019 |
| FECHA TERMINACION INICIAL | miercoles, 11 de diciembre de 2019 |
| PRORROGAS | N/A |
| ADICIONES | N/A |
| SUSPENSIONES | N/A |
| FECHA TERMINACION ACTUAL | miercoles, 11 de diciembre de 2019 |
| VALOR | $2,792,400,276,00 |
| VALOR PAGADO | $788,725,538,00 |
| VALOR POR PAGAR | $2,003,674,738,00 |

INFORME SEMANAL No. 12 DEL 28/10/2019 AL 31/10/2019

## 1. CONTROL FINANCIERO

### 1.1. INVERSION DEL ANTICIPO

| | | | |
|---|---|---|---|
| VALOR NETO DEL ANTICIPO | $ | 1,386,200,138 | 100,0% |
| INVERSION PROGRAMADA | $ | 746,758,412,28 | 53,8292% |
| INVERSION ACUMULADA | $ | 746,758,412,28 | 53,83% |
| SALDO POR INVERTIR | $ | 642,441,725,72 | 46,4% |



| % AVANCE | EJECUTADO SEMANAL | EJECUTADO ACUMULADO |
|---|---|---|
| | 3,48% | -2,23% |
| PRESUPUESTO TOTAL | $ 2,792,400,270 | 100,00% |
| INVERSION PROGRAMADA SEMANAL | | 0,00% |
| INVERSION PROGRAMADA ACUMULADA | $ 1,516,876,280 | 54,33% |
| EJECUTADO SEMANAL | $ 97,234,659 | 3,48% |
| EJECUTADO ACUMULADO | $ 1,464,770,829 | 52,13% |

| No. | INFORMACION AMBIENTAL REQUERIDA | OBSERVACIONES / NO CONFORMIDADES |
|---|---|---|
| 1 | Jornada de aseo y asignación de baños al personal administrativo | |
| 2 | Disposicion final de RCD | |
| 3 | Recolección y clasificación de residuos reciclables para su disposición final | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |

| No. | INFORMACION SISO REQUERIDA | OBSERVACIONES / NO |
|---|---|---|
| 1 | Revisión pagos de seguridad social y documentación de ingreso de personal operativo | |
| 2 | Utilización de planilla para ingreso de personal y materiales | |

| No. | CONTROL PERSONAL OPERATIVO | PROPUESTOS | EN OBRA | DIFERENCIA | OBSERVACIONES / NO CONFORMIDADES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADMINISTRATIVOS | 5 | 5 | 0 | |
| 2 | OFICIALES | 2 | 13 | 11 | |
| 3 | AYUDANTES | 2 | 8 | 6 | |
| 4 | SUBCONTRATISTA | 0 | 5 | 5 | Se encuentra el subcontrato de perfileria metálica, mobiliario cocinas, mobiliario modulos, carpinteria y electricos. |
| 5 | SEGURIDAD | 3 | 3 | 0 | |
| | TOTAL | 12 | 34 | 12 | |




### OBSERVACIONES / COMENTARIOS / NOTAS

EL CONTRATISTA DE ACUERDO A LA PROGRAMACION Y FLUJO DE CAJA ENTREGADOS SEGÚN EL MODIFICATORIO NO.1 (INCLUSION DE ACTIVIDADES NO PREVISTAS) PRESENTA UN ATRASO DE INVERSIÓN FINANCIERA RESPECTO A LO PROGRAMADO ACUMULADO, CORRESPONDIENTE AL 2,23%, POR LO QUE NO HA DADO INICIO INSTALACIÓN DE ACABADO EN ADOQUÍN, CONSTRUCCIÓN DE MURO EN CONCRETO DE 3000 PSI, INSTALACIÓN DE ACONDICIONAMIENTO ACUSTICO EN SALÓN MULTIPLE, RECUBRIMIENTO DE MURO TAPIZADO, ARMADO DE PÉRGOLA VERTICAL Y HORIZONTAL EN MDF, FINALIZACIÓN DE PISOS EN MADERA PRENSADO Y PISO HIDRAULICO Y MEDIA CAÑA EN GRANITO PULIDO PREFABRICADA, CABE ACLARAR QUE LA FIRMA CONTRATISTA HA IMPLEMENTADO PLAN DE CONTINGENCIA PARCIALMENTE SIN QUE, A LA FECHA PARA LOGRAR LA DISMINUCIÓN DEL ATRASO, PERO AL NO CONTAR CON HOLGURAS O ACTIVIDADES INICIADAS PREVIAS A SU PROGRAMACIÓN INCURRE NUEVAMENTE EN EL AUMENTO DEL ATRASO, ESTO TAMBIÉN SE DEBE A LA FALTA DE DILIGENCIA EN LOS PAGOS DEL PERSONAL DE LOS SUBCONTRATISTAS (HIERROS Y DISEÑOS) ESTRUCTURA METÁLICA.

| CORTE No. | FECHA PRESENTACIÓN PROYECCIÓN PAC | Vr. PAC PROYECTADO OBRA | Vr. PAC PROYECTADO INTERVENTORIA | TOTAL PROYECCION | Vr. PAGADO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/08/2019 | $380,929,639 | $64,119,484 | $445,055,512 | $445,055,512 | |
| 2 | 9/09/2019 | $397,895,909 | $51,579,327 | $449,375,327 | $449,375,327 | |
| 3 | 3/10/2019 | $727,050,000 | $95,757,441 | $822,757,441 | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | TOTAL ACUMULADO | $1,505,736,639 | $191,452,252 | $1,717,188,781 | $894,430,839 | |

## 2. REGISTRO FOTOGRAFICO



INSTALACION DE ENCHAPE DE PISO ZONA DE COCINAS Y EMBOQUILLADO EN COSTADO SUR

228

idpc

**INFORME DE AVANCE SEMANAL No. 12**

| CONTRATO INTERVENTORIA | | CONTRATO OBRA | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO No. | IDPC-INT-430-2019 | CONTRATO No. | IDPC-LP-429-2019 |
| CONTRATISTA | RENE ALEJANDRO GOMEZ LAVERDE | CONTRATISTA | CONSORCIO UVM |
| PLAZO INICIAL | 5 meses | PLAZO INICIAL | 4 meses |
| FECHA DE INICIO | lunes, 12 de agosto de 2019 | FECHA DE INICIO | lunes, 12 de agosto de 2019 |
| FECHA TERMINACION INICIAL | sábado, 11 de enero de 2020 | FECHA TERMINACION INICIAL | miércoles, 11 de diciembre de 2019 |
| PRORROGAS | N/A | PRORROGAS | N/A |
| ADICIONES | N/A | ADICIONES | N/A |
| SUSPENSIONES | N/A | SUSPENSIONES | N/A |
| FECHA DE TERMINACION ACTUAL | sábado, 11 de enero de 2020 | FECHA TERMINACION ACTUAL | miercoles, 11 de diciembre de 2019 |
| VALOR CONTRATO | $ 365,972,197,93 | VALOR | $2,793,466,278,90 |
| VALOR CESION | N/A | | |
| VALOR PAGADO | $193,303,393,93 | VALOR PAGADO | $788,739,938,00 |
| VALOR POR PAGAR | $262,968,794,17 | VALOR POR PAGAR | $2,004,726,340,90 |

| INFORME SEMANA No. | 12 | DEL | 28/10/2019 | AL | 01/11/2019 |
|---|---|---|---|---|---|

**8. REGISTRO FOTOGRAFICO**







ENCHAPE DE PISO DE COCINAS Y EMBOQUILLADO EN COSTADO NORTE









REMATE SALIDA ZONA DE COCINAS A PLAZOLETA CENTRAL

INSTALACION DE PISO Y EMBOQUILLADO EN ZONA ADMINISTRATIVA

idpc

**INFORME DE AVANCE SEMANAL No. 12**


| CONTRATO INTERVENTORIA | | CONTRATO OBRA | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO No. | IDPC-INT-439-2019 | CONTRATO No. | IDPC-OB-429-2019 |
| CONTRATISTA | RENE ALEJANDRO GOMEZ LAVERDE | CONTRATISTA | CONSORCIO UVM |
| PLAZO INICIAL | 5 meses | PLAZO INICIAL | 4 meses |
| FECHA DE INICIO | lunes, 12 de agosto de 2019 | FECHA DE INICIO | lunes, 12 de agosto de 2019 |
| FECHA TERMINACION INICIAL | sábado, 11 de enero de 2020 | FECHA TERMINACION INICIAL | miercoles, 11 de diciembre de 2019 |
| PRORROGAS | N/A | PRORROGAS | N/A |
| ADICIONES | N/A | ADICIONES | N/A |
| SUSPENSIONES | N/A | SUSPENSIONES | N/A |
| FECHA DE TERMINACION ACTUAL | sábado, 11 de enero de 2020 | FECHA TERMINACION ACTUAL | miercoles, 11 de diciembre de 2019 |
| VALOR CONTRATO | $ 385,673,197.63 | VALOR | $2,780,400,374.00 |
| VALOR CESION | N/A | | |
| VALOR PAGADO | $103,362,262.82 | VALOR PAGADO | $709,735,838.00 |
| VALOR POR PAGAR | $282,466,794.17 | VALOR POR PAGAR | $2,053,664,536.00 |

| INFORME SEMANA No. | 12 | DEL | 28/10/2019 | AL | 3/11/2019 |
|---|---|---|---|---|---|

**6. REGISTRO FOTOGRAFICO**



INSTALACION DE PISO Y EMBOQUILLADO EN SALON DE LECTURA DEPOSITO Y HALL



ARMADO Y MONTAJE DE RIELES Y PLATINAS PARA PUERTA ENROLLABLES Y MALLA EXPANDIDA PARA MODULOS



RECIBO DE MATERIALES PARA PUERTAS ENROLLABLES, ADOQUIN PARA PLAZOLETAS Y DUCTOS DE EXTRACCION

idpc

**INFORME DE AVANCE SEMANAL No. 12**

| CONTRATO INTERVENTORIA | |
|---|---|
| CONTRATO No. | IDPC-INT-439-2019 |
| CONTRATISTA | RENE ALEJANDRO GOMEZ LAVERDE |
| PLAZO INICIAL | 5 meses |
| FECHA DE INICIO | lunes, 12 de agosto de 2019 |
| FECHA TERMINACION INICIAL | sábado, 11 de enero de 2020 |
| PRORROGAS | N/A |
| ADICIONES | N/A |
| SUSPENSIONES | N/A |
| FECHA DE TERMINACION ACTUAL | sábado, 11 de enero de 2020 |
| VALOR CONTRATO | $ 385.673.187,00 |
| VALOR CESION | N/A |
| VALOR PAGADO | $193.302.392,83 |
| VALOR POR PAGAR | $262.998.794,17 |

| CONTRATO OBRA | |
|---|---|
| CONTRATO No. | IDPC-OB-429-2019 |
| CONTRATISTA | CONSORCIO LMM |
| PLAZO INICIAL | 4 meses |
| FECHA DE INICIO | lunes, 12 de agosto de 2019 |
| FECHA TERMINACION INICIAL | miercoles, 11 de diciembre de 2019 |
| PRORROGAS | N/A |
| ADICIONES | N/A |
| SUSPENSIONES | N/A |
| FECHA TERMINACION ACTUAL | miercoles, 11 de diciembre de 2019 |
| VALOR | $2.792.408.278,00 |
| VALOR PAGADO | $789.730.038,00 |
| VALOR POR PAGAR | $2.085.964.236,00 |

| INFORME SEMANA No. | 12 | DEL | 28/10/2019 | AL | 31/10/2019 |
|---|---|---|---|---|---|

## 6. REGISTRO FOTOGRAFICO





EXCAVACION, ALISTADO Y ARMADO DE CAERO DE REFUERZO PARA MUROS DE CONTENCION Y ZARPA




INSTALACION RIELES PARA PUERTAS ENROLLABLES ACCESOS ZONA DE COCINAS

## 6. REGISTRO FOTOGRAFICO





ENCHAPE DE Y PISOS EN ZONA DE NAVE CENTRAL





ARMADO DE DIVISIONES EN MALLA EXPANDIDA Y REJA ORNAMENTADA

idpc

**INFORME DE AVANCE SEMANAL No. 12**

| CONTRATO INTERVENTORIA | | CONTRATO OBRA | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO No. | IDPC-INT-433-2019 | CONTRATO No. | IDPC-OB-429-2019 |
| CONTRATISTA | RENE ALEJANDRO GOMEZ LAVERDE | CONTRATISTA | CONSORCIO UVM |
| PLAZO INICIAL | 5 meses | PLAZO INICIAL | 4 meses |
| FECHA DE INICIO | lunes, 12 de agosto de 2019 | FECHA DE INICIO | lunes, 12 de agosto de 2019 |
| FECHA TERMINACION INICIAL | sábado, 11 de enero de 2020 | FECHA TERMINACION INICIAL | miercoles, 11 de diciembre de 2019 |
| PRORROGAS | N/A | PRORROGAS | N/A |
| ADICIONES | N/A | ADICIONES | N/A |
| SUSPENSIONES | N/A | SUSPENSIONES | N/A |
| FECHA DE TERMINACION ACTUAL | sábado, 11 de enero de 2020 | FECHA TERMINACION ACTUAL | miercoles, 11 de diciembre de 2019 |
| VALOR CONTRATO | $ 365,572,167.00 | VALOR | $2,782,466,276.00 |
| VALOR CESION | N/A | | |
| VALOR PAGADO | $103,302,382.83 | VALOR PAGADO | $795,730,038.00 |
| VALOR POR PAGAR | $262,269,784.17 | VALOR POR PAGAR | $2,003,664,238.00 |

| INFORME SEMANA No. | 12 | DEL | 29/10/2019 | AL | 2/11/2019 |
|---|---|---|---|---|---|

**4. REGISTRO FOTOGRAFICO**





PINTURA EN SALON MULTIPLE, TRASLADO DE PUNTOS ELECTRICOS Y APERTURA DE VANOS PARA RED DE EXTRACCION










RECIBO DE MUEBLES DE COCINA PARA MODULOS EN SITIO DE OBRA

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Proyectó:<br>Revisó:<br>Aprobó: | ARQ. DIANA MUÑOZ B.<br>ING. PAOLA GARCIA<br>ARQ. RENE GOMEZ L. | ARQ. RENE GOMEZ<br>Director de Interventoría | | ARQ. GIOVANNA BARON<br>Supervisor del contrato<br>IDPC |

232

| SEMANA No. | SEMANA | MES | INVERSION PROGRAMADA SEMANAL | INVERSION PROGRAMADA ACUMULADA | % PROGRAMADO | % PROGR ACUM | VALOR EJECUTADO | EJECUTADO ACUMULADO | % EJECUTADO | % EJEC ACUMULADO | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 AL 18 | AGOSTO 2018 | $ 0 | $ 0 | 0,00% | 0,00% | $ 0 | $ 0 | 0,00% | 0,00% | - |
| 2 | 19 AL 25 | | $ 1.260.794 | $ 1.260.794 | 0,045% | 0,05% | $ 3.818.832 | $ 3.818.832 | 0,136% | 0,13% | 0,08% |
| 3 | 26 AL 31 | | $ 6.255.763 | $ 7.516.556 | 0,22% | 0,27% | $ 4.758.352 | $ 8.398.394 | 0,17% | 0,30% | 0,03% |
| 4 | 02 AL 08 | | $ 165.004.431 | $ 172.520.988 | 5,91% | 6,18% | $ 378.578.438 | $ 378.047.822 | 13,57% | 13,57% | 7,39% |
| 5 | 09 AL 15 | SEPTIEMBRE 2018 | $ 187.248.006 | $ 359.768.994 | 6,71% | 12,88% | $ 8.092.350 | $ 387.040.172 | 0,29% | 13,86% | 0,99% |
| 6 | 16 AL 22 | | $ 196.931.347 | $ 556.700.341 | 7,05% | 19,94% | $ 37.466.868 | $ 424.548.157 | 1,34% | 15,09% | -4,85% |
| 7 | 23 AL 29 | | $ 192.058.071 | $ 748.758.412 | 6,86% | 26,81% | $ 137.599.808 | $ 562.949.961 | 4,92% | 20,13% | -6,68% |
| 8 | 30 AL 06 | | $ 217.223.779 | $ 965.982.191 | 7,78% | 34,58% | $ 145.326.402 | $ 707.367.362 | 5,20% | 25,33% | -9,26% |
| 9 | 07 AL 13 | OCTUBRE 2018 | $ 171.690.306 | $ 1.137.672.498 | 6,15% | 40,74% | $ 307.808.089 | $ 1.015.157.352 | 11,01% | 36,35% | -4,39% |
| 10 | 14 AL 20 | | $ 148.255.524 | $ 1.285.928.021 | 5,31% | 46,05% | $ 188.798.900 | $ 1.203.936.251 | 6,76% | 43,11% | -2,94% |
| 11 | 21 AL 27 | | $ 117.420.158 | $ 1.403.348.178 | 4,20% | 50,26% | $ 153.599.877 | $ 1.357.536.129 | 5,50% | 48,62% | -1,64% |
| 12 | 28 AL 03 | | $ 113.828.111 | $ 1.518.976.289 | 4,07% | 54,33% | $ 97.234.869 | $ 1.454.770.998 | 3,48% | 52,10% | -2,23% |
| 13 | 04 AL 10 | NOVIEMBRE 2018 | $ 340.823.450 | $ 1.857.599.740 | 12,20% | 66,52% | | | | | |
| 14 | 11 AL 17 | | $ 384.170.581 | $ 2.241.770.321 | 13,75% | 80,28% | | | | | |
| 15 | 18 AL 24 | | $ 193.065.390 | $ 2.434.835.711 | 6,91% | 87,20% | | | | | |
| 16 | 25 AL 01 | | $ 210.945.926 | $ 2.645.781.637 | 7,55% | 94,75% | | | | | |
| 17 | 02 AL 08 | DICIEMBRE 2018 | $ 121.879.146 | $ 2.767.660.783 | 4,36% | 99,11% | | | | | |
| 18 | 09 AL 11 | | $ 24.739.493 | $ 2.792.400.276 | 0,89% | 100,00% | | | | | |
| | | | $ 2.792.400.276 | | | | $ 1.454.770.998 | | | | - |



# RENE GOMEZ LAVERDE

Bogotá
Carrera 15 No. 124- 67 Ofc. 316 - 317
Telefono: (571) 6315029
Celular: 315 8407290
316 3988413


ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

# CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA – RECIBIDA

234

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PLAZA DE MERCADO LA CONCORDIA

INFORME DE INTERVENTORIA — No. 03

CONTRATO DE INTERVENTORIA IDPC-INT-430-2019, "REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LA OBRA CUYO OBJETO ES: EJECUCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO DISTRITAL LA CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON LA GALERÍA DE ARTE SANTA FE, UBICADAS EN LA CARRERA 1A # 14 - 42 (ANTIGUA) / CALLE 12C # 1 - 40 (NUEVA), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".

CONTRATO DE OBRA No. IDPC-OB-426-2019, "EJECUCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO LA CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON LA GALERÍA DE ARTE SANTA FE, UBICADAS EN LA CARRERA 1A # 14 - 42 (ANTIGUA) / CALLE 12C # 1 - 40 (NUEVA), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."

**CONTROL DE CORRESPONDENCIA**

**PERIODO 03: 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**

| CONSECUTIVO | TIPO DE CORRESPONDENCIA | FECHA DE ELABORACION | ASUNTO | ENVIADA POR | ENVIADA A | COPIA A | RECIBIDO POR | FECHA DE RECIBO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UVM - 060 - 2019 | Oficio | 1-oct.-19 | Aclaracion puntos electricos para modulos centrales | Arq. Oscar Villamizar | Arq. Rene Gomez | | Arq. Diana Muñoz | 1-oct.-19 |
| INTER-CONCORDIA069-2019 | Oficio | 1-oct.-19 | Entrega de informe de evaluacion de condiciones actuales de operación y requisitos trampas de grasa y cajas de aforo | Arq. Rene Gomez | Arq. Giovanna Baron | | IDPC | 9-oct.-19 |
| INTER-CONCORDIA072-2019 | Oficio | 2-oct.-19 | Solicitud documentacion SST | Camila Ipus | Arq. Oscar Villamizar | | Edith Moncayo | 2-oct.-19 |
| UVM - 062 - 2019 | Oficio | 4-oct.-19 | Respuesta al oficio 060-2019 | Giovanni Antolinez | Arq. Rene Gomez | | Arq. Diana Muñoz | 4-oct.-19 |
| UVM - 041 - 2019 | Oficio | 8-oct.-19 | Relacion de seguridad social del almacenista y vigilante | Edith Moncayo | Camila ipus | | Camila Ipus | 8-oct.-19 |
| UVM - 069 - 2019 | Oficio | 9-oct.-19 | Documentos para pagos el pago #2 | Arq. Oscar Villamizar | Arq. Rene Gomez | | Arq. Diana Muñoz | 10-oct.-19 |
| UVM - 070 - 2019 | Oficio | 10-oct.-19 | Entrega de programacion | Arq. Oscar Villamizar | Arq. Rene Gomez | | Arq. Diana Muñoz | 10-oct.-19 |
| INTER-CONCORDIA075-2019 | Oficio | 10-oct.-19 | Solicitud de ensayos de concreto | Arq. Diana Muñoz | Arq Samuel Carrillo | | Arq Sebastian Pinzon | 10-oct.-19 |
| UVM - 071 - 2019 | Oficio | 11-oct.-19 | Planimetria dimensiones mobiliario modulos hermeticos | Giovanni Antolinez | Arq. Rene Gomez | | Arq. Diana Muñoz | 11-oct.-19 |
| INTER-CONCORDIA080-2019 | Oficio | 11-oct.-19 | Aclaracion puntos electricos | Arq. Diana Muñoz | Arq Samuel Carrillo | | Arq Sebastian Pinzon | 11-oct.-19 |
| UVM - 073 - 2019 | Oficio | 15-oct.-19 | Apu´s, cotizaciones y lista de insumos | Ing. Wilson Pulido | Arq. Rene Gomez | | Arq. Diana Muñoz | 16-oct.-19 |
| UVM - 072 - 2019 | Oficio | 15-oct.-19 | Registro de goteras en aleros alrededor del proyecto | Arq. Oscar Villamizar | Arq. Rene Gomez | | Ing. Paola Garcia | 15-oct.-19 |
| INTER-CONCORDIA076-2019 | Oficio | 15-oct.-19 | Entrega de documentos para tramite de pago N° 2 Contrato de obra | Arq. Rene Gomez | Arq. Giovanna Baron | | IDPC | 15-oct.-19 |
| INTER-CONCORDIA077-2019 | Oficio | 15-oct.-19 | Entrega de documentos para tramite de pago N° 2 Contrato de obra (informe) | Arq. Rene Gomez | Arq. Giovanna Baron | | IDPC | 15-oct.-19 |
| INTER-CONCORDIA078-2019 | Oficio | 15-oct.-19 | Entrega de documentos para tramite de pago N° 2 Contrato de interventoria | Arq. Rene Gomez | Arq. Giovanna Baron | | IDPC | 15-oct.-19 |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PLAZA DE MERCADO LA CONCORDIA

**INFORME DE INTERVENTORIA** — No. 03

CONTRATO DE INTERVENTORIA IDPC-INT-430-2019, "REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LA OBRA CUYO OBJETO ES: EJECUCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO DISTRITAL LA CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON LA GALERÍA DE ARTE SANTA FE, UBICADAS EN LA CARRERA 1A # 14 - 42 (ANTIGUA) / CALLE 12C # 1 - 40 (NUEVA), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".

CONTRATO DE OBRA No. IDPC-OB-426-2019, "EJECUCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO LA CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON LA GALERÍA DE ARTE SANTA FE, UBICADAS EN LA CARRERA 1A # 14 - 42 (ANTIGUA) / CALLE 12C # 1 - 40 (NUEVA), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."

**CONTROL DE CORRESPONDENCIA**

**PERIODO 03: 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**

| CONSECUTIVO | TIPO DE CORRESPONDENCIA | FECHA DE ELABORACION | ASUNTO | ENVIADA POR | ENVIADA A | COPIA A | RECIBIDO POR | FECHA DE RECIBO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INTER-CONCORDIA079-2019 | Oficio | 15-oct.-19 | Entrega de documentos para tramite de pago N° 2 Contrato de interventoria (informe) | Arq. Rene Gomez | Arq. Giovanna Baron | | IDPC | 15-oct.-19 |
| INTER-CONCORDIA084-2019 | Oficio | 15-oct.-19 | Entrega de informe semanal N° 9 | Arq. Diana Muñoz | Arq. Giovanna Baron | | IDPC | 16-oct.-19 |
| INTER-CONCORDIA085-2019 | Oficio | 15-oct.-19 | Solicitud de actualizacion de polizas según modificatorio N° 1 | Arq. Diana Muñoz | Arq Oscar Villamizar | | Ing. Wilson Pulido | 15-oct.-19 |
| INTER-CONCORDIA082-2019 | Oficio | 17-oct.-19 | Responsabilidad de actividades en fases anteriores | Arq. Rene Gomez | Arq. Giovanna Baron | | IDPC | 21-oct.-19 |
| INTER-CONCORDIA086-2019 | Oficio | 17-oct.-19 | Solicitud contratacion puertas | Arq. Rene Gomez | Arq. Oscar Villamizar | | Arq Sebastian Pinzon | 17-oct.-19 |
| UVM - 072 - 2019 | Oficio | 17-oct.-19 | Fichas tecnicas hongos para sistema de extraccion en cocinas | Arq. Oscar Villarnizar | Arq. Rene Gomez | | Arq. Diana Muñoz | 17-oct.-19 |
| INTER-CONCORDIA088-2019 | Oficio | 18-oct.-19 | Remision APUS contractuales | Arq. Diana Muñoz | Arq. Giovanna Baron | | IDPC | 21-oct.-19 |
| INTER-CONCORDIA089-2019 | Oficio | 18-oct.-19 | Solicitud correscciones de cordones de soldadura para estructura metalica | Arq. Diana Muñoz | Arq. Oscar Villamizar | | Ing. Wilson Pulido | 18-oct.-19 |
| INTER-CONCORDIA051-2019 | Oficio | 21-sep.-19 | Remision ajustes a detalles de carpinteria | Arq. Diana Muñoz | Arq. Giovanna Baron | | IDPC | 21-oct.-19 |
| INTER-CONCORDIA090-2019 | Oficio | 21-sep.-19 | Observaciones a los ensayos de laboratorio | Arq. Diana Muñoz | Arq. Oscar Villamizar | | Ing. Wilson Pulido | 21-oct.-19 |
| UVM - 075 - 2019 | Oficio | 21-oct.-19 | Informe de inspeccion visual y ensayo de tintas penetrantes de soldaduras a estructura metalica | Giovanni Antolinez | Arq. Rene Gomez | | Arq. Diana Muñoz | 21-oct.-19 |
| INTER-CONCORDIA091-2019 | Oficio | 22-oct.-19 | Observaciones APUS actividades no previstas escenario N°1 | Arq. Diana Muñoz | Arq. Oscar Villamizar | | Ing. Wilson Pulido | 22-oct.-19 |
| UVM - 076 - 2019 | Oficio | 23-oct.-19 | Entrega de fichas tecnicas pintura para modulos, (anticorrosiva y esmalte durepox) | Ing. Wilson Pulido | Arq. Rene Gomez | | Camila Ipus | 23-oct.-19 |
| INTER-CONCORDIA094-2019 | Oficio | 28-oct.-19 | Alcance a observaciones APUS actividades no previstas escenario N° 1 | Arq. Diana Muñoz | Arq. Oscar Villamizar | | Ing. Wilson Pulido | 28-oct.-19 |
| UVM - 077 - 2019 | Oficio | 29-oct.-19 | Entrega de laboratorio al recebo B200 para plazoleta costado sur | Ing Wilson Pulido | Arq. Rene Gomez | | Arq. Diana Muñoz | 29-oct.-19 |

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PLAZA DE MERCADO LA CONCORDIA

**INFORME DE INTERVENTORIA** — **No. 03**

CONTRATO DE INTERVENTORIA IDPC-INT-430-2019, "REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LA OBRA CUYO OBJETO ES: EJECUCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO DISTRITAL LA CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON LA GALERÍA DE ARTE SANTA FE, UBICADAS EN LA CARRERA 1A # 14 - 42 (ANTIGUA) / CALLE 12C # 1 - 40 (NUEVA), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".

CONTRATO DE OBRA No. IDPC-OB-426-2019, "EJECUCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO LA CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON LA GALERÍA DE ARTE SANTA FE, UBICADAS EN LA CARRERA 1A # 14 - 42 (ANTIGUA) / CALLE 12C # 1 - 40 (NUEVA), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."

**CONTROL DE CORRESPONDENCIA**

**PERIODO 03: 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**

| CONSECUTIVO | TIPO DE CORRESPONDENCIA | FECHA DE ELABORACION | ASUNTO | ENVIADA POR | ENVIADA A | COPIA A | RECIBIDO POR | FECHA DE RECIBO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INTER-CONCORDIA095-2019 | Oficio | 29-oct.-19 | Entrega informe semanal numero 10 | Arq. Diana Muñoz | Arq. Giovanna Baron | | IDPC | 29-oct.-19 |
| INTER-CONCORDIA096-2019 | Oficio | 28-oct.-19 | Entrega de informe semanal N° 11 | Arq. Diana Muñoz | Arq. Giovanna Baron | | IDPC | 29-oct.-19 |
| INTER-CONCORDIA097-2019 | Oficio | 28-oct.-19 | Subsanacion hoja de vida especialista hidraulico | Arq. Rene Gomez | Arq. Giovanna Baron | | IDPC | 29-oct.-19 |
| INTER-CONCORDIA098-2020 | Oficio | 29-oct.-19 | Remision de informe visitas a talleres de fabricacion de mobiliario | Arq. Diana Muñoz | Arq. Giovanna Baron | | IDPC | 29-oct.-19 |

# RENE GOMEZ LAVERDE

Bogotá
Carrera 15 No. 124- 67 Ofc. 316 - 317
Telefono: (571) 6315029
Celular: 315 8407290
316 3988413


ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTA D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

# CONTROL DE PERSONAL

238

RENE GOMEZ LAVERDE

CONTROL DE PERSONAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

**INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL**

**PLAZA DE MERCADO LA CONCORDIA**

**INFORME DE INTERVENTORIA** | **No. 03**

CONTRATO DE INTERVENTORIA IDPC-INT-430-2019, "REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LA OBRA CUYO OBJETO ES: EJECUCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO DISTRITAL LA CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON LA GALERÍA DE ARTE SANTA FE, UBICADAS EN LA CARRERA 1A # 14 - 42 (ANTIGUA) / CALLE 12C # 1 - 40 (NUEVA), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".

CONTRATO DE OBRA No. IDPC-OB-426-2019, "EJECUCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO LA CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON LA GALERÍA DE ARTE SANTA FE, UBICADAS EN LA CARRERA 1A # 14 - 42 (ANTIGUA) / CALLE 12C # 1 - 40 (NUEVA), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."

**CONTROL DE AFILIACIONES Y PAGOS A SEGURIDAD SOCIAL**

**PERIODO No. 3: DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**

| NOMBRE Y APELLIDOS | CEDULA No. | CARGO | E.P.S. | A.R.L. | A.F.P. | INGRESO | RETIRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO** | | | | | | | |
| WILSON OSVALDO PULIDO SANCHEZ | 79,627,104 | RESIDENTE DE OBRA | SANITAS | SURA | PROTECCION | 1/10/2019 | VIGENTE |
| OSCAR EDUARDO VILLAMIZAR GARZON | 79.689.294 | DIRECTOR DE PROYECTO | ALIANSALUD | SURA | PROTECCION | 1/08/2019 | VIGENTE |
| BRANDON SEBASTIAN PINZON ROJAS | 1.019.083.914 | RESIDENTE ADMINISTRATIVO | COMPENSAR EPS | SURA | PORVENIR | 1/08/2019 | VIGENTE |
| GIOVANNY ALEJANDRO ANTOLINES ESQUIVEL | 80.023.156 | DISEÑADOR INDUSTRIAL | ALIANSALUD | SURA | PROTECCION | 1/08/2019 | VIGENTE |
| EDITH YESMIN MONCAYO CHAPID | 27.091.665 | PROFESIONAL SST | SANITAS | SURA | PORVENIR | 5/08/2019 | VIGENTE |
| **PERSONAL EN OBRA** | | | | | | | |
| ALEXANDER SANTOFIMIO TRUJILLO | 1,083,866,332 | ALMACENISTA | NUEVA EPS | SURA | COLFONDOS | 11/09/2019 | VIGENTE |
| CESAR URIEL FORERO ROA | 80,118,094 | VIGILANTE | SALUD TOTAL | SURA | PORVENIR | 01/08/0219 | VIGENTE |
| YEFRY LEONARDO SUAREZ HERNANDEZ | 1,024,494,942 | VIGILANTE | COMPENSAR EPS | SURA | PORVENIR | 1/08/2019 | VIGENTE |
| CARLOS LOPEZ | 10,963,840 | VIGILANTE | SANITAS | SURA | COLFONDOS | 9/10/2019 | VIGENTE |
| LUIS FERNANDO ARTEAGA BERBESI | 13,350,163 | MAESTRO E | MEDIMAS EPS | SURA | PORVENIR | 22/08/2019 | VIGENTE |
| RAFAEL ANTONIO ORTIZ J. | 79,807,506 | MAESTRO | CRUZ BLANCA | SURA | PORVENIR | 22/08/2019 | VIGENTE |
| JOSE ANTONIO VARELA PACHON | 80,858,060 | OFICIAL | FAMISANAR | SURA | PORVENIR | 29/10/2019 | VIGENTE |
| PABLO ANTONIO TAPIAS | 79,470,959 | AUXILIAR | SALUD TOTAL | SURA | PROTECCION | 28/08/2019 | VIGENTE |
| ISAIAS ORTIZ JIMENEZ | 80,113,688 | OFICIAL | FAMISANAR | SURA | PORVENIR | 2/09/2019 | VIGENTE |
| CARLOS EDUARDO RAMIREZ | 18,985,207 | OFICIAL | FAMISANAR | SURA | PROTECCION | 2/09/2019 | VIGENTE |
| DERVIS ELIOMAR RANGEL | 26,376,472 | AUXILIAR | SALUD TOTAL | SURA | PORVENIR | 22/08/2019 | VIGENTE |

# RENE GOMEZ LAVERDE

Bogotá
Carrera 15 No. 124- 67 Ofc. 316 - 317
Telefono: (571) 6315029
Celular: 315 8407290
316 3988413


ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

# CONTROL DE AFILIACIONES PERSONAL

240

CONTROL DE
AFILIACIONES PERSONAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA IDPC-INT-430-2019, "REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LA OBRA CUYO OBJETO ES: EJECUCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO DISTRITAL LA CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON LA GALERÍA DE ARTE SANTA FE, UBICADAS EN LA CARRERA 1A # 14 - 42 (ANTIGUA) / CALLE 12C # 1 - 40 (NUEVA), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".

CONTRATO DE OBRA No. IDPC-OB-426-2019, "EJECUCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO LA CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON LA GALERÍA DE ARTE SANTA FE, UBICADAS EN LA CARRERA 1A # 14 - 42 (ANTIGUA) / CALLE 12C # 1 - 40 (NUEVA), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."

**CONTROL DE AFILIACIONES Y PAGOS A SEGURIDAD SOCIAL**

**PERIODO No. 3: DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**

| NOMBRE Y APELLIDOS | CEDULA No. | CARGO | E.P.S. | A.R.L. | A.F.P. | INGRESO | RETIRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUIS ORLANDO ZAMORA DUARTE | 79,449,661 | AUXILIAR | FAMISANAR | SURA | PORVENIR | 12/09/2019 | VIGENTE |
| JOSE ORLANDO GUIRAL | 6,031,050 | OFICIAL | NUEVA EPS | SURA | PROTECCION | 10/10/2019 | VIGENTE |
| JENNIFER MANTILLA ROMERO | 20,311,014 | AUXILIAR ASEO | FAMISANAR | SURA | PORVENIR | 17/10/2019 | VIGENTE |
| JOSE RICARDO CAMELO CASTIBLANCO | 1,022,972,607 | OFICIAL | NUEVA EPS | SURA | PORVENIR | 12/09/2019 | VIGENTE |
| JOSE YESIT TIBASOSA GONZALES | 80,064,137 | OFICIAL | SALUD TOTAL | SURA | COLPENSIONES | 8/10/2019 | VIGENTE |
| JOSE JORGE DIAZ PEREZ | 1,063,281,779 | AUXILIAR | SALUD TOTAL | SURA | PORVENIR | 8/10/2019 | VIGENTE |
| MICHAEL ANDRES PINCHAO CASTIBLANCO | 1,022,956,916 | AUXILIAR | SALUD TOTAL | SURA | COLFONDOS | 28/09/2019 | VIGENTE |
| LEONARDO ANTONIO TABARES M | 1,069,303,397 | AUXILIAR | SALUD TOTAL | SURA | PORVENIR | 10/10/2019 | VIGENTE |
| JOSE MIGUEL HERNANDEZ AGUILARTE | 19,875,745 | ENCHAPADOR | FAMISANAR | SURA | PORVENIR | 28/10/2019 | VIGENTE |
| PEDRO VICENTE MONSALVE CUERVO | 79,584,611 | ENCHAPADOR | MEDIMAS EPS | SURA | PORVENIR | 28/10/2019 | VIGENTE |
| ROGELIO DAZA FUENTES | 1,024,474,938 | ENCHAPADOR | NUEVA EPS | SURA | PORVENIR | 28/10/2019 | VIGENTE |
| JHONNY FELIPE CUBILLOS PERILLA | 1,023,968,370 | ENCHAPADOR | FAMISANAR | SURA | PORVENIR | 28/10/2019 | VIGENTE |
| JOSE MARIA CRISTANCHO GONZALES | 79,715,396 | ENCHAPADOR | SALUD TOTAL | SURA | PORVENIR | 28/10/2019 | VIGENTE |
| ROBERT NIXON MONSALVE NARANJO | 1,012,354,559 | ENCHAPADOR | NUEVA EPS | SURA | PORVENIR | 28/10/2019 | VIGENTE |
| JOSE MAURICIO GOMEZ TUTA | 80,420,198 | ENCHAPADOR | FAMISANAR | SURA | PROTECCION | 19/09/2019 | 5/10/2019 |
| YHONNY ROMERO ROJAS | 1,127,340,316 | ENCHAPADOR | FAMISANAR | SURA | PORVENIR | 19/09/2019 | 12/10/2019 |
| EDGAR ANTONIO ROMERO ZEA | 12,712,095 | ENCHAPADOR | SALUD TOTAL | SURA | PORVENIR | 23/09/2019 | 5/10/2019 |
| AMARILDO VILLAREAL MARTINEZ | 85,168,754 | ENCHAPADOR | FAMISANAR | SURA | COLPENSIONES | 26/09/2019 | 12/10/2019 |

241

CONTRATO DE INTERVENTORIA IDPC-INT-430-2019, "REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LA OBRA CUYO OBJETO ES: EJECUCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO DISTRITAL LA CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON LA GALERÍA DE ARTE SANTA FE, UBICADAS EN LA CARRERA 1A # 14 - 42 (ANTIGUA) / CALLE 12C # 1 - 40 (NUEVA), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".

CONTRATO DE OBRA No. IDPC-OB-426-2019, "EJECUCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO LA CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON LA GALERÍA DE ARTE SANTA FE, UBICADAS EN LA CARRERA 1A # 14 - 42 (ANTIGUA) / CALLE 12C # 1 - 40 (NUEVA), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."

**CONTROL DE AFILIACIONES Y PAGOS A SEGURIDAD SOCIAL**

**PERIODO No. 3: DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**

| NOMBRE Y APELLIDOS | CEDULA No. | CARGO | E.P.S. | A.R.L. | A.F.P. | INGRESO | RETIRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAIBER ALEXANDER BRIÑEZ VALDERRAMA | 1,109,844,316 | ENCHAPADOR | FAMISANAR | SURA | PORVENIR | 30/09/2019 | 6/10/2019 |
| PEDRO GIL HERRERA | 19.436.473 | INGENIERO RESIDENTE | FAMISANAR | POSITIVA | PORVENIR | 5/09/2019 | VIGENTE |
| LUIS ORLANDO HERNANDEZ RODRIGUEZ | 11,221,686 | INGENIERO RESIDENTE | FAMISANAR | POSITIVA | COLPENSIONES | 5/09/2019 | VIGENTE |
| JOSE ANTONIO CANELON ROJAS | 1,069,505,085 | OFICIAL | FAMISANAR | POSITIVA | PORVENIR | 19/09/2019 | VIGENTE |
| ENRIQUE ALFONSO CAGUA TORRES | 79,805,043 | OFICIAL | FAMISANAR | POSITIVA | COLPENSIONES | 12/09/2019 | VIGENTE |
| JUAN CARLOS MUÑOZ TORRES | 79,965,436 | OFICIAL | FAMISANAR | POSITIVA | ASOFONDOS | 17/09/2019 | VIGENTE |
| RICARDO SANCHEZ QUIÑONEZ | 19,494,518 | DIRECTOR HIERROS Y DISEÑOS | SANITAS | POSITIVA | COLPENSIONES | 19/09/2019 | VIGENTE |
| AXL YESID MUÑOZ GOMEZ | 1,001,065,779 | AUXILIAR | FAMISANAR | POSITIVA | PORVENIR | 20/09/2019 | VIGENTE |
| JORGE ELIECER LAZARO JIMENEZ | 5,047,687 | OFICIAL | FAMISANAR | POSITIVA | PROTECCION | 18/09/2019 | VIGENTE |
| JUAN CRUZ ALVAREZ GARZON | 357.799 | OFICIAL | FAMISANAR | POSITIVA | PORVENIR | 19/09/2019 | VIGENTE |
| JORGE ANDRES GUTIERREZ RICO | 1,023,902,724 | OFICIAL | FAMISANAR | POSITIVA | PROTECCION | 24/09/2019 | VIGENTE |
| EDWARD DAVID CANELON MENDEZ | 1,067,972,072 | AUXILIAR | FAMISANAR | POSITIVA | PORVENIR | 2/10/2019 | VIGENTE |
| JORGE ELICEO CADENA | 79,250,552 | OFICIAL | NUEVA EPS | POSITIVA | COLPENSIONES | 5/10/2019 | VIGENTE |
| ALFREDO YESID ANDRADE PERTUZ | 12,449,444 | OFICIAL | FAMISANAR | POSITIVA | PROTECCION | 22/10/2019 | VIGENTE |
| STIVER DUQUE FERNANDEZ | 1,109,000,274 | OFICIAL | NUEVA EPS | POSITIVA | PORVENIR | 2/10/2019 | VIGENTE |
| MACEDONIO HERRERA MANCERA | 11,450,886 | OFICIAL | FAMISANAR | POSITIVA | COLPENSIONES | 17/10/2019 | VIGENTE |
| NICOLAS RODRIGUEZ QUINTERO | 1,026,592,308 | AUXILIAR | FAMISANAR | POSITIVA | PORVENIR | 17/10/2019 | VIGENTE |
| YAN CAMILO LOZANO RONDON | 1,110,178,746 | | FAMISANAR | POSITIVA | COLPENSIONES | 31/10/2019 | VIGENTE |

242

# RENE GOMEZ LAVERDE

Bogotá
Carrera 15 No. 124- 67 Ofc. 316 - 317
Telefono: (571) 6315029
Celular: 315 8407290
316 3988413


ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTA D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

# CONTROL DE PAGO AL CONTRATISTA

243

RENE GOMEZ LAVERDE

CONTROL DE PAGO AL CONTRATISTA

# CONSORCIO UVM

**NIT. 901.306.489-0**

# PLANILLA DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL DE CONSORCIADOS

aportes en línea

# Resumen General de Pago

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 19326253 | 6 | MAX OJEDA GOMEZ | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | COLSUBSIDIO | CARRERA 18 A # 39 B - 22 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 2456260 | SI |

**DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION**

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2019-09 | 2019-10 | 505283863 | 8497870056 | E | 2019/10/11 | 2019/10/08 | BANCO DAVIVIENDA | 0 | $1,220,400 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombres | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Dias | IBC | Aporte |
| **Sucursal: COLSUBSIDIO (3 Afiliados)** | | | | | | $4,226,341 | $675,000 | | | $4,226,341 | $167,700 | | | $4,226,341 | $167,700 | | | $4,226,341 | $210,000 | | $0 | $0 |
| **Centro de Trabajo: RIESGO1 ( 1 Afiliados)** | | | | | | $1,272,000 | $203,600 | | | $1,272,000 | $50,900 | | | $1,272,000 | $50,900 | | | $1,272,000 | $6,700 | | $0 | $0 |
| Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. ( 1 Afiliados) | | | | | | $1,272,000 | $203,600 | | | $1,272,000 | $50,900 | | | $1,272,000 | $50,900 | | | $1,272,000 | $6,700 | | $0 | $0 |
| 1 | CC | 1031143045 | MEDINA JHON | 25-14 | 30 | $1,272,000 | $203,600 | EPS005 | 30 | $1,272,000 | $50,900 | CCF22 | 30 | $1,272,000 | $50,900 | 14-23 | 30 | $1,272,000 | $6,700 | 30 | $0 | $0 |
| **Centro de Trabajo: RIESGO5 ( 2 Afiliados)** | | | | | | $2,954,341 | $471,400 | | | $2,954,341 | $116,800 | | | $2,954,341 | $116,800 | | | $2,954,341 | $203,300 | | $0 | $0 |
| Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. ( 2 Afiliados) | | | | | | $2,954,341 | $471,400 | | | $2,954,341 | $116,800 | | | $2,954,341 | $116,800 | | | $2,954,341 | $203,300 | | $0 | $0 |
| 2 | CC | 1015435765 | HERNANDEZ LAURA | 230301 | 29 | $1,024,667 | $164,000 | EPS010 | 29 | $1,024,667 | $41,000 | CCF22 | 29 | $1,024,667 | $41,000 | 14-23 | 29 | $1,024,667 | $71,400 | 29 | $0 | $0 |
| 3 | CC | 1015435765 | HERNANDEZ LAURA | 230301 | 1 | $35,334 | $4,300 | EPS010 | 1 | $35,334 | $0 | CCF22 | 1 | $35,334 | $0 | 14-23 | 1 | $35,334 | $0 | 1 | $0 | $0 |
| 4 | CC | 1022375374 | RINCON ERIKA | 230201 | 30 | $1,894,340 | $303,100 | EPS008 | 30 | $1,894,340 | $75,800 | CCF22 | 30 | $1,894,340 | $75,800 | 14-23 | 30 | $1,894,340 | $131,900 | 30 | $0 | $0 |
| **Total** | **Afiliados( 3)** | | | | | $4,226,341 | $675,000 | | | $4,226,341 | $167,700 | | | $4,226,341 | $167,700 | | | $4,226,341 | $210,000 | | $0 | $0 |

aportes en línea

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 19326253 | 6 | MAX OJEDA GOMEZ | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | COLSUBSIDIO | CARRERA 18 A # 39 B - 22 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 2456260 | SI |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2019-09 | 2019-10 | 505283863 | 8497870056 | E | 2019/10/11 | 2019/10/08 | BANCO DAVIVIENDA | 0 | $1,220,400 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 3) | | | | 3 | $675,000 | $0 | $0 | $675,000 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 1 | $203,600 | $0 | $0 | $203,600 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 1 | $168,300 | $0 | $0 | $168,300 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 1 | $303,100 | $0 | $0 | $303,100 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 3 | $210,000 | $0 | $0 | $210,000 |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23 | 860,011,153 | 6 | 3 | $210,000 | $0 | $0 | $210,000 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 3 | $167,700 | $0 | $0 | $167,700 |
| COLSUBSIDIO | CCF22 | 860,007,336 | 1 | 3 | $167,700 | $0 | $0 | $167,700 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 3) | | | | 3 | $167,700 | $0 | $0 | $167,700 |
| COMPENSAR | EPS008 | 860,066,942 | 7 | 1 | $75,800 | $0 | $0 | $75,800 |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 1 | $41,000 | $0 | $0 | $41,000 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 1 | $50,900 | $0 | $0 | $50,900 |
| TOTAL | | | | 3 | $1,220,400 | $0 | $0 | $1,220,400 |

245



2019/11/06 12:07 PM

# CERTIFICADO DE PAGO PARA EL COTIZANTE

Banco AV Villas

Certificamos que ELECTRO SERVICIOS OSMA Y CIA LIMITADA con documento NIT 800225901, realizó el pago de aportes a la seguridad social del Señor (a) GIOVANNI PINZON ROJAS con documento CC 79810702, como se detalla a continuación:

| DATOS GENERALES DE LA PLANILLA | | | |
|---|---|---|---|
| Número de Planilla | 5243013270 | Tipo de Planilla | E-EMPLEADOS |
| Periodo Cotizado Otros | OCTUBRE/2019 | Periodo Cotización Salud | NOVIEMBRE/2019 |
| Fecha Pago | 2019/11/05 | Número de Autorización | 43013270 |

| APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL | | | |
|---|---|---|---|
| PENSIÓN | | Administradora | 230201- PROTECCION |
| Días | 15 | Tarifa | 16,000 % |
| Indicador tarifa especial | Normal | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| SALUD | | Administradora | EPS017 - FAMISANAR |
| Días | 15 | Tarifa | 4,000 % |

| | | | |
|---|---|---|---|
| RIESGOS PROFESIONALES | | Administradora | 14-23 - POSITIVA COMPAÑIA DE |
| Días | 15 | Tarifa | 6,960 % |
| Clase de Riesgo | 5 | | |

| APORTES REALIZADOS A PARAFISCALES | | |
|---|---|---|
| Administradora | Días Cotizados | Tarifa |
| CCF24 - COMPENSAR | 15 | 4,000 % |

Cotizante exonerado pago aportes salud, SENA e ICBF (Reforma Tributaria): SI

Planilla Pagada
Planilla Pagada

# CERTIFICADO DE PAGO PARA EL COTIZANTE

Banco AV Villas

Certificamos que ELECTRO SERVICIOS OSMA Y CIA LIMITADA con documento NIT 800225901, realizó el pago de aportes a la seguridad social del Señor (a) HUMBERTO LOPEZ PINEDA con documento CC 79047694, como se detalla a continuación:

| DATOS GENERALES DE LA PLANILLA | | | |
|---|---|---|---|
| Número de Planilla | 5243013270 | Tipo de Planilla | E-EMPLEADOS |
| Periodo Cotizado Otros | OCTUBRE/2019 | Periodo Cotización Salud | NOVIEMBRE/2019 |
| Fecha Pago | 2019/11/05 | Número de Autorización | 43013270 |

| APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL | | | |
|---|---|---|---|
| PENSIÓN | | Administradora | 25-14 COLPENSIONES |
| Días | 30 | Tarifa | 16,000 % |
| Indicador tarifa especial | Normal | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| SALUD | | Administradora | EPS008 - COMPENSAR |
| Días | 30 | Tarifa | 4,000 % |

| | | | |
|---|---|---|---|
| RIESGOS PROFESIONALES | | Administradora | 14-23 - POSITIVA COMPAÑIA DE |
| Días | 30 | Tarifa | 6,960 % |
| Clase de Riesgo | 5 | | |

| APORTES REALIZADOS A PARAFISCALES | | |
|---|---|---|
| Administradora | Días Cotizados | Tarifa |
| CCF24 - COMPENSAR | 30 | 4,000 % |

Cotizante exonerado pago aportes salud, SENA e ICBF (Reforma Tributaria): SI

Planilla Pagada

Planilla Pagada

246

# CERTIFICADO DE PAGO PARA EL COTIZANTE

Banco AV Villas

Certificamos que ELECTRO SERVICIOS OSMA Y CIA LIMITADA con documento NIT 800225901, realizó el pago de aportes a la seguridad social del Señor (a) LUIS MARTIN OSMA VILLAMIZAR con documento CC 91231811, como se detalla a continuación:

| DATOS GENERALES DE LA PLANILLA | | | |
|---|---|---|---|
| Número de Planilla | 5243013270 | Tipo de Planilla | E-EMPLEADOS |
| Periodo Cotizado Otros | OCTUBRE/2019 | Periodo Cotización Salud | NOVIEMBRE/2019 |
| Fecha Pago | 2019/11/05 | Número de Autorización | 43013270 |

| APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL | | | |
|---|---|---|---|
| PENSIÓN | | Administradora | 230301 - PORVENIR |
| Días | 30 | Tarifa | 16,000 % |
| Indicador tarifa especial | Normal | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| SALUD | | Administradora | EPS005 - SANITAS S.A. |
| Días | 30 | Tarifa | 4,000 % |

| | | | |
|---|---|---|---|
| RIESGOS PROFESIONALES | | Administradora | 14-23 - POSITIVA COMPAÑIA DE |
| Días | 30 | Tarifa | 6,960 % |
| Clase de Riesgo | 5 | | |

| APORTES REALIZADOS A PARAFISCALES | | |
|---|---|---|
| Administradora | Días Cotizados | Tarifa |
| CCF24 - COMPENSAR | 30 | 4,000 % |

Cotizante exonerado pago aportes salud, SENA e ICBF (Reforma Tributaria): SI

Planilla Pagada
Planilla Pagada

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| NI | 805460588-6 | UNIVERSAL SEC SAS | CALLE 98 N 70-91 OFI 812 | 7441529 | auxiliargerencia14@gmail.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | |
| SUCURSAL | B -- menos de 200 c | PRINCIPAL | PPAL | BOGOTÁ, D.C. | BOGOTÁ, D.C. | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | 4 | 0 |
| | | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2019-10 | 2019-09 | E | 01/11/2019 | 37866420 | $1.844.100 | |

## TOTALES POR SUBSISTEMAS

**TOTALES SALUD**

| Código EPS | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Incapacidades | | Licencia Maternidad | | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora UPC | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No. Autorización | Valor | No. Autorización | Valor | | | | | |
| CCFC53 | EPS-S Comfacundi | 860045904-7 | 52.000 | 0 | | 0 | | 0 | 10 | 400 | 0 | 52.400 | 1 |
| EPS002 | Salud Total EPS | 800130907-4 | 40.000 | 0 | | 0 | | 0 | 10 | 300 | 0 | 40.300 | 1 |
| EPS005 | Sanitas EPS | 800251440-6 | 40.000 | 0 | | 0 | | 0 | 10 | 300 | 0 | 40.300 | 1 |
| EPS010 | EPS Sura | 800088702-2 | 160.000 | 0 | | 0 | | 0 | 10 | 1.200 | 0 | 161.200 | 1 |

**TOTALES PENSIÓN**

| Código AFP | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Aporte Voluntario Afiliado | Aporte Voluntario Aportante | Aporte FSP - Solidaridad | Aporte FSP - Subsistencia | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora FSP | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230201 | Proteccion (ING + Proteccion) | 800229739-0 | 640.000 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 10 | 4.700 | 400 | 685.100 | 1 |
| 230301 | Porvenir | 800224808-8 | 320.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2.400 | 0 | 322.400 | 2 |
| 231001 | Colfondos | 800227940-4 | 208.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.600 | 0 | 209.600 | 1 |

**TOTALES RIESGOS LABORALES**

| Código ARL | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Incapacidades | | Aportes Otros Sistemas | Valor Neto Cotización | Días Mora | Valor Mora Cotización | Subtotal Cotización | No. Radicado Saldo a Favor | Valor Saldo a Favor | Fondo Solidaridad | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. Autorización | Valor | | | | | | | | | | |
| 14-23 | Positiva Seguros | 860011153-6 | 38.300 | | | | 38.300 | 10 | 300 | 38.600 | | | 383 | 38.600 | 4 |

**TOTALES CAJAS**

| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF21 | Calam | 860013570-3 | 292.000 | 10 | 2.200 | 294.200 | 4 |

**TOTALES PARAFISCALES**

| Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|
| SENA | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | | | | |
| | | | | |
| MEN | | | | |
| | | | | |

**TOTALES POR SUBSISTEMA**

| Tipo Administradora | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar |
|---|---|---|---|
| Salud | 4 | 292.000 | 294.200 |
| Pensión | 3 | 1.208.000 | 1.211.100 |
| Riesgos Laborales | 1 | 38.300 | 38.600 |
| CCF | 1 | 292.000 | 294.200 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 0 | 0 | 0 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES | 9 | 1.830.300 | 1.844.100 |

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

247

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| NI | 900460588-6 | UNIVERSAL SEC SAS | | CALLE 98 N 70-91 OFI 812 | 7441529 | auxiliargerencia14@gmail.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| SUCURSAL | B -- menos de 200 c | PRINCIPAL | PPAL | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 4 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2019-10 | 2019-09 | E | 01/11/2019 | 37666420 | $1.844.100 | |

## DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | SALUD | | | RIESGOS LABORALES | | | | CCF | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tipo | No. de Identificación | Apellidos y Nombres | Colombia | Similar | Extranjero | Pensión exterior | Exonerado | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | EDAS/CCEM | Cód. AFP | IBC AFP | Cotización | Voluntario Afiliado | Voluntario Aportante | Fondo pensional de solidaridad | Fondo pensional de subsistencia | Cód. EPS | IBC EPS | Cotización / Valor UPC | Cód. ARL | IBC ARL | Clase de Riesgo | Cotización | Código CCF | IBC CCF | Aporte CCF | IBC otros parafiscales | Aporte SENA | Aporte ICBF | Aporte ESAP | Aporte MEN |
| 1 | CC | 1014282005 | CASTILLO GOMEZ NATHALY DAYHANA | 1 | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.000.000 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS002 | 1.000.000 | 40.000 | 14-23 | 1.000.000 | 1 | 5.300 | CCF21 | 1.000.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | CC | 1018499115 | MESIAS MENESES ANA MARIA | 1 | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.000.000 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 1.000.000 | 40.000 | 14-23 | 1.000.000 | 1 | 5.300 | CCF21 | 1.000.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CC | 52796212 | AVENDAÑO GONZALEZ SANDRA MILENA | 1 | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 231001 | 1.300.000 | 208.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | CCFC53 | 1.300.000 | 52.000 | 14-23 | 1.300.000 | 1 | 6.800 | CCF21 | 1.300.000 | 52.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CC | 7717488 | CARRILLO ROJAS SAMUEL EDUARDO | 1 | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 4.000.000 | 640.000 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | EPS010 | 4.000.000 | 160.000 | 14-23 | 4.000.000 | 1 | 20.900 | CCF21 | 4.000.000 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| NI | 900057731-6 | VIGAR DESARROLLOS Y ASESORÍAS S.A.S | | CALLE 12 # 7 - 32 OFC 11 - 07 | 3003068 | vigar.ltda@yahoo.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | B – menos de 200 c | | | BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ, D.C. | | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 1 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2019-11 | 2019-10 | E | 01/11/2019 | 38417831 | $453.200 | |

## TOTALES POR SUBSISTEMAS

| TOTALES SALUD | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código EPS | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Incapacidades | | Licencia Maternidad | | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora UPC | Total a Pagar | No. Afiliados |
| | | | | | No. Autorización | Valor | No. Autorización | Valor | | | | | |
| EPS017 | Famisanar EPS | 830003564-7 | 58.600 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.600 | 1 |

| TOTALES PENSIÓN | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código AFP | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Aporte Voluntario Afiliado | Aporte Voluntario Aportante | Aporte FSP - Solidaridad | Aporte FSP - Subsistencia | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora FSP | Total a Pagar | No. Afiliados |
| 25-14 | Colpensiones | 900336004-7 | 234.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 234.100 | 1 |

| TOTALES RIESGOS LABORALES | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código ARL | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Incapacidades | | Aportes Otros Sistemas | Valor Neto Cotización | Días Mora | Valor Mora Cotización | Subtotal Cotización | No. Radicado Saldo a Favor | Valor Saldo a Favor | Fondo Solidaridad | Total a Pagar | No. Afiliados |
| | | | | No. Autorización | Valor | | | | | | | | | | |
| 14-23 | Positiva Seguros | 860011153-6 | 101.900 | | | | 101.900 | 0 | 0 | 101.900 | | | 1.019 | 101.900 | 1 |

| TOTALES CAJAS | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
| CCF24 | Compensar Caja | 860066942-7 | 58.600 | 0 | 0 | 58.600 | 1 |

| TOTALES PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
| SENA | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | | | | |
| | | | | |
| MEN | | | | |
| | | | | |

| TOTALES POR SUBSISTEMA | | | |
|---|---|---|---|
| Tipo Administradora | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar |
| Salud | 1 | 58.600 | 58.600 |
| Pensión | 1 | 234.100 | 234.100 |
| Riesgos Laborales | 1 | 101.900 | 101.900 |
| CCF | 1 | 58.600 | 58.600 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 0 | 0 | 0 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES | 4 | 453.200 | 453.200 |

PAGADA
38417831

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

248

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| NI | 900057731-6 | VIGAR DESARROLLOS Y ASESORÍAS S.A.S | CALLE 12 # 7 - 32 OFC 11 - 07 | 3003068 | vigar.ltda@yahoo.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | B – menos de 200 c | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 1 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2019-11 | 2019-10 | E | 01/11/2019 | 38417831 | $453.200 | |

## DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | SALUD | | | RIESGOS LABORALES | | | | CCF | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tipo | No. de Identificación | Apellidos y Nombres | Colombia | Exterior | Extranjero | Cotiz. exterior | Extranjero | IRS | AET | TDE | TAE | TDP | TAP | TAM | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | ING | RET | CORRECCIÓN | Cód. AFP | IBC AFP | Cotización | Voluntario Afiliado | Voluntario Aportante | Fondo pensional de solidaridad | Fondo pensional de subsistencia | Cód. EPS | IBC EPS | Cotización / Valor UPC | Cód. ARL | IBC ARL | Días de riesgo | Cotización | Código CCF | IBC CCF | Aporte CCF | IBC otros parafiscales | Aporte SENA | Aporte ICBF | Aporte ESAP | Aporte MEN |
| 1 | CC | 1023002578 | ROMERO PINEDA OLGA LUCIA | 1 | 0 | | | | N | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 1.462.800 | 234.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS017 | 1.462.800 | 58.600 | 14-03 | 1.462.800 | 5 | 101.900 | CCF24 | 1.462.800 | 58.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

# CONSORCIO UVM

**NIT. 901.306.489-0**

# PLANILLA DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL VIGENTE DEL EQUIPO DE TRABAJO

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOL UIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| NI | 901306489-0 | CONSORCIO UVM | | CALLE 98 # 70 91 OFI 812 | 7441529 | auxiliargerencia14@gmail.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | A – Más de 200 cot | | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 3 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2019-09 | 2019-09 | Y | 23/10/2019 | 37717933 | $669.300 | |

## TOTALES POR SUBSISTEMAS

| TOTALES SALUD | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código EPS | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Incapacidades | | Licencia Maternidad | | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora UPC | Total a Pagar | No. Afiliados |
| | | | | | No. Autorización | Valor | No. Autorización | Valor | | | | | |

| TOTALES PENSIÓN | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código AFP | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Aporte Voluntario Afiliado | Aporte Voluntario Aportante | Aporte FSP - Solidaridad | Aporte FSP - Subsistencia | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora FSP | Total a Pagar | No. Afiliados |

| TOTALES RIESGOS LABORALES | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código ARL | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Incapacidades | | Aportes Otros Sistemas | Valor Neto Cotización | Días Mora | Valor Mora Cotización | Subtotal Cotización | No. Radicado Saldo a Favor | Valor Saldo a Favor | Fondo Solidaridad | Total a Pagar | No. Afiliados |
| | | | | No. Autorización | Valor | | | | | | | | | | |
| 14-11 | ARL SURA | 890903790-5 | 668.800 | | | | 668.800 | 1 | 500 | 669.300 | | | 6.668 | 669.300 | 3 |

| TOTALES CAJAS | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |

| TOTALES PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
| SENA | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | | | | |
| | | | | |
| MEN | | | | |
| | | | | |

| TOTALES POR SUBSISTEMA | | | |
|---|---|---|---|
| Tipo Administradora | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar |
| Salud | 0 | 0 | 0 |
| Pensión | 0 | 0 | 0 |
| Riesgos Laborales | 1 | 668.800 | 669.300 |
| CCF | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 0 | 0 | 0 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES | 1 | 668.800 | 669.300 |

PAGADA
37717933

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTO[redacted]UIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| NI | 901306489-0 | CONSORCIO UVM | | CALLE 98 # 70 91 OFI 812 | 7441528 | auxiliargerencia14@gmail.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | A – Más de 200 cot | | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 3 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2019-09 | 2019-09 | Y | 23/10/2019 | 37717933 | $669.300 | |

## ETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | SALUD | | | RIESGOS LABORALES | | | | CCF | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | No. de Identificación | Apellidos y Nombres | Categoría | Subtipo | Extranjero | Colomb. exterior | Residente | IRP | RET | TDP | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | CONDICIÓN | Cód. AFP | IBC AFP | Cotización | Voluntario Afiliado | Voluntario Aportante | Fondo pensional de solidaridad | Fondo pensional de subsistencia | Cód. EPS | IBC EPS | Cotización / Valor UPC | Cód. ARL | IBC ARL | Clase de Riesgo | Cotización | Código CCF | IBC CCF | Aporte CCF | IBC otros parafiscales | Aporte SENA | Aporte ICBF | Aporte ESAP | Aporte MEN |
| CC | 1019083914 | PINZON ROJAS BRANDON SEBASTIAN | 59 | 0 | | | N | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 14-11 | 2.854.745 | 5 | 184.800 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CC | 27091865 | MONCAYO CHAPID EDITH YESMIN | 59 | 0 | | | N | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 14-11 | 3.000.000 | 5 | 208.800 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CC | 80023156 | ANTOLINEZ ESQUIVEL GIOVANNI ALEJANDRO | 59 | 0 | | | N | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 14-11 | 5.953.000 | 5 | 275.200 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| NI | 901306489-0 | CONSORCIO UVM | | CALLE 98 # 70 91 OFI 812 | 7441529 | auxiliargerencia14@gmail.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | A – Más de 200 cot | | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 6 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2019-10 | 2019-09 | E | 23/10/2019 | 38094151 | $1.968.800 | |

## TOTALES POR SUBSISTEMAS

### TOTALES SALUD

| Código EPS | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Incapacidades | | Licencia Maternidad | | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora UPC | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No. Autorización | Valor | No. Autorización | Valor | | | | | |
| EPS002 | Salud Total EPS | 800130907-4 | 77.500 | 0 | | 0 | | 0 | 1 | 100 | 0 | 77.600 | 2 |
| EPS005 | Sanitas EPS | 800251440-6 | 120.000 | 0 | | 0 | | 0 | 1 | 100 | 0 | 120.100 | 1 |
| EPS033 | Salud Vida EPS | 830074184-5 | 2.300 | 0 | | 0 | | 0 | 1 | 100 | 0 | 2.400 | 1 |
| EPS037 | Nueva EPS | 900156264-2 | 26.700 | 0 | | 0 | | 0 | 1 | 100 | 0 | 26.800 | 1 |
| ESSC33 | EPS S Comparta | 804002105-0 | 27.700 | 0 | | 0 | | 0 | 1 | 100 | 0 | 27.800 | 1 |

### TOTALES PENSIÓN

| Código AFP | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Aporte Voluntario Afiliado | Aporte Voluntario Aportante | Aporte FSP - Solidaridad | Aporte FSP - Subsistencia | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora FSP | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230301 | Porvenir | 800224808-8 | 429.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 400 | 0 | 429.900 | 4 |
| 231001 | Colfondos | 800227940-4 | 106.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 106.800 | 1 |
| 25-14 | Colpensiones | 900336004-7 | 480.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 400 | 0 | 480.400 | 1 |

### TOTALES RIESGOS LABORALES

| Código ARL | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Incapacidades | | Aportes Otros Sistemas | Valor Neto Cotización | Días Mora | Valor Mora Cotización | Subtotal Cotización | No. Radicado Saldo a Favor | Valor Saldo a Favor | Fondo Solidaridad | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. Autorización | Valor | | | | | | | | | | |
| 14-11 | ARL SURA | 860903790-5 | 442.200 | | | | 442.200 | 1 | 400 | 442.600 | | | 4.422 | 442.600 | 6 |

### TOTALES CAJAS

| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF21 | Cafam | 860013570-3 | 254.200 | 1 | 200 | 254.400 | 6 |

### TOTALES PARAFISCALES

| Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|
| SENA | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | | | | |
| | | | | |
| MEN | | | | |
| | | | | |

### TOTALES POR SUBSISTEMA

| Tipo Administradora | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar |
|---|---|---|---|
| Salud | 5 | 254.200 | 254.700 |
| Pensión | 3 | 1.016.200 | 1.017.100 |
| Riesgos Laborales | 1 | 442.200 | 442.600 |
| CCF | 1 | 254.200 | 254.400 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 0 | 0 | 0 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES | 10 | 1.968.800 | 1.968.800 |

PAGADA
38094151

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| NI | 901306489-0 | CONSORCIO UVM | | CALLE 98 # 70 91 OFI 812 | 7441529 | auxiliargerencia14@gmail.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | A – Más de 200 cot | | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| - | | | | | 6 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2019-10 | 2019-09 | E | 22/10/2019 | 38094151 | $1.968.800 | |

## ETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | SALUD | | | RIESGOS LABORALES | | | | CCF | | | PARAFISCALES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | No. de Identificación | Apellidos y Nombres | Cotizante | Subtipo | Extranjero | Colom. exterior | Estudiante | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | CORRECCIÓN | Cód. AFP | IBC AFP | Cotización | Voluntario Afiliado | Voluntario Aportante | Fondo pensional de solidaridad | Fondo pensional de subsistencia | Cód. EPS | IBC EPS | Cotización / Valor UPC | Cód. ARL | IBC ARL | Clase de Riesgo | Cotización | Código CCF | IBC CCF | Aporte CCF | IBC otros parafiscales | Aporte SENA | Aporte ICBF | Aporte ESAP | Aporte MEN |
| CC | 1007940078 | CRUZ MONTAÑEZ DEBBY ANTHONY | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 55,208 | 6,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS033 | 55,208 | 2,300 | 14-11 | 55,208 | 5 | 3,900 | CCF21 | 55,208 | 2,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CC | 1024498942 | SUAREZ HERNANDEZ YEFRY LEONARDO | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | X | | | | | | | | | 230301 | 692,168 | 110,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESSC33 | 692,168 | 27,700 | 14-11 | 692,168 | 5 | 48,200 | CCF21 | 692,168 | 27,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CC | 1050782370 | DIAZ PEREZ LUIS ALBERTO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230301 | 924,039 | 147,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS002 | 924,039 | 37,000 | 14-11 | 924,039 | 5 | 64,400 | CCF21 | 924,039 | 37,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CC | 1063866332 | SANTOFIMIO TRUJILLO ALEXANDER | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | | | | | | | | | | 231001 | 666,667 | 106,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS037 | 666,667 | 26,700 | 14-11 | 666,667 | 5 | 46,500 | CCF21 | 666,667 | 26,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CC | 39548228 | ARENAS ORTIZ CLAUDIA MARIA | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 3,000,000 | 480,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 3,000,000 | 120,000 | 14-11 | 3,000,000 | 5 | 204,600 | CCF21 | 3,000,000 | 120,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CC | 80116094 | FORERO ROA CESAR URIEL | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230301 | 1,011,337 | 161,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS002 | 1,011,337 | 40,500 | 14-11 | 1,011,337 | 5 | 70,400 | CCF21 | 1,011,337 | 40,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PAGADA

151

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# REPORTE RESUMEN DE PAGO

## Información básica de la planilla

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Empresa:** | GIOVANNI ALEJANDRO ANTOLINEZ ESQUIVEL | **NIT:** | 80023156 |
| **Tipo Planilla:** | I | **Periodo liquidación Pensiones:** | agosto 2019 |
| **Sucursal o Dependencia:** | PRINCIPAL | **Periodo liquidación Salud:** | agosto 2019 |
| **Número de Radicación:** | 37433325 | **Total a pagar:** | $459,500 |
| **Fecha de vencimiento:** | 12/09/2019 | **Total de empleados:** | 1 |
| **Fecha de Pago:** | 13/09/2019 | **Número de Administradoras:** | 3 |

## Detalles del pago

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Razón social recaudo:** | Compensar OI | **Nit recaudo:** | 9998600669427 |
| **Descripción:** | MiPlanilla.com Pago Proteccion Social | **Medio de Pago:** | Pago Electronico por PSE |
| **Banco:** | BANCOLOMBIA | **Número Autorización:** | 494457186 |
| **Estado de la transacción:** | Transacción aprobada | | |

| Código | NIT | Administradoras | Num. Afiliados | *Número de incapacidad por riesgos laborales | Valor descontado en incapacidad y/o licencia | Total Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-23 | 860011153 | POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS | 1 | | $0 | $8,400 |
| 230201 | 800229739 | Proteccion (ING + Proteccion) | 1 | | $0 | $253,200 |
| EPS001 | 830113831 | ALIANSALUD EPS S.A. | 1 | | $0 | $197,900 |
| | | | | | | $459,500 |

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

**Le informamos que el pago de la planilla No. 37433325, fue posterior a la fecha límite establecida en el Decreto 1670 de 2007. Sin embargo, para las administradoras el recibir el aporte no implica que esté aceptando o se esté allanando a la mora, ya que la Ley establece la obligatoriedad de recibirlo, al igual que para los empleadores y aportantes la obligación de cotizar oportunamente, lo que permite el reconocimiento de las prestaciones económicas (Incapacidades, Licencias de Maternidad y Paternidad), evitando además, el recobro al empleador o trabajador independiente de los servicios prestados durante el periodo de pago extemporáneo.**

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

aportes en línea

# Planilla Resumen

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
| CC 1019083914 | | PINZON ROJAS BRANDOM SEBASTIAN | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | CLL 151 BIS # 115-69 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 5100200 | No |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2019-10 | 2019-10 | 514848600 | 8498230494 | I | 2019/11/06 | 2019/10/31 | BANCOLOMBIA | 0 | $236,100 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | NOVEDADES | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | Nombre | ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp sct irl vip | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| **SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)** | | | | | | $828,116 | $132,500 | | | $828,116 | $103,600 | | | $0 | $0 | | | $0 | $0 | | $0 | $0 | | $236,100 |
| **Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)** | | | | | | $828,116 | $132,500 | | | $828,116 | $103,600 | | | $0 | $0 | | | $0 | $0 | | $0 | $0 | | $236,100 |
| Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados) | | | | | | $828,116 | $132,500 | | | $828,116 | $103,600 | | | $0 | $0 | | | $0 | $0 | | $0 | $0 | | $236,100 |
| 1 | CC | 1019083914 | PINZON BRANDON | 230301 | 30 | $828,116 | $132,500 | EPS008 | 30 | $828,116 | $103,600 | | 0 | $0 | $0 | | 0 | $0 | $0 | 0 | $0 | $0 | No | $236,100 |
| **Total Afiliados( 1)** | | | | | | $828,116 | $132,500 | | | $828,116 | $103,600 | | | $0 | $0 | | | $0 | $0 | | $0 | $0 | | $236,100 |


| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
| CC 1019083914 | | PINZON ROJAS BRANDOM SEBASTIAN | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | CLL 151 BIS # 115-69 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 5100200 | No |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2019-10 | 2019-10 | 514848600 | 8498230494 | I | 2019/11/06 | 2019/10/31 | BANCOLOMBIA | 0 | $236,100 |


**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $132,500 | $0 | $0 | $132,500 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 1 | $132,500 | $0 | $0 | $132,500 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $103,600 | $0 | $0 | $103,600 |
| COMPENSAR | EPS008 | 860,066,942 | 7 | 1 | $103,600 | $0 | $0 | $103,600 |
| TOTAL | | | | 1 | $236,100 | $0 | $0 | $236,100 |

252



2019/10/31 02:37 PM

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.109.844.316
BRIÑEZ VALDERRAMA

APELLIDOS
FAIBER ALEXANDER

NOMBRES



FECHA DE NACIMIENTO 11-MAY-1991
NATAGAIMA
(TOLIMA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.62 O+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO
30-JUN-2009 NATAGAIMA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL

EPS = La Nueva E.P.S

F.P = Porvenir

Telefono = 3112373207

CE

Dirección = Cll 15 Sur # 13A-75

253

ARL | sura

Medellín, 26 de septiembre de 2019

**LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS**

**HACE CONSTAR:**

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de VALERA PACHON JOSE ANTONIO que se encuentra EN COBERTURA.

**A continuación se relacionan las fechas de afiliación**

| Número Identificació | Nombre | Fecha inicio afiliación | Fecha fin afiliación | Código de transacción | Tipo Cotizante |
|---|---|---|---|---|---|
| Centro de trabajo: 0000000001 PRINCIPAL DC | | Clase: 5 | | Porcentaje Cotización: 6,96 % | |
| C110984431 6 | BRIÑEZ VALDERRAMA FAINER ALEXANDER | 27/09/2019 | | 215lb231 | DEPENDIENTE |

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación

Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 26/09/2019 23:57:11 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 190.13.80.58, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Famisanar

NIT 830.003 564-7

FORMULARIO UNICO DE AFILIACION Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

9006131874

9006131874

18478026

01 10 2019

| | | |

E.P.S. Sanitas

CE-006 - 0000000100 - 2019

## CERTIFICA

Que las personas relacionadas a continuación están o han estado afiliadas a EPS Sanitas S.A.

| | |
|---|---|
| TIPO Y NUMERO DE IDENTIFICACION | PE 9059963011119473 |
| NOMBRES Y APELLIDOS | Lopez Valenzuela Carlos Jose |
| TIPO DE AFILIADO | Titular |
| TIPO DE TRABAJADOR | Dependiente |
| FECHA DE AFILIACION AL REGIMEN | 11-09-2017 |
| ESTADO DE AFILIACION | Vigente |
| ESTADO DE SERVICIO | Habilitado |
| REGIMEN | Contributivo |

La presente se expide a nombre de Lopez Valenzuela Carlos Jose, a los 25 días del mes de septiembre del año 2019.

NOTA: Esta certificación no constituye aprobación de traslado, ni es documento valido para solicitar servicios medicos.

Yesseth Johanna Corredor Ospina
Coordinadora de Gestion de la Afiliacion

255

Colfondos
Pensiones y Cesantías
del grupo Scotiabank

# COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTIAS

## CERTIFICA QUE:

El(la) Señor(a) CARLOS JOSE LOPEZ VALENZUELA identificado(a) con PAS No. 144.188.811, se encuentra afiliado(a) al Fondo Pensiones Obligatorias NIT 800.227.940-6.

Se expide la presente certificación a solicitud del afiliado(a) el día 16 de agosto del 2018.

El presente certificado es emitido como un archivo PDF y contiene una firma digitalizada válida para todos sus efectos de conformidad con lo dispuesto en la Ley 527 de 1999.

Cualquier duda o inquietud referente a este certificado, comuníquese con nuestro Contact center al 7484888 en Bogotá 386 9888 en Barranquilla, 698 5888 en Bucaramanga, 489 9888 en Cali, 694 9888 en Cartagena, 604 2888 en Medellín gratis desde el resto del país al 604 2888. , e-mail servicioclientе@colfondos.com.co.

Carolina Galvis Castellanos
Directora de Cuentas y Recaudo
Colfondos S.A Pensiones y Cesantías



FECHA DE NACIMIENTO 01-MAY-1964
BUCARAMANGA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.83 ESTATURA
A+ G.S. RH
M SEXO
27-AGO-1982 BUCARAMANGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES
INDICE DERECHO
A-1528000-00129736-M-0091231811-20081119 0006379866A 1 4250000463



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 91.231.811
OSMA VILLAMIZAR
APELLIDOS
LUIS MARTIN
NOMBRES
FIRMA

256

**POSITIVA**
**Compañía de Seguros S.A.**
**N.I.T 860.011.153-6**

**CERTIFICA**

Verificada la base de datos de la compañía se encontró que el señor (a): LUIS MARTIN OSMA VILLAMIZAR identificado con Cédula Ciudadanía No. 91231811, de la empresa ELECTRO SERVICIOS OSMA Y CIA LIMITADA está afiliado(a) a POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS desde el 08/11/2005 con riesgo 3 y se encuentra ACTIVO.

Dada en Bogotá, a los 10 días del mes de octubre de 2019

Luisa Marina Uribe Restrepo
Gerencia de Afiliaciones y Novedades.

Certificado impreso por la pagina web https://www.positivaenlinea.gov.co/nuevo/

E.P.S. Sanitas
Organización Sanitas Internacional

CE-006 - 0000000100 – 2019

# CERTIFICA

Que la(s) persona(s) relacionada(s) a continuación está(n) o ha(n) estado afiliada(s) a EPS Sanitas S.A.:

| | |
|---|---|
| TIPO Y NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN | CC 91231811 |
| NOMBRES Y APELLIDOS | Osma Villamizar,Luis Martin |
| TIPO DE AFILIADO | Titular |
| TIPO DE TRABAJADOR | Dependiente |
| FECHA DE AFILIACIÓN AL REGIMEN | 02/08/2000 |
| ESTADO DE AFILIACIÓN | Vigente |
| ESTADO DE SERVICIO | Habilitado |
| REGIMEN | Contributivo |

La presente se expide a nombre de Osma Villamizar,Luis Martin, a los 10 días del mes de octubre del año 2019.

NOTA: Esta certificación no constituye aprobación de traslado, ni es documento válido para solicitar servicios médicos.

Yisseth Johanna Corredor Ospina
Coordinadora de Gestión de la Afiliación.

257

24

porvenir
sólo hay uno

**SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A.**
**NIT 800.144.331-3**

**CERTIFICA QUE:**

El(la) Señor(a) **LUIS MARTIN OSMA VILLAMIZAR**, identificado(a) con Cédula de Ciudadania **91,231,811**, se encuentra afiliado(a) al **FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR Y AL FONDO DE CESANTIAS PORVENIR**

La presente certificación se expide a solicitud del interesado a los 10 días del mes de Octubre de 2019.

Gerente de Clientes

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO 1.067.972.072
CANELON MENDEZ

APELLIDOS
EWUARD DAVID

NOMBRES

Edward .C
FIRMA





ÍNDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 23-NOV-1992
YARACUY-BRUZUAL
VENEZUELA
LUGAR DE NACIMIENTO

| 1.67 | A+ | M |
|---|---|---|
| ESTATURA | G.S. RH | SEXO |

18-SEP-2018 SAHAGUN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

P-1303700-01050146-M-1067972072-20181211 0063582964A 1 51098456

258

3A

# CERTIFICADO DE RADICACIÓN DE AFILIACIÓN DEL DIA 01/10/2019

## DATOS DE LA EMPRESA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo documento:** | NI | **Número de documento:** | 900418347 | **Cédula Usuario:** | C 19494518 |
| **Nombre:** | HIERROS Y DISEÑOS RS S.A.S. | | | | |
| **Dirección:** | CL 127 B BIS 51A 68 | | | | |
| **Departamento:** | BOGOTA D.C. | **Municipio:** | BOGOTA D.C. | | |
| **Correo electrónico:** | HIERROSYDISENOS@GMAIL.COM | | | | |
| **Teléfono:** | 3163568453 | **Tarifa:** | 6.960 | | |
| **Actividad Económica:** | 5281101 FABRICACION DE PRODUCTOS METALICOS PARA USO ESTRUCTURAL INCLUYE SOLAMENTE A EMPRESAS DEDICADAS A LA FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS EN HIERRO | | | | |

## DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACIÓN

| Cédula Usuario | Nombres y Apellidos del Usuario |
|---|---|
| C 19494518 | RICARDO SANCHEZ QUIÑONEZ |

## DATOS AFILIADOS RADICADOS

| Radicado | Cobertura | Documento | Nombre Trabajador | Riesgo | Tarifa | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 15 | 02/10/2019 | C 1067972072 | CANELON MENDEZ EWUARD | 5 | 6.96000 | Dependiente |

## OBSERVACIONES

Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad económica de sus afiliados por favor diríjase a la oficina de POSITIVA más cercana o comuníquese con nuestra línea gratuita de atención a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogotá al 3307000.

Cordial saludo,

**Gerencia de Afiliaciones y Novedades**
**Positiva Compañía de Seguros S.A.**

530FFAF5090F830B2FEA922396C95CA0

Certificado impreso el día 10/1/2019 11:43:41 AM por el portal de empresas Edesk

Famisanar EPS

NIT 830.003.564-7

No. de Radicación SAT

Fecha de Radicación D D M M A A A A

## I. DATOS DEL TRÁMITE

Lea las instrucciones que se encuentran anexas al formulario antes de diligenciarlo

| 1. Tipo de trámite | 2. Tipo de Afiliación | 3. Régimen | 4. Tipo de afiliado | 5. Tipo de cotizante | Código (a registrar por la EPS) |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Afiliación [1] | A. Individual: • Cotizante o cabeza de Familia [X] | A. Contributivo [X] | A. Cotizante [X] | A. Beneficiario [X] | |
| B. Reporte de Novedades [ ] | • Beneficiario o afiliado adicional [ ] | B. Subsidiado [ ] | B. Cabeza de familia [ ] | B. Independiente [ ] | |
| | B. Colectiva [ ] C. Institucional [ ] D. De oficio [ ] | | C. Beneficiario [ ] | C. Pensionado [ ] | |

## A. AFILIACIÓN II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)

| 6. Apellidos y nombres Primer Apellido | Segundo Apellido | Primer Nombre | Segundo Nombre |
|---|---|---|---|
| Carbon | Diaz | Eduard | Jose |

| 7. Tipo de documento de identidad | 8. Número del documento de identidad | 9. Sexo Femenino / Masculino | 10. Fecha de nacimiento |
|---|---|---|---|
| CC | 1067472172 | Masculino [X] | D D M M A A A A |

## III. DATOS COMPLEMENTARIOS (Datos personales)

| 11. Etnia | 12. Discapacidad Tipo F N M Condición T P | 13. Puntaje SISBÉN | 14. Grupo de población especial | 15. Administradora de riesgos laborales - ARL | 16. Administradora de pensiones |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Positiva | |

| 17. Ingreso base de cotización - IBC | 18. Residencia | Dirección | Teléfono fijo | Teléfono celular |
|---|---|---|---|---|
| | Cra 68 E # 38-56 | | | 3112353120 |

| Correo electrónico | Municipio / Distrito | Zona Urbana / Rural | Localidad / Comuna | Departamento |
|---|---|---|---|---|
| | Bogotá | Urbana [X] Rural [ ] | Suba | Cundinamarca |

## IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR (Datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente cotizante)

| 19. Apellidos y nombres Primer Apellido | Segundo Apellido | Primer Nombre | Segundo Nombre |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 20. Tipo de documento de identidad | 21. Número del documento de identidad | 22. Sexo Femenino / Masculino | 23. Fecha de nacimiento |
|---|---|---|---|
| | | Femenino [ ] Masculino [ ] | D D M M A A A A |

### Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

| 24. Apellidos y nombres | Primer Apellido | Segundo Apellido | Primer Nombre | Segundo Nombre |
|---|---|---|---|---|
| B1 | | | | |
| B2 | | | | |
| B3 | | | | |
| B4 | | | | |
| B5 | | | | |

| | 25. Tipo de documento de identidad | 26. Número del documento de identidad | 27. Sexo Femenino | Masculino | 28. Fecha de nacimiento | 29. Parentesco | 30. Etnia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | | | | | D D M M A A A A | | |
| B2 | | | | | D D M M A A A A | | |
| B3 | | | | | D D M M A A A A | | |
| B4 | | | | | D D M M A A A A | | |
| B5 | | | | | D D M M A A A A | | |

| | 31. Discapacidad Tipo F | N | M | Condición T | P | 32. Datos de residencia Municipio / Distrito | Zona Urbana | Rural | Departamento | Teléfono fijo y/o celular | 33. Valor de la UPC del afiliado adicional (a registrar por la EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | | | | | | | | | | | |
| B2 | | | | | | | | | | | |
| B3 | | | | | | | | | | | |
| B4 | | | | | | | | | | | |
| B5 | | | | | | | | | | | |

### Selección de la IPS Primaria

| | 34. Nombre de la Institución prestadora de servicios de salud - IPS | Código de la IPS (a registrar por la EPS) |
|---|---|---|
| C | | |
| B | | |
| B | | |
| B | | |
| B | | |
| B | | |

## V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES O DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO

| 35. Nombre o razón social | 36. Tipo de documento de identificación | 37. Número del documento de identificación | 38. Tipo de aportante o pagador de pensiones (a registrar por la EPS) |
|---|---|---|---|
| Hierros y Diseños | NIT | 900[illegible] | |

| 39. Ubicación | Dirección | Teléfono | Correo electrónico | Municipio / Distrito | Departamento |
|---|---|---|---|---|---|
| | Calle 66 b # 117 | [illegible] | [illegible] | Bogotá | Cundinamarca |

## B. REPORTE DE NOVEDADES

**40. Tipo de Novedad**

1. Modificación de datos básicos de identificación [ ] 2. Corrección de datos básicos de identificación [ ] 3. Actualización del documento de identidad [ ] 4. Actualización y corrección de datos complementarios [ ] 5. Terminación de la inscripción en la EPS [ ] Código [ ] 6. Reinscripción en la EPS [ ] 7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales [ ] 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales [ ] 9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar [ ] 10. Terminación de la relación laboral o pérdida de las condiciones para seguir cotizando [ ] 11. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas [ ] 12. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas [ ] 13. Movilidad: A. Régimen Contributivo [ ] B. Régimen Subsidiado [ ] 14. Traslado: A. Mismo Régimen [ ] B. Diferente Régimen [ ] 15. Reporte de fallecimiento [ ] 16. Reporte del trámite de protección al cesante [ ] 17. Reporte de la calidad de Pre-pensionado [ ] 18. Reporte de la calidad de Pensionado [ ]

## VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

| 41. Datos básicos de identificación Primer Apellido | Segundo Apellido | Primer Nombre | Segundo Nombre |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Tipo de documento de identidad | Número del documento de identidad | Sexo Femenino / Masculino | Fecha de nacimiento | 42. Fecha novedad |
|---|---|---|---|---|
| | | Femenino [ ] Masculino [ ] | D D M M A A A A | D D M M A A A A |

| 43. EPS anterior | 44. Motivo de traslado Código | 45. Caja de Compensación Familiar o Pagador de Pensiones |
|---|---|---|
| Salud total | | |

## VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

| | |
|---|---|
| 46. Declaración de dependencia económica de los beneficiarios o afiliados adicionales. | |
| 47. Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributivo, Especial o de Excepción. | |
| 48. Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de los documentos que acreditan la condición de beneficiarios. | |
| 49. Declaración de no internación del cotizante, cabeza de familia, beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Servicios de Salud. | |
| 50. Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales. | |
| 51. Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación o del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigentes y a las entidades públicas que por sus funciones la requieran. | |
| 52. Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013. | |
| 53. Autorización para que la EPS envíe información al correo electrónico o al celular como mensajes de texto. | |

## VIII. FIRMAS

| 54. El cotizante, cabeza de familia o beneficiario | 55. El empleador, aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva, institucional o de Oficio |
|---|---|
| [signature] | HIERROS Y DISEÑOS AS S.A.S. NIT. 900[illegible] GERENTE |

## IX. ANEXOS

56. Anexo copia del documento de identidad: CN [ ] RC [ ] TI [ ] CC [X] PA [ ] CE [ ] CD [ ] SC [ ] Cantidad: [1] Total [1]

57. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente. [ ]

58. Copia del registro civil de matrimonio o de la Escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la unión marital. [ ]

59. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio, sentencia judicial que declare la separación de cuerpos y escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare [illegible]

259

porvenir
sólo hay uno

**SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS**
**PORVENIR S.A.**
**NIT 800.144.331-3**

**CERTIFICA QUE:**

El(la) Señor(a) **EWUARD DAVID CANELON MENDEZ**, identificado(a) con Cédula de Ciudadania **1,067,972,072**, se encuentra afiliado(a) al **AL FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR**

La presente certificación se expide a solicitud del interesado a los 04 días del mes de Octubre de 2019.

Gerente de Clientes


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 79.047.694
LOPEZ PINEDA
APELLIDOS
HUMBERTO
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 20-MAY-1965
RIOHACHA
(LA GUAJIRA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.70
ESTATURA
B+
G.S. RH
M
SEXO
27-JUL-1984 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES
INDICE DERECHO
A-1500150-00203564-M-0079047694-20091216 0019109006A 1 1070104158

260

42

**POSITIVA**
**Compañía de Seguros S.A.**
**N.I.T 860.011.153-6**

**CERTIFICA**

Verificada la base de datos de la compañía se encontró que el señor (a): HUMBERTO LOPEZ PINEDA identificado con Cédula Ciudadanía No. 79047694, de la empresa ELECTRO SERVICIOS OSMA Y CIA LIMITADA está afiliado(a) a POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS desde el 02/08/2019 con riesgo 5 y se encuentra ACTIVO.

Dada en Bogotá, a los 10 días del mes de octubre de 2019

Luisa Marina Uribe Restrepo
Gerencia de Afiliaciones y Novedades.

Certificado impreso por la pagina web https://www.positivaenlinea.gov.co/nuevo/

Colpensiones
Ven por tu futuro ya

El futuro es de todos

## LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES

## CERTIFICA QUE

Verificada la base de datos de Afiliados, el Señor (a) **HUMBERTO LOPEZ PINEDA** identificado (a) con **Cédula de Ciudadanía** número **79047694,** se encuentra afiliado (a) desde **26/02/1987** al Régimen de Prima Media con Prestación Definida - RPM, administrado por la Administradora Colombiana de Pensiones **COLPENSIONES** y su estado es *ACTIVO COTIZANTE.*

| INFORMACIÓN HISTÓRICA DE AFILIACIÓN AL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Novedad | Código Entidad | Entidad Definitiva | Fecha | MultivinculaciónDecreto 3995/2008 |
| Traslado de Salida | 2 | PROTECCION S.A. | 24/11/1998 | Afiliado con mayor número de cotizaciones entre 20070701 al 20071231 en el RAI |
| Traslado Aprobado de un Fondo de Pensión a COLPENSIONES | 23 | COLPENSIONES | 01/01/2012 | No Aplica |

La presente certificación se expide en Bogotá, el día 10 de octubre de 2019.

**Rosa Mercedes Niño Amaya**
**Dirección de Afiliaciones**

**Nota:** Certificado generado desde la página Web. Este documento no es válido para el reconocimiento de prestaciones económicas, está sujeto a verificación y no tiene costo alguno.

032019-3367
CONSECUTIVO

# Alturas s.a.s
Nit 901.161.844 - 8
Lic. SST. No.5162/2018
cursodealturas.co

## certifica que:

## HUMBERTO LOPEZ PINEDA

Identificado con la Cedula de Ciudadanía No.: 79047694

Asistió y Aprobó el programa de formación complementaria para
trabajo seguro en alturas en cumplimiento a las Resoluciones 1409 de 2012 y 1178 de 2017
Certificación NTC. 6072 de 2014 No. CO18.01588 de Bureau Veritas.
Bajo la autorización del Ministerio de Trabajo:
No. COR085E20182200000000034868

Nivel REENTRENAMIENTO TSA,
Con Una Intensidad de 20 Horas. Del 30 de Mar. al 31 de Mar. de 2019

Por lo cual se le otorga la presente Certificación de
Capacitación y Entrenamiento para Trabajo Seguro en Alturas

Dado en Bogotá, D.C. A los (31) días del mes de Marzo
de (2019)

José Orlando Franco Rodriguez
Lic SST No 5202/abril 2018
Gerente

Diego Alejandro Rodriguez Hernández
Lic SST No. 5693/mayo 2010
Entrenador

MINTRABAJO

ACCEI

La autenticidad de este certificado puede ser verificada en 1alturas.com o en
Cel: 318 335 0248 Pbx:(+57 1) 402 9771

Scanned by CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 79.810.702
PINZON ROJAS
APELLIDOS
GIOVANNI
NOMBRES




FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 21-NOV-1977
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.60 O+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO
23-ENE-1996 BOGOTA D.C
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL



262

POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS

# CERTIFICADO DE RADICACIÓN DE AFILIACIÓN DEL DIA 15/10/2019

## DATOS DE LA EMPRESA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo documento:** | NI | **Número de documento:** | 800225901 | **Cédula Usuario:** | C 91231811 |
| **Nombre:** | ELECTRO SERVICIOS OSMA Y CIA LIMITADA | | | | |
| **Dirección:** | CALLE 5C # 56A - 04 | | | | |
| **Departamento:** | BOGOTA D.C. | | **Municipio:** | BOGOTA D.C. | |
| **Correo electrónico:** | gerencia@electroserviciososma.com | | | | |
| **Teléfono:** | 3153795979 | | **Tarifa:** | 2.436 | |
| **Actividad Económica:** | 3454201 EMPRESAS DEDICADAS A TRABAJOS DE ELECTRICIDAD INCLUYE SOLAMENTE EMPRESAS DEDICADAS A LAS INSTALACIONES ELECTRICAS, EN CASA DE HABITACION Y/O EDIFICIOS. | | | | |

## DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACIÓN

| Cédula Usuario | Nombres y Apellidos del Usuario |
|---|---|
| C 91231811 | LUIS MARTIN OSMA VILLAMIZAR |

## DATOS AFILIADOS RADICADOS

| | Radicado | Cobertura | Documento | Nombre Trabajador | Riesgo | Tarifa | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 16/10/2019 | C 79810702 | PINZON ROJAS GIOVANNI | 5 | 6.96000 | Dependiente |

## OBSERVACIONES

Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad económica de sus afiliados por favor diríjase a la oficina de POSITIVA más cercana o comuníquese con nuestra línea gratuita de atención a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogotá al 3307000.

Cordial saludo,

**Gerencia de Afiliaciones y Novedades**
**Positiva Compañía de Seguros S.A.**

60AB738FAAFFC14AA547D1B2BE635A30

Certificado impreso el día 10/15/2019 2:01:50 PM por el portal de empresas Edesk

Famisanar EPS

NIT 830.003.564-7

# FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

* 0 6 2 6 0 1 9 0 5 *

No. de Radicación SIR

Fecha de Radicación 15/10/2019

Lea las instrucciones que se encuentran anexas al formulario antes de diligenciarlo

## I. DATOS DEL TRÁMITE

1. Tipo de trámite: A. Afiliación [X] B. Reporte de Novedades [ ]
2. Tipo de Afiliación: A. Individual - Cotizante o cabeza de Familia [X] - Beneficiario o afiliado adicional [ ] B. Colectivo [ ] C. Institucional [ ] D. Tipo otro [ ]
3. Régimen: A. Contributivo [X] B. Subsidiado [ ]
4. Tipo de afiliado: A. Cotizante [X] B. Cabeza de familia [X] C. Beneficiario [ ]
5. Tipo de cotizante: A. Dependiente [X] B. Independiente [ ] C. Pensionado [ ]
Código (lo registra en la EPS)

## A. AFILIACIÓN II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)

6. Apellidos y nombres: Primer Apellido PINZON Segundo Apellido TORRES Primer Nombre GIOVANNI Segundo Nombre
7. Tipo de documento de identidad: CC
8. Número de documento de identidad: 79.810.702
9. Sexo: Femenino [ ] Masculino [X]
10. Fecha de nacimiento: 27 / 11 / 1972

## III. DATOS COMPLEMENTARIOS (Datos personales)

11. Etnia
12. Discapacidad: Tipo [ ] Cuál [ ]
13. Puntaje SISBEN
14. Grupo de población especial
15. Administradora de riesgos laborales - ARL: POSITIVA
16. Administradora de pensiones: PROTECCION
17. Ingreso base de cotización - IBC: 3.220.000
18. Residencia: CRA 67 A # 77-11 S
Teléfono fijo: 3212734192
Correo electrónico: GPINZON2@HOTMAIL.COM
Municipio: BOGOTA
Zona: Urbana [X] Rural [ ]
Dirección: 27
Departamento: CUNDINAMARCA

## IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR (Datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente cotizante)

19. Apellidos y nombres: Primer Apellido / Segundo Apellido / Primer Nombre / Segundo Nombre
20. Tipo de documento de identidad
21. Número del documento de identidad
22. Sexo: Femenino [ ] Masculino [ ]
23. Fecha de nacimiento: D D M M A A A A

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

| | 24. Primer Apellido | Segundo Apellido | Primer Nombre | Segundo Nombre |
|---|---|---|---|---|
| B1 | PINZON | TORRES | VALENTINA | ANDREA |
| B2 | PINZON | TORRES | LUIS | EDUARDO |
| B3 | | | | |
| B4 | | | | |
| B5 | | | | |

| | 25. Tipo de documento de identidad | 26. Número del documento de identidad | 27. Sexo: Femenino | Masculino | 28. Fecha de nacimiento (D D M M A A A A) | Datos complementarios: 29. Parentesco | 30. Etnia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | T.I. | 1.007.165.362 | X | | 1 1 0 9 2 0 0 2 | HIJA | |
| B2 | T.I. | 1.024.533.070 | | X | 1 2 0 6 1 2 0 0 6 | HIJO | |
| B3 | | | | | | | |
| B4 | | | | | | | |
| B5 | | | | | | | |

| | 31. Discapacidad: Tipo | Cuál | 32. Datos de residencia: Municipio / Departamento | Zona: Urbana / Rural | Dirección | Teléfono fijo y/o celular | 33. Valor de la UPC del afiliado adicional (lo registra por la EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | | | | | | | |
| B2 | | | | | | | |
| B3 | | | | | | | |
| B4 | | | | | | | |
| B5 | | | | | | | |

## Selección de la IPS Primaria

34. Nombre de la institución prestadora de servicios de salud - IPS
Código de la IPS (lo registra por la EPS)

## V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES O DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO

35. Nombre o razón social: ELECTRO SERVICIOS NOSAQ
36. Tipo de documento de identificación: NIT
37. Número del documento de identificación: 800224401-7
38. Tipo de aportante o negador de pensiones (lo registra por la EPS)
39. Ubicación: Dirección: CRA 15 # 124-07 Teléfono: 6531545 Municipio: BOGOTA Correo electrónico: ELECTROSERVICIOSNOSAQ@HOTMAIL.COM Departamento: CUNDINAMARCA

## B. REPORTE DE NOVEDADES

40. Tipo de Novedad
1. Modificación de datos básicos de identificación [ ] 2. Corrección tardía tipo de identificación [ ] 3. Actualización del documento de identidad [ ] 4. Actualización y corrección de datos complementarios [ ] 5. Reconocimiento de la condición de beneficiario [ ] 6. Retiro de la EPS [ ] Causa [ ] 7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales [ ] 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales [ ] 9. Inicio de suspensión por pérdida de condiciones para continuar [ ] 10. Terminación de la relación laboral o pérdida de las condiciones para seguir cotizando [ ] 11. Traslado de una entidad promotora de salud a otra [ ] 12. Traslado a una entidad autorizada para manejar afiliaciones colectivas [ ] 13. Movilidad: A. Régimen Contributivo [ ] B. Régimen Subsidiado [ ] 14. Traslado: A. Mismo Régimen [ ] B. Diferente Régimen [ ] 15. Reactivación [ ] 16. Reporte del cambio de ocupación al presente [ ] 17. Reporte de la calidad de Pre-pensionado [ ] 18. Reporte de la calidad de Pensionado [ ]

## VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

41. Datos básicos de identificación
Tipo de documento de identidad
Número del documento de identidad
Primer Apellido / Segundo Apellido / Primer Nombre / Segundo Nombre
Sexo: Femenino [ ] Masculino [ ]
Fecha de nacimiento (D D M M A A A A)
42. Fecha novedad: 16 / 10 / 2019
43. EPS anterior
44. Motivo de traslado: Código
45. Caja de Compensación Familiar o Pagador de Pensiones

## VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

46. Declaración de dependencias económicas de los beneficiarios o afiliados adicionales.
47. Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributivo Especial o de Excepción.
48. Declaración de veracidad de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de los documentos que acreditan la condición de beneficiarios.
49. Declaración de no pertenencia, del cotizante, cabeza de familia, beneficiarios o afiliados adicionales a una Institución Prestadora de Servicios de Salud.
50. Autorización para que la EPS consulte y/o tenga copia y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales.
51. Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación o del registro de novedades a la base de datos de afiliados vigentes y a las entidades públicas que así lo requieran, de conformidad con lo previsto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013.
52. Autorización para que la EPS incluya sus datos personales del cotizante o cabeza de familia y los de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013.
53. Autorización para que la EPS envíe información al correo electrónico o al celular como mensajes de texto.

## VIII. FIRMAS

Nombre: GIOVANNI PINZON
Firma del cotizante o cabeza de familia o del representante legal de la entidad responsable de la afiliación colectiva, institucional o de oficio

## IX. ANEXOS

58. Anexo copia del documento de identidad: CDC [ ] RC [ ] TI [ ] CCD [ ] PAS [ ] CDE [ ] CDD [ ] RE [ ]
Cantidad [ ] Total [ ]
57. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente.
58. Copia del registro civil de matrimonio o de la Escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la unión marital.
59. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio, sentencia judicial que declare la separación de cuerpos y escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la unión marital.
60. Copia del certificado de adopción o acta de entrega del menor.
61. Copia de la orden judicial o del acta administrativa de custodia.
62. Copia del documento en que conste la pérdida de la patria potestad o el certificado de defunción de los padres o la declaración jurada por el cotizante sobre la ausencia de los dos padres.
63. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud.
64. Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
65. Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que conste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación.

## X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

Famisanar
Fecha: 31/10
Marion Jaimes

65. Identificación de la Entidad Territorial: Código del municipio / Código del departamento
67. Datos del SISBEN: Número de la ficha / Puntaje / Nivel
68. Fecha de radicación (D D M M A A A A)
69. Fecha de validación (D D M M A A A A)
70. Datos del funcionario que realiza la validación: Primer Apellido / Segundo Apellido / Primer Nombre / Segundo Nombre
Tipo de documento de identidad
Número del documento de identidad
71. Firma del funcionario
OBSERVACIONES

(Recuerde leer con la Guía del formulario el alcance y contenido de cada uno de los campos) Yo la información registrada y los documentos anexos cumplen con lo dispuesto en el artículo 2.6.1.2.2.1 del Decreto 780 de 2016

263

CA

# Protección

**Fondo de Pensiones Obligatorias Protección**

**NIT 800.198.281**

**Hace constar que:**

El(la) Señor(a) **PINZON ROJAS GIOVANNI** identificado(a) con **CC** número **79.810.702** se encuentra afiliado(a) en Pensiones Obligatorias a PROTECCIÓN, desde el día 01 de marzo de 2005 y sus recursos se encuentran en el **FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCIÓN MAYOR RIESGO.**

Esta constancia se expide a petición del interesado(a) el día 28 de octubre de 2019.

Cordialmente,

**Laura Patricia Merchan Metaute**
Dirección servicios transaccionales para clientes
**Protección S.A.**

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información comuníquese con nosotros:
Línea de servicio Protección: Bogotá: **744 44 64** - Medellín y Cali **510 90 99**
Barranquilla: **319 79 99** - Cartagena: **642 49 99** - Nacional **01 8000 52 8000**
www.proteccion.com



FECHA DE NACIMIENTO 09-ABR-1990
FRESNO
(TOLIMA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.72 O+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO
19-MAY-2008 GUASCA
INDICE DERECHO FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-1511800-00092106-M-1069303397-20081010 0004175755A 1 25813899

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.069.303.397
TABARES MONTOYA
APELLIDOS
LEONARDO ANTONIO
NOMBRES



Leonardo Tabares
FIRMA

264

ARL | sura

Medellín, 09 de Octubre de 2019

**LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS**

**HACE CONSTAR:**

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de JOSE ANTONIO VALERA PACHON que se encuentra EN COBERTURA, en el centro de trabajo 0000000001 - PRINCIPAL DC, Clase de riesgo 5, Porcentaje de cotización 6.96%.

**A continuación se relacionan las fechas de afiliación**

| Número identificació | Nombre | Fecha inicio afiliación | Fecha fin afiliación | Código de transacción | Tipo Cotizante |
|---|---|---|---|---|---|
| C1069303397 | TABARES MONTOYA LEONARDO ANTONIO | 10/10/2019 | | 15520411 | DEPENDIENTE |

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:C808580601928285056

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación

Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 09/10/2019 23:37:36 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 190.13.80.58, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

# FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

Salud Total EPS-S

| No de Radicacion | Fecha de Radicación |
|---|---|
| 4004278649 | 09/11/2019 |

**I. DATOS DEL TRÁMITE** (Lea las instrucciones que se encuentran anexas al fromulario antes de diligenciarlo) 

1. tipo de tramite: A. Afiliación ☐ B. Reporte de Novedades ☒
2. Tipo afiliacion: A. Individual: -Cotizante Cabeza de familia ☒ -Beneficiario afiliado adicional ☐ B. Colectiva ☐ B. Institucional ☐ B. De oficio ☐
3. Regimen: A. Contributivo ☒ B. Subsidiado ☐
4. Tipo de afiliado: A. Cotizante ☒ B. Cabeza de Familia ☐ C. Beneficiario ☐
5. Tipo de cotizante: A. Dependiente ☒ B. Independiente ☐ C. Pensionado ☐
Codigo (a registrar por la EPS): 1

## A. AFILIACIÓN

II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)

| 6. Apellidos y nombres | | | |
|---|---|---|---|
| TABARES (Primer apellido) | MONTOYA (Segundo apellido) | LEONARDO (Primer nombre) | ANTONIO (Segundo nombre) |

| 7. Tipo documento de identidad | 8. Número del documento de identidad | 9. Sexo | 10. Fecha de nacimiento |
|---|---|---|---|
| CC | 1069303397 | Femenino ☐ Masculino ☒ | 09/04/1999 |

III. DATOS COMPLEMENTARIOS

Datos personales

| 11. Etnia | 12. Discapacidad | | 13. Puntaje SISBEN | 14. Grupo de poblacion especial |
|---|---|---|---|---|
| G | Tipo F N M | Condicion T P | | |

| 15. Administradora de riesgos Laborales - ARL | 16. Administradora de Pensiones | 17. Ingreso base de cotizacion - IBC |
|---|---|---|
| SEGUROS DE RIESGOS PROFESIONALES SURAMERICANA S.A. | PORVENIR FPC | 828116 |

18. Residencia

| Dirección | Telefono fijo | Telefono celular | Correo electronico |
|---|---|---|---|
| CR 10 E 16 A 91 SOACHA | | 3102332800 | SINCORREO@GMAIL.COM |

| Municipio/Distrito | zona | Localidad / comuna | Departamento |
|---|---|---|---|
| SOACHA | Urbana ☒ Rural ☐ | | CUNDINAMARCA |

## IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NUCLEO FAMILIAR

Datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente cotizante

| 19. Apellidos y nombres completos | | | |
|---|---|---|---|
| Primer apellido | Segundo apellido | Primer nombre | Segundo nombre |

| 20. Tipo documento de identidad | 21. Número documento identidad | 22. Sexo | 23. Fecha de nacimiento |
|---|---|---|---|
| | | Femenino ☐ Masculino ☐ | |

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

| | 24. Apellidos y nombres | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Primer apellido | Segundo apellido | Primer nombre | Segundo nombre |
| B1 | | | | |
| B2 | | | | |
| B3 | | | | |
| B4 | | | | |
| B5 | | | | |

| | 25. Tipo documento de identidad | 26. Número de identidad | 27. Sexo | | 28. Fecha de nacimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Femenino | Masculino | |
| B1 | | | | | |
| B2 | | | | | |
| B3 | | | | | |
| B4 | | | | | |
| B5 | | | | | |

Datos complementarios

| | 29. Parentesco | 30. Etnia | 31. Discapacidad | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Tipo | | | Condición | | |
| | | | F | N | M | T | P | |
| B1 | | | | | | | | |
| B2 | | | | | | | | |
| B3 | | | | | | | | |
| B4 | | | | | | | | |
| B5 | | | | | | | | |

32. Datos de residencia

| | Municipio/Distrito | Zona | | Departamento | Teléfono Fijo y/o celular | 33. Valor de la UPC del afiliado adicional (a registrar por la EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Urbana | Rural | | | |
| B1 | | | | | | |
| B2 | | | | | | |
| B3 | | | | | | |
| B4 | | | | | | |
| B5 | | | | | | |

Seleccion de la IPS Primaria

| | 34. Nombre de la Institución Prestadora de Salud - IPS | Codigo de la IPS(a registrar por la EPS) |
|---|---|---|
| C | VS SOACHA TERREROS - VS SOACHA TERREROS | VSSOACHA - VSSOACHA |
| B | - | - |
| B | - | - |
| B | - | - |

## V. DATOS DE IDENTIFICACION DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACION COLECTIVA,INSTITUCIONAL O DE OFICIO

| 35. Nombre o razón social | 36. Tipo de identificación | 37. Numero de documento de identificación | 38. Tipo de aportante o pagador de pensiones(a registrar por la EPS) |
|---|---|---|---|
| JOSE ANTONIO VARELA PACHON | CC | 80858080 | 01 |

| 39. Ubicación | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Dirección | Teléfono | Correo electrónico | Municipio/distrito | Departamento |
| CR 4 49 27 SUR | 7722502 | J.ODEAVARELA080@GMAIL.COM | BOGOTA | BOGOTA |

## B. REPORTE DE NOVEDADES

**40. Tipo de Novedad**

- ☐ 1. Modificación datos básicos de identificación
- ☐ 2. Corrección datos básicos de identificación
- ☐ 3. Actualización documento de identidad
- ☐ 4. Actualización y/o corrección datos complementarios
- ☐ 5. Terminación de la inscripcion en la EPS.
  Código: ☐
- ☐ 6. Reinscripción en la EPS
- ☐ 7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- ☒ 9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar
- ☐ 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- ☐ 10. Terminación de la relacion laboral o perdida de las condiciones para seguir cotizando
- ☐ 11. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- ☐ 12. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- ☐ 13. Movilidad: ☐ A. Régimen Contributivo ☐ B. Régimen Subsidiado
- ☐ 14.Traslado: ☐ A. Mismo régimen ☐ B. Diferente régimen
- ☐ 15. Reporte de fallecimiento
- ☐ 16.Reporte del tramite de protección al cesante
- ☐ 17. Reporte de la calidad de pre-Pensionado
- ☐ 18. Reporte de la calidad del pensionado

## II. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

**41. Datos básicos de la identificación**

| Primer apellido | Segundo apellido | Primer nombre | Segundo nombre |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Tipo documento de identidad | Número documento de identidad | Sexo | Fecha de nacimiento | 42.Fecha |
|---|---|---|---|---|
| | | Femenino ☐ Masculino ☐ | | 1101101201119 |

| 43.EPS anterior | 44.Motivo de traslado Código: | 45.Caja de Compensación Familiar o pagador de pensiones |
|---|---|---|
| | | |

## III. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

46. ☐ Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales.
47. ☐ Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributvo,Especial o de Excepción.
48. ☐ Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de documentos que acreditan la condición de beneficiarios.
49. ☐ Declaración de no internación del cotizante,cabeza de familia ,beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Salud .
50. ☐ Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clinica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales.
51. ☐ Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigente y a las entidades públicas que por sus funciones la requieran
52. ☐ Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013
53. ☐ Autorización para que la EPS envie información al correo electronico o celular como mensaje de texto

## IV. FIRMAS

| 54. Cotizante o cabeza de familia o beneficiario | 55. El empleador aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva institucional o de oficio |
|---|---|
| Leonardo Tabares | |

## V. ANEXOS

- ☐ 56.Anexo Copia del documento de identidad: CN. ☐ RC. ☐ TI. ☐ CC. ☐ PA. ☐ CE. ☐ CD. ☐ SC. ☐
  Cantidad: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ Total: 0
- ☐ 57. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente.
- ☐ 58. Copia registro civil de matrimonio, o de la escritura pública,acta de conciliación o sentencia judicial que declare la union marital.
- ☐ 59. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio ,sentencia judicial para que declare la separación de cuerpos y escritura pública,acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la union marital.
- ☐ 60. Copia certificado de adopción o acta de entrega del menor
- ☐ Copia orden judicial o acto administrativo de custodia.
- ☐ 62.Documento en que conste la perdida de la patria potestad, o el certificaco de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los padres.
- ☐ 63.Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud
- ☐ 64.Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- ☐ 65.Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que consiste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio.

## VI. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

| 66. Identificación de la Entidad Territorial Código del municipio | Código del Departamento | 67. Datos del SISBEN Número ficha | Puntaje | Nivel | 68. Fecha de radicación | 69. Fecha de validación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |

**70. Datos funcionario que realiza la validación**

| Primer apellido | Segundo apellido | Primer nombre | Segundo nombre |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Tipo documento de identidad | Número documento de identidad | 71.Firma del funcionario |
|---|---|---|
| | | |

Observaciones

**Recuerde que la firma, al final del formulario, valida las declaraciones marcadas y/o diligenciadas en el capitulo VII Declaraciones y IX. Autorizaciones, asi como la veracidad de las demás información registrada.**

porvenir
sólo hay uno

**SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A.**
**NIT 800.144.331-3**

**CERTIFICA QUE:**

El(la) Señor(a) **LEONARDO ANTONIO TABARES MONTOYA**, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía **1,069,303,397**, se encuentra afiliado(a) al **AL FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR**

La presente certificación se expide a solicitud del interesado a los 09 días del mes de Octubre de 2019.

Gerente de Clientes

266

65

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **80.858.060**

**VARELA PACHON**
APELLIDOS

**JOSE ANTONIO**
NOMBRES

José Antonio Varela
FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **22-JUL-1982**
**PACHO**
**(CUNDINAMARCA)**
LUGAR DE NACIMIENTO

| **1.70** | **B+** | **M** |
|---|---|---|
| ESTATURA | G.S. RH | SEXO |

**05-MAY-2003 BOGOTA D.C.**
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

P-1500118-47117211-M-0080858060-20030913 0747903255B 01 149692476

267

Medellín, 29 de junio de 2019

**LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES**
**SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.**

## CERTIFICA:

Que JOSE ANTONIO VALERA PACHON identificado(a) con cédula de ciudadanía 80858060 registra en nuestra base de datos como trabajador(a) independiente.

A continuación se relacionan los datos de la afiliación:
**Fecha inicio cobertura:** 30/06/2019 **Fecha fin cobertura:**

### INFORMACIÓN DEL CONTRATANTE

**ORTIZ JIMENEZ RAFAEL ANTONIO C79807506**

**ACTIVIDAD ECONÓMICA:**
5452102 - CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES PARA USO RESIDENCIAL INCLUYE SOLAMENTE A EMPRESAS DEDICADAS A CONSTRUCCION DE CASAS, EDIFICIOS, CAMINOS, FERROCARRILES, PRESAS, CALLES Y/O OLEODUCTOS.
**CLASE DE RIESGO:** 5 **PORCENTAJE DE COTIZACIÓN:** 6,96%
**CENTRO DE TRABAJO:** 0000000001 - PRINCIPAL DC
**CLASE:** 5 **PORCENTAJE:** 6,96% **TIPO COTIZANTE:** INDEPENDIENTE CON CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SUPERIOR A UN MES

**ACTIVIDAD ECONÓMICA CENTRO DE TRABAJO:**
5452102 - CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES PARA USO RESIDENCIAL INCLUYE SOLAMENTE A EMPRESAS DEDICADAS A CONSTRUCCION DE CASAS, EDIFICIOS, CAMINOS, FERROCARRILES, PRESAS, CALLES Y/O OLEODUCTOS.

### INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

**ACTIVIDAD ECONÓMICA:**
5452102 - CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES PARA USO RESIDENCIAL INCLUYE SOLAMENTE A EMPRESAS DEDICADAS A CONSTRUCCION DE CASAS, EDIFICIOS, CAMINOS, FERROCARRILES, PRESAS, CALLES Y/O OLEODUCTOS.
**CODIGO DE ACTIVIDAD:** 5452102
**CLASE DE RIESGO:** 5 **PORCENTAJE DE COTIZACIÓN:** 6,96%

**Tenga en cuenta lo siguiente para realizar la cotización y pago:**

***Artículo 11, Decreto 723 de 2013: Cotización y Pago: La cotización se realizará teniendo en cuenta el mayor riesgo entre:***

1. ***La clase de riesgo del centro de trabajo de la entidad o institución.***
2. ***El propio de la actividad ejecutada por el contratista.***

***Parágrafo 1: Cuando las entidades o instituciones no tengan centros de trabajo se tomará la actividad principal o institución.***

null

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el: 29/06/2019 12.06 AM

# E.P.S. FAMISANAR LTDA.
# FORMATO DE NOVEDADES (P.O.S.)

Famisanar
NIT 830.003.564-7
EPS 017

987649692
NÚMERO DE RADICACIÓN

9003678925

*LÉA LAS INSTRUCCIONES AL RESPALDO ANTES DE DILIGENCIAR ESTE FORMATO*

## I. INFORMACIÓN PARA SER DILIGENCIADA POR EL COTIZANTE

| NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN | TIPO | | | | | NOMBRES COMPLETOS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | C.C. | C.E. | T.I. | P.S. | R.C. | 1er. APELLIDO | 2do. APELLIDO | NOMBRES |
| 80858060 | X | | | | | VARELA | PACHON | JOSE ANTONIO |

## II. INFORMACIÓN PARA SER DILIGENCIADA POR EL USUARIO QUE CAUSA LA NOVEDAD

| | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN | | COTIZANTE | NOMBRES COMPLETOS BENEFICIARIOS | | | SEXO | | FECHA DE NACIMIENTO | | | PARENTESCO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | TD | | | 1er. APELLIDO | 2do. APELLIDO | NOMBRES | M | F | AÑO | MES | DÍA | CÓNYUGE | COMPAÑERO(A) | HIJO(A) | PADRES | OTROS | No. ADICIONAL |
| 1. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

DILIGENCIE NUEVA INFORMACIÓN SI DILIGENCIO NOVEDAD DE INCLUSIÓN Y/O NOVEDAD DE CAMBIO DE IPS O SI ESTE OBEDECE A CAMBIO DE MUNICIPIO DE RESIDENCIA

| | DIRECCIÓN RESIDENCIA | TELÉFONO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | IPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | | | | | |
| 2. | | | | | |
| 3. | | | | | |
| 4. | | | | | |

## III. NOVEDADES

MARQUE LAS NOVEDADES SEGÚN CORRESPONDA

| | 1. INCLUSIÓN | 2. EXCLUSIÓN ** | | | | 3. CAMBIO DE IDENTIFICACIÓN NUEVO NÚMERO | 4. CAMBIO DE IPS | GRUPO FAMILIAR | MOTIVO DEL CAMBIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | | | A | B | C | | | | |
| 2. | | | A | B | C | | | | |
| 3. | | | A | B | C | | | | |
| 4. | | | A | B | C | | | | |

** A) Por fallecimiento o muerte.
B) Separación (Anexar fotocopia del documento legal).
C) Aspecto económico: Esta novedad se debe diligenciar en el caso de excluir beneficiarios que no se encuentran cubiertos por el sistema en su condición de miembro del grupo familiar y/o miembro hasta el tercer grado de consanguinidad.

A) Voluntario
B) Cubre por mas de un mes
C) Cambio Municipio Residencia

5. CAMBIO DE CABEZA DE GRUPO FAMILIAR ( )
6. UNIFICACIÓN DE GRUPO FAMILIAR ( )
7. ESCISIÓN DE GRUPO FAMILIAR ( )

8. CAMBIO DE TIPO DE TRABAJADOR
- 8.1. DEPENDIENTE A INDEPENDIENTE ( )
- 8.2. INDEPENDIENTE A DEPENDIENTE ( )
- 8.3. DEPENDIENTE O INDEPENDIENTE A PENSIONADO ( )

9. TERMINACIÓN DE CONTRATO LABORAL ( ) FECHA DE RETIRO: DÍA MES AÑO
IDENTIFICACIÓN EMPLEADOR | RAZÓN SOCIAL
9.1. RETIRO POR PÉRDIDA DE CAPACIDAD DE PAGO (TRABAJO INDEPENDIENTE) ( )
JUSTIFICACIÓN DEL RETIRO | FECHA DE RETIRO: DÍA MES AÑO

10. CAMBIO DE EMPLEADOR X

## IV. INFORMACIÓN DEL EMPLEADOR

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No. DE IDENTIFICACIÓN | 80858060 | DV | TIPO | NIT | C.C. | C.E. |
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL | JOSE ANTONIO VARELA | | | | | |
| DIRECCIÓN DOMICILIO PRINCIPAL | CR 4 A N 49 27 | TELÉFONO | 3057125858 | FAX | NT | |
| ACTIVIDAD ECONÓMICA | CONSTRUCCION | CÓDIGO | 4530 | ADM. RIESGOS PROF. | SURA | |
| CIUDAD / MUNICIPIO | BOGOTA | | 001 | DEPARTAMENTO | BOGOTA DC | 11 |

### INFORMACIÓN SOBRE EL EMPLEADO COTIZANTE

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA DE INGRESO | DÍA | 01 | MES | 08 | AÑO | 2019 | CARGO | OBRERO DE CONSTR | INGRESO BASE $ | $823.116 |
| SALARIO | FIJO | | VARIABLE | | LABOR QUE DESEMPEÑA | | | | A.F.P. | |

**CONSENTIMIENTO INFORMADO:** EN MI CALIDAD DE COTIZANTE DE LA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LTDA., MANIFIESTO DE MANERA CLARA, EXPRESA, LIBRE Y ESPONTÁNEA QUE, LE OTORGO A ESTA ENTIDAD MI CONSENTIMIENTO INFORMADO, PARA RECOLECTAR, ALMACENAR, USAR, CIRCULAR Y SUPRIMIR, DATOS PERSONALES, DATOS PERSONALES SENSIBLES Y DEMÁS INFORMACIÓN SUSCEPTIBLE DE TRATAMIENTO REGISTRADA A MI NOMBRE Y/O DE LOS BENEFICIARIOS DE MI GRUPO FAMILIAR, EN SUS BASES DE DATOS, CONFORME LO ESTABLECIDO EN LA LEY ESTATUTARIA 1581 DE 2012 Y LAS DEMÁS QUE LA SUSTITUYAN, ADICIONEN, COMPLEMENTEN O MODIFIQUEN.*
**DECLARACIÓN JURAMENTADA:** DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO DE MANERA CLARA, EXPRESA, LIBRE Y ESPONTÁNEA QUE DECIDO VOLUNTARIAMENTE AFILIARME AL RÉGIMEN EN LA E.P.S. FAMISANAR EN EL RÉGIMEN CONTRIBUTIVO Y QUE LOS BENEFICIARIOS ARRIBA INSCRITOS DEPENDEN ECONÓMICAMENTE DE MÍ.
**CONSENTIMIENTO PARA ENVÍO DE COMUNICACIONES:** POR MEDIO DEL PRESENTE ESCRITO, DE MANERA EXPRESA, OTORGO MI CONSENTIMIENTO PARA QUE ME SEAN ENTREGADAS EN FORMATO ELECTRÓNICO (CORREO ELECTRÓNICO) LA CARTA DE DERECHOS Y DEBERES DEL AFILIADO Y DEL PACIENTE EN EL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD Y LA CARTA DE DESEMPEÑO DE LA EPS FAMISANAR DEL RÉGIMEN CONTRIBUTIVO, Y AUTORIZO EL ENVÍO DE COMUNICACIONES DE LA E.P.S. FAMISANAR A MI CORREO Y/O NÚMERO DE CELULAR, ENTENDIENDOME POR ESTOS MEDIOS NOTIFICADO DE LAS MISMAS.

| | SI | NO |
|---|---|---|
| ¿Previo al diligenciamiento del formulario de afiliación, la EPS le hizo entrega de la Carta de Derechos y Deberes del Afiliado y del Paciente? | | |
| ¿Previo al diligenciamiento del formulario de afiliación, la EPS le hizo entrega de la Carta de Desempeño donde se presenta de manera clara cuál es el ranking? | | |
| ¿Leyó el contenido de la Carta de Derechos y Deberes del Afiliado y del Paciente? | | |
| ¿Leyó el contenido de la Carta de Desempeño de la EPS? | | |
| ¿Si tuvo alguna duda sobre el contenido de la información, fue aclarada adecuadamente por la EPS? | | |

Nota: Recuerde solicitar siempre que le hagan entrega de la Carta de Derechos y Deberes del Afiliado y Carta de Desempeño cuando se vincule o cambie de EPS.

FIRMA TRABAJADOR | FIRMA EMPLEADOR | CIUDAD Y FECHA DE DILIGENCIAMIENTO

VIGILADO Supersalud

07/2019

268

porvenir
sólo hay uno

**SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS**
**PORVENIR S.A.**
**NIT 800.144.331-3**

**CERTIFICA QUE:**

El(la) Señor(a) **JOSE ANTONIO VARELA PACHON**, identificado(a) con Cédula de Ciudadania **80,858,060**, se encuentra afiliado(a) al **FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR Y AL FONDO DE CESANTIAS PORVENIR**

La presente certificación se expide a solicitud del interesado a los 16 días del mes de Septiembre de 2019.

Gerente de Clientes

REPÚBLICA DE COLOMBIA
Migración Colombia
Permiso Especial de Permanencia (PEP)

MIGRACIÓN



No. 959134104021991

Apellido(s)
MONTILLA ROMERO

Nombre
JENNIFER DEL VALLE

Cédula de Identidad
20311014

Sexo:
F

Nacionalidad
VENEZOLANA

Fecha de Nacimiento
1991/02/04

Fecha de Expedición
2018/12/28

269

82

ARL | sura

Medellín, 16 de octubre de 2019

## LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

## HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de VALERA PACHON JOSE ANTONIO que se encuentra EN COBERTURA.

**A continuación se relacionan las fechas de afiliación**

| Número identificació | Nombre | Fecha inicio afiliación | Fecha fin afiliación | Código de transacción | Tipo Cotizante |
|---|---|---|---|---|---|
| Centro de trabajo: 0000000001 PRINCIPAL DC | | Clase: 5 | Porcentaje Cotización: 6,96 % | | |
| Z959134104 021991 | MONTILLA ROMERO JENNIFER DEL VALLE | 17/10/2019 | | 43239138 | DEPENDIENTE |

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación

Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 16/10/2019 22:12:00 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 190.13.80.58, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

Famisanar EPS

NIT 830.003.564-7

* 06 2549855 *

No. de Radicación SAT

Fecha de Radicación

DATOS DEL TRÁMITE

Lea las instrucciones que se encuentran anexas al formulario antes de diligenciarlo

| 1. Tipo de trámite | 2. Tipo de Afiliación | 3. Régimen | 4. Tipo de afiliado | 5. Tipo de cotizante | Código |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Afiliación<br>B. Reporte de Novedades | A. Individual: • Cotizante o cabeza de Familia<br>• Beneficiario o afiliado adicional<br>B. Colectivo<br>C. Institucional<br>D. De oficio | A. Contributivo<br>B. Subsidiado | A. Cotizante<br>B. Cabeza de familia<br>C. Beneficiario | A. Dependiente<br>B. Independiente<br>C. Pensionado | (a registrar por la EPS) |

## A. AFILIACIÓN II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)

6. Apellidos y nombres

| Primer Apellido | Segundo Apellido | Primer Nombre | Segundo Nombre |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 7. Tipo de documento de identidad | 8. Número del documento de identidad | 9. Sexo | 10. Fecha de nacimiento |
|---|---|---|---|
| | | Femenino [X] Masculino [ ] | D D M M A A A A |

## III. DATOS COMPLEMENTARIOS (Datos personales)

| 11. Etnia | 12. Discapacidad | 13. Puntaje SISBÉN | 14. Grupo de población especial | 15. Administradora de riesgos laborales - ARL | 16. Administradora de pensiones |
|---|---|---|---|---|---|
| | Tipo [ ] [ ] [ ] Condición [ ] [ ] | | | | |

17. Ingreso base de cotización - IBC | 18. Residencia

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Zona Urbana [ ] Rural [ ] | | |

## IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR (Datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente cotizante)

19. Apellidos y nombres

| Primer Apellido | Segundo Apellido | Primer Nombre | Segundo Nombre |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 20. Tipo de documento de identidad | 21. Número del documento de identidad | 22. Sexo | 23. Fecha de nacimiento |
|---|---|---|---|
| | | Femenino [ ] Masculino [ ] | D D M M A A A A |

### Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

24. Apellidos y nombres

| | Primer Apellido | Segundo Apellido | Primer Nombre | Segundo Nombre |
|---|---|---|---|---|
| B1 | | | | |
| B2 | | | | |
| B3 | | | | |
| B4 | | | | |
| B5 | | | | |

| | 25. Tipo de documento de identidad | 26. Número del documento de identidad | 27. Sexo Femenino | 27. Sexo Masculino | 28. Fecha de nacimiento | Datos complementarios 29. Parentesco | Datos complementarios 30. Etnia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | | | | | D D M M A A A A | | |
| B2 | | | | | D D M M A A A A | | |
| B3 | | | | | D D M M A A A A | | |
| B4 | | | | | D D M M A A A A | | |
| B5 | | | | | D D M M A A A A | | |

| | 31. Discapacidad Tipo F | N | M | Condición T | P | 32. Datos de residencia Municipio / Distrito | Zona Urbana | Zona Rural | Departamento | Teléfono fijo y/o celular | 33. Valor de la UPC del afiliado adicional (a registrar por la EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | | | | | | | | | | | |
| B2 | | | | | | | | | | | |
| B3 | | | | | | | | | | | |
| B4 | | | | | | | | | | | |
| B5 | | | | | | | | | | | |

### Selección de la IPS Primaria

| 34. Nombre de la Institución prestadora de servicios de salud - IPS | Código de la IPS (a registrar por la EPS) |
|---|---|
| | |

## V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES O DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO

| 35. Nombre o razón social | 36. Tipo de documento de identificación | 37. Número del documento de identificación | 38. Tipo de aportante o pagador de pensiones (a registrar por la EPS) |
|---|---|---|---|
| | | | |

39. Ubicación

| Dirección | Teléfono | Departamento | Municipio / Distrito |
|---|---|---|---|
| | | | |

## VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

40. Datos básicos de identificación

| Tipo de documento de identidad | Número del documento de identidad | Sexo | Fecha de nacimiento | 42. Fecha novedad |
|---|---|---|---|---|
| | | Femenino [ ] Masculino [ ] | D D M M A A A A | D D M M A A A A |

43. Motivo de traslado Código | 45. Caja de Compensación Familiar o Pagador de Pensiones

## VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

45. Declaración de dependencia económica de los beneficiarios o afiliados adicionales.
47. Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributivo, Especial o de Excepción.
48. Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de los documentos que acreditan la condición de beneficiarios.
49. Declaración de no información del cotizante, cabeza de familia, beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Servicios de Salud.
50. Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales.
51. Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación o del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigentes y a las entidades públicas que por sus funciones la requieran.
52. Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013.
53. Autorización para que la EPS envíe información al correo electrónico o al celular como mensajes de texto.

## VIII. FIRMAS

Alejandro Safi
Ejecutivo Comercial
Cod. 2919

## IX. ANEXOS

59. Anexo copia del documento de identidad: [CN] [RC] [TI] [CC] [PA] [CE] [CD] [SC]
Cantidad: [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] Total [ ]

57. Copia del dictamen de invalidez permanente emitido por la entidad competente.
58. Copia del registro civil de matrimonio o de la Escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declara la unión marital
59. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declara el divorcio, o sentencia judicial que declara la separación de cuerpos y escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declara

porvenir
solo hay uno

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE PENSIONES Y CESANTÍAS
PORVENIR S.A
NIT 800.144.331-3

**CERTIFICA QUE:**

El (la) Señor (a) **JENNIFER DEL VALLE MONTILLA ROMERO,** identificado (a) con PE **9591341,** se encuentra afiliado (a) al **FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR**

La presente certificación se expide a solicitud del interesado a los 16 días del mes de Octubre del 2019.

Gerente de Clientes

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.110.178.746

LOZANO RONDON

APELLIDOS

YAN CAMILO

NOMBRES

Yan Camilo Lozano Rondon

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 04-AGO-1996

ORTEGA
(TOLIMA)
LUGAR DE NACIMIENTO

| 1.68 | O+ | M |
|---|---|---|
| ESTATURA | G.S. RH | SEXO |

01-SEP-2014 ORTEGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-2908500-00649912-M-1110178746-20141202 0041620011A 1 417377 0

271

# CERTIFICADO DE RADICACIÓN DE AFILIACIÓN DEL DIA 31/10/2019

## DATOS DE LA EMPRESA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo documento:** | NI | **Número de documento:** | 900418347 | **Cédula Usuario:** | C 19494518 |
| **Nombre:** | HIERROS Y DISEÑOS RS S.A.S. | | | | |
| **Dirección:** | CL 127 B BIS 51A 68 | | | | |
| **Departamento:** | BOGOTA D.C. | | **Municipio:** | BOGOTA D.C. | |
| **Correo electrónico:** | HIERROSYDISENOS@GMAIL.COM | | | | |
| **Teléfono:** | 3163568453 | | **Tarifa:** | 6.960 | |
| **Actividad Económica:** | 5281101 FABRICACION DE PRODUCTOS METALICOS PARA USO ESTRUCTURAL INCLUYE SOLAMENTE A EMPRESAS DEDICADAS A LA FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS EN HIERRO | | | | |

## DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACIÓN

| Cédula Usuario | Nombres y Apellidos del Usuario |
|---|---|
| C 19494518 | RICARDO SANCHEZ QUIÑONEZ |

## DATOS AFILIADOS RADICADOS

| Radicado | Cobertura | Documento | Nombre Trabajador | Riesgo | Tarifa | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 24 | 01/11/2019 | C 1110178746 | LOZANO RONDON YAN | 5 | 6,96000 | Dependiente |

## OBSERVACIONES

Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad económica de sus afiliados por favor diríjase a la oficina de POSITIVA más cercana o comuníquese con nuestra línea gratuita de atención a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogotá al 3307000.

Cordial saludo,

**Gerencia de Afiliaciones y Novedades**
**Positiva Compañía de Seguros S.A.**

322854F58B6CBAA5682A1B5301E28DEA

Certificado impreso el día 10/31/2019 7:20:24 AM por el portal de empresas Edesk

# FORMULARIO UNICO DE AFILIACION Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

Famisanar EPS

NIT 830.003.564-7

* 0 6 2 5 9 5 1 4 8 *

No. de Radicación SAT:

Fecha de Radicación: 31/10/2019

Lea las instrucciones que se encuentran anexas al formulario antes de diligenciarlo

## I. DATOS DEL TRÁMITE

| 1. Tipo de trámite | 2. Tipo de Afiliación | 3. Régimen | 4. Tipo de afiliado | 5. Tipo de cotizante | Código (a registrar por la EPS) |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Afiliación [ ] | A. Individual: • Cotizante o cabeza de Familia [ ] | A. Contributivo [X] | A. Cotizante [X] | A. Dependiente [X] | |
| B. Reporte de Novedades [ ] | • Beneficiario o afiliado adicional [ ] | B. Subsidiado [ ] | B. Cabeza de familia [ ] | B. Independiente [ ] | |
| | B. Colectiva [ ] | | C. Beneficiario [ ] | C. Pensionado [ ] | |
| | C. Institucional [ ] | | | | |
| | D. De oficio [ ] | | | | |

## A. AFILIACIÓN II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)

| 6. Apellidos y nombres | | | |
|---|---|---|---|
| Primer Apellido: Lozano | Segundo Apellido: Rondón | Primer Nombre: Yan | Segundo Nombre: camilo |

| 7. Tipo de documento de identidad | 8. Número del documento de identidad | 9. Sexo | 10. Fecha de nacimiento |
|---|---|---|---|
| C | 1110778746 | Femenino [ ] Masculino [X] | 04/08/1996 |

## III. DATOS COMPLEMENTARIOS (Datos personales)

| 11. Etnia | 12. Discapacidad | 13. Puntaje SISBEN | 14. Grupo de población especial | 15. Administradora de riesgos laborales - ARL | 16. Administradora de pensiones |
|---|---|---|---|---|---|
| | Tipo [ ] [ ] [ ] Condición [ ] [ ] | | | Positiva | COLPENSIONES |

| 17. Ingreso base de cotización - IBC | 18. Residencia | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Calle 144c 145-74-int 76 | | 6907899 | 3114706996 |
| Dirección de residencia | Bogota Distrito | Zona Urbana [ ] Rural [ ] | Localidad / Comuna | Bogota Departamento |

## IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR (Datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente cotizante)

| 19. Apellidos y nombres | | | |
|---|---|---|---|
| Primer Apellido | Segundo Apellido | Primer Nombre | Segundo Nombre |

| 20. Tipo de documento de identidad | 21. Número del documento de identidad | 22. Sexo | 23. Fecha de nacimiento |
|---|---|---|---|
| | | Femenino [ ] Masculino [ ] | D D M M A A A A |

## Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

| 24. Apellidos y nombres | Primer Apellido | Segundo Apellido | Primer Nombre | Segundo Nombre |
|---|---|---|---|---|
| B1 | | | | |
| B2 | | | | |
| B3 | | | | |
| B4 | | | | |
| B5 | | | | |

| | 25. Tipo de documento de identidad | 26. Número del documento de identidad | 27. Sexo Femenino | 27. Sexo Masculino | 28. Fecha de nacimiento | Datos complementarios: 29. Parentesco | 30. Etnia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | | | | | D D M M A A A A | | |
| B1 | | | | | D D M M A A A A | | |
| B2 | | | | | D D M M A A A A | | |
| B3 | | | | | D D M M A A A A | | |
| B4 | | | | | D D M M A A A A | | |
| B5 | | | | | D D M M A A A A | | |

| | 31. Discapacidad Tipo F | N | M | Condición T | P | 32. Datos de residencia: Municipio / Distrito | Zona Urbana | Zona Rural | Departamento | Teléfono fijo y/o celular | 33. Valor de la UPC del afiliado adicional (a registrar por la EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | | | | | | | | | | | |
| B2 | | | | | | | | | | | |
| B3 | | | | | | | | | | | |
| B4 | | | | | | | | | | | |
| B5 | | | | | | | | | | | |

## Selección de la IPS Primaria

| | 34. Nombre de la institución prestadora de servicios de salud - IPS | Código de la IPS (a registrar por la EPS) |
|---|---|---|
| C | | |
| B | | |
| B | | |
| B | | |
| B | | |
| B | | |

## V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES O DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO

| 35. Nombre o razón social | 36. Tipo de documento de identificación | 37. Número del documento de identificación | 38. Tipo de aportante o pagador de pensiones (a registrar por la EPS) |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 39. Ubicación | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Dirección | Teléfono | Correo electrónico | Municipio / Distrito | Departamento |

## B. REPORTE DE NOVEDADES

40. Tipo de Novedad

1. Actualización de datos básicos de identificación [ ] 2. Corrección de datos básicos de identificación [ ] 3. Actualización del documento de identidad [ ] 4. Actualización y corrección de datos complementarios [ ] 5. Terminación de la afiliación en la EPS [ ] Código [ ] 6. Reinscripción en la EPS [ ] 7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales [ ] 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales [ ] 9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar [ ] 10. Terminación de la relación laboral o pérdida de las condiciones para seguir cotizando [ ] 11. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas [ ] 12. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas [ ] 13. Movilidad A. Régimen Contributivo [ ] B. Régimen Subsidiado [ ] 14. Traslado: A. Mismo Régimen [ ] B. Diferente Régimen [ ] 15. Reporte de fallecimiento [ ] 16. Reporte del trámite de protección al cesante [ ] 17. Reporte de la calidad de Pre-pensionado [ ] 18. Reporte de la calidad de Pensionado [ ]

## VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

| 41. Datos básicos de identificación | | | |
|---|---|---|---|
| Primer Apellido | Segundo Apellido | Primer Nombre | Segundo Nombre |

| Tipo de documento de identidad | Número del documento de identidad | Sexo | Fecha de nacimiento | 42. Fecha novedad |
|---|---|---|---|---|
| | | Femenino [ ] Masculino [ ] | D D M M A A A A | 01/11/2019 |

| 43. EPS anterior | 44. Motivo de traslado Código | 45. Caja de Compensación Familiar o Pagador de Pensiones |
|---|---|---|
| Famisanar | | |

## VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

46. Declaración de dependencia económica de los beneficiarios o afiliados adicionales. [ ]
47. Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributivo, Especial o de Excepción. [ ]
48. Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de los documentos que acreditan la condición de beneficiarios. [ ]
49. Declaración de no internación del cotizante, cabeza de familia, beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Servicios de Salud. [ ]
50. Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales. [ ]
51. Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación o del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigentes y a las entidades públicas que por sus funciones la requieran. [ ]
52. Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013. [ ]
53. Autorización para que la EPS envíe información al correo electrónico o al celular como mensajes de texto. [ ]

## VIII. FIRMAS

Colpensiones
Vea por su futuro hoy

El futuro es de todos

## LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES

## CERTIFICA QUE

Verificada la base de datos de Afiliados, el Señor (a) **YAN CAMILO LOZANO RONDON** identificado (a) con **Cédula de Ciudadanía** número **1110178746,** se encuentra afiliado (a) desde **06/02/2015** al Régimen de Prima Media con Prestación Definida - RPM, administrado por la Administradora Colombiana de Pensiones **COLPENSIONES** y su estado es *ACTIVO COTIZANTE.*

La presente certificación se expide en Bogotá, el día 30 de octubre de 2019.

**Rosa Mercedes Niño Amaya**
**Dirección de Afiliaciones**

**Nota:** Certificado generado desde la página Web. Este documento no es válido para el reconocimiento de prestaciones económicas, está sujeto a verificación y no tiene costo alguno.

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

CEDULA DE IDENTIDAD

V 19.936.591

MM298

Dante Rivas

Director

APELLIDOS URDANETA PORTILLO

NOMBRES LABOIN DAVID

FIRMA TITULAR



20-10-90 SOLTERO

F. NACIMIENTO EDO CIVIL

19-11-09 11-2019

F. EXPEDICION F. VENCIMIENTO

VENEZOLANO



AXA COLPATRIA
reinventando / las seguros

**AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A.**
**ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES**
**Nit. 860.002.183 – 9**

**CERTIFICA**

Que el afiliado relacionado a continuación se encuentra vinculado con nuestra compañía bajo la afiliación No. 251061 correspondiente a la empresa Obras Y Disenos Evg Sas.

**Empresa en misión EMPLEADOS DE PLANTA sucursal OBRAS CUNDINAMARCA**

| Nombre | T. I | Número de Identificacion | Fecha de inicio cobertura | Clase de Riesgo | Tasa de Riesgo Centro de trabajo | Centro de trabajo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LABOIN DAVID URDANETA PORTILLO | P.A. | 495.540 | 04/10/2018 | RIESGO V | 6.960 | CTRAB RIESGO 5 |

Cordialmente,

Ma. Consuelo Peñuela R.

MARIA CONSUELO PEÑUELA RAMOS
GERENCIA DE OPERACIONES
AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A.

**La presente se expide a través de la página de internet www.axacolpatria.co, el lunes 07 de octubre de 2019 a las 03:37:33 p.m.**

**Cualquier información adicional que requieran sobre el particular, pueden solicitarla a través de nuestra línea nacional 018000-512620 ó en Bogotá 4235757.**



102

compensar

**EL PROGRAMA DE EPS DE LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMPENSAR**
**NIT 860.066.942-7**

## CERTIFICA QUE

Que el(la) señor(a) LABOIN DAVID URDANETA PORTILLO identificado(a) con cedula extranjeria 495.540, se encuentra Activo en el Plan de Beneficios de Salud PBS, de la EPS Compersar por la Empresa OBRAS Y DISEÑO EVG SAS NIT 901216081, en calidad de Dependiente según información contenida a la fecha en nuestra base de datos.

| Fecha Afiliación | Fecha Retiro |
|---|---|
| 20181030 | No Registrada |

El presente certificado se expide a solicitud del (la) interesado(a), a los 28 días del mes de Octubre de 2.019

**Observaciones:**

**Con destino a:**
TRAMITE PERSONAL

Información sujeta a verificación por parte de COMPENSAR EPS, cualquier aclaración con gusto será atendida en la línea 4441234 - Documento no válido como autorización de traslado ni aclaración de multiafiliación en el SGSSS.

Cordialmente,

COMPENSAR EPS.

Elaboró: ELIANA TORRES

CER-AFI 12310266



279

103

Porvenir

Dirección General Carrera 13 No 27 - 47
Fax: 2300500 Extensión 4929
A.A. 3453
Bogotá D.C. Colombia
www.porvenir.com.co

**SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS**
**PORVENIR S.A**

**INFORMA**

Que el (la) señor (a) *LABOIN DAVID URDANETA PORTILLO* identificado (a) con C.E. No. se encuentra afiliado (a) en el Fondo de Pensiones Obligatorias a partir del día 01 octubre de 2018.

Solicitud atendida por el asesor comercial **CIELO ESPERANZA MORENO PEDROZA.**

La presente certificación se expide el 11 de octubre de 2019.

Atentamente

**SERVICIO AL AFILIADO PORVENIR S.A**
**SS2SOCU**

# ASESORIAS Y SOLUCIONES VERTICALES S.A.S.

**Nit.: 901.165.420-7 Licencia SST N° 4970 del 12 Abril de 2018**

VERTICAL

Dando cumplimiento a la Resolución 1178 del Ministerio de Trabajo y Resolución 1409 del Ministerio de Trabajo.

**Confiere la presente certificación de capacitación y entrenamiento a**

# LABOIN DAVID URDANETA PORTILLO

**IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NÚMERO 19936591**

Quien cursó y aprobó satisfactoriamente el programa de formación de Trabajo Seguro en Alturas

## TRABAJO EN ALTURAS REENTRENAMIENTO

Realizado desde el 02 de Junio hasta el 03 de Junio del año 2019 en la ciudad de Bogotá D.C. con una intensidad de 20 horas

La presente certificación se emite a los 03 días del mes de Junio del año 2019 en la ciudad de Bogotá D.C.
Consecutivo de registro N° PPG- 19936591

VICTOR ALFONSO AGRAY PARRA.
Licencia S.O. N°2921/14 Marzo 2013
Entrenador T.S.A.

CESAR CASAS DIAZ.
Asesorías y Soluciones Verticales S.A.S
Representante Legal

NTC 4072-2014
BUREAU VERITAS
Certification
CO18.01581

Aprobación del Ministerio de Trabajo N.°
08SE2018220000000025376

autenticidad de este documento puede ser validada en la pagina asverticalcursosdealturascda.com/ Calle 44 d sur 72-05/
l.: 3144707507

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **79.584.611**

**MONSALVE CUERVO**

APELLIDOS

**PEDRO VICENTE**

NOMBRES

Pedro Monsalve

FIRMA



Calle 125 111 A 51 Suba
Cel 311 666 4933
EPS MEDIMAX
ARL Positiva.



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **14-JUL-1970**

**BOGOTA D.C**
**(CUNDINAMARCA)**

LUGAR DE NACIMIENTO

**1.72** ESTATURA | **A+** G.S. RH | **M** SEXO

**24-NOV-1989 BOGOTA D.C.**

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

A-1529200-00945571-M-0079584611-20171011 0058051131A 1 9901714641

276

109

ARL | sura

Medellín, 27 de Octubre de 2019

**LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS**

**HACE CONSTAR:**

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de JOSE ANTONIO VALERA PACHON que se encuentra EN COBERTURA, en el centro de trabajo 0000000001 - PRINCIPAL DC, Clase de riesgo 5, Porcentaje de cotización 6.96%.

**A continuación se relacionan las fechas de afiliación**

| Número identificació | Nombre | Fecha inicio afiliación | Fecha fin afiliación | Código de transacción | Tipo Cotizante |
|---|---|---|---|---|---|
| C79584611 | MONSALVE CUERVO PEDRO VISENTE | 28/10/2019 | | 11166190 | DEPENDIENTE |

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:C808580601930085871

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación

Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 27/10/2019 23:51:11 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 190.13.80.58, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

110

# medimás EPS No. 3015145718

## FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AI SGSSS

(Lea las instrucciones que se encuentran al respaldo del formulario antes de diligenciarlo)

No. de Radicación | Fecha de Radicación

### I. DATOS DEL TRÁMITE

1. Tipo de Trámite: A. Afiliación ☐ B. Reporte de Novedades ☐
2. Tipo de Afiliado: A. Individual - Cotizante o Cabeza de Familia ☐ - Beneficiario o afiliado adicional ☐ B. Colectivo ☐ C. Institucional ☐ D. De oficio ☐
3. Régimen: A. Contributivo ☐ B. Subsidiado ☐
4. Tipo de afiliado: A. Cotizante ☒ B. Cabeza de familia ☐ C. Beneficiario ☐
5. Tipo de cotizante: A. Dependiente ☒ B. Independiente ☐ C. Pensionado ☐
Código (a registrar por la EPS): 7

### II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o Cabeza de familia)

A. AFILIACIÓN

6. Apellidos y nombres — Primer apellido: Mansalve | Segundo apellido: Cuervo | Primer nombre: Pedro | Segundo nombre: Vicente
7. Tipo documento de identidad: CC
8. Número del documento de identidad: 79.584.677
9. Sexo: Femenino ☐ Masculino ☒
10. Fecha de nacimiento: 1 4 | 0 1 | 7 1 | 9 1 | 7 0

### III. DATOS COMPLEMENTARIOS

Datos personales

11. Etnia
12. Discapacidad: Tipo F N M — Condición P
13. Puntaje SISBEN
14. Grupo de población especial
15. Administradora de Riesgos Laborales - ARL: Sura
16. Administradora de Pensiones
17. Ingreso base de cotización - IBC: 828.116
18. Residencia: Clle 125 #7117A-57
Teléfono fijo: 3176664933
Teléfono celular
Correo electrónico
Municipio/Distrito
Zona: Urbana ☒ Rural ☐
Localidad/Comuna
Departamento

### IV. DATOS DE IDENTIFICACION DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR

Datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente cotizante

19. Apellidos y nombres — Primer apellido | Segundo apellido | Primer nombre | Segundo nombre
20. Tipo de documento de identidad
21. Número del documento de identidad
22. Sexo: Femenino ☐ Masculino ☐
23. Fecha de nacimiento

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

| | 24. Apellidos y nombres — Primer apellido | Segundo apellido | Primer nombre | Segundo nombre | 25. Tipo de documento de identidad | 26. Número del documento de identidad | 27. Sexo F | M | 28. Fecha de nacimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | | | | | | | | | |
| 02 | | | | | | | | | |
| 03 | | | | | | | | | |
| 04 | | | | | | | | | |
| 05 | | | | | | | | | |

Datos complementarios

| | 29. Parentesco | 30. Etnia | 31. Discapacidad Tipo F | N | M | Condición P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | | | | | | | |
| 02 | | | | | | | |
| 03 | | | | | | | |
| 04 | | | | | | | |
| 05 | | | | | | | |

| | 32. Datos de residencia Municipio/Distrito | Zona Urbana | Rural | Departamento | Teléfono Fijo y/o celular | 33. Valor de la UPC del afiliado adicional (a registar por la EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | | | | | | |
| 02 | | | | | | |
| 03 | | | | | | |
| 04 | | | | | | |
| 05 | | | | | | |

Selección de la IPS Primaria

| | 34. Nombre de la Institución Prestadora de Servicios de Salud - IPS | Código de la IPS (a registrar por la EPS) |
|---|---|---|
| C | | |
| B | | |
| D | | |
| S | | |

### V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES O DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO

35. Nombre o razón social: Jose Antonio Varela Pachon
36. Tipo de documento de identificación: CC
37. Número de documento de identificación: 80.858.060
38. Tipo de aportante a registrar en personas (a registar por la EPS): J
39. Ubicación — Dirección | Teléfono | Correo electrónico | Municipio/Distrito | Departamento

### B. REPORTE DE NOVEDADES

40. Tipo de Novedad
1. Modificación de datos básicos de identificación. ☐
2. Corrección de datos básicos de identificación. ☐
3. Actualización del documento de identidad. ☐
4. Actualización y corrección de datos complementarios. ☐
5. Terminación de la inscripción en la EPS. Código ☐
6. Reinscripción en la EPS. ☐
7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales. ☐
8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales. ☐
9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar ☒
10. Terminación de la relación laboral o pérdida de las condiciones para seguir cotizando ☐
11. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas ☐
12. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas ☐
13. Movilidad: A. Régimen Contributivo ☐ B. Régimen Subsidiado ☐
14. Traslado: A. Mismo Régimen ☐ B. Diferente Régimen ☐
15. Reporte de fallecimiento. ☐
16. Reporte del trámite de protección al cesante. ☐
17. Reporte de la calidad de Pre-pensionado. ☐
18. Reporte de la calidad de Pensionado. ☐

### VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

41. Datos básicos de identificación — Primer apellido | Segundo apellido | Primer nombre | Segundo nombre
Tipo documento de identidad | Número del documento de identidad | Sexo Femenino ☐ Masculino ☐ | Fecha de nacimiento
42. Fecha: 2 8 | 1 0 | 2 0 | 1 9
43. EPS anterior
44. Motivo de traslado Código
45. Caja de Compensación Familiar o Pagador de Pensiones

### VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

46. Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales. ☐
47. Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributivo Especial o de Excepción. ☐
48. Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de los documentos que acrediten la condición de beneficiarios. ☐
49. Declaración de no inclusión del cotizante, cabeza de familia, beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Servicios de Salud ☐
50. Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales. ☒
51. Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación o del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigente y a las bases públicas que por ley funciones le requieran. ☒
52. Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales de acuerdo con lo previsto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013. ☒
53. Autorización para que la EPS envíe información al correo electrónico o al celular como mensajes de texto. ☒

### VIII. FIRMAS

54. El cotizante, cabeza de familia o beneficiario: Pedro Mansalve C
55. El empleador, aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva, institucional o de Oficio

### IX. ANEXOS

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56. Anexo copia del documento de identidad | CN | RC | TI | CC | PA | CE | CD | SC | |
| Cantidad | | | | | | | | | |

57. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente ☐
58. Copia del registro civil de matrimonio, o de la Escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la unión marital. ☐
59. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio, sentencia judicial que declare la separación de cuerpos y escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la unión marital. ☐
60. Copia del certificado de adopción o acta de entrega del menor. ☐
61. Copia de la orden judicial o del acto administrativo de custodia ☐
62. Documento en que conste la pérdida de la patria potestad, o el certificado de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los mismos padres. ☐
63. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud ☐
64. Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas. ☐
65. Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que conste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de [illegible]

medimás EPS
RADICADO PARA ESTUDIO EPS
REGIONAL TOLIMA
28 OCT 2019
LIBEYA DIAZ CASTRO
C.C. 28.561.839
ASESOR COMERCIAL Persona que realiza la validación
SOLUCIONES EFECTIVA SAS

### X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

66. Identificación de la Entidad Territorial — Código de Municipio | Código del departamento
67. Datos del SISBEN — Número de ficha | Puntaje | Tipo
68. Fecha de [illegible]

70. Datos del funcionario que realiza la validación

| Primer apellido | Segundo apellido | Primer nombre | Segundo nombre |
|---|---|---|---|
| Tipo documento de identidad: CC | 28.561.839 Número del documento de identidad | 71. Firma del funcionario | |

OBSERVACIONES:

Recuerde que con la firma del formulario, el afiliado manifiesta la veracidad de la información registrada y de las declaraciones contenidas en el capítulo VII del formulario.

EPS

277

Scanned by CamScanner

porvenir
sólo hay uno

**SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE PENSIONES Y CESANTÍAS**
**PORVENIR S.A**
**NIT 800.144.331-3**

**CERTIFICA QUE:**

El (la) Señor (a) **PEDRO VICENTE MONSALVE CUERVO,** identificado (a) con CC **79,584,611,** se encuentra afiliado (a) al **FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR**

La presente certificación se expide a solicitud del interesado a los 27 días del mes de Octubre del 2019.

Gerente de Clientes

REPÚBLICA DE COLOMBIA
Migración Colombia
Permiso Especial de Permanencia (PEP)

MIGRACIÓN

No. 9591635170119B8

Apellido(s)
HERNANDEZ AGUILARTE

Nombre
JOSE MIGUEL

Cédula de Identidad
19875745



Sexo
M

Nacionalidad
VENEZOLANA

Fecha de Nacimiento
1988/01/17

Fecha de Expedición
2018/12/28

278

ARL | sura

Medellín, 27 de septiembre de 2019

**LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS**

**HACE CONSTAR:**

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de VALERA PACHON JOSE ANTONIO que se encuentra EN COBERTURA.

**A continuación se relacionan las fechas de afiliación**

| Número identificació | Nombre | Fecha inicio afiliación | Fecha fin afiliación | Código de transacción | Tipo Cotizante |
|---|---|---|---|---|---|
| Centro de trabajo: 0000000001 PRINCIPAL DC | | Clase: 5 | | Porcentaje Cotización: 6,96 % | |
| Z959163517 011988 | HERNANDEZ AGUILARTE JOSE MIGUEL | 28/09/2019 | | 13616924 | DEPENDIENTE |

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación

Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 27/09/2019 00:04:11 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 190.13.80.58, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Famisanar
NIT 830.003.564-7

# FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

9006125705
9006125705

No de Radicación: 18467573
Fecha de Radicación: 27 | 09 | 2019

Lea las instrucciones que se encuentran antes del formulario antes de diligenciarlo

## I. DATOS DEL TRÁMITE

| 1. Tipo de trámite | 2. Tipo de Afiliación | 3. Régimen | 4. Tipo de afiliado | 5. Tipo de cotizante | Código (a registrar por la EPS) |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Afiliación [ ] B. Reporte de novedades [X] | A. Individual - Cotizante o cabeza de Familia [X] - Beneficiario o afiliado adicional B. Colectivo [ ] C. Institucional [ ] D. De oficio [ ] | A. Contributivo [X] B. Subsidiado [ ] | A. Cotizante [X] B. Cabeza de familia [ ] C. Beneficiario [ ] | A. Dependiente [X] B. Independiente [ ] C. Pensionado [ ] | |

## A. AFILIACIÓN B. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de la familia)

| 6. Apellidos y nombres | | | |
|---|---|---|---|
| HERNANDEZ | AGUILARTE | JOSE | MIGUEL |

| 7. Tipo de documento de identidad | 8. Número del documento de identidad | 9. Sexo Femenino [ ] Masculino [X] | 10. Fecha de nacimiento |
|---|---|---|---|
| PE | 959163517011988 | | 17 \| 01 \| 1988 |

## III. DATOS COMPLEMENTARIOS (Datos personales)

| 11. Etnia | 12. Discapacidad Tipo [ ] Condición [ ] | 13. Puntaje SISBEN | 14. Grupo de población especial | 15. Administradora de riesgos laborales ARL SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A | 16. Administradora de pensiones |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| 17. Ingreso base de cotización - IBC | 18. Residencia | | |
|---|---|---|---|
| $828.116 | CR 27 E 54 06 BRR LUIS CARLOS GALAN AGUA DE DIOS | Zona Urbana [ ] Rural [ ] | NT CUND NAMARCA |

## IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR (Datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente cotizante)

| 19. Apellidos y nombres | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 20. Tipo de documento de identidad | 21. Número del documento de identidad | 22. Sexo Femenino [ ] Masculino [ ] | 23. Fecha de nacimiento |
|---|---|---|---|
| | | | |

## Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

| | 24. Apellidos y nombres: Primer Apellido | Segundo Apellido | Primer Nombre | Segundo Nombre |
|---|---|---|---|---|
| 01 | | | | |
| 02 | | | | |
| 03 | | | | |
| 04 | | | | |
| 05 | | | | |

| | 25. Tipo de documento de identidad | 26. Número del documento de identidad | 27. Sexo Femenino | Masculino | 28. Fecha de nacimiento | 29. Parentesco | 30. Etnia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | | | | | | | |
| 02 | | | | | | | |
| 03 | | | | | | | |
| 04 | | | | | | | |
| 05 | | | | | | | |

| | 31. Discapacidad Tipo: F. / M. / S. — Condición: T. / P. | 32. Datos de residencia: Municipio / Distrito | Zona: Urbana / Rural | Departamento | Teléfono Fijo y/o celular | 33. Valor de la UPC del afiliado adicional (a registrar por la EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | | | | | | |
| 02 | | | | | | |
| 03 | | | | | | |
| 04 | | | | | | |
| 05 | | | | | | |

## Selección de la IPS Primaria

| | 34. Nombre o razón social de la institución prestadora de servicios de salud - IPS | Código de la IPS (a registrar por la EPS) |
|---|---|---|
| C | | |
| U | | |
| D | | |
| D | | |
| D | | |

## V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES O DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO

| 35. Nombre o razón social | 36. Tipo de documento de identificación | 37. Número del documento de identificación | 38. Tipo de aportante o pagador de pensiones (a registrar por la EPS) |
|---|---|---|---|
| JOSE ANTONIO VARELA PACHON | CC | 80858060 | |

| 39. Ubicación | | | | |
|---|---|---|---|---|
| KRA 4 49A 27 SUR | 7722502 | j.osavarela060@gmail.com | BOGOTA | DISTRITO CAPITAL |

## B. REPORTE DE NOVEDADES

40. Tipo de Novedad

1. Modificación de datos básicos de identificación [ ] 2. Corrección de datos básicos de identificación [ ] 3. Actualización de documento de identidad [ ] 4. Actualización y corrección de datos complementarios [ ] 5. Terminación de la inscripción en la EPS [ ] Código [ ] 6. Reinscripción en la EPS [ ] 7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales [ ] 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales [ ] 9. Retiro de relación laboral o cumplimiento de condiciones para acceder [X] 10. Terminación de la relación laboral o pérdida de las condiciones para seguir cotizando [ ] 11. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas [ ] 12. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas [ ] 13. Movilidad A. Régimen Contributivo [ ] B. Régimen Subsidiado [ ] 14. Traslados A. Mismo Régimen [ ] B. Diferente Régimen [ ] 15. Reporte de fallecimiento [ ] 16. Reporte del trámite de protección al cesante [ ] 17. Reporte de la calidad de Pre-pensionado [ ] 18. Reporte de la calidad de Pensionado [ ]

## VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

| 41. Datos básicos de identificación | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

| Tipo de documento de identidad | Número del documento de identidad | Sexo Femenino [ ] Masculino [ ] | Fecha de nacimiento | 42. Fecha novedad |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 27 \| 09 \| 2019 |

| 43. EPS anterior | 44. Motivo de traslado Código | 45. Caja de Compensación Familiar o Pagador de Pensiones |
|---|---|---|
| | | |

## VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

46. Declaración de dependencia económica de los beneficiarios o afiliados adicionales. X
47. Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributivo, Especial o de Excepción.
48. Declaración de evidencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de los documentos que acreditan la condición de beneficiarios.
49. Declaración de no información del cotizante, cabeza de familia, beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Servicios de Salud.
50. Autorización para que la EPS solicite y entregue datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales. X
51. Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación o del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigentes y a las entidades autorizadas que para su funciones lo requieran X
52. Autorización para que la EPS reciba los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013. X
53. Autorización para que la EPS envíe información al correo electrónico o al celular como mensajes de texto. X

## VIII. FIRMAS

| | |
|---|---|
| | |

## IX. ANEXOS

56. Anexo copia del documento de identidad: CC [ ] RC [ ] TI [ ] CE [ ] PA [ ] CD [ ] SC [ ] Cantidad: [ ] Total [ ]
57. Copia del dictamen de invalidez permanente en Eps por la autoridad competente.
58. Copia del registro civil de matrimonio o de la Escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la unión marital.
59. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio, sentencia judicial que declare la separación de cuerpos y escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la unión marital.
60. Copia del certificado de adopción o acta de entrega de menor.
61. Copia de la orden judicial o del acto administrativo de custodia.
62. Copia del documento en que conste la pérdida de la patria potestad o el certificado de defunción de los padres o la declaración rendida por el cotizante sobre la ausencia de los dos padres.
63. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud.
64. Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
65. Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que conste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio.

## X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

| 66. Identificación de la Entidad Territorial: Código del municipio | Código del departamento | 67. Datos del SISBEN: Número de la ficha | Puntaje | Nivel | 68. Fecha de radicación | 69. Fecha de validación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |

70. Datos del funcionario que realiza la validación

| Tipo de documento de identidad | Número del documento de identidad | OBSERVACIONES: |
|---|---|---|
| | | CARGO: OBRERO DE CONSTRUCCION |

71. Firma del funcionario

Recuerde que con la firma del formulario, el afiliado manifiesta su voluntad de ser afiliado en el régimen y bajo las condiciones contenidas en el artículo 11 del Decreto

279

INTERNET

119

Pul Complementario

Famisanar EPS

NIT 830.003.564-7

9006125705

9006125705

## CUESTIONARIO ENTREGA CARTA DE DERECHOS Y DEBERES DEL AFILIADO Y DEL PACIENTE EN EL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD Y DE LA CARTA DE DESEMPEÑO

| | SI | NO |
|---|---|---|
| ¿Previo al diligenciamiento del formulario de afiliación, la EPS le hizo entrega de la Carta de Derechos y Deberes del Afiliado y del Paciente? | X | |
| ¿Previo al diligenciamiento del formulario de afiliación, la EPS le hizo entrega de la Carta de Desempeño donde se presenta de manera clara su puesto en el ranking? | X | |
| ¿Leyó el contenido de la Carta de Derechos y Deberes del afiliado y del paciente? | X | |
| ¿Leyó el contenido de la Carta de Desempeño de la EPS? | X | |
| ¿Si tuvo alguna duda sobre el contenido de la información fue asesorado adecuadamente por la EPS? | X | |

## AUTORIZACIÓN PREVIA PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES Y DATOS PERSONALES SENSIBLES

En mi calidad de cotizante, manifiesto de manera clara, expresa, libre, inequívoca y espontánea que le otorgo a la Entidad Promotora de Salud FAMISANAR LIMITADA en su calidad de RESPONSABLE del tratamiento de mis datos personales, mi consentimiento previo para recolectar, almacenar, usar, circular, suprimir, reportar y en general para tratar los DATOS PERSONALES, DATOS PERSONALES SENSIBLES y demás información susceptible de tratamiento, registrada a mi nombre y/o de los beneficiarios de mi grupo familiar en sus Bases de Datos, con la finalidad de realizar las actividades propias del aseguramiento en salud y en los términos previstos en su POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN y AVISO DE PRIVACIDAD, disponibles en *www.famisanar.com.co*, todo lo cual conforme lo establecido en la Ley Estatutaria 1581 de 2012 y demás normas que la sustituyan, adicionen, reglamenten, complementen o modifiquen.

Así mismo manifiesto que mis derechos como titular de los datos son los consagrados en la Constitución Nacional y la Ley, especialmente el derecho a conocer, actualizar, rectificar; y, a suprimir mi información personal y revocar el consentimiento otorgado para el tratamiento de datos personales cuando ello fuera procedente (artículo 9° Decreto 1377 de 2013).

*"**Datos sensibles:** Se entiende por datos sensibles aquellos que afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos políticos de oposición, así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual, y los datos biométricos." (Numeral 3° artículo 3° Decreto 1377 de 2013).*

**Firma del Afiliado:**

Nombres y Apellidos: JOSE MIGUEL HERNANDEZ AGUILARTE

Identificación: PE 959163517011988

## AUTORIZACIÓN DONACIÓN DE ÓRGANOS Y TEJIDOS - LEY 1805 DE 2016

De acuerdo a lo definido en el artículo 4° de la Ley 1805, manifiesto a continuación que mi voluntad de ser donante de órganos y tejidos es:

SI [ ] NO [X]

**Firma del Afiliado:**

**Nombres y Apellidos:** JOSE MIGUEL HERNANDEZ AGUILARTE

**Identificación:** PE 959163517011988

**"ARTÍCULO 15.** Los menores de edad podrán ser donantes de órganos y tejidos, siempre y cuando sus representantes legales expresen su consentimiento informado para la donación de órganos y/o tejidos dentro de las ocho (8) horas siguientes a la ocurrencia de la muerte cerebral. El médico responsable deberá informarles sus derechos y los beneficios de la donación.

## FIRMA A RUEGO

A ruego del señor (a) _____ identificado (a) con el documento _____ No. _____ quien manifiesta no poder o no saber firmar, lo hace en su nombre el (la) señor(a) _____ quien es mayor de edad y sin ningún impedimento para dar fe de la información que está recibiendo.

Como testigo, da fe de todo lo anterior y certifica que la huella aquí impuesta pertenece al señor (a) _____

**Firmante a Ruego:**

Nombres y Apellidos: _____

Identificación: _____

Edad: _____

Dirección de Domicilio: _____

Nombres y Apellidos de quien no sabe o no puede firmar: _____

Huella

porvenir

# Fondo de Pensiones Obligatorias

## Solicitud de Vinculación o Traslado

Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A. Nit 800.144.331-3

Nº 21257423

21257423

41.5.4.14 | Ciudad: Bogota | Fecha de Solicitud de Afiliación: 2019 09 22

### 1. Tipo de Vinculación

**Vinculación Inicial**
Marque con X, si el solicitante va a cotizar por primera vez y no ha estado afiliado nunca a una AFP, Colpensiones o Caja y desea vincularse a Porvenir.
Pensiones Obligatorias: X

**Traslado de AFP** (Permanencia mínima de 6 meses en otra AFP)
Pensiones Obligatorias
Entidad Origen Traslado
Pensión Familiar
Entidad Destino

**Traslado de Régimen**
(Marque con X si el solicitante ha estado vinculado al régimen de prima media en alguna entidad oficial, en Colpensiones o cajas durante más de 5 años y desea vincularse a Porvenir)
Entidad Origen Traslado
Pensión Familiar
Entidad Destino

### 2. Datos Básicos

Tipo de Documento: C.C T.I C.E PAS R.C C.D
N° de Documento de Identidad: PEP 9591635
Fecha de Expedición del Documento de Identidad: 2018 12 28
Lugar de Expedición: Colombia
Género: M X F
Es Pensionado (Jubilado): SI NO X

Primer Apellido: Hernandez
Segundo Apellido: Aguilarte
Primer Nombre: Jose
Otros Nombres: Miguel

Fecha de Nacimiento: 1988 01 17
Lugar de Nacimiento: Venezuela
Nacionalidad: Colombiana X Otra ¿Cuál?

### 3. Datos de Localización

Dirección de Residencia: Calle 48 sur # 28-35
Barrio: Tunal
Ciudad/Municipio: Bogota
Departamento: Bogota
N° de Teléfono Fijo:
N° de Teléfono Celular:
Autorización de Envío de Información a Través de Medios Electrónicos. Autorizo a Porvenir S.A. para enviar notificaciones, extractos y cualquier información de interés a mi correo electrónico y/o a mi teléfono celular. SI X NO
Dirección de Correo Electrónico (e-mail):

Dirección Laboral: Cra 4a 49a 27 sur
Ciudad: Bogota
Departamento: Bogota
N° de Teléfono: 7722502

### 4. Datos Empleador e Información del Vínculo Laboral

Tipo de Documento: NIT C.C X C.E PAS T.I
N° de Documento de Identidad: 80858060-6
Nombre y/o Razón Social: Jose Antonio Varela Pachon
Ciudad: Bogota
Dirección Empleador: Cra 4a 49a 27 sur
Departamento: Bogota
Teléfono(s): 7722502
Ocupación o Cargo Actual: Operario
Salario o Ingreso Mensual: $ 828116
y/o Salario Integral: $
Envío de Notificación | Sucursal Principal | Sucursal Ciudad | Tipo de Trabajador: Independiente Contratista | Dependiente X | Independiente Voluntario

### 5. Datos Beneficiarios

| Nombre y Apellido | Género | Tipo de documento | N° de Documento de Identidad | Fecha de Nacimiento | Código Parentesco |
|---|---|---|---|---|---|
| Los de Ley | M F | | | | |
| | M F | | | | |
| | M F | | | | |
| | M F | | | | |

"Códigos parentesco: 01 Cónyuge 02 Compañero permanente 03 Padres 04 Hijo 05 Hijo inválido 06 Hermano inválido" "Los beneficiarios relacionados serán verdaderos de acuerdo con las normas legales vigentes"

### 6. Clientes Considerados PEP S

¿Usted Maneja Fondos Públicos? SI NO X ¿Es Reconocido Públicamente? SI NO X Si es reconocido públicamente indique en cuál actividad

### 7. Derecho a Bono Pensional

Tengo derecho al Bono Pensional porque antes de mi vinculación a Porvenir S.A. Estuve afiliado a Colpensiones, a una Caja o Fondo Prestacional y coticé 150 semanas.
Tengo Derecho al Bono Pensional SI NO X

### 8. Régimen de Transición e Información del Producto

**Importante:** Manifiesta que luego de haber recibido asesoría amplia y suficiente sobre el producto ofrecido, conozco y entiendo las implicaciones legales que tiene mi decisión de trasladar al régimen de ahorro individual por medio de la vinculación al Fondo de Pensiones Obligatorias de Porvenir S.A. particularmente en lo que tiene que ver con el régimen de transición establecido en la ley. Así mismo fui informado del derecho que me asiste de retractarme de mi decisión dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de la presente solicitud.

- Anexe la fotocopia de su documento de identidad ampliada al 150% en blanco y negro.
- Si usted es independiente adjunta la documentación correspondiente.

### 9. Voluntad de Selección y Afiliación

"Declaro bajo juramento que los antecedentes del trabajador incluidos en el presente contrato corresponden a la información que me ha sido suministrada"

FIRMA Y NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL EMPLEADOR

Hago constar que la selección del Régimen de Rais ha efectuado en forma libre y espontánea y sin presiones. Manifiesto que he elegido a Porvenir para que administre mis aportes pensionales y que los datos proporcionados en esta solicitud son verdaderos.

Jose Miguel Hernandez

FIRMA Y HUELLA DEL SOLICITANTE

### 10. Espacio para la Administración

Nombre del Promotor: Sandra Cobaut
Código de Identificación del Promotor: cc 39372096
Firma del Promotor:
Firma autorizada del Representante Legal

Nº 21257423

FES-19 F-01-AK-CR-01 V2.0 Porvenir / Pensiones Obligatorias

280

Scanned by CamScanner

121

REPÚBLICA DE COLÒMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO 1.024.474.938

DAZA FUENTES

APELLIDOS

ROGELIO

NOMBRES

ROGELIO DAZA FUENTES

FIRMA



NUEVA EPS

[illegible]

[illegible]

FECHA DE NACIMIENTO 04-JUL-1987

UBAQUE
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.50 O+ M

ESTATURA G.S. RH SEXO

04-AGO-2005 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

INDICE DERECHO

A-1500150-00649352-M-1024474938-20160916 0051155882A 3 1504062380

282

125

ARL | sura

Medellín, 27 de octubre de 2019

## LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

## HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de VALERA PACHON JOSE ANTONIO que se encuentra EN COBERTURA.

**A continuación se relacionan las fechas de afiliación**

| Número identificació | Nombre | Fecha inicio afiliación | Fecha fin afiliación | Código de transacción | Tipo Cotizante |
|---|---|---|---|---|---|
| Centro de trabajo: 0000000001 PRINCIPAL DC | | Clase: 5 | | Porcentaje Cotización: 6,96 % | |
| C102447493 8 | DAZA FUENTES ROGELIO | 28/10/2019 | | 27187160 | DEPENDIENTE |

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación

Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 27/10/2019 23:42:17 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 190.13.80.58, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

nueva eps

NUEVA EPS S.A

NIT: 900156264-2

CERTIFICA QUE:

El 27/10/2019, el empleador JOSE ANTONIO VARELA PACHON identificado con CC número 80858060 registró la siguiente solicitud de reingreso en nuestro portal transaccional.

| NÚMERO DE RADICACIÓN | FECHA DE RADICACIÓN | TIPO DE SOLICITUD |
|---|---|---|
| 2167934 | 27/10/2019 | Reingresos |

DETALLE

| TIPO IDENTIFICACIÓN | IDENTIFICACIÓN | NOMBRE COTIZANTE | IBC | CARGO | FECHA REINGRESO |
|---|---|---|---|---|---|
| CEDULA DE CIUDADANIA | 1024474938 | ROGELIO DAZA FUENTES | 828116 | OBRERO DE CONSTRUCCION | 2019-10-28 |

La siguiente certificación se expide a solicitud del interesado a los 27 días del mes de Octubre del año '19.

Cordialmente,

GERENCIA NACIONAL DE AFILIACIONES

Nueva EPS

282

minerva
10-03

www.formasminerva.com

# HOJA DE VIDA
## PARA SOLICITUD DE EMPLEO

Diligencie su Hoja de Vida en letra clara y legible

| Fecha (D / M / A) | Empleo o cargo al que aspira |
|---|---|
| | |

## I. INFORMACION GENERAL

(*) Respuesta opcional Ley 13 de 1972 Art. 5 Convenio 111 OIT

| Apellido(s) del aspirante | Nombre(s) del aspirante |
|---|---|
| daza Fuentes | Rogelio. |
| **Fecha de Nacimiento** | **Lugar de Nacimiento** |
| D 04 / M 07 / A 87 | |
| **Dirección domicilio / Barrio** | **Ciudad** |
| Cr 88 c # 98 A 66 sur | Bogota |
| **Teléfono** | **No. Celular** |
| | 3106070948. |
| **Correo electrónico** | **Nacionalidad** |
| | |

FOTOGRAFIA RECIENTE
Tamaño 3x4 cms.

| Profesión, ocupación u oficio | (*) Estado civil | Años de experiencia laboral |
|---|---|---|
| | Soltero. | |

**DOCUMENTACION** (**) Respuesta opcional Art. 111, decreto 2150 de 1995

| | | |
|---|---|---|
| Cédula de ciudadanía: ☐ N° 1024474938. | (**) Libreta militar N° | Primera clase: ☐ |
| Extranjería: ☐ Expedida en: Bogota | Distrito N° | Segunda clase: ☐ |
| Tarjeta profesional N° | ¿Tiene vehículo? Si ☐ No ☒ | Licencia de conducción N° / Categoría |

## II. PERFIL LABORAL

Mencione brevemente estudios, experiencia y habilidades que lo caractericen en su vida laboral

## II. INFORMACION PERSONAL

| ¿Está trabajando actualmente? | ¿En qué empresa? | | Tipo de contrato |
|---|---|---|---|
| Si ☐ No ☐ | VAIERA PACHONJOIE | Empleado ☒ Independiente ☐ | Obra o labor |

| ¿Trabajó antes en esta empresa? | ¿Solicitó empleo antes en esta empresa? | Fecha | ¿Conoce a alguien de esta empresa? | Nombre / Dependencia |
|---|---|---|---|---|
| Si ☐ No ☒ | Si ☐ No ☒ | D 10 / M FEB / A 2014 | Si ☐ No ☒ | |

| ¿Tiene parientes que trabajan en esta empresa? | Nombre / Dependencia | ¿Cómo tuvo conocimiento de la existencia de la vacante? |
|---|---|---|
| Si ☐ No ☒ | | Anuncio ☐ Amigo ☒ Redes Sociales ☐ Por medio de agencia ☐ Otro ☐ ¿Cuál? |

| ¿Aceptaría trabajar en una ciudad o sitio distinto al inicialmente contratado? | Vive en casa: ¿Familiar? ¿Propia? ¿Alquilada? | Nombre del arrendador | Teléfono | ¿Hace cuánto tiempo reside en este lugar? |
|---|---|---|---|---|
| Si ☐ No ☒ | ☒ ☐ ☐ | | | |

| ¿Actualmente tiene algún ingreso adicional? | Describalo e indique su valor mensual | ¿Cuánto suman sus obligaciones económicas mensuales? |
|---|---|---|
| Si ☐ No ☒ | S.M.LV. | $ |
| ¿Por qué conceptos? | | ¿Cuánto es su aspiración salarial? 3 M.LV |
| ¿Cuál es su principal afición? | ¿Practica algún deporte? Si ☐ No ☑ ¿Cuál(es)? | |

¿Alguna vez ha obtenido distinciones o reconocimientos por su desempeño en actividades deportivas, culturales, sociales, entre otros?
Si ☐ No ☒ ¿Cuál(es)?

4406795 - 2

1.023.968

CUBILLOS PERILLA

JOHNY FELIPE



Jhonny felipe Cubillos

Pa Comisaria
Vif Positiva
Tel 3138299240
trasversal 3Abis 27 40 Sur

FECHA DE NACIMIENTO 27-MAY-1998

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.67
ESTATURA

A+
G.S. RH

M
SEXO

31-MAY-2016 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION



INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA



283

ARL | sura

Medellín, 27 de octubre de 2019

## LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

## HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de VALERA PACHON JOSE ANTONIO que se encuentra EN COBERTURA.

**A continuación se relacionan las fechas de afiliación**

| Número identificació | Nombre | Fecha inicio afiliación | Fecha fin afiliación | Código de transacción | Tipo Cotizante |
|---|---|---|---|---|---|
| Centro de trabajo: 0000000001 PRINCIPAL DC | | Clase: 5 | | Porcentaje Cotización: 6,96 % | |
| C1023968370 | CUBILLOS PERILLA JOHNY FELIPE | 28/10/2019 | | 64254027 | DEPENDIENTE |

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación

Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 27/10/2019 23:50:18 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 190.13.80.58, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

Famisanar
NIT 830.003.564-7

9006211945
9006211945

No. de Radicación 18646607

Fecha de Radicación 23 | 10 | 2019

I. DATOS DEL TRÁMITE — Lea las instrucciones que se encuentran anexas al formulario antes de diligenciarlo

| 1. Tipo de trámite | 2. Tipo de Afiliado | 3. Régimen | 4. Tipo de afiliado | 5. Tipo de cotizante |
|---|---|---|---|---|
| A. Afiliación ☐ | A. Individual: - Cotizante o cabeza de Familia ☒ | A. Contributivo ☒ | A. Cotizante ☒ | A. Dependiente ☒ |
| B. Proceso de Novedades ☒ | - Beneficiario o afiliado adicional ☐ | B. Subsidiado ☐ | B. Cabeza de familia ☐ | B. Independiente ☐ |
| | B. Colectivo ☐ | | C. Beneficiario ☐ | C. Pensionado ☐ |
| | C. Institucional ☐ | | | |
| | D. Oficio ☐ | | | |

Código (a registrar por la EPS)

A. AFILIACIÓN II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)

| 9. Apellidos y nombres | | | |
|---|---|---|---|
| CUBILLOS | PERILLA | JOHNY | FELIPE |

| 7. Tipo de documento de identidad | 8. Número del documento de identidad | 9. Sexo | 10. Fecha de nacimiento |
|---|---|---|---|
| CC | 1023968370 | Femenino ☐ Masculino ☒ | 27 \| 05 \| 1998 |

III. DATOS COMPLEMENTARIOS (Datos personales)

| 11. Etnia | 12. Discapacidad | 13. Puntaje SISBEN | 14. Grupo de población especial | 15. Administradora de riesgos laborales - ARL | 16. Administradora de pensiones |
|---|---|---|---|---|---|
| | Tipo ☐ Condición ☐ | | | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A | |

| 17. Ingreso base de cotización - IBC | 18. Residencia | | | |
|---|---|---|---|---|
| $828.116 | | | | |
| | | Zona: Urbana ☐ Rural ☐ | | |

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR (Datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente cotizante)

| 19. Apellidos y nombres | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 20. Tipo de documento de identidad | 21. Número del documento de identidad | 22. Sexo | 23. Fecha de nacimiento |
|---|---|---|---|
| | | Femenino ☐ Masculino ☐ | D D \| M M \| A A A A |

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

| | 24. Apellidos y nombres | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Primer Apellido | Segundo Apellido | Primer Nombre | Segundo Nombre |
| B1 | | | | |
| B2 | | | | |
| B3 | | | | |
| B4 | | | | |
| B5 | | | | |

| | 25. Tipo de documento de identidad | 26. Número del documento de identidad | 27. Sexo Femenino | 27. Sexo Masculino | 28. Fecha de nacimiento | Datos complementarios 29. Parentesco | 30. Etnia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | | | | | | | |
| B2 | | | | | | | |
| B3 | | | | | | | |
| B4 | | | | | | | |
| B5 | | | | | | | |

| | 31. Discapacidad Tipo F | N | M | T | P | Condición | 32. Datos de residencia Municipio / Distrito | Zona Urbana | Zona Rural | Departamento | Teléfono fijo y/o celular | 33. Valor de la UPC adicional (a registrar por la EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | | | | | | | | | | | | |
| B2 | | | | | | | | | | | | |
| B3 | | | | | | | | | | | | |
| B4 | | | | | | | | | | | | |
| B5 | | | | | | | | | | | | |

Selección de la IPS Primaria

| | 34. Nombre de la institución prestadora de servicios de salud - IPS | Código de la IPS (a registrar por la EPS) |
|---|---|---|
| C | | |
| A | | |
| B | | |
| D | | |

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES O DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO

| 35. Nombre o razón social | 36. Tipo de documento de identificación | 37. Número del documento de identificación | 38. Tipo de aportante o pagador de pensiones (a registrar por la EPS) |
|---|---|---|---|
| JOSE ANTONIO VARELA PACHON | CC | 80858060 | |

| 39. Ubicación | | | |
|---|---|---|---|
| KRA 4 49A 27 SUR | 3057125858 | BOGOTA | DISTRITO CAPITAL |

B. REPORTE DE NOVEDADES

40. Tipo de Novedad

1. Modificación de datos básicos de identificación ☐ 2. Corrección de datos básicos de identificación ☐ 3. Actualización del documento de identidad ☐ 4. Actualización y corrección de datos complementarios ☐ 5. Reactivación en la afiliación en la EPS ☐ Código ☐ 6. Reactivación en la EPS ☐ 7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales ☐ 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales ☐ 9. Inicio de relación laboral o prestación de servicios para cotizar ☒ 10. Terminación de la relación laboral o prestación de los servicios para seguir cotizando ☐ 11. Vinculación a una entidad autorizada para recibir aportes colectivos ☐ 12. Desvinculación de una entidad autorizada para recibir aportes colectivos ☐ 13. Movilidad: A. Régimen Contributivo ☐ B. Régimen Subsidiado ☐ 14. Traslado: A. Mismo Régimen ☐ B. Diferente Régimen ☐ 15. Reporte de fallecimiento ☐ 16. Reporte del trámite de protección al cesante ☐ 17. Reporte de la calidad de Pre-pensionado ☐ 18. Reporte de la calidad de Pensionado ☐

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

| 41. Datos básicos de identificación | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

| Tipo de documento de identidad | Número del documento de identidad | Sexo Femenino ☐ Masculino ☐ | Fecha de nacimiento | 42. Fecha novedad |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 28 \| 10 \| 2019 |

| 43. EPS anterior | 44. Motivo de traslado Código | 45. Caja de Compensación Familiar o Pagador de Pensiones |
|---|---|---|
| | | |

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

46. Declaración de dependientes o afiliados de los beneficiarios o afiliados adicionales ☐
47. Declaración de la no cotización simultánea al Régimen Contributivo, Especial o de Excepción ☐
48. Declaración de residencia de turistas de fuera del país o de los cónyuges o compañeros(as) permanentes de extranjeros con visa de residente ☐
49. Declaración Jurada: Información del presente, cónyuge o compañero(a) permanente o afiliados adicionales en una Declaración Prestacional de Servicios de Salud ☐
50. Autorización para que la EPS valore y corrija (cuando sea posible) la información de la planilla de autoliquidación de aportes y/o los datos básicos de identificación ☐
51. Autorización para que la EPS reporte la novedad de ajuste de oficio del reporte de novedades a la base de datos única de afiliados a los sistemas de información de la protección social ☐
52. Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y su beneficiario y/o afiliados adicionales, de acuerdo con la ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 ☐
53. Autorización para que la EPS envíe información al correo electrónico o al celular suministrado ☐

VIII. FIRMAS

IX. ANEXOS

54. Anexo copia del documento de identidad. Cantidad ☐ Folios ☐
55. Copia del certificado de incapacidad permanente parcial, invalidez o gran invalidez emitido por la autoridad competente ☐
56. Copia del registro civil de matrimonio o de la Escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la unión marital ☐
57. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio, sentencia judicial que declare la separación de cuerpos y escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la unión marital ☐
58. Copia del certificado de adopción o acta de entrega del menor ☐
59. Copia de la orden judicial o del acto administrativo de custodia ☐
60. Copia del documento en que conste la cuota alimentaria judicial o el documento de idoneidad expedido por el defensor de familia cuando se trate de menores de edad ☐
61. Copia del certificado de vinculación a una entidad autorizada para recibir aportes colectivos ☐
62. Copia del acta administrativa o providencia de las autoridades competentes en la que conste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación del niño ☐

K. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

| 66. Identificación de la entidad Territorial: Código del municipio | Código del departamento | 67. Datos del SISBÉN: Número de la ficha | Puntaje | Nivel | 68. Fecha de radicación | 69. Fecha de validación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |

70. Datos del funcionario que realiza la validación

| Tipo de documento de identidad | Número del documento de identidad | OBSERVACIONES: |
|---|---|---|
| | | CARGO: OBRERO DE CONSTRUCCION |

71. Firma del funcionario

Recuerde que con la firma del formulario el afiliado manifiesta la veracidad de la información registrada y de las declaraciones contenidas en el capítulo VII del formulario

INTERNET

Cambio Emplec

VIGILADO SUPERSALUD

284

porvenir
sólo hay uno

**SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE PENSIONES Y CESANTÍAS**
**PORVENIR S.A**
**NIT 800.144.331-3**

**CERTIFICA QUE:**

El (la) Señor (a) **JOHNY FELIPE CUBILLOS PERILLA,** identificado (a) con CC **1,023,968,370,** se encuentra afiliado (a) al **FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR**

La presente certificación se expide a solicitud del interesado a los 27 días del mes de Octubre del 2019.

Gerente de Clientes

OP 44224

minerva 10-03

Hoja de vida LA ORIGINAL Minerva 1003

SIEMPRE AL DIA!®

www.formasminerva.com

# HOJA DE VIDA
## PARA SOLICITUD DE EMPLEO

Diligencie su Hoja de Vida en letra clara y legible o en computador.

| Fecha (D / M / A) | Empleo o cargo en el que esta interesado | Código cargo |
|---|---|---|
| | | |

## I. INFORMACIÓN GENERAL

(*) Respuesta opcional Ley 13 de 1972 Art. 5 Convenio 111 OIT



| | |
|---|---|
| Apellido(s) del aspirante: Cubillos Perilla | Nombre(s) del aspirante: Jhonny Felipe |
| Lugar y fecha de nacimiento: bogota Dc 27-05-98 | |
| Dirección/domicilio / Barrio: Tr 3A bis 27 40 sur | Ciudad: bogota |
| Teléfono: 36455538 | No. Celular: 313 829 92 40 |
| Correo electrónico: | Nacionalidad: Colombia |
| Profesión, ocupación u oficio: Axiliar | (*) Estado civil: union libre / Años de experiencia laboral: 3 Años |

### DOCUMENTACIÓN

(**) Respuesta opcional Art. 111 decreto 2150 de 1995

| | | |
|---|---|---|
| Cédula de ciudadanía: [ ] No. 1023968370 / Extranjería: [ ] Expedida en: bogota | (**) Libreta militar No, Distrito No. | Primera clase: [ ] Segunda clase: [ ] |
| Tarjeta profesional No. | ¿Tiene vehículo? Si [ ] No [ ] | Licencia de conducción No. / Categoría |

## II. INFORMACIÓN PERSONAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| ¿Está trabajando actualmente? Si [ ] No [X] | ¿En que empresa? | Empleado [ ] Independiente [ ] | Tipo de contrato |
| ¿Trabajó antes en esta empresa? Si [ ] No [X] | ¿Solicito empleo antes en esta empresa? Si [ ] No [X] | Fecha (D / M / A) | ¿Lo recomienda alguien de esta empresa? Si [ ] No [ ] Nombre / Dependencia |
| ¿Tiene parientes que trabajan en esta empresa? Si [ ] No [ ] | Nombre / Dependencia | ¿Como tuvo conocimiento de la existencia de la vacante? Anuncio [ ] Amigo [ ] Por medio de agencia [ ] Otro [ ] ¿Cual? | |
| ¿En qué ciudad o población ha vivido la mayor parte de su vida? | ¿En qué ciudades o regiones del país ha trabajado? | ¿Aceptaría trabajar en una ciudad o sitio distinto al inicialmente contratado? Si [ ] No [ ] | |
| Vive en casa: ¿Propia? [X] ¿Familiar? [ ] ¿Arrendada? [ ] | Nombre del arrendador: Jhonni Cubillos | Teléfono: 313829 9240 | ¿Hace cuanto tiempo reside en este lugar? |
| ¿Actualmente tiene algun ingreso adicional? Si [X] No [ ] | Describalo e indique su valor mensual | ¿Cuanto suman sus obligaciones económicas mensuales? $ 250.000 | |
| ¿Por que conceptos? | | ¿Cuanto es su aspiración salarial? $ 1.000.000 | |
| ¿Cual es su principal afición? | ¿Practica algún deporte? Si [ ] No [X] ¿Cual(es)? | | |

¿Alguna vez ha obtenido distinciones o reconocimientos por su desempeño en actividades deportivas, culturales, sociales, etc.? Si [ ] No [X] ¿Cual(es)?

¿Pertenece a algún tipo de asociación comunitaria, deportiva, cultural, etc.? Si [ ] No [X] ¿Cual(es)?

**OBJETIVO** Mencione brevemente qué expectativas tiene a nivel laboral, educativo y personal e indique como piensa hacerlas realidad.

minerva © by Legis. Prohibida su reproducción. Se denunciarán penalmente las falsificaciones

0435249 3

7 702124002813 7

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL

1.012.354.559
MONSALVE NARANJO

ROBERT NIXON



Dir: CRA 85 # 71A-66
Tel: 3127136669
EPS: Coomeva
Pen: P-




24-MAY-1989

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)

1.73 B+ M

27-JUL-2007 BOGOTA D.C.

INDICE DERECHO



280

ARL | sura

Medellín, 27 de octubre de 2019

## LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

## HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de VALERA PACHON JOSE ANTONIO que se encuentra EN COBERTURA.

**A continuación se relacionan las fechas de afiliación**

| Número identificació | Nombre | Fecha inicio afiliación | Fecha fin afiliación | Código de transacción | Tipo Cotizante |
|---|---|---|---|---|---|
| Centro de trabajo: 0000000001 PRINCIPAL DC | | Clase: 5 | | Porcentaje Cotización: 6,96 % | |
| C1012354559 | MONSALVE NARANJO ROBERT NIXON | 28/10/2019 | | 22147z21 | DEPENDIENTE |

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación

Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 27/10/2019 23:45:09 .

Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.

Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 190.13.80.58, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

nueva eps

NUEVA EPS S.A

NIT: 900156264-2

CERTIFICA QUE:

El 27/10/2019, el empleador JOSE ANTONIO VARELA PACHON identificado cor CC número 80858060 registró la siguiente solicitud de reingreso en nuestro portal transaccional.

| NÚMERO DE RADICACIÓN | FECHA DE RADICACIÓN | TIPO DE SOLICITUD |
|---|---|---|
| 2167947 | 27/10/2019 | Reingresos |

DETALLE

| TIPO IDENTIFICACIÓN | IDENTIFICACIÓN | NOMBRE COTIZANTE | IBC | CARGO | FECHA REINGRESO |
|---|---|---|---|---|---|
| CEDULA DE CIUDADANIA | 1012354559 | ROBERT NIXON MONSALVE NARANJO | 828116 | OBRERO DE CONSTRUCCION | 2019-10-28 |

La siguiente certificación se expide a solicitud del interesado a los 27 días del mes de Octubre del año 2019.

Cordialmente,

GERENCIA NACIONAL DE AFILIACIONES

Nueva EPS

287

144

porvenir
sólo hay uno

**SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE PENSIONES Y CESANTÍAS**
**PORVENIR S.A**
**NIT 800.144.331-3**

**CERTIFICA QUE:**

El (la) Señor (a) **ROBERT NIXON MONSALVE NARANJO** , identificado (a) con CC **1,012,354,559,** se encuentra afiliado (a) al **FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR**

La presente certificación se expide a solicitud del interesado a los 27 días del mes de Octubre del 2019.

Gerente de Clientes

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **11.450.886**
**HERRERA MANCERA**

APELLIDOS
**MACEDONIO**

NOMBRES

Macedonio Herrera

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **06-ENE-1966**
**ANAPOIMA**
**(CUNDINAMARCA)**
LUGAR DE NACIMIENTO

| **1.75** | **O+** | **M** |
|---|---|---|
| ESTATURA | G.S. RH | SEXO |

**12-ENE-1987 APULO**
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-1500150-00207181-M-0011450886-20100104 0019553150A 1 1280578776

288

151

# CERTIFICADO DE RADICACIÓN DE AFILIACIÓN DEL DIA 16/10/2019

## DATOS DE LA EMPRESA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo documento:** | NI | **Número de documento:** | 900418347 | **Cédula Usuario:** | C 19494518 |
| **Nombre:** | HIERROS Y DISEÑOS RS S.A.S. | | | | |
| **Dirección:** | CL 127 B BIS 51A 68 | | | | |
| **Departamento:** | BOGOTA D.C. | | **Municipio:** | BOGOTA D.C. | |
| **Correo electrónico:** | HIERROSYDISENOS@GMAIL.COM | | | | |
| **Teléfono:** | 3163568453 | | **Tarifa:** | 6.960 | |
| **Actividad Económica:** | 5281101 FABRICACION DE PRODUCTOS METALICOS PARA USO ESTRUCTURAL INCLUYE SOLAMENTE A EMPRESAS DEDICADAS A LA FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS EN HIERRO | | | | |

## DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACIÓN

| Cédula Usuario | Nombres y Apellidos del Usuario |
|---|---|
| C 19494518 | RICARDO SANCHEZ QUIÑONEZ |

## DATOS AFILIADOS RADICADOS

| Radicado | Cobertura | Documento | Nombre Trabajador | Riesgo | Tarifa | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 19 | 17/10/2019 | C 11450886 | HERRERA MANCERA MACEDONIO | 5 | 6.96000 | Dependiente |

## OBSERVACIONES

Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad económica de sus afiliados por favor diríjase a la oficina de POSITIVA más cercana o comuníquese con nuestra línea gratuita de atención a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogotá al 3307000.

Cordial saludo,

**Gerencia de Afiliaciones y Novedades**
**Positiva Compañía de Seguros S.A.**

5346F1A9A2A8D60E35754E9E4AABD487

Certificado impreso el día 10/16/2019 8:35:10 AM por el portal de empresas Edesk

Famisanar EPS

NIT 830.003.564-7

* 0 6 2 6 3 5 6 0 8 *

No. de Radicación SAT 900674300

Fecha de Radicación 15/10/2019

Lea las instrucciones que se encuentran anexas al formulario antes de diligenciarlo

## I. DATOS DEL TRÁMITE

| 1. Tipo de trámite | 2. Tipo de Afiliación | 3. Régimen | 4. Tipo de afiliado | 5. Tipo de cotizante | Código |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Afiliación [X] | A. Individual: - Cotizante o cabeza de Familia [X] | A. Contributivo [X] | A. Cotizante [X] | A. Dependiente [X] | (a registrar por la EPS) |
| B. Reporte de Novedades [ ] | - Beneficiario o afiliado adicional [ ] | B. Subsidiado [ ] | B. Cabeza de familia [ ] | B. Independiente [ ] | |
| | B. Colectivo [ ] | | C. Beneficiario [ ] | C. Pensionado [ ] | |
| | C. Institucional [ ] | | | | |
| | D. De oficio [ ] | | | | |

## A. AFILIACIÓN II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)

| 6. Apellidos y nombres | | | |
|---|---|---|---|
| Herrera | Manrreva | Macedonio | |

| 7. Tipo de documento de identidad | 8. Número del documento de identidad | 9. Sexo Femenino [ ] Masculino [X] | 10. Fecha de nacimiento |
|---|---|---|---|
| CC | 11450886 | | 01/01/1966 |

## III. DATOS COMPLEMENTARIOS (Datos personales)

| 11. Etnia | 12. Discapacidad Tipo [ ] Condición [ ] | 13. Puntaje SISBEN | 14. Grupo de población especial | 15. Administradora de riesgos laborales - ARL | 16. Administradora de pensiones |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Positiva | Colpensiones |

| 17. Ingreso base de cotización - IBC | 18. Residencia | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 877116 | Cra 59A 131 36 | | | | 3107555587 |
| Correo electrónico | Barrio | Zona Urbana [X] Rural [ ] | Ciudad | Departamento | Cundinamarca |

## IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR (Datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente cotizante)

| 19. Apellidos y nombres | | | |
|---|---|---|---|
| Primer Apellido | Segundo Apellido | Primer Nombre | Segundo Nombre |

| 20. Tipo de documento de identidad | 21. Número del documento de identidad | 22. Sexo Femenino [ ] Masculino [ ] | 23. Fecha de nacimiento |
|---|---|---|---|
| | | | D D M M A A A A |

## Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

| 24. Apellidos y nombres | Primer Apellido | Segundo Apellido | Primer Nombre | Segundo Nombre |
|---|---|---|---|---|
| B1 | | | | |
| B2 | | | | |
| B3 | | | | |
| B4 | | | | |
| B5 | | | | |

| | 25. Tipo de documento de identidad | 26. Número del documento de identidad | 27. Sexo Femenino | Masculino | 28. Fecha de nacimiento | Datos complementarios 29. Parentesco | 30. Etnia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | | | | | D D M M A A A A | | |
| B2 | | | | | D D M M A A A A | | |
| B3 | | | | | D D M M A A A A | | |
| B4 | | | | | D D M M A A A A | | |
| B5 | | | | | D D M M A A A A | | |

| | 31. Discapacidad Tipo F | N | M | Condición T | P | 32. Datos de residencia Municipio / Distrito | Zona Urbana | Rural | Departamento | Teléfono fijo y/o celular | 33. Valor de la UPC del afiliado adicional (a registrar por la EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | | | | | | | | | | | |
| B2 | | | | | | | | | | | |
| B3 | | | | | | | | | | | |
| B4 | | | | | | | | | | | |
| B5 | | | | | | | | | | | |

## Selección de la IPS Primaria

| | 34. Nombre de la institución prestadora de servicios de salud - IPS | Código de la IPS (a registrar por la EPS) |
|---|---|---|
| C | | |
| B | | |
| B | | |
| B | | |
| B | | |
| B | | |

## V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES O DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO

| Nombre o razón social | 36. Tipo de documento de identificación | 37. Número del documento de identificación | 38. Tipo de aportante o pagador de pensiones (a registrar por la EPS) |
|---|---|---|---|
| Hierros y Diseños | NIT | 900.918.347-0 | |
| 39. Ubicación | | | |
| Cll 127B Bis 51A-68 Bl 417 | Hierros y diseños Aguaval | Bogotá | Cundinamarca |

## B. REPORTE DE NOVEDADES

40. Tipo de Novedad

1. Modificación de datos básicos de identificación [ ] 2. Corrección de datos básicos de identificación [ ] 3. Actualización del documento de identidad [ ] 4. Actualización y corrección de datos complementarios [ ] 5. Terminación de la inscripción en la EPS [ ] Código [ ] 6. Reinscripción en la EPS [ ] 7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales [ ] 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales [ ] 9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar [ ] 10. Terminación de la relación laboral o pérdida de las condiciones para seguir cotizando [ ] 11. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas [ ] 12. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas [ ] 13. Movilidad A. Régimen Contributivo [ ] B. Régimen Subsidiado [ ] 14. Traslado A. Mismo Régimen [ ] B. Diferente Régimen [ ] 15. Reporte de fallecimiento [ ] 16. Reporte del trámite de protección al cesante [ ] 17. Reporte de la calidad de Pre-pensionado [ ] 18. Reporte de la calidad de Pensionado [ ]

## VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

| 41. Datos básicos de identificación | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Tipo de documento de identidad | Número del documento de identidad | Sexo Femenino [ ] Masculino [ ] | Fecha de nacimiento D D M M A A A A | 42. Fecha novedad D D M M A A A A |
| | | | | 15/10/2019 |
| 43. EPS anterior | | 44. Motivo de traslado Código | 45. Caja de Compensación Familiar o Pagador de Pensiones | |
| Famisanar | | | | |

## VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

46. Declaración de dependencia económica de los beneficiarios o afiliados adicionales.
47. Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributivo, Especial o de Excepción.
48. Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de los documentos que acreditan la condición de beneficiarios.
49. Declaración de no información del cotizante, cabeza de familia, beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Servicios de Salud.
50. Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales.
51. Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación o del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigentes y a las entidades públicas que por sus funciones la requieran.
52. Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013.
53. Autorización para que la EPS envíe información al correo electrónico o al celular como mensajes de texto.

## VIII. FIRMAS

| Nombre, apellidos, firma y huella del cotizante o beneficiario | Nombre, apellidos, firma y huella del representante legal o apoderado |
|---|---|
| Macedonio Manrreva | HIERROS Y DISEÑOS AS. S.A.S. NIT 900 418 347-0 GERENTE |

## IX. ANEXOS

56. Anexo copia del documento de identidad: CN [ ] RC [ ] TI [ ] CC [ ] PA [ ] CE [ ] CD [ ] SC [ ] Cantidad: [ ] Total [ ]
57. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente.
58. Copia del registro civil de matrimonio o de la Escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la unión marital.
59. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio, sentencia judicial que declare la separación de cuerpos y escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare

FOLIO 289

153

Colpensiones

LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES

CERTIFICA QUE

Verificada la base de datos de Afiliados, el Señor (a) **MACEDONIO HERRERA MANCERA** identificado (a) con **Cédula de Ciudadanía** número **11450886**, se encuentra afiliado (a) desde **10/07/1992** al Régimen de Prima Media con Prestación Definida - RPM, administrado por la Administradora Colombiana de Pensiones **COLPENSIONES** y su estado es *ACTIVO COTIZANTE*.

| INFORMACIÓN HISTÓRICA DE AFILIACIÓN AL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Novedad | Código Entidad | Entidad Definitiva | Fecha | MultivinculaciónDecreto 3995/2008 |
| Traslado Aprobado de COLPENSIONES o a un Fondo de Pensión | 8 | ING | 01/01/1999 | No Multivinculado |
| Traslado Aprobado de un Fondo de Pensión a COLPENSIONES | 23 | COLPENSIONES | 01/05/2004 | No Multivinculado |

La presente certificación se expide en Bogotá, el día 16 de octubre de 2019.

Rosa Mercedes Niño Amaya
Dirección de Afiliaciones

**Nota:** Certificado generado desde la página Web. Este documento no es válido para el reconocimiento de prestaciones económicas, está sujeto a verificación y no tiene costo alguno.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 12.449.444

ANDRADE PERTUZ
APELLIDOS

ALFREDO YESID
NOMBRES

Alfredo Andrade P.
FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 16-DIC-1982
CIENAGA
(MAGDALENA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.68 ESTATURA | O+ G.S. RH | M SEXO

12-FEB-2001 CIENAGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

A-2101600-51114081-M-0012449444-20030903 04208 03246B 01 137476382

290

163

POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS

# CERTIFICADO DE RADICACIÓN DE AFILIACIÓN DEL DIA 21/10/2019

## DATOS DE LA EMPRESA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo documento: | NI | Número de documento: | 900418347 | Cédula Usuario: | C 19494518 |
| Nombre: | HIERROS Y DISEÑOS RS S.A.S. | | | | |
| Dirección: | CL 127 B BIS 51A 68 | | | | |
| Departamento: | BOGOTA D.C. | | Municipio: | BOGOTA D.C. | |
| Correo electrónico: | HIERROSYDISENOS@GMAIL.COM | | | | |
| Teléfono: | 3163568453 | | Tarifa: | 6.960 | |
| Actividad Económica: | 5281101 FABRICACION DE PRODUCTOS METALICOS PARA USO ESTRUCTURAL INCLUYE SOLAMENTE A EMPRESAS DEDICADAS A LA FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS EN HIERRO | | | | |

## DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACIÓN

| Cédula Usuario | Nombres y Apellidos del Usuario |
|---|---|
| C 19494518 | RICARDO SANCHEZ QUIÑONEZ |

## DATOS AFILIADOS RADICADOS

| | Radicado | Cobertura | Documento | Nombre Trabajador | Riesgo | Tarifa | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 22/10/2019 | C 12449444 | ANDRADE PERTUZ ALFREDO | 5 | 6.96000 | Dependiente |

## OBSERVACIONES

Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad económica de sus afiliados por favor diríjase a la oficina de POSITIVA más cercana o comuníquese con nuestra línea gratuita de atención a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogotá al 3307000.

Cordial saludo,

**Gerencia de Afiliaciones y Novedades**
**Positiva Compañía de Seguros S.A.**

0CE6D6C967C432BEE6CC36BAEDCB9D15 Certificado impreso el día 10/21/2019 8:46:45 AM por el portal de empresas Edesk

161

Famisanar
NIT 830.003.564-7

No. de Radicación SAT

Fecha de Radicación 14 10 2019

Lea las instrucciones que se encuentran anexas al formulario antes de diligenciarlo

## I. DATOS DEL TRÁMITE

| 1. Tipo de trámite | 2. Tipo de Afiliación | 3. Regimen | 4. Tipo de afiliado | 5. Tipo de cotizante | Código (a registrar por la EPS) |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Afiliación ☑ | A. Individual - Cotizante o cabeza de Familia - Encargado o afiliado adicional ☑ | A. Contributivo ☑ | A. Cotizante ☑ | A. Dependiente ☑ | |
| B. Reporte de Novedades ☐ | B. Colectiva ☐ | B. Subsidiado ☐ | B. Cabeza de familia ☐ | B. Independiente ☐ | |
| | C. Institucional ☐ | | C. Beneficiario ☐ | C. Pensionado ☐ | |
| | D. De oficio ☐ | | | | |

## A. AFILIACIÓN B. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)

| 6. Apellidos y nombres | Primer Apellido | Segundo Apellido | Primer Nombre | Segundo Nombre |
|---|---|---|---|---|
| | Andrade | Pertuz | Alfredo | Yesid |

| 7. Tipo de documento de identidad | 8. Número del documento de identidad | 9. Sexo | 10. Fecha de nacimiento |
|---|---|---|---|
| CE | 12449444 | Femenino ☐ Masculino ☑ | 16 12 1982 |

## III. DATOS COMPLEMENTARIOS (Datos personales)

| 11. Etnia | 12. Discapacidad | 13. Puntaje SISBEN | 14. Grupo de población especial | 15. Administradora de riesgos laborales - ARL | 16. Administradora de pensiones |
|---|---|---|---|---|---|
| | Tipo F N M Condición T P | | | Positiva | Proteccion |

| 17. Ingreso mensual cotizante IBC | 18. Residencia | | | 19. Número de celular |
|---|---|---|---|---|
| $2'116.000 | Cl 158 98A 35 | | | 3112730032 |
| 20. Correo electrónico | 21. Departamento | 22. Municipio | Zona Urbana ☐ Rural ☐ | 23. Nombre de la vía |
| alfredoandrade716@gmail.com | Bogotá | Suba | | Cundinamarca |

## IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR (Datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente cotizante)

| 24. Apellidos y nombres | Primer Apellido | Segundo Apellido | Primer Nombre | Segundo Nombre |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

| 25. Tipo de documento de identidad | 26. Número del documento de identidad | 27. Sexo | 28. Fecha de nacimiento |
|---|---|---|---|
| | | Femenino ☐ Masculino ☐ | D D M M A A A A |

## Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

| | 24. Apellidos y nombres: Primer Apellido | Segundo Apellido | Primer Nombre | Segundo Nombre |
|---|---|---|---|---|
| 01 | | | | |
| 02 | | | | |
| 03 | | | | |
| 04 | | | | |
| 05 | | | | |

| | 25. Tipo de documento de identidad | 26. Número del documento de identidad | 27. Sexo Femenino | Masculino | 28. Fecha de nacimiento | 29. Parentesco | 30. Etnia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Datos complementarios | |
| 01 | | | | | | | |
| 02 | | | | | | | |
| 03 | | | | | | | |
| 04 | | | | | | | |
| 05 | | | | | | | |

| | 31. Discapacidad Tipo F | N | M | Condición T | P | 32. Datos de residencia: Municipio / Distrito | Zona Urbana | Rural | Departamento | Teléfono fijo y/o celular | 33. Valor de la UPC del afiliado adicional (a registrar por la EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | | | | | | | | | | | |
| 02 | | | | | | | | | | | |
| 03 | | | | | | | | | | | |
| 04 | | | | | | | | | | | |
| 05 | | | | | | | | | | | |

## Selección de la IPS Primaria

| | 34. Nombre de la institución prestadora de servicios de salud - IPS | Código de la IPS (a registrar por la EPS) |
|---|---|---|
| C | | |
| 01 | | |
| 02 | | |
| 03 | | |
| 04 | | |
| 05 | | |

## V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES O DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO

| 35. Nombres / razón social | 36. Tipo de documento de identificación | 37. Número del documento de identificación | 38. Tipo de aportante o pagador de pensiones (a registrar por la EPS) |
|---|---|---|---|
| Hierros y diseños RS SAS | NIT | 900483547 | |

| 39. Dirección | Municipio | Departamento | Zona Urbana ☐ Rural ☐ |
|---|---|---|---|
| Cl 127b bis A 68b 1 417 | Hierros y diseños rs sas | Bogotá | Cundinamarca |

## VI. REPORTE DE NOVEDADES

| 4. Tipo de Novedad |
|---|
| 1. Modificación de datos básicos de identificación ☐ 2. Corrección de datos básicos de identificación ☐ 3. Actualización del documento de identidad ☐ 4. Actualización y/o inserción de datos complementarios ☐ 5. Terminación de la inscripción en la EPS ☐ Código ☐ 6. Reinscripción en la EPS ☐ 7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales ☐ 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales ☐ 9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar ☐ 10. Terminación de la relación laboral o pérdida de las condiciones para seguir cotizando ☐ 11. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas ☐ 12. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas ☐ 13. Movilidad A. Regimen Contributivo ☐ B. Regimen Subsidiado ☐ 14. Traslado A. Mismo Régimen ☐ B. Otro de Régimen ☐ 15. Reporte de fallecimiento ☐ 16. Reporte del trámite de protección al cesante ☐ 17. Reporte de la calidad de Pre pensionado ☐ 18. Reporte de la calidad de Pensionado ☐ |

## VII. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

| 41. Datos básicos de identificación: Primer Apellido | Segundo Apellido | Primer Nombre | Segundo Nombre |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Tipo de documento de identidad | Número del documento de identidad | Sexo Femenino ☐ Masculino ☐ | Fecha de nacimiento | 42. Fecha novedad |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

| 43. EPS anterior | 44. Motivo de traslado Código | 45. Caja de Compensación Familiar a Pagador de Pensiones |
|---|---|---|
| Famisanar | | |

## VIII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

| | |
|---|---|
| 46. Declaración de dependencia económica de los beneficiarios o afiliados adicionales | |
| 47. Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributivo, Especial o de Excepción | |
| 48. Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de los documentos que acreditan la condición de beneficiario | |
| 49. Declaración de no información del cotizante, cabeza de familia, beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Servicios de Salud. | |
| 50. Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales. | |
| 51. Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación o del reporte de novedades a la base de datos de entidades vigilantes y a las entidades públicas que por sus funciones lo requieran. | |
| 52. Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013. | |
| 53. Autorización para que la EPS envíe información al correo electrónico o al celular como mensajes de texto. | |

## VIII. FIRMAS

| Firma del cotizante o cabeza de familia o funcionario | Firma del representante legal o autorizado |
|---|---|
| Alfredo Andrade P | HIERROS Y DISEÑOS RS SAS. NIT. 900.483.547-0 GERENTE |

## IX. ANEXOS

58. Anexo copia del documento de identidad: CN ☐ RC ☐ TI ☐ CC ☑ PA ☐ CE ☐ CD ☐ SC ☐ Cantidad: Total 1

| | |
|---|---|
| 57. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente. | |
| 58. Copia del registro civil de matrimonio o de la Escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la unión marital. | |
| 59. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio, sentencia judicial que declare la separación de cuerpos y escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la unión marital. | |
| 60. Copia del certificado de adopción o acta de entrega del menor. | |
| 61. Copia de la orden judicial o del acto administrativo de custodia. | |
| 62. Copia del documento en que conste la pérdida de la patria potestad o el certificado de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los dos padres. | |
| 63. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud. | |
| 64. Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas. | |
| 65. Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que conste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio. | |

## X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

| 66. Identificación de la Entidad Territorial: Código del municipio | Código del departamento | 67. Datos del SISBEN: Número de la ficha | Puntaje | Nivel | 68. Fecha de radicación | 69. Fecha de validación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |

291

165

# Protección

**Fondo de Pensiones Obligatorias Protección**

**NIT 800.198.281**

**Hace constar que:**

El(la) Señor(a) **ANDRADE PERTUZ ALFREDO YESID** identificado(a) con **CC** número **12.449.444** se encuentra afiliado(a) en Pensiones Obligatorias a PROTECCIÓN, desde el día 10 de junio de 2008 y sus recursos se encuentran en el **FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCIÓN MAYOR RIESGO.**

Esta constancia se expide a petición del interesado(a) el día 15 de octubre de 2019.

Cordialmente,

**Laura Patricia Merchan Metaute**
Dirección servicios transaccionales para clientes
**Protección S.A.**

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información comuníquese con nosotros:
Línea de servicio Protección: Bogotá: **744 44 64** - Medellín y Cali **510 90 99**
Barranquilla: **319 79 99** - Cartagena: **642 49 99** - Nacional **01 8000 52 8000**
www.proteccion.com

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.026.592.308

RODRIGUEZ QUINTERO

APELLIDOS

NICOLAS

NOMBRES

Nicolas Rodriguez

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 07-SEP-1997

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

| 1.60 | B+ | M |
|---|---|---|
| ESTATURA | G.S. RH | SEXO |

05-NOV-2015 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

P-1500150-00779158-M-1026592308-20151222 0047834392A 2 45232041

292

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS

# CERTIFICADO DE RADICACIÓN DE AFILIACIÓN DEL DIA 16/10/2019

## DATOS DE LA EMPRESA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo documento:** | NI | **Número de documento:** | 900418347 | **Cédula Usuario:** | C 19494518 |
| **Nombre:** | HIERROS Y DISEÑOS RS S.A.S. | | | | |
| **Dirección:** | CL 127 B BIS 51A 68 | | | | |
| **Departamento:** | BOGOTA D.C. | | **Municipio:** | BOGOTA D.C. | |
| **Correo electrónico:** | HIERROSYDISENOS@GMAIL.COM | | | | |
| **Teléfono:** | 3163568453 | | **Tarifa:** | 6.960 | |
| **Actividad Económica:** | 5281101 FABRICACION DE PRODUCTOS METALICOS PARA USO ESTRUCTURAL INCLUYE SOLAMENTE A EMPRESAS DEDICADAS A LA FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS EN HIERRO | | | | |

## DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACIÓN

| Cédula Usuario | Nombres y Apellidos del Usuario |
|---|---|
| C 19494518 | RICARDO SANCHEZ QUIÑONEZ |

## DATOS AFILIADOS RADICADOS

| | Radicado | Cobertura | Documento | Nombre Trabajador | Riesgo | Tarifa | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 17/10/2019 | C 1026592308 | RODRIUEZ QUINTERO NICOLAS | 5 | 6.96000 | Dependiente |

## OBSERVACIONES

Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad económica de sus afiliados por favor diríjase a la oficina de POSITIVA más cercana o comuníquese con nuestra línea gratuita de atención a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogotá al 3307000.

Cordial saludo,

**Gerencia de Afiliaciones y Novedades**
**Positiva Compañía de Seguros S.A.**

5346F1A9A2A8D60E35754E9E4AABD487

Certificado impreso el día 10/16/2019 8:41:56 AM por el portal de empresas Edesk

Famisanar
NIT 830.003.564-7

*06 263535 1*

Fecha de Radicación: 01 10 2014

Lea las instrucciones que se encuentran anexas al formulario antes de diligenciarlo

## I. DATOS DEL TRÁMITE

| 1. Tipo de trámite | 2. Tipo de Afiliación | 3. Régimen | 4. Tipo de afiliado | 5. Tipo de cotizante | Código |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Afiliación [X] | A. Individual: • Cotizante o cabeza de familia [X] | A. Contributivo [X] | A. Cotizante [X] | A. Dependiente [X] | (a registrar por la EPS) |
| B. Reporte de Novedades [ ] | • Beneficiario o afiliado adicional [ ] | B. Subsidiado [ ] | B. Cabeza de familia [ ] | B. Independiente [ ] | |
| | B. Colectiva [ ] C. Institucional [ ] D. De oficio [ ] | | C. Beneficiario [ ] | C. Pensionado [ ] | |

## A. AFILIACIÓN

### II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)

| 6. Apellidos y nombres | | | |
|---|---|---|---|
| Rodriguez | Quintero | Nicolas | |
| **7. Tipo de documento de identidad** | **8. Número del documento de identidad** | **9. Sexo** | **10. Fecha de nacimiento** |
| CC | 1020592308 | Femenino [ ] Masculino [X] | 07 09 1992 |

### III. DATOS COMPLEMENTARIOS (Datos personales)

| 11. Etnia | 12. Discapacidad | 13. Puntaje SISBÉN | 14. Grupo de población especial | 15. Administradora de riesgos laborales - ARL | 16. Administradora de pensiones |
|---|---|---|---|---|---|
| | Tipo F N M Condición T P | | | Colmena | 3152829157 |

| 17. Ingreso base de cotización - IBC | 18. Residencia | | | |
|---|---|---|---|---|
| $ 615.000 | Cl 154A 99 60 | Suba | Zona Urbana [ ] Rural [ ] | Cundinamarca |

### IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR (Datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente cotizante)

| 19. Apellidos y nombres | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| **20. Tipo de documento de identidad** | **21. Número del documento de identidad** | **22. Sexo** | **23. Fecha de nacimiento** |
| | | Femenino [ ] Masculino [ ] | D D M M A A A A |

### Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

| 24. Apellidos y nombres | Primer Apellido | Segundo Apellido | Primer Nombre | Segundo Nombre |
|---|---|---|---|---|
| B1 | | | | |
| B2 | | | | |
| B3 | | | | |
| B4 | | | | |
| B5 | | | | |

| | 25. Tipo de documento de identidad | 26. Número del documento de identidad | 27. Sexo Femenino | Masculino | 28. Fecha de nacimiento | 29. Parentesco | 30. Etnia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | | | | | | | |
| B2 | | | | | | | |
| B3 | | | | | | | |
| B4 | | | | | | | |
| B5 | | | | | | | |

Datos complementarios

| | 31. Discapacidad Tipo F | N | M | Condición T | P | 32. Datos de residencia: Municipio / Distrito | Zona Urbana | Rural | Departamento | Teléfono fijo y/o celular | 33. Valor de la UPC del afiliado adicional (a registrar por la EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | | | | | | | | | | | |
| B2 | | | | | | | | | | | |
| B3 | | | | | | | | | | | |
| B4 | | | | | | | | | | | |
| B5 | | | | | | | | | | | |

### Selección de la IPS Primaria

| | 34. Nombre de la institución prestadora de servicios de salud - IPS | Código de la IPS (a registrar por la EPS) |
|---|---|---|
| C | | |
| B | | |
| B | | |
| B | | |
| B | | |
| B | | |

### V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES O DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO

| 35. Nombre o razón social | 36. Tipo de documento de identificación | 37. Número del documento de identificación | 38. Tipo de aportante o pagador de pensiones (a registrar por la EPS) |
|---|---|---|---|
| Hierros y Diseños | NIT | 900 418 347 2 | |
| **39. Ubicación** | | | |
| Cl 127B Bis 58-68 Bl 417 | | Hierros y diseños Apartamento 1202 C | Cundinamarca |

## B. REPORTE DE NOVEDADES

40. Tipo de Novedad

1. Modificación de datos básicos de identificación [ ] 2. Corrección de datos básicos de identificación [ ] 3. Actualización del documento de identidad [ ] 4. Actualización y corrección de datos complementarios [ ] 5. Terminación de la inscripción en la EPS [ ] Código [ ] 6. Reinscripción en la EPS [ ] 7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales [ ] 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales [ ] 9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar [ ] 10. Terminación de la relación laboral o pérdida de las condiciones para seguir cotizando [ ] 11. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas [ ] 12. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas [ ] 13. Movilidad: A. Régimen Contributivo [ ] B. Régimen Subsidiado [ ] 14. Traslado: A. Mismo Régimen [ ] B. Diferente Régimen [ ] 15. Reporte de fallecimiento [ ] 16. Reporte del fin de la protección al cesante [ ] 17. Reporte de la calidad de Pre-pensionado [ ] 18. Reporte de la calidad de Pensionado [ ]

## VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

| 41. Datos básicos de identificación | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Tipo de documento de identidad** | **Número del documento de identidad** | **Sexo** Femenino [ ] Masculino [ ] | **Fecha de nacimiento** | **42. Fecha novedad** 31 10 2014 |
| **43. EPS anterior** Famisanar | **44. Motivo de traslado** Código [ ] | **45. Caja de Compensación Familiar o Pagador de Pensiones** | | |

## VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

46. Declaración de dependencia económica de los beneficiarios o afiliados adicionales.
47. Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributivo, Especial o de Excepción.
48. Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de los documentos que acreditan la condición de beneficiarios.
49. Declaración de no internación del cotizante, cabeza de familia, beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Servicios de Salud.
50. Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales.
51. Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación o del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigentes y a las entidades públicas que por sus funciones la requieran.
52. Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013.
53. Autorización para que la EPS envíe información al correo electrónico o al celular como mensajes de texto.

## VIII. FIRMAS

| | |
|---|---|
| Nicolas Rodriguez | HIERROS Y DISEÑOS AS. S.A.S. NIT. 900 418 347 U GERENTE |

## IX. ANEXOS

56. Anexo copia del documento de identidad:

| | CN | RC | TI | CC | PA | CE | CD | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cantidad: | | | | | | | | |

Total [ ]

57. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente.
58. Copia del registro civil de matrimonio o de la Escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la unión marital.
59. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio, sentencia judicial que declare la separación de cuerpos y escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare

293

porvenir
sólo hay uno

**SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS**
**PORVENIR S.A.**
**NIT 800.144.331-3**

**CERTIFICA QUE:**

El(la) Señor(a) **NICOLAS RODRIGUEZ QUINTERO,** identificado(a) con Cédula de Ciudadanía **1,026,592,308,** se encuentra afiliado(a) **AL FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR**

La presente certificación se expide a solicitud del interesado a los 23 días del mes de Octubre de 2019.

Gerente de Clientes

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **79.250.552**

**CADENA**

APELLIDOS

**JORGE ELISIO**

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **17-NOV-1958**

**BOGOTA D.C**
**(CUNDINAMARCA)**

LUGAR DE NACIMIENTO

**1.65** ESTATURA | **O-** G.S. RH | **M** SEXO

**29-SEP-1977 BOGOTA D.C**

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

R-1500160-00284649-M-0079250552-20110317 0026179527A 1 36054C32

294

# CERTIFICADO DE RADICACIÓN DE AFILIACIÓN DEL DIA 04/10/2019

## DATOS DE LA EMPRESA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo documento:** | NI | **Número de documento:** | 900418347 | **Cédula Usuario:** | C 19494518 |
| **Nombre:** | HIERROS Y DISEÑOS RS S.A.S. | | | | |
| **Dirección:** | CL 127 B BIS 51A 68 | | | | |
| **Departamento:** | BOGOTA D.C. | **Municipio:** | BOGOTA D.C. | | |
| **Correo electrónico:** | HIERROSYDISENOS@GMAIL.COM | | | | |
| **Teléfono:** | 3163568453 | **Tarifa:** | 6.960 | | |
| **Actividad Económica:** | 5281101 FABRICACION DE PRODUCTOS METALICOS PARA USO ESTRUCTURAL INCLUYE SOLAMENTE A EMPRESAS DEDICADAS A LA FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS EN HIERRO | | | | |

## DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACIÓN

| Cédula Usuario | Nombres y Apellidos del Usuario |
|---|---|
| C 19494518 | RICARDO SANCHEZ QUIÑONEZ |

## DATOS AFILIADOS RADICADOS

| | Radicado | Cobertura | Documento | Nombre Trabajador | Riesgo | Tarifa | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 05/10/2019 | C 79250552 | CADENA JORGE | 5 | 6.96000 | Dependiente |

## OBSERVACIONES

Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad económica de sus afiliados por favor diríjase a la oficina de POSITIVA más cercana o comuníquese con nuestra línea gratuita de atención a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogotá al 3307000.

Cordial saludo,

**Gerencia de Afiliaciones y Novedades**
**Positiva Compañía de Seguros S.A.**

8FF2124044A80B4B80D518D81E0296B4

Certificado impreso el día 10/4/2019 10:40:47 AM por el portal de empresas Edesk

REPUBLICA DE COLOMBIA
SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

# FORMULARIO UNICO DE AFILIACION Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

nueva eps
gente cuidando gente
NIT. 900.156.264-2

"Código Únicamente para dependientes y afiliaciones al Régimen Subsidiado"

*01 B 12880621*

*01068257 81*

Lea atentamente las instrucciones antes de diligenciar este formulario

## I. DATOS DEL TRÁMITE

1. TIPO DE TRÁMITE: A. AFILIACIÓN [ ] B. REPORTE DE NOVEDADES [ ]
2. TIPO DE COTIZANTE: A. Individual: a) Cotizante o cabeza de familia [ ] b) Beneficiario o afiliado adicional [ ] B. Colectivo [ ] C. Institucional [ ] D. De oficio [ ]
3. RÉGIMEN: C. Contributivo [ ] S. Subsidiado [ ]
4. TIPO DE AFILIADO: CO Cotizante [ ] CF Cabeza de Familia [ ] PC Cancelatario [ ]
5. TIPO DE COTIZANTE: A. Dependiente [ ] B. Independiente [ ] C. Pensionado [ ] D. Independiente por prestación de servicio [ ]
CÓDIGO
FECHA DE LA SOLICITUD

## A. AFILIACIÓN

### II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)

6. APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS
PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO | PRIMER NOMBRE | SEGUNDO NOMBRE
7. TIPO DOCUMENTO DE IDENTIDAD
8. NÚMERO DOCUMENTO DE IDENTIDAD
9. SEXO
10. FECHA NACIMIENTO

### III. DATOS COMPLEMENTARIOS

11. ORIGEN ÉTNICO: Código
12. DISCAPACIDAD: Tipo / Condición
13. PUNTAJE Y NIVEL DEL SISBEN
14. GRUPO DE POBLACIÓN ESPECIAL
15. ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
16. ADMINISTRADORA DE PENSIONES
17. INGRESO BASE DE COTIZACIÓN - IBC
18. UBICACIÓN O DIRECCIÓN DE RESIDENCIA
LOCALIDAD / COMUNA
BARRIO
CIUDAD / MUNICIPIO
DEPARTAMENTO
ZONA U. [ ] R. [ ]
TELÉFONO FIJO
TELÉFONO MÓVIL
CORREO ELECTRÓNICO
CÓDIGO IPS

### IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL GRUPO FAMILIAR Datos de identificación del beneficiario(a) (Cónyuge o compañero (a) permanente del cotizante)

19. APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS
PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO | PRIMER NOMBRE | SEGUNDO NOMBRE
20. TIPO DOCUMENTO DE IDENTIDAD
21. NÚMERO DOCUMENTO DE IDENTIDAD
22. SEXO
23. FECHA NACIMIENTO
CÓDIGO IPS

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

| | APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS DE LOS BENEFICIARIOS | 25. TIPO DOCUMENTO DE IDENTIDAD | 26. NÚMERO DE IDENTIDAD | 27. SEXO | 28. FECHA DE NACIMIENTO | 29. PARENTESCO | 30. ETNIA | 31. DISCAPACIDAD: Tipo | Condición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | | | F. [ ] N. [ ] M. [ ] | T. [ ] P. [ ] |
| 2 | | | | | | | | F. [ ] N. [ ] M. [ ] | T. [ ] P. [ ] |
| 3 | | | | | | | | F. [ ] N. [ ] M. [ ] | T. [ ] P. [ ] |
| 4 | | | | | | | | F. [ ] N. [ ] M. [ ] | T. [ ] P. [ ] |

| | 32. DATOS DE RESIDENCIA: Nación / País | Departamento | Zona | Teléfono Fijo | Teléfono Móvil | 33. VALOR UPC AFILIADO ADICIONAL (Si diferente a la UPC) | 34. Nombre y código de la IPS | EXCEPCIÓN DEL TRASLADO: CONDICIÓN DISCAPACIDAD | CONDICIÓN GRUPO TRADICIONAL | CONDICIÓN TIEMPO POR LEGISLACIÓN | PERIODO AFILIADO POR SISBEN | NIVEL DE SISBEN | GRUPO POBLACIONAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | R. [ ] U. [ ] | | | | | | | | | I. [ ] II. [ ] | |
| 2 | | | R. [ ] U. [ ] | | | | | | | | | I. [ ] II. [ ] | |
| 3 | | | R. [ ] U. [ ] | | | | | | | | | I. [ ] II. [ ] | |
| 4 | | | R. [ ] U. [ ] | | | | | | | | | I. [ ] II. [ ] | |

### V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS ANTECEDENTES Y/O RESPONSABLE POR PRESTACIÓN DE SERVICIO O DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO

36. Nombre o Razón Social
37. Tipo documento de identidad
38. Número documento de identidad
DV
39. Tipo de aportante o pagador de pensiones
40. UBICACIÓN O DIRECCIÓN
FECHA INICIO DE RELACIÓN LABORAL
CARGO
SALARIO

### B. NOVEDADES

41. TIPO DE NOVEDAD
1. MODIFICACIÓN DE DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN [ ]
2. CORRECCIÓN DE DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN [ ]
3. ACTUALIZACIÓN DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD [ ]
4. ACTUALIZACIÓN Y/O CORRECCIÓN DE DATOS COMPLEMENTARIOS [ ]
5. TERMINACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN EN LA EPS [ ] Código [ ]
6. REINSCRIPCIÓN EN LA EPS [ ]
7. INCLUSIÓN DE BENEFICIARIOS O DE AFILIADOS ADICIONALES [ ]
8. EXCLUSIÓN DE BENEFICIARIOS O DE AFILIADOS ADICIONALES [ ]
9. INICIO DE RELACIÓN LABORAL O ADQUISICIÓN DE CONDICIONES PARA COTIZAR [ ]
10. TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL O PÉRDIDA DE LAS CONDICIONES PARA SEGUIR COTIZANDO [ ]
11. VINCULACIÓN A UNA ENTIDAD AUTORIZADA PARA REALIZAR AFILIACIONES COLECTIVAS [ ]
12. DESVINCULACIÓN A UNA ENTIDAD AUTORIZADA PARA REALIZAR AFILIACIONES COLECTIVAS [ ]
13. MOVILIDAD: A) AL RÉGIMEN CONTRIBUTIVO [ ] B) AL RÉGIMEN SUBSIDIADO [ ]
14. TRASLADO: A) MISMO REGIMEN [ ] B) DIFERENTE RÉGIMEN [ ]
15. REPORTE DE FALLECIMIENTO [ ]
16. REPORTE DEL TRÁMITE DE PROTECCIÓN AL DESAHITE [ ]
17. REPORTE DE LA CALIDAD DE PREPENSIONADO [ ]
18. REPORTE DE LA CALIDAD DE PENSIONADO [ ]

### VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS
PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO | PRIMER NOMBRE | SEGUNDO NOMBRE
TIPO DOCUMENTO DE IDENTIDAD
NÚMERO DOCUMENTO DE IDENTIDAD
SEXO
FECHA NACIMIENTO
42. FECHA (a partir de)
43. EPS ANTERIOR Código
44. EXCEPCIÓN DEL TRASLADO: CONDICIÓN DISCAPACIDAD [ ] CONDICIÓN GRUPO TRADICIONAL [ ] CONDICIÓN TIEMPO POR LEGISLACIÓN [ ] OTROS AFILIADOS [ ]
45. CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR O PAGADOR DE PENSIONES

### VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

Declaración Juramentada de convivencia: Declaro que convivo con el(la) Señor(a) _____ identificado(a) con _____ No. _____ desde el día _____ del mes _____ del año _____ [ ]
Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales: Declaro bajo la gravedad de juramento que el(los) Beneficiario(s) reportado(s) dependen económicamente de mí. [ ]
Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributivo, Especial o de Excepción. [ ]
Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de los documentos que acrediten la condición de beneficiarios. Anexo soporte de la Entidad [ ]
Declaración de no intermediación del cotizante, cabeza de familia, beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Servicios de Salud. [ ]
Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales. [ ]
Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la atención o del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigentes y a las entidades públicas que por sus funciones lo requieran. [ ]
Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con la previsto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013. [ ]
Autorización para que la EPS envíe información al correo electrónico o al celular como mensajes de texto. [ ]

### VIII. FIRMAS

46. Firma del solicitante
Firma del representante legal de la entidad colectiva, institucional o de oficio o del beneficiario por prestación de servicio

HIERROS Y DISEÑOS AS S.A.S.
NIT. 900 418 347-0
GERENTE

### IX. ANEXOS

56. Anexo copia del documento de identidad: CN [ ] RC [ ] TI [ ] CC [ ] PA [ ] CE [ ] CD [ ] SC [ ] PE [ ] Cantidad: [ ] Total [ ]
57. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente.
58. Copia del registro civil de matrimonio o de la Escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declara la unión marital.
59. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declara la separación de cuerpos y escritura pública de disolución o sentencia judicial que declara la terminación de la unión marital.
60. Copia del certificado de adopción o acta de entrega del menor.
61. Copia de la orden judicial o del acto administrativo de custodia
62. Documento en que conste la pérdida de la patria potestad o el certificado de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los dos padres.
63. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud.
64. Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
65. Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que conste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio.

nueva eps s.a.
COD: G1897
FECHA:
RECIBIDO PARA VERIFICACIÓN

### X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD

65. Identificación de la Entidad Territorial
Código del Municipio
Código [illegible]
68. Fecha de radicación
69. Fecha de verificación
70. Datos del funcionario que realiza la verificación
Tipo documento de identidad
Número de identificación

295

Colpensiones

El futuro es de todos

## LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES

## CERTIFICA QUE

Verificada la base de datos de Afiliados, el Señor (a) **JORGE ELISIO CADENA** identificado (a) con **Cédula de Ciudadanía** número **79250552,** se encuentra afiliado (a) desde **17/05/1993** al Régimen de Prima Media con Prestación Definida - RPM, administrado por la Administradora Colombiana de Pensiones **COLPENSIONES** y su estado es *INACTIVO*.

| INFORMACION HISTORICA DE AFILIACION AL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Novedad | Código Entidad | Entidad Definitiva | Fecha | MultivinculaciónDecreto 3995/2008 |
| Traslado Aprobado de un Fondo de Pensión a COLPENSIONES | 23 | COLPENSIONES | 01/04/2010 | No Aplica |

La presente certificación se expide en Bogotá, el día 01 de octubre de 2019.

**Rosa Mercedes Niño Amaya**
**Dirección de Afiliaciones**

**Nota:** Certificado generado desde la página Web. Este documento no es válido para el reconocimiento de prestaciones económicas, está sujeto a verificación y no tiene costo alguno.

# RENE GOMEZ LAVERDE

Bogotá
Carrera 15 No. 124- 67 Ofc. 316 - 317
Telefono: (571) 6315029
Celular: 315 8407290
316 3988413


ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

# CONTROL DE EQUIPOS

296

RENE COMEX LAVERDE



CONTROL DE EQUIPOS

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

PLAZA DE MERCADO LA CONCORDIA

INFORME DE INTERVENTORIA — No. 03

CONTRATO DE INTERVENTORIA IDPC-INT-430-2019, "REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL DE LA OBRA CUYO OBJETO ES: EJECUCION DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO DISTRITAL LA CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON LA GALERÍA DE ARTE SANTA FE, UBICADAS EN LA CARRERA 1A # 14 - 42 (ANTIGUA) / CALLE 12C # 1 - 40 (NUEVA), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".

CONTRATO DE OBRA No. IDPC-OB-426-2019, "EJECUCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO LA CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON LA GALERÍA DE ARTE SANTA FE, UBICADAS EN LA CARRERA 1A # 14 - 42 (ANTIGUA) / CALLE 12C # 1 - 40 (NUEVA), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."

**CONTROL EQUIPOS**

**PERIODO 03: 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**

| DESCRIPCION DE EQUIPOS | OCTUBRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| Andamios (secciones) | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | | | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | | |
| Volquetas (14 m3) | | | | | | | x | x | x | x | x | x | | | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mini Retroexcavadora | | | | | | | x | x | x | x | x | x | | | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Compactador | | | | | | | x | x | x | x | x | x | | | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Martillo hidroneumático | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vibrocompactador | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tronzadora manual | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Herramienta menor | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | | | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | | |
| Vibrador de concreto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cerchas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pulidora manual | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | | | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | | |
| Pulidora para pisos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Taladro percutor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cortadora de ladrillo | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | | | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | | |
| Equipo de soldadura eléctrica | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | | | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | | |
| Hidrolavadora | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Equipo toma de muestras de suelo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cilindros probetas de concreto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | |
| Prueba de Proctor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mixer | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | |
| Trompo para mezclar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| lavadora de cepillos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bob cat | | | | | | | x | x | x | x | x | x | | | x | x | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | |

294

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PLAZA DE MERCADO LA CONCORDIA

## INFORME DE INTERVENTORIA

No 03

CONTRATO DE INTERVENTORIA 430-2019, "REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LA OBRA CUYO OBJETO ES: EJECUCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO DISTRITAL LA CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON LA GALERÍA DE ARTE SANTA FE, UBICADAS EN LA CARRERA 1A # 14 - 42 (ANTIGUA) / CALLE 12C # 1 - 40 (NUEVA), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".

CONTRATO DE OBRA No. IDPC-OB-426-2019, "EJECUCION DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO LA CONCORDIA Y LA CONEXION VERTICAL CON LA GALERIA DE ARTE SANTA FE, UBICADAS EN LA CARRERA 1A # 14 - 42 (ANTIGUA) / CALLE 12C # 1 - 40 (NUEVA), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."

### CONTROL DE PERSONAL

PERIODO No.3 : DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

| INFORME No. 01 | CARGO | OCTUBRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL DIAS. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| WILSON OSVALDO PULIDO SANCHEZ | RESIDENTE DE OBRA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 31 |
| OSCAR EDUARDO VILLAMIZAR GARZON | DIRECTOR DE PROYECTO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 31 |
| BRANDON SEBASTIAN PINZON ROJAS | RESIDENTE ADMINISTRATIVO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 31 |
| GIOVANNY ALEJANDRO ANTOLINES ESQUIVEL | DISEÑADOR INDUSTRIAL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 31 |
| EDITH YESMIN MONCAYO CHAPID | PROFESIONAL SST | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 31 |
| PERSONAL DE OBRA | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ALEXANDER SANTOFIMIO TRUJILLO | VIGILANTE | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 31 |
| CESAR URIEL FORERO ROA | VIGILANTE | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 31 |
| YEFRY LEONARDO SUAREZ HERNANDEZ | VIGILANTE | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 31 |
| CARLOS LOPEZ | MAESTRO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 31 |
| LUIS FERNANDO ARTEAGA BERBESI | ENCARGADO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 31 |
| RAFAEL ANTONIO ORTIZ J. | OFICIAL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 31 |
| JOSE ANTONIO VARELA PACHON | OFICIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | 3 |
| PABLO ANTONIO TAPIAS | AYUDANTE | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 31 |
| ISAIAS ORTIZ JIMENEZ | OFICIAL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 31 |
| CARLOS EDUARDO RAMIREZ | OFICIAL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 31 |
| DERVIS ELIOMAR RANGEL | AYUDANTE | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 31 |
| LUIS ORLANDO ZAMORA DUARTE | OFICIAL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 31 |
| JOSE ORLANDO GUIRAL | OFICIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| JENNIFER MANTILLAROMERO | AUXILIAR ASEO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | 7 |
| JOSE RICARDO CAMELO CASTIBLANCO | OFICIAL | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 28 |
| JOSE YESIT TIBASOSA GONZALES | OFICIAL | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 23 |
| JOSE JORGE DIAZ PEREZ | OFICIAL | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 23 |
| MICHAEL ANDRES PINCHAO CASTIBLANCO | AYUDANTE | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 28 |
| LEONARDO ANTONIO TABARES M | OFICIAL | | | | | | | | | | | I | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 21 |
| JOSE MIGUEL HERNANDEZ AGUILARTE | ENCHAPADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | 3 |
| PEDRO VICENTE MONSALVE CUERVO | ENCHAPADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | 3 |
| RGELIO DAZA FUENTES | ENCHAPADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | 3 |
| JHONNY FELIPE CUBILLOS PERILLA | ENCHAPADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | 3 |
| JOSE MARIA CRISTANCHO GONZALES | ENCHAPADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | 3 |
| ROBERT NIXON MONSALVE NARANJO | ENCHAPADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | 3 |
| JOSE MAURICIO GOMEZ TUTA | ENCHAPADOR | | | | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| YHONNY ROMERO ROJAS | ENCHAPADOR | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 |
| EDGAR ANTONIO ROMERO ZEA | ENCHAPADOR | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 |
| AMARILDO VILLAREAL MARTINEZ | ENCHAPADOR | | | | | | | | | | | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| FAIBER ALEXANDER BRIÑEZ VALDERRAMA | ENCHAPADOR | | | | | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| PEDRO GIL HERRERA | INGENIERO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 36 | 31 |
| LUIS ORLANDO HERNANDEZ RODRIGUEZ | INGENIERO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 31 |
| JOSE ANTONIO CANELON ROJAS | OFICIAL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 31 |
| ENRRIQUE ALFONSO CAGUA TORRES | OFICIAL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 31 |

202

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

**INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL**

**PLAZA DE MERCADO LA CONCORDIA**

## INFORME DE INTERVENTORIA

**No 03**

CONTRATO DE INTERVENTORIA 430-2019, "REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LA OBRA CUYO OBJETO ES: EJECUCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO DISTRITAL LA CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON LA GALERÍA DE ARTE SANTA FE, UBICADAS EN LA CARRERA 1A # 14 - 42 (ANTIGUA) / CALLE 12C # 1 - 40 (NUEVA), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".

CONTRATO DE OBRA No. IDPC-OB-426-2019, "EJECUCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO LA CONCORDIA Y LA CONEXION VERTICAL CON LA GALERIA DE ARTE SANTA FE, UBICADAS EN LA CARRERA 1A # 14 - 42 (ANTIGUA) / CALLE 12C # 1 - 40 (NUEVA), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."

### CONTROL DE PERSONAL

| INFORME No. 01 | CARGO | PERIODO No.3 : DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | OCTUBRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL DIAS. |
| | | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| JUAN CARLOS MUÑOZ TORRES | OFICIAL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | 31 |
| RICARDO SANCHEZ QUIÑONEZ | OFICIAL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | 31 |
| AXL YESID MUÑOZ GOMEZ | AYUDANTE | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | 25 |
| JORGE ELIECER LAZARO JIMENEZ | OFICIAL | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| JUAN CRUZ ALVAREZ GARZON | AYUDANTE | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 31 |
| JORGE ANDRES GUTIERREZ RICO | OFICIAL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | 30 |
| EDWARD DAVID CANELON MENDEZ | AYUDANTE | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 30 |
| JORGE ELICEO CADENA | OFICIAL | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 28 |
| ALFREDO YESID ANDRADE PERTUZ | OFICIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 |
| STIVER DUQUE FERNANDEZ | AYUDANTE | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 31 |
| MACEDONIO HERRERA MANCERA | OFICIAL | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 16 |
| NICOLAS QUINTERO ROJAS | AYUDANTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | | 8 |
| JUAN VACA VACA | AYUDANTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | 1 |
| YAN CAMILO LOZANO RONDON | AYUDANTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | 1 |
| | | 11 | 11 | 11 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 24 | | 24 | 26 |
| Horario de Labores: Mañana - AM | 7:00 AM - 5:00 PM | X | X | X | X | X | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Horario de Labores: Tarde - PM | 5:00 PM - 11:00 PM | X | X | X | X | | | X | X | X | X | X | | | | X | X | X | X | | | X | X | X | X | X | | | X | X | X | | | |
| Nota: | SE REALIZO UNA JORNADA CONTINUA EL DIA 12, 16 Y 26 DE OCTUBR9 DE 2019 PARA IMPLEMENTACION DE PLAN DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Ingreso de personal contratado de obra | (Pv) | Permiso de vacaciones |
| | Personal retirado de las actividades de obra | (Da) | Permiso día adelantado |
| | Personal incapacitado por accidente de trabajo | (S) | Personal suspendido temporalmente |
| | Permiso personal de obra | (AS) | Actividades Suspendidas o personal |
| | Personal transitorio en prestamo | (T) | Personal lavorando en taller fuera de obra |
| | | (CR) | Cambio Razón Social o Patrono |

HORARIO DE TRABAJO POR SEMANA:

| | |
|---|---|
| LUNES A JUEVES | : 34,00 HORAS |
| VIERNES | : 9,00 HORAS |
| SABADO | : 5,00 HORAS |
| | : 48,00 HORAS |

299

# RENE GOMEZ LAVERDE

Bogotá
Carrera 15 No. 124- 67 Ofc. 316 - 317
Telefono: (571) 6315029
Celular: 315 8407290
316 3988413


ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

# CONTROL DE LLUVIA

RENE COMEX LAVERDE

CONTROL DE LLUVIA

| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL | | P 1 /1 |
|---|---|---|---|
| | PLAZA DE MERCADO LA CONCORDIA | | No. 03 |

CONTRATO DE INTERVENTORIA IDPC-INT-430-2019, "REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LA OBRA CUYO OBJETO ES: EJECUCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO DISTRITAL LA CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON LA GALERÍA DE ARTE SANTA FE, UBICADAS EN LA CARRERA 1A # 14 - 42 (ANTIGUA) / CALLE 12C # 1 - 40 (NUEVA), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".

CONTRATO DE OBRA No. IDPC-OB-426-2019, "EJECUCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO LA CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON LA GALERÍA DE ARTE SANTA FE, UBICADAS EN LA CARRERA 1A # 14 - 42 (ANTIGUA) / CALLE 12C # 1 - 40 (NUEVA), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."

**CONTROL REGISTRO DE LLUVIAS EN HORAS LABORALES :** **PERIODO No.3 DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**

| DIAS / HORAS | OCTUBRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Total Dias Habiles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 7:00 a 8:00 | | | 1,0 | | 1,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,00 |
| 8:00 a 9:00 | | | 1,0 | | 1,0 | | 1,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,00 |
| 9:00 a 10:00 | | | 1,0 | | | | 1,0 | | | | | | | | | 1,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 3,00 |
| 10:00 a 11:00 | | | 1,0 | | | | 1,0 | | | | | | | | | 1,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 3,00 |
| 11:00 a 12:00 | | | | | | | | 0,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,2 | | | | 0,70 |
| 12:00 a 13:00 | | | | | | | | 1,0 | | | | | | | | | | | | | | 0,5 | 0,5 | | | | | | | | | 2,00 |
| 13:00 a 14:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,0 | | | | 1,0 | 1,0 | | | | | | | | | 3,00 |
| 14:00 a 15:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,0 | | | | 1,0 | 1,0 | | | | | | | | | 3,00 |
| 15:00 a 16:00 | | | | | | | | | | 1,0 | | | | | | | | 1,0 | | | | 0,5 | 1,0 | | | | | | | | | 3,50 |
| 16:00 a 17:00 | | | | | | | | | | 0,5 | | | | | | | | 0,5 | | | | | 1,0 | | | | | | | | | 2,00 |
| 17:00 a 18:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| TOTAL LLUVIAS (H) | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 3,0 | 1,5 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **25,20** |

CONVENCIONES:

A- LLUVIAS DEBILES: < 2 HORAS
B- LLUVIAS MODERADAS: >2 HASTA < 15 HORAS
C- LLUVIAS FUERTES: >15 HASTA< 30 HORAS
D- LLUVIAS MUY FUERTES: >30 HASTA < 60 HORAS
E- LLUVIAS TORRENCIALES: > 60 HORAS

- 1 hora = 60"
- 0,83 h = 50"
- 0,67 h = 40"
- 0,50 h = 30"
- 0,33 h = 20"
- 0,17 h = 10"

**ARQ. RENE GOMEZ LAVERDE**
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

301

**RENE GOMEZ LAVERDE**

Bogotá
Carrera 15 No. 124- 67 Ofc. 316 - 317
Telefono: (571) 6315029
Celular: 315 8407290
316 3988413

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

# ACTAS DE COMITÉ DE OBRA

ACTA No. 10 COMITE/REUNIÓN COMITÉ DE OBRA No. 8

| DD | MM | AA |
|---|---|---|
| 1 | 10 | 2019 |

LUGAR: PLAZA LA CONCORDIA HORA DE INICIO 10:30PM HORA FIN: 1:30PM

ASISTENTES

| NOMBRE | CARGO | DEPENDENCIA |
|---|---|---|
| Oscar Villamizar | Director de obra | Contratista Consorcio UVM |
| Edith Moncayo | Residente SST | Contratista Consorcio UVM |
| Lucia Romero | Auxiliar administrativo | Contratista Consorcio UVM |
| Wilson Pulido | Residente de obra | Contratista Consorcio UVM |
| Samuel Carrillo | Representante Legal | Contratista Consorcio UVM |
| Juan Andres Galorza | asesor hidrosanitario | Contratista Consorcio UVM |
| Rene Gomez Laverde | Director de Interventoria | Interventoria Rene Gomez Laverde |
| Paola Garcia Herrera | Residente Administrativo | Interventoria Rene Gomez Laverde |
| Diana Muñoz Burgos | Residente tecnico | Interventoria Rene Gomez Laverde |
| Vivian Camila Ipus Ospina | Residente SST | Interventoria Rene Gomez Laverde |
| Edisson Muñoz R | asesor hidrosanitario | Interventoria Rene Gomez Laverde |
| Maria Lucelly Caceres Cvalle | Asesora Juridica | Interventoria Rene Gomez Laverde |
| Giovanna A Baron | Supervision | IDPC |
| Javier Motta | Apoyo a Supervision | IDPC |
| Danilo Villamizar | Entidad | IPES |
| Mery Maria Romero | Entidad | IPES |
| Andres Velosa Castillo | Entidad | IPES |
| Clarisa Diaz Garcia | Entidad | IPES |

ORDEN DEL DIA

| | |
|---|---|
| 1. Juridico y financiero | 4. |
| 2. Administrativos | 5. |
| 3. Técnico | 6. |

TEMAS TRATADOS

En reunión conjunta entre la firma contratista, la Interventoría, supervisión y funcionarios de las entidades interesados se trataron los siguientes temas:

JURIDICO Y FINANCIERO

Se realizan aprobaciones de giros para pagos realizados de anticipos de proveedores y mano de obra, los cuales ya fueron cancelados directamente por el contratista, por tanto se realizan en calidad de reembolso de conformidad con el plan de pagos del mismo e inversion.

Se reitera por parte de IDPC, el extricto cumplimiento del seguimiento de los pagos y giros que se realicen de anticipo, asi mismo los soportes de estas aplicaciones hacen parte del informe mensual de pago del contrato.

ADMINISTRATIVOS

La interventoría informa que el modificatorio No. 1 ya se encuentra radicado en el IDPC y solicita que dicho modificatorio sea legalizado para dar inicio a las actividades no previstas y tramitar eventualmente estos NP dentro del corte del presente mes, ad cionalmente se indica que aun a estos documentos se encuentra pendiente la entrega de la programacion actualizada de las actividades. Adicionalmente la Interventoria solicita al contratista la entrega de documentos correspondientes a modificatorio No.2 requerido por la Entidad, con el fin de justificar el escenario 1 para la adicion al presupuesto de obra.

IDPC informa que requiere la entrega de APU's, balances y justificaciones por parte del contratista de obra para tramitar el modificatorio No.2 el dia de hoy, asi como la entrega de documentos soportes para corte de obra No.2. estos documentos incluyen la programacion ajustada a la adicion, eso no quiere decir que las actividades que a la fecha se tienen en ejecucion sean reprogramadas en tiempo, estas deben mantenerse dentro de los compromisos, las actividades a reprogramarse son las correspondientes a los INP.

La interventoría informa que se tenia como compromiso del acta anterior realizar mesa de trabajo entre contratista e interventoría para dar cierre y consolidación actividades, cantidades y valores a los items no previstos y mayores y menores cantidades de obra de actividades contractuales, lo cual se realizo y se tiene un estimado de 620 millones aproximadamente, pero se evidencio la necesidad de contemplar nuevos items como en la caja de aforo y nuevas cajas de inspección por requerimiento de la empresa de acueducto, a lo anterior consultado a la Entidad IPES, avala y solicita su inclusión en el balance y realización en obra, asi como tambien actividades de señaletica la cual tambien fue solicitada por el Acueducto y seguridad industrial y del trabajo de la PM.

La interventoría informa que el balance respecto de las cantidades de obra ya se encuentra cerrado y se esta en espera de una concertación de precios previos con la presentación de APU y acordes a los precios del mercado local.

IPES argumenta que se deberá revisar diseño hidrosanitario y ubicación de cajas de aforo, para toma de decisiones sobre su localización.

## TEMAS TRATADOS

La interventoría comunica que en el dia de hoy nos acompaña al comite la asesora juridica, por lo que el 25 de septiembre de 2019 se realizo por medio del oficio INTER CONCORDIA 065-2019 una solicitud al contratista para entregar e implementar un plan de contingencia, debido al atraso incurrido y manifestado en el comité anterior, a lo anterior la asesora juridica expone que es necesario superar el atraso incurrido por parte de la firma contratista y que estas acciones o plan de contingencia debe ser implementado de manera eficiente, contando con actividades puntuales, cronograma independiente a la programacion general de obra, segun las actividades en atraso, considerar el aumento de mano de obra, tiempos extras de jornada laboral y material en sitio de obra para lograr el objetivo de salir del atraso, por lo que aun se encuentra a tiempo de elaborar un plan y evitar llegar a acciones juridicas que no son beneficiosas ni para el contrato, ni para las partes. Es enfática y aclara que este plan de contingencia no incluye una reprogramación de actividades sino un cronograma a terno con solo las actividades en atraso implementando acciones que generaran un avance en esas actividades.

La reprogramación de obra se debera realizar primero a el escenario contractual y luego otro con el modificatorio de acuerdo a los items no previstos que se proponen incluir dentro del contrato de obra correspondientes a la adición y prorroga, teniendo en cuenta que el plazo estimado será hasta el 31 de diciembre de 2019. Adicionalmente el contratista debe ser consciente que un dia de no ser eficiente lo conlleva la posibilidad de incumplimiento, situación que debe ser eliminada en su totalidad, por lo anterior se ofrece al contratista toda la ayuda necesaria para lograr el objeto del contrato dentro de los plazos legales establecidos.

El contratista informa que recibio el oficio de solicitud de plan de contingencia y que su planteamiento va dirigido a ampliar el horario laboral, el cronograma de actividades en atraso y el aumento de personal operativo, lo anterior con fecha de terminación el 16 de diciembre de 2019 con el fin de contar con holgura para posibles imprevistos menores, dentro del cronograma a presentar se encuentra las siguientes actividades asi:

1- modulos herméticos: del 2 al 21 de octubre y del 12 al 30 de noviembre montaje y armado.

2- módulos no herméticos: se realizara el 50% de ellos hasta el 30 de noviembre.

El contratista informa también que el subcontratista OFIDIEX se compromete a ampliar el personal en taller de fabricación y entregara 6 módulos por mes la fecha de entrega será el 6 de diciembre de 2019. IDPC solicito tener encuenta que el mobiliario de IPES inicia su entrega durante la semana del 20 de octubre y la instalacion debera iniciar a mas tardar el 28 de octubre, por tanto se solicito verificar y dar prioridad a los modulos en sentido sur - norte.

El contratista informa que el subcontratista HACER&CO se compromete a ampliar el personal en taller de fabricación y la fecha de entrega será el 6 de diciembre de 2019, nuevamente el IDPC solicita que sea verificadas estas fechas ya que se tienen muy encima de las fechas de inauguración por tanto las instalaciones deberan hacerse antes.

La interventoria a lo anterior recomienda no ampliar, ni alargar los tiempos de entrega sino aumentar el personal en obra y horario laboral y continuar con el mismo plazo de entrega. Con respecto a los items que dependen de terceros se debe realizar inspección semanal y controles de avances, en el caso de presentar atrasos o incumplimientos por parte de los subcontratistas este debe ser reemplazado y contar con posibles opciones de terceros para dar soluciones rápidas y eficientes a corto plazo. La interventoria se encuentra en espera de la entrega por parte del contratista de un plan de contingencia con acciones claras para su implementacion.

El contratista informa en comité la solicitud de cambio de residente de obra, del cual ya entrego hoja de vida y fue revisada y aceptada por la interventoria, esta sera remitida al IDPC para su aprobación.

Las profesionales SST informan que es necesario socializar entre todas las partes los nuevos formatos de movilidad distrital y allegar el formato de socialización para aprobación del PMT. Se realiza socialización en el comité y se firma el acta por los asistentes.

IDPC solicita al contratista SST realizar registro de seguimiento cada vez que llegue material de concreto, evidenciando afectaciones en andenes o vias, aclara que en caso de presentarse alguna afectación o PQR presentada por la comunidad informar con el fin de atender y dar manejo a las solicitudes presentadas.

Adicionalmente informa que la alcaldia en la plazoleta norte realizo bordillo donde esta proyectada la rampa, por lo que al intervenir el area se debe realizar corte del elemento y realizar devolución a la alcaldia, por lo anterior solicita replantear y verificar si es necesario el retiro del bordillo, antes de cualquier corte o retiro se solicita emitir un informe para remitir por IDPC el mismo y acta de entrega del bordillo a la entidad ejecutora.

**TÉCNICOS**

El contratista comunica que comenzara a inducir juntas en alistado de pisos en placa existente asi como los complementos para plataformas de módulos con el fin de dejar a plomo todos los bordes, lo anterior con el fin de mitigar daños en acabado de baldosin. Adicionalmente informa a la Entidad que existen filtraciones en aleros y en cubierta las cuales deben ser corregidas por el contratista anterior, asi como en el muro oriental de nave central desde el nivel 0.0 a +1.2m cuenta con humedad por un nivel freático alto del terreno. IDPC informa que se realizaran las solicitudes de verificacion o requerimientos a los contratistas FASE I y FASE II, sin embargo solicito registro fotografico para identificacion de zonas afectadas.

La interventoria informa que esas afectaciones y sus soluciones no fueron contempladas en fases anteriores, pero inciden en la responsabilidades de la fase III por lo que propone solucionar con un muro de limpieza. IDPC e IPES solicitan contemplar las mitigaciones correspondientes, con el fin de no dejar problemas a futuro, que afecten las estabilidades de las obras a entregar.

La asesora juridica recomienda que independientemente de la solución que se acuerde, se debe dejar evidencia, levantamiento de la afectación y registro fotografico, debido a que la entidad por garantias de calidad puede solicitar y requerir los arreglos necesarios de dichos muros, por lo anterior sugiere dejar la aclaración y afectación de muros debido al nivel freático, bien documentado.

## TEMAS TRATADOS

La interventoría informa con respecto al tema de los equipos mecánicos, que se realizaron las observaciones técnicas y se remitieron a la firma contratista para que pueda ser subsanada, a manera general se informa que se recomendó utilizar una trampa de grasas previa a la llegada del hongo de extracción y una pendiente del 3% en los tramos de ductos de extracción. La anterior por ser una obra pública y contar con bajo mantenimiento, este accesorio (trampa de grasas) mitigara la presencia de grasas y los posibles daños en el equipo contribuyendo a su durabilidad y buen funcionamiento.

IPES se comunica con su asesor mecánico no avala la recomendación de la interventoría de incluir la trama de grasas previa a la llegada del hongo de extracción.

El proveedor por parte del contratista (OFIDIEX) informa que existen 2 cocinas cuya longitud de ductos es de 21ml por lo que un hongo de 16" como establece la especificación no cuenta con la capacidad suficiente para extraer el caudal, por lo que recomienda instalar un hongo de extracción de 18".

La interventoría solicita la recomendación por escrito la cual será revisada por su especialista mecánico y dará respuesta oportuna al contratista.

Interventoría también socializa que fueron revisados lo planos de ajustes presentados por el contratista de la red de gas, los cuales fueron observados y se entrega al contratista de obra para subsanar, dichas observaciones van orientadas principalmente al calculo de la red de gas y la planimetría de red.

Adicionalmente se informa que se realizo recorrido en campo entre especialistas hidrosanitarios (contratista e interventoría) donde evidenciaron algunas inconsistencias respecto a los desagües, las cuales van enfocadas al mal funcionamiento de las trampas de grasa existentes, por lo que no todos los módulos se encuentran conectados a ellas y no se encuentran procesando las grasas que pueda ser vertida por los mismos, por lo anterior pueden generar obstrucción en las redes sanitarias y se recomienda que todos los módulos y cocinas sean conectadas a las trampas de grasa, de no realizarse esta recomendación pueden correr el riesgo de no ser aprobado por la entidad sanitaria correspondiente y el reproceso posterior luego de finalizar acabados conlleva a un alto costo en reparaciones, por lo que la entidad acuerda realizar e incluir en el balance general los siguientes ítems:

1. Trampas de grasa: 2und, las cuales se encuentran contratadas.
2. Cajas mixtas de 80x80cm: 3 und.
3. Cajas de aforo: 2 und.

IPES informa que cada modulo cuenta con una trampa de grasas complementarias y será responsabilidad de cada propietario de local su mantenimiento.

La Interventoría a través de su especialista hidrosanitario informa que puede funcionar dicha solución, pero no cumple con los términos de aprobación del acueducto por lo que se recomienda y confirma la propuesta de realizar la conectividad de la red a trampas de grasas general. Para esto se deben convertir las trampas de grasa existentes en cajas de paso, ya que no recogen las grasas correctamente, crear 2 nuevas cajas para trampas de grasas construidas según la norma y finalizar con 2 cajas de aforo para conectar al colector de salida, adicionalmente se deben independizar residuos grasos de residuos orgánicos, estos últimos con salida independiente al colector existente.

Adicionalmente se evidencio que las cajas de inspección realizadas por el contratista de fase II, no cuentan con sifones por lo que la presencia de olores pueda ser constante en la plaza de mercado.

IDPC solicita al contratista de fase III realice un plano de ubicación de cajas sin sifones para presentar al contratista de fase I y II requiriendo su instalación.

IPES realiza entrega de ilustraciones del diseño de pérgola para salón múltiple, el cual será revisado por el contratista para su correcta instalación y presentara propuesta en el siguiente comité.

El contratista informa que respecto de la isla de móculos de fruterías ubicada en nave central solo cuenta con 3 tomacorrientes para 10 locales, por lo que consulta si es necesario realizar uno por cada modulo.

IPES informa que es necesario un tomacorriente por modulo por lo que solicitamos su implantación.

La interventoría reitera a la entidad realizar y programar la limpieza de paños en mampostería de fachada lo antes posible con el fin que el contratista de continuidad a la instalación de pintura en zonas exteriores. IPES, informa que los mantenimientos se realizaran previo a la entrega de la PM.

Se realiza recorrido para socalizar muestras de piso realizada por el contratista y estructura metálica de modulo piloto, se revisan y aclaran en localización colores, dimensiones y procesos de instalación.

El IDPC en cuanto a la muestra de piso, solicita al contratista realizar la junta de piso en color gris, lo mas cercano a los colores del baldosín hidráulico.

La interventoría adicionalmente solicita que sea entregada la dosificación de mortero de pega para baldosín y recomienda utilizar latex para mejor adherencia a la superficie.

En cuanto a la inspección de estructura metálica de modulo piloto, se establece que cumple estéticamente y se avala su continuidad, se recomienda al contratista que la malla expandida en divisiones verticales correspondiente a los reversos, no deben quedar a la vista sino en la parte posterior del modulo.

La interventoría solicita la entrega de certificados del personal soldador y realizar ensayos y pruebas de soldadura (listas penetrantes) a través de empresa externa a subcontratista que ejecuto las actividad en estructura metálica.

Se reitera la solicitud al IPES de entregar detalles de diseño de plazoleta sur para conexionado a pozo y perfil de terreno.

## COMPROMISOS

| TEMA | RESPONSABLE | FECHA LÍMITE PARA SU REALIZACIÓN |
|---|---|---|
| Entrega solicitud de adición y prorroga modificatorio No. 2 | Contratista/interventoría | 2/10/2019 |
| Entrega plan de contingencia | Contratista | 3/10/2019 |
| Entrega APU's modificatorio No. 2 | Contratista | 4/10/2019 |
| Entrega Corte de obra No 2 | Contratista | 4/10/2019 |
| Entrega de propuesta para pérgola salón multiple | Contratista | 8/10/2019 |
| Programación de limpieza de paños en mampostería de fachada | IPES | 8/10/2019 |
| Entrega de detalles de diseño hidraulico plazoleta sur | IPES | 8/10/2019 |

Siendo las 1:30pm se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman

| PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIEN CONVOCA | | SECRETARIO (S) Si en la reunión no se designó este delegación colocar N.A | |
|---|---|---|---|
| FIRMA | | FIRMA | |
| NOMBRE | GIOVANNA A. BARON | NOMBRE | DIANA MUÑOZ BURGOS |
| CARGO | SUPERVISION IDPC | CARGO | RESIDENTE TECNICO |

**NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA:** Arq. Diana Muñoz Burgos Residente Técnico Interventoría

# RENE GOMEZ LAVERDE

LISTADO DE ASISTENCIA

EVENTO: Comité obra No.8 FECHA: 1-10-19

HORA INICIAL: 10:45 AM HORA FINAL: ____ LUGAR: Plaza Concordia

| No. | NOMBRE | CARGO | DEPENDENCIA | FIRMA | ENTIDAD | CORREO ELECTRÓNICO | TELEFONO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paola Garcia Herrera | Residente | Interventor | PG | [illegible] | | |
| 2 | Edisson A Muñoz R. | Asesor HS | Interventoria | R.G. | [illegible] | | |
| 3 | Juan Andres Gutierrez | Esp. Hidraulica | UVM | [illegible] | | | |
| 4 | Wilson Pulido | Ing. Residente | UVM | [illegible] | U.V.M. | | |
| 5 | Luis Fonseca Pinedo | Asst. Admon. | UVH | [illegible] | U.VH | | |
| 6 | [illegible] | [illegible] | UVH | [illegible] | U.VM | | |
| 7 | Javier Motta M. | CONTRATISTA | IDPC | [illegible] | IDPC | | |
| 8 | [illegible] | Supervisor | IDPC | [illegible] | IDPC | gerardo.barrera@dpc.gov.co | 3126664113 |
| 9 | Danilo Villamizar | Arquitecto IPES | IPES - SDAE | Danilo | IPES | djvillamizard@ipes.gov.co | 3204923314 |
| 10 | CHARISA DIAZ GARCIA | Subdirectora | IPES - SDAE | [illegible] | IPES | chdiaz@ipes.gov.co | 2976030 ext 170 |
| 11 | [illegible] | Asesora Contratista | Ipes | [illegible] | Ipes | [illegible] | 3102146135 |
| 12 | Pablo Andres Rivera | Dir. Infraestructura | IDE segovia | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 3163985 |
| 13 | DIANA MUÑOZ BRICEÑO | Dir. Interventoria | RQ | [illegible] | interventoria | plazaconcordia2019@gmail.com | |
| 14 | [illegible] | Mayor policia | KH | [illegible] | [illegible] | plazaconcordia2019@gmail.com | |
| 15 | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | |

| Si no maneja consecutivo coloque N.A. | COMITÉ/REUNIÓN: COMITÉ DE OBRA No. 9 | DD | MM | AA |
|---|---|---|---|---|
| ACTA No. 11 | | 8 | 10 | 2019 |

| LUGAR: | PLAZA LA CONCORDIA | HORA DE INICIO: | 10:30PM | HORA FIN: | 1:30PM |
|---|---|---|---|---|---|

**ASISTENTES**

| NOMBRE | CARGO | DEPENDENCIA |
|---|---|---|
| Oscar Villamizar | Director de obra | Contratista Consorcio UVM |
| Edith Moncayo | Residente SST | Contratista Consorcio UVM |
| Lucia Romero | Auxiliar administrativo | Contratista Consorcio UVM |
| Wilson Pulido | Residente de obra | Contratista Consorcio UVM |
| Giovanni Antolinez | Diseñador industrial | Contratista Consorcio UVM |
| Rene Gómez Laverde | Director de Interventoria | Interventoria Rene Gómez Laverde |
| Paola Garcia Herrera | Residente Administrativo | Interventoria Rene Gómez Laverde |
| Diana Muñoz Burgos | Residente técnico | Interventoria Rene Gómez Laverde |
| Vivian Camila Ipus Ospina | Residente SST | Interventoria Rene Gómez Laverde |
| Wilson González | asesor mecánico | Interventoria Rene Gómez Laverde |
| Giovanna A Baron | Supervisión | IDPC |
| Javier Motta | Apoyo a Supervisión | IDPC |
| Danilo Villamizar | Entidad | IPES |
| Mery Maria Romero | Entidad | IPES |
| Andrés Velosa Castillo | Entidad | IPES |

**ORDEN DEL DIA**

| | |
|---|---|
| 1. Juridico y financiero | 4. |
| 2. Administrativos | 5. |
| 3. Técnico | 6. |

**TEMAS TRATADOS**

En reunión conjunta entre la firma contratista, la Interventoria, supervisión y funcionarios de las entidades interesados se trataran los siguientes temas:

**JURIDICO Y FINANCIERO**

La interventoria realiza introducción del estado de avance del proyecto donde informa los siguientes puntos:

1. El atraso reportado al IDPC con fecha de corte del 6 de octubre de 2019 mediante informe semanal es del 9,26% por lo que se solicita al contratista de obra presentar e implementar un plan de contingencia realizable en corto plazo, se aclara que la interventoria se encuentra en la obligación de informar pertinentemente a la entidad los atrasos y/o avances presentados durante la ejecución del proyecto.

2. Se recomienda identificar las actividades que se encuentran en atraso y proponer las acciones a implementar para corregir y eliminar la desviación del mismo, asi mismo se solicita que se mantengan los plazos establecidos para cada actividad aumentando el personal y los horarios laborales.

3. Todo lo anterior se debe realizar de manera inmediata con el fin de evitar el inicio de los procedimientos juridicos contractuales contemplados y socializados al representante legal del consorcio UVM en reunión efectuada el pasado 7 de octubre de 2019 en el despacho del ordenador del gasto.

El contratista informa que la firma que conoce del atraso principalmente en actividades como: enchape de muros, instalación de baldosin hidráulico, instalación de baldosa de mármol vibro prensado, mediacaña prefabricada, carpinteria metálica y actividades de exteriores, por lo que ya se encuentra elaborando el plan de contingencia para presentarlo a la interventoría e iniciar su implementación la próxima semana, programación que pretende eliminar el atraso total a finales del mes de octubre de 2019.

IDPC solicita realizar seguimiento y entrega de rendimientos financieros para el presente mes, para que el mismo pueda ser revisado por interventoria, esta evaluación de los rendimientos financieros deben contener los soportes o la relación que entrega la fiducia para el traslado de los excedentes al IDPC.

**ADMINISTRATIVOS**

El contratista presenta un reporte de las actividades de carpintería metálica y su entrega programada de la siguiente manera:

1. persianas enrollables: iniciaba el 1 de octubre de 2019, cuenta con un 25% de atraso, el proveedor cuenta con el material en bodega, pero se presentaron imprevistos con la consecución de los rieles galvanizados.

2. puertas metálicas: se realizaran 8 un, el proveedor no cuenta con atraso y se encuentra en ejecución de perfileria de módulos en nave central, al finalizar dicha actividad realizara el armado de puertas y el taller se encuentra en sitio.

3. Barandas exteriores, encerrado en malla, rejillas de cárcamos y tapas de inspección: el proveedor presenta un atraso en la construcción de 10ml, se han realizado 62ml y deberia estar en 72ml ejecutados, este ítem también debe incluirse en el plan de contingencia.

4. estructura metálica de módulos herméticos y no herméticos: presenta un atraso del 23%, lo cual se tiene programado ajustar con el fin de estar al dia en 1 semana. El contratista manifiesta que respecto de la obra civil y el atraso incurrido por el consorcio a la implementación del plan de contingencia solicitado por la interventoria, ampliara el horario laboral y aumentar la mano de obra logrando eliminar el atraso en 3 semanas.

5. muebles de cocina: se programo entrega de 4 cocinas en el mes de octubre y 4 cocinas en el mes de noviembre para ajustar la entrega. La interventoria recomienda realizar la entrega en 3 semanas para contar con alguna holgura y poder ajustarse a cualquier imprevisto en su instalación.

| TEMAS TRATADOS |
| --- |
| 6. ductos de extracción: en 2 semanas se inicia instalación y la interventoría solicita programación para visita de especialistas mecánicos al taller. |
| La interventoría recomienda considerar la división del contrato con dos proveedores en el caso que el subcontratista se encuentre recargado en la ejecución de los módulos herméticos y considerar los tiempos de entrega con el animo de cumplir con el plazo del contrato y principalmente la entrega de nave central. |
| **TÉCNICOS** |
| Una vez revisado el diseño del sistema de extracción, se indica que es necesario ejecutar o contar con un punto trifásico para la conexión de equipos (hongos), siendo esta una actividad que no se encuentra en el alcance del contrato. |
| IPES considera viable la solicitud de realizar la conexión de puntos trifásicos con el fin de garantizar la durabilidad de los equipos y requiere q dicha conexión se realice en tubería EMT por vía aérea, sin embargo se deberá revisar teniendo en cuenta que el proyecto no contempla puntos ni contadores con especificación trifásica, además de valorar los requerimientos propios del equipo, con el fin de determinar su conveniencia dentro de la red. |
| El contratista informa que por recomendación de su proveedor es necesario utilizar hogos de extracción de 18" y no de 16" como establece la especificación. El especialista mecánico de Interventoría aclara que dicho cambio corresponde a la tipología del equipo, por lo que es necesario contar con la ficha técnica del equipo a utilizar y verificar la capacidad de arrastre del mismo (cauda). |
| La interventoría indica que uno de los ítems que genera eventualmente un atraso al finalizar el año en curso serían las puertas en madera, por lo que corresponde a un ítem no previsto y su contratación, fabricación y montaje o instalación se encuentra al límite de la entrega final del contrato general, por lo que solicita al consorcio UVM la entrega inmediata del APU para la concertación de precios junto con las cotizaciones correspondientes con el fin de presentarlo a la entidad dentro del marco del proyectado modificatorio No.2. |
| El contratista también notifica que ya se encuentra contratada la excavación mecánica, por lo que las actividades de exteriores darán inicio el día de mañana, se socializo con los propietarios de los contenedores ubicados en el anden contiguos al proyecto para el paso de maquinaria y retiro de escombros, dichos propietarios solicitaron realizar protección de contenedores próximos a la apertura de cerramiento mediante estibas y ubicación de vallas para facilidad de llegada de clientes a sus locales, dichas actividades serán realizadas en el trascurso de la tarde del presente día. |
| Adicionalmente el contratista informa que tiene programado realizar los replanteos de las actividades de exteriores de la siguiente manera: |
| 1. excavación mecánica: miércoles, jueves y viernes |
| 2. rellenos: sábado y domingo |
| 3. compactación próxima semana |
| La interventoría solicita sea realizado en el día de hoy jornada de aseo, limpieza y enlonada de material vegetal para evaluar excavaciones, de igual manera que sean realizados ensayos de compactación y la entrega de certificado y ficha técnica del material B-200 de recebo para relleno. Así mismo recomienda acelerar los tiempos de actividades por la temporada de invierno y sugiere realizar bloques de actividades, bloque 1 - excavación y bloque 2 - relleno, compactación y concretos. |
| IDPC solicita socializar al IPES las soluciones realizadas por la fluctuaciones de energía presentadas el día viernes. |
| El contratista informa que se realizo revisión de red eléctrica e instalaron un nuevo tablero con medidor al lado de los contenedores existentes para evitar recargar la subestación temporal. |
| IPES solicita no realizar nuevas conexiones a los tableros mencionados por que se encuentran en tramite de cancelación y cierre y estos consumos pueden generar atrasos en el tramite en curso, IPES entregara oficio de cancelación a las partes (contratista e interventoría) con el fin de hacer seguimiento y control a la cancelación del servicio. |
| IPES realiza una nueva anotación y entrega el ajuste al diseño un de iluminación de módulos donde se presenta aumento en las instalaciones de luminarias de 4 balas de 24w, 5 spots decorativas y el plano de ubicaciones en modulo típico. |
| A lo anterior el contratista solicita realizar mesa de trabajo sobre iluminación, teniendo en cuenta que las luminarias de módulos ya se tenían cuantificadas y lo presentado cambia lo inicialmente establecido en el contrato. |
| El contratista informa que fue recibida la certificación de IDIGER y se radicaron los documentos concernientes a la gestión de acometida de gas, teniendo en cuenta lo anterior, VANTI programo la visita para el 28 de octubre de 2019. |
| IPES realiza entrega en comité de planos de red de diseño hidráulico de plazoleta sur. |
| La interventoría solicita la entrega de detalles y corte complementario a diseños hidráulicos entregado por IPES. |
| IPES presenta catalogo de colores límite para establecer colores de muebles en módulos herméticos, se solicita al contratista verificar que proveedor cuenta con todas las referencias presentadas. |
| Contratista presenta ajuste a propuesta de pérgola, la entidad avala el material MDF inicialmente especificado con parales verticales de 6"x4" y horizontales de 9" a 5" soportado sobre una estructura metálica anclada en un antepecho y soportada por una estructura tubular suspendida. |
| Se realiza recorrido en sitio de obra con especialistas estructurales con el fin de aclarar dudas en la construcción de muros de contención se fijan criterios finales y se dejan anotaciones y recomendaciones en planos, con el fin que el proyectista de la entidad los avale. |
| En dicho recorrido se verifican los procesos de construcción de la estructura de perfilería de módulos donde la interventoría solicita la realización previa a la pintura, realizar ensayos de tintas a la soldadura del material instalado, con empresas especializadas en las mismas, las cuales deberán entregar el informe correspondiente. |

| |
|---|
| El contratista consulta acerca de la ambiguedad en la especificación de pintura de la estructura metálica de módulos, establecida con pintura anticorrosiva bajo pintura electrostática, solicita considerar la realización de pintura anticorrosiva realizada en obra con el fin de no desmontar la perfilería y llevarla a horno, lo que genera mayor tiempo de armado y montaje, colocando una base alquílica a 3 capas y pintura en esmalte sintético color mate |
| IDPC revisará la solicitud, sin embargo solicito entregar las fichas técnicas de la propuesta planteada para revisar la calidad del producto, metodología de aplicación y garantías. |

| TEMAS TRATADOS |
|---|
| |
| |
| |
| |

| COMPROMISOS | | |
|---|---|---|
| TEMA | RESPONSABLE | FECHA LÍMITE PARA SU REALIZACIÓN |
| Mesa de trabajo iluminación hora 2:30pm | Contratista/interventoria | 11/10/2019 |
| Entrega plan de contingencia | Contratista | 11/10/2019 |
| Entrega APU's modificatorio No. 2 | Contratista | 11/10/2019 |
| Entrega de detalles de diseño hidráulico plazoleta sur | IPES | 15/10/2019 |
| Consulta instalación pintura anticorrosiva o electrostática para perfiles de módulos | IDPC | 15/10/2019 |
| Respuesta a consulta sobre ambigüedad para pintura de estructura metálica | IDPC | 15/10/2019 |
| Aval planos estructurales - muro de contención | IPES | 15/10/2019 |
| | | |
| | | |

Siendo las 1:30pm se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

| PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA | | SECRETARIO (S) Si en la reunión no se maneja esta delegación colóque N.A. | |
|---|---|---|---|
| FIRMA | | FIRMA | |
| NOMBRE | GIOVANNA A. BARON | NOMBRE | DIANA MUÑOZ BURGOS |
| CARGO | SUPERVISION IDPC | CARGO | RESIDENTE TECNICO |

| NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA: | Arq. Diana Muñoz Burgos Residente Técnico Interventoria |
|---|---|

# RENE GOMEZ LA VERDE

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

LISTADO DE ASISTENCIA

EVENTO: Comité #9 FECHA: 8 10 2019

HORA INICIAL _____ HORA FINAL _____ LUGAR: Plaza Concordia

| No. | NOMBRE | CARGO | DEPENDENCIA | FIRMA | ENTIDAD | CORREO ELECTRÓNICO | TELÉFONO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIANA MUÑOZ BURGOS | RESIDENTE TECNICO | INTERVENTORIA | | RG | plazaconcordia2019@gmail.com | 3043884993 |
| 2 | PAOLA GARCIA HERRERA | Residente | Interventoria | | RG | plazaconcordia2019@gmail.com | 3112160173 |
| 3 | Rene Gomez Laverde | Director Interv | Interventoria | | RG | renegomezlaverde@hotmail.com | 2165984940 |
| 4 | OSCAR E. VILLAMIZAR | DIRECTOR OBRA | CONSORCIO | | Consorcio | consorciouvm@gmail.com | 3103246831 |
| 5 | Wilson Pulido | Residente de Obra | Consorcio | | Consorcio | consorciouvm@gmail.com | 3202436956 |
| 6 | Jorge Forero Pineda | Asis. Adm. | Consorcio | | Consorcio | consorciouvm@gmail.com | 3114002440 |
| 7 | Victor Camilo Ipus Espino | SST | interventoria | | RG | dalvarezsst@gmail.com | 3173249563 |
| 8 | Edith Moncayo | profesional SST | UVM | | consorcio | consorciouvm@gmail.com | 3216670746 |
| 9 | GIOVANNI AUSTOLINEZ | DISEÑADOR IND. | UVM | | consorcio | consorciouvm@gmail.com | 3003867565 |
| 10 | Giovanni A Barón C | Supervisor | IDPC | | IDPC | giovanni.baron@idpc.gov.co | 3106007473 |
| 11 | Lifery Mg Romero M | Asesor | Ipes | | Ipes | mmlomeros@hotmail.com | 3102140135 |
| 12 | Andrés Velez Castillo | Ing Electrónico | IPES | | IPES | avelez@ipes.gov.co | |
| 13 | Danilo Villamizar D | Arquitecto | IPES - SDAE | | IPES | dvillamizard@ipes.gov.co | 3204923814 |
| 14 | Javier Motta Morales | CONTRATISTA | IDPC-SDP | | IDPC | javier.motta@idpc.gov.co | 3133709475 |
| 15 | Wilson Gonzalez | MECANICA INTERVENTORIA | INTERVENTOR | | RG | ingwilgonzalez@yahoo.com | 3168226720 |
| 16 | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | |

| Si no maneja consecutivo coloque N.A. | COMITÉ/REUNIÓN: COMITÉ DE OBRA No. 10 | DD | MM | AA |
|---|---|---|---|---|
| ACTA No. 12 | | 15 | 10 | 2019 |

| LUGAR: | PLAZA LA CONCORDIA | HORA DE INICIO: | 10:30PM | HORA FIN: | 12:30PM |
|---|---|---|---|---|---|

**ASISTENTES**

| NOMBRE | CARGO | DEPENDENCIA |
|---|---|---|
| Oscar Villamizar | Director de obra | Contratista Consorcio UVM |
| Edith Moncayo | Residente SST | Contratista Consorcio UVM |
| Lucia Romero | Auxiliar administrativo | Contratista Consorcio UVM |
| Wilson Pulido | Residente de obra | Contratista Consorcio UVM |
| Giovanni Antolinez | Diseñador industrial | Contratista Consorcio UVM |
| Rene Gómez Laverde | Director de Interventoría | Interventoría Rene Gómez Laverde |
| Paola Garcia Herrera | Residente Administrativo | Interventoría Rene Gómez Laverde |
| Diana Muñoz Burgos | Residente técnico | Interventoría Rene Gómez Laverde |
| Vivian Camila Ipus Ospina | Residente SST | Interventoría Rene Gómez Laverde |
| Wilson González | asesor mecánico | Interventoría Rene Gómez Laverde |
| Giovanna A Barón | Supervisión | IDPC |
| Javier Motta | Apoyo a Supervisión | IDPC |
| Danilo Villamizar | Entidad | IPES |
| Andrés Velosa Castillo | Entidad | IPES |
| | | |

**ORDEN DEL DIA**

| | |
|---|---|
| 1. Jurídico y financiero | 4. |
| 2. Administrativos | 5. |
| 3. Técnico | 6. |

**TEMAS TRATADOS**

En reunión conjunta entre la firma Contratista, la Interventoría, Supervisión, IPES y funcionarios de las entidades interesados se trataron los siguientes temas

**JURIDICO Y FINANCIERO**

Se solicita al contratista la actualizacion de polizas correspondientes al Modificatorio N°1 al Contrato de Obra N° IDPC-OB-426-2019, las cuales deben ser cargadas por cada contratista en la plataforma secop II y adicional enviarlas a la entidad para su aprobación

Se solicita al contratista la entrega de APU's y sus pertinentes cotizaciones para el modificatorio No 2 (adicion y prorroga) con el fin de efectuar la revision de interventoria, el Consorcio UVM informa que sera entregado en el dia 16 de octubre.

La interventoria recomienda al Consorcio UVM realizar la mayor cantidad de actividades en la ejecucion de obra para el presente mes, con el fin de cumplir con las expectativas del PAC mensualizado proyectado que corresponde a la suma de $737.000.000 de pesos

IDPC requiere que los items que fueron eliminados por alcance en el modificatorio No 1 por cambio de especificacion se reintegren en el contenido del Modificatorio No 2 como NPs necesarios en su ejecucion de acuerdo al nuevo alcance contemplado en el escenario No. 1, se debera verificar que el alcance presupuestal sea correspondiente, debido a que se modifica el diseño mas no sus insumos de composicion, esta modificacion se debe a mejoramiento estetico de la propuesta inicial y proporcion de modulacion en el espacio

**ADMINISTRATIVOS**

La interventoria informa a la entidad que el porcentaje de avance de ejecución al corte de la semana anterior- 13 de octubre de 2019 con relacion a el porcentaje de avance de la presente semana, presenta una disminucion en el atraso reportado, pasando de 9,23% a 4,37%, resultado de la implementacion del plan de contingencia y sus acciones correctivas, que incluyen: ampliacion del horario laboral en actividades como instalacion de enchape de muros para zona de cocinas zona norte, instalacion de piso en baldosin hidraulico en nave central, pintura de fachada, y ensamble de muebles de cocina en taller.

Se informa al IDPC que se encuentra subsanado el corte N. 2 con los formatos actualizados y sera radicado en el dia de hoy.

La interventoria solicita dar continuidad al plan de contingencia con el fin de continuar con la eliminación el atraso incurrido, y se recomienda dar inicio a la construccion de muros de contencion, vaciado de placa de 10cm en plazoleta sur, construccion de cajas de inspeccion, sin disminuir el rendimiento de las actividades ya iniciadas dentro del plan, y las actividades de acuerdo a programación.

IPES realiza entrega de planos estructurales avalados por especialista estructural.

IDPC informa que ya se encuentra en tramite ante las entidades para la posterior legalizacion del modificatorio No 2 al contrato de obra, se informara cuando se tenga la incorporacion de los recursos para dar celebracion al documento juridico, el IDPC, solicito realizar el seguimiento a las actividades propuestas para coordinar su ejecución.

El contratista informa que los contenedores para campamento de obra fueron contratados y llegaran a sitio de obra el jueves 24 de octubre.

| TEMAS TRATADOS |
| --- |
| **TÉCNICOS** |
| La interventoria recomieda tener en cuenta las cotas de batea para la conexión entre las cajas de inspeccion y las cajas de aforo solicitadas por el acueducto, asi como su interseccion con el muro de contencion, estas actividades deben ser simultaneas teniendo en cuenta los niveles de la zarpa, la pendiente de tuberia y la ubicacion de cajas. |
| El contratista informa sobre los avances ejecutados en taller de fabricacion de muebles: |
| **1. Proveedor Hierro y Diseños: carpinteria metalica** |
| Persianas enrrollables: se encuentra en atraso, no ha dado inicio a su fabricacion, aunque ya cuenta con el material en bodega. |
| Puertas metalicas: no se encuentra en atraso, se confirmo altura de piso al subcontratista y replanteo para dar inicio a esta actividad el 1 de noviembre. |
| Ornamentaciones metalicas varias: se completo la construccion de tapas para cajas de inspeccion y carcamos en un 100% |
| Baranda interiores y exteriores: se encuentra en atraso, y no ha dado inicio, se informa que según plan de contingencia dara inicio a su construccion el 19 de noviembre de 2019. |
| Encerrado en malla para quimicos: se encuentra en atraso, según plan de contingencia dara inicio a su construccion el 13 de noviembre. |
| Reja ornamentada: dara inicio el 14 de noviembre y solicita al IPES el plano actualizado ya que la moduacion, perfileria y soportes del plano entregado no corresponde a los pedestales instalados previamente en obra. |
| Estructura modulos: se adelanto la construccion en crudo de todo el costado sur, quedando pendiente solo estructura para avisos y soporte de mobiliarios con un avance del 60%, en esta semana queda finalizado todos los moduos no herméticos y el 29 de nov los modulos hermeticos. |
| La interventoria solicita las pruebas de metrologia para verificar la calidad de las soldaduras, el contratista informa que ya fue contratado una firma externa dedicada a la realizacion de ensayos para realizar dichas las pruebas en el trascurso de la presente semana. |
| El subcontratista hierros y diseños informa que realizara una muestra de pintura epoxipoliester para la estructura de modulos y revision de las partes para el dia jueves 17 de octubre y una muestra con malla expandida en el modulo 14 para el proximo comité. La interventoria solicita revisar la cartilla de espacio publico donde especifican el tipo de pintura alquidica y sus caracteristicas en la aplicacion sobre elementos metalicos, por lo que una propuesta para cambio de especificacion debe contemplar una calidad igual o superior a lo contratado. |
| **2. Proveedor Ofidiex: resumen de mobiliario ejecutado:** |
| Mueble de fachada: ha realizado 3 und |
| Puerta abatible: ha realizado 3 und |
| Mueble vertical: ha realizado 3 und |
| Mueble superior: ha realizado 4 und |
| Canastas: ha realizado 5 und |
| Canastas metalicas: ha realizado 5 und |
| Meson de cocina: ha realizado 4 unidades |
| Lo anterior para un total de 27 muebles a corte de presente dia, este subcontratista tiene programado entregar el 50% de su encargo el 30 de octubre y el 50% restante el 30 de noviembre. La interventoria solicita programar visita para el dia de mañana en horas de la tarde al taller en donde se relizan los trabajos antes mencionados. |
| **3. Proveedor Hacer&CO: cocinas y red de extraccion** |
| Muebles de cocina: se encuentra en fabricacion de 2 cocinas a corte del presente dia, evidenciando un atraso. Debe realizar entrega de 4 cocinas para finales del presente mes y las 4 restantes a finales de noviembre, seacuerda visita de taller para el proximo viernes. |
| Red de extraccion: se requirio ficha tecnica según observaciones de especialista mecanico de interventoria para analizar el equipo de hongos de extraccion esta actividad se encuentra en atraso y debio haberse iniciado el pasado 14 de octubre. |
| La interventoria solicita la entrega de fichas tecnicas de equipos a instalar y recomienda realizar la compra de los mismo en sitios especializados y con firmas de reconocida idoneidad, con el fin de evitar futuras reclamciones por calidad, teniendo en cuenta la demanda de servicio de estos equipos. |
| La interventoria solicita al contratista dar continuidad inmediata a la pintura de fachada en costado sur con el fin de no disminuir al avance de esta tarea. |
| Asi mismo solicita tener en cuenta su requerimiento para los oportunos ensayos de compactacion la subbase granular asi como realizar oportunamente las respectivas muestras de concreto para la placa de concreto de 10cm a fundirse en la plazoleta sur. |
| El contratista informa al IDPC que fue revisada la conexión temporal que se encuentra con alimentacion por piso, y alimenta la galeria santa fe y la plaza de mercado, esto con el fin de lograr el traslado del tablero existente, y dar continuidad a la actividad de enchape de muros en zona de cocinas sur, informa que esta actividad tiene un valor aproximado de $3'800.000 oferta que oficializa la firma contratista; esta maniobra debera consultarse con las entidades para su previa aprobacion teniendo en cuenta su valor y el tramite que se adelanta con la empresa CODENSA para la energizacion completa. |
| IPES informa que se encuentra realizando gestion de medidores para realizar conexionado definitivo. |
| IDPC informa que consultara el traslado y dara respuesta el dia de hoy. |
| El contratista infroma que realizara muestra fisica del revestimiento de pared para salon multiple el 22 de noviembre de 2019. |

La interventoria advierte acerca de su preocupacion para que el contratista de obra de inicio a la contratacion de la carpinteria de puertas de acceso a la plaza, teniendo en cuenta que la especificacion solicitada por la entidad contratante (madera maciza) tiene procesos de secado mecanico al horno y los tiempos de contratacion, fabricacion, secado, sellado, pintado final e instalacion se encuentran al limite para la entrega final y poder cumplir el plazo contractual del proyecto, estos diseños fueron ajustados en la obra por las partes.

## TEMAS TRATADOS

IPES aclara que todos los puntos electricos al interior de la plaza son monofasicos y deberan continuar bajo esta caracteristica, que responde a una recomendacion del contratista para que se implementen puntos trifasicos para ciertos equipos de cocina argumentando que la demanda de carga de los equipos no es alta, y los puntos monofasicos soportan su conexión por lo que el Ing. Andrey Velosa Castillo, Ingeniero electrico del IPES, no avala la inclusion de puntos trifasicos y que bajo los diseños y capacidad de la Plaza de Mercado no se considera necesario realizar un cambio dentro de los diseños a punto trifasico. Adicionalmente el citado profesional solicita la inclucion de 10 puntos electricos y 10 interruptores segun analisis electrico para aprobacion del RETILAP, solicitud cue fue presentada al contratista y expuesta durante este comite, esta solicitud se realizó en el taller de iluminacion realizado en la obra el pasado 11 de Octubre

La interventoria conceptua sobre dicha solicitud argumentando que las instalaciones electricas estan recibidas segun planos y especificaciones aprobadas en su momento por la entidad en la pasada fase (II) de ejecucion de la plaza La Concordia, y que intervenciones a la red existente puede inhabilitar garantias contraidas por el anterior contratista con el IDPC. Por lo que solicita a la entidad reevaluar el analisis electrico y la cantidad de puntos de fuerza y potencia propuestos, teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto junto a una evaluacion de las cargas adicionales, considerando adicionalmente que estas actividades no fueron incluidas ni en la propuesta tecnica, ni en la propuesta financiera para el modificatorio No.2

Teniendo en cuenta lo anterior, el IDPC sugiere que el IPES verifique nuevamente la necesidad de aumentar los puntos de iluminacion para cumplir con el diseño entregado por el subcontratista, con el fin de verificar las cantidades y ajustar las actividades solicitadas en el modificatorio, este ajuste se realizara una vez se realice la verificacion juridica para la elaboracion de la minuta, y donde a su vez se debera revisar en comite que actividades no se realizaran con el fin de balancear el contrato, ya que el rubo de la adicion ya esta definido y aprobado por las entidades.

## COMPROMISOS

| TEMA | RESPONSABLE | FECHA LIMITE PARA SU REALIZACION |
|---|---|---|
| Respuesta traslado tablero electrico | IDPC | 15/10/2019 |
| Entrega APU's modificatorio No. 2 | Contratista | 16/10/2019 |
| Visita taller Ofidiex - mobiliario | Contratista / Interventoria | 16/10/2019 |
| Muestra pintura epoxipoliester en estructura metalica | Contratista | 17/10/2019 |
| Entrega de polizas actualizadas | Contratista | 18/10/2019 |
| Visita taller Hacer&co - mobiliario | Contratista / Interventoria | 18/10/2019 |
| Muestra pintura epoxipoliester en estructura metalica y malla | Contratista | 22/10/2019 |
| Aclaracion puntos electricos | IPES | 22/10/2019 |
| Entrega de contenedores | Contratista | 24/10/2019 |
| | | |
| | | |
| | | |

Siendo las 12:30pm se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

| PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA | | SECRETARIO (S) Si de la reunión no se maneja esta delegación colocar N.A. | |
|---|---|---|---|
| FIRMA | | FIRMA | |
| NOMBRE | GIOVANNA A. BARON | NOMBRE | DIANA MUÑOZ BURGOS |
| CARGO | SUPERVISION IDPC | CARGO | RESIDENTE TECNICO |

| NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA: | Arq. Diana Muñoz Burgos Residente Técnico Interventoria |
|---|---|

# RENE GOMEZ LAVERDE

LISTADO DE ASISTENCIA

EVENTO: Comité obra No 10 FECHA: 15 - 10 - 2019

HORA INICIAL: 10:30 am HORA FINAL: ____ LUGAR: Plaza Concordia

| No. | NOMBRE | CARGO | DEPENDENCIA | FIRMA | ENTIDAD | CORREO ELECTRONICO | TELEFONO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diana Muñoz Borgos | Residente técnico | Interventoría | | RG | plazaconcordia2019@gmail.com | |
| 2 | Oscar Villamizar | Director obra | Consorcio UVM | | UVM. | consorciouvm2019@gmail.com | |
| 3 | Jorge Ronald Pinzón | Ax Administ. | Consorcio UVM | | UVM | " | " |
| 4 | Wilson Ruiz | Ing Residente | Consorcio UVM | | UVM | " | " |
| 5 | Javier Motta Morales | CONTRATISTA | IDPC | | IDPC | javier.motta@idpc.gov.co | 3133254161 |
| 6 | Giovanna Barón Castro | Supervisor. | IDPC | | IDPC | giovanna.baron@idpc.gov.co | 3106607413 |
| 7 | Andrey Velez Castillo | Contratista | IPES | | IPES | andrey.velez@ipes.gov.co | |
| 8 | Danilo Villamizar | Contratista IPES | SDIS | | IPES | dyvillamizar@ipes.gov.co | 3504212719 |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | |

| Si no maneja consecutivo coloque N.A. | COMITÉ/REUNIÓN: COMITÉ DE OBRA No. 11 | DD | MM | AA |
|---|---|---|---|---|
| ACTA No. 13 | | 22 | 10 | 2019 |

| LUGAR: | PLAZA LA CONCORDIA | HORA DE INICIO: | 11:00AM | HORA FIN: | 1:30PM |
|---|---|---|---|---|---|

**ASISTENTES**

| NOMBRE | CARGO | DEPENDENCIA |
|---|---|---|
| Oscar Villamizar | Director de obra | Contratista Consorcio UVM |
| Edith Moncayo | Residente SST | Contratista Consorcio UVM |
| Lucia Romero | Auxiliar administrativo | Contratista Consorcio UVM |
| Wilson Pulido | Residente de obra | Contratista Consorcio UVM |
| Giovanni Antolinez | Diseñador industrial | Contratista Consorcio UVM |
| Rene Gómez Laverde | Director de Interventoria | Interventoria Rene Gómez Laverde |
| Paola Garcia Herrera | Residente Administrativo | Interventoria Rene Gómez Laverde |
| Diana Muñoz Burgos | Residente técnico | Interventoria Rene Gómez Laverde |
| Vivian Camila Ipus Ospina | Residente SST | Interventoria Rene Gómez Laverde |
| Wilson González | Asesor mecánico | Interventoria Rene Gómez Laverde |
| Giovanna A Barón | Supervisión | IDPC |
| Javier Motta | Apoyo a Supervisión | IDPC |
| Danilo Villamizar | Entidad | IPES |
| Andrés Velosa Castillo | Entidad | IPES |
| | | |
| | | |
| | | |

**ORDEN DEL DIA**

| | |
|---|---|
| 1. Juridico y financiero | 4. |
| 2. Administrativos | 5. |
| 3. Técnico | 6. |

**TEMAS TRATADOS**

En reunión conjunta entre la firma Contratista, la Interventoria, Supervisión, IPES y funcionarios de las entidades interesados se trataron los siguientes temas:

**JURIDICO Y FINANCIERO**

Se solicita y reitera al contratista la actualizacion de polizas correspondientes al Modificatorio N°1 al Contrato de Obra N° IDPC-OB-426-2019, las cuales deben ser cargadas por cada contratista en la plataforma secop II y adicional enviarlas a la entidad para su aprobación.

**ADMINISTRATIVOS**

La interventoria da a conocer el estado de avance del proyecto donde comunica que el contratista de obra ha disminuido el atraso incurrido pasando de un porcentaje de 9,26% a un 2,94% de atraso implementando un plan de contingencia, dicho plan se ha ejecutado ampliando el horario laboral y aumentando la mano de obra con el fin de adelantar las acividades en atraso, el contratista informa que en 8 dias finaliza la implementacion del plan de contingencia y espera eliminar el atraso en su totalidad. La interventoria recomienda continuar con el pan y generar mayores avances con el fin de contar con tiempos de holgura para manejar imprevistos futuros.

La interventoria informa que recibio por parte del contratista de obra los APU´s correspondientes al modificatorio No.2 (escenario No.1) y se encuentran en revision, se dara respuesta a dichos documentos el dia de mañana para que sean subsanados oportunamente por el Consorcio UVM.

El IDPC informa a las partes que los cortes fueron aprobados y seran desembolsados por lo que se dio cierre a esta actividad. Por otro lado informa que ya se encuentra cerrado la asignacion de recursos para la adicion del modificatorio No.2 y se gestionara una prorroga y adicion al Contratista la suma de $631´376.000 millones de pesos y a la interventoria la suma de $57´058.000 millones de pesos.

El contratista informa que se ha evidenciado nuevos items no previstos, que son menores pero de igual manera generan costos, por lo que solicita definir si seran realizados por la firma contratista como son: cambio en la reja ornamentada de puerta batiente a puerta corrediza sobre rieles, traslado de tablero electrico y puntos electricos en nave central.

La interventona aclara que debido a que los recursos ya se encuentran establecidos y teniendo en cuenta que se ha logrado determinar un cierre importante para el correcto funcionamiento de la Plaza de Mercado La Concordia, lo cual debe ser el objetivo de este proyecto, las actividades adicionales menores se pueden contemplar y realizar balanceando el contrato, dichos criterios de inclusion se gestionaran luego de realizar mesa de trabajo entre contratista e interventoria en la conciliacion de precios y revision de la propuesta para el modificatorio No.2 en el trasncurso de esta semana.

IDPC informa que se tiene programado el 14 de diciembre de 2019 un despliege de medios y la inauguracion de la plaza de mercado el 16 de diciembre de 2019, IPES añade que el 16 de diciembre deben ingresar los comerciantes y publico en zona de nave central y encontrarse la misma en funcionamiento.

| |
|---|
| La interventoria recomienda coordinar dicho evento y crear un protocolo de acuerdo a las necesidades de la comunidad, teniendo en cuenta que aun estara en ejecucucion el proyecto con el fin de no suspender o interrupir actividades finales de obra, y estos despliegues pueden generar reprocesos a futuro, adicionalmente informa que el contrato es claro y no permite entregas parciales, por lo cue debe ser revisada y evaluada la solicitud de la entidad respecto de la entrega de la zona de nave central en los terminos del contrato. |

| TEMAS TRATADOS |
|---|
| TÉCNICOS |
| El contratista informa que fue ajustado el diseño de red de gas, según las recomendaciones de la interventoria, las cuales no generan cambios importantes por lo que se esta a la espera de la visita a vanti (proveedor de red) el 28 de octubre de 2019 para aprobacion y factibilidad del servicio |
| El contratista realia en el presente comité muestra de materialidades para definir colores por parte del IPES, se establece el ravestimiento para muros en el salon multiple de la siguiente manera |
| Panel de tela: se establece color escocia tabaco, con fibra mineral al interior de muro levantado 10cm del acabado de piso y hasta una altura de 1,20mt instalado sobre un soporte metalico con RH para su tensionamiento. |
| Madera perforada: inicia a 1,20mt hasta remate de muro, color natural referencia RP32 HAYA AFRICANO ALPL sobre estructura de soporte metalica. |
| Lamina para cielo raso: referencia LMG 5355 TP8 valencia panel prefabricado sobre soporte metalico. |
| La interventoria recomienda realizar pronto la instalacion de toda la estructura de soporte dejando para finalizar el montaje de laminas, paneles y cielo raso, con el fin de no causar deterioro en los acabados finales. |
| El contratista entrega en comité diseño estructural ajustado del muro de contencion y diseño de la viga IPE de plataforma de ascensor para revision de la interventoria y aprobacion del proyectista |
| El contratista informa que durante la excavacion fue encontrado suelo en malas condiciones por lo cue fue necesario ampliar en la zona central de la plaza el espesor de la excavacion bajando hasta 0.80cm. La interventoria cuenta con registro fotografico y el contratista debe entregar las carteras topograficas como soporte. |
| El contratista informa que fue austado el diseño hidrosanitario para ser revisado por la interventoria y posterior aval de ordenador del gasto y del proyectista. |
| En cuanto a la estructura de modulos la interventoria comunica que se realizo la metrologia según norma encontrando un hallazgo en las deficiencias de los cordones de soldadura, por lo que se solicito la suspension de actividad hasta aclarar los motivos y/o causas que generaron este hallazgo, los cuales pudieron ser: mano de obra no calificada, tipo de soldadura contractual empleada o equipo no calibrado de soldadura. |
| El contratista aclara que la soldadura utilizada es la establecida en la especificacion contractual 6013, la cual no permite la penetracion completa entre la perfileria utilizada y genera poros, por lo cue se realizo una prueba de cambio por soldadura 6018 y se realizaron nuevamente los ensayos mejorando su resistencia y acabado sin presencia de poros en los cordones de soldadura, se verifico con nuevas muestras de tintas penetrantes. |
| La interventoria recomienda realizar no solo la entrega de los resultados sino tambien acompañar la documentacion con un informe de los ensayos realizados, asi mismo solicita que la entrega de los ensayos de cilindros de concreto se entreguen consolidados a los 28 dias |
| Se solicita la entrega de los ensayos, metrologia y densidades del material instalado para rellenos, los cuales a la fecha no se han recibido y el contratista se expone o arriesga a un reemplazo de material si estos no cumplen con el 95% de compactacion requerida |
| El contratista informa que debido a los inconvenientes con soldadura no cuentan con la muestra de pintura en estructura metalica para modulos todavia, por lo que se realizara durante esta semana. IPES e IDPC establece como acabado pintura negra semimate para la estructura metalica para modulos. |
| El contratista presenta el plano de reja ornamentada, la cual se establece con centro fijo y dos puertas de batiente a cada lado, donde tanto la interventoria como la entidad avala esta distribucion. |
| El contratista informa que ya fueron contratadas las puertas en madera y se comunica via telefonica con el proveedor durante el comité donde este informa que ya fue llevado a secado el material. La interventoria solicita que sea informado cuando cuente con el material despues del secado para realizar prueba de humedad antes de corte para armado. |
| El subcontratista Hierros y diseños ha adelantado en taller, las persianas enrrollables tanto de exteriores como de modulos herméticos, dara inicio a instalacion de persianas exteriores el 25 de octubre, esta actividad contaba con inicio el 23 de octubre pero se deben llevar a horno para pintura electrostatica lo que genero un atraso de 2 dias, para la 1ra semana de noviembre se tiene programada la iniciacion de la instalacion de persianas en modulos hermeticos y no hermeticos. |
| El contratista informa que las puertas enrollables se instalaran por el lado exterior hacia la fachada, exceptuando la puerta principal de la plaza de mercado debido a que el arco de medio punto no permite la instalacion armonica del cajon donde se enrolla la persiana. |

| |
|---|
| La in erventoria solicita coordinar las actividades de obra civil previas a la instalacion de persianas y todas las actividades prerrequisitorias que puedan generar atraso a esta instalacion |
| El contratista comunica avance en las siguientes actividades |
| 1. Ornamentacion varios: los perfiles para avisos dieron inicio y se programo finalizar la proxima semana incluyendo rieles para puertas enrollables. |
| 2. Mobiliario: el subcontratista cuenta con 6 modulos prearmados para entrega a finales de este mes. Cumpliendo con la programacion establecida. |
| 3. Cocinas: cuenta con 4 muebles armados y ha solicitado recibo de los mismos. |
| 4. Sistema de extraccion: se encuentra en produccion y armado y se iniciara el montaje en obra en la presente semana. Queda por definir e implementar hongo de 18" para dos de las cocinas |
| 5. La instalacion ascensor se tiene programado para el 4 de noviembre de 2019, el IDPC solicita realizar cerramiento para no generar suciedad en la galeria de arte Santa Fe antes y durante su instalacion. |
| |

| TEMAS TRATADOS |
|---|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

**COMPROMISOS**

| TEMA | RESPONSABLE | FECHA LÍMITE PARA SU REALIZACIÓN |
|---|---|---|
| Entrega informe ensayos soldadura | Contratista | 25/10/2019 |
| Entrega informe ensayos cilindros de concreto | Contratista | 25/10/2019 |
| Propuesta modificatorio No. 2 | Contratista / Interventoria | 29/10/2019 |
| Visitas a talleres | Contratista / Interventoria | 25/10/2019 |
| Respuesta traslado tablero electrico | IDPC | 29/10/2019 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Siendo las 12:30pm se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

| PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA | | SECRETARIO (S) Si en la reunión no se maneja esta delegación coloque N.A. | |
|---|---|---|---|
| FIRMA | | FIRMA | |
| NOMBRE | GIOVANNA A. BARON | NOMBRE | DIANA MUÑOZ BURGOS |
| CARGO | SUPERVISION IDPC | CARGO | RESIDENTE TECNICO |

| NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA: | Arq. Diana Muñoz Burgos Residente Tecnico Interventoria |
|---|---|

# RENE GOMEZ LAVERDE

LISTADO DE ASISTENCIA

EVENTO: Comité #11 FECHA: 22 - 10 - 2019

HORA INICIAL: 11am HORA FINAL: _____ LUGAR: Plaza Concordia

| No. | NOMBRE | CARGO | DEPENDENCIA | FIRMA | ENTIDAD | CORREO ELECTRÓNICO | TELEFONO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIANA Muñoz Burgos | Residente | Interventoría | R y G | IDPC | plazaconcordia 2019@gmail.com | |
| 2 | Oscar Sneyda Herrera | Residente | Interventoría | R&G | Plaza | Residenteplazaconcordia@gmail.com | |
| 3 | Jorge Romero Prieto | Aux. Adm. | Obra | Jorge R. | UVM | construccionesregional.com | |
| 4 | Wilson Pulido | Residente | obra | | UVM | " " " | |
| 5 | Gerarma BATON C. | SUPERVISOR | IDPC | | IDPC | gerarma.baton@idpc.gov.co 3100073 | |
| 6 | Javier Motta Montes | ARQUITECTURA | IDPC | | IDPC | javier.motta@idpc.gov.co 3172173425 | |
| 7 | Dario Villamizar V. | Contratista | IPES | | IPES | djvillamizard@ipesgobco 3204923514 | |
| 8 | CLARISA DIAZ G. | subdirectora | IPES | | IPES | chdiazg@ipes.gov.co | |
| 9 | Mery Mª Romero M | Contratista | Ipes | | Ipes | mmromero@ipesgov.co Ext 117 | |
| 10 | Andrey Valeria Castillo | Contratista | IPES | | IPES | avcastillo@ipesgov.co | |
| 11 | Diego Andrés Ramírez | Residente | Ingeo-Inter | | INGEO | ingeoconcordia@gmail | |
| 12 | Alexander Acosta | Residente | Juker Inc | | Juker | ingeoconcordia@gmail | |
| 13 | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | |

**RENE GOMEZ LAVERDE**

Bogotá
Carrera 15 No. 124- 67 Ofc. 316 - 317
Telefono: (571) 6315029
Celular: 315 8407290
316 3988413

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

# ANEXOS AMBIENTALES

# ANEXOS AMBIENTALES

# ANEXO 2 FORMATO DE SEGUIMIENTO Y APROVECHAMIENTO DE LOS RCD EN LA OBRA

## ANEXO 2. Formato de seguimiento y aprovechamiento de los RCD en las obra

| Descripción del material | | | Observación | 1 Volumen total de materiales de construcción a usar en obra (m3) (4) | 2 Cantidad proyectada de RCD a generar en obra (m3) | 3 Aprovechamiento o tratamiento (1) | | | | 4 Lugar de disposición final (2) | 5. Acumulado | | | 6. Mes OCTUBRE | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etapa | Tipología del residuo | Componente | | | | Disposición final | Reutilización | Reciclaje | Otros | | Volumen total de materiales usados en obra (m3) (4) | Cantidad real generada (m3) | Justificación (3) | Volumen de materiales de construcción usados en obra (m3) (4) | Cantidad real generada (m3) | Justifica |
| Escarificacion | RCD Pétreos | Concreto, cerámico, ladrillo, arenas, gravas, cantos, bloques o fragmentos de roca, baldosines, morteros, asfalto y material inerte | Tipo de obra a demoler | | | | | | | RECOLECTORA EL TRIUNFO SAS | | | | | | |
| | | | Vivienda | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Comercio | X | | | | | | | | | | | | |
| | | | Dotacional | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Vias | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Canales | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Puentes | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Otros | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Área de la construcción a demoler 1600m2 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Altura o espesor (según corresponda) de la demolición | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Empresa que realiza la demolición = CONSORCIO UVM. | | | | | | | | | | | | | |
| | RCD No Pétreos | Plásticos, PVC | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Metales | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Madera | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Cartón, papel | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Vidrios | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Otros | | | | | | | | | | | | | | |
| Excavación y cimentación | Residuos de cepeción | Cobertura vegetal | Realiza separación de la cobertura vegetal SI _____ NO X | NO APLICA | | | | | | | | | | | | |
| | | | Dimensiones de material retirado | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Largo | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Ancho | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Alto | | | | | | | | | | | | | |
| | Residuos finos no expansivos y residuos finos expansivos | Tierra, arcilla (caolin), limos y residuos inertes poco o no plástico y expansivos que sobrepasan el tamiz #200 de granulometría, arcilla (caolin), limos y residuos inertes poco o no plásticos y expansivos que sobrepasan el tamiz # 200 de granulometría | Dimensiones de material retirado | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Largo | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Ancho | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Alto | | | | | | | | | | | | | |
| Construcción | RCD Pétreos | Concreto, cerámico, ladrillos, arenas, gravas, cantos, bloques o fragmentos de roca, baldosines, morteros, asfalto y materiales inertes. | | 1300 | 300 | X | X | | | LAS MANAS | 1102 | 224 | | 1052 | 224 | |
| | RCD No Pétreos | Plásticos, PVC | | 14 | 6m3 | | | | | | 0 | | | | | |
| | | Madera | | 14 | 7 | | | | | | 0 | | | | | |
| | | Cartón, papel | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Vidrios | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| | | Otros | | 14 | 7 | | | | | | | | | | | |
| | Residuos de carácter metálico | Acero, hierro, cobre, aluminio, estaño y zinc | | 21 | 14 | | | | | RECOLECTORA EL TRIUNFO SAS | 0 | | | | | |
| | Residuos especiales | Poliestileno, cartón-yeso (drywall), llantas usadas | | | | | | | | | | | | | | |
| | Residuos peligrosos | Desechos de productos químicos, emulsiones, alquitrán, pinturas, disolventes, orgánicos, aceites, asfaltos, resinas, plastificantes, tintas, barnices, tejas de asbesto, escoria, plomo, cenizas volantes, luminarias y desechos explosivos o cualquier elemento que esté incluido en los anexos | | 14 | 7 | | | | | | 0 | | | | | |
| | Otros | Materiales que no pertenecen a los grupos anteriores | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | 1377 | 335 | | | | | | 1102 | 224 | | 1052 | 224 | |
| 0% DE RCD | | | | 0 | PORCENTAJE DE REUTILIZACION PERIODO | | | | | | 0 | | | | | |

# CONSORCIO UVM

**NIT. 901.306.489-0**

# FORMATO DE INFORME DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION

| | | |
|---|---|---|
| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS | PROCESO GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS<br>FORMATO INFORME APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN IN SITU | Código: FOR-BS-024<br>Versión: 0<br>Fecha: Memo INT 89125 29/12/2016<br>Página: 1 de 3 |

| | |
|---|---|
| Mes del Aprovechamiento: | **OCTUBRE 2019** |
| Nombre del Proyecto: | Para la Ejecución de la tercera etapa de las obras complementarias para el funcionamiento de la Plaza de Mercado Distrital La Concordia y la conexión vertical con la Galería de Arte Santa Fe, ubicadas en la carrera 1a # 14 - 42 (antigua) / calle 12c # 1 - 40 (nueva), en la ciudad de Bogotá D.C. |
| PIN: | 17489 |
| Número de contrato: | 426-2019 |
| Dirección de la obra: | CALLE 12 D N° 1 - 40 |

**1. Registro fotográfico del "antes" del sitio que va a ser usado para la reutilización, con referencia de la zona:**

Descripción:

**2. Esquema del área a usar para la reutilización de los RCD's (Especifique las dimensiones del área para reutilizar)**

Alto: Ancho: Largo:

| | | |
|---|---|---|
| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS | PROCESO GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS<br>FORMATO INFORME APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN IN SITU | Código: FOR-BS-024<br>Versión: 0<br>Fecha: Memo INT 89125-29/12/2016<br>Página: 1 de 3 |

| | |
|---|---|
| Mes del Aprovechamiento: | OCTUBRE 2019 |
| Nombre del Proyecto: | Para la Ejecución de la tercera etapa de las obras complementarias para el funcionamiento de la Plaza de Mercado Distrital La Concordia y la conexión vertical con la Galería de Arte Santa Fe, ubicadas en la carrera 1a # 14 - 42 (antigua) / calle 12c # 1 - 40 (nueva), en la ciudad de Bogotá D.C. |

**3. Tipo de material a emplear en la reutilización:**

Descripción detallada:

**4. Descripción del proceso a realizar: Definir el origen del residuo y el coeficiente de compactación del material.**

**5. Registro fotográfico durante la reutilización:**

Descripción:

317

| | | |
|---|---|---|
| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS | PROCESO GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS<br>FORMATO INFORME APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN IN SITU | Código: FOR-BS-024<br>Versión: 0<br>Fecha: Memo INT 89125-29/12/2016<br>Página: 1 de 3 |

| | |
|---|---|
| Mes del Aprovechamiento: | OCTUBRE 2019 |
| Nombre del Proyecto: | Para la Ejecución de la tercera etapa de las obras complementarias para el funcionamiento de la Plaza de Mercado Distrital La Concordia y la conexión vertical con la Galería de Arte Santa Fe, ubicadas en la carrera 1a # 14 - 42 (antigua) / calle 12c # 1 - 40 (nueva), en la ciudad de Bogotá D.C. |

6. Registro fotográfico de la finalización del proceso de reutilización:

Información de la Reutilización:

7. Volumen total reutilizado: 0 (m3)

8. Duración del proceso: _____ (meses)

9. Área final recuperada: 0 (m2)

10. Valor del % de la reutilización, respecto al total del material utilizado para la construcción de la obra: 0 (%)

11. Comentarios, Conclusiones y/o Justificación de la no reutilización:

No se realiza reutilizacion de materiales en este periodo ya que las actividades del proyecto son de acabados para habilitar el funcionamiento de la Plaza la Concordia y los materiales empleados son de primera mano

Firma del Director de obra: Arq. OSCAR EDUARDO VILLAMIZAR

# RENE GOMEZ LAVERDE

Bogotá
Carrera 15 No. 124- 67 Ofc. 316 - 317
Telefono: (571) 6315029
Celular: 315 8407290
316 3988413


ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

# FORMATOS DE CALIDAD

FORMATOS DE CALIDAD

| | VISITA A TALLER | CODIGO | CI-FR-38 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 0 |
| | | FECHA | 04-oct.-19 |

| | |
|---|---|
| CONTRATO DE OBRA N° | 426 DE 2019 |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO UVM |
| OBJETO: | "EJECUCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO LA CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON LA GALERÍA DE ARTE SANTA FE, UBICADAS EN LA CARRERA 1A # 14 - 42 (ANTIGUA) / CALLE 12C # 1 - 40 (NUEVA), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C." |
| CONTRATO DE OBRA N° | 430 DE 2019 |
| CONTRATISTA: | RENE GOMEZ LAVERDE |
| OBJETO: | "REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LA OBRA CUYO OBJETO ES: EJECUCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO DISTRITAL LA CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON LA GALERÍA DE ARTE SANTA FE, UBICADAS EN LA CARRERA 1A # 14 - 42 (ANTIGUA) - CALLE 12C # 1 - 40 (NUEVA), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C". |

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE DEL TALLER: | OFIDIEX | | |
| FECHA DE VISITA AL TALLER: | 25-oct-19 | | |
| DIRECCIÓN DEL TALLER | Carrera 47g No. 57i – 49 sur | | |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | PLAZA DE MERCADO LA CONCORDIA | LOCALIDAD: | LA CANDELARIA |

| CHECK LIST - VISITA A TALLER | DESCRIPCIÓN | OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES |
|---|---|---|
| CERTIFICCIÓN DE MATERIALES | ENTREGADO EN EL INFORME MENSUAL 1 | |
| PROVEEDOR / IMPORTADOR | WESCO | |
| TIPO DE SOLDADURA A UTILIZAR | 6018 | |
| TIPO DE UNIONES | ARCO | SE DEBE MEJORAR PULIDO Y REMACHES |
| TIPO DE ACABADO | ACERO INOXIDABLE | SE DEBE MEJORAR DOBLECES EN LATONERIA |
| CRONOGRAMA DE AVANCE | ENTREGA DEL 50% PROGRAMADO | TOTAL A EJECUTAR 66 MUEBLES |
| CANTIDAD DE MODULOS A FABRICAR Y/O ENTREGAR POR SEMANA | 8 MODULOS POR SEMANA | |
| CANTIDAD DE MODULOS PENDIENTES POR FABRICAR Y/O ENTREGAR POR SEMANA | 35 MUEBLES POR ENTREGAR A FINALES DE NOVIEMBRE | |
| MATERIAL EN TALLER PARA EJECUCIÓN PARCIAL Y/O TOTAL | CUENTA CON EL MATERIAL PARA CUMPLIR LA ENTREGA | |
| ESPECIFICACIONES, PLANOS DE DETALLE Y LEVANTAMIENTOS | CUENTA CON PLANOS, DETALLES, ESPECIFICACIONES Y ACLARACIONES SOBRE DUDAS PRESENTADAS RESULTAS EN VISITAS A TALLER | |
| BODEGA DE ALACENAMIENTO | CUANTA CON BODEGA | |
| EMBALAJE PARA PROTECCIÓN Y TRANSPORTE | ENTREGA CON EMBALAJE | |

**COMENTARIOS GENERALES:** Se verificó que está a punto de terminarse el primer lote de muebles que comprende 6 unidades completas (50% del total de muebles): están bastante adelantados también los muebles de vinos (45%).

Se revisaron las subsanaciones de las correcciones a pulido de soldaduras en esquinas y juntas, así como al alineamiento de planos y escuadras, verificando mejoras notables; se realizaron observaciones menores y puntuales al respecto, así mismo se determinó la unificación de 4 a 2 puertas en los muebles inferiores mejorando de esta forma la estabilidad de las puertas y su rigidez a partir de la mejora y funcionalidad en la relación entre el soporte que ofrecen las bisagras y el peso de las puertas mismas, se determinó cubrir con un bocelado en la misma lamina de acero inoxidable la parte alta de los muebles en donde es visible la cara inferior del entrepaño y su estructura de soporte, con el fin de mejorar su estética y apariencia general. De otra parte se comprobó el ajuste geométrico de los muebles en su cara posterior a los muros de la nave central, el que no corresponde en su mayoría a los planos de diseño, situación ya planteada y atendida en la fase inicial de preobra y materializada según el levantamiento hecho previo al inicio de la construcción de los muebles, y que deberá corregirse como se le manifestó al contratista en la fase de instalación, con boceles de ajuste en lámina que cubran cualquier desplome y consecuente desalineamiento entre los muros y muebles.

Finalmente se programó el montaje de un módulo hermético completo en el costado nororiental de la nave central de la plaza durante la próxima semana con el objeto de completarlo revisarlo y aprobar sus acabados e instalación al final de la semana del 28 de octubre al 2 de noviembre.

| | |
|---|---|
| **REPRESENTANTE CONTRATISTA** | **REPRESENTANTE INTERVENTORIA** |
| Nombre: GIOVANNI ALTOLINEZ | Nombre: DIANA MUÑOZ BURGOS |
| Firma | Firma |
| Cargo: DISEÑADOR INDUSTRIAL | Cargo: ARQ. RESIDENTE TECNICO |

| | VISITA A TALLER | CODIGO | GI-FR-38 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 0 |
| | | FECHA | 04-oct.-19 |

| | |
|---|---|
| CONTRATO DE OBRA N° | 426 DE 2019 |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO UVM |
| OBJETO: | "EJECUCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO LA CONCORDIA Y LA CONEXION VERTICAL CON LA GALERÍA DE ARTE SANTA FE, UBICADAS EN LA CARRERA 1A # 14 - 42 (ANTIGUA) / CALLE 12C # 1 - 40 (NUEVA), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C." |
| CONTRATO DE OBRA N° | 430 DE 2019 |
| CONTRATISTA: | RENE GOMEZ LAVERDE |
| OBJETO: | "REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LA OBRA CUYO OBJETO ES: EJECUCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO DISTRITAL LA CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON LA GALERÍA DE ARTE SANTA FE, UBICADAS EN LA CARRERA 1A # 14 - 42 (ANTIGUA) , CALLE 12C # 1 - 40 (NUEVA), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C". |

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBE DEL TALLER: | HACER & CO | | |
| FECHA DE VISITA AL TALLER: | 25-oct-19 | | |
| DIRECCIÓN DEL TALLER | Carrera 57 No. 71 - 45 | | |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | PLAZA DE MERCADO LA CONCORDIA | LOCALIDAD: | LA CANDELARIA |

| CHECK LIST - VISITA A TALLER | DESCRIPCIÓN | OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES |
|---|---|---|
| CERTIFICCIÓN DE MATERIALES | ENTREGADO EN EL INFORME MENSUAL 1 | |
| PROVEEDOR / IMPORTADOR | WESCO | |
| TIPO DE SOLDADURA A UTILIZAR | 6018 | |
| TIPO DE UNIONES | ARCO | |
| TIPO DE ACABADO | ACERO INOXIDABLE | SE DEBE MEJORAR DOBLECES EN LATONERIA |
| CRONOGRAMA DE AVANCE | ENTREGA DEL 50% PROGRAMADO | TOTAL A EJECUTAR 8 COCINAS |
| CANTIDAD DE MODULOS A FABRICAR Y/O ENTREGAR POR SEMANA | 1 COCINAS POR SEMANA Y A MEDIADOS DE NOV DUCTOS DE EXTRACCION INSTALADOS | SE ENCUENTRAN EN EJECUCION EN SITIO |
| CANTIDAD DE MODULOS PENDIENTES POR FABRICAR Y/O ENTREGAR POR SEMANA | 4 COCINAS POR ENTREGAR A FINALES DE NOVIEMBRE | |
| MATERIAL EN TALLER PARA EJECUCIÓN PARCIAL Y/O TOTAL | CUENTA CON EL MATERIAL PARA CUMPLIR LA ENTREGA | |
| ESPECIFICACIONES, PLANOS DE DETALLE Y LEVANTAMIENTOS | CUENTA CON PLANOS, DETALLES, ESPECIFICACIONES Y ACLARACIONES SOBRE DUDAS PRESENTADAS RESULTAS EN VISITAS A TALLER | |
| BODEGA DE ALACENAMIENTO | CUANTA CON BODEGA | |
| EMBALAJE PARA PROTECCIÓN Y TRANSPORTE | ENTREGA CON EMBALAJE | |

**COMENTARIOS GENERALES:** Se verificó en primera instancia el tipo y la cantidad de cocinas y muebles contratados, las especificaciones inicialmente pactadas y el cumplimiento de los ajustes en curso solicitados por la entidad.

Se verifico que se terminó el primer lote de cocinas que comprende 4 unidades completas (50% del total de muebles) y se encuentra ya en producción el resto de los equipos, estando bastante adelantada la fabricación de las campanas extractoras (45%) así como sus correspondientes ductos de extracción al 80%. Se revisaron las subsanaciones de las correcciones a pulido de soldaduras en esquinas y juntas de lavaplatos así como al alineamiento de planos y escuadras, verificando su corrección.

De otra parte se le manifestó al contratista acerca de la importancia del ajuste geométrico de los muebles en su cara posterior con los muros en las dos zonas de cocinas (norte y sur) el que deberá corregirse durante la fase de instalación en donde llegare a presentar irregularidades, con tiros de bocel de ajuste en lámina de acero inoxidable de las mismas caracteristicas que el material de los muebles para que cubran cualquier desplome y consecuente desalineamiento entre los muros y muebles. Posteriormente se revisó un prototipo de extracción tipo hongo (18"), manifestando el contratista que cumple con las especificaciones requeridas por la entidad así como con los parámetros de servicio solicitados por la interventoria y que adjuntara la próxima semana la ficha de especificaciones del equipo y su motor para que se verifique su idoneidad previa instalación, manifestó también que se tiene fabricado el 80% de los equipos y planea empezar a instalarlos la próxima semana.

Finalmente se programó con el contratista y el fabricante, el montaje de una cocina completa en el costado noroccidental de la zona de cocinas norte de la plaza, durante la próxima semana, con el objeto de completarlo revisarlo y aprobar sus acabados e instalación, al final de la semana del 28 de octubre al 2 de noviembre.

| REPRESENTANTE CONTRATISTA | | REPRESENTANTE INTERVENTORÍA |
|---|---|---|
| Nombre: GIOVANNI ANTOLINEZ | | Nombre: DIANA MUÑOZ BURGOS |
| Firma | | Firma |
| Cargo: DISEÑADOR INDUSTRIAL | | Cargo: ARQ. RESIDENTE TECNICO |

| | VISITA A TALLER | CÓDIGO | CI-FR-38 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 0 |
| | | FECHA | 04-oct.-19 |

| | |
|---|---|
| CONTRATO DE OBRA N° | 426 DE 2019 |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO UVM |
| OBJETO: | "EJECUCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO LA CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON LA GALERÍA DE ARTE SANTA FE, UBICADAS EN LA CARRERA 1A # 14 - 42 (ANTIGUA) / CALLE 12C # 1 - 40 (NUEVA), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C." |
| CONTRATO DE OBRA N° | 430 DE 2019 |
| CONTRATISTA: | RENE GOMEZ LAVERDE |
| OBJETO: | "REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LA OBRA CUYO OBJETO ES: EJECUCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO DISTRITAL LA CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON LA GALERÍA DE ARTE SANTA FE, UBICADAS EN LA CARRERA 1A # 14 - 42 (ANTIGUA) / CALLE 12C # 1 - 40 (NUEVA), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C". |

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBE DEL TALLER: | HIERROS Y DISEÑOS | | |
| FECHA DE VISITA AL TALLER: | 25-oct-19 | | |
| DIRECCIÓN DEL TALLER | calle 145a No. 100a - 49 (ubicado tambien en obra para armado de perfileria estructural) | | |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | PLAZA DE MERCADO LA CONCORDIA | LOCALIDAD: | LA CANDELARIA |

| CHECK LIST - VISITA A TALLER | DESCRIPCIÓN | OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES |
|---|---|---|
| CERTIFICCIÓN DE MATERIALES | ENTREGADO EN EL INFORME MENSUAL 1 | |
| PROVEEDOR / IMPORTADOR | WESCO | |
| TIPO DE SOLDADURA A UTILIZAR | 6018 | |
| TIPO DE UNIONES | ARCO | |
| TIPO DE ACABADO | PERFILERIA METALICA DE 70X70 Y 50X50, PUERTAS ENROLLABLES, ORNAMENTACION, JAULA PARA QUIMICOS, TAPAS DE INSPECCION Y REJILLAS PARA CARCAMOS, PUERTAS METALICAS Y MALLA EXPANDIDA | SE DEBE MEJORAR PERFORACIONES EN PUERTAS ENROLLABLES |
| CRONOGRAMA DE AVANCE | ENTREGA DEL 50% PROGRAMADO | SE CUENTA CON IARMADO E INSTALADO DE ESTRUCTURA DE 70X70 Y 50X50, EL 30% DE PUERTAS ENROLLABLES EN OBRA, REJA ORNAMENTADA EN FABRICACION, Y MALLA EXPANDIDA EN 50% |
| CANTIDAD DE MODULOS A FABRICAR Y/O ENTREGAR POR SEMANA | 1 COCINAS POR SEMANA Y A MEDIADOS DE NOV DUCTOS DE EXTRACCION INSTALADOS | SE ENCUENTRAN EN EJECUCION EN SITIO |
| CANTIDAD DE MODULOS PENDIENTES POR FABRICAR Y/O ENTREGAR POR SEMANA | 4 COCINAS POR ENTREGAR A FINALES DE NOVIEMBRE | |
| MATERIAL EN TALLER PARA EJECUCIÓN PARCIAL Y/O TOTAL | CUENTA CON EL MATERIAL PARA CUMPLIR LA ENTREGA | |
| ESPECIFICACIONES, PLANOS DE DETALLE Y LEVANTAMIENTOS | CUENTA CON PLANOS, DETALLES, ESPECIFICACIONES Y ACLARACIONES SOBRE DUDAS PRESENTADAS RESULTAS EN VISITAS A TALLER | |
| BODEGA DE ALACENAMIENTO | CUANTA CON BODEGA | |
| EMBALAJE PARA PROTECCIÓN Y TRANSPORTE | ENTREGA CON EMBALAJE | |

**COMENTARIOS GENERALES:** Se verifica en obra los avances realizados en estructura metálica para módulos, la cual presenta deficiencias iniciales en los cordones de soldadura, evidenciado al momento de realizar los ensayos de tintas, los cuales se originaron debido a que la soldadura era muy gruesa 6013 y la perfileria delgada de 2mm, por lo que no permitia la penetración total de la misma en los cordones de unión. Se realizó ajuste a la soldadura con equipo MIG el cual utiliza una soldadura a gas y arco metálico que es un proceso de soldadura por arco bajo gas protector con electrodo consumible, este que permite la penetración total en las uniones o cordones de la estructura. Luego de revisado el hallazgo y corregido el imprevisto se dio continuidad a montaje de la perfileria de 70x70cm de 2mm de espesor en la totalidad de los módulos herméticos y no herméticos de la nave central y con un 80% de avance para la perfileria de 50x50cm de 2mm de espesor en parales superiores correspondientes a los avisos y letreros. Adicionalmente este subcontratista cuenta con la fabricación de tapas para cajas de inspección, los cuales fueron terminados con un total de 28 und y rejillas para cárcamos también finalizados con un total de 71,95ml. Se encuentra en fabricación o armado los siguientes elementos los cuales a la fecha del presente informe su avance y entrega según cronograma se relacionan a continuación:

1. Encerrado para químicos: 1und fecha de entrega 21 de noviembre de 2019, sin iniciar.
2. Persianas enrollables: 89und fecha de entrega a obra el 1 noviembre para iniciar montaje. 12und de avance. llegan a obra rodillos y rieles para armado.
3. Puertas metálicas: 8und dará inicio a fabricación el 3 de noviembre y montaje el 20 de noviembre de 2019, sin iniciar.
4. Puerta ornamentada: dio inicio a fabricación el 22 de octubre para montaje el 13 de noviembre de 2019. avance de 40%

Se programó muestra de módulo terminado en estructura con perfileria 70x70 y 50x50 pintado y soldado y muestra de persiana enrollable para comité efectuado el 12 de noviembre de 2019.

| REPRESENTANTE CONTRATISTA | | REPRESENTANTE INTERVENTORIA |
|---|---|---|
| Nombre: GIOVANNI ANTOLINEZ | | Nombre: DIANA MUÑOZ BURGOS |
| Firma | | Firma |
| Cargo: DISEÑADOR INDUSTRIAL | | Cargo: ARQ. RESIDENTE TECNICO |

| | VISITA A TALLER | CÓDIGO | CI-FR-35 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 0 |
| | | FECHA | 04-oct.-19 |

| | |
|---|---|
| CONTRATO DE OBRA N° | 426 DE 2019 |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO UVM |
| OBJETO: | "EJECUCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO LA CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON LA GALERÍA DE ARTE SANTA FE, UBICADAS EN LA CARRERA 1A # 14 - 42 (ANTIGUA) / CALLE 12C # 1 - 40 (NUEVA), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C." |
| CONTRATO DE OBRA N° | 430 DE 2019 |
| CONTRATISTA: | RENE GOMEZ LAVERDE |
| OBJETO: | "REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LA OBRA CUYO OBJETO ES: EJECUCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO DISTRITAL LA CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON LA GALERÍA DE ARTE SANTA FE, UBICADAS EN LA CARRERA 1A # 14 - 42 (ANTIGUA), CALLE 12C # 1 - 40 (NUEVA), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C" |

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBE DEL TALLER: | OPIDIEX | | |
| FECHA DE VISITA AL TALLER: | 16-oct-19 | | |
| DIRECCIÓN DEL TALLER | Carrera 47g No. 57i – 49 sur | | |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | PLAZA DE MERCADO LA CONCORDIA | LOCALIDAD: | LA CANDELARIA |

| CHECK LIST - VISITA A TALLER | DESCRIPCIÓN | OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES |
|---|---|---|
| CERTIFICCIÓN DE MATERIALES | ENTREGADO EN EL INFORME MENSUAL 1 | |
| PROVEEDOR / IMPORTADOR | WESCO | |
| TIPO DE SOLDADURA A UTILIZAR | 6018 | |
| TIPO DE UNIONES | ARCO | SE DEBE MEJORAR PULIDO Y REMACHES |
| TIPO DE ACABADO | ACERO INOXIDABLE | SE ACUERDA DEJAR UN SOLO ESPACIO PARA PUERTAS DEBAJO DE POCETA |
| CRONOGRAMA DE AVANCE | ENTREGA DEL 25% PROGRAMADO | TOTAL A EJECUTAR 66 MUEBLES |
| CANTIDAD DE MODULOS A FABRICAR Y/O ENTREGAR POR SEMANA | 8 MODULOS POR SEMANA | |
| CANTIDAD DE MODULOS PENDIENTES POR FABRICAR Y/O ENTREGAR POR SEMANA | 18 MUEBLES POR ENTREGAR A FINALES DE OCTUBRE | |
| MATERIAL EN TALLER PARA EJECUCIÓN PARCIAL Y/O TOTAL | CUENTA CON EL MATERIAL PARA CUMPLIR LA ENTREGA | |
| ESPECIFICACIONES, PLANOS DE DETALLE Y LEVANTAMIENTOS | CUENTA CON PLANOS, DETALLES, ESPECIFICACIONES Y ACLARACIONES SOBRE DUDAS PRESENTADAS RESULTAS EN VISITAS A TALLER | |
| BODEGA DE ALACENAMIENTO | CUANTA CON BODEGA | |
| EMBALAJE PARA PROTECCIÓN Y TRANSPORTE | ENTREGA CON EMBALAJE | |

**COMENTARIOS GENERALES:** Se verificó que está a punto de terminarse el primer lote de muebles verticales comprende 10 unidades completas (100% del total de muebles verticales): están bastante adelantados también los mesones y pocetas de lavaplatos (25%).

Se revisaron las subsanaciones de las correcciones a pulido de soldaduras en esquinas y juntas, asi como al alineamiento de planos y escuadras verificando mejoras notables; se realizaron observaciones menores y puntuales al respecto, asi mismo se determinó la colocacion de un perfil central en mueble de mesones en la parte inferior para soportar la base de soporte, se solicita correr las patas de todos los muebles debido a que se encuentra media caña en los modulos y esto no permitira su llegada a filo de muro. se realizan correcciones menores en cuanto a largo de puertas en muebles verticales y se cefine ubicacion de manijas en cajones. se determina pintura para canastas metalicas y aval para continuar con cortes y armado de mobiliario.
Se tiene programada a 1ra entrega el 1 de noviembre de 2019 en obra.

| | |
|---|---|
| **REPRESENTANTE CONTRATISTA** | **REPRESENTANTE INTERVENTORIA** |
| Nombre: GIOVANNI ANTOLINEZ | Nombre: DIANA MUÑOZ BURGOS |
| Firma | Firma |
| Cargo: DISEÑADOR INDUSTRIAL | Cargo: ARQ. RESIDENTE TECNICO |

| | VISITA A TALLER | CÓDIGO | CI-FR-38 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 0 |
| | | FECHA | 09-oct.-19 |

| | |
|---|---|
| CONTRATO DE OBRA N° | 426 DE 2019 |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO UVM |
| OBJETO: | "EJECUCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO LA CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON LA GALERÍA DE ARTE SANTA FE, UBICADAS EN LA CARRERA 1A # 14 - 42 (ANTIGUA) / CALLE 12C # 1 - 40 (NUEVA), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C." |
| CONTRATO DE OBRA N° | 430 DE 2019 |
| CONTRATISTA: | RENE GOMEZ LAVERDE |
| OBJETO: | "REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LA OBRA CUYO OBJETO ES: EJECUCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO DISTRITAL LA CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON LA GALERÍA DE ARTE SANTA FE, UBICADAS EN LA CARRERA 1A # 14 - 42 (ANTIGUA) - CALLE 12C # 1 - 40 (NUEVA), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C". |

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBE DEL TALLER: | HACER & CO | | |
| FECHA DE VISITA AL TALLER: | 16-oct-19 | | |
| DIRECCIÓN DEL TALLER | Carrera 57 No. 71 - 45 | | |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | PLAZA DE MERCADO LA CONCORDIA | LOCALIDAD: | LA CANDELARIA |

| CHECK LIST - VISITA A TALLER | DESCRIPCIÓN | OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES |
|---|---|---|
| CERTIFICCIÓN DE MATERIALES | ENTREGADO EN EL INFORME MENSUAL 1 | |
| PROVEEDOR / IMPORTADOR | WESCO | |
| TIPO DE SOLDADURA A UTILIZAR | 6018 | |
| TIPO DE UNIONES | ARCO | |
| TIPO DE ACABADO | ACERO INOXIDABLE | SE DEBE MEJORAR DOBLECES EN LATONERIA |
| CRONOGRAMA DE AVANCE | ENTREGA DEL 25% PROGRAMADO | TOTAL A EJECUTAR 8 COCINAS, cuenta con el 20% de 1 cocina ejecutado |
| CANTIDAD DE MODULOS A FABRICAR Y/O ENTREGAR POR SEMANA | 1 COCINAS POR SEMANA Y A MEDIADOS DE NOV DUCTOS DE EXTRACCION INSTALADOS | SE ENCUENTRAN EN EJECUCION EN SITIO |
| CANTIDAD DE MODULOS PENDIENTES POR FABRICAR Y/O ENTREGAR POR SEMANA | 4 COCINAS POR ENTREGAR A FINALES DE NOVIEMBRE | |
| MATERIAL EN TALLER PARA EJECUCIÓN PARCIAL Y/O TOTAL | CUENTA CON EL MATERIAL PARA CUMPLIR LA ENTREGA | |
| ESPECIFICACIONES, PLANOS DE DETALLE Y LEVANTAMIENTOS | CUENTA CON PLANOS, DETALLES, ESPECIFICACIONES Y ACLARACIONES SOBRE DUDAS PRESENTADAS RESULTAS EN VISITAS A TALLER | |
| BODEGA DE ALACENAMIENTO | CUANTA CON BODEGA | |
| EMBALAJE PARA PROTECCIÓN Y TRANSPORTE | ENTREGA CON EMBALAJE | |

**COMENTARIOS GENERALES:** Se verificó en primera instancia la cantidad de mobiliario a fabricar, que el fabricante cuente con material en bodega el tipo y que cuente con las especificaciones inicialmente pactadas y el cumplimiento de los ajustes en curso solicitados por la entidad.

Se verifico que dio inicio a muebles de estufa, parrilla y plancha, que comprende para esta semana 1 unidad completa (25% del total de muebles), y se encuentra ya en corte y doblado el material del resto de los muebles, estando bastante adelantada la fabricación de las pocetas, patas, ruedas, cuenta con manijas y bisagras (20% del total) cuenta con armado de ductos de extraccion en un 10%.

Se realiza prueba de estufa y no presento ningun inconveniente, se solicita correccion a remaches en lamina de acero inoxidable y su anclaje a perfiles de estructura, se consultara la propuesta de realizar cambio de hongos de extraccion de 16" a 18" debido a la longitud de arrastres de los ductos

Finalmente se programó con el contratista y el fabricante, el montaje de una cocina completa en el costado noroccidental de la zona de cocinas norte de la plaza, el 12 de noviembre.

| | |
|---|---|
| **REPRESENTANTE CONTRATISTA** | **REPRESENTANTE INTERVENTORIA** |
| Nombre: GIOVANNI ANTOLINEZ | Nombre: DIANA MUÑOZ BURGOS |
| Firma | Firma |
| Cargo: DISEÑADOR INDUSTRIAL | Cargo: ARQ. RESIDENTE TECNICO |

| | VISITA A TALLER | CODIGO | CI-FR-38 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 0 |
| | | FECHA | 04-oct -19 |

| | |
|---|---|
| CONTRATO DE OBRA N° | 428 DE 2019 |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO UVM |
| OBJETO: | "EJECUCION DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO LA CONCORDIA Y LA CONEXION VERTICAL CON LA GALERIA DE ARTE SANTA FE, UBICADAS EN LA CARRERA 1A # 14 - 42 (ANTIGUA) / CALLE 12C # 1 - 40 (NUEVA), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C." |
| CONTRATO DE OBRA N° | 430 DE 2019 |
| CONTRATISTA: | RENE GOMEZ LAVERDE |
| OBJETO: | "REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL DE LA OBRA CUYO OBJETO ES: EJECUCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO DISTRITAL LA CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON LA GALERÍA DE ARTE SANTA FE, UBICADAS EN LA CARRERA 1A # 14 - 42 (ANTIGUA) / CALLE 12C # 1 – 40 (NUEVA), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C." |
| NOMBRE DEL TALLER: | HIERROS Y DISEÑOS |
| FECHA DE VISITA AL TALLER: | 16-oct-19 |
| DIRECCIÓN DEL TALLER | calle 145a No. 100a - 49 (ubicado tambien en obra para armado de perfileria estructural) |
| NOMBRE DEL PROYECTO: PLAZA DE MERCADO LA CONCORDIA | LOCALIDAD: LA CANDELARIA |

| CHECK LIST - VISITA A TALLER | DESCRIPCIÓN | OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES |
|---|---|---|
| CERTIFICCIÓN DE MATERIALES | ENTREGADO EN EL INFORME MENSUAL 1 | |
| PROVEEDOR / IMPORTADOR | WESCO | |
| TIPO DE SOLDADURA A UTILIZAR | 6018 | |
| TIPO DE UNIONES | ARCO | |
| TIPO DE ACABADO | PERFILERIA METALICA DE 70X70 Y 50X50, PUERTAS ENROLLABLES, ORNAMENTACION, JAULA PARA QUIMICOS, TAPAS DE INSPECCION Y REJILLAS PARA CARCAMOS, PUERTAS METALICAS Y MALLA EXPANDIDA | SE DEBE MEJORAR PERFORACIONES EN PUERTAS ENROLLABLES |
| CRONOGRAMA DE AVANCE | ENTREGA DEL 25% PROGRAMADO | SE CUENTA CON ARMADO E INSTALADO DE ESTRUCTURA DE 70X70 Y 50X50, EL 20% DE PUERTAS ENROLLABLES EN OBRA, PEJA ORNAMENTADA EN FABRICACION, Y MALLA EXPANDIDA EN 50% |
| CANTIDAD DE MODULOS A FABRICAR Y/O ENTREGAR POR SEMANA | 1 COCINAS POR SEMANA Y A MEDIADOS DE NOV DUCTOS DE EXTRACCION INSTALADOS | SE ENCUENTRAN EN EJECUCION EN SITIO |
| CANTIDAD DE MODULOS PENDIENTES POR FABRICAR Y/O ENTREGAR POR SEMANA | 4 COCINAS POR ENTREGAR A FINALES DE NOVIEMBRE | |
| MATERIAL EN TALLER PARA EJECUCIÓN PARCIAL Y/O TOTAL | CUENTA CON EL MATERIAL PARA CUMPLIR LA ENTREGA | |
| ESPECIFICACIONES, PLANOS DE DETALLE Y LEVANTAMIENTOS | CUENTA CON PLANOS, DETALLES, ESPECIFICACIONES Y ACLARACIONES SOBRE DUDAS PRESENTADAS RESULTAS EN VISITAS A TALLER | |
| BODEGA DE ALACENAMIENTO | CUANTA CON BODEGA | |
| EMBALAJE PARA PROTECCIÓN Y TRANSPORTE | ENTREGA CON EMBALAJE | |

**COMENTARIOS GENERALES:** Se verifica en obra los avances realizados en estructura metálica para módulos, la cual presenta deficiencias iniciales en los cordones de soldadura, evidenciado al momento de realizar los ensayos de tintas, los cuales se originaron debido a que la soldadura era muy gruesa 6013 y la perfileria delgada de 2mm, por lo que no permitia la penetración total de la misma en los cordones de unión. Se realizó ajuste a la soldadura con equipo MIG el cual utiliza una soldadura a gas y arco metálico que es un proceso de soldadura por arco bajo gas protector con electrodo consumible, éste que permite la penetración total en las uniones o cordones de la estructura. Luego de revisado el hallazgo y corregido el imprevisto se dio continuidad a montaje de la perfileria de 70x70cm de 2mm de espesor en la 50% de los módulos herméticos y no herméticos de la nave central y con un 30% de avance para la perfileria de 50x50cm de 2mm de espesor en parales superiores correspondientes a los avisos y letreros. Adicionalmente este subcontratista cuenta con la fabricación de tapas para cajas de inspección, los cuales fueron terminados con un total de 28 und y rejillas para cárcamos también finalizados con un total de 71,95ml. Se encuentra en fabricación o armado los siguientes elementos los cuales a la fecha del presente informe su avance y entrega según cronograma se relacionan a continuación:

1. Encerrado para químicos: 1und fecha de entrega 21 de noviembre de 2019, sin iniciar.
2. Persianas enrollables: 89und fecha de entrega a obra el 1 noviembre para iniciar montaje, en sitio de oba e instaladas 8
3. Puertas metálicas: 8und dará inicio a fabricación el 3 de noviembre y montaje el 20 de noviembre de 2019, sin instalar.
4. Puerta ornamentada: dio inicio a fabricación el 22 de octubre para montaje el 13 de noviembre de 2019, se encuentra en fabricacion en sitio de obra al 30% de avance.

Se programó muestra de módulo terminado en estructura con perfileria 70x70 y 50x50 pintado y soldado y muestra de persiana enrollable para com té efectuado el 12 de noviembre de 2019.

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: GIOVANNI ANTOLINEZ
Firma

REPRESENTANTE INTERVENTORIA
Nombre: DIANA MUÑOZ BARGAS
Firma

# TRAZABILIDAD DE MATERIALES DE OBRA

| CÓDIGO | CI-FR-35 |
|---|---|
| VERSIÓN | 02 |
| FECHA | 05-sep.-18 |

| | |
|---|---|
| CONTRATO DE OBRA N° | 426 DE 2019 |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO UVM |
| OBJETO: | "EJECUCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO LA CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON LA GALERÍA DE ARTE SANTA FE, UBICADAS EN LA CARRERA 1A # 14 - 42 (ANTIGUA) / CALLE 12C # 1 - 40 (NUEVA), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C." |
| CONTRATO DE OBRA N° | 430 DE 2019 |
| CONTRATISTA: | RENE GOMEZ LAVERDE |
| OBJETO: | "REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LA OBRA CUYO OBJETO ES: EJECUCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO DISTRITAL LA CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON LA GALERÍA DE ARTE SANTA FE, UBICADAS EN LA CARRERA 1A # 14 - 42 (ANTIGUA) / CALLE 12C # 1 - 40 (NUEVA), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C". |
| PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL: | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO | PLAZA DE MERCADO CONCORDIA | LOCALIDAD: | LA CANDELARIA |
| DIRECCIÓN: | LA CANDELARIA | CODIGO: | |

| REMISIÓN | REFERENCIA | FECHA DE INGRESO | TIPO DE MATERIAL | UNIDAD | CANTIDAD | DISPOSICIÓN | | PROVEEDOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ALMACENADO | UBICACIÓN DE INSTALADOS | |
| | | 31/10/19 | Cemento | Bolto | 50 Bultos | | Nave Central | ARGOS |
| | | 19/10/19 | Adoquin | UNO | 4800 | | plazoleta Sur | Arcilla San Javier |
| | | 18/10/19 | Cemento | UNO | 50 | | nave Central | Homecenter |
| | | 26/10/19 | Concreto | $m^3$ | 24 $m^3$ | | plazoleta | Cemex |
| | | 26/10/19 | Concreto | $m^3$ | 2,5 | | plazoleta | Cemex |
| | | 26/10/19 | Cemento | UNO | 50 | | nave Central | Homecenter |
| | | 22/10/19 | Cemento | UNO | 50 | | nave Central | Homecenter |
| | | 22-10-19 | Canvela | UNO | 60 | | plazoleta Sur | colorconcretos prefabr. |
| | | 21-10-19 | Sika flex | tubos | 20 | | nave Central | Balcher SA |
| | | 21-10-19 | Mallas elec. | UNO | 25 | | plazoleta Sur | ferreteria ANDICS |
| | | 11-10-19 | pegacor | Bolto | 100 | | nave Central | Balcher |

Firma quien aprueba

Nombre:

| REVISA: | VERIFICA: | APRUEBA: |
|---|---|---|
| Nombre: VIVIAN CAMILA IPUS OSPINA | Nombre: DIANA MUÑOZ BURGOS | Nombre: RENE ALEJANDRO GOMEZ |
| Firma | Firma | Firma |
| Cargo: PROFESIONAL SST | MP A13392006-45537706<br>Cargo: RESIDENTE DE INTERVENTORÍA | MP 25700-18460 CND<br>Cargo: REPRESENTANTE LEGAL |

# TRAZABILIDAD DE MATERIALES DE OBRA

| CÓDIGO | CI-FR-35 |
|---|---|
| VERSIÓN | 02 |
| FECHA | 05-sep.-18 |

| | |
|---|---|
| CONTRATO DE OBRA N° | 426 DE 2019 |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO UVM |
| OBJETO: | "EJECUCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO LA CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON LA GALERÍA DE ARTE SANTA FE, UBICADAS EN LA CARRERA 1A # 14 - 42 (ANTIGUA) / CALLE 12C # 1 - 40 (NUEVA), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C." |
| CONTRATO DE OBRA N° | 430 DE 2019 |
| CONTRATISTA: | RENE GOMEZ LAVERDE |
| OBJETO: | "REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LA OBRA CUYO OBJETO ES: EJECUCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO DISTRITAL LA CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON LA GALERÍA DE ARTE SANTA FE, UBICADAS EN LA CARRERA 1A # 14 - 42 (ANTIGUA) / CALLE 12C # 1 - 40 (NUEVA), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C". |

| | | | |
|---|---|---|---|
| PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL: | | | |
| NOMBRE DEL PROYECTO | PLAZA DE MERCADO CONCORDIA | LOCALIDAD: | LA CANDELARIA |
| DIRECCIÓN: | LA CANDELARIA | CODIGO: | |

| REMISIÓN | REFERENCIA | FECHA DE INGRESO | TIPO DE MATERIAL | UNIDAD | CANTIDAD | DISPOSICIÓN | | PROVEEDOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ALMACENADO | UBICACIÓN DE INSTALADOS | |
| | | 30-10-19 | Arena pozo | $m^3$ | 7 | | plazoleta | Jaime Castro |
| | | 11 | Arena río | $m^3$ | 7 | | 11 | 11 |
| | | 18-10-19 | Arena río | $m^3$ | 6 | | 11 | Servicio de Volquetas |
| | | 18-10-19 | Arena pozo | $m^3$ | 6 | | 11 | 11 |
| | | 7-10-19 | Arena pozo | $m^3$ | 7 | | 11 | Jaime castro |
| | | 7-10-19 | Arena río | $m^3$ | 7 | | 11 | 11 |
| | | 8-10-19 | Cemento | Bultos | 50 | | pavo central | Home center |
| | | 18-10-19 | Cemento | Bultos | 100 | | 11 | Home center |
| | | EE 1079 | Baldosín | $m^2$ | 68,5 | | 11 | la condesa |
| | | 22-10-19 | Baldosín | $m^2$ | 68,5 | | Cocina | la condesa |
| | | 22-10-19 | Baldosín | $m^2$ | 81 | | Cocina | la condesa |

Firma quien aprueba

Nombre:

| REVISA: | VERIFICA: | APRUEBA: |
|---|---|---|
| Nombre: VIVIAN CAMILA PUS OSPINA | Nombre: DIANA MUÑOZ BURGOS | Nombre: RENE ALEJANDRO GOMEZ |
| Firma | Firma | Firma |
| Cargo: PROFESIONAL SST | MP A13392006-45537706 | MP 25700-18460 CND |
| | Cargo: RESIDENTE DE INTERVENTORÍA | Cargo: REPRESENTANTE LEGAL |

# TRAZABILIDAD DE MATERIALES DE OBRA

| CÓDIGO | CI-FR-35 |
|---|---|
| VERSIÓN | 02 |
| FECHA | 05-sep.-18 |

| | |
|---|---|
| CONTRATO DE OBRA N° | 426 DE 2019 |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO UVM |
| OBJETO: | "EJECUCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO LA CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON LA GALERÍA DE ARTE SANTA FE, UBICADAS EN LA CARRERA 1A # 14 - 42 (ANTIGUA) / CALLE 12C # 1 - 40 (NUEVA), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C." |
| CONTRATO DE OBRA N° | 430 DE 2019 |
| CONTRATISTA: | RENE GOMEZ LAVERDE |
| OBJETO: | "REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LA OBRA CUYO OBJETO ES: EJECUCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO DISTRITAL LA CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON LA GALERÍA DE ARTE SANTA FE, UBICADAS EN LA CARRERA 1A # 14 - 42 (ANTIGUA) / CALLE 12C # 1 - 40 (NUEVA), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C". |
| PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL: | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO | PLAZA DE MERCADO CONCORDIA | LOCALIDAD: | LA CANDELARIA |
| DIRECCIÓN: | LA CANDELARIA | CODIGO: | |

| REMISIÓN | REFERENCIA | FECHA DE INGRESO | TIPO DE MATERIAL | UNIDAD | CANTIDAD | DISPOSICIÓN | | PROVEEDOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ALMACENADO | UBICACIÓN DE INSTALADOS | |
| | | 11-10-19 | tubos Ambario | 10 | 8 ut. | | plazoleta sur | coval comercial. |
| | | 11 | tubos sanitario | 7 | 6 ut | | 11 | 11 |
| | | 11 | uniones | 6 | 6 ut | | 11 | 11 |
| | | 11 | uniones | 8 | 8 ut. | | 11 | 11 |
| | | 9-10-19 | enchape | $m^2$ | 2.22 | | cocinas | colceramicas |
| | | 9-10-19 | media caña | ml | 374 000 | | nave central | Alfagres |
| | | 9-10-19 | baldosin | $m^2$ | 24 | | nave central | Alfagres |
| | | 9-10-19 | baldosin | $m^2$ | 141 | | nave central | Alfagres |
| | | 10-10-19 | Cable encauchetado | ml | 60 | | plazoleta | cinteco |
| | | 30-10-19 | Retiro Escombros | $m^3$ | 7 | | | jaime castro |
| | | 30-10-19 | Retiro escombros | $m^3$ | 7 | | | jaime castro |

Firma quien aprueba

Nombre:

| REVISA: | VERIFICA: | APRUEBA: |
|---|---|---|
| Nombre: VIVIAN CAMILA PUS OSPINA | Nombre: DIANA MUÑOZ BURGOS | Nombre: RENE ALEJANDRO GOMEZ |
| Firma | Firma | Firma |
| Cargo: PROFESIONAL SST | MP A13392006-45537706 | MP 25700-18460 CND |
| | Cargo: RESIDENTE DE INTERVENTORÍA | Cargo: REPRESENTANTE LEGAL |

320

# TRAZABILIDAD DE MATERIALES DE OBRA

| CÓDIGO | CI-FR-35 |
|---|---|
| VERSIÓN | 02 |
| FECHA | 05-sep.-18 |

| | |
|---|---|
| CONTRATO DE OBRA N° | 426 DE 2019 |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO UVM |
| OBJETO: | "EJECUCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO LA CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON LA GALERÍA DE ARTE SANTA FE, UBICADAS EN LA CARRERA 1A # 14 - 42 (ANTIGUA) / CALLE 12C # 1 - 40 (NUEVA), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C." |
| CONTRATO DE OBRA N° | 430 DE 2019 |
| CONTRATISTA: | RENE GOMEZ LAVERDE |
| OBJETO: | "REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LA OBRA CUYO OBJETO ES: EJECUCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO DISTRITAL LA CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON LA GALERÍA DE ARTE SANTA FE, UBICADAS EN LA CARRERA 1A # 14 - 42 (ANTIGUA) / CALLE 12C # 1 - 40 (NUEVA), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C". |

| | | | |
|---|---|---|---|
| PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL: | | | |
| NOMBRE DEL PROYECTO | PLAZA DE MERCADO CONCORDIA | LOCALIDAD: | LA CANDELARIA |
| DIRECCIÓN: | LA CANDELARIA | CODIGO: | |

| REMISIÓN | REFERENCIA | FECHA DE INGRESO | TIPO DE MATERIAL | UNIDAD | CANTIDAD | DISPOSICIÓN | | PROVEEDOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ALMACENADO | UBICACIÓN DE INSTALADOS | |
| | | 29-10-19 | Bogvilla | Kg | 250 | | | Universal |
| | | 11 | Rodillos | UND | 12 | | | 11 |
| | | 11 | Brochas | UND | 12 | | | 11 |
| | | 29/10/19 | Antisol | Cuñetes | 3 | | | 11 |
| | | | Semicodo | UND | 3 | | | 11 |
| | | 18/10/19 | Yee 8" | UND | 1 | | | 11 |
| | | 17-10-19 | Cemento | Bulto | 3 | | | ARGOS |
| | | 17-10-19 | Bogvilla | Kg | 50 | | | Universo |
| | | 18-10-19 | Bogvilla | Kg | 40 | | | 11 |
| | | 11-10-19 | Union PVC | UND | 10 | | | 11 |
| | | 9-10-19 | Thiner | Gl | 10 | | | 11 |

Firma quien aprueba

Nombre:

| REVISA: | VERIFICA: | APRUEBA: |
|---|---|---|
| Nombre: VIVIAN CAMILA IPUS OSPINA | Nombre: DIANA MUÑOZ BURGOS | Nombre: RENE ALEJANDRO GOMEZ |
| Firma | Firma | Firma |
| Cargo: PROFESIONAL SST | MP A13392006-45537706<br>Cargo: RESIDENTE DE INTERVENTORÍA | MP 25700-18460 CND<br>Cargo: REPRESENTANTE LEGAL |

# TRAZABILIDAD DE MATERIALES DE OBRA

| CÓDIGO | CI-FR-35 |
|---|---|
| VERSIÓN | 02 |
| FECHA | 05-sep.-18 |

| | |
|---|---|
| CONTRATO DE OBRA N° | 426 DE 2019 |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO UVM |
| OBJETO: | "EJECUCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO LA CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON LA GALERÍA DE ARTE SANTA FE, UBICADAS EN LA CARRERA 1A # 14 - 42 (ANTIGUA) / CALLE 12C # 1 - 40 (NUEVA), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C." |
| CONTRATO DE OBRA N° | 430 DE 2019 |
| CONTRATISTA: | RENE GOMEZ LAVERDE |
| OBJETO: | "REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LA OBRA CUYO OBJETO ES: EJECUCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO DISTRITAL LA CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON LA GALERÍA DE ARTE SANTA FE, UBICADAS EN LA CARRERA 1A # 14 - 42 (ANTIGUA) / CALLE 12C # 1 - 40 (NUEVA), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C". |
| PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL: | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO | PLAZA DE MERCADO CONCORDIA | LOCALIDAD: | LA CANDELARIA |
| DIRECCIÓN: | LA CANDELARIA | CODIGO: | |

| REMISIÓN | REFERENCIA | FECHA DE INGRESO | TIPO DE MATERIAL | UNIDAD | CANTIDAD | DISPOSICIÓN | | PROVEEDOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ALMACENADO | UBICACIÓN DE INSTALADOS | |
| | | 18-10-19 | Rombo | $m^2$ | 38 | | Salon multiple | la Condesa |
| | | 18-10-19 | Baldosin | $m^2$ | 44 | | " | " |
| | | 9 10 19 | flor liz | $m^2$ | 51 | | cocina | " |
| | | 9 10 19 | baldosin | $m^2$ | 21 | | cocina | " |
| | | 9 10 19 | flor 1/2 | $m^2$ | 51 | | cocinas | " |
| | | 9 10 19 | Baldolin | $m^2$ | 21 | | Cocinas | " |
| | | 9 10 19 | 1/2 GALLO | $m^2$ | 51 | | cocina | " |
| | | 9 10 19 | Baldosin | $m^2$ | 21 | | nave central | " |
| | | 9-10-19 | Baldosin | $m^2$ | 39,6 | | " | " |
| | | 9 10 19 | Corazon liso | $m^2$ | 51 | | " | " |
| | | 9 10 19 | Baldosin | $m^2$ | 72,4 | | " | " |

Firma quien aprueba

Nombre:

| REVISA: | VERIFICA: | APRUEBA: |
|---|---|---|
| Nombre: VIVIAN CAMILA IRUS OSPINA | Nombre: DIANA MUÑOZ BURGOS | Nombre: RENE ALEJANDRO GOMEZ |
| Firma | Firma | Firma |
| Cargo: PROFESIONAL SST | MP A13392006-45537706<br>Cargo: RESIDENTE DE INTERVENTORÍA | MP 25700-18460 CND<br>Cargo: REPRESENTANTE LEGAL |

| | | |
|---|---|---|
| GR | **TRAZABILIDAD DE MATERIALES DE OBRA** | CÓDIGO: CI-FR-35<br>VERSIÓN: 02<br>FECHA: 05-sep.-18 |

| | |
|---|---|
| CONTRATO DE OBRA N° | 426 DE 2019 |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO UVM |
| OBJETO: | "EJECUCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO LA CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON LA GALERÍA DE ARTE SANTA FE, UBICADAS EN LA CARRERA 1A # 14 - 42 (ANTIGUA) / CALLE 12C # 1 - 40 (NUEVA), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C." |
| CONTRATO DE OBRA N° | 430 DE 2019 |
| CONTRATISTA: | RENE GOMEZ LAVERDE |
| OBJETO: | "REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LA OBRA CUYO OBJETO ES: EJECUCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO DISTRITAL LA CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON LA GALERÍA DE ARTE SANTA FE, UBICADAS EN LA CARRERA 1A # 14 - 42 (ANTIGUA) / CALLE 12C # 1 - 40 (NUEVA), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C". |
| PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL: | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO: | PLAZA DE MERCADO CONCORDIA | LOCALIDAD: | LA CANDELARIA |
| DIRECCIÓN: | LA CANDELARIA | CODIGO: | |

| REMISIÓN | REFERENCIA | FECHA DE INGRESO | TIPO DE MATERIAL | UNIDAD | CANTIDAD | DISPOSICIÓN | | PROVEEDOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ALMACENADO | UBICACIÓN DE INSTALADOS | |
| | | 9-10-19 | Bogui//a | Kg | 50 | | | Universo |
| | | 4-10-19 | BT pega SIKA | Bulto | 100 | | | 91 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

Firma quien aprueba
Nombre:

| REVISA: | VERIFICA: | APRUEBA: |
|---|---|---|
| Nombre: VIVIAN CAMILA IPUS OSPINA | Nombre: DIANA MUÑOZ BURGOS | Nombre: RENE ALEJANDRO GOMEZ |
| Firma | Firma<br>MP A13392006-45537706 | Firma<br>MP 25700-18460 CND |
| Cargo: PROFESIONAL SST | Cargo: RESIDENTE DE INTERVENTORÍA | Cargo: REPRESENTANTE LEGAL |

CN7

# CONSORCIO UVM

UNIVERSAL SEC S.A.S. VIGAR

UVM– 079-2019

Bogotá, 18 de octubre de 2019

Señores:
INTERVENTORIA.
RENE GOMEZ LAVERDE
CR 15 # 124-67 OF. 316-317
CIUDAD

**Ref.: CONTRATO IDPC-OB-426-2019** "EJECUCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO LA CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON LA GALERÍA DE ARTE SANTA FÉ, UBICADAS EN LA CARRERA 1A # 14 - 42 (ANTIGUA) / CALLE 12C # 1 - 40 (NUEVA), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.".,

**Asunto:** **ENVIO ENSAYOS DE LABORATORIO**

Respetados Señores,

De acuerdo a los requerido, envío resultados de ensayos de resistencia a la compresión de especímenes cilíndricos en concreto NTC 673:2010, de fechas 19 de septiembre de 2019 y 23 de septiembre de 2019.

Cordialmente,

RG ARQUITECTOS E INGENIEROS
16 OCT 2019
RECIBIDO PARA ESTUDIO
NO IMPLICA ACEPTACION
FIRMA: Nathaly Barrera
12:38pm

**SAMUEL EDUARDO CARRILLO ROJAS**
**Representante Legal**
**CONSORCIO UVM**
**C.C. No. 7.717.488 de Neiva**

*Calle 98No. 70-91 Oficina 812*
*PBX 7441529*
*BOGOTÁ D.C.*

332


Concrelab
MEDICIÓN CONFIABLE

# INFORME DE ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECÍMENES CILÍNDRICOS DE CONCRETO NTC 673:2010

ACREDITADO ONAC
ORGANISMO NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE COLOMBIA
ISO/IEC 17025:2005
09-LAB-001

Código:F-222 Versión: 03 Actualización: 2018-10-22

**Compañía:** CONSORCIO UVM
**Obra:** PLAZA LA CONCORDIA
**Dirección:** CL 12 C 1 40-BOGOTÁ
**Dirigido a:** SANDRA AVENDAÑO GONZAL **N° de informe:** DCP1- 73445 - 19 **Digitó:** Ojaramillo
**Fecha de emisión** 2019-09-19 **Referencia:** 1-15595 **Laboratorista:** Avega



1. Cónico
2. Cónica y dividida
3. Columnar
4. Transversal
5. Fractura extremos
6. Cilindro puntiagudo

**CONVERSIONES**
De kN a kgf, multiplique por: 101,972
De kgf/cm² a lbf/in², multiplique por: 14,224
De MPa a kgf/cm², multiplique por: 10,1972

**RESULTADOS DE ENSAYOS:**

| Orden de trabajo | Cilindro N° | Código de mezcla | Localización | Fecha toma | Fecha rotura | Edad (días) | Diám. (mm) | Área ($mm^2$) | Resistencia nominal (MPa) | Carga Máxima (kN) | Resistencia | | | Forma de falla | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | $kg/cm^2$ | MPa | % | | |
| Tipo de Mezcla: Concreto | | | | | | | | | | | | | | | |
| 253621 | 1 | No especificado | Vigas confinamiento | 2019-08-29 | 2019-09-17 | 19 | 102 | 8171 | 21 | 153,1 | 191,1 | 18,7 | 89,1 | 4 | |
| 253621 | 1 | No especificado | Vigas confinamiento | 2019-08-29 | 2019-09-17 | 19 | 102 | 8171 | 21 | 146,6 | 182,9 | 17,9 | 85,6 | 4 | |

**OBSERVACIONES:**

**Autorizado por:**
Jefe División Concretos y Prefabricados

Digitally signed by GALI MAURICIO SALINAS PATIÑO
Date: 2019.09.25 10:10:01 COT

concretos@concrelab.com

-Este informe se expide de acuerdo con las condiciones de acreditación otorgadas por el ORGANISMO NACIONAL DE ACREDITACIÓN (ONAC) y los requisitos de la norma ISO/IEC 17025:2005.
-Los resultados contenidos en el presente informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos. El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de estos resultados.
-El presente informe no puede ser reproducido total o parcialmente sin la aprobación escrita por parte de CONCRELAB S.A.S

****FIN DEL INFORME DE ENSAYO****


Concrelab
MEDICIÓN CONFIABLE

# INFORME DE ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECÍMENES CILÍNDRICOS DE CONCRETO NTC 673:2010

ACREDITADO ONAC
ORGANISMO NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE COLOMBIA
ISO/IEC 17025:2005
09-LAB-001

Código:F-222 Versión: 03 Actualización: 2018-10-22

**Compañía:** CONSORCIO UVM
**Obra:** PLAZA LA CONCORDIA
**Dirección:** CL 12 C 1 40-BOGOTÁ
**Dirigido a:** SANDRA AVENDAÑO GONZAL **N° de informe:** DCP1- 73809 - 19 **Digitó:** OJaramillo
**Fecha de emisión** 2019-09-23 **Referencia:** 2-15595 **Laboratorista:** Avega



1. Cónico
2. Cónica y dividida
3. Columnar
4. Transversal
5. Fractura extremos
6. Cilindro puntiagudo

**CONVERSIONES**
De kN a kgf, multiplique por: 101,972
De kgf/cm² a lbf/in², multiplique por: 14,224
De MPa a kgf/cm², multiplique por: 10,1972

**RESULTADOS DE ENSAYOS:**

| Orden de trabajo | Cilindro N° | Código de mezcla | Localización | Fecha toma | Fecha rotura | Edad (días) | Diám. (mm) | Área ($mm^2$) | Resistencia nominal (MPa) | Carga Máxima (kN) | Resistencia | | | Forma de falla | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | kg/cm² | MPa | % | | |
| Tipo de Mezcla: Concreto | | | | | | | | | | | | | | | |
| 253621 | 2 | No especificado | Columnas confinamiento | 2019-09-6 | 2019-09-20 | 14 | 102 | 8171 | 21 | 145,1 | 181,1 | 17,8 | 84,6 | 4 | |
| 253621 | 2 | No especificado | Columnas confinamiento | 2019-09-6 | 2019-09-20 | 14 | 102 | 8171 | 21 | 141,3 | 176,3 | 17,3 | 82,3 | 4 | |

**OBSERVACIONES:**

**Autorizado por:**
Jefe División Concretos y Prefabricados

Digitally signed by GALI MAURICIO SALINAS PATIÑO
Date: 2019.09.25 16:48:11 COT

concretos@concrelab.com

-Este informe se expide de acuerdo con las condiciones de acreditación otorgadas por el ORGANISMO NACIONAL DE ACREDITACIÓN (ONAC) y los requisitos de la norma ISO/IEC 17025:2005.
-Los resultados contenidos en el presente informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos. El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de estos resultados.
-El presente informe no puede ser reproducido total o parcialmente sin la aprobación escrita por parte de CONCRELAB S.A.S

****FIN DEL INFORME DE ENSAYO****

CONSORCIO UVM

UNIVERSAL SEC S.A.S.

Bogotá, 29 de octubre de 2019

UVM-77-2019

I
Arq. Rene Gomez
Director de interventoría.
Plaza de Mercado de la Concordia

**ASUNTO: Entrega de laboratorio al recebo B 200 para plazoleta costado sur.**

Buen día, por medio del presente documento hago entrega de los laboratorios del recebo B200.

En total son 10 folios del laboratorio concrelab.

Agradezco la colaboración,

Recibi
29-10-2019

Cordialmente,

**Wilson Pulido.**
Residente de Proyecto
Consorcio UVM

Concrelab
MEDICIÓN CONFIABLE

Bogotá D.C., 25 de Octubre del 2019

Señor (a):
**SANDRA AVENDAÑO GONZALEZ**
**CONSORCIO UVM**
OBRA: PLAZA LA CONCORDIA
Código de obra: 15595
Bogotá D.C

**Asunto:** Entrega de informes de ensayos de laboratorio.

Apreciado Señor (a):

De manera atenta nos permitimos hacer entrega de los informes con referencia DGP 6744-19-1 hasta DGP 6744-19-4, en los cuales se presentan los resultados de los ensayos relacionados a continuación:

| NORMA DE ENSAYO | |
|---|---|
| Determinación de los tamaños de las partículas de los suelos.. | INV E 123:2013 |
| Determinación del límite líquido de los suelos. | INV E 125:2013 |
| Límite plástico e índice de plasticidad de los suelos. | INV E 126:2013 |
| Relaciones de humedad - peso unitario seco en los suelos (ensayo modificado de compactación). | INV E 142:2013 |

| Muestra No. | Descripción del material |
|---|---|
| 1 | **RECEBO B-200** |





334

Los ensayos se realizaron conforme a los procedimientos establecidos en las normas relacionadas; los resultados reportados corresponden exclusivamente a las características de las muestras ensayadas.

Cordialmente;

Firmado digitalmente por OSCAR ORLANDO RODRÍGUEZ RUBIO
Fecha: 2019.10.23 16:22:37 -03'00'

**ING. OSCAR RODRIGUEZ**
**Jefe de Geotecnia y Pavimentos**
geotecnia@concrelab.com
O.T. N° OV 32155 – OT 46248
J.ARGUELLO

Concrelab
MEDICIÓN CONFIABLE

ACREDITADO ONAC
ORGANISMO NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE COLOMBIA
ISO/IEC 17025:2005
09-LAB-001

# INFORME DE ENSAYO

## DETERMINACIÓN DE LOS TAMAÑOS DE LAS PARTÍCULAS DE LOS SUELOS. (ANÁLISIS POR TAMIZADO) INV E 123:2013

**NÚMERO DE INFORME: DGP-5744-19-1**



| | |
|---|---|
| **CLIENTE:** | CONSORCIO UVM |
| **CÓDIGO DE OBRA:** | 15595 |
| **OBRA:** | PLAZA LA CONCORDIA |
| **DIRECCIÓN Y CIUDAD DEL CLIENTE:** | CL 12 C 1 40-BOGOTÁ |
| **DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA:** | GRAVA ARCILLOSA CON ARENA, COLOR MARRÓN MUY PÁLIDO, CONSISTENCIA SUELTA Y CONDICIÓN DE HUMEDAD, HÚMEDA. |
| **NÚMERO DE LA MUESTRA:** | 1 |
| **PROCEDENCIA:** | NO SUMINISTRADA |
| **LOCALIZACIÓN TOMA DE MUESTRA:** | NO SUMINISTRADA, MATERIAL REFERENCIADO COMO: RECEBO B-200 |
| **SITIO DE ENSAYO:** | LABORATORIO DE ENSAYOS |
| **FECHA DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS:** | 2019-10-19 |
| **FECHA DE EJECUCIÓN DE ENSAYO:** | 2019-10-21 |
| **FECHA DE ELABORACIÓN DE INFORME:** | 2019-10-25 |
| **ENSAYO EJECUTADO POR:** | C.DIAZ |
| **ORDEN DE TRABAJO N°:** | OV 32155 - OT 46248 |
| **NÚMERO DE PÁGINAS DEL INFORME:** | Dos (2) |

Este informe se expide de acuerdo con las condiciones de acreditación otorgadas por el ORGANISMO NACIONAL DE ACREDITACIÓN (ONAC) y los requisitos de la norma ISO/IEC 17025:2005.

Los resultados contenidos en el presente informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos. El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de estos resultados.

El presente informe no puede ser reproducido total o parcialmente sin la aprobación escrita por parte de CONCRELAB S.A.S.

**AUTORIZADO POR:**

Jefe de Geotecnia y Pavimentos
geotecnia@concrelab.com

Concrelab
MEDICIÓN CONFIABLE

ACREDITADO ONAC
ORGANISMO NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE COLOMBIA

ISO/IEC 17025:2005
09-LAB-001

# INFORME DE ENSAYO


## DETERMINACIÓN DE LOS TAMAÑOS DE LAS PARTÍCULAS DE LOS SUELOS. (ANÁLISIS POR TAMIZADO) INV E 123:2013

**NÚMERO DE INFORME: DGP-6744-19-1**



**ESPECIFICACIÓN B200 IDU 1996**

| Masa total seca (g): | | 11370 | | Masa seca pasa tamiz 2 mm (N°10) (g): | | 128,2 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamiz | | Masa retenida | % | % | % Que pasa | % Pasa | Limite | Limite |
| mm | Alterno | (g) | Retenido | Que pasa | N° 10 | unificado | Inferior | Superior |
| 76,20 | 3" | | | 100,0 | | 100,0 | 100 | 100 |
| 64,00 | 2 ½" | | | 100,0 | | 100,0 | | |
| 50,00 | 2" | | | 100,0 | | 100,0 | | |
| 37,50 | 1 ½" | 742,0 | 6,5 | 93,5 | | 93,5 | | |
| 25,00 | 1" | 453,0 | 4,0 | 89,5 | | 89,5 | | |
| 19,00 | 3/4" | 371,6 | 3,3 | 86,2 | | 86,2 | | |
| 12,70 | 1/2" | 1073,2 | 9,4 | 76,8 | | 76,8 | | |
| 9,50 | 3/8" | 587,4 | 5,2 | 71,6 | | 71,6 | | |
| 4,75 | No 4 | 1227,4 | 10,8 | 60,8 | | 60,8 | 30 | 70 |
| 2,38 | No 8 | 857,6 | 7,5 | 53,3 | | 53,3 | | |
| 2,00 | No. 10 | 111,2 | 1,0 | 52,3 | | 52,3 | | |
| 1,19 | No. 16 | 6,7 | 5,2 | | 94,8 | 49,6 | | |
| 0,60 | No. 30 | 8,2 | 6,4 | | 88,4 | 46,2 | | |
| 0,43 | No. 40 | 3,7 | 2,9 | | 85,5 | 44,7 | | |
| 0,30 | No. 50 | 2,8 | 2,2 | | 83,3 | 43,6 | | |
| 0,15 | No. 100 | 26,3 | 20,5 | | 62,8 | 32,8 | | |
| 0,08 | No. 200 | 13,3 | 10,4 | | 52,4 | 27,4 | | 15 |




**OBSERVACIONES:**

"De acuerdo al servicio aprobado por el cliente, se realiza únicamente el ensayo de granulometría por tamizado y se excluye el ensayo por sedimentación (Hidrometría)"

****FIN DEL INFORME DE ENSAYO****

Concrelab
MEDICIÓN CONFIABLE

ACREDITADO ONAC
ISO/IEC 17025:2005
OS-LAB-001

# INFORME DE ENSAYO

## DETERMINACIÓN DEL LÍMITE LÍQUIDO DE LOS SUELOS / LÍMITE PLÁSTICO E ÍNDICE DE PLASTICIDAD DE LOS SUELOS. INV E 125:2013 / INV E 126:2013

**NÚMERO DE INFORME: DGP-6744-19-2**



| | |
|---|---|
| **CLIENTE:** | CONSORCIO UVM |
| **CÓDIGO DE OBRA:** | 15595 |
| **OBRA:** | PLAZA LA CONCORDIA |
| **DIRECCIÓN Y CIUDAD DEL CLIENTE:** | CL 12 C 1 40-BOGOTÁ |
| **DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA:** | GRAVA ARCILLOSA CON ARENA, COLOR MARRÓN MUY PÁLIDO, CONSISTENCIA SUELTA Y CONDICIÓN DE HUMEDAD, HÚMEDA. |
| **NÚMERO DE LA MUESTRA:** | 1 |
| **PROCEDENCIA:** | NO SUMINISTRADA |
| **LOCALIZACIÓN TOMA DE MUESTRA:** | NO SUMINISTRADA, MATERIAL REFERENCIADO COMO: RECEEO B-200 |
| **SITIO DE ENSAYO:** | LABORATORIO DE ENSAYOS |
| **FECHA DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS:** | 2019-10-19 |
| **FECHA DE EJECUCIÓN DE ENSAYO:** | 2019-10-22 |
| **FECHA DE ELABORACIÓN DE INFORME:** | 2019-10-25 |
| **ENSAYO EJECUTADO POR:** | C.DIAZ |
| **ORDEN DE TRABAJO N°:** | OV 32155 - OT 46248 |
| **NÚMERO DE PÁGINAS DEL INFORME:** | Dos (2) |

Este informe se expide de acuerdo con las condiciones de acreditación otorgadas por el ORGANISMO NACIONAL DE ACREDITACIÓN (ONAC) y los requisitos de la norma ISO/IEC 17025:2005.

Los resultados contenidos en el presente informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos. El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de estos resultados.

El presente informe no puede ser reproducido total o parcialmente sin la aprobación escrita por parte de CONCRELAB S.A.S.

**AUTORIZADO POR:**

Jefe de Geotecnia y Pavimentos
geotecnia@concrelab.com

Concrelab
MEDICIÓN CONFIABLE

ACREDITADO ONAC

ISO/IEC 17025:2005
09-LAB-001

## INFORME DE ENSAYO

## DETERMINACIÓN DEL LÍMITE LÍQUIDO DE LOS SUELOS / LÍMITE PLÁSTICO E ÍNDICE DE PLASTICIDAD DE LOS SUELOS. INV E 125:2013 / INV E 126:2013


**NÚMERO DE INFORME:** DGP-6744-19-2
**PÁGINAS:** 2 DE 2

| LIMITE LÍQUIDO (INV E 125:2013 METODO A) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Cápsula | N° | AB | C1 | 80 |
| Golpes | N° | 35 | 26 | 15 |
| Masa cápsula +SH* | g | 27,12 | 27,36 | 27,50 |
| Masa cápsula + SS** | g | 22,92 | 22,91 | 22,83 |
| Masa de agua | g | 4,20 | 4,45 | 4,67 |
| Masa cápsula | g | 5,21 | 5,44 | 5,71 |
| Masa SS** | g | 17,71 | 17,47 | 17,12 |
| Contenido de Agua | % | 23,72 | 25,47 | 27,28 |

* Suelo Húmedo ** Suelo Seco

| LIMITE PLÁSTICO (INV E 126:2013 METODO MANUAL) | | | |
|---|---|---|---|
| Determinación | N° | 1 | 2 |
| Cápsula | N° | 44 | AG3 |
| Masa cápsula +SH* | g | 15,21 | 15,82 |
| Masa cápsula + SS** | g | 13,83 | 14,43 |
| Masa de agua | g | 1,38 | 1,39 |
| Masa cápsula | g | 5,26 | 5,90 |
| Masa SS** | g | 8,57 | 8,53 |
| Contenido de Agua | % | 16,10 | 16,30 |

| RESULTADOS | |
|---|---|
| Limite Liquido (%) | 25 |
| Limite Plastico (%) | 16 |
| Indice de Plasticidad (%) | 9 |




**OBSERVACIONES:**

**** FIN DEL INFORME DE ENSAYO ****

Concrelab
MEDICIÓN CONFIABLE

# INFORME CLASIFICACIÓN DE SUELOS

## CLASIFICACIÓN DE SUELOS Y DE MEZCLAS DE SUELOS Y AGREGADOS CON FINES DE CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS (SISTEMA AASHTO) INV E-180:2013

## SISTEMA UNIFICADO DE CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA PROPÓSITOS DE INGENIERÍA - INV E-181:2013

**NÚMERO DE INFORME: DGP-6744-19-3**



| | |
|---|---|
| **CLIENTE:** | CONSORCIO UVM |
| **CÓDIGO DE OBRA:** | 15595 |
| **OBRA:** | PLAZA LA CONCORDIA |
| **DIRECCIÓN Y CIUDAD DEL CLIENTE:** | CL 12 C 1 40-BOGOTÁ |
| **DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA:** | GRAVA ARCILLOSA CON ARENA, COLOR MARRÓN MUY PÁLIDO, CONSISTENCIA SUELTA Y CONDICIÓN DE HUMEDAD, HÚMEDA. |
| **NÚMERO DE LA MUESTRA:** | 1 |
| **PROCEDENCIA:** | NO SUMINISTRADA |
| **LOCALIZACIÓN TOMA DE MUESTRA:** | NO SUMINISTRADA, MATERIAL REFERENCIADO COMO: RECEBO B-200 |
| **SITIO DE ENSAYO:** | LABORATORIO DE ENSAYOS |
| **FECHA DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS:** | 2019-10-19 |
| **FECHA DE EJECUCIÓN DE ENSAYO:** | 2019-10-25 |
| **FECHA DE ELABORACIÓN DE INFORME:** | 2019-10-25 |
| **ENSAYO EJECUTADO POR:** | C.DIAZ |
| **ORDEN DE TRABAJO N°:** | OV 32155 - OT 46248 |
| **NÚMERO DE PÁGINAS DEL INFORME:** | Dos (2) |

Este informe se expide de acuerdo a los requisitos de la norma ISO/IEC 17025:2005.

Los resultados contenidos en el presente informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos. El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de estos resultados.

El presente informe no puede ser reproducido total o parcialmente sin la aprobación escrita por parte de CONCRELAB S.A.S.

**AUTORIZADO POR:**

Jefe de Geotecnia y Pavimentos
geotecnia@concrelab.com

Concrelab
MEDICIÓN CONFIABLE

## INFORME CLASIFICACIÓN DE SUELOS


### CLASIFICACIÓN DE SUELOS Y DE MEZCLAS DE SUELOS Y AGREGADOS CON FINES DE CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS (SISTEMA AASHTO) INV E-180:2013

### SISTEMA UNIFICADO DE CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA PROPÓSITOS DE INGENIERÍA - INV E-181:2013

NÚMERO DE REPORTE DGP-6744-19-3
PÁGINAS: 2 DE 2

| CLASIFICACIÓN DE SUELOS POR EL SISTEMA AASHTO - INV E-180:2013 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Grupo al que pertenece | Clasificación general | Constituyentes principales | Comportamiento general como subrasante | Índice de grupo |
| A-2-4 | Suelos granulares | Grava y arena con limo | Excelente a bueno como subrasante | 0 |


DIAGRAMA CLASIFICACIÓN "AASHTO"




| DESCRIPCIÓN DEL SUELO POR TAMIZADO | | |
|---|---|---|
| Cantos rodados y fragmentos de roca (Ret T. 3") | 0,0 | % |
| Grava (Pasa T. 3" - Retiene T. No. 10) | 47,7 | % |
| Arena gruesa (Pasa T. No. 10 - Retiene T. No. 40) | 7,6 | % |
| Arena fina (Pasa No.40 - Retiene T. No. 200) | 17,3 | % |
| Limo y Arcilla combinados (Pasa T. No. 200) | 27,4 | % |

| CLASIFICACIÓN DE SUELOS POR EL SISTEMA (SUCS) - INV E-181:2013 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Símbolo del grupo | Denominación del grupo | Línea A | Coeficiente de curvatura (Cc) | Coeficiente de uniformidad (Cu) |
| GC | Grava arcillosa | 4,0 | | |

CARTA DE PLASTICIDAD "SUCS"




| DESCRIPCIÓN DEL SUELO POR TAMIZADO | | |
|---|---|---|
| Cantos rodados y fragmentos de roca (Ret T. 3") | 0,0 | % |
| Grava Total (Pasa T. 3" - Retiene T. No. 4) | 39,2 | % |
| Grava Gruesa (Pasa T. 3" - Retiene T. 3/4") | 13,8 | % |
| Grava Fina (Pasa T. 3/4" - Retiene T. No. 4) | 25,4 | % |
| Arena total (Pasa T. No. 4 - Ret T. No. 200) | 33,4 | % |
| Arena gruesa (Pasa T. No. 4 - Ret T. No. 10) | 8,5 | % |
| Arena media (Pasa T. No. 10 - Retiene T. No. 40) | 7,6 | % |
| Arena fina (Pasa T. No. 40 - Ret T. No. 200) | 17,3 | % |
| Limo y Arcilla combinados (Pasa T. No. 200) | 27,4 | % |

**Nota:**

La clasificación de suelos es realizada a partir de los resultados obtenidos en los ensayos de:
-Determinación de los tamaños de las partículas de los suelos INV E-123:2013.
-Determinación del límite de los suelos INV E 125:2013 y Límite plástico e índice de plasticidad de los suelos INV E 126:2013

****FIN DEL REPORTE DE ENSAYO****

Concrelab
MEDICIÓN CONFIABLE

ACREDITADO ONAC
ISO/IEC 17025:2005
09-LAB-001

## INFORME DE ENSAYO

## RELACIONES HUMEDAD-PESO UNITARIO SECO EN LOS SUELOS. (ENSAYO MODIFICADO DE COMPACTACIÓN). INV E 142:2013

**NÚMERO DE INFORME: DGP-6744-19-4**



| | |
|---|---|
| **CLIENTE:** | CONSORCIO UVM |
| **CÓDIGO DE OBRA:** | 15595 |
| **OBRA:** | PLAZA LA CONCORDIA |
| **DIRECCIÓN Y CIUDAD DEL CLIENTE:** | CL 12 C 1 40-BOGOTÁ |
| **DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA:** | GRAVA ARCILLOSA CON ARENA, COLOR MARRÓN MUY PÁLIDO, CONSISTENCIA SUELTA Y CONDICIÓN DE HUMEDAD, HÚMEDA. |
| **NÚMERO DE LA MUESTRA:** | 1 |
| **PROCEDENCIA:** | NO SUMINISTRADA |
| **LOCALIZACIÓN TOMA DE MUESTRA:** | NO SUMINISTRADA, MATERIAL REFERENCIADO COMO: RECEBO B-200 |
| **SITIO DE ENSAYO:** | LABORATORIO DE ENSAYOS |
| **FECHA DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS:** | 2019-10-19 |
| **FECHA DE EJECUCIÓN DE ENSAYO:** | 2019-10-21 |
| **FECHA DE ELABORACIÓN DE INFORME:** | 2019-10-25 |
| **ENSAYO EJECUTADO POR:** | C.DIAZ |
| **ORDEN DE TRABAJO N°:** | OV 32155 - OT 46248 |
| **NÚMERO DE PÁGINAS DEL INFORME:** | Dos (2) |

Este informe se expide de acuerdo con las condiciones de acreditación otorgadas por el ORGANISMO NACIONAL DE ACREDITACIÓN (ONAC) y los requisitos de la norma ISO/IEC 17025:2005.

Los resultados contenidos en el presente informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos. El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de estos resultados.

El presente informe no puede ser reproducido total o parcialmente sin la aprobación escrita por parte de CONCRELAB S.A.S

**AUTORIZADO POR:**

Jefe de Geotecnia y Pavimentos
geotecnia@concrelab.com

Concrelab
MEDICIÓN CONFIABLE

ACREDITADO ONAC
ISO/IEC 17025:2005
09-LAB-001

## INFORME DE ENSAYO

### RELACIONES HUMEDAD-PESO UNITARIO SECO EN LOS SUELOS. (ENSAYO MODIFICADO DE COMPACTACIÓN). INV E 142:2013




| Método de compactación | C | Tipo de martillo | Manual | Preparación de la muestra | Húmeda |
|---|---|---|---|---|---|

**RESULTADOS DE ENSAYO:**

| FRACCION | PORCENTAJE DE FRACCION | | | HUMEDAD | | HUMEDAD CORREGIDA INV 143-13 | GRAVEDAD ESPECIFICA | GRAVEDAD ESPECIFICA PONDERADA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRUESA | $P_{FG}$ | % | 13,1 | % | 3,38 | 3,74 | 2,65 | 2,67 |
| FINA | $P_{FE}$ | % | 86,9 | % | 3,80 | | 2,67 | |

| DETERMINACIÓN DE LA MASA UNITARIA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DETERMINACIÓN | Nº | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Masa molde ($M_{MD}$) | g | 6013 | 6013 | 6013 | 6013 | 6013 |
| Masa suelo húmedo+molde ($M_T$) | g | 10225 | 10467 | 10705 | 10693 | 10617 |
| Volumen del molde (V) | $cm^3$ | 2114 | 2114 | 2114 | 2114 | 2114 |
| Densidad húmeda ($\rho_h$) | $g/cm^3$ | 1,992 | 2,107 | 2,219 | 2,214 | 2,178 |
| Densidad seca ($\rho_d$) | $g/cm^3$ | 1,913 | 1,982 | 2,038 | 1,990 | 1,929 |
| Peso unitario seco ($\gamma_d$) | $kN/m^3$ | 18,76 | 19,44 | 19,99 | 19,51 | 18,91 |
| **DETERMINACIÓN DE LA HUMEDAD DE COMPACTACIÓN** | | | | | | |
| Masa de recipiente | g | 63,4 | 71,8 | 69,2 | 58,3 | 65,5 |
| Masa recipiente + suelo húmedo | g | 592,5 | 587,3 | 572,9 | 549,8 | 597,0 |
| Masa recipiente + suelo seco | g | 571,5 | 556,8 | 531,8 | 500,0 | 536,2 |
| Contenido de agua | % | **4,1** | **6,3** | **8,9** | **11,3** | **12,9** |
| **HUMEDAD DE SATURACIÓN** | | | | | | |
| Humedad de saturación ($w_{sat}$) | % | 14,7 | 12,9 | 11,5 | 12,7 | 14,3 |

**CURVA DE COMPACTACION Y SATURACION**




| PESO UNITARIO SECO MAXIMO | |
|---|---|
| $kN/m^3$ | 19,99 |
| $kg/m^3$ | 2038 |
| HUMEDAD OPTIMA (%) | |
| 8,9 | |

**OBSERVACIONES:**

**** FIN DEL INFORME DE ENSAYO ****

CONSORCIO UVM

UNIVERSAL SEC S.A.S.

Bogotá, 23 de octubre de 2019 UVM-76-2019

I
Arq. Rene Gomez
Director de interventoria.
Plaza de Mercado de la Concordia

**ASUNTO: Entrega de fichas técnicas pintura para modulos, (anticorrosiva y Esmalte durepox)**

Buen día, según lo acordado en el comité técnico del día de ayer se hace entrega de lo siguiente:

1. 7 folios con las fichas técnicas de la pintura propuesta en comité.
2. En estas fichas técnicas de informa la presentación, descripción y usos de la pintura.
3. Se informa la preparación de la superficie, método de aplicación, precauciones y seguridad, condiciones de almacenamiento.
4. Cumplimiento de la norma.

Agradezco la colaboración,

Cordialmente,

Wilson Pulido

**Wilson Pulido.**
Residente de Proyecto
Consorcio UVM

Recibido 23/10/19 9:00 am

339

| | | |
|---|---|---|
| HELIOS ESPECIALISTAS EN PINTURAS | **FICHA DE TÉCNICA**<br>ESMALTE DUREPOX | **Versión 1**<br>**Página 1 de 3** |

1. **NOMBRE:**
   Durepox (epoxi poliamida)

2. **DESCRIPCIÓN:**
   Recubrimiento Epóxico Poliamida recomendado para uso industrial y automotriz.

   **CARACTERÍSTICAS**
   El Esmalte epóxico del sistema "DUREPOX" es un producto de dos componentes en envases separados.

| | |
|---|---|
| Aspecto Físico | Líquido |
| Olor | Característico |
| Color | Varios tonos |
| Densidad | 4.1-5 Kg/gal |

3. **APLICACIONES Y USOS**
   El componente A, una pintura Epóxica pura y el componente B, un catalizador poliamídico. Su acabado es brillante.
   Sirve para proteger superficies metálicas de tanques, tuberías, estructuras, plantas químicas, maquinarias, equipos y puentes, maderas, concreto y asbesto-cemento, el ambiente interior o exterior de alta contaminación industrial y en la industria aeronáutica y marítima, para proteger pisos de uso industrial y da una alta resistente a los derivados del petróleo, ácidos débiles, sales álcalis, inmersión continua del agua dulce o salada.

   **APLICACIÓN:** La superficie se debe limpiar, para eliminar la mugre, grasas, aceites y humedad con estopa humedecida en disolvente limpio. El óxido se suprime con cepillo de alambre, rasqueta o papel de lija.
   Se revuelven por separado y con espátulas limpias los componentes A y B del sistema "DUREPOX". Hasta obtener su completa uniformidad. De la exactitud y uniformidad de la mezcla dependen las propiedades de la pintura aplicada.
   Se debe evitar la contaminación de los componentes separados con la mezcla de ellos. Se debe preparar únicamente la cantidad de la mezcla que se va a utilizar. Después de ocho horas a 25°C el producto pierde sus propiedades. Ese tiempo disminuye si la temperatura ambiente aumenta.
   Para aplicación a pistola convencional se diluye la mezcla con DISOLVENTE EPOXICO o UNIVERSAL HELIOS se revuelve bien con una espátula, se deja en reposo durante 15 minutos (tiempo de inducción). Se aplican de 2 a 3 manos para obtener el espesor seco recomendado, dejando secar de 2 a 3 horas entre manos. Después de 15 horas es necesario lijar suavemente, en seco hasta eliminar el brillo para obtener buena adherencia entre manos.

4. **PRESENTACIÓN**
   1 Galón. 5 galones, 50 galones

5. **CONDICIONES DE SEGURIDAD EN EL ALMACENAMIENTO Y LA MANIPULACIÓN**
   Es obligatorio usar los elementos de protección personal, conocer la información sobre los riesgos asociados y contar con el debido entrenamiento. Evite todo contacto con la piel y ojos, se debe evitar la inhalación

prolongada de los vapores de este diluyente, usar equipo de protección apropiado (guantes, gafas de seguridad); Garantizar una buena ventilación en el lugar de aplicación del producto. En caso de contacto con la piel, se debe limpiar con estopa humedecida en alcohol. Si el contacto es con los ojos, se recomienda lavarlos con abundante agua durante 15 minutos y buscar atención médica. En caso de ingestión no inducir al vómito. Buscar atención médica inmediata. En caso de contacto del producto o del envase con fuentes de calor o expuesto al fuego, use agentes extintores de polvo químico seco.

**Almacenamiento:** Se debe almacenar en zona libres de humedad con buena ventilación y a temperaturas entre 10°C y 40°C.

## 6. CONSIDERACIONES AMBIENTALES

Se debe evitar verter este producto por los canales de aguas lluvias o al suelo. En todo su proceso de manipulación, se debe cumplir con la normatividad vigente relacionada con el manejo, uso y disposición de este producto o material en aras de prevenir la afectación del medio ambiente.
Disposición: Los residuos de solvente deben ser identificados como: Residuo Peligroso. Consumir todo el contenido del envase, si este contiene producto se debe disponer como residuo peligroso en un lugar o tratamiento aprobado por las autoridades locales (incineración, relleno de seguridad u otro autorizado según la normatividad legal vigente). No incinerar envases sellados.

## 7. INFORMACIÒN ADICIONAL

La aplicación del producto se debe hacer a una temperatura mayor de 13°C; ya que esto afecta el curado de la misma.
Para aplicación en pisos de concreto, se debe garantizar que estos sean rugosos y a su vez que no sean pulidos ni esmaltados.
Al aplicar en exterior, con el paso del tiempo su tonalidad varia, pero sus propiedades se conservan. (Se recomienda aplicar poliuretano sobre este para conservar el tono).
Calcular la cantidad de pintura al momento de realizar el trabajo, ya que entre lotes, existe una pequeña variación en el tono.

Cualquier inquietud favor comunicarse a soporte técnico **teléfono (574) 5616364.**
**serviciotecnico@pinturashelios.com**
**Página Web: www.pinturashelios.com**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Junio /2015 | Marcela Rios | Billy Acevedo | |

| | | |
|---|---|---|
| HELIOS ESPECIALISTAS EN PINTURAS | FICHA DE TÉCNICA<br>ESMALTE DUREPOX | Versión 1<br>Página 3 de 3 |

| FECHA | ELABORÓ | REVISÓ | APROBÓ |
|---|---|---|---|
| | | | |

FICHA TÉCNICA
*BASE ANTICORROSIVA EPOXICA ROJO OXIDO*

| REFERENCIA Y COLOR | | |
|---|---|---|
| CÓDIGO PRODUCTO | REFERENCIA | COLOR |
| 10050 | 545 | ROJO OXIDO |

| | |
|---|---|
| PRESENTACIÓN | Componente A. ref. 10.050:<br>Un galón con 3785 centímetros cúbicos.<br>Un galón con 5169 gramos<br><br>Componente B. ref. 13.227:<br>Un cuarto con 946 centímetros cúbicos.<br>Un cuarto con 995 gramos.<br><br>La mezcla de los dos componentes hacen un galón y cuarto del producto. |
| DESCRIPCIÓN | Pintura anticorrosiva en dos componentes en envases separados:<br><br>El componente A: Una anticorrosiva epóxica con óxido de hierro y<br><br>el componente B: Un endurecedor poliamínico.<br><br>La mezcla en proporciones apropiadas (ver especificaciones) produce al aplicarla, una capa sólida, dura, resistente a aguas dulces potables o saladas, ácidos débiles, sales, álcalis, disolventes alifaticos y temperaturas de 120° en seco y 70°C en inmersión. |
| USOS | Como base anticorrosiva, con el acabado final recomendado, del sistema Pintucoat o Pintumastic para la protección interior o exterior de tanques para disolventes alifáticos, soda, aguas dulces y saladas, estructuras, puentes, instalaciones marinas y portuarias, barcos, plataformas de perforación y objetos metálicos en atmósferas de alta contaminación industrial. |

| ESPECIFICACIONES | | | |
|---|---|---|---|
| PROPIEDAD | MÉTODO | RANGO | UNIDAD |
| ACABADO | I-048-01 | Sin grumos. | NA |
| COLOR VISUAL PIGMENTOS | I-012-56 | Similar Std | NA |
| V.O.C. | | 499.87 | g/l |

| | |
|---|---|
| ESTABILIDAD EN EL ENVASE | 12 meses bajo techo |

| | |
|---|---|
| PREPARACIÓN DE SUPERFICIE | El metal debe estar completamente libre de humedad, grasas y otros contaminantes. El óxido, pinturas deterioradas y escama de laminación se deben eliminar.<br><br>Para máxima eficiencia de la anticorrosiva, se debe tratar el metal con chorro abrasivo mínimo Grado Metal Blanco SA3 (SSPC-SP5) con un perfil de rugosidad de 25 a 37 micrones. El perfil de rugosidad se puede medir con cintas especiales.<br><br>La mínima preparación de superficie es Grado Cerca a Metal Blanco SA2.1/2 (SSPC-SP10).<br><br>Para galvanizados en caliente se debe utilizar Anticorrosiva Epóxica ref. 110.046 / 113.229 ó 110.070/ 113.350 de Pintuco. |



341

| | |
|---|---|
| APLICACIÓN | Se revuelven por separado con espátulas limpias la Anticorrosiva Pintu Coat ref. 110.050 y el Catalizador ref. 113.227 hasta obtener su completa uniformidad.<br><br>Se mezclan cuatro partes por volumen de componente A, con una parte por volumen del componente B y se revuelve muy bien con una espátula limpia hasta que la mezcla sea total y uniforme.<br><br>De la exactitud y uniformidad de la mezcla dependen las propiedades de la anticorrosiva ya aplicada.<br><br>Se debe evitar la contaminación de los componentes separados con la mezcla de ellos.<br><br>Preparar únicamente la cantidad que se va a utilizar. Después de ocho horas a 25°C el producto pierde sus propiedades. Ese tiempo disminuye si la temperatura ambiental aumenta y aumenta si dicha temperatura disminuye.<br><br>Para aplicación a pistola convencional, se diluye la mezcla con un 10% por volumen de Ajustador PINTUCO ref. 121.135 y se revuelve muy bien con una espátula.<br><br>Para aplicación a brocha o rodillo o pistola sin aire, se diluye la mezcla con un 5% por volumen de Ajustador PINTUCO ref. 121.135 y se revuelve bien con espátula.<br><br>La mezcla se deja en reposo durante 20 minutos como tiempo de inducción.<br><br>Se aplican dos o tres manos para obtener el espesor seco recomendado, dejando secar de 6 a 15 horas entre manos. Después de 72 horas a 25°C es necesario lijar suavemente en seco, hasta eliminar el brillo para obtener buena adherencia entre manos.<br><br>Inmediatamente se termine la aplicación se lava el equipo aplicador con Ajustador PINTUCO ref. 121.135.<br><br>Los tiempos de secamiento de la Anticorrosiva Pintucoat ref. 10.050 / 13.227 de PINTUCO varían de acuerdo con la temperatura ambiental y el espesor de película aplicada.<br><br>A mayor temperatura menor tiempo de secamiento y viceversa. A temperaturas menores de 16°C el secamiento se retarda, y a menos de 10°C no seca. A mayor espesor mayor tiempo de secamiento y viceversa.<br><br>Para utilizar la Anticorrosiva Pintucoat ref. 10.050/13.227 en inmersión o en condiciones muy agresivas, se recomienda un secamiento de 7 días con el acabado adecuado.<br><br>El tiempo de vida útil de la mezcla de los componentes Ay B disminuye al aumentar la temperatura y aumenta al disminuir la misma.<br><br>Para el cálculo del rendimiento práctico se deben tener en cuenta las pérdidas de pintura durante la mezcla y aplicación. |

| | |
|---|---|
| MÉTODO DE APLICACIÓN | Brocha<br>Rodillo ó<br>Pistola |

| | |
|---|---|
| DESCRIPCIÓN EQUIPOS DE APLICACIÓN | Los siguientes equipos de aplicación se han encontrado apropiados para la aplicacion, sin embargo se pueden utilizar otros equipos equivalentes. |

| PISTOLA CONVENCIONAL (Aire) | | |
|---|---|---|
| MARCA Y MODELO | PICO DE FLUIDO | N° DE CAPSULA DE AIRE |
| Devilbiss MBC-150 o JGA | E | 704 ó 765 ó 78 |
| Binks No.18 o 62 | 66 | 66PB o 66PE |

| PISTOLA SIN AIRE (Hidráulico) |
|---|

| MARCA Y MODELO | BOMBA | PICO DE FLUIDO |
|---|---|---|
| Devilbiss JGB-507 | QFA-514 | |
| Graco 205-591 | President 30:1 o Buldog 30:1 | |
| Binks 500 | Mercury 5C | |

| CONDICIONES DE APLICACIÓN | | | | |
|---|---|---|---|---|
| TEMPERATURA DE APLICACIÓN | PINTURA | SUPERFICIE | AMBIENTE | HUMEDAD RELATIVA |
| NORMAL | 16 °C a 32 °C | 18 °C a 30 °C | 18°C a 30°C | 30 a 60% |
| MÍNIMA | 12 °C | 10 °C | 12°C | 0% |
| MÁXIMA | 32 °C | 40 °C | 38°C | 85% |

| TIEMPOS DE SECAMIENTO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TEMPERATURA AMBIENTAL | HUMEDAD RELATIVA | SECAMIENTO AL TACTO | SECAMIENTO PARA REPINTE (Segundas manos) | SECAMIENTO PARA EL MANEJO | TOTAL |
| 25°C | | 4 a 6 horas | 6 a 15 horas | | 72 horas |

| | |
|---|---|
| PRECAUCIONES / SEGURIDAD | Evitar el contacto accidental con la piel o los ojos y la inhalación de sus vapores usando equipos adecuados de seguridad.<br><br>En caso de contacto con la piel, limpiar con una estopa y lavar con agua y jabón. Si el contacto es con los ojos, lavar con abundante agua y buscar atención médica.<br><br>Aplicar y Almacenar en un lugar limpio, seco y alejado de toda fuente de calor.<br><br>En lugares encerrados se debe tener buena ventilación natural o forzada.<br><br>Cuando no se esté utilizando, se debe mantener bien tapado el envase para evitar la contaminación y evaporación de solventes.<br><br>Mantener fuera del alcance de los niños. |

| | |
|---|---|
| CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO | Almacenar en los recipientes originales cerrados.<br><br>Lejos de toda fuente de ignición.<br><br>El lugar de almacenamiento debe tener una adecuada ventilación y debe estar construido con materiales resistentes al fuego.<br><br>Bajo techo en un área fresca, seca y bien ventilada.<br><br>Los recipientes deben permanecer cerrados mientras no se estén utilizando. |

| RELACIÓN DE MEZCLA DE LOS COMPONENTES | |
|---|---|
| COMPONENTE | CANTIDAD |
| COMPONENTE A Por Volumen<br>Por Peso | 4 partes<br>5169 gramos |
| COMPONENTE B Por Volumen<br>Por Peso | 1 parte<br>995 gramos |

| PROPIEDADES DE LA MEZCLA LIQUIDA | |
|---|---|
| ESPECIFICACIÓN | RANGO |
| GRAVEDAD ESPECÍFICA A 25°C | 1,29 |
| % SÓLIDOS POR VOLUMEN | 39,0 |
| PUNTO DE CHISPA COPA ABIERTA | 20°C |
| TIEMPO DE VIDA ÚTIL DE LA MEZCLA | 8 horas a 25°C |

| PROPIEDADES DE LA MEZCLA APLICADA | |
|---|---|
| **ESPECIFICACIÓN** | **RANGO** |
| ACABADO | Mate |
| ESPESOR RECOMENDADO PELÍCULA SECA | 50 a 75 Micrones Mínimo |
| RENDIMIENTO TEÓRICO A 25 MICRONES DE PELÍCULA SECA | 58 m2/galón |
| TEMPERATURA DE SERVICIO | 120°C Máxima en seco |
| TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO | 4°C a 32°C bajo techo |

| | |
|---|---|
| **CUMPLIMIENTO DE NORMA** | Esta pintura cumple con la NTC 2450. |

| ESPECIFICACIONES DE LOS COMPONENTES | | |
|---|---|---|
| **COMPONENTE** | **ESPECIFICACIÓN** | **VALOR DE LA MEDICIÓN** |
| COMPONENTE A | COLOR | Rojo |
| COMPONENTE A | GRAVEDAD ESPECÍFICA A 25°C | 1,37 |
| COMPONENTE A | SÓLIDOS POR VOLUMEN | 40,0 |
| COMPONENTE A | PUNTO DE CHISPA COPA CERRADA | 28°C |
| COMPONENTE B | COLOR | AMARILLO TRANSPARENTE |
| COMPONENTE B | GRAVEDAD ESPECÍFICA A 25°C | 0,96 |
| COMPONENTE B | SÓLIDOS POR VOLUMEN | 35,0 |
| COMPONENTE B | PUNTO DE CHISPA COPA ABIERTA | 20°C |

**FECHA IMPRESION: 18/12/2007**
**FECHA ULTIMA REVISION: 17/10/2007**

Toda la información contenida en esta ficha técnica se revisó y actualizó, pero no constituye garantía expresa o implícita sobre el comportamiento del producto porque las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación y almacenamiento están fuera de nuestro control. Compañía Global de Pinturas S.A se reserva el derecho de modificar esta literatura técnica sin previo aviso, sin que esto signifique disminución de la calidad de los productos.

Para otros usos, asesoría o información se recomienda consultar previamente con el Departamento de Servicio Técnico. El uso y la manipulación inapropiados de este producto, puede ser peligroso para la salud y el medio ambiente.

Este producto fue elaborado por Compañía Global de Pinturas S.A cuyo sistema de gestión de calidad / Ambiental / Seguridad y Salud Ocupacional está certificado conforme a la norma ISO 9001: 2000 / ISO 14001: 1996 / OHSAS 18001: 1999 y acorde con los lineamientos de responsabilidad integral.

CENTRO ADMINISTRATIVO
Calle 19A No. 43B - 41
PBX 262 66 66 - 384 84 84
Fax 232 04 70

CENTRO INDUSTRIAL RIONEGRO:
Autopista Medellín – Bogotá
Kilómetro 1 vía Belén Rionegro
PBX 531 67 67
Fax 563 02 43

TELE INFORMACION
PBX 232 26 28
018000 52 04 04

CONSORCIO UVM

UNIVERSAL SEC S.A.S. VIGAR

Bogotá, 21 de octubre de 2019

UVM-075-2019

Arquitecto
**Rene Gómez**
Director Interventoría
PLAZA DE MERCADO DE LA CONCORDIA

**ASUNTO:** **Informe de inspección visual y ensayo de tintas penetrantes de soldaduras a estructura metálica**

**REFERENCIA:** Contrato 496 para la Ejecución de la tercera etapa de las obras complementarias para el funcionamiento de la Plaza de Mercado Distrital La Concordia y la conexión vertical con la Galería de Arte Santa Fe, ubicadas en la carrera 1a # 14 - 42 (antigua) / calle 12c # 1 - 40 (nueva), en la ciudad de Bogotá D.C.

Respetado arquitecto:
Hacemos entrega formal del informe de inspección visual y ensayo de tintas penetrantes de soldaduras a estructura metálica de módulos de venta para la Plaza de La Concordia, realizado el pasado viernes 18 de octubre.

Dando alcance al resultado de las pruebas y a los requerimientos de la interventoría según of cio 089-2019, se tomaron las siguientes acciones:

-El viernes 18 de octubre de 2019, se suspendieron inmediatamente las actividades de resoldado, con electrodo 6013, de las estructuras para módulos en tubo estructural 7x7 cal 2mm, sin embargo, se continuó con el proceso de apuntado de las estructuras de avisos para no incurrir en atrasos en la programación.

-Según lo recomendado en el informe hoy 21 de octubre de 2019 se reanudarán actividades de resoldado utilizando electrodos 6011. Así mismo se inicia el proceso de corrección de los cordones de soldadura hallados con porosidades y agrietamientos.

-Se realizará el cambio de los travesaños en tubo 7x7 cal 2mm que presentan más de una unión en los tramos entre parales.

Cordialmente,

Recibí
21 - 10 - 2019

**Giovanni Antolínez**
Diseñador Industrial
Consorcio UVM

343

RSENTRETENIMIENTO S.A.S.
Nit: 901.089.600-0
Tel: 300 551 9465 / 320 227 9301
Dirección: Cra. 19C # 24 – 42 Sur.

# INFORME DE INSPECCIÓN VISUAL Y ENSAYO DE TINTAS PENETRANTES DE SOLDADURAS A ESTRUCTURA METÁLICA

## PLAZA DE MERCADO LA CONCORDIA.

## ESTRUCTURA METALICA MÓDULOS PLAZA

**Octubre 18 de 2019**

RSENTRETENIMIENTO S.A.S.
Nit: 901.089.600-0
Tel: 300 551 9465 / 320 227 9301
Dirección: Cra. 19C # 24 – 42 Sur.

## 1. INTRODUCCIÓN

El informe de inspección tiene como finalidad analizar los resultados de la inspección por el método no destructivo de inspección Visual y líquidos penetrantes.

Con el desarrollo de las labores indicadas se pretende entregar al cliente, soldaduras sanas que cumplan con los requerimientos de norma y un equipo en condiciones normales de operación por dicho concepto.

## 2. OBJETIVO

Evaluar el estado actual de las soldaduras mediante inspección visual (VT) y líquidos penetrantes en las correas del proyecto QUINTAS DEL MOLINO CAJICA; inspeccionando la presencia de fisuras, grietas, poros y defectos abiertos a la superficie.

## 3. ALCANCE

Este procedimiento describe los métodos de inspección visual y líquidos penetrantes directos para soldaduras en estructura, con el fin de garantizar el cumplimiento de los requerimientos de calidad exigidos en las normas citadas en el presente documento.

## 4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Para la realización de las actividades y análisis reportados en el presente informe se han seguido los lineamientos, recomendaciones y guías presentadas en los siguientes documentos:

- ✓ AWS D1.1 Structural Welding Code Steel, Edition 2010
- ✓ Practice Recommended No ASNT-TC-1A: Personnel Qualification and Certification in Nondestructive Testing.

## 5. PROCEDIMIENTOS DE INSPECCIÓN

Preparación de la superficie: El área de interés de la superficie a inspeccionar y sus zonas adyacentes deben estar secas y libres de polvos, grasa, aceite y material ajeno que pueda interferir con el desarrollo del ensayo.

Técnica de inspección para examen visual: El examen visual directo debe hacerse cuando el acceso es suficiente para colocar el ojo dentro de 24 pulgadas de la superficie que será examinada y a un ángulo no menor de 30 grados.

Técnica de inspección para líquidos penetrantes: Se efectuará la inspección a la soldadura mediante Líquidos Penetrantes Coloreados.

El rango de temperatura sobre la pieza a examinar estará entre 10°C y 52°C permaneciendo constante durante el ensayo.

El Procedimiento a seguir para la inspección es el siguiente.

- Aplicación del penetrante

- Remoción del exceso del penetrante.

- Aplicación del revelador

En cada soldadura inspeccionada se determinan condiciones de:

- Presencia de Hi (Hi-Low)

- Ancho del cordón

- Altura de sobre monta

- Apariencia superficial

- Cierres o empates

- Presencia de defecto logia superficial

- Indicaciones en la zona ZAC y material base.

## 6. EQUIPOS Y ACCESORIOS

| EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIAL N° |
|---|---|---|---|
| Kit de líquidos penetrantes | CRC | CRICK 110<br>CRICK 120<br>CRICK 130 | |
| Set de inspección visual | | AWS | |
| Flexo metro | | | |
| Pie de Rey / Vernier | | | |

## 7. DEFINICIONES


**7.1 Defecto:** Discontinuidad o grupo de discontinuidades cuyas indicaciones no cumplen un criterio de aceptación especificado.
**7.2 Discontinuidad:** Interrupción en la estructura física o configuración de un material.
**7.3 Discontinuidad inducida en servicio:** Discontinuidades que resultan de la vibración, esfuerzos excesivos, problemas de corrosión, etc.
**7.4 Evaluación:** Revisión después de la interpretación de las indicaciones observadas para determinar si cumplen o no con el criterio de aceptación especificado.
**7.5 Examen visual:** Examen aplicado para determinar las condiciones mecánicas y estructurales generales de componentes y sus soportes, tales como la presencia de escombros o productos anormales de corrosión, desgaste, erosión, corrosión, pérdida de partes, y la pérdida en la integridad de conexiones roscadas o soldadas.
**7.6 Imperfección:** La desviación de una característica de calidad para una condición intentada.
**7.7 Indicación:** La que marca o denota la presencia de algo. Evidencia de una discontinuidad que requiere interpretación para determinar su significado.
**7.8 Hi-Low (Hi):** Desalineación de las piezas a soldarse o mal acoplamiento.
**7.9 Cordón irregular (CI):** Vista superficial de la soldadura en la cual no se observa uniformidad del cordón debido a distorsiones como variaciones en sobre monta, ancho de cordón, desviación al centro del cordón, desviación al centro de la junta, etc.
**7.10 Socavado externo (SE):** Ranura en la pieza a ser soldada a lo largo del borde superior o "exterior" de la soldadura.

## 8. ANÁLISIS Y RESULTADOS
## INSPECCIÓN VISUAL

8.1 Se efectúa la inspección visual de la estructura de los módulos encontrando elementos que no cumplen La norma por tener más de una unión en el mismo elemento, asi mismo la unión no puede estar a una distancia inferior a los 90 cm de un punto de apoyo.



RS ENTRETENIMIENTO S.A.S.
Nit: 901.089.600-0
Tel: 300 551 9465 / 320 227 9301
Dirección: Cra. 19C # 24 – 42 Sur.



Prueba de penetración en probetas de tubería se detecta dos aspectos que la penetración no es uniforme por esto existen áreas de fluencia del material y otras donde se presentan fisuras por baja penetración.

Al inspeccionar la soldadura que se está utilizando para soldar la estructura se encuentra están aplicando electrodos 6013.
La especificación de este electrodo es:

- AWS 6013: Electrodo rutílico para uso general en aceros comunes. Tiene buen encendido, un arco suave con muy buen desprendimiento de escoria y terminación. Aplicaciones: carpintería metálica, carrocerías, filete de perfiles, espesores delgados en general y todas las aplicaciones donde se debe cuidar la terminación. Es el más utilizado en chapa fin y filete.

De acuerdo con esto esté electrodo es de baja penetración, se utilizado en general para uniones que requieren presentación más que penetración.

Se aconseja soldar la estructura con soldadura 6011 de 3/32" por el espesor de la tubería.

Este electrodo tiene las siguientes características:


- AWS 6011: Electrodo celulósico de buena penetración en toda posición. Se puede emplear con corriente alterna y puede ser aplicado sobre acero contaminado, oxidado o pintado. Aplicaciones: tubos de acero con o sin costura, calderas, condensadores, intercambiadores, recipientes a presión y en general en cordones de raíz y soldaduras de filete.


Durante la inspección visual se evidenciaron gran cantidad de cordones que presentan porosidades detectables a simple vista, así misma discontinuidad en los cordones e irregularidad en espesor de los mismos.



## 9. ANÁLISIS Y RESULTADOS ENSAYO NO DESTRUCTIVO TINTAS PENETRANTES

**- Cl. Cordón porosidades.**








RS ENTRETENIMIENTO S.A.S.
Nit: 901.089.600-0
Tel: 300 551 9465 / 320 227 9301
Dirección: Cra. 19C # 24 – 42 Sur.

**Socavado externo (SE):** Socavamiento exterior en los cordones, falto de espesor del cordón insuficiente espesor y altura del cordón de soldadura.



**Grieta longitudinal (GL):** Grieta longitudinal a lo largo del cordón.



En general se debe reparar los cordones y optimizar los procesos de supervisión de los cordones.

Cordialmente;

Ing. Alex Orlando Ruiz Suarez
Subgerente
RS Proyectos y Construcciones
Tel.: 3665259
Cel: 3005519465

# INFORMES DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Fiduoccidente
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.

FO-DGN-MC-316489-2
Bogotá D.C. 17 de Septiembre de 2019

Doctor
**OSCAR EDUARDO VILLAMIZAR GARZON**
Representante Legal
**VIGAR DESARROLLOS Y ASESORIAS SAS**
Calle 12 No. 7 - 32 Ofc. 1107
Bogotá

**ASUNTO:** **PATRIMONIO AUTONOMO 316489 CONSORCIO UVM**
**INFORME MES DE AGOSTO DE 2019**

Respetado Doctor:

De conformidad con lo pactado en la cláusula "Obligaciones de la Fiduciaria", del contrato de Fiducia del asunto, de manera atenta adjuntamos informe mensual con corte al 31 de Agosto de 2019 en el cual encontrará la siguiente documentación:

- o Informe Mensual
- o Estado de Situación Financiera
- o Extracto(s) Cuenta (s) Bancaria (s) y/o FIC's
- o Relación de Recaudos y/o Pagos
- o Factura(s) Comisión Fiduciaria
- o Resumen de Recursos Administrados PMA

Así mismo, en cumplimiento a lo establecido contractualmente, solicitamos nos remitan la información de los datos de la cuenta bancaria de la Entidad Estatal y certificación bancaria, a donde deberá efectuarse el giro de rendimientos financieros generados durante la ejecución del negocio fiduciario.

De otra parte, nos permitimos recordar el pago de las comisiones fiduciarias, cuyo valor a la fecha de corte del presente informe se encuentra relacionado en la cuenta contable 82 y/o 84 cuentas de orden o 2501 comisiones del Informe Financiero del Fideicomiso, valor que debe ser consignado en cuenta de ahorros del Banco de Occidente N° 256909680 a nombre de la Fiduciaria de Occidente S.A Nit: 800.143.157-3 , antes de finalizar el presente mes para lo cual solicitamos remitir el respectivo soporte.

En caso de haber remitido la información y los soportes anteriormente descritos, hacer caso omiso a la presente solicitud.

Agradecemos que una vez revisado el informe, nos comuniquen por escrito cualquier observación o aclaración dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la radicación del mismo, de no ser así, la Fiduciaria dará por aceptado el informe.

Cordialmente,

**HANCY PILAR CORONADO RAMIREZ**
**Directora de Gestión de Mercado Empresas 2**
**E-mail** hcoronado@fiduoccidente.com.co

**Elaboró**: Miguel Angel Vargas Martinez
**Revisó:** Lina Maria Ortiz Fandiño
**Aprobó**: Diana Patricia Benavides Jimenez

Fiduoccidente
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.

FO-DGN-MC-316489-1
Bogotá D.C. 17 de Septiembre de 2019

Doctor
**SAMUEL EDUARDO CARRILLO ROJAS**
Representante Legal
**UNIVERSAL SEC SAS**
Calle 98 No. 70 - 91 Ofc. 812
Bogotá

**ASUNTO:** **PATRIMONIO AUTONOMO 316489 CONSORCIO UVM**
**INFORME MES DE AGOSTO DE 2019**

Respetado Doctor:

De conformidad con lo pactado en la cláusula "Obligaciones de la Fiduciaria", del contrato de Fiducia del asunto, de manera atenta adjuntamos informe mensual con corte al 31 de Agosto de 2019 en el cual encontrará la siguiente documentación:

- o Informe Mensual
- o Estado de Situación Financiera
- o Extracto(s) Cuenta (s) Bancaria (s) y/o FIC's
- o Relación de Recaudos y/o Pagos
- o Factura(s) Comisión Fiduciaria
- o Resumen de Recursos Administrados PMA

Así mismo, en cumplimiento a lo establecido contractualmente, solicitamos nos remitan la información de los datos de la cuenta bancaria de la Entidad Estatal y certificación bancaria, a donde deberá efectuarse el giro de rendimientos financieros generados durante la ejecución del negocio fiduciario.

De otra parte, nos permitimos recordar el pago de las comisiones fiduciarias, cuyo valor a la fecha de corte del presente informe se encuentra relacionado en la cuenta contable 82 y/o 84 cuentas de orden o 2501 comisiones del Informe Financiero del Fideicomiso, valor que debe ser consignado en cuenta de ahorros del Banco de Occidente N° 256909680 a nombre de la Fiduciaria de Occidente S.A Nit: 800.143.157-3 , antes de finalizar el presente mes para lo cual solicitamos remitir el respectivo soporte.

En caso de haber remitido la información y los soportes anteriormente descritos, hacer caso omiso a la presente solicitud.

Agradecemos que una vez revisado el informe, nos comuniquen por escrito cualquier observación o aclaración dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la radicación del mismo, de no ser así, la Fiduciaria dará por aceptado el informe.

Cordialmente,

**HANCY PILAR CORONADO RAMIREZ**
**Directora de Gestión de Mercado Empresas 2**
**E-mail hcoronado@fiduoccidente.com.co**

**Elaboró:** Miguel Angel Vargas Martinez
**Revisó:** Lina Maria Ortiz Fandiño
**Aprobó:** Diana Patricia Benavides Jimenez

Fiduoccidente
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.

FO-DGN-MC-316489-4
Bogotá D.C. 17 de Septiembre de 2019

Señores
**INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL**
Calle 8 No. 8 - 52
Bogotá

**ASUNTO:** **PATRIMONIO AUTONOMO 316489 CONSORCIO UVM**
**INFORME MES DE AGOSTO DE 2019**

Respetados Señores:

De conformidad con lo pactado en la cláusula "Obligaciones de la Fiduciaria", del contrato de Fiducia del asunto, de manera atenta adjuntamos informe mensual con corte al 31 de Agosto de 2019 en el cual encontrará la siguiente documentación:

- o Informe Mensual
- o Estado de Situación Financiera
- o Extracto(s) Cuenta (s) Bancaria (s) y/o FIC's
- o Relación de Recaudos y/o Pagos
- o Factura(s) Comisión Fiduciaria
- o Resumen de Recursos Administrados PMA

Así mismo, en cumplimiento a lo establecido contractualmente, solicitamos nos remitan la información de los datos de la cuenta bancaria de la Entidad Estatal y certificación bancaria, a donde deberá efectuarse el giro de rendimientos financieros generados durante la ejecución del negocio fiduciario.

De otra parte, nos permitimos recordar el pago de las comisiones fiduciarias, cuyo valor a la fecha de corte del presente informe se encuentra relacionado en la cuenta contable 82 y/o 84 cuentas de orden o 2501 comisiones del Informe Financiero del Fideicomiso, valor que debe ser consignado en cuenta de ahorros del Banco de Occidente N° 256909680 a nombre de la Fiduciaria de Occidente S A Nit: 800.143.157-3 , antes de finalizar el presente mes para lo cual solicitamos remitir el respectivo soporte.

En caso de haber remitido la información y los soportes anteriormente descritos, hacer caso omiso a la presente solicitud.

Agradecemos que una vez revisado el Informe, nos comuniquen por escrito cualquier observación o aclaración dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la radicación del mismo, de no ser así, la Fiduciaria dará por aceptado el informe.

Cordialmente,

**HANCY PILAR CORONADO RAMIREZ**
**Directora de Gestión de Mercado Empresas 2**
**E-mail hcoronado@fiduoccidente.com.co**

**Elaboró**: Miguel Angel Vargas Martinez
**Revisó:** Lina Maria Ortiz Fandiño
**Aprobó**: Diana Patricia Benavides Jimenez

348

Fiduoccidente
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.

FO-DGN-MC-316489-3
Bogotá D.C. 17 de Septiembre de 2019

Doctor
**MAX OJEDA GOMEZ**
Carrera 18ª No. 39 b - 32
Bogotá

**ASUNTO:** **PATRIMONIO AUTONOMO 316489 CONSORCIO UVM**
**INFORME MES DE AGOSTO DE 2019**

Respetado Doctor:

De conformidad con lo pactado en la cláusula "Obligaciones de la Fiduciaria", del contrato de Fiducia del asunto, de manera atenta adjuntamos informe mensual con corte al 31 de Agosto de 2019 en el cual encontrará la siguiente documentación:

- o Informe Mensual
- o Estado de Situación Financiera
- o Extracto(s) Cuenta (s) Bancaria (s) y/o FIC´s
- o Relación de Recaudos y/o Pagos
- o Factura(s) Comisión Fiduciaria
- o Resumen de Recursos Administrados PMA

Así mismo, en cumplimiento a lo establecido contractualmente, solicitamos nos remitan la información de los datos de la cuenta bancaria de la Entidad Estatal y certificación bancaria, a donde deberá efectuarse el giro de rendimientos financieros generados durante la ejecución del negocio fiduciario.

De otra parte, nos permitimos recordar el pago de las comisiones fiduciarias, cuyo valor a la fecha de corte del presente informe se encuentra relacionado en la cuenta contable 82 y/o 84 cuentas de orden o 2501 comisiones del Informe Financiero del Fideicomiso, valor que debe ser consignado en cuenta de ahorros del Banco de Occidente N° 256909680 a nombre de la Fiduciaria de Occidente S.A Nit: 800.143.157-3 , antes de finalizar el presente mes para lo cual solicitamos remitir el respectivo soporte.

En caso de haber remitido la información y los soportes anteriormente descritos, hacer caso omiso a la presente solicitud.

Agradecemos que una vez revisado el informe, nos comuniquen por escrito cualquier observación o aclaración dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la radicación del mismo, de no ser así, la Fiduciaria dará por aceptado el informe.

Cordialmente,

**HANCY PILAR CORONADO RAMIREZ**
**Directora de Gestión de Mercado Empresas 2**
**E-mail hcoronado@fiduoccidente.com.co**

**Elaboró**: Miguel Angel Vargas Martinez
**Revisó:** Lina Maria Ortiz Fandiño
**Aprobó**: Diana Patricia Benavides Jimenez

**Banco de Occidente**

NIT: 890.300.279-4

## Estado de Cuenta - CUENTA AHORROS

FID 316489 CONSORCIO UVM
CR 4 # 7 - 61
CALI - VALLE DEL CAUCA

ECL029802

1/1

CUENTA No. 256-10766-5
FECHA DE CORTE: 30/08/2019

Fogafín
Seguridad para su dinero
Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

| SALDO DIARIO | | | TASA E.A |
|---|---|---|---|
| De $0 | a | $5.000.000 | 0,10% |
| De $5.000.001 | a | $20.000.000 | 0,50% |
| De $20.000.001 | a | $50.000.000 | 0,75% |
| De $50.000.001 | a | $100.000.000 | 1,50% |
| De $100.000.001 | a | $3.000.000.000 | 1,65% |

★ Para montos mayores a $3.000.000.001 el Banco podrá acordar con cada cliente convenios especiales.

| RESUMEN | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | .00 |
| + 10 CREDITOS | 1,326,926,597.78 |
| - 0 DEBITOS | .00 |
| SALDO ACTUAL | 1,326,926,597.78 |
| SALDO PROMEDIO | 663,314,274.69 |

"Inscríbase al Extracto Digital través de su portal OcciRed en el menú de 'Otros servicios' en la opción 'E-Servicios', ingrese al botón ""Crear"" y en 'Tipo de Servicio' seleccione 'Extracto Digital.. " Ahora podrá pagar los servicios públicos, obligaciones, administración, instituciones educativas y otros servicios por el Portal AvalPay Center. ¡Ingrese a www.avalpaycenter.com y realice sus pagos de forma fácil y segura!

| DIA | TRANSACCIÓN | IDENT. | DEBITOS | CREDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH | A985269 | 0.00 | 1,326,390,131.00 | 1,326,390,131.00 |
| 26 | INTERESES LIQUIDADOS | | 0.00 | 59,596.71 | 1,326,449,727.71 |
| 26 | INTERESES LIQUIDADOS | | 0.00 | 59,599.39 | 1,326,509,327.10 |
| 26 | INTERESES LIQUIDADOS | | 0.00 | 59,602.06 | 1,326,568,929.16 |
| 27 | INTERESES LIQUIDADOS | | 0.00 | 59,604.74 | 1,326,628,533.90 |
| 28 | INTERESES LIQUIDADOS | | 0.00 | 59,607.42 | 1,326,688,141.32 |
| 29 | INTERESES LIQUIDADOS | | 0.00 | 59,610.10 | 1,326,747,751.42 |
| 30 | INTERESES LIQUIDADOS | | 0.00 | 59,612.78 | 1,326,807,364.20 |
| 30 | INTERESES LIQUIDADOS | | 0.00 | 59,615.45 | 1,326,866,979.65 |
| 30 | INTERESES LIQUIDADOS | | 0.00 | 59,618.13 | 1,326,926,597.78 |

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Impreso por: dispapeles SAS NIT: 860.026.960-2

ESTE PRODUCTO CUENTA CON SEGURO DE DEPÓSITOS. Cualquier inconformidad con este extracto favor comunicarla a la Revisoría Fiscal KPMG S.A.S., al buzón co-fincolombia@kpmg.com "ESOS CARGOS ESTAN SUJETOS A LA CONTRIBUCIÓN DEL 4 X MIL.
Consultas y trámite de requerimientos: Línea de Servicio al Cliente 01 8000 51 4652, Bogotá 307 7027, Buzón: servicio@bancodeoccidente.com.co. Defensor del Consumidor Financiero: LINA MARIA ZORRO CEROF. Carrera 7#71-52 Torre A. Piso 1 Bogotá. Tel. 7462060, Ext.15318, Fax: 3121024, defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co



349

Fiduoccidente
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.

FO-DGN-MC - 316489-4
Bogotá D.C. 15 de Octubre de 2019

Señores
**INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL**
Calle 8 No. 8 - 52
Bogotá

ASUNTO: **PATRIMONIO AUTONOMO 316489 CONSORCIO UVM**
**INFORME MES DE SEPTIEMBRE DE 2019**

Respetados Señores:

De conformidad con lo pactado en la cláusula "Obligaciones de la Fiduciaria", del contrato de Fiducia del asunto, de manera atenta adjuntamos informe mensual con corte al 30 de Septiembre de 2019 en el cual encontrará la siguiente documentación:

- o Informe Mensual
- o Estado de Situación Financiera
- o Extracto(s) Cuenta (s) Bancaria (s) y/o FIC´s
- o Relación de Recaudos y/o Pagos
- o Factura(s) Comisión Fiduciaria
- o Resumen de Recursos Administrados PMA

Así mismo, en cumplimiento a lo establecido contractualmente, solicitamos nos remitan la información de los datos de la cuenta bancaria de la Entidad Estatal y certificación bancaria, a donde deberá efectuarse el giro de rendimientos financieros generados durante la ejecución del negocio fiduciario.

De otra parte, nos permitimos recordar el pago de las comisiones fiduciarias, cuyo valor a la fecha de corte del presente informe se encuentra relacionado en la cuenta contable 82 y/o 84 cuentas de orden o 2501 comisiones del Informe Financiero del Fideicomiso, valor que debe ser consignado en cuenta de ahorros del Banco de Occidente N° 256909680 a nombre de la Fiduciaria de Occidente S.A Nit: 800.143.157-3 , antes de finalizar el presente mes para lo cual solicitamos remitir el respectivo soporte.

En caso de haber remitido la información y los soportes anteriormente descritos, hacer caso omiso a la presente solicitud.

Agradecemos que una vez revisado el informe, nos comuniquen por escrito cualquier observación o aclaración dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la radicación del mismo, de no ser así, la Fiduciaria dará por aceptado el informe.

Cordialmente,

**HANCY PILAR CORONADO RAMIREZ**
**Directora de Gestión de Mercado Empresas 2**
**E-mail** hcoronado@fiduoccidente.com.co

**Elaboró**: Miguel Angel Vargas Martinez
**Revisó**: Lina Maria Ortiz Fandiño
**Aprobó**: Diana Patricia Benavides Jimenez

350

FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.

FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y PAGOS

FIDEICOMISO N° 316489 CONSORCIO UVM

| MES | | sep-19 |
|---|---|---|
| **MOVIMIENTO EN CAJA** | | |
| Saldo inicial | | 1,326,926,597.78 |
| **INGRESOS** | | 6,360,300.45 |
| Aportes de la Entidad Estatal | - | |
| Aportes fideicomitente Fondo Revisoria Fiscal | 1,689,800.00 | |
| Aportes fideicomitente para Gastos Bancarios | 3,050,000.00 | |
| Rendimientos Cuenta de Ahorros | 1,619,635.29 | |
| Rendimientos Fondo de Inversion Colectiva | 865.16 | |
| **EGRESOS** | | -761,447,351.57 |
| Pagos que Afectaron el PMA | (757,866,520.00) | |
| Pago Rendimientos Financieros | (536,466.78) | |
| Gravamen Financiero | (3,033,654.79) | |
| Servicios Bancarios | (10,710.00) | |
| Retenciones | - | |
| **SALDO FINAL EN CAJA** | | 571,839,546.66 |
| | | - |
| **DISPONIBLE** | | 571,839,546.66 |
| **CAJA Y BANCOS** | | 570,148,881.50 |
| Saldo Cuenta Bancaria | 570,148,881.50 | |
| **INVERSIONES** | | 1,690,665.16 |
| Saldos Fondo de Inversion Colectiva | 1,690,665.16 | |
| **TOTAL ACTIVO** | | 571,839,546.66 |
| **CUENTAS POR PAGAR** | | (3,315,070.50) |
| Pago Proveedores | - | |
| Rendimientos acreedores | (1,619,635.29) | |
| Comisión Fiduciaria | - | |
| Impuesto Retefuente | - | |
| Ingresos Recibidos por Anticipado | (1,695,435.21) | |
| **TOTAL PASIVO** | | (3,315,070.50) |
| **TOTAL SALDO BIENES FIDEICOMITIDOS** | | 568,524,476.16 |

| CUENTA | AUXILIAR | DESCRIPCION | | SAL. ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | ACTIVO | NAPL | .00 | 1,326,926,597.78 | .00 | 1,326,926,597.78 |
| 11 | | EFECTIVO | NAPL | .00 | 1,326,926,597.78 | .00 | 1,326,926,597.78 |
| 1115 | | BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS | NAPL | .00 | 1,326,926,597.78 | .00 | 1,326,926,597.78 |
| 111505 | | BANCOS NACIONALES | NAPL | .00 | 1,326,926,597.78 | .00 | 1,326,926,597.78 |
| 11150523 | | BANCODEOCCIDENTE | NAPL | .00 | 1,326,926,597.78 | .00 | 1,326,926,597.78 |
| 11150523002 | | CUENTAS DE AHORROS | NAPL | .00 | 1,326,926,597.78 | .00 | 1,326,926,597.78 |
| 2 | | PASIVO | NAPL | .00 | .00 | 536,466.78 | -536,466.78 |
| 25 | | CUENTAS POR PAGAR | NAPL | .00 | .00 | 536,466.78 | -536,466.78 |
| 2570 | | RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS | NAPL | .00 | .00 | 536,466.78 | -536,466.78 |
| 257000 | | RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS | NAPL | .00 | .00 | 536,466.78 | -536,466.78 |
| 25700000 | | RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS | NAPL | .00 | .00 | 536,466.78 | -536,466.78 |
| 25700000001 | | RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS | NAPL | .00 | .00 | 536,466.78 | -536,466.78 |
| 3 | | PATRIMONIO | NAPL | .00 | .00 | 1,326,390,131.00 | -1,326,390,131.00 |
| 35 | | PATRIMONIO ESPECIALES | NAPL | .00 | .00 | 1,326,390,131.00 | -1,326,390,131.00 |
| 3505 | | ACREEDORES FIDUCIARIOS | NAPL | .00 | .00 | 1,326,390,131.00 | -1,326,390,131.00 |
| 350505 | | APORTES EN DINERO | NAPL | .00 | .00 | 1,326,390,131.00 | -1,326,390,131.00 |
| 35050501 | | APORTES EN DINERO | NAPL | .00 | .00 | 1,326,390,131.00 | -1,326,390,131.00 |
| 35050501001 | | APORTES EN DINERO | NAPL | .00 | .00 | 1,326,390,131.00 | -1,326,390,131.00 |
| | | | Total | .00 | 1,326,926,597.78 | 1,326,926,597.78 | .00 |

FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.

FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y PAGOS

FIDEICOMISO N° 316489 CONSORCIO UVM

| MES | | ago-19 |
|---|---|---|
| **MOVIMIENTO EN CAJA** | | |
| Saldo inicial | | - |
| **INGRESOS** | | **1,326,926,597.78** |
| Aportes de la Entidad Estatal | 1,326,390,131.00 | |
| Aportes fideicomitente Fondo Revisoria Fiscal | - | |
| Aportes fideicomitente para Gastos Bancarios | - | |
| Rendimientos Cuenta de Ahorros | 536,466.78 | |
| Rendimientos Fondo de Inversion Colectiva | - | |
| **EGRESOS** | | **0.00** |
| Pagos que Afectaron el PMA | - | |
| Pago Rendimientos Financieros | - | |
| Gravamen Financiero | - | |
| Servicios Bancarios | - | |
| Retenciones | - | |
| **SALDO FINAL EN CAJA** | | **1,326,926,597.78** |
| | | - |
| **DISPONIBLE** | | **1,326,926,597.78** |
| **CAJA Y BANCOS** | | **1,326,926,597.78** |
| Saldo Cuenta Bancaria | 1,326,926,597.78 | |
| **INVERSIONES** | | - |
| Saldos Fondo de Inversion Colectiva | - | |
| **TOTAL ACTIVO** | | **1,326,926,597.78** |
| **CUENTAS POR PAGAR** | | **(536,466.78)** |
| Pago Proveedores | - | |
| Rendimientos acreedores | (536,466.78) | |
| Comisión Fiduciaria | - | |
| Impuesto Retefuente | - | |
| Ingresos Recibidos por Anticipado | - | |
| **TOTAL PASIVO** | | **(536,466.78)** |
| **TOTAL SALDO BIENES FIDEICOMITIDOS** | | **1,326,390,131.00** |

| CUENTA | AUXILIAR | DESCRIPCION | | SAL. ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | ACTIVO | NAPL | 1,326,926,597.78 | 6,360,300.45 | 761,447,351.57 | 571,839,546.66 |
| 11 | | EFECTIVO | NAPL | 1,326,926,597.78 | 4,669,635.29 | 761,447,351.57 | 570,148,881.50 |
| 1115 | | BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS | NAPL | 1,326,926,597.78 | 4,669,635.29 | 761,447,351.57 | 570,148,881.50 |
| 111505 | | BANCOS NACIONALES | NAPL | 1,326,926,597.78 | 4,669,635.29 | 761,447,351.57 | 570,148,881.50 |
| 11150523 | | BANCODEOCCIDENTE | NAPL | 1,326,926,597.78 | 4,669,635.29 | 761,447,351.57 | 570,148,881.50 |
| 11150523002 | | CUENTAS DE AHORROS | NAPL | 1,326,926,597.78 | 4,669,635.29 | 761,447,351.57 | 570,148,881.50 |
| 13 | | INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS | NAPL | .00 | 1,690,665.16 | .00 | 1,690,665.16 |
| 1302 | | INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS - | NAPL | .00 | 1,690,665.16 | .00 | 1,690,665.16 |
| 130205 | | EMISORES NACIONALES | NAPL | .00 | 1,690,665.16 | .00 | 1,690,665.16 |
| 13020503 | | PARTICIPACIONES EN FONDOS COMUNES ORDINARIOS | NAPL | .00 | 1,690,665.16 | .00 | 1,690,665.16 |
| 13020503001 | | FIDUOCCIDENTE | NAPL | .00 | 1,690,665.16 | .00 | 1,690,665.16 |
| 2 | | PASIVO | NAPL | -536,466.78 | 761,983,818.35 | 764,762,422.07 | -3,315,070.50 |
| 25 | | CUENTAS POR PAGAR | NAPL | -536,466.78 | 758,939,453.56 | 760,022,622.07 | -1,619,635.29 |
| 2511 | | PROVEEDORES Y SERVICIOS POR PAGAR | NAPL | .00 | 758,402,986.78 | 758,402,986.78 | .00 |
| 251105 | | PROVEEDORES | NAPL | .00 | 758,402,986.78 | 758,402,986.78 | .00 |
| 25110501 | | PROVEEDORES | NAPL | .00 | 758,402,986.78 | 758,402,986.78 | .00 |
| 25110501001 | | PROVEEDORES | NAPL | .00 | 758,402,986.78 | 758,402,986.78 | .00 |
| 2570 | | RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS | NAPL | -536,466.78 | 536,466.78 | 1,619,635.29 | -1,619,635.29 |
| 257000 | | RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS | NAPL | -536,466.78 | 536,466.78 | 1,619,635.29 | -1,619,635.29 |
| 25700000 | | RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS | NAPL | -536,466.78 | 536,466.78 | 1,619,635.29 | -1,619,635.29 |
| 25700000001 | | RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS | NAPL | -536,466.78 | 536,466.78 | 1,619,635.29 | -1,619,635.29 |
| 29 | | OTROS PASIVOS | NAPL | .00 | 3,044,364.79 | 4,739,800.00 | -1,695,435.21 |
| 2907 | | INGRESOS ANTICIPADOS | NAPL | .00 | 3,044,364.79 | 4,739,800.00 | -1,695,435.21 |
| 290795 | | OTROS | NAPL | .00 | 3,044,364.79 | 4,739,800.00 | -1,695,435.21 |
| 29079516 | | OTROS ING.REC. POR ANTICIPAD | NAPL | .00 | 3,044,364.79 | 4,739,800.00 | -1,695,435.21 |
| 29079516003 | | ING. REC. PARA REVISORÍA FISCALNEG. ANTICIPOS LEY 1474 | NAPL | .00 | .00 | 1,689,800.00 | -1,689,800.00 |
| 29079516004 | | ING. REC. PARA GASTOS BANCARIOSNEG. ANTICIPOS LEY 1474 | NAPL | .00 | 3,044,364.79 | 3,050,000.00 | -5,635.21 |
| 3 | | PATRIMONIO | NAPL | -1,326,390,131.00 | 762,617,072.84 | 4,751,418.00 | -568,524,476.16 |
| 35 | | PATRIMONIO ESPECIALES | NAPL | -1,326,390,131.00 | 762,617,072.84 | 4,750,552.84 | -568,523,611.00 |
| 3505 | | ACREEDORES FIDUCIARIOS | NAPL | -1,326,390,131.00 | 4,739,800.00 | 4,739,800.00 | -1,326,390,131.00 |
| 350505 | | APORTES EN DINERO | NAPL | -1,326,390,131.00 | 4,739,800.00 | 4,739,800.00 | -1,326,390,131.00 |
| 35050501 | | APORTES EN DINERO | NAPL | -1,326,390,131.00 | 4,739,800.00 | 4,739,800.00 | -1,326,390,131.00 |
| 35050501001 | | APORTES EN DINERO | NAPL | -1,326,390,131.00 | 4,739,800.00 | 4,739,800.00 | -1,326,390,131.00 |
| 3510 | | PAGOS(DB) PATRIMONIO BIENES FIDEICOMITIDOS | NAPL | .00 | 757,877,272.84 | 10,752.84 | 757,866,520.00 |
| 351010 | | PAGOS A TERCEROS | NAPL | .00 | 757,877,272.84 | 10,752.84 | 757,866,520.00 |
| 35101001 | | PAGO CON APORTES | NAPL | .00 | 757,877,272.84 | 10,752.84 | 757,866,520.00 |
| 35101001029 | | REEMBOLSO | NAPL | .00 | 757,866,520.00 | .00 | 757,866,520.00 |
| 35101001032 | | GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS | NAPL | .00 | 42.84 | 42.84 | .00 |
| 35101001033 | | GASTOS BANCARIOS | NAPL | .00 | 10,710.00 | 10,710.00 | .00 |
| 39 | | GANANCIAS O PÉRDIDAS | NAPL | .00 | .00 | 865.16 | -865.16 |
| 3915 | | GANANCIA DEL EJERCICIO | NAPL | .00 | .00 | 865.16 | -865.16 |
| 391500 | | GANANCIA DEL EJERCICIO | NAPL | .00 | .00 | 865.16 | -865.16 |
| 39150000 | | GANANCIA DEL EJERCICIO | NAPL | .00 | .00 | 865.16 | -865.16 |
| 39150000001 | | GANANCIA DEL EJERCICIO | NAPL | .00 | .00 | 865.16 | -865.16 |
| 4 | | INGRESOS DE OPERACIONES | NAPL | .00 | .00 | 865.16 | -865.16 |

352

| CUENTA | AUXILIAR | DESCRIPCION | | SAL. ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | | INGRESOS DE OPERACIONES ORDINARIAS GENERALES | NAPL | .00 | .00 | 865.16 | -865.16 |
| 4108 | | POR VALORACIÓN DE INVERSIONES A VALOR RAZONABLE - INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | NAPL | .00 | .00 | 865.16 | -865.16 |
| 410805 | | POR INCREMENTO EN EL VALOR DE MERCADO | NAPL | .00 | .00 | 865.16 | -865.16 |
| 41080501 | | POR INCREMENTO EN EL VALOR DE MERCADO (CR) | NAPL | .00 | .00 | 865.16 | -865.16 |
| 41080501001 | | RENDIMIENTOS CARTERA COLECTIVA ABIERTA INTERNA | NAPL | .00 | .00 | 865.16 | -865.16 |
| 5 | | GASTOS | NAPL | .00 | 3,034,477.11 | 3,033,611.95 | 865.16 |
| 51 | | GASTOS DE OPERACIONES | NAPL | .00 | 3,033,611.95 | 3,033,611.95 | .00 |
| 5140 | | IMPUESTOS Y TASAS | NAPL | .00 | 3,033,611.95 | 3,033,611.95 | .00 |
| 514005 | | IMPUESTOS Y TASAS | NAPL | .00 | 3,033,611.95 | 3,033,611.95 | .00 |
| 51400503 | | GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF | NAPL | .00 | 3,033,611.95 | 3,033,611.95 | .00 |
| 51400503001 | | GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF | NAPL | .00 | 3,033,611.95 | 3,033,611.95 | .00 |
| 59 | | GANANCIAS (EXCEDENTES) Y PÉRDIDAS | NAPL | .00 | 865.16 | .00 | 865.16 |
| 5905 | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS | NAPL | .00 | 865.16 | .00 | 865.16 |
| 590500 | | GANANCIAS Y PERDIDAS | NAPL | .00 | 865.16 | .00 | 865.16 |
| 59050001 | | GANANCIAS | NAPL | .00 | 865.16 | .00 | 865.16 |
| 59050001001 | | GANANCIAS | NAPL | .00 | 865.16 | .00 | 865.16 |
| 8 | | CUENTAS DE REVELACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA - CONTROL | NAPL | .00 | 1,576,735.00 | 1,576,735.00 | .00 |
| 82 | | ACREEDORAS | NAPL | .00 | .00 | 1,576,735.00 | -1,576,735.00 |
| 8295 | | OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | NAPL | .00 | .00 | 1,576,735.00 | -1,576,735.00 |
| 829500 | | OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | NAPL | .00 | .00 | 1,576,735.00 | -1,576,735.00 |
| 82950000 | | OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | NAPL | .00 | .00 | 1,576,735.00 | -1,576,735.00 |
| 82950000005 | | COMISION FIDUCIARIA | NAPL | .00 | .00 | 1,576,735.00 | -1,576,735.00 |
| 84 | | ACREEDORAS POR CONTRA | NAPL | .00 | 1,576,735.00 | .00 | 1,576,735.00 |
| 8405 | | ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | NAPL | .00 | 1,576,735.00 | .00 | 1,576,735.00 |
| 840500 | | ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | NAPL | .00 | 1,576,735.00 | .00 | 1,576,735.00 |
| 84050000 | | ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | NAPL | .00 | 1,576,735.00 | .00 | 1,576,735.00 |
| 84050000001 | | ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | NAPL | .00 | 1,576,735.00 | .00 | 1,576,735.00 |
| | | | Total | .00 | 1,535,572,403.75 | 1,535,572,403.75 | .00 |

# Banco de Occidente

NIT: 890.300.279-4

## Estado de Cuenta - CUENTA AHORROS

FID 316489 CONSORCIO UVM
CR 4 # 7 - 61
CALI - VALLE DEL CAUCA

ECL029755

1/1

CUENTA No. 256-10736-5
FECHA DE CORTE: 30/09/2019

Fogafín
seguridad para su ahorro
Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

| SALDO DIARIO | | | TASA E.A |
|---|---|---|---|
| De $0 | a | $5.000.000 | 0,10% |
| De $5.000.001 | a | $20.000.000 | 0,50% |
| De $20.000.001 | a | $50.000.000 | 0,75% |
| De $50.000.001 | a | $100.000.000 | 1,50% |
| De $100.000.001 | a | $3.000.000.000 | 1,05% |

* Para montos mayores a $3.000.000.001 el Banco podrá acordar con cada cliente convenios especiales.

| RESUMEN | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 1,326,926,597.78 |
| + 31 CREDITOS | 4,669,635.29 |
| - 8 DEBITOS | 761,447,351.57 |
| SALDO ACTUAL | 570,148,881.50 |
| SALDO PROMEDIO | 1,201,539,049.12 |

"Inscríbase al Extracto Digital través de su portal OcciRed en el menú de ""Otros servicios"" en la opción ""E-Servicios"", ingrese al botón ""Crear"" y en ""Tipo de Servicio"" seleccione ""Extracto Digital"". " Ahora podrá pagar los servicios públicos, obligaciones, administración, instituciones educativas y otros servicios por el Portal AvalPay Center. ¡Ingrese a www.avalpaycenter.com y realice sus pagos de forma fácil y segura!

| DIA | TRANSACCIÓN | IDENT. | DEBITOS | CREDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 | INTERESES LIQUIDADOS | | 0.00 | 59,620.81 | 1,326,986,218.59 |
| 03 | INTERESES LIQUIDADOS | | 0.00 | 59,623.49 | 1,327,045,842.08 |
| 04 | INTERESES LIQUIDADOS | | 0.00 | 59,626.17 | 1,327,105,468.25 |
| 05 | INTERESES LIQUIDADOS | | 0.00 | 59,628.85 | 1,327,165,097.10 |
| 06 | INTERESES LIQUIDADOS | | 0.00 | 59,631.53 | 1,327,224,728.63 |
| 09 | INTERESES LIQUIDADOS | | 0.00 | 59,634.21 | 1,327,284,362.84 |
| 09 | INTERESES LIQUIDADOS | | 0.00 | 59,636.89 | 1,327,343,999.73 |
| 09 | INTERESES LIQUIDADOS | | 0.00 | 59,639.57 | 1,327,403,639.30 |
| 10 | INTERESES LIQUIDADOS | | 0.00 | 59,642.25 | 1,327,463,281.55 |
| 11 | INTERESES LIQUIDADOS | | 0.00 | 59,644.93 | 1,327,522,926.48 |
| 12 | INTERESES LIQUIDADOS | | 0.00 | 59,647.61 | 1,327,582,574.09 |
| 13 | INTERESES LIQUIDADOS | | 0.00 | 59,650.29 | 1,327,642,224.38 |
| 16 | INTERESES LIQUIDADOS | | 0.00 | 59,652.97 | 1,327,701,877.35 |
| 16 | INTERESES LIQUIDADOS | | 0.00 | 59,655.65 | 1,327,761,533.00 |
| 16 | INTERESES LIQUIDADOS | | 0.00 | 59,658.33 | 1,327,821,191.33 |
| 17 | INTERESES LIQUIDADOS | | 0.00 | 59,661.01 | 1,327,880,852.34 |
| 18 | INTERESES LIQUIDADOS | | 0.00 | 59,663.69 | 1,327,940,516.03 |
| 19 | PAGO TERCERO ACH | A961921 | 536,466.78 | 0.00 | 1,327,404,049.25 |
| 19 | COMISION PG TER ACH PLAZA 1 | A905238 | 4,500.00 | 0.00 | 1,327,399,549.25 |
| 19 | IVA COBRADO | A905244 | 855.00 | 0.00 | 1,327,398,694.25 |
| 19 | INTERESES LIQUIDADOS | | 0.00 | 59,666.37 | 1,327,458,360.62 |
| 19 | GMF | 0000000 | 2,167.29 | 0.00 | 1,327,456,193.33 |
| 20 | INTERESES LIQUIDADOS | | 0.00 | 59,644.61 | 1,327,515,837.94 |
| 23 | CONSIGNACION CUENTA EFECTIVO OFICINA | | 0.00 | 3,050,000.00 | 1,330,565,837.94 |
| 23 | - Consignacion Local BOGOTA | | | | |
| 23 | INTERESES LIQUIDADOS | | 0.00 | 59,647.29 | 1,330,625,485.23 |
| 23 | INTERESES LIQUIDADOS | | 0.00 | 59,649.97 | 1,330,685,135.20 |
| 23 | INTERESES LIQUIDADOS | | 0.00 | 59,652.65 | 1,330,744,787.85 |
| 24 | INTERESES LIQUIDADOS | | 0.00 | 59,792.37 | 1,330,804,580.22 |
| 25 | INTERESES LIQUIDADOS | | 0.00 | 59,795.06 | 1,330,864,375.28 |
| 26 | PAGO TERCERO ACH | A412822 | 757,866,520.00 | 0.00 | 572,997,855.28 |
| 26 | COMISION PG TER ACH PLAZA 1 | A381467 | 4,500.00 | 0.00 | 572,993,355.28 |
| 26 | IVA COBRADO | A381465 | 855.00 | 0.00 | 572,992,500.28 |
| 26 | INTERESES LIQUIDADOS | | 0.00 | 59,797.74 | 573,052,298.02 |
| 26 | GMF | 0000000 | 3,031,487.50 | 0.00 | 570,020,810.52 |
| 27 | INTERESES LIQUIDADOS | | 0.00 | 25,611.89 | 570,046,422.41 |
| 30 | INTERESES LIQUIDADOS | | 0.00 | 25,613.04 | 570,072,035.45 |
| 30 | INTERESES LIQUIDADOS | | 0.00 | 25,614.20 | 570,097,649.65 |
| 30 | INTERESES LIQUIDADOS | | 0.00 | 25,615.35 | 570,123,265.00 |
| 30 | INTERESES LIQUIDADOS | | 0.00 | 25,616.50 | 570,148,881.50 |

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Impreso por: dispapeles S.A.S. NIT: 860.026.580-2



353

Fiduoccidente
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.

**Fondo de Inversión Colectiva Abierto sin Pacto de Permanencia Occitesoros**

NIT 800.143.157-3

**CONSORCIO UVM-CONSORCIO UVM- REVISORIA FISCAL**
CR 13 26 A 47 PISO 9
BOGOTA, D.C. - BOGOTA, D.C.

Número Id del inversionista
316489



**EXTRACTO DE CUENTA** Período 01/Sep/2019 AL 30/Sep/2019 **No. Inversión** 1101210000915

## RESUMEN DE LA INVERSIÓN

| | | |
|---|---|---|
| Saldo inicial a 31/Ago/2019 : | $ | 0.00 |
| Aportes | $ | 1,689,800.00 |
| Retiros | $ | 0.00 |
| Ajustes | $ | 0.00 |
| Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF) | $ | 0.00 |
| Rendimientos | $ | 865.16 |
| Retención en la Fuente | $ | 0.00 |
| Saldo final a 30/Sep/2019 : | $ | 1,690,665.16 |

## Detalle movimientos del mes

| Fecha | Detalle | Rendimientos a la fecha $ | Valor $ | Valor unidad | Saldo unidades | Saldo en $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01092019 | SALDO INICIAL | | 0.00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.00 |
| 25092019 | APORTE CAPITAL ESPECIFICO X TRSLDO DEL G | | 1,689,800.00 | 2,329.485707 | 725.396166 | 1,689,800.00 |
| 25092019 | TRSLDO RENDIM. + DEL GENERICO AL ESPECI | | 115.11 | 2,329.485707 | 725.445580 | 1,689,915.11 |
| 26092019 | RENDIMIENTOS NETOS | 241.16 | | 2,329.818136 | 725.445580 | 1,690,156.27 |
| 27092019 | RENDIMIENTOS NETOS | 86.95 | | 2,329.937999 | 725.445579 | 1,690,243.22 |
| 28092019 | RENDIMIENTOS NETOS | 155.48 | | 2,330.152318 | 725.445580 | 1,690,398.70 |
| 29092019 | RENDIMIENTOS NETOS | 156.14 | | 2,330.367548 | 725.445581 | 1,690,554.84 |
| 30092019 | RENDIMIENTOS NETOS | 110.32 | | 2,330.519618 | 725.445582 | 1,690,665.16 |
| 30092019 | SALDO FINAL | | 1,690,665.16 | 2,330.519618 | 725.445582 | 1,690,665.16 |

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
Distribuidora De Papeles S.A. Diapapeles. NIT. 800023580

***Notas de Interés***

Estimado Inversionista. Encuentre en la sección ***Información Fiduoccidente*** de nuestra página de Internet nuestro Código de Ética y Conducta

Los clientes de la Fiduciaria de Occidente cuentan con un Defensor del Consumidor Financiero: la Doctora Lina María Zorro Cerón es el Defensor del Consumidor Financiero Principal, podrá dirigirse a ella a la dirección electrónica: defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co, o a lzorro@bancodeoccidente.com.co, o defensordelconsumidorfdo@fiduoccidente.com.co, o en Bogotá D.C., a la CR 7 No. 71-52 Torre A, Piso 1, teléfono 7462060 ext. 15318, fax 3121024 o a cualquier oficina de Fiduoccidente, o a cualquiera de las oficinas del Banco de Occidente, de lunes a viernes de 8:30 am. a 3:30 pm.

**EXTRACTO DE CUENTA** Período 01/Sep/2019 AL 30/Sep/2019 No. Inversión 1101210000915

| Rendimientos causados | Rendimientos gravados causados | Retención en la fuente cobrada | Rentabilidad neta | Remuneración fiduciaria | Valor promedio del fondo |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.95 % | $ 0.00 | $ 0.00 | 3.95% | 1.50% | $914,794,630,000.15 |

**Rentabilidad Histórica del Fondo de Inversión Colectiva**

| Mensual | Semestral | Año corrido | Ultimo año | Ultimos 2 años |
|---|---|---|---|---|
| 3.948% | 3.956% | 3.852% | 3.582% | 3.829% |

**Volatilidad Histórica del Fondo de Inversión Colectiva**

| Ultimo mes | Ultimos seis meses | Año corrido | Ultimo año | Ultimos 2 años |
|---|---|---|---|---|
| .119% | .104% | .106% | .111% | .107% |

***Notas de Interés***

Estimado inversionista. Encuentre en la sección ***Información Fiduoccidente*** de nuestra página de Internet nuestro Código de Ética y Conducta

Los clientes de la Fiduciaria de Occidente cuentan con un Defensor del Consumidor Financiero: la Doctora Lina María Zorro Cerón es el Defensor del Consumidor Financiero Principal, podrá dirigirse a ella a la dirección electrónica: defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co, o a lzorro@bancodeoccidente.com.co, o defensordelconsumidorfdo@fiduoccidente.com.co, o en Bogotá D.C., a la CR 7 No. 71-52 Torre A, Piso 1, teléfono 7462060 ext. 15318, fax 3121024 o a cualquier oficina de Fiduoccidente, o a cualquiera de las oficinas del Banco de Occidente, de lunes a viernes de 8:30 am. a 3:30 pm.

"Las obligaciones de la sociedad administradora del Fondo de Inversión Colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas Fondo de Inversión Colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora la obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ningún otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo de Inversión Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respetivo Fondo de Inversión Colectiva"

Fiduoccidente
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.

NIT 800.143.157-3

Apreciado inversionista.

El mes de Septiembre fue un mes muy bueno para nuestro Fondo Occitesoros, después de pasar Agosto, este mes fue un mes en el que volvió la calma a los mercados retornaron las buenas rentabilidades, La inflación mensual en agosto fue 0.09%, y considerablemente por debajo de lo esperado por el consenso (0.16%). De esta manera, la variación anual cedió a 3.75% desde 3.79%, luego de cinco meses consecutivos en ascenso. Esto genero apetito por parte de los inversionistas que favoreció la rentabilidad de nuestro fondo.

Adicional a lo anterior el 18 de septiembre Cumpliendo con la expectativa, la Reserva Federal (Fed) recortó su tasa de interés en -25pb, llevándola al rango entre 1.75% y 2.00%. Llamó la atención la divergencia de posturas en la decisión, con dos miembros respaldando la estabilidad en tasa y uno apoyando un recorte de mayor magnitud con -50pb. Más allá de lo anterior, la Fed dio continuidad a la relajación monetaria que inicio en julio de este año. Lo anterior fue otro de los elementos que beneficio la rentabilidad del fondo durante este mes.

Por su parte el Banco de la Republica continuó con su política de estabilidad de tasa de interés y la mantuvo en 4.25% y en su comunicado manifestó "En línea con lo esperado la inflación de agosto (3,75%) fue ligeramente menor que la del mes de julio (3,79%). Las medidas de inflación básica continúan alrededor de 3%. Se espera que a finales de 2019 estos choques de oferta comiencen a diluirse, y la inflación retome su convergencia a la meta, tal como lo recogen las expectativas del mercado" lo anterior da tranquilidad al mercado sobre la evolución de la inflación y su comportamiento hacia futuro.

Finalmente Las conversaciones comerciales entre EEUU y China se reanudarán en dos semanas, y por ahora reina un vocabulario conciliador y las conversaciones sostenidas la semana pasada se lograron avances importantes lo que ha generado un clima de optimismo, aunque aún es prematuro para predecir su desenlace, se ve, que se presenta por buen camino, en la medida que la desconfianza se diluya y que perdure una senda de optimismo los mercados seguirán evolucionando de manera positiva.

En términos generales hemos tenido un mes positivo que se ve reflejado en las buenas rentabilidades del Fondo, de continuar así el mes de octubre seguro continuaran las buenas rentabilidades en nuestro Fondo Occitesoros.

Cordial Saludo.

MIGUEL ANGEL GRIMALDO DURAN
PORTFOLIO MANAGER FIC´s

# PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO DETALLADO

**Empresa:** 316489 CONSORCIO UVM

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | % CONSIGNADO POR ENTIDAD ESTATAL | | 100% | |
| VALOR PMA | $ 1,326,390,131.00 | DIFERENCIA PMA Y CONSIGNACION | | $ 0.00 | TOTAL PAGADO |
| VALOR ENTREGADO | $ 1,326,390,131.00 | TOTAL DISPONIBLE | | $ 568,523,611.00 | $ 757,866,520.00 |
| | $ 0.00 | | | | |

**COMPRA DE MATERIALES, ACCESORIOS, PAGOS SUBCONTRATISTAS** — $ 1,291,373,431.54

| TERCERO | NIT | CONCEPTO | MES | ORDEN | VALOR | G.BANCARIOS | GMF | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONSORCIO UVM | 901,306,489 | REEMBOLSO | SEPTIEMBRE | 2019-01 | $ 757,866,520.00 | | | $ 757,866,520.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| TOTAL PAGOS | | | | | $ 757,866,520.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 757,866,520.00 |
| VALOR DISPONIBLE | | | | | | | | $ 533,506,911.54 |

**COMPRA DE EQUIPOS Y REPUESTOS** — $ 0.00

| TERCERO | NIT | CONCEPTO | MES | ORDEN | VALOR | G.BANCARIOS | GMF | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | $ 0.00 | $ 0.00 |
| TOTAL PAGOS | | | | | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 |
| VALOR DISPONIBLE | | | | | | | | - |

**TRANSPORTE Y ALQUILER DE MAQUINARIA** — $ 0.00

| TERCERO | NIT | CONCEPTO | MES | ORDEN | VALOR | G.BANCARIOS | GMF | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | $ 0.00 | $ 0.00 |
| TOTAL PAGOS | | | | | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 |
| VALOR DISPONIBLE | | | | | | | | $ 0.00 |

**PAGO DE SALARIOS Y JORNALES** — $ 35,016,699.46

| TERCERO | NIT | CONCEPTO | MES | ORDEN | VALOR | G.BANCARIOS | GMF | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | $ 0.00 |
| | | | | | | | | $ 0.00 |
| | | | | | | | | $ 0.00 |
| TOTAL PAGOS | | | | | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 |
| VALOR DISPONIBLE | | | | | | | | $ 35,016,699.5 |

**Subject:** msg_confidencial fid 316489 Consorcio Uvm - soporte rendimientos octubre.
**From:** Lina Maria Ortiz Fandiño <LMOrtiz@fiduoccidente.com.co>
**Date:** Fri, 8 Nov 2019 23:09:03 +0000
**To:** eduardo rojas <samuelcarrillo2032@hotmail.com>
**Cc:** Miguel Angel Vargas Martinez <mvargas@Fiduoccidente.com.co>

---

Este mensaje contiene archivos adjuntos. Para acceder a estos archivos adjuntos en un dispositivo móvil o desde un navegador (como Chrome), descargue y abra este documento seguro con Adobe Reader. Adobe Reader se puede descargar desde el siguiente sitio
https://www.adobe.com/reader

---

Buen día, adjunto soporte de consignación de los rendimientos del mes de Octubre de 2019 del Fideicomiso 316489 CONSORCIO UVM.

CODIGO

FIDEICOMISO

ENTIDAD BENEFICIARIA DEL PAGO

FECHA DE PAGO

VALOR

OBSERVACION

316489

CONSORCIO UVM

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

08/11/2019

792.635,53

RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL ANTICIPO GENERADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2019 EN LA CUENTA DE AHORROS 256-10766-5

Cualquier información adicional con gusto será atendida.

<https://www.fiduoccidente.com/wps/portal/fiduciaria-occidente/fiduoccidente/>

Cordial Saludo

Lina Maria Ortiz Fandiño

Ejecutiva Gestion de Negocios

Teléfono: 2973030 Ext. 72816-72747

Dirección Cra 13 No 26 A 47 Piso 10

Bogotá D.C., Colombia

lmortiz@fiduoccidente.com.co<mailto:lmortiz@fiduoccidente.com.co>

<https://www.fiduoccidente.com/wps/portal/fiduciaria-occidente/fiduoccidente/><https://www.facebook.com/Fiduoccidente-1534836066758034/><https://twitter.com/fiduoccidente><https://www.linkedin.com/company/fiduciaria-de-occidente/?trk=company_logo><https://www.youtube.com/channel/UCMgqdQeql0ikSasgpePbyWQ><http://cfi.co/awards/latin-america/2017/fiduciaria-de-occidente-best-asset-management-team-colombia-2017/><https://www.the-european.eu/global-banking-finance-awards-2017><https://www.the-european.eu/global-banking-finance-awards-2017><https://www.grupoaval.com/wps/portal/grupo-aval/aval/>

LÍNEA DE ATENCIÓN: Bogotá: (1) 297 30 60 / Línea Nacional: 01 8000 521 144

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

ESTADO DE PAGOS A TERCEROS BANCO DE OCCIDENTE - OCCIRED

Fecha de Consulta: 2019/11/08

Planilla N° 316489 - Pago N° 1 de 1

| | | |
|---|---|---|
| Beneficiario | : | INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMO |
| Nit Beneficiario | : | 860,506,170 |
| N°. Producto Destino | : | 007400295338 |
| Ent. Financiera Destino | : | Banco Davivienda S.A. |
| Tipo de Producto Destino | : | Cuenta de Ahorros |
| Descripción | : | |
| N°. Producto Débito | : | 0000000256107665 |
| Fecha de Pago | : | viernes, 08 de noviembre de 2019 |
| Forma de Pago | : | 3 |
| Valor de Pago | : | 792,635.53 |
| Comisión | : | 0 |
| IVA | : | 0 |
| N°. Transacción | : | 256PASA19312A2HY |
| Estado de Pago | : | Debitado |
| Causal de Rechazo | : | |
| Información Adicional | : | |
| Num. Comprobante | : | 000000000001 |
| Indicador Aviso | : | |
| Estado Aviso | : | |
| Medio Utilizado | : | |
| Fecha Aviso | : | |
| Usuario Creador | : | Miguel Angel Vargas Martinez |

**Subject:** msg_confidencial FID 316489 CONSORCIO UVM - SOPORTE RENDIMIENTOS.
**From:** Lina Maria Ortiz Fandiño <LMOrtiz@fiduoccidente.com.co>
**Date:** Tue, 8 Oct 2019 14:22:54 +0000
**To:** eduardo rojas <samuelcarrillo2032@hotmail.com>, Ana Maria Mesias Meneses <anamariamesias9404@gmail.com>

---

Este mensaje contiene archivos adjuntos. Para acceder a estos archivos adjuntos en un dispositivo móvil o desde un navegador (como Chrome), descargue y abra este documento seguro con Adobe Reader. Adobe Reader se puede descargar desde el siguiente sitio
https://www.adobe.com/reader

---

Buen día, adjunto nos permitimos remitir soporte de consignación de los rendimientos del mes de Septiembre de 2019 del Fideicomiso 316489 CONSORCIO UVM.

CODIGO

FIDEICOMISO

ENTIDAD BENEFICIARIA DEL PAGO

FECHA DE PAGO

VALOR

OBSERVACION

316489

CONSORCIO UVM

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

04/10/2019

1,619,635.29

RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL ANTICIPO GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 EN LA CUENTA DE AHORROS 256-10766-5

<https://www.fiduoccidente.com/wps/portal/fiduciaria-occidente/fiduoccidente
/>
Cordial Saludo

Lina Maria Ortiz Fandiño

Ejecutiva Gestion de Negocios

Teléfono: 2973030 Ext. 72816-72747
Dirección Cra 13 No 26 A 47 Piso 10

Bogotá D.C., Colombia

lmortiz@fiduoccidente.com.co <mailto:lmortiz@fiduoccidente.com.co>

<https://www.fiduoccidente.com/wps/portal/fiduciaria-occidente/fiduoccidente
/> <https://www.facebook.com/Fiduoccidente-1534836066758034/>
<https://twitter.com/fiduoccidente>
<https://www.linkedin.com/company/fiduciaria-de-occidente/?trk=company_logo>
<https://www.youtube.com/channel/UCMgqdQeql0ikSasgpePbyWQ>
<http://cfi.co/awards/latin-america/2017/fiduciaria-de-occidente-best-asset-management-team-colombia-2017/>
<https://www.the-european.eu/global-banking-finance-awards-2017>
<https://www.the-european.eu/global-banking-finance-awards-2017>
<https://www.grupoaval.com/wps/portal/grupo-aval/aval/>

LÍNEA DE ATENCIÓN: Bogotá: (1) 297 30 60 / Línea Nacional: 01 8000 521 144

Fiduoccidente
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.

## FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.

## VICEPRESIDENCIA DE GESTION DE NEGOCIOS

ESTADO DE PAGOS A TERCEROS BANCO DE OCCIDENTE - OCCIRED

Fecha de Consulta: 2019/10/07

Planilla N° 316489 - Pago N° 1 de 1

| | | |
|---|---|---|
| Beneficiario | : | INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMO |
| Nit Beneficiario | : | 860,506,170 |
| N°. Producto Destino | : | 007400295338 |
| Ent. Financiera Destino | : | Banco Davivienda S.A. |
| Tipo de Producto Destino | : | Cuenta de Ahorros |
| Descripción | : | |
| N°. Producto Débito | : | 0000000256107665 |
| Fecha de Pago | : | viernes, 04 de octubre de 2019 |
| Forma de Pago | : | 3 |
| Valor de Pago | : | 1,619,635.29 |
| Comisión | : | 0 |
| IVA | : | 0 |
| N°. Transacción | : | 256PASA19277O1QW |
| Estado de Pago | : | Debitado |
| Causal de Rechazo | : | |
| Información Adicional | : | |
| Num. Comprobante | : | 000000000001 |
| Indicador Aviso | : | |
| Estado Aviso | : | |
| Medio Utilizado | : | |
| Fecha Aviso | : | |
| Usuario Creador | : | Miguel Angel Vargas Martinez |