ALCALDÍA DE
CALARCÁ
PARA TODOS
2020 - 2023

LA SUSCRITA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

CERTIFICA

QUE EL MUNICIPIO DE CALARCA- QUINDIO, DEBE AL CONSORCIO QUINDIO CF IDENTIFICADO CON NIT No. 901.742.601, LA SUMA DE **CIENTO DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHO PESOS CON TREINTA CENTAVOS M/TE ($102.154.008,30)**, POR CONCEPTO DE PAGO No. 2 DEL CONTRATO DE OBRA 003 DE 2023 CUYO OBJETO ES " **REALIZAR LA CONSTRUCCION, ADECUACION YO MANTENIMIENTO DE ANDENES, RAMPAS DE ACCESO A VIAS Y PASO PEATONAL ELEVADO DE COMUNICACION EN EL MUNICIPIO DE CALARCA QUINDIO.".**

IMPUTACION	0503 -2.3.2.02.02.005.02.2402128.041.54221-133100
CDP	2023001070
RP	2023002609
VALOR	**$93.926.594,87**

IMPUTACION	0503 -2.3.2.02.02.005.02.2402128.041.54221-121000
CDP	2023001070
RP	2023002609
VALOR	**$ 8.227.413,43**

TOTAL ACTA 2	**$ 102.154.008,30**

PARA CONSTANCIA SE FIRMA A LOS DIECINUEVE (19) DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023

VIVIANA TAMAYO GOMEZ
Secretaria de Infraestructura
Supervisora contrato de obra 003 de 2023

Revisó: Natalia Andrea Arévalo Álvarez-Abogada contratista SI
Revisó componente técnico: Carlos Felipe Restrepo León –Arquitecto, apoyo a la supervisión

ALCALDÍA DE CALARCÁ
PARA TODOS
2020 - 2023

INFORME DE SUPERVISION No. 2
CONTRATO DE OBRA 003 DE 2023

CONTRATISTA:	CONSORCIO QUINDÍO CF / REPRESENTANTE LEGAL FERNANDO ARTURO ANGEL PELAEZ
OBJETO:	"REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE ANDENES, RAMPAS DE ACCESO A VÍAS Y PASO PEATONAL ELEVADO DE COMUNICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE CALARCA QUINDÍO"
VALOR DEL CONTRATO DE OBRA	TRECIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS UN PESOS CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE. $ 332.576.401,87
FORMA DE PAGO:	A) total del contrato, el municipio de Calarcá Quindío lo cancelará o pagará, mediante actas parciales por actividades ejecutadas o avance de obra realizada Dichas actas deberán estar suscritas por el contratista y el Supervisor del contrato y no estarán supeditadas a términos de tiempo como mensualidad o días, sino que se realizarán en cualquier tiempo dentro del término de ejecución del contrato. B) El quince por ciento (15%) del valor total del contrato, el municipio de Calarcá Quindío lo cancelará o pagará una vez se haya suscrito entre el contratista y el Supervisor del contrato el Acta de Recibo Final de las Obras.
PLAZO EJECUCIÓN INICIAL:	TRES (03) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
PRORROGA	23 DIAS
CDP	No. 2023001070, 10 DE JUNIO DE 2023. $47.749.269 MCTE No. 2023001070, 02 DE JUNIO DE 2023. $250.000.000 MCTE No. 2023001070, 02 DE JUNIO DE 2023. $52.442.450 MCTE
SUPERVISOR	VIVIANA TAMAYO GÓMEZ
RP	No. 2023002609, 14 DE AGOSTO DE 2023. $32.771.918 MCTE No. 2023002609, 14 DE AGOSTO DE 2023. $250.000.000 MCTE No. 2023002609, 14 DE AGOSTO DE 2023. $49.804.484 MCTE
FECHA DE INICIO	28 de Agosto de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	27 de Noviembre de 2023
FECHA DE TERMINACION SEGÚN PRORROGA	20 de diciembre de 2023

1. RESUMEN EJECUTIVO

1.1 Información sobre estado y avance del proyecto (Describir)

En virtud del objeto contratado, el contratista de obra realizó la construcción parcial de diferentes actividades contractuales del proyecto en mención sobre los puntos de intervención establecidos en el municipio de Calarcá Quindío.

Durante la ejecución del contrato, se desarrollaron de manera general las siguientes actividades:

- LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO
- CERRAMIENTO EN TELA PP
- DEMOLICION SARDINEL
- EXCAVACION A MANO ENTRE 0-0,2 MT DE PROFUNDIDAD
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN SUB-BASE GRANULAR COMPACTADA TIPO INVÍAS E=10CM TIPO B INCL. TRANSPORTE
- CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE Y/O ESCOMBROS
- ANDÉN EN CONCRETO DE 20,7 MPA E=10CM INLCUYE REFUERZO EN MALLA ELECTROSOLDADA 15X15 D=5MM, INC CORTE Y SELLADO DE JUNTAS CADA 3 METROS
- RAMPA EN CONCRETO 21 MPA. E= 10 cm INCLUYE REFUERZO EN MALLA ELECTROSOLDADA (15 X 15 cm) D=4MM
- SOLADO EN CONCRETO DE 21 MPA PARA SOPORTE DE LOSETAS E=4 cm
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOSETA TÁCTIL ALERTA DE 40 X 40 CM COLOR TERRACOTA
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOSETA TÁCTIL GUÍA DE 40 X 40 CM COLOR TERRACOTA
- SARDINEL EN CONCRETO 21 MPA 15X15 INC. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, REFUERZO Y ANCLAJE

1.2. Estado y Avance Físico del Proyecto

A la fecha el contrato se encuentra ejecutado en un 90%, desarrollándose las actividades requeridas para dar cumplimiento al objeto contractual cobrado con la presente acta parcial 85.47%.

	1.CONSTRUCCION DE ANDEN SECTOR COLEGIO ROBLEDO				
1	PRELIMINARES				
1,01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	$ 4.475,00	82,40	$ 368.740,00
1,02	CERRAMIENTO EN TELA PP	ML	$ 12.400,00	56,93	$ 705.932,00
1,03	DEMOLICION SARDINEL	ML	$ 11.090,00	54,93	$ 609.173,70
2	MOVIMIENTO DE TIERRA				
2,01	EXCAVACION A MANO ENTRE 0-0,2 MT DE PROFUNDIDAD	M3	$ 40.323,00	24,23	$ 977.026,29
2,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SUB-BASE GRANULAR COMPACTADA TIPO INVÍAS E=10CM TIPO B INCL. TRANSPORTE	M3	$ 241.687,00	6,99	$ 1.689.392,13
2,03	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE Y/O ESCOMBROS	M3	$ 50.966,00	36,28	$ 1.849.046,48
3	CONCRETOS				
3,01	ANDÉN EN CONCRETO DE 20,7 MPA E=10CM INLCUYE REFUERZO EN MALLA ELECTROSOLDADA 15X15 D=5MM, INC CORTE Y SELLADO DE JUNTAS CADA 3	M2	$ 147.866,00	43,46	$ 6.426.256,36
3,02	RAMPA EN CONCRETO 21 MPA. E=10 cm INCLUYE REFUERZO EN MALLA	M2	$ 123.549,00	3,49	$ 431.186,01
3,03	SOLADO EN CONCRETO DE 21 MPA PARA SOPORTE DE LOSETAS E=4 cm	M2	$ 54.786,00	21,00	$ 1.150.506,00
3,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOSETA TÁCTIL ALERTA DE 40 X 40 CM.	M2	$ 212.235,00	4,16	$ 882.897,60
3,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOSETA TÁCTIL GUÍA DE 40 X 40 CM COLOR	ML	$ 93.026,00	46,90	$ 4.362.919,40
3,06	SARDINEL EN CONCRETO 21 MPA 15X15 INC. PREPARACIÓN DE LA	ML	$ 86.376,00	54,93	$ 4.744.633,68
	ITEM NO PREVISTO CONTRATADO				
	DEMOLICIÓN DE ANDÉN EN CONCRETO A MÁQUINA	M3	$ 162.141,00	2,44	$ 395.624,04
	ITEM NO PREVISTO				
NP1	LOSA TAPA EN CONCRETO 1,6*1,6*0,2M NO INCLUYE TAPA	UND	$ 383.416,00	3,00	$ 1.150.248,00

	2. CONSTRUCCION DE ANDEN CENTRO DE SALUD BARRIO SIMON BOLIVAR				
	PRELIMINARES				
1,01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	$ 4.475,00	94,38	$ 422.350,50
1,02	CERRAMIENTO EN TELA PP	ML	$ 12.400,00	69,02	$ 855.848,00
1,03	CORTE DE ANDEN CON CORTADORA AUTOPRPULSADA	ML	$ 12.497,00	3,00	$ 37.491,00
1,04	DEMOLICION SARDINEL	ML	$ 11.090,00	16,35	$ 181.321,50
	MOVIMIENTO DE TIERRA				
2,01	EXCAVACION A MANO ENTRE 0-0,2 MT DE PROFUNDIDAD	M3	$ 40.323,00	72,07	$ 2.906.078,61
2,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SUB-BASE GRANULAR COMPACTADA TIPO INVÍAS E=10CM TIPO B INCL. TRANSPORTE	M3	$ 241.687,00	8,70	$ 2.102.676,90
2,03	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE Y/O ESCOMBROS	M3	$ 50.966,00	94,17	$ 4.799.468,22
3	CONCRETOS				
3,01	ANDÉN EN CONCRETO DE 20,7 MPA E=10CM INLCUYE REFUERZO EN MALLA ELECTROSOLDADA 15X15	M2	$ 147.866,00	56,95	$ 8.420.968,70
3,02	RAMPA EN CONCRETO 21 MPA. E= 10 cm INCLUYE REFUERZO EN MALLA ELECTROSOLDADA (15 X 15	M2	$ 123.549,00	3,00	$ 370.647,00
3,03	SOLADO EN CONCRETO DE 21 MPA PARA SOPORTE DE LOSETAS E=4 cm	M2	$ 54.786,00	24,69	$ 1.352.666,34
3,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOSETA TÁCTIL ALERTA DE 40 X 40 CM COLOR TERRACOTA	M2	$ 212.235,00	3,36	$ 713.109,60
3,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOSETA TÁCTIL GUÍA DE 40 X 40 CM COLOR TERRACOTA	ML	$ 93.026,00	56,92	$ 5.295.039,92
3,06	SARDINEL EN CONCRETO 21 MPA 15X15 INC. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, REFUERZO Y ANCLAJE	ML	$ 86.376,00	62,92	$ 5.434.777,92
	ITEM NO PREVISTO CONTRATADO				
	DEMOLICIÓN DE ANDÉN EN CONCRETO A MÁQUINA	M3	$ 162.141,00	1,92	$ 311.310,72
	ITEM NO PRESVISTO				
NP2	CONCRETO 21 MPA PARA COLUMNAS Y ZAPATAS	M3	$ 634.971,92	0,94	$ 596.873,60
NP3	ACERO DE REFUERZO	KG	$ 10.403,39	108,82	$ 1.132.096,90
NP4	REVOQUE SUBMURACION CON MALLA DE POLLO	M2	$ 71.423,86	15,60	$ 1.114.212,22
	3. CONSTRUCCION DE ANDEN BARRIO EL LAGUITO				
	PRELIMINARES				
1,01	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	$ 4.475,00	0,00	$ -
1,02	CERRAMIENTO EN TELA PP	ML	$ 12.400,00	0,00	$ -
1,03	CORTE DE ANDÉN CON CORTADORA AUTOPROPULSADA	ML	$ 12.497,00	0,00	$ -
1,04	DEMOLICION DE SARDINEL	ML	$ 11.090,00	0,00	$ -
	MOVIMIENTO DE TIERRA				
2,01	EXCAVACION A MANO ENTRE 0-0,2 MT DE PROFUNDIDAD	M3	$ 40.323,00	0,00	$ -
2,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SUB-BASE GRANULAR COMPACTADA TIPO INVÍAS E=10CM TIPO B INCL. TRANSPORTE	M3	$ 241.687,00	0,00	$ -
2,03	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE Y/O ESCOMBROS	M3	$ 50.966,00	0,00	$ -
3	CONCRETOS				
3,01	ANDÉN EN CONCRETO DE 20,7 MPA E=10CM INLCUYE REFUERZO EN MALLA ELECTROSOLDADA 15X15	M2	$ 147.866,00	0,00	$ -
3,02	RAMPA EN CONCRETO 21 MPA. E= 10 cm INCLUYE REFUERZO EN MALLA ELECTROSOLDADA (15 X 15	M2	$ 123.549,00	0,00	$ -
3,03	SOLADO EN CONCRETO DE 21 MPA PARA SOPORTE DE LOSETAS E=4 cm	M2	$ 54.786,00	0,00	$ -
3,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOSETA TÁCTIL ALERTA DE 40 X 40 CM COLOR TERRACOTA	M2	$ 212.235,00	0,00	$ -
3,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOSETA TÁCTIL GUÍA DE 40 X 40 CM COLOR TERRACOTA	ML	$ 93.026,00	0,00	$ -
3,06	SARDINEL EN CONCRETO 21 MPA 15X15 INC. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, REFUERZO Y ANCLAJE	ML	$ 86.376,00	0,00	$ -
	4. CONSTRUCCION DE ANDEN CARRERA 24 ENTRE CALLE 33 Y 34				
	PRELIMINARES				
1,01	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	$ 4.475,00	453,17	$ 2.027.935,75
1,02	CERRAMIENTO EN TELA PP	ML	$ 12.400,00	160,83	$ 1.994.292,00
1,03	DEMOLICIÓN DE ANDÉN EN CONCRETO A MÁQUINA	M3	$ 162.141,00	57,29	$ 9.289.057,89
1,04	CORTE DE ANDÉN CON CORTADORA AUTOPROPULSADA	ML	$ 12.497,00	9,19	$ 114.847,43
1,05	DEMOLICION DE SARDINEL	ML	$ 11.090,00	156,23	$ 1.732.590,70
	MOVIMIENTO DE TIERRA				
2,01	EXCAVACION A MANO ENTRE 0-0,2 MT DE PROFUNDIDAD	M3	$ 40.323,00	51,81	$ 2.089.134,63
2,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SUB-BASE GRANULAR COMPACTADA TIPO INVÍAS E=10CM TIPO B INCL. TRANSPORTE	M3	$ 241.687,00	35,32	$ 8.536.384,84
2,03	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE Y/O ESCOMBROS	M3	$ 50.966,00	146,40	$ 7.461.422,40
3	CONCRETOS				
3,01	ANDEN EN CONCRETO DE 20,7 MPA E=10CM INLCUYE REFUERZO EN MALLA ELECTROSOLDADA 15X15	M2	$ 147.866,00	359,07	$ 53.094.244,62
3,02	RAMPA EN CONCRETO 21 MPA. E= 10 cm INCLUYE REFUERZO EN MALLA ELECTROSOLDADA (15 X 15	M2	$ 123.549,00	0,00	$ -
3,03	SOLADO EN CONCRETO DE 21 MPA PARA SOPORTE DE LOSETAS E=4 cm	M2	$ 54.786,00	76,14	$ 4.171.406,04
3,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOSETA TÁCTIL ALERTA DE 40 X 40 CM COLOR TERRACOTA	M2	$ 212.235,00	14,75	$ 3.130.466,25
3,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOSETA TÁCTIL GUÍA DE 40 X 40 CM COLOR TERRACOTA	ML	$ 93.026,00	157,28	$ 14.631.129,28
3,06	SARDINEL EN CONCRETO 21 MPA 15X15 INC. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, REFUERZO Y ANCLAJE	ML	$ 86.376,00	156,28	$ 13.498.841,28
	ITEM NO PREVISTO				
NP5	JARDINERA EN CONCRETO , INCLUYE REFUERZO	UND	$ 694.551,49	2,00	$ 1.389.102,98
NP6	ALCORQUE 1,2X1,08 M	UND	$ 680.278,25	2,00	$ 1.360.556,50
NP7	CONCRETO ESTAMPADO COLOR TANG	M2	$ 46.897,02	46,95	$ 2.201.815,09
	5. CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS DE ACCESO TIPO A				
	PRELIMINARES				
1,01	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	$ 4.475,00	11,33	$ 50.701,75
1,02	CERRAMIENTO EN TELA PP	ML	$ 12.400,00	23,20	$ 287.680,00
1,03	CORTE DE ANDÉN CON CORTADORA AUTOPROPULSADA	ML	$ 12.497,00	27,28	$ 340.918,16
1,04	DEMOLICIÓN DE SARDINEL	ML	$ 11.090,00	7,20	$ 79.848,00
1,05	DEMOLICIÓN DE ANDÉN EN CONCRETO A MÁQUINA	M3	$ 162.141,00	1,13	$ 183.219,33
2	MOVIMIENTO DE TIERRA				
2,01	EXCAVACION A MANO ENTRE 0-0,2 MT DE PROFUNDIDAD	M3	$ 40.323,00	1,13	$ 45.564,99
2,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SUB-BASE GRANULAR COMPACTADA TIPO INVÍAS E=10CM TIPO B INCL. TRANSPORTE	M3	$ 241.687,00	1,13	$ 273.106,31
2,03	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE Y/O ESCOMBROS	M3	$ 50.966,00	3,78	$ 192.651,48
3	CONCRETOS				
3,01	RAMPA EN CONCRETO 21 MPA. E= 10 cm INCLUYE REFUERZO EN MALLA ELECTROSOLDADA (15 X 15	M2	$ 123.549,00	7,49	$ 925.382,01
3,02	SOLADO EN CONCRETO DE 21 MPA PARA SOPORTE DE LOSETAS E=4 cm	M2	$ 54.786,00	3,84	$ 210.378,24
3,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOSETA TÁCTIL ALERTA DE 40 X 40 CM COLOR TERRACOTA	M2	$ 212.235,00	3,84	$ 814.982,40
3,04	ANDEN EN CONCRETO 21 MPA E=0,1 M INC. REFUERZO EN MALLA ELECTROSOLDADA 15X15 D=5MM	M2	$ 147.866,00	0,00	$ -
3,05	SARDINEL EN CONCRETO 21 MPA 15X15 INC. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, REFUERZO Y ANCLAJE	ML	$ 86.376,00	7,20	$ 621.907,20

ALCALDIA DE CALARCA
NIT. 890.000.441-4
INFORME DE SUPERVISION

ALCALDÍA DE CALARCÁ
PARA TODOS
2020 - 2023

	6. CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS DE ACCESO TIPO B				
	PRELIMINARES				
1,01	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	$ 4.475,00	39,76	$ 177.926,00
1,02	CERRAMIENTO EN TELA PP	ML	$ 12.400,00	66,30	$ 822.120,00
1,03	CORTE DE ANDÉN CON CORTADORA AUTOPROPULSADA	ML	$ 12.497,00	15,50	$ 193.703,50
1,04	DEMOLICION DE SARDINEL	ML	$ 11.090,00	24,98	$ 276.473,70
1,05	DEMOLICIÓN DE ANDÉN EN CONCRETO A MÁQUINA	M3	$ 162.141,00	3,98	$ 645.321,18
2	**MOVIMIENTO DE TIERRA**				
2,01	EXCAVACION A MANO ENTRE 0-0,2 MT DE PROFUNDIDAD	M3	$ 40.323,00	3,98	$ 160.485,54
2,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SUB-BASE GRANULAR COMPACTADA TIPO INVÍAS E=10CM TIPO B INCL. TRANSPORTE	M3	$ 241.687,00	3,98	$ 961.914,26
2,03	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE Y/O ESCOMBROS	M3	$ 50.966,00	17,64	$ 899.040,24
3	**CONCRETOS**				
3,01	RAMPA EN CONCRETO 21 MPA. E= 10 cm INCLUYE REFUERZO EN MALLA ELECTROSOLDADA (15 X 15	M2	$ 123.549,00	24,32	$ 3.004.711,68
3,02	SOLADO EN CONCRETO DE 21 MPA PARA SOPORTE DE LOSETAS E=4 cm	M2	$ 54.786,00	13,67	$ 748.924,62
3,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOSETA TÁCTIL ALERTA DE 40 X 40 CM COLOR TERRACOTA	M2	$ 212.235,00	7,20	$ 1.528.092,00
3,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOSETA TÁCTIL GUÍA DE 40 X 40 CM COLOR TERRACOTA	ML	$ 93.026,00	16,18	$ 1.505.160,68
3,05	ANDEN EN CONCRETO 21 MPA E=0.1 M INC. REFUERZO EN MALLA ELECTROSOLDADA 15X15 D=5MM	M2	$ 147.866,00	0,00	$ -
3,06	SARDINEL EN CONCRETO 21 MPA 15X15 INC. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, REFUERZO Y ANCLAJE	ML	$ 86.376,00	24,93	$ 2.153.353,68
	7. CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS DE ACCESO TIPO C				
	PRELIMINARES				
1,01	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	$ 4.475,00	16,18	$ 72.405,50
1,02	CERRAMIENTO EN TELA PP	ML	$ 12.400,00	30,00	$ 372.000,00
1,03	CORTE DE ANDÉN CON CORTADORA AUTOPROPULSADA	ML	$ 12.497,00	6,09	$ 76.106,73
1,04	DEMOLICION DE SARDINEL	ML	$ 11.090,00	6,09	$ 67.538,10
1,05	DEMOLICIÓN DE ANDÉN EN CONCRETO A MÁQUINA	M3	$ 162.141,00	16,18	$ 2.623.441,38
2	**MOVIMIENTO DE TIERRA**				
2,01	EXCAVACION A MANO ENTRE 0-0,2 MT DE PROFUNDIDAD	M3	$ 40.323,00	1,62	$ 65.323,26
2,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SUB-BASE GRANULAR COMPACTADA TIPO INVÍAS E=10CM TIPO B INCL. TRANSPORTE	M3	$ 241.687,00	1,62	$ 391.532,94
2,03	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE Y/O ESCOMBROS	M3	$ 50.966,00	23,50	$ 1.197.701,00
3	**CONCRETOS**				
3,01	RAMPA EN CONCRETO 21 MPA. E= 10 cm INCLUYE REFUERZO EN MALLA ELECTROSOLDADA (15 X 15	M2	$ 123.549,00	8,50	$ 1.050.166,50
3,02	SOLADO EN CONCRETO DE 21 MPA PARA SOPORTE DE LOSETAS E=4 cm	M2	$ 54.786,00	7,68	$ 420.756,48
3,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOSETA TÁCTIL ALERTA DE 40 X 40 CM COLOR TERRACOTA	M2	$ 212.235,00	5,76	$ 1.222.473,60
3,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOSETA TÁCTIL GUÍA DE 40 X 40 CM COLOR TERRACOTA	ML	$ 93.026,00	4,80	$ 446.524,80
3,05	ANDEN EN CONCRETO 21 MPA E=0.1 M INC. REFUERZO EN MALLA ELECTROSOLDADA 15X15 D=5MM	M2	$ 147.866,00	0,00	$ -
3,06	SARDINEL EN CONCRETO 21 MPA 15X15 INC. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, REFUERZO Y ANCLAJE	ML	$ 86.376,00	10,54	$ 910.403,04
	8. BARANDAS				
	BARANDAS				
1,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA TUBERÍA GALVANIZADA DE 2", 3 HILOS HORIZONTALES,	ML	$ 333.480,00	28,40	$ 9.470.832,00
	ITEM NO PREVISTO				
NP8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA TUBERÍA GALVANIZADA DE 1 1/2"	ML	$ 181.474,34	16,90	$ 3.066.916,35
NP09	REPARACION BARANDA (INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA)	ML	$ 60.188,43	16,60	$ 999.127,94
	9. PUENTE PEATONAL GUADUALES				
	PRELIMINARES				
1,01	CERRAMIENTO EN TELA PP (INCLUYE CINTA DE SEÑALIZACIÓN Y ELEMENTOS DE SOPORTE)	ML	$ 12.400,00	97,56	$ 1.209.744,00
1,02	DESCAPOTE Y LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO (EXTREMOS PUENTE PEATONAL); INCLUYE RETIRO.	M2	$ 7.148,00	164,00	$ 1.172.272,00
1,03	LIMPIEZA SUPERFICIE METALICA MEDIANTE PROYECCIÓN EN SECO DE CHORRO DE MATERIAL ABRASIVO. SE DEBE CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA EL TRABAJO SEGURO EN ALTURAS.	M2	$ 5.731,00	336,32	$ 1.927.449,92
	ESTRUCTURA METALICA				
2,01	REPARACIÓN DE SOLDADURA EN JUNTAS (INCLUYE SUMINISTRO Y RETIRO SOLDADURA EN MAL	KG	$ 35.149,00	100,00	$ 3.514.900,00
2,02	REPOSICIÓN ANGULOS METALICOS 2X2 (INCLUYE SUMINISTRO Y RETIRO ELEMENTOS EN MAL	ML	$ 32.078,00	80,00	$ 2.566.240,00
2,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TIRANTES PARA PASAMANOS EN ACERO FY=420 Mpa (INCLUYE RETIRO	KG	$ 11.918,00	82,80	$ 986.810,40
2,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMINA DE ALFAJOR 4MM (INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN -	M2	$ 400.743,00	16,08	$ 6.443.947,44
2,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ESLABONADA CAL.13 OJO 2" (INCLUYE ELEMENTOS DE	M2	$ 36.689,00	68,70	$ 2.520.534,30
	REVESTIMIENTO PINTURA				
3,01	SUMINISTRO Y APLICACIÓN PINTURA ESTRUCTURA METALICA (INCLUYE PREPARACION SUPERFICIE Y	ML	$ 13.010,00	615,24	$ 8.004.272,40
	10. LAS FERIAS				
1,01	DEMOLICIÓN DE ANDÉN EN CONCRETO A MÁQUINA	M3	$ 162.141,00	5,93	$ 961.496,13
1,02	DEMOLICIÓN SARDINEL	ML	$ 11.090,00	13,97	$ 154.927,30
1,03	ANDÉN EN CONCRETO DE 20,7 MPA E=10CM INLCUYE REFUERZO EN MALLA ELECTROSOLDADA 15X15	M2	$ 147.866,00	51,47	$ 7.610.663,02
1,04	EXCAVACION A MANO ENTRE 0-0,2 MT DE PROFUNDIDAD	M3	$ 40.323,00	4,10	$ 165.324,30
1,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SUB-BASE GRANULAR COMPACTADA TIPO	M3	$ 241.687,00	4,28	$ 1.034.420,36
1,06	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE Y/O ESCOMBROS	M3	$ 50.966,00	1,18	$ 60.139,88
	PRELIMINARES				
1,01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	$ 4.475,00	62,29	$ 278.747,75
1,02	CERRAMIENTO EN TELA PP	ML	$ 12.400,00	46,70	$ 579.080,00
	MOVIMIENTO DE TIERRA				
2,01	EXCAVACION A MANO ENTRE 0-0,2 MT DE PROFUNDIDAD	M3	$ 40.323,00	40,10	$ 1.616.952,30
2,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SUB-BASE GRANULAR COMPACTADA TIPO INVÍAS E=10CM TIPO B INCL. TRANSPORTE	M3	$ 241.687,00	5,46	$ 1.319.611,02
2,03	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE Y/O ESCOMBROS	M3	$ 50.966,00	55,56	$ 2.831.670,96

	CONCRETOS				
3,01	ANDÉN EN CONCRETO DE 20,7 MPA E=10CM INLCUYE REFUERZO EN MALLA ELECTROSOLDADA 15X15 D=5MM, INC CORTE Y SELLADO DE JUNTAS CADA 3 METROS	M2	$ 147.866,00	38,21	$ 5.649.959,86
3,02	SOLADO EN CONCRETO DE 21 MPA PARA SOPORTE DE LOSETAS E=4 cm	M2	$ 54.786,00	17,14	$ 939.082,04
3,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOSETA TÁCTIL ALERTA DE 40 X 40 CM COLOR TERRACOTA	M2	$ 212.235,00	1,92	$ 407.491,20
3,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOSETA TÁCTIL GUÍA DE 40 X 40 CM COLOR TERRACOTA	ML	$ 93.026,00	38,05	$ 3.539.639,30
3,05	DEMOLICIÓN DE ANDEN EN CONCRETO	M3	$ 162.141,00	2,64	$ 428.052,24
3,06	DEMOLICION SARDINEL	ML	$ 11.090,00	2,60	$ 28.834,00
3,07	SARDINEL EN CONCRETO 21 MPA 15X15 INC. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, REFUERZO Y ANCLAJE	ML	$ 86.376,00	2,60	$ 224.577,60

1.3. Historial Cronológico del Proyecto

ACTIVIDAD	FECHA	DIAS DE EJECUCIÓN	DIAS DE SUSPENSIÓN	OBSERVACION	FECHA TERMINACIÓN
Iniciación	28 de Agosto de 2023	120	N/A		20 DIC 2023

1.4. Condiciones Actualizadas del contrato

VALOR:	CIENTO DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHO PESOS CON TREINTA CENTAVOS M/CTE. $102.154.008,30
PLAZO EJECUCIÓN:	TRES (03) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
PRORROGA:	23 DIAS
RP	No. 2023002609, 14 DE AGOSTO DE 2023. $32.771.918 MCTE No. 2023002609, 14 DE AGOSTO DE 2023. $250.000.000 MCTE No. 2023002609, 14 DE AGOSTO DE 2023. $49.804.484 MCTE
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	27 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	20 DE DICIEMBRE DE 2023

1.5. Estado y Avance Presupuestal del Proyecto (Describir)

El contrato a la fecha se encuentra en ejecución y con un avance del noventa y cinco por ciento (95%).

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO	
CONTRATO ORIGINAL	$ 332.576.401,87
CONTRARO ADICIONAL	$ -
TOTAL CONTRATADO	$ 332.576.401,87
ACTAS DE OBRA	
ACTA No. 001	$ 182.093.345,00
ACTA No. 002	$ 102.154.008,30
TOTAL ACTAS	**$ 284.247.353,30**
SALDO A FAVOR	$ 48.329.048,57



1.6. Recomendaciones y Conclusiones

- En las visitas de supervisión técnica los puntos intervenidos, se generaron acciones de coordinación entre el equipo de trabajo del contratista y el equipo de trabajo de la secretaria de infraestructura, con el fin de ajustar el alcance de las actividades contratadas con las actividades realmente requeridas en campo.

2. INFORME BASICO

2.1. Estado Financiero del Contrato

Relación de Pago (Anticipo y/o Acta de Obra Ejecutada)	Fecha	Valor Acta	Amortización	Valor pagado
Acta parcial 001	16 Nov 2023	$182.093.345,00	N.A	$182.093.345,00
Acta parcial 002	15 Nov 2023	$102.154.008,30	N.A	$102.154.008,30
Valor Contrato Inicial	**Valor Adicional**	**Valor Total Contratado**	**Valor Ejecutado**	**Valor no Ejecutado**
$332.576.401,87	$0,00	$332.576.402	$284.247.353,30	48.329.048,57

2.2. Personal y Equipo Empleado por el Contratista

- **Director de obra: Fernando Arturo Ángel Peláez**
- **Residente de obra: Julio César Avellaneda**
- **Profesional Siso: Yulieth Gómez López**

3. ASPECTOS CONTRACTUALES

3.1. Revisión y verificación pagos de Salud, Pensión y Riesgos Profesionales

Todo el personal vinculado al proyecto se encuentra afiliado a salud, pensión, riesgos profesionales y caja de compensación familiar, de conformidad con la ley. Los profesionales que prestaran sus servicios al contratista cuentan con seguridad social como independientes.

Se solicitó al contratista la presentación de las planillas soporte de los pagos de seguridad social del personal dispuesto para el desarrollo del objeto contractual, durante lo que va de la ejecución del contrato.

3.2. Estado de Pólizas



PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO			
Compañía Aseguradora: SOLIDARIA		**No. Póliza:** 580-74-994000023239	
Anexo No. 0			
Fecha de expedición: 14 de agosto de 2023		**Fecha de aprobación:**	
Vigencia Desde: 00:00 Horas del 15/08/2023		**Vigencia Hasta:** 24:00 Horas 15-11-2028	
Amparos	**Vr. Asegurado**	**Vigencia**	
		Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$49.886.460,28	00:00 h – 15/08/2023	24:00 h - 15/03/2024
Prestaciones Sociales	$33.257.640,19	00:00 h – 15/08/2023	24:00 h - 15/11/2026
Estabilidad de la obra	$99.772.920,56	00:00 h – 15/11/2023	00:00 h – 15/11/2028

PÓLIZA DE RESPOSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL			
Compañía Aseguradora: SOLIDARIA		**No. Póliza:** 580-74-994000023239	
Anexo No. 0			
Fecha de expedición: 14 de agosto de 2023		**Fecha de aprobación:**	
Vigencia Desde: 00:00 Horas del 15/08/2023		**Vigencia Hasta:** 24:00 Horas 15-11-2023	
Amparos	**Vr. Asegurado**	**Vigencia**	
		Desde	**Hasta**
Predios Labores Operaciones	$232.000.000,00	00:00 h – 15/08/2023	24:00 h - 15/11/2023
Anexo No. 1			
Fecha de expedición: 28 agosto de 2023		**Fecha de aprobación:**	
Vigencia Desde: 00:00 Horas del 28/08/2023		**Vigencia Hasta:** 24:00 Horas 28-11-2028	
Amparos	**Vr. Asegurado**	**Vigencia**	
		Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$49.886.460,28	00:00 h – 28/08/2023	24:00 h - 28/08/2024
Prestaciones Sociales	$33.257.640,19	00:00 h – 28/08/2023	24:00 h - 28/08/2026
Estabilidad de la obra	$99.772.920,56	00:00 h – 28/11/2023	24:00 h - 28/11/2028

4. COMITES TÉCNICOS DE OBRA

ALCALDÍA DE CALARCÁ
PARA TODOS
2020 - 2023

4.1. Comité de Obra

Fecha	Lugar	Resultado del Comité (Describir)
05/09/2023	Secretaria de Infraestructura	Inicio de obra
12/09/2023	Secretaria de Infraestructura	Seguimiento de obra
19/09/2023	Secretaria de Infraestructura	Seguimiento de obra
26/09/2023	Secretaria de Infraestructura	Seguimiento de obra
04/10/2023	Secretaria de Infraestructura	Seguimiento de obra
12/10/2023	Secretaria de Infraestructura	Seguimiento de obra
20/10/2023	Secretaria de Infraestructura	Seguimiento de obra
02/11/2023	Secretaria de Infraestructura	Seguimiento de obra
09/11/2023	Secretaria de Infraestructura	Seguimiento de obra
22/11/2023	Secretaria de Infraestructura	Seguimiento de obra
03/12/2023	Secretaria de Infraestructura	Seguimiento de obra
13/12/2023	Secretaria de Infraestructura	Seguimiento de obra

Informe presentado en Calarcá, el día (15) del mes de diciembre de 2023.

VIVIANA TAMAYO GÓMEZ
Secretaria de Infraestructura

Elaboró: Carlos Felipe Restrepo León – Contratista