Actividades

1. Se Solicita a la Firma Contratista Conformas a nivel de Subbase d Tramo PRO+040 al PRO+080 en un Ancho de 6m para instalación de Formaletas; despues de haberse recibido por topografía y densidades.

2. la Firma Contratista que Como medida al plan de Contingencia trabajara el dia Domingo 25/Sep/22.

3. Se instala Subbase PRO+130 al PRO+150.

Rodolfo Uriaga

Domingo, 25 de Sep/22

Personal en obra: 1 Director, 1 Residente, 1 SISO, 1 Social 1 Inspector, Ayudantes, 1 Maestro, 2 Operadores de pajarita, 1 operador de Mini, 1 operador de Vibro.

Equipo en obra: 2 pajaritas, 1 Mini cargador 1 Vibrocompactador, Volgueta

Clima: Soleado.

Actividades.

1. Se Cereo tramo PRO+044 al PRO+080 en Sublbase granular.
2. Se instaló formaletas para Concreto PRO+044
3. Se realizo Excavación PRO+160 al PRO+170, se instaló Geochem y Rajon.
4. Se Solicita entrega de Informes Mensuales Corregidos

Rodolfo Uriaga

impulsado por CamScanner

38

Lunes 26 de Sept/22

Personal en obra: 1 Director, 1 Residente, 1 S/SO, 1 Social, 1 Inspector, 1 topografo, 1 Cadenero, Ayudantes, 1 Maestro, 1 oficial, 2 operadores de Perforadoras, 1 operador de Vibro, 1 operador de Minicargador, Equipo en obra: 2 perforadoras, 1 Vibrocompactador, 1 Minicargador, Volquetas.

Clima: Soleado.

Actividades

1. Se Solicita a la Firma Contratista no instalar concreto en tramo PROTO44 al PROT120 hasta tanto no se solucione problemas de filtraciones presentados, los cuales fueron informados por la Firma Contratista mediante oficio Radicado LP-SPM-008-2022-41 en Fecha 24 de Sep/22.

2. Se le informa a la Firma contratista que la Firma interventora en Fecha 19 de Sp/22 remitio oficio a la Entidad contratante Solicitando Visita del diseñador en Campo para revisar el tema de Canaletas a construir y problemas de infiltraciones presentado en el tramo PROTO44 al PRO+120.

EVR Rodolfo Urrego

3 Se inicia Excavación PROT98 Segundo frente - Se Solicita tener otro Minicargador y mas Volquetas Para Retiro de Material, Excavación de 70 mts Aprox

4 Se Retira Material de Excavación desde el PROT160 al PROT180 producto de Excavación

5. La firma Contratista pese a la Solicitud de la Interventoria de no instalar concreto en el tramo PRO+044 al PRO+120, Instaló Concreto 36 ml costado Derecho desde el PRO+044 al PRO+080.

6. La firma Contratista pasó los Vehiculos con Concreto por el pavimento de 7 y 5 dias de fundido sobre la calle 2 Sur PRO+000 al PRO+036. no esperando el tiempo adecuado para esta actividad.-

Rodolfo Uniagra

Martes, 27 de Sep/22

Personal en obra: 1 Director, 1 Residente, 1 SISO, 1 Social, 1 Inspectores, 1 topografo, 1 cadenero, Ayudantes, 1 Maestro, 1 Oficial, 2 operadores de pajarita, 1 operador de vibro, 1 operador de Minicargadores.

Equipo en obra: 2 pajaritas, 1 vibrocompactadores 1 Minicargadores. Volquetas.

clima: lluvias Moderadas en la Mañana

Actividades.

1. Se realiza Excavación desde el PRO+790 al PRO+780, 10 metros, Se instala Geotextil y Rajón. Se libera tramo por topografia para Subbase
2. continua Excavación en PRO+170 al PRO+180 Se le publica a la Firma Contratista que antes de Subir a nivel de Subbase Se debe

impulsado por CamScanner

Recibir a nivel de Rajón.

3. Pedido al dueño presentados de Tubería de agua de 3" se presenta acolchamiento desde el PRO+140 al PRO+180; se debe retirar Material y Mejorar este tramo.

4. Seguimiento al plan de Contingencia:

A Fecha de hoy 29 Sep/22 deberíamos tener:

- Frente 1: PRO+000 al PRO+440
- Tramo PRO+000 al PRO+~~035~~.

Cuadrilla 3: 2 oficiales, 2 obreros, 1 Cano Carga bordillos.
Actividad: ~~Construcción~~ de Espacio público, con Inicio de Instalación de Bordillos.
Cumplimiento: Se evidencia el No Cumplimiento de esta Actividad.

- Cuadrilla 4: 2 oficiales, 3 obreros, 1 cano Carga bordillos
Actividad: Espacio público
Cumplimiento: Se Evidencia el No Cumplimiento.

- Tramo PRO+040 al PRO+120.
Actividad: Pavimentación.
Cuadrilla 2: Concreto premezclado, Vibrador Concreto, Cortadora Concreto, 1 Maestro, 1 oficial, 4 obreros.
Cumplimiento: No se puede iniciar hasta no Solicionar Problemas de Infiltración de Agua Sobre excavación realizada.
No Cumple - Se espera respuesta del Diseñador

- Tramo PRO+120 al PRO+190.
Actividad: Excavación, Rajón y Subbase granular.
Cuadrilla 1: 1 cat mini cargador, 1 vibrocompactador, 1 obrero, 1 topografo, 1 Cadenero.
Cumplimiento: A la Fecha Se esta realizando esta actividad. Cumple

impulsado por CamScanner

Frente 2: PRO+440 al PRO+798.
- Tramo pro+700 al PRO+798.
Actividades: Excavación, Rajón y Subbase
Cuadrilla 5: 1 Pajarita, 1 Minicargador, 1 vibrocompactador
3 volquetas, 1 obrero, 1 topografo, 1 cadenero.
Cumplimiento: A la fecha se han excavado 20 mts lineales
- Se han instalado 10 ml de Rajón.
- No se ha instalado Subbase granular.
No comple.

Rodolfo Uniaga

Miércoles, 28 de Sept/22.
Personal en obra: 1 Residente, 1 Director, 1 SISO, 1 Social
1 Inspector, 1 topografo, 1 cadenero, Ayudantes, 1 Maestro
1 oficial, 2 operadores de pajarita, 1 operador del Vibro
1 operador minicargador

Equipo en obra 2 pajarita, 1 Vibrocompactador, 1 minicargo
Volquetas.

Clima: Día Soleado

Actividades
1. Instalación de Subbase pro+798 al PRO+780.
2. Se reemplazó material de Subbase costado Izquierdo pro+780 al pro+794, 12 ml x 3m
3. Se Demuele Registro Vivienda costado Derecho Despues de Tienda. para Reubicación. Con Instalación de tubería de 6".
4. Actividades de Excavación paralizadas en este frente de obra PRO+120 al PRO+190.

impulsado por CamScanner

5. No se cuenta con suministro constante de Material de Rajón y Subbase granular, se debe incrementar suministro, Existe dificultad en el Suministro por parte de la Cantera

Jueves; 29 de Sept 22

Personal en obra: 1 Director, 1 Residente, 1 SISO, 1 Social 1 Inspector, Ayudantes, 1 maestro, 2 operadores de Pajarita, 1 operado de Vibro, 1 operador de mini

Equipo en obra: 2 Pajantas, 1 Vibrocompactador 1 mini cargador, Volquetas

Clima: ~~Soleado~~, Lluvias todo Tarde,

Actividades

- Continua excavación PR0+100 al PR0+270, Se Averigua Equipo (Mini cargadores)

- No se cuenta con materiales Suficientes de Rajón y Subbase granular para instalación en Campo, Hay dificultad en el suministro por la cant

- Se reemplaza Material de Rajón y Subbase granular por Acolchamiento PR 0+090 al PR0+102. por aguas lluvias y filtraciones.

- Se Solicita a la Firma Contratista que debe Realizar Cabezas de Excavación, Instalación de Geotextil, Rajon y Subbase en el Resto de tramo de vía a intervenir, Aun no se tiene respuesta del

Se Solicita a la Firma Contratista Mejorar el Suministro de Materiales en obra.

Viernes, 30 de Sep/22.

Personal en obra: 1 Director, 1 residente, 1 Sito, 1 Social 1 Inspector, Ayudantes, 1 Maestro, 2 operadores de Pajaritas, 1 operador de Mini, 1 operador de Vibro

Equipo en obra: 2 operadores de Pajarita, 1 operador de Mini cargador, 1 operador de Vibrocompactador

Clima: Lluvias en la Tarde, Noche.

Actividades.

1. Maquinaria en obra Varsovia (2 Pajaritas), Se Solicita al Contratista arreglar cuanto antes los equipos para Continuar Con las Excavaciones y Actividades en desarrollo del Contrato.

2. Evacuación de Aguas Excavación PK0+770 al PK0+790 por lluvias en la Tarde del día anterior.

3.

3. Se Solicita a la Firma Contratista señalizar el pavimento del PK0+000 al PK0+036. Así mismo limpiar el Area de este pavimento, La comunidad retira la señalización.

4. Se evidencia el poco Suministro del Material de Rajón y Sobbase, Por bloqueos y el mal estado de la Vía de la carrera, se dificulta el transporte de los materiales.

impulsado por CamScanner

5. Se Solicita a la Firma Contratista mantener en campo el Suministro Constante de rajon y Subbase.

Rodolfo Amaya

Sabado, 1 de Octubre del 2022.

Personal en obra: 1 Director, 1 residente, 1 SiSo, 1 Social, 1 Inspector, Ayudantes, 1 maestro, 2 operadores de pajarita, 1 operador de mini, 1 operador de vibro

Equipo en obra: 2 pajaritas (Avriadas), 1 Minicargador, 1 Vibrocompactador

clima: Soleado

Actividades

1. Actividades paralizadas. por Equipos (pajarita) Dañados.

2. Se realiza Filtro PROTO44 al PROT120 costado Derecho, para evacuación de las aguas de filtraciones

3. Se Solicita a la Firma Contratista Realizar Tramo PROT000 al PROT036, el cual se encuentra pavimentado desde el 17 de Sept/22 costado Derecho y costado Izquierdo 6 Mes de el 21 Sept/22.

4. Se Solicita a la Firma Contratista Cambiar de Equipos si estos No Cumplen en Campo. Con las Actividades Previstas para estos.

impulsado por CamScanner

Lunes, 03 de Octubre del 2021.

Personal en obra: 1 Director, 1 Residente, 1 SISO, 1 Social
1 Inspector, 1 topografo, 1 cadenero, 1 Maestro, 2
operadores de pajarita, 1 operador de Vibrocompactador
1 de Mini cargador

Equipo en obra: 2 Pajaritas, 1 Minicargador, 1 Vibrocompactador

Clima: Soleado.

Actividades.

1. Continua Excavacion PRO770 al PR 760

2. Se instala la piedra rajon en los PR 760 hasta la 770.

3. Se Solicita a la firma Contratista el arreglo de una pajarita y mas Suministro de Material

4. Instalacion de Subbase en una parte del PR 760 a PRO770

4. Se Solicita a la Firma contratista Señalizacion tramo Calle 2 SUR PRO000 al PRO036; toda vez que el tramo esta abierto para cualquier Vehiculo

Rodolfo Umaña

Martes 04 de octubre de 2021

Personal en Obra. 1 Director, 1 residente, 1 SISO, 1 Social
1 Inspector, 1 topografo, 1 Cadenero, 1 Maestro
2 operadores de pajarita, 1 Operador de VibroCompa
ctador, 1 operador minicargador

Equipo en obra. 2 Pajaritas, 1 minicargador, 1 Vibrocompactador

Clima, Soleado

impulsado por CamScanner

Actividades

1. Relleno de la piedra razon en el PR 760 al PR 770, Recibido por parte de la Interventoría

2. Nivelacion del terreno y Nivelacion de la Subbase.

3. Se Solicita a la firma Contratista Contar con el Suministro del material Subbase.

4. Se Solicita a la Firma Contratista Retirar Material Suministrado a Campo en PR0+770 - toda vez que se evidencia material plastico y Muy Fino cambiando el Material actual Utilizado en Campo; Y asi lo Hizo, se cambio el material.

5. Se Solicita a la Firma Contratista Cumplir con el plan de Contingencia presentado a la Firma ~~Interventora~~.

Actualmente se tiene en Campo un frente de doce activo

Rodolfo Urrea

Miércoles 05 de octubre del 2022

Personal en obra: 1 Director, 1 Residente, 1 SISO 1 Social, 1 Inspector, 1 topografo; 1 cadenero, 1 Maestro, Ayudantes, 2 operadores de Pajarita, 1 operador de vibro, 1 operador de Mini

Equipo en Obra: 2 Pajaritas, 1 Vibro Compactador 1 Minicargador, Volqueta

Clima: Soleado Lluvia de 10:30pm a 12:00 pm

Actividad

1. Relleno de Subbase en el PR 760 al PR 780.
2. Nivelacion de Subbase. en el PR 760 al PR 780
3. excavacion del PR 760 al PR 750. Carril Izquierdo
3.1 Se realiza Visita de Diseñador por parte de la Alcaldia
4. Continua Pavimentacion desde el PR 44.33 hasta el PR 80. por el carril Izquierdo. Aprobado por la Interventoria.
5. Se Solicita a la firma Contratista presentar:
- Informes mensuales No1 Corregidos, Informes Mensuales No2, Actas de Veracidad debidamente diligenciadas y Acta de Compromiso.
6. Se Solicita Señalizacion calle 2 sur, toda vez que no tiene tiempo para apertura, Pero la comunidad quita la Señalizacion
7. El contratista debe Continuar con las Actividades de Excavacion, Base y Subbase en los tramos Programados.

Jueves 06 de Octubre del 2022

Personal en Obra: 1 Director, 1 Residente 1 Siso, 1 Social 1 Inspector, 1 topografo, 1 Cadenero, 1 Maestro, 1 ayudantes 2 operadores de pajarita, 1 operador de vibro, 1 operador de mini

Equipo en Obra: 2 pajaritas, 1 Vibrocompactador. 1 minicargador, Volqueta.

Clima: Soleado

Actividades

1. Continua Excavacion del Prot760 al Prot750 Carril Derecho.

impulsado por CamScanner

2. relleno del Material Subbase en el PROT760 al PROT750.

3. Se Solecta a la firma Contratesta contar con el Suministro del Materia Piedra rajon y el material Subbase.

4. Se le Solicita a la firma contratesta cumplir con el plan de Contingencia Presentado a la firma. Interventoria

5 Se realizan densidades en tramo PROT798 al PROT060; las cuales No Cumplen Se Solicita realizar mas Compactación a Subbase para poder liberar tramo para Pavimento.

6. Se libera tramo por topografia, Se verifican Cotas de Subbase granular

7. Se ~~Realizan~~ nuevamente densidades en Campo y Cumplen para liberación del tramo

8. Se Solicita a la Firmas Contratista Continuar Con la Pavimentación del tramo PROT080 al PROT115; dictamen brindas que falta Concepto del diseñador.
7 Llegan a obra bordillos prefabricados a la calle 2 Sur.

QR

Viernes 07 de octubre del 2022


Personal de obra: 1 Director, 1 Residente, 1 SSO, 1 Social
1 Inspector, 1 Maestro, Ayudantes, 1 operador de
Vibro, 1 operador de Mini, 2 operadores de pajarita
1 topógrafo, 1 cadenero.

Equipo en Obra: 2 Pajarita, 1 Vibrocompactador
1 Minicargador.

Clima: Soleado.

Actividades

1. Inicia Pavimentación en el Prof 798 al Prof 760 del carril Izquierdo



2. Se le solicita a la firma Contratista Indicar el provedor de los bordillos prefabricado y asi mismo Indicar ensayos del Material

3. Se hizo revision de los bordillo y se marcaron los que estan quebrados, se retiran 25 unidades

4. Se le Solicita a la firma Contratista Contar con el Suministro de Subbase y rajon

5. Se Solicita Señalizaciones calle 2 Sur, ya que no tiene tiempo para apertura; Se a Señalizado N veces y la comunidad N veces quita la Señalización.
6. Se instala bordillo Prefabricado a la calle 2 Sur en un costado de Via.

impulsado por CamScanner

Sábado 05 de octubre de 2022


Personal de Obra: 1 Director, 1 Residente, 1 social, 1 inspector, 1 maestro, 1 ayudante, 1 topógrafo, 1 cadenero, 1 operador de minicargador, 1 operador de vibrocompactador, 2 operadores de pajarita

Equipo en obra: 2 pajaritas, 1 minicargador, 1 vibrocompactador,

clima: Soleado

Actividades

1. Continua pavimentación desde el PR 0+798 al ~~PR~~ PR 0+770



2. Se Solicita a la firma contratista contar con mas suministro de Subbase y Piedra rajon

3. Se Solicita a la firma contratista las señaliza en la calle 2 Sur y la 9 Con fle Verde.

4. Se le Solicita a la firma Contratista entregar ensayos de los elementos prefabricados antes de iniciar cualqur actividad

impulsado por CamScanner

5. Se continúa la instalación de bordillos en la calle 2 Sur. Carril derecho.

6. Se inician los cortes en pisos y su demolición para la construcción de andenes

Lunes 10 de Octubre de 2022

Personal de obra: 1 Director, 1 Residente, 1 SISO, 1 Social, 1 Inspector, 1 Maestro, ayudantes, 1 topografo, 1 Cadenero, 1 operador de minicargador, 1 operador de Vibrocompactador, 2 operadores de pajarita

Equipo en obra: 2 pajarita, 1 minicargador, 1 vibrocompactador, Volquetas

Clima: Soleado

Actividades

1. Inicio de excavación de PK0+750 hasta el PK0+730

2. Se para la obra por Documentación de pajarita y operador, lo cual se entrego a medio día.

3. Se le solicita a la firma contratista contar con el material Subbase y piedra tajon

4. Se Solicita a la firma contratista las Señalizaciones de la calle 2 Sur y la 9. La cual se a instalado pero la comunidad la retira.

impulsado por CamScanner

5. Se Cancela Roles Por falta de [illegible] del terreno por material Subbase en el Protoso hasta PRO+115.

6 Se toman niveles con Subbase y se realiza compactación en Proctoso hasta Pro [illegible]

Martes 11 de Octubre de 2022

Personal en Obra: 1 Director, 1 Residente, 1 Sis. 1 Social, 1 Inspector, 1 topografo, Cadenero, 1 Maestro, 4 ayodantes, 2 Operadores de pajarita 1 operado de minicargador, 1 operador de vibrocom

Equipo en Obra: 2 pajaritas, 1 minicargador 1 vibrocompactador, 1

Actividades

1. Continua excavación desde el PRO+730 hasta el PRO+720.

2. Se Suministra piedra rajon en el PRO+73 hasta el PRO+720

3. Se Solicita a la Firma Contratista las Señalizaciones de la Calle 2 Sur y la 9

4. Se Solicita a la Firma Contratista los Implementos necesarios para Sus trabajadores.

impulsado por CamScanner

5. Continua Instalacion de bordillos en la calle 2 sur carril Derecho.

6. Se libera PROT 80 hasta el PROT 115 carril derecho para pavimentar.

Miercoles 12 de octubre de 2022

Personal en obra: 1 Director, 1 Residente, 1 SISO 1 Social, 1 Inspector, 1 topografo, cadenero 1 Maestro, 4 ayudantes, 2 operadores de pajarita 1 operador minicargador, 1 operador de Vibrocompactador

Equipo en Obra: 2 pajarita, 1 minicargador 1 Vibrocompactador Volqueta

Actividades

1. Continua excavacion desde el PROT20 hasta PROT70

2. Se Suministra piedra rajon en el PROT 720

3. Se Solicita a la firma Contratista las Señalizaciones adecuadas de la calle 2 sur y la 9; Las cuales se han colocado y la comunidad la pide

4. Se Solicita a la firma Contratista los implementos necesarios para sus trabajadores

impulsado por CamScanner

5. Inician Pavimento en el Protoso hasta el Prot 115 Carril derecho.

6. Se le Solicita a la Firma Contratista arreglar los bordes en el tramo 2, Protoso hasta ~~proto~~. Prot 120. Carril Izquierdo y Sellar bien la Subbase.

Jueves 13 de octubre de 2022
Personal en obra:

impulsado por CamScanner

5. Inician Pavimento en el PROTOSO hasta el Prot 115 Carril derecho.

6. Se le Solicita a la firma Contratista arreglar los bordes en el tramo 2, PROTOSO hasta ~~protoso~~ Prot 120. Carril Izquierdo y Seller (compactar) bien la Subbase.

Jueves 13 de octubre de 2022

Personal en obra: 1 Director, 1 Residente, 1 Siso, 1 Social, 1 inspector, 1 maestro, Ayudantes, 1topografo, 1 cadenero, 2 operadores de pajaritas, 1 operador de Mini cargador 1 operador de Vibrocompactador

Equipos en Obra: 2 pajaritas, 1 Mini cargador 1 Vibrocompactador.
Clima: Soleado — Lluvia Moderada 4-5 PM

Actividades

1. Continua excavacion de PROT710 al PROT700
2. Se Suministra Material Piedra rajon desde el PROT 710 al PROT700
3. Se le Solicito a la firma Contratista las Señalizaciones adecuadas a la calle 2 Sur a la calle 9.

4. Se le Solicita a la firma Contratista tener los Implemento adecuado Para Sus trabajador.

5. Se le Solecita a la firma Contratista traer traer el material rajon adecuado ya que este material presenta Sobretamaño. y maximo son 20 cm.

6. Inicio Pavimentacion carril Izquierdo del PROT80 ~~Viernes~~ hata el PROT115.

Viernes 14 de Octubre.

Personal en Obra: 1 Director, 1 residente. 1 Social, 1 SiSo. 1 Inspector, 1 Maestro, Ayudantes 1 topografo, 1 cadenero, 1 operado de Mini cargador 2 operadores de pajanta, 1 operado de Vibro.

Equipo en Obra: 2 pajarita, 1 Vibrocompactador 1 Mini cargador.

Clima: Soleado

Actividades

1. Continua excavación entre el PROT690 al PROT680.
2. Se le Solicita a la firma Contratista que Para el Material Piedra rajón Son maximo 20 cm ya que cuenta con Sobretamaño
3. Se le Solicita a la firma Contratista traer el Material de Subbase aprobado, ya que trageron un Material No aprobado.

4. Se le solicita a la firma contratista cumplir con la dotacion del personal o sera apartado del cargo.

5. Se le solicita a la firma contratista presentar ensayo de material ante de suministrar, hay tres clases de material de rajon se debe presentar ensayos.

6. Nivelacion de la subbase del carril derecho. PRO + 770 hasta el PRO + 730.

Sabado 15 de octubre de 2022.

Personal en obra: 1 Director, 1 residente 1 SISO, 1 Social, 1 Inspector, 1 topografo, Cadenero, Y maestro, Ayudantes, 2 operadores de Pajarita, 1 operado de mini cargadora 1 operador de vibrocompactador.

Equipo en obra: 1 operador mini cargadora
1 operado vibrocompactado
2 operaderes Pajaritos

Clima: Soleado.

1. Se continua excavacion de la PRO 680 al PRO 670
2. Se le solicita a la firma contratista cumplir con toda la dotacion del personal o sera apartado del cargo.

3. Se le Solicita a la firma contratista cumplir con la señalizacion de la calle 2 Sur y la calle 1 Sur.

4. No esta permitido el pavimento desde el PROT 770 hasta el PROT 730.

5. No se libero tramo del PROT 690 hasta 670. y por lo tanto no hay autorizacion de suministrar la Piedra rajon.

6. Se le Solicita a la firma contratista laboratorios de Piedra rajon.

7. Fundieron concreto en sitio de rampas. y no se presento ensayos de material y diseño de mezcla para concreto de 21 MPa

Martes 18 de octubre de 2022

Personal en Obra: 1 Director, 1 residente, 1 Siso 1 Social, 1 Inspector, 1 topografo, 1 Cadenero 1 maestro, 7 Ayudantes, 2 operadores de pajarita 1 operador de Mini cargador, 1 operador de Vibrocompactador

Equipo en Obra: 1 operador Mini cargador
1 operador Vibrocompactador
2 operadores pajarita

Clima: Soleado

Actividades

1. Continua Excavación Prot 660 a 640

2. Se le Solicito a la firma contratista el retiro de obra de persona por no tener dotación

Se le reitera a la firma contratista que es su obligación dar cumplimiento a:
- Personal: Todo el personal debe contar con elementos de protección, que garantice su seguridad. No se hace entrega al personal de: Guantes, Gafas de protección Caretas.

Se efectúan actividades de demolición de andenes, donde es necesario el suministro de dichos elementos.

Se suspenden actividades hasta tanto se le haga entrega de dichos elementos al personal. que Labora en el proyecto Se debe dar cumplimiento a lo estipulado en el Sgsst.

x Instalación de Material de estructura:
- Se observa material con sobretamaño en Subbase, No se dá cumplimiento a Especificaciones técnicas Norma INVIAS-2012 Se solicita al contratista garantizar la calidad del material antes de su instalación, No se podrá realizar actividad de retiro de sobretamaños en vía.

La firma contratista debe realizar control de calidad de material en sitio de explotación y antes de transporte a la obra, a fin de evitar reprocesos y retiros de materiales instalados.

La firma contratista deberá implementar

metodo constructivo para garantizar cotas de nivel de subbase, contra con el equipo adecuado y controles topograficos No se podrá realizar escarificación del material de manera manual y compactar posteriormente en capas delgadas en espesor inferior de diseño.

+ Se observa sobretamaño de material de Pedraplen, no se dá cumplimiento a Tamaño máximo (2/3 del espesor de la capa estructural de diseño). Se deberá realizar retiro de material que no cumpla con lo requerido.

+ No se dá cumplimiento a la instalación de señalización requerida según PMT. las señales deberán instalarse en los sectores que a la fecha se han construido y los que se encuentran en operación.
El contratista deberá proporcionar la información adecuada a los transeuntes, que garanticen su seguridad y se eviten accidentes

+ La firma contratista deberá realizar retiro de material sobrante de excavación y/o demolición hasta sitio de disposición final aprobado, dando cumplimiento a la normatividad ambiental.
Se le solicita presenta la información apertura de sitios definidos como disposición final, con los respectivos soportes

Miercoles 19 de octubre 2022.

Personal en obra: 1 Director, Aux. residente 1 Aux. SISO, 1 Social, 1 Inspector, 1 topografo. 1 Cadenero, 1 Maestro, 8 Ayudantes, 2 oficios Varios, 1 operado de Mini cargador, 1 Operador de Vibro Compactador, 2 operadores de retroexcavadora de llantas.

Equipo en obra: 2 retroexcavadora de llantas, 1 Mini cargador, 1 Vibrocompactador.

Clima: Lluvioso de 4 - 5pm

Actividades

1. Se le Solicita a la firma contratista enviar los Documentos requeridos para la entrada del personal 1 dia antes como minimo
2. Se le Solicita a la firma Contratista Cumplir con el suministro de material necesario de Subbase y piedra rajon
3. Se le Solicita a la firma contratista Cumplir con la señalizaciones en la calle 2 Sur y la 9.
4. Se le Solicita a la firma contratista revisar el tramo. PRO+740 Carril izquierdo por falla en la Subbase debido a que se presenta un Colchon en la rasante.
5. Pavimentación desde el PRO+760 hasta la PRO+736 carril Izquierdo

6. Se le solicita a la firma contratista sacar los piedra de sobre tamaño. o———

Jueves 20 de octubre. 2022

Personal en obra: 1 Directo, Aux residente, 1 Aux Siso. 1 Social, 1 Inspector, 1 topografo, 1 cadenero, 1 Maestro 8 ayudantes., 2 Oficios Varios, 1 Operador de minicargador, 1 operado de vibro compactador, 2 operadores de retroexcavadora de llanta.

Equipo en obra: 2 retroexcavadora de llanta, 1 minicargador 1 Vibrocompactador

clima: Sereno de 3 — 4 pm

Actividades

1. Se solicita a la firma contratista enviar los documentos respectivos des sus ~~obre~~ Trabajadores
2. Se le solicito a la firma contratista Cumplir con el suministro de materiales de Subbase. y piedra razón o——o——
3. Se le solicita el arreglo de tubería de agua. en el PROT 170 del carril derecho. o——
4. Se le solicta a la firma contratista tener como mínimo 2 motobombas. para el desague de
5. los tramos. o——o——
6. Se le solicita a la firma contratista el arreglo y mantenimientos de los tramos trabajados, sacar los escombros etc. o——

o——o——

o——o——

Viernes 21 de octubre.

Personal en obra: 1 Director, Auxiliar residente 1 Social, 1 Auxiliar SISO, 1 inspector, 1 maestro 8 ayudantes, 2 oficios varios, 1 topografo, 1 cadeneros 1 operador de minicargador, 1 operador de vibrocompactador 2 operadores de retroexcavadora de llanta.

Equipo en obra: 2 retroexcavadora de llanta 1 vibrocompactador, 1 minicargador

Clima: lluvioso de 3 a 4:30 pm

Actividad

1. Se le reitera a la firma contratista contar con los materiales suministrados a tiempo
2. Se le solicita a la firma contratista el arreglo de la tuberia de gas. en el PROT 630. o——o——o
3. Se le solicta a la firma contratista los documentos del operado de vibrocompactador
4. Se le solicito a la firma contratista contar como minimo con dos motobombas. para el desague de los tramos inundados o——
5. Excavacion del PROT 640 al PROT 635
6. Se le solicita a la firma contratista el suministro de los materiales piedra rajon y Subbase. o——o——
7. Demolicion de Anderes y bordillo desde el PROTOCO hasta el PROTO36 o——o——

Sabado 22 de octubre

Personal en Obra: 1 Director, Auxiliar residente, 1 Social, 1 Auxiliar SiSo, 1 topografo, 1 maestro 3 ayudantes, 2 oficios varios, 2 operadores de retroexcavadora de llanta, 1 operado de minicargador

Equipo en obra: 2 retroexcavadora de llanta.
1 minicargador, 1 vibrocompactador

Clima: Soleado

Actividades

1. Se le Solicita a la Firma Contratista Contar con los materiales de Suministro como son Piedra rajas y Subbase. o
2. Se le Solicita a la firma Contratista contar con dos o mas motobombas para el desagüe de los tramos abiertos o
3. demolicion de andenes de los tramos Pto 0+144 hasta la Prot 100 carril Izquierdo
4. Se Solicita a la Firma Contratista disponer de Material de excavación en sitios autorizados para esto, ya se puede usar en diversas obras del proyecto sin se debido manejo ambiental.

Firma

Sello Firma

Domingo 24 de octubre

Personal en obra: 1 Director, Auxiliar residente, 1 Social, 1 auxiliar SiSo, 1 topografo, 1 maestro 3 ayudantes, 1 oficios varios, 2 operadores de retroexcavadora de llanta, 1 operador minicargador 1 operador vibrocompactador

Equipo en Obra: 1 Minicargador, 2 retroexcavadora de Llanta, 1 Vibrocompactador.

Clima: Lluvioso despues de. 5PM

Actividades

1. Se Instala Subbase en el PROT130 hasta el PROT180. o ——— o ——— o
2. Se Instala Subbase en el ultimo tramo en el PROT730 hasta la PROT700. o ——— o
3. Instalacion de Anden en el PROT000 o ——— o hasta el PROT03694 Carril Izquierdo. o ——— o
4. Se le Solicita a la firma contratista Contar con el Suministro del Material Subbase
5. Se le Solicata a la firma contratista hacer un Carcamo en la toberia de alcantarillado en el PROT660 o ——— o ———
6. Se deben presentar ensayos de Materiales de acuerdo al plan de Inspecion y Ensayos. ———

~~Martes~~ 25 de octubre

Personal en obra: 1 Director, 1 auxiliar residente 1 Social, 1 auxiliar SISO, 1 topografo, 1 cadenero 1 Maestro, 3 ayudantes, 1 oficios Varios. 2 operadores de retroexcavadora, 1 operador de minicargador, 1 operador de vibrocompactador 1 Inspector.

Equipo en Obra: 2 retroexcavadora de Llanta 1 Vibrocompactador, 1 minicargador, Volqueta1

Clima: Soleado


Actividades

1. Se Suspenden ayudante por los Documentos ya que no se han presentado o ——— o ——— Faltan afiliacion del Ayudante a ARL y Seguridad Social

2. Excavación desde el PROT640 hasta el PROT630

3. Pavimentación desde el PROT737 hasta el PROT700 carril Izquierdo en palme con la calle a pavimentada

~~4. Piedra rejon entre tel~~



4. Piedra rajón desde el PROT640 hasta el PROT630 y compactacion

5. Compactación de Subbase. desde el PROT690 hasta el PROT680

6. Se Solicita al contratista entregar ensayes de Sardineles y losetas prefabricadas y Mantener suministro en obra

Miercoles 26 de octobre

Personal en obra: 1 Director, 1 Auxiliar residente, 1 Social 1 Subauxiliar, 1 topografo, 1 cadenero, 1 maestro, 7 ayudantes 1 oficio varios, 2 operadores de retroexcavadora, Manta, 1 operador mini cargador, 1 operador vibrocompactador 1 Inspector

Equipo en obra: 2 retroexcavadora de Manta. 1 Vibro compactador, 1 mini cargador Volg

Clima: Nuvuoso 5 Am — 8 Am

Actividades

1. Se le Solicita a la Firma contratista mas Motobombas para el desague de los tramos abiertos ya que Solo cuenta con una

2. Instalación de bordillo desde la abscisa PRO+978 hasta PRO+980.
3. Se le Solicita a la firma contratista suministrar el Material Subbase. Correspondiente a los tramos abiertos.
4. Se le Solicita a la firma contratista las señalización correspondientes desde la Calle 2 Sur y la Calle 9 Sur.
5. Se debe hacer retiro de escombros Sobre Calle 3
6. Se debe disponer de Material de excavación colocado en Viviendas Aledañas del PRO+700 al PRO+999.

Jueves 27 de octubre.

Personal en Obra: 1 Director, 1 auxiliar residente 1 auxiliar SISO, 1 Social, 1 Inspector, 1 Maestro, 7 ayudantes, 1 oficios varios, 1 topografo, 1 Cadenero. 1 operador de vibrocompactador, 1 operador Mini cargador 2 operadores de retroexcavadora de llantas.

Equipo en obra: 2 retroexcavadora de llantas. 1 vibrocompactador, 1 mini cargador

Clima: Lluvioso 7:30am - 9:00AM

Actividades

1. Se le Solicita a la firma contratista mas de dos motobombas. para el desague de los tramos abiertos.
2. Se le Solicita a la firma contratista el Suministro del material Subbase. Correspondiente Para los tramos abiertos.
3. Instalacion de bordillo desde la abscisa PRO+780 hasta PRO+734. Carril Derecho.
4. Pavimentacion en el PRO+734 hasta el PRO+700 Carril Derecho.



5. Se Solicita a la firma Contratista el Suministro de material, rajon, bordillos y losetas.
6. Se le Solicita a la firma Contratista finalizar el espacios publico del tramo de la calle 2 Sur y 3 Sur Costado Izquierdo.
7. Se Solicita Mantener material de Sardineles y losetas en Campo y Presentar ensayos de estos materiales

Viernes 28 de octubre

personal en obra: 1 director, 1 auxiliar residente 1 auxiliar SISO, 1 Social, 1 Inspector, 1 Maestro 7 ayudantes, 2 oficios Varios, 1 topografo, 1 cadenero 1 operador de Vibrocompactador, 1 operador minicargador 2 operador de retroexcavador de llantas


Equipo en obra: 2 retroexcavadora de llanta 1 Vibrocompactador, 1 minicargador

Clima: Soleado

Actividades

1. Se le Solicita a la firma contratista Mas de dos motobomba para el desague de los tramos abiertos.
2. Se le Solicita a la firma el Suministro de materiales, Subbase, rajon, bordillos y losetas
3. Continua Instalación de bordillos en el PROT715 Carril Izquirdo.
4. Instalación de Subbase en el PROT130 hasta el PROT180.
5. Excavación en el PROT650 hasta la PROT640 y Instalacion de Geotextil.

6. Pavimentacion en el Prof 138,62 hasta Prof 171,62 lateral Derecho entre Calles 3 y 4 carrera 8E. barrio alfonso lopez



2. Jefe al mando en obra de la firma contratista se presenta atraso al plan de contingencia, presentado y Aprobado

Sabado 29 de ~~agosto~~ octubre

Personal en obra: 1 Director, 1 auxilio residente. 1 auxiliar Siso, 1 Social, 1 Maestro, 8 ayudantes 2 Oficios varios, 1 topografo, 1 cadenero, 1 operador de Minicargador, 1 operador Vibrocompactador 2 operadores de retroexcavadora de llanta

Equipo en obra: 2 retroexcavadora de llanta 1 Minicargador, 1 vibro compactador

clima: Soleado

Actividades

1. Se le Solicita a la Firma contratista el Suministro de Materiales como Sobbase, rajon, bordillo, loseta
2. Se le Solicita a la firma Contratista terminar el espacio Publico de la calle 2 Sur.
3. Se le Solicita a la Firma Contratista las Señalizaciones adecuadas para el cierre del tramo a trabajar.
4. Instalación de Sobbase en el Prof 690 hasta el Prof 650.
5. Instalacion de bordillos Prof 798 hasta Prof 770 carril Izquierdo

Lunes 31 de octubre

Personal en obra: 1 Director, 1 auxiliar residente
1 auxiliar SISO, 1 Social, 1 Maestro, 7 ayudante, 2 oficios
varios, 1 topografo, 1 cadenero, 1 operador mini cargador
1 operador vibro compactador, 2 operadores
de retroexcavadora de llanta

Equipo en obra: 2 Retroexcavadora de llanta
1 mini cargador, 1 vibro Compactador

Clima: Soleado

Actividades

1. Excavacion en el PROT 626 al PROT 620 o——
2. Escarificado de Sobbase. PROT 670 al PROT 660 o——
3. Se Inicua pavimentacion desde el PROT 135 o——
al PROT 170 Carril Izquierdo o——o——
4. Instalacion de bordillo en el PROT 750 al
PROT 740 o——o——o——
5. Se le solicita a la Firma Contratista Suministro
de material Subbase y rajon o——o——
6. Se le Solicita a la Firma Contratista terminar
el espacio publico de la calle 2 y 3 Sur
7. Se le Solicita a la Firma contratista las
señalizacion correspondientes calle 2 sur, 3 sur
y 8 Sur o——o——o——

Martes 1 de Noviembre

Personal en obra: 1 Director, 1 auxiliar residente,
auxiliar SISO, 1 Social, 1 Maestro, 7 ayudantes, 2 oficios
varios, 1 topografo, 1 Cadenero.

1 Operador minicargador, 1 operador de Vibrocompactador
2 operadores de retroexcavador de llantas.

Equipo en Obra: 2 retroexcavadora de llantas
1 Vibrocompactador, 1 minicargador
Volquetas

Clima: Soleado

Actividades

1. Continua excavación en el PROT 620 al PROT640
2. Se instala piedra rajon en el Prot 620 al PROT600
3. Pavimentacion PROT193 - PROT136 una placa Carril derecho. y tambien en el PROT170 al PROT176 Carril ~~Izquierdo~~ Derecho
4. Sobbase en el PROT650 al PROT630
5. Se le Solicita a la firma Contratista. el Suministro de Material Sobbase.
6. Se le Solicita a la firma Contratista hacer los Cerramientos y Senalizaciones Correspondientes
7. Se le Solicita a la firma Contratista las afiliaciones Correspondientes ARL, Seguridad Social de los ayudantes
8. terminar espacios publico Calle 2 y 3 Sur

ERR

Miercoles 9 de Noviembre

Personal en obra: 1 Director, 1 auxiliar residente, 1 auxiliar SISO, 1 auxiliar inspector, 1 Social, 1 maestro 3 ayudantes, 1 topografo, 1 Cadenero, 1 operador de minicargador, 1 operador de vibrocompactador 2 operadores de retroexcavadora de llantas

Equipo en obra: 1 minicargador, 1 Vibrocompactador 2 retroexcavador de llantas, Volquetas

Clima: Soleado

Actividades

1. Continua Excavacion desde el Prot 610 al Prot 600
2. Continua Suministro de piedra rajon Prot 610 al Prot 600
3. Suministro de Subbase desde el Prot 690 al Prot 650
4. Pavimentacion de dos losas desde el pro 171 al Prot 177. carril Izquierdo
5. Se le Solicita a la Firma contratista el Suministro necesario del material Subbase para los tramos abiertos.
6. Se le Solicita a la Firma Contratista. El cerramientos y señalizaciones correspondientes en los tramos abiertos
7. Se le Solicita a la Firma Contratista retirar los escombros en los tramos pavimentado y la limpieza de los losas.
8. Terminar espacio públicos calle 2 y 3 Sur

Jueves 3 de Noviembre

Personal en obra: 1 Director, 1 auxiliar residente, 1 auxiliar SiSo, 1 auxiliar inspector 1 Social, 1 maestro, 4 ayudantes, 1 topografo 1 Cadenero, 1 operador mini cargador, 1 operador vibrocompactador, 2 operador retroexcavadora.

Equipo en obra: 1 mini cargador, 2 retroexcavadoras de llantas, 1 vibro compactador, Volqueta.

Clima: Soleado

Actividades

1. Instalación de Subbase desde el prot 690 hasta el prot 650
2. Inicio de excavación desde el prot 585 hasta el prot 590
3. Continua instalacion de andenes calle 2sur.
4. Se le Solicita a la Firma Contratista el material de Subbase necesario para los tramos abiertos
5. Se le Solicita a la Firma contratista recoger los escombros. y limpia las losetas ya terminadas
6. Se le Solicita a la Firma Contratista. los cerramientos y señalizacion correspondiente a los tramos abiertos.

EIR

Roberto Uruaga

Viernes 4 de Noviembre

Personal en Obra: 1 Director, 1 auxiliar residente, 1 auxiliar SISO, 1 Social, 1 Inspector, 1 Maestro. 6 ayudantes, 1 topografo, 1 cadenero, 1 operador de Mincargador, 1 operador de Vibrocompactador, 1 operador de retroexcavadora de llantas.

Equipo en Obra: 1 retroexcavadora de llantas 1 Vibrocompactador, 1 Mincargador Volquetas.

Clima: Soleado

Actividades.

1. Continua excavación Prot 595 hasta el prot 590
2. Instalacion y Nivelacion de Subbase desde el prot 690 al prot 650

3. Se le Solicita a la Firma Contratista terminar el espacio publico de la calle 2 Sur y 3 Sur.
4. No Se autoriza la fundida Pavimentación por terreno dañado, Presenta hundimiento por humedad, Placas en observación Se Solicita al contratista tomar medidas en el PROT 775 al Prot 785. carril Izquierdo.
5. Pavimentación desde el PROT 657,7 hasta el PROT 690 Carril Izquirdo entre la carrera 8E 8 y 9 Sur.
6. Instalación de Piedra rajon desde el PROT 685 al PROT 695.
7. Se le Solicita ala Firma contratista. Nivelar los tramos por Pasos y Nivelados al mismo tiempo.
8. Se le Solicita a la Firma Contratista terminar espacio Publico entre los Calle 2 Sur y 3 Sur. Carrera 8E.
9. Se le Solicita a la Firma Contratista terminar bordillos y Andenes de la calle 4 Sur con carrera 8E y ~~de~~ quitar escombros en los tramos abiertos

Sabado 5 de Noviembre

Personal en Obra: 1 Director, 1 auxiliar residente 1 auxiliar SiSo, 1 Inspector, 1 Social, 1 Maestro 5 ayudantes, 1 topografo, 1 cadenero, 1 operador de Vibrocompactador, 1 operador de minicargador 2 operadores de retroexcavadora de llanta

Equipo en Obra: 2 retroexcavadora de llanta
1 operador de minicargador, 1 operador vibrocompactador.

Clima: Soleado

Actividades

1. Instalación de bordillo en el PROT 730 Carril Izquierdo entre la calle 9 Sur Con carrera 8E.
2. Se le Solicita a la firma contratista terminar espacio publico en la calle 2 Sur y 3 Sur Con carrera 8E, y tambien en la 9 Sur Con. Carrera 8E.
3. Se le Solicita a la firma contratista retirar los escombros de los tramos terminados
4. Se le Solicita a la firma Contratista el Cerramiento y Señalización indicadas para los tramos intervenidos o tramos abiertos.
5. Se le Solicita a la firma Contratista el Suministro de Material necesario de Piedra rajón y Subbase.

Martes 8 de Noviembre

Personal en Obra: 1 Director, 1 auxilia residente, 1 auxilia SISO, 1 Social, 1 Inspector, 1 topografo, 1 cadenero, 1 Maestro, 5 ayudantes, 20 oficios varios, 1 operador de Mini cargador, 1 operador Vibrocompactador, 2 operadores de retroexcavadora de llantas.

Equipo en Obra: 2 retroexcavadora de llantas
1 Mini cargador, 1 Vibrocompactador
Volquetas

Clima: Lluvioso 3pm — 5pm

Actividades

1. Excavacion desde la abscesa PROT 580 hasta el PROT 560
2. bordillos en el PROT 710 carril Izquierdo
3. Instalacion de Sobbase desde el PROT 630 hasta el PROT 600
4. Se le Solicita a la Firma Contratista el desgoce de los tramos abiertos
5. Se le Solicita a la Firma Contratista el Suministro de material necesario para lo los tramos abiertos como lon Sobbase y rajon.
6. Se le Solicita a la Firma contratista terminar espacio Publico en la calle 9 Sur Con carrera 5E

EVR

Miercoles 9 de Noviembre.

personal en obra: 1 Director, 1 residente auxiliar, 1 auxiliar SISO, 1 social, 1 inspector, 1 Maestro, 4 ayudantes, 2 oficio varios.,

Equipo en Obra: 2 retroexcavadora de llantas
1 vibro compactador, 1 mini cargador

clima: Soleado — Fuerte lluvia 1am — 4am

actividades

1. Se le Solicita a la firma contratista el Suministro de materiales como los Sobbase y piedra rajon.
2. Se le Solicita a la Firma Contratista el desgoce de los tramos Inundados por la lluvia.

3. No se realiza actividade N de excavacion, tampoco relleno con Materia Subbase y piedra rajon
4. Instalación de bordillo en prof 140 hasta el PROf 170 y PROf 700 hasta el ~~PRO~~f 710 o— Carril Izquierdo o——— o——— o———
5. Se le Solicita a la Firma Contratista el Cerramiento y Señalizaciones Indicadas Para todos tramos abiertos

o———————————————
o———————————————
o———————————————

64

Jueves 16 de Noviembre

Personal en obra: 1 Director, 1 auxiliar residente, 1 auxiliar SISO, 1 Social, 1 Inspector, 1 Maestro, 8 ayudantes., 2 oficios varios, 1 operador de Vibro Compactador, 1 operador Minicargador, 2 operador retroexcavadora de llantas., 1 topografo, cadenero

Equipo en obra: 1 retroexcavadora de llantas
1 Minicargador, 1 vibrocompactador

Clima: Soleado.

actividades

1. Se le Solicita a la Firma Contratista el Suministro Necesario de Materiales como Son Subbase y Piedra rajon o———————
2. Se le Solicita a la Firma Contratista. recoger escombros y Limpiar losetas terminadas o—
3. Pavimentación desde el PROf 690 hasta el PROf 659,75 carril Derecho.



4. Se le Solicita a la firma contratista terminar espacios publicos en la calle 3 Sur y 9 Sur
5. Se le solicita a la firma Contratista el defague de los tramos abiertos

10 de Noviembre, Viernes

Personal en obra: 1 Director, 1 auxiliar residente, 1 auxiliar SISO, 1 Social, 1 Inspector, 1 Maestro, 7 ayudantes, 2 oficios varios, 1 operador de vibrocompactador, 1 operador de Minicargador, 2 operadores de retroexcavadora de llanta, 1 topografo, 1 cadenero

Equipo en obra: 2 retroexcavadora de llantas
1 Minicargador, 1 Vibrocompactador

Clima: lluvia de 2:30PM — 5:00PM

actividades

1. Se le Solicita a la firma contratista el defague de los tramos abiertos, por lo tanto mas de dos motobombas.
2. Se le solicita a la firma contratista el Suministro de Material Subbase necesario para los tramos abiertos y Piedra rajón.
3. Se le solicita a la firma Contratista limpiar los tramos pavimentado, recoger escombros y arena echada en el tramo 9 Sur.
4. Mantener los señalizacion adecuadas para los tramos Intervenidos y costados de las vias

Sabado 12 de Noviembre

Personal en obra: 1 Director, 1 auxiliar residente, 1 Social, 1 auxiliar SISO, 1 Inspector, 1 topografo, 3 cadeneros, 1 Maestro, 8 ayudantes, 2 Oficio varios, 1 operador de minicargador, 1 operador de vibrocompactador 2 operadores de retroexcavadora.

Equipo en obra: 2 retroexcavadora de llantas
1 minicargador, 1 vibrocompactador.

Clima: lluvia de 3AM – 5AM

actividades

1. Se le solicita a la firma contratista meterial piedra rajon para los tramos abiertos.
2. Se le solicita a la firma contratista Mas Motobombas para el desagoe de tramos intervenidos.
3. Se le solicita a la firma contratista terminar espacio publico en la calle 9 sur.
4. No hubo exravación ni tampoco instalación de ningun material.

Martes 15 de Noviembre

Personal en obra: 1 Director, 1 auxiliar residente. 1 Social, 1 auxiliar SISO 1 Inspector, 1 topografo, 1 cadenero 1 Maestro, 7 ayudantes, 2 Oficio varios, 1 operador de minicargador, 1 operador vibrocompactador. 2 operadores retroexcavadora.

Equipo en obra: 2 retroexcavador de llantas
1 minicargador, 1 vibrocompactador

Clima: Soleado.

Actividades

1. Se le Solicita a la firma Contratista el Suministro de material piedra rajon para los tramos Intervenidos.
2. Se le Solicita a la firma Contratista. terminar espacio publico de la calle 9 sur y en el tramo entre la 3 sur y 2 sur. Con carrera 8E.
3. Se le Solicita a la firma contratista. recoger escombros de los tramos ya pavimentados.
4. No se hizo actividades de excavacion, relleno de Subbase, relleno de rajon, solo Compactacion desde el PRO+628 hasta el PRO+650.
5. Instalacion de bordillo en el PRO+700 hasta el PRO+715

Miercoles 16 de Noviembre

Personal en Obra: 1 Directo, 1 auxiliar residentes 1 Social, 1 auxiliar. Siso, 1 inspector, 1 topografo, 1 cadenero 1 Maestro, ayudante., 2 ofica varios, 1 operadores. de mini cargador, 1 operador vibrocompactador, 2 operaderes retroexcavadora.


Equipo en obra: 2 retroexcavadora de llantas
1 mini cargador, 1 vibrocompactador

Clima: lluvia de 11:30 — 12:30

actividades.

1. Se le Solicita a la firma Contratista el Suministro de material rajon para los tramos Intervenidos.

2. Pavimentación desde el prot 618,2 hasta el prot 657,8 carril derecho



3 placas de
2 placas de
8 placas

3. Se le Solicita a la Firma Contratista terminar espacio Publico de la calle 9 sur y 3 EE también entre la 2 sur y 3 sur con carrera 8E.

4. Se le Solicita a la Firma Contratista el Desague de los tramos abiertos en obra

Jueves 17 de Noviembre

Personal en obra: 1 Director, 1 aux residente 1 aux SISO, 1 Social, 1 Inspector, 1 Maestro, 6 ayudantes, 1 topografo, 1 cadenero, 1 ope retroexcavadora, 1 operador de Minicargador 1 operador de Vibrocompactador,

Equipo en obra: 1 retroexcavadora de llanta 1 Minicargador, 1 Vibrocompactador

Clima: Soleado

Powered by CamScanner

actividades

1. Instalacion de Subbase PROT 650 hasta PROT 600.
2. adoquin calle 9 Sur carrera 8E.
3. Instalacion de piedra rajon prof 550. hasta la PROT 540.
4. Se Solicita a la firma Contratista Suministro de material piedra rajon.
5. Se le Solicita a la firma Contratista terminar espacio. en las calles. 2 sur, 3 sur 9 Sur con carrera 8E.
6. Se le Solicita a la firma Contratista recorrer escombros. en los tramos intervenido
7. Se le Solicita a la Firma Contratista. recoger o utilizar material que se ha dejado en lotes regalados lo mas pronto

Viernes 18 de Noviembre.
Personal en Obra: 1 Director, 1 residente aux. 1 Social, 1 inspector, 1 maestro, 6 ayodante 1 topografo, 1 operador. Mini cargador; 1 operador Vibrocompactador, 1 operador retroexcavadora de llanta.

Equipo en Obra: 1 retroexcavadora de llantas 1 Minicargador, 1 vibrocompactador

clima: Soleado.

actividades

1. Instalacion de Subbase del PROT 590 al PROT 580.
2. Instalacion de anclajes y bordillos entre calle. 2 Sur y 3 Sur con carrera 8E

Powered by CamScanner

3. Se le solicita a la firma Contratista el suministro de material piedra rajon necesaria para tramo abierta. o——o
4. Se le solicito a la firma el Cerramiento adecuado para tramo abiertos o——o
5. Se revisa las parrillas que se utilizan para boracalles y refuerzo de Manjol, y no Complen con las especificaciones dadas. que son 20x20 si no 30x25 c
6. Se solicita a la firma Contratista Compactar tramos abiertos

ERR Jorge Carrascal P.

Sabado 19 de Noviembre
Personal en obra: 1 Director, 1 aux residente 1 aux Siso, 1 Social, 1 Inspector, 1 topografo 1 Cadenero, 1 Maestro, 6 ayudantes, 1 operador Mini cargador, 1 operador Vibrocompactador 1 operador retroexcavadora de llanta.

Equipo en obra: 1 retroexcavadora de llantas 1 Mini cargador, 1 Vibrocompactador, Volqueta

Clima: Soleado.

1. El tramo a pavimentar la Falta Compactacion ya que tiene Mucho Material suelto de Subbase y desnivel en el Prog 657 hasta el Prog 618,5 Carril Izquierdo. o——o
2. las parrillas de refuerzo en el Prog 645 del lado de Manjol no son 20x20, Sino 30x25 y no esta estipulado en diseño.
3. Se Solicita a la firma Contratista Material de piedra rajon necesario para tramo abierto o——o

Powered by CamScanner

4. Se le Solicita a la Firma Contratista. arreglo de retroexcavadora de llanta.
5. Se le Solicita a la Firma Contratista recoger escombros en los tramos Intervenidos

[signature] ERR [signature]

lunes 21 de Noviembre
Personal en obra: 1 Director, 1 aux residente. 1 aux Siso, 1 Social, 1 Inspector, 1 topografo. 1 cadenero, 1 Maestro, 5 ayudantes, 1 operador de Vibrocompactador.

Equipo en obra: 1 Vibrocompactador.
retroexcavadora de llanta (R)
Minicargador (R)

Clima: Soleado

Actividades

1. Se le Solicita a la Firma Contratista Material de piedra rajon. para los tramos abiertos.
2. Se le Solicita a la Firma contratista terminar espacio publico. de la calle 9 sur, 8 sur 2 sur y 3 sur con carrera 8E.
3. Se le Solicita a la Firma Contratista Mas Compactacao por los costados por Material Suelto.
4. Se le Solicita a la Firma Contratista avance en bordillo y adoquines.
5. Se le Solicita a la Firma Contratista recoger escombros en los tramos Intervenidos

[signature] ERR [signature]

Powered by CamScanner

Martes 22 de Noviembre.
Personal en obra: 1 Director, 1 aux Residente, 1 aux SISO., 1 Social, 1 Inspector, 1 Maestro, 3 ayudantes, 1 topografo, 1 cadenero., 1 operador vibrocompactador

Equipo en obra: 1 vibrocompactador
1 Retroexcavadora de llanta (R)
clima Soleado

actividades.
1. Relleno de Subbase desde el PROT600 hasta el PROT618.
2. Compactacion en el PROT600 hasta el PROT618.
3. bordillo entre la Calle 9 Sur y la pared.
4. Se le Solicita a la firma contratista material de piedra rajon para tramo abierto.
5. Se le Solicita a la firma contratista terminar espacio publico Calle 9 Sur. y pared, Calle 9 Sur y 8 Sur, Calle 3 Sur y 2 Sur, Calle 4 Sur. y 3 Sur. Con carrera 8E.

ERR Jorge Carrascal S.

Miercoles 23 de Noviembre
Personal en obra: 1 Director, 1 inspector, 1 aux SISO, 1 Social, 1 aux residente, 1 bodeguera, 1 maestro, 5 ayudante, 2 oficios varios, 1 ope. vibrocompactador, 1 ope. retroexcavador de llanta, 1 topografo, 1 cadenero


Equipo en obra: 1 vibrocompactador
1 retroexcavadora de llanta

Powered by CamScanner

Clima: Soleado

Actividades

1. Excavacion desde el prot550 hasta el prot540 o——o——o
2. Nivelacion desde el prot618 hasta el prot600 o——o——o
3. Se le Solicita a la firma contratista material de piedra rajon o——o——o
4. Se le Solicita a la firma contratista terminar espacio publico, Calle 7 sur, 8 sur y 9 sur. o——o——o
5. Se le Solicita a la firma Contratista Cerramiento de los tramos abiertos o—
6. Instalacion de vaceo de espacio publico del prot800 hasta prot745 carril derecho y carril Izquierdo o——o——o
7. pavimentacion en el prot618 hasta prot600 Carril derecho y carril Izquierdo



Jueve 16 de Febrero de 2023

Personal en obra: 1 Director, 1 inspector, 1 aux SISO, 1 aux residente, 1 Social, 1 bodegocera 1 Maestro, 5 ayudantes, 1 oficio varios, 1 topografo 1 cadenero, 1 ope. retroexcavadora de llanta 1 opera mini cargador, 1 ope. vibrocompactador

Equipo en obra: 1 vibrocompactador, 1 mini cargador 1 retroexcavadora llanta

Powered by CamScanner

Clima: Soleado

actividades

1. Se Inicia excavacion desde el prof 510 hasta el prof 510, instalacion rajon y subbase.
2. Instalacion y vaceo de espacio publico desde el prof 715 hasta prof 700 carril derecho y carril izquierdo
3. Se le solicita a la Firma Contratista Cerramiento de tramos abiertos
4. Corte y demolicion de terraza prof 710
5. Se le solicita a la Firma Contratista
6. Instalacion de bordillo desde el prof 630 hasta el prof 650 ambos carriles

ECR.

Viernes 17 de Febrero del 2023

personal en obra: 1 Director, 1 aux residente, 1 Inspector, 1 Siso, 1 Social, 1 maestro, 6 ayudantes 1 topografo, 1 cadenero, 1 oficio varios 1 operador retroexcavadora de llanta, 1 ope. minicargador 1 operador vibrocompactador

Equipo en obra: 1 retroexcavadora llanta 1 minicargador, 1 Vibrocompactador

Clima: Soleado

actividades

1. Se Inicia excavacion desde el prof 510 hasta prof 480.

Powered by CamScanner

2. Se Instala Material piedra rajon y Material Sobbase en el prot600 hasta prot580.
3. Instalacion y Vaceo de Espacio Publico en el prot690 hasta el prot648,6.
4. Instalacion de bordillo desde la prot650 hasta el prot600.
5. pavimentacion desde el prot600 hasta el prot565 carril derecho
6. Se le Solicita a la Firma Contratista Cerramiento y Señalizacion de tramos abierto y Limpieza de Pavimentos intervenido
7. Corte y demolicion de terraza. prot690 hasta prot670. carril Izquierdo y derecho.

Jorge Carrascal

Sabado 18 de Febrero del 2023
Personal en obra: 1 Directa, 1 aux residente 1 Inspector, 1 Siso, 1 Social, 1 Maestro, 6 ayudante 1 topografo, 1 cadenero, 1 oficio varios, 1 operador retroexcavador llantas, 1 oper. mini cargador, 1 oper. Vibrocompactador.

Equipo en obra: 1 retroexcavadora llantas, 1 mini cargador 1 vibrocompactador

Clima: Soleado

actividades

1. Se Inicia excavacion desde el prot480 hasta el prot448
2. Se instala material piedra rajon y material Sobbase en el prot560 hasta prot528

Powered by CamScanner

3. Instalacion y vaceo de espacio Publico en el Prot 648 hasta el Prot 600.
4. Instalacion de bordillo desde el Prot [illegible] hasta el Prot 540.
5. Se le Solicita a la Jumo Contratista Cerramiento de tramos intervenidos
6. Se le Solicita a la Firma Contratiste Cerramiento y Señalizaciones de tramos abiertos

Jorge Carrascal

Lunes 20 de Febrero del 2023
Personal en obra: 1 Director, 1 aux residente 1 aux SiSo, 1 Social, 1 Inspector, 1 Maestro, 6 ayudantes, 1 oficio varios, 1 Ope retroexcavadora Llanta, 1 VibrocoMpactador, 1 Mini cargeador. 1 topografo, y cadenero.


Equipo en obra: 1 retroexcavadora llanta
1 Vibrocompactador, 1 Mini cargeador

Clima: Soleado

actividades
1. Instalación y vaceo de espacio Publico desde Prot 540 hasta Prot 540
2. relleno de Material Subbase y Piedra rajon desde el Prot 528 hasta Prot 489
3. Pavimentacion desde el Prot 600 hasta el Prot 565 carril Izquierdo.
4. Se le Solicita a la Firma Contratista cerramiento de tramos intervenidos y Senalizaciones adecuadas.

Powered by CamScanner

5. Se le Solicita a la firma contratista la dotacion de trabajadores como (guantes casco, gafas de proteccion)



6. Se le Solicita a la firma Contratista Limpieza de pavimento intervenidos y espacio publico.


Martes 21 de febrero del 2023
Personal en obra: 1 Director, 1 aux residente, 1 aux SySO 1 Inspector, 1 Social, 1 Maestro, 6 ayudantes, 1 oficial Varios, 1 topografo, 1 cadenero, 1 ope retroexcavadora 1 ope. Vibrocompactador, 1 ope. Minicargador.

Equipo en obra: 1 retroexcavadora de llanta 1 Minicargador, 1 vibrocompactador

Clima: Soleado.

actividades

1. Se Inicia relleno de material Piedra rajon y Subbase en el prot 489 hasta el prot 448 y nivelacion del terreno
2. Instalación y vaceo desde el prot 530 hasta el prot 490. ambos carriles
3. Pavimentacion prot 565 hasta prot 527 carril Derecho.



Powered by CamScanner

4. Se le Solicita a la firma contratista dotacion de trabajadores (gafas de proteccion, casco, guantes)
5. Se le Solicita a la firma Contratista limpieza de pavimentos intervenidos
6. Se le Solicita a la firma Contratista cierres de tramos abiertos
7. Nivelacion y compactacion Prot 565 hasta 527 L.I.

Jorge Carrascal P.


Miercoles 22 de febrero de 2023
Personal en obra: 1 director, 1 aux residente, 1 aux SISO, 1 inspector, 1 social, 1 maestro, 6 ayuda, 1 topografo, 1 cadenero, 1 ope retroexcavadora llantas, 1 ope. Vibrocompactador, 1 ope. mini cargador

Equipo de obra: 1 retroexcavadora de llanta, 1 minicargador, 1 Vibrocompactador

Clima: Soleado.

actividades

1. Pavimentacion desde Prot 565 hasta 527 carril Izquierdo



2. Intalacion y vaceo de espacio publico Prot 490 hasta Prot 445 carril derecho y Izquierdo
3. Se le Solicita a la firma Contratista Cierre de vias Intervenidas en obra.

Powered by CamScanner

4. Se le Solicita a la firma Contratista recogida de escombros en obras.
5. Se le Solicita a la firma contratista recoger material dejado en el prot 790 y prot 785 de la calle asor y pared en lotes.
6. Se le Solicita a la firma Contratista arreglo de nudenes quebrados y Juntas no Sellados.
7. Se le Solicita a la firma Contratista el arreglo de algunos tramos pavimentados por Concreto

Juevel 23 de Febrero de 2023
Personal en obra: 1 Directo, 1 aux residente, 1 aux SSO 1 Social, 1 inspector, 1 Maestro, 7 ayudantes, 1 topografo, 1 cadenero, 1 ope. retroexcavadora de llanta 1 ope. vibrocompactador, 1 ope. Mincargador


Equipo en obra: 1 retroexcavadora de llanta
1 Mincargador, 1 Vibrocompactador

Clima: Soleado

Actividades

1. Se realiza Demolicion y corte de terrazas desde el PROT044 hasta PROT 113,3 C.D
2. Instalacion y vaceo de espacio Publico. desde el PROT044 hasta el PROT 113,3, CD
3. Se le Solicita a la firma Contratista arreglo arreglo de algunos tramos de anden por (acabado de concreto, Fisura en el concreto) Sello de Juntas tanto en anden como en

Pavimento, y limpieza
4. Pavimentacion desde el PROT 527 hasta el PROT 489 Carril derecho.




5. Se le rebata a la firma contratista los escombros dejados en obra.
6. Se le rebata a la firma contratista de personal de obra.

Viernes 24 de febrero de 2023
Personal en obra: 1 Director, 1 Aux residente, 1 Aux Siso, 1 Inspector, 1 Social, 1 Topografo, 1 maestro, 6 ayudante, 1 Ope retroexcavadora, 1 Ope. Vibrocompactador, 1 Ope. minicargador

Equipo en obra: 1 retroexcavadora de llanta, 1 vibrocompactador, 1 minicargador

clima: Soleado

actividades
1. Corte y demolicion de terraza desde el PROT hasta el PROT 175 entre calle 4 y 5
2. Instalacion y vaceo de cuneta desde el PROT hasta el PROT 175 Carril derecho.
3. Pavimentacion desde el PROT 527 hasta el PROT 459 Carril Izquierdo



Powered by CamScanner


4. Se le Solicita a la Firma Contratista. Limpieza por tramos Intervenidos en obra.
5. Se le Solicita a la Firma contratista el arreglo de espacio publico por Cacabadas, Fisuras en anden) o ——— o
6. Se le Solicita a Firma Contratista recoger Material dejado en obra. Como escombro o Material Sobbase. o ——— o

Sabado 25 de Febrero de 2023
Personal en obra: 1 Director, 1 aux residente, 1 Social 1 aux SISO, 1 inspector, 1 topografo, 1 cadenero, 1 maestro, 6 ayudantes, 1 operador retroexcavador de llanta, 1 ope. Vibrocompactador, 1 ope. minicargador

Equipo en obra: 1 retroexcavadora de llanta. 1 Vibrocompactador, 1 minicargador

Clima: Soleado

actividades
1. Instalacion y vaceo de espacio publico desde el PROT 132 hasta PROT 175 carril Izquierdo
2. pavimentación PROT 459 hasta PROT 445 ambos carriles



3. Se le Solicita a la Firma contratista recoger o escombros de tramos intervenidos. o ———

Powered by CamScanner

4. Se le Solicita a la firma contratista arreglo de espacio publico por (acabado de concreto, fisuras en el concreto) o ——
5. Se le Solicita a la firma contratista Sellar juntas entre Sardineles y pavimento. como esta en diseño o especificaciones tecnicas o ——
6. Se le Solicita a la firma Contratista arreglo del acopio de la obra y material piedra rajon tiene demasiado Sobre tamaño Con mas de 50cm de tamaño. hasta 70cm y no lo estipula el diseño o la especificaciones tecnicas

Jhon Ramirez apr. Jorge Carrascal R.

27 de Febrero del 2023
Personal de obra: 1 aux residente, 1 auxiliar, 1 Social, 1 Inspector, 1 topografo, 1 cadenero, 1 maestro, 6 ayudante, 1 operador Minicargador, 1 operador retroexcavadora de llanta.

Equipo en Obra: 1 retroexcavadora de llante
1 MINcargador, 2 Volqueta

Clima: Soleado

actividades

1. Se le Solicita a la firma Contratista arreglo de acabado de espacio publico por acabado de concreto, Sello de pavimento y Sardineles o —— o ——
2. Excavacion en bocacalle PROTOAO entre calle 2. Sur Con cra 8E o —— o ——
3. Instalacion de Geotextil PROTOAO en bocacalle
4. Instalacion de piedra rajon en el PROTOAO hasta la bocacalle.

Powered by CamScanner

5. Se le Solicita a la firma contratista el arreglo de anden por acabado de Concreto en la calle 9 sur y la pared. y sello entre visual y Sardineles.
6. Se le Solicita a la Firma Contratista Material piedra rajon con sobre tamaño. no autorizado para utilizarlo en obra ya que Maximo Son 20cm como esta en diseño
7. Se le Solicita a la Firma contratista Cerrar y tapar Materiales de Subbase y piedra rajon que hay en el acopio en la calle 3 for

apr.

28 de febrero de 2023
Personal en obra: 1 aux residente, 1 aux Sibo 1 Social, 1 inspector, 1 Maestro, 6 ayudantes, 1 oficio Varios, 1 operador de retroexcavadora de llanta 1 operador de Minicargador, 1 topografo, 1 cadenero

Equipo en obra: 1 retroexcavadora de llanta 1 minicargador, volgoetas

Clima: Soleado

actividades

1. Excavación en el PROT 125 boxcalle calle 3for
2. Se le Solicita a la Firma contratista las aflicon de operador, y volgoetas.
3. Se le Solicita a la firma contratista el Vibroan particular para compactacion de tramo de PROT040 entre calle 2 sur y Carrera 9E
4. Rampa peatonales en el PROT 530 carril Izq y PROT 445 carril derecho

Powered by CamScanner

5. Se le Soliato a la firma Contratista

[signature] y/z [signature]

01 de Marzo de 2023
Personal en obra: 1 aux Residente, 1 aux SISO, 1 social, 1 Inspector, 1 maestro, 1 oficial, 5 ayudantes, 1 topografo, 1 cadenero, 2 oficios Varios, 1 almacenista, 1 operador de retroexcavador de llanta, 1 operador de minicargador, 1 Director de obra, 2 Vigilantes.

Equipo en obra: 1 Retroexcavadora de llanta
1 Minicargador, Volcas.

Clima: Soleado.

Actividades.
1. Excavación en el prot 182 y bocacalle Calle 4 sur.
2. Se realiza fundición de rampa peatonal prot 536 CI
3. Se realiza reparación de tubería sanitaria prot 36. de vivienda a M/H en calle 2 sur.

[signature] y/z [signature]

02 de Marzo de 2023.
Personal en obra: 1 Director, 1 Aux residente, 1 aux SISO, 1 inspector, 1 social, 1 Almacenista, 1 Maestro, 1 oficial 4 ayudantes, 1 topografo, 1 cadenero, 2 oficios Varios 1 operador de retroexcavador de llanta, 1 operador de minicargador, 2 vigilantes.

Powered by CamScanner

Equipo en obra: 1 Retroexcavadora de llanta.
1 Minicargador, Volcos.

Clima. Soleado.

Actividades.

1. Se instala geotextil prot 182 a prot 193 y bocacalles, calle 4 sur
2. Excavación en prot 193 hasta prot 210
3. Lleno con piedra rajón Prot 182 hasta prot 193 y bocacalle.
4. Fundida de anden. prot 11248 a prot 113.3 CD.

atte. Jorge Carrascal B.

03 de marzo de 2023.

Personal en obra: 1 Director, 1 Aux residente 1 aux SISO, 1 inspector, 1 social, 1 Almacenista. 1 maestro, 1 oficial, 5 ayudantes, 1 topografo, 1 cadenero, 2 oficios varios, 1 operador de retro-cargador de llanta, 1 operador de minicargador, 2 Vigilantes, 1 operador de Vibrocompactador.

Equipo en obra: 1 Retroexcavador de llanta.
1 Minicargador
1 Vibrocompactador
Volcos.

Clima. Soleado.

Actividades.

1. Excavación en prot 210
2. Extención de piedra rajón de prot 193 a prot 210.
3. Compactación de terreno con piedra rajón.

Powered by CamScanner

4 Extensión de geotextil prot 193 a prot
5 Se realizan toma de muestras nucleo
hacer ensayos a andenes para determina
resistencia del concreto.

Jorge Carrascal B.

24 de Marzo de 2023
Personal en obra 1 Director, 1 Aux residente,
1 almacenista, 1 inspector, 1 aux SISO, 2 oficia
1 Maestro, 1 oficial, 5 ayudantes, 1 topografo
1 cadenero, 1 operador de retroexcavadora
1 operador de minicargador, 1 operador de vibro
compactador, 2 Vigilantes.

Equipo en obra: 1 Retroexcavadora de llanta
1 Minicargador
1 Vibrocompactador
Volcos.

Clima: Soleado.

Actividades
1 extención de geotextil prot 210 a prot 231
y de prot 231 a prot 243.
2 extención de piedra rajón hasta prot 231
3 extención de Material seleccionado hasta prot 231
4 Compactación de Mateñal hasta prot 231
5 Excavación desde prot 231 a prot 245.
6 Se realizan reparaciones en andenes prot 600
hasta prot 802. en ambos carriles, Asi como
la toma de detalles.

Jorge Carrascal B.

Powered by CamScanner

4. Extensión de geotextil prot 193 a prot 210
5. Se realizan tomas de muestras nucleos para hacer ensayos a andenes para determinar la resistencia del concreto.
6. Se solicita a la Firma contratista reparación de espacio público desde prot 600 al prot 799.

24 de Marzo de 2023

Personal en obra: 1 Director, 1 Aux residente, 1 social 1 almacenista, 1 inspector, 1 aux SISO, 2 oficiales varios 1 Maestro, 1 oficial, 5 ayudantes, 1 Topografo, 1 cadenero, 1 operador de retroexcavadora de llanta 1 operador de minicargador, 1 operador de vibro-compactador, 2 Vigilantes.

Equipo en obra: 1 Retroexcavadora de llanta
1 Minicargador
1 Vibrocompactador
Volcos.

clima: Soleado.

Actividades

1 extención de geotextil prot 210 a prot 231 y de prot 231 a prot 243.
2. extención de piedra rajón hasta prot 231
3. extención de Material seleccionado hasta prot 231
4. Compactación de Material hasta prot 231.
5. Excavación desde prot 231 a prot 245.
6. Se realizan reparaciones en andenes prot 600 hasta prot 799. en ambos carriles, Asi como la toma de detalles.
7.

6 de Marzo del 2023, Lunes

- Personal en obra: Director, Aux Residente, Social, Almacenista, Inspectos, Aux SISO, 20 Oficios varios, 1 Maestro, 1 Oficial, 5 ayudantes, 1 topografo, 1 Cadenero, 3 operadores Equipos, 2 vigilantes.
- Equipo en obra: 1 payaita, 1 Minicargador, 1 vibro, Volcos., H. Menores.
- Clima Soleado.

Actividades..

1. Visita de Supervisor a obra por parte dela Secretaria de Infraestructura y recorrido de obra.
2. Excavación PRO+245 al PRO+262.
3. Instalación de Geotextil desde PRO+245 al 262
4. Instalación Kajon PRO+245 al 262.
5. Se solicita al contratista hacer aseo general delo Obra, Retiro de Material Vegetal producto de Tala de Arboles.
6. Se Solicita a la firma Contratista Tomar detalles andenes PRO+600 al PRO+690.

7 de Marzo del 2023, Martes

Personal en obra: 1 Director, 1 Residente, 1 Aux. Residente, 1 Social, 1 Almacenista, 1 Inspector, 1 Aux. SISO, 20 Oficios Varios,

1 Maestro, 1 Oficial, 5 Ayudantes, 1 topógrafo,
1 cadenero, 2 operadores Equipos.
- Equipos en obra: 1 Retrocargador de llantas,
1 Minicargadores, 1 Vibrocompactador, 4 Mixers.

Clima: Soleado

Actividades:

1. Excavación PROJ 262 al PROJ 274.
2. Instalación de Rejón, Geotextil
3. Excavación bocatalle PROJ 279 costado Derecho.
4. Instalación de Material de Sobre Granular y su compactación.
5. Se Solicita nuevamente remoción de escombros y Material vegetal producto de actividades en obra.
6. Se Solicita a la firma Contratista presentar plan de Intervención donde detalle recursos a ser utilizados para cada cuadra pendiente por Intervención.

8 de Marzo del 2023, Miercoles

Personal en obra: 1 Director, 1 Aux Residente, 1 Social, 1 Almacenista, 1 Inspector, 1 Aux Siso, 2 oficios Varios 1 Maestro, 1 oficial, 5 Ayudantes, 1 topógrafo, 1 cadenero, 1 operador de Retro excavadora, 1 operador de Minicargador, 1 operador de vibro.
Equipos en obra: 1 Pavanta, 1 vibro, 1 Minicargador

Clima: Soleado.

Actividades

1. Se realiza Excavación desde el PROJ 274 al PROJ 285

2. Instalación de Subbase desde el PRO+210 ala PRO+260.
3. Instalación de Espacio público desde el PRO+446 al PRO+540.
4. Se instala Geotextil desde el PRO+274 al PRO+285.
5. Se instala Rajón desde el PRO+274 al PRO+285.
6. Instala Subbase desde el PRO+274 al PRO+285.
7. Se solicita ala Firma Contratista entrega de dotación Completa al personal en obra.

9 de Marzo del 2023, Jueves.

Personal en obra: 1 Director, 1 Ax residente, 1 Social, 1 Almacenista, 1 Inspector, 1 Aux Topo, 2 Peones Varios, 1 Maestro, 1 Oficial, 5 Ayudantes, 1 Topo equipo, 1 cadenero, 3 operadores Maquinaria, 2 albañiles.

Equipo en obra: 1 Retrocargador de llantas, 1 Minicargador, 1 Vibrocompactador.

Clima: Soleado.

Actividades

1. Excavación entre abcisas PRO+285 ala PRO+301
2. Instalación de Geotextil PRO+285 al PRO+301
3. Instalación de Rajón PRO+285 al PRO+301
4. Instalación de Subbase PRO+285 al PRO+301
5. " de subbase en calle 2 PRO+036 al PRO+043 y bocalle sobre calle 2.
6. Instalación de Subbase granular PRO+113 ala PRO+132 y bocalles PRO+120.
7. Continua Instalación Espacio público PRO+446 al PRO+540.

10 de Marzo del 2023, Viernes

Personal en obra: 1 Director, 1 Residente, 1 SISO, 1 Inspector, 1 Social, 1 Almacenista, 1 Maestro, 1 Oficial, 2 Oficios varios, 5 Ayudantes, 1 topografo, 1 Cadenero, 3 Operadores de equipo, 2 Digitadores

Equipo en obra: 1 operador de Retroexcavadora de llantas, 1 Miniargnador, 1 Vibrocompactador.

Clima: Soleado.

Actividades.

1. Instalación de Concreto PRO+036 al PRO+043 y bacheo calle dela calle 2, carril derecho
2. Instalación de Concreto PRO+113 al PRO+132. carril Derecho.
3. Excavación PRO+301 al PRO+309
4. Instalación de Subbase granular PRO+266 al PRO+301
5. Instalación Rajón y Geotextil PRO+301 al PRO+309.
6. Se instala formaletas para Concreto PRO+180 al PRO+220.

EJR

11 de Marzo del 2023, Sabado.

Personal en obra: 1 Director, 1 Asc Residente, 1 SISO, 1 Inspector, 1 social, 1 Almacenista, 1 Maestro, 1 oficial, 2 oficios varios, 5 Ayudante, 1 topografo, 1 Cadenero, 3 operador equipo, 2 Caladores.

Equipo en obra: 1 Rayonta, 1 miniargnador, 1 libro.

Clima: Soleado.

Actividades

1. Instalación de concreto PRO+036 al PRO+043 Carril Izquierdo

2. Instalación de Cordón PRO+113 al PRO+132.
3. Excavación PRO+309 al PRO+315
3. Instalación de Geotextil y Rejón PRO+309 al PRO+315
4. Instalación de Subbase granular PRO+280 al PRO+300
5 continúa instalación de espacio público

13 de Marzo del 2023, Lunes

Personal en obra: 1 Director, 1 Residente, 1 SISO, 1 Inspector, 1 Social, 1 Almacenista, 1 Maestro, 1 oficial, 2 oficios varios, 5 Ayudantes, 1 topografo, 1 cadenero, 3 operadores equipos, 2 Celadores.
Equipo en obra: 1 pavimentadora, 1 Mini cargador, 1 Vibrocompactador

Clima: Soleado.

Actividades

1. Extensión y compactación de Subbase PRO+180 al PRO+290.
2. Se paran Excavaciones
3. Se instala formaleta para pavimento desde el 205 al 250, Carril Izquierdo
4. Se evidencia placa fisurada en PRO+132 costado Izquierdo por corte Tardío de las placas Construidas.
5. Se inicia instalación de Espacio público del PRO+130 al PRO+180, Izquierdo.
6. Se solicita a la Contratista continuar con Actividades de excavaciones toda vez que el plazo del contrato de obra es hasta Febrero

09 de Mayo del 2023.
- Se le solicita a la firma contratista contratar cuadrilla para Reparaciones en andenes Solicitados por la firma Interventora

14 de Marzo del 2023, Martes

Personal en obra: 1 Director, 1 Aux residente, 1 SISO, 1 Inspector, 1 Social, 1 Almacenista, 1 Maestro, 1 Oficial, 2 oficios Varios, 5 Ayudantes, 1 topografo, 1 Cadenero, 3 operadores de Equipo

Equipo en obra: 1 operador de Retro dellanta, 1 Mixergador 1 Vibrocompactador H. Menores

Dima: Saldo
Actividades.

1. Instalacion de Concreto PRO+205 a PRO+250 Carril Izquierdo.

2. Extension y compactacion de Subbase PRO+290 al PRO+300.

3. Excavaciones paralizadas por Falta de Equipo para Excavacion

4. Continua Construccion de Espacio público del PRO+180 a PRO+180 Carril Izquierdo.

15 de Marzo del 2023, Miercoles.

Personal en obra: 1 director, 1 aux residente, 1 Siso
1 Inspector, 1 social, 1 almacenista, 1 maestro 1
oficial, 2 oficios varios, 5 Ayudantes, 1 topografo, 1
Cadenero, 3 operadores de equipos
EQUIPOS EN OBRA: Retroexcavadora de llanta
1 minicargador, 1 Vibro compactador, Herramientas
menores

Clima: Soleado

Actividades.

1. Instalacion de Concreto. PROT205 a/ PROT250
Canal Derecho
2. Se reinicia excavacion PROT315 al PROT335
3. Se instala Geotextil y rejon PROT315 al PROT330.
4. Continua la Construccion de cunetas PROT130 al
PROT180.
5. Extension Subbase Granular PROT315 al PROT335

15 de Marzo del 2023, Jueves

Personal en obra: 1 director 1 aux. residente, 1 Siso
1 Inspector, 1 social, 1 almacenista, 1 maestro, 1 oficial
2 oficios varios, 5 ayudantes, 1 topografo, 1 Cadenero
3 operadores de equipo
Equipos en obra: 1 Retro de llanta, 1 minicargador
1 Vibro compactador, Herramientas menores.

Clima: Soleado

Actividades

1. Instalación concreto PRO+193 al PRO+205 carril Izquierdo

2. Instalación Concreto PRO+190, Boca calle Derecha.

3. Excavación PRO+335 al PRO+354, Excavación bocacalles PRO+347, Sobre la calle 6.

4. Finaliza Demolición andén Costado Derecho PRO+130 al PRO+180, Continua Construcción espacio público en este costado.

5. Se Solicita a la firma Contratista Mantenex Area de trabajo con Señalización, Limpia sin escombros y Sin residuos de tala de arboles.

17 de Marzo del 2023, Viernes

Personal en obra: 1 director, 1 auxiliar residente, 1 SISO 1 Inspector, 1 Social, 1 almacenista, 1 maestro, 1 oficial 2 Oficios varios, 5 ayudantes, 1 topografo, 1 cadenero 3 operadores de equipo

Equipos en obra: 1 operador de Retrollanta, 1 minicargador 1 Vibrocompactador Herramientas menores.

Clima: Soleado

Actividades

1. Instalación concreto PRO+193 al PRO+205 Derecho.

2. Excavación desde el PRO+354 al PRO+381
3. Se ~~Sonde~~ conduce hacia calle PRO+120 Calle 3 Derecho.
4. Se ~~Se~~ Solicita a la Firma Contratista Contar con los materiales como son rajón y subbase en obra y proteger la Subrasante a la hora de realizar la Excavación
5. Se le informa a la Firma contratista que al dejar la Subrasante expuesta si se deteriora por causa de lluvias es su responsabilidad por no contar con materiales para subir la Estructura y proteger Subrasante.

15 de Marzo del 2023, Sabado

Personal en obra: 1 director obra, 1 auxiliar Residente, 1 sisO, 1 inspector, 7 social, 1 almacenista, 1 maestro, 1 oficial, 2 oficios varios, 5 ayudantes, 1 topografo, 1 Cadenero, 3 operadores de equipos

Equipos en obra: 1 Retrollampa, 1 cargador, 1 rodillo compactador, Herramientas menores

Clima: Soleado

Actividades.

1. Excavaciones ~~PRO+381~~ a PRO+386.
2. ~~No~~ se evidencia rajón en sitio.
3. Excavación abierta desde el ~~PRO+347~~ al PRO+386.
4. Se extiende Geotextil y Rajón ~~PRO+335~~ al PRO+347