seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

EXTRACONTRACTUAL

VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	CRC-100002734	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	350017841	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	08/07/2022	SUC. EXPEDIDORA	CEN REGION CARIBE

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	07/07/2022	24:00 Horas Del	07/11/2022		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

BENEFICIARIOS: TERCEROS AFECTADOS Y MUNICIPIO DE MONTERIA NIT 800096734-1

ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A MUNICIPIO DE MONTERIA NIT: 800.096.734-1 COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERÍA NIT
901.609.836-4 , EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE MUNICIPIO DE MONTERIA NIT: 800.096.734-1 BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A MUNICIPIO DE MONTERIA NIT: 800.096.734-1 COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

GASTOS MEDICOS AMPARA UNICAMENTE GASTOS MEDICOS INMEDIATOS Y DE EVENTOS MENORES.
LIMITE EVENTO/PERSONA Y LIMITE EVENTO/VIGENCIA .

R.C. CRUZADA OPERA ÚNICAMENTE ENTRE LOS ASEGURADOS DE LA PÓLIZA, CONSIDERANDOLOS TERCEROS ENTRE SI.

DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
GASTOS MEDICOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
R.C. CRUZADA	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - AFF

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: NFWnPLnsiYvlc0ajyssTCA==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	CRC-100008907	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	350017839	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	08/07/2022	SUC. EXPEDIDORA	CEN REGION CARIBE

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	07/07/2022	24:00 Horas Del	07/11/2027		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA	No. DOC. IDENTIDAD	901.609.836-4
DIRECCIÓN	CRA 2 NO. 31-48 PISO 2	TELÉFONO	7826058
ASEGURADO	MUNICIPIO DE MONTERIA	No. DOC. IDENTIDAD	800.096.734-1
DIRECCIÓN	CALLE 27 # 3-16	TELÉFONO	7910720
BENEFICIARIO	MUNICIPIO DE MONTERIA	No. DOC. IDENTIDAD	800.096.734-1
DIRECCIÓN	CALLE 27 # 3-16	TELÉFONO	7910720

OBJETO DE CONTRATO

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.LP- SPM-008-2022, CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERÍA ESTA CONFORMADO POR:
JUAN IGNACIO PUPO GARCIA C.C.78.696.113 PART:90%
AMIRA CRISTINA PATRANA GONZALEZ C.C.50.911.572 PART:10%
CODIGO: 6708259

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 07/07/2022	24:00 Horas Del 07/05/2023	268.093.231,40	401.919,50
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 07/07/2022	24:00 Horas Del 07/11/2025	536.186.462,80	3.223.288,59
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 07/11/2022	24:00 Horas Del 07/11/2027	804.279.694,20	7.242.483,56
		TOTAL ASEGURADO	$ 1.608.559.388,40	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
AGENCIA DE SEGUROS TE ASEGURAMOS BIEN LTDA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	10.867.691,65
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	10.867.691,65
GASTOS EXP.	$	7.800,00
IVA	$	2.066.343,41
TOTAL A PAGAR	$	12.941.835,06

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 08/07/2022

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial Seguro S.A.

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

ACTUALIZADAS CON ACTA DE INICIO

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: BITSkplB+OorbwndKeRTiQ==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	CRC-100008907	No. ANEXO	1	No. CERTIFICADO	350018781	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	11/08/2022	SUC. EXPEDIDORA	CEN REGION CARIBE

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	07/07/2022	24:00 Horas Del	09/12/2027		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.609.836-4
DIRECCIÓN	CRA 2 NO. 31-48 PISO 2	**TELÉFONO**	7826058
ASEGURADO	MUNICIPIO DE MONTERIA	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.096.734-1
DIRECCIÓN	CALLE 27 # 3-16	**TELÉFONO**	7910720
BENEFICIARIO	MUNICIPIO DE MONTERIA	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.096.734-1
DIRECCIÓN	CALLE 27 # 3-16	**TELÉFONO**	7910720

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS DE LA POLIZA SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 09/08/2022
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.LP- SPM-008-2022, CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERÍA ESTA CONFORMADO POR:
JUAN IGNACIO PUPO GARCIA C.C.78.696.113 PART:90%
AMIRA CRISTINA PATRANA GONZALEZ C.C.50.911.572 PART:10%
CODIGO: 6708259

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 09/08/2022	24:00 Horas Del 09/06/2023	268.093.231,40	0,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 09/08/2022	24:00 Horas Del 09/12/2025	536.186.462,80	0,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 09/12/2022	24:00 Horas Del 09/12/2027	804.279.694,20	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 1.608.559.388,40	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
AGENCIA DE SEGUROS TE ASEGURAMOS BIEN LTDA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	0,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	0,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	0,00
TOTAL A PAGAR	$	0,00

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 11/08/2022

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial Seguro S.A.

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Afiliados
CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA
PASA APF
Asociación Panamericana de Fianzas
Panamerican Surety Association

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **CRC-100008907** y endoso, **1** cuyo afianzado es: **CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA** Asegurado o Beneficiario: **MUNICIPIO DE MONTERIA / MUNICIPIO DE MONTERIA ,** expedida por la Compañía en **11/08/2022,** no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

CEN REGION CARIBE a los **11** días del mes **AGOSTO** del año **2022.**

Firma Autorizada - Compañia Mundial de Seguros S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: XRp6SQlHoKkpZREdGjEbVw==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	CRC-100002734	No. ANEXO	2	No. CERTIFICADO	350018782	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	11/08/2022	SUC. EXPEDIDORA	CEN REGION CARIBE

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	07/07/2022	24:00 Horas Del	09/12/2022		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.609.836-4
DIRECCIÓN	CRA 2 NO. 31-48 PISO 2	**TELÉFONO**	7826058
ASEGURADO	CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.609.836-4
DIRECCIÓN	CRA 2 NO. 31-48 PISO 2	**TELÉFONO**	7826058
BENEFICIARIO	TERCEROS, AFECTADOS	**No. DOC. IDENTIDAD**	
DIRECCIÓN	.	**TELÉFONO**	

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS DE LA POLIZA SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 09/08/2022
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES

RCE: 09/08/2022- 09/12/2022
SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO No.LP- SPM-008-2022, CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERÍA ESTA CONFORMADO POR:
JUAN IGNACIO PUPO GARCIA C.C.78.696.113 PART:90%

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	0.00	400,000,000.00	400.000.000,00	0,00
GASTOS MEDICOS	0.00	20,000,000.00	20.000.000,00	0,00
PATRONAL	0.00	20,000,000.00	20.000.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	0.00	20,000,000.00	20.000.000,00	0,00
R.C. CRUZADA	0.00	20,000,000.00	20.000.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	0.00	20,000,000.00	20.000.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 400.000.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
AGENCIA DE SEGUROS TE ASEGURAMOS BIEN LTDA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	0,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	0,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	0,00
TOTAL A PAGAR	$	0,00

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 11/08/2022

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial Seguro S.A.

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APP

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	CRC-100002734	No. ANEXO	2	No. CERTIFICADO	350018782	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	11/08/2022	SUC. EXPEDIDORA	CEN REGION CARIBE

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	07/07/2022	24:00 Horas Del	09/12/2022		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

AMIRA CRISTINA PATRANA GONZALEZ C.C.50.911.572 PART:10%
CODIGO: 6708259

ASEGURADOS: MUNICIPIO DE MONTERIA, NIT 800096734-1 Y CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA NIT 901609836-4
BENEFICIARIOS: TERCEROS AFECTADOS Y MUNICIPIO DE MONTERIA NIT 800096734-1

ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A MUNICIPIO DE MONTERIA NIT: 800.096.734-1 COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERÍA NIT
901.609.836-4 , EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE MUNICIPIO DE MONTERIA NIT: 800.096.734-1 BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A MUNICIPIO DE MONTERIA NIT: 800.096.734-1 COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

GASTOS MEDICOS AMPARA UNICAMENTE GASTOS MEDICOS INMEDIATOS Y DE EVENTOS MENORES.
LIMITE EVENTO/PERSONA Y LIMITE EVENTO/VIGENCIA .

R.C. CRUZADA OPERA ÚNICAMENTE ENTRE LOS ASEGURADOS DE LA PÓLIZA, CONSIDERANDOLOS TERCEROS ENTRE SI.

DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
GASTOS MEDICOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
R.C. CRUZADA	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - ACF

SUSPENSION 1

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: jZz3Pj68OGeDU25c+JOLEw==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N° 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	CRC-100008907	No. ANEXO	2	No. CERTIFICADO	350022261	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	29/11/2022	SUC. EXPEDIDORA	CEN REGION CARIBE

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	07/07/2022	24:00 Horas Del	10/12/2027		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.609.836-4
DIRECCIÓN	CRA 2 NO. 31-48 PISO 2	**TELÉFONO**	7826058
ASEGURADO	MUNICIPIO DE MONTERIA	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.096.734-1
DIRECCIÓN	CLL 27 # 3-16	**TELÉFONO**	7910720
BENEFICIARIO	MUNICIPIO DE MONTERIA	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.096.734-1
DIRECCIÓN	CLL 27 # 3-16	**TELÉFONO**	7910720

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE ACLARA QUE LA COMPAÑIA TIENE CONOCIMIENTO DE ACTA DE SUSPENSION N°1 DE FECHA 23/11//2022
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES.
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.LP- SPM-008-2022, CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERÍA ESTA CONFORMADO POR:
JUAN IGNACIO PUPO GARCIA C.C.78.696.113 PART:90%
AMIRA CRISTINA PATRANA GONZALEZ C.C.50.911.572 PART:10%
CODIGO: 6708259

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 09/08/2022	24:00 Horas Del 09/06/2023	268.093.231,40	0,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 09/08/2022	24:00 Horas Del 09/12/2025	536.186.462,80	0,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 09/12/2022	24:00 Horas Del 09/12/2027	804.279.694,20	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 1.608.559.388,40	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
AGENCIA DE SEGUROS TE ASEGURAMOS BIEN LTDA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	0,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	0,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	0,00
TOTAL A PAGAR	$	0,00

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 29/11/2022

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial Seguro S.A.

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Afiliados
CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA
PASA APF
Asociación Panamericana de Fianzas
Panamerican Surety Association

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **CRC-100008907** y endoso, **2** cuyo afianzado es: **CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA** Asegurado o Beneficiario: **MUNICIPIO DE MONTERIA / MUNICIPIO DE MONTERIA ,** expedida por la Compañía en **29/11/2022,** no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

CEN REGION CARIBE a los **29** días del mes **NOVIEMBRE** del año **2022.**

Firma Autorizada - Compañia Mundial de Seguros S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: b8MgD3mzFRZdNEw3fAGrFg==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	CRC-100002734	**No. ANEXO**	3	**No. CERTIFICADO**	350022278	**No. RIESGO**	
TIPO DE DOCUMENTO				**FECHA DE EXPEDICIÓN**	29/11/2022	**SUC. EXPEDIDORA**	CEN REGION CARIBE

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	07/07/2022	24:00 Horas Del	09/12/2022		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.609.836-4
DIRECCIÓN	CRA 2 NO. 31-48 PISO 2	**TELÉFONO**	7826058
ASEGURADO	CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.609.836-4
DIRECCIÓN	CRA 2 NO. 31-48 PISO 2	**TELÉFONO**	7826058
BENEFICIARIO	TERCEROS, AFECTADOS	**No. DOC. IDENTIDAD**	
DIRECCIÓN	.	**TELÉFONO**	

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE ACLARA QUE LA COMPAÑIA TIENE CONOCIMIENTO DE ACTA DE SUSPENSION N°1 DE FECHA 23/11//2022
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES.
SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO No.LP- SPM-008-2022, CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERÍA ESTA CONFORMADO POR:
JUAN IGNACIO PUPO GARCIA C.C.78.696.113 PART:90%
AMIRA CRISTINA PATRANA GONZALEZ C.C.50.911.572 PART:10%
CODIGO: 6708259

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	0.00	400,000,000.00	400.000.000,00	0,00
GASTOS MEDICOS	0.00	20,000,000.00	20.000.000,00	0,00
PATRONAL	0.00	20,000,000.00	20.000.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	0.00	20,000,000.00	20.000.000,00	0,00
R.C. CRUZADA	0.00	20,000,000.00	20.000.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	0.00	20,000,000.00	20.000.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 400.000.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
AGENCIA DE SEGUROS TE ASEGURAMOS BIEN LTDA	AGENCIAS	100,00

PRIMA BRUTA	$	0,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	0,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	0,00
TOTAL A PAGAR	$	0,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 29/11/2022

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial Seguro S.A.

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	CRC-100002734	No. ANEXO	3	No. CERTIFICADO	350022278	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	29/11/2022	SUC. EXPEDIDORA	CEN REGION CARIBE

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	07/07/2022	24:00 Horas Del	09/12/2022		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

ASEGURADOS: MUNICIPIO DE MONTERIA, NIT 800096734-1 Y CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA NIT 901609836-4
BENEFICIARIOS: TERCEROS AFECTADOS Y MUNICIPIO DE MONTERIA NIT 800096734-1

ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A MUNICIPIO DE MONTERIA NIT: 800.096.734-1 COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERÍA NIT
901.609.836-4 , EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE MUNICIPIO DE MONTERIA NIT: 800.096.734-1 BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A MUNICIPIO DE MONTERIA NIT: 800.096.734-1 COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

GASTOS MEDICOS AMPARA UNICAMENTE GASTOS MEDICOS INMEDIATOS Y DE EVENTOS MENORES.
LIMITE EVENTO/PERSONA Y LIMITE EVENTO/VIGENCIA .

R.C. CRUZADA OPERA ÚNICAMENTE ENTRE LOS ASEGURADOS DE LA PÓLIZA, CONSIDERANDOLOS TERCEROS ENTRE SI.

DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
GASTOS MEDICOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
R.C. CRUZADA	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

AMPLIACION 1 A LA SUSPENSION 1

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: tVyfmRaOuWk1j/5J4vumIw==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	CRC-100008907	No. ANEXO	3	No. CERTIFICADO	350023566	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	11/01/2023	SUC. EXPEDIDORA	CEN REGION CARIBE

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	07/07/2022	24:00 Horas Del	11/12/2027		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.609.836-4
DIRECCIÓN	CRA 2 NO. 31-48 PISO 2	**TELÉFONO**	7826058
ASEGURADO	MUNICIPIO DE MONTERIA	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.096.734-1
DIRECCIÓN	CLL 27 # 3-16	**TELÉFONO**	7910720
BENEFICIARIO	MUNICIPIO DE MONTERIA	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.096.734-1
DIRECCIÓN	CLL 27 # 3-16	**TELÉFONO**	7910720

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE ACLARA QUE LA COMPAÑIA TIENE CONOCIMIENTO DE AMPLIACION N°1 DEL ACTA DE SUSPENSION N°1 DE FECHA 22/12//2022
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES.
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.LP- SPM-008-2022, CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERÍA ESTA CONFORMADO POR:
JUAN IGNACIO PUPO GARCIA C.C.78.696.113 PART:90%
AMIRA CRISTINA PATRANA GONZALEZ C.C.50.911.572 PART:10%

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 09/08/2022	24:00 Horas Del 09/06/2023	268.093.231,40	0,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 09/08/2022	24:00 Horas Del 09/12/2025	536.186.462,80	0,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 09/12/2022	24:00 Horas Del 09/12/2027	804.279.694,20	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 1.608.559.388,40	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
AGENCIA DE SEGUROS TE ASEGURAMOS BIEN LTDA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	0,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	0,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	0,00
TOTAL A PAGAR	$	0,00

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 11/01/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑIA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial Seguro S.A.

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	CRC-100008907	No. ANEXO	3	No. CERTIFICADO	350023566	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	11/01/2023	SUC. EXPEDIDORA	CEN REGION CARIBE

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	07/07/2022	24:00 Horas Del	11/12/2027		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

CODIGO: 6708259

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - AFF

seguros mundial
tu compañía siempre
NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Afiliados
CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA
PASA APF
Asociación Panamericana de Fianzas
Panamerican Surety Association

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **CRC-100008907** y endoso, **3** cuyo afianzado es: **CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA** Asegurado o Beneficiario: **MUNICIPIO DE MONTERIA / MUNICIPIO DE MONTERIA** , expedida por la Compañía en **11/01/2023,** no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

CEN REGION CARIBE a los **12** días del mes **ENERO** del año **2023.**

Firma Autorizada - Compañia Mundial de Seguros S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: Leuvv8Eokse9JJkepSRWjw==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	CRC-100002734	No. ANEXO	4	No. CERTIFICADO	350023582	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	12/01/2023	SUC. EXPEDIDORA	CEN REGION CARIBE

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	07/07/2022	24:00 Horas Del	09/12/2022		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.609.836-4
DIRECCIÓN	CRA 2 NO. 31-48 PISO 2	**TELÉFONO**	7826058
ASEGURADO	CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.609.836-4
DIRECCIÓN	CRA 2 NO. 31-48 PISO 2	**TELÉFONO**	7826058
BENEFICIARIO	TERCEROS, AFECTADOS	**No. DOC. IDENTIDAD**	
DIRECCIÓN	.	**TELÉFONO**	

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE ACLARA QUE LA COMPAÑIA TIENE CONOCIMIENTO DE AMPLIACION N°1 DEL ACTA DE SUSPENSION N°1 DE FECHA 22/12//2022
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES.
SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO No.LP- SPM-008-2022, CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERÍA ESTA CONFORMADO POR:
JUAN IGNACIO PUPO GARCIA C.C.78.696.113 PART:90%
AMIRA CRISTINA PATRANA GONZALEZ C.C.50.911.572 PART:10%

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	0.00	400,000,000.00	400.000.000,00	0,00
GASTOS MEDICOS	0.00	20,000,000.00	20.000.000,00	0,00
PATRONAL	0.00	20,000,000.00	20.000.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	0.00	20,000,000.00	20.000.000,00	0,00
R.C. CRUZADA	0.00	20,000,000.00	20.000.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	0.00	20,000,000.00	20.000.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 400.000.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
AGENCIA DE SEGUROS TE ASEGURAMOS BIEN LTDA	AGENCIAS	100,00

PRIMA BRUTA	$	0,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	0,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	0,00
TOTAL A PAGAR	$	0,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 11/01/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial Seguro S.A.

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APP

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	CRC-100002734	**No. ANEXO**	4	**No. CERTIFICADO**	350023582	**No. RIESGO**	
				FECHA DE EXPEDICIÓN	12/01/2023	**SUC. EXPEDIDORA**	CEN REGION CARIBE
TIPO DE DOCUMENTO				**VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE**		**VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA**	
VIGENCIA DESDE		**VIGENCIA HASTA**		**DÍAS**	N/A	N/A	N/A
00:00 Horas Del	07/07/2022	24:00 Horas Del	09/12/2022				N/A

CONDICIONES PARTICULARES

CODIGO: 6708259

ASEGURADOS: MUNICIPIO DE MONTERIA, NIT 800096734-1 Y CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA NIT 901609836-4
BENEFICIARIOS: TERCEROS AFECTADOS Y MUNICIPIO DE MONTERIA NIT 800096734-1

ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A MUNICIPIO DE MONTERIA NIT: 800.096.734-1 COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERÍA NIT
901.609.836-4 , EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE MUNICIPIO DE MONTERIA NIT: 800.096.734-1 BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A MUNICIPIO DE MONTERIA NIT: 800.096.734-1 COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

GASTOS MEDICOS AMPARA UNICAMENTE GASTOS MEDICOS INMEDIATOS Y DE EVENTOS MENORES.
LIMITE EVENTO/PERSONA Y LIMITE EVENTO/VIGENCIA .

R.C. CRUZADA OPERA ÚNICAMENTE ENTRE LOS ASEGURADOS DE LA PÓLIZA, CONSIDERANDOLOS TERCEROS ENTRE SI.

DEDUCIBLES: AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
GASTOS MEDICOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
R.C. CRUZADA	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

AMPLIACION 2 A LA SUSPENSION 1

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: Xdy1VOrig1vFTxgrEUIraQ==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	CRC-100008907	No. ANEXO	4	No. CERTIFICADO	350023598	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	12/01/2023	SUC. EXPEDIDORA	CEN REGION CARIBE

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	07/07/2022	24:00 Horas Del	12/12/2027		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.609.836-4
DIRECCIÓN	CRA 2 NO. 31-48 PISO 2	**TELÉFONO**	7826058
ASEGURADO	MUNICIPIO DE MONTERIA	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.096.734-1
DIRECCIÓN	CLL 27 # 3-16	**TELÉFONO**	7910720
BENEFICIARIO	MUNICIPIO DE MONTERIA	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.096.734-1
DIRECCIÓN	CLL 27 # 3-16	**TELÉFONO**	7910720

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE ACLARA QUE LA COMPAÑIA TIENE CONOCIMIENTO DE AMPLIACION N°2 DEL ACTA DE SUSPENSION N°1 DE FECHA 11/01/2023
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES.
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.LP- SPM-008-2022, CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERÍA ESTA CONFORMADO POR:
JUAN IGNACIO PUPO GARCIA C.C.78.696.113 PART:90%
AMIRA CRISTINA PATRANA GONZALEZ C.C.50.911.572 PART:10%

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 09/08/2022	24:00 Horas Del 09/06/2023	268.093.231,40	0,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 09/08/2022	24:00 Horas Del 09/12/2025	536.186.462,80	0,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 09/12/2022	24:00 Horas Del 09/12/2027	804.279.694,20	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 1.608.559.388,40	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
AGENCIA DE SEGUROS TE ASEGURAMOS BIEN LTDA	AGENCIAS	100,00

PRIMA BRUTA	$	0,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	0,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	0,00
TOTAL A PAGAR	$	0,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 12/01/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial Seguro S.A.

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	CRC-100008907	No. ANEXO	4	No. CERTIFICADO	350023598	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	12/01/2023	SUC. EXPEDIDORA	CEN REGION CARIBE

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	07/07/2022	24:00 Horas Del	12/12/2027		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

CODIGO: 6708259

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®
tu compañía siempre
NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Afiliados
CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA
PASA APF
Asociación Panamericana de Fianzas
Panamerican Surety Association

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **CRC-100008907** y endoso, **4** cuyo afianzado es: **CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA** Asegurado o Beneficiario: **MUNICIPIO DE MONTERIA / MUNICIPIO DE MONTERIA ,** expedida por la Compañía en **12/01/2023,** no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

CEN REGION CARIBE a los **13** días del mes **ENERO** del año **2023.**

Firma Autorizada - Compañia Mundial de Seguros S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	CRC-100002734	No. ANEXO	5	No. CERTIFICADO	350023638	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	13/01/2023	SUC. EXPEDIDORA	CEN REGION CARIBE

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	07/07/2022	24:00 Horas Del	10/12/2022		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
GASTOS MEDICOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
R.C. CRUZADA	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - ABF

AMPLIACION 3 A LA SUSPENSION 1

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: ubzgPPWEfhjZc+ElRO/9pw==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	CRC-100008907	No. ANEXO	5	No. CERTIFICADO	350024143	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	01/02/2023	SUC. EXPEDIDORA	CEN REGION CARIBE

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	07/07/2022	24:00 Horas Del	13/12/2027		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA	No. DOC. IDENTIDAD	901.609.836-4
DIRECCIÓN	CRA 2 NO. 31-48 PISO 2	TELÉFONO	7826058
ASEGURADO	MUNICIPIO DE MONTERIA	No. DOC. IDENTIDAD	800.096.734-1
DIRECCIÓN	CLL 27 # 3-16	TELÉFONO	7910720
BENEFICIARIO	MUNICIPIO DE MONTERIA	No. DOC. IDENTIDAD	800.096.734-1
DIRECCIÓN	CLL 27 # 3-16	TELÉFONO	7910720

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE ACLARA QUE LA COMPAÑIA TIENE CONOCIMIENTO DE AMPLIACION N°3 DEL ACTA DE SUSPENSION N°1 DE FECHA 31/01/2023
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES.

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.LP- SPM-008-2022, CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERÍA ESTA CONFORMADO POR:
JUAN IGNACIO PUPO GARCIA C.C.78.696.113 PART:90%

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 09/08/2022	24:00 Horas Del 09/06/2023	268.093.231,40	0,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 09/08/2022	24:00 Horas Del 09/12/2025	536.186.462,80	0,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 09/12/2022	24:00 Horas Del 09/12/2027	804.279.694,20	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 1.608.559.388,40	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
AGENCIA DE SEGUROS TE ASEGURAMOS BIEN LTDA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	0,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	0,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	0,00
TOTAL A PAGAR	$	0,00

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 01/02/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial Seguro S.A.

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APP

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	CRC-100008907	No. ANEXO	5	No. CERTIFICADO	350024143	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	01/02/2023	SUC. EXPEDIDORA	CEN REGION CARIBE

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	07/07/2022	24:00 Horas Del	13/12/2027		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

AMIRA CRISTINA PATRANA GONZALEZ C.C.50.911.572 PART:10%
CODIGO: 6708259

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA APP

seguros mundial®
tu compañía siempre
NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Afiliados
CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA
PASA APF
Asociación Panamericana de Fianzas
Panamerican Surety Association

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **CRC-100008907** y endoso, **5** cuyo afianzado es: **CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA** Asegurado o Beneficiario: **MUNICIPIO DE MONTERIA / MUNICIPIO DE MONTERIA** , expedida por la Compañía en **01/02/2023**, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

CEN REGION CARIBE a los **01** días del mes **FEBRERO** del año **2023**.

Firma Autorizada - Compañia Mundial de Seguros S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: CtAWGJva9H3G9aIP3GcURg==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	CRC-100002734	No. ANEXO	6	No. CERTIFICADO	350025261	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	08/03/2023	SUC. EXPEDIDORA	CEN REGION CARIBE

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	07/07/2022	24:00 Horas Del	11/12/2022		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.609.836-4
DIRECCIÓN	CRA 2 NO. 31-48 PISO 2	**TELÉFONO**	7826058
ASEGURADO	CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.609.836-4
DIRECCIÓN	CRA 2 NO. 31-48 PISO 2	**TELÉFONO**	7826058
BENEFICIARIO	TERCEROS, AFECTADOS	**No. DOC. IDENTIDAD**	
DIRECCIÓN	.	**TELÉFONO**	

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE ACLARA QUE LA COMPAÑIA TIENE CONOCIMIENTO DE AMPLIACION N°3 DEL ACTA DE SUSPENSION N°1 DE FECHA 31/01/2023
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES.

GASTOS MEDICOS AMPARA UNICAMENTE GASTOS MEDICOS INMEDIATOS Y DE EVENTOS MENORES.
LIMITE EVENTO/PERSONA Y LIMITE EVENTO/VIGENCIA .

R.C. CRUZADA OPERA ÚNICAMENTE ENTRE LOS ASEGURADOS DE LA PÓLIZA, CONSIDERANDOLOS TERCEROS ENTRE SI.
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS 10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	0.00	400000000.00	400.000.000,00	0,00
GASTOS MEDICOS	0.00	20000000.00	20.000.000,00	0,00
PATRONAL	0.00	20000000.00	20.000.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	0.00	20000000.00	20.000.000,00	0,00
R.C. CRUZADA	0.00	20000000.00	20.000.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	0.00	20000000.00	20.000.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 400.000.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
AGENCIA DE SEGUROS TE ASEGURAMOS BIEN LTDA	AGENCIAS	100,00

PRIMA BRUTA	$	0,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	0,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	0,00
TOTAL A PAGAR	$	0,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 07/03/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial Seguro S.A.

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

REINICIO

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: ZQQJ/Ka0KZ3xv0xw6fv3gA==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	CRC-100008907	No. ANEXO	6	No. CERTIFICADO	350024836	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	22/02/2023	SUC. EXPEDIDORA	CEN REGION CARIBE

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	07/07/2022	24:00 Horas Del	04/03/2028		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.609.836-4
DIRECCIÓN	CRA 2 NO. 31-48 PISO 2	**TELÉFONO**	7826058
ASEGURADO	MUNICIPIO DE MONTERIA	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.096.734-1
DIRECCIÓN	CLL 27 # 3-16	**TELÉFONO**	7910720
BENEFICIARIO	MUNICIPIO DE MONTERIA	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.096.734-1
DIRECCIÓN	CLL 27 # 3-16	**TELÉFONO**	7910720

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS DE LOS AMPAROS SEGUN ACTA DE REINICIO NO.1 DE FECHA DEL 15/02/2023 AL CONTRATO
LOS DEMAS TERMINOS NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.LP- SPM-008-2022, CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERÍA ESTA CONFORMADO POR:
JUAN IGNACIO PUPO GARCIA C.C.78.696.113 PART:90%
AMIRA CRISTINA PATRANA GONZALEZ C.C.50.911.572 PART:10%
CODIGO: 6708259

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 15/02/2023	24:00 Horas Del 04/09/2023	268.093.231,40	0,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 15/02/2023	24:00 Horas Del 04/03/2026	536.186.462,80	224.757,61
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 04/03/2023	24:00 Horas Del 04/03/2028	804.279.694,20	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 1.608.559.388,40	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
AGENCIA DE SEGUROS TE ASEGURAMOS BIEN LTDA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	224.757,61
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	224.757,61
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	42.703,95
TOTAL A PAGAR	$	267.461,56

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 22/02/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial Seguro S.A.

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

seguros mundial®
tu compañía siempre
NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Afiliados
CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA
PASA APF
Asociación Panamericana de Fianzas
Panamerican Surety Association

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **CRC-100008907** y endoso, **6** cuyo afianzado es: **CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA** Asegurado o Beneficiario: **MUNICIPIO DE MONTERIA / MUNICIPIO DE MONTERIA** , expedida por la Compañía en **22/02/2023,** no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

CEN REGION CARIBE a los **23** días del mes **FEBRERO** del año **2023.**

Firma Autorizada - Compañia Mundial de Seguros S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: G2yQuCw9CJnGjBiDGwyufA==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	CRC-100002734	No. ANEXO	7	No. CERTIFICADO	350025279	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	08/03/2023	SUC. EXPEDIDORA	CEN REGION CARIBE

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	07/07/2022	24:00 Horas Del	04/03/2023		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.609.836-4
DIRECCIÓN	CRA 2 NO. 31-48 PISO 2	**TELÉFONO**	7826058
ASEGURADO	CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.609.836-4
DIRECCIÓN	CRA 2 NO. 31-48 PISO 2	**TELÉFONO**	7826058
BENEFICIARIO	TERCEROS, AFECTADOS	**No. DOC. IDENTIDAD**	
DIRECCIÓN	.	**TELÉFONO**	

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS DE LA POLIZA SEGUN ACTA DE REINICIO N°1 DE FECHA 15/02/2023
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES.

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO No.LP- SPM-008-2022, CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERÍA ESTA CONFORMADO POR:
JUAN IGNACIO PUPO GARCIA C.C.78.696.113 PART:90%

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	0.00	400,000,000.00	400.000.000,00	186.301,37
GASTOS MEDICOS	0.00	20,000,000.00	20.000.000,00	0,00
PATRONAL	0.00	20,000,000.00	20.000.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	0.00	20,000,000.00	20.000.000,00	0,00
R.C. CRUZADA	0.00	20,000,000.00	20.000.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	0.00	20,000,000.00	20.000.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 400.000.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
AGENCIA DE SEGUROS TE ASEGURAMOS BIEN LTDA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	186.301,37
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	186.301,37
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	35.397,26
TOTAL A PAGAR	$	221.698,63

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 08/03/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial Seguro S.A.

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	CRC-100002734	No. ANEXO	7	No. CERTIFICADO	350025279	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	08/03/2023	SUC. EXPEDIDORA	CEN REGION CARIBE

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	07/07/2022	24:00 Horas Del	04/03/2023		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

AMIRA CRISTINA PATRANA GONZALEZ C.C.50.911.572 PART:10%
CODIGO: 6708259

ASEGURADOS: MUNICIPIO DE MONTERIA, NIT 800096734-1 Y CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA NIT 901609836-4
BENEFICIARIOS: TERCEROS AFECTADOS Y MUNICIPIO DE MONTERIA NIT 800096734-1

ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A MUNICIPIO DE MONTERIA NIT: 800.096.734-1 COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERÍA NIT
901.609.836-4 , EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE MUNICIPIO DE MONTERIA NIT: 800.096.734-1 BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A MUNICIPIO DE MONTERIA NIT: 800.096.734-1 COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL
SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO No.LP- SPM-008-2022, CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERÍA ESTA CONFORMADO POR:
JUAN IGNACIO PUPO GARCIA C.C.78.696.113 PART:90%
AMIRA CRISTINA PATRANA GONZALEZ C.C.50.911.572 PART:10%
CODIGO: 6708259

ASEGURADOS: MUNICIPIO DE MONTERIA, NIT 800096734-1 Y CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA NIT 901609836-4
BENEFICIARIOS: TERCEROS AFECTADOS Y MUNICIPIO DE MONTERIA NIT 800096734-1

ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A MUNICIPIO DE MONTERIA NIT: 800.096.734-1 COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERÍA NIT
901.609.836-4 , EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE MUNICIPIO DE MONTERIA NIT: 800.096.734-1 BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A MUNICIPIO DE MONTERIA NIT: 800.096.734-1 COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

GASTOS MEDICOS AMPARA UNICAMENTE GASTOS MEDICOS INMEDIATOS Y DE EVENTOS MENORES.
LIMITE EVENTO/PERSONA Y LIMITE EVENTO/VIGENCIA .

R.C. CRUZADA OPERA ÚNICAMENTE ENTRE LOS ASEGURADOS DE LA PÓLIZA, CONSIDERANDOLOS TERCEROS ENTRE SI.

DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
GASTOS MEDICOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
R.C. CRUZADA	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

PRORROGA No.1

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: hcXFoJv5Z2Re9n81S1C4NQ==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	CRC-100008907	No. ANEXO	7	No. CERTIFICADO	350025328	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	09/03/2023	SUC. EXPEDIDORA	CEN REGION CARIBE

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	07/07/2022	24:00 Horas Del	03/05/2028		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.609.836-4
DIRECCIÓN	CRA 2 NO. 31-48 PISO 2	**TELÉFONO**	7826058
ASEGURADO	MUNICIPIO DE MONTERIA	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.096.734-1
DIRECCIÓN	CLL 27 # 3-16	**TELÉFONO**	7910720
BENEFICIARIO	MUNICIPIO DE MONTERIA	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.096.734-1
DIRECCIÓN	CLL 27 # 3-16	**TELÉFONO**	7910720

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS DE LA POLIZA SEGUN PRORROGA N.1 AL CONTRATO. LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES.
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.LP- SPM-008-2022, CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERÍA ESTA CONFORMADO POR:
JUAN IGNACIO PUPO GARCIA C.C.78.696.113 PART:90%
AMIRA CRISTINA PATRANA GONZALEZ C.C.50.911.572 PART:10%
CODIGO: 6708259

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 22/02/2023	24:00 Horas Del 03/11/2023	268.093.231,40	79.326,22
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 22/02/2023	24:00 Horas Del 03/05/2026	536.186.462,80	158.652,43
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 03/05/2023	24:00 Horas Del 03/05/2028	804.279.694,20	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 1.608.559.388,40	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
AGENCIA DE SEGUROS TE ASEGURAMOS BIEN LTDA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	237.978,65
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	237.978,65
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	45.215,94
TOTAL A PAGAR	$	283.194,59

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 09/03/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial Seguro S.A.

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

seguros mundial®
tu compañía siempre
NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Afiliados
CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA
PASA APF
Asociación Panamericana de Fianzas
Panamerican Surety Association

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **CRC-100008907** y endoso, **7** cuyo afianzado es: **CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA** Asegurado o Beneficiario: **MUNICIPIO DE MONTERIA / MUNICIPIO DE MONTERIA** , expedida por la Compañía en **09/03/2023,** no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

CEN REGION CARIBE a los **09** días del mes **MARZO** del año **2023.**

Firma Autorizada - Compañia Mundial de Seguros S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: IXdlUPpBJ8J0QMVb2+FCfg==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	CRC-100002734	No. ANEXO	8	No. CERTIFICADO	350025326	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	09/03/2023	SUC. EXPEDIDORA	CEN REGION CARIBE

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	07/07/2022	24:00 Horas Del	03/05/2023		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.609.836-4
DIRECCIÓN	CRA 2 NO. 31-48 PISO 2	**TELÉFONO**	7826058
ASEGURADO	CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.609.836-4
DIRECCIÓN	CRA 2 NO. 31-48 PISO 2	**TELÉFONO**	7826058
BENEFICIARIO	TERCEROS, AFECTADOS	**No. DOC. IDENTIDAD**	
DIRECCIÓN	.	**TELÉFONO**	

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS DE LA POLIZA SEGUN PRORROGA N.1 AL CONTRATO. LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES.
SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO No.LP- SPM-008-2022, CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERÍA ESTA CONFORMADO POR:
JUAN IGNACIO PUPO GARCIA C.C.78.696.113 PART:90%
AMIRA CRISTINA PATRANA GONZALEZ C.C.50.911.572 PART:10%
CODIGO: 6708259

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	0.00	400,000,000.00	400.000.000,00	131.506,85
GASTOS MEDICOS	0.00	20,000,000.00	20.000.000,00	0,00
PATRONAL	0.00	20,000,000.00	20.000.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	0.00	20,000,000.00	20.000.000,00	0,00
R.C. CRUZADA	0.00	20,000,000.00	20.000.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	0.00	20,000,000.00	20.000.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 400.000.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
AGENCIA DE SEGUROS TE ASEGURAMOS BIEN LTDA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	131.506,85
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	131.506,85
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	24.986,30
TOTAL A PAGAR	$	156.493,15

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 09/03/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial Seguro S.A.

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	CRC-100002734	No. ANEXO	8	No. CERTIFICADO	350025326	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	09/03/2023	SUC. EXPEDIDORA	CEN REGION CARIBE

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	07/07/2022	24:00 Horas Del	03/05/2023		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

ASEGURADOS: MUNICIPIO DE MONTERIA, NIT 800096734-1 Y CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA NIT 901609836-4
BENEFICIARIOS: TERCEROS AFECTADOS Y MUNICIPIO DE MONTERIA NIT 800096734-1

ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A MUNICIPIO DE MONTERIA NIT: 800.096.734-1 COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERÍA NIT
901.609.836-4 , EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE MUNICIPIO DE MONTERIA NIT: 800.096.734-1 BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A MUNICIPIO DE MONTERIA NIT: 800.096.734-1 COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

GASTOS MEDICOS AMPARA UNICAMENTE GASTOS MEDICOS INMEDIATOS Y DE EVENTOS MENORES.
LIMITE EVENTO/PERSONA Y LIMITE EVENTO/VIGENCIA .

R.C. CRUZADA OPERA ÚNICAMENTE ENTRE LOS ASEGURADOS DE LA PÓLIZA, CONSIDERANDOLOS TERCEROS ENTRE SI.

DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
GASTOS MEDICOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
R.C. CRUZADA	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - AFF

ACTA DE RECIBO FINAL

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S A
Date: 2023.05.26 08:36:22 -05:00

Código de Seguridad: 2r96c3tWrRyFakQZ82fhQQ==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000859-D00I

No. PÓLIZA	CRC-100008907	No. ANEXO	9	No. CERTIFICADO	350027840	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	26/05/2023	SUC. EXPEDIDORA	CEN REGION CARIBE

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	07/07/2022	24:00 Horas Del	04/05/2028		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.609.836-4
DIRECCIÓN	CRA 2 NO. 31-48 PISO 2	**TELÉFONO**	7826058
ASEGURADO	MUNICIPIO DE MONTERIA	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.096.734-1
DIRECCIÓN	CL 27 3 16	**TELÉFONO**	7910720
BENEFICIARIO	MUNICIPIO DE MONTERIA	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.096.734-1
DIRECCIÓN	CL 27 3 16	**TELÉFONO**	7910720

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE ACLARA EL CONCOCIMIENTO DE ACTA FINAL DE OBRA DE FECHA 04/05/2023 AL CONTRATO. LOS DEMAS TERMINSO Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES.
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.LP- SPM-008-2022, CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERÍA ESTA CONFORMADO POR:
JUAN IGNACIO PUPO GARCIA C.C.78.696.113 PART:90%
AMIRA CRISTINA PATRANA GONZALEZ C.C.50.911.572 PART:10%
CODIGO: 6708259

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMAS
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 04/05/2023	24:00 Horas Del 04/11/2023	268.093.231,40	0,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 04/05/2023	24:00 Horas Del 04/05/2026	536.186.462,80	0,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 04/05/2023	24:00 Horas Del 04/05/2028	804.279.694,20	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 1.608.559.388,40	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
AGENCIA DE SEGUROS TE ASEGURAMOS BIEN LTDA	AGENCIAS	100,00

PRIMA BRUTA	$	0,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	0,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	0,00
TOTAL A PAGAR	$	0,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 24/05/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial Seguro S.A.

Durley Daza V.
TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

APLICADOS A LA TARIFA LOS IMPUESTOS DE LEY INDIRECTOS TELEFONO Y FAXA APF

ANEXO 03

ACTAS EN DESARROLLO DEL CONTRATO

ACTAS DE APROBACIÓN

Alcaldía de MONTERÍA Gobierno de la GENTE	**ACTA DE APROBACION DE PERSONAL DE OBRA PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO**

ACTA No. 01

CONTRATO No.	LP – SPM – 008-2022
OBJETO	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LOPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA
CONTRATISTA	CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA
FECHA DE APROBACIÓN	09-08-2022
INTERVENTOR	ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS

Se deja constancia que la Interventoría revisó las hojas de vida del personal del contratista de obra, con sus respectivos soportes, de acuerdo con lo solicitado en los Pliegos de Condiciones (o Términos de Referencia) del contrato No. LP – SPM – 008-2022, la(s) cual(es) se relacionan a continuación:

CARGO	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	% DEDICACIÓN
DIRECTOR DE OBRA	JORGE CARRASCAL PÉREZ	1.069.468.639	60%
ING. RESIDENTE DE OBRA	RODOLFO URRIAGA	6.889.639	100%
ESPECIALISTA EN VÍAS	ALEXANDER BERROCAL ARTEAGA	11.000.193	30%
ING. ELÉCTRICO	LISANDRO MIRANDA VASCONEZ	78029536	30%
INSPECTOR DE OBRA	MATEO DE JESÚS SEBA FERNÁNDEZ	1.067.947.461	100%
ING. ESPECIALISTA AMBIENTAL	DIANA PALACIO MOSQUERA	1.067.886.516	30%
TRABAJADORA SOCIAL	NINÍ JOHANNA ROPERO DAZA	49.606.740	100%
PROFESIONAL SISOMA	LUIS GUILLERMO ÁLVAREZ	1.064.985.371	100%
MENSAJERO	JIMMY LÓPEZ LARA	1.067.926.673	100%
SECRETARIA	MARÍA CAMILA CABALLERO	1.003.002.882	100%

La Firma Contratista deberá contar con el personal propuesto en la dedicación requerida en los Pliegos de Condiciones.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, en MONTERIA a los nueve (09) días del mes AGOSTO del 2022.

EMR.

ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS
Nombre: ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ
INTERVENTORIA

Jorge Carrascal P.

CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA
Nombre: JORGE CARRASCAL PÉREZ
DIRECTOR DE OBRA
Anexos: HOJAS DE VIDA SOPORTE.

Alcaldía de MONTERÍA Gobierno de la GENTE	**ACTA DE APROBACION DE FUENTES DE MATERIALES PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO**

ACTA No. 02

CONTRATO No.	LP – SPM – 008-2022
OBJETO	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LOPEZ Y LOS ARAUJOSEN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA
CONTRATISTA	CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA
FECHA DE APROBACIÓN	09-08-2022
INTERVENTOR	ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS

Se deja constancia que la Interventoría revisó los Documentos soporte de las Licencias Ambientales y Permisos de Explotación de las Fuentes de materiales granulares a ser utilizados en desarrollo de las obras, de acuerdo con lo solicitado en los Pliegos de Condiciones (o Términos de Referencia) del contrato No. LP – SPM – 008-2022, la(s) cual(es) se relacionan a continuación:

CANTERA	PROPIETARIO	RESOLUCION AMBIENTAL	LICENCIA EXPLOTACIÓN	MATERIALES
CHICORAL	ROSA MARIA GANEM BECHARA C.C 51.914.889	RES. 2-6499 DEL 19 SEP 2019	GAJ-091	MATERIALES DE CONSTRUCCION, GRAVAS, ARENAS PARA RELLENO, PIEDRA RAJON, SUBBASE

La Firma Contratista deberá dar garantizar el uso exclusivo de las fuentes de materiales aprobados mediante la presente Acta

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, en MONTERIA a los nueve (09) días del mes AGOSTO del 2022.

EMR.

ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS
Nombre: ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ
INTERVENTORIA

Jorge Carrascal P.

CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA
Nombre: JORGE CARRASCAL PÉREZ
DIRECTOR DE OBRA

Anexos: RESOLUCION INGEOMINAS – RESOLUCION AMBIENTAL

Alcaldía de MONTERÍA Gobierno de la GENTE	**ACTA DE APROBACION DE PROGRAMACION DE OBRA**

ACTA No. 03

CONTRATO No.	LP – SPM – 008-2022
OBJETO	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LOPEZ Y LOS ARAUJOSEN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA
CONTRATISTA	CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA
FECHA DE APROBACIÓN	09-08-2022
INTERVENTOR	ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS

Se deja constancia que la firma Contratista CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA, solicita mediante comunicado LP-SPM-008-2022-016, solicita aprobación de programación inicial y flujo de caja para el desarrollo del contrato de obra

La firma interventora ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS, considera viable la aprobación de la programación inicial y flujo de caja inicial, dejando constancia que la totalidad de las obras serán ejecutadas dentro del plazo contractual del Contrato LP – SPM – 008-2022 y no será causal de reclamación alguna por parte del CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, en MONTERIA a los nueve (09) días del mes AGOSTO del 2022.

ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS
Nombre: ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ
INTERVENTORIA

CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA
Nombre: JORGE CARRASCAL PÉREZ
DIRECTOR DE OBRA

Anexos: Comunicado LP-SPM-008-2022-016
Programación de obra Inicial

Alcaldía de MONTERÍA Gobierno de la GENTE	**ACTA DE APROBACION DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONTRACTUALES**

ACTA No. 04

CONTRATO No.	LP – SPM – 008-2022
OBJETO	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LOPEZ Y LOS ARAUJOSEN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA
CONTRATISTA	CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA
FECHA DE APROBACIÓN	09-08-2022
INTERVENTOR	ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS

Se deja constancia que la firma Contratista CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA, solicita aprobación de análisis de precios unitarios para el desarrollo del contrato de obra

La firma interventora ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS, revisó y considera viable la aprobación de los análisis de precios unitarios presentados

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, en MONTERIA a los nueve (09) días del mes AGOSTO del 2022.

ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS
Nombre: ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ
INTERVENTORIA

CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA
Nombre: JORGE CARRASCAL PÉREZ
DIRECTOR DE OBRA
Anexos: APUS CONTRACTUALES

Alcaldía de MONTERÍA Gobierno de la GENTE	**ACTA DE APROBACION DE EQUIPO MÍNIMO**

ACTA No. 05


CONTRATO No.	LP – SPM – 008-2022
OBJETO	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LOPEZ Y LOS ARAUJOSEN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA
CONTRATISTA	CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA
FECHA DE APROBACIÓN	09-08-2022
INTERVENTOR	ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS

Se deja constancia que la firma Interventora reviso los documentos d ellos equipos mínimos requeridos por la entidad contratante MUNICIPIO DE MONTERIA, con sus respectivos soportes, de acuerdo con lo solicitado en los pliegos de condiciones (0 términos de referencia) del contrato de obra No. LP-SPM-008-2022, los cuales se relacionan a continuación:

No.	Equipo y/o Maquinaria	Cantidad	MARCA
1	RETROCARGADORA DE LLANTAS	1	CAT 416
2	MINICARGADOR CON MARTILLO DEMOLEDOR	1	NEW HOLLAN L 225
3	VIBROCOMPACTADOR 6 TON	1	DYNAPAC CA 15
4	REGLA VIBRATORIA	1	N/A
5	VIBRADOR DE CONCRETO	1	N/A
6	PISTOLA DE CALAFATEO	1	N/A
7	RIELES METALICOS	60	N/A
8	COMPRESOR	1	INGELSOR RAN
9	FUMIGADORA AGRICOLA	1	N/A
10	MEZCLADORA 1 ½ BULTO	1	N/A
11	GRUA CANASTA	1	INTERNATIONAL
12	GRUA INCAR POSTE	1	INTERNATIONAL
13	MOTOSIERRA	1	STILL
14	COMPACTADOR SALTARIN (CANGURO)	1	N/A
15	COMPACTADOR MANUAL VIBRATORIO (RANA)	1	N/A
16	VEHICULO DELINEADOR	1	CHEVROLET NPR
17	MOTOBOMBA 3"	1	HONDA
18	EQUIPO PINTURA (COMPRESOR)	1	N/A
19	EQUIPO DE SOLDADURA	1	N/A
20	TALADRO ½", PULIDORA Y LIJADORA	1	BOSH
21	CORTADORA DE PAVIMENTO 13.5 HP	1	
22	RETROEXCAVADORA DE ORUGA 155 HP;	1	

Alcaldía de MONTERÍA Gobierno de la GENTE	ACTA DE APROBACION DE EQUIPO MÍNIMO

No.	Equipo y/o Maquinaria	Cantidad	MARCA
23	VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE AGUA	1	
24	CARRO CANASTA CON BRAZO HIDRÁULICO	1	
25	EQUIPO DE OXICORTE, CAPACIDAD DE CORTE 6"	1	
26	FORMALETA TAPAS	1	



ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS
Nombre: ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ
INTERVENTORIA



CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA
Nombre: JORGE CARRASCAL PÉREZ
DIRECTOR DE OBRA

Alcaldía de MONTERÍA Gobierno de la GENTE	**ACTA DE APROBACION DE PERSONAL DE OBRA PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO - 2**

ACTA No. 06

CONTRATO No.	LP – SPM – 008-2022
OBJETO	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LOPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA
CONTRATISTA	CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA
FECHA DE APROBACIÓN	20-02-2023
INTERVENTOR	ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS

Se deja constancia que la Interventoría revisó las hojas de vida del personal del contratista de obra, con sus respectivos soportes, de acuerdo con lo solicitado en los Pliegos de Condiciones (o Términos de Referencia) del contrato No. LP – SPM – 008-2022, la(s) cual(es) se relacionan a continuación:

CARGO	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	% DEDICACIÓN
INSPECTOR DE OBRA	ROGER JOSE ATENCIA GARCIA	1.067.958.138	100%
ING. ESPECIALISTA AMBIENTAL	MARIA ESTHER RAMIREZ GUZMAN	25.775.982	30%

La Firma Contratista deberá contar con el personal propuesto en la dedicación requerida en los Pliegos de Condiciones.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, en MONTERIA a los veinte (20) días del mes febrero del 2023.

ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS
Nombre: ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ
INTERVENTORIA

CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA
Nombre: JORGE CARRASCAL PÉREZ
DIRECTOR DE OBRA
Anexos: HOJAS DE VIDA SOPORTE.

ACTAS DE OBRA

ACTA PARCIAL N°1

CONTRATO No.:	LP-SPM-008-2022
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MONTERÍA
CONTRATISTA:	CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA representado por DURLEY DAZA MACEA
OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LOPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA
VALOR:	DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CATORCE PEOS M/L ($ 2,680.932.314).
PLAZO DE EJECUCIÓN:	CUATRO (4) MESES.
FECHA DE INICIO:	09 DE AGOSTO DE 2022
FECHA FINAL:	09 DE DICIEMBRE DE 2022
FECHA ACTA PARCIAL:	04 DE NOVIEMBRE DE 2022

En la Secretaría de Infraestructura del Municipio de Montería, Departamento de Córdoba, a los cuatro (04) días del mes de noviembre del año 2022, y estando vigente el Contrato de Obra identificado en el encabezamiento de la presente Acta, se reunieron: el secretario de Infraestructura Municipal **MÓNICA MARÍA SEVERICHE NÚÑEZ** el Interventor de la Obra **ELSA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS.** Representado Legal por **ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ** y el Contratista **CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA** Representado legalmente por **DURLEY DAZA MACEA** con el propósito de suscribir la presente Acta Parcial del contrato de obra LP-SPM-008-2022, tal como se presenta a continuación:

1. El avance de la obra se encuentra en un 26,41%

2. Las actividades adelantadas desde el inicio de la obra 09/08/2022 hasta la fecha 31/10/2022 son las siguientes:

MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LOPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA			
	DESCRIPCION	**UND**	**CANTIDAD**
1	**PRELIMINARES**		
1.01	DEMOLICIÓN DE BORDILLOS DE CONCRETO	M	210,09
1.02	CORTE DE PISO EN TABLON Y PLANTILLA DE CONCRETO E= 0.10M/0.15M CON CORTADORA	M	195,80
1.03	DEMOLICIÓN DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO	M2	161,77
1.06	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	M3	1.744,75
2	**SUBRASANTE Y SUBBASE**		
2.01	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES (TIPO PIEDRA RAJON O SIMILAR)	M3	747,75
2.02	SUBBASE GRANULAR CLASE C	M3	498,50
2.03	GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	M2	2.778,70
3	**PAVIMENTO, BORDILLOS Y ANDENES**		
3.01	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO MR (38 Kg/cm2)	M3	426,50
3.02	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO; INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M	374,00
3.04	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa	KG	4.199,92
7	**OTRAS ACTIVIDADES**		
7,02	REPARACIÓN DE DOMICILIARIAS DEL ACUEDUCTO.INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UND	21,00

3. El presente contrato de obra no tuvo anticipo, entonces de esta forma el valor del contrato es de $2,680.932.314 y el valor del acta parcial es de $708.149.164,00

4. Balance financiero del contrato de obra:

DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRACTUAL	PAGOS/ TRAMITES
Valor contrato	$ 2,680.932.314	
Valor Anticipo		N/A

DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRACTUAL	PAGOS/ TRAMITES
Valor Acta Parcial N° 1		$ 708.149.164,00
Saldo por pagar		$ 1.972.783.150,00
BALANCE	$ 2.680.932.314,00	$ 2.680.932.314,00

5. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes Parafiscales por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste.

6. Las actividades ejecutadas, cantidades y valores consignados en la presente Acta Parcial son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las memorias de cantidades entregadas.

7. El recibo parcial por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

Para constancia de la presente Acta se firma por los que en ella intervinieron,

CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA
Rep. L. DURLEY DAZA MACEA

ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS
Rep. L. ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ

MÓNICA MARÍA SEVERICHE NÚÑEZ
Secretaria de Infraestructura

Elaboró: Elkin Rojas – Residente de interventoría
Reviso: Mario Torres – Apoyo a la Supervisión
Reviso: Ana Díaz – Contratista SIM
Reviso: Edwin Paternina – Contratista SIM

ALCALDIA DE MONTERIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Gobierno de la GENTE

Alcaldía de MONTERÍA

Calle 27 No. 3 - 16 / 7910720 / Montería, Córdoba
www.monteria.gov.co

ACTA PARCIAL N° 1

CONTRATO N° LP-SPM-008-2022

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LOPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA.

CONTRATISTA: CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA
REPRESENTANTE LEGAL: DURLEY DAZA MACEA

INTERVENTORIA: ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS
REPRESENTANTE LEGAL: ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ

FECHA DEL PRESENTE BALANCE:	OCTUBRE 31 DE 2022
FECHA DE INICIACION:	AGOSTO 09 DE 2022
PLAZO:	CUATRO (4) MESES
FECHA DE TERMINACION:	DICIEMBRE 09 DE 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A
VALOR CONTRACTUAL:	$ 2.680.932.314,00
% AVANCE:	26,41%

ACTA PARCIAL N° 1

VALOR PRESENTE ACTA:

$708.149.164,00

FECHA DEL PRESENTE ACTA
4 de noviembre de 2022

No.	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CONDICIONES ORIGINALES CANTIDAD	CONDICIONES ORIGINALES VR. UNITARIO	CONDICIONES ORIGINALES VALOR	CONDICIONES ACTUALIZADAS CANT	CONDICIONES ACTUALIZADAS VALOR	ACUMULADO ACTAS CANT	ACUMULADO ACTAS VALOR	OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA No. 1 CANT	PRESENTE ACTA No. 1 VALOR	OBRA EJECUTADA ACUMULADO CANT	ACUMULADO VALOR
1.0		**PRELIMINARES**				**$ 250.959.415,00**						**$ 30.037.126,00**		**$ 30.037.126,00**
1,01	201,80	DEMOLICIÓN DE BORDILLOS DE CONCRETO	M	731,66	$ 10.708,00	$ 7.834.615,00					210,09	$ 2.249.644,00	210,09	$ 2.249.644,00
1,02		CORTE DE PISO EN TABLON Y PLANTILLA DE CONCRETO E= 0.10M/0.15M CON CORTADORA	M	675,59	$ 28.237,00	$ 19.076.635,00					195,80	$ 5.528.805,00	195,80	$ 5.528.805,00
1,03	201,80	DEMOLICIÓN DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO	M2	419,21	$ 24.909,00	$ 10.442.102,00					161,77	$ 4.029.529,00	161,77	$ 4.029.529,00
1,04	201,80	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	M3	50,31	$ 155.430,00	$ 7.819.683,00								
1,05		EXCAVACIONES MECÁNICAS CON EXCAVADORA PARA FALLOS EN SUB RASANTE. PROFUNDIDAD > 50 CM. NO INCLUYE RETIRO	M3	706,89	$ 20.895,00	$ 14.770.467,00						$ -	-	$ -
1,06	210,80	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	M3	3584,30	$ 10.448,00	$ 37.448.766,00					1.744,75	$ 18.229.148,00	1.744,75	$ 18.229.148,00
1,07		CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	M3	5578,55	$ 19.178,00	$ 106.985.432,00						$ -	-	$ -
1,08	201.8	REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURA MENOR O IGUAL H= 5 M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE ESTRACCIÓN DE RAIZ)	UND.	25,00	$ 309.685,00	$ 7.742.125,00						$ -	-	$ -
1,09	201.9	REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURAS ENTRE H= 5.1M A 10M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAÍZ)	UND.	10,00	$ 418.679,00	$ 4.186.790,00						$ -	-	$ -
1.10		SUMINISTRO Y SIEMBRA DE ÁRBOLES MADERABLES DE ESPECIES NATIVAS DE 1.5M DE ALTURA, INCLUYE EXCAVACION, ABONO ORGANICO, TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO	UND.	350,00	$ 99.008,00	$ 34.652.800,00						$ -	-	$ -
2.0		**SUBRASANTE Y SUBBASE**				**$ 521.752.200,00**				$ -		**$ 204.549.271,00**		**$ 204.549.271,00**
2,01	320,80	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES (TIPO PIEDRA RAJON O SIMILAR)	M3	2182,00	$ 138.813,00	$ 302.889.966,00					747,75	$ 103.797.421,00	747,75	$ 103.797.421,00
2,02	320,80	SUBBASE GRANULAR CLASE C	M3	1143,45	$ 130.362,00	$ 149.062.429,00					498,50	$ 64.985.457,00	498,50	$ 64.985.457,00
2,03	231,80	GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	M2	5493,02	$ 12.707,00	$ 69.799.805,00					2.814,70	$ 35.766.393,00	2.814,70	$ 35.766.393,00
3.0		**PAVIMENTO, BORDILLOS Y ANDENES**				**$ 1.144.187.258,00**				$ -		**$ 471.904.817,00**		**$ 471.904.817,00**
3,01	500,80	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO MR (38 Kg/cm2)	M3	983,81	$ 932.607,00	$ 917.508.093,00					426,50	$ 397.756.886,00	426,50	$ 397.756.886,00
3,02		ADECUACIÓN DE CÁMARAS DE INSPECCIÓN (MANHOLES) EN CONCRETO DE 3000 PSI	UND.	9,00	$ 392.957,00	$ 3.536.613,00						$ -	-	$ -
3,03	672,80	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO; INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M	1267,60	$ 96.998,00	$ 122.954.665,00					374,00	$ 36.277.252,00	374,00	$ 36.277.252,00
3,04	640,80	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa	KG	11111,00	$ 9.017,00	$ 100.187.887,00					4.199,92	$ 37.870.679,00	4.199,92	$ 37.870.679,00

ALCALDIA DE MONTERIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Gobierno de la GENTE

Alcaldía de MONTERÍA

Calle 27 No. 3 - 16 / 7810720 / Montería, Córdoba
www.monteria.gov.co

ACTA PARCIAL N° 1

CONTRATO N° LP-SPM-008-2022

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LOPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA.

CONTRATISTA: CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA
REPRESENTANTE LEGAL: DURLEY DAZA MACEA

INTERVENTORIA: ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS
REPRESENTANTE LEGAL: ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ

FECHA DEL PRESENTE BALANCE:	OCTUBRE 31 DE 2022
FECHA DE INICIACION:	AGOSTO 09 DE 2022
PLAZO:	CUATRO (4) MESES
FECHA DE TERMINACION:	DICIEMBRE 09 DE 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A
VALOR CONTRACTUAL:	$ 2.680.932.314,00
% AVANCE:	26,41%

ACTA PARCIAL N° 1

VALOR PRESENTE ACTA:

$708.149.164,00

FECHA DEL PRESENTE ACTA
4 de noviembre de 2022

CONDICIONES ORIGINALES							CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACUMULADO ACTAS		OBRA EJECUTADA			
											PRESENTE ACTA No. 1		ACUMULADO	
No.	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
4.0		**SEÑALIZACIÓN**				**$ 84.936.631,00**				$ -		**$** -		**$** -
4,01	710,80	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO CON LAMINA RETROREFLECTIVA DE 60CM X 60CM	UND.	8,00	$ 430.203,00	$ 3.441.624,00						$ -	-	$ -
4,02	710,80	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO CON DOBLE LAMINA RETROREFLECTIVA DE 60CM X 60CM	UND.	2,00	$ 719.437,00	$ 1.438.874,00						$ -	-	$ -
4,03	700,80	MARCA VIAL CON PINTURA EN FRIO	M2	271,00	$ 136.981,00	$ 37.121.851,00						$ -	-	$ -
4,04	700,80	LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	M	2394,60	$ 15.057,00	$ 36.055.492,00						$ -	-	$ -
4,05	700,80	REDUCTORES DE VELOCIDAD TIPO RESALTO PLÁSTICO PERNADO	M	18,00	$ 382.155,00	$ 6.878.790,00						$ -	-	$ -
5.0		**CUNETAS Y SUMIDEROS**				**$ 143.098.156,00**						**$** -		**$** -
5,01		EXCAVACION MANUAL	M3	53,82	$ 31.844,00	$ 1.713.844,00						$ -	-	$ -
5,02		CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	M3	69,95	$ 19.178,00	$ 1.341.501,00						$ -	-	$ -
5,03	231,80	GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	M2	127,21	$ 12.707,00	$ 1.616.457,00						$ -	-	$ -
5,04		RELLENO PARA FILTROS EN GRAVA TIPO ARENA	M3	10,76	$ 91.310,00	$ 982.496,00						$ -	-	$ -
5,05		RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	15,66	$ 76.373,00	$ 1.196.001,00						$ -	-	$ -
5,06	640,80	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa	KG	1358,29	$ 9.017,00	$ 12.247.701,00						$ -	-	$ -
5,07	671,80	CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M3	17,61	$ 891.654,00	$ 15.705.549,00						$ -	-	$ -
5,08	671,80	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLAS METALICAS TIPO PANEL PARA SIMUDEROS, EN PLATINA 3" X 1/4" Y MARCO EN PLATINA DE 3" 3/8", SEGÚN DISEÑO	M	97,85	$ 1.106.741,00	$ 108.294.607,00						$ -	-	$ -
6.0		**ESPACIO PUBLICO ANDENES Y MOBILIARIOS**				**$ 237.122.726,00**						**$** -		**$** -
6.01		S/I TABLETA GUÍA PREF. TÁCTIL PARA DISCAP. EN CONCRETO DE 0.20m X 0.20m X 0.06m COLOR AMARILLO TIPO TOPEROL (UNA HILERA) CON MORTERO 1:4, INCLUYE ARENA H.=0.04 m, RELLENO CON MATERIAL COMPACTADO SELECCIONADO DE 0.20m Y JUNTAS SELLADAS	M	1267,60	$ 43.489,00	$ 55.126.656,00						$ -	-	$ -
6,02		FRANJA DEMARCADORA PARA LIMITADOS VISUALES CON ADOQUÍN EN CONCRETO DE 20 cm X 10 cm X 6 cm COLOR AMARILLO PARA EMBEBER EN MORTERO, APAREJADO SEGÚN DISEÑO. INCLUYE MORTERO 1:4, ARENA H.=4 CM, INSTALACIÓN, COMPACTACIÓN, JUNTAS SELLADAS CON ARENA	M	1267,60	$ 35.019,00	$ 44.390.084,00						$ -	-	$ -

ALCALDIA DE MONTERIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Gobierno de la GENTE

Alcaldía de MONTERÍA

Calle 27 No. 3 - 16 / 7910720 / Montería, Córdoba
www.monteria.gov.co

ACTA PARCIAL Nº 1

CONTRATO Nº LP-SPM-008-2022

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LOPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA.

CONTRATISTA: CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA
REPRESENTANTE LEGAL: DURLEY DAZA MACEA

INTERVENTORIA: ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS
REPRESENTANTE LEGAL: ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ

FECHA DEL PRESENTE BALANCE:	OCTUBRE 31 DE 2022
FECHA DE INICIACION:	AGOSTO 09 DE 2022
PLAZO:	CUATRO (4) MESES
FECHA DE TERMINACION:	DICIEMBRE 09 DE 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A
VALOR CONTRACTUAL:	$ 2.680.932.314,00
% AVANCE:	26,41%

ACTA PARCIAL Nº 1

VALOR PRESENTE ACTA:
$708.149.164,00

FECHA DEL PRESENTE ACTA
4 de noviembre de 2022

No.	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR	CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACUMULADO ACTAS		OBRA EJECUTADA			
											PRESENTE ACTA No. 1		ACUMULADO	
							CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
6,03		CONSTRUCCIÓN PISO EN CONCRETO ESTAMPADO TIPO RONDA, 21 MPA (3.000 PSI). E=0,08M FUNDIDO EN SITIO, JUNTAS SEGÚN DISEÑO. INCLUYE EXCAVACIÓN, SUBBASE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.	M2	765,52	$ 101.273,00	$ 77.526.507,00						$ -	-	$ -
6,04		RAMPA PEATONAL INCLUYE BORDILLOS DE CAMBIO DE NIVEL, SARDINEL, ADOQUÍN TÁCTIL TIPO ALERTA Y PLANTILLA EN CONCRETO	UND.	42,00	$ 851.597,00	$ 35.767.074,00						$ -	-	$ -
6,05		RAMPA PARA USO VEHICULAR DE 4.20M X 1.20M, INCLUYE BORDILLO DE CONCRETO DE CAMBIO DE NIVEL, LOSETA TOPEROL, ADOQUIN EN CONCRETO DE 20CM X 10CM X 6CM COLOR AMARILLO, PLACA ENCONCRETO 0.15M DE ESPESOR, EXCAVACIONMANUAL, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	UND.	3,00	$ 1.184.095,00	$ 3.552.285,00						$ -	-	$ -
6,06		S/I BOLARDOS ALTO EN HIERRO TIPO M63 - IDU EMPOTRADOS EN CONCRETO; INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UND.	90,00	$ 230.668,00	$ 20.760.120,00						$ -	-	$ -
7.0		**OTRAS ACTIVIDADES**				**$ 41.653.120,00**				$ -		**$ 1.657.950,00**		**$ 1.657.950,00**
7,01	600,80	S/I TUBERÍA PARA PROLONGACIÓN DE DRENAJES DE AGUAS LLUVIA EN 4". INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENO	M	151,20	$ 53.418,00	$ 8.076.802,00						$ -	-	$ -
7,02		REPARACIÓN DE DOMICILIARIAS DEL ACUEDUCTO.INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UND.	89,00	$ 78.950,00	$ 7.026.550,00					21,00	$ 1.657.950,00	21,00	$ 1.657.950,00
7,03	231,80	REUBICACIÓN TÍPICA MEDIDORES DE GAS RED DOMICILIARIA.	UND.	89,00	$ 298.312,00	$ 26.549.768,00						$ -	-	$ -
8.0		**RED DE MEDIA TENSION (13.200) V**				**$ 95.305.177,00**				$ -		**$ -**		**$ -**
8,01		LOCALIZACION Y REPLANTEO DE REDES DE MEDIA TENSION.	M	400,00	$ 4.649,00	$ 1.859.600,00					-	$ -	-	$ -
8,02		SUMINISTRO, INSTALACION E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE (12 M - 1050 KGF).	UND.	2,00	$ 4.218.128,00	$ 8.436.256,00						$ -	-	$ -
8,03		SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE CIMENTACION CILINDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE (12 M - 1050 KGF).	UND.	2,00	$ 983.296,00	$ 1.966.592,00						$ -	-	$ -

ALCALDIA DE MONTERIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Gobierno de la GENTE

Alcaldía de MONTERÍA

Calle 27 No. 4 - 16 / 7910720 / Montería, Córdoba
www.monteria.gov.co

ACTA PARCIAL N° 1

CONTRATO N° LP-SPM-008-2022

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LOPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA.

CONTRATISTA: CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA
REPRESENTANTE LEGAL: DURLEY DAZA MACEA

INTERVENTORIA: ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS
REPRESENTANTE LEGAL: ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ

FECHA DEL PRESENTE BALANCE:	OCTUBRE 31 DE 2022
FECHA DE INICIACION:	AGOSTO 09 DE 2022
PLAZO:	CUATRO (4) MESES
FECHA DE TERMINACION:	DICIEMBRE 09 DE 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A
VALOR CONTRACTUAL:	$ 2.680.932.314,00
% AVANCE:	26,41%

ACTA PARCIAL N° 1

VALOR PRESENTE ACTA:

$708.149.164,00

FECHA DEL PRESENTE ACTA
4 de noviembre de 2022

No.	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CONDICIONES ORIGINALES CANTIDAD	CONDICIONES ORIGINALES VR. UNITARIO	CONDICIONES ORIGINALES VALOR	CONDICIONES ACTUALIZADAS CANT	CONDICIONES ACTUALIZADAS VALOR	ACUMULADO ACTAS CANT	ACUMULADO ACTAS VALOR	OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA No. 1 CANT	OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA No. 1 VALOR	OBRA EJECUTADA ACUMULADO CANT	OBRA EJECUTADA ACUMULADO VALOR
8,04		SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN FIN DE LINEA COMPACTA CON DISPOSICIÓN CENTRAL BIFASICO A 13.2 KV., E INCLUYE: PUESTA A TIERRA EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE.	UND.	1,00	$ 3.586.229,00	$ 3.586.229,00						$ -	-	$ -
8,05		SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA MT BIFASICA AEREA EN CABLE DESNUDO DE ALUMINIO ACSR - No. 1/0 AWG.	M	160,00	$ 82.894,00	$ 13.263.040,00						$ -	-	$ -
8,06		SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA MT BIFASICA AEREA EN CABLE AISLADO DE ALUMINIO ECOLOGICO - No. 1/0 AWG.	M	350,00	$ 167.403,00	$ 58.591.050,00						$ -	-	$ -
8,07		SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA RETENIDA MT EN POSTE DE 12m A POSTE DE 9m	UND.	1,00	$ 5.548.628,00	$ 5.548.628,00						$ -	-	$ -
8,08		INSTALACION EN CALIENTE DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA SECCIONADOR BIFASICO A 13.2 KV.	UND.	1,00	$ 2.053.782,00	$ 2.053.782,00						$ -	-	$ -
9.0		**RED DE BAJA TENSION (240/120) V**				**$ 74.424.518,00**				$ -		**$ -**		**$ -**
9,01		LOCALIZACION Y REPLANTEO DE REDES DE BAJA TENSION.	M	450,00	$ 2.821,00	$ 1.269.450,00						$ -	-	$ -
9,02		SUMINISTRO. INSTALACION E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE (9 M - 510 KGF).	UND.	13,00	$ 2.697.903,00	$ 35.072.739,00						$ -	-	$ -
9,03		SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE CIMENTACION CILINDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE (9 M - 510 KGF).	UND.	13,00	$ 489.434,00	$ 6.362.642,00						$ -	-	$ -
9,04		SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN ALINEACION - ANGULO - FINAL DE CIRCUITO PARA BT A 240/120 V.	UND.	14,00	$ 718.882,00	$ 10.064.348,00						$ -	-	$ -
9,05		SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA PUENTE DE RED TRENSADA	UND.	1,00	$ 1.644.076,00	$ 1.644.076,00						$ -	-	$ -
9,06		SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA RETENIDA A TIERRA EN POSTE DE 9 M.	UND.	1,00	$ 1.455.080,00	$ 1.455.080,00						$ -	-	$ -
9,07		SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA PUESTA A TIERRA DE RED TRENSADA DE BT A 120/240 V., EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE.	UND.	1,00	$ 947.935,00	$ 947.935,00						$ -	-	$ -

ALCALDIA DE MONTERIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Gobierno de la GENTE

Alcaldía de MONTERÍA — Calle 27 No. 3 – 16 / 7910720 / Montería, Córdoba — www.monteria.gov.co

ACTA PARCIAL N° 1

CONTRATO N° LP-SPM-008-2022

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LOPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA.

CONTRATISTA: CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA
REPRESENTANTE LEGAL: DURLEY DAZA MACEA

INTERVENTORIA: ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS
REPRESENTANTE LEGAL: ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ

FECHA DEL PRESENTE BALANCE:	OCTUBRE 31 DE 2022
FECHA DE INICIACION:	AGOSTO 09 DE 2022
PLAZO:	CUATRO (4) MESES
FECHA DE TERMINACION:	DICIEMBRE 09 DE 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A
VALOR CONTRACTUAL:	$ 2.680.932.314,00
% AVANCE:	26,41%

ACTA PARCIAL N° 1

VALOR PRESENTE ACTA:
$708.149.164,00

FECHA DEL PRESENTE ACTA
4 de noviembre de 2022

CONDICIONES ORIGINALES

No.	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR	CONDICIONES ACTUALIZADAS CANT	CONDICIONES ACTUALIZADAS VALOR	ACUMULADO ACTAS CANT	ACUMULADO ACTAS VALOR	OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA No. 1 CANT	OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA No. 1 VALOR	OBRA EJECUTADA ACUMULADO CANT	OBRA EJECUTADA ACUMULADO VALOR
9,08		SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA CAJA DE CONEXIÓN (4 USUARIOS) A RED TRENSADA DE BT A 120/240 V.	UND.	9,00	$ 1.956.472,00	$ 17.608.248,00						$ -	-	$ -
10.0		**SUBESTACIONES ELECTRICAS (13.200/240/120) V**				**$ 8.072.446,00**				$ -		$ -		$ -
10,01		SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ADECUACION DE SUBESTACION BIFASICA EN POSTE A (13.200/240/120) V.,INCLUYE: INSTALACION PUENTES DE SECCIONADOR, ESTRUCTURA DE PROTECCIONES, SECCIONADOR, DPS, DESMONTE Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR.	UND.	1,00	$ 8.072.446,00	$ 8.072.446,00						$ -	-	$ -
11.0		**ALUMBRADO PUBLICO, ALIMENTADORES Y MEDIDAS DE BAJA TENSION (240-120)V**				**$ 12.475.911,00**				$ -		$ -		$ -
11,01		SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE CABLE CONCENTRICO DE ALUMINIO - (2xNo. 6 + 1xNo. 6) AWG.	M	43,00	$ 57.975,00	$ 2.492.925,00						$ -	-	$ -
11,02		SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA REUBICACION DE MEDIDOR (240/120) V.	UND.	3,00	$ 916.762,00	$ 2.750.286,00						$ -	-	$ -
11,03		SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA REINSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO.	UND.	10,00	$ 723.270,00	$ 7.232.700,00						$ -	-	$ -
		TOTAL COSTOS DIRECTOS				**$ 2.613.987.558,00**		$ -		$ -		$ 708.149.164,00		$ 708.149.164,00
12,00		**IMPLEMENTACIÓN DE GESTION DE OBRA (Seguridad y salud en el Trabajo, Plan de manejo Ambiental y Plan de aseguramiento de calidad-plan manejo de trafico)**				**$ 42.330.163,00**		$ -		$ -		$ -		$ -
13,00		**PAPSO**				**$ 20.577.216,00**		$ -		$ -		$ -		$ -
14,00		**TRAMITES Y LEGALIZACION AFINIA (NO MODIFICAR)**				**$ 4.037.377,00**								
					VALOR TOTAL DE LA OBRA	**$ 2.680.932.314,00**		$ -		$ -		$ 708.149.164,00		$ 708.149.164,00

NETO A PAGAR PRESENTE ACTA $ 708.149.164,00

El recibo por parte de la interventoria de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia al citado contrato de obra.

Las actividades y sus respectivas cantidades, plasmadas para cobro en la presente acta parcial N° 01 corresponden, a las desarrolladas en los periodos 09/08/2022 hasta la fecha 31/10/2022.

Las actividades ejecutadas, cantidades y valores consignados en la presente Acta Parcial son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las memorias de cantidades entregadas

El recibo parcial por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra

Para constancia de lo anterior firman la presente acta , los que en ella intervinieron, el CUATRO (04) día del mes de noviembre del año 2022.

TOTAL NETO A PAGAR: $ 708.149.164,00

SON: SETECIENTOS OCHO MILLONES CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS ($ 708.149.164,00) M/CTE, COL.

Gobierno de la GENTE
Calle 27 No. 3 – 16 / 7910720 / Montería, Córdoba
www.monteria.gov.co

CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA
DURLEY DAZA MACEA
CONTRATISTA

ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS
ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ
INTERVENTOR

Gobierno de la GENTE
Calle 27 No. 3 – 16 / 7910720 / Montería, Córdoba
www.monteria.gov.co

ACTA PARCIAL LITERAL N°2

CONTRATO No.:	LP-SPM-008-2022
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MONTERÍA
CONTRATISTA:	CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA representado por DURLEY DAZA MACEA
OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LOPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA
VALOR:	DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CATORCE PEOS M/L ($ 2,680.932.314).
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	CUATRO (4) MESES.
FECHA DE INICIO:	09 DE AGOSTO DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	09 DE DICIEMBRE DE 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN N°1	23 DE NOVIEMBRE DE 2022 "POR 30 DIAS"
FECHA DE AMPLIACION N°1 A LA SUSPENSION	23 DE DICIEMBRE DE 2022 "POR 20 DIAS"
FECHA DE AMPLIACION N°2 A LA SUSPENSION	12 DE ENERO DE 2023 "POR 20 DIAS"
FECHA DE AMPLIACION N°3 A LA SUSPENSION	1 DE FEBRERO DE 2023 "POR 15 DIAS"
FECHA DE REINICIO:	16 DE FEBRERO DE 2023
FECHA DE PRORROGA:	3 DE MARZO DE 2023 "POR 2 (DOS) MESES"
FECHA DE TERMINACION:	4 DE MAYO DE 2023
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL:	SEIS (6) MESES.
FECHA ACTA PARCIAL 2:	10 DE ABRIL DE 2023

En la Secretaría de Infraestructura del Municipio de Montería, Departamento de Córdoba, a los diez (10) días del mes de abril del año 2023, y estando vigente el Contrato de Obra identificado en el encabezamiento de la presente Acta, se reunieron: la secretaria de Infraestructura Municipal **MONICA MARÍA SEVERICHE NUÑEZ**, el Interventor de la Obra **ELSA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS.**

Representado Legal por **ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ** y el Contratista **CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA** Representado legalmente por **DURLEY DAZA MACEA** con el propósito de suscribir la presente Acta Parcial del contrato de obra LP-SPM-008-2022, tal como se presenta a continuación:

1. Presenta un avance acumulado del 56,34% y un avance ejecutado en el periodo correspondiente del 29.92%.

2. Las actividades adelantadas entre los periodos de obra del 01/11/2022 al 22/11/2022 y del 16/02/2023 al 04/03/2023 son las siguientes:

MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LOPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA			
	DESCRIPCION	**UND**	**CANTIDAD**
1	**PRELIMINARES**		
1,01	DEMOLICIÓN DE BORDILLOS DE CONCRETO	M	191,40
1,02	CORTE DE PISO EN TABLON Y PLANTILLA DE CONCRETO E= 0.10M/0.15M CON CORTADORA	M	393,62
1,03	DEMOLICIÓN DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO	M2	249,80
1,04	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	M3	40,31
1,05	EXCAVACIONES MECÁNICAS CON EXCAVADORA PARA FALLOS EN SUB RASANTE. PROFUNDIDAD > 50 CM. NO INCLUYE RETIRO	M3	119,43
1,06	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	M3	1.382,36
1,07	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	M3	4.220,50
1,08	REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURA MENOR O IGUAL H= 5 M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE ESTRACCIÓN DE RAIZ)	UND.	18,00
1,09	REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURAS ENTRE H= 5.1M A 10M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAÍZ)	UND.	10,00
2	**SUBRASANTE Y SUBBASE**		
2,01	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES (TIPO PIEDRA RAJON O SIMILAR)	M3	473,83
2,02	SUBBASE GRANULAR CLASE C	M3	309,90
2,03	GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	M2	1.617,71

MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LOPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA			
	DESCRIPCION	**UND**	**CANTIDAD**
3	**PAVIMENTO, BORDILLOS Y ANDENES**		
3,01	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO MR (38 Kg/cm2)	M3	332,31
3,02	ADECUACIÓN DE CÁMARAS DE INSPECCIÓN (MANHOLES) EN CONCRETO DE 3000 PSI	UND.	6,00
3,03	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO; INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M	466,70
3,04	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa	KG	4.894,67
4.0	**SEÑALIZACIÓN**		
4,01	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO CON LAMINA RETROREFLECTIVA DE 60CM X 60CM	UND.	5,00
5.0	**CUNETAS Y SUMIDEROS**		
5,01	EXCAVACION MANUAL	M3	8,40
5,02	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	M3	10,92
5,03	GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	M2	21,60
5,04	RELLENO PARA FILTROS EN GRAVA TIPO ARENA	M3	1,68
5,06	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa	KG	405,55
5,07	CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M3	4,32
6.0	**ESPACIO PUBLICO ANDENES Y MOBILIARIOS**		
6.01	S/I TABLETA GUÍA PREF. TÁCTIL PARA DISCAP. EN CONCRETO DE 0.20m X 0.20m X 0.06m COLOR AMARILLO TIPO TOPEROL (UNA HILERA) CON MORTERO 1:4, INCLUYE ARENA H.=0.04 m, RELLENO CON MATERIAL COMPACTADO SELECCIONADO DE 0.20m Y JUNTAS SELLADAS	M	556,96
6,02	FRANJA DEMARCADORA PARA LIMITADOS VISUALES CON ADOQUÍN EN CONCRETO DE 20 cm X 10 cm X 6 cm COLOR AMARILLO PARA EMBEBER EN MORTERO, APAREJADO SEGÚN DISEÑO. INCLUYE MORTERO 1:4, ARENA H.=4 CM, INSTALACIÓN, COMPACTACIÓN, JUNTAS SELLADAS CON ARENA	M	583,75
6,03	CONSTRUCCIÓN PISO EN CONCRETO ESTAMPADO TIPO RONDA, 21 MPA (3.000 PSI). E=0,08M FUNDIDO EN SITIO,	M2	409,82

MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LOPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA			
	DESCRIPCION	**UND**	**CANTIDAD**
	JUNTAS SEGÚN DISEÑO. INCLUYE EXCAVACIÓN, SUBBASE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.		
6,04	RAMPA PEATONAL INCLUYE BORDILLOS DE CAMBIO DE NIVEL, SARDINEL, ADOQUÍN TÁCTIL TIPO ALERTA Y PLANTILLA EN CONCRETO	UND.	20,00
6,05	RAMPA PARA USO VEHICULAR DE 4.20M X 1.20M, INCLUYE BORDILLO DE CONCRETO DE CAMBIO DE NIVEL, LOSETA TOPEROL, ADOQUIN EN CONCRETO DE 20CM X 10CM X 6CM COLOR AMARILLO, PLACA ENCONCRETO 0.15M DE ESPESOR, EXCAVACIONMANUAL, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	UND.	3,00
6,06	S/I BOLARDOS ALTO EN HIERRO TIPO M63 - IDU EMPOTRADOS EN CONCRETO; INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UND.	54,00
7.0	**OTRAS ACTIVIDADES**		
7,01	S/I TUBERÍA PARA PROLONGACIÓN DE DRENAJES DE AGUAS LLUVIA EN 4". INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENO	M	103,20
7,02	REPARACIÓN DE DOMICILIARIAS DEL ACUEDUCTO.INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UND.	47,00
7,03	REUBICACIÓN TÍPICA MEDIDORES DE GAS RED DOMICILIARIA.	UND.	5,00

3. El presente contrato de obra no tuvo anticipo, entonces de esta forma el valor del contrato es de $ 2,680.932.314 pesos y el valor del acta parcial es de $ 802.186.027,00 pesos

4. Balance financiero del contrato de obra:

DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRACTUAL	PAGOS/ TRAMITES
Valor contrato	$ 2,680.932.314,00	
Valor Anticipo		N/A
Valor Acta Parcial N° 1		$ 708.149.164,00
Valor Acta Parcial N° 2		$ 802.186.027,00

DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRACTUAL	PAGOS/ TRAMITES
Saldo por pagar		$ 1.170.597.123,00
BALANCE	$ 2,680.932.314,00	$ 2,680.932.314,00

5. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes Parafiscales por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste.

6. Las actividades ejecutadas, cantidades y valores consignados en la presente Acta Parcial son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las memorias de cantidades entregadas.

7. El recibo parcial por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

Para constancia de la presente Acta se firma por los que en ella intervinieron,

CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA
Rep. L. DURLEY DAZA MACEA

ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS
Rep. L. ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ

ALCALDÍA DE MONTERÍA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

MONICA MARÍA SEVERICHE NUÑEZ
Secretaria de Infraestructura

Reviso: Mario Torres – Apoyo a la Supervisión
Reviso: Khalil Petro – Asesor SIM

Alcaldía de Montería

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

Contrato No: LP-SPM-008-2022
Fecha: 10 DE ABRIL DE 2023

Alcaldía de MONTERÍA

SE CERTIFICA QUE:

Que el contratista aporto la documentación requerida correspondiente al acta parcial N°2 en referencia al contrato de interventoría No. **LP-SPM-008-2022** cuyo objeto es: "MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA".

Que fueron revisados todos los documentos aportados y, en consecuencia, con lo anterior, se constata que en los archivos que reposan en la Secretaría de Infraestructura Municipal, se encuentra la información relacionada anteriormente, por lo tanto, se concluye que el contratista cumplió contractualmente con lo establecido en el contrato para el desembolso del acta parcial No.2

Para constancia se firma a los diez (10) días del mes de abril de 2023.

ING. MARIO TORRES
Prof. Univ. SIM
Alcaldía de Montería

ALCALDIA DE MONTERIA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Gobierno de la GENTE

Alcaldía de MONTERÍA

Calle 27 No. 3 – 16 / 7910720 / Montería, Córdoba
www.monteria.gov.co

CONTRATO N°	LP-SI-MI-008-2022
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LOPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA.
CONTRATISTA:	CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA
REPRESENTANTE LEGAL:	DURLEY DAZA MACEA
INTERVENTORIA:	ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS
REPRESENTANTE LEGAL:	ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ
FECHA DE INICIACION:	09 AGOSTO DE 2022
FECHA DE FINALIZACION INICIAL:	09 DICIMBRE DE 2022
PLAZO INICIAL DE EJECUCION:	CUATRO (4) MESES

FECHA DE LA PRESENTE ACTA:	10 DE ABRIL DE 2023
FECHA DE SUSPENSION No 1:	23 NOVIEMBRE DE 2022 POR 30 DIAS
FECHA DE AMPLIACION A SUSPENSION No.1:	23 DICIMBRE DE 2022 POR 20 DIAS
FECHA DE AMPLIACION A SUSPENSION No.2:	12 ENERO DE 2022 POR 20 DIAS
FECHA DE AMPLIACION A SUSPENSION No.3:	1 FEBRERO DE 2023 POR 15 DIAS
FECHA DE REINICIO:	16 DE FEBRERO DE 2023
FECHA DE PRORROGA:	3 DE MARZO DE 2023 POR DOS (2) MESES
PLAZO FINAL DE EJECUCION:	SEIS (6) MESES
FECHA DE FINALIZACION:	04 MAYO DE 2023
% AVANCE DE OBRA:	56,34%
% AVANCE DE ACTA:	29,92%

ACTA PARCIAL N° 2

PERIODO COMPRENDIDO
01/11/22 AL 22/11/22
16/02/23 AL 04/03/23

VALOR PRESENTE ACTA:
$802.186.027,00

VALOR DEL CONTRATO
$2.680.932.314,00

FECHA DEL PRESENTE ACTA
10 de abril de 2023

PERIODO COMPRENDIDO

No.	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN GENERAL	ESPECIFICACIÓN PARTICULAR	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR	CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICATORIA DE CANTIDADES No.1 CANT	CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICATORIA DE CANTIDADES No.1 VALOR	OBRA EJECUTADA ACTA No 1 CANT	ACTA No 1 VALOR	PRESENTE ACTA No. 2 CANT	PRESENTE ACTA No. 2 VALOR	ACUMULADO CANT	ACUMULADO VALOR
1.0				**PRELIMINARES**				**$ 250.959.415,00**				**$ 30.037.126,00**		**$ 133.292.066,00**		**$ 163.329.192,00**
1,01	201,80	201,00	201.10	DEMOLICIÓN DE BORDILLOS DE CONCRETO	M	731,66	$ 10.708,00	$ 7.834.615,00			210,09	$ 2.249.644,00	191,40	$ 2.049.511,00	401,49	$ 4.299.155,00
1,02			1.02 P	CORTE DE PISO EN TABLON Y PLANTILLA DE CONCRETO E= 0.10M/0.15M CON CORTADORA	M	675,59	$ 28.237,00	$ 19.076.635,00			195,80	$ 5.528.805,00	393,62	$ 11.114.648,00	589,42	$ 16.643.453,00
1,03	201,80	201	201,9	DEMOLICIÓN DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO	M2	419,21	$ 24.909,00	$ 10.442.102,00			161,77	$ 4.029.529,00	249,80	$ 6.222.268,00	411,57	$ 10.251.797,00
1,04	201,80	201	201.7	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	M3	50,31	$ 155.430,00	$ 7.819.683,00					40,31	$ 6.265.383,00	40,31	$ 6.265.383,00
1,05			1.05 P	EXCAVACIONES MECÁNICAS CON EXCAVADORA PARA FALLOS EN SUB RASANTE. PROFUNDIDAD > 50 CM. NO INCLUYE RETIRO	M3	706,89	$ 20.895,00	$ 14.770.467,00					119,43	$ 2.495.490,00	119,43	$ 2.495.490,00
1,06	210.80	210	210.2.2	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	M3	3584,30	$ 10.448,00	$ 37.448.766,00			1.744,75	$ 18.229.148,00	1.382,36	$ 14.442.897,00	3.127,11	$ 32.672.045,00
1,07			1.06 P	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	M3	5578,55	$ 19.178,00	$ 106.985.432,00					4.220,50	$ 80.940.749,00	4.220,50	$ 80.940.749,00
1,08	201.8	201	201.12	REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURA MENOR O IGUAL H= 5 M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE ESTRACCIÓN DE RAIZ)	UND.	25,00	$ 309.685,00	$ 7.742.125,00					18,00	$ 5.574.330,00	18,00	$ 5.574.330,00
1,09	201.8	202	201.13	REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURAS ENTRE H= 5.1M A 10M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAÍZ)	UND	10,00	$ 418.679,00	$ 4.186.790,00					10,00	$ 4.186.790,00	10,00	$ 4.186.790,00
1.10				SUMINISTRO Y SIEMBRA DE ÁRBOLES MADERABLES DE ESPECIES NATIVAS DE 1.5M DE ALTURA, INCLUYE EXCAVACION, ABONO ORGANICO, TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO	UND.	350,00	$ 99.008,00	$ 34.652.800,00						$ -	-	$ -
2.0				**SUBRASANTE Y SUBBASE**				**$ 521.752.200,00**				**$ 204.549.271,00**		**$ 126.729.189,00**		**$ 331.278.460,00**
2.01	320,80	320	320,3	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES (TIPO PIEDRA RAJON O SIMILAR)	M3	2182,00	$ 138.813,00	$ 302.889.966,00			747,75	$ 103.797.421,00	473,83	$ 65.773.764,00	1.221,58	$ 169.571.185,00
2.02	320,80	320	320,3	SUBBASE GRANULAR CLASE C	M3	1143,45	$ 130.362,00	$ 149.062.429,00			498,50	$ 64.985.457,00	309,90	$ 40.399.184,00	808,40	$ 105.384.641,00
2.03	231,80	231	231,1	GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	M2	5493,02	$ 12.707,00	$ 69.799.805,00			2.814,70	$ 35.766.393,00	1.617,71	$ 20.556.241,00	4.432,41	$ 56.322.634,00
3.0				**PAVIMENTO, BORDILLOS Y ANDENES**				**$ 1.144.187.258,00**				**$ 471.904.817,00**		**$ 401.676.580,00**		**$ 873.581.397,00**
3.01	500,80	500	500.1	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO MR (38 Kg/cm2)	M3	983,81	$ 932.607,00	$ 917.508.093,00			426,50	$ 397.756.886,00	332,31	$ 309.914.632,00	758,81	$ 707.671.518,00
3.02			3.02 P	ADECUACIÓN DE CÁMARAS DE INSPECCIÓN (MANHOLES) EN CONCRETO DE 3000 PSI	UND.	9,00	$ 392.957,00	$ 3.536.613,00					6,00	$ 2.357.742,00	6,00	$ 2.357.742,00
3,03	672,80	672	672,4	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO, INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M	1267,60	$ 96.998,00	$ 122.954.665,00			374,00	$ 36.277.252,00	466,70	$ 45.268.967,00	840,70	$ 81.546.219,00
3,04	640,80	640	640,1	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa	KG	11111,00	$ 9.017,00	$ 100.187.887,00			4.199,92	$ 37.870.679,00	4.894,67	$ 44.135.239,00	9.094,59	$ 82.005.918,00
4.0				**SEÑALIZACIÓN**				**$ 84.936.631,00**				$ -		**$ 2.151.015,00**		**$ 2.151.015,00**
4,01	710,80	710	710.1	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO CON LAMINA RETROREFLECTIVA DE 60CM X 60CM	UND.	8,00	$ 430.203,00	$ 3.441.624,00					5,00	$ 2.151.015,00	5,00	$ 2.151.015,00

ALCALDIA DE MONTERIA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Gobierno de la GE TE

Alcaldía de MONTERÍA

Calle 27 No. 3 – 16 / 7916729 / Montería, Córdoba
www.monteria.gov.co

CONTRATO Nº	LP-[illegible]-008-2022
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LOPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA.
CONTRATISTA:	CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA
REPRESENTANTE LEGAL:	DURLEY DAZA MACEA
INTERVENTORIA:	ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS
REPRESENTANTE LEGAL:	ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ
FECHA DE INICIACION:	09 AGOSTO DE 2022
FECHA DE FINALIZACION INICIAL:	09 DICIMBRE DE 2022
PLAZO INICIAL DE EJECUCION:	CUATRO (4) MESES

FECHA DE LA PRESENTE ACTA:	10 DE ABRIL DE 2023
FECHA DE SUSPENSION No 1:	23 NOVIEMBRE DE 2022 POR 30 DIAS
FECHA DE AMPLIACION A SUSPENSION No.1:	23 DICIMBRE DE 2022 POR 20 DIAS
FECHA DE AMPLIACION A SUSPENSION No.2:	12 ENERO DE 2022 POR 20 DIAS
FECHA DE AMPLIACION A SUSPENSION No.3:	1 FEBRERO DE 2023 POR 15 DIAS
FECHA DE REINICIO:	16 DE FEBRERO DE 2023
FECHA DE PRORROGA:	3 DE MARZO DE 2023 POR DOS (2) MESES
PLAZO FINAL DE EJECUCION:	SEIS (6) MESES
FECHA DE FINALIZACION:	04 MAYO DE 2023
% AVANCE DE OBRA:	56,34%
% AVANCE DE ACTA:	29,92%

ACTA PARCIAL Nº 2

PERIODO COMPRENDIDO
01/11/22 AL 22/11/22
16/02/23 AL 04/03/23

VALOR PRESENTE ACTA:
$802.186.027,00

VALOR DEL CONTRATO
$2.680.932.314,00

FECHA DEL PRESENTE ACTA
10 de abril de 2023

PERIODO COMPRENDIDO

No.	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN GENERAL	ESPECIFICACIÓN PARTICULAR	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CONDICIONES ORIGINALES CANTIDAD	CONDICIONES ORIGINALES VR. UNITARIO	CONDICIONES ORIGINALES VALOR	CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICATORIA DE CANTIDADES No.1 CANT	CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICATORIA DE CANTIDADES No.1 VALOR	OBRA EJECUTADA ACTA No 1 CANT	OBRA EJECUTADA ACTA No 1 VALOR	OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA No. 2 CANT	OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA No. 2 VALOR	OBRA EJECUTADA ACUMULADO CANT	OBRA EJECUTADA ACUMULADO VALOR
4.02	710,80	710	710,1	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO CON DOBLE LAMINA RETROREFLECTIVA DE 60CM X 60CM	UND	2,00	$ 719.437,00	$ 1.438.874,00						$ -	-	$ -
4,03	700,80	700	700,3	MARCA VIAL CON PINTURA EN FRIO	M2	271,00	$ 136.981,00	$ 37.121.851,00						$ -	-	$ -
4.04	700,80	700	700,3	LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	M	2394,60	$ 15.057,00	$ 36.055.492,00						$ -	-	$ -
4,05	700,80	700	700,3	REDUCTORES DE VELOCIDAD TIPO RESALTO PLÁSTICO PERNADO	M	18,00	$ 382.155,00	$ 6.878.790,00						$ -	-	$ -
5.0				**CUNETAS Y SUMIDEROS**				**$ 143.098.156,00**						**$ 8.414.439,00**		**$ 8.414.439,00**
5.01			5.01 P	EXCAVACION MANUAL	M3	53,82	$ 31.844,00	$ 1.713.844,00					8,40	$ 267.490,00	8,40	$ 267.490,00
5.02			5.02 P	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	M3	69,95	$ 19.178,00	$ 1.341.501,00					10,92	$ 209.424,00	10,92	$ 209.424,00
5,03	231,80	231,00	231,1	GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	M2	127,21	$ 12.707,00	$ 1.616.457,00					21,60	$ 274.471,00	21,60	$ 274.471,00
5.04			5.04 P	RELLENO PARA FILTROS EN GRAVA TIPO ARENA	M3	10,76	$ 91.310,00	$ 982.496,00					1,68	$ 153.401,00	1,68	$ 153.401,00
5,05			5.05 P	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	15,66	$ 76.373,00	$ 1.196.001,00						$ -	-	$ -
5.06	640,80	640,00	640,1	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa	KG	1358,29	$ 9.017,00	$ 12.247.701,00					405,55	$ 3.656.844,00	405,55	$ 3.656.844,00
5.07	671,80	671,00	671,1	CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU: NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M3	17,61	$ 891.854,00	$ 15.705.549,00					4,32	$ 3.852.809,00	4,32	$ 3.852.809,00
5.08	671,80	671,00	671,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLAS METALICAS TIPO PANEL PARA SIMUDEROS, EN PLATINA 3" X 1/4" Y MARCO EN PLATINA DE 3" 3/8", SEGÚN DISEÑO	M	97,95	$ 1.106.741,00	$ 108.394.607,00						$ -	-	$ -
6.0				**ESPACIO PUBLICO ANDENES Y MOBILIARIOS**				**$ 237.122.726,00**						**$ 119.207.790,00**		**$ 119.207.790,00**
6.01			6.01 P	S/I TABLETA GUÍA PREF. TÁCTIL PARA DISCAP. EN CONCRETO DE 0.20m X 0.20m X 0.06m COLOR AMARILLO TIPO TOPEROL (UNA HILERA) CON MORTERO 1:4, INCLUYE ARENA H.=0.04 m, RELLENO CON MATERIAL COMPACTADO SELECCIONADO DE 0.20m Y JUNTAS SELLADAS	M	1267,60	$ 43.489,00	$ 55.126.656,00					556,96	$ 24.221.416,00	556,96	$ 24.221.416,00
6,02			6.02 P	FRANJA DEMARCADORA PARA LIMITADOS VISUALES CON ADOQUÍN EN CONCRETO DE 20 cm X 10 cm X 6 cm COLOR AMARILLO PARA EMBEBER EN MORTERO, APAREJADO SEGÚN DISEÑO. INCLUYE MORTERO 1:4, ARENA H =4 CM, INSTALACIÓN, COMPACTACIÓN, JUNTAS SELLADAS CON ARENA	M	1267,60	$ 35.019,00	$ 44.390.084,00					583,75	$ 20.442.376,00	583,75	$ 20.442.376,00
6.03			6.03 P	CONSTRUCCIÓN PISO EN CONCRETO ESTAMPADO TIPO RONDA, 21 MPA (3.000 PSI). E=0,08M FUNDIDO EN SITIO, JUNTAS SEGÚN DISEÑO. INCLUYE EXCAVACIÓN, SUBBASE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.	M2	765,52	$ 101.273,00	$ 77.526.597,00					409,82	$ 41.503.701,00	409,82	$ 41.503.701,00

bra No.1

ALCALDIA DE MONTERIA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Gobierno de la GE TE

Alcaldía de MONTERÍA

Calle 27 No. 3 – 16 / 7810720 / Montería, Córdoba
www.monteria.gov.co

CONTRATO N°	LP-SI ...-008-2022
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LOPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA.
CONTRATISTA:	CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA
REPRESENTANTE LEGAL:	DURLEY DAZA MACEA
INTERVENTORIA:	ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS
REPRESENTANTE LEGAL:	ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ
FECHA DE INICIACION:	09 AGOSTO DE 2022
FECHA DE FINALIZACION INICIAL:	09 DICIMBRE DE 2022
PLAZO INICIAL DE EJECUCION:	CUATRO (4) MESES

FECHA DE LA PRESENTE ACTA:	10 DE ABRIL DE 2023
FECHA DE SUSPENSION No 1:	23 NOVIEMBRE DE 2022 POR 30 DIAS
FECHA DE AMPLIACION A SUSPENSION No.1:	23 DICIMBRE DE 2022 POR 20 DIAS
FECHA DE AMPLIACION A SUSPENSION No.2:	12 ENERO DE 2022 POR 20 DIAS
FECHA DE AMPLIACION A SUSPENSION No.3:	1 FEBRERO DE 2023 POR 15 DIAS
FECHA DE REINICIO:	16 DE FEBRERO DE 2023
FECHA DE PRORROGA:	3 DE MARZO DE 2023 POR DOS (2) MESES
PLAZO FINAL DE EJECUCION:	SEIS (6) MESES
FECHA DE FINALIZACION:	04 MAYO DE 2023
% AVANCE DE OBRA:	56,34%
% AVANCE DE ACTA:	29,92%

ACTA PARCIAL N° 2

PERIODO COMPRENDIDO
01/11/22 AL 22/11/22
16/02/23 AL 04/03/23

VALOR PRESENTE ACTA:
$802.186.027,00

VALOR DEL CONTRATO
$2.680.932.314,00

FECHA DEL PRESENTE ACTA
10 de abril de 2023

PERIODO COMPRENDIDO

No.	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN GENERAL	ESPECIFICACIÓN PARTICULAR	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CONDICIONES ORIGINALES CANTIDAD	CONDICIONES ORIGINALES VR. UNITARIO	CONDICIONES ORIGINALES VALOR	CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICATORIA DE CANTIDADES No.1 CANT	CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICATORIA DE CANTIDADES No.1 VALOR	OBRA EJECUTADA ACTA No 1 CANT	OBRA EJECUTADA ACTA No 1 VALOR	OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA No. 2 CANT	OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA No. 2 VALOR	OBRA EJECUTADA ACUMULADO CANT	OBRA EJECUTADA ACUMULADO VALOR
6.04			6.04P	RAMPA PEATONAL INCLUYE BORDILLOS DE CAMBIO DE NIVEL, SARDINEL, ADOQUÍN TÁCTIL TIPO ALERTA Y PLANTILLA EN CONCRETO	UND	42,00	$ 851.597,00	$ 35.767.074,00					20,00	$ 17.031.940,00	20,00	$ 17.031.940,00
6.05			6.05 P	RAMPA PARA USO VEHICULAR DE 4.20M X 1.20M, INCLUYE BORDILLO DE CONCRETO DE CAMBIO DE NIVEL, LOSETA TOPEROL, ADOQUIN EN CONCRETO DE 20CM X 10CM X 6CM COLOR AMARILLO, PLACA ENCONCRETO 0.15M DE ESPESOR, EXCAVACIONMANUAL, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	UND.	3,00	$ 1.184.095,00	$ 3.552.285,00					3,00	$ 3.552.285,00	3,00	$ 3.552.285,00
6.06			6.06P	S/I BOLARDOS ALTO EN HIERRO TIPO M63 - IDU EMPOTRADOS EN CONCRETO; INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UND	90,00	$ 230.668,00	$ 20.760.120,00					54,00	$ 12.456.072,00	54,00	$ 12.456.072,00
7.0				**OTRAS ACTIVIDADES**				**$ 41.653.120,00**				**$ 1.657.950,00**		**$ 10.714.948,00**		**$ 12.372.898,00**
7.01	600,80	600,00	600 2.4	S/I TUBERÍA PARA PROLONGACIÓN DE DRENAJES DE AGUAS LLUVIA EN 4". INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENO	M	151,20	$ 53.418,00	$ 8.076.802,00					103,20	$ 5.512.738,00	103,20	$ 5.512.738,00
7.02			7.02 P	REPARACIÓN DE DOMICILIARIAS DEL ACUEDUCTO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UND.	89,00	$ 79.950,00	$ 7.026.550,00			21,00	$ 1.657.950,00	47,00	$ 3.710.650,00	68,00	$ 5.368.600,00
7.03	231,80	231,00	231.1	REUBICACIÓN TÍPICA MEDIDORES DE GAS RED DOMICILIARIA	UND.	89,00	$ 298.312,00	$ 26.549.768,00					5,00	$ 1.491.560,00	5,00	$ 1.491.560,00
8.0				**RED DE MEDIA TENSION (13.200) V**				**$ 95.305.177,00**				**$ -**		**$ -**		**$ -**
8.01			8.01P	LOCALIZACION Y REPLANTEO DE REDES DE MEDIA TENSION.	M	400,00	$ 4.649,00	$ 1.859.600,00			-		-	$ -	-	$ -
8.02			8.02P	SUMINISTRO, INSTALACION E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE (12 M - 1050 KGF).	UND.	2,00	$ 4.218.128,00	$ 8.436.256,00						$ -	-	$ -
8.03			8.03P	SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE CIMENTACION CILINDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE (12 M - 1050 KGF).	UND.	2,00	$ 983.296,00	$ 1.966.592,00						$ -	-	$ -
8.04			8.04P	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN FIN DE LINEA COMPACTA CON DISPOSICIÓN CENTRAL BIFASICO A 13.2 KV., E INCLUYE, PUESTA A TIERRA EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE.	UND.	1,00	$ 3.586.229,00	$ 3.586.229,00						$ -	-	$ -
8.05			8.05P	SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA MT BIFASICA AEREA EN CABLE DESNUDO DE ALUMINIO ACSR - No. 1/0 AWG.	M	160,00	$ 82.894,00	$ 13.263.040,00						$ -	-	$ -
8.06			8.06P	SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA MT BIFASICA AEREA EN CABLE AISLADO DE ALUMINIO ECOLOGICO - No. 1/0 AWG.	M	350,00	$ 167.403,00	$ 58.591.050,00						$ -	-	$ -

ALCALDIA DE MONTERIA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Gobierno de la GENTE

Alcaldía de MONTERÍA

Calle 27 No. 3 – 16 / 7810720 / Montería, Córdoba
www.monteria.gov.co

CONTRATO N°	LP-SI ...-008-2022
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LOPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA.
CONTRATISTA:	CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA
REPRESENTANTE LEGAL:	DURLEY DAZA MACEA
INTERVENTORIA:	ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS
REPRESENTANTE LEGAL:	ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ
FECHA DE INICIACION:	09 AGOSTO DE 2022
FECHA DE FINALIZACION INICIAL:	09 DICIMBRE DE 2022
PLAZO INICIAL DE EJECUCION:	CUATRO (4) MESES

FECHA DE LA PRESENTE ACTA:	10 DE ABRIL DE 2023
FECHA DE SUSPENSION No 1:	23 NOVIEMBRE DE 2022 POR 30 DIAS
FECHA DE AMPLIACION A SUSPENSION No.1:	23 DICIMBRE DE 2022 POR 20 DIAS
FECHA DE AMPLIACION A SUSPENSION No.2:	12 ENERO DE 2022 POR 20 DIAS
FECHA DE AMPLIACION A SUSPENSION No.3:	1 FEBRERO DE 2023 POR 15 DIAS
FECHA DE REINICIO:	16 DE FEBRERO DE 2023
FECHA DE PRORROGA:	3 DE MARZO DE 2023 POR DOS (2) MESES
PLAZO FINAL DE EJECUCION:	SEIS (6) MESES
FECHA DE FINALIZACION:	04 MAYO DE 2023
% AVANCE DE OBRA:	56,34%
% AVANCE DE ACTA:	29,92%

ACTA PARCIAL N° 2

PERIODO COMPRENDIDO
01/11/22 AL 22/11/22
16/02/23 AL 04/03/23

VALOR PRESENTE ACTA:
$802.186.027,00

VALOR DEL CONTRATO
$2.680.932.314,00

FECHA DEL PRESENTE ACTA
10 de abril de 2023

PERIODO COMPRENDIDO

No.	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN GENERAL	ESPECIFICACIÓN PARTICULAR	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CONDICIONES ORIGINALES CANTIDAD	CONDICIONES ORIGINALES VR. UNITARIO	CONDICIONES ORIGINALES VALOR	CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICATORIA DE CANTIDADES No.1 CANT	CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICATORIA DE CANTIDADES No.1 VALOR	OBRA EJECUTADA ACTA No 1 CANT	OBRA EJECUTADA ACTA No 1 VALOR	OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA No. 2 CANT	OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA No. 2 VALOR	OBRA EJECUTADA ACUMULADO CANT	OBRA EJECUTADA ACUMULADO VALOR
8.07			8.07P	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA RETENIDA MT EN POSTE DE 12m A POSTE DE 9m	UND	1,00	$ 5.548.628,00	$ 5.548.628,00						$ -	-	$ -
8.08			8.08P	INSTALACION EN CALIENTE DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA SECCIONADOR BIFASICO A 13.2 KV.	UND.	1,00	$ 2.053.782,00	$ 2.053.782,00						$ -	-	$ -
9.0				RED DE BAJA TENSION (240/120) V				$ 74.424.518,00				$ -		$ -	-	$ -
9.01			9.01P	LOCALIZACION Y REPLANTEO DE REDES DE BAJA TENSION	M	450,00	$ 2.821,00	$ 1.269.450,00						$ -	-	$ -
9.02			9.02P	SUMINISTRO, INSTALACION E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE (9 M - 510 KGF)	UND.	13,00	$ 2.697.903,00	$ 35.072.739,00						$ -	-	$ -
9.03			9.03P	SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE CIMENTACION CILINDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE (9 M - 510 KGF).	UND	13,00	$ 489.434,00	$ 6.362.642,00						$ -	-	$ -
9.04			9.04P	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN ALINEACION - ANGULO - FINAL DE CIRCUITO PARA BT A 240/120 V.	UND.	14,00	$ 718.882,00	$ 10.064.348,00						$ -	-	$ -
9.05			9.05P	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA PUENTE DE RED TRENSADA	UND.	1,00	$ 1.644.076,00	$ 1.644.076,00						$ -	-	$ -
9.06			9.06P	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA RETENIDA A TIERRA EN POSTE DE 9 M.	UND.	1,00	$ 1.455.080,00	$ 1.455.080,00						$ -	-	$ -
9.07			9.07P	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA PUESTA A TIERRA DE RED TRENSADA DE BT A 120/240 V., EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE.	UND.	1,00	$ 947.935,00	$ 947.935,00						$ -	-	$ -
9.08			9.08P	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA CAJA DE CONEXIÓN (4 USUARIOS) A RED TRENSADA DE BT A 120/240 V.	UND.	9,00	$ 1.956.472,00	$ 17.608.248,00						$ -	-	$ -
10.0				SUBESTACIONES ELECTRICAS (13.200/240/120) V				$ 8.072.446,00				$ -		$ -	-	$ -
10.01			10.01P	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ADECUACION DE SUBESTACION BIFASICA EN POSTE A (13.200/240/120) V, INCLUYE: INSTALACION PUENTES DE SECCIONADOR, ESTRUCTURA DE PROTECCIONES, SECCIONADOR, DPS, DESMONTE Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR.	UND.	1,00	$ 8.072.446,00	$ 8.072.446,00						$ -	-	$ -
11.0				ALUMBRADO PUBLICO, ALIMENTADORES Y MEDIDAS DE BAJA TENSION (240-120)V				$ 12.475.911,00				$ -		$ -	-	$ -

Alcaldía de Montería

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

ACTA PARCIAL DE OBRA
CONTRATO LP-SPM-008-2022
FECHA: 26/04/2023

Alcaldía de MONTERÍA

ACTA PARCIAL LITERAL N°3

CONTRATO No.:	LP-SPM-008-2022
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MONTERÍA
CONTRATISTA:	CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA representado por DURLEY DAZA MACEA
OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LOPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA
VALOR:	DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CATORCE PEOS M/L ($ 2,680.932.314).
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	CUATRO (4) MESES.
FECHA DE INICIO:	09 DE AGOSTO DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	09 DE DICIEMBRE DE 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN N°1	23 DE NOVIEMBRE DEL 2022
FECHA DE AMPLIACION N°1 A LA SUSPENSION	22 DE DICIEMBRE DEL 2022
FECHA DE AMPLIACION N°2 A LA SUSPENSION	11 DE ENERO DEL 2023
FECHA DE AMPLIACION N°3 A LA SUSPENSION	31 DE ENERO DEL 2023
FECHA DE REINICIO:	15 DE FEBRERO DE 2023
FECHA DE PRORROGA No.1:	3 DE MARZO DE 2023 "POR 2 (DOS) MESES"
FECHA DE TERMINACION:	4 DE MAYO DE 2023
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL:	SEIS (6) MESES.
FECHA ACTA PARCIAL 3:	26 DE ABRIL DE 2023

En la Secretaría de Infraestructura del Municipio de Montería, Departamento de Córdoba, a los veintiséis (26) días del mes de abril del año 2023, y estando vigente el Contrato de Obra identificado en el encabezamiento de la presente Acta, se reunieron: la secretaria de Infraestructura Municipal **MONICA MARÍA SEVERICHE NUÑEZ**, el Interventor de la Obra **ELSA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS.** Representado Legal por **ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ** y el Contratista **CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA** Representado legalmente por **DURLEY DAZA MACEA** con el propósito de suscribir la presente Acta Parcial del contrato de obra LP-SPM-008-2022, tal como se presenta a continuación:

1. Presenta un avance acumulado del 79,87% y un avance ejecutado en el periodo correspondiente del 23.53%,

2. Las actividades adelantadas entre los periodos de obra del 05/03/2023 al 25/04/2023 son las siguientes:

MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LOPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA			
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANTIDAD**
1	**PRELIMINARES**		
1,01	DEMOLICIÓN DE BORDILLOS DE CONCRETO	M	286,17
1,02	CORTE DE PISO EN TABLON Y PLANTILLA DE CONCRETO E= 0.10M/0.15M CON CORTADORA	M	86,17
1,03	DEMOLICIÓN DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO	M2	7,64
1,04	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	M3	10,00
1,05	EXCAVACIONES MECÁNICAS CON EXCAVADORA PARA FALLOS EN SUB RASANTE. PROFUNDIDAD > 50 CM. NO INCLUYE RETIRO	M3	223,56
1,06	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	M3	457,19
1,07	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	M3	884,98
1,08	REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURA MENOR O IGUAL H= 5 M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE ESTRACCIÓN DE RAIZ)	UND.	7,00
2	**SUBRASANTE Y SUBBASE**		
2,01	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES (TIPO PIEDRA RAJON O SIMILAR)	M3	914,37
2,02	SUBBASE GRANULAR CLASE C	M3	202,52
2,03	GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	M2	1.054,59
3	**PAVIMENTO, BORDILLOS Y ANDENES**		
3,01	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO MR (38 Kg/cm2)	M3	223,42
3,02	ADECUACIÓN DE CÁMARAS DE INSPECCIÓN (MANHOLES) EN CONCRETO DE 3000 PSI	UND.	3,00
3,03	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO; INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M	391,70
3,04	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa	KG	2.016,04
4.0	**SEÑALIZACIÓN**		
4,01	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO CON LAMINA RETROREFLECTIVA DE 60CM X 60CM	UND.	3,00
4,02	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO CON DOBLE LAMINA RETROREFLECTIVA DE 60CM X 60CM	UND.	2,00
5.0	**CUNETAS Y SUMIDEROS**		

MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LOPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA			
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANTIDAD**
5,05	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	6,72
6.0	**ESPACIO PUBLICO ANDENES Y MOBILIARIOS**		
6.01	S/I TABLETA GUÍA PREF. TÁCTIL PARA DISCAP. EN CONCRETO DE 0.20m X 0.20m X 0.06m COLOR AMARILLO TIPO TOPEROL (UNA HILERA) CON MORTERO 1:4, INCLUYE ARENA H.=0.04 m, RELLENO CON MATERIAL COMPACTADO SELECCIONADO DE 0.20m Y JUNTAS SELLADAS	M	709,65
6,02	FRANJA DEMARCADORA PARA LIMITADOS VISUALES CON ADOQUÍN EN CONCRETO DE 20 cm X 10 cm X 6 cm COLOR AMARILLO PARA EMBEBER EN MORTERO, APAREJADO SEGÚN DISEÑO. INCLUYE MORTERO 1:4, ARENA H.=4 CM, INSTALACIÓN, COMPACTACIÓN, JUNTAS SELLADAS CON ARENA	M	683,21
6,03	CONSTRUCCIÓN PISO EN CONCRETO ESTAMPADO TIPO RONDA, 21 MPA (3.000 PSI). E=0,08M FUNDIDO EN SITIO, JUNTAS SEGÚN DISEÑO. INCLUYE EXCAVACIÓN, SUBBASE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.	M2	353,60
6,04	RAMPA PEATONAL INCLUYE BORDILLOS DE CAMBIO DE NIVEL, SARDINEL, ADOQUÍN TÁCTIL TIPO ALERTA Y PLANTILLA EN CONCRETO	UND.	10,00
6,06	S/I BOLARDOS ALTO EN HIERRO TIPO M63 - IDU EMPOTRADOS EN CONCRETO; INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UND.	12,00
7.0	**OTRAS ACTIVIDADES**		
7,01	S/I TUBERÍA PARA PROLONGACIÓN DE DRENAJES DE AGUAS LLUVIA EN 4". INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENO	M	30,00
7,02	REPARACIÓN DE DOMICILIARIAS DEL ACUEDUCTO.INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UND.	21,00
7,03	REUBICACIÓN TÍPICA MEDIDORES DE GAS RED DOMICILIARIA.	UND.	5,00
9,02	SUMINISTRO. INSTALACION E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE (9 M - 510 KGF).	UND.	13,00
9,08	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA CAJA DE CONEXIÓN (4 USUARIOS) A RED TRENSADA DE BT A 120/240 V.	UND.	9,00

3. El presente contrato de obra no tuvo anticipo, entonces de esta forma el valor del contrato es de $ 2,680.932.314 pesos y el valor del acta parcial es de $ 630.829.663,00 pesos.

4. Balance financiero del contrato de obra:

DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRACTUAL	PAGOS/ TRAMITES
Valor contrato	$ 2,680.932.314,00	
Valor Anticipo		N/A
Valor Acta Parcial N° 1		$ 708.149.164,00
Valor Acta Parcial N° 2		$ 802.186.027,00
Valor Acta Parcial N° 3		$ 630.829.663,00
Saldo por pagar		$ 539.767.460,00
BALANCE	$ 2,680.932.314,00	$ 2,680.932.314,00

5. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes Parafiscales por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste.

6. Las actividades ejecutadas, cantidades y valores consignados en la presente Acta Parcial son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las memorias de cantidades entregadas.

7. El recibo parcial por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

Para constancia de la presente Acta se firma por los que en ella intervinieron,

DURLEY DAZA MACEA
CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA
CONTRATISTA DE OBRA

ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ
ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

MÓNICA MARÍA SEVERICHE NÚÑEZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
ALCALDÍA DE MONTERÍA

Proyectado por: Mario Torres – Prof. Univ. SIM
Revisado para firma por: Khalil Petro – Asesor SIM
Revisado para firma por: Edwin Paternina – Asesor SIM

Quienes proyectamos y revisamos declaramos que el documento lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.

ALCALDIA DE MONTERIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Alcaldía de MONTERÍA Gobierno de la GENTE
Calle 27 No. 3 - 16 / 7810920 / Montería, Córdoba
www.monteria.gov.co

CONTRATO N°	LP-SPM-008-2022	FECHA DEL PRESENTE ACTA:	26 DE BRIL DE 2023
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LOPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA.	FECHA DE SUSPENSION No 1:	23 NOVIEMBRE DE 2022 POR 30 DIAS
		FECHA DE AMPLIACION A SUSPENSION No.1:	23 DICIMBRE DE 2022 POR 20 DIAS
CONTRATISTA:	CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA	FECHA DE AMPLIACION A SUSPENSION No.2:	12 ENERO DE 2023 POR 20 DIAS
REPRESENTANTE LEGAL:	DURLEY DAZA MACEA	FECHA DE AMPLIACION A SUSPENSION No.3:	1 FEBRERO DE 2023 POR 15 DIAS
INTERVENTORIA:	ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS	FECHA DE REINICIO:	16 DE FEBRERO DE 2023
REPRESENTANTE LEGAL:	ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ	FECHA DE PRORROGA:	3 DE MARZO DE 2023 POR DOS (2) MESES
FECHA DE INICIO:	09 AGOSTO DE 2022	PLAZO FINAL DE EJECUCION:	SEIS (6) MESES
FECHA DE FINALIZACION INICIAL:	09 DICIMBRE DE 2022	FECHA DE FINALIZACION:	04 MAYO DE 2023
PLAZO INICIAL DE EJECUCION:	CUATRO (4) MESES	% AVANCE DE OBRA: 79.67%	% AVANCE DE ACTA: 23.53%

ACTA PARCIAL N°3
PERIODO COMPRENDIDO
06/03/2023 AL 25/04/2023
VALOR PRESENTE ACTA:
$630,829,663.00
VALOR DEL CONTRATO
$2,680,932,314.00
FECHA DEL PRESENTE ACTA
26 DE ABRIL DE 2023

ACTA PARCIAL N°3

CONDICIONES ORIGINALES							CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICATORIA DE CANTIDADES No.1		OBRA EJECUTADA							
									ACTA No.1		ACTA No.2		PRESENTE ACTA No.3		ACUMULADO	
No.	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
1.0		**PRELIMINARES**				**$ 250,959,415.00**				**$ 30,037,126.00**		**$ 133,292,066.00**		**$ 35,830,043.00**		**$ 199,159,235.00**
1.01	201.80	DEMOLICIÓN DE BORDILLOS DE CONCRETO	M	731.66	$ 10,708.00	$ 7,834,615.00			210.09	$ 2,249,644.00	191.40	$ 2,049,511.00	286.17	$ 3,064,308.00	687.66	$ 7,363,463.00
1.02		CORTE DE PISO EN TABLON Y PLANTILLA DE CONCRETO E= 0,10M0.15M CON CORTADORA	M	675.59	$ 28,237.00	$ 19,076,635.00			195.80	$ 5,528,805.00	393.62	$ 11,114,648.00	86.17	$ 2,433,182.00	675.59	$ 19,076,635.00
1.03	201.80	DEMOLICIÓN DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO	M2	419.21	$ 24,999.00	$ 10,442,102.00			161.77	$ 4,029,529.00	249.80	$ 6,222,268.00	7.64	$ 190,305.00	419.21	$ 10,442,102.00
1.04	201.80	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	M3	50.31	$ 155,430.00	$ 7,819,683.00					40.31	$ 6,265,383.00	10.00	$ 1,554,300.00	50.31	$ 7,819,683.00
1.05		EXCAVACIONES MECÁNICAS CON EXCAVADORA PARA FALLOS EN SUB RASANTE. PROFUNDIDAD > 50 CM. NO INCLUYE RETIRO	M3	706.89	$ 20,895.00	$ 14,770,457.00					119.43	$ 2,495,490.00	223.56	$ 4,671,286.00	342.99	$ 7,166,776.00
1.06	210.80	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	M3	3584.30	$ 10,448.00	$ 37,448,766.00			1,744.75	$ 18,229,148.00	1,382.36	$ 14,442,897.00	457.19	$ 4,776,721.00	3,584.30	$ 37,448,766.00
1.07		CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	M3	5578.55	$ 19,178.00	$ 106,985,432.00					4,220.50	$ 80,940,749.00	884.98	$ 16,972,146.00	5,105.48	$ 97,912,895.00
1.08	201.6	REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURA MENOR O IGUAL H= 5 M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE ESTRACCIÓN DE RAIZ)	UND.	25.00	$ 309,685.00	$ 7,742,125.00					18.00	$ 5,574,330.00	7.00	$ 2,167,795.00	25.00	$ 7,742,125.00
1.09	201.9	REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURAS ENTRE H= 5.1M A 10M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAIZ)	UND.	10.00	$ 418,679.00	$ 4,186,790.00					10.00	$ 4,186,790.00	-	$ -	10.00	$ 4,186,790.00
1.10		SUMINISTRO Y SIEMBRA DE ÁRBOLES MADERABLES DE ESPECIES NATIVAS DE 1.5M DE ALTURA, INCLUYE EXCAVACION, ABONO ORGANICO, TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO	UND.	350.00	$ 99,008.00	$ 34,652,800.00								$ -	-	$ -
2.0		**SUBRASANTE Y SUBBASE**				**$ 521,752,200.00**				**$ 204,549,271.00**		**$ 125,729,189.00**		**$ 166,728,030.00**		**$ 498,006,489.00**
2.01	320.80	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES (TIPO PIEDRA RAJON O SIMILAR)	M3	2182.00	$ 138,613.00	$ 302,469,966.00			747.75	$ 103,797,421.00	473.63	$ 65,773,764.00	914.37	$ 126,926,443.00	2,135.95	$ 296,497,627.00
2.02	320.80	SUBBASE GRANULAR CLASE C	M3	1143.45	$ 130,362.00	$ 149,062,429.00			498.50	$ 64,985,457.00	309.90	$ 40,399,184.00	202.52	$ 26,400,912.00	1,010.92	$ 131,785,553.00
2.03	231.80	GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	M2	5493.02	$ 12,707.00	$ 69,789,805.00			2,814.70	$ 35,766,393.00	1,617.71	$ 20,556,241.00	1,054.59	$ 13,400,675.00	5,487.00	$ 69,723,309.00
3.0		**PAVIMENTO, BORDILLOS Y ANDENES**				**$ 1,144,187,258.00**				**$ 471,904,817.00**		**$ 401,676,580.00**		**$ 266,714,677.00**		**$ 1,139,296,073.00**
3.01	500.80	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO MR (38 Kg/cm2)	M3	983.81	$ 932,607.00	$ 917,508,093.00			426.50	$ 397,756,886.00	332.31	$ 309,914,632.00	223.42	$ 208,363,056.00	982.23	$ 916,034,574.00
3.02		ADECUACIÓN DE CÁMARAS DE INSPECCIÓN (MANHOLES) EN CONCRETO DE 3000 PSI	UND.	9.00	$ 392,957.00	$ 3,536,613.00					6.00	$ 2,357,742.00	3.00	$ 1,178,871.00	9.00	$ 3,536,613.00
3.03	672.80	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO; INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M	1267.60	$ 96,988.00	$ 122,954,865.00			374.00	$ 36,277,252.00	466.70	$ 45,268,967.00	391.70	$ 37,994,117.00	1,232.40	$ 119,540,335.00
3.04	640.80	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa	KG	11111.00	$ 9,017.00	$ 100,187,867.00			4,199.92	$ 37,870,679.00	4,894.67	$ 44,135,239.00	2,016.04	$ 18,178,633.00	11,110.63	$ 100,184,551.00
4.0		**SEÑALIZACIÓN**				**$ 84,936,631.00**				**$ -**		**$ 2,151,015.00**		**$ 2,729,483.00**		**$ 4,880,498.00**
4.01	710.80	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO CON LAMINA RETROREFLECTIVA DE 60CM X 60CM	UND.	8.00	$ 430,203.00	$ 3,441,624.00					5.00	$ 2,151,015.00	3.00	$ 1,290,609.00	8.00	$ 3,441,624.00
4.02	710.60	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO CON DOBLE LAMINA RETROREFLECTIVA DE 60CM X 60CM	UND.	2.00	$ 719,437.00	$ 1,438,874.00						$ -	2.00	$ 1,438,874.00	2.00	$ 1,438,874.00
4.03	700.80	MARCA VIAL CON PINTURA EN FRIO	M2	271.00	$ 136,981.00	$ 37,121,651.00						$ -		$ -	-	$ -
4.04	700.60	LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	M	2394.60	$ 15,057.00	$ 36,055,492.00						$ -		$ -	-	$ -
4.05	700.80	REDUCTORES DE VELOCIDAD TIPO RESALTO PLASTICO PERNADO	M	18.00	$ 382,155.00	$ 6,878,790.00						$ -		$ -	-	$ -
5.0		**CUNETAS Y SUMIDEROS**				**$ 143,098,156.00**						**$ 8,414,439.00**		**$ 513,227.00**		**$ 8,927,666.00**
5.01		EXCAVACION MANUAL	M3	53.82	$ 31,844.00	$ 1,713,844.00					8.40	$ 267,490.00	-	$ -	8.40	$ 267,490.00
5.02		CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	M3	69.95	$ 19,178.00	$ 1,341,501.00					10.92	$ 209,424.00	-	$ -	10.92	$ 209,424.00

ALCALDIA DE MONTERIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Alcaldía de Montería Gobierno de la GENTE
Calle 27 No. 3 - 16 / 7810720 / Montería, Córdoba
www.monteria.gov.co

ACTA PARCIAL N°3

CONTRATO N°	LP-SPM-008-2022
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LOPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA.
CONTRATISTA:	CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA
REPRESENTANTE LEGAL:	DURLEY DAZA MACEA
INTERVENTORIA:	ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS
REPRESENTANTE LEGAL:	ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ
FECHA DE INICIO:	09 AGOSTO DE 2022
FECHA DE FINALIZACION INICIAL:	09 DICIMBRE DE 2022
PLAZO INICIAL DE EJECUCION:	CUATRO (4) MESES

FECHA DEL PRESENTE ACTA:	26 DE BRIL DE 2023
FECHA DE SUSPENSION No 1:	23 NOVIEMBRE DE 2022 POR 30 DIAS
FECHA DE AMPLIACION A SUSPENSION No.1:	23 DICIMBRE DE 2022 POR 20 DIAS
FECHA DE AMPLIACION A SUSPENSION No.2:	12 ENERO DE 2023 POR 20 DIAS
FECHA DE AMPLIACION A SUSPENSION No.3:	1 FEBRERO DE 2023 POR 15 DIAS
FECHA DE REINICIO:	16 DE FEBRERO DE 2023
FECHA DE PRORROGA:	3 DE MARZO DE 2023 POR DOS (2) MESES
PLAZO FINAL DE EJECUCION:	SEIS (6) MESES
FECHA DE FINALIZACION:	04 MAYO DE 2023
% AVANCE DE OBRA:	79.87%
% AVANCE DE ACTA:	23.53%

ACTA PARCIAL N°3
PERIODO COMPRENDIDO
06/03/2023 AL 25/04/2023
VALOR PRESENTE ACTA:
$630,629,663.00
VALOR DEL CONTRATO
$2,680,832,314.00
FECHA DEL PRESENTE ACTA
26 DE ABRIL DE 2023

			CONDICIONES ORIGINALES				**CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICATORIA DE CANTIDADES No.1**		**OBRA EJECUTADA**									
									ACTA No.1		**ACTA No.2**		**PRESENTE ACTA No.3**		**ACUMULADO**			
No.	**ITEM DE PAGO**	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VR. UNITARIO**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**		
5.03	231.80	GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	M2	127.21	$ 12,707.00	$ 1,616,457.00					21.60	$ 274,471.00	-	$ -	21.60	$ 274,471.00		
5.04		RELLENO PARA FILTROS EN GRAVA TIPO ARENA	M3	10.76	$ 91,310.00	$ 982,496.00					1.68	$ 153,401.00	-	$ -	1.68	$ 153,401.00		
5.05		RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	15.66	$ 76,373.00	$ 1,196,001.00						$ -	6.72	$ 513,227.00	6.72	$ 513,227.00		
5.06	640.80	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa	KG	1358.29	$ 9,017.00	$ 12,247,701.00					405.55	$ 3,656,844.00	-	$ -	405.55	$ 3,656,844.00		
5.07	671.80	CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M3	17.51	$ 891,654.00	$ 15,705,549.00					4.32	$ 3,852,809.00	-	$ -	4.32	$ 3,852,809.00		
5.08	671.80	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLAS METALICAS TIPO PANEL PARA SIMUDEROS, EN PLATINA 3" X 1/4" Y MARCO EN PLATINA DE 3" 3/8", SEGÚN DISEÑO	M	97.65	$ 1,106,741.00	$ 108,294,607.00						$ -		$ -	-	$ -		
6.0		**ESPACIO PUBLICO ANDENES Y MOBILIARIOS**				**$ 237,122,726.00**						**$ 119,207,790.00**		**$ 101,881,166.00**		**$ 221,088,956.00**		
6.01		S/I TABLETA GUÍA PREF. TÁCTIL PARA DISCAP. EN CONCRETO DE 0.20m X 0.20m X 0.06m COLOR AMARILLO TIPO TOPEROL (UNA HILERA) CON MORTERO 1:4, INCLUYE ARENA H.=0.04 m, RELLENO CON MATERIAL COMPACTADO SELECCIONADO DE 0.20m Y JUNTAS SELLADAS	M	1267.60	$ 43,469.00	$ 55,126,656.00					556.96	$ 24,221,416.00	709.65	$ 30,861,751.00	1,266.60	$ 55,083,167.00		
6.02		FRANJA DEMARCADORA PARA LIMITADOS VISUALES CON ADOQUÍN EN CONCRETO DE 20 cm X 10 cm X 6 cm COLOR AMARILLO PARA EMBEBER EN MORTERO, APAREJADO SEGÚN DISEÑO. INCLUYE MORTERO 1:4, ARENA H =4 CM, INSTALACIÓN, COMPACTACIÓN, JUNTAS SELLADAS CON ARENA	M	1267.60	$ 35,019.00	$ 44,390,084.00					583.75	$ 20,442,376.00	683.21	$ 23,925,296.00	1,266.96	$ 44,367,672.00		
6.03		CONSTRUCCIÓN PISO EN CONCRETO ESTAMPADO TIPO RONDA, 21 MPA (3.000 PSI), E=0,08M FUNDIDO EN SITIO, JUNTAS SEGÚN DISEÑO, INCLUYE EXCAVACIÓN, SUBBASE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.	M2	765.52	$ 101,273.00	$ 77,526,507.00					409.82	$ 41,503,701.00	353.60	$ 35,810,133.00	763.42	$ 77,313,834.00		
6.04		RAMPA PEATONAL INCLUYE BORDILLOS DE CAMBIO DE NIVEL, SARDINEL, ADOQUÍN TÁCTIL TIPO ALERTA Y PLANTILLA EN CONCRETO	UND.	42.00	$ 851,597.00	$ 35,767,074.00					20.00	$ 17,031,940.00	10.00	$ 8,515,970.00	30.00	$ 25,547,910.00		
6.05		RAMPA PARA USO VEHICULAR DE 4.20M X 1.20M, INCLUYE BORDILLO DE CONCRETO DE CAMBIO DE NIVEL, LOSETA TOPEROL, ADOQUIN EN CONCRETO DE 20CM X 10CM X 6CM COLOR AMARILLO, PLACA ENCONCRETO 0.15M DE ESPESOR, EXCAVACIONMANUAL, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	UND.	3.00	$ 1,184,095.00	$ 3,552,285.00					3.00	$ 3,552,285.00	-	$ -	3.00	$ 3,552,285.00		
6.06		S/I BOLARDOS ALTO EN HIERRO TIPO M63 - IDU EMPOTRADOS EN CONCRETO; INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UND.	90.00	$ 230,868.00	$ 20,769,120.00					54.00	$ 12,456,072.00	12.00	$ 2,768,016.00	66.00	$ 15,224,088.00		
7.0		**OTRAS ACTIVIDADES**				**$ 41,653,120.00**				**$ 1,657,950.00**		**$ 10,714,948.00**		**$ 4,752,050.00**		**$ 17,124,948.00**		
7.01	600.80	S/I TUBERÍA PARA PROLONGACIÓN DE DRENAJES DE AGUAS LLUVIA EN 4". INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENO	M	151.20	$ 53,418.00	$ 8,076,802.00					103.20	$ 5,512,738.00	30.00	$ 1,602,540.00	133.20	$ 7,115,278.00		

ALCALDIA DE MONTERIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Alcaldía de Montería — Gobierno de la GENTE
Calle 27 No. 3 – 36 / 7810720 / Montería, Córdoba
www.monteria.gov.co

ACTA PARCIAL N°3

CONTRATO N°	LP-SPM-008-2022
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LOPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA.
CONTRATISTA:	CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA
REPRESENTANTE LEGAL:	DURLEY DAZA MACEA
INTERVENTORIA:	ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS
REPRESENTANTE LEGAL:	ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ
FECHA DE INICIO:	09 AGOSTO DE 2022
FECHA DE FINALIZACION INICIAL:	09 DICIMBRE DE 2022
PLAZO INICIAL DE EJECUCION:	CUATRO (4) MESES

FECHA DEL PRESENTE ACTA:	26 DE BRIL DE 2023
FECHA DE SUSPENSION No 1:	23 NOVIEMBRE DE 2022 POR 30 DIAS
FECHA DE AMPLIACION A SUSPENSION No.1:	23 DICIMBRE DE 2022 POR 20 DIAS
FECHA DE AMPLIACION A SUSPENSION No.2:	12 ENERO DE 2023 POR 20 DIAS
FECHA DE AMPLIACION A SUSPENSION No.3:	1 FEBRERO DE 2023 POR 15 DIAS
FECHA DE REINICIO:	16 DE FEBRERO DE 2023
FECHA DE PRORROGA:	3 DE MARZO DE 2023 POR DOS (2) MESES
PLAZO FINAL DE EJECUCION:	SEIS (6) MESES
FECHA DE FINALIZACION:	04 MAYO DE 2023
% AVANCE DE OBRA:	78.87%
% AVANCE DE ACTA:	23.53%

ACTA PARCIAL N°3
PERIODO COMPRENDIDO
05/03/2023 AL 25/04/2023
VALOR PRESENTE ACTA:
$630,829,663.00
VALOR DEL CONTRATO
$2,680,932,314.00
FECHA DEL PRESENTE ACTA
26 DE ABRIL DE 2023

CONDICIONES ORIGINALES							CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICATORIA DE CANTIDADES No.1		OBRA EJECUTADA							
									ACTA No.1		ACTA No.2		PRESENTE ACTA No.3		ACUMULADO	
No.	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
7.02		REPARACIÓN DE DOMICILIARIAS DEL ACUEDUCTO.INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UND.	89.00	$ 78,950.00	$ 7,026,550.00			21.00	$ 1,657,950.00	47.00	$ 3,710,650.00	21.00	$ 1,657,950.00	89.00	$ 7,026,550.00
7.03	231.80	REUBICACIÓN TÍPICA MEDIDORES DE GAS RED DOMICILIARIA.	UND.	89.00	$ 298,312.00	$ 26,549,768.00					5.00	$ 1,491,560.00	5.00	$ 1,491,560.00	10.00	$ 2,983,120.00
8.0		**RED DE MEDIA TENSION (13.200) V**				**$ 95,306,177.00**				$ -		$ -		$ -		$ -
8.01		LOCALIZACION Y REPLANTEO DE REDES DE MEDIA TENSION.	M	400.00	$ 4,649.00	$ 1,859,600.00			-		-	$ -	-	$ -	-	$ -
8.02		SUMINISTRO, INSTALACION E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE (12 M - 1050 KGF).	UND.	2.00	$ 4,218,128.00	$ 8,436,256.00						$ -		$ -	-	$ -
8.03		SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE CIMENTACION CILINDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE (12 M - 1050 KGF).	UND.	2.00	$ 983,296.00	$ 1,966,592.00						$ -		$ -	-	$ -
8.04		SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN FIN DE LINEA COMPACTA CON DISPOSICIÓN CENTRAL BIFASICO A 13.2 KV., E INCLUYE: PUESTA A TIERRA EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE.	UND.	1.00	$ 3,586,229.00	$ 3,586,229.00						$ -		$ -	-	$ -
8.05		SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA MT BIFASICA AEREA EN CABLE DESNUDO DE ALUMINIO ACSR - No. 1/0 AWG.	M	160.00	$ 82,864.00	$ 13,263,040.00						$ -		$ -	-	$ -
8.06		SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA MT BIFASICA AEREA EN CABLE AISLADO DE ALUMINIO ECOLOGICO - No. 1/0 AWG.	M	350.00	$ 167,403.00	$ 58,591,050.00						$ -		$ -	-	$ -
8.07		SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA RETENIDA MT EN POSTE DE 12m A POSTE DE 9m	UND.	1.00	$ 5,548,628.00	$ 5,548,628.00						$ -		$ -	-	$ -
8.08		INSTALACION EN CALIENTE DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA SECCIONADOR BIFASICO A 13.2 KV.	UND.	1.00	$ 2,053,782.00	$ 2,053,782.00						$ -		$ -	-	$ -
9.0		**RED DE BAJA TENSION (240/120) V**				**$ 74,424,518.00**				$ -		$ -		**$ 62,680,987.00**		**$ 62,680,987.00**
9.01		LOCALIZACION Y REPLANTEO DE REDES DE BAJA TENSION.	M	450.00	$ 2,821.00	$ 1,269,450.00								$ -	-	$ -
9.02		SUMINISTRO, INSTALACION E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE (9 M - 510 KGF).	UND.	13.00	$ 2,697,903.00	$ 35,072,739.00							13.00	$ 35,072,739.00	13.00	$ 35,072,739.00
9.03		SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE CIMENTACION CILINDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE (9 M - 510 KGF).	UND.	13.00	$ 489,434.00	$ 6,362,642.00								$ -	-	$ -
9.04		SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN ALINEACION - ANGULO - FINAL DE CIRCUITO PARA BT A 240/120 V.	UND.	14.00	$ 718,882.00	$ 10,064,348.00								$ -	-	$ -
9.05		SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA PUENTE DE RED TRENSADA	UND.	1.00	$ 1,644,076.00	$ 1,644,076.00								$ -	-	$ -
9.06		SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA RETENIDA A TIERRA EN POSTE DE 9 M.	UND.	1.00	$ 1,455,080.00	$ 1,455,080.00								$ -	-	$ -
9.07		SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA PUESTA A TIERRA DE RED TRENSADA DE BT A 120/240 V., EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE.	UND.	1.00	$ 947,935.00	$ 947,935.00								$ -	-	$ -
9.08		SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA CAJA DE CONEXION (4 USUARIOS) A RED TRENSADA DE BT A 120/240 V.	UND.	9.00	$ 1,956,472.00	$ 17,608,248.00							9.00	$ 17,608,248.00	9.00	$ 17,608,248.00
10.0		**SUBESTACIONES ELECTRICAS (13.200/240/120) V**				$ 8,072,446.00				$ -		$ -		$ -		$ -

ALCALDIA DE MONTERIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Alcaldía de MONTERÍA — Gobierno de la GENTE
Calle 27 No. 3 – 16 / 7810720 / Montería, Córdoba
www.monteria.gov.co

ACTA PARCIAL N°3

CONTRATO N°	LP-SPM-008-2022
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LOPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA.
CONTRATISTA:	CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA
REPRESENTANTE LEGAL:	DURLEY DAZA MACEA
INTERVENTORIA:	ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS
REPRESENTANTE LEGAL:	ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ
FECHA DE INICIO:	09 AGOSTO DE 2022
FECHA DE FINALIZACION INICIAL:	09 DICIMBRE DE 2022
PLAZO INICIAL DE EJECUCION:	CUATRO (4) MESES

FECHA DEL PRESENTE ACTA:	26 DE BRIL DE 2023
FECHA DE SUSPENSION No 1:	23 NOVIEMBRE DE 2022 POR 39 DIAS
FECHA DE AMPLIACION A SUSPENSION No.1:	23 DICIMBRE DE 2022 POR 20 DIAS
FECHA DE AMPLIACION A SUSPENSION No.2:	12 ENERO DE 2023 POR 20 DIAS
FECHA DE AMPLIACION A SUSPENSION No.3:	1 FEBRERO DE 2023 POR 15 DIAS
FECHA DE REINICIO:	16 DE FEBRERO DE 2023
FECHA DE PRORROGA:	3 DE MARZO DE 2023 POR DOS (2) MESES
PLAZO FINAL DE EJECUCION:	SEIS (6) MESES
FECHA DE FINALIZACION:	04 MAYO DE 2023
% AVANCE DE OBRA:	79.87%
% AVANCE DE ACTA:	23.53%

ACTA PARCIAL N°3
PERIODO COMPRENDIDO
06/03/2023 AL 25/04/2023
VALOR PRESENTE ACTA:
$630,829,663.00
VALOR DEL CONTRATO
$2,680,932,314.00
FECHA DEL PRESENTE ACTA
26 DE ABRIL DE 2023

							CONDICIONES ORIGINALES		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICATORIA DE CANTIDADES No.1		OBRA EJECUTADA							
											ACTA No.1		ACTA No.2		PRESENTE ACTA No.3		ACUMULADO	
No.	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
10.01		SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ADECUACION DE SUBESTACION BIFASICA EN POSTE A (13.200/240/120) V.,INCLUYE: INSTALACION PUENTES DE SECCIONADOR, ESTRUCTURA DE PROTECCIONES, SECCIONADOR, DPS, DESMONTE Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR.	UND.	1.00	$ 8,072,446.00	$ 8,072,446.00									$ -	-	$ -	
11.0		**ALUMBRADO PUBLICO, ALIMENTADORES Y MEDIDAS DE BAJA TENSION (240-120)V**				$ 12,476,911.00				$ -		$ -		$ -		$ -		
11.01		SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE CABLE CONCENTRICO DE ALUMINIO - (2xNo. 6 + 1xNo. 6) AWG.	M	43.00	$ 57,975.00	$ 2,492,925.00									$ -	-	$ -	
11.02		SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA REUBICACION DE MEDIDOR (240/120) V.	UND.	3.00	$ 916,762.00	$ 2,750,286.00									$ -	-	$ -	
11.03		SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA REINSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO.	UND.	10.00	$ 723,270.00	$ 7,232,700.00									$ -	-	$ -	
		TOTAL COSTOS DIRECTOS				$ 2,613,987,658.00				$ 708,149,164.00		$ 802,186,027.00		$ 630,829,663.00		$ 2,141,164,852.00		
12.00		**IMPLEMENTACIÓN DE GESTION DE OBRA (Seguridad y salud en el Trabajo, Plan de manejo Ambiental y Plan de aseguramiento de calidad-plan manejo de trafico)**				$ 42,330,163.00												
13.00		**PAPSO**				$ 20,677,216.00												
14.00		**TRAMITES Y LEGALIZACION AFINIA (NO MODIFICAR)**				$ 4,037,377.00												
					VALOR TOTAL DE LA OBRA	$ 2,680,932,314.00				$ 708,149,164.00		$ 802,186,027.00		$ 630,829,663.00		$ 2,141,164,852.00		

NETO A PAGAR PRESENTE ACTA $ 630,829,663.00

El recibo por parte de la interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra.

Las actividades y sus respectivas cantidades, plasmadas para cobro en la presente acta parcial N° 03 corresponden, a las desarrolladas en los periodos 05/03/2023 hasta la fecha 25/04/2023.

Las actividades ejecutadas, cantidades y valores consignados en la presente Acta Parcial son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las memorias de cantidades entregadas

El recibo parcial por parte de la interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra

Para constancia de lo anterior firman la presente acta , los que en ella intervinieron, el día veintiseis (26) del mes de abril del año 2023.

TOTAL NETO A PAGAR: $ 630,829,663.00

SON: SEISCIENTOS TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS ($ 630.829.663,00) M/CTE, COL.

Gobierno de la GENTE
Calle 27 No. 3 – 16 / 7810720 / Montería, Córdoba
www.monteria.gov.co

CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA
DURLEY DAZA MACEA
CONTRATISTA

ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS
ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ
INTERVENTOR

Gobierno de la GENTE
Calle 27 No. 3 – 16 / 7810720 / Montería, Córdoba
www.monteria.gov.co

ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES FINAL

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No. 1

CONTRATO No.:	LP-SPM-008-2022
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MONTERÍA
CONTRATISTA:	CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA R.L. DURLEY DAZA MACEA
OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LOPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA
VALOR:	DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CATORCE PEOS M/L ($ 2,680.932.314).
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	CUATRO (4) MESES.
FECHA DE INICIO:	09 DE AGOSTO DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	09 DE DICIEMBRE DE 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN N°1	23 DE NOVIEMBRE DEL 2022
FECHA DE AMPLIACION N°1 A LA SUSPENSION	22 DE DICIEMBRE DEL 2022
FECHA DE AMPLIACION N°2 A LA SUSPENSION	11 DE ENERO DEL 2023
FECHA DE AMPLIACION N°3 A LA SUSPENSION	31 DE ENERO DEL 2023
FECHA DE REINICIO:	15 DE FEBRERO DE 2023
FECHA DE PRORROGA No.1:	3 DE MARZO DE 2023 "POR 2 (DOS) MESES"
FECHA DE TERMINACION:	04 DE MAYO DE 2023
FECHA EJECUCION FINAL:	SEIS (6) MESES.
FECHA PRESENTE ACTA:	27 DE ABRIL DE 2023

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES
Contrato No: LP-SPM-008-2022
Fecha: 27 ABRIL DE 2023

En la Secretaría de Infraestructura del Municipio de Montería, Departamento de Córdoba, a los veintisiete (27) días del mes de abril del año 2023, y estando en ejecución el Contrato de Obra identificado en el encabezamiento de la presente Acta, se reunieron: por parte de la supervisión, la ingeniera **MÓNICA MARÍA SEVERICHE NÚÑEZ**, Secretaria de Infraestructura del Municipio de Montería, por parte de la interventoría de obra, la ingeniera **ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ,** representante legal de la empresa ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS, y por parte del contratista de obra, la señora **DURLEY DAZA MACEA**, representante legal del CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA, con el propósito de modificar las cantidades de algunos ítems que hacen parte del presupuesto de obra del contrato mencionado.

Los ítems que se detallan en el cuadro a continuación, son aquellos que presentan variación con respecto a las cantidades obra del presupuesto oficial, esto de acuerdo al replanteo y mediciones realizadas por el contratista e interventor del proyecto, esto motiva a la modificación sin generar variación en el alcance contractual.

De esta forma y teniendo en cuenta lo anterior se establece, que de acuerdo a la revisión de las cantidades de obras se motivaron la modificación de cantidades de los siguientes ítems del presupuesto oficial.

CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA — ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS INTERVENTORIA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
ALCALDIA DE MONTERIA

ACTA DE BALANCE DE OBRA No: 1

POR CANTIDADES DE OBRA: X
POR CONTRATO ADICIONAL:

MONTERÍA Gobierno de la GENTE

CONTRATO DE OBRA No:	LP–SPM–008-2022	PLAZO INICIAL:	CUATRO (04) MESES	AMPLIACION 2 A LA SUSPENSIÓN:	11 DE ENERO DE 2023	VALOR ADICIÓN No.1 :	N/A
CONTRATISTA:	CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA	FECHA DE INICIACION:	9 DE AGOSTO DE 2022	REINICIO:	15 DE FEBRERO DE 2023	VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 2,680,932,314.00
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	FECHA DE FINALIZACION:	9 DE DICIEMBRE DE 2022	PRORROGA No. 01:	3 DE MARZO DE 2023	VALOR ADICION (incluido IVA) :	$ -
		SUSPENSIÓN 1:	23 DE NOVIEMBRE DE 2022	DURACION DE PRORROGA No. 01:	DOS (02) MESES	VALOR TOTAL CTO, ACUMULADO:	$ 2,680,932,314.00
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	CMA-SPM-007-2022	AMPLIACION 1 A LA SUSPENSIÓN:	22 DE DICIEMBRE DE 2022	PLAZO ACUMULADO:	SEIS (06) MESES	-	-
INTERVENTORIA :	ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS	AMPLIACION 2 A LA SUSPENSIÓN:	11 DE ENERO DE 2023	FECHA DE FINALIZACION:	4 DE MAYO DE 2023	-	-

No. DE ORDEN	CONDICIONES CONTRACTUALES					CUADRO DE CANTIDADES				CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						MAYOR CANTIDAD		MENOR CANTIDAD		CANTIDADES A EJECUTAR	
		UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
1	PRELIMINARES										
1.01	DEMOLICIÓN DE BORDILLOS DE CONCRETO	M	731.66	$10,708.00	$7,834,615.00	-		18.85	$201,846.00	712.81	$7,632,769.00
1.02	CORTE DE PISO EN TABLON Y PLANTILLA DE CONCRETO E= 0.10M/0.15M CON CORTA	M	675.59	$28,237.00	$19,076,635.00	252.81	$7,138,596.00	-		928.40	$26,215,231.00
1.03	DEMOLICIÓN DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO	M2	419.21	$24,909.00	$10,442,102.00	150.30	$3,743,823.00	-		569.51	$14,185,925.00
1.04	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	M3	50.31	$155,430.00	$7,819,683.00	-		-		50.31	$7,819,683.00
1.05	EXCAVACIONES MECÁNICAS CON EXCAVADORA PARA FALLOS EN SUB RAS	M3	706.89	$20,895.00	$14,770,467.00	-		363.90	$7,603,691.00	342.99	$7,166,776.00
1.06	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	M3	3,584.30	$10,448.00	$37,448,766.00	619.81	$6,475,775.00	-		4,204.11	$43,924,541.00
1.07	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	M3	5,578.55	$19,178.00	$106,985,432.00	332.68	$6,380,137.00	-		5,911.23	$113,365,569.00
1.08	REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURA MENOR O IGUAL H	UND.	25.00	$309,685.00	$7,742,125.00	-		-		25.00	$7,742,125.00
1.09	REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURAS ENTRE H= 5.1M A	UND.	10.00	$418,679.00	$4,186,790.00	-		-		10.00	$4,186,790.00
1.10	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE ÁRBOLES MADERABLES DE ESPECIES NATIVAS DE 1.5M	UND.	350.00	$99,008.00	$34,652,800.00	-		-		350.00	$34,652,800.00

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES
Contrato No: LP-SPM-008-2022
Fecha: 27 ABRIL DE 2023

Subtotal					$250,959,415.00		$23,738,331.00		$7,805,537.00		$266,892,209.00
2	SUBRASANTE Y SUBBASE											
2.01	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES (TIPO PIEDRA R	M3	2,182.00	$138,813.00	$302,889,966.00			11.99	$1,664,368.00	2,170.01	$301,225,599.00
2.02	SUBBASE GRANULAR CLASE C	M3	1,143.45	$130,362.00	$149,062,429.00			148.13	$19,310,523.00	995.32	$129,751,906.00
2.03	GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	M2	5,493.02	$12,707.00	$69,799,805.00			63.87	$811,596.00	5,429.15	$68,988,209.00
Subtotal					$521,752,200.00				$21,786,487.00		$499,965,714.00
3	PAVIMENTO, BORDILLOS Y ANDENES											
3.01	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO MR (38 Kg/cm2)	M3	983.81	$932,607.00	$917,508,093.00	-				983.81	$917,508,093.00
3.02	ADECUACIÓN DE CÁMARAS DE INSPECCIÓN (MANHOLES) EN CONCRETO DE 3000 PS	UND.	9.00	$362,957.00	$3,536,613.00	4.00	$1,571,828.00			13.00	$5,108,441.00
3.03	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO, INCLUYE LA PREPARACION D	M	1,267.60	$96,998.00	$122,954,665.00	66.30	$6,430,967.00			1,333.90	$129,385,633.00
3.04	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa	KG	11,111.00	$9,017.00	$100,187,887.00	3,421.04	$30,847,518.00			14,532.04	$131,035,405.00
Subtotal					$1,144,187,258.00		$38,850,313.00				$1,183,037,572.00
4	SEÑALIZACION											
4.01	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO CON LAMINA RETROREFLECTIVA DE 60CM X 60CM	UND.	8.00	$430,203.00	$3,441,624.00	-				8.00	$3,441,624.00
4.02	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO CON DOBLE LAMINA RETROREFLECTIVA DE 60CM X 6	UND.	2.00	$719,437.00	$1,438,874.00	-				2.00	$1,438,874.00
4.03	MARCA VIAL CON PINTURA EN FRIO	M2	271.00	$136,981.00	$37,121,851.00	-		10.60	$1,451,999.00	260.40	$35,669,852.00
4.04	LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	M	2,394.60	$15,057.00	$36,055,492.00	-		8.91	$134,158.00	2,385.69	$35,921,334.00
4.05	REDUCTORES DE VELOCIDAD TIPO RESALTO PLÁSTICO PERNADO	M	18.00	$382,155.00	$6,878,790.00	-				18.00	$6,878,790.00
Subtotal					$84,936,631.00	-			$1,586,157.00		$83,350,474.00
5	CUNETAS Y SUMIDEROS											
5.01	EXCAVACION MANUAL	M3	53.82	$31,844.00	$1,713,844.00	-		45.42	$1,446,354.00	8.40	$267,490.00
5.02	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	M3	69.95	$19,178.00	$1,341,501.00	-		59.03	$1,132,077.00	10.92	$209,424.00
5.03	GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	M2	127.21	$12,707.00	$1,616,457.00	-		105.61	$1,341,986.00	21.60	$274,471.00
5.04	RELLENO PARA FILTROS EN GRAVA TIPO ARENA	M3	10.76	$91,310.00	$982,496.00	-		9.08	$829,095.00	1.68	$153,401.00
5.05	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	15.66	$76,373.00	$1,196,001.00	-		8.94	$682,775.00	6.72	$513,227.00
5.06	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa	KG	1,358.29	$9,017.00	$12,247,701.00	-		952.74	$8,590,857.00	405.55	$3,656,844.00
5.07	CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU, NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SU	M3	17.61	$891,854.00	$15,705,549.00	-		13.29	$11,852,740.00	4.32	$3,852,809.00
5.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLAS METALICAS TIPO PANEL PARA SIMUDEROS	M	97.85	$1,106,741.00	$108,294,607.00	-		73.85	$81,732,823.00	24.00	$26,561,784.00
Subtotal					$143,098,156.00				$107,608,707.00		$35,489,450.00
6	ESPACIO PUBLICO ANDENES Y MOBILIARIOS											
6.01	S/I TABLETA GUÍA PREF. TÁCTIL PARA DISCAP. EN CONCRETO DE 0.20m X 0.20m X 0.0	M	1,267.60	$43,489.00	$55,126,656.00	66.30	$2,883,321.00	-		1,333.90	$58,009,977.00
6.02	FRANJA DEMARCADORA PARA LIMITADOS VISUALES CON ADOQUÍN EN CONCRETO D	M	1,267.60	$35,019.00	$44,390,084.00	101.08	$3,539,721.00	-		1,368.68	$47,929,805.00
6.03	CONSTRUCCIÓN PISO EN CONCRETO ESTAMPADO TIPO RONDA, 21 MPA (3.000 PSI).	M2	765.52	$101,273.00	$77,526,507.00	158.69	$16,071,012.00	-		924.21	$93,597,520.00
6.04	RAMPA PEATONAL INCLUYE BORDILLOS DE CAMBIO DE NIVEL, SARDINEL, ADOQUÍN T	UND.	42.00	$851,597.00	$35,767,074.00	-		2.00	$1,703,194.00	40.00	$34,063,880.00
6.05	RAMPA PARA USO VEHICULAR DE 4.20M X 1.20M, INCLUYE BORDILLO DE CONCRETO	UND.	3.00	$1,184,095.00	$3,552,285.00	12.00	$14,209,140.00	-		15.00	$17,761,425.00
6.06	S/I BOLARDOS ALTO EN HIERRO TIPO M63 - IDU EMPOTRADOS EN CONCRETO, INCLU	UND.	90.00	$230,668.00	$20,760,120.00	20.00	$4,613,360.00	-		110.00	$25,373,480.00
Subtotal					$237,122,726.00		$41,316,554.00		$1,703,194.00		$276,736,087.00
7	OTRAS ACTIVIDADES											
7.01	S/I TUBERÍA PARA PROLONGACIÓN DE DRENAJES DE AGUAS LLUVIA EN 4". INCLUYE	M	151.20	$53,418.00	$8,076,802.00	-		13.60	$726,485.00	137.60	$7,350,319.00
7.02	REPARACIÓN DE DOMICILIARIAS DEL ACUEDUCTO,INCLUYE TODO LO NECESARIO PA	UND.	89.00	$78,950.00	$7,026,550.00	-		-		89.00	$7,026,550.00
7.03	REUBICACIÓN TÍPICA MEDIDORES DE GAS RED DOMICILIARIA.	UND.	89.00	$298,312.00	$26,549,768.00	-		67.00	$19,986,904.00	22.00	$6,562,864.00
Subtotal					$41,653,120.00				$20,713,389.00		$20,939,731.00
8	RED DE MEDIA TENSION (13.200) V											
8.01	LOCALIZACION Y REPLANTEO DE REDES DE MEDIA TENSION.	M	400.00	$4,649.00	$1,859,600.00	-		-		400.00	$1,859,600.00
8.02	SUMINISTRO, INSTALACION E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE (12 M - 1050 KG	UND.	2.00	$4,218,128.00	$8,436,256.00	1.00	$4,218,128.00	-		3.00	$12,654,384.00
8.03	SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE CIMENTACION CILINDRICA CON C	UND.	2.00	$983,296.00	$1,966,592.00	1.00	$983,296.00	-		3.00	$2,949,888.00

8.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN FIN DE	UND.	1.00	$3,586,229.00	$3,586,229.00	1.00	$3,586,229.00	-		2.00	$7,172,458.00
8.05	SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA MT BIFASICA AEREA EN	M	160.00	$82,894.00	$13,263,040.00	-		-		160.00	$13,263,040.00
8.06	SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA MT BIFASICA AEREA EN	M	350.00	$167,403.00	$58,591,050.00	-		-		350.00	$58,591,050.00
8.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA RETENIDA MT EN PO	UND.	1.00	$5,548,628.00	$5,548,628.00	1.00	$5,548,628.00	-		2.00	$11,097,256.00
8.08	INSTALACION EN CALIENTE DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA SECCIONADOR BIFAS	UND.	1.00	$2,053,782.00	$2,053,782.00	-		-		1.00	$2,053,782.00
Subtotal					**$95,305,177.00**		**$14,336,281.00**				**$109,641,458.00**
9	**RED DE BAJA TENSION (240/120) V**										
9.01	LOCALIZACION Y REPLANTEO DE REDES DE BAJA TENSION.	M	450.00	$2,821.00	$1,269,450.00	-				450.00	$1,269,450.00
9.02	SUMINISTRO, INSTALACION E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE (9 M - 510 KGF	UND.	13.00	$2,697,903.00	$35,072,739.00	-		-		13.00	$35,072,739.00
9.03	SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE CIMENTACION CILINDRICA CON C	UND.	13.00	$489,434.00	$6,362,642.00	-		-		13.00	$6,362,642.00
9.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN ALINEA	UND.	14.00	$718,882.00	$10,064,348.00	-		-		14.00	$10,064,348.00
9.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA PUENTE DE RED TR	UND.	1.00	$1,644,076.00	$1,644,076.00	-		-		1.00	$1,644,076.00
9.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA RETENIDA A TIERRA	UND.	1.00	$1,455,080.00	$1,455,080.00	-		-		1.00	$1,455,080.00
9.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA PUESTA A TIERRA D	UND.	1.00	$947,935.00	$947,935.00	-		-		1.00	$947,935.00
9.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA CAJA DE CONEXIÓN	UND.	9.00	$1,956,472.00	$17,608,248.00	-		-		9.00	$17,608,248.00
Subtotal					**$74,424,518.00**						**$74,424,518.00**
10	**SUBESTACIONES ELECTRICAS (13.200/240/120) V**										
10.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ADECUACION DE SU	UND.	1.00	$8,072,446.00	$8,072,446.00	-		-		1.00	$8,072,446.00
Subtotal					**$8,072,448.00**						**$8,072,446.00**
11	**ALUMBRADO PUBLICO, ALIMENTADORES Y MEDIDAS DE BAJA TENSION (240-120)V**										
11.01	SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE CABLE CONCENTRICO DE ALUMIN	M	43.00	$57,975.00	$2,492,925.00	-		-		43.00	$2,492,925.00
11.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA REUBICACION DE M	UND.	3.00	$916,762.00	$2,750,286.00	-		-		3.00	$2,750,286.00
11.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA REINSTALACION DE	UND.	10.00	$723,270.00	$7,232,700.00	-		-		10.00	$7,232,700.00
Subtotal					**$12,475,911.00**						**$12,475,911.00**
NP	**ITEM NO PREVISTOS**										
NP1	REALCE DE CAJA DE REGISTRO DE AGUA Y/O ALCANTARILLADO O SIMILARES	UND		$100,716.00		128.00	$12,891,648.00	-		128.00	$12,891,648.00
NP2	REUBICACION DE CAJA DE REGISTRO DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO INCLUYE S	UND		$171,676.00		8.00	$1,373,408.00	-		8.00	$1,373,408.00
NP3	PAÑETE LINEAL CON MORTERO 1:4	ML		$26,988.00		394.32	$10,641,908.00	-		394.32	$10,641,908.00
NP4	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN ALINEA	UND		$3,918,691.00		1.00	$3,918,691.00	-		1.00	$3,918,691.00
NP5	INSTALACIÓN DE PUENTES PRIMARIOS EN TENSIÓN. INCLUYE APERTURA Y CIERRE	UND		$2,452,997.00		2.00	$4,905,994.00	-		2.00	$4,905,994.00
NP6	RETIRO DE POSTES CON SU ARMADO, DE MEDIA Y BAJA TENSION	UND		$459,789.00		15.00	$6,896,835.00	-		15.00	$6,896,835.00
NP7	REUBICACION DE SUBESTACION MONOFÁSICA EXISTENTE EN TENSION	UND		$2,332,958.00		1.00	$2,332,958.00	-		1.00	$2,332,958.00
Subtotal							**$42,961,442.00**				**$42,961,442.00**
SUBTOTAL OBRAS					**$ 2,613,987,558.00**		**$ 161,202,925.00**		**$ 161,203,471.00**		**$ 2,613,987,012.00**
(IMPLEMENTACIÓN DE GESTION DE OBRA (Seguridad y salud en el Trabajo, Plan de manejo Ambiental y Plan de aseguramiento de calidad-plan manejo de trafico)					**$ 42,330,163.00**		**$ -**		**$ -**		**$ 42,330,163.00**
PAPSO					**$ 20,577,216.00**		**$ -**		**$ -**		**$ 20,577,216.00**
TRAMITES Y LEGALIZACION AFINIA (NO MODIFICAR)					**$ 4,037,377.00**		**$ -**		**$ -**		**$ 4,037,377.00**
AJUSTE POR MODIFICATORIA							**$ -**		**$ -**		**$ 546.00**
VALOR TOTAL OBRAS					**$ 2,680,932,314.00**		**$ 161,202,925.00**		**$ 161,203,471.00**		**$ 2,680,932,314.00**

Adicional a lo anterior, se expresan a continuación las razones de la variación de las cantidades de obra ya relacionadas en el cuadro anterior, las cuales difieren con respecto al presupuesto oficial, pero se hacen necesarias estas modificaciones para el proyecto cumpla su alcance contractual.

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES
Contrato No: LP-SPM-008-2022
Fecha: 27 ABRIL DE 2023

No, DE ORDEN	CONDICIONES CONTRACTUALES	UND	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO Y/O VARIACION
1	**PRELIMINARES**		
1.01	DEMOLICIÓN DE BORDILLOS DE CONCRETO	M	Este ítem presenta una disminución del 3%, con respecto a las condiciones originales, ya que la cantidad inicial fue revaluada según el desarrollo de obra.
1.02	CORTE DE PISO EN TABLON Y PLANTILLA DE CONCRETO E= 0.10M/0.15M CON CORTADORA	M	Con relación al balance actualizado a la fecha el aumentó del ítem de corte de piso tiene un aumento de 37% . Ya que muchas viviendas estaban fuera de paramento
1.03	DEMOLICIÓN DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO	M2	Se notó que la cantidad inicial calculada de demolicion de andenes fue mayor. Este ítem disminuyó un 36%. Ya que muchas viviendas estaban fuera de paramento
1.05	EXCAVACIONES MECÁNICAS CON EXCAVADORA PARA FALLOS EN SUB RASANTE. PROFUNDIDAD > 50 CM. NO INCLUYE RETIRO	M3	Se notó que la cantidad inicial calculada de excavacion para fallos fue menor. Este ítem disminuyó un 51%. No se presentaron muchos fallos en el terreno
1.06	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	M3	Este ítem presenta un aumento del 17%, con respecto a las condiciones de balance. Dado las recomendaciones del diseñador y a la optimizacion del diseño.
1.07	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	M3	Este ítem presenta un aumento del 6%, con respecto a las condiciones de balance. Dado las recomendaciones del diseñador y a la optimizacion del diseño.
2	**SUBRASANTE Y SUBBASE**		
2.01	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES (TIPO PIEDRA RAJON O SIMILAR)	M3	Este ítem presenta una disminución del 1%, con respecto a las condiciones originales, ya que la cantidad inicial fue revaluada según el desarrollo de obra.
2.02	SUBBASE GRANULAR CLASE C	M3	Este ítem presenta una disminución del 13%, con respecto a las condiciones originales, ya que la cantidad inicial fue revaluada según el desarrollo de obra.
2.03	GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	M2	Este ítem presenta un aumento del 1%, con respecto a las condiciones de balance. Dado las recomendaciones del diseñador y a la optimizacion del diseño.
3	**PAVIMENTO, BORDILLOS Y ANDENES**		
3.02	ADECUACIÓN DE CÁMARAS DE INSPECCIÓN (MANHOLES) EN CONCRETO DE 3000 PSI	UND.	Este ítem presenta un aumento del 44%, con respecto a las condiciones de balance. Dado las recomendaciones del diseñador y a la optimizacion del diseño.
3.03	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO; INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M	Este ítem presenta un aumento del 5%, con respecto a las condiciones de balance. Dado las recomendaciones del diseñador y a la optimizacion del diseño.
3.04	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa	KG	Este ítem presenta un aumento del 31%, con respecto a las condiciones de balance. Dado las recomendaciones del diseñador y a la optimizacion del diseño.
4	**SEÑALIZACION**		
4.03	MARCA VIAL CON PINTURA EN FRIO	M2	Este ítem presenta una disminución del 4%, con respecto a las condiciones originales, ya que la cantidad inicial fue revaluada según el desarrollo de obra.
4.04	LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	M	Este item cotempla el diseño del proyecto para que concuerde en cuanto especificaciones y detalles geometricos con respecto a las losas existentes. Disminuye un 0,37%.
5	**CUNETAS Y SUMIDEROS**		
5.01	EXCAVACION MANUAL	M3	Este item cotempla una optimizacion del diseño del proyecto, para que concuerde en cuanto especificaciones. Disminuye en 84%.
5.02	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	M3	Este item cotempla una optimizacion del diseño del proyecto, para que concuerde en cuanto especificaciones. Disminuye en 84%.

5.03	GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	M2	Este item cotempla una optimizacion del diseño del proyecto, para que concuerde en cuanto especificaciones. Disminuye en 83%.
5.04	RELLENO PARA FILTROS EN GRAVA TIPO ARENA	M3	Este item cotempla una optimizacion del diseño del proyecto, para que concuerde en cuanto especificaciones. Disminuye en 84%.
5.05	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	Este item cotempla una optimizacion del diseño del proyecto, para que concuerde en cuanto especificaciones. Disminuye en 57%.
5.06	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa	KG	Este item cotempla una optimizacion del diseño del proyecto, para que concuerde en cuanto especificaciones. Disminuye en 70%.
5.07	CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M3	Este item cotempla una optimizacion del diseño del proyecto, para que concuerde en cuanto especificaciones. Disminuye en 75%.
5.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLAS METALICAS TIPO PANEL PARA SIMUDEROS, EN PLATINA 3" X 1/4" Y MARCO EN PLATINA DE 3" 3/8", SEGÚN DISEÑO	M	Este item cotempla una optimizacion del diseño del proyecto, para que concuerde en cuanto especificaciones. Disminuye en 75%.
6	**ESPACIO PUBLICO ANDENES Y MOBILIARIOS**		
6.01	S/I TABLETA GUÍA PREF. TÁCTIL PARA DISCAP. EN CONCRETO DE 0.20m X 0.20m X 0.06m COLOR AMARILLO TIPO TOPEROL (UNA HILERA) CON MORTERO 1:4, INCLUYE ARENA H.=0.04 m, RELLENO CON MATERIAL COMPACTADO SELECCIONADO DE 0.20m Y JUNTAS SELLADAS	M	Debido al analisis de diseño y comparando lo realizado en obra y lo balanceado; la franja de losetas en amarillo se aumentan en un 5%.
6.02	FRANJA DEMARCADORA PARA LIMITADOS VISUALES CON ADOQUÍN EN CONCRETO DE 20 cm X 10 cm X 6 cm COLOR AMARILLO PARA EMBEBER EN MORTERO, APAREJADO SEGÚN DISEÑO. INCLUYE MORTERO 1:4, ARENA H.=4 CM, INSTALACIÓN, COMPACTACIÓN, JUNTAS SELLADAS CON ARENA	M	Debido al analisis de diseño y comparando lo realizado en obra y lo balanceado; la franja de adoquines en amarillo se aumentan en un 8%.
6.03	CONSTRUCCIÓN PISO EN CONCRETO ESTAMPADO TIPO RONDA, 21 MPA (3.000 PSI). E=0,08M FUNDIDO EN SITIO, JUNTAS SEGÚN DISEÑO. INCLUYE EXCAVACIÓN, SUBBASE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.	M2	Debido al analisis de diseño y comparando lo realizado en obra y lo balanceado; El cocreto para andenes se aumentan en un 21%.
6.04	RAMPA PEATONAL INCLUYE BORDILLOS DE CAMBIO DE NIVEL, SARDINEL, ADOQUÍN TÁCTIL TIPO ALERTA Y PLANTILLA EN CONCRETO	UND.	Se notó que la cantidad inicial calculada de rampas peatonales fue mayor. Este ítem disminuyó un 5%.
6.05	RAMPA PARA USO VEHICULAR DE 4.20M X 1.20M, INCLUYE BORDILLO DE CONCRETO DE CAMBIO DE NIVEL, LOSETA TOPEROL, ADOQUIN EN CONCRETO DE 20CM X 10CM X 6CM COLOR AMARILLO, PLACA ENCONCRETO 0.15M DE ESPESOR, EXCAVACIONMANUAL, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	UND.	Se notó que la cantidad inicial calculada de rampas vehiculares fue menor, se presentan viviendas con garages. Este ítem aumento un 400%.
6.06	S/I BOLARDOS ALTO EN HIERRO TIPO M63 - IDU EMPOTRADOS EN CONCRETO; INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UND.	Por consiguiente los bolardos para las rampas también aumentan un 22%.
7	**OTRAS ACTIVIDADES**		
7.01	S/I TUBERÍA PARA PROLONGACIÓN DE DRENAJES DE AGUAS LLUVIA EN 4". INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENO	M	Este ítem presenta una disminución del 9%, con respecto a las condiciones originales, ya que la cantidad inicial fue revaluada según el desarrollo de obra.
7.03	REUBICACIÓN TÍPICA MEDIDORES DE GAS RED DOMICILIARIA.	UND.	Este ítem presenta una disminución del 75%, con respecto a las condiciones originales, ya que la cantidad inicial fue revaluada según el desarrollo de obra.
8	**RED DE MEDIA TENSION (13.200) V**		
8.02	SUMINISTRO, INSTALACION E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE (12 M - 1050 KGF).	UND.	Este item cotempla una factibilidad del diseño del proyecto, para que concuerde en cuanto especificaciones de afinia. Aumenta en 50%.
8.03	SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE CIMENTACION CILINDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE (12 M - 1050 KGF).	UND.	Este item cotempla una factibilidad del diseño del proyecto, para que concuerde en cuanto especificaciones de afinia. Aumenta en 50%.
8.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN FIN DE LINEA COMPACTA CON DISPOSICIÓN CENTRAL BIFASICO A 13.2 KV., E INCLUYE: PUESTA A TIERRA EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE.	UND.	Este item cotempla una factibilidad del diseño del proyecto, para que concuerde en cuanto especificaciones de afinia. Aumenta en 100%.

8.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA RETENIDA MT EN POSTE DE 12m A POSTE DE 9m	UND.	Este item cotempla una factibilidad del diseño del proyecto, para que concuerde en cuanto especificaciones de afinia. Aumenta en 100%.
NP	**ITEM NO PREVISTOS**		
NP1	REALCE DE CAJA DE REGISTRO DE AGUA Y/O ALCANTARILLADO O SIMILARES	UND	Se requiere la implementacion de este item para cumplir con la implementacion de diseños de espacio publico Teniendo en cuenta que, una vez realizada la actividad de intervención de espacio público en los sectores finalizados con pavimento, se pudo evidenciar que se encuentran contadores del acueducto y registros de alcantarillados, los cuales No están a nivel de andén. Se ve la necesidad de realzarlos de tal manera que queden a nivel de anden para que el peatón pueda transitar normalmente por la zona de espacio publico.
NP2	REUBICACION DE CAJA DE REGISTRO DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 6" EXCAVACION Y RELLENO	UND	Se requiere la implementacion de este item para cumplir con la implementacion de diseños de espacio publico Teniendo en cuenta que, una vez realizadas las actividades de excavación mecánica se presentó la situación donde se ubicaron registros de alcantarillado dentro del alineamiento de la vía a construir de acuerdo con el diseño entregado por la entidad contratante
NP3	PAÑETE LINEAL CON MORTERO 1:4	ML	Se requiere la implementacion de este item para cumplir con la implementacion de diseños de espacio publico Luego de la demolición de pisos, andenes y fachadas existentes por parte de la firma contratista, por actividades en desarrollo del contrato de obra, se evidencia que quedan casas con fachadas o pisos en mal estado, los cuales se le debe hacer su resane para no afectar al propietario de la vivienda y así mejorar el espacio público instalado
NP4	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN ALINEACION CON DISPOSICIÓN BANDERA BIFASICO A 13.2 KV., EN TENSIÓN INCLUYE: PUESTA A TIERRA EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE.	UND	Este item es necesario implementarlo para que cumpla con la factibilidad del diseño del proyecto, en cuanto especificaciones de afinia. De acuerdo con la factibilidad de servicio emitida por Afinia, se debe instalar un nuevo apoyo de 12 metros con estructura de alineación configuración tipo bandera, con el fin de darle altura al vano de red de media tensión existente.
NP5	INSTALACIÓN DE PUENTES PRIMARIOS EN TENSIÓN. INCLUYE APERTURA Y CIERRE	UND	Este item es necesario implementarlo para que cumpla con la factibilidad del diseño del proyecto, en cuanto especificaciones de afinia. De acuerdo con las maniobras previstas para trabajos en redes energizadas, y teniendo en cuenta la ejecución de los ítems relacionados con la red de media tensión, se debe realizar esta acción con el fin de que el procedimiento sea seguro.
NP6	RETIRO DE POSTES CON SU ARMADO, DE MEDIA Y BAJA TENSION	UND	Este item es necesario implementarlo para que cumpla con la factibilidad del diseño del proyecto, en cuanto especificaciones de afinia. El presupuesto inicial no contempla los retiros de los postes y armados de las estructuras de media y baja tensión, lo cual se debe realizar toda vez que dichas estructuras no pueden quedar interfiriendo con las redes existentes
NP7	REUBICACION DE SUBESTACION MONOFÁSICA EXISTENTE EN TENSION	UND	Este item es necesario implementarlo para que cumpla con la factibilidad del diseño del proyecto, en cuanto especificaciones de afinia. De acuerdo con la maniobra y ubicación prevista para el hincado del poste en tensión, se debe reubicar la posición del transformador, toda vez que este dificulta el hincado del nuevo apoyo

El Interventor certifica que revisó y verificó los ítems que presentan variaciones en sus cantidades.

Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría. La presente acta se realiza con base en el principio de

confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las memorias de cálculo entregadas.

Para constancia se firma en la ciudad de Montería a los veintisiete (27) días del mes de abril de 2023

DURLEY DAZA MACEA
CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA
CONTRATISTA DE OBRA

ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ
ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

MÓNICA MARÍA SEVERICHE NÚÑEZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
ALCALDÍA DE MONTERÍA

Proyectado por: Elkin Rojas – Residente de Interventoria
Revisado para firma.: Mario Torres – Prof. Univ. SIM
Revisado para firma.: Khalil Petro – Asesor SIM
Vo. Bo. para firma: Edwin Paternina – Asesor SIM

Quienes proyectamos y revisamos declaramos que el documento lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.

CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA

ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS
INTERVENTORIA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
ALCALDIA DE MONTERIA

ACTA DE BALANCE DE OBRA No: 1

POR CANTIDADES DE OBRA: X
POR CONTRATO ADICIONAL:

MONTERÍA Gobierno de la GENTE

CONTRATO DE OBRA No:	LP–SPM–008-2022	**PLAZO INICIAL:**	CUATRO (04) MESES	**AMPLIACION 2 A LA SUSPENSIÓN:**	11 DE ENERO DE 2023	**VALOR ADICIÓN No,1 :**	N/A
CONTRATISTA:	CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA	**FECHA DE INICIACION:**	9 DE AGOSTO DE 2022	**REINICIO:**	15 DE FEBRERO DE 2023	**VALOR INICIAL (incluido IVA) :**	$ 2,680,932,314.00
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.	**FECHA DE FINALIZACION:**	9 DE DICIEMBRE DE 2022	**PRORROGA No. 01:**	3 DE MARZO DE 2023	**VALOR ADICION (incluido IVA) :**	$ -
		SUSPENSIÓN 1:	23 DE NOVIEMBRE DE 2022	**DURACION DE PRORROGA No. 01:**	DOS (02) MESES	**VALOR TOTAL CTO, ACUMULADO:**	$ 2,680,932,314.00
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	CMA-SPM-007-2022	**AMPLIACION 1 A LA SUSPENSIÓN:**	22 DE DICIEMBRE DE 2022	**PLAZO ACUMULADO:**	SEIS (06) MESES	-	-
INTERVENTORIA:	ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS	**AMPLIACION 2 A LA SUSPENSIÓN:**	11 DE ENERO DE 2023	**FECHA DE FINALIZACION:**	4 DE MAYO DE 2023	-	-

No, DE ORDEN	CONDICIONES CONTRACTUALES					CUADRO DE CANTIDADES				CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						MAYOR CANTIDAD		MENOR CANTIDAD		CANTIDADES A EJECUTAR	
		UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
1	**PRELIMINARES**										
1.01	DEMOLICIÓN DE BORDILLOS DE CONCRETO	M	731.66	$10,708.00	$7,834,615.00	-		18.85	$201,846.00	712.81	$7,632,769.00
1.02	CORTE DE PISO EN TABLON Y PLANTILLA DE CONCRETO E= 0.10M/0.15M CON CORTADORA	M	675.59	$28,237.00	$19,076,635.00	252.81	$7,138,596.00	-		928.40	$26,215,231.00
1.03	DEMOLICIÓN DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO	M2	419.21	$24,909.00	$10,442,102.00	150.30	$3,743,823.00	-		569.51	$14,185,925.00
1.04	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	M3	50.31	$155,430.00	$7,819,683.00	-		-		50.31	$7,819,683.00
1.05	EXCAVACIONES MECÁNICAS CON EXCAVADORA PARA FALLOS EN SUB RASANTE	M3	706.89	$20,895.00	$14,770,467.00	-		363.90	$7,603,691.00	342.99	$7,166,776.00
1.06	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	M3	3,584.30	$10,448.00	$37,448,766.00	619.81	$6,475,775.00	-		4,204.11	$43,924,541.00
1.07	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	M3	5,578.55	$19,178.00	$106,985,432.00	332.68	$6,380,137.00	-		5,911.23	$113,365,569.00
1.08	REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURA MENOR O IGUAL H= 5 M	UND.	25.00	$309,685.00	$7,742,125.00	-		-		25.00	$7,742,125.00
1.09	REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURAS ENTRE H= 5.1M A 10M	UND.	10.00	$418,679.00	$4,186,790.00	-		-		10.00	$4,186,790.00
1.10	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE ÁRBOLES MADERABLES DE ESPECIES NATIVAS DE 1.5M DE AL	UND.	350.00	$99,008.00	$34,652,800.00	-		-		350.00	$34,652,800.00
Subtotal					**$250,959,415.00**		**$23,738,331.00**		**$7,805,537.00**		**$266,892,209.00**
2	**SUBRASANTE Y SUBBASE**										
2.01	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES (TIPO PIEDRA RAJON	M3	2,182.00	$138,813.00	$302,889,966.00			11.99	$1,664,368.00	2,170.01	$301,225,599.00
2.02	SUBBASE GRANULAR CLASE C	M3	1,143.45	$130,362.00	$149,062,429.00			148.13	$19,310,523.00	995.32	$129,751,906.00
2.03	GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	M2	5,493.02	$12,707.00	$69,799,805.00			63.87	$811,596.00	5,429.15	$68,988,209.00
Subtotal					**$521,752,200.00**				**$21,786,487.00**		**$499,965,714.00**

CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA

ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS
INTERVENTORIA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
ALCALDIA DE MONTERIA

ACTA DE BALANCE DE OBRA No: 1

POR CANTIDADES DE OBRA: X
POR CONTRATO ADICIONAL:

MONTERÍA Gobierno de la GENTE

CONTRATO DE OBRA No:	LP–SPM–008-2022	PLAZO INICIAL:	CUATRO (04) MESES	AMPLIACION 2 A LA SUSPENSIÓN:	11 DE ENERO DE 2023	VALOR ADICIÓN No,1 :	N/A
CONTRATISTA:	CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA	FECHA DE INICIACION:	9 DE AGOSTO DE 2022	REINICIO:	15 DE FEBRERO DE 2023	VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 2,680,932,314.00
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.	FECHA DE FINALIZACION:	9 DE DICIEMBRE DE 2022	PRORROGA No. 01:	3 DE MARZO DE 2023	VALOR ADICION (incluido IVA) :	$ -
		SUSPENSIÓN 1:	23 DE NOVIEMBRE DE 2022	DURACION DE PRORROGA No. 01:	DOS (02) MESES	VALOR TOTAL CTO, ACUMULADO:	$ 2,680,932,314.00
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	CMA-SPM-007-2022	AMPLIACION 1 A LA SUSPENSIÓN:	22 DE DICIEMBRE DE 2022	PLAZO ACUMULADO:	SEIS (06) MESES	-	-
INTERVENTORIA:	ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS	AMPLIACION 2 A LA SUSPENSIÓN:	11 DE ENERO DE 2023	FECHA DE FINALIZACION:	4 DE MAYO DE 2023	-	-

No, DE ORDEN	CONDICIONES CONTRACTUALES					CUADRO DE CANTIDADES				CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						MAYOR CANTIDAD		MENOR CANTIDAD		CANTIDADES A EJECUTAR	
		UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
3	**PAVIMENTO, BORDILLOS Y ANDENES**										
3.01	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO MR (38 Kg/cm2)	M3	983.81	$932,607.00	$917,508,093.00	-				983.81	$917,508,093.00
3.02	ADECUACIÓN DE CÁMARAS DE INSPECCIÓN (MANHOLES) EN CONCRETO DE 3000 PSI	UND.	9.00	$392,957.00	$3,536,613.00	4.00	$1,571,828.00			13.00	$5,108,441.00
3.03	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO; INCLUYE LA PREPARACION DE LA	M	1,267.60	$96,998.00	$122,954,665.00	66.30	$6,430,967.00			1,333.90	$129,385,633.00
3.04	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa	KG	11,111.00	$9,017.00	$100,187,887.00	3,421.04	$30,847,518.00			14,532.04	$131,035,405.00
Subtotal					**$1,144,187,258.00**		**$38,850,313.00**				**$1,183,037,572.00**
4	**SEÑALIZACION**										
4.01	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO CON LAMINA RETROREFLECTIVA DE 60CM X 60CM	UND.	8.00	$430,203.00	$3,441,624.00	-				8.00	$3,441,624.00
4.02	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO CON DOBLE LAMINA RETROREFLECTIVA DE 60CM X 60CM	UND.	2.00	$719,437.00	$1,438,874.00	-				2.00	$1,438,874.00
4.03	MARCA VIAL CON PINTURA EN FRIO	M2	271.00	$136,981.00	$37,121,851.00	-		10.60	$1,451,999.00	260.40	$35,669,852.00
4.04	LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	M	2,394.60	$15,057.00	$36,055,492.00	-		8.91	$134,158.00	2,385.69	$35,921,334.00
4.05	REDUCTORES DE VELOCIDAD TIPO RESALTO PLÁSTICO PERNADO	M	18.00	$382,155.00	$6,878,790.00	-				18.00	$6,878,790.00
Subtotal					**$84,936,631.00**	-			**$1,586,157.00**		**$83,350,474.00**
5	**CUNETAS Y SUMIDEROS**										
5.01	EXCAVACION MANUAL	M3	53.82	$31,844.00	$1,713,844.00	-		45.42	$1,446,354.00	8.40	$267,490.00
5.02	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	M3	69.95	$19,178.00	$1,341,501.00	-		59.03	$1,132,077.00	10.92	$209,424.00
5.03	GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	M2	127.21	$12,707.00	$1,616,457.00	-		105.61	$1,341,986.00	21.60	$274,471.00
5.04	RELLENO PARA FILTROS EN GRAVA TIPO ARENA	M3	10.76	$91,310.00	$982,496.00	-		9.08	$829,095.00	1.68	$153,401.00
5.05	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	15.66	$76,373.00	$1,196,001.00	-		8.94	$682,775.00	6.72	$513,227.00
5.06	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa	KG	1,358.29	$9,017.00	$12,247,701.00	-		952.74	$8,590,857.00	405.55	$3,656,844.00

CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA

ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS
INTERVENTORIA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
ALCALDIA DE MONTERIA

ACTA DE BALANCE DE OBRA No: 1

POR CANTIDADES DE OBRA [X]

POR CONTRATO ADICIONAL [ ]

MONTERÍA Gobierno de la GENTE

CONTRATO DE OBRA No:	LP–SPM–008-2022	**PLAZO INICIAL:**	CUATRO (04) MESES	**AMPLIACION 2 A LA SUSPENSIÓN:**	11 DE ENERO DE 2023	**VALOR ADICIÓN No,1 :**	N/A
CONTRATISTA:	CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA	**FECHA DE INICIACION:**	9 DE AGOSTO DE 2022	**REINICIO:**	15 DE FEBRERO DE 2023	**VALOR INICIAL (incluido IVA) :**	$ 2,680,932,314.00
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.	**FECHA DE FINALIZACION:**	9 DE DICIEMBRE DE 2022	**PRORROGA No. 01:**	3 DE MARZO DE 2023	**VALOR ADICION (incluido IVA) :**	$ -
		SUSPENSIÓN 1:	23 DE NOVIEMBRE DE 2022	**DURACION DE PRORROGA No. 01:**	DOS (02) MESES	**VALOR TOTAL CTO, ACUMULADO:**	$ 2,680,932,314.00
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	CMA-SPM-007-2022	**AMPLIACION 1 A LA SUSPENSIÓN:**	22 DE DICIEMBRE DE 2022	**PLAZO ACUMULADO:**	SEIS (06) MESES	-	-
INTERVENTORIA:	ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS	**AMPLIACION 2 A LA SUSPENSIÓN:**	11 DE ENERO DE 2023	**FECHA DE FINALIZACION:**	4 DE MAYO DE 2023	-	-

No, DE ORDEN	CONDICIONES CONTRACTUALES					CUADRO DE CANTIDADES				CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						MAYOR CANTIDAD		MENOR CANTIDAD		CANTIDADES A EJECUTAR	
		UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
5.07	CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERF	M3	17.61	$891,854.00	$15,705,549.00	-		13.29	$11,852,740.00	4.32	$3,852,809.00
5.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLAS METALICAS TIPO PANEL PARA SIMUDEROS, EN	M	97.85	$1,106,741.00	$108,294,607.00	-		73.85	$81,732,823.00	24.00	$26,561,784.00
Subtotal					**$143,098,156.00**				**$107,608,707.00**		**$35,489,450.00**
6	**ESPACIO PUBLICO ANDENES Y MOBILIARIOS**										
6.01	S/I TABLETA GUÍA PREF. TÁCTIL PARA DISCAP. EN CONCRETO DE 0.20m X 0.20m X 0.06m C	M	1,267.60	$43,489.00	$55,126,656.00	66.30	$2,883,321.00	-		1,333.90	$58,009,977.00
6.02	FRANJA DEMARCADORA PARA LIMITADOS VISUALES CON ADOQUÍN EN CONCRETO DE 20	M	1,267.60	$35,019.00	$44,390,084.00	101.08	$3,539,721.00	-		1,368.68	$47,929,805.00
6.03	CONSTRUCCIÓN PISO EN CONCRETO ESTAMPADO TIPO RONDA, 21 MPA (3.000 PSI). E=0,0	M2	765.52	$101,273.00	$77,526,507.00	158.69	$16,071,012.00	-		924.21	$93,597,520.00
6.04	RAMPA PEATONAL INCLUYE BORDILLOS DE CAMBIO DE NIVEL, SARDINEL, ADOQUÍN TÁCTI	UND.	42.00	$851,597.00	$35,767,074.00	-		2.00	$1,703,194.00	40.00	$34,063,880.00
6.05	RAMPA PARA USO VEHICULAR DE 4.20M X 1.20M, INCLUYE BORDILLO DE CONCRETO DE C	UND.	3.00	$1,184,095.00	$3,552,285.00	12.00	$14,209,140.00	-		15.00	$17,761,425.00
6.06	S/I BOLARDOS ALTO EN HIERRO TIPO M63 - IDU EMPOTRADOS EN CONCRETO; INCLUYE TO	UND.	90.00	$230,668.00	$20,760,120.00	20.00	$4,613,360.00	-		110.00	$25,373,480.00
Subtotal					**$237,122,726.00**		**$41,316,554.00**		**$1,703,194.00**		**$276,736,087.00**
7	**OTRAS ACTIVIDADES**										
7.01	S/I TUBERÍA PARA PROLONGACIÓN DE DRENAJES DE AGUAS LLUVIA EN 4". INCLUYE EXCA	M	151.20	$53,418.00	$8,076,802.00	-		13.60	$726,485.00	137.60	$7,350,319.00
7.02	REPARACIÓN DE DOMICILIARIAS DEL ACUEDUCTO.INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA S	UND.	89.00	$78,950.00	$7,026,550.00	-		-		89.00	$7,026,550.00

CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA

ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS
INTERVENTORIA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
ALCALDIA DE MONTERIA

ACTA DE BALANCE DE OBRA No: 1

POR CANTIDADES DE OBRA [X]

POR CONTRATO ADICIONAL [ ]

MONTERÍA Gobierno de la GENTE

CONTRATO DE OBRA No:	LP–SPM–008-2022	**PLAZO INICIAL:**	CUATRO (04) MESES	**AMPLIACION 2 A LA SUSPENSIÓN:**	11 DE ENERO DE 2023	**VALOR ADICIÓN No,1 :**	N/A
CONTRATISTA:	CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA	**FECHA DE INICIACION:**	9 DE AGOSTO DE 2022	**REINICIO:**	15 DE FEBRERO DE 2023	**VALOR INICIAL (incluido IVA) :**	$ 2,680,932,314.00
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.	**FECHA DE FINALIZACION:**	9 DE DICIEMBRE DE 2022	**PRORROGA No. 01:**	3 DE MARZO DE 2023	**VALOR ADICION (incluido IVA) :**	$ -
		SUSPENSIÓN 1:	23 DE NOVIEMBRE DE 2022	**DURACION DE PRORROGA No. 01:**	DOS (02) MESES	**VALOR TOTAL CTO, ACUMULADO:**	$ 2,680,932,314.00
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	CMA-SPM-007-2022	**AMPLIACION 1 A LA SUSPENSIÓN:**	22 DE DICIEMBRE DE 2022	**PLAZO ACUMULADO:**	SEIS (06) MESES	-	-
INTERVENTORIA:	ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS	**AMPLIACION 2 A LA SUSPENSIÓN:**	11 DE ENERO DE 2023	**FECHA DE FINALIZACION:**	4 DE MAYO DE 2023	-	-

No, DE ORDEN	CONDICIONES CONTRACTUALES					CUADRO DE CANTIDADES				CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						MAYOR CANTIDAD		MENOR CANTIDAD		CANTIDADES A EJECUTAR	
		UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
7.03	REUBICACIÓN TÍPICA MEDIDORES DE GAS RED DOMICILIARIA	UND.	89.00	$298,312.00	$26,549,768.00	-		67.00	$19,986,904.00	22.00	$6,562,864.00
Subtotal					**$41,653,120.00**				**$20,713,389.00**		**$20,939,731.00**
8	**RED DE MEDIA TENSION (13.200) V**										
8.01	LOCALIZACION Y REPLANTEO DE REDES DE MEDIA TENSION.	M	400.00	$4,649.00	$1,859,600.00	-		-		400.00	$1,859,600.00
8.02	SUMINISTRO, INSTALACION E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE (12 M - 1050 KGF).	UND.	2.00	$4,218,128.00	$8,436,256.00	1.00	$4,218,128.00	-		3.00	$12,654,384.00
8.03	SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE CIMENTACION CILINDRICA CON CONC	UND.	2.00	$983,296.00	$1,966,592.00	1.00	$983,296.00	-		3.00	$2,949,888.00
8.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN FIN DE LINE	UND.	1.00	$3,586,229.00	$3,586,229.00	1.00	$3,586,229.00	-		2.00	$7,172,458.00
8.05	SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA MT BIFASICA AEREA EN CAB	M	160.00	$82,894.00	$13,263,040.00	-		-		160.00	$13,263,040.00
8.06	SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA MT BIFASICA AEREA EN CAB	M	350.00	$167,403.00	$58,591,050.00	-		-		350.00	$58,591,050.00
8.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA RETENIDA MT EN POSTE	UND.	1.00	$5,548,628.00	$5,548,628.00	1.00	$5,548,628.00	-		2.00	$11,097,256.00
8.08	INSTALACION EN CALIENTE DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA SECCIONADOR BIFASICO	UND.	1.00	$2,053,782.00	$2,053,782.00	-		-		1.00	$2,053,782.00
Subtotal					**$95,305,177.00**		**$14,336,281.00**				**$109,641,458.00**
9	**RED DE BAJA TENSION (240/120) V**										
9.01	LOCALIZACION Y REPLANTEO DE REDES DE BAJA TENSION.	M	450.00	$2,821.00	$1,269,450.00	-				450.00	$1,269,450.00
9.02	SUMINISTRO. INSTALACION E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE (9 M - 510 KGF).	UND.	13.00	$2,697,903.00	$35,072,739.00	-		-		13.00	$35,072,739.00
9.03	SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE CIMENTACION CILINDRICA CON CONC	UND.	13.00	$489,434.00	$6,362,642.00	-		-		13.00	$6,362,642.00

CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA

ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS
INTERVENTORIA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
ALCALDIA DE MONTERIA

ACTA DE BALANCE DE OBRA No: 1

POR CANTIDADES DE OBRA [X]
POR CONTRATO ADICIONAL [ ]

MONTERÍA Gobierno de la GENTE

CONTRATO DE OBRA No:	LP–SPM–008-2022	PLAZO INICIAL:	CUATRO (04) MESES	AMPLIACION 2 A LA SUSPENSIÓN:	11 DE ENERO DE 2023	VALOR ADICIÓN No,1 :	N/A
CONTRATISTA:	CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA	FECHA DE INICIACION:	9 DE AGOSTO DE 2022	REINICIO:	15 DE FEBRERO DE 2023	VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 2,680,932,314.00
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.	FECHA DE FINALIZACION:	9 DE DICIEMBRE DE 2022	PRORROGA No. 01:	3 DE MARZO DE 2023	VALOR ADICION (incluido IVA) :	$ -
		SUSPENSIÓN 1:	23 DE NOVIEMBRE DE 2022	DURACION DE PRORROGA No. 01:	DOS (02) MESES	VALOR TOTAL CTO, ACUMULADO:	$ 2,680,932,314.00
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	CMA-SPM-007-2022	AMPLIACION 1 A LA SUSPENSIÓN:	22 DE DICIEMBRE DE 2022	PLAZO ACUMULADO:	SEIS (06) MESES	-	-
INTERVENTORIA:	ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS	AMPLIACION 2 A LA SUSPENSIÓN:	11 DE ENERO DE 2023	FECHA DE FINALIZACION:	4 DE MAYO DE 2023	-	-

No, DE ORDEN	CONDICIONES CONTRACTUALES					CUADRO DE CANTIDADES				CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						MAYOR CANTIDAD		MENOR CANTIDAD		CANTIDADES A EJECUTAR	
		UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
9.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN ALINEACION	UND.	14.00	$718,882.00	$10,064,348.00	-		-		14.00	$10,064,348.00
9.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA PUENTE DE RED TRENSA	UND.	1.00	$1,644,076.00	$1,644,076.00	-		-		1.00	$1,644,076.00
9.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA RETENIDA A TIERRA EN F	UND.	1.00	$1,455,080.00	$1,455,080.00	-		-		1.00	$1,455,080.00
9.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA PUESTA A TIERRA DE RE	UND.	1.00	$947,935.00	$947,935.00	-		-		1.00	$947,935.00
9.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA CAJA DE CONEXIÓN (4 U	UND.	9.00	$1,956,472.00	$17,608,248.00	-		-		9.00	$17,608,248.00
Subtotal					$74,424,518.00						$74,424,518.00
10	SUBESTACIONES ELECTRICAS (13.200/240/120) V										
10.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ADECUACION DE SUBES	UND.	1.00	$8,072,446.00	$8,072,446.00	-		-		1.00	$8,072,446.00
Subtotal					$8,072,446.00						$8,072,446.00
11	ALUMBRADO PUBLICO, ALIMENTADORES Y MEDIDAS DE BAJA TENSION (240-120)V										
11.01	SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE CABLE CONCENTRICO DE ALUMINIO - (2	M	43.00	$57,975.00	$2,492,925.00	-		-		43.00	$2,492,925.00
11.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA REUBICACION DE MEDID	UND.	3.00	$916,762.00	$2,750,286.00	-		-		3.00	$2,750,286.00
11.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA REINSTALACION DE ALU	UND.	10.00	$723,270.00	$7,232,700.00	-		-		10.00	$7,232,700.00
Subtotal					$12,475,911.00						$12,475,911.00
NP	ITEM NO PREVISTOS										
NP1	REALCE DE CAJA DE REGISTRO DE AGUA Y/O ALCANTARILLADO O SIMILARES	UND		$100,716.00		128.00	$12,891,648.00	-		128.00	$12,891,648.00
NP2	REUBICACION DE CAJA DE REGISTRO DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO INCLUYE SUMIN	UND		$171,676.00		8.00	$1,373,408.00	-		8.00	$1,373,408.00

CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA

ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS
INTERVENTORIA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
ALCALDIA DE MONTERIA

ACTA DE BALANCE DE OBRA No: 1

POR CANTIDADES DE OBRA [X]
POR CONTRATO ADICIONAL [ ]

MONTERÍA Gobierno de la GENTE

CONTRATO DE OBRA No:	LP–SPM–008-2022	**PLAZO INICIAL:**	CUATRO (04) MESES	**AMPLIACION 2 A LA SUSPENSIÓN:**	11 DE ENERO DE 2023	**VALOR ADICIÓN No,1 :**	N/A
CONTRATISTA:	CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA	**FECHA DE INICIACION:**	9 DE AGOSTO DE 2022	**REINICIO:**	15 DE FEBRERO DE 2023	**VALOR INICIAL (Incluido IVA) :**	$ 2,680,932,314.00
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.	**FECHA DE FINALIZACION:**	9 DE DICIEMBRE DE 2022	**PRORROGA No. 01:**	3 DE MARZO DE 2023	**VALOR ADICION (Incluido IVA) :**	$ -
		SUSPENSIÓN 1:	23 DE NOVIEMBRE DE 2022	**DURACION DE PRORROGA No. 01:**	DOS (02) MESES	**VALOR TOTAL CTO, ACUMULADO:**	$ 2,680,932,314.00
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	CMA-SPM-007-2022	**AMPLIACION 1 A LA SUSPENSIÓN:**	22 DE DICIEMBRE DE 2022	**PLAZO ACUMULADO:**	SEIS (06) MESES	-	-
INTERVENTORIA:	ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS	**AMPLIACION 2 A LA SUSPENSIÓN:**	11 DE ENERO DE 2023	**FECHA DE FINALIZACION:**	4 DE MAYO DE 2023	-	-

No, DE ORDEN	CONDICIONES CONTRACTUALES					CUADRO DE CANTIDADES				CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						MAYOR CANTIDAD		MENOR CANTIDAD		CANTIDADES A EJECUTAR	
		UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
NP3	PAÑETE LINEAL CON MORTERO 1:4	ML		$26,988.00		394.32	$10,641,908.00	-		394.32	$10,641,908.00
NP4	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN ALINEACION	UND		$3,918,691.00		1.00	$3,918,691.00	-		1.00	$3,918,691.00
NP5	INSTALACIÓN DE PUENTES PRIMARIOS EN TENSIÓN. INCLUYE APERTURA Y CIERRE	UND		$2,452,997.00		2.00	$4,905,994.00	-		2.00	$4,905,994.00
NP6	RETIRO DE POSTES CON SU ARMADO, DE MEDIA Y BAJA TENSION	UND		$459,789.00		15.00	$6,896,835.00	-		15.00	$6,896,835.00
NP7	REUBICACION DE SUBESTACION MONOFÁSICA EXISTENTE EN TENSION	UND		$2,332,958.00		1.00	$2,332,958.00	-		1.00	$2,332,958.00
Subtotal							**$42,961,442.00**				**$42,961,442.00**
SUBTOTAL OBRAS					**$ 2,613,987,558.00**		**$ 161,202,925.00**		**$ 161,203,471.00**		**$ 2,613,987,012.00**
IMPLEMENTACIÓN DE GESTION DE OBRA (Seguridad y salud en el Trabajo, Plan de manejo Ambiental y Plan de aseguramiento de calidad-plan manejo de trafico)					**$ 42,330,163.00**		**$ -**		**$ -**		**$ 42,330,163.00**
PAPSO					**$ 20,577,216.00**		**$ -**		**$ -**		**$ 20,577,216.00**
TRAMITES Y LEGALIZACION AFINIA (NO MODIFICAR)					**$ 4,037,377.00**		**$ -**		**$ -**		**$ 4,037,377.00**
AJUSTE POR MODIFICATORIA							**$ -**		**$ -**		**$ 546.00**
VALOR TOTAL OBRAS					**$ 2,680,932,314.00**		**$ 161,202,925.00**		**$ 161,203,471.00**		**$ 2,680,932,314.00**

Durley daza m

CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA
DURLEY DAZA MACEA
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS
REPRESENTANTE LEGAL
ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ
INTERVENTORIA

ANEXO 04

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

ACTA FINAL DE OBRA

PROCESO LICITATORIO NO:	LP-SPM-008-2022
CONTRATO No:	LP-SPM-008-2022
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MONTERÍA
CONTRATISTA:	CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA R/L DURLEY DAZA MACEA NIT. 900609836-4
OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
VALOR INICIAL:	DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRECIENTOS CATORCE PESOS ($ 2.680.932.314,00) M/CTE
PORCENTAJE DE EJECUCION DE OBRA	100%
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	CUATRO (4) MESES.
FECHA DE INICIO:	09 DE AGOSTO DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	09 DE DICIEMBRE DE 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN No.1	23 DE NOVIEMBRE DEL 2022
FECHA DE AMPLIACION No.1 A LA SUSPENSION No.1	22 DE DICIEMBRE DEL 2022
FECHA DE AMPLIACION No.2 A LA SUSPENSION No.1	11 DE ENERO DEL 2023
FECHA DE AMPLIACION No.3 A LA SUSPENSION No.1	31 DE ENERO DEL 2023
FECHA DE REINICIO No.1:	15 DE FEBRERO DE 2023
FECHA DE PRORROGA No.1:	3 DE MARZO DE 2023 "POR 2 (DOS) MESES"
FECHA DE TERMINACION:	4 DE MAYO DE 2023
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL:	SEIS (6) MESES.
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA:	ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS R/L ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ NIT. 901254479-2

ACTA FINAL DE OBRA
CONTRATO No: LP-SPM-008-2022
FECHA:04 DE MAYO DE 2023

SUPERVISOR DEL PROYECTO:	MÓNICA MARÍA SEVERICHE NÚÑEZ SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
FECHA PRESENTE ACTA:	04 DE MAYO DE 2023

En la Secretaría de Infraestructura del Municipio de Montería, Departamento de Córdoba, a los cuatro (04) días del mes de mayo del año 2023, y estando en ejecución del Contrato de Obra identificado en el encabezamiento de la presente Acta, tras previa visita al sitio donde se desarrolló el proyecto, se reunieron: por parte de la supervisión, la ingeniera **MÓNICA MARÍA SEVERICHE NÚÑEZ**, Secretaria de Infraestructura del Municipio de Montería, por parte de la interventoría de obra, la ingeniera **ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ**, representante legal de la empresa ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS, y por parte del contratista de obra, la señora **DURLEY DAZA MACEA,** representante legal del CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA, con el propósito de suscribir la presente Acta Final del contrato de obra No. LP-SPM-008-2022, tal como se presenta a continuación:

1. Mediante la suscripción del Acta Final, se asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, pero no exonera al contratista de obra de las obligaciones y responsabilidades estipuladas en el contrato en cuanto a calidad del servicio prestado; en consecuencia, el Interventor se obliga a proporcionar a la Alcaldía de Montería la información referente al contrato de obra cuando la Entidad lo solicite; igualmente debe apoyar a la Alcaldía de Montería para soportar técnica, administrativa, financiera, jurídica y contablemente los requerimientos que se deban adelantar al Contratista de obra cuando se presentaren fallas y deficiencias que afecten la estabilidad de la obra y demás procesos a que haya lugar.

2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes Parafiscales por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste.

3. Las actividades ejecutadas, cantidades y valores consignados en la presente Acta Final son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría. El pago final se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las memorias de cantidades entregadas.

4. El recibo de las obras ejecutadas por parte de la Interventoría, no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

5. El Interventor certifica que el contratista de obra ha cumplido y se encuentra al día con las obligaciones provenientes del pago en materia de salarios, seguridad social del

sistema de salud, riesgos laborales, pensiones, aportes a las cajas de compensación familiar, instituto colombiano de bienestar familiar y servicio nacional de aprendizaje.

6. Que el contratista otorgará las garantías establecidas en la minuta del contrato, la cual se debe presentar para aprobación.

7. Balance financiero del contrato de obra:

DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRACTUAL	PAGOS/ TRAMITES
Valor contrato	$ 2,680.932.314,00	
Valor Anticipo		N/A
Valor Acta Parcial No. 1		$ 708.149.164,00
Valor Acta Parcial No. 2		$ 802.186.027,00
Valor Acta Parcial No. 3		$ 630.829.663,00
Valor Saldo del Contrato LP-SPM-008-2022		$ 539.767.460,00
Balance	**$ 2,680.932.314,00**	**$ 2,680.932.314,00**

8. La interventora, certifica que el contratista de obra ejecutó el 100% de las obras físicas contratadas

Para constancia se firma en la ciudad de Montería a los cuatro (04) días del mes de mayo de 2023

DURLEY DAZA MACEA
CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA
CONTRATISTA DE OBRA

ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ
ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

MÓNICA MARÍA SEVERICHE NÚÑEZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
ALCALDÍA DE MONTERÍA

Proyectado por: Elkin Rojas – Residente Interventoría
Vo. Bo. para firma por: Edwin Paternina – Asesor SI

Quienes proyectamos y revisamos declaramos que el documento lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.

ANEXO 05

FORMATOS CONTROL DE OBRA

CONTROL DEL PERSONAL EN OBRA

CONTROL DEL EQUIPO EN OBRA

CONTROL DEL ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ
INGENIERIA S.A.S
NIT. 901.254.479-2

CONTROL DIARIO DE PERSONAL EN OBRA

GESTIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS (OBRAS)

NOMBRE	CARGO / OFICIO	PERIODO:	DESDE:	1/04/2023	HASTA	30/04/2023

AÑO: 2023

MES: ABRIL

NOMBRE	CARGO / OFICIO	S	D	L	M	MI	J	V	S	D	L	M	MI	J	V	S	D	L	M	MI	J	V	S	D	L	M	MI	J	V	S	D
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
JORGE CARRASCAL PEREZ	DIRECTOR DE OBRA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
RODOLFO NELSON URRIAGA	ING. RESIDENTE DE OBRA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ALEXANDER BERROCAL ARTEAGA	ING. ESPECIALISTA EN VIAS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
SIMON PEÑA MENDOZA	ING. ELECTRICO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
LUIS GUILLERMO ALVAREZ	PROFESIONAL SISOMA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MARIA CAMILA CABALLERO	SECRETARIA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
JIMMY LOPEZ LARA	MENSAJERO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
NINI JOHANA ROPERO DAZA	TRABAJADORA SOCIAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ROGER ATENCIA GARCIA	INSPECTOR DE OBRA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MARIA ESTHER RAMIREZ GUZMAN	ING. ESPECIALISTRA AMBIENTAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ALCIDES MANUEL NAVARRO VELAZQUEZ	OFICIAL PAVIMENTO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ALVARO JAVIER AYALA GARCIA	CADENERO #1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ANTONIO CLARET LARA SIERRA	AYUDANTE																										X	X	X	X	X
CARLOS CUELLO MIRANDA	AYUDANTE ELECTRICO														X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
DEIVER PEÑA ARGEL	AYUDANTE																										X	X	X	X	X
DIEGO MONTES GONZALEZ	AYUDANTE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
DOMINGO NAVARRO SALGUERO	AYUDANTE	X	X	X	X																										

ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ
INGENIERIA S.A.S
NIT. 901.254.479-2

CONTROL DIARIO DE PERSONAL EN OBRA

GESTIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS (OBRAS)

PERIODO: DESDE: 1/04/2023 HASTA 30/04/2023

AÑO: 2023

MES: ABRIL

NOMBRE	CARGO / OFICIO	S	D	L	M	MI	J	V	S	D	L	M	MI	J	V	S	D	L	M	MI	J	V	S	D	L	M	MI	J	V	S	D
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
DUVAN ANDRES ATENCIA TORDECILLA	AYUDANTE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ELIER DARIO ARGUMEDO OJEDA	AYUDANTE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ERICK PLAZA ARDINES	OFICIAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FREDY CERVANTES SULBARAN	AYUDANTE	X	X	X	X	✓																									
GUSTAVO URANGO GONZALEZ	CONDUCTOR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
JAIVER ANDRES DIAZ SOTO	CELADOR #2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
JORGE ELIECER MONTES MONSALVO	AYUDANTE	X	X	X	X	✓																									
JOSE HERNANDEZ TRIANA	AYUDANTE ELECTRICO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	✓												
JOSE JIMENEZ ALARCON	AYUDANTE ELECTRICO														X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
JULIO CESAR ARRIETA COGOLLO	AYUDANTE																										X	X	X	X	X
LUIS ARMANDO ARGUMEDO OJEDA	AYUDANTE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
LUIS EDUARDO ARGEL RAMIREZ	MAESTRO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
LUIS MIGUEL MACEA RAMOS	AYUDANTE																										X	X	X	X	X
MEDARDO FRANCISO RAMOS SAENZ	TOPOGRAFO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
NANCY ESTHER URANGO ORTEGA	CADENERO #2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ
INGENIERIA S.A.S
NIT. 901.254.479-2

CONTROL DIARIO DE PERSONAL EN OBRA

GESTIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS (OBRAS)

PERIODO:	DESDE:	1/04/2023	HASTA	30/04/2023

AÑO: 2023

MES: ABRIL

NOMBRE	CARGO / OFICIO	S	D	L	M	MI	J	V	S	D	L	M	MI	J	V	S	D	L	M	MI	J	V	S	D	L	M	MI	J	V	S	D
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
NEIDER PEREZ CORRALES	AYUDANTE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
NILSON ANDRES RODRIGUEZ RAMOS	AYUDANTE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
SAMIR PAYARES MOLINA	AYUDANTE ELECTRICO														X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
SERGIO RAUL SEJIN MACEA	CELADOR #1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
VIRGILIO FUENTES TORRE GLOSA	MAESTRO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
WALTER JOSE PACHECO BAENA	AYUDANTE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Interventor: ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS

Contrato No: CMA-SPM-007-2022

Objeto: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA,DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

Contratista de obra: CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA

Contrato No: LP – SPM – 008-2022

Objeto: MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LOPEZ Y LOS ARAUJOSEN EL MUNICIPIO DE MONTERIA,DEPARTAMENTO DE CORDOBA

ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ
INGENIERIA S.A.S
NIT. 901.254.479-2

CONTROL DIARIO DE PERSONAL EN OBRA

GESTIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS (OBRAS)

NOMBRE	CARGO / OFICIO	PERIODO:	DESDE:	1/04/2023	HASTA	30/04/2023

AÑO: 2023

MES: MAYO

NOMBRE	CARGO / OFICIO	L	M	MI	J	V	S	D	L	M	MI	J	V	S	D	L	M	MI	J	V	S	D	L	M	MI	J	V	S	D	L	M
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
JORGE CARRASCAL PEREZ	DIRECTOR DE OBRA	X	X	X	X																										
RODOLFO NELSON URRIAGA	ING. RESIDENTE DE OBRA	X	X	X	X																										
ALEXANDER BERROCAL ARTEAGA	ING. ESPECIALISTA EN VIAS	X	X	X	X																										
SIMON PEÑA MENDOZA	ING. ELECTRICO	X	X	X	X																										
LUIS GUILLERMO ALVAREZ	PROFESIONAL SISOMA	X	X	X	X																										
MARIA CAMILA CABALLERO	SECRETARIA	X	X	X	X																										
JIMMY LOPEZ LARA	MENSAJERO	X	X	X	X																										
NINI JOHANA ROPERO DAZA	TRABAJADORA SOCIAL	X	X	X	X																										
ROGER ATENCIA GARCIA	INSPECTOR DE OBRA	X	X	X	X																										
MARIA ESTHER RAMIREZ GUZMAN	ING. ESPECIALISTRA AMBIENTAL	X	X	X	X																										
ALCIDES MANUEL NAVARRO VELAZQUEZ	OFICIAL PAVIMENTO	X	X	X	X																										
ALVARO JAVIER AYALA GARCIA	CADENERO #1	X	X	X	X																										

ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ
INGENIERIA S.A.S
NIT. 901254479-2

CONTROL DIARIO DE PERSONAL EN OBRA

GESTIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS (OBRAS)

NOMBRE	CARGO / OFICIO	PERIODO:	DESDE:	1/04/2023	HASTA	30/04/2023

AÑO: 2023

MES: MAYO

NOMBRE	CARGO / OFICIO	L	M	MI	J	V	S	D	L	M	MI	J	V	S	D	L	M	MI	J	V	S	D	L	M	MI	J	V	S	D	L	M
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
CARLOS CUELLO MIRANDA	AYUDANTE ELECTRICO	X																													
DEIVER PEÑA ARGEL	AYUDANTE	X	X																												
DIEGO MONTES GONZALEZ	AYUDANTE	X	X	X	X																										
ELIER DARIO ARGUMEDO OJEDA	AYUDANTE	X	X	X	X																										
ERICK PLAZA ARDINES	OFICIAL	X	X	X	X																										
GUSTAVO URANGO GONZALEZ	CONDUCTOR	X	X	X	X																										
JAIVER ANDRES DIAZ SOTO	CELADOR #2	X	X	X	X																										
JOSE JIMENEZ ALARCON	AYUDANTE ELECTRICO	X																													
JULIO CESAR ARRIETA COGOLLO	AYUDANTE	X	X																												
LUIS ARMANDO ARGUMEDO OJEDA	AYUDANTE	X	X	X	X																										
LUIS EDUARDO ARGEL RAMIREZ	MAESTRO	X	X	X	X																										
LUIS MIGUEL MACEA RAMOS	AYUDANTE	X	X																												

ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA S.A.S
NIT. 901254479-2

CONTROL DIARIO DE PERSONAL EN OBRA

GESTIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS (OBRAS)

NOMBRE	CARGO / OFICIO	PERIODO:	DESDE:	1/04/2023	HASTA	30/04/2023
		AÑO: 2023				
		MES: MAYO				

		L	M	MI	J	V	S	D	L	M	MI	J	V	S	D	L	M	MI	J	V	S	D	L	M	MI	J	V	S	D	L	M
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
MEDARDO FRANCISCO RAMOS SAENZ	TOPOGRAFO	X	X	X	X																										
NANCY ESTHER URANGO ORTEGA	CADENERO #2	X	X	X	X																										
NILSON ANDRES RODRIGUEZ RAMOS	AYUDANTE	X	X	X	X																										
SAMIR PAYARES MOLINA	AYUDANTE ELECTRICO	X																													
SERGIO RAUL SEJIN MACEA	CELADOR #1	X	X	X	X																										
VIRGILIO FUENTES TORRE GLOSA	MAESTRO	X	X	X	X																										
WALTER JOSE PACHECO BAENA	AYUDANTE	X	X	X	X																										

Interventor: ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS	**Contratista de obra:** CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA
Contrato No: CMA-SPM-007-2022	**Contrato No:** LP – SPM – 008-2022
Objeto: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA,DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	**Objeto:** MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LOPEZ Y LOS ARAUJOSEN EL MUNICIPIO DE MONTERIA,DEPARTAMENTO DE CORDOBA

ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA S.A.S NIT. 901.254.479-2

ALCALDIA DE MONTERIA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

CONTROL EQUIPO DEL CONTRATISTA - MENSUAL

Código:	
Versión:	
Fecha de aprobación:	

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LOPEZ Y LOS ARAUJOSEN EL MUNICIPIO DE MONTERIA,DEPARTAMENTO DE CORDOBA

FECHA: 4 (Día) MAY (Mes) 2023 (Año)

CONTRATO DE OBRA No: LP – SPM – 008-2022

CONTRATISTA: CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA

PERÍODO DEL INFORME: ABRIL - MAYO DEL 2023

INTERVENTORÍA: ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS

O: OPERANDO **R: REPARACION** **X: FUERA DE LA OBRA** **D:DISPONIBLES**

				MES:	ABRIL																										MAYO			
EQUIPO	MARCA	MODELO	CAPAC	PLACA	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4
RETROEXCAVADORA LLANTAS	JHON DEERE	2007		310SJ	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X
VOLQUETA	DODGE	1980		TMA176	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X
VOLQUETA	INTERNATIONAL	1971	5 TON	UIJ991	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X
VOLQUETA	FORD	1956	6 TON	UIB319	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X
MINICARGADOR	CATERPILLAR	2015		236D	O	O	O	O		O	O	O	O	O	O		O	O	O	O	O	O		O	O	O	O	O	O		O	O	O	O	O

OBSERVACIONES:

ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA S.A.S NIT. 901.254.479-2	**ALCALDIA DE MONTERIA** **SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA** **CONTROL DE ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	Código:	
		Versión:	
		Fecha de aprobación:	

FECHA | 30 (Día) | ABRIL (Mes) | 2023 (Año)

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LOPEZ Y LOS ARAUJOSEN EL MUNICIPIO DE MONTERIA,DEPARTAMENTO DE CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No: LP-SPM-008-2022

CONTRATISTA: CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA

PERÍODO DEL INFORME: ABRIL DEL 2023

INTERVENTORÍA: ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	720
Lluvias moderadas																																0
Lluvias intensas																																0
Total	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

OBSERVACIONES:

ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA S.A.S NIT. 901.254.479-2

ALCALDIA DE MONTERIA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

CONTROL DE ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Código:	
Versión:	
Fecha de aprobación:	

FECHA | 4 (Día) | MAYO (Mes) | 2023 (Año)

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LOPEZ Y LOS ARAUJOSEN EL MUNICIPIO DE MONTERIA,DEPARTAMENTO DE CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No: LP-SPM-008-2022

CONTRATISTA: CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA

PERÍODO DEL INFORME: MAYO DEL 2023

INTERVENTORÍA: ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco	24	24	24	24																												96
Lluvias moderadas																																0
Lluvias intensas																																0
Total	24	24	24	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

OBSERVACIONES:

ANEXO 06

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONTRACTUALES Y NO PREVISTOS

ALCALDIA DE MONTERÍA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

ITEM: 1,01
UNIDAD: M
DEMOLICIÓN DE BORDILLOS DE CONCRETO

1. Equipos

Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
Herramienta menores					$ 372,92	
micargador		47 HP	$ 112.500,00	0,0083	$ 933,75	
Compresor 120 HP,con martillo.			$ 112.500,00	0,0083	$ 933,75	
					Sub-total	$ 2.240,42

2. Materiales en obra

Descripción		Unidad	Precio Uni.	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial
					Sub-total	

3. Transportes

D[illegible]pción	Vol. Peso. Cant	Distancia	m3-Km	Tarifa	Vr. Unitario	Vr. Parcial
transporte de material de demolicion	1,00	1,00	1	1360	$1.360,00	
					Sub-total	$ 1.360,00

4. Mano de obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal total	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
obreros (1)	37.238,33	29.790,66	$ 67.028,99	0,0664	$ 4.450,7	
					Sub-total	$ 4.450,73

5. Costos Indirectos $ 8.051,15

				Porcentanje	Valor Total	Vr. Parcial
Administracion				27%	$ 2.173,81	
Imprevistos				1%	$ 80,51	
u[illegible]d				5%	$ 402,56	
					Sub-total	$ 2.657,00

Valor Unitario Total **$ 10.708,00**

DURLEY DAZA MACEA
CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA
REP LEGAL

ALCALDIA DE MONTERÍA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

ITEM:	1,02	CORTE DE PISO EN TABLON Y PLANTILLA DE CONCRETO E= 0.10M/0.15M CON CORTADORA
UNIDAD:	M	

1. Equipos

Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
CORTADORA DE PAVIMENTO		prof.max 160	$ 23.500,00	0,0320	$ 752,00	
HERRAMIENTA MENOR					$ 9,15	
					Sub-total	$ 761,15

2. Materiales en obra

Descripción		Unidad	Precio Uni.	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial
AGUA		LT	$100	1,1800	$118	
					Sub-total	$118

3. Transportes

Descripción	Vol. Peso. Cant	Distancia	m3-Km	Tarifa	Vr. Unitario	Vr. Parcial
					Sub-total	$ 0,00

4. Mano de obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal total	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
obreros (2)	44.166,00	35.332,80	$ 79.498,80	0,2560	$ 20.351,7	
					Sub-total	$ 20.351,69

5. Costos Indirectos $ 21.230,84

				Porcentanje	Valor Total	Vr. Parcial
Administracion				27%	$ 5.732,33	
Imprevistos				1%	$ 212,31	
utilidad				5%	$ 1.061,54	
					Sub-total	$ 7.006,00

Valor Unitario Total **$ 28.237,00**

DURLEY DAZA MACEA
CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA
REP LEGAL

ALCALDIA DE MONTERÍA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

ITEM:	1,03	DEMOLICIÓN DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO
UNIDAD:	M2	

1. Equipos

Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
MINICARGADOR		prof.max 160	$ 120.000,00	0,0260	$ 3.120,00	
Herramienta menor					$ 306,70	
					Sub-total	**$ 3.426,70**

2. Materiales en obra

Descripción		Unidad	Precio Uni.	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial
		UND				
					Sub-total	$0

3. Transportes

	Vol. Peso. Cant	Distancia	m3-Km	Tarifa	Vr. Unitario	Vr. Parcial
TRANSPORTE MATERIAL SOBRANTE			1,00	1.360,00	$ 1.360,00	
					Sub-total	$ 1.360,00

4. Mano de obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal total	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
Obrero (1)	37.238,33	29.790,66	$ 67.028,99	0,2080	$ 13.942,0	
					Sub-total	**$ 13.942,03**

5. Costos Indirectos **$ 18.728,73**

				Porcentanje	Valor Total	Vr. Parcial
Administracion				27%	$ 5.056,76	
Imprevistos				1%	$ 187,29	
utilidad				5%	$ 936,44	
					Sub-total	$ 6.180,00

Valor Unitario Total **$ 24.909,00**

DURLEY DAZA MACEA

R.L. CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA

ALCALDIA DE MONTERÍA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

ITEM:	1,04	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS
UNIDAD:	M3	

1. Equipos

Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
EQUIPO DE OXICORTE CAP CORTE 6"			$ 15.000,00	0,1720	$ 2.580,00	
HERRAMIENTA MENOR					$ 52,63	
MINICARGADOR			$ 120.000,00	0,1720	$ 20.640,00	
					Sub-total	$ 23.272,63

2. Materiales en obra

Descripción		Unidad	Precio Uni.	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial
					Sub-total	$0

3. Transportes

	Vol. Peso. Cant	Distancia	m3-Km	Tarifa	Vr. Unitario	Vr. Parcial
TRANSPORTE MATERIAL SOBRANTE			1,00	1.360,00	$ 1.360,00	
					Sub-total	$ 1.360,00

4. Mano de obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal total	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
Obrero (1)	37.238,33	29.790,7	$ 67.028,99	1,3760	$ 92.231,9	
					Sub-total	$ 92.231,90

5. Costos Indirectos **$ 116.864,53**

				Porcentanje	Valor Total	Vr. Parcial
Administracion				27%	$ 31.553,42	
Imprevistos				1%	$ 1.168,65	
utilidad				5%	$ 5.843,23	
					Sub-total	$ 38.565,00

Valor Unitario Total **$ 155.430,00**

DURLEY DAZA MACEA

R.L. CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA

ALCALDIA DE MONTERÍA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

ITEM:	1,05	EXCAVACIONES MECÁNICAS CON EXCAVADORA PARA FALLOS EN SUB RASANTE. PROFUNDIDAD > 50 CM. NO INCLUYE RETIRO
UNIDAD:	M3	

1. Equipos

Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
HERRAMIENTA MENOR					$ 157,90	
RETROCARGADOR 95HP			$ 120.000,00	0,0237	$ 2.844,00	
					Sub-total	$ 3.001,90

2. Materiales en obra

Descripción		Unidad	Precio Uni.	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial
					Sub-total	$0

3. Transportes

	Vol. Peso. Cant	Distancia	m3-Km	Tarifa	Vr. Unitario	Vr. Parcial
					$ 0,00	
					Sub-total	$ 0,00

4. Mano de obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal total	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
Obrero (1)	37.238,33	29.790,66	$ 67.028,99	0,1896	$ 12.708,7	
					Sub-total	$ 12.708,70

5. Costos Indirectos **$ 15.710,60**

				Porcentanje	Valor Total	Vr. Parcial
Administracion				27%	$ 4.241,86	
Imprevistos				1%	$ 157,11	
utilidad				5%	$ 785,53	
					Sub-total	$ 5.184,00

Valor Unitario Total **$ 20.895,00**

DURLEY DAZA MACEA

R.L. CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA

ALCALDIA DE MONTERÍA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

ITEM:	1,06	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES
UNIDAD:	M3	

1. Equipos

Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
Herramienta menor					$ 112,02	
RETROCARGADOR 95HP			$ 120.000,00	0,0118	$ 1.416,00	
					Sub-total	$ 1.528,02

2. Materiales en obra

Descripción		Unidad	Precio Uni.	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial
					Sub-total	$0

3. Transportes

	Vol. Peso. Cant	Distancia	m3-Km	Tarifa	Vr. Unitario	Vr. Parcial
					Sub-total	$ 0,00

4. Mano de obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal total	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
Obrero (1)	37.238,33	29.790,66	$ 67.028,99	0,0944	$ 6.327,5	
					Sub-total	$ 6.327,54

5. Costos Indirectos **$ 7.855,56**

				Porcentanje		Valor Total	Vr. Parcial
Administracion				27%	$	2.121,00	
Imprevistos				1%	$	78,56	
utilidad				5%	$	392,78	
						Sub-total	$ 2.592,00

Valor Unitario Total **$ 10.448,00**

DURLEY DAZA MACEA

R.L. CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA

ALCALDIA DE MONTERÍA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

ITEM:	1,07	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE
UNIDAD:	M3	

1. Equipos

Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
Herramienta menor					$ 163,30	
RETROCARGADOR 95HP			$ 120.000,00	0,0010	$ 120,00	
					Sub-total	$ 283,30

2. Materiales en obra

Descripción		Unidad	Precio Uni.	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial
					Sub-total	$0

3. Transportes

	Vol. Peso. Cant	Distancia	m3-Km	Tarifa	Vr. Unitario	Vr. Parcial
TRANSPORTE MATERIAL SOBRANTE	1	10	10,00	1.360,00	$ 13.600,00	
					Sub-total	$ 13.600,00

4. Mano de obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal total	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
Obrero (1)	37.238,33	29.790,66	$ 67.028,99	0,0080	$ 536,232	
					Sub-total	$ 536,23
5 stos Indirectos						**$ 14.419,53**

				Porcentanje	Valor Total	Vr. Parcial
Administracion				27%	$ 3.893,27	
Imprevistos				1%	$ 144,20	
utilidad				5%	$ 720,98	
					Sub-total	$ 4.758,00

Valor Unitario Total **$ 19.178,00**

DURLEY DAZA MACEA

R.L. CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA

ALCALDIA DE MONTERÍA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

ITEM:	1,08	REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURA MENOR O IGUAL H= 5 M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE ESTRACCIÓN DE RAIZ)
UNIDAD:	UND.	

1. Equipos

Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
Herramienta menor					$ 95,85	
CARRO CON CANASTA CON BRAZO HIDRAULICO		MAQUINA	$ 170.000,00	0,069	$ 11.713,00	
MOTOSIERRA			$ 10.500,00	0,069	$ 723,45	
RETROCARGADOR 95HP			$ 120.000,00	0,069	$ 8.268,00	
					Sub-total	$ 20.800,30

2. Materiales en obra

Descripción		Unidad	Precio Uni.	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial
					Sub-total	$0

3. Transportes

	Vol. Peso. Cant	Distancia	m3-Km	Tarifa	Vr. Unitario	Vr. Parcial
TRANSPORTE MATERIAL SOBRANTE			60,00	1.360,00	$ 81.600,00	
					Sub-total	$ 81.600,00

4. Mano de obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal total	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
Obrero (2)	74.476,66	59.581,33	$ 134.057,99	0,5512	$ 73.892,8	
Operador de motosierra	60.000,00	42.600,00	$ 102.600,00	0,5512	$ 56.553,1	
					Sub-total	$ 130.445,88

5 stos Indirectos **$ 232.846,18**

				Porcentanje	Valor Total	Vr. Parcial
Administracion				27%	$ 62.868,47	
Imprevistos				1%	$ 2.328,46	
utilidad				5%	$ 11.642,31	
					Sub-total	$ 76.839,00

Valor Unitario Total **$ 309.685,00**

DURLEY DAZA MACEA
R.L. CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA

ALCALDIA DE MONTERÍA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

ITEM:	1,08	REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURAS ENTRE H= 5.1M A 10M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAÍZ)
UNIDAD:	UND.	

1. Equipos

Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
Herramienta menor					$ 327,06	
CARRO CON CANASTA CON BRAZO HIDRAULICO		MAQUINA	$ 170.000,00	0,0853	$ 14.501,00	
MOTOSIERRA			$ 10.500,00	0,0853	$ 895,65	
RETROCARGADOR 95HP			$ 120.000,00	0,0853	$ 10.236,00	
					Sub-total	$ 25.959,71

2. Materiales en obra

Descripción		Unidad	Precio Uni.	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial
					Sub-total	$0

3. Transportes

	Vol. Peso. Cant	Distancia	m3-Km	Tarifa	Vr. Unitario	Vr. Parcial
$ -			60,00	1.360,00	$ 81.600,00	
					Sub-total	$ 81.600,00

4. Mano de obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal total	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
Obrero (3)	111.714,99	89.371,99	$ 201.086,98	0,6824	$ 137.221,8	
Operador de motosierra	60.000,00	42.600,00	$ 102.600,00	0,6824	$ 70.014,2	
					Sub-total	$ 207.236,00

5. Costos Indirectos **$ 314.795,71**

				Porcentanje	Valor Total	Vr. Parcial
Administracion				27%	$ 84.994,84	
Imprevistos				1%	$ 3.147,96	
utilidad				5%	$ 15.739,79	
					Sub-total	$ 103.883,00

Valor Unitario Total **$ 418.679,00**

DURLEY DAZA MACEA
R.L. CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA

ALCALDIA DE MONTERÍA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

ITEM:	1.10	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE ÁRBOLES MADERABLES DE ESPECIES NATIVAS DE 1.5M DE ALTURA, INCLUYE EXCAVACION, ABONO ORGANICO, TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO
UNIDAD:	UND.	

1. Equipos

Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
Herramienta menor					$ 209,77	
					Sub-total	$ 209,77

2. Materiales en obra

Descripción		Unidad	Precio Uni.	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial
ABONO ORGANICO		KG	$ 2.000,00	1,0000	$ 2.000,00	
ARBOL NATIVO (ALTURA ENTRE 1 - 1.50M)		UND	$ 25.000,00	1,0000	$ 25.000,00	
HIDRORETENEDOR		KG	$ 50.000,00	0,2000	$ 10.000,00	
SUSTRATO DE CASCARILLA DE ARROZ C[illegible]TIERRA NEGRA		M3	$ 12.900,00	2,0000	$ 25.800,00	
TUTOR O GUIA EN MADERA (H=1.5M)		UND	$ 1.700,00	1,0000	$ 1.700,00	
					Sub-total	$64.500

3. Transportes

	Vol. Peso. Cant	Distancia	m3-Km	Tarifa	Vr. Unitario	Vr. Parcial
					Sub-total	

4. Mano de obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal total	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
Obrero (2)	74.476,66	59.581,33	$ 134.057,99	0,0430	$ 5.764,5	
Jardinero	53.333,00	38.933,09	$ 92.266,09	0,0430	$ 3.967,4	
					Sub-total	$ 9.731,94

5. Costos Indirectos **$ 74.441,71**

				Porcentanje	Valor Total	Vr. Parcial
Administracion				27%	$ 20.099,26	
Imprevistos				1%	$ 744,42	
utilidad				5%	$ 3.722,09	
					Sub-total	$ 24.566,00

Valor Unitario Total **$ 99.008,00**

DURLEY DAZA MACEA

R.L. CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA

ALCALDIA DE MONTERÍA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

ITEM:	2.01	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES (TIPO PIEDRA RAJON O SIMILAR)
UNIDAD:	M3	

1. Equipos

Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
HERRAMIENTA MENORES					$1.067,66	
MOTONIVELADORA 125 HP			$150.000	0,062	$ 9.300,00	
VEHICULO PARA TRANSPORTE DE AGUA		capacidad 6 ton	$50.000	0,062	$ 3.100,00	
VIBROCOMPACTADOR POTENCIA 31 HP		maquina	$ 130.000,00	0,062	$ 8.060,00	
					Sub-total	$ 21.527,66

2. Materiales en obra

Descripción		Unidad	Precio Uni.	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial
P[illegible]RA RAJON CLASIFICADA DESDE LA CA[illegible]ERA HASTA CASCO URBANO		M3	$ 54.501,00	0,3000	$ 16.350,30	
					Sub-total	$16.350

3. Transportes

	Vol. Peso. Cant	Distancia	m3-Km	Tarifa	Vr. Unitario	Vr. Parcial
					Sub-total	

4. Mano de obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal total	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
Obrero (2)	74.476,66	59.581,33	$ 134.057,99	0,4960	$ 66.492,8	
					Sub-total	$ 66.492,76

5. Costos Indirectos **$ 104.370,72**

				Porcentanje	Valor Total	Vr. Parcial
Administracion				27%	$ 28.180,09	
Imprevistos				1%	$ 1.043,71	
utilidad				5%	$ 5.218,54	
					Sub-total	$ 34.442,00

Valor Unitario Total **$ 138.813,00**

DURLEY DAZA MACEA
R.L. CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA

ALCALDIA DE MONTERÍA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

ITEM:	2,02	SUBBASE GRANULAR CLASE C
UNIDAD:	M3	

1. Equipos

Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
HERRAMIENTA MENORES					$326,50	
MOTONIVELADORA 125 HP			$150.000	0,0122	$ 1.830,00	
VEHICULO PARA TRANSPORTE DE AGUA		capacidad 6 ton	$50.000	0,0122	$ 610,00	
VIBROCOMPACTADOR POTENCIA 31 HP		maquina	$130.000	0,0122	$ 1.586,00	
					Sub-total	$ 4.352,50

2. Materiales en obra

Descripción		Unidad	Precio Uni.	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial
AGUA		LT	$ 100,00	18,00	$ 1.800,00	
SUBBASE GRANULAR (TIPO INVIAS) DESDE LA CANTERA HASTA CASCO URBANO		M3	$ 60.600,00	1,30	$ 78.780,00	
					Sub-total	$80.580

3. Transportes

	Vol. Peso. Cant	Distancia	m3-Km	Tarifa	Vr. Unitario	Vr. Parcial
					Sub-total	

4. Mano de obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal total	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
Obrero (2)	74.476,66	59.581,33	$ 134.057,99	0,0976	$ 13.084,1	
					Sub-total	$ 13.084,06

5. Costos Indirectos **$ 98.016,56**

				Porcentanje	Valor Total	Vr. Parcial
Administracion				27%	$ 26.464,47	
Imprevistos				1%	$ 980,17	
utilidad				5%	$ 4.900,83	
					Sub-total	$ 32.345,00

Valor Unitario Total **$ 130.362,00**

DURLEY DAZA MACEA
R.L. CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA

ALCALDIA DE MONTERÍA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

ITEM:	2,03	GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES
UNIDAD:	M2	

1. Equipos

Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
HERRAMIENTA MENOR					$18,79	
					Sub-total	$ 18,79

2. Materiales en obra

Descripción		Unidad	Precio Uni.	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial
GEOTEXTIL NT 2000		M2	$ 7.857,14	1,2000	$ 9.428,57	
					Sub-total	$9.429

3. Transportes

	Vol. Peso. Cant	Distancia	m3-Km	Tarifa	Vr. Unitario	Vr. Parcial
					Sub-total	

4. Mano de obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal total	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
Oficial	44.166,00	35.332,80	$ 79.498,80	0,0005	$ 39,7	
Obrero (2)	74.476,66	59.581,33	$ 134.057,99	0,0005	$ 67,0	
					Sub-total	$ 106,78

5. Costos Indirectos **$ 9.554,14**

				Porcentanje	Valor Total	Vr. Parcial
Administracion				27%	$ 2.579,62	
Imprevistos				1%	$ 95,54	
utilidad				5%	$ 477,71	
					Sub-total	$ 3.153,00

Valor Unitario Total **$ 12.707,00**

DURLEY DAZA MACEA
R.L. CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA

ALCALDIA DE MONTERÍA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

ITEM: 3,01
UNIDAD: M3

PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO MR (38 Kg/cm2)

1. Equipos

Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
CORTADORA DE PAVIMENTO		Profu.max 160 mm	$23.500	0,033	$775,50	
FUMIGADORA AGRICOLA			$1.200	0,033	$39,60	
PISTOLA CALAFATEO			$550	0,033	$18,15	
REGLA VIBRATORIA			$5.500	0,033	$181,50	
RIELES METALICOS DE 3 MTS			$190	30	$5.700,00	
VIBRADOR DE CONCRETO 2HP MANGUERA 3 MTS			$130.000	0,033	$4.290,00	
HERRAMIENTA MENOR					$246,61	
					Sub-total	$ 11.251,36

2. Materiales en obra

Descripción		Unidad	Precio Uni.	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial
DESPERDICIO			$ 428.578,50	0,050	$ 21.428,93	
ACERO DE REFUERZO PDR-60 (critico)		KG	$ 5.500,00	1,300	$ 7.150,00	
ACERO LISO (critico)		KG	$ 5.500,00	8,900	$ 48.950,00	
AGUA		LT	$ 100,00	80,000	$ 8.000,00	
AL..BRE NEGRO NO.18 (RECOCIDO) (critico)		KG	$ 5.500,00	0,060	$ 330,00	
BASTON DE 1/2" PARA ENRIELAR		UND	$ 1.284,00	5,000	$ 6.420,00	
CONCRETO HIDRAULICO MR 38 MPA		M3	$ 428.578,50	1,000	$ 428.578,50	
CURADO QUIMICO		KG	$ 9.240,00	1,600	$ 14.784,00	
ESTOPA		LB	$ 2.000,00	0,010	$ 20,00	
GRASA 1/4		UND	$ 4.350,00	0,400	$ 1.740,00	
POLYLON SELLALÓN GRIS 1/2 X 25 METROS		UND	$ 13.000,00	0,200	$ 2.600,00	
SELLADOR POLIURETANO ELÁSTICO		UND	$ 26.750,00	0,558	$ 14.926,50	
					Sub-total	$554.927,93

3. Transportes

	Vol. Peso. Cant	Distancia	m3-Km	Tarifa	Vr. Unitario	Vr. Parcial
					Sub-total	

4. Mano de obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal total	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
Oficial	44.166,00	25.829,91	$ 69.995,91	0,2640	$ 18.478,9	
C..o (7)	260.668,31	180.809,40	$ 441.477,71	0,2640	$ 116.550,1	
					Sub-total	$ 135.029,04

5. Costos Indirectos **$ 701.208,32**

				Porcentanje	Valor Total	Vr. Parcial
Administracion				27%	$ 189.326,25	
Imprevistos				1%	$ 7.012,08	
utilidad				5%	$ 35.060,42	
					Sub-total	$ 231.399,00

Valor Unitario Total **$ 932.607,00**

DURLEY DAZA MACEA
R.L. CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA

ALCALDIA DE MONTERÍA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

ITEM:	3,02	ADECUACIÓN DE CÁMARAS DE INSPECCIÓN (MANHOLES) EN CONCRETO DE 3000 PSI
UNIDAD:	UND.	

1. Equipos

Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
FORMALETA TAPAS			$5.750	1,00	$5.750	
HERRAMIENTAS MENOS					$75,93	
					Sub-total	$ 5.825,93

2. Materiales en obra

Descripción		Unidad	Precio Uni.	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial
ARO METÁLICO FABRICADO EN LÁMINA Y ACERO DE REFUERZO		GLB	$ 83.815,00	1,0000	$ 83.815,00	
CONCRETO DE 3000 PSI NO INCLUYE MANO DE OBRA		M3	$ 340.547,00	0,1500	$ 51.082,05	
					Sub-total	$134.897,05

3. Transportes

	Vol. Peso. Cant	Distancia	m3-Km	Tarifa	Vr. Unitario	Vr. Parcial
					Sub-total	

4. Mano de obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal total	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
Obrero (1)	37238,33	29.790,66	$ 67.028,99	1,056	$ 70.782,6	
Oficial	44166,00	35.332,80	$ 79.498,80	1,056	$ 83.950,7	
					Sub-total	$ 154.733,35

5. Costos Indirectos **$ 295.456,33**

				Porcentanje	Valor Total	Vr. Parcial
Administracion				27%	$ 79.773,21	
Imprevistos				1%	$ 2.954,56	
utilidad				5%	$ 14.772,82	
					Sub-total	$ 97.501,00

Valor Unitario Total **$ 392.957,00**

DURLEY DAZA MACEA

R.L. CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA

ALCALDIA DE MONTERÍA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

ITEM: 3,03
UNIDAD: M

BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO; INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO

1. Equipos

Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
HERRAMIENTAS MENOR					$252,70	
COMPACTADOR (SALTARIN) FUERZA 12KN		MAQUINA	$ 8.000,00	0,0119	$ 95,20	
					Sub-total	$ 347,90

2. Materiales en obra

Descripción		Unidad	Precio Uni.	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial
MORTERO 1:3 (NO INCLUYE MANO DE OBRA)		M3	$334.000	0,003	$ 1.002,00	
SARDINEL PREFABRICADO 0.20m x 0.50m x 0.80m		UND	$ 41.000,00	1,25	$ 51.250,00	
					Sub-total	$52.252,00

3. Transportes

	Vol. Peso. Cant	Distancia	m3-Km	Tarifa	Vr. Unitario	Vr. Parcial
					Sub-total	

4. Mano de obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal total	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
Obrero (2)	74476,66	59.581,33	$ 134.057,99	0,095	$ 12.762,3	
Oficial	44166,00	35.332,80	$ 79.498,80	0,095	$ 7.568,3	
	-					
					Sub-total	$ 20.330,61

5. Costos Indirectos **$ 72.930,51**

				Porcentanje	Valor Total	Vr. Parcial
Administracion				27%	$ 19.691,24	
Imprevistos				1%	$ 729,31	
utilidad				5%	$ 3.646,53	
					Sub-total	$ 24.067,00

Valor Unitario Total **$ 96.998,00**

DURLEY DAZA MACEA
R.L. CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA

ALCALDIA DE MONTERÍA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

ITEM:	3,04	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa
UNIDAD:	KG	

1. Equipos

Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
HERRAMIENTAS MENOR					$10,52	
					Sub-total	$ 10,52

2. Materiales en obra

Descripción		Unidad	Precio Uni.	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial
ACERO DE REFUERZO PDR-60 (critico)		KG	$ 5.500,00	1,1000	$ 6.050,00	
A[illegible]BRE NEGRO NO.18 (RECOCIDO) (critico)		KG	$ 5.500,00	0,0450	$ 247,50	
DESPERDICIO			$ 6.297,50	0,0400	$ 251,90	
					Sub-total	$6.549,40

3. Transportes

	Vol. Peso. Cant.	Distancia	m3-Km	Tarifa	Vr. Unitario	Vr. Parcial
					Sub-total	

4. Mano de obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal total	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
Obrero (1)	37.238,33	29.790,66	$ 67.028,99	0,0015	$ 100,5	
Oficial	44.166,00	35.332,80	$ 79.498,80	0,0015	$ 119,2	
	-					
					Sub-total	$ 219,79

5. [illegible]stos Indirectos **$ 6.779,71**

				Porcentanje	Valor Total	Vr. Parcial
Administracion				27%	$ 1.830,52	
Imprevistos				1%	$ 67,80	
utilidad				5%	$ 338,99	
					Sub-total	$ 2.237,00

Valor Unitario Total **$ 9.017,00**

DURLEY DAZA MACEA
R.L. CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA

ALCALDIA DE MONTERÍA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

ITEM: 4,01
UNIDAD: UND.

SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO CON LAMINA RETROREFLECTIVA DE 60CM X 60CM

1. Equipos

Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
EQUIPO DE SOLDADURA			$15.000	0,0239	$358,50	
HERRAMIENTAS MENOR					$115,99	
					Sub-total	$ 474,49

2. Materiales en obra

Descripción		Unidad	Precio Uni.	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial
ANGULO DE 2" X 2" X 1/4"		ML	$45.000	1,0000	$ 45.000,00	
ANTICORROSIVO Y ACABADO BLANCO 1 GL ESMALTEX		GLB	$87.240	0,3850	$ 33.587,40	
BARRA DE 5/8" PARA GARANTIZAR ANCLAJE		ML	$9.500	0,2500	$ 2.375,00	
CONCRETO DE 17.5 MPA (2500 PSI) NO IN[illegible]YE MANO DE OBRA		M3	$ 250.000,00	0,0500	$ 12.500,00	
PAPEL REFLECTIVO		M2	$ 90.000,00	0,7750	$ 69.750,00	
TABLERO EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 16		UND	$ 88.500,00	1,0000	$ 88.500,00	
TORNILLOS DE 5/16" X 1" CON TUERCA		UND	$ 2.448,00	4,0000	$ 9.792,00	
					Sub-total	$261.504,40

3. Transportes

	Vol. Peso. Cant	Distancia	m3-Km	Tarifa	Vr. Unitario	Vr. Parcial
					Sub-total	

4. Mano de obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal total	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
Obrero (2)	74.476,66	59.581,33	$ 134.057,99	0,191	$ 25.631,9	
Oficial	44.166,00	35.332,80	$ 79.498,80	0,191	$ 15.200,2	
Soldador	60.000,00	48.000,00	$ 108.000,00	0,191	$ 20.649,6	
					Sub-total	$ 61.481,66

5. Costos Indirectos

$ 323.460,55

				Porcentanje	Valor Total	Vr. Parcial
Administracion				27%	$ 87.334,35	
Imprevistos				1%	$ 3.234,61	
utilidad				5%	$ 16.173,03	
					Sub-total	$ 106.742,00

Valor Unitario Total **$ 430.203,00**

DURLEY DAZA MACEA
R.L. CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA

ALCALDIA DE MONTERÍA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

ITEM: 4,02
UNIDAD: UND.

SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO CON DOBLE LAMINA RETROREFLECTIVA DE 60CM X 60CM

1. Equipos

Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
EQUIPO DE SOLDADURA			$15.000	4,12	$61.800,000	
HERRAMIENTAS MENOS					$245,859	
					Sub-total	$ 62.045,86

2. Materiales en obra

Descripción		Unidad	Precio Uni.	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial
ANGULO DE 2" X 2" X 1/4"		ML	$45.000,00	1,0000	$ 45.000,00	
ANTICORROSIVO Y ACABADO BLANCO 1 GL ESMALTEX		GLB	$87.240,00	0,7700	$ 67.174,80	
CONCRETO DE 17.5 MPA (2500 PSI) NO INCLUYE MANO DE OBRA		M3	$250.000,00	0,0500	$ 12.500,00	
PAPEL REFLECTIVO		M2	$ 90.000,00	1,7250	$ 155.250,00	
TABLERO EN LAMINA GALVANIZADA C. 16		M2	$ 88.500,00	2,0000	$ 177.000,00	
TORNILLOS DE 5/16" X 1" CON TUERCA		UND	$ 2.448,00	8,0000	$ 19.584,00	
BARRA DE 5/8" PARA GARANTIZAR ANCLAJE		ML	$ 9.500,00	0,2500	$ 2.375,00	
					Sub-total	$478.883,80

3. Transportes

	Vol. Peso. Cant	Distancia	m3-Km	Tarifa	Vr. Unitario	Vr. Parcial
					Sub-total	

4. Mano de obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal total	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
Obrero (2)	74.476,66	59.581,33	$ 134.057,99	0,0000	$ 0,0	
Oficial	44.166,00	35.332,80	$ 79.498,80	0,0000	$ 0,0	
Soldador	60.000,00	48.000,00	$ 108.000,00	0,0000	$ 0,0	
	-					
					Sub-total	$ 0,00

5. Costos Indirectos **$ 540.929,66**

				Porcentanje	Valor Total	Vr. Parcial
Administracion				27%	$ 146.051,01	
Imprevistos				1%	$ 5.409,30	
utilidad				5%	$ 27.046,48	
					Sub-total	$ 178.507,00

Valor Unitario Total **$ 719.437,00**

DURLEY DAZA MACEA

R.L. CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA

ALCALDIA DE MONTERÍA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

ITEM:	4,03	MARCA VIAL CON PINTURA EN FRIO
UNIDAD:	M2	

1. Equipos

Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
EQUIPO DE PINTURA (COMPRESOR)			$41.750	0,038	$1.586,50	
VEHICULO DELINEADOR			$52.500	0,038	$1.995,00	
HERRAMIENTAS MENOS					$572,18	
					Sub-total	$ 4.153,68

2. Materiales en obra

Descripción		Unidad	Precio Uni.	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial
DISOLVENTE PARA PINTURA TRAFICO		GL	$75.900,00	0,0500	$ 3.795,00	
IMPRIMANTE		GL	$70.000,00	0,1500	$ 10.500,00	
PINTURA TRAFICO PLASTICO EN FRIO		GL	$160.000,00	0,2500	$ 40.000,00	
					Sub-total	$54.295,00

3. Transportes

	Vol. Peso. Cant	Distancia	m3-Km	Tarifa	Vr. Unitario	Vr. Parcial
					Sub-total	

4. Mano de obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal total	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
Oficial	44166,00	35.332,80	$ 79.498,80	0,3040	$ 24.167,6	
Obrero (1)	37238,33	29.790,66	$ 67.028,99	0,3040	$ 20.376,8	
					Sub-total	$ 44.544,45

5. Costos Indirectos **$ 102.993,13**

				Porcentanje	Valor Total	Vr. Parcial
Administracion				27%	$ 27.808,14	
Imprevistos				1%	$ 1.029,93	
utilidad				5%	$ 5.149,66	
					Sub-total	$ 33.988,00

Valor Unitario Total **$ 136.981,00**

DURLEY DAZA MACEA
R.L. CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA

ALCALDIA DE MONTERÍA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

ITEM: 4,04
UNIDAD: M

LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO

1. Equipos

Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
EQUIPO DE PINTURA (COMPRESOR)			$41.750	0,002	$83,50	
VEHICULO DELINEADOR			$52.500	0,002	$105,00	
HERRAMIENTAS MENOS					$251,88	
					Sub-total	$ 440,38

2. Materiales en obra

Descripción		Unidad	Precio Uni.	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial
DESPERDICIO			$ 8.536,00	0,0500	$ 426,80	
DISOLVENTE PARA PINTURA TRAFICO		GL	$ 75.900,00	0,0400	$ 3.036,00	
IMPRIMANTE		GL	$ 70.000,00	0,0100	$ 700,00	
PI IRA TRAFICO PLASTICO EN FRIO		GL	$ 160.000,00	0,0300	$ 4.800,00	
					Sub-total	$8.536,00

3. Transportes

	Vol. Peso. Cant	Distancia	m3-Km	Tarifa	Vr. Unitario	Vr. Parcial
					Sub-total	

4. Mano de obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal total	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
Oficial	44166,00	35.332,80	$ 79.498,80	0,0160	$ 1.272,0	
Obrero (1)	37238,33	29.790,66	$ 67.028,99	0,0160	$ 1.072,5	
					Sub-total	$ 2.344,44

5 stos Indirectos **$ 11.320,82**

				Porcentanje	Valor Total	Vr. Parcial
Administracion				27%	$ 3.056,62	
Imprevistos				1%	$ 113,21	
utilidad				5%	$ 566,04	
					Sub-total	$ 3.736,00

Valor Unitario Total **$ 15.057,00**

DURLEY DAZA MACEA
R.L. CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA

ALCALDIA DE MONTERÍA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

ITEM:	4,05	REDUCTORES DE VELOCIDAD TIPO RESALTO PLÁSTICO PERNADO
UNIDAD:	M	

1. Equipos

Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
TALADRO DE 1/2, PULIDORA			$15.000	0,044	$660,00	
HERRAMIENTAS MENOR					$322,56	
					Sub-total	$ 982,56

2. Materiales en obra

Descripción		Unidad	Precio Uni.	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial
PEGANTE EPOXICO SECADO RAPIDO		GL	$ 103.900,00	0,2000	$ 20.780,00	
RESALTO PLASTICO		MTS	$ 185.400,00	1,0000	$ 185.400,00	
TORNILLO FIJADOR		UND	$ 500,00	10,0000	$ 5.000,00	
					Sub-total	$211.180,00

3. Transportes

	Vol. Peso. Cant	Distancia	m3-Km	Tarifa	Vr. Unitario	Vr. Parcial
					Sub-total	

4. Mano de obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal total	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
Obrero (2)	74.476,66	59.581,33	$ 134.057,99	0,3520	$ 47.188,4	
Oficial	44.166,00	35.332,80	$ 79.498,80	0,3520	$ 27.983,6	
					Sub-total	$ 75.171,99

5 stos Indirectos **$ 287.334,55**

				Porcentanje	Valor Total	Vr. Parcial
Administracion				27%	$ 77.580,33	
Imprevistos				1%	$ 2.873,35	
utilidad				5%	$ 14.366,73	
					Sub-total	$ 94.820,00

Valor Unitario Total **$ 382.155,00**

DURLEY DAZA MACEA

R.L. CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA

ALCALDIA DE MONTERÍA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

ITEM:	5,01	EXCAVACION MANUAL
UNIDAD:	M3	

1. Equipos

Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
HERRAMIENTAS MENOR					$25	
					Sub-total	$ 24,81

2. Materiales en obra

Descripción		Unidad	Precio Uni.	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial
					Sub-total	

3. nsportes

	Vol. Peso. Cant	Distancia	m3-Km	Tarifa	Vr. Unitario	Vr. Parcial
					Sub-total	

4. Mano de obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal total	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
Obrero (2)	74.476,66	59.581,33	$ 134.057,99	0,112	$ 15.014,5	
Oficial	44.166,00	35.332,80	$ 79.498,80	0,112	$ 8.903,9	
					Sub-total	$ 23.918,36

5. Costos Indirectos **$ 23.943,17**

				Porcentanje	Valor Total	Vr. Parcial
Administracion				27%	$ 6.464,66	
Ir vistos				1%	$ 239,43	
utilidad				5%	$ 1.197,16	
					Sub-total	$ 7.901,00
					Valor Unitario Total	**$ 31.844,00**

Durley Daza M.

DURLEY DAZA MACEA

R.L. CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA

ALCALDIA DE MONTERÍA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

ITEM:	5,02	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE
UNIDAD:	M3	

1. Equipos

Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
HERRAMIENTAS MENOR					$163,30000	
RETROCARGADOR 95HP			$ 120.000,00	0,0010	$ 120,00	
					Sub-total	$ 283,30

2. Materiales en obra

Descripción		Unidad	Precio Uni.	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial
					Sub-total	

3. Transportes

	Vol. Peso. Cant	Distancia	m3-Km	Tarifa	Vr. Unitario	Vr. Parcial
TRANSPORTE MATERIAL SOBRANTE	1	10	10,00	$ 1.360	$13.600	
					Sub-total	$ 13.600,00

4. Mano de obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal total	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
Obrero (1)	37238,33	29.790,66	$ 67.028,99	0,0080	$ 536,232	
	-					
					Sub-total	$ 536,23

5. Costos Indirectos **$ 14.419,53**

				Porcentanje	Valor Total	Vr. Parcial
Administracion				27%	$ 3.893,27	
Imprevistos				1%	$ 144,20	
utilidad				5%	$ 720,98	
					Sub-total	$ 4.758,00

Valor Unitario Total **$ 19.178,00**

DURLEY DAZA MACEA

R.L. CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA

ALCALDIA DE MONTERÍA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

ITEM: 5,03

UNIDAD: M2

GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES

1. Equipos

Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
HERRAMIENTA MENORES					$1,50	
					Sub-total	$ 1,50

2. Materiales en obra

Descripción		Unidad	Precio Uni.	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial
GEOTEXTIL NT 2000		M2	$ 7.857,14	1,0500	$ 8.250,00	
					Sub-total	$8.250

3. Transportes

	Vol. Peso. Cant	Distancia	m3-Km	Tarifa	Vr. Unitario	Vr. Parcial
					Sub-total	

4. Mano de obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal total	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
Obrero (2)	74.476,66	59.581,33	$ 134.057,99	0,0061	$ 817,8	
Oficial	44.166,00	35.332,80	$ 79.498,80	0,0061	$ 484,9	
					Sub-total	$ 1.302,70

5. Costos Indirectos **$ 9.554,19**

				Porcentanje	Valor Total	Vr. Parcial
Administracion				27%	$ 2.579,63	
Imprevistos				1%	$ 95,54	
utilidad				5%	$ 477,71	
					Sub-total	$ 3.153,00

Valor Unitario Total **$ 12.707,00**

DURLEY DAZA MACEA

R.L. CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA

ALCALDIA DE MONTERÍA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

ITEM:	5,04	
UNIDAD:	M3	RELLENO PARA FILTROS EN GRAVA TIPO ARENA

1. Equipos

Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
COMPACTADOR (SALTARIN) FUERZA 12KN			$8.000	0,008	$64,00	
HERRAMIENTAS MENORES					$ 720,30	
					Sub-total	$ 784,30

2. Materiales en obra

Descripción		Unidad	Precio Uni.	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial
ARENA DE RIO		M3	$ 50.000,00	1,1000	$ 55.000,00	
					Sub-total	$55.000

3. Transportes

	Vol. Peso. Cant	Distancia	m3-Km	Tarifa	Vr. Unitario	Vr. Parcial
					Sub-total	

4. Mano de obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal total	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
Obrero (3)	111.714,99	89.371,99	$ 201.086,98	0,0640	$ 12.869,6	
					Sub-total	$ 12.869,57

5. Costos Indirectos

				Porcentanje	Valor Total	Vr. Parcial
Administracion				27%	$ 18.536,54	
Imprevistos				1%	$ 686,54	
utilidad				5%	$ 3.432,69	
					Sub-total	$ 22.656,00

$ 68.653,87

Valor Unitario Total **$ 91.310,00**

DURLEY DAZA MACEA

R.L. CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA

ALCALDIA DE MONTERÍA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

ITEM:	5,04	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO
UNIDAD:	M3	

1. Equipos

Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
COMPACTADOR (SALTARIN) FUERZA 12KN			$8.000	0,033	$264,00	
HERRAMIENTAS MENOS					$780,45	
					Sub-total	$ 1.044,45

2. Materiales en obra

Descripción		Unidad	Precio Uni.	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial
MATERIAL SELECCIONADO DESDE CANTERA HASTA CASCO URBANO		M3	$ 46.870,00	1,2500	$ 58.587,50	
					Sub-total	$58.587,50

3. Transportes

	Vol. Peso. Cant	Distancia	m3-Km	Tarifa	Vr. Unitario	Vr. Parcial
					Sub-total	

4. Mano de obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal total	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
Obrero (2)	74.476,66	59.581,33	$ 134.057,99	0,2640	$ 35.391,3	
Oficial	44.166,00	35.332,80	$ 79.498,80	0,2640	$ 20.987,7	
	-					
					Sub-total	$ 56.378,99

5. Costos Indirectos **$ 57.423,44**

				Porcentanje	Valor Total	Vr. Parcial
Administracion				27%	$ 15.504,33	
Imprevistos				1%	$ 574,23	
utilidad				5%	$ 2.871,17	
					Sub-total	$ 18.950,00

Valor Unitario Total **$ 76.373,00**

DURLEY DAZA MACEA

R.L. CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA

ALCALDIA DE MONTERÍA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

ITEM:	5,06	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa
UNIDAD:	KG	

1. Equipos

Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
HERRAMIENTA MENOR					$5	
					Sub-total	$ 5,26

2. Materiales en obra

Descripción		Unidad	Precio Uni.	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial
ACERO DE REFUERZO PDR-60 (critico)		KG	$ 5.500,00	1,1000	$ 6.050,00	
ALAMBRE NEGRO NO.18 (RECOCIDO) (critico)		KG	$ 5.500,00	0,0475	$ 261,25	
DESPERDICIO			$ 6.311,25	0,0200	$ 126,23	
					Sub-total	$6.437,48

3. Transportes

	Vol. Peso. Cant	Distancia	m3-Km	Tarifa	Vr. Unitario	Vr. Parcial
					Sub-total	

4. Mano de obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal total	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
Obrero (1)	37.238,33	29.790,66	$ 67.028,99	0,0023	$ 154,17	
Oficial	44.166,00	35.332,80	$ 79.498,80	0,0023	$ 182,85	
	-					
					Sub-total	$ 337,01

5 stos Indirectos **$ 6.779,75**

				Porcentanje	Valor Total	Vr. Parcial
Administracion				27%	$ 1.830,53	
Imprevistos				1%	$ 67,80	
utilidad				5%	$ 338,99	
					Sub-total	$ 2.237,00

Valor Unitario Total **$ 9.017,00**

DURLEY DAZA MACEA

R.L. CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA

ALCALDIA DE MONTERÍA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

ITEM:	5,07	CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO
UNIDAD:	M3	

1. Equipos

Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
HERRAMIENTAS MENORES					$314	
					Sub-total	$ 314,29

2. Materiales en obra

Descripción		Unidad	Precio Uni.	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial
CONCRETO DE 3000 PSI NO INCLUYE MANO DE OBRA		M3	$340.547	1,0000	$ 340.547,00	
PUNTILLA CON CABEZA		LB	$4.704	0,5000	$ 2.352,00	
TABLA CARACOLI		ML	$4.704	6,0700	$ 28.553,28	
VARETA BLANCA 2X1X4.5		UND	$20.500	1,6500	$ 33.825,00	
A		LT	$ 100,00	1,6500	$ 165,00	
					Sub-total	$405.442,28

3. Transportes

	Vol. Peso. Cant	Distancia	m3-Km	Tarifa	Vr. Unitario	Vr. Parcial
					Sub-total	

4. Mano de obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal total	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
Obrero (4)	148.953,32	119.162,66	$ 268.115,98	0,6200	$ 166.231,91	
Oficial (2)	88.332,00	70.665,60	$ 158.997,60	0,6200	$ 98.578,51	
	-					
					Sub-total	$ 264.810,42

5. stos Indirectos **$ 670.566,99**

				Porcentanje	Valor Total	Vr. Parcial
Administracion				27%	$ 181.053,09	
Imprevistos				1%	$ 6.705,67	
utilidad				5%	$ 33.528,35	
					Sub-total	$ 221.287,00

Valor Unitario Total **$ 891.854,00**

DURLEY DAZA MACEA

R.L. CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA

ALCALDIA DE MONTERÍA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

ITEM:	5,08	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLAS METALICAS TIPO PANEL PARA SIMUDEROS, EN PLATINA 3" X 1/4" Y MARCO EN PLATINA DE 3" 3/8", SEGÚN DISEÑO
UNIDAD:	M	

1. Equipos

Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
EQUIPO DE SOLDADURA			$15.000	0,03	$450,00	
HERRAMIENTAS MENORES					$1.126,32	
					Sub-total	$ 1.576,32

2. Materiales en obra

Descripción		Unidad	Precio Uni.	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial
MARCO SOPORTE ANGULO DE 3" X 3/8"		M	$181.000	1,0000	$ 181.000,00	
REJILLA TIPO PANEL EN PLATINA 3"x1/4" Y MARCO EN PLATINA 3" X 3/8"		M	$608.849	1,0000	$ 608.849,00	
					Sub-total	$789.849,00

3. Transportes

	Vol. Peso. Cant	Distancia	m3-Km	Tarifa	Vr. Unitario	Vr. Parcial
					Sub-total	

4. Mano de obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal total	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
Obrero (1)	37238,33	29.790,66	$ 67.028,99	0,2400	$ 16.086,96	
Soldador	60000,00	42.600,00	$ 102.600,00	0,2400	$ 24.624,00	
	-					
					Sub-total	$ 40.710,96

5. Costos Indirectos **$ 832.136,28**

				Porcentanje	Valor Total	Vr. Parcial
Administracion				27%	$ 224.676,80	
Imprevistos				1%	$ 8.321,36	
utilidad				5%	$ 41.606,81	
					Sub-total	$ 274.605,00

Valor Unitario Total **$ 1.106.741,00**

DURLEY DAZA MACEA

R.L. CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA

ALCALDIA DE MONTERÍA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

ITEM:	6.01	S/I TABLETA GUÍA PREF. TÁCTIL PARA DISCAP. EN CONCRETO DE 0.20m X 0.20m X 0.06m COLOR AMARILLO TIPO TOPEROL (UNA HILERA) CON MORTERO 1:4, INCLUYE ARENA H.=0.04 m, RELLENO CON MATERIAL COMPACTADO SELECCIONADO DE 0.20m Y JUNTAS SELLADAS
UNIDAD:	M	

1. Equipos

Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
COMPACTADOR MANUAL VIBRATORIO		TIPO RANA VIBRACIONES 4500VPM	$8.000	0,0055	$44,00	
HERRAMIENTAS MENORES					$631,27	
					Sub-total	$ 675,27

2. Materiales en obra

Descripción		Unidad	Precio Uni.	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial
AGUA		LT	$100	2,5000	$250	
ARENA DE RIO		M3	$50.000	0,0200	$1.000	
MATERIAL SELECCIONADO DESDE CANTERA HASTA CASCO URBANO		M3	$46.870	0,0800	$3.750	
MORTERO 1:4 NO INCLUYE MANO DE O		M3	$285.997	0,0100	$2.860	
TABLETA GUIA AMARILLO TEXTURA ACANALADA 0.20m x 0.20m x 0.06m (INCLUYE TRANSPORTE Y DESCARGUE)		M2	$85.000	0,2000	$17.000	
					Sub-total	$24.859,57

3. Transportes

	Vol. Peso. Cant	Distancia	m3-Km	Tarifa	Vr. Unitario	Vr. Parcial
					Sub-total	

4. Mano de obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal total	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
Obrero (1)	37238,33	37.239,13	$ 74.477,46	0,0440	$ 3.277,01	
Oficial	44166,00	44.166,80	$ 88.332,80	0,0440	$ 3.886,64	
					Sub-total	$ 7.163,65
						$ 32.698,49

5. Costos Indirectos

				Porcentanje	Valor Total	Vr. Parcial
Administracion				27%	$ 8.828,59	
Imprevistos				1%	$ 326,98	
utilidad				5%	$ 1.634,92	
					Sub-total	$ 10.791,00
					Valor Unitario Total	**$ 43.489,00**

DURLEY DAZA MACEA

R.L. CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA

ALCALDIA DE MONTERÍA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

ITEM:	M	FRANJA DEMARCADORA PARA LIMITADOS VISUALES CON ADOQUÍN EN CONCRETO DE 20 cm X 10 cm X 6 cm COLOR AMARILLO PARA EMBEBER EN MORTERO, APAREJADO SEGÚN DISEÑO. INCLUYE MORTERO 1:4, ARENA H.=4 CM, INSTALACIÓN, COMPACTACIÓN, JUNTAS SELLADAS CON ARENA
UNIDAD:	6,02	

1. Equipos

Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
HERRAMIENTAS MENORES					$39,85	
					Sub-total	$ 39,85

2. Materiales en obra

Descripción		Unidad	Precio Uni.	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial
ADOQUIN DEMARCADOR AMARILLO 0.10m x 0.20m x 0.06m (INCLUYE TRANSPORTE Y DESCARGUE)		M2	$84.950,00	0,1000	$8.495,00	
AGUA		LT	$100,00	0,8300	$83,00	
ARENA DE RIO		M3	$50.000,00	0,0251	$1.255,00	
MORTERO 1:4 NO INCLUYE MANO DE OBRA		M3	$285.997,00	0,0350	$10.009,90	
					Sub-total	$19.842,90

3. Transportes

	Vol. Peso. Cant	Distancia	m3-Km	Tarifa	Vr. Unitario	Vr. Parcial
					Sub-total	

4. Mano de obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal total	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
Obrero (1)	37.238,33	29.790,66	$ 67.028,99	0,0440	$ 2.949,28	
Oficial	44.166,00	35.332,80	$ 79.498,80	0,0440	$ 3.497,95	
	-					
					Sub-total	$ 6.447,22

5. Costos Indirectos **$ 26.329,97**

				Porcentanje	Valor Total	Vr. Parcial
Administracion				27%	$ 7.109,09	
Imprevistos				1%	$ 263,30	
utilidad				5%	$ 1.316,50	
					Sub-total	$ 8.689,00

Valor Unitario Total **$ 35.019,00**

DURLEY DAZA MACEA

R.L. CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA

ALCALDIA DE MONTERÍA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

ITEM:	6,03	CONSTRUCCIÓN PISO EN CONCRETO ESTAMPADO TIPO RONDA, 21 MPA (3.000 PSI). E=0,08M FUNDIDO EN SITIO, JUNTAS SEGÚN DISEÑO. INCLUYE EXCAVACIÓN, SUBBASE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.
UNIDAD:	M2	

1. Equipos

Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
COMPACTADOR MANUAL VIBRATORIO		TIPO RANA VIBRACION 45000PM	$8.000	0,0120	$96,00	
VIBRADOR DE CONCRETO 2HP MANGUERA 3 MTS			$2.000	0,0120	$24,00	
HERRAMIENTAS MENORES					$723,31	
					Sub-total	$ 843,31

2. Materiales en obra

Descripción		Unidad	Precio Uni.	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial
AGUA		LT	$100	2,5000	$250	
CONCRETO DE 3000 PSI NO INCLUYE MANO DE OBRA		M3	$340.547	0,1000	$34.055	
MATERIAL SELECCIONADO DESDE CANTERA HASTA CASCO URBANO		M3	$46.870	0,3000	$14.061	
					Sub-total	$48.365,70

3. Transportes

	Vol. Peso. Cant	Distancia	m3-Km	Tarifa	Vr. Unitario	Vr. Parcial
					Sub-total	

4. Mano de obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal total	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
Obrero (3)	111714,99	89.371,99	$ 201.086,98	0,0960	$ 19.304,35	
Oficial	44166,00	35.332,80	$ 79.498,80	0,0960	$ 7.631,88	
	-					
					Sub-total	$ 26.936,24

5. Costos Indirectos **$ 76.145,25**

				Porcentanje	Valor Total	Vr. Parcial
Administracion				27%	$ 20.559,22	
Imprevistos				1%	$ 761,45	
utilidad				5%	$ 3.807,26	
					Sub-total	$ 25.128,00

Valor Unitario Total **$ 101.273,00**

DURLEY DAZA MACEA

R.L. CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA

ALCALDIA DE MONTERÍA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

ITEM:	6,04	
UNIDAD:	UND.	RAMPA PEATONAL INCLUYE BORDILLOS DE CAMBIO DE NIVEL, SARDINEL, ADOQUÍN TÁCTIL TIPO ALERTA Y PLANTILLA EN CONCRETO

1. Equipos

Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
COMPACTADOR MANUAL VIBRATORIO		TIPO RANA VIBRACION 45000PM	$8.000	0,093	$744,00	
VIBRADOR DE CONCRETO 2HP MANGUERA 3 MTS			$2.000	0,093	$186,00	
HERRAMIENTAS MENORES					$43,95	
					Sub-total	$ 973,95

2. Materiales en obra

Descripción		Unidad	Precio Uni.	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial
ADOQUIN DEMARCADOR AMARILLO 0.10m x 0.20m x 0.06m (INCLUYE TRANSPORTE Y DESCARGUE)		M2	$84.950	0,5000	$42.475	
ARENA DE RIO		M3	$50.000	0,2802	$14.010	
CONCRETO DE 3000 PSI NO INCLUYE MANO DE OBRA		M3	$340.547	0,2880	$98.078	
MORTERO 1:4 NO INCLUYE MANO DE OBRA		M3	$285.997	0,0267	$7.636	
FORMALETA METALICAS		%	$100.000	0,1500	$15.000	
MATERIAL SELECCIONADO DESDE CANTERA HASTA CASCO URBANO		M3	$46.870	1,1500	$53.901	
TABLETA TOPEROL AMARILLO 0.20m x 0.20m x 0.06m (INCLUYE TRANSPORTE Y DESCARGUE)		M2	$85.000	1,7600	$149.600	
					Sub-total	$380.699,16

3. Transportes

	Vol. Peso. Cant	Distancia	m3-Km	Tarifa	Vr. Unitario	Vr. Parcial
					Sub-total	

4. Mano de obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal total	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
Obrero (4)	148.953,32	119.162,66	$ 268.115,98	0,7440	$ 199.478,29	
Oficial	44.166,00	35.332,80	$ 79.498,80	0,7440	$ 59.147,11	
					Sub-total	$ 258.625,39

5. Costos Indirectos **$ 640.298,50**

				Porcentanje	Valor Total	Vr. Parcial
Administracion				27%	$ 172.880,59	
Imprevistos				1%	$ 6.402,98	
utilidad				5%	$ 32.014,92	
					Sub-total	$ 211.299,00

Valor Unitario Total **$ 851.597,00**

DURLEY DAZA MACEA
R.L. CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA

ALCALDIA DE MONTERÍA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

ITEM:	6,05	RAMPA PARA USO VEHICULAR DE 4.20M X 1.20M, INCLUYE BORDILLO DE CONCRETO DE CAMBIO DE NIVEL, LOSETA TOPEROL, ADOQUIN EN CONCRETO DE 20CM X 10CM X 6CM COLOR AMARILLO, PLACA ENCONCRETO 0.15M DE ESPESOR, EXCAVACIONMANUAL, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO
UNIDAD:	UND.	

1. Equipos

Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
COMPACTADOR MANUAL VIBRATORIO		TIPO RANA VIBRACION 45000PM	$8.000	0,301	$2.408,00	
VIBRADOR DE CONCRETO 2HP MANGUERA 3 MTS			$2.000	0,301	$602,00	
HERRAMIENTAS MENORES					$1.121,80	
					Sub-total	$ 4.131,80

2. Materiales en obra

Descripción		Unidad	Precio Uni.	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial
CONCRETO DE 3000 PSI NO INCLUYE MANO DE OBRA		M3	$340.547	0,7020	$239.064	
FORMALETA METALICAS		%	$100.000	0,3300	$33.000	
MATERIAL SELECCIONADO DESDE CANTERA HASTA CASCO URBANO		M3	$46.870	1,2600	$59.056	
TABLETA TOPEROL AMARILLO 0.20m x 0.20m x 0.06m (INCLUYE TRANSPORTE Y DESCARGUE)		M2	$85.000	0,4800	$40.800	
					Sub-total	$371.920,19

3. Transportes

	Vol. Peso. Cant	Distancia	m3-Km	Tarifa	Vr. Unitario	Vr. Parcial
					Sub-total	

4. Mano de obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal total	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
Obrero (2)	74.476,66	59.581,33	$ 134.057,99	2,4080	$ 322.811,64	
Oficial	44.166,00	35.332,80	$ 79.498,80	2,4080	$ 191.433,11	
					Sub-total	$ 514.244,75

5. Costos Indirectos **$ 890.296,74**

				Porcentanje	Valor Total	Vr. Parcial
Administracion				27%	$ 240.380,12	
Imprevistos				1%	$ 8.902,97	
utilidad				5%	$ 44.514,84	
					Sub-total	$ 293.798,00

Valor Unitario Total **$ 1.184.095,00**

DURLEY DAZA MACEA

R.L. CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA

ALCALDIA DE MONTERÍA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

ITEM:	6,06	S/I BOLARDOS ALTO EN HIERRO TIPO M63 - IDU EMPOTRADOS EN CONCRETO; INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN
UNIDAD:	UND.	

1. Equipos

Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
HERRAMIENTAS MENORES					$11,70	
					Sub-total	$ 11,70

2. Materiales en obra

Descripción		Unidad	Precio Uni.	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial
BOLARDO M-63 - METÁLICO		UND	$160.200	1,0000	$160.200	
CONCRETO DE 3000 PSI NO INCLUYE MANO DE OBRA		M3	$340.547	0,0100	$3.405	
					Sub-total	$163.605,47

3. Transportes

	Vol. Peso. Cant	Distancia	m3-Km	Tarifa	Vr. Unitario	Vr. Parcial
					Sub-total	

4. Mano de obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal total	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
Obrero (1)	37238,33	29.790,66	$ 67.028,99	0,0670	$ 4.490,94	
Oficial	44166,00	35.332,80	$ 79.498,80	0,0670	$ 5.326,42	
					Sub-total	$ 9.817,36
5. Costos Indirectos						**$ 173.434,53**

				Porcentanje	Valor Total	Vr. Parcial
Administracion				27%	$ 46.827,32	
Imprevistos				1%	$ 1.734,35	
utilidad				5%	$ 8.671,73	
					Sub-total	$ 57.233,00
					Valor Unitario Total	**$ 230.668,00**

DURLEY DAZA MACEA

R.L. CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA

ALCALDIA DE MONTERÍA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

ITEM:	7,01	S/I TUBERÍA PARA PROLONGACIÓN DE DRENAJES DE AGUAS LLUVIA EN 4". INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENO
UNIDAD:	M	

1. Equipos

Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
HERRAMIENTAS MENORES					$124,81	
					Sub-total	$ 124,81

2. Materiales en obra

Descripción		Unidad	Precio Uni.	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial
LIMPIADOR PVC 1/4		UND	$41.650	0,0830	$3.457	
SOLDADURA PVC 1/4		UND	$88.000	0,0170	$1.496	
TUBO ALCANTARILLA PVC 4		ML	$13.400	1,0000	$13.400	
					Sub-total	$18.352,95

3. Transportes

	Vol. Peso. Cant	Distancia	m3-Km	Tarifa	Vr. Unitario	Vr. Parcial
					Sub-total	

4. Mano de obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal total	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
Obrero (1)	37.238,33	29.790,66	$ 67.028,99	0,1480	$ 9.920,29	
Oficial	44.166,00	35.332,80	$ 79.498,80	0,1480	$ 11.765,82	
					Sub-total	$ 21.686,11

5. Costos Indirectos **$ 40.163,87**

				Porcentanje	Valor Total	Vr. Parcial
Administracion				27%	$ 10.844,25	
Imprevistos				1%	$ 401,64	
utilidad				5%	$ 2.008,19	
					Sub-total	$ 13.254,00

Valor Unitario Total **$ 53.418,00**

DURLEY DAZA MACEA

R.L. CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA

ALCALDIA DE MONTERÍA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

ITEM:	7,02	REPARACIÓN DE DOMICILIARIAS DEL ACUEDUCTO.INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
UNIDAD:	UND.	

1. Equipos

Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
HERRAMIENTAS MENORES					$448,87	
					Sub-total	$ 448,87

2. Materiales en obra

Descripción		Unidad	Precio Uni.	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial
SOLDADURA PVC 1/4		UND	$88.000	0,0040	$352,00	
LIMPIADOR PVC 1/4		UND	$41.650	0,0200	$833,00	
TUBO PRES RDE 13.5 1/2"		ML	$13.400	0,1700	$2.278,00	
TAPÓN SOLDADO PRESIÓN 1/2		UND	$550	1,0000	$550,00	
UNIVERSAL PVC 1/2		UND	$2.500	2,0000	$5.000	
					Sub-total	$9.013,00

3. Transportes

	Vol. Peso. Cant	Distancia	m3-Km	Tarifa	Vr. Unitario	Vr. Parcial
					Sub-total	

4. Mano de obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal total	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
Obrero (1)	37238,33	25.829,75	$ 63.068,08	0,3750	$ 23.650,53	
Oficial	44166,00	25.829,75	$ 69.995,75	0,3750	$ 26.248,41	
					Sub-total	$ 49.898,94

5. Costos Indirectos **$ 59.360,81**

				Porcentanje	Valor Total	Vr. Parcial
Administracion				27%	$ 16.027,42	
Imprevistos				1%	$ 593,61	
utilidad				5%	$ 2.968,04	
					Sub-total	$ 19.589,00

Valor Unitario Total **$ 78.950,00**

DURLEY DAZA MACEA

R.L. CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA