04 de Abril del 2023, Martes

Personal en obra: 1 director de obra, 1 auxiliar residente, 1 SISO, 1 almacenista, 1 inspector, 1 maestro, un social, 1 oficial, 2 oficios varios, 5 ayudantes, 1 topografo, 1 cadenero, 3 operadores de equipos

Equipos en obra: 1 Rebo de llanta, 1 rivio compactador, Herramientas menores, 1 minicargador; CLIMA: SOLEADO

Actividades

1. Demolición de Anden PROT036 al PROT044 Costado Derecho

2 Instalación de Bordillos PROT036 al PROT044.

3 Instalación de Espacio público sobre calle 3ra Con Cra 8E Sur

4. Demolición anden PROT113 al PROT120 costado Derecho, Instalación de Bordillo

5. Demolición anden PROT125 al PROT132 costado Derecho e instalación de bordillos.

6. Instalación de Acero para placa sobre Manjol PROT348, calle 6.

7. Instalación Soldura granular PROT342 - PROT356.

05 de Abril del 2023, Miercoles

Personal en obra: 1 Director, 1 Aux residente, 1 SISO, 1 Almacenista, 1 Inspector, 1 Maestro 1 Social, 1 Oficial, 2 Oficios Varios, 5 Ayudantes, 1 topografo, 1 cadenero, 3 operadores Equipos

Equipo en obra: 1 Zapata, 1 Mini cargador, 1 Mini Retroexcavadora.
Clima: Soleado.

Actividades

1. Instalación de andenes PRO+036 al PRO+044.
Costado Derecho Calle 2 Sur

2. Remoción de escombros plaza Calle 3 Sur con Cra 8E Sur

3. Instalación Sub base granular PRO+347 al PRO+436

4. Continua Instalación de bordillos del PRO+190 al PRO+340.

5. Se solicita a la Firma Contratista dejar señalizada la obra, toda vez que se viene un parón por Semana Santa desde el jueves 6 de abril al 09 de Abril

10 de Abril del 2023, lunes.

Personal en obra: 1 director de obra, 1 aux residente 1 SISO, 1 almacenista, 1 social, 1 Inspector, 1 maestro, 1 Ofcual, 2 Ofcuos varios, 5 Ayudantes, 1 topografo, 1 Cadenero, 1 operadores de Equipos.

Equipos: 1 mini cargador, 1 Vibrocompactador, 1 Retro llanta, H. menores.

Actividades.

1. Se evidencia falta de personal obrero en Campo.
2. Actividades totalmente paralizadas a pesar de faltar 22 días para finalizar el contrato de obra
3. A la fecha se tiene ejecutado:
   * Pavimento desde PRO+000 al PRO+347.
   * Pavimento desde PRO+436 al PRO+690
   * Pavimento desde el PRO+700 al PRO+799.

* Espacio público desde PRO+000 al PRO+477.
- Faltando Espacio público en la Calle 3 Sur.
- Faltando Remoción de Escombros.
- Faltando Reparación de anclajes Solicitados
- Faltando Sello de juntas entre losetas
* Instalación bordillas PRO+000 al PRO+340.
- Falta todo Anden a Realizar y Demoliciones, Cortes de Rejas y Reubicaciones de Redes de Gas y Acueducto.
* Faltando de Realizar Correcciones en los andenes desde el PRO+446 al PRO+690 y desde el PRO+700 al PRO+797.
* A la Fecha No se tiene Lugar o sitio de disposición para Compensación Forestal.
* A la Fecha No se ha iniciado Actividades de Red electrica.
* Según plan de Contingencia A la Fecha Tendriamos
- Finalización Pavimento PRO+347 al PRO+436. — No Comple
- El dia 11 de Abril, Martes Finaliza la instalación Red Electrica, A la Fecha No se ha Realizado Ninguna Actividad prevista - No Comple..
- Desde el PRO+274 al PRO+347 Se estaria Finalizando la Actividad de andenes, A la Fecha Solo Se ha instalado bordillos, No Comple
- Desde el PRO+190 al PRO+274, este tramo deberia haber estado finalizado, A la Fecha Solo Se tiene bordillos Instalados - No Comple.

4. Se Solicita a la Firma Contratista Asignar Recursos Para Finalizar dentro del Plazo Contractual, toda Vez Que el Contrato Vence en Fecha 04 de Mayo del 2023.

11 de Abril del 2023, Martes.

Personal en obra: 1 Director, 1 Inspector, 1 SISO, 1 Social, 1 Almacenista, 1 Maestro, 1 oficial, 5 Ayudantes, 4 Maestro andenes y sus 4 Ayudantes, 1 operador de minicargador, 1 Celador.

Equipo en obra: 1 Minicargador

Clima: Nublado

Actividades

1. Instalación de Concreto PRO+347 al PRO+389 costado Derecho.

2. Instalación de Material Granular para andenes desde el PRO+280 al PRO+347 costado Izquierdo

3. Instalación de Material Granular para andenes costado Derecho PRO+190 al PRO+270.

4. Arreglo e Instalación de formaletas en tramos del PRO+389 al PRO+436 costado Derecho.

5. Se evidencia personal escaso en obra para la Construcción de andenes, No se ve avance con cuadrilla de 4 trabajadores, Se necesita se asigne mas personal en obra.

12 de Abril del 2023, Miercoles.

Personal en obra: 1 Director, 1 Inspector, 1 SISO, 1 Social, 1 Almacenista, 1 Maestro, 1 oficial, 5 Ayudantes, 1 Maestro andenes, 4 Ayudantes andenes, 2 oficios Varios, 1 Celador, 1 Operador de Mini

Equipo en obras 1 Minicargador, H. Menores

clima: Soleado en Mañana, lluvias desde Medio día hasta las 2 PM, Resto tarde Soleado

Actividades.

1. Instalación Concreto PRO+389 al PRO+436 Costado Derecho.
2. Instalación de Material Granular PRO+190 al PRO+290 costado Izquierdo y Derecho anden
3. Cero de terreno e instalación de formaleta para concreto desde PRO+343 al PRO+383 costado ~~Izquierdo~~

13 Abril del 2023 Jueves

Personal en obra: 1 Director, 1 Inspector, 1 SISO, 1 Social, 1 Almacenista, 1 Maestro, 1 Oficial, 3 Ayudantes, 1 Maestro anden, 4 Ayudantes anden, 1 oficios varios, 1 celador, 1 operador Minicargador

Equipo en obra: 1 Minicargador, H. Menores.

clima: Soleado

Actividades

1. Fundida de Concreto PRO+347 al PRO+383 Costado Derecho
2. Cero de terreno PRO+383 al PRO+436. costado Izquierdo
3. Realce de Cajas domiciliarias PRO+190 al PRO+300

14 Abril del 2023, Viernes.

Personal en obra: 1 Director, 1 Inspector, 1 SISO, 1 Social, 1 Almacenista, 1 Maestro, 1 Oficial, 5 Ayudantes, 1 Maestro Andenes, 4 Ayudantes andenes, 1 Oficios Varios, 1 Celador, 1 operador Minicargador.

Equipo en obra: 1 Minicargador. 4 Mineros

Clima: Soleado.

Actividades.

1. Fundida de Concreto PR0+383 al PR0+436 costado Izquierdo

2. Instalación de espacio público, PR0+270 a PR0+290 Costado Izquierdo

3. Continuamos con Relleno con Material granular para andenes desde el PR0+340 al PR0+347

4. Finaliza instalación de pavimento longitudinalmente faltaria por Realizar bocacalle de la Calle 5 Sur

5. Se debe Realizar incremento de cuadrillas para intervención de espacio público para poder finalizar dentro del tiempo Contractual

6. A la fecha No se han Iniciado actividades para la Red Electrica.

15 de Abril del 2023, Sábado

Personal en obra: 1 Director, 1 Inspector, 1 Asiso, 1 Social, 1 Almacenista, 1 Maestro, 1 Oficial, 5 Ayudantes, 1 Maestro Mudanes, 4 Ayudantes mudanes, 1 Oficios Varios, 1 Celador, 1 operador de Minicargadora.

Equipo en obra: 1 Minicargador, H. Menores.

Clima: Soleado.

Actividades:

1. Se instala ~~Espacio~~ público Sobre calle 3 y calle 4, PRO+180.

2. Se instala Material Granular entre abscisas PRO+340 al PRO+436.

3. Se preparo terreno entre PRO+190 al PRO+290 retirado Derecho para instalación de Espacio público.

4. Alafadera No se han Tirado retribalos para la red Eléctrica.

16 Abril del 2023, Lunes

Personal en obra: 1 Director, 1 Inspector 13150, 1 Social, 1 Almacenista, 2 Maestros, 4 oficiales, 3 Ayudantes, 1 Celador, 1 Oficios Varios, 1 Operador de Minicargador.

Equipo en obra: ~~Minicargador~~ Minicargador, H. Menores

Clima: Soleado.

Actividades.

1. Se inicia con recorrido para la parte eléctrica del contratista de obra
2. Se realizan marcando los postes a cambiar e instalación del nuevo, en total son 16 Postes
3. Se inicia la construcción de espacio público desde el PRO + 190 al PRO + 270 costado Derecho.

4. Se registra Concreto PRO + 270 sobre la Calle 5 Sur con Cruz 8E Sur - Intercalles.

5. Se Solicita al Contratista perfilar vía en Calle 3 Sur toda vez que el Agua proveniente del Cerro inunda cada calle por los habitantes de lugar van a ir al pavimento y se quedan estancadas sobre la intercalle de la calle 3 Sur

6. Se realiza demolición de placas e instalación de Concreto en ellas en Calle 3 Sur, PRO + 180 Lado Izq y PRO + 280 Lateral Izq.

18 de Abril del 2023, Martes.
Personal en obra: 1 Director, 1 Residente, 1 SISO, 1 Social, 1 Almacenista, 2 Maestro, 2 Oficial, 4 Ayudantes, 1 celador, 1 Oficios Varios, 1 operador de Minicargador
Equipo en obra: Minicargador, H. Menores
Clima: Soleado.

Actividades.

1. Fundida Concreto para Espacio público PRO + 240 PRO + 270. Costado Derecho

2. Instalacion espacio público del PRO+110 y PRO+125 Esquinas Con bocacalle.

3. Se inician actividades de excavación para Instalación de postes de Concreto para redes eléctricas.

4. Se instala bordillos desde el PRO+384 al PRO+436 costado Derecho e Izquierdo.

5. Se Solicita ala firma Contratista asignar mayor personal en obra para finalizar espacio público dentro del tiempo Contractual.

6. Se Solicita ala firma contratista realizar las Correcciones Solicitadas mediante oficio ESASIM-III-2022 de Fecha 12 abril del 2023

19 abril del 2023, Miercoles

Personal en obra: 1 Director, 1 Inspector, 1 BTSO, 1 Social
1 Almacenista, 2 Maestros, 4 Oficiales, 7 Ayudantes,
1 Celadores, 1 Oficio Varios, 1 Operador de Mini cargador.
Equipo en obra: H. Manuales, Mini cargador
Clima: Soleado

Actividades

1. Fundida de rampa peatonal en PRO+200 carril derecho
2. Se Solicita ala firma contratista cambio mayor bordillos carril derecho PRO+420, Se instalan
3. Se instala relleno con material Seleccionado para anden PRO+360 al PRO+350

4. Se instala bordillos PRO+370 al PRO+436 Por carril Izquierdo

5. Instalación de Espacios públicos PRO+200 al PRO+240 Lado Izquierdo.

6. Se debe incluir mas cuadrillas para Mejoras Rendimiento de Construcción de Espacio público.

20 de Abril del 2023, Jueves

Personal en obra: 1 Director, 1 Inspector, 1 SISO, 1 social, 1 Almacenista, 2 Maestros 4 oficiales, 7 Ayudantes, 1 Celador,

Equipos: H. Menores.

Obra: Sellado

Actividades.

1. Hincado de postes de baja tensión en todo el proyecto desde PRO+044 al PRO+799. y fundida de Concreto en base de poste.

2. Construcción de Concreto de cuneta PRO+192 al PRO+237 Lado Derecho

3. Sellado entre Pavimento y bordillo PRO+350 al PRO+436 Carril Izquierdo

4. Fundida de rampa peatonal PKO+130
Lado Izquierdo

5. Fundida de rampa en concreto Vehicular PKO+137
Lado derecho.

6. Instalación de Guia del PKO+312 al PKO+330
Izquierdo

7. Fundido de rampa peatonal PKO+120
Costado Derecho.

8. Toma de Muestras de cilindros de Concretos
para concreto anden.

21 de Abril del 2023, Viernes

Personal en obra: 1 Director, 1 Inspector,
1 SISO, 1 Social, 1 almacenista, 2 Maestros,
4 oficiales, 7 Ayudantes, 1 celador
Equipos: 4 Mezcladoras.
Clima: Soleado.

Actividades.

1. Fundida de Concreto para andenes
PKO+300 al PKO+330 Camil Izquierdo.

2. Instalación Espacio público del PKO+190 lado
Derecho e Izquierdo al PKO+270.


3. Fundida rampa peatonal PKO+180 lado Derecho.

4. Fundida concreto en Bordillos PKO+189

5. Salida ramja personal PRO+150 Canal Izquierdo.

6. Se Señala ida y vuelta contratista Colocar vallas en Cruces PRO+600 y Señalizar la zona.





02 de Abril del 2023, Sábado.

Personal en obra: 1 Director, 1 Inspector, 1 SIBSO, 1 Social, 1 Almacenista, 2 Maestros, 4 Oficiales, 2 Ayudantes, 1 Celador.

Equipos: 4 Mixtos

Clima: Nubes en la Tarde.

Actividades.

1. Se finaliza cuña en Cruce PRO+130 Canal Izquierdo PRO+130.

2. Instalación de Sello de juntas PRO+274 al PRO+436

3. Señalización espacio público del PRO+190 al PRO+270 Lateral Derecha.





03 abril del 2023, Domingo.

Personal en obra: 1 Director, 1 Inspector, 1 SIBSO, 1 Social, 1 Almacenista, 2 Maestros, 4 oficiales, 2 Ayudantes, 1 Celador

Equipo: H. Menores

Firma: Salcedo

Actividades

1. Sello de juntas rotas y al contacto continua.

2. Sello entre ladrillos y retoque en Mortero al Ras del costado Derecho.

3. Se deben corregir fallas todas ya que el mortero colocado queda con mal acabado y se desprende con respecto al Viga colocado.

24 de Abril del 2023, Lunes.

Personal en obra: 1 Director, 1 Residente, 1 SSO, 1 Social 1 Almacenista, 2 Maestros, 4 Oficiales, 2 Ayudantes, 1 Cadenero.

Equipo: H. Menores

Firma: Salcedo

Actividades:

1. Demolición y corte de piso en Pcot 480
2. Se realizan Cortaderas de Gas.
3. Instalación de Guías y Nivel desde el Pcot 360 al Pcot 375 costado Izquierdo
4. Instalación de Aparato público Pcot 270 al Pcot 290 costado Derecho.
5. Fundida de anden Pcot 270 al Pcot 375 costados Izquierdo y Derecho.

6. Se Solicita a la firma Contratista hacer los Comentarios Solicitados en oficio nº 1.SAS/181-III-2022 emitido a la firma Contratista.

7. Se debe ingresar recursos de personal para finalizar en el tiempo Contractual.

8. Se debe mejorar Señalización de obra en los diferentes puntos de Interrupción.

9. Se Realiza recorrido en Compañía de la Supervisión de Secretaría de Infraestructura

25 de Abril del 2023, Martes.

Personal en obra: 1 Director, 1 Inspector, 1 SSO, 1 Social, 1 Almacenista, 2 Maestros, 4 Oficiales 8 Ayudantes, 1 Celador

Equipo en obra: H. Menores.

Clima: Soleado

Actividades

1. Se le Solicita a la firma Contratista presentar afiliaciones del personal nuevo, asimismo se Solicita contar con la dotación del personal toda vez que se evidencia Falta de esta. Se debe Suspender el personal hasta contar con la dotación adecuada.

Se le advierte a la firma Contratista que ellos deben implementar el Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el trabajo.

Responsabilidad del Contratista Cumplimentación de este, de no aplicarlo pueden acarrear multas y Sanciones a que ello dere lugar.

2. Se Solicita presentar la Inducción, Capacitación, examen de Ingreso del personal.

3. Se deben Señalizar los puntos a Intervenir

4. Fundida de Concreto del PRO+200 al PRO+304

5. Se funde rampa peatonal PRO+130 Costado Izquierdo, y Rampa PRO+270 Costado Izquierdo; Rampa Vehicular PRO+250.

6. Fundida de Concreto para anden del PRO+200 al PRO+220 Costado Izquierdo.

26 de Abril del 2023, Miercoles

Personal en obra: 1 Director, 1 Residente, 1 Social, 1 Almacenista, 2 Maestros, 4 Oficiales, 16 Ayudantes, 1 Celador.
Equipo en obra: H. Menores
Clima: Soleado
Actividades.

1. Se Solicita a la Firma Contratista Señalización en obra en los diferentes puntos Intervenidos.

2. Se debe Colocar Señalización en Cuestas las cuales Fallaparilla, PRO+600, de Manera Urgente;

3. Se inicia Excavación y Fundida de Dentellones o pantallas en Calle 2, Calle 3, Calle 4.

4. Continuan trabajos eléctricos en red de baja tensión

5. Se continua con el corte y Demolición de terrazas entre el PK0+347 al PK0+436.

6. Construcción de Espacios públicos en bocacalle PK0+274 Sobre calle 5.

7. Fundida de cañas en bocacalles PK0+347 calle 6.

27 de Abril del 2023, Jueves

Personal en obra:

Equipo en obra: H. Menores.

Clima: Lluvias a 3:30 pm hasta 6:00 pm

Actividades.

1. Continuan trabajos Electricos en la zona del proyecto.

2. Fundida anden PK0+334 Costado Derecho

3. Fundida Rampa Vehicular PK0+320 Costado Derecho.

4. Excavación para dentellón PK0+274, PK0+347, PK0+436 ~~PK0+044~~.

5. Corte y Demolición de Terrazas para andenes desde el PK0+280 al PK0+320 carril Izquierdo.

28 de Abril del 2023, Viernes.
Personal en obra:

Equipo en obra: H. Menores
Clima: Soleado, lluvias en la Tarde 1:46 pm hasta 4pm

Actividades

1. Fundida Concreto anden PK0+382 al PK0+408

2. Vaceo rampa peatonal PK0+250 costado Derecho

3. Vaceo rampa peatonal PK0+340. Costado Izq.

4 Vaceo anden bocacalle PK0+347 Costado Izq.

5. Vaceo de Sardineles PK0+274, PK0+347, PK0+190.

29 de Abril del 2023, Sabado.
Personal en obra:

Equipo en obra:
Clima: Soleado

Actividades

1. Sellado entre pavimento y Sardinel desde PK0+200 al PK0+799.

2. Jornadas de limpieza en obra al finalizar el dia.

3. Instalacion de bolardos en Rampa peatonal
a las 07:30

4. Instalacion de Tableta baja y Disco
en PK0+420.

5. Toma de Medidas de Agua, PK0+390
Lado Izquierdo.

6. Fundido de Postes en Concreto de Red
electrica baja tension.

7. Fundida de Rampa peatonal en PK0+435.
Costado derecho

8. Tapas de Registros alcantarillados.

9. Fundida de Concreto para cubrir PK0+460
a la PK0+420 Costado Izquierdo.

30 de Abril del 2023, Domingo.
Personal en domingo

Equipo en obra
Clima: Lluvias desde la 9 AM, todo el dia
Actividades

1. Instalacion Concreto cubrir bocacalle PK0+270, I y D.

2. Sellado entre pavimento y Cordon PK0+210 alla PK0+300

3. Lluvias desde 9:00 AM toda el resto dia

4. Suspendidas labores por lluvias

01 de Mayo, Lunes
Personal en obra

equipo en obra
clima: Soleado

Actividades
1. Instalación Concreto rampa Vehicular PKO+419 Derecha
2 Instalación Concreto Rampa Vehicular PKO+418 Izq.

02 de Mayo del 2023, Martes

clima: Soleado

Actividades
1. Instalación Rampa Peatonal en PKO+436 Izq y PKO+418 retando Izquierda.
2. Construcción de Detalles desde PKO+194 al PKO+300
3 Construcción de Detalles desde PKO+000 ala PKO+650

130

4 cuadrilla de Lapa para Mayol Prof 532.

3 cuadrilla de Lapa para Mayol Prof 470.

03 de Mayo de 2023, Miercoles

Clima: Soleado

Actividades

1.) Se realizan reparaciones desde la Pr + 300 al Pr + 600.

2) Se realiza limpieza General.

04 de Mayo de 2023, Jueves

Clima: Soleado

Actividades

1) Se realiza Limpieza General.

2) Se terminan la Toma de Detalles.