Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

REMISIÓN DOCUMENTOS
PUBLICACIÓN SECOP
FO-AB-73
23-07-2020
V. 01

GOBERNACIÓN DE CASA...
OFICINA JURÍDICA - ARCHIV...
Recibe
Fecha 19/12/23 Hora

520 - 1546

Yopal, 15 de diciembre de 2023

Me permito enviar para publicación en el SECOP, los documentos que se listan, asociados al contrato que se describe a continuación:

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO	
NÚMERO CONTRATO	SECOP II CAS-OAJ-LP-021-2022, No. interno 2653 de 2022-12-30
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	30/12/2022
OBJETO	TERMINACION DEL MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VIA DE ACCESO A LA VEREDA TURUA – MUNICIPIO DE AGUAZUL - DEPARTAMENTO DE CASANARE.
NOMBRE CONTRATISTA	CAIPRO CONSTRUCTORES SAS R/L ELIZABETH CAINA DELGADO

CLASE DE ACTUACIÓN O DOCUMENTO A PUBLICAR		
Ítem	**Nombre Documento**	**No. Folios**
1	ACTA PARCIAL No. 1 Y ANEXOS	1532-1757
2	INFORME DE INTERVENTORIA PARA PAGO PARCIAL No. 1 DE OBRA	1758-1957
3		
TOTAL FOLIOS REMITIDOS		426

Cordialmente;

OSCAR EDUARDO GARCIA
DIRECTOR TECNICO DE CONSTRUCCIONES (E)
DECRETO 0455 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2023

Anexos
Total folios (426)

GOBERNACIÓN DE CASA
OFICINA JURÍDICA - ARCHIVO
Fecha: 13/12/23 Hora 9:00

1532

Casanare					ACTA DE RECIBO PARCIAL FO-AB-27 11-07-2018 V.04	HOJA 1 DE 3
ANEXO ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 01	CONTRATO No :	2653 DE 2022	FECHA DE INICIACION:	28 DE ABRIL DE 2023	ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 01	
	OBJETO:	TERMINACIÓN DEL MEJORAMIENTO AL NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA DE ACCESO A LA VEREDA TURUA- MUNICIPIO DE AGUAZUL – DEPARTAMENTO DE CASANARE.	PLAZO INICIAL:	TRES (03) MESES		
			ACTA DE SUSPENSION No. 1	27 DE JUNIO DE 2023 - 20 Dias		
			AMPLIACION No. 1 SUSPENSION No. 1	17 DE JULIO DE 2023 - 1 Mes		
			REINICIO	16 DE AGOSTO DE 2023		
			PRÓRROGA No 1:	11 DE SEPTIEMBRE DE 2023 - 1 Mes		
			PRÓRROGA No 2:	13 DE OCTUBRE DE 2023 - 1 Mes		
			PRÓRROGA No 3:	15 DE NOVIEMBRE DE 2023 - 1 Mes		
			ADICIONAL No 1:	16 DE NOVIEMBRE DE 2023		
			FECHA TERMINACIÓN :	15 DE DICIEMBRE DE 2023		
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTE	CONTRATISTA:	CAIPRO CONSTRUCTORES SAS R/L ELIZABETH CAINA DELGADO	VALOR INICIAL :	$ 946.540.231,20	FECHA PRESENTE ACTA:	12 DIC. 2023
		NIT. 900.119.570-4	VALOR ANTICIPO 50%	$ 473.270.115,60		
			VALOR ADICIONAL :	$ 218.678.318,34		
			VALOR ANTICIPO ADICIONAL 50%	$ 0,00		
	INTERVENTOR:	A&P SOLUCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S. R/L IVON MAYERLY FORERO ABRIL	VALOR TOTAL PROYECTO:	$ 1.165.218.549,54	PERIODO PAGO MES: 28 de ABRIL de 2023 al 26 JUNIO de 2023 y del 16 de AGOSTO de 2023 al 05 de DICIEMBRE de 2023	
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA	SUPERVISOR:	ING. OSCAR EDUARDO GARCIA - DIRECTOR TECNICO DE CONSTRUCCIONES (E)	% EJECUTADO DEL CONTRATO:	79,91%		

ITEM	CONDICIONES ORIGINALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIA No. 2		OBRA EJECUTADA EJECUTADO PRESENTE ACTA		OBRA EJECUTADA ACUMULADO	
	PARTIDAS DE PAGO	UND	CANTIDAD	P/UNITARIO	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1	MOVIMIENTO DE TIERRAS										
101	Excavación manual en material común de 1 a 2 m. (zanjas angostas)	M3	50,44	$ 49.311,14	$ 2.487.253,90	310,43	15.307.657,19	279,23	$ 13.769.149,62	279,23	$ 13.769.149,62
2	ESTRUCTURA DE PAVIMENTO										
201	Mejoramiento de la subrasante con material crudo de rio clasificado Tmax. 3"	M3	5,87	$ 63.629,51	$ 373.505,22	1.106,93	70.433.413,50	1.069,20	$ 68.032.672,09	1.069,2000	$ 68.032.672,09
202	Sub base granular triturada	M3	337,14	$ 99.919,68	$ 33.686.920,92	310,68	31.043.046,18	309,30	$ 30.905.157,02	309,30	$ 30.905.157,02
203	Base granular (INV. 330. 1)	M3	851,58	$ 114.773,79	$ 97.739.064,09	825,76	94.775.604,83	805,14	$ 92.408.969,28	805,14	$ 92.408.969,28
204	Imprimación con emulsión asfáltica	M2	6.544,62	$ 5.007,93	$ 32.774.998,84	6.385,31	31.977.185,51	6.385,31	$ 31.977.185,51	6.385,31	$ 31.977.185,51
205	Mezcla asfáltica MDC-2 o 19	M3	458,12	$ 1.074.126,70	$ 492.078.923,80	446,97	480.102.411,10	446,15	$ 479.221.627,21	446,15	$ 479.221.627,21
3	OBRAS DE DRENAJE										
301	Cuneta tipo C-1 concreto 3000 Psi (a=0.45 m)	M	1.834,50	$ 50.380,78	$ 92.423.540,91	1.504,20	75.782.769,28	1.380,00	$ 69.525.476,40	1.380,00	$ 69.525.476,40
302	Malla electrosoldada Q-4 o M - 159	KG	1.724,43	$ 7.889,49	$ 13.604.873,24	1.853,40	14.622.380,77	1.297,20	$ 10.234.246,43	1.297,20	$ 10.234.246,43
303	Concreto para solado resistencia 140 kg/cm2 - 2000 Psi	M3	0,96	$ 560.489,26	$ 538.069,69	0,00	0,00		$ -		$ -
304	Relleno con material sub base triturada (tamaño máximo 2") compactada y transportada	M3	50,46	$ 84.101,97	$ 4.243.785,41	135,37	11.384.883,68		$ -		$ -
305	Relleno de excavación (con material local)	M3	18,35	$ 19.151,09	$ 351.422,50	67,55	1.293.656,13		$ -		$ -
306	Tubería PVC alcantarillado 16" . Suministro e instal.	M	13,50	$ 310.922,90	$ 4.197.459,15	50,00	15.546.145,00		$ -		$ -
307	Bolsa o saco con arena de 0.60 x 0.80 para obras de protección	UND	36,00	$ 9.151,84	$ 329.466,24	125,00	1.143.980,00		$ -		$ -

ITEM	CONDICIONES ORIGINALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIA No. 2		OBRA EJECUTADA EJECUTADO PRESENTE ACTA		OBRA EJECUTADA ACUMULADO	
	PARTIDAS DE PAGO	UND	CANTIDAD	P/UNITARIO	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
308	Piedra pegada en Mortero 1:4, e=0.15 m	M2	120,59	$ 66.631,87	$ 8.035.137,20	529,40	35.274.911,98		$ -		$ -
4	**OBRAS DE URBANISMO**										
401	Líneas de demarcación de ancho 12 cm con pintura acrílica, incluye micro esferas (INV. 700. 1)	M	7.336,00	$ 4.184,49	$ 30.697.418,64	5.503,50	23.029.340,72		$ -		$ -
402	Señales preventivas (SP), reglamentarias (SR) e informativas (SI) 75 X 75 cm	UND	19,00	$ 575.874,50	$ 10.941.615,50	19,00	10.941.615,50		$ -		$ -
403	Marcas viales con pintura acrílica para demarcación (símbolos y letreros)	M2	50,40	$ 35.928,70	$ 1.810.806,48	50,40	1.810.806,48		$ -		$ -
404	Tacha reflectiva	UND	2.703,00	$ 13.136,24	$ 35.507.256,72	688,00	9.037.733,12		$ -		$ -
5	**TRANSPORTE**										
501	Transporte de material Pétreo (vía pavimentada)	M3-KM	8.435,42	$ 1.912,44	$ 16.132.234,62	14.422,43	27.582.032,03	13.422,46	$ 25.669.649,40	13.422,46	$ 25.669.649,40
502	Transporte de material Pétreo (vía destapada)	M3-KM	1.976,64	$ 2.022,17	$ 3.997.102,11	3.379,55	6.834.024,62	3.145,23	$ 6.360.189,75	3.145,23	$ 6.360.189,75
6	**RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE**										
601	Excavación mecánica con retiro y disposición final	M3	50,44	$ 23.023,91	$ 1.161.326,02	1.106,93	25.485.856,70	1.069,20	$ 24.617.164,57	1.069,20	$ 24.617.164,57
7	**NO PREVISTOS**										
NP-01	Demolicion de cunetas con Retiro mecanico	M3		$ 182.801,46		148,11	27.074.724,24	148,11	$ 27.074.724,24	148,11	$ 27.074.724,24
NP-02	Roceria con retiro	HA		$ 635.382,44		1,65	1.048.381,03	1,65	$ 1.048.381,03	1,65	$ 1.048.381,03
NP-03	Corte en carpeta asfaltica	M		$ 11.798,70		22,30	263.111,01	22,30	$ 263.111,01	22,30	$ 263.111,01
NP-04	Demolicion mecanica en pavimento en concreto asfaltico (Inc. Retiro)	M2		$ 14.966,46		415,96	6.225.448,70		$ -		$ -
NP-05	Movilización y Desmovilizacion de equipo pesado	Km		$ 43.200,26		225,00	9.720.058,50		$ -		$ -
NP-06	Desmonte y limpieza (incluye retiro)	M2		$ 3.904,76		1.422,00	5.552.568,72		$ -		$ -
NP-07	Filtro o Dren Frances PVC 100 MM (0,4X0,6) M	M		$ 93.139,38		537,50	50.062.416,75	537,50	$ 50.062.416,75	537,50	$ 50.062.416,75
NP-08	Placa base en concreto 3000 psi e=0,10 m	M2		$ 64.988,66		233,75	15.191.099,28		$ -		$ -
NP-09	Caja de inspeccion 90 x 90	UND		$ 739.795,24		3,00	2.219.385,72		$ -		$ -
NP-10	concreto resistencia 175 kg/cm2 - 2500 psi (atraque, placa, soleras y guardarueda para alcantarilla)	M3		$ 696.123,30		0,37	257.565,62		$ -		$ -
NP-11	Anclaje en varilla 3/8" a 3/4" L= 0.35 m con epóxico profundidad 15cm	UND		$ 40.313,90		19,00	765.964,10		$ -		$ -
	SUB TOTAL OBRAS				**$ 883.112.181,20**		**$ 1.101.790.177,99**		**$931.170.120,31**		**$931.170.120,31**
	SUBTOTAL OBRAS (AJUSTADO AL PESO)				$ 883.112.181,20		$ 1.101.790.177,99		$ 931.170.120,31		$ 931.170.120,31
	IMPLEMENTACIÓN PAGA				$ 22.314.134,00		$ 22.314.134,00		$ -		$ -
	PMT				$ 39.571.236,00		$ 39.571.236,00		$ -		$ -
	CARACTERIZACIÓN VIAL				$ 1.542.680,00		$ 1.542.680,00		$ -		$ -
	SALDO POR MODIFICACIÓN				$ -		$ 321,55		$ -		$ -
	VALOR TOTAL PROYECTO				**$ 946.540.231,20**		**$ 1.165.218.549,54**		**$ 931.170.120,31**		**$ 931.170.120,31**
	SALDO A FAVOR DE LA GOBERNACION								$ -		$ -
	VALOR TOTAL PROYECTO				**$ 946.540.231,20**		**$ 1.165.218.549,54**		**$ 931.170.120,31**		**$ 931.170.120,31**

1534

ITEM	CONDICIONES ORIGINALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIA No. 2		OBRA EJECUTADA			
								EJECUTADO PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
	PARTIDAS DE PAGO	UND	CANTIDAD	P/UNITARIO	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR

BALANCE DEL CONTRATO		
	CONTRATADO	EJECUTADO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 946.540.231,20	
VALOR ADICIONALES	$ 218.678.318,34	
VALOR EJECUTADO EN ACTAS PARCIALES 01		$ 931.170.120,31
VALOR OBRA POR EJECUTAR		$ 234.048.429,23
SUMAS IGUALES	**$ 1.165.218.549,54**	**$ 1.165.218.549,54**

ANTICIPO	
VALOR ANTICIPO 50%	$ 473.270.115,60
VALOR AMORTIZADO ACTA PARCIAL No. 1	$ 465.585.060,16
VALOR AMORTIZADO ACUMULADO	$ 465.585.060,16
VALOR PENDIENTE POR AMORTIZAR	**$ 7.685.055,44**

PRESENTE ACTA	
VALOR PRESENTE ACTA	$ 931.170.120,31
AMORTIZACION ANTICIPO PRESENTE ACTA	$ 465.585.060,16
VALOR NETO A PAGAR PRESENTE ACTA	**$ 465.585.060,15**

SON: CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SESENTA PESOS, CON QUINCE CENTAVOS MTCE

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia al citado contrato de obra.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de parcial de obra, los que en ella intervinieron, en Yopal, a los 12 DIC. 2023

CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S
ALFREDO RESTREPO VARON
APODERADO DEL REPRESENTANTE LEGAL
R/L ELIZABETH CAINA DELGADO
CONTRATISTA

SOLUCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S
R/L IVON MAYERLY FORERO ABRIL
INTERVENTORIA

BREINOR RORAIMA BARRERA
DIRECTOR TECNICO DE CONSTRUCCIONES

SUPERVISOR

OSCAR EDUARDO GARCIA
SECRETARIO DE DESPACHO
Vo.Bo. SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

N.A

APOYO A LA SUPERVISION

NOTA: LAS CANTIDADES Y VALORES CONSIGNADOS EN LA PRESENTE ACTA SON RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL INTERVENTOR Y EL CONTRATISTA. La Supervisión del Contrato deja constancia que realiza una revisión administrativa de la presente Acta. Las Cantidades son Certificadas por la interventoria de acuerdo a formato respectivo.
Original: Oficina Juridica
1era copia: Contratista
2da copia: Interventor
3era copia: Dependencia responsable del contrato