CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

INFORME DE SUPERVISIÓN

EL SUSCRITO, PROFESIONAL UNIVERSITARIO, COORDINADOR DEL PROGRAMA INMUNOPREVENIBLES –PAI DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NORTE DE SANTANDER

H A C E C O N S T A R :

El siguiente cumplimiento contractual que se detalla a continuación:

FECHA DE LA CONSTANCIA:	**DICIEMBRE 18 DE 2023.**
CONTRATISTA:	**DIDIER LEONARDO ORTEGA ESPINOSA.**
NIT:	N°1090444399-7.
DOCUMENTO CONTRACTUAL:	CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO N°1220 DE DICIEMBRE 13 DE 2023.
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:	CONTRATACIÓN DIRECTA – SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN.
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO EN INTERVENCIONES, ADECUACIONES Y MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL INMUEBLE EN LA ZONA INDUSTRIAL DE CÚCUTA DONDE OPERAN DEPENDENCIAS DE IMPORTANCIA ESTRATÉGICA PARA LA ENTIDAD A FIN DE GARANTIZAR LAS ACCIONES QUE SON DE SU COMPETENCIA.
PAGO/PERIODO:	**PAGO UNICO.**
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	PEDRO ANTONIO LÓPEZ URBINA. COORDINADOR PROGRAMA PAI.

EJECUCIÓN DEL CONTRATO: ACTIVIDADES ESPECÍFICAS CUMPLIDAS:	
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS EJECUTADAS:	
A.	Demolición y traslado del transformador con montacarga a nueva ubicación.
B.	Desconexión y conexión de arranque de red de media tensión en poste
C.	Desconexión de transformador por media tensión con codos de conexión
D.	Desconexión de acometidas por baja tensión de bornes del transformador
E.	Fabricación de cárcamo y base para el transformador
F.	Construcción de caja de media tensión 120x60x90
G.	Demolición muros de concretos y desinstalación de infraestructura metálica
H.	Construcción de caja de baja tensión 60x60x90
I.	Construcción de foso trampa de aceite para transformador
J.	Adecuación de las bases para el transformador y cajas de suministro
K.	Conexión de empalmes tubular para prolongación de red de baja tensión para conexión de transformador
L.	Mantenimiento y pruebas al transformador
M.	Desconexión de acometida subterránea por MT
N.	Desconexión de acometida subterránea por BT
O.	Traslado de transformador PAD MOUNTED
P.	Cableado de acometida subterránea por BT
Q.	Fundida de primordiados tipo mufas interno (codos)
R.	Conexión de acometida subterránea a transformador por BT
S.	Conexión de SPT para transformador en tipo malla
T.	Conexión de codos de mufas a transformador por MT y conexión de SPT
U.	Conexión de SPT a carcasa y varilla a tierra
V.	Instalación y montaje de equipo de medida semidirecta
W.	Conexión de acometidas subterránea a tablero general
X.	Alimentación con planta externa al inmueble en caso de ser necesario
NOTA: Se limpia y retira del área los materiales y sobrantes.	
VALOR PAGO ÚNICO:	SESENTA MILLONES DE PESOS ($60´000.000,oo) MONEDA CORRIENTE.
CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL:	ACTIVIDADES CUMPLIDAS, SEGÚN DETALLE EN INFORME DE EJECUCIÓN Y REGISTRO FOTOGRÁFICO. EL CONTRATISTA PRESTÓ LOS SERVICIOS CONFORME A LO ACORDADO CONTRACTUALMENTE.
FACTURA Y SEGURIDAD SOCIAL:	PARA EL TRÁMITE PRESENTA: **A)** CUENTA DE COBRO DE DICIEMBRE 18 DE 2023. **B)** INFORME DE EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS DE DICIEMBRE 18 DE 2023. **C)** REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LOS SERVICIOS. **D)** COPIA DE LA PLANILLA DE APORTE AL SGSSS CORRESPONDIENTE.

El Profesional manifiesta que no se presentaron situaciones de hecho o de derecho, propias o ajenas que afectaran la prestación de los servicios descritos y que los mismos se prestaron en perfectas condiciones de acuerdo a lo señalado en el respectivo contrato.

PEDRO ANTONIO LÓPEZ URBINA
Coordinador Programa Inmunoprevenibles -PAI