INFORME DE SUPERVISIÓN N° 1

PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS "MI CALLE DIFERENTE" EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE

Periodo de 29 / 06 / 2023 a 31 / 07 / 2023

Fecha de Presentación: 10 / 08 / 2023

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

1.1. INFORMACIÓN BÁSICA PROYECTO N° BPIN 2022002700084

CÓDIGO BPIN:	2022002700084
NOMBRE PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS "MI CALLE DIFERENTE", EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE
SECTOR:	TRANSPORTE
TIPO DE RECURSO:	RECURSOS PROPIOS – CRÉDITO FINDETER
VIGENCIA PRESUPUESTAL:	2023
MUNICIPIOS BENEFICIADOS:	• SINCELEJO • SAMPUÉS • COROZAL • BUENAVISTA • EL ROBLE • GALERAS • LOS PALMITOS • SAN JUAN DE BETULIA • SAN ONOFRE • CAIMITO • MAJAGUAL • SAN MARCOS

PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS "MI CALLE DIFERENTE" EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE

1.2. VALOR CONTRATADO

NÚMERO DE CONTRATO O RESOLUCIÓN	OBJETO DEL CONTRATO O RESOLUCIÓN	VALOR DEL CONTRATO O RESOLUCIÓN
Contrato de Obra LP-004-2023 (LOTE 1)	MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS "MI CALLE DIFERENTE" EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE (LOTE 1).	$4.608.306.399
Contrato de Obra LP-004-2023 (LOTE 3)	MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS "MI CALLE DIFERENTE" EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE (LOTE 3).	$4.198.691.125
Contrato de Obra LP-004-2023 (LOTE 4)	MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS "MI CALLE DIFERENTE" EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE (LOTE 4).	$2.183.319.552
Contrato de Interventoría CM-005-2023	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTODE VIAS URBANAS "MI CALLE DIFERENTE" EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE	$943.860.295
Contrato de arrendamiento de vehículo MC-023 -2023.	ARRENDAMIENTO DE VEHICULO COMO COMPONENTE DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS "MI CALLE DIFERENTE "EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE.	$35.000.000,00
Contrato de prestación de servicios N° 597 de 2023	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA PARA EL APOYO A LA SUPERVISION AL PROYECTO MEJORAMIENTO EN VIAS URBANAS DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE MI CALLE DIFERENTE.	$28.333.333
Contrato de prestación de servicios N° 598 de 2023	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA EL APOYO A LA SUPERVISIÓN AL PROYECTO MEJORAMIENTO EN VIAS URBANAS DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE MI CALLE DIFERENTE.	$17.000.000
VALOR TOTAL CONTRATADO		**$ 12.014.510.704**

INFORME DE SUPERVISIÓN N° 1

PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS "MI CALLE DIFERENTE" EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE**

2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
CONTRATO NÚMERO:	CM-005-2023
OBJETO CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS "MI CALLE DIFERENTE" EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE
CONTRATISTA:	GRUPO EMPRESARIAL DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANO S.A.S NIT 800.256.897-0 REPRESENTANTE LEGAL: LUZ ADRIANA BASTIDAS ALZATE, identificado con la cedula de ciudadania No. 34.557.778
VALOR DEL CONTRATO:	$943.860.295
VALOR ADICIONAL:	N/A
VALOR ACTUALIZADO:	$943.860.295
CORREO ELECTRÓNICO:	interventoriacallesdiferentes@gmail.com

2.1. TIEMPO DE EJECUCIÓN ACTUAL DEL CONTRATO:

FECHA DE INICIACIÓN:	29/06/2023
PRÓRROGA:	N/A
SUSPENSIÓN:	N/A
TIEMPO:	N/A
REINICIO:	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN:	31/12/2023
7 meses	

3. CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN	
NOMBRE SUPERVISOR:	SAUL ALBERTO MARTINEZ PINEDA
CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN N°	597-2023
NOMBRE APOYO A LA SUPERVISIÓN	LUIS ALFREDO PATERNINA MEDINA
CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN N°	598-2023
NOMBRE APOYO A LA SUPERVISIÓN	MARIA FERNANDA SAENZ ROMERO

INFORME DE SUPERVISIÓN N° 1

PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS "MI CALLE DIFERENTE" EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE

4. AVANCE DEL PROYECTO

4.1. AVANCE FÍSICO:

El primer mes de ejecución del proyecto " MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS "MI CALLE DIFERENTE" EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE, de acuerdo a la información suministrada por la interventoría se desarrolló el inventario preliminar de calles en los municipios de Sincelejo (Lote 1), Caimito, Majagual y San Marcos (Lote 4), que incluyó el estado actual de cada una de ellas. Este ejercicio permitió identificar las calles con dificultad técnica para ser intervenidas, ya que no contaban con alcantarillado sanitario o cualquier otra restricción tecnica. La Secretaría de Infraestructura de la Gobernación de Sucre atendió el estudio técnico del grupo interventor y se procedió con la revisión de la posibilidad de reemplazar los tramos que no cumplian con los requisitos técnicos minimos para su intervención.

Cada uno de los contratistas constructores tomó como referencia el inventario contractual para actualizarlo de manera detallada. Este documento se convirtió en la guía para la etapa 2 del proyecto, que comprende los estudios y diseños, así como la planificación operativa.

Pasado el primer mes, el grupo interventor definió la pertinencia de establecer las especificaciones técnicas para el proceso constructivo. Estas especificaciones serán ajustadas a las condiciones singulares de la mayoría de los tramos a pavimentar.

INFORME DE SUPERVISIÓN N° 1

PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS "MI CALLE DIFERENTE" EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE

4.2. INFORMACIÓN GENERAL Y AVANCE DE CONTRATOS DE OBRA:

LOTE 1:

CONTRATO DE OBRA	
CONTRATO NÚMERO:	LP-004-2023 LOTE 1
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS "MI CALLE DIFERENTE" EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE (LOTE 1).
MUNICIPIOS OBJETO:	• SINCELEJO
FUENTE DE FINANCIACIÓN:	RECURSOS PROPIOS – DEPARTAMENTO DE SUCRE
VALOR INICIAL:	($4.608.306.399),
CONTRATANTE:	GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE NIT: 982.280.021-1 REPRESENTANTE LEGAL: HECTOR OLIMPO ESPINOSA OLIVER, identificado con la cedula de ciudadanía No. 92.539.934
CONTRATISTA:	CONSORCIO SUCRE DIFERENTE 2023 NIT: 901712219-1 REPRESENTANTE LEGAL: RAFAEL DE JESÚS ARIAS VARGAS, identificado con la cedula de ciudadanía No. 92.512.017
ACTA DE INICIO:	29 DE JUNIO DE 2023
DURACIÓN:	SIETE (07) MESES
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2023
OTROSI:	N/A
VALOR ACTUALIZADO:	($4.608.306.399)

Para el presente periodo informado, el contrato LP-004-2023 LOTE 1, conformado por el municipio de Sincelejo, de las 21 calles, inicialmente se evaluaron 8 tramos en donde se realizaron actividades como levantamiento topográfico, amarre a la red geodésica, evaluación del estado de redes húmedas y secas, recolección de muestras de suelo y conteo vehicular:

- CALLE 24 ENTRE CRA 18 Y CRA 19, Centro.
- CALLE 31 ENTRE CALLE 30A Y CRA 9, El Caribe.
- CALLE 22 ENTRE CRA 39 Y CRA 40, Florencia.
- CALLE 22 ENTRE CRA 40 Y CRA 41, Florencia.
- CALLE 22 ENTRE CRA 39 Y CRA 40, La María.
- CALLE 23 ENTRE CRA 4 Y CRA 9 , La Selva.

PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS "MI CALLE DIFERENTE" EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE

- CALLE 14 ENTRE CRA 48 Y CRA 48C, Las Margaritas.
- CRA 39 ENTRE CALLE 13 Y CALLE 16, El Porvenir.

Lo que corresponde a un 7.44% de avance con respecto al total de los estudios y diseños del proyecto, según lo reportado por la interventoría en su informe mensual.

LOTE 2:

CONTRATO DE OBRA	
CONTRATO NÚMERO:	AMC-004-2023 LOTE 2
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS "MI CALLE DIFERENTE" EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE (LOTE 2).
MUNICIPIOS OBJETO:	• COROZAL • SAMPUÉS
FUENTE DE FINANCIACIÓN:	RECURSOS PROPIOS – DEPARTAMENTO DE SUCRE
CONTRATISTA:	EN PROCESO DE CONTRATACIÓN.
ACTA DE INICIO:	EN PROCESO DE CONTRATACIÓN.
DURACIÓN:	EN PROCESO DE CONTRATACIÓN.
FECHA DE FINALIZACIÓN:	EN PROCESO DE CONTRATACIÓN.
OTROSI:	N/A

Para la fecha del presente informe se reporta que el contrato AMC-004-2023 LOTE 2, correspondiente a los municipios de Corozal y Sampués se encuentra en proceso de adjudicación debido a que la licitación pública fue declarada desierta por lo que, se hizo necesario la apertura de un nuevo proceso bajo otra modalidad de contratación. Por lo tanto, a corte de 31 de julio de 2023, no presenta avance contractual.

INFORME DE SUPERVISIÓN N° 1

PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS "MI CALLE DIFERENTE" EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE

LOTE 3:

CONTRATO DE OBRA	
CONTRATO NÚMERO:	LP-004-2023 LOTE 3
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS "MI CALLE DIFERENTE" EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE (LOTE 3).
MUNICIPIOS OBJETO:	• BUENAVISTA • EL ROBLE • GALERAS • LOS PALMITOS • SAN JUAN DE BETULIA • SAN ONOFRE.
FUENTE DE FINANCIACIÓN:	RECURSOS PROPIOS – DEPARTAMENTO DE SUCRE
VALOR INICIAL:	($4.198.691.125)
CONTRATANTE:	GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE NIT: 982.280.021-1 REPRESENTANTE LEGAL: HECTOR OLIMPO ESPINOSA OLIVER, identificado con la cedula de ciudadanía No. 92.539.934
CONTRATISTA:	CONSORCIO CALLES DIFERENTES-LOTE3 NIT: 901712219-1 REPRESENTANTE LEGAL: MIGUEL ALEJANDRO ANDRAUS BERRIO, identificado con la cedula de ciudadanía No. 72.224.790
ACTA DE INICIO:	29 DE JUNIO DE 2023
DURACIÓN:	SIETE (07) MESES
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2023
OTROSI:	N/A
VALOR ACTUALIZADO:	($4.198.691.125)

En el informe mensual de la interventoría del presente periodo, se informa que no se ha reportado avance en los estudios y diseños para el contrato LP-004-2023 LOTE 3, que comprende los municipios de Buenavista, El Roble, Galeras, Los Palmitos, San Juan De Betulia y San Onofre. La razón de esta situación es que los informes y documentos presentados por el contratista no han sido recibidos a satisfacción. Estos se encuentran en proceso de subsanación.

INFORME DE SUPERVISIÓN N° 1

PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS "MI CALLE DIFERENTE" EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE

LOTE 4:

CONTRATO DE OBRA	
CONTRATO NÚMERO:	LP-004-2023 LOTE 4
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS "MI CALLE DIFERENTE" EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE (LOTE 4).
MUNICIPIOS OBJETO:	• CAIMITO • MAJAGUAL • SAN MARCOS
FUENTE DE FINANCIACIÓN:	RECURSOS PROPIOS – DEPARTAMENTO DE SUCRE
VALOR INICIAL:	($2.183.319.552)
CONTRATANTE:	GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE NIT: 982.280.021-1 REPRESENTANTE LEGAL: HECTOR OLIMPO ESPINOSA OLIVER, identificado con la cedula de ciudadanía No. 92.539.934
CONTRATISTA:	CONSORCIO URBANOS LOTE 4 NIT: 901712643-1 REPRESENTANTE LEGAL: MAYRA ALEJANDRA VELASCO, identificado con la cedula de ciudadanía No. 1.121.936.429
ACTA DE INICIO:	29 DE JUNIO DE 2023
DURACIÓN:	SIETE (07) MESES
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2023
OTROSI:	N/A
VALOR ACTUALIZADO:	($2.183.319.552)

Para el presente periodo informado, el contrato LP-004-2023 LOTE 4, conformado por los municipios de Caimito, Majagual y San Marcos, de las 6 calles propuestas inicialmente, se evaluaron los 6 tramos en donde se realizaron actividades como levantamiento topográfico, amarre a la red geodésica, evaluación del estado de redes húmedas y secas, recolección de muestras de suelo y conteo vehicular:

- CRA 14 ENTRE CALLE 8 Y CALLE 10, San Vicente (Caimito)
- CALLE PUERTO DAJER, (Majagual)
- CALLE 20 ENTRE CRA 33 Y CRA 35, San José. (San Marcos)
- CALLE 22A ENTRE CRA 24 Y CRA 23, Pablo Sexto (San Marcos)
- CALLE 22 ENTRE CRA 24 Y CRA 25, Pablo Sexto (San Marcos)
- CALLE 22C ENTRE CRA 24C Y 25ª, Fernan Fortich (San Marcos)

PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS "MI CALLE DIFERENTE" EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE

Lo que corresponde a un 3.40% de avance con respecto al total de los estudios y diseños, según lo reportado por la interventoría en su informe mensual.

5. INFORME ADMINISTRATIVO

5.1. GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA SUPERVISIÓN:

FECHA OFICIO/CORREO	REFERENCIA - RADICADO	ASUNTO	QUIEN ELABORA	QUIEN RECIBE
11/07/2023	1153	Invitación a reunión	Soley Junco Genes – Asesor Externo	Luz Adriana Bastidas Álzate
14/07/2023	Enviado por correo electrónico del Supervisor	Aprobación de personal de interventoria.	Maria Fernanda Sáenz Romero - Apoyo a la Supervisión	Rodrigo Cerón y Cerón
24/07/2023	1246	Solicitud documentación de la interventoría	Maria Fernanda Sáenz Romero - Apoyo a la Supervisión	Luz Adriana Bastidas Álzate

5.2. GESTIÓN TECNICA DE LA INTERVENTORIA:

PERFIL ESPECIALIZADO	GESTIÓN /OBSERVACIÓN
Fabián Ñañez Cerón Especialista en pavimentos	Acompañamiento en la revisión y/o corrección de los estudios y diseños.
Elmer Zúñiga Especialista en diseño geométrico.	Acompañamiento en la revisión y/o corrección de los estudios y diseños.
Lilly Castrillón Especialista en geotecnia	Acompañamiento en la revisión de los ensayos de laboratorio.
Rodrigo Cerón Especialista en tránsito.	Acompañamiento en la revisión y/o corrección de los estudios y diseños.
Paola Mosquera Especialista en hidráulica e hidrología	Acompañamiento en la revisión y/o corrección de los estudios y diseños.

Así mismo, según informe mensual de interventoria, esta reporta seguimiento y control a las distintas actividades correspondientes a los estudios y diseños, realizadas durante el periodo informado.

PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS "MI CALLE DIFERENTE" EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE

5.3. APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES:

El contratista presentó planillas de pago de la seguridad social **N° 9455281434** y **N°9454294704** del personal relacionado en su oferta económica y con participación en el periodo del presente informe, esto se válida para los meses de **JUNIO** y **JULIO** de **2023**, de acuerdo a la documentación presentada, la supervisión del contrato de interventoría realiza la verificación de la información, no obstante, la autenticidad de la documentación presentada es responsabilidad de quien la emite, en este caso, de la interventoria.

5.4. SOCIALIZACIONES Y MONTAJE DE VEEDURÍA CIUDADANA:

Durante el periodo del presente informe no se realizaron socializaciones ni montaje de veedurias

6. INFORME GESTIÓN CONTRACTUAL Y JURIDICA

6.1. ACTOS ADMINISTRATIVOS CELEBRADOS:

PRORROGAS, SUSPENSIONES, AMPLIACIONES DE SUSPENSION Y REINICIO		
ACTA N° Y FECHA	TIEMPO (MESES / DIAS)	JUSTIFICACIÓN
N/A	N/A	N/A

ADICIÓN		
CONTRATO ADICIONAL N° Y FECHA	VALOR ($)	JUSTIFICACIÓN
N/A	N/A	N/A

MODIFICACIÓN		
ACTA N° Y FECHA	VALOR ACTUALIZADO ($)	JUSTIFICACIÓN
N/A	N/A	N/A

6.2. GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

POLIZA DE CUMPLIMIENTO N°	45-44-101148157
ANEXO N°	3
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	15/11/2023
COMPAÑÍA DE SEGUROS	SEGUROS DEL ESTADO S.A.

GARANTIAS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	29/06/2023	25/05/2024	$94,386,029.50

PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS "MI CALLE DIFERENTE" EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE

Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	29/06/2023	29/01/2027	$94,386,029.50
Calidad del servicio	29/01/2024	29/01/2029	$94,386,029.50

6.3. PAGOS REALIZADOS A LA INTERVENTORÍA:

ACTA No.	FECHA	%EJECUCION	VALOR PAGO	VALOR ACUMULADO
TOTALES				

6.4. PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA DE OBRA:

ACTA No.	FECHA	%EJECUCION	VALOR PAGO	VALOR ACUMULADO
TOTALES				

PERIODO QUE COMPRENDE EL INFORME FINANCIERO: 29/JUNIO/2023 AL 31/JULIO/2023

Avance fisico ejecutado: LOTE 1: 7.44%, LOTE 3: 0%, LOTE 4: 3.40%.

7. COMENTARIOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El contrato cuyo objeto es: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTODE VIAS URBANAS "MI CALLE DIFERENTE" EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE se inició el 29 de junio de 2023, con un plazo de siete (07) meses, dentro del marco del proyecto MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS "MI CALLE DIFERENTE" EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE en el cual se estableció como meta inicial, la pavimentación de sesenta (60) tramos de vías urbanas ubicados en doce (12) municipios del Departamento de Sucre: Sincelejo (Lote 1), Corozal, Sampués (Lote 2) Buenavista, El Roble, Galeras, Los Palmitos, San Juan de Betulia y San Onofre (Lote 3), Caimito, Majagual y San Marcos (Lote 4). En términos de las labores desarrolladas por parte del GRUPO EMPRESARIAL DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANO S.A.S, se realiza la supervisión por parte de la Gobernación de Sucre delegada al Ingeniero SAUL ALBERTO MARTINEZ PINEDA, quien en virtud de sus obligaciones relaciona a continuación las conclusiones y recomendaciones del periodo del presente informe comprendido entre el 29 de junio al 31 de julio de 2023:

INFORME DE SUPERVISIÓN N° 1

PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS "MI CALLE DIFERENTE" EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE

- El GRUPO EMPRESARIAL DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANO S.A.S ha atendido de manera oportuna los requerimientos de la Entidad territorial, en materia de ajustes al presupuesto y especificaciones técnicas para el correspondiente proyecto definido por la Gobernación de Sucre, garantizando la fluidez en los distintos tramites que se han surtido en el periodo.
- En el desarrollo del periodo del presente informe, se realizó la revisión del personal autorizado para desarrollar la interventoría, así mismo, se realizaron los diagnósticos respectivos y la vigilancia respectiva por parte de la interventoría, dándole alcance al cumplimiento a sus obligaciones.
- Se recomienda a la interventoria tomar las acciones pertinentes para agilizar el proceso preconstructivo que corresponde a los estudios y diseños para cada uno de los lotes contratados.
- La supervisión determina que, a fecha de corte del presente informe, el GRUPO EMPRESARIAL DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANO S.A.S en el marco del contrato suscrito, ha desempeñado sus funciones, de acuerdo al informe presentado y al seguimiento que se le realiza desde la supervisión y los contratistas que prestan el servicio de apoyo a la supervisión.

8. ANEXO FOTOGRÁFICO

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Evaluación estado inicial, El Centro (Sincelejo)</td>
<td>Toma de muestras de suelo, Barrio El Caribe. (Sincelejo)</td>
</tr>
</table>

INFORME DE SUPERVISIÓN N° 1

PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS "MI CALLE DIFERENTE" EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE



Evaluación estado inicial, Barrio Florencia. (Sincelejo)



Levantamiento topográfico, Barrio La Maria. (Sincelejo)



Toma de muestras de suelo, Barrio La Selva. (Sincelejo)



Toma de muestras de suelo, Barrio Las Margaritas. (Sincelejo)

INFORME DE SUPERVISIÓN N° 1

PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS "MI CALLE DIFERENTE" EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE

	
Evaluación estado inicial, Barrio Pablo Sexto (San Marcos)	Toma de muestras de suelo, Barrio San Vicente (Caimito)

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen, a los 10 días del mes agosto del 2023.

Firma:

SAUL ALBERTO MARTINEZ PINEDA
SUPERVISOR

Elaboró:
Firma:

LUIS ALFREDO PATERNINA MEDINA
APOYO A LA SUPERVISIÓN
N° Matrícula Profesional: 22202-191902 COR

Elaboró:
Firma:

MARÍA FERNANDA SÁENZ ROMERO
APOYO A LA SUPERVISIÓN
N° Matrícula Profesional: 081037-0509620 COR