INFORME DE SUPERVISIÓN N° 2

PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS "MI CALLE DIFERENTE" EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE**

Periodo de 01 / 08 / 2023 a 31 / 08 / 2023

Fecha de Presentación: 08 / 09 / 2023

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

1.1. INFORMACIÓN BÁSICA PROYECTO N° BPIN 2022002700084

CÓDIGO BPIN:	2022002700084
NOMBRE PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS "MI CALLE DIFERENTE", EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE
SECTOR:	TRANSPORTE
TIPO DE RECURSO:	RECURSOS PROPIOS – CRÉDITO FINDETER
VIGENCIA PRESUPUESTAL:	2023
MUNICIPIOS BENEFICIADOS:	• SINCELEJO • SAMPUÉS • COROZAL • BUENAVISTA • EL ROBLE • GALERAS • LOS PALMITOS • SAN JUAN DE BETULIA • SAN ONOFRE • CAIMITO • MAJAGUAL • SAN MARCOS

PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS "MI CALLE DIFERENTE" EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE

1.2. VALOR CONTRATADO

NÚMERO DE CONTRATO O RESOLUCIÓN	OBJETO DEL CONTRATO O RESOLUCIÓN	VALOR DEL CONTRATO O RESOLUCIÓN
Contrato de Obra LP-004-2023 (LOTE 1)	MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS "MI CALLE DIFERENTE" EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE (LOTE 1).	$4.608.306.399
Contrato de Obra AMC-004-2023 (LOTE 2)	MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS "MI CALLE DIFERENTE" EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE (LOTE 2).	$3.653.446.675
Contrato de Obra LP-004-2023 (LOTE 3)	MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS "MI CALLE DIFERENTE" EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE (LOTE 3).	$4.198.691.125
Contrato de Obra LP-004-2023 (LOTE 4)	MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS "MI CALLE DIFERENTE" EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE (LOTE 4).	$2.183.319.552
Contrato de Interventoría CM-005-2023	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTODE VIAS URBANAS "MI CALLE DIFERENTE" EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE	$943.860.295
Contrato de arrendamiento de vehiculo MC-023 -2023.	ARRENDAMIENTO DE VEHICULO COMO COMPONENTE DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS "MI CALLE DIFERENTE "EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE.	$35.000.000,00
Contrato de prestación de servicios N° 597 de 2023	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA PARA EL APOYO A LA SUPERVISION AL PROYECTO MEJORAMIENTO EN VIAS URBANAS DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE MI CALLE DIFERENTE.	$28.333.333
Contrato de prestación de servicios N° 598 de 2023	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA EL APOYO A LA SUPERVISIÓN AL PROYECTO MEJORAMIENTO EN VIAS URBANAS DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE MI CALLE DIFERENTE.	$17.000.000
VALOR TOTAL CONTRATADO		**$ 15.667.957.379**

INFORME DE SUPERVISIÓN N° 2

PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS "MI CALLE DIFERENTE" EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE**

2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
CONTRATO NÚMERO:	CM-005-2023
OBJETO CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS "MI CALLE DIFERENTE" EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE
CONTRATISTA:	GRUPO EMPRESARIAL DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANO S.A.S NIT 800.256.897-0 REPRESENTANTE LEGAL: LUZ ADRIANA BASTIDAS ALZATE, identificado con la cedula de ciudadanía No. 34.557.778
VALOR DEL CONTRATO:	$943.860.295
VALOR ADICIONAL:	N/A
VALOR ACTUALIZADO:	$943.860.295
CORREO ELECTRÓNICO:	interventoriacallesdiferentes@gmail.com

2.1. TIEMPO DE EJECUCIÓN ACTUAL DEL CONTRATO:

FECHA DE INICIACIÓN:	29/06/2023
PRÓRROGA:	N/A
SUSPENSIÓN:	N/A
TIEMPO:	N/A
REINICIO:	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN:	31/12/2023
7 meses	

3. CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN	
NOMBRE SUPERVISOR:	SAUL ALBERTO MARTINEZ PINEDA
CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN N°	597-2023
NOMBRE APOYO A LA SUPERVISIÓN	LUIS ALFREDO PATERNINA MEDINA
CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN N°	598-2023
NOMBRE APOYO A LA SUPERVISIÓN	MARIA FERNANDA SAENZ ROMERO

INFORME DE SUPERVISIÓN N° 2

PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS "MI CALLE DIFERENTE" EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE

4. AVANCE DEL PROYECTO

4.1. AVANCE GENERAL:

Para el segundo mes de ejecución del proyecto " MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS "MI CALLE DIFERENTE" EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE, se realiza por parte de la interventoría la etapa preconstructiva correspondiente a la revisión de los estudios y diseños. En donde se toman las nuevas consideraciones técnicas especificas para cada lote contratado, que el proyecto demanda, de igual manera la escogencia de nuevos tramos para reemplazar aquellos que no cumplían con los requerimientos técnicos mínimos o que ya se encontraban pavimentados.

Así mismo, cada uno de los contratistas de sus correspondientes lotes presentara a la Secretaría de Infraestructura de la Gobernación de Sucre los estudios y diseños referenciados por volúmenes de la siguiente manera:

1. Estudio de tránsito y capacidad vial – plan de manejo de tránsito.
2. Estudio y levantamiento topográfico del tramo vial, incluyendo el levantamiento de toda la infraestructura existente de paramento a paramento.
3. Estudio y diseño geométrico y urbanístico (espacio público) hasta el estudio de señalización.
4. Estudio geotécnico para pavimentos y diseño de pavimentos.
5. Estudio de redes húmedas existentes, acueducto y alcantarillado, drenaje vial.
6. Estudio de redes secas, energía, comunicaciones, gas, otros.
7. Estudio ambiental – guías PAGA.
8. Estudio para presupuesto, cantidades de obra, análisis de precios unitarios y especificaciones técnicas.
9. Informe final.
10. Anexos.

PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS "MI CALLE DIFERENTE" EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE

4.2. INFORMACIÓN GENERAL Y AVANCE DE CONTRATOS DE OBRA:

LOTE 1:

CONTRATO DE OBRA	
CONTRATO NÚMERO:	LP-004-2023 LOTE 1
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS "MI CALLE DIFERENTE" EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE (LOTE 1).
MUNICIPIOS OBJETO:	• SINCELEJO
FUENTE DE FINANCIACIÓN:	RECURSOS PROPIOS – DEPARTAMENTO DE SUCRE
VALOR INICIAL:	($4.608.306.399),
CONTRATANTE:	GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE NIT: 982.280.021-1 REPRESENTANTE LEGAL: HECTOR OLIMPO ESPINOSA OLIVER, identificado con la cedula de ciudadania No. 92.539.934
CONTRATISTA:	CONSORCIO SUCRE DIFERENTE 2023 NIT: 901712219-1 REPRESENTANTE LEGAL: RAFAEL DE JESÚS ARIAS VARGAS, identificado con la cedula de ciudadanía No. 92.512.017
ACTA DE INICIO:	29 DE JUNIO DE 2023
DURACIÓN:	SIETE (07) MESES
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2023
OTROSI:	N/A
VALOR ACTUALIZADO:	($4.608.306.399)

Para el presente periodo informado, el contrato LP-004-2023 LOTE 1, conformado por el municipio de Sincelejo de las 21 calles postuladas inicialmente, se realizaron actividades como levantamiento topográfico, amarre a la red geodésica, evaluación del estado de redes húmedas y secas, recolección de muestras de suelo y conteo vehicular:

- CALLE 16B ENTRE CRA 10A Y CRA 10Bis, Chadid y Bitar.
- CALLE 24, ENTRE CRA 18 Y CRA 19, Centro, Cruz de Colorado.
- CALLE 31 ENTRE CALLE 30A Y CRA 9, El Caribe.
- CALLE 23A ENTRE CRA 9B Y CRA 9C, El Pinar.
- CALLE 34 ENTRE CRA 16B Y CRA 16C, España.
- CRA 16C ENTRE CALLE 33 Y 34, España.

INFORME DE SUPERVISIÓN N° 2

PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS "MI CALLE DIFERENTE" EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE

- CALLE 22 ENTRE CRA 39 Y CRA 40, Florencia.
- CALLE 22 ENTRE CRA 40 Y CRA 41, Florencia.
- CALLE 5B ENTRE CRA 19 Y CRA 20, La Fe.
- CRA 17 ENTRES 41C Y 42, La Gran Colombia.
- CRA 22B ENTRE CALLE 26 Y CLLE 27 (CRA 22B ENTRE CALLE 27 Y CRA 23), La Maria.
- CALLE 23 ENTRE CRA 4 Y CRA 9, La Selva.
- CALLE 14 ENTRE CRA 48 Y 48C, Las Margaritas.
- CRA 39 ENTRE CALLE 13 Y CALLE 16, El Porvenir.
- CRA 25C ENTRE CALLE 5A Y CALLE 9A, Puerta Roja.
- CALLE 8 ENTRE CRA 24E Y CRA 24D, Seis de Enero
- CALLE 13A ENTRE CRA 12 Y 12A, Sevilla.
- CALLE 37 ENTRE CRA 1 Y 2B, Sinaí.
- CALLE 43A ENTRE CRA 19 y CRA 18F, Uribe Uribe.
- CRA 18C ENTRE CALLES 42G y 44, Uribe Uribe.
- CALLE 7 ENTRE CRA 17 Y 19A, Versalles.

Sin embargo, los tramos viales de El Porvenir CRA 39 ENTRE CALLE 13 Y CALLE 16 y Sinai CALLE 37 ENTRE CRA 1 Y 2B no pudieron ser viabilizadas debido a que en el Sinaí no se pudo realizar levantamiento topográfico debido a problemas con el orden público y en El Porvenir porque dentro de las condiciones iniciales del proyecto no se contemplaban obras hidráulicas adiciones al pavimento que requiriera de un manejo especial para las aguas. En total, se confirmaron 19 calles con un alcance total de 1783 metros.

A fecha de corte del presente informe, se tiene un 20.53% de avance con respecto al total de los estudios y diseños del proyecto, según lo reportado por la interventoría en su informe mensual.

INFORME DE SUPERVISIÓN N° 2

PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS "MI CALLE DIFERENTE" EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE**

LOTE 2:

CONTRATO DE OBRA	
CONTRATO NÚMERO:	AMC-004-2023 LOTE 2
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS "MI CALLE DIFERENTE" EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE (LOTE 2).
MUNICIPIOS OBJETO:	• COROZAL • SAMPUÉS
FUENTE DE FINANCIACIÓN:	RECURSOS PROPIOS – DEPARTAMENTO DE SUCRE
VALOR INICIAL:	($ 3.653.446.675,00)
CONTRATANTE:	GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE NIT: 982.280.021-1 REPRESENTANTE LEGAL: HECTOR OLIMPO ESPINOSA OLIVER, identificado con la cedula de ciudadanía No. 92.539.934
CONTRATISTA:	VÍAS URBANAS DE SUCRE 2023 NIT: 901737106-4 REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS MARIO ANNICCHIARICO MOLINARES, identificado con la cedula de ciudadanía No. 1.140.877.449
ACTA DE INICIO:	25 DE AGOSTO DE 2023
DURACIÓN:	CINCO (05) MESES
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2023
OTROSI:	N/A
VALOR ACTUALIZADO:	($ 3.653.446.675,00)

Para la fecha del presente informe se reporta que el contrato AMC-004-2023 LOTE 2, correspondiente a los municipios de Corozal y Sampués, tenía una meta inicial de 1461 metros lineales compuesto por 14 tramos, se evaluaron los tramos en donde se realizaron actividades como levantamiento topográfico, amarre a la red geodésica, evaluación del estado de redes húmedas y secas, recolección de muestras de suelo y conteo vehicular:

- CALLE 37 ENTRE CRA 28A Y DIAG 36, El Parquecito (Corozal).
- CALLE 29 ENTRE CRA 18 Y CRA 19, La Josefina (Corozal).
- CALLE 12 ENTRE CRA 21 Y CRA 19, Las Delicias (Corozal).
- CALLE 38B ENTRE CRA 31A Y CRA 33, Las Flores (Corozal).
- CALLE 38 ENTRE CRA 31 Y CRA 33, Calle Nueva (Corozal).
- CALLE 42 ENTRE CRA 27 Y CRA 24, San Ignacio (Corozal).

INFORME DE SUPERVISIÓN N° 2

PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS "MI CALLE DIFERENTE" EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE

- CALLE 30 ENTRE CRA 20 Y CRA 21, San Miguel (Corozal).
- CALLE 37 ENTRE CRA 31 Y CRA 29, Villa Martha (Corozal).
- CALLE 28B ENTRE CRA 14D Y CRA 14C, Doce de Octubre (Sampués).
- CALLE 16 ENTRE CRA 20 Y CRA 21, Las Peronillas (Sampués).
- CALLE 27C ENTRE CRA 23 Y CRA 24A, Nueve de Marzo (Sampués).
- CRA 24 ENTRE CALLES 27C Y 27E, Nueve de Marzo (Sampués).
- CALLE 27E ENTRE CRA 23 Y CRA 24, Nueve de Marzo (Sampués).
- CRA 17B ENTRE CALLE 18A Y CALLE 15B, Nueve de Marzo (Sampués).

De los 14 tramos propuestos inicialmente, se descartaron 4 tramos viales en el municipio de Corozal y 4 tramos viales en el municipio de Sampués, luego de realizar la visita a estas calles fueron descartadas, ya que sus redes de alcantarillado estaban próximas a finalizar su vida útil. Por lo que se viabilizan 4 tramos en el municipio de Corozal y se hace necesaria la escogencia de nuevos tramos viales con el fin de sustituir los postulados que no cumplian con los requerimientos técnicos. Los 5 tramos viabilizados hasta la fecha del presente informe son:

- CALLE 37 ENTRE CRA 28A Y DIAG 36, El Parquecito (Corozal).
- CALLE 29 ENTRE CRA 18 Y CRA 19, La Josefina (Corozal).
- CALLE 30 ENTRE CRA 20 Y CRA 21, San Miguel (Corozal).
- CALLE 27E ENTRE CRA 23 Y CRA 24, Nueve de Marzo (Sampués).
- CALLE 27C ENTRE CRA 23 Y CRA 24A, Nueve de Marzo (Sampués).

Lo que corresponde a un 12.46% de avance con respecto al total de los estudios y diseños del proyecto, según lo reportado por la interventoría en su informe mensual.

INFORME DE SUPERVISIÓN N° 2

PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS "MI CALLE DIFERENTE" EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE

LOTE 3:

CONTRATO DE OBRA	
CONTRATO NÚMERO:	LP-004-2023 LOTE 3
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS "MI CALLE DIFERENTE" EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE (LOTE 3).
MUNICIPIOS OBJETO:	• BUENAVISTA • EL ROBLE • GALERAS • LOS PALMITOS • SAN JUAN DE BETULIA • SAN ONOFRE.
FUENTE DE FINANCIACIÓN:	RECURSOS PROPIOS – DEPARTAMENTO DE SUCRE
VALOR INICIAL:	($4.198.691.125)
CONTRATANTE:	GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE NIT: 982.280.021-1 REPRESENTANTE LEGAL: HECTOR OLIMPO ESPINOSA OLIVER, identificado con la cedula de ciudadanía No. 92.539.934
CONTRATISTA:	CONSORCIO CALLES DIFERENTES-LOTE3 NIT: 901712219-1 REPRESENTANTE LEGAL: MIGUEL ALEJANDRO ANDRAUS BERRIO, identificado con la cedula de ciudadanía No. 72.224.790
ACTA DE INICIO:	29 DE JUNIO DE 2023
DURACIÓN:	SIETE (07) MESES
FECHA DE FINALIZACIÓN:	28 DE ENERO DE 2024
OTROSI:	N/A
VALOR ACTUALIZADO:	($4.198.691.125)

En el informe mensual de la interventoría del presente periodo, los avance en los estudios y diseños para el contrato LP-004-2023 LOTE 3, que comprende los municipios de Buenavista, El Roble, Galeras, Los Palmitos, San Juan De Betulia y San Onofre de las 19 calles postuladas inicialmente, se realizaron actividades como levantamiento topográfico, amarre a la red geodésica, evaluación del estado de redes húmedas y secas, recolección de muestras de suelo y conteo vehicular:

- CALLE 18D, La Carolina (Galeras)
- CARRERA 18B ENTRE CALLE 7 Y CALLE 4, Villa Otty (Galeras)
- CALLE 10 ENTRE CRA 11 Y CRA 12, Colón (Galeras)

INFORME DE SUPERVISIÓN N° 2

PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS "MI CALLE DIFERENTE" EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE

- CARRERA 15B ENTRE CLLE 15 Y CLLE 18A, Los Laureles/El Bachillerato (Galeras).
- DIAGONAL 10 ENTRE CRA 8 Y CRA 9, Calle Mosquito (Galeras).
- CALLE 10 ENTRE CRA 14 Y CRA 15, San Rafael (Buenavista).
- CARRERA 17 ENTRE CALLE 6 Y CALLE 7, La Cruz (Buenavista)
- CARRERA 15 ENTRE CALLE 12A Y CALLE 13, Once de Noviembre (Los Palmitos).
- CALLE 3A ENTRE CRA 5 Y CRA 11, El Jardín (Los Palmitos)
- CALLE 10 ENTRE CRAS 14, Siete de Abril (Los Palmitos)
- CALLE 7A ENTRE CRA 6A Y CRA 6B, Eduardo Santos (Los Palmitos)
- CARRERA 14A ENTRE CALLE 9 Y CALLE 11, Once de Noviembre (Los Palmitos)
- CALLE 2 ENTRE CRA 1 Y CRA 3, Nueva Esperanza (El roble)
- CARRERA 10A ENTRE VIA A LOMA ALTA Y CALLE 1F, Nueva España (San Juan de Betulia).
- CALLE 7 ENTRE CRA 2 Y CRA 2A, El Diamante (San Juan de Betulia)
- CALLE 13 ENTRE CRA 20 Y 20D, Calle del Puerto (San Onofre)
- CARRERA 20B ENTRE CALLES 9 Y 8, Calle del Puerto (San Onofre)
- CALLE 34A ENTRE CRA 27 Y CRA 29, Nuevo San Onofre (San Onofre)
- CARRERA 21A ENTRE CALLE 14 Y CALLE 13, Palito (San Onofre)

Según la evaluación técnica realizada de las calles postuladas en los 6 municipios, donde solo en los municipios de El Roble y San Juan de Betulia fueron confirmadas las calles que se mencionan anteriormente, en el caso de Buenavista solo una de las calles cumplia con las condiciones técnicas exigidas dentro del proyecto.

Por otra parte, las calles de los municipios de Los Palmitos, Galeras y San Onofre, podrán ser sustituidas, ya que en mucha de estas calles las redes de alcantarillado se encuentran próximas a cumplir su vida útil (Galeras), en el caso de los Palmitos el tramo ubicado en el barrio el Jardín se encontraron problemas de tipo hidráulicos que deben ser resueltos por el municipio, igualmente el tramo ubicado en el barrio 7 de abril, en San Onofre los tramos ubicados en la calle del puerto ya habian sido intervenidos.

A la fecha del presente informe, se reporta un avance 13,31%, con respecto al total de los estudios y diseños del proyecto, según lo reportado por la interventoria en su informe mensual.

INFORME DE SUPERVISIÓN N° 2

PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS "MI CALLE DIFERENTE" EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE

LOTE 4:

CONTRATO DE OBRA	
CONTRATO NÚMERO:	LP-004-2023 LOTE 4
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS "MI CALLE DIFERENTE" EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE (LOTE 4).
MUNICIPIOS OBJETO:	• CAIMITO • MAJAGUAL • SAN MARCOS
FUENTE DE FINANCIACIÓN:	RECURSOS PROPIOS – DEPARTAMENTO DE SUCRE
VALOR INICIAL:	($2.183.319.552)
CONTRATANTE:	GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE NIT: 982.280.021-1 REPRESENTANTE LEGAL: HECTOR OLIMPO ESPINOSA OLIVER, identificado con la cedula de ciudadania No. 92.539.934
CONTRATISTA:	CONSORCIO URBANOS LOTE 4 NIT: 901712643-1 REPRESENTANTE LEGAL: MAYRA ALEJANDRA VELASCO, identificado con la cedula de ciudadanía No. 1.121.936.429
ACTA DE INICIO:	29 DE JUNIO DE 2023
DURACIÓN:	SIETE (07) MESES
FECHA DE FINALIZACIÓN:	28 DE ENERO DE 2024
OTROSI:	N/A
VALOR ACTUALIZADO:	($2.183.319.552)

Para el presente periodo informado, el contrato LP-004-2023 LOTE 4, conformado por los municipios de Caimito, Majagual y San Marcos, de las 6 calles propuestas inicialmente, se viabilizaron 5 tramos:

- CRA 14 ENTRE CALLE 8 Y CALLE 10, San Vicente (Caimito)
- CALLE PUERTO DAJER, (Majagual)
- CALLE 20 ENTRE CRA 33 Y CRA 35, San José. (San Marcos)
- CALLE 22A ENTRE CRA 24 Y CRA 23, Pablo Sexto (San Marcos)
- CALLE 22 ENTRE CRA 24 Y CRA 25, Pablo Sexto (San Marcos)

municipio, con un alcance inicial de 176.44 metros. En total, se confirmaron cinco calles con un alcance total de 731 metros lineales

Para la fecha del presente informe el contratista del Lote 4 cuenta con un 11.19% de avance con respecto al total de los estudios y diseños, según lo reportado por la interventoría en su informe mensual.

5. INFORME ADMINISTRATIVO

5.1. GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA SUPERVISIÓN:

FECHA OFICIO/CORREO	REFERENCIA - RADICADO	ASUNTO	QUIEN ELABORA	QUIEN RECIBE

5.2. GESTIÓN TECNICA DE LA INTERVENTORIA:

PERFIL ESPECIALIZADO	GESTIÓN /OBSERVACIÓN
Fabián Ñañez Cerón Especialista en pavimentos	Acompañamiento en la revisión y/o corrección de los estudios y diseños.
Elmer Zúñiga Especialista en diseño geométrico.	Acompañamiento en la revisión y/o corrección de los estudios y diseños.
Llily Castrillón Especialista en geotecnia	Acompañamiento en la revisión de los ensayos de laboratorio.
Rodrigo Cerón Especialista en tránsito.	Acompañamiento en la revisión y/o corrección de los estudios y diseños.
Paola Mosquera Especialista en hidráulica e hidrología	Acompañamiento en la revisión y/o corrección de los estudios y diseños.

Así mismo, según informe mensual de interventoría, esta reporta seguimiento y control a las distintas actividades correspondientes a los estudios y diseños, realizadas durante el periodo informado.

5.3. APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES:

El contratista presentó planilla de pago de la seguridad social **N° 9457469913** del personal relacionado en su oferta económica y con participación en el periodo del presente informe, esto se válida para el mes de **AGOSTO** de **2023**, de acuerdo a la documentación presentada, la supervisión del contrato de interventoría realiza la verificación de la información, no obstante, la

autenticidad de la documentación presentada es responsabilidad de quien la emite, en este caso, de la interventoría.

5.4. SOCIALIZACIONES Y MONTAJE DE VEEDURÍA CIUDADANA:

Durante el periodo del presente informe no se realizaron socializaciones ni montaje de veedurias

6. INFORME GESTIÓN CONTRACTUAL Y JURIDICA

6.1. ACTOS ADMINISTRATIVOS CELEBRADOS:

PRORROGAS, SUSPENSIONES, AMPLIACIONES DE SUSPENSION Y REINICIO		
ACTA N° Y FECHA	TIEMPO (MESES / DIAS)	JUSTIFICACIÓN
N/A	N/A	N/A

ADICIÓN		
CONTRATO ADICIONAL N° Y FECHA	VALOR ($)	JUSTIFICACIÓN
N/A	N/A	N/A

MODIFICACIÓN		
ACTA N° Y FECHA	VALOR ACTUALIZADO ($)	JUSTIFICACIÓN
N/A	N/A	N/A

6.2. GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

POLIZA DE CUMPLIMIENTO N°	45-44-101148157
ANEXO N°	3
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	15/11/2023
COMPAÑÍA DE SEGUROS	SEGUROS DEL ESTADO S.A.

GARANTIAS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	29/06/2023	25/05/2024	$94,386,029.50
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	29/06/2023	29/01/2027	$94,386,029.50
Calidad del servicio	29/01/2024	29/01/2029	$94,386,029.50

PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS "MI CALLE DIFERENTE" EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE

6.3. PAGOS REALIZADOS A LA INTERVENTORÍA:

ACTA No.	FECHA	%EJECUCION	VALOR PAGO	VALOR ACUMULADO
TOTALES				

6.4. PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA DE OBRA:

ACTA No.	FECHA	%EJECUCION	VALOR PAGO	VALOR ACUMULADO
TOTALES				

PERIODO QUE COMPRENDE EL INFORME FINANCIERO: 01/AGOSTO/2023 AL 31/AGOSTO/2023

Avance fisico ejecutado: LOTE 1: 20.53%, LOTE 2: 12.46%, LOTE 3: 13,31%, LOTE 4: 11.19%.

INFORME DE SUPERVISIÓN N° 2

PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS "MI CALLE DIFERENTE" EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE

7. COMENTARIOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El contrato cuyo objeto es: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTODE VIAS URBANAS "MI CALLE DIFERENTE" EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE se inició el 29 de junio de 2023, con un plazo de siete (07) meses, dentro del marco del proyecto MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS "MI CALLE DIFERENTE" EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE en el cual se estableció como meta inicial, la pavimentación de sesenta (60) tramos de vías urbanas ubicados en doce (12) municipios del Departamento de Sucre: Sincelejo (Lote 1), Corozal, Sampués (Lote 2) Buenavista, El Roble, Galeras, Los Palmitos, San Juan de Betulia y San Onofre (Lote 3), Caimito, Majagual y San Marcos (Lote 4) . En términos de las labores desarrolladas por parte del GRUPO EMPRESARIAL DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANO S.A.S, se realiza la supervisión por parte de la Gobernación de Sucre delegada al Ingeniero SAUL ALBERTO MARTINEZ PINEDA, quien en virtud de sus obligaciones relaciona a continuación las conclusiones y recomendaciones del periodo del presente informe comprendido entre el 1 de agosto al 31 de agosto de 2023:

- El GRUPO EMPRESARIAL DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANO S.A.S ha atendido de manera oportuna los requerimientos de la Entidad territorial, en materia de ajustes al presupuesto y especificaciones técnicas para el correspondiente proyecto definido por la Gobernación de Sucre, garantizando la fluidez en los distintos tramites que se han surtido en el periodo.
- En el desarrollo del periodo del presente informe, se realizaron los diagnósticos respectivos y la vigilancia respectiva por parte de la interventoria, dándole alcance al cumplimiento a sus obligaciones.
- La supervisión determina que, a fecha de corte del presente informe, el GRUPO EMPRESARIAL DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANO S.A.S en el marco del contrato suscrito, ha desempeñado sus funciones, de acuerdo al informe presentado y al seguimiento que se le realiza desde la supervisión y los contratistas que prestan el servicio de apoyo a la supervisión.

INFORME DE SUPERVISIÓN N° 2

PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS "MI CALLE DIFERENTE" EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE

8. ANEXO FOTOGRÁFICO

<table>
<tr>
<td>
</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Evaluación estado inicial, El Centro (Buenavista)</td>
<td>Levantamiento topográfico, Barrio La Peronilla (Sampués)</td>
</tr>
<tr>
<td>
</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Evaluación estado inicial, Barrio Nueva Esperanza. (El Roble)</td>
<td>Levantamiento topográfico, Barrio Doce De Octubre. (Sampués)</td>
</tr>
</table>

INFORME DE SUPERVISIÓN N° 2

PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS "MI CALLE DIFERENTE" EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE

	
Levantamiento topográfico, (Los Palmitos)	Evaluación estado inicial, Barrio El Parquecito. (Corozal)

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen, a los 8 días del mes septiembre del 2023.

Firma

SAUL ALBERTO MARTINEZ PINEDA
SUPERVISOR

Elaboró:
Firma

LUIS ALFREDO PATERNINA MEDINA
APOYO A LA SUPERVISIÓN
N° Matrícula Profesional: 22202-191902
COR

Elaboró:
Firma

MARÍA FERNANDA SÁENZ ROMERO
APOYO A LA SUPERVISIÓN
N° Matrícula Profesional: 081037-0509620
COR