Bogotá D.C., 13 de diciembre de 2023

Instituto Tecnológico Metropolitano
Medellín, Antioquia

OFICIO 158-23

Reciba un cordial saludo.

Por medio de este oficio solicitamos amablemente prórroga del contrato número PJ 9680 de 2023 suscrito el día 20 de noviembre de 2023 con plazo de ejecución de 1 mes, lo anterior, debido a un retraso imprevisto en la importación de los materiales.

Debido a la baja disponibilidad de los elementos en acero inoxidable 310S en el país, desde la primera cotización se contempló la importación de estos elementos y todos los proveedores contactados estimaban un tiempo de 7 – 10 días hábiles para la llegada a colombia, esto más las 3 semanas de fabricación tenemos un mes de ejecución.

Tras la aceptación de la oferta procedimos con la compra de los elementos, verificamos previamente con el proveedor que contará con los elementos en stock listos para enviar; Una vez realizado el pago, el proveedor nos indica que preparará los elementos, tras hacerle seguimiento nos informa que si bien tiene los tubos no tiene las bridas si no hasta final de diciembre por los escases del material.

Procedemos entonces a la reclamación dado que como indico anteriormente nos habían confirmado la disponibilidad del material y tras llegar a un acuerdo lo más pronto que nos puede enviar los elementos es la próxima semana (18 -24 de diciembre) con lo cual estaría llegando a nuestras instalaciones la última semana del año en curso (26 – 31 de diciembre).


Desde PS+E, el equipo técnico se ha dedicado a la elaboración de planos de fabricación y confirmación de diferentes aspectos del ensamble para tener todo listo e iniciar a fabricar una vez llegaran los materiales, sin embargo, no podemos avanzar sin estos.

En cuanto al calendario laboral PS+E, tenemos vacaciones colectivas las dos primeras semanas del año (1 – 15 enero 2024) y nuestro equipo de planta no alcanzarían a fabricar los elementos.

Por lo anterior mencionado consideramos realizar la prórroga al contrato hasta el día 30 de abril de 2024, fecha en la cual ya estaría fabricado el reactor. En caso de que ustedes consideren una propuesta de prorroga que sea adecuada, estamos abiertosa revisarlo.

Mil gracias por su atención,

Atentamente,



Maria Angelica Castellanos Gómez
Representante legal
C.C. 52.536.773