ANEXO 1. TABLA COMPARATIVA PRECIOS UNITARIOS

SINSUTEC INGENIERÍA Y SUMINISTROS

CONTROL DE ENTREGAS

Empresa de Desarrollo Sostenible de Marinilla sumar

CONTRATO: **C-043-2023**

FECHA DE VALIDACIÓN DE LAS ENTREGAS: 20/12/2023

	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD SOLICITADA	VALOR UNITARIO	REMISIÓN 000251	REMISIÓN 000253	REMISIÓN 000255	FACTURA No SFEV133 Diciembre 20 de 2023	
ITEM	LISTA DE MATERIALES			SINSUTEC	ENTREGA 4 30/11/2023	ENTREGA 5 6/12/2023	ENTREGA 7 20/12/2023	UNIDADES	VALOR
1	BRAZO PARA LUMINARIA 1 1/2" X 1,5 METROS ACERO GALVANIZADO ANGULO 52/0	UND	207	$ 115.253,00	87		128	215	$ 24.779.395
2	BRAZO PARA LUMINARIA 1 1/2" X 1,5 METROS ACERO GALVANIZADO ANGULO 52/20	UND	25	$ 115.253,00	13			13	$ 1.498.289
3	BRAZO PARA LUMINARIA 1 1/2" X 1,5 METROS ACERO GALVANIZADO ANGULO 0/0	UND	8	$ 115.253,00	8		10	18	$ 2.074.554
4	CABLE ENCAUCHETADO 3X16 AWG	ML	713	$ 6.398,00		363	276	639	$ 4.088.322
5	CINTA AISLANTE 20M X 19MM X 0,177MM SCOTCH SUPER 33 3M	UND	66	$ 36.620,00		46		46	$ 1.684.520
6	CONECTOR AP1	UND	713	$ 2.973,00				0	$ -
7	FOTOCONTROL 105-305V, 1000W, 1800VA	UND	240	$ 27.913,00			138	138	$ 3.851.994
8	LUMINARIA 100W	UND	16	$ 835.891,00			29	29	$ 24.240.839
9	LUMINARIA 40W	UND	224	$ 531.931,00		44	109	153	$ 81.385.443
10	REFLECTORES 100W	UND	24	$ 119.683,00				0	$ -
11	REFLECTORES 200W	UND	16	$ 231.768,00				0	$ -
12	REFLECTORES HIGHBAY 100W TIPO UFO	UND	16	$ 503.434,00				0	$ -
13	REFLECTORES HIGHBAY 150W TIPO UFO	UND	33	$ 522.431,00				0	$ -
14								0	$ -
15								0	$ -
	ADICIONALES							0	$ -
16		UND						0	$ -
17		UND						0	$ -
18		UND						0	$ -
				SUMA	$ 12.447.324,00	$ 27.411.958,00	$ 103.744.074,00		$ 143.603.356
				IVA	$ 2.364.991,56	$ 5.208.272,02	$ 19.711.374,06		$ 27.284.638
				TOTAL	$ 14.812.315,56	$ 32.620.230,02	$ 123.455.448,06		$ 170.887.994

CONTRATADO	$		$ 247.354.507
OTRO SÍ	$		$ 123.455.448
CONSUMIDO	$		$ 370.809.955
POR EJECUTAR	$		$ 0
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN			**100,00%**